

# Priloga 1: KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV

## KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

Podatki do: 30.06.2016

Naslov projekta:

CCI št.:

Številka odločbe:

Številka spremembe odločbe:

Upravičenec:

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)

|                                      |                          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Novogradnja UL FKKT in UL FRI</b> |                          |                   |
| <b>CCI2011SI161PR001</b>             |                          |                   |
| <b>C(2011)9822</b>                   | Datum odločbe:           | <b>22.12.2011</b> |
| <b>/</b>                             | Datum spremembe odločbe: | <b>/</b>          |
| <b>Univerza v Ljubljani</b>          |                          |                   |

**02. 07. 2000 – 31. 12. 2016**

### Podatki o pogodbah:

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (navedene so zgolj pogodbe v vrednosti nad 20.000 EUR brez DDV)  | Številka pogodbe | Datum podpisa pogodbe | Datum izteka pogodbe                      | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Celotni upravičeni stroški pogodbe (z DDV) | Celotni upravičeni stroški pogodbe (z DDV), zmanjšani za finančno vrzel | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno |
|---|------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|
| 1) Pogodba št. 700-05/06-JN 03 za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za arhitekturo, zunanjo in prometno ureditev ter gradbene konstrukcije za izgradnjo objekta Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko ter opravljanje projektantskega nadzora pri gradnji objekta | 700-05/06-JN 03  | 28.2.2007             | Projektantski nadzor do zaključka gradnje | 1.478.915,87                        |  |   | Inženiring 4M d.o.o.                           |
| Aneks št. 1 (dodatna dela)  | A1               | 19.8.2008             | /   | 52.688,00                           |  |   |  |
| Aneks št. 2 (dodatna dela)  | A2               | 30.9.2009             | /   | 15.792,00                           |  |   |  |
| Aneks št. 3 (razno)   | A3               | 12.7.2010             | /   |                                     |  |   |  |
| Aneks št. 4 (dodatna dela)  | A4               | 8.3.2012              | /   | 17.143,96                           |  |   |  |
| Aneks št. 5 (razno)   | A5               | 28.8.2012             | /   |                                     |  |   |  |
| Aneks št. 6 (dodatna dela)  | A6               | 8.1.2014              | 30.6.2014                                 | 18.018,00                           |  |   |  |
| Aneks št. 7 (razno)   | A7               | 26.2.2014             | /   | /                                   |  |   |  |
| <b>Skupaj</b>   |                  |                       |   | <b>1.582.557,83</b>                 | <b>398.068,66</b>                          | <b>320.246,24</b>   |  |
| 2) Pogodba o izvedbi projektne pisarne za izgradnjo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko  | 300-30/20 12-3   | 6.4.2012              | 31.12.2014                                | 1.602.000,00                        | 1.931.299,12                               | 1.553.730,14  | Inštitut UL FGG d.o.o.                         |
| <b>Skupaj</b>   |                  |                       |   | <b>1.602.000,00</b>                 | <b>1.931.299,12</b>                        | <b>1.553.730,14</b>   |  |
| 3) Gradbena pogodba za novogradnjo objekta Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in   | 303-1/201 2-4    | 21.5.2012             | 30.11.2013                                | 43.681.345,27                       | 52.654.267,78                              | 42.360.358,43   | SGP Pomgrad d.d.                               |

|  |   |                  |  |  |                      |                      |                              |
|--|---|------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko-<br/>Novogradnja UL FKKT in UL FRI</b>  |   |                  |  |  |                      |                      |                              |
| Aneks št. 1 (sprememba podatkov pri podizvajalcih)   | A1  | 2.7.2012         | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 2 (sprememba podatkov pri podizvajalcih)   | A2  | 18.2.2012        | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 3 (sprememba podatkov pri podizvajalcih)   | A3  | 25.4.2013        | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 4 (sprememba podatkov pri podizvajalcih)   | A4  | 27.8.2013        | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 5 (sprememba podatkov pri podizvajalcih)   | A5  | 25.11.2013       | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 6 (dodatna dela)   | A6  | 10.12.2013       | 15.4.2014  | 920.875,91   | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 7 (sprememba podatkov pri podizvajalcih)   | A7  | 28.1.2014        | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 8 (sprememba roka)   | A8  | 30.1.2014        | 31.5.2014  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 9 (sprememba podatkov pri podizvajalcih)   | A9  | 13.3.2014        | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 10 (sprememba roka)  | A10                                       | 26.3.2014        | 7.6.2014   | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 11 (uskladitev)  | A11                                       | 4.6.2014         | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| <b>Skupaj</b>  |   |                  |  | <b>44.602.221,18</b>   | <b>52.654.267,78</b> | <b>42.360.358,43</b> |                              |
| <b>4) Pogodba izvedbe gradbenega nadzora novogradnje in strokovnega nadzora pri dobavi in montaži opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani</b> | <b>303-1/2012-76</b>                      | <b>14.8.2012</b> | <b>30.11.2013</b>                                | <b>0,74% izvedenih del (GOI, multimedijška oprema, tehnološka oprema, pohištvena oprema)</b> | <b>461.573,72</b>    | <b>371.336,06</b>    | <b>Lokainženiring d.o.o.</b> |
| Aneks št. 1 (razno)  | A1  | 25.9.2012        | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 2 (sprememba podatka o izvajalcih)   | A2  | 3.10.2013        | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 3 (sprememba roka in izvajalca)  | A3  | 30.11.2013       | 15.4.2014  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 4 (Razno, podaljšanje roka)  | A4  | 15.4.2014        | 10.10.2014                                       | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 5 (sprememba podatka o izvajalcih)   | A5  | 11.6.2014        | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 6 (Razno, podaljšanje roka)  | A6  | 9.10.2014        | 31.12.2014                                       | /  | 0,00                 |                      |                              |
| <b>Skupaj</b>  |   |                  |  | <b>330.056,44</b>  | <b>461.573,72</b>    | <b>371.336,06</b>    |                              |
| <b>5) Pogodba št. UL 700-05/06-JN 06, štev. K97/07-D549/009B za izdelavo načrtov za elektro in strojne naprave za Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za računalništvo in informatiko</b>                       | <b>700-05/06-JN 06 / K97/07-D549/009B</b> | <b>24.5.2007</b> | <b>Projektantski nadzor do zaključka gradnje</b> | <b>421.220,00</b>  | <b>132.519,90</b>    | <b>106.612,26</b>    | <b>IBE d.d.</b>              |
| Aneks št. 1 (razno, rok za projektantski nadzor)   | A1  | 21.8.2012        | 30.11.2013                                       | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 2 (razno)  | A2  | 11.12.2012       | /  | /  | 0,00                 |                      |                              |
| Aneks št. 3 (podaljšanje roka)   | A3  | 30.9.2013        | 15.4.2014  | /  | 0,00                 |                      |                              |

|  |          |                  |   |                     |                     |                     |                              |
|--|----------|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Aneks št. 4 (razno)  | A4       | 28.2.2014        | /   | /                   | 0,00                |                     |                              |
| <b>Skupaj</b>  |          |                  |   | <b>421.220,00</b>   | <b>132.519,90</b>   | <b>106.612,26</b>   |                              |
| <b>6) Pogodba za dobavo in montažo pohištvene opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko</b>  | <b>P</b> | <b>11.9.2013</b> | <b>23.12.2013</b>                           | <b>216.116,00</b>   | 262.296,41          | <b>211.017,46</b>   | <b>Kogast sistemi d.o.o.</b> |
| Aneks št. 1 (podaljšanje roka in bančne garancije)   | A1       | 23.12.2013       | 15.2.2014                                   | /                   | 0,00                |                     |                              |
| Aneks št. 2 (podaljšanje roka in bančne garancije)   | A2       | 14.2.2014        | 20.3.2014                                   | /                   | 0,00                |                     |                              |
| Aneks št. 3 (podaljšanje roka in bančne garancije)   | A3       | 20.3.2014        | 22.4.2014                                   | /                   | 0,00                |                     |                              |
| <b>Skupaj</b>  |          |                  |   | <b>216.116,00</b>   | <b>262.296,41</b>   | <b>211.017,46</b>   |                              |
| <b>7) Pogodba za dobavo in montažo pohištvene opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko</b>  | <b>P</b> | <b>11.9.2013</b> | <b>5.5.2014</b>                             | <b>1.998.460,00</b> | <b>2.428.196,61</b> | <b>1.953.484,17</b> | <b>Gonzaga pro d.o.o.</b>    |
| Aneks št. 1 (sprememba podizvajalca)   | A1       | 22.1.2014        | /   | /                   | 0,00                |                     |                              |
| Aneks št. 2 (podaljšanje roka in bančne garancije)   | A2       | 31.1.2014        | 14.6.2014                                   | /                   | 0,00                |                     |                              |
| Aneks št. 3 (podaljšanje roka in bančne garancije)   | A3       | 15.4.2014        | 14.6.2014 (celota)                          | /                   | 0,00                |                     |                              |
| Aneks št. 4 (podaljšanje roka in bančne garancije)   | A4       | 10.6.2014        | 25.6.2014                                   | /                   | 0,00                |                     |                              |
| Aneks št. 5 (razno)  | A5       |                  |   | /                   | 0,00                |                     |                              |
| <b>Skupaj</b>  |          |                  |   | <b>1.998.460,00</b> | <b>2.428.196,61</b> | <b>1.953.484,17</b> |                              |
| <b>8) Pogodba za "dobavo in montažo multimedijske, računalniške in omrežne opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani po sklopih" za 1. sklop multimedajska oprema</b>                 | <b>P</b> | <b>26.2.2014</b> | <b>15.6.2014</b>                            | <b>1.132.411,40</b> | <b>1.376.559,33</b> | <b>1.107.441,98</b> | <b>TSE d.o.o.</b>            |
| <b>Skupaj</b>  |          |                  |   | <b>1.132.411,40</b> | <b>1.376.559,33</b> | <b>1.107.441,98</b> |                              |
| <b>9) Pogodba za "dobavo in montažo multimedijske, računalniške in omrežne opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani po sklopih" za 2. sklop - Računalniško omrežje in telefonija</b> | <b>P</b> | <b>28.3.2014</b> | <b>30.7.2014</b>                            | <b>412.624,13</b>   | <b>501.585,88</b>   | <b>403.525,84</b>   | <b>NIL d.o.o.</b>            |
| Aneks št. 1 (podaljšanje roka in bančne garancije)   | A1       | 30.7.2014        | 30.9.2014                                   | /                   | 0,00                |                     |                              |
| <b>Skupaj</b>  |          |                  |   | <b>412.624,13</b>   | <b>501.585,88</b>   | <b>403.525,84</b>   |                              |
| <b>10) Pogodba za "dobavo in montažo multimedijske, računalniške in omrežne opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v</b>   | <b>P</b> | <b>7.7.2014</b>  | <b>30.11.2014 (rok vezan na aktivnosti)</b> | <b>318.999,06</b>   | <b>387.775,26</b>   | <b>311.965,20</b>   | <b>FMC d.o.o.</b>            |

|  |                 |            |            |                      |                      |                      |                        |
|--|-----------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Ljubljani po sklopih" za 3. sklop - strežniki in tanki odjemalci   |                 |            |            |                      |                      |                      |                        |
| <b>Skupaj</b>  |                 |            |            | <b>318.999,06</b>    | <b>387.775,26</b>    | <b>311.965,20</b>    |                        |
| 11) Pogodba za "Novogradnjo objekta UL FKKT in UL FRI - Dobava in montaža tehnološke in laboratorijske pohištvene opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani"   | P               | 15.4.2014  | 26.9.2014  | 5.258.963,09         | 6.392.765,54         | 5.143.004,01         | Lesnina MG oprema      |
| <b>Skupaj</b>  |                 |            |            | <b>5.258.963,09</b>  | <b>6.392.795,54</b>  | <b>5.143.004,01</b>  |                        |
| 12) Pogodba št. 700-05/07 ZP 10 za izvajanje storitev koordinatorja varnosti in zdravja pri delu v fazi priprave in izvedbe projekta Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani  | 700-05/07 ZP-10 | 3.7.2007   | 30.5.2011  | 25.237,86            | 22.800,09            | 18.342,67            | Bureau Veritas d.o.o.  |
| Aneks št. 1 (dodatna dela (izdelava dodatnega revidiranega varnostnega načrta za 1. fazo - most - ni upr.str.))  | A1              | 16.3.2009  | /          | 1.050,00             | 0,00                 |                      |                        |
| <b>Skupaj</b>  |                 |            |            | <b>26.287,86</b>     | <b>22.800,09</b>     | <b>18.342,67</b>     |                        |
| 13) Pogodba o dobavi in montaži sistema označevanja za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani  | /               | 25.9.2014  | 10.11.2014 |                      |                      |                      | Atlas oprema d.o.o.    |
|  |                 |            |            | 40.667,00            | 36.086,30            | 29.031,43            |                        |
| Aneks št. 1 (podaljšanje roka, podizvajalci)   | A1              | 3.11.2014  | 28.11.2014 | /                    | 0,00                 | /                    |                        |
| <b>Skupaj</b>  |                 |            |            | <b>40.667,00</b>     | <b>36.086,30</b>     | <b>29.031,43</b>     |                        |
| 14) Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij pri izgradnji 10(20) kV kabelskega priključka s pripadajočo elektro kabelsko kanalizacijo za vključitev transformatorskih postaj 10(20)/0,4 kV TP FKKT (Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo) in TP FRI (Fakultete za računalništvo in informatiko) na Brdu pri Ljubljani | 1945 18/13 -LM  | 7.8.2013   | 30.11.2013 |                      |                      |                      | Elektro Ljubljana d.d. |
|  |                 |            |            | 374.907,75           | 0,00                 |                      |                        |
| 15) Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje št. 609148/Pog  | 6091 48/Pog     | 17.10.2013 | /          |                      |                      |                      | Elektro Ljubljana d.d. |
|  |                 |            |            | 54.776,36            | 0,00                 |                      |                        |
| 16) Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje št. 609149/Pog  | 6091 49/Pog     | 17.10.2013 | /          |                      |                      |                      | Elektro Ljubljana d.d. |
|  |                 |            |            | 36.798,48            | 0,00                 |                      |                        |
| 17) Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje št. 609145/Pog  | 6091 45/Pog     | 17.10.2013 | /          |                      |                      |                      | Elektro Ljubljana d.d. |
|  |                 |            |            | 87.501,72            | 0,00                 |                      |                        |
| <b>Skupaj</b>  |                 |            |            |                      | <b>387.056,81</b>    | <b>311.387,20</b>    |                        |
| Ostale pogodbe (pod 20.000 EUR brez DDV) in naročilnice  |                 |            |            |                      | 193.835,35           | 155.940,54           |                        |
| <b>SKUPAJ</b>  |                 |            |            | <b>58.496.568,30</b> | <b>67.566.716,75</b> | <b>54.357.423,63</b> |                        |

**Kratek opis izvedenih del\*\*:**

Projekt na splošno:

Izvedba operacije Novogradnja UL FKKT in UL FRI neposredno prispeva k uresničitvi ključnega cilja prioritete Gospodarsko-razvojna infrastruktura Operativnega programa Slovenije za krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju od 2007-2013. Pripomore namreč h koncentraciji znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva. Operacije je bila izvedena v okviru prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture, ki sodi med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu predstavlja naložbo v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena, ki je povezana s potrebami gospodarstva in drugimi področji razvoja, prav tako pa omogoča krepitev sodelovanja med raziskovalnim in akademskim področjem ter gospodarstvom.

Operacija je zajemala izgradnjo objektov za potrebe Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko. Skupna neto površina zgrajenih objektov je 42.046 m<sup>2</sup>, od tega 10.516 m<sup>2</sup> parkirišč. Zgrajene so bile 3 velike predavalnice, 16 predavalnic ter 27 računalniških predavalnic (v številko vključene tudi sobe za seminar). V okviru operacije je bila dobavljena in montirana pohištvena oprema, kuhinjska pohištvena oprema, tehnološka in laboratorijska pohištvena oprema ter multimedijska oprema.

Po merilih Evropske komisije gre za enega največjih R&D projektov v finančni perspektivi 2007-2013, financiranih iz ESRR na področju EU. Izvedba projekta je bila predvidena tudi v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 (v okviru projekta Politehnika). Prvotna cenjena vrednost projekta je bila 116.449.389 EUR (v tekočih cenah), od tega je bil predviden prispevek skupnosti iz ESRR naslednji: EU del 75.264.976 EUR, slovenska udeležba 13.282.055 EUR.

S sredstvi ESSR so bila zagotovljena sredstva za 80,45% upravičenih stroškov operacije (stopnja sofinanciranja je bila izračunana na podlagi CBA in je bila znižana zaradi predvidenih prihodkov na projektu). Sredstva za pokritje razlike v obliki finančne vrzeli projekta in sredstva za neupravičene stroške je v času izvedbe projekta prispevalo MIZŠ iz koncesijskih sredstev in sredstev integralnih postavk.

Glede na zadnjo novelacijo investicijskega programa se je zaradi nižje pridobljenih ponudb na javnih razpisih višina projekta bistveno znižala in sicer na 81.628.958 EUR. Posledično se je znižal tudi znesek sofinanciranja in sicer prispevek skupnosti iz ESRR: EU del 46.410.766 EUR, slovenska udeležba 8.190.135.

Realizacija na projektu je bila sicer še nekoliko nižja in sicer je bila končna vrednost operacije 79.786.351,61 EUR (od tega sofinancirano s strani EU sredstev (EU in slo del) 54.357.423,63 EUR od tega EU del 46.203.809,64 EUR, slovenska udeležba 8.153.613,99 EUR.

Zgodovina projekta:

Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je bila uvrščena v program prioritetenih investicij na področju visokega šolstva že leta 1994. Leta 2000 je bil podpisan dogovor o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo in šport in (Univerzo v Ljubljani) UL pri izgradnji nove FKKT. Leta 2003 je bil objekt FKKT uvrščen v Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja. Od 2000 do 2003 je bilo analiziranih več možnih lokacij FKKT, od katerih je bila v dogovoru z vodstvom UL izbrana lokacija na Brdu, vodstvo UL pa je v projekt vključilo tudi izgradnjo FRI. Leta 2004 je bil izdelan zazidalni načrt za predvideno območje gradnje na Brdu. Junija 2005 je UL od Mestne občine Ljubljana kupila potreba zemljišča za gradnjo objektov. Oktobra 2005 je bil razpisan Javni arhitekturni

natečaj. Ker natečaj ni bil uspešen, je bil junija 2006 razpisan vabljeni arhitekturni natečaj, ki je bil zaključen novembra 2006. V letu 2006 je Vlada RS novogradnjo FKKT/FRI v okviru projekta Politehnika vključila v Operativni program krepitve razvojnih potencialov 2007-2013 na nivoju prednostne usmeritve izobraževalno-raziskovalne infrastrukture. Spomladi 2007 se je začela izdelava projektov, ki so bili zaključeni v letu 2011. Oktobra 2009 so bila pridobljena vsa potrebna gradbena dovoljenja. MIZŠ je prvo vlogo upravičenca za odobritev sredstev prejelo dne 25. 3. 2010. V letih 2010 in 2011 so potekala usklajevanja vloge z institucijo JASPERS. »Completion note« za projekt, ki ga izda JASPERS in s katerim potrdi ustreznost projekta za posredovanje na Evropsko komisijo, je bil izdan 17. 6. 2011.

27. 6. 2011 je bila vloga posredovana v potrditev na Evropsko komisijo. Sklep o potrditvi projekta s strani Evropske komisije sta MIZŠ in Univerza v Ljubljani uradno prejela 10. 1. 2012. Univerza v Ljubljani in MIZŠ sta dne 5. 3. 2012 sklenila Pogodbo o sofinanciranju operacije »Novogradnja UL FKKT in UL FRI«. Otvoritev objekta je bila izvedena 6. 6. 2014. V juliju in avgustu se je izvajala še montaža opreme (tehnološke, pohištvene, IKT) ter selitev opreme iz obstoječih prostorov fakultet na novo lokacijo. S 1. 10. 2014 se je pričelo (delno) izvajanje izobraževalnega procesa v novih prostorih. Univerza je pridobila vsa potrebna uporabna dovoljenja; zadnjega za opremo v oktobru 2014, ko je pričela v celoti izvajati vse predvidene aktivnosti izobraževalnega procesa.

Težave tekom izvedbe operacije:

Največ težav so povzročale revizije postopkov javnega naročanja, zaradi česar je prišlo do zamika izvajanja predvsem gradbenih del in dobave ter montaže opreme. Le-to je vplivalo tudi na podaljšanje pogodbenega roka za zaključek operacije.

Tekom izvedbe operacije se je upravičenec soočal z običajnimi težavami, ki spremljajo tovrstne kompleksne investicije (vremenske nevednosti, pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, itd.). Težave so se reševale sproti v sodelovanju s projektno pisarno, izvajalcem gradbenih del, strokovnim gradbenim nadzorom in posameznimi projektanti. Te težave niso imele večjega vpliva na samo izvedbo operacije.

Informiranje in obveščanje javnosti:

Informacije o operaciji so bile objavljene na spletnih straneh UL, nameščeni so bili trije LCD zasloni z informacijami o operaciji (na lokacijah UL, FKKT in FRI). Upravičenec je operacijo predstavil na dveh dogodkih (Bruc ter Informativa), objavljeni so bili oglasi v reviji Gradbenik ter Elektrotehniški reviji), izvedene so bile novinarske konference, bannerji za objavo na več spletnih straneh, uradna otvoritev s prisotnostjo širše javnosti. Operacije je bila večkrat del dogodkov za javnost, ki jih je pripravila SVRK.

Kontrole in revizije operacije:

Kontrola na kraju samem: ni bilo ugotovljenih nepravilnosti (št. dokumenta 060-99/2013/16 z dne 4. 12. 2013).

Revizija Urada za nadzor proračuna: ni bilo ugotovljenih nepravilnosti (št. dokumenta RO13-24 z dne 7. 11. 2014).

Revizija Urada za nadzor proračuna: ugotovljena finančna napaka (neupravičeno uveljavljan DDV). Predlagan ukrep finančne korekcije je bil s strani upravičenca ustrežno izveden (št. dokumenta RO14-15 z dne 19. 5. 2014).

\*\* Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

#### Fizični kazalniki:

| Kazalnik         | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj      | %           |
|------------------|-------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                  |       | [1]                 | [2]                           | [3]                     | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Število vpisanih | %     | 6,80                | /                             | /                       | 10,55       | 155,15      |

|  |         |       |   |   |       |        |
|--|---------|-------|---|---|-------|--------|
| študentov – naravoslovja   |         |       |   |   |       |        |
| Število vpisanih študentov – tehnike                             | %       | 13,50 | / | / | 16,00 | 118,52 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest                     | Število | 6     | / | / | 6     | 100    |
| Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike | Število | 2     | / | / | 2     | 100    |

| Finančna izvedba:   |                  |   |  |                                   |             |   |
|---|------------------|---|--|-----------------------------------|-------------|---|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis  | Številka pogodbe | Certificiran o s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificiran o s strani OP | Preostane k | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|   |                  | [1]   | [2]                                      | [3]=[1]+[2]                       | [4]=[5]-[3] | [5]   |
| 1) Pogodba štev. 700-05/06-JN 03 za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za arhitekturo, zunanjo in prometno ureditev ter gradbene konstrukcije za izgradnjo objekta Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko ter opravljanje projektantskega nadzora pri gradnji objekta | 700-05/06-JN 03  |   | 320.246,24                               |                                   |             | 320.246,24                                  |
| 2) Pogodba o izvedbi projektne pisarne za izgradnjo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko  | 300-30/2012-3    |   | 1.553.730,14                             |                                   |             | 1.553.730,14                                |
| 3) Gradbena pogodba za novogradnjo objekta Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko- Novogradnja UL FKKT in UL FRI  | 303-1/2012-4     |   | 42.360.358,43                            |                                   |             | 42.360.358,43                               |

|   |                                    |  |              |  |  |              |
|---|------------------------------------|--|--------------|--|--|--------------|
| 4) Pogodba izvedbe gradbenega nadzora novogradnje in strokovnega nadzora pri dobavi in montaži opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani                                       | 303-1/2012-76                      |  | 371.336,06   |  |  | 371.336,06   |
| 5) Pogodba št. UL 700-05/06-JN 06, štev. K97/07-D549/009B za izdelavo načrtov za elektro in strojne naprave za Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za računalništvo in informatiko   | 700-05/06-JN 06 / K97/07-D549/009B |  | 106.612,26   |  |  | 106.612,26   |
| 6) Pogodba za dobavo in montažo pohištvene opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko  | P                                  |  | 211.017,46   |  |  | 211.017,46   |
| 7) Pogodba za dobavo in montažo pohištvene opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko  | P                                  |  | 1.953.484,17 |  |  | 1.953.484,17 |
| 8) Pogodba za "dobavo in montažo multimedijske, računalniške in omrežne opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani po sklopih" za 1. sklop multimedijska oprema                 | P                                  |  | 1.107.441,98 |  |  | 1.107.441,98 |
| 9) Pogodba za "dobavo in montažo multimedijske, računalniške in omrežne opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani po sklopih" za 2. sklop - Računalniško omrežje in telefonija | P                                  |  | 403.525,84   |  |  | 403.525,84   |



|  |                    |  |              |  |  |              |
|--|--------------------|--|--------------|--|--|--------------|
| 10) Pogodba za "dobavo in montažo multimedijske, računalniške in omrežne opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani po sklopih" za 3. sklop - strežniki in tanki odjemalci   |                    |  | 311.965,20   |  |  | 311.965,20   |
| 11) Pogodba za "Novogradnjo objekta UL FKKT in UL FRI - Dobava in montaža tehnološke in laboratorijske pohištvene opreme za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani"   | P                  |  | 5.143.004,01 |  |  | 5.143.004,01 |
| 12) Pogodba št. 700-05/07 ZP 10 za izvajanje storitev koordinatorja varnosti in zdravja pri delu v fazi priprave in izvedbe projekta Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani  | 700-05/07<br>ZP-10 |  | 18.342,67    |  |  | 18.342,67    |
| 13) Pogodba o dobavi in montaži sistema označevanja za objekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani  |                    |  | 29.031,43    |  |  | 29.031,43    |
| 14) Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij pri izgradnji 10(20) kV kabelskega priključka s pripadajočo elektro kabelsko kanalizacijo za vključitev transformatorskih postaj 10(20)/0,4 kV TP FKKT (Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo) in TP FRI (Fakultete za računalništvo in informatiko) na Brdu pri Ljubljani | 194518/13-LM       |  | 311.387,20   |  |  | 311.387,20   |
| 15) Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje   | 609148/Pog         |  |              |  |  |              |

|   |            |  |                      |  |  |                      |
|---|------------|--|----------------------|--|--|----------------------|
| št. 609148/Pog  |            |  |                      |  |  |                      |
| 16) Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje št. 609149/Pog | 609149/Pog |  |                      |  |  |                      |
| 17) Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje št. 609145/Pog | 609145/Pog |  |                      |  |  |                      |
| Ostale pogodbe (pod 20.000 EUR brez DDV) in naročilnice             |            |  | 155.940,54           |  |  | 155.940,54           |
| <b>Skupaj</b>   |            |  | <b>54.357.423,63</b> |  |  | <b>54.357.423,63</b> |

#### Časovna realizacija projekta\*

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
|--|-------------------|-----------------------|
| Izdelava projektne in tehnične dokumentacije             | 1. 1. 2005        | 31. 12. 2009          |
| Nakup zemljišč, komunalni prispevki in takse             | 1. 1. 2007        | 30. 4. 2014           |
| Gradnja objekta z zunanjo ureditvijo in komunalnimi vodi | 1. 6. 2012        | 31. 5. 2014           |
| Oprema   | 1. 11. 2013       | 31. 12. 2014          |
| Tehnično svetovanje, inženiring in projektno vodenje     | 2. 7. 2000        | 31. 12. 2014          |
| Informiranje in obveščanje javnosti                      | 1. 6. 2012        | 31. 12. 2014          |
| Nadzor   | 1. 6. 2012        | 31. 5. 2014           |

#### Finančna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih virov:

| Vir izplačil (evrov)        |                      |  |                    |                       | Od tega (informativno) |
|-----------------------------|----------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Izplačila skupaj            | Pomoč Skupnosti      | Nacionalni javni (ali enakovredni)   | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS       |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b)                  | (c)  | (d)                | (e)                   | (f)                    |
| <b>79.786.351,61</b>        | <b>46.203.809,64</b> | <b>33.582.541,97</b><br>(8.153.613,99 (SLO udeležba) + 25.428.927,98 (UL)) | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |