



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj
Kohezijski sklad

Letno poročilo 2013 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, oktober 2014

KAZALO

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013	7
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	9
2.1. Dosežek in analiza napredka	9
2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa.....	10
2.1.2. Finančne informacije za operativni program.....	24
2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov.....	28
2.1.4. Informacije o državnih pomočeh.....	36
2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	36
2.1.6. Kakovostna analiza.....	36
2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami	41
2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja.....	42
2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti	42
2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti.....	43
2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	45
2.4. Povzetek ugotovitev v skladu s členom 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006....	49
2.5. Nadzorna aktivnost.....	50
2.6. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa.....	54
2.7. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006	56
2.8. Dopolnjevanje drugih instrumentov.....	56
2.9. Izvajanje spremljanja in vrednotenja.....	57
2.9.1. Postopki spremljanja.....	57
2.9.2. Vrednotenje	59
3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	60
3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura	60
3.1.1. Železniška infrastruktura	65
3.2. Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS	71
3.2.1. Področje avtocest	74
3.2.2. Področje pomorstva.....	78
3.2.3. Področje javnega potniškega prometa	82
3.3. Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR.....	85
3.3.1. Področje cest.....	89
3.3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture.....	102
3.4. Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki.....	106
3.4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki.....	109
3.5. Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda	117
3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	123
3.5.2. Oskrba s pitno vodo.....	139
3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.....	149
3.6. Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije.....	156
3.6.1. Energetska sanacija javnih stavb	160
3.6.2. Učinkovita raba električne energije.....	164
3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo	167
3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje	171
3.7. Tehnična pomoč.....	173
4. PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI	188
5. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI.....	194
5.1. Uvod	194
5.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006.....	194
5.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta	195
Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV	203
Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE	250
Priloga 3: DOPOLNILNI KAZALNIKI ZA PODROČJE OKOLJA.....	252

KAZALO TABEL

Tabela 1a: Seznam potrjenih operacij t.i. »velikih projektov« v letu 2013 – 1. del.....	10
Tabela 1b: Seznam potrjenih operacij t.i. »velikih projektov« v letu 2013 – 2. del.....	11
Tabela 2a: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2012 – 1. del	12
Tabela 2b: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2013 – 2. del	13
Tabela 2c: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2013 – 3. del	14
Tabela 2d: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2013 – 4. del	15
Tabela 3a: Seznam instrumentov »javnih razpisov« s potrjenimi operacijami v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2013 – 1. del.....	15
Tabela 3b: Seznam instrumentov »javnih razpisov« s potrjenimi operacijami v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2013 – 2. del.....	16
Tabela 3c: Seznam instrumentov »javnih razpisov« s potrjenimi operacijami v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2013 – 3. del.....	17
Tabela 4a: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 1. del.....	18
Tabela 4b: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 2. del.....	20
Tabela 5: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete	21
Tabela 6: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete	21
Tabela 7: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete	22
Tabela 8: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete	22
Tabela 9: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete	23
Tabela 10: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete	23
Tabela 11: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2013	25
Tabela 12: Pregled skupne višine stroškov operacij in delež prispevka Skupnosti (do 31.12.2013)...	26
Tabela 13: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2013 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR).....	27
Tabela 14a: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 1. del.....	28
Tabela 14b: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 2. del.....	29
Tabela 14c: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 3. del.....	30
Tabela 14d: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 4. del.....	31
Tabela 14e: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 5. del.....	32
Tabela 15a: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 1. del	33
Tabela 15b: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 2. del	34
Tabela 15c: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 3. del	35
Tabela 16: Uporabljene državne pomoči v okviru OP ROPI	36
Tabela 17: Finančni napredek 1. razvojne prioritete	60
Tabela 18: Potrjene operacije na nivoju 1. razvojne prioritete v letu 2013	61
Tabela 19: Fizični napredek 1. razvojne prioritete	62
Tabela 20a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 1. del	65
Tabela 20b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 2. del	66
Tabela 20c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 3. del	67
Tabela 20d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 4. del	68
Tabela 21: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.)	69
Tabela 22: Finančni napredek 2. razvojne prioritete	71
Tabela 23: Potrjene operacije na nivoju 2. Razvojne prioritete v letu 2013	72
Tabela 24: Fizični napredek 2. razvojne prioritete	73
Tabela 25: Finančni napredek na področju avtocest (2.1.).....	75
Tabela 26a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 1. del.....	75
Tabela 26b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 2. del.....	76
Tabela 26c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 3. del	77

Tabela 27: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.)	77
Tabela 28: Finančni napredek na področju pomorstva (2.2.).....	78
Tabela 29a: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 1. del	80
Tabela 29b: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 2. del	81
Tabela 30: Fizični napredek na področju pomorstva (2.2.)	81
Tabela 31: Finančni napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.).....	83
Tabela 32a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 1. del	83
Tabela 32b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 2. del	84
Tabela 33: Fizični napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.)	84
Tabela 34: Finančni napredek 3. razvojne prioritete	85
Tabela 35a: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2013 – 1. del	86
Tabela 35b: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2013 – 2. del	87
Tabela 36: Fizični napredek 3. razvojne prioritete	88
Tabela 37: Finančni napredek na področju cest (3.1.)	90
Tabela 38a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 1. del.....	90
Tabela 38b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 2. del.....	91
Tabela 38c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 3. del.....	92
Tabela 38d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 4. del.....	93
Tabela 38e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 5. del.....	94
Tabela 38f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 6. del.....	95
Tabela 38g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 7. del.....	96
Tabela 38h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 8. del.....	97
Tabela 38i: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 9. del.....	98
Tabela 38j: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 10. del.....	99
Tabela 38k: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 11. del.....	100
Tabela 38l: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 12. del.....	101
Tabela 39: Fizični napredek na področju cest (3.1.)	101
Tabela 40: Finančni napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.)	103
Tabela 41a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 1. del	103
Tabela 41b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 2. del	104
Tabela 42: Fizični napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.).....	104
Tabela 43: Potrjene operacije na nivoju 4. Razvojne prioritete v letu 2013	106
Tabela 44: Finančni napredek 4. razvojne prioritete	107
Tabela 45: Fizični napredek 4. razvojne prioritete	108
Tabela 46: Finančni napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.).....	109
Tabela 47a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del	110
Tabela 47b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 2. del	111
Tabela 47c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 3. del	112
Tabela 47d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 4. del	113
Tabela 47e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 5. del	114
Tabela 47f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 6. del	115
Tabela 48a: Fizični napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del	115
Tabela 48b: Fizični napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 2. del	116
Tabela 49: Finančni napredek 5. razvojne prioritete	117
Tabela 50a: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2013 – 1. del.....	118
Tabela 50b: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2013 – 2. del.....	119
Tabela 50c: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2013 – 3. del.....	120
Tabela 51a: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 1. del.....	120
Tabela 51b: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 2. del.....	121
Tabela 52: Finančni napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.)...	123
Tabela 53a: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 1. del	124

Tabela 53b: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 2. del	125
Tabela 53c: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 3. del	126
Tabela 53d: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 4. del	127
Tabela 53e: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 5. del	128
Tabela 53f: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 6. del	129
Tabela 53g: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 7. del	130
Tabela 53h: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 8. del	131
Tabela 53i: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 9. del	132
Tabela 53j: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 10. del	133
Tabela 53k: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 11. del	134
Tabela 53l: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 12. del	135
Tabela 53m: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 13. del	136
Tabela 53n: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 14. del	137
Tabela 54: Fizični napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.)	138
Tabela 55: Finančni napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.)	139
Tabela 56a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 1. del	140
Tabela 56b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 2. del	141
Tabela 56c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 3. del	142
Tabela 56d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 4. del	143
Tabela 56e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 5. del	144
Tabela 56f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 6. del	145
Tabela 56g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 7. del	146
Tabela 56h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 8. del	147
Tabela 57: Fizični napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.)	148
Tabela 58: Finančni napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.)	149
Tabela 59a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 1. del	150
Tabela 59b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 2. del	151
Tabela 59c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 3. del	152
Tabela 59d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 4. del	153
Tabela 59e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 5. del	154
Tabela 60: Fizični napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.)	155
Tabela 61: Finančni napredek 6. razvojne prioritete	156
Tabela 62a: Fizični napredek 6. razvojne prioritete – 1. del	158
Tabela 62b: Fizični napredek 6. razvojne prioritete – 2. del	159
Tabela 63: Finančni napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)	160
Tabela 64a: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 1. del	161
Tabela 64b: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 2. del	162
Tabela 65: Fizični napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)	163
Tabela 66: Finančni napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)	164
Tabela 67: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)	165
Tabela 68: Fizični napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)	165

Tabela 69: Finančni napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetska oskrbo (6.3.)	167
Tabela 70a: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetska oskrbo (6.3.) – 1. del.....	168
Tabela 70b: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetska oskrbo (6.3.) – 2. del.....	169
Tabela 71: Fizični napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetska oskrbo (6.3.)...	169
Tabela 72: Finančni napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.).....	171
Tabela 73: Fizični napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.).....	172
Tabela 74: Finančni napredek 7. razvojne prioritete	173
Tabela 75: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih	174
Tabela 76: Fizični napredek 7. razvojne prioritete	185
Tabela 77: Pregled finančne realizacije potrjenih velikih projektov.....	191
Tabela 78: Seznam izvedenih dogodkov	197
Tabela 79a: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2012 – 1. del.....	198
Tabela 79b: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2012 – 2. del.....	199
Tabela 80: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih	200
Tabela 81: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje)	200

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Pregled dodeljevanja prispevka Skupnosti v okviru OP ROPI po letih v okviru potrjenih instrumentov	26
Graf 2: Pregled dinamike izvajanja OP ROPI v letu 2013.....	27
Graf 3: Kumulativni prikaz napredka 1. razvojne prioritete	61
Graf 4: Kumulativni prikaz napredka 2. razvojne prioritete	72
Graf 5: Kumulativni pregled izvajanja 3. razvojne prioritete	86
Graf 6: Kumulativni pregled izvajanja 4. razvojne prioritete	107
Graf 7: Kumulativni pregled izvajanja 5. razvojne prioritete	118
Graf 8: Kumulativni pregled izvajanja 6. razvojne prioritete	158

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge	203
Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 1. faza	207
Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah	213
Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju	217
Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve.....	220
Avtocesta A2; Bič – Hrastje: Odsek Ponikve – Hrastje	223
Avtocesta A5: Beltinci - Pince, Beltinci - Lendava.....	226
Avtocesta A4: Slivnica - Gruškovje, Slivnica - Draženci	229
Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO))	232
Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini	236
Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji	239

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013

Zadevni cilj	Cilj: 1 - Konvergenca
Zadevno upravičeno področje	Slovenija
Programsko obdobje	Programsko obdobje: 2007 – 2013
Številka programa (št. CCI)	CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 002
Naslov programa	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013
Leto poročanja	2013
Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora	21. maj 2014

Datum potrditve OP ROPI na EK in št. odločbe	27.8.2007 potrditev OP ROPI, Odločba št. K(2007) 4081 o sprejetju OP ROPI 14.4.2011 sprememba OP ROPI, Sklep Komisije št. C(2011)2637 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081 17.12.2013 sprememba OP ROPI, Sklep Komisije št. C(2013) 8881 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081
Ocena skladnosti OSUN OP ROPI	17.3.2008 je Komisija potrdila OSUN OP ROPI – Sprejetje Komisije št. 002227.
Nadzorni odbori	7. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 6. junija 2013, kjer so bili sprejeti sledeči sklepi: Predstavitev in potrditev sprememb Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Potrditev zapisnika 6. redne seje NO za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev z izvajanjem in potrditev Letnega poročila 2012 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev z izvajanjem in potrditev Letnega poročila 2012 o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013; Seznanitev s finančno realizacijo OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev s Poročilom UNP o stanju na OP RR in OP ROPI; Seznanitev z izvajanjem

Nadzorni odbori (nadaljevanje)	aktivnosti na področju vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007–2013; Seznaittev z aktivnostmi v okviru informiranja in obveščanja javnosti; Seznaittev s Smernicami za zaključevanje 2007-2013, ki jih je pripravila Evropska komisija; Seznaittev z aktivnostmi Slovenije za novo programsko obdobje 2014-2020 in pripravo programskih dokumentov; Evropska komisija je predstavila članom NO Strategijo za Podonavje in programe s področja teritorialnega sodelovanja v novem programskem obdobju 2014-2020 in se seznanila s stališči Republike Slovenije. 5. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 14.10.2013 / 10. ure do 25.10.2013 / 15. ure. Sprejeti so bili naslednji sklepi: NO je potrdil zapisnik 7. redne seje NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala 6. junija 2013; NO je potrdil predlagane spremembe Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, verzija 3 in spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, verzija 3 ter pooblastil organ upravljanja, da pred pošiljanjem sprememb OP na Evropsko Komisijo upošteva tehnične dopolnitve.
Merila	Zadnja veljavna Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI, verzija 3.0, junij 2011, so bila predložena in potrjena na 5. seji NO za OP RR in OP ROPI dne 10. junija 2011.
Komunikacijski načrt	V letu 2012 je bil dopolnjen Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013, o čemer je bil dne 8. junija 2012 tekom 6. redne seje predhodno seznanjen tudi nadzorni odbor za OP ROPI, ki je spremembe tudi potrdil. V letu 2013 sprememb tega dokumenta ni bilo.
Načrt vrednotenja	NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z izvajanjem Načrta vrednotenja na 7. redni seji NO OP RR in ROPI dne 6. junija 2013.
Ostale aktivnosti OU v okviru OP ROPI	Organ upravljanja je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor 16. septembra 2013 v Ljutomeru in Ormožu izvedel veliki informativni dogodek o izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, in sicer s predstavitevijo železniških projektov, ki se sofinancirajo iz Kohezijskega sklada.

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

2.1. Dosežek in analiza napredka

V letu 2013 je bilo na področju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP ROPI) nekaj zelo pomembnih dosežkov:

1. Evropska Komisija je v letu 2013 potrdila tri velike projekte s področja prometa in sicer za investicije v železniško infrastrukturo. Hkrati je v tem letu prišlo do odstopa od izvedbe velikega projekta za izgradnjo potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ker so mali delničarji Aerodroma Ljubljana d.d., ki je upravičenec za prejem ESRR sredstev, zavrnilo investicijo v izgradnjo novega potniškega terminala.
2. Organ upravljanja je tekom 2013 izdal odločbe o dodelitvi sredstev za 23 t.i. projektov pod 50 mio EUR: sedem s področja prometa ter 16 okoljskih projektov. Hkrati je organ upravljanja na področju javnega potniškega prometa potrdil javni razpis »Parkiraj in pelji se«, ki je bil objavljen julija 2013 in v okviru katerega je bilo tekom leta 2013 potrjenih 8 operacij. Od preostalih šestih v letu 2013 potrjenih prometnih operacij je bil en prometni projekt potrjen za vzpostavitev izvennivojskega križanja ceste in železniške proge, pet projektov za izgradnjo obvoznic ter ena odločba za odsek kolesarske povezave. Na področju okolja je bila potrjena ena investicija v izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki, investicije v okviru sedmih operacij s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, sedem s področja oskrbe s pitno vodo ter ena na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda. Organ upravljanja je v letu 2013 izdal tudi devet sprememb odločb o dodelitvi sredstev za t.i. projekte pod 50 mio EUR, in sicer štiri na področju cest, eno za operacijo s področja letalske in letališke infrastrukture ter štiri spremembe odločbe za operacije na področju okolja, kjer se je poleg preostalih sprememb spremenila tudi višina dodeljenih sredstev. Obenem je OU v letu 2013 izdal še šest sprememb odločb, in sicer dve s področja prometa in štiri s področja okolja, ki pa niso imele finančnih posledic, podaljšali pa so se končni datumi upravičenosti izdatkov, spremenili predvideni časovni načrti izvedbe operacije oz. prerazporedila finančna sredstva po aktivnostih.
3. V okviru trajnostne rabe energije je bil v letu 2013 objavljen en javni razpis, in sicer s področja energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti. V okviru navedenega javnega razpisa v letu 2013 je bilo 205 potrjenih operacij, v okviru javnih razpisov objavljenih v predhodnih letih pa je bilo v letu 2013 dodatno potrjeno še 164 operacij.
4. V letu 2013 je bila končana izgradnja treh prometnih projektov, zaključenih je bilo tudi 173 manjših operacij namenjenih investicijam na področju trajnostne rabe energije ter zaključen je bil eden od okoljskih projektov.
5. NO za OP RR in OP ROPI je tekom leta zasedal dvakrat: šesta redna seja je potekala 6. junija 2013 in peta dopisna seja od 14.10.2013 do 25.10.2013.
6. Konec leta 2013 je bil izveden postopek spremembe OP ROPI skupaj s spremembo OP RR. In sicer, da se je 15.035.897 EUR razpoložljivih evropskih sredstev s področja letalske in letališke infrastrukture v okviru OP ROPI, prerazporedilo na OP RR. Republika Slovenija se je za spremembe operativnih

programov odločila zaradi tveganja nezadostne porabe sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI, v primerjavi z načrtovano. Le ta je posledica odstopa malih delničarjev od izvedbe projekta Izgradnje novega potniškega terminala T2 na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki ga je Evropska komisija potrdila 18. februarja 2012. Spremembe obeh OP-jev je dne 23.10.2013 potrdila Vlada RS, dne 25.10.2013 so bile spremembe potrjene na Nadzornem odboru za OP RR in OP ROPI ter dne 17.12.2013 je Evropska komisija izdala Sklep Komisije št. C(2013) 8881 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081, s katerim je bil spremenjeni OP ROPI dokončno potrjen.

7. Organ upravljanja je tudi v letu 2013 izvedel veliki informativni dogodek za OP ROPI v obliki predstavitve investicij v železniško infrastrukturo, ki se v Sloveniji izvajajo s pomočjo sredstev OP ROPI. 16. septembra 2012 je bil organiziran ogled delovišč na projektu rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš ter posodobitve nivojskih prehodov in izvedbe podhodov na železniških postajah.

2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

Evropska Komisija je v letu 2013 v okviru OP ROPI potrdila tri velike projekte, prišlo pa je tudi do odstopa od operacije za en veliki projekt.

Tabela 1a: Seznam potrjenih operacij t.i. »velikih projektov« v letu 2013 – 1. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITVEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni in drugi viri
1. ŽELEZNIŠKA INFRA- STRUKTURA - KS	1.1 Železniška infrastruktura	<u>Uvedba digitalnega radijskega omrežja (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju</u>	149.550.735	99.974.042	49.576.693
		<u>Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h, modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah (faza I)</u>	329.836.549	166.220.642	163.615.907

Tabela 1b: Seznam potrjenih operacij t.i. »velikih projektov« v letu 2013 – 2. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITVEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni in drugi viri
1. ŽELEZNIŠKA INFRA- STRUKTURA - KS	1.1 Železniška infrastruktura	Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h – faza II: modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah	135.682.383	64.865.272	70.817.111
VREDNOST SKUPAJ ZA 1.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013			615.069.667	331.059.956	284.009.711
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 1. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013 ('VELIKI PROJEKTI')			615.069.667	331.059.956	284.009.711
3. PROMETNA INFRA- STRUKTURA - ESRR	3.2 Področje letalske in letališke infrastrukture	2011SI161PR002 Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (ODSTOP OD OPERACIJE)	-89.636.037 (nova vrednost 0, stara vrednost 89.636.037)	-15.035.897 (nova vrednost 0, stara vrednost 15.035.897)	-74.600.140 (nova vrednost 0, stara vrednost 74.600.140)
VREDNOST SKUPAJ ZA 3.2. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013			-89.636.037	-15.035.897	-74.600.140
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013 ('VELIKI PROJEKTI')			-89.636.037	-15.035.897	-74.600.140
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA OP ROPI VELIKE PROJEKTE V LETU 2013			525.433.630	316.024.059	209.409.571

Podčrtani nazivi operacij pomenijo, da gre za veliki projekt; prispevek Skupnosti je pri slednjih prikazan v celih vrednostih, in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene. Primerno so povečani nacionalni viri.

Evropska Komisija je tekom leta 2013 potrdila tri velike projekte s področja železniške infrastrukture, prišlo pa je do odstopa od izvedbe enega velikega projekta.

Poleg velikega projekta, ki ga je v skladu z Uredbo 1083/2006/ES potrdila Evropska Komisija, je organ upravljanja tekom leta 2013 potrdil 23 projektov pod 50 mio EUR.

Na področju javnega potniškega prometa je bil tekom leta 2013 objavljen en javni razpis, v okviru katerega je bilo do sedaj potrjenih 8 operacij.

Objavljen je bil en javni razpis za energetske sanacije stavb v lasti lokalne samouprave, V okviru navedenega javnega razpisa v letu 2013 je bilo 205 potrjenih operacij, v okviru treh javnih razpisov objavljenih v predhodnih letih pa je bilo v letu 2013 dodatno potrjeno še 164 operacij.

Tabela 2a: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2012 – 1. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
2. CESTNA IN POMORSKA INFRA-STRUKTURA - KS	2.3 Področje javnega potniškega prometa	Javni razpis Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji se" - v letu 2013 potrjenih 8 operacij – skupaj za 3,9 mio EUR KS (Lastno udeležbo in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec)	6.775.654,85	3.945.610,68	0
	VREDNOST SKUPAJ ZA 2.3. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		6.775.654,85	3.945.610,68	0
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 2. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013			6.775.654,85	3.945.610,68	0
3. PROMETNA INFRA-STRUKTURA - ESRR	3.1 Področje cest	Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347	8.072.141,00	4.223.338,90	3.848.802,10
		Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika – Logatec Pododsek Brezovica – Log (pododsek1)	5.944.463,00	4.414.072,95	1.530.390,05
		Obvoznica Črnomelj, II. faza	8.712.544,00	6.445.405,50	2.267.138,50
		Obvoznica Murska Sobota (odsek od km 1.200 do km 3.920)	11.806.524,00	9.060.554,60	2.745.969,40
		Preložitev glavne ceste G2 – 108/1182 Ribče – Litija ob naselju Zgornji Log pri Litiji	9.685.678,00	7.686.335,80	1.999.342,20
		Obvoznica Ilirska Bistrica	16.515.671,00	12.017.036,50	4.498.634,50
		Obvoznica Krško od km 2.180 do 4.120	11.441.904,00	1.846.198,30	9.595.705,70
		Rekonstrukcija ceste G2-106/0261 Škofljica-Rašica, dograditev dodatnega prometnega pasu za počasna vozila od km 3+300 do km 5+450 (Pijava gorica – Turjak 3. pas)	-1.935.862,00 (nova vrednost 4.461.987,00, stara vrednost 6.397.849,00)	-1.645.482,70 (nova vrednost 3.107.033,90, stara vrednost 4.752.516,60)	-290.379,30 (nova vrednost 1.354.953,10, stara vrednost 1.645.332,40)
		Ureditev kolesarskega prometa na trasi daljinske poti Gozd Martuljek - Jesenice	229.812,00 (nova vrednost 2.602.507,00, stara vrednost 2.372.695,00)	194.723,10 (nova vrednost 1.843.672,10, stara vrednost 1.648.949,00)	35.088,90 (nova vrednost 758.834,90, stara vrednost 723.746,00)
		Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1,3 in 5)	-258.679,19 (nova vrednost 1.248.815,81, stara vrednost 1.507.495,00)	-220.007,72 (nova vrednost 834.280,43, stara vrednost 1.054.288,15)	-38.671,47 (nova vrednost 414.535,38, stara vrednost 453.206,85)
		Kolesarska povezava Miren – Vrtojba – Nova Gorica – Kanal (odsek Solkan – Plave)	67.819,00 (nova vrednost 4.968.965,00, stara vrednost 4.901.146,00)	57.646,15 (nova vrednost 3.518.645,55, stara vrednost 3.460.999,40)	10.172,85 (nova vrednost 1.450.319,45, stara vrednost 1.440.146,60)
	VREDNOST SKUPAJ ZA 3.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		70.282.014,81	44.079.821,38	26.202.193,43

Tabela 2b: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2013 – 2. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
3. PROMETNA INFRA-STRUKTURA	3.2 Področje letalske in letališke infrastrukture	Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor	2.801.521,92 (nova vrednost 18.080.117,92, stara vrednost 15.278.596,00)	2.420.526,08 (nova vrednost 13.538.391,24, stara vrednost 11.117.865,16)	380.995,84 (nova vrednost 4.541.726,68, stara vrednost 4.160.730,84)
- ESRR	VREDNOST SKUPAJ ZA 3.2. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		2.801.521,92	2.420.526,08	380.995,84
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013			73.083.536,73	46.500.347,46	26.583.189,27
4. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI	4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki	Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica	47.097.589,00	24.702.146,46	4.359.202,32 ¹
		Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza	2.835.130,80 (nova vrednost 14.849.535,60, stara vrednost 12.014.404,80)	1.296.505,31 (nova vrednost 6.790.692,62, stara vrednost 5.494.187,31)	228.795,05 ² (nova vrednost 1.198.357,53, stara vrednost 969.562,48)
		Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza	522.054,08 (nova vrednost 33.070.375,08, stara vrednost 32.548.321,00)	0 (nova vrednost enaka stari vrednosti, t.j. 18.969.704,06)	0 ³ (nova vrednost enaka stari vrednosti, t.j. 3.347.594,84)
	VREDNOST SKUPAJ ZA 4.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		50.454.773,88	25.998.651,77	4.587.997,37
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 4. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013			50.454.773,88	25.998.651,77	4.587.997,37
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani – 2. sklop (Občina Cerknica)	10.836.171,00	6.247.902,76	1.102.571,08 ⁴
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Občina Ravne na Koroškem)	10.768.993,00	6.247.206,58	1.102.448,23 ⁵
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop) - Občina Središče ob Dravi	10.225.650,00	5.710.084,22	1.007.661,93 ⁶
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) – Občina Gornja Radgona	11.860.566,00	6.365.732,94	1.123.364,64 ⁷

¹ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 18.036.240,22 EUR.² Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 1.309.830,44 EUR.³ Nacionalni viri se niso spremenili, se je pa povečala višina sofinanciranja iz občinskega proračuna, in sicer za 522.054,08 EUR.⁴ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 3.485.697,16 EUR.⁵ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 3.419.338,19 EUR.⁶ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 3.507.903,85 EUR.⁷ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 4.371.468,42 EUR.

Tabela 2c: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2013 – 3. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – 4. sklop – Krajinski park Ljubljansko Barje; Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v KS Podpeč – Preserje	19.267.032,00	11.695.671,08	2.063.941,95 ⁸
		Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop	45.933.072,00	29.000.710,94	5.117.772,53 ⁹
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja	13.096.413,00	7.548.846,85	1.332.149,46 ¹⁰
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja * popravek	-1,00 (nova vrednost 13.096.412,00, stara vrednost 13.096.413,00)	0,00 (nova vrednost enaka stari vrednosti, t.j. 7.548.846,85)	0,00 (nova vrednost enaka stari vrednosti, t.j. 1.332.149,46 ¹¹)
		Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica (1. sklop)	-2.938.034,44 (nova vrednost 8.140.501,56, stara vrednost 11.078.536,00)	-1.711.488,29 (nova vrednost 4.709.180,06, stara vrednost 6.420.668,35)	-633.239,50 (nova vrednost 1.128.994,15 ¹² , stara vrednost 1.762.233,65)
	VREDNOST SKUPAJ ZA 5.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		119.049.861,56	71.104.667,08	12.216.670,32
	5.2. Oskrba s pitno vodo	Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A	43.461.539,00	26.147.682,35	4.614.296,89 ¹³
		Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane)	7.074.378,00	4.023.790,32	710.080,65 ¹⁴
		Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C	49.375.566,00	32.063.133,56	5.658.200,04 ¹⁵
		Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B	49.549.480,00	28.529.128,56	5.034.552,10 ¹⁶

⁸ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 5.507.418,97 EUR.⁹ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 11.814.588,53 EUR.¹⁰ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 4.215.416,69 EUR.¹¹ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 4.215.416,69 EUR.¹² Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini - 593.306,65 EUR.¹³ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun in vodni sklad) v višini 12.699.559,76 EUR.¹⁴ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 2.229.265,03 EUR.¹⁵ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 11.654.232,40 EUR.¹⁶ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 15.985.799,34 EUR.

Tabela 2d: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2013 – 4. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	5.2. Oskrba s pitno vodo	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja	15.247.368,00	7.788.155,52	1.374.380,39 ¹⁷
		Oskrba s pitno vodo v porečju Sore	16.400.945,00	8.926.387,82	1.575.244,91 ¹⁸
		Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3. sklop	11.123.337,00	6.576.823,68	1.160.615,95 ¹⁹
	VREDNOST SKUPAJ ZA 5.2. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		192.232.613,00	114.055.101,81	20.127.370,93
	5.3. Zmanjševanje škodljivega delovanja voda	Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza	38.371.234,00	21.834.184,60	16.537.049,40
	VREDNOST SKUPAJ ZA 5.3. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		38.371.234,00	21.834.184,60	16.537.049,40
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013			349.653.708,56	206.993.953,49	48.881.090,65
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA PROJEKTE POD 50 MIO EUR V OP ROPI V LETU 2013			479.967.674, 02	283.438.563, 40	80.052.277, 29

Tabela 3a: Seznam instrumentov »javnih razpisov« s potrjenimi operacijami v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2013 – 1. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv javnega razpisa	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS	Nacionalni viri
6. TRAJNOST NA RABA ENERGIJE ²⁰	6.1. Energetska sanacija javnih stavb	JR za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti - v letu 2013 potrjenih 108 operacij – skupaj za 57.071.921,90 EUR (od tega 0 EUR iz zasebnih virov)	57.071.921,90	42.980.432,14	14.091.489,76

¹⁷ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 6.084.832,09 EUR.¹⁸ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 5.899.312,27 EUR.¹⁹ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 3.385.897,37 EUR.²⁰ Celotna potrjena vrednost v letnem poročilu se nanaša na višino celotne potrjene vrednosti za vse upravičence, ki so v letu 2013 prejeli sklep, in sicer gre za seštevku EU+SLO+zasebni viri (oz. drugi javni viri) za posameznega upravičenca, kot to izhaja iz sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, ne glede na dejstvo, da so nekateri od prejemnikov sredstev kasneje odstopili od pogodbe ali pogodbe sploh niso podpisali!

Tabela 3b: Seznam instrumentov »javnih razpisov« s potrjenimi operacijami v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2013 – 2. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv javnega razpisa	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS	Nacionalni viri
6. TRAJNOST NA RABA ENERGIJE ²¹	6.1. Energetska sanacija javnih stavb	JR za dodelitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije stavb javnih zavodov s področja visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport - v letu 2013 potrjenih 8 operacij – skupaj za 11.587.090,88 EUR (od tega 0 EUR iz zasebnih virov)	11.587.090,88	5.950.000,02	5.637.090,86
		Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti - v letu 2013 potrjenih 205 operacij – skupaj za 72.504.235,34 EUR (od tega 0 EUR iz zasebnih virov)	72.504.235,34	42.692.225,00	29.812.010,34
	VREDNOST SKUPAJ ZA 6.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		141.163.248,12	91.622.657,16	49.540.590,96
	6.2. Učinkovita raba električne energije	JR za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 - UJR1 - v letu 2013 potrjene še 4 operacije – skupaj za 2.519.484,77 EUR (od tega 0 EUR iz zasebnih virov)	2.519.484,77	566.622,68	1.952.862,09
	VREDNOST SKUPAJ ZA 6.2. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		2.519.484,77	566.622,68	1.952.862,09

²¹ Celotna potrjena vrednost v letnem poročilu se nanaša na višino celotne potrjene vrednosti za vse upravičence, ki so v letu 2013 prejeli sklep, in sicer gre za seštevek EU+SLO+zasebni viri (oz. drugi javni viri) za posameznega upravičenca, kot to izhaja iz sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, ne glede na dejstvo, da so nekateri od prejemnikov sredstev kasneje odstopili od pogodbe ali pogodbe sploh niso podpisali!

Tabela 3c: Seznam instrumentov »javnih razpisov« s potrjenimi operacijami v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2013 – 3. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv javnega razpisa	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS	Nacionalni viri
6. TRAJNOST NA RABA ENERGIJE 22	6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo	JR za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3) - v letu 2013 je bilo potrjeno 33 operacij skupaj 8.989.621,24 EUR investicij (5.914.035,42 EUR iz zasebnih virov)	8.989.621,24	2.614.247,92	461.337,90
		JR za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3) - v letu 2013 je bilo potrjeno še 11 operacij – skupaj 8.026.962,70 EUR investicij (4.929.453,75 EUR iz zasebnih virov)	8.026.962,70	2.632.882,59	464.626,36
	VREDNOST SKUPAJ ZA 6.3. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		17.016.583,94	5.247.130,51	925.964,26
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 6. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013			160.699.316,83	97.436.410,35	52.419.417,31
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA OPERACIJE POTRJENE Z JAVNIMI RAZPISI V OKVIRU OP ROPI V LETU 2013			160.699.316,83	97.436.410,35	52.419.417,31

Aktivno sodelovanje OU s pobudo Jaspers se je nadaljevalo tudi v letu 2013. V okviru akcijskega načrta 2013 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Nadgradnja, rekonstrukcija in elektrifikacija železniške proge Pragersko-Hodoš – 2. faza: Modernizacija nivojskih prehodov in ureditev podhodov na postajah (pregled študije izvedljivosti ter vloge projekta);
- Izgradnja nove železniške proge Divača-Koper;
- Poljanska obveznica Škofja Loka.

²² Celotna potrjena vrednost v letnem poročilu se nanaša na višino celotne potrjene vrednosti za vse upravičence, ki so v letu 2013 prejeli sklep, in sicer gre za seštevke EU+SLO+zasebni viri (oz. drugi javni viri) za posameznega upravičenca, kot to izhaja iz sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, ne glede na dejstvo, da so nekateri od prejemnikov sredstev kasneje odstopili od pogodbe ali pogodbe sploh niso podpisali!

V letu 2013 je OU izvedel veliki informativni dogodek o uresničevanju OP ROPI v obliki predstavitve investicij v železniško infrastrukturo, ki se v Sloveniji izvajajo s pomočjo sredstev OP ROPI, ki je dne 16. septembra 2013 potekal v obliki organiziranega ogleda delovišč na odseku železniške proge Pragersko–Hodoš. V okviru OP ROPI je bila sofinancirana rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge ter posodobitev nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah. Dogodek se je začel s predstavitvijo, ogledom in krajšim kulturnim programom na železniški postaji v Ljutomeru, nato je sledil ogled trase, in sicer z vlakom od Ljutomera do Ormoža (trasa je dolga približno 20 kilometrov), vmesnim postankom na gradbišču v Ivankovcih ter s končno postajo v Ormožu, kjer je bila v okviru projekta Modernizacija železniške proge Pragersko – Ormož (finančna perspektiva 2004-2006) prenovljena tudi tamkajšnja železniška postaja ter posodobljen t.i. center vodenja.

Organ upravljanja je do 31.12.2013 pregledal in potrdil 331 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil (od tega je bilo v letu 2007 pregledanih in potrjenih 11 razpisnih dokumentacij, 27 v letu 2008, 72 v letu 2009, 30 v letu 2010, 46 v letu 2011, 65 v letu 2012 in 80 v letu 2013)²³.

Na področju prometa je bilo s strani OU skupaj pregledanih in potrjenih 39 razpisnih dokumentacij, od tega ena v okviru razvojne prioritete Železniška infrastruktura, v okviru razvojne prioritete Cestna in pomorska infrastruktura pa 12 razpisnih dokumentacij na prednostni usmeritvi Področje cest. V okviru razvojne prioritete Prometna infrastruktura ESRR je bilo na prednostni usmeritvi Področje cest potrjenih 18 razpisnih dokumentacij, na prednostni usmeritvi Področje javnega potniškega prometa 4 ter prav tako 4 razpisne dokumentacije na prednostni usmeritvi Področje letalske in letališke infrastrukture.

Na področju okolja je bilo skupaj pregledanih in potrjenih 292 razpisnih dokumentacij, od tega 31 v okviru razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki. V okviru razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda je bilo na prednostni usmeritvi Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod pregledanih in potrjenih 167 razpisnih dokumentacij, na prednostni usmeritvi Oskrba s pitno vodo 53 ter 41 na prednostni usmeritvi Zmanjševanje škodljivega vpliva voda.

Aprila 2010 je bila v Uradnem listu RS objavljena sprememba Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 31/10), ki določa, da OU v okviru OP ROPI še vedno potrjuje razpisne dokumentacije, razen če se OU in PT v sporazumu ne dogovorita drugače. V letu 2010 so bili podpisani novi sporazumi o prenosu nalog OU na PT, v okviru katerih je bilo dogovorjeno, da UO še vedno pregleduje in potrjuje razpisne dokumentacije na področju okolja, medtem ko na področju prometa le v kolikor PT presodi, da je to potrebno. OU na podlagi tega v letu 2013 ni v pregled prejel nobene razpisne dokumentacije s področja prometa.

²³ Pri pripravi Letnega poročila 2010 o izvajanju OP ROPI je prišlo do napake

Tabela 4a: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 1. del

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
						2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011
1	Km novozgrajenih in posodobljenih cest (i)	Učinek	km	0	83	0	17,8	37,65	52,75	52,75	56,23	56,23
	od tega na vseevropskih omrežjih – TEN (i)	Učinek	km	0	52	0	17,8	37,65	52,42	52,42	52,42	52,42
2	Km novozgrajenih in posodobljenih žel. prog na vseevropskih omrežjih–TEN ¹	Učinek	km	0	158	0	0	10,86 ²	25,76 ²	33,93 ²	49,55	72,72 ³
3	Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m2)	Učinek	tisoč m2	0	132	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	0	0	8,9
4	Poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprškega tovornega pristanišča (v m)	Učinek	m	-11,4	-15	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	0	0	-14 ⁵
5	Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro)	Učinek	potnik/h	800	1.500	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	0	1.000	1000
6	Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton-km)	Rezultat	mio t/km	3.750	4.350	0	0	0	0	0 ⁶	0 ⁶	0 ⁶

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; MZ: Ministrstvo za zdravje

¹ Na osnovi ugotovitve v l. 2012, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v tej finančni perspektivi. Sprejeta je bila odločitev, da se bosta iz rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer nadgradnja železniške proge Dolga Gora –Poljčane in nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko. Na tej osnovi bo skupna dolžina posodobljenih in novozgrajenih železniških prog enaka dolžini posodobljenih železniških prog v programskem obdobju.

² Pri poročanju za obdobje do l. 2010 in do l. 2011 je prišlo do napake, ker so bila upoštevana samo izvedena dela nadgradnje železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak, ne pa tudi že izvedeni odseki modernizirane proge Divača-Koper v navedenem obdobju

³ V Letnem poročilu za leto 2012 je prišlo do napake pri navajanju kazalnika »Obnovljene železniške proge TEN-T« pri projektu Modernizacija železniške proge Divača-Koper, saj je po pomoti bila vnesena dolžina tirnic in ne dolžina posodobljenega tira. Na osnovi tega je v Letnem poročilu 2013 naveden kazalnik popravljen tudi za pretekla leta.

⁴ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

⁵ Globina -14 m po vsej površini ni dosežena zaradi predčasne zapolnitve kaset (počasnejše odcejanje kaset od predvidenega) in zaradi same upravičene tolerance

⁶ Do povečanja prometa bo prišlo po zaključenem celotnem investicijskem ciklu na investicijah v železniško infrastrukturo, prav tako do povečanja kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu po zaključku operacij Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor in Izgradnja novega potniškega terminala na letališču JP Ljubljana.

(i) ključni oz. »core« indikatorji

Tabela 4b: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 2. del

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
7	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste, vključno z AC (v mio EUR) (i)	Rezultat	mio €	0	50,5	0	7,76 ⁷	21,37 ⁷	39,82 ⁷	40,02	40,70	42,57
8	Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton)	Rezultat	t	3.480 tisoč	3.987,5 tisoč	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	0	0	0
9	Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto)	Rezultat	t/leto	845 tisoč	550 tisoč	0	0	0	0	0	0	0
10	Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom	Rezultat	Število	1.840 tisoč	1.855 tisoč	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	0	0	0
11	Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem	Rezultat	Število	0	40	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	1 ⁴	0	0	7
12	Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha)	Rezultat	ha	300 tisoč	260 tisoč	0	0	0	0	0	0	0
13	Prihranek končne energije (v GWh)	Vpliv	GWh	46.000 ⁸	45.785 (zmanjšanje za 215)	0	0	0	34	40	45	69
14	Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh) (i)	Vpliv	GWh	8.978 ⁸ (0)	9.333 (povečanje za 355)	0	0	0	90	106	120	167

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in ; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; MZ: Ministrstvo za zdravje

⁴ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

⁷ Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

⁸ Sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje

(i) ključni oz. »core« indikatorji

Tabela 5: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete

Šifra ključ. kazal.	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
13	Število projektov	Učinek	Število	0	5	0	0	0	1 ¹	1	2	5
17 in 18	Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) ²	Učinek	km	1.227	1.227	0	0	0	0	0	0	0
19	Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) ³	Učinek	km	0	158	0	0	10,86 ₄	25,76 ₄	33,93 ₄	49,55	72,72

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; SURS: Statistični urad RS

¹ V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

² Na osnovi ugotovitve v l. 2012, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v tej finančni perspektivi. Po tej odločitvi so bili na področju železniške infrastrukture pregledani vsi projekti, vključeni na prioriteto listo projektov in indikativno listo rezervnih projektov, glede na njihovo stopnjo pripravljenosti. Sprejeta je bila odločitev, da se bosta iz rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer nadgradnja železniške proge Dolga Gora –Poljčane in nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

³ V Letnem poročilu za leto 2012 je prišlo do napake pri navajanju kazalnika »Obnovljene železniške proge TEN-T« pri projektu Modernizacija železniške proge Divača-Koper, saj je po pomoti bila vnesena dolžina tirnic in ne dolžina posodobljenega tira. Na osnovi tega je v Letnem poročilu 2013 naveden kazalnik popravljen tudi za pretekla leta.

⁴ Pri poročanju za obdobje od l. 2010 in do l. 2011 je prišlo do napake, ker so bila upoštevana samo izvedena dela nadgradnje železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak, ne pa tudi že izvedeni odseki modernizirane proge Divača-Koper v navedenem obdobju.

Tabela 6: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete

Šifra ključ. kazal.	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
13	Število projektov	Učinek	Število	0	7	0	1	2	4	5	7	7
15	Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km)	Učinek	km	398	450 (povečanje za 52)	0	17,8	37,65	52,42	52,42	52,42	52,42
20	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC (v mio EUR)	Rezultat	mio €	0	39	0	7,76 ¹	21,37 ¹	39,82 ¹	39,82 ¹	39,82	39,82

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

¹ Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

Tabela 7: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete

Šifra ključ. kazal.	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
13	Število projektov	Učinek	Število	0	25	0	0	11 ¹	13 ¹	14	22	28
14	Dolžina novozgrajenih cest (km)	Učinek	km	5.823	5.831,5 (povečanje za 8,5)	0	0	0	0	0	2,704	2,704
16	Dolžina posodobljenih cest (km)	Učinek	km	0	22,5	0	0	0	0,33	0,33	1,11	4,142
20	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. EUR)	Rezultat	mio €	0	11,5	0	0	0	0 ²	0,2	0,88	2,75

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

¹ V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od letnega poročila za leto 2011 naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.² Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.

Tabela 8: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete

Šifra ključ. kazal.	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
27	Število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki	Učinek	Število	0	6	0	2	4	5	6	6	7

Vir: MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Informacijski sistem javnih služb varstva okolja)

Tabela 9: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete

Šifra ključ. kazal.	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
31	Število projektov s področja preprečevanja tveganj	Učinek	Število	0	3	0	0	1	1	1	2	3
26	Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem ¹	Rezultat	Število	500.000 (0)	650.000 (150.000)	0	0	0	0	0	0	17.989
25	Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo ²	Rezultat	Število	0	300.000	0	0	0	0	0	0	48.580
32	Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda ³	Rezultat	Število	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0 ⁴

Vir: MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; MZ: Ministrstvo za zdravje

¹ V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem«, kateremu se je ciljna vrednost zmanjšala iz 700.000 na 650.000.² V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 150.000 na 300.000.³ V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 30.000 na 660.000.⁴ Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

Tabela 10: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete

Šifra ključ. kazal.	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
30	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO ₂ ekv. v tisoč ton)	Vpliv	1000 t	20.284 ¹	19.935 ² (zmanjšanje za 349)	0	0	0	25	27	31	56
24	Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh)	Vpliv	GWh	8.978 ¹	9.333 (povečanje za 355)	0	0	0	90	106	120	167

Vir: MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

¹ sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje;² zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP.

2.1.2. Finančne informacije za operativni program

Tabela 11: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2013


OP ROPI		stanje 31.12.13	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	1.562.063.847	-
	SLO del	275.658.330	-
	EU in SLO del	1.837.722.177	-
Razpisana sredstva * od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	203.744.525	13,0
	SLO del	35.954.916	-
	EU in SLO del	239.699.441	13,0
Potrjene operacije ** - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	1.790.766.404	114,6
	SLO del	303.749.701	-
	EU in SLO del	2.094.516.104	114,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	167.194.189	10,7
	SLO del	17.236.958	-
	EU in SLO del	184.431.147	10,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	1.623.572.215	103,9
	SLO del	286.512.742	-
	EU in SLO del	1.910.084.957	103,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	1.389.298.253	88,9
	SLO del	243.981.154	-
	EU in SLO del	1.633.279.407	88,9
	drugi viri ***	625.869.467	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	skupaj	1.557.461.608	-
	EU del	626.063.929	40,1
	SLO del	103.999.019	-
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU in SLO del	726.914.148	39,6
	EU del	211.732.386	13,6
	SLO del	37.364.539	-
EU in SLO del	EU in SLO del	249.096.925	13,6
	EU del	596.224.582	38,2
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		596.224.582	38,2
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		591.756.161	37,9

* Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom javnega razpisa.

** Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom neposredne potrditve operacije.

*** Drugi viri vključujejo lastno udeležbo upravičencev (DARS, občine, zasebni viri podjetij, integralni proračun RS).

Do konca leta 2013 je bilo s potrditvijo instrumentov (neposredno potrjene operacija + razpisana sredstva) dodeljenih 1.827.316.740 EUR prispevka Skupnosti, kar predstavlja 116,98% razpoložljivih pravic porabe. Ukrep dodatnih pravic porabe, ki ga je na podlagi predloga organa upravljanja odobrila Vlada RS je ključen ukrep Republike Slovenije, ki omogoča, da bo RS tudi po zaključku obdobja upravičenih izdatkov sposobna počrpati vsa sredstva. Na podlagi neposredno potrjenih operacij dodeljenih 1.623.572.215 EUR EU dela in 167.194.189 EUR EU dela potrjenih operacij na podlagi javnih razpisov. Posredniška telesa so posredovala na organ za potrjevanje 596.224.582 EUR zahtevkov za povračilo, kar predstavlja 38,2% pravic porabe. Certificiranih je bilo 591.756.161 EUR oziroma 37,9% pravic porabe.




Graf 1: Pregled dodeljevanja prispevka Skupnosti v okviru OP ROPI po letih v okviru potrjenih instrumentov

V letu 2013 je bilo potrjenih (neposredne potrditve + javni razpisi) za 577.758.987 EUR prispevka Skupnosti, kar predstavlja 36,9% razpoložljivih pravic porabe.

Tabela 12: Pregled skupne višine stroškov operacij in delež prispevka Skupnosti (do 31.12.2013)

	OCENJENA SKUPNA VIŠINA STROŠKOV ODOBRENH OPERACIJ	PRISPEVEK SKUPNOSTI	% PRISPEVKA SKUPNOSTI OD SKUPNE VIŠINE STROŠKOV
1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA	790.383.337	427.310.527	54,06%
2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA	697.871.402	229.561.694	31,74%
3. PROMETNA INFRASTRUKTURA - ESRR	265.605.027	175.606.328	65,83%
4. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI	301.482.812,60	161.673.267,99	53,62%
5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA	1.025.010.863	605.669.055	59,08%
6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE	243.512.684	167.002.079	68,41%
7. TEHNIČNA POMOČ	38.462.613	32.693.221	85,00%
SKUPAJ	3.362.328.739	1.790.766.974	53,24%

Do konca leta 2013 je bilo neposredno potrjenih operacij katerih ocenjena vrednost znaša 3.362.328.739 EUR. Od tega je ocenjen prispevek Kohezijskega sklada in ESRR skupaj 1.790.369.974 EUR. Delež prispevka skupnosti v skupnih stroških operacij znaša 53,24%.



Graf 2: Pregled dinamike izvajanja OP ROPI v letu 2013

Iz pregleda dinamike izvajanja OP ROPI-ja v letu 2013 je razvidno počasno enakomerno naraščanje, po napredku nekoliko izstopajo meseci maj, julij in december.

Tabela 13: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2013 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)

Sklad	Financiranje operativnega programa skupaj (Unija in države članice)	Osnova za izračun prispevka Unije (javni strošek)	Skupni znesek potrjeno upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci	Ustrezni javni prispevek	Stopnja izvajanja v%
	a	b	c	d	e=d/a
1. RP	528.903.037,00	528.903.037,00	135.862.263,21	135.862.263,21	25,69%
2. RP	259.918.719,00	259.918.719,00	188.665.013,51	188.665.013,51	72,59%
3. RP-ESRR	177.051.753,00	177.051.753,00	80.912.829,39	80.912.829,39	45,70%
4. RP	183.021.678,00	183.021.678,00	43.488.211,52	43.488.211,52	23,76%
5. RP	462.262.549,00	462.262.549,00	130.072.496,33	130.072.496,33	28,14%
6. RP	188.101.828,00	188.101.828,00	137.275.618,36	97.466.957,42	51,82%
7. RP	38.462.613,00	38.462.613,00	22.118.392,27	22.118.392,27	57,51%
Skupaj OP ROPI	1.837.722.177,00	1.837.722.177,00	738.394.824,59	698.586.163,65	38,01%
ESRR – OP ROPI	177.051.753,00	177.051.753,00	80.912.829,39	80.912.829,39	45,70%
CF – OP ROPI	1.660.670.424,00	1.660.670.424,00	657.481.995,20	617.673.334,26	37,19%

Vir: SFC 2007-2013; Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. V predlagani tabeli so določene vrstice izpuščene, saj podatki o dopolnilnem financiranju in podporo regijam s prehodno pomočjo in brez te pomoči za OP ROPI niso relevantni.

2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Za doseganje ciljev konvergence so bila v letu 2013 dodeljena sredstva Skupnosti v višini 628.417.158,98 EUR.

Tabela 14a: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 1. del

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek*
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
Leto 2013					
17	1	5	11	SI0	331.059.956,00
21	1	5	11	SI012	-21.470.283,00
21	1	5	11	SI017	-35.811.041,00
22	1	1	11	SI011	9.060.554,60
22	1	1	11	SI016	8.291.603,80
22	1	1	11	SI018	12.017.036,50
22	1	1	11	SI021	11.909.674,70
22	1	5	11	SI021	-1.645.482,70
24	1	1	11	SI021	4.414.072,95
24	1	5	11	SI022	-25.284,62
24	1	5	11	SI023	57.646,15
28	1	1	11	SI012	855.957,59
28	1	1	11	SI021	1.032.425,59
28	1	1	11	SI024	694.101,50
29	1	1	11	SI0	-15.035.897,00
29	1	1	11	SI012	2.420.526,08
41	1	1	8	SI011	75.321,00
41	1	1	8	SI012	354.988,00
41	1	1	8	SI013	76.500,00
41	1	1	8	SI014	350.124,00
41	1	1	8	SI016	12.340,00
41	1	1	8	SI018	137.650,00
41	1	1	8	SI021	290.290,65
41	1	1	8	SI022	241.360,00
41	1	1	8	SI023	330.451,00
41	1	5	8	SI012	1.050.321,00
41	1	5	8	SI014	1.254.303,00
41	1	5	8	SI021	2.011.920,41
41	1	5	8	SI022	750.342,00
43	1	1	8	SI012	3.776.943,56
43	1	1	8	SI013	288.790,77
43	1	1	8	SI014	3.104.985,15
43	1	1	8	SI015	1.386.588,08
43	1	1	8	SI016	3.278.260,80
43	1	1	8	SI017	3.021.412,61
43	1	1	8	SI018	1.057.381,30
43	1	1	8	SI021	9.179.079,22
43	1	1	8	SI022	3.702.335,55
43	1	1	8	SI023	457.954,58
43	1	1	8	SI024	3.676.470,37
43	1	5	8	SI011	7.071.705,00
43	1	5	8	SI012	5.182.384,03
43	1	5	8	SI013	3.315.447,53
43	1	5	8	SI014	9.140.437,24
43	1	5	8	SI015	742.744,82
43	1	5	8	SI017	5.212.595,51

Tabela 14b: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 2. del

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek*
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
Leto 2013 - nadaljevanje					
43	1	5	8	SI018	5.641.812,63
43	1	5	8	SI021	4.179.761,33
43	1	5	8	SI022	4.074.992,23
43	1	5	8	SI023	3.170.993,21
44	1	1	21	SI023	24.702.146,46
44	1	5	21	SI015	1.296.505,31
45	1	5	9	SI011	86.739.944,47
45	1	5	9	SI012	4.023.790,32
45	1	5	9	SI016	7.788.155,52
45	1	5	9	SI022	15.503.211,50
46	1	1	21	SI011	6.365.732,94
46	1	1	21	SI022	29.000.710,94
46	1	5	21	SI012	17.794.649,36
46	1	5	21	SI018	6.247.902,76
46	1	5	21	SI021	11.695.671,08
53	1	5	21	SI012	21.834.184,60
Skupaj 2013					628.417.158,98
Leto 2012					
17	1	5	11	SI0	28.114.419,98
21	1	1	11	SI0	41.972.660,00
22	1	1	11	SI022	3.443.990,90
22	1	5	11	SI012	4.308.371,20
22	1	5	11	SI014	13.161.161,15
22	1	5	11	SI022	660.263,00
22	1	5	11	SI023	8.280.319,20
24	1	5	11	SI014	5.186.584,40
24	1	5	11	SI023	3.460.999,40
24	1	5	11	SI024	243.919,40
29	1	1	11	SI0	15.035.897,00
30	1	1	11	SI024	13.330.356,20
41	1	1	8	SI011	192.742,97
41	1	1	8	SI012	402.048,38
41	1	1	8	SI013	325.983,05
41	1	1	8	SI014	249.216,11
41	1	1	8	SI016	151.195,77
41	1	1	8	SI016	-261.571,10
41	1	1	8	SI018	-493.753,27
41	1	1	8	SI021	2.256.697,77
41	1	1	8	SI021	-652.410,09
41	1	1	8	SI021	-451.253,12
41	1	1	8	SI022	262.786,00
41	1	1	8	SI023	394.085,92
41	1	5	8	SI012	48.993,56
41	1	5	8	SI016	507.714,35
41	1	5	8	SI021	59.200,46
41	1	5	8	SI022	45.511,80
41	1	5	8	SI023	188.767,57
43	1	1	8	SI011	11.250,00
43	1	1	8	SI012	471.301,59
43	1	1	8	SI013	53.115,86
43	1	1	8	SI014	100.856,50
43	1	1	8	SI014	-215.614,12
43	1	1	8	SI015	116.355,00

Tabela 14c: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 3. del

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek*
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
Leto 2012 - nadaljevanje					
43	1	1	8	SI016	202.715,02
43	1	1	8	SI018	-112.250,11
43	1	1	8	SI021	282.578,11
43	1	1	8	SI021	-4.916.510,04
43	1	1	8	SI022	266.488,75
43	1	1	8	SI022	-2.817.835,85
43	1	1	8	SI023	98.680,90
43	1	1	8	SI023	-4.116.140,64
43	1	1	8	SI023	-837.121,84
43	1	1	8	SI024	-562.420,35
44	1	5	21	SI015	-1.296.504,69
45	1	1	9	SI024	7.218.449,12
45	1	5	9	SI012	7.539.989,20
45	1	5	9	SI012	-499.217,90
45	1	5	9	SI014	11.960.664,30
46**	1	1	21	SI023	37.292.458,74
46	1	5	21	SI021	14.832.981,66
46	1	5	21	SI022	13.058.740,96
53	1	1	21	SI014	38.250.961,35
Skupaj 2012					256.808.869,48
Leto 2011					
22	1	5	11	SI016	1.087.159,35
22	1	5	11	SI021	4.752.516,60
22	1	5	11	SI022	16.281.526,45
28	1	1	11	SI0	6.283.177,90
41	1	1	8	SI011	434.826,95
41	1	1	8	SI012	332.186,41
41	1	1	8	SI013	26.021,29
41	1	1	8	SI014	493.591,85
41	1	1	8	SI015	15.450,07
41	1	1	8	SI016	1.362.944,14
41	1	1	8	SI018	610.688,45
41	1	1	8	SI021	106.358,33
41	1	1	8	SI022	131.448,06
41	1	1	8	SI023	58.532,39
41	1	5	8	SI011	44.553,60
41	1	5	8	SI013	66.309,18
41	1	5	8	SI014	170.000,00
41	1	5	8	SI017	22.629,72
43	1	1	8	SI011	282.686,00
43	1	1	8	SI012	5.281.019,01
43	1	1	8	SI013	1.095.727,32
43	1	1	8	SI014	3.007.288,52
43	1	1	8	SI016	4.363.306,14
43	1	1	8	SI018	1.102.699,45
43	1	1	8	SI021	5.993.548,24
43	1	1	8	SI022	3.353.783,57
43	1	1	8	SI023	837.121,84
43	1	1	8	SI024	1.220.498,12
43	1	5	8	SI011	1.395.658,55
43	1	5	8	SI014	1.403.302,05
43	1	5	8	SI024	517.995,81
44	1	1	21	SI017	18.969.704,06

Tabela 14d: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 4. del

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek*
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
Leto 2011 - nadaljevanje					
45	1	1	9	SI014	23.935.667,06
46	1	1	21	SI012	13.129.773,76
46	1	1	21	SI014	1.680.203,95
46	1	1	21	SI0	34.603.732,08
46	1	5	21	SI014	9.023.650,20
85	1	1	0	SI0	3.000.000,00
Skupaj 2011					166.477.286,47
Leto 2010					
17	1	5	11	SI024	68.136.150,00
21	1	5	11	SI017	87.197.538,00
23	1	1	11	SI012	5.183.373,95
23	1	1	11	SI013	5.932.858,90
41	1	1	8	SI012	32.517,09
41	1	1	8	SI013	17.791,86
41	1	1	8	SI014	324.581,41
41	1	1	8	SI016	36.790,72
41	1	1	8	SI017	169.800,25
41	1	1	8	SI018	15.303,40
41	1	1	8	SI021	680.487,73
41	1	1	8	SI022	104.475,20
41	1	1	8	SI023	806.112,85
41	1	5	8	SI011	70.061,25
41	1	5	8	SI021	72.491,40
43	1	1	8	SI011	4.106.218,59
43	1	1	8	SI012	5.853.834,40
43	1	1	8	SI013	2.311.348,05
43	1	1	8	SI014	12.386.106,89
43	1	1	8	SI016	1.183.347,90
43	1	1	8	SI017	3.301.826,70
43	1	1	8	SI018	932.247,36
43	1	1	8	SI021	7.681.487,87
43	1	1	8	SI022	2.817.835,85
43	1	1	8	SI023	3.279.017,80
44	1	5	21	SI011	13.483.148,85
45	1	5	9	SI01	11.129.754,94
46	1	1	21	SI0	16.998.946,43
46	1	1	21	SI01	18.190.325,59
46	1	1	21	SI017	6.554.510,19
46***	1	5	21	SI011	245.164,08
53	1	1	21	SI0	27.792.064,00
Skupaj 2010					307.027.519,50
Leto 2009					
21	1	5	11	SI012	88.325.161,00
22	1	1	11	SI011	4.592.538,00
22	1	1	11	SI022	27.035.808,90
22	1	5	11	SI016	4.818.338,90
22	1	5	11	SI017	2.174.640,85
22	1	5	11	SI023	1.975.317,55
24	1	5	11	SI014	1.194.438,70
24	1	5	11	SI021	1.568.397,90
24	1	5	11	SI022	2.703.237,15
29	1	1	11	SI012	11.117.865,16
41	1	1	8	SI014	244.822,95

Tabela 14e: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 – 5. del

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek*
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
Leto 2009 - nadaljevanje					
41	1	1	8	SI017	146.043,05
41	1	1	8	SI021	232.573,54
41	1	5	8	SI011	69.872,55
41	1	5	8	SI012	280.266,93
41	1	5	8	SI013	73.920,71
41	1	5	8	SI014	1.070.052,25
41	1	5	8	SI015	202.603,79
41	1	5	8	SI017	260.122,10
41	1	5	8	SI018	114.750,00
41	1	5	8	SI021	1.362.247,91
41	1	5	8	SI022	759.395,95
41	1	5	8	SI023	115.784,45
41	1	5	8	SI024	44.347,56
44	1	1	21	SI021	77.571.941,00
44	1	5	21	SI015	6.790.692,00
45	1	5	9	SI012	1.053.054,64
45	1	5	9	SI017	2.742.127,00
45	1	5	9	SI023	4.632.829,06
46	1	1	21	SI014	7.044.499,14
46	1	5	9	SI012	845.821,35
46	1	5	9	SI022	15.934.013,98
46	1	5	21 (prej 9)****	SI011	8.113.172,15
Skupaj 2009					275.210.698,17
Leto 2008					
21	1	5	11	SI011	41.625.250,00
44	1	5	21	SI012	20.155.635,00
45	1	1	9	SI017	25.170.672,65
45	1	5	9	SI012	5.731.523,00
46	1	1	9	SI023	1.500.534,75
46	1	1	21	SI017	12.060.120,60
46	1	5	21 (prej 9)****	SI011	7.240.115,00
46	1	5	21	SI012	5.574.847,00
Skupaj 2008					119.058.698,00
Leto 2007					
46	1	1	9	SI014	8.072.951,70
85	1	1	0	SI0	26.631.850,54
86	1	1	0	SI0	3.061.371,16
Skupaj 2007					37.766.173,40
Skupaj 2007-2013					1.790.766.404,00

* Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij; pri velikih projektih je prispevek Skupnosti prikazan v celih vrednostih, in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene.

** V letu 2013 je bilo naknadno ugotovljeno, da smo v letu 2012 v sklopu poročanja po kodah v MS Excel verziji poročila pomotoma pri dodeljenemu prispevku Skupnosti v letu 2012 v višini 37.292.458,74 EUR namesto kombinacije kod CON / 46 / 01 / 01 / 21 / SI023 navedli kombinacijo kod CON / 46 / 01 / 01 / 21 / SI021, kar pa smo pravilno upoštevali v letu 2013. V tabeli 14 Letnega poročila OP ROPI za leto 2012 in 2013 so navedene pravilne kombinacije kod in pravilni zneski.

*** V letu 2010 je prišlo pri eni od operaciji do spremembe odločbe in s tem do zvišanja višine prispevka skupnosti za 245.164,08 EUR.

**** Pri pregledu kodiranja razsežnosti gospodarske dejavnosti operacij smo naleteli na različna tolmačenja prijaviteljev glede označevanja teh kod, in sicer se težava pojavlja pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, kjer posamezni prijavitelji to označijo kot 09 'Zbiranje, čiščenje in distribucija vode' ali pa s kodo 21 'dejavnosti povezani z okoljem'. Na organu upravljanju so se po posvetovanju odločili, da je za operacije odvajanja in čiščenja najbolj ustrezna koda 21. Pri pregledu že potrjenih operacij smo ugotovili, da je pri 1 operaciji, in sicer

operaciji »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija« prišlo do napačnega kodiranja, in sicer je projekt zaveden pod kodo 09. To smo v informacijskem sistemu ustrezno popravili, hkrati pa želi to transparentno predstaviti tudi v letnem poročilu.

Od razpoložljivih sredstev OP ROPI za obdobje 2007 – 2013 se jih preko 45,7% nanaša na »Lizbonske« cilje, kot jih opredeljuje 9.3 člen Uredbe sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu.

Kot »Lizbonski« cilji so v OP ROPI upoštevane naslednje razvojne prioritete:

- celotna razvojna prioriteta ena »Železniška infrastruktura« (kode: 16, 17);
- celotna razvojna prioriteta dva »Cestna in pomorska infrastruktura – KS«, vključno s pristanišči in multimodalnim prevozom (kode: 21, 26 in 30);
- iz naslova tretje razvojne prioritete pa le del, ki se nanaša na letalstvo (koda 29);
- celotna razvojna prioriteta šest »Trajnostna raba energije« v celoti (kode: 39-43).

Tabela 15a: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 1. del

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
21	01	05	11	SI011	41.625.250,00
Skupaj 2008					41.625.250,00
21	01	05	11	SI012	88.325.161,00
29	01	01	11	SI012	11.117.865,16
41	1	1	8	SI014	244.822,95
41	1	1	8	SI017	146.043,05
41	1	1	8	SI021	232.573,54
41	1	5	8	SI011	69.872,55
41	1	5	8	SI012	280.266,93
41	1	5	8	SI013	73.920,71
41	1	5	8	SI014	1.070.052,25
41	1	5	8	SI015	202.603,79
41	1	5	8	SI017	260.122,10
41	1	5	8	SI018	114.750,00
41	1	5	8	SI021	1.362.247,91
41	1	5	8	SI022	759.395,95
41	1	5	8	SI023	115.784,45
41	1	5	8	SI024	44.347,56
Skupaj 2009					104.419.829,90
17	1	5	11	SI024	68.136.150,00
21	1	5	11	SI017	87.197.538,00
41	1	1	8	SI012	32.517,09
41	1	1	8	SI013	17.791,86
41	1	1	8	SI014	324.581,41
41	1	1	8	SI016	36.790,72
41	1	1	8	SI017	169.800,25
41	1	1	8	SI018	15.303,40
41	1	1	8	SI021	680.487,73
41	1	1	8	SI022	104.475,20
41	1	1	8	SI023	806.112,85
41	1	5	8	SI011	70.061,25
41	1	5	8	SI021	72.491,40
43	1	1	8	SI011	4.106.218,59
43	1	1	8	SI012	5.853.834,40
43	1	1	8	SI013	2.311.348,05
43	1	1	8	SI014	12.386.106,89

Tabela 15b: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 2. del

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
43	1	1	8	SI016	1.183.347,90
43	1	1	8	SI017	3.301.826,70
43	1	1	8	SI018	932.247,36
43	1	1	8	SI021	7.681.487,87
43	1	1	8	SI022	2.817.835,85
43	1	1	8	SI023	3.279.017,80
Skupaj 2010					201.517.372,57
41	1	1	8	SI011	434.826,95
41	1	1	8	SI012	332.186,41
41	1	1	8	SI013	26.021,29
41	1	1	8	SI014	493.591,85
41	1	1	8	SI015	15.450,07
41	1	1	8	SI016	1.362.944,14
41	1	1	8	SI018	610.688,45
41	1	1	8	SI021	106.358,33
41	1	1	8	SI022	131.448,06
41	1	1	8	SI023	58.532,39
41	1	5	8	SI011	44.553,60
41	1	5	8	SI013	66.309,18
41	1	5	8	SI014	170.000,00
41	1	5	8	SI017	22.629,72
43	1	1	8	SI011	282.686,00
43	1	1	8	SI012	5.281.019,01
43	1	1	8	SI013	1.095.727,32
43	1	1	8	SI014	3.007.288,52
43	1	1	8	SI016	4.363.306,14
43	1	1	8	SI018	1.102.699,45
43	1	1	8	SI021	5.993.548,24
43	1	1	8	SI022	3.353.783,57
43	1	1	8	SI023	837.121,84
43	1	1	8	SI024	1.220.498,12
43	1	5	8	SI011	1.395.658,55
43	1	5	8	SI014	1.403.302,05
43	1	5	8	SI024	517.995,81
44	1	1	21	SI017	18.969.704,06
Skupaj 2011					33.730.175,06
17	1	5	11	SI0	28.114.419,98
21	1	1	11	SI0	41.972.660,00
29	1	1	11	SI0	15.035.897,00
30	1	1	11	SI024	13.330.356,20
41	1	1	8	SI011	192.742,97
41	1	1	8	SI012	402.048,38
41	1	1	8	SI013	325.983,05
41	1	1	8	SI014	249.216,11
41	1	1	8	SI016	-110.375,33
41	1	1	8	SI018	-493.753,27
41	1	1	8	SI021	1.153.034,56
41	1	1	8	SI022	262.786,00
41	1	1	8	SI023	394.085,92
41	1	5	8	SI012	48.993,56
41	1	5	8	SI016	507.714,35
41	1	5	8	SI021	59.200,46
41	1	5	8	SI022	45.511,80
41	1	5	8	SI023	188.767,57
43	1	1	8	SI011	11.250,00
43	1	1	8	SI012	471.301,59

Tabela 15c: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 3. del

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
43	1	1	8	SI013	53.115,86
43	1	1	8	SI014	-114.757,62
43	1	1	8	SI015	116.355,00
43	1	1	8	SI016	202.715,02
43	1	1	8	SI018	-112.250,11
43	1	1	8	SI021	-4.633.931,93
43	1	1	8	SI022	-2.551.347,10
43	1	1	8	SI023	-4.854.581,58
43	1	1	8	SI024	-562.420,35
Skupaj 2012					89.704.738,09
17	1	5	11	SI0	331.059.956,00
21	1	5	11	SI012	-21.470.283,00
21	1	5	11	SI017	-35.811.041,00
29	1	1	11	SI0	-15.035.897,00
29	1	1	11	SI012	2.420.526,08
41	1	1	8	SI011	75.321,00
41	1	1	8	SI012	354.988,00
41	1	1	8	SI013	76.500,00
41	1	1	8	SI014	350.124,00
41	1	1	8	SI016	12.340,00
41	1	1	8	SI018	137.650,00
41	1	1	8	SI021	290.290,65
41	1	1	8	SI022	241.360,00
41	1	1	8	SI023	330.451,00
41	1	5	8	SI012	1.050.321,00
41	1	5	8	SI014	1.254.303,00
41	1	5	8	SI021	2.011.920,41
41	1	5	8	SI022	750.342,00
43	1	1	8	SI012	3.776.943,56
43	1	1	8	SI013	288.790,77
43	1	1	8	SI014	3.104.985,15
43	1	1	8	SI015	1.386.588,08
43	1	1	8	SI016	3.278.260,80
43	1	1	8	SI017	3.021.412,61
43	1	1	8	SI018	1.057.381,30
43	1	1	8	SI021	9.179.079,22
43	1	1	8	SI022	3.702.335,55
43	1	1	8	SI023	457.954,58
43	1	1	8	SI024	3.676.470,37
43	1	5	8	SI011	7.071.705,00
43	1	5	8	SI012	5.182.384,03
43	1	5	8	SI013	3.315.447,53
43	1	5	8	SI014	9.140.437,24
43	1	5	8	SI015	742.744,82
43	1	5	8	SI017	5.212.595,51
43	1	5	8	SI018	5.641.812,63
43	1	5	8	SI021	4.179.761,33
43	1	5	8	SI022	4.074.992,23
43	1	5	8	SI023	3.170.993,21
Skupaj 2013					348.762.247,66
SKUPAJ 2007 – 2013					819.759.613,28

Z vsemi potrjenimi operacijami je Slovenija za Lizbonske cilje v sedmih letih izvajanja namenila 819.759.613 EUR sredstev prispevka Skupnosti. Od tega je bilo v letu 2013 tem ciljem namenjeno 348.762.248 EUR sredstev (ali 43% vseh sredstev dodeljenim

za Lizbonske cilje). V letu 2013 so bila sredstva dodeljena petim prednostnim temam; večino področju železnic na TEN-T koridorju (t. j. kodi 17), skupno kar 331 mio EUR sredstev Skupnosti ali 95% sredstev dodeljenih Lizbonskim ciljem v tem letu. Na področju avtocest na TEN-T koridorju (t.j. kodi 21) so se vrednosti dodeljenih sredstev Skupnosti znižale v skupni vrednosti 57 mio EUR, saj so se vrednosti operacij prilagodile dejanskim pogodbenim vrednostim, na področju Letališč pa se je znesek dodeljenih sredstev Skupnosti za Lizbonske cilje znižal za skoraj 13 mio EUR zaradi odstopa upravičenca od projekta. Na področju energetike bilo skoraj 89 mio EUR sredstev Skupnosti dodeljenih za Lizbonske cilje, in sicer: prednostni temi 41 – Obnovljiva energija: biomasa je bilo v letu 2013 na novo dodeljeno 7 mio EUR, prednostni temi 43 – Učinkovita raba in sproizvodnja energije, gospodarjenje z njo pa je bilo s pogodbami v letu 2013 dodeljeno 81 mio EUR sredstev Skupnosti. Glede oblike financiranja so vsa sredstva za Lizbonske cilje v letih od 2007 do 2013 nepovratna pomoč.

Od skupno dodeljenih 1.790,8 mio EUR jih je bilo 819,8 mio EUR namenjeno ciljem Lizbonske strategije, kar predstavlja 46% vseh dodeljenih sredstev.

2.1.4. Informacije o državnih pomočeh

Tabela 16: Uporabljene državne pomoči v okviru OP ROPI

Šifra sheme DP / priglasitve DP	Naziv sheme DP	Število operacij	Izplačila iz proračuna RS na 31.12.2013
M001-5186773-2007	Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - svetovalne storitve	2	201.098,33
SA.34281 (12/X) BE01-5186773-2009	Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - regionalna pomoč	38	3.676.401,30
SKUPAJ:		40	3.877.499,63

2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2013 ni prišlo do preklica pomoči, tako pomoč po preklicu pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 ni bila povrnjena ali ponovno uporabljena.

2.1.6. Kakovostna analiza

Pospešeno potrjevanje projektov in skupin projektov v okviru OP ROPI se je nadaljevalo tudi v letu 2013, saj so bile v tem letu na novo potrjene kar 403 operacije; tri operacije t.i. veliki projekti, 31 operacij pod 50 mio EUR ter 369 manjših investicij na področju trajnostne rabe energije.

V tem letu so potekale aktivnosti na skupaj 565 projektih (upoštevajoč tudi večje nepotrjene projekte, a v fazi izvajanja), od katerih največji del predstavljajo operacije

na področju trajnostne rabe energije (460 operacij), aktivnosti pa so potekale še na 39 prometnih projektih ter 66 projektih s področja okolja. Zaključek del v letu 2013 je bil zabeležen na 177 operacijah, beležimo pa tudi en odstop od izvedbe velikega projekta.

Za doseganje ciljev lizbonske strategije so bila v letu 2013 dodeljena sredstva v okviru prednostnih tem 17, 21, 29, 41 in 43 v skupni višini 349.684.127 EUR sredstev Kohezijskega sklada oz. ESRR. Podrobna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letih od 2007 do 2013 je razvidna iz tabele 15.

Doseženo

Promet:

Na področju prometa so bile v letu 2013 zaključene tri operacije, in sicer kolesarska povezava Jesenice – Lesce - Bled, dograditev 3. voznega pasu na odseku Pijava Gorica - Turjak ter izvennivojsko križanje v Pušencih.

Okolje:

V letu 2013 so bila gradbena dela zaključena pri naslednji operaciji:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 2. faza.

Pri navedeni operaciji se izvajajo aktivnosti za končno plačilo in izdelavo poročila o zaključku operacije.

Trajnostna raba energije:

Na področju trajnostne rabe energije je bilo do konca leta 2013 zaključenih 173 operacij, in sicer: 11 operacij energetske sanacije bolnišnic, 14 operacij energetske sanacije srednjih šol, 20 operacij energetske sanacije domov za starejše, 46 operacij stavb v lasti lokalnih skupnosti, 9 operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu, 20 operacij prenove javne razsvetljave, 10 investicij v okviru treh javnih razpisov za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in 43 investicij v okviru treh javnih razpisov za individualne sisteme na lesno biomaso.

Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Ključni kazalniki operativnega programa so navedeni v tabeli 4.

Potrjeno

Promet:

Na področju prometa so bili v letu 2013 potrjeni trije veliki projekti. Odločba EK je bila izdana za izvedbo rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš za hitrosti do 160 km/h – 1. faza, za modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah na železniški progi Pragersko-Hodoš - 2. faza in za uvedbo sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju. Poleg tega je bilo izdanih sedem odločb za dodelitev sredstev ESRR za namen investicij v prometno infrastrukturo; potrjen je bil projekt izvennivojsko križanje v naselju Zgornji Log pri Litiji, odsek kolesarske povezave Brezovica – Vrhnika – Logatec za pododsek

Brezovica – Log, sofinancirane pa bodo tudi izgradnje obvoznic Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347, Črnomelj II. Faza, Murska Sobota (odsek od km 1.200 do km 3.920), Ilirska Bistrica, Krško (od km 2.180 do km 4.120).

Okolje:

V letu 2013 je organ upravljanja potrdil sledeče projekte:

- Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani- 2. sklop (občina Cerknica);
- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Meže – občina Ravne na Koroškem;
- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave- 3 sklop (Središče ob Dravi);
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) – Občina Gornja Radgona«;
- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani- 4. sklop (Krajinski park Ljubljansko barje);
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja;
- Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja Vodovodno omrežje – sistem A;
- Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja Vodovodno omrežje – sistem C;
- Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja Vodovodno omrežje – sistem B;
- Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. Sklop – Makole, Poljčane;
- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja;
- Oskrba s pitno vodo v porečju Sore;
- Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave - I. faza.

V tem letu se je nadaljevalo izvajanje investicij pri predhodno potrjenih operacijah.

Trajnostna raba energije:

V letu 2013 je bil objavljen en sam nov javni razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja v okviru prednostne usmerite Energetska sanacija javnih stavb: za energetska sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru katerega je bilo v istem letu potrjenih 205 novih operacij. Na osnovi javnih razpisov iz preteklih let je bilo v letu 2013 potrjenih 108 operacij za stavbe v lasti lokalnih skupnosti in 8 operacij za energetska sanacijo visokih šol, 4 projekti spodbujanja učinkovite javne razsvetljave na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetska oskrbo pa je bilo tekom 2013 potrjeno 11 investicij v daljinsko ogrevanje na lesno biomaso in 33 projektov za individualne sisteme ogrevanja z lesno biomaso. V začetku leta 2012 so bila vsa sredstva namenjena izvajanju četrte prednostne usmeritve Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje prerazporejena na prvo prednostno usmeritev, energetska sanacija javnih stavb.

V pripravi

Promet:

Na področju železniške infrastrukture je bila v juliju 2013 izdelana in v presojo na Organ upravljanja posredovana vloga za mali projekt nadgradnja železniške proge

Slovenska Bistrica-Pragersko, ki predstavlja zadnji projekt s področja železniške infrastrukture. Popolna vloga je bila v presojo posredovana v decembru 2013.

Medtem ko je bila projektna dokumentacija za projekte železniške infrastrukture izdelana v I. 2012, se je v I. 2013 izdelovala predvsem razpisna dokumentacija in vodili so se številni postopki javnega naročanja, predvsem za vse tri velike projekte: za dva projekta Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko – Hodoš (1. in 2. faza) in za projekt Uvedbe sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.

Razen tega so v letu 2013 potekale tudi aktivnosti javnega naročanja za več projektov pod 50 mio EUR s področja prometa, in sicer za nadgradnjo železniške proge Dolga Gora – Poljčane, za nadgradnjo železniške proge Slovenska Bistrica-Poljčane, za gradnjo protihrupnih ograj na posameznih AC odsekih in za poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču.

Razen tega so bile v pripravi vloge za naslednje projekte: Izvennivojsko križanje v naselju Zgornji Log pri Litiji, Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika – Logatec za pododsek Brezovica – Log, Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347, Obvoznica Črnomelj II. faza, Obvoznica Murska Sobota (odsek od km 1.200 do km 3.920), Obvoznica Ilirska Bistrica, Obvoznica Krško (od km 2.180 do km 4.120) in Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin, III. in IV. odsek.

Za naštete projekte so bile vloge na organ upravljanja v potrditev poslane v letu 2013.

Okolje:

V letu 2013 so se tudi izvajale aktivnosti za pripravo naslednjih projektov:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja
 - 1. sklop 1. faza: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MO Ljubljana;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja
 - 2. faza (CČN Ljubljana);
- Oskrba s pitno vodoporečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop (Radovljica);
- Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje;
- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Osrednje Dolenjske;
- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - sklop 3;
- Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop (Občini Postojna in Pivka);
- Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. Sklop;
- Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik;
- Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine.

Vse vloge so bile usklajene in posredovane na organ upravljanja. Upravičenci imajo pravnomočno izbrane izvajalce gradnje, nadzora in obveščanja javnosti.

Trajnostna raba energije:

Na področju trajnostne rabe energije bi se v letu 2014 lahko objavil razpis za energetske sanacije javnih stavb samo v primeru, da bi pri že potrjenih projektih prišlo do manjše realizacije ali večjega števila odstopov od pogodb.

Sprememba OP ROPI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad je ugotovilo odstopanja od načrtovanega izvajanja Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007 – 2013 (v nadaljevanju OP ROPI). Do odstopanj od načrtovanega izvajanja je prihajalo predvsem v delu OP ROPI, ki je predmet sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, natančneje na 3. Razvojni prioriteti, Prometna infrastruktura – ESRR. Posledično je bil navedeni operativni program v tem delu izpostavljen velikemu tveganju porabe sredstev na vsebinah, ki so bile predmet sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Organ upravljanja je zato z namenom zmanjšanja tveganja in optimizacije porabe sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru 3. Razvojne prioritete, Prometna infrastruktura – ESRR ter v skladu z določili 33. člena Uredbe Sveta 1083/2006/ES predlagal spremembo dveh operativnih programov, ki sta predmet sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru možnosti, navedenih v točkah tega člena, vključno s spremembo finančnega načrta obeh relevantnih operativnih programov. Sprememba finančnega načrta s prenosom sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj iz OP ROPI v skupni višini 15.035.897 EUR na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (v nadaljevanju OP RR) v nobenem primeru ne vpliva na višino sredstev, dodeljenih Republiki Sloveniji iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vsota sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, dodeljena za obdobje 2007 – 2013 pred in po prenosu med operativnima programoma je tako ostala nespremenjena. Ustrezno se je prilagodila višina v okviru posameznega operativnega programa.

S spremembo omenjenih operativnih programov so se prenesla sredstva OP ROPI v skupni višini 15.035.897 EUR na OP RR in sicer na prvo razvojno prioritetu - Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost. Glede na potrebe podjetniškega sektorja in slabših razmer na finančnih trgih se bodo lahko dodatna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR uporabila preko instrumentov finančnega inženiringa za lastniško ali dolžniško financiranje podjetij.

Hkrati je bila predlagana sprememba, da se v OP ROPI iz indikativne liste prioriternih projektov prednostne usmeritve 3.2. izloči projekt pod zaporedno številko 2, t. j. Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v ocenjeni vrednosti 91,72 mio EUR ter ustrezno zmanjša kazalnike v okviru 3. razvojne prioritete. Posledično je OU predlagal, da se zaradi prenosa sredstev med operativnima programoma primerljivo povečajo kazalniki v okviru 1. razvojne prioritete OP RR.

Poglavitni razlog spremembe operativnih programov je bilo obstoječe tveganje nezadostne porabe sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v primerjavi z načrtovano. Le ta je bila posledica odstopa malih delničarjev od izvedbe projekta

Izgradnje novega potniškega terminala T2 na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v septembru 2013.

Zaradi novo nastalih razmer je Organ upravljanja konec septembra 2013 Evropski komisiji preko sistema SFC najavil možnost prej navedenih sprememb obeh operativnih programov. Vlada RS je navedene spremembe potrdila na svoji 30. redni seji dne 23.10.2013, sočasno pa je potekala peta dopisna seja Nadzornega odbora za OP RR in OP ROPI, ki se je zaključila dne 25.10.2013 in na kateri so člani omenjenega nadzornega odbora potrdili spremembe obeh operativnih programov. Organ upravljanja je na tej podlagi Evropski komisiji istega dne predlagal spremembe obeh operativnih programov ter vlogo za spremembo dne 8.11.2013 dopolnil z mnenjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, da v postopku priprave in sprejemanja plana – Spremembe OP ROPI in OP RR celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Evropska komisija je dne 17.12.2013 izdala Sklep Komisije št. C(2013)8881, o spremembi Odločbe K(2007) 4081 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji.

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

Za spremljanje izvajanja operativnega programa je bil ustanovljen nadzorni odbor za OP ROPI. Nadzorni odbor je sestavljen po načelu partnerstva. V njem so zastopani predstavniki ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V nadzornem odboru sodelujejo tudi predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za finance – Urad za nadzor proračuna in Računskega sodišča Republike Slovenije. Aktivnosti nadzornega odbora se izvajajo ob upoštevanju načela enakosti med moškimi in ženskami, nediskriminacije in trajnostnega razvoja.

Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

- predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
- predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
- predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
- predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO, in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakosti možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja

Za uresničevanje načela trajnostnega razvoja je nadzorni odbor sprejel merila za izbor operacij, ki vključujejo aktivnosti za izpolnjevanje okoljskih zahtev, vključno z obvezno presojo vplivov na okolje za projekte, ki znatno vplivajo na okolje.

Za projekte, ki še niso izvedeni, se bodo smiselno upoštevala okoljska, ekonomska in socialno-ekonomska merila, kot so zmanjševanje onesnaževanja okolja, ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine, zmanjšanje škode za strukturo ali kvaliteto tal, zmanjšanje vplivov zaradi klimatskih sprememb, merila usklajenosti z normativi in standardi stroškov na enoto učinka, podatki iz analize stroškov in koristi, vpliv na ceno storitve po izgradnji javne infrastrukture in podobno med socialnimi oz. socialno-ekonomskimi pa merila o povečanju zaposlitve, prispevka k skladnosti regionalnega razvoja, povečanju kvalitete delovanja javnih služb in načina oskrbe ter povečanju kvalitete življenja nasploh.

Izvedba OP ROPI v letu 2013 je z ureditvijo odseka kolesarske povezave Jesenice-Lesce-Bled, dograditvijo 3. Voznega pasu na odseku Pijava Gorica – Turjak in izvedba izvennivojskega križanja v Pušencih so na področju prometa doprinesla k doseganju navedenih ciljev.

Tudi pri okoljskih projektih, ki so se izvajali v letu 2013, se prav tako uresničuje načelo trajnostnega razvoja, saj je predviden neposreden prispevek h doseganju okoljskih, ekonomskih in socialno-ekonomskih kazalnikov. Ker se investicije v letu 2013 še niso končale, bo dejanske učinke mogoče kvantificirati šele ob njihovem zaključku.

Načela trajnostnega razvoja so bila v popolnosti upoštevana tudi pri izvajanju operacij daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso. Za vgrajene kurilne naprave je zahtevan okoljski nadstandard. Tako so zahtevane nižje emisije CO, NO_x, C_xH_y in prahu ter višji izkoristek, kot ga zahteva veljavna zakonodaja. V letu 2012 se je zaključilo 37 investicij, od tega tudi 13 operacij na področju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki imajo poleg pozitivnega učinka na zmanjšanje rabe fosilnih goriv tudi vpliv na trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve.

2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti

Ker je OP ROPI usmerjen v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti okolja in izgradnjo ustrezne infrastrukture posredno omogoča uresničevanje načela enakega obravnavanja ne glede na osebne okoliščine. Prvenstveno izvedba investicij sicer ne daje poudarka na spodbujanju enakih možnosti z uresničevanjem načela enakosti spolov, vendar pa prav izgradnja prometne infrastrukture, predvsem cestnih povezav, omogoča krepitev družbene integracije prebivalcev iz perifernih območij države, socialno vključenost manjšin, povečuje zaposljivost ter izboljšuje dostopnost do zdravstvenih in drugih storitev različnim prikrajšanim skupinam, vključno starejšim in invalidom.

Skladno z veljavno zakonodajo investitorji v javno infrastrukturo pri gradnji upoštevajo usmeritve in zakonske določbe, ki opredeljujejo ukrepe za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja za invalide ter druge funkcionalno ovirane osebe. Še

posebno se na področju izvedbe OP ROPI dosledno izvaja ustrezne prilagoditve za dostop, vstop in uporabo javnih objektov, kot je opremljenost križišč javnih cest s pločniki, ki imajo ustrezne klančine za prehod preko cestišč, ustrezna gradbena izvedba in opremljenost potniških terminalov na letališčih, železniških ter avtobusnih postajah in postajališčih ipd. Pri projektih na področju javnega potniškega prometa se pri izvedbi izobraževanj, oblikovanju standarda za enotno elektronsko vozovnico ter informacijskega portala za potnike upošteva priporočila za enakopravno dostopnost do informacij z uporabo različnih podpornih tehnologij, kot so npr. aplikacije za branje zaslonov.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Evropska komisija je 20.6. 2013 izdala obrazloženo mnenje naslovljeno na Republiko Slovenijo v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije zaradi kršitve Direktive o PVO v povezavi z njenim prenosom v pravni red Republike Slovenije. Obrazloženo mnenje je bilo izdano zaradi neprenosa oz. nepravilnega prenosa določb Direktive 2011/92/EU, in sicer:

1. prvega odstavka 2. člena ter drugega in tretjega odstavka 4. člena v povezavi s Prilogo III:
 - zaradi pomanjkljive uporabe vseh izbirnih meril iz Priloge III v sprejetem nacionalnem sistemu za predhodno pregledovanje projektov iz Priloge II;
 - zaradi določb v gradbeni zakonodaji (zlasti 67. člena in prvega odstavka 50. A člena Zakona o graditvi objektov), ki omogočajo razdrobitev projektov pri presoji po drugem odstavku 4. člena Direktive;
 - zaradi previsokih pragov, kot so določeni v točki I(e) Priloge II Uredbe o PVO, na podlagi velikosti za projekte iz točke 1(e) Priloge II Direktive o PVO;
2. točke (c) drugega odstavka 1. člena zaradi neprenosa pojma „soglasje za izvedbo“ v povezavi s prvim odstavkom 2. člena in drugim odstavkom 4. člena, kar posledično vodi v kršitev prvega in drugega odstavka 2. člena, točke (c) tretjega odstavka 2. člena, tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6. člena, točke (a) drugega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 6. člena, točke (b) tretjega odstavka 7. člena, 8. člena in prvega odstavka 9. člena Direktive o PVO, v katerih je ta pojem uporabljen;
3. točke I(c) Priloge II Direktive o PVO zaradi nepravilnega prenosa področja uporabe te projektne kategorije.

Hkrati je Komisija navedla še, da Republika Slovenija ni izpolnila obveznosti po prvem odstavku 2. člena, drugem in tretjem odstavku 4. člena v povezavi s Prilogo III, točki (c) drugega odstavka 1. člena, drugem odstavku 2. člena in točki (c) tretjega odstavka 2. člena, tretjem odstavku 5. člena, prvem odstavku 6. člena, točki (a) drugega odstavka 6. člena, četrtem odstavku 6. člena, točki (b) tretjega odstavka 7. člena, 8. členu in prvem odstavku 9. člena ter točki I(c) Priloge II Direktive 2011/92/EU o PVO.

Skladno s prvim odstavkom člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije je Komisija Republiko Slovenijo pozvala, naj v dveh mesecih od prejema tega obrazloženega mnenja sprejme ukrepe, potrebne za njegovo upoštevanje. Odgovor v predhodnem postopku, sproženem zaradi neprenosa ali nepravilnega prenosa nekaterih določb Direktive je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 20. 8.

2013. Komisijo je obvestila, da bo navedene nepravilnosti odpravila s sprejemom nove uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja.

Spremembe in dopolnitve zakona o varstvu okolja so bile sprejete v novembru 2013²⁴. Pripravlja se tudi nova Uredba o posegih v okolje, ki bo razveljavila in nadomestila dosedanja Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13). S spremembo zakona o varstvu okolja v novembru 2013 je bila namreč določeno, da vlada predpiše ne le vrste posegov, za katere je obvezna PVO, temveč tudi vrste posegov, za katere bo obveznost izvedbe PVO določila Agencija RS za okolje v t.i. predhodnem postopku. Zato mora uredba določiti tudi merila, ki bodo uporabljena v tem postopku, ter podatke, ki jih bo moral nosilec nameravanega posega v okolje za začetek postopka predložiti. S tem se v pravni red RS prenaša določila Prilog I, II in III Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Osnutek Uredbe o PVO je bil javno objavljen dne 21.1.2014, javnost je imela možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek do 21.2.2014. V marcu in aprilu 2014 se je vršilo resorno in strokovno usklajevanje, od 6.5.2014 dalje pa poteka medresorsko usklajevanje besedila Uredbe o PVO. Njen sprejem na Vladi se pričakuje do konca meseca junija 2014.

Ker se Direktiva PVO nanaša na večje število projektov, ki jih financira tudi Evropska unija, je Direktorat za regionalno in urbano politiko pri EK opozoril Ministrstvo za gospodarstvo kot pristojni organ upravljanja (t.j. pismo komisarja Rehna ministru Stepišniku z dne 11. junija 2013), na pomembnost te predhodne pogojenosti v programskem obdobju 2014-2020. Dne 21.8.2013 je DG REGIO na organ upravljanja naslovil dodatno pismo z usmeritvijo, naj skupaj z okoljskimi organi upoštevajoč ugotovitve obrazložilnega mnenja pripravi sistem za presojo skladnosti projektov sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike z določbami Direktive o PVO.

S tem namenom je organ upravljanja 30.9.2013 Evropski Komisiji sporočil, da bo Vladi RS predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013 z Direktivo o PVO. Postopek imenovanja medresorske delovne skupine se je pričel v oktobru 2013, vendar je bilo formalno imenovanje članov iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje in Zavoda RS za varstvo narave zaključeno v letu 2014. Posamezni člani medresorske delovne skupine so že v letu 2013 pristopili k pripravi metodologije za podroben pregled vseh projektov za gradnjo infrastrukturnih objektov v okviru Operativnega razvoja okoljske in prometne infrastrukture kot tudi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. V letu 2013 je bila izvedena predhodna preveritev pomembnejših okoljskih vplivov in pridobljeno mnenje ministra, pristojnega za okolje, glede obveznosti presoje vplivov na okolje za naslednje operacije:

- Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš – 1. faza;

²⁴ Ur.l. RS št. 92/2013

- Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš – 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah;
- Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju;
- Poljanska Obvoznica Škofje Loke in
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica).

Vsi zgoraj navedeni projekti so bili posredovani v potrditev Evropski komisiji.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

(1) Horizontalni ukrepi

- Enkrat mesečno se problematika črpanja obravnava na seji vlade kot posebna točka, kjer se obravnava mesečno poročilo s predlogi ukrepov za izboljšanje črpanja, ki ga MGRT v vlogi organa upravljanja pripravlja za Vlado RS.
- Skladno s sklepom vlade z dne 8.3.2012 se ministri in državni sekretarji ministrstev vključeni v izvajanje kohezijske politike udeležujejo tedenskih medresorskih koordinacij.
- Prioritetna obravnava EU projektov pri izvajanju upravnih postopkov pri izdaji dovoljenj, potrdil in drugih listin na Agenciji RS za okolje.
- Proučevala se je možnost za prednostno obravnavo zahtevkov za revizijo postopkov za EU sofinancirane projekte pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
- Pregledovala in prilagajala se je zakonodaja, navodila in pravilniki, za katere je bilo ugotovljeno, da ovirajo črpanje,
- Uvajali so se ukrepi za maksimalno poenostavitev, skrajšanje in pospešitev administrativnih postopkov na vseh institucijah vključenih v izvedbo kohezijske politike v Republiki Sloveniji.

(2) Posebni ukrepi na področju okolja

- Nadaljevanje dela medresorske skupine za spremljanje stanja izvedbe kritičnih projektov in organizacija tematskih sestankov z upravičenci.
- Izdaja novih odločb o dodelitvi sredstev iz naslova dodatnih pravic porabe (overcommitment) z namenom zagotovitve maksimalnega črpanja sredstev evropske kohezijske politike.
- Priprava predlogov tehnične in finančne razdelitve projektov v faze in posredovanje le-teh upravičencem v usklajevanje.

(3) Posebni ukrepi na področju finančnega izvajanja

Že v letu 2012 je Vlada RS sprejela ključne finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013. Dodelitev dodatnih pravic porabe in usmerjanje sredstev na vsebine, kjer je črpanje boljše, je usmerjeno v zagotovitev optimalnega koriščenja sredstev evropske kohezijske politike:

- V okviru OP ROPI za obdobje 2007-2013 se lahko potrdi operacije do višine, ki za 16,56% presegajo razpoložljive pravice porabe na tem operativnem programu. S tem se razpoložljive pravice porabe na operativnem programu povečajo za 307.305.852,7 EUR (od tega 261.209.974 EUR EU dela in 46.095.878,7 EUR

slovenske udeležbe). Dodatne potrjene operacije ne smejo predstavljati dodatnih finančnih obremenitev za državne proračune za leta 2012, 2013 in 2014.

- Vlada RS je naložila MGRT, da v vlogi organa upravljanja za evropsko kohezijsko politiko spremeni odločbo o dodelitvi sredstev v kolikor ugotovi, da upravičenec zaradi ugotovljenih okoliščin ne more izvesti operacije v okviru načrtovanih finančnih, vsebinskih določil ali časovnih terminov, potrjenih v odločbi o dodelitvi sredstev. Organ upravljanja vsak morebitni poseg v odločbo o dodelitvi sredstev predhodno uskladi z upravičencem do sredstev po tej odločbi. Odločba se lahko spremeni samo ob pogoju, da se o spremembi sporazumejo organ upravljanja, pristojno ministrstvo v vlogi posredniškega telesa in upravičenec, Organ upravljanja o spremembah pogodb poroča Vladi RS v rednih mesečnih poročilih o izvajanju evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013.

V letu 2013 je tako OU izvajal sprejete ukrepe Vlade RS in potrjeval projekte iz naslova dodatnih pravic porabe z namenom, da bodo lahko odobreni nekateri projekti, ki so pripravljeni in so trenutno na čakalni listi s področja razvoja okoljske in prometne infrastrukture, t. je za OP ROPI. Z dodatnimi pravicami porabe bodo sredstva iz vsebin, kjer je črpanje slabše, preusmerjena na tista področja, kjer je mogoče doseči boljše gospodarske in finančne učinke.

12.11.2013 je Vlade RS s Sklepom št. 303-8/2012-20 naložila Organu upravljanja, da ne potrjuje projektov in ne izdaja odločb, dokler Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v vlogi posredniškega telesa ne zagotovi in dogovori proste pravice porabe.

Promet

V letu 2013 je bil na področju prometa narejen velik korak naprej.

Na področju izvedbe projektov, ki ji Vlada RS namenja največjo možno pozornost, je bil tudi v zadnjem letu storjen opazen napredek. Tako so bili v okviru železniške infrastrukture v letu 2013 potrjeni 3 veliki projekti, in sicer Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš – 1. Faza, projekt Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš – 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah in projekt Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju. Na tej razvojni prioriteti je bilo konec leta 2013 dodeljenih 95% vseh pravic porabe. Prav tako velik napredek je bil v letu 2013 storjen pri izbiri izvajalcev, in sicer je skupaj podpisanih pogodb za 380 mio EUR EU dela oz več kot 84% pravic porabe. Tudi za preostala sredstva so bili že v letu 2013 objavljeni vsi javni razpisi in se pričakuje izbor izvajalcev v 1. polovici leta 2014.

Na področju cestne infrastrukture so se aktivnosti za izgradnjo avtocest skladno s terminskimi plani zaključile. Vsi 4 avtocestni odseki so tako predani prometu. Več aktivnosti pri izvedbi projektov je bilo usmerjeno v izgradnjo protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih. V letu 2013 se je uspešno pričel izvajati tudi projekt »Poglobitev vplavnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču«. Za izvedbo projekta je odgovorna Republika Slovenija. Z izvedbo tega projekta bo omogočeno vplutje ladij z večjim ugrezom (post panamax ladij) v koprsko pristanišče, kar je skladno z ekonomskimi trendi uporabe vedno večjih ladij v razvoju globalnega pomorskega prometa. Izvedba tega projekta bo pozitivno vplivala tudi na kopenski

transport in ostale udeležence v logistični verigi, posredno pa še na pomemben del slovenskega gospodarstva ter na večjo učinkovitost in varnost prometne navezave pomorskega Jadransko–Jonskega koridorja preko koprskega jedrnega pristanišča na multimodalni Mediteranski koridor in Baltsko-Jadranski koridor jedrnega omrežja.

V letu 2013 je bil objavljen je bil tudi javni razpis z nazivom »Parkiraj in pelji se«. V okviru javnega razpisa se sofinancirajo dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti. Izvedbena dela v okviru projektov »parkiraj in pelji se« se bodo izvajala s ciljem, izboljšanja javnega potniškega prometa in spodbujanja njegove uporabe.

Glede na to, da so bili v veliki večini v letu 2013 zaključeni postopki javnih naročil na področju prometne infrastrukture, ki se financira iz ESRR, se je tveganje za izgubo sredstev in doseganje pravila N+2/3 bistveno znižalo. V letu 2013 je prišlo do odpovedi izvedbe investicije v novi potniški terminal na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Organ upravljanja je v soglasju z resornim ministrstvom na odpoved odreagirar na način, da je sredstva prerazporedil na Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. S tem je znižalo tveganje za izgubo sredstev ob zaključku obdobja.

Okolje

V letu 2013 je izvedba na področju okolja potekala počasneje, kot je bilo načrtovano, čeprav je bil dosežen največji napredek glede na prejšnja leta. **Identificirana problematika** kot tudi izvedeni ukrepi za pospešitev izvedbe ter predlagane rešitve so bile zaradi podobnosti investicijskih projektov več ali manj enake za vse razvojne prioritete, tako v nadaljevanju slednje opisujemo za celotno področje okolja v okviru OP ROPI 2007-2013.

Poglavitni razlogi za nastale zaostanke pri pripravi in potrditvi projektov so predvsem dolgotrajnost postopkov pri pripravi vlog za pridobitev sredstev pomoči, težave pri projektiranju objektov, dolgotrajni postopki pridobivanja zemljišč. Dolgotrajnost izvedbe javnih naročil ter zamude pri gradnjah, ki so posledica razmer na trgu gradbeništva, pa so glavni razlogi zamud pri izvajanju projektov. Posledično je bilo tudi črpanje razpoložljivih sredstev Kohezijskega sklada nižje od načrtovanega, saj je bila vrednost izstavljenih zahtevkov za izplačilo s strani upravičencev v letu 2013 nižja od načrtovane.

Občine upravičenke so imele pri pripravi vlog za potrditev projekta kar nekaj težav z določanjem obsega sofinanciranih projektov, zaradi česar so bile potrebne večkratno usklajevanje vlog. Zaradi pomanjkanja pomanjkanja kadrovskih resursov pri posredniškem telesu je prihajalo do zamud predvsem pri pregledu in usklajevanju vlog za pridobitev sredstev pomoči.

Posebno problematiko je v letu 2013 predstavljala izvedba investicij, saj se zaradi vse več stečajev gradbenih podjetij v tej branži pojavljajo manjša podjetja, ki nimajo ustreznih kvalifikacij in izkušenj, večje je število podizvajalcev in posledično več težav pri sami izvedbi. Tako je potrebna dodatna koordinacija in sodelovanje z nadzorom nad gradnjo. Pogosto se prav zaradi tega dogovorjeni mesečni roki izgradnje v letu 2013 niso upoštevali, kar je povzročilo zaostanke pri izvajanju

projektov. Posredniško telo je bilo tako primorano dodatno sodelovati pri nadzoru in koordinaciji naročnika, izvajalcev gradbenih del in nadzora, kar je zahtevalo dodatno angažiranje zaposlenih.

Na področju okolja je bilo izvedenih več **ukrepov za pospešitev izvedbe** v vseh fazah projektnega cikla. Na ravni priprave in izvedbe javnih naročil so se le ta lahko pripravljala istočasno s pripravo vloge za pridobitev sredstev pomoči.

Na ravni izvajanja projektov je posredniško telo povečalo spremljanje mesečne finančne realizacije izvedbe projektov na način, da se je aktivnosti upravičenk dosledno spremljalo in nadzorovalo predvideno realizacijo. Organizirani pa so bili tudi sestanki med izvajalci, nadzorniki in upravičenkami, vse z namenom evidentiranja problemov, ki so povzročili zamudo pri izvedbi in priprave ukrepov za njihovo odpravo. V primeru daljših zaostankov so bili organizirani tudi sestanki z organom upravljanja, vse z namenom, da pričnejo upravičenke spoštovati roke za izvedbo.

Učinki izvedenih ukrepov so bili naslednji: Doseglo se je časovno vzporednost pri pripravi vloge za pridobitev sredstev pomoči, projektiranju objektov, pripravi razpisnih dokumentacij ter pridobivanju zemljišč. Uspešna je bila priprava razpisnih dokumentacij, saj je bilo revizij malo, tiste pa ki so bile, so se praviloma končale ugodno za upravičenke, iz česar sledi, da so bile razpisne dokumentacije pripravljeno kvalitetno. Neuspešno je bilo posredniško telo pri doseganju razumevanja upravičenk, da se morajo držati rokov gradnje (in s tem finančne realizacije), saj zahteva gradnja objektov zaradi narave dela na terenu svojo dinamiko izvedbe.

Aktivnosti v bodoče: potrebno bo zagotoviti nadaljnje izobraževanje zaposlenih, nove zaposlitve, saj je obseg projektov v izvedbi (gradnja), ki zahtevajo permanentno spremljanje izjemno veliko.

V naslednjem letu pa bo potrebno preveriti izvedbo vseh projektov ter opredeliti pravočasnost izvedenih aktivnosti, kar bo služilo za določitev faznosti izvedbe posameznega projekta v finančni perspektivi 2007-2013 ter 2014-2020.

Energija

Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2013) je področje trajnostne rabe energije prešlo iz Ministrstva za gospodarstvo okolje in prostor na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, zato so bile v prvem tromesečju izvedene nekatere organizacijske spremembe.

Implementacija pravila »N+2/N+3«

Republika Slovenija je v letu 2013 pri OP ROPI uresničila zahteve glede pravila N+3 (samodejno prenehanje prevzetih obveznosti v skladu s 93. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999). Pri OP ROPI se pravilo gleda ločeno glede na sklad:

- **KOHEZIJSKI SKLAD:**

Za doseganje pravila N+3 pri Kohezijskem skladu v okviru OP ROPI je RS morala do 31.12.2013 certificirati najmanj 781.949.070 EUR. Znesek se je skladno z določili

znižal za preplačila ter zaradi izjem po 94. Členu. RS je tako tudi ob zaključku leta 2013 izpolnila vse obveze glede izpolnjevanja prevzetih obveznosti.

- **ESRR:**

Za doseganje pravila N+3 pri ESRR v okviru OP ROPI je RS morala do 31.12.2013 certificirati najmanj 108.507.276 EUR, kar je bilo doseženo. Znesek se skladno z določili zniža za preplačila ter zaradi izjeme po 94. Členu. RS je tako tudi ob zaključku leta 2013 izpolnila vse obveze glede izpolnjevanja prevzetih obveznosti.

Iz ocen finančnih tveganj za OP ROPI v letu 2014 izhaja, da v letu 2014 obstaja nevarnost za izgubo sredstev na podlagi pravila N+3/2 pri sredstvih ESRR (OP ROPI). OU bo temu področju dal tudi prednost. Večja tveganja za izpolnitev prevzetih obveznosti se izkazujejo od zaključku leta 2015.

2.4. Povzetek ugotovitev v skladu s členom 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema za OP ROPI. Do konca leta 2013 so se spremembe OSUN uvajale predvsem zaradi:

- reorganizacije državne uprave na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS (Ur. l. RS, št. 24/05-UPB1, št. 109/08, št. 55/09 Odločba US: U-I-294/07-16, št. 38/10-ZUKN, 8/12 in št. 21/2013-ZVRS-G)
- vlogo OU ima še vedno Direktorat za evropsko kohezijsko politiko (DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil na podlagi sprejete sistemizacije z dne 1.10.2013 Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK) preimenovan v Sektor za sklade (SSKP). V okviru DEKP pa je bil na novo ustanovljen še Sektor za sistem (SS), ki je združil Sektor za TP in Sektor za informacijsko podporo.

Posamezni NPU-ji so spremenili OSUN predvsem zaradi:

- sprememb notranje organizacije (sprememba NOE in sistemizacije),
- prilagoditve oziroma večje racionalizacije postopkov poslovanja glede na pridobljene izkušnje in glede na omejeno število zaposlenih.

Ministrstvo za promet je posodobitve izvedlo zaradi:

- organizacijskih sprememb;
- upoštevanja dejanskega stanja in novih Navodil OU o upravljalnih preverjanjih po 13. Čl. Uredbe 1828/2006/ES;

Ministrstvo za okolje in prostor je posodobitve izvedlo zaradi:

- organizacijske spremembe znotraj ministrstva, Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje;
- spremembe števila DM, imenovanih v projektno skupino posredniškega telesa oz upravičenca;

- potrebe po dopolnitvah opisa postopkov v primerih, ko MKO nastopa kot posredniško telo in v primerih, ko MKO nastopa kot upravičenec.

2.5. Nadzorna aktivnost

Nadzorna aktivnost

- Revizije:

1. Revizije revizijskega organa skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES

V letu 2013 je organ upravljanja od revizijskega organa prejel končna poročila naslednjih revizij sistema:

Revizijski organ je februarja 2013 posredoval končno poročilo o **horizontalni reviziji dela sistema upravljanja in nadzora pri organu upravljanja** - Direktoratu za evropsko kohezijsko politiko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za OP RR, OP ROPI in OP RČV za obdobje 2007 – 2013.

V poročilu je bilo predstavljenih 5 glavnih ugotovitev:

- odgovorna oseba organa upravljanja v nacionalni uredbi ni nedvoumno opredeljena, prav tako pa je bilo vodenje nekaterih delov sistema upravljanja in nadzora z ravni javnih uslužbencev preneseno na raven funkcionarjev; organ upravljanja je prenesel določene naloge v izvajanje na posredniška telesa, vendar te ureditve ni uradno evidentiral v pisni obliki;
- v letu 2012 OU ni izvajal preverjanj, s katerimi bi se prepričal, da se naloge, prenesene na posredniška telesa, ustrezno izvajajo;
- po mnenju RO v potrjenem javnem razpisu za sofinanciranje tehnoloških investicij v delu, ki se nanaša na nove zaposlitve in nova delovna mesta, niso primerna merila za izbor upravičencev oz. operacij;
- navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj ne navajajo dovolj podrobno, kako se preverjanje dvojnega financiranja izvaja v fazi po potrditvi operacij.

V letu 2013 je revizijski organ izdal zaključni poročili o revizijah dela sistema upravljanja in nadzora pri obeh posredniških telesih v okviru OP ROPI.

Pri **reviziji dela sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MzIP)** je revizijski organ januarja 2013 izdal revizijsko poročilo, v katerem ne ugotavlja nepravilnosti s finančnim učinkom. Cilj revizije je bil oceniti delovanja sistema upravljanja in nadzora. UNP je posredniško telo ocenil s kategorijo 1 - sistem dobro deluje, potrebne so manj pomembne izboljšave.

Pri reviziji **dela sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO)** je revizijski organ decembra 2013 izdal osnutek revizijskega poročila, v katerem ne ugotavlja nepravilnosti s finančnim učinkom. Cilj revizije je bil oceniti delovanja sistema upravljanja in nadzora. UNP je

posredniško telo ocenil s kategorijo 2 - sistem je vzpostavljen in deluje, vendar so potrebne nekatere izboljšave. Podal je štiri priporočila, in sicer:

- naj PT MKO svoj Priročnik, ki ga uporablja pri izvajanju OP ROPI posodobi v skladu s sedanjo organizacijo ministrstva in OSUN-a ter opisane postopke izvajanja nalog PT posodobi z veljavnimi navodili OU;
- dve ugotovitvi RO se nanašata na izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu, in sicer:
 - PT naj za potrebe izvajanja administrativnih kontrol po 13. členu za preverjanje pravilnosti postopka oddaje javnega naročila in za pregled zahtevka za izplačilo v kontrolne liste vključi vsa ključna preverjanja, ki so določena v Navodilih OU za izvajanje preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006ES ter da
 - PT pri izvajanju administrativnih kontrol po 13. členu zagotovi, da so vsi izdatki, ki se sofinancirajo iz Kohezijskega sklada, upravičeni in skladni z navodili OU o upravičenih stroških;
- naj PT dopolni svoj kontrolni list za pregled vloge, tako da že pri pregledu vloge ugotovi, ali so bili v vlogi upoštevani vsi predvideni prihodki in ali so le-ti v ustrezni višini;
- naj PT MKO vzpostavi sistem, ki bo zagotavljal ustrezen pregled in spremljanje rezultatov opravljenih revizij ter sprejetje ustreznih preprečevalnih in popravljalnih ukrepov v primeru ugotovljenih sistemskih napak.

Revizijski organ je aprila 2013 posredoval končno poročilo o opravljeni **horizontalni reviziji državnih pomoči za operative programe cilja 1** kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013. V reviziji so bili zajeti sistemi upravljanja in nadzora za vse tri operative programe Cilja 1 in je bila izvedena pri organu upravljanja in organu za potrjevanje ter pri treh posredniških telesih (MGRT, MDDSZ in MzIP). V okviru izvedene revizije je revizijski organ podal tri priporočila, v katerih je opozoril na:

- poenotenje kontrolnih listov OU za državne pomoči,
- pomanjkljive informacije o državnih pomočeh na zbirni ravni v letnih poročilih o izvajanju OP-jev,
- neizpolnitev na osnovi izvedene revizije operacije danega priporočila o ugotovitvi morebitnih neupravičenih izdatkov iz naslova državne pomoči.

Poleg tega je revizijski organ od septembra 2013 začel izvajati **pregled izpolnjevanja priporočil**, ki jih je podal v okviru omenjene horizontalne revizije. Omenjeni pregled izvajanja priporočil ni bil zaključen do konca leta 2013 in zato končne ugotovitve oz. poročilo ni bilo posredovano.

Od 30. septembra do 20. decembra 2013 je revizijski organ izvedel **(po)revizijo izpolnjevanja podanih priporočil v okviru horizontalne revizije ravnanja z nepravilnostmi** za operative programe cilja 1. Pregled je zajemal izpolnjevanje vseh danih priporočil. RO je ugotovil, da sta bili od petih danih priporočil dve izpolnjeni, tri priporočila so bila delno izpolnjena (dva od teh se nanašata na delovanje PO), poleg tega pa je revizijski organ podal še eno priporočilo iz naknadne revizije.

Odperto je ostalo priporočilo OU, naj vprašanje pripravljanja negativnih zahtevkov za izplačilo (v nadaljevanju Zzl) reši čim hitreje in tako določi kdaj, kako in s kakšnimi postopki se pripravljajo negativni Zzl. Naknadno priporočilo pa se nanaša na boljšo povezljivost poglavij 8.4 Arhiviranje podatkov in poročil o nepravilnostih s poglavjem 7- Dokumentacija upravljalnih preverjanj, tako da bo jasno razvidno, da gre za povezano področje.

Na osnovi opravljenega dela pri reviziji izpolnjevanja priporočil RO ni spreminjal ocene pri horizontalni reviziji ravnanja z nepravilnostmi – sistem je vzpostavljen in deluje, vendar so potrebne izboljšave (kategorija 2).

Revizije operacij:

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2012 certificirane izdatke. V obdobju od februarja do novembra 2013 je bilo revidiranih 78 zahtevkov za izplačilo v okviru 73 operacij, od tega 12 operacij, ki so bile sofinancirane v okviru OP ROPI. Pri revizijah so se preverjala naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. Pri štirih od 12 operacij je revizijski organ ugotovil nepravilnosti, ki se večinoma nanašajo na kršitve ZJN-2 ter na neupravičene stroške.

2. Revizije Računskega sodišča RS

Računsko sodišče RS je julija 2013 posredovalo poročilo o izvedeni reviziji ukrepov za **poenostavitev sistema izvajanja evropske kohezijske politike**. Revizija je bila del skupne mednarodne revizije, ki so jo izvedle vrhovne revizijske institucije v 12 državah članicah EU. V Sloveniji je bilo v okviru revizije vključenih osem ministrstev in en organ v sestavi ministrstva, ki so vključeni v sistem upravljanja in nadzora nad izvajanjem evropske kohezijske politike.

Številne poenostavitve so bile omogočene s spremembami evropskih uredb, v okviru mednarodne revizije pa je bilo za pregled izbranih devet ukrepov. Izmed teh so se trije nanašali na poenostavljene načine poročanja o upravičenih stroških, po dva pa na enostavnejše postopke pri pripravi in izvajanju velikih projektov ter spremembe in pojasnila pri instrumentih finančnega inženiringa. Poleg tega je bilo omogočeno izplačevanje predplačil upravičencem, ki prejemajo državno pomoč, in spremenjena je bila obravnava projektov, ki ustvarjajo prihodke. Računsko sodišče je preverilo, ali in kako so bile te poenostavitve uporabljene v Republiki Sloveniji.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo uvedenih sedem ukrepov za poenostavitev, dejansko uporabljeni pa so bili le štirje. Nekateri ukrepi so bili v Sloveniji uvedeni razmeroma kmalu po tem, ko so jih omogočile evropske uredbe, Slovenija pa jih je uvedla med prvimi izmed držav članic, ki so sodelovale pri skupni reviziji. To zlasti velja za dva od treh možnih poenostavljenih načinov poročanja o upravičenih stroških. Glede ukrepov, ki sta se nanašala na enostavnejše potrjevanje in izvajanje velikih projektov, ni bilo mogoče izkoristiti v polni meri, saj je v Republiki Sloveniji večino takih projektov Evropska komisija potrdila že pred uvedbo ukrepov. Računsko

sodišče pri tem opozarja tudi na previdnost pri uporabi poenostavitev, saj nekatere poenostavitve niso primerne za vse vrste projektov.

Po mnenju RSRS bi lahko odgovorne institucije v Sloveniji uspešneje poenostavljale sistem evropske kohezijske politike.

RSRS je v okviru omenjene revizije OU priporočilo naj:

- zagotovi delovanje informacijskega sistema tako, da bo omogočeno stalno in sprotno vnašanje podatkov, da bi bilo mogoče učinkovito spremljanje izvajanja poenostavitev;
- nadaljuje z oblikovanjem ukrepov za poenostavitve sistema izvajanja evropske kohezijske politike, pripravlja podlage in pogoje zanje ter jih ocenjuje in prilagaja s pomočjo podrobnejših analiz;
- izdeluje analize na podlagi preteklih podatkov pri večjem številu projektov, tudi tistih, ki so financirani s sredstvi državnega proračuna;
- za poročanje o upravičenih stroških v pavšalih pripravlja metodologije oziroma metodološke osnove za njihovo oblikovanje tako, da bodo čim bolj upoštevane dejanske potrebe različnih ciljnih skupin upravičencev oziroma različne vrste projektov;
- za posamezne poenostavitve smiselno določi ciljne skupine upravičencev;
- zagotovi preglednost, sledljivost in dostopnost sprememb navodil o izvajanju evropske kohezijske politike;
- ustrezno popravi navodila, ki urejajo upravičenost izdatkov v delu, ki se nanaša na poročanje o upravičenih stroških v pavšalih;
- smiselno uredi izvajanje kontrol, kadar so v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabniki, upoštevajoč izvajanje kontrol, kot sicer velja za sredstva državnega proračuna;
- v postopku priprav na novo programsko obdobje oblikuje jasen in utemeljen predlog, koga naj se določi za organ upravljanja oziroma na kakšen način se lahko zagotovi ustrezna raven pravne varnosti pri uresničevanju pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja.

Računsko sodišče RS je 21. junija 2013 izdalo sklep št. 320-4/2013/2 o začetku revizije o Učinkovitosti in uspešnosti delovanja informacijskega sistema organa upravljanja. Revizija v tem trenutku še poteka. Računsko sodišče RS še ni podalo nikakršnih ugotovitev.

3. Revizije EK

V skladu z delovnim načrtom Enote za notranjo revizijo v GD za regionalno in mestno politiko je bila v sodelovanju s podjetjem Ernst & Young Belgija **izvedena revizija varnosti sistema SFC2007** pri dostopu iz držav članic. V okviru julija 2013 izvedene revizije sta bili poleg splošne ugotovitve – da sistem ostaja ranljiv - za Slovenijo navedeni dve priporočili, in sicer:

- odstranitev neaktivnih uporabniških računov in izvajanje uradnih postopkov za pravočasno obveščanje uradnice za zvezo države članice, da bi zagotovili ustrezno deaktiviranje uporabniških računov;
- opravljanje rednega formalnega preverjanja dostopa vsake tri mesece za vse uporabnike aplikacije SFC2007. To preverjanje bi moralo obsegati tudi preverjanje pravic do dostopa, povezanih z uporabniškimi računi.

Poleg tega so revizorji GD za regionalno in mestno politiko od 14. do 18. oktobra 2013 izvedli **revizijo pregleda dela revizijskega organa** za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad (KS). V reviziji je bilo zajetih osem operacij, ki jih je v letu 2013 revidiral revizijski organ in pri katerih so bili pregledani postopki javnega naročanja. Omenjena revizija je zajela preverjanje zakonitosti in pravilnosti postopkov oddaje javnega naročila, izbrana na podlagi ocene tveganja. Splošni cilj revizije je bil pridobiti razumno zagotovilo o učinkovitem delovanju sistemov upravljanja in nadzora. Do konca leta 2013 ni bil posredovan osnutek poročila.

4. Revizije Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče v letu 2013 ni izvajalo revizij na OP ROPI.

- Poročanje o nepravilnostih:

V okviru OP ROPI sofinanciranih operacij je bilo v letu 2013 poročano o šestih nepravilnostih. O treh nepravilnostih (SI/2013/00001/FC/01, SI/2013/00002/FC/01, SI/2013/00006/FC/01) je bilo poročano v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostna usmeritev Energetska sanacija in trajnost gradnja stavb. O dveh tovrstnih nepravilnostih je bilo poročano v 1. četrletju, o tretji pa v zadnjem, 4. četrletju. Dve nepravilnosti sta bili odkriti prav tako v okviru omenjene razvojne prioritete, vendar v okviru prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo (SI/2013/00003/FC/01 in SI/2013/00004/FC/01). O omenjenih nepravilnostih je bilo poročano v različnih četrletjih, in sicer v 2. in 3. četrletju. Ena nepravilnost pa je bila odkrita v okviru razvojne prioritete Prometna infrastruktura ESRR, prednostna usmeritev Področje cest (SI/2013/00005/FC/01). O omenjeni nepravilnosti je posredniško telo poročalo v 3. četrletju.

2.6. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

- 1) Vlada Republike Slovenije je ocenila, da je potrebno zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike in jasne razmejitve med udeleženci ustanoviti posebno vladno službo kot organ upravljanja za izvajanje kohezijske politike s ciljem zagotoviti boljšo operativnost in uspešnejše izvajanje nalog. Na podlagi tega je Vlada RS v decembru 2013 sprejela odločitev o predlogu spremembe Zakona o državni upravi s katerim se bo jasno določilo organizacijsko enoto vlade kot organ upravljanja, tudi zaradi nedvoumne določitve pristojnosti in odgovornosti organov ter posameznikov. Glede na naloge organa upravljanja, je vladna služba najbolj primerna statusno-pravna oblika. Predlog zakona določa, da

najkasneje s 1. marcem 2014 naloge na področju evropske kohezijske prevzame vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko.

- 2) V drugi polovici leta 2013 so se pripravljale spremembe operativnega programa, ki so bile potrjene konec leta s Sklepom Komisije št. C(2013)8881. Organ upravljanja je z namenom zmanjšanja tveganja in optimizacije porabe sredstev v skladu z določili 33. člena Uredbe Sveta 1083/2006/ES predlagal spremembo dveh operativnih programov, ki sta predmet sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. S spremembo operativnih programov so se prenesla sredstva OP ROPI v skupni višini 15.035.897 EUR na OP RR. Podrobnosti so opisane v točki 2.1 ter 2.1.6 tega poročila.
- 3) V okviru 1. RP »Železniška infrastruktura« je bilo konec 2013 ugotovljeno, da bodo razpoložljiva sredstva Kohezijskega sklada na 1. RP višja od izkazanih potreb pripravljenih projektov, vključenih v OP ROPI. Pričakuje se, da bodo finančni prihranki, ki bodo doseženi na osnovi nižje vrednosti izvedbenih del po izvedenih postopkih javnega naročanja, znani proti koncu 1. polovice 2014.
- 4) Prav tako se določeni finančni prihranki na osnovi nižje vrednosti izvedbenih del po izvedenih postopkih javnega naročanja pričakujejo tudi v okviru 2. RP »Cestna in pomorska infrastruktura«. Pričakuje se, da bodo natančnejši podatki znani proti koncu 1. polovice 2014, ko bodo izvedeni vsi postopki javnega naročanja.
- 5) V okviru 3. RP, PU »Prometna infrastruktura (ESRR)« je bilo tekom 2013 še vedno opazno tveganje za pravočasno porabo sredstev na področju cest (PU 3.1), zato se bosta dodatno izvedla projekta izgradnje Obvoznice Ilirska Bistrica in Obvoznice Krško iz rezervne liste. Na področju Letalske in letališke infrastrukture (PU 3.2) je bila zaradi odpovedi izvedbe projekta Izgradnja novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana izvedena prerazporeditev ESRR sredstev na vsebine OP RR. V okviru prednostne usmeritve se izvaja projekt Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor.
- 6) V okviru 4. RP »Ravnanje z odpadki« se zaradi trajanja postopkov javnega naročanja izkazuje tveganje za nepravočasno izvedbo nekaterih projektov. Ob upoštevanju prihodnjih aktivnosti na področju ravnanja z odpadki in načrtovanih ukrepov v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je bil s strani upravičencev podan predlog fazne delitve projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana. -. Skladno s tem bo tudi predlagana sprememba operativnega programa, v kolikor bodo prihranjena sredstva zaradi fazne izvedbe projekta prerazporejena v drugo razvojno prioriteto.
- 7) V okviru 5. RP, PU »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« in »Oskrba s pitno vodo« je bilo tekom leta 2013 potrjenih 13 projektov iz naslova dodatnih pravic porabe. Kot posledica povečanja skupne vrednosti projekta v postopkih javnega naročanja sta bila 2 projekta, za katera je že bila izdana odločba organa upravljanja, posredovana v potrditev Evropski komisiji kot velika projekta. . S temi ukrepi je bilo zmanjšano tveganje izgube sredstev zaradi počasne dinamike izvajanja nekaterih projektov in odpravljeno tveganje izgube sredstev v letu 2013 zaradi pravila $n+2/3$. Ob tem je bil tudi opredeljen način fazne ali delne izvedbe projektov, ki bo omogočil prenos izvedbe nekaterih projektov v programsko

obdobje 2014-2020 in na tej osnovi tudi morebitna sprememba operativnega programa.

- 8) V okviru 5. RP, PU »Zmanjšanje škodljivih vplivov voda« so bila v letu 2013 prepoznana tveganja za nepravočasno izvedbo projektov, ki so posledica predvsem težav pri pridobivanju upravnih dovoljenj, težav pri pridobivanju zemljišč, dolgotrajnih revizijskih postopkov v zvezi z javnim naročanjem ter težav pri vodenju projektov s področja poplavne varnosti. Z namenom pospešitve črpanja je bila na MKO vzpostavljena nova izvedbena struktura v okviru Sektorja za investicije in ekonomsko upravljanje, ki bo omogočila učinkovitejše vodenje projektov s področja poplavne varnosti. Prav tako je bil opredeljen način fazne ali delne izvedbe projektov, s katerim je omogočen prenos izvedbe nekaterih ukrepov v programsko obdobje 2014-2020 in na tej osnovi tudi morebitna sprememba operativnega programa.
- 9) V okviru 6. RP »Trajnostna raba energije« so bila že do leta 2011 razpisana skoraj vsa razpoložljiva sredstva na dveh prednostnih usmeritvah: Energetska sanacija javnih stavb in Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo. Pri javnih razpisih za prvo prednostno usmeritev, kjer so se sredstva namenjala energetske sanaciji bolnišnic, srednjih šol in dijaških domov ter domov za starejše, je bilo prijavljenih projektov, pripravljenih za izvedbo, več kot je bilo razpisanih sredstev. Prav tako je pristojno ministrstvo tudi pri lokalnih skupnostih ugotovilo velik interes in potencial za energetske sanacije stavb v njihovi lasti.

2.7. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2013 ni bilo evidentiranih bistvenih sprememb v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006. Določila v instrumentih, kot načinih izbora operacij, upravičence zavezuje k spoštovanju 57. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006.

2.8. Dopolnjevanje drugih instrumentov

Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska infrastruktura v okviru OP RR so bila na NO za PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda OP ROPI sprejeta sledeča merila:

- celostne rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode v območjih poselitve (aglomeracijah) z obremenjenostjo 2.000 PE in več;
- celostne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha, če gre za naselje na občutljivem, zavarovanem ali vodovarstvenem območju.

Med zgoraj navedenima operativna programa in meril za izbor operacij velja načelna razmejitev, da se celovite in zaokrožene investicije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah z obremenjenostjo 2000 PE ali več financirajo iz sredstev Kohezijskega sklada v okviru OP ROPI, medtem ko se podobne investicije v

aglomeracijah z obremenjenostjo pod 2000 PE financirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR.

Na področju vodooskrbe se v okviru PU Oskrba s pitno vodo – OP ROPI financirajo operacije, ki zagotavljajo celovito oskrbo s pitno vodo na območjih z najmanj 10.000 prebivalci ali rezervne vodne vire za najmanj 50.000 prebivalcev. V okviru OP RR pa se financirajo le operacije za celovito oskrbo s pitno vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter operacije za zagotavljanje rezervnih vodnih virov za manj kot 50.000 prebivalcev.

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest, ki se v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest delijo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ter regionalne ceste. Investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, pa se financirajo v okviru OP RR. Javne ceste, ki predstavljajo celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji so namreč razdeljene na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in občinske ceste, ki so v lasti občin. V okviru OP ROPI se bo sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. INTERREG). Podobna razmejitev velja tudi na področju javnega potniškega prometa, in sicer se bo v okviru OP ROPI financirala vzpostavitev celovitega in integriranega nacionalnega potniškega prometa, medtem ko se bo iz OP RR financiralo projekte, ki prispevajo k izboljšanju lokalnega potniškega prometa.

Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije v tretji prednostni usmeritvi (Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo) bi se lahko prekrivala s Programom razvoja podeželja v 3. osi (Razvoj mikropodjetništva na podeželju). Razmejitev s Programom razvoja podeželja zato temelji na vrsti in lokaciji prejemnika ter velikosti projekta. Tako iz razpisov po OP ROPI do finančnih spodbud niso upravičena mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti izvedbo operacije izven naselij s statusom mesta, katere investicijska vrednost je nižja od 480.000 EUR z DDV v primeru naložb v proizvodnjo samo toplote iz obnovljivih virov in nižja od 1.200.000 EUR z DDV v primeru naložb v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Ministrstvu, vsebinsko odgovorni za izvedbo investicij sofinanciranih iz OP ROPI in PRP, to je MKGP in MOP, sta z namenom zagotavljanja postopkov razmejevanja med obema programoma v konkretnih primerih sofinanciranja izvedli neposredno usklajevanje na nivoju posamezne vloge za sofinanciranje investicije.

2.9. Izvajanje spremljanja in vrednotenja

2.9.1. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR* in podprt z s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča

spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2013 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP-jev omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih podatkov o vlogi preko svetovnega spleta;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);
- podporo izvajanju vračil;
- podporo upravičenemu DDV-ju in obratne davčne obveznosti;
- podporo pavšalom;
- podporo evidentiranju nepravilnosti;
- podporo zaključevanju operacij;
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
- elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;
- kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (Zzl) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz. knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www);
- vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih oseb s strani upravičenca;
- informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja Zzl s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu;
- kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu;
- registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance;
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;
- elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007) in povratni prenos v sistem ISARR (podatki o statusu ZzP, komentarji, kdo kdaj itd.);
- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja Zzl s strani upravičenca;
- on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ;
- ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije;
- decentraliziran proces načrtovanja na ravni operacije in projekta.

Med izvedenimi nalogi v letu 2013 je potrebno izpostaviti naslednje:

- izvajanje tekoče vzdrževanje in manjše nadgradnje, ki so v dobri meri izboljšale zanesljivost IS,
- optimizacija na informacijski infrastrukturi in s tem povečanje učinkovitosti delovanja IS ISARR,
- razvita je bila elektronska aplikacija za vodenje projekta s spletnim portalom,
- izvedeno je bilo javno naročilo in sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem za eno leto za potrebe vzdrževanja in razvoj določenih modulov IS ISARR,

- pridobili smo dve dodatni zaposlitvi s področja tehničnega vzdrževanja in razvoja sistema ISARR in tako okrepili obvladovanje sistema ISARR in s tem zmanjšali odvisnost z vidika tehnične podpore s strani zunanjih izvajalcev.

V letu 2013 so se izvajale v pretežni meri aktivnosti povezane z vzdrževanjem infrastrukture IS ISARR, zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in reševanje zahtevkov uporabnikov in posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. Skozi vzdrževalno pogodbo za izvedbo zahtev dosedanjih revizij je bil pripravljen prehod dosedanjega načina zapisa podatkov iz FLOAT v DECIMAL skladno z zahtevo RSRS. Glede na izkazane potrebe po izvedbi večjega števila vzdrževalnih posegov je bilo v drugi polovici leta 2013 izvedeno javno naročilo za razvoj in vzdrževanje IS ISARR za eno leto. V marcu 2013 smo iz dosedanjega sistema delovanja Centra za pomoč uporabnikov (CPU) prenesli podporo uporabnikov na Enotni kontaktni center (EKC) v okviru katerega smo od marca 2013 izvedli več kot 3381 zahtevkov.

Prav tako smo v letu 2013 izvedli večje število delavnic v lastnih organizaciji v okviru katerih smo predstavili posamezne module in uporabnikom omogočili, da so bodisi obnovili ali na novo pridobili potrebna znanja. Tabela v nadaljevanju prikazuje št. Izobraževanj/delavnic po posameznih modulih.

Modul	Št. Izvedenih delavnic/izobraževanj
MNR	3
MČS	1
MVP	16
MAP	1
Splošna predstavitev	
ISARR	1
Predstavitev Cilj3	1
SKUPAJ	23

2.9.2. Vrednotenje

V letu 2013 ni bilo izvedenih nobenih vrednotenj.

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.


Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek

Tabela 17: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

1. RP		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	449.567.581	-
	SLO del	79.335.456	-
	EU in SLO del	528.903.037	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	427.310.527	95,0
	SLO del	75.407.740	-
	EU in SLO del	502.718.267	95,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	378.444.817	84,18
	SLO del	66.784.380	-
	EU in SLO del	445.229.197	72,5
	drugi viri	203.208.317	-
	skupaj	648.437.514	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	115.482.923	12,3
	SLO del	20.379.339	-
	EU in SLO del	135.862.262	12,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	53.576.566	12,3
	SLO del	9.454.688	-
	EU in SLO del	63.031.254	12,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		115.482.923	25,7
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		115.482.923	25,7

Na nivoju razvojne prioritete je dodeljenih 95% razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada. Od tega je 378.444.817 oz. 84,18% vseh razpoložljivih pravih porabe že podpisanih izvajalskih pogodb. Do konca leta 2013 je bilo iz proračuna RS izplačanih 115.482.923 EUR ali 25,7% vseh pravic porabe. Certificiranega je bilo za 115.482.923 EUR oziroma 25,7% pravic porabe.



Graf 3: Kumulativni prikaz napredka 1. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 18: Potrjene operacije na nivoju 1. razvojne prioritete v letu 2013

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITVEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni in drugi viri
1. ŽELEZNIŠKA INFRA- STRUKTURA - KS	1.1 Železniška infrastruktura	<u>Uvedba digitalnega radijskega omrežja (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju</u>	149.550.735	99.974.042	49.576.693
		<u>Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h, modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah (faza I)</u>	329.836.549	166.220.642	163.615.907
		<u>Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko– Hodoš za hitrosti do 160 km/h – faza II: modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah</u>	135.682.383	64.865.272	70.817.111
VREDNOST SKUPAJ ZA 1.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013			615.069.667	331.059.956	284.009.711
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 1. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013 ('VELIKI PROJEKTI')			615.069.667	331.059.956	284.009.711

V letu 2013 so bile izdane odločbe za tri velike projekte, in sicer za projekt Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš – 1. faza, za projekt Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš – 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah in za projekt Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju. V fazi usklajevanja z Organom upravljanja pa je bila vloga za zadnjo operacijo pod 50 mio EUR s področja železniške infrastrukture t.j. projekt Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Tabela 19: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov	Učinek	Število	0	5	0	0	0	1 ¹	1	2	5
2	Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih – TEN (km) ²	Učinek	km	1.227 (0)	1.227 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) ³	Učinek	km	0	158	0	0	10,86 ⁴	25,76 ⁴	33,93 ⁴	49,55	72,72
3	Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R (v %)	Učinek	Odstotek	0	100	/ ⁵	/ ⁵	/ ⁵	/ ⁵	0	0	0
4	Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton/km)	Rezultat	Mio t/km	3.750	4.350	0	0	0	0	0 ⁶	0 ⁶	0 ⁶

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; SURS: Statistični urad RS

¹ V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od letnega poročila iz leta 2011 naprej pa prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

² Na osnovi ugotovitve v l. 2012, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v tej finančni perspektivi. Po tej odločitvi so bili na področju železniške infrastrukture pregledani vsi projekti, vključeni na prioriteto listo projektov in indikativno listo rezervnih projektov, glede na njihovo stopnjo pripravljenosti. Sprejeta je bila odločitev, da se bosta iz rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer nadgradnja železniške proge Dolga Gora –Poljčane in nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

³ V Letnem poročilu za leto 2012 je prišlo do napake pri navajanju kazalnika »Obnovljene železniške proge TEN-T« pri projektu Modernizacija železniške proge Divača-Koper, saj je po pomoti bila vnesena dolžina tirnic in ne dolžina posodobljenega tira. Na osnovi tega je v Letnem poročilu 2013 naveden kazalnik popravljen tudi za pretekla leta.

⁴ Izvedena nadgradnja železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak.

⁵ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

⁶ Do povečanja prometa bo prišlo po zaključenem celotnem investicijskem ciklu na investicijah v železniško infrastrukturo.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo in usklajevanjem vloge za potrditev pomoči za naslednje projekte:

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / podprojekt
1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA	1.1. Železniška infrastruktura	Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica- Pragersko

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2013 so aktivnosti potekale na vseh štirih projektih, ki so v veljavnem OP ROPI umeščeni med prednostne projekte, medtem ko je bilo v l. 2012 za projekt Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza ugotovljeno, da izvedba projekta ne bo mogoča do konca leta 2015, zato projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi KS v tej finančni perspektivi. Zaradi umaknitve tega projekta so bila z odločbo Organa upravljanja v maju 2012 dodeljena sredstva projektu iz indikativne liste rezervnih projektov, in sicer Nadgradnji odseka železniške proge Dolga Gora-Poljčane. V letu 2013 je bila v postopku usklajevanja vloga za drugi projekt iz indikativne liste rezervnih projektov t.j. projekt Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko, za katerega je projektna dokumentacija že izdelana. V oktobru 2013 se je pričel postopek javnega naročanja za oddajo izvedbenih del navedenega projekta, medtem ko so bila dela gradbenega nadzora oddana 2.1.2014.

Od štirih t.i. prednostnih projektov se je gradnja izvajala pri projektu Modernizacija obstoječe železniške proge Divača–Koper, pri projektu Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš – 1. faza in pri projektu Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah. Pri projektu Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju so se v l. 2013 izdelovali predvsem izvedbeni načrti na področju kabelskih tras in baznih postaj ter izvajale aktivnostmi v zvezi s potrditvijo že izdelane dokumentacije. Na terenu so se izvajali ogledi za posege na predvidenih lokacijah ter geološke raziskave, pričela pa so se izvajati tudi pripravljalna dela za izvedbo kabelskih tras.

Skupno je bilo konec l. 2013 posodobljenih 72,72 km železniških prog. S tem je bil kazalnik OP ROPI »Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km)« konec l. 2013 dosežen 46,03%. Od navedenih 72,72 km je bilo v okviru projekta Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h posodobljenih 50,06 km železniških prog in v okviru projekta Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper 22,66 km železniških prog.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Na osnovi odločitve o neizvedbi projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« v tekoči finančni perspektivi, so bili v l. 2012 pregledani vsi projekti na področju železniške infrastrukture, vključeni na prioriteto listo projektov in indikativno listo rezervnih

projektov, glede na njihovo stopnjo pripravljenosti. Na tej osnovi je bila sprejeta odločitev, da se bosta iz rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer nadgradnja odseka železniške proge Dolga Gora –Poljčane in nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

Za vse projekte s področja železniške infrastrukture so se v I. 2013 intenzivno vodili postopki javnega naročanja za oddajo izvedbenih del in konec I. 2013 so bila oddana vsa izvedbena dela na dveh velikih projektih: Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper in Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.

Intenzivno so se vodili postopki in izvajala dela tudi na projektu Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš – 1. faza, kjer so:

- dela na osnovi 3 izvedbenih pogodb že zaključena (1. faza nadgradnje železniške proge – odsek Ptuj-Mekotnjak, nadgradnja in elektrifikacija postaje Hodoš ter nadgradnja signalno-varnostnih naprav na postaji Hodoš);
- izvedbena dela v teku na osnovi 7 izvajalskih pogodb (2. faza nadgradnje proge, izdelava temeljev vozne mreže in postavitve protihrupnih ograj, 1. faza rekonstrukcije postaj, 2. faza rekonstrukcije postaj, gradnja elektronapajalnih postaj, nadgradnja obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV, nadgradnja signalno-varnostnih naprav – 1. Sklop);
- v teku trije postopki javnega naročanja za oddajo izvedbenih del (nadgradnja signalno varnostnih naprav – 2. Sklop, rekonstrukcija jeklenih mostov, namestitve vodnikov in stikal voznega omrežja).

Dela so se intenzivno izvajala tudi na projektu Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš – 2. faza: Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah, kjer so bila v letu 2013 oddana in se začela izvajati vsa izvedbena dela (Sklop A, B, D, E, F), razen del na najmanjšem sklopu, t.j. sklopu C, kjer je bilo prvo javno naročilo zaključeno brez izbora in ga je bilo treba ponoviti.

Enako so v letu 2013 potekali postopki za oddajo izvedbenih del na projektih Nadgradnja železniške proge Dolga Gora-Poljčane in Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

Glede na to, da je bilo treba v 2013 sočasno voditi tako veliko število postopkov javnega naročanja na področju železniške infrastrukture, je bila odločitev MZIP, da se ti postopki obravnavajo prednostno, hkrati pa je bil izveden tudi prenos pooblastil pri potrjevanju postopkov javnega naročanja na nižje vodstvene ravni MZIP. S tem je bila dosežena predvsem pohiترitev izvajanja postopkov javnega naročanja. Prav tako je bil s strani posredniškega telesa MZIP napredek izjavljanja vseh projektov pozorno nadzorovan in vodstvo MZIP opozorjeno ob nastanku kakršnih koli časovnih zamikov pri izvedbi.

Konec leta 2013 je bilo ugotovljeno, da bodo razpoložljiva sredstva Kohezijskega sklada na 1. RP nekoliko višja od izkazanih potreb navedenih projektov, in sicer zaradi nižje oddanih določenih izvajalskih pogodb od predvidene vrednosti ter zaradi manjšega dela kohezijskih sredstev, ki z zgoraj navedenimi projekti ne bo zavezan. Podrobnejši podatki o finančnih ostankih na 1. RP bodo jasni proti koncu 1. polovice 2014, ko predvidevamo, da bodo oddana vsa preostala izvedbena dela.

3.1.1. Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Namen te prednostne usmeritve je povečati obseg in kakovost javnega potniškega železniškega prometa, usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema, zagotovitve zanesljivega, varnega cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega prevoza v tovornem in potniškem prometu. Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Na razvojni prioriteti železniška infrastruktura ni več prednostnih usmeritev, zato je nivo prednostne usmeritve enak stanju na razvojni prioriteti. Dodeljenih 95% razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada. Do konca leta 2013 je bilo certificiranih 115.482.923 EUR posredovanih zahtevkov za povračilo, kar glede na skupne pravice na prednostni usmeritvi porabe v programskem obdobju 2007 – 2013 predstavlja 25,7%.

Vključeno ministrstvo

MZIP – Direktorat za infrastrukturo

Opis izvajanja v letu 2013

Tabela 20a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 1. del

Št. OP ROPI	Naziv operacije	Izvajanje v letu 2013
1	<u>Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge 2009SI161PR002</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 129.884.191 EUR)	EK je 13.9.2010 izdala odločbo o potrditvi projekta. Tekom 2013 odločba ni bila spremenjena. Rešena je problematika pridobitve zemljišč na celotnem projektu. Dne 28.03.2014 je bilo pridobljeno dopolnilno gradbeno dovoljenje za Etapo B. S Sklepom Vlade RS z dne 26.9.2013 je bila izkazana javna korist za razlastitev še nepridobljenih delov zemljišč. <u>ETAPA A:</u> Dne 18.01.2013 je bil sklenjen aneks št. 9 k izvajalski pogodbi za izvedbo zunanjih signalno-varnostnih naprav na postaji Koper in postaji Hrpelje-Kozina. S tem se je podaljšal tudi rok izvedbe pogodbe, in sicer za 21 mesecev, t.j. do 18.10.2014. Dne 11.02.2013 je bila podpisana pogodba za izvedbo notranjih signalno-varnostnih naprav. Čas izvedbe notranjih signalno-varnostnih naprav je prav tako 21 mesecev. Izvedbena dela so se v I. 2013 intenzivno izvajala. <u>ETAPA B:</u> Pogodba za izvedbo del na Etapi B je bila sklenjena 6.9.2012 in izvedbena dela so se v I. 2013 intenzivno izvajala. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 51.335.184,67 EUR.

Tabela 20b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv operacije	Izvajanje v letu 2013
2	<u>Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš – 1. Faza</u> <u>2011SI161PR003</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 329.836.549,00 EUR)	EK je 15.5.2013 izdala Sklep Komisije št. C(2013) 2798 o potrditvi velikega projekta. Tekom 2013 sklep dodatno ni bil spremenjena. <u>Izvedena dela, ki so že zaključena: (1) Nadgradnja železniške proge Pragersko-Murska Sobota – 1. faza (Ptuj – Mekotnjak), (2) Nadgradnja in elektrifikacija postaje Hodoš, (3) Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na železniški postaji Hodoš.</u> <u>Javna naročila v teku do konca 2013:</u> 1. Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na progi Pragersko-Hodoš - Sklop II: prvo javno naročilo je bilo zaključeno brez izbora; v oktobru 2013 je bilo izvedeno novo javno naročilo. Ponudba je bila prejeta v roku do 22.11.2013. Pogajanja s ponudnikom so potekala dne 17.12.2013. Ponudnik je bil pozvan k dopolnitvi ponudbe do 10.1.2014. Na osnovi tega bodo v 01/2014 potekala nova pogajanja. 2. Namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja – javno naročilo je bilo objavljeno 31.05.2013; rok oddaje ponudb je bil iz 22.07.2013 podaljšan na 23.8.2013. MzIP je prejel 2 ponudbi in revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo. Revizijski zahtevek je DKom dne 01.10.2013 zavrnila. Dne 4.10.2013 je bilo odpiranje ponudb in sledilo je ocenjevanje ponudb. Ugotovljeno je bilo, da sta obe ponudbi neprimerni in odločitev o izboru je bila v decembru posredovana ponudnikom. Eden od ponudnikov je zahteval dodatno obrazložitev, ki mu je bila posredovana 24.12.2013. Od drugega ponudnika pa je MzIP dne 31.12.2013 prejel revizijski zahtevek; odgovor mu bo posredovan v začetku 01/2014. 3. Rekonstrukcija 4 jeklenih mostov - Prvo JN je bilo zaključeno z neizborom. Novo javno naročilo je bilo objavljeno 15.10.2013 z rokom oddaje ponudb 22.11.2013. V roku je MzIP prejel 2 ponudbi; ponudbi sta bili do konca I. 2013 pregledani in v pridobivanju so bila potrdila o plačilu davka in o nekaznovanosti. <u>Izvedbena dela v teku v letu 2013:</u> 1. Nadgradnja železniške proge na odseku Pragersko-Ptuj in Mekotnjak-Murska Sobota II. faza (izvedba do 06/2014); 2. Izdelava temeljev vozne mreže na odprti progi in gradnja aktivnih protihrupnih ograj (izvedba do 06/2015); 3. Rekonstrukcija postaj Ptuj, Ivanjovci, Ljutomer in pred Ormožem in v Ivanjovcih – 1. faza (izvedba do konca 04/2015); 4. Gradnja elektronapajalnih postaj (Ptuj, Ljutomer, Pavlovci, Murska Sobota, Gornji Petrovci) (izvedba do 06/2015); 5. Rekonstrukcija v Pavlovcih in postaje Murska Sobota – 2. faza (izvedba do 09/2015); 6. Izvedba nadgradnje obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV (izvedba do 10/2015); 7. <u>Nadgradnja signalno varnostnih naprav na progi Pragersko-Hodoš-Sklop I (izvedba do 12/2015).</u> Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 60.866.778,01 EUR.

Tabela 20c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 3. del

Št. OP ROPI	Naziv operacije	Izvajanje v letu 2013
3	<u>Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah</u> <u>2013SI161PR001</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 135.682.382,50 EUR)	EK je 19.12.2013 izdala Sklep Komisije o velikem projektu št. C(2013) 9783. Tekom 2013 sklep dodatno ni bil spremenjena. <u>JN v teku do konca 2013:</u> Sklop C - JN je bilo objavljeno 12.7.2013; v roku do 26.8.2013 so na MZIP prejeli 2 ponudbi. Odločitev o (ne)izboru je bila posredovana ponudnikoma in je bila pravnomočna 6.11.2013. Obe ponudbi sta bili zavrnjeni zaradi prekoračitve ocenjene vrednosti del. Nov postopek javnega naročanja bo objavljen v januarju 2014. <u>Izvedbena dela v teku 2013:</u> 1. Sklop D: Pogodba je bila podpisana 22.07.2013. Rok izvedbe 14 mesecev od uvedbe v delo. 2. Sklop E: Pogodba je bila podpisana 22.07.2013. Rok izvedbe 22 mesecev od uvedbe v delo. 3. Prestavitev prenosnih plinovodov: pogodba je podpisana 26.07.2013 in dela so bila izvedena do konca 08/2013. 4. Sklop F: pogodba je bila podpisana 28.08. Rok izvedbe je 24 mesecev od uvedbe v delo. 5. Sklop A: pogodba je bila podpisana 04.10.2013. Rok izvedbe je 20 mesecev od uvedbe v delo. 6. Sklop B: Pogodba je podpisana 25.10.2013 in dela bodo izvedena v roku 20 mesecev od uvedbe v delo. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 775.873,70 EUR.
4	<u>Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju</u> <u>2012SI161PR001</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 149.550.735,00 EUR)	EK je 14.3.2013 izdala Sklep Komisije št. C(2013) 1271 o potrditvi velikega projekta. Sklep tekom 2013 dodatno ni bil spremenjen. <u>Postopek JN v I. 2013:</u> Prvo javno naročilo za oddajo izvedbenih del, objavljeno v 08/2012, je bilo v 01/2013 zaključeno brez izbora. Dne 27.2.2013 je bilo objavljeno novo javno naročilo, na osnovi katerega smo do 28.3.2013 prejeli 2 ponudbi in 1 revizijski zahtevek. Dne 5.6.2013 smo prejeli odločitev DKom o zavrnitvi revizijskega zahtevka in dne 6.6.2013 je bila odločitev o izboru posredovana ponudnikoma. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana dne 4.7.2013 z rokom izvedbe do 01/2016. S tem so na projektu oddana vsa izvedbena dela. <u>Izvedbena dela v teku 2013:</u> V I. 2013 so se izdelovali predvsem izvedbeni načrti na področju kabelskih tras in baznih postaj ter izvajale aktivnostmi v zvezi s potrditvijo že izdelane dokumentacije. Na terenu so se izvajali ogledi za posege na predvidenih lokacijah ter geološke raziskave, pričela pa so se izvajati tudi pripravljalna dela za izvedbo kabelskih tras. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 2.505.086,34 EUR.

Tabela 20d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 4. del

Št. OP ROPI	Naziv operacije	Izvajanje v letu 2013
5	Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza – izgradnja železniške proge Koper – Črni Kal	V skladu z odločitvijo v l. 2012, se zaradi časovnega zamika pri pridobivanju okoljske dokumentacije projekt »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ne bo izvajal v tekoči finančni perspektivi.
(2)	Nadgradnja odseka železniške proge Dolga Gora – Poljčane (skupna potrjena vrednost operacije: 45.429.480 EUR)	Organ upravljanja je dne 29.05.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št: KS OP ROPI/1/1/Dolga Gora - Poljčane/0, s katero je bilo dodeljeno 28.114.419,98 EUR prispevka Skupnosti. V letu 2013 se odločba ni spremenila. <u>JN v teku do konca 2013:</u> 1. JN za izvedbena dela - objava javnega naročila je bila 25.1.2013. Rok oddaje ponudb je bil 21.3.2013. V roku je MzIP prejel 2 ponudbi. Odločitev o izboru je bila 11.7.2013 posredovala ponudnikoma. V roku je neizbran ponudnik zaprosil za dodatne obrazložitve. Dne 07.08.2013 je MzIP prejel revizijski zahtevek neizbranega ponudnika, ki je bil 27.08.2013 posredovan na DKom. DKom je dne 01.10.2013 revizijski zahtevek odobrila. Odločitev o neizboru je bila pravnomočna 8.11.2013. MzIP je v novembru 2013 pričelo z novim postopkom JN, skladno s katerim je oba ponudnika pozvalo v postopek JN s pogajanjem. Rok za oddajo novih ponudb je 11.2.2014. Pričakujemo, da bodo dela oddana v 1. polovici 2014. 2. JN za nadzor nad izvedbo del: objava JN je bila 8.5.2013; rok oddaje ponudb je bil 20.6.2013. MzIP je prejel 1 ponudbo. Odločitev o izboru je pravnomočna. Pogodba bo sklenjena ob sklenitvi pogodbe za izvedbena dela. <u>Izvedbena dela v teku:</u> izvedbena dela se v l. 2013 še niso pričela. Rok izvedbe del je 18 mesecev. Izplačil iz postavk kohezijske politike v letu 2013 še ni bilo.
(3)	Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko (skupna ocenjena vrednost operacije: 36.472.197,00 EUR)	Vloga projekta z Investicijskim programom je bila dne 18.07.2013 posredovana v prvi pregled na Organ upravljanja. Sledilo je usklajevanje vsebine vloge. Dopolnjena vloga projekta s potrjenim Investicijskim programom in z vsemi potrebnimi prilogami je bila 19.12.2013 posredovana v ponoven pregled na OU. <u>JN v teku do konca 2013:</u> 1. Dne 15.7.2013 je bilo objavljeno JN za gradbeni nadzor; rok oddaje ponudb je bil 26.08.2013. MzIP je prejel 1 ponudbo. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 2.1.2014. 2. JN za izvedbena dela: JN je bilo objavljeno 15.10.2013; rok za oddajo ponudb je bil 3.12.2013 in podaljšán na 16.12.2013. V roku do 16.12.2013 je MzIP prejel 4 ponudbe, ki so bile do konca 2013 v pregledu. Odločitev o izboru izvajalca bo posredovana ponudnikom predvidoma 1. četrtnetu 2014. Sklenitev pogodbe se predvideva v 2. četrtnetu 2014. Rok izvedbe del je 12 mesecev. <u>Izvedbena dela v teku:</u> V letu 2013 še ni bilo podpisane izvajalske pogodbe, medtem ko je bila pogodba za izvedbo gradbenega nadzora na projektu podpisana 2.1.2014. Izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev v letu 2013 še ni bilo.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

Tabela 21: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.)

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov	Učinek	Število	0	5	0	0	0	1 ¹	1	2	5
2	Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) ²	Učinek	km	1.227 (0)	1.227 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	Dolžina posodobljenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) ³	Učinek	km	0	158	0	0	10,86 ⁴	25,76 ⁴	33,93 ⁴	49,55	72,72
3	Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R (v %)	Učinek	Odstotek	0	100	/ ⁵	/ ⁵	/ ⁵	/ ⁵	0	0	0
4	Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton/km)	Rezultat	Mio t/km	3.750	4.350	0	0	0	0	0 ⁶	0 ⁶	0 ⁶

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; SURS: Statistični urad RS

¹ V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

² Na osnovi ugotovitve v l. 2012, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v tej finančni perspektivi. Po tej odločitvi so bili na področju železniške infrastrukture pregledani vsi projekti, vključeni na prioriteto listo projektov in indikativno listo rezervnih projektov, glede na njihovo stopnjo pripravljenosti. Sprejeta je bila odločitev, da se bosta iz rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer nadgradnja železniške proge Dolga Gora –Poljčane in nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

³ V Letnem poročilu za leto 2012 je prišlo do napake pri navajanju kazalnika »Obnovljene železniške proge TEN-T« pri projektu Modernizacija železniške proge Divača-Koper, saj je po pomoti bila vnesena dolžina tirnic in ne dolžina posodobljenega tira. Na osnovi tega je v Letnem poročilu 2013 naveden kazalnik popravljen tudi za pretekla leta.

⁴ Izvedena nadgradnja železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak.

⁵ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

⁶ Do povečanja prometa bo prišlo po zaključenem celotnem investicijskem ciklu na investicijah v železniško infrastrukturo.

Lizbonski cilji

V letu 2013 je bilo na področju železniške infrastrukture potrjenih za 331.059.956 EUR prispevka Skupnosti, kar tudi predstavlja sredstva dodeljena na prednostni temi 17 – Železnice (TEN-T) v okviru Lizbonskih ciljev v letu 2013 v skupni višini. V vseh letih je bilo tej prednostni temi skupno dodeljenih 427,3 mio EUR sredstev Skupnosti.

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
17	1	5	11	SI024	68.136.150,00
Skupaj 2010					68.136.150,00
17	1	5	11	SI0	28.114.419,98
Skupaj 2012					28.114.419,98
17	1	5	11	SI0	331.059.956,00
Skupaj 2013					331.059.956,00
SKUPAJ 2007 – 2013					427.310.525,98

Kvalitativna analiza

V letu 2013 je bil na projektih železniške infrastrukture narejen velik korak v pripravi vlog in izvedbi projektov. Pri sami pripravi vlog in dokumentacije se je uspešno zaključilo usklajevanje treh vlog velikih projektov, prav tako pa je bil storjen tudi odločilen korak v oddaji izvedbenih del projektov železniške infrastrukture.

V letu 2013 je bile izdane tri odločbe v okviru prednostne usmeritve »Železniška infrastruktura«, in sicer za projekt Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš – 1. faza, Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš – 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah in Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.

Prav tako so se v I. 2013 izvajala izvedbena dela na vseh velikih projektih železniške infrastrukture, medtem ko na dveh malih projektih t.j. Nadgradnja železniške proge Dolga Gora-Poljčane in Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko do izvedbe v I. 2013 ni prišlo, ampak so potekali postopki javnega naročanja oddaje del.

Konec leta 2011 je bilo oddanih za 64 mio EUR izvedbenih del, konec leta 2012 za dobrih 144 mio EUR izvedbenih del in konec leta 2013 že za dobrih 374 mio EUR kohezijskih sredstev izvedbenih del.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Ugotovljeno je bilo, da so razpoložljiva finančna sredstva na 1. Razvojni prioriteti – Železniška infrastruktura višja od potrebnih sredstev za izvedbo predvidenih projektov, zato bodo preostanek nerazporejenih sredstev in finančni prihranki, ki se pojavljajo pri oddaji posameznih izvedbenih del, predlagan za prerazporeditev na 6. Razvojno prioriteto – Trajnostna raba energije v okviru predloga spremembe OP ROPI v I. 2014.

Po ocenah MZIP novih velikih projektov v okviru 1. RP OP ROPI ne bo, prav tako ni predvidena faznost velikih projektov, ki so v izvajanju.

3.2. Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko specifičnih aktivnosti, ki so predvidene v okviru načrtovanih projektov na ravni prednostnih usmeritev:

3.2.1. Področje avtocest

3.2.2. Področje pomorstva

3.2.3. Področje javnega potniškega prometa

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete


Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 22: Finančni napredek 2. razvojne prioritete

2. RP		stanje 31.12.13	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	220.930.911	-
	SLO del	38.987.808	-
	EU in SLO del	259.918.719	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	221.561.694	100,3
	SLO del	39.099.123	-
	EU in SLO del	260.660.817	100,3
Razpisana sredstva	EU del	8.000.000	-
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	181.623.323	82,4
	SLO del	32.051.175	-
	EU in SLO del	213.674.498	82,3
	drugi viri	420.462.395	-
	skupaj	622.881.167	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	162.906.788	73,7
	SLO del	28.748.257	-
	EU in SLO del	191.655.045	73,7
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	2.708.848	1,1
	SLO del	478.032	-
	EU in SLO del	3.186.880	1,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		162.271.229	73,4
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		162.177.116	73,4

V okviru razvojne prioritete cestne in pomorske infrastrukture je bilo potrjenih za 221.561.694 EUR kohezijskega sklada, kar predstavlja 100,3% vseh razpoložljivih pravic porabe. Pri tem je potrebno poudariti, da je organ upravljanja že v letu 2011 s strani posredniškega telesa prejel dopis, v katerem so organ upravljanja obvestili, da na področju avtocest upravičenec DARS zaradi nižje višine upravičenih stroškov pri 3 avtocestnih odsekih ne bo uveljavljal vseh sredstev, ki so mu bila dodeljena z odločbami. Na podlagi dopisa je ta znesek nižji za 57.172.450,55 EUR. To je sedaj izkazano tudi pri potrjenih operacijah, kjer se sedaj upoštevani zneski na ravni podpisanih sofinancerskih pogodb. Na osnovi tega je bila s spremembo OP ROPI v sofinanciranje predlagana skupina projektov Gradnja protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih in pripravljen javni razpis z nazivom »Parkiraj in pelji se«. V okviru razvojne prioritete cestne in pomorske infrastrukture je bilo podpisanih pogodb za 181.623.323 EUR oziroma 82,4% pravic porabe. Do konca

leta 2013 je bilo izplačanih za 162.906.788 EUR sredstev oziroma 73,7 pravic porabe.



Graf 4: Kumulativni prikaz napredka 2. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

V letu 2013 je bil v okviru 2. razvojne prioritete potrjen javni razpis "Parkiraj in pelji se", v okviru katerega je bilo konca leta s sklepi o odobritvi projekta potrjenih 8 projektov.

Tabela 23: Potrjene operacije na nivoju 2. Razvojne prioritete v letu 2013

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
2. CESTNA IN POMORSKA INFRA-STRUKTURA - KS	2.3 Področje javnega potniškega prometa	Javni razpis Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji se" - v letu 2013 potrjenih 8 operacij – skupaj za 3,9 mio EUR KS (Lastno udeležbo in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec)	6.775.654,85	3.945.610,68	0
		VREDNOST SKUPAJ ZA 2.3. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013	6.775.654,85	3.945.610,68	0
	POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 2. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013		6.775.654,85	3.945.610,68	0

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete*Tabela 24: Fizični napredek 2. razvojne prioritete*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov	Učinek	Število	0	7	0	1	2	4	5	7	7
2	Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km)	Učinek	km	398 (0)	450 (povečanje za 52)	0	17,8	37,65	52,42	52,42	52,42	52,42
3	Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m ²)	Učinek	tisoč m ²	0	132	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	0	0	8,9
4	Poglobitev vplavnega kanala v bazen I koprskega tovrnega pristanišča (v m)	Učinek	m	-11,4	-15	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	0	0	-14 ²
5	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC (v mio EUR)	Rezultat	mio €	0	39	0	7,76 ³	21,37 ³	39,82 ³	39,82 ³	39,82	39,82
6	Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton)	Rezultat	t	3.480.000	3.987.500	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	0	0	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

¹ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.² Globina -14 m po vsej površini ni dosežena zaradi predčasne zapolnitve kaset (počasnejše odcejanje kaset od predvidenega) in zaradi same upravičene tolerance³ Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

V razvojni prioriteti ni predvidenih sprememb, se bodo pa pospešile aktivnosti za uspešno izvedbo že potrjenih operacij. V letu 2013 je bil objavljen tudi javni razpis Izgradnja P+R: »parkiraj in pelji se«. Izvedeni sta bili dve odpiranji prispelih vlog, zadnji rok za oddajo vlog je 30. 1. 2014.

Predmet sofinanciranja so projekti, ki so del razvoja javnega potniškega prometa in javnega prevoza v slovenskih mestih in so smiselno uvrščeni v prostor z vidika potreb po prevozu potnikov. V okviru javnega razpisa se sofinancirajo dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti. Izvedbena dela v okviru projektov »parkiraj in pelji se« se bodo izvajala s ciljem,

izboljšanja javnega potniškega prometa in spodbujanja njegove uporabe. P+R sistem parkirišč mora biti urejen na način, da parkirišče zagotavlja navezavo na uporabo javnega potniškega prometa.

Ugotavlja se, da so razpoložljiva sredstva na 2. Razvojni prioriteti – Cestna in pomorska infrastruktura višja od potrebnih zaradi finančnih prihrankov predvsem pri skupini projektov Gradnja protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih in pri projektu Poglobljanje vplavnega kanala v bazen I koprskega tovrnega pristanišča, ki se pojavljajo pri oddaji posameznih izvedbenih del. Le-ti bodo predlagani za prerazporeditev na 6. Razvojno prioriteto – Trajnostna raba energije v okviru predloga spremembe OP ROPI v l. 2014.

Po ocenah MZIP novih velikih projektov v okviru 2. RP OP ROPI ne bo, prav tako ni predvidena faznost velikih projektov, ki so v izvajanju.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2012 sta bili v 2. razvojni prioriteti potrjeni dve operaciji, in sicer skupina projektov Gradnja protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih ter operacija Poglobitev vplavnega kanala v bazen I v koprskem tovrnem pristanišču.

Operacije na področju izgradnje novih avtocestnih odsekov so zaključene in kazalnik OP ROPI »Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km)« je bil že konec l. 2010 dosežen 100,8%. Na področju avtocest pa je v teku še skupina projektov za gradnjo protihrupnih ograj na petih ločenih avtocestnih odsekih, pri čemer je bila večina postopkov javnega naročanja za oddajo izvedbenih del v l. 2013 zaključena. Na področju pomorstva je v izvedbi pomembna operacija poglobitve vplavnega kanala v bazen I koprskega tovrnega pristanišča, ki bo omogočila vplutje ladij z večjim ugrezom v koprsko pristanišče in vplivala na večjo varnost plovbe. V avgustu 2013 se je izvedla poglobitev morskega dna na globino – 1 m. V začetku leta 2015 pričakujemo zaključek poglobljanja na koto – 15 m.

Na področju javnega potniškega prometa se izvaja operacija Integriran javni potniški promet in javni razpis Izgradnja P+R: »parkiraj in pelji se«.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Večjih težav v okviru razvojne prioritete ni.

3.2.1. Področje avtocest

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela*Tabela 25: Finančni napredek na področju avtocest (2.1.)*

2. RP - PU 2.1.		stanje 31.12.13	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	206.840.911	-
	SLO del	36.501.337	-
	EU in SLO del	243.342.248	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	201.948.160	97,6
	SLO del	35.637.911	-
	EU in SLO del	237.586.071	97,6
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	172.055.956	83,2
	SLO del	30.362.816	-
	EU in SLO del	202.418.772	83,2
	drugi viri	420.462.395	-
	skupaj	622.881.167	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	158.582.475	76,7
	SLO del	27.985.143	-
	EU in SLO del	186.567.618	76,7
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	444.999	0,2
	SLO del	78.529	-
	EU in SLO del	523.529	0,2
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		158.137.476	76,5
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		158.137.476	76,5

V okviru področja avtocest je bilo potrjenih za 201.948.160 EUR kohezijskega sklada, kar predstavlja 97,6% vseh razpoložljivih pravic porabe. Do konca leta 2013 je bilo na tej prednostni usmeritvi izplačanih za 158.582.475 EUR sredstev oziroma 76,7% pravic porabe. Posredovanih zahtevkov za povračilo je bilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2013 posredovano 158.582.475 EUR. Certificiranih sredstev je bilo 158.137.476 EUR.

Vključeno ministrstvo

MZIP – Direktorat za infrastrukturo

Opis izvajanja v letu 2013*Tabela 26a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 1. del*

Št. OP ROPI	Naziv operacije	Izvajanje v letu 2013
1	<u>Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve</u> <u>2009SI161PR003</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 123.936.375 EUR)	Dne 17.6.2010 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev. Odločba tekom leta 2013 ni bila spremenjena. Projekt je zaključen in je bil dan v promet 30.6.2010. Novembra 2011 je bilo izdano dovoljenje za začasno uporabo, ki velja do pridobitve uporabnega dovoljenja. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 34,707.269 EUR. Pričakuje se še zahtevki za zadržani del sredstev po izvajalski pogodbi.

Tabela 26b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv operacije	Izvajanje v letu 2013
2	<u>Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje 2010SI161PR001</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 95.035.955 EUR)	Dne 18.11.2010 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev. Odločba v letu 2013 ni bila spremenjena. Projekt je zaključen in je bil dan v promet 30.6.2010. Dne 8.11.2011 je bilo izdano dovoljenje za začasno uporabo, ki velja do pridobitve uporabnega dovoljenja. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 14.950.079,05 EUR, kar predstavlja 44% dodeljenega EU dela. Pričakuje se še zahtevek za zadržani del sredstev po izvajalski pogodbi.
3	<u>Izgradnja avtocestnega odseka Beltinci – Lendava (Avtocesta A5: Beltinci – Pince) 2008SI161PR001</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 116.458.864 EUR)	Evropska Komisija je dne 23.07.2008 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi pomoči št. C(2008)3931. Tekom 2013 odločba ni bila spremenjena. Projekt je zaključen in odsek je bil predan prometu konec avgusta 2008. Uporabno dovoljenje je MZIP izdalo dne 21.8.2013. Do izdaje uporabnega dovoljenja je veljalo dovoljenje za začasno uporabo zgrajenega odseka. Sredstva EU so 100% počrpana. Zadnje povračilo iz EU sredstev je bilo narejeno 15.12.2009. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 41.625.250,00 EUR.
4	<u>Izgradnja avtocestnega odseka Slivnica – Draženci (Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje) 2008SI161PR002</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 278.243.345 EUR)	Evropska Komisija je 12.11.2009 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi pomoči št. C(2009)8986. Tekom 2013 odločba ni bila spremenjena. Gradnja avtocestnega odseka v skupni dolžini 19,85 km je bila zaključena v juliju 2009, odsek je bil predan v promet 16.7.2009. Uporabno dovoljenje za celotni odsek je izdalo MZIP dne 14.1.2013. Do izdaje uporabnega dovoljenja je veljalo dovoljenje za začasno uporabo zgrajenega odseka. Višina izplačanih kohezijskih sredstev znaša 66.854.878 EUR, od tega je certificiranih 66.834.492 EUR kar predstavlja 76% dodeljenega EU dela. Pričakuje se še zahtevek za zadržani del sredstev po izvajalski pogodbi.
5	<u>Gradnja protihrupnih ograj na posameznih AC odsekih</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 61.031.729 EUR)	Pri projektu gre za izgradnjo protihrupnih ograj na 5. AC odsekih: Brezovica–Vrhnika, Malence–Šmarje Sap, Unec-Postojna, Dramlje–Celje in Celje–Arja vas. Za vse AC odseke je projektna in investicijska dokumentacija izdelana. Dne 26.11.2012 je Organ upravljanja izdal Odločbo o dodelitvi sredstev projektu, ki v letu 2013 ni bila spremenjena. Do marca 2013 so bila v postopku javnega naročanja vsa izvedbena dela celotne skupine projektov in tekom 2013 pa bila dokončana štiri JN, in sicer za izvajanje zunanje kontrole kakovosti ter za izgradnjo protihrupne zaščite na treh AC odsekih; t.j. Brezovica-Vrhnika, Malence-Šmarje Sap in Unec-Postojna. Konec leta 2013 je bilo v teku še eno JN, in sicer za izgradnjo protihrupne zaščite na odseku Dramlje-Celje-Arja vas: objava JN 13.03.2013; rok oddaje ponudb je bil podaljšán iz 25.4.2013 na 14.5.2013; v roku dne 14.5.2013 je MZIP prejel 4 ponudbe in 1 revizijski zahtevek; revizijski zahtevek je bil zavržen in 03.06.2013 posredovan na DKom. Dne 25.7.2013 je DARS prejel sklep DKom. DKom je ugodila ponudnikovemu zahtevku in zahtevala popravek razpisne dokumentacije. Dne 25.09.2013 se je JN dopolnilo z dodatkom glede na sklep DKom in nov rok za posredovanje ponudb je bil 05.11.2013. Rok oddaje ponudb je bil 2x podaljšán. V roku do 29.11.2013 je MZIP prejel 6 ponudb. Odločitev o izboru je bila posredovana ponudnikom 30.12.2013.

Tabela 26c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 3. del

Št. OP ROPI	Naziv operacije	Izvajanje v letu 2013
	Gradnja protihrupnih ograj na posameznih AC odsekih (nadaljevanje)	<u>Izvedbena dela v teku:</u> 1. Podpisana je pogodba z inženirjem za izvedbena dela na vseh AC odsekih. 2. Izvedba zunanje kontrole kakovosti: pogodba je bila podpisana 22.5.2013. 3. Odsek Malence-Šmarje Sap: dne 12.6.2013 je bila podpisana izvajalska pogodba. Dela so bila zaključena 30.11.2013. 4. Odsek Unec-Postojna: dne 10.07.2013 je bila podpisana izvajalska pogodba za dobo 12 mesecev. V letu 2013 je bila zgrajena ograja PHO 1 ter izvedena pripravljalna dela za PHO 2. 5. Odsek Brezovica-Vrhnika: dne 20.12.2013 je bila podpisana izvedbena pogodba; čas izvedbe del je 14 mesecev. V letu 2013 so bila izvedena pripravljalna dela. Višina izplačanih kohezijskih sredstev znaša 444.999 EUR.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

Tabela 27: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.)

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov	Učinek	Število	0	5	0	1	2	4	4	5	5
2	Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km)	Učinek	km	398 (0)	450 (povečanje za 52)	0	17,8	37,65	52,42	52,42	52,42	52,42
3	Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m ²)	Učinek	tisoč m ²	0	132	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	0	0	8,9
5	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC (v mio EUR)	Rezultat	mio €	0	39	0	7,76 ₂	21,37 ²	39,82 ²	39,82 ₂	39,82 ²	39,82 ²

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

¹ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.² Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.

Lizbonski cilji

V letu 2013 na področju avtocest ni bilo potrjenega novega projekta, so se pa pri obstoječih operacijah znižala dodeljena sredstva tako, da so se uskladila s pogodbenimi vrednostmi. Tako so se sredstva Skupnosti dodeljena na prednostni temi 21 – Avtoceste (TEN-T) v okviru Lizbonskih ciljev v letu 2013 znižala za 57,3 mio EUR. V vseh letih je bilo skupno dodeljenih 201,8 mio EUR sredstev Skupnosti.

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
21	01	05	11	SI011	41.625.250,00
Skupaj 2008					41.625.250,00
21	01	05	11	SI012	88.325.161,00
Skupaj 2009					88.325.161,00
21	01	05	11	SI017	87.197.538,00
Skupaj 2010					87.197.538,00
21	01	01	11	SI0	41.972.660,00
Skupaj 2012					41.972.660,00
21	1	5	11	SI012	-21.470.283,00
21	1	5	11	SI017	-35.811.041,00
Skupaj 2013					-57.281.324,00
SKUPAJ 2007 – 2012					201.839.285,00

Kvalitativna analiza

V letu 2013 so bili v uporabi vsi štirje novozgrajeni avtocestni odseki, kar je zaradi preusmeritve tranzitnega prometa na avtocesto bistveno pripomoglo k razbremenitvi okoliških cest ter povečanju varnosti v prometu. Posledično se je zmanjšala obremenjenost okolja z emisijami plinov. Prav tako je bila v I. 2013 zgrajena protihrupna zaščina na avtocestnem odseku Malence-Šmarje Sap, ki bo pripomogla k bistveno nižji obremenitvi okolja s hrupom zaradi prometne aktivnosti na avtocestah na TEN-T koridorjih.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prihodnjem letu so predvidene pospešene aktivnosti pri izvedbi skupine projektov Izgradnja protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih na preostalih avtocestnih odsekih ter pospešena oddaja izvedbenih del na avtocestnem odseku Dramlje-Celje in Celje-Arja vas.

3.2.2. Področje pomorstva

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 28: Finančni napredek na področju pomorstva (2.2.)

2. RP - PU 2.2.		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	7.090.000	-
	SLO del	1.251.177	-
	EU in SLO del	8.341.177	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	13.330.356	188,2
	SLO del	2.352.416	-
	EU in SLO del	15.682.772	-
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	6.383.351	90,1
	SLO del	1.126.474	-
	EU in SLO del	7.509.825	-
	drugi viri		-
skupaj		7.509.825	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	2.817.348	40,2
	SLO del	497.179	-
	EU in SLO del	3.314.527	-
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	2.025.950	28,9
	SLO del	357.521	-
	EU in SLO del	2.383.470	-
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		2.626.788	37,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		2.532.675	36,9

Na področju pomorstva se je v letu 2012 pričel izvajati projekt »Poglobitev vplavnega kanala v bazen I v koprskem tovrnem pristanišču«. Za izvedbo projekta je odgovorna Republika Slovenija. Z izvedbo tega projekta bo omogočeno vplutje ladij z večjim ugrezom (post panamax ladij) v koprsko pristanišče, kar je skladno z ekonomskimi trendi uporabe vedno večjih ladij v razvoju globalnega pomorskega prometa. Izvedba tega projekta bo pozitivno vplivala tudi na kopenski transport in ostale udeležence v logistični verigi, posredno pa še na pomemben del slovenskega gospodarstva ter na večjo učinkovitost in varnost prometne povezave pomorskega Jadransko–Jonskega koridorja preko koprskega jedrnega pristanišča na multimodalni Mediteranski koridor in Baltsko-Jadranski koridor jedrnega omrežja.

Kot je razvidno iz tabele je bilo za namen tega projekta dodeljenih 13.330.356 EUR evropskih sredstev. Po podpisu izvajalskih pogodb je razvidno, da bo končni znesek potreben za izvedbo tega projekta bistveno nižji. Do konca leta 2013 so bile podpisane pogodbe v skupni vrednosti za 6.071.489 EUR evropskih sredstev. Izplačil je bilo za 2.626.788 EUR.

Vključeno ministrstvo

MZIP – Direktorat za infrastrukturo.

Opis izvajanja v letu 2013

Za projekt Poglobitev vplavnega kanala v bazen I v koprskem tovrnem pristanišču je bila v letu 2012 izdana odločba, hkrati pa so bila v okviru tega projekta že zaključena prva gradbena dela gradnje kasete na kamionskem terminalu. Zaradi zamude pri izgradnji kasete na kamionskem terminalu (zaključeno v novembru 2012) ter

predčasne zapolnitve kaset za odlaganje refula, se je poglobljanje na koto -14 m zaključilo v avgustu 2013 (prvotno planirano januar 2013).

Tabela 29a: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 1. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
7	Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovnem pristanišču (skupna potrjena vrednost operacije: 15.773.160 EUR)	Dne 02.07.2012 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev za projekt, ki v letu 2013 ni bila spremenjena. <u>Izvedba poglobljanja na -14 m:</u> 26.06.2012 je bila sklenjena z izvajalcem pogodba o izgradnji kasete na kamionskem terminalu, dela v 2012 že zaključena. 10.07.2012 sklenjena pogodba za poglobljanja vplovnega kanala v bazen I v koprskem pristanišču do - 14 m. Podpisan je bil aneks k izvajalski pogodbi, s katerim je bilo poglobljanje na - 13 m in - 14 m združeno v eno fazo in je bilo tako hitreje izvedeno. Dela so se izvajala po terminskem planu in bi po pogodbi naj bila zaključena do 18.7.2013. Zaradi slabših razmer pri odlaganju - večja zamuljenost vode v kasetah od pričakovane in slabih vremenskih razmer, se je voda iz kasete počasneje odcejala, kar je povzročalo izvajalcu zastoje pri delu. Na tej osnovi je bil dne 18.7.2013 podpisan aneks k izvajalski pogodbi, ki je podaljšal rok izvedbe del do 01.09.2013. Pogodba za izvedbeno dela poglobljanja na -14m je bila do 01.09.2013 zaključena. <u>Izvedba poglobljanja na -15 m:</u> 23.4.2013 je bila podpisana pogodba za izvedbo arheoloških raziskav, ki so bile izvedene v pogodbenem roku 90 dni. - Vloga za okoljevarstveno soglasje (OVS) za gradnjo kasete za poglobljanje na koto - 15 m na parceli 799/29 je bila posredovana na ARSO 30.04.2012. Razgrnitev projekta je bila v decembru 2012. Dne 04.02.2013 je bila dopolnjena vloga OVS z dopolnjenim PVO in dodatnimi pojasnili. Dne 07.03.2013 je bilo izdano OVS za gradnjo kaset za odlaganje materiala v sklopu poglobljanja na - 15 m in na tej osnovi dopolnjena projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Izvedene so bile predarheološke in arheološke raziskave. Gradbeno dovoljenje za gradnjo kasete na parceli 799/29 je bilo pravnomočno 28.08.2013. 23.4.2013 je bila podpisana pogodba za izvedbo arheoloških raziskav, ki so bile izvedene v pogodbenem roku 90 dni. - Vloga za okoljevarstveno soglasje (OVS) za gradnjo kasete za poglobljanje na koto - 15 m na parceli 799/29 je bila posredovana na ARSO 30.04.2012. Razgrnitev projekta je bila v decembru 2012. Dne 04.02.2013 je bila dopolnjena vloga OVS z dopolnjenim PVO in dodatnimi pojasnili. Dne 07.03.2013 je bilo izdano OVS za gradnjo kaset za odlaganje materiala v sklopu poglobljanja na - 15 m in na tej osnovi dopolnjena projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Izvedene so bile predarheološke in arheološke raziskave. Gradbeno dovoljenje za gradnjo kasete na parceli 799/29 je bilo pravnomočno 28.08.2013.

Tabela 29b: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovarnem pristanišču (nadaljevanje)	<u>Izvedba poglobljanja na -15 m:</u> 5. Strokovni nadzor pri gradnji kasete na parceli 799/29 k.o. Ankaran – objava JN konec avgusta 2013; pogodba je bila podpisana 06.09.2013 za čas trajanja izvedbene pogodbe. 6. Izvedbena dela poglobljanja bazena I na koto - 15 m: sklep o začetku JN je bil izdan 10.06.2013. Ponudnik je v roku do 18.7.2013 dostavil ponudbo. Pogajanja so potekala v treh krogih: 27.08.2013, 2.10.2013 in 29.10.2013. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila objavljena 14.11.2013, pogodba je bila podpisana dne 3.12.2013; rok izvedbe del je 10 mesecev po izgradnji kasete; 7. Strokovni nadzor pri poglobljanju na koto -15 m: objava javnega naročila konec novembra 2013; pogodba je bila podpisana dne 19.12.2013 za čas izvedbenih del pogloblitve. Višina izplačanih kohezijskih sredstev znaša 2.817.347,57 EUR, višina certificiranih kohezijskih sredstev pa 2.532.674,81 EUR.

Tabela 30: Fizični napredek na področju pomorstva (2.2.)

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov	Učinek	Število	0	1	0	0	0	0	0	1	1
4	Poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprskega tovarnega pristanišča (v m)	Učinek	m	-11.4	-15	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	0	0	-14 ²
6	Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton)	Rezultat	t	3.480.000	3.987.500	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	0	0	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

¹ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.² Globina -14 m po vsej površini ni dosežena zaradi predčasne zapolnitve kaset (počasnejše odcejanje kaset od predvidenega) in zaradi same upravičene tolerance

Lizbonski cilji

V letu 2013 na področju pomorstva ni bilo potrjenih novih projektov, zato višina prispevka Skupnosti, ki so bila v okviru Lizbonskih ciljev dodeljena prednostni temi 30 – Pristanišča v okviru OP ROPI ostaja na višini iz leta 2012, to je 13,3 mio EUR.

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
30	1	1	11	SI024	13.330.356,20
Skupaj 2012					13.330.356,20
SKUPAJ 2007 – 2012					13.330.356,20

Kvalitativna analiza

Zaradi zamude pri izgradnji kasete na kamionskem terminalu ter predčasne zapolnitve kaset za odlaganje refula, se je poglobljanje na koto -14 m zaključilo v avgustu 2013 in ne kot prvotno planirano v januarju 2013. Zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja okoljevarstvenega soglasja s strani MKO ARSO kot tudi zahtevane izvedbe arheoloških raziskav na parceli 799/29, k.o. Ankaran, je prišlo posledično do zamude pri pripravi projektne dokumentacije, pridobivanju gradbenega dovoljenja za gradnjo kasete in samem začetku izgradnje kasete na parceli 799/29 k.o. Ankaran.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Operacije poglobitve vplavnega kanala v bazen I koprskega tovrnega pristanišča predstavlja eno najpomembnejših investicij v koprsko pristanišče, saj bo poglobitev kanala na koto -15 m omogočila vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v tovrno pristanišče.

Drugih operacij v okviru te prednostne usmeritve ni predvidenih.

3.2.3. Področje javnega potniškega prometa**Uresničevanje splošnih ciljev**

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanega projekta.

Finančna tabela*Tabela 31: Finančni napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.)*

2. RP - PU 2.3.		stanje 31.12.13	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	7.000.000	-
	SLO del	1.235.294	-
	EU in SLO del	8.235.294	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	10.228.789	146,1
	SLO del	1.805.080	-
	EU in SLO del	12.033.869	-
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	3.495.978	49,9
	SLO del	616.937	-
	EU in SLO del	4.112.915	-
	drugi viri	0	-
	skupaj	4.112.915	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	1.506.965	21,5
	SLO del	265.935	-
	EU in SLO del	1.772.900	-
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	237.899	3,4
	SLO del	41.982	-
	EU in SLO del	237.899	-
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		1.506.965	21,5
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		1.506.965	21,5

Na področju javnega potniškega prometa je bil potrjen projekt Integrirani javni potniški promet, kjer je bil projektu dodeljeno 10.228.789 EUR EU dela, kar predstavlja 89,75% vseh razpoložljivih sredstev in javni razpis Parkiraj in pelji se v višini 8 mio EUR sredstev kohezijskega sklada (v celoti dodatne pravice porabe). Od tega je bilo že izbranih tudi 8 projektov, ki so že v izvajanju.

Vključeno ministrstvo

MZIP – Direktorat za promet

MZIP – Direktorat za infrastrukturo

Opis izvajanja v letu 2013*Tabela 32a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 1. del*

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
6 ¹	Integrirani javni potniški promet (skupna potrjena vrednost operacije: 7.391.974 EUR)	Odločba o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/2/3/IJPP/0 je bila izdana dne 10.10.2011. Dne 23.05.2013 je MGRT v vlogi OU zaradi zamika pri objavi zadnjega JN izdalo odločbo številka KS OP ROPI/2/3/IJPP/1 o spremembi odločbe za ta projekt, in sicer je se končni datum upravičenosti izdatkov podaljšal do 31.12.2015, spremenil se je tudi predvideni časovni načrt projekta. Dne 8.11.2013 je bilo objavljeno zadnje JN za nalogo Uvedba IJPP v RS Z izvedbo katerega bodo dokončane vse aktivnosti na projektu.

Tabela 32b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Integrirani javni potniški promet (nadaljevanje)	V letu 2013 so v skladu s podpisano pogodbo potekala dela še na nalogi Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu JPP do junija 2013, dela na Informacijskem portal za potnike v sistemu IJPP so bila zaključena v februarju 2013. V administrativni kontroli je bilo potrjenih kohezijskih sredstev v višini 1,51 mio EUR, ki so v celoti certificirana.
6 ¹	Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji se" (Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 8.000.000,00 EUR)	Dne 8.7.2013 je MGRT v vlogi OU izdalo sklep št. KS OP ROPI/2/0/001-0-MZIP o potrditvi instrumenta javni razpis »Parkiraj in pelji se«, ki je bil dne 12. julija 2013 ²⁵ objavljen v Uradnem listu RS št. 59/13. V okviru projekta bodo sofinancirane aktivnosti za izvedbena dela v okviru izgradnje sistemov "parkiraj in pelji se" z namenom izboljšanja čistega javnega potniškega prometa in spodbujanja njegove uporabe. Projekt se izvaja na lokalni ravni, zato je bil za razpoložljiva EU sredstva objavljen javni razpis v višini 8 mio EUR. Razpis je bil ob začetku leta 2013 v dopolnitvi na MZIP in v usklajevanju z MGRT-OU. EU sredstva so se v celoti pridobila iz kvote dodatnih sredstev (predvidena je nižja realizacija na projektu izgradnje vplovnega kanala in PHO na AC odsekih). Dne 8.7.2013 je bil izdan sklep OU o potrditvi javnega razpisa. JR je bil objavljen v Ur.l. RS 12.7.2013 v višini 8 mio sredstev KS. Do konca leta 2013 sta bila uspešno izvedena dva kroga odpiranj (6.9.2013 in 11.10.2013), na katerih je bilo odobrenih 8 projektov, pri čemer je MZIP odobril 3.945.610,68 € nepovratnih sredstev od okvirno predvidenih 8.000.000,00 €. Zadnji dve sta v pripravi. 20.12.2013 je bila objava novega (zadnjega) odpiranja, ki bo izvedeno 30.1.2014 v višini preostalih razpoložljivih sredstev.

¹ Integrirani javni potniški promet, ki je neposredno potrjena operacija in Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji se", ki je javni razpis za izbor operacij, skupaj predstavljata aktivnosti na področju javnega potniškega prometa, ki ima v veljavni verziji OP ROPI ocenjeno celotno izvedbeno vrednost v višini 11,00 mio EU.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 33: Fizični napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.)

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Mer-ska enota	Izhodiš-čno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov	Učinek	Število	0	1	0	0	0	0	1	1	1

Vir: CIS: centralni informacijski sistem

Lizbonski cilji

Do konca leta 2013 sta bili izdani dve operaciji, ki pa sta bili kvalificirana pod kodo 28 – Inteligentni prevozniki sistemi. Ker se slednja ne upošteva med področja, ki prispevajo k Lizbonskim ciljem, na področju potniškega prometa ni bilo dodeljenega prispevka Skupnosti za namen Lizbonskih ciljev.

Kvalitativna analiza

Za projekt Integrirani javni potniški promet je bila 10.10.2011 izdana odločba o dodelitvi sredstev. Operacija se izvaja skladno s predvidenim terminskim planom. Tekom 2012 se je pripravljala javni razpis za izgradnjo P+R: »parkiraj in pelji se«, ki pa vsebinsko do konca leta z organom upravljanja še ni bil usklajen do te mere, da bi ga le-ta lahko potrdil. Razpis je bil potrjen in objavljen v letu 2013.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se bo za projekt Integriranega javnega potniškega prometa nadaljevala izvedba projekta po pridobitvi izvajalca za zadnjo aktivnost na projektu. Na javnem razpisu za izgradnjo P+R: »parkiraj in pelji se« bo izvedeno zadnje odpiranje in podeljena vsa razpoložljiva sredstva.

3.3. Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR**Uresničevanje splošnih ciljev**

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.3.1. Področje cest


3.3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete**Finančni napredek razvojne prioritete**

Tabela 34: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

3. RP		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	150.493.989	-
	SLO del	26.557.764	-
	EU in SLO del	177.051.753	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	170.738.838	113,5
	SLO del	30.130.383	-
	EU in SLO del	200.869.221	111,8
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	142.504.529	94,7
	SLO del	25.147.858	-
	EU in SLO del	167.652.387	93,3
	drugi viri	2.198.755	-
	skupaj	172.571.731	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	69.633.486	46,3
	SLO del	12.288.262	-
	EU in SLO del	81.921.749	45,6
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	33.032.447	21,9
	SLO del	5.829.255	-
	EU in SLO del	38.861.703	21,6
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		69.330.407	46,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		69.129.764	45,9

Na razvojni prioriteti Prometna infrastruktura – ESRR je bilo potrjenih operacij za 175.606.328 EUR, kar predstavlja 116,69% razpoložljivih pravic porabe. Pri tem znesku so že upoštevana znižanja pri že izpeljanih projektih in tudi nižje vrednosti zaradi nižje doseženih cen po izvedbi postopkov javnih naročil. Oran upravljanje je tako na tej razvojni prioriteti potrdil tudi 2 projekta iz naslova dodatnih pravic porabe in sicer iz dveh razlogov. Ta razvojna prioriteta je edina, ki se financira v okviru OP ROPI iz evropskega sklada za regionalni razvoj in ji po koncu leta 2013 tako ni mogoče več prerazporejati. Glede na to, da postopki izbora izvajalcev še niso zaključeni pri vseh projektih, je tveganje za uspešno izpeljavo vseh projektov in je tako potrebno imeti večjo rezervo. Prav tako pa je potrebno upoštevati, da so znotraj tega sklada znotraj OP ROPI tveganja za izgubo sredstev po 93. členu Uredbe 1083/2006 najvišja in je potrebno doseči visoko finančno realizacijo že v letu 2014. Iz teh razlogov je OU tudi potrdil več projektov, kot je na tej RP pravic porabe. Do konca leta 2013 je bilo podpisanih pogodb za 142.990.518 EUR in posredovanih zahtevkov za povračilo v skupni višini 69.335.105 EUR oziroma 46,1% vseh pravic porabe. Certificiranih izdatkov je bilo do konca leta 2013 tej razvojni prioriteti za 69.129.764 EUR EU dela oziroma 45,9%.



Graf 5: Kumulativni pregled izvajanja 3. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 35a: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2013 – 1. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
3. PROMETNA INFRA-STRUKTURA - ESRR	3.1 Področje cest	Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347	8.072.141,00	4.223.338,90	3.848.802,10
		Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika – Logatec Pododsek Brezovica – Log (pododsek1)	5.944.463,00	4.414.072,95	1.530.390,05
		Obvoznica Črnomelj, II. faza	8.712.544,00	6.445.405,50	2.267.138,50

Tabela 35b: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2013 – 2. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
3. PROMETNA INFRA- STRUKTURA - ESRR	3.1 Področje cest	Obvoznica Murska Sobota (odsek od km 1.200 do km 3.920)	11.806.524,00	9.060.554,60	2.745.969,40
		Preložitev glavne ceste G2 – 108/1182 Ribče – Litija ob naselju Zgornji Log pri Litiji	9.685.678,00	7.686.335,80	1.999.342,20
		Obvoznica Ilirska Bistrica	16.515.671,00	12.017.036,50	4.498.634,50
		Obvoznica Krško od km 2.180 do 4.120	11.441.904,00	1.846.198,30	9.595.705,70
		Rekonstrukcija ceste G2-106/0261 Škofljica- Rašica, dograditev dodatnega prometnega pasu za počasna vozila od km 3+300 do km 5+450 (Pijava gorica – Turjak 3. pas)	-1.935.862,00 (nova vrednost 4.461.987,00, stara vrednost 6.397.849,00)	-1.645.482,70 (nova vrednost 3.107.033,90, stara vrednost 4.752.516,60)	-290.379,30 (nova vrednost 1.354.953,10, stara vrednost 1.645.332,40)
		Ureditev kolesarskega prometa na trasi daljinske poti Gozd Martuljek - Jesenice	229.812,00 (nova vrednost 2.602.507,00, stara vrednost 2.372.695,00)	194.723,10 (nova vrednost 1.843.672,10, stara vrednost 1.648.949,00)	35.088,90 (nova vrednost 758.834,90, stara vrednost 723.746,00)
		Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1,3 in 5)	-258.679,19 (nova vrednost 1.248.815,81, stara vrednost 1.507.495,00)	-220.007,72 (nova vrednost 834.280,43, stara vrednost 1.054.288,15)	-38.671,47 (nova vrednost 414.535,38, stara vrednost 453.206,85)
	Kolesarska povezava Miren – Vrtojba – Nova Gorica – Kanal (odsek Solkan – Plave)	67.819,00 (nova vrednost 4.968.965,00, stara vrednost 4.901.146,00)	57.646,15 (nova vrednost 3.518.645,55, stara vrednost 3.460.999,40)	10.172,85 (nova vrednost 1.450.319,45, stara vrednost 1.440.146,60)	
	VREDNOST SKUPAJ ZA 3.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		70.282.014,81	44.079.821,38	26.202.193,43
	3.2 Področje letalske in letališke infrastrukture	<u>2011SI161PR002</u> <u>Izgradnja potniškega</u> <u>terminala na letališču</u> <u>Jožeta Pučnika</u> <u>Ljubljana</u> (ODSTOP OD OPERACIJE)	-89.636.037 (nova vrednost 0, stara vrednost 89.636.037)	-15.035.897 (nova vrednost 0, stara vrednost 15.035.897)	-74.600.140 (nova vrednost 0, stara vrednost 74.600.140)
3. PROMETNA INFRA- STRUKTURA - ESRR	3.2 Področje letalske in letališke infrastrukture	Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor	2.801.521,92 (nova vrednost 18.080.117,92, stara vrednost 15.278.596,00)	2.420.526,08 (nova vrednost 13.538.391,24, stara vrednost 11.117.865,16)	380.995,84 (nova vrednost 4.541.726,68, stara vrednost 4.160.730,84)
VREDNOST SKUPAJ ZA 3.2. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		-86.834.515,08	-12.615.370,92	-74.219.144,16	
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013			-16.552.500,27	31.464.450,46	-48.016.950,73

Do presečnega datuma je bilo v okviru razvojne prioritete izdanih 29 odločb o potrditvi sredstev v okviru OP ROPI. 27 odločb je bilo izdanih v okviru prednostne usmeritve področje cest, dve pa iz prednostne usmeritve letalska in letališka infrastruktura.

V letu 2013 je bilo s strani OU izdanih sedem odločb o potrditvi pomoči, in sicer ena za izvennivojsko križanje ceste in železniške proge, ena za izgradnjo posameznih odsekov daljinskih kolesarskih povezav, ter pet za obvoznice.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 36: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov	Učinek	Število	0	25	0	0	11 ¹	13 ¹	14	21	28
2	Dolžina novozgrajenih cest (km)	Učinek	km	0	8,5	0	0	0	0	0	2,704	2,704
	Dolžina posodobljenih cest (km)	Učinek	km	0	22,5	0	0	0	0,33	0,33	1,11	4,142
3	Število novozgrajenih izvennivojskih križanj	Učinek	Število	0	6	0	0	0	2	3	3	4
4	Dolžina novozgrajenih kolesarskih prog	Učinek	km	263	305 (povečanje za 42)	0	0	266,1 (povečanje za 3,1)	268,1 (povečanje za 5,1)	269,04 (povečanje za 6,04)	270,356 (povečanje za 7,365)	272,819 (povečanje za 9,819)
5	Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro)	Učinek	Potnik/h	800	1.500	/ ^{2*}	/ ^{2*}	/ ^{2*}	/ ^{2*}	0	1.000	1.000
6	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. EUR)	Rezultat	mio €	0	11,5	0	0	0	0 ³	0,2	0,88	2,75

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

¹ V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od letnega poročila 2011 naprej pa prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

² S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

³ Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se bo nadaljevalo izvajanje oz. gradnja na projektih za katere so že bile izdane odločbe o potrditvi sredstev iz ESRR.

V okviru 3. RP OP ROPI se predvideva en nov veliki projekt, in sicer Poljanska obvoznica Škofija Loka, za katerega je bila vloga skladno s postopki, ki veljajo za

velike projekte, že posredovana na EK v decembru 2013. Faznosti velikih projektov v okviru 3. RP OP ROPI predvidoma ne bo.

V prvi polovici leta 2014 se predvideva še uskladitev vloge ter potrditev projekta Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin, III. in IV. odsek. V letu 2013, ki je bilo kritično pri zagotavljanju pravila N+2/3 so bili izvedeni ukrepi, ki so prispevali k realizaciji že v letu 2013. V ta namen se sta bila dodatno potrjena projekta Obvoznica Ilirska Bistrica in Obvoznica Krško iz rezervne liste projektov OP ROPI.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2013 je bilo potrjenih 7 projektov in sicer eno izvennivojsko križanje, 5 obvoznic in nadaljevanje gradnje na kolesarski povezavi Brezovica-Vrhnika. Nadaljevala se je tudi izvedba v predhodnih letih že začelih operacij. Skupaj je bilo dodeljenih 175.606.328 EU sredstev za to RP. V letu 2013 je bilo v okviru 3RP posodobljenih 3,032 km cest, zgrajeno izvennivojsko križanje z nadvozom čez železniško progo ter zgrajenih 1,121 km kolesarskih prog. Kapacitete oskrbe potnikov v zračnem prometu se je povečala za 1000 potnikov / h.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2013 so bile še vedno aktualne v letu 2011 prvič zaznane nekatere težave pri izvajanju projektov, za katere so bile izdane odločbe o potrditvi sredstev, predvsem zamude pri postopkih oddaje javnih naročil zaradi vloženih revizijskih zahtevkov, pa tudi likvidnostne težave izbranih izvajalcev zaradi katerih je prišlo tudi do prekinitev pogodb ter zamude pri izvedbi, katere pa so tudi posledica težav pri pridobivanju zemljišč. Zaradi navedenega se je pospešilo izvajanje projektov na obstoječih gradbiščih. Na podlagi analize stanja rezervnih projektov se je identificiralo projekta Obvoznica Ilirska Bistrica in Obvoznica Krško in z njuno izvedbo dodatno pospešilo črpanje sredstev.

3.3.1. Področje cest

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela*Tabela 37: Finančni napredek na področju cest (3.1.)*

3. RP - PU 3.1.		stanje 31.12.13	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	136.829.886	-
	SLO del	24.146.450	-
	EU in SLO del	160.976.336	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	157.200.447	114,9
	SLO del	27.741.255	-
	EU in SLO del	184.941.702	114,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	133.699.420	97,7
	SLO del	23.594.015	-
	EU in SLO del	157.293.435	97,7
	drugi viri	0	-
	skupaj	157.293.435	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	60.664.003	44,3
	SLO del	10.705.412	-
	EU in SLO del	71.369.415	44,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	24.062.964	17,6
	SLO del	4.246.405	-
	EU in SLO del	28.309.369	17,6
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		60.365.621	44,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		60.164.979	44,0

Na prednostni usmeritvi področje cest znaša skupna vrednost potrjenih operacij – EU del 162.067.937 EUR, kar glede na razpoložljive pravice porabe na tej prednostni usmeritvi predstavlja 118,44%. Skupaj je bilo izplačanih za 60.646.876 EUR, certificiranih 60.164.979 EUR EU dela, kar predstavlja 44% vseh pravic porabe.

Vključeno ministrstvo

MZIP – Direktorat za infrastrukturo.

Opis izvajanja v letu 2013*Tabela 38a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 1. del*

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
Posodobitev cestne povezave Logatec-Želin-Robič (1-3)		
1	Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1083 Bača – Dolenja Trebuša, od km 0+100 do km 6+500 (skupna potrjena vrednost operacije: 10.380.634 EUR)	Odločba OU št.: ESRR OP ROPI/3/1/Bača – Dolenja Trebuša/0 izdana 10.09.2012 v višini 8.280.319,20 EUR EU sredstev. Septembra 2013 posredovan predlog za spremembo odločbe v delu, ki določa rok za pridobitev za gradnjo potrebnih zemljišč. Sledilo je usklajevanje vloge za spremembo odločbe med OU in MZIP. Dne 12.11.2013 je MGRT v vlogi OU izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Bača – Dolenja Trebuša/1 o spremembi odločbe, s katero se je do 28.2.2014 podaljšal predviden rok za pridobitev vseh za gradnjo potrebnih nepremičnin, spremenil se je tudi predvideni časovni načrt izvedbe projekta ter predvideni finančni načrt izvedbe projekta. Skupna vrednost že dodeljenih sredstev se ni spremenila in je ostala enaka. Spremenile so se samo posamezne kategorije upravičenih stroškov.

Tabela 38b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1083 Bača – Dolenja Trebuša, od km 0+100 do km 6+500 (nadaljevanje)	Projekt je razdeljen na dva dela, in sicer 1. del - vzdrževalna dela v javno korist VDJK v dolžini 6,4 km ki je predmet sofinanciranja z EU sredstvi, GD za rušitev pridobljeno in 2. del - gradbena dela v dolžini 2 km, ki ni predmet sofinanciranja. Projektna dokumentacija je zaključena, investicijska dokumentacija je pripravljena. Javno naročilo za gradnjo 6,4 km odseka je bilo objavljeno 9. 11. 2012 in na EU portalu 14. 11. 2012, pogodba podpisana 5. 2. 2013 v vrednosti 8.978.695,76 EUR, rok za dokončanje del je februar 2015. Javno naročilo za zunanjo kontrolo kvalitete 6,4 km odseka je bilo objavljeno 7. 12. 2012, zaradi vloženega revizijskega zahtevka, pogodba podpisana 20. 5. 2013 v vrednosti 72.481,20 EUR, rok za dokončanje del je avgust 2015. Na projektu je izplačanih 2.786.081,36 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana.
2	Sanacija brežine »Pod Ključem« na cesti G2-102, odsek 1040, Peršeti – Most na Soči, od km 5,630 do km 5,960 (skupna potrjena vrednost operacije: 2.586.991 EUR)	Odločba za operacijo št. ESRR OP ROPI/3/1/Pod Ključem/0 je bila izdana 7.10.2009 in se tekom 2013 ni spremenila. Pogodba za izvedbo gradbenih del je bila podpisana v avgustu 2009. Dela so se zaključila konec avgusta 2010. Novembra 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, marca 2011 pa je bil odsek uradno predan prometu. Na projektu je bilo izplačanih 1,82 mio EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO.
3	Rekonstrukcija Dolenja Trebuša-Želin (skupna ocenjena vrednost operacije: 9.721.278 EUR)	Vloga za EU sredstva je bila 12.11.2013 prejeta v usklajevanje, MZIP je 20./22.11.2013 posredoval pripombe, OU je pripombe posredoval 4.12.2013. Vloga je bila posredovana v podpis na OU 13.12.2013, takoj po pridobitvi izjave Natura. Projektna in investicijska dokumentacija je izdelana. Projekt se bo izvajal po postopku VDJK zato GD ni potrebno. Pridobljenih je cca 80% zemljišč. JN za inženirske storitve je bilo objavljeno 17.12.2012, pogodba je bila podpisana 20.3.2013 v vrednosti 224.501,57 EUR, rok za dokončanje del je september 2015. JN za zunanjo kontrolo (ZKK) objavljeno 1.10.2013, pogodba podpisana dne 18.11.2013 višini 45.893,33 EUR, rok za dokončanje del je februar 2015. JN za gradnjo objavljeno v 11.9.2013 in na EU portalu 13. 9. 2013, 29.10.2013 je bila izdana odločitev o oddaji JN, naročnik je prejel pritožbo in razveljavil odločitev 15.11.2013. Na odločitev je bil prejet revizijski zahtevek. Nova odločitev izdana 30. 12. 2013, pogodba v vrednosti 7.279.125,41 EUR bo predvidoma sklenjena v začetku 2014. Predvideni rok dokončanja del je april 2015. Na projektu do konca leta 2013 še ni bilo izplačanih EU sredstev.
Posodobitev cestne povezave Jeprca-Zminec-Želin (4-5)		
4	Poljanska obvoznica Škofija Loka 2013SI161PR002 (skupna potrjena vrednost operacije: 43.127.305 EUR)	Odločba OU izdana 2.4.2009, s spremembo odločbe dne 9.11.2009, ki povečuje razpoložljiva EU sredstva na 27.035.808,90 EUR. V letu 2013 odločba ni bila spremenjena, bile pa so izvedene aktivnosti za spremembo odločbe po postopkih, ki veljajo za velike projekte. In sicer je bila v drugi polovici leta 2013 zaradi možnosti, da vrednost investicije preseže 50 mio EUR in operacija postane veliki projekt, v pripravi vloga za potrditev projekta. Vloga za dodelitev sredstev ESRR je bila dne 17.12.2013 sprejeta na EK .

Tabela 38c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 3. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Poljanska obvoznica Škofija Loka 2013SI161PR002 (nadaljevanje)	Gradbena dovoljenja je investitor pridobival po fazah, zadnje pravnomočno gradbeno dovoljenje za manjši del trase je po sodnem sporu pridobil decembra 2013. Pogodba za gradbena dela na I. etapi je bila podpisana 13. 5. 2009 v vrednosti 8.422.965,57 EUR, rok dokončanja del je december 2014. Pogodba za gradbena dela na II. in III. etapi je bila podpisana 12. 8. 2010 v vrednosti 15.650.469,86 EUR, ki pa je bila v prvi polovici leta 2012 zaradi stečaja izvajalca prekinjena, vnovčena je bila tudi bančna garancija. Objava JN za nadaljevanje gradbenih del na II. in III. etapi je bila dne 22.8.2012 in na EU portalu 25. 8. 2012 z ocenjeno vrednostjo 22,8 mio EUR, do roka za oddajo ponudb 15.10.2012 je prispelo 6 ponudb. 4.12.2012 je bila izdana odločitev o oddaji JN, 18.12.2012 prejet revizijski zahtevek, dokumentacija je bila 18.1.2013 posredovana na DKOM., ki je februarja 2013 izdala sklep, da se revizijskemu zahtevku ugotovi in skladno z navedenim ter napotki DKOM je naročnik postopek zaključil brez oddaje naročila. JN je bilo ponovno objavljeno 2.4.2013 in na EU portalu 4. 4. 2013 (rok za oddajo ponudb 15.5.2013). 15.5.2013 je bil vložen revizijski zahtevek, ki mu je DKOM ugodila, nadaljevanje postopka oddaje JN, sprememba RD objavljena 1.7.2013, rok za oddajo ponudb je bil 12.8.2013, prejet zahtevek na RD, kateremu je bilo ugodeno in določen nov rok za oddajo ponudb 6. 9. 2013, prispelo je 5 ponudb. Odločitev izdana 24.10.2013. Prejeta dva revizijska zahtevka, 28.11.2013 zavržena. Pogodba za dokončanje del na II. in III. etapi podpisana 23. 12. 2013 v vrednosti 21.811.475,03 EUR, rok za dokončanje del avgust 2015. JN za nadzor na gradnjo za dokončanje II. in III. etape je bilo objavljeno 29. 8. 2012 in na EU portalu 31. 8. 2012, 10. 12. 2012 sklenjena pogodba za inženirske storitve v vrednosti 554.165,48 EUR, rok za dokončanje del je oktober 2015. JN za zunanjo kontrolo kvalitete obvlavljeno 29. 10. 2012, 3. 1. 2013 sklenjena pogodba za ZKK v vrednosti 135.166,34 EUR, rok za dokončanje del je marec 2015. Na projektu je izplačanih 9.722.419,37 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana.
5	Obvoznica Gorenja vas (skupna potrjena vrednost operacije: 5.535.264 EUR)	24.12.2012 je OU izdal Odločbo, s katero je bilo projektu dodeljeno 3.443.990,00 EUR EU sredstev. Tekom leta 2013 odločba ni bila spremenjena. Dokumentacija PGD/PZI izdelana. Gradbeno dovoljenje izdano 7. 8. 2013. JN za inženirske storitve je bilo objavljeno 30.10.2012, 16.1.2013 podpisana pogodba v vrednosti 47.281,30 EUR, rok dokončanja del je september 2014. JN za zunanjo kontrolo objavljeno 30.1.2013, pogodba sklenjena 12.4.2013 vrednosti 22.346,81 EUR, rok dokončanja del je oktober 2014. JN za gradnjo objavljeno 22.1.2013 in na EU portalu 25. 1. 2013, v postopku oddaje JN prejet revizijski zahtevek na naročnikovo odločitev, pogodba podpisana 2. 8. 2013 v vrednosti 2.335.273,72 EUR, rok dokončanja del je februar 2015. Izplačanih je bilo 169.099,71 EUR EU sredstev, ki so v višini 130.272,25 EUR certificirani.

Tabela 38d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 4. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
Posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje (6)		
6	Rekonstrukcija ceste G2-106/0261 Škofljica-Rašica, dograditev dodatnega prometnega pasu za počasna vozila od km 3+300 do km 5+450 (Pijava gorica – Turjak 3. pas) (skupna potrjena vrednost operacije: 4.461.987 EUR)	20.5.2011 je OU izdal odločbo, s katero je bilo projektu dodeljeno 4.752.516,60 EUR EU sredstev, ki je bila dne 26.3.2012 spremenjena (do 31.12.2012 podaljšan rok za pridobitev zemljišč). V letu 2013 je bila odločba drugič spremenjena, in sicer je bila dne 14.5.2013 s spremembo odločbe znižana višina skupnih stroškov projekta ter višina upravičenih stroškov, od katerih znižani prispevek Skupnosti znaša največ 3.107.033,90 EUR. Hkrati je bil do 30.04.2014 podaljšan končni datum upravičenosti izdatkov, spremenila sta se predvideni časovni načrt projekta ter predvideni finančni načrt projekta. Pogodba za gradnjo podpisana 24. 5. 2011, zaradi likvidnostnih težav izvajalca in zamujanja po terminskem planu je naročnik sredi leta 2012 odstopil od pogodbe, vnovčena je bila bančna garancija. JN za dokončanje gradbenih del je bilo objavljeno 28.11.2012 in na EU portalu 30. 11. 2012, Pogodba za dokončanje gradbenih del je bila v višini 1.886.672,54 EUR podpisana 9. 5. 2013, rok dokončanja je bil z aneksom podaljšan na 15.11.2013, dela so se na ta datum tudi zaključila. Otvoritev odseka bo predvidoma v januarju 2014. Na projektu so bila do konca leta 2013 izvedena plačila v višini 2.202.918,64 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana.
7	Izgradnja izvennivojskih križanj 6 glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami	
7.1	Ureditev izvennivojskega križanja regionalne ceste R2-441/1298 z železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti (skupna potrjena vrednost operacije: 12.757.393 EUR)	OU dne 3.7.2009 izdal Odločbo o potrditvi operacije s katero je bilo projektu dodeljeno 4.592.538 EUR EU sredstev, odločba v letu 2013 ni bila spremenjena. Sklenjena je bila ena gradbena pogodba v letu 2009. Gradbena dela na projektu so se zaključila v maju 2010. V avgustu 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvennivojsko križanje je bilo uradno predano prometu septembra 2010. Na projektu je bilo izplačanih 4,298 mio EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO.
7.2	Rekonstrukcija ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog od km 1+188 do km 1+975 (ureditev izvennivojskega križanja Zijavnica) z železniško progo Sevnica – Trebnje (skupna potrjena vrednost operacije: 3.233.306 EUR)	OU je 16.09.2009 izdal Odločbo o potrditvi operacije s katero je bilo projektu dodeljeno 2.174.640,85 EUR EU sredstev, odločba v letu 2013 ni bila spremenjena. V juliju 2009 je bila sklenjena ena gradbena pogodba. Zaključena so vsa gradbena dela. 29.10.2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, uradna otvoritev izvennivojskega križanja je bila 21.1. 2011. Na projektu je bilo izplačanih 1,27 mio EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO.

Tabela 38e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 5. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
7.3	Ureditev križanja ceste R2-420 na odseku 1335 (od km 4,750 do km 5,750) in lokalne ceste LC 024260 z železniško progo Dobova–Ljubljana v območju naselja Dobova (skupna potrjena vrednost operacije: 8.864.880 EUR)	OU je dne 5.11.2009 izdal odločbo o potrditvi operacije s katero so bila dodeljena EU sredstva v višini 4.818.338,90 EUR. Dne 29.6.2011 je bila izdana prva sprememba odločbe o dodelitvi sredstev v višini 5.900.498 EUR, druga sprememba odločbe o podaljšanju roka do 30.09.2012 je bila izdana 28.05.2012. Tekom leta 2013 odločba ni bila spremenjena. Gradbena dela so zaključena v letu 2011. 29.11.2011 je potekala uradna predaja prometu. Uporabno dovoljenje pridobljeno 2.7.2012. Na projektu je bilo do konca leta 2012 izplačanih 5.900.317 EU sredstev, od tega je 5.900.317,02 certificiranih.
7.4	Izvennivojsko križanje ceste G1 - 2 odsek 1313 Ormož - Središče ob Dravi in železniške proge št. 41 Ormož - Murska Sobota - Hodoš v Pušencih (skupna potrjena vrednost operacije: 5.682.548 EUR)	Dne 16.5.2012 je OU izdal Odločbo o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/Pušenci/0, s katero so bila dodeljena EU sredstva v višini 4.308.371,20 EUR. V letu 2013 odločba ni bila spremenjena. JN za gradnjo objavljeno 26. 4. 2012 in na EU portalu 28. 4. 2012, pogodba za gradnjo je bila podpisana 29.8.2012 v vrednosti 4.882.949,59 EUR,, gradnja je bila zaključena decembra 2013. JN za inženirske storitve objavljeno 29. 2. 2012 in na EU portalu 2. 3. 2012, pogodba je bila podpisana v 5.10.2012, vrednost del 176.534,92 EUR, rok dokončanja del je junij 2014. JN za zunanjo kontrolo kakovosti je bilo objavljeno 11. 9. 2012, pogodba je bila podpisana 8.11.2012, vrednost del je 39.053,34 EUR, dela zaključena. Uradna predaja objekta je predvidena v januarju 2014. Na projektu je bilo izplačanih 3.838.756,44 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirani.
7.5	Preložitve glavne ceste G2 – 108/1182 Ribče – Litija ob naselju Zgornji Log pri Litiji (skupna potrjena vrednost operacije: 9.685.678 EUR)	V prvi polovici leta se je pripravljala in usklajevala vloga za dodelitev EU sredstev, ki je bila 4.7.2013 posredovana v potrditev OU. Dne 22.7.2013 je OU izdal Odločbo o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/Zg. Log pri Litiji/0, s katero so bila projektu dodeljena EU sredstva v višini 7.686.335,80 EUR. Projektna in investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobivanje nepremičnin je bilo v 2013 v zaključni fazi. GD je bilo izdano 1.10.2013. Objava JN za inženirske storitve 19.11.2012, 25. 3. 2013 je bila podpisna pogodba v višini 91.440,00 EUR, rok dokončanja del je september 2015. 15. 5. 2013 (in na EU portalu 16. 5. 2013) objavljeno JN za gradbena dela, v postopku oddaje JN na odločitev prejeta revizijska zahtevka, ki ju je DKOM zavrnila in pogodba je bila podpisana 7.11.2013 v vrednosti 5.784.228,96 EUR, rok dokončanja del je avgust 2015. 4. 6. 2013 objavljeno JN za zunanjo kontrolo,. 20.9.2013 sklenjena pogodba za ZKK v vrednosti 74.450,50EUR, rok dokončanja del je avgust 2015. Do konca leta 2013 je bilo izplačanih 179.430,13 EUR EU sredstev, ki so bila certificirana v višini 173.495,36 EUR.

Tabela 38f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 6. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
7.6	Izvennivojsko križanje glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto G2-107/1275 Šentjur–Mestinje v Grobelnem (skupna potrjena vrednost operacije: 16.999.113 EUR)	Dne 12.10.2012 je OU izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/ Grobelno/0, s katero so bila dodeljena EU sredstva v višini 13.161.161,15 EUR. Dne 21.5.2013 je OU izdal odločbo o spremembi prvotne odločbe, s katero se je do 31.8.2013 podaljšal predviden rok za pridobitev vseh za gradnjo potrebnih nepremičnin, spremenil se je tudi predvideni časovni načrt izvedbe projekta. Izdelana je projektna in investicijska dokumentacija. Na vseh zemljiščih je pridobljena pravica graditi. Delno GD izdano 6.6.2013., Izdaja dopolnilnega GD predvidena v 1. četrtini 2014. Objava JN za inženirske storitve je bila 2. 10. 2012 in na EU portalu 6. 10. 2012, v postopku oddaje JN na odločitev prejet revizijski zahtevek, ki ga je DKOM zavrnila, pogodba je bila podpisana 9. 4.2013 v vrednosti 228.919,14 EUR, rok dokončanja del je november 2015. JN za gradbena dela je bilo objavljeno 24.4.2013 na EU portalu 26. 4. 2013, pogodba je bila podpisana 24.7.2013, vrednost del je 15.128.382,01 EUR, rok dokončanja del je avgust 2015. JN za zunanjo kontrolo kvalitete je bilo objavljeno 17.5.2013 na EU portalu 22. 5. 2013, pogodba je bila podpisana 19. 8. 2013, vrednost del je 178.281,04 EUR, rok dokončanja del je avgust 2015 Na projektu je bilo do konca 2013 izplačanih 972.065,54 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirani.
8	Izgradnja kolesarskih povezav	
8.1	Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, odsek Podčetrtek – Imeno (skupna potrjena vrednost operacije: 1.538.816 EUR)	Odločba za operacijo št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Podčetrtek - Imeno/0 je bila izdana 7.10.2009 in tekom leta 2013 ni bila naknadno spremenjena. Gradbena dela so bila zaključena in odseki so bili predani v uporabo pred letom 2013. Zaradi nižjih vrednosti gradbenih pogodb je bila na projektu nižja realizacija EU sredstev od dodeljenih v odločbi. Skupno je bilo izplačanih 0,51 mio EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana pred letom 2013.
8.2	Ureditev kolesarskega prometa na trasi daljinske poti Gozd Martuljek – Jesenice (skupna potrjena vrednost operacije: 2.602.507 EUR)	Odločba OU št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Gozd Martuljek - Jesenice/0 izdana 5.11.2009 v višini 1.684.949,00 EU sredstev. Dne 17.5.2011 je bila izdana odločba o spremembi odločbe, s katero je rok za pridobitev vseh zemljišč prestavljen na 31.3.2012. Dne 9. 05. 2012 je OU izdal drugo spremembo odločbe s katero je končni datum operacije prestavljen na 31.12.2014. V juniju 2013 posredovana vloga za podaljšanje roka za odkup zemljišč. V letu 2013 je bila dne 8.11.2013 izdana odločba št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Gozd Martuljek - Jesenice/3, s katero se je do 28.2.2014 podaljšal predviden rok za pridobitev vseh za gradnjo potrebnih nepremičnin, do 31.12.2015 se je podaljšal končni datum upravičenosti izdatkov, spremenila sta se tudi predvideni časovni in finančni načrt izvedbe projekta. Z zadnjo spremembo odločbe se je povečala skupna vrednost operacije, povečala se je višina upravičenih stroškov, od katerih zvišani prispevek Skupnosti znaša do 1.843.672,10 EUR.

Tabela 38g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 7. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Ureditev kolesarskega prometa na trasi daljinske poti Gozd Martuljek – Jesenice (nadaljevanje)	Zaradi nasprotovanja lastnikov zemljišč na določenih delih je bilo namreč potrebno spremeniti potek trase in skladno s spremembo projektne dokumentacije odkupiti dodatna zemljišča. Vrednost upravičenih stroškov se poveča zaradi upoštevanja zakonske določbe o dvigu stopnje DDV s 1.7. 2013 ter glede na prejeti ponudbi v postopku javnega naročila za gradnjo nekaterih odsekov. Dela na odsekih Gozd Martuljek-Lip Bled in železničarski dom – brv za kolesarje in pešce v Gozd Martuljku, ter most čez Savo Dolinko so bila zaključena pred letom 2013. Za odseka od Lip Bleda do Hrušice in izvedbo dveh brvi je bilo JN objavljeno 15.5.2013 in na EU portalu 16. 5. 2013, Gradbena pogodba v vrednosti 1.423.204,79 EUR je bila podpisana 31.7.2013, rok za dokončanje del je september 2014. Po postopku zbiranja ponudb (naročilnica) je bila 5. 11. 2013 podpisana pogodba za gradnjo počivališča za kolesarje z e-tablo v višini 35.403,06 EUR, rok za dokončanje del je junij 2014. Izvedena izplačila EU postavke znašajo 575.793,81 EUR EU sredstev in so certificirana v višini 517.176,07 EUR.
8.3	Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec (pododsek 3) (skupna potrjena vrednost operacije: 2.090.066 EUR)	Odločba OU št ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec/0 je bila izdana 20.11.2009 v višini 1.568.397,90 EUR EU sredstev in v letu 2013 ni bila spremenjena. Vsa dela izvedena v letu 2012. Pred letom 2013 izvedena izplačila iz EU postavke v višini 925.539,37 EUR, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO.
8.4	Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1,3 in 5) (skupna potrjena vrednost operacije: 1.248.815,81 EUR)	Odločba OU izdana 23.12.2009 v višini 1.054.288,15 EUR EU sredstev. Dne 26.03.2012 je bila sprejeta prva sprememba odločbe, s katero je bil končni datum upravičenosti izdatkov podaljšan do 28.2.2014, do 30.06.2013 pa je bil podaljšan rok za pridobitev zemljišč. Ob recenziji projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da bi zaradi neugodne konfiguracije terena predvidena trasa nove kolesarske poti na nekaterih delih imela neustrezne vrednosti vzdolžnih sklonov oz. bi z odmikom trase posegli v območje izven sprejetega prostorskega akta. Zato je bilo sklenjeno, da se Pododsek 6 ne izvede. Zaradi težav pri odkupu zemljišč na drugih pododsekih se je izkazala potreba po podaljšanju terminskega plana izvedbe operacije. Dne 10.7.2013 je bila izdana druga sprememba odločbe, s katero se je zaradi izključitve pododseka 6 iz sofinanciranja preimenoval naziv operacije iz »Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1, 3, 5 in 6)« na »Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1, 3 in 5)«. S spremembo odločbe se je do 31.8.2013 podaljšal predviden rok za pridobitev vseh za gradnjo potrebnih nepremičnin, do 31.12.2015 se je podaljšal končni datum upravičenosti izdatkov, spremenila sta se tudi predvideni časovni in finančni načrt izvedbe projekta ter opis projekta in fizični kazalniki operacije. Z zadnjo spremembo odločbe se je zmanjšala skupna vrednost operacije, zmanjšala se je višina upravičenih stroškov, od katerih znižani prispevek Skupnosti znaša do 834.280,43 EUR. V juliju 2013 so bila vsa zemljišča pridobljena.

Tabela 38h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 8. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1,3 in 5) (nadaljevanje)	Odseka 1 izveden pred letom 2013. Gradbena dela so se v prvi polovici leta 2013 izvajala na 3. odseku. Pogodba sklenjena 7. 9. 2012, vrednost gradbenih del 392.353,08 EUR, z aneksom je bil zaključek del podaljšan do 15.5.2013, ko so se dela tudi zaključila. 22.2.2013 objavljeno JN za gradnjo odseka 5, v postopku oddaje JN na odločitev prejet revizijski zahtevek, ki ga je DKOM zavrnila, pogodba je bila podpisana 26. 6. 2013 v vrednosti 312.371,97 EUR, dela zaključena v septembru 2013. Izvedena izplačila EU postavke znašajo 634.453,74 EUR in so v celoti certificirana.
8.5	Daljinska kolesarska povezava št. 910800 Pot prijateljstva in zdravja POREČANKA (PARENZANA) – (pododsek skozi Škofije, pododsek Brv za kolesarje in pešce čez stari rokav Dragonje v Mlinih) (skupna potrjena vrednost operacije: 383.168 EUR)	Odločba OU št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Porečanka/0 je bila izdana 26. 11. 2012 v višini 243.919,40 EUR EU sredstev. Tekom leta 2013 se odločba ni spremenila. Gradbena dela na 1. odseku so se izvajala od septembra do decembra 2012 in so bila zaključena pred letom 2013. JN za gradbena dela na 2. odseku je bilo objavljeno 20.3.2013, pogodba je bila podpisana 30. 5. 2013 v vrednosti 97.367,25 EUR, rok dokončanja del je 5 mesecev po uvedbi v delo; dela se od 1.6-30.9.2013 niso smela izvajati zaradi pogoja MNZ, PU Koper, po tem roku so se začela pospešeno izvajati Za gradbena dela na 2. odseku je bila vloga za GD Brv za kolesarje in pešce čez stari rokav Dragonje v Mlinih vložena 20.6.2013 in dopolnjena 22.8.2013, ponovno vložena 3.12.2013 in dopolnjena 18.12.2013, pričakuje se, da bo GD izdano v jan 2014. Na projektu je bilo izplačanih 100.556,40 EUR EU sredstev, od tega je 98.713,66 EUR certificiranih.
8.6	Kolesarska povezava Miren – Vrtojba – Nova Gorica – Kanal (odsek Solkan – Plave) (skupna potrjena vrednost operacije: 4.968.965 EUR)	Odločba OU št ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Solkan – Plave/0 je bila izdana 10.8.2012 v višini 3.460.999,40 EUR EU sredstev. Dne 10.7.2013 je OU izdal prvo odločbo o spremembi prvotne odločbe, s katero je bil končni datum upravičenosti izdatkov podaljšan do 31.12.2015, do 31.8.2013 pa je bil podaljšan rok za pridobitev zemljišč. Vzrok je bilo ponavljanje javnega naročila ter pridobivanje gradbenih dovoljenj za posamezne odseke trase. Spremenila sta se tudi predvideni časovni in finančni načrt izvedbe projekta, povečala se je skupna vrednost operacije, zvečala se je višina upravičenih stroškov, od katerih zvišani prispevek Skupnosti znaša 3.518.645,55 EUR. Projektna dokumentacija je bila izdelana do konca leta 2012, gradbena dovoljenja pridobljena v letu 2013 JN za zunanjo kontrolo kakovosti objavljeno 7. 12. 2012, pogodba podpisana 14. 6. 2013 v vrednosti 45.588,00 EUR, rok dokončanja del je junij 2015 JN za inženirske storitve objavljeno 21. 5. 2012, pogodba za inženirske storitve podpisana 6. 8. 2012 v vrednosti 49.620,63 EUR, roko dokončanja del je februar 2015 JN za gradbena dela je bilo prvič objavljeno 28.11.2012 in na EU portalu 30. 11. 2012, na naročnikovo odločitev, da se zaradi nesprejemljivih ponudb glede izpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije naročilo ne odda, je bil vložen revizijski zahtevek, kateremu je DKOM s sklepom z dne 22. 4. 2013 ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev. Naročnik 25. 4. 2013 ponovno sprejel odločitev, da javnega naročila ne odda, na katero pa potem ni bilo vloženega revizijskega zahtevka.

Tabela 38i: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 9. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Kolesarska povezava Miren – Vrtojba – Nova Gorica – Kanal (odsek Solkan – Plave) (nadaljevanje)	Ponovno je bilo JN objavljeno 4. 6. 2013, odločitev izdana 23.08.2013, po prejemu dodatnih informacij je naročnik izdal sklep, da se odločitev razveljavi in ponovno sprejel novo odločitev 4. 10. 13. Gradbena pogodba je bila sklenjena 28. 10. 2013 v višini 3.054.921,34 EUR, rok za dokončanje del je april 2015. Izvedena izplačila EU postavke znašajo 24.631,98 EUR in so v višini 2.237,68 EUR certificirana.
8.7	Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli; Odseki 1, 2, 3 (skupna potrjena vrednost operacije: 6.317.131 EUR)	Odločba OU št ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Rogaška Slatina 2. faza/0 je bila izdana 30.11.2012 v višini 5.186.584,40 EUR EU sredstev. V oktobru 2013 je bil na OU posredovan predlog za spremembo odločbe. In sicer je bilo v drugi polovici leta 2013 ugotovljeno, da bo glede na vrednosti prejetih ponudb v postopku javnega naročila za gradnjo odsekov 1, 2, 3, ki so nižje od ocenjene vrednosti v projektni in investicijski dokumentaciji, v okviru dodeljenih sredstev po osnovni odločbi dodatno lahko zgrajen še Odsek 4 predmetne kolesarske povezave, saj je Direkcija RS za ceste uspela zagotoviti projektno dokumentacijo in pridobiti veliko večino za gradnjo vseh potrebnih zemljišč. Skupna vrednost že dodeljenih sredstev se tako ne bi spremenila in bi ostala enaka. Pri izračunu DDV pa se bo upošteval tudi dvig splošne davčne stopnje. Določitev o spremembi odločbe do konca leta 2013 še ni bila sprejeta. JN za inženirske storitve objavljeno 24. 10. 2012, pogodba je bila podpisana 11. 1. 2013, vrednost del je 92.127,93 EUR. JN za gradnjo odsekov 1,2,3 je bilo objavljeno 22. 2. 2013 in na EU portalu 26. 2. 2013, v postopku JN na naročnikovo odločitev prejeta dva revizijska zahtevka, DKOM je enemu zahtevku ugodila, drugega pa zavrnila, naročnik je nato izdal novo odločitev., 4. 12. 2013 je bila podpisana pogodba v vrednosti 3.501.177,35 EUR, rok za dokončanje del je september 2015. JN za zunanjo kontrolo objavljeno 13. 3. 2013, pogodba v vrednosti 15.792,00 EUR je bila podpisana 10. 5. 2013, rok za dokončanje del je maj 2015. 10. 9. 2013 objavljeno JN za gradnjo odseka Aqua Luna – Podčetrtek, 11. 11. 2013 je bila podpisana pogodba za gradnjo odseka Aqua Luna - Podčetrtek v vrednosti 317.162,98 EUR, rok za dokončanje del je avgust 2014. Počivališče s postavitvijo e-table in delna izvedba promocijskih aktivnosti je že izvedena v letu 2012. EU izplačila postavke do konca 2013 znašajo 96.872,00 EUR, od katerih je 94.166,35 EUR že certificiranih.
8.8	Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika –Logatec Pododsek Brezovica – Log (pododsek1) (skupna potrjena vrednost operacije: 5.944.463 EUR)	OU je dne 15. 2. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika – Logatec 1/0, s katero je bilo projektu dodeljeno 4.414.072,95 EUR EU sredstev. 28.12.2012 in na EU portalu 2. 1. 2013 je bilo objavljeno JN za gradnjo 1. dela podoseka 1, pogodba je bila podpisana 20.6.2013 v vrednosti 1.446.650,45 EUR, rok za dokončanje del je oktober 2014. JN za gradnjo 2. dela pododseka 1 je bilo objavljeno 5. 7. 2013, pogodba je bila podpisana 8. 10. 2013 v vrednosti 1.563.024,11 EUR, rok za dokončanje del je januar 2015. 14. 3. 2013 je bila podpisana pogodba za izvajanje zunanje kontrole 1. odseka v vrednosti 18.053,58 EUR in 9. 9. 2013 v vrednosti 11.177,88 EUR za preostali del odseka. V letu 2013 je bilo izplačano 226.985 EUR EU sredstev.

Tabela 38j: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 10. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
9	Obvoznica Murska Sobota (odsek od km 1.200 do km 3.920) (skupna potrjena vrednost operacije: 11.806.524 EUR)	OU je dne 10. 5. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Murska Sobota - Vzhod/0, s katero je bilo projektu dodeljeno 9.060.554,60 EUR EU sredstev. V decembru 2013 je bila na OU posredovana vloga za spremembo odločbe za podaljšanje roka odkupa zemljišč. DLN je bil sprejet, PGD/PZI sta bila izdelana v letu 2012, v začetku leta 2013 je bila izdelana investicijska dokumentacija. GD še ni pridobljeno (vloga za GD posredovana na pristojni organ 21.1.2013, dopolnitve 12.2.2013 10.4.2013 in 20.11.2013), predvidoma bo izdano bo v 1. polovici leta 2014. JN za gradnjo objavljeno 23. 1. 2013 in na EU portalu 26. 1. 2013, do roka 5.3.2013 prispeli 2 ponudbi, 18.6.2013 izdana odločitev, 3.7.2013 prejet revizijski zahtevek, 24.7.2013 je naročnik zahtevek zavrnil. 20.8.2013 dokumentacija posredovana na DKOM. DKOM je ugodil zahtevku: naročnik mora v fazi pregleda ponudb odpraviti računsko napako in ponovno izdati odločitev. Naročnik 10.9.2013 izdal odločitev, da se JN ne odda. 25.9.2013 ponovno prejeta revizijska zahtevka na to odločitev. Dokumentacija je bila na DKOM odstopljena 11.10.2013. 12.11.2013 zahtevek zavrnilen. JN bo ponovno objavljeno v jan 2014. JN za zunanjo kontrolo objavljeno 29. 1. 2013, pogodba podpisana 15. 5. 2013 v vrednosti 73.841,30 EUR. Do konca leta 2013 je bilo izplačanih 97.206,61 EUR EU sredstev, ki so v višini 40.034,24 EUR certificirana.
10	Obvoznica Radlje ob Dravi – 2. faza od km 1+170 do km 3+874 (skupna potrjena vrednost operacije: 10.012.764 EUR)	Organ upravljanja je dne 14. 12. 2010 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/Radjlje ob Dravi/0 v višini 5.932.858,90 EUR EU sredstev, ki tekom leta 2013 ni bila spremenjena. Gradbena dela so bila v avgustu 2012 zaključena. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 17.10.2012, ko je bila tudi uradna otvoritev. Na projektu je bilo do konca leta 2013 izplačanih 3.784.416,55 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana.
11	Modernizacija ceste R3-709/8614 (Maribor-Pernica) pod Malečnikom (skupna potrjena vrednost operacije: 7.012.338 EUR)	Organ upravljanja je dne 29.11.2010 izdal odločbo št. KS OP ROPI/3/1/Pod Malečnikom/0 o dodelitvi sredstev v višini 5.183.373,95 EUR EU sredstev, ki tekom leta 2013 ni bila spremenjena. Gradbena dela so bila v septembru 2012 v celoti zaključena. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 3.10.2012. Uradna otvoritev je bila 10.10.2012. Na projektu je bilo izplačanih 3.455.268,09 EUR EU sredstev, ki so v celoti že certificirana na MF-PO.
12	Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347 (skupna potrjena vrednost operacije: 8.072.141 EUR)	OU je dne 15. 2. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Šmartno pri Litiji/0 o dodelitvi sredstev v višini 4.223.338,90 EUR EU sredstev. Projektna in investicijska dokumentacija sta bili izdelani v 2012. V letu 2013 so še potekali odkupi za gradnjo potrebnih zemljišč. Delno GD, ki je bilo izdano dne 1. 2.2013 je pravnomočno. 31. 1. 2013 (in na EU portalu 2. 2. 2013) objavljeno JN za gradnjo, pogodba v vrednosti 2.856.397,96 EUR je bila podpisana 6. 6. 2013, rok za dokončanje del je februar 2015. JN za zunanjo kontrolo je bilo objavljeno 12. 2. 2013, pogodba je bila podpisana 12. 4. 2013 v vrednosti 17.365,97 EUR, rok za dokončanje del je oktober 2014.

Tabela 38k: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 11. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347 (nadaljevanje)	JN za inženirske storitve objavljeno 21. 11. 2012, 9. 1. 2013 je bila podpisana pogodba v vrednosti 46.283,08 EUR, rok za dokončanje del je januar 2015. Dela se izvajajo. Do konca 2013 je bilo izplačanih 544.883,41 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana.
13	Obvoznica Črnomelj, II. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 8.712.544 EUR)	OU je dne 28. 2. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Črnomelj/0 o dodelitvi sredstev v višini 6.445.405,50 EUR EU sredstev. Projektne dokumentacije in IP sta bila izdelana v 2012, GD je bilo pridobljeno v dveh delih in sicer decembra 2012 in junija 2013. JN za inženirske storitve je bilo objavljeno 23. 11. 2012, v postopku oddaje JN je bil na odločitev prejet revizijski zahtevek, ki mu je DKOM ugodila in zato je naročnik sprejel novo odločitev. Pogodba je bila podpisana 27. 5. 2013 v višini 72.995,44 EUR, rok dokončanja del je november 2015. JN za gradbena dela objavljeno 13. 2. 2013 in na EU portalu 15. 2. 2013, 27. 5. 2013 podpisana pogodba v višini 3.196.058,54 EUR, rok dokončanja del je november 2014. JN za zunanjo kontrolo pa je bilo objavljeno 22. 2. 2013, 13.5.2013 podpisana pogodba v višini 45.204,42 EUR, rok dokončanja del je november 2014. Dela se izvajajo. Do konca leta 2013 je bilo izplačanih 859.847,83 EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana.
14	Rekonstrukcija ceste RT-912/7302 Zali Log – Davča (skupna potrjena vrednost operacije: 23.645.082 EUR)	OU je dne 28.12.2011 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Zali log - Davča/0 o dodelitvi sredstev v višini 16.281.526,45 EUR EU sredstev. Dne 26.03.2012 je bila izdana prva sprememba odločbe, dne 8.5.2012 pa druga, s katero je bilo dodeljeno 16.941.789,45 EUR EU sredstev. Tekom leta 2013 se odločba ni spremenila. Pred letom 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija, izdelan in potrjen je bil IP, prav tako so bila že pridobljena zemljišča. 06. 01. 2012 je bila z izbranim izvajalcem Gorenjska gradbena družba d.d. podpisana izvajalska pogodba, vrednost pogodbe 19.063.577,82 EUR. Rok izvedbe del je ma 2014. Gradbena dela se izvajajo. V letu 2012 sta bili podpisani sta tudi pogodbi za izvajanje zunanje kontrole kvalitete - vrednost 120.194,04 EUR in za inženirske storitve - vrednost 401.946,78 EUR. Do konca leta 2013 je bilo izplačanih 13.190.470,60 EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana.
(12)	Obvoznica Ilirska Bistrica (skupna potrjena vrednost operacije: 16.515.671 EUR)	OU je dne 7. 11. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Ilirska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev v višini 12.017.036,50 EUR EU sredstev. Delno GD bo predvidoma izdano v februarju 2014. Del trase se izvaja po VDJK. Pridobljenih je 80% zemljišč. 19. 9. 2011 podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del na 1. odseku (izgradnja krožišča) v višini 1.020.299,14 EUR, gradbena dela so bila konec leta 2013 zaključena. JN za gradbena dela za 2. odsek je bilo objavljeno 13. 5. 2013 in na EU portalu 15. 5. 2013, v postopku oddaje JN je bil na naročnikovo odločitev prejet revizijski zahtevek, ki ga je DKOM zavrnila, pogodba v višini 11.439.572,58 EUR je bila podpisana 9.12.2013, rok za dokončanje del je avgust 2015.

Tabela 38l: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 12. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Obvoznica Ilirska Bistrica (nadaljevanje)	JN za inženirske storitve je bilo objavljeno 1. 2. 2013 in na EU portalu 6. 2. 2013, 15. 5. 2013 podpisana pogodba v vrednosti 128.927,16 EUR, rok za dokončanje del je september 2015 JN za zunanjo kontrolo kvalitete je bilo objavljeno 3. 6. 2013, pogodba je bila podpisana 14. 8. 2013 v višini 61.280,64 EUR, rok za dokončanje del je junij 2015 V letu 2013 je bilo izplačanih 792.360,36 EUR EU sredstev, ki so bila certificirana v višini 715.957,89 EUR.
(12)	Obvoznica Krško od km 2.180 do 4.120 (skupna potrjena vrednost operacije: 11.441.904 EUR)	OU je dne 18. 12. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Krško/0 o dodelitvi sredstev v višini 1.846.198,30 EUR EU sredstev. JN za gradnjo obvoznice je bilo objavljeno 3. 11. 2011, pogodba je bila podpisana 9. 3. 2012 v vrednosti 2.160.080,59 EUR, rok dokončanja del je april 2014. Dela so bila decembra 2013 v zaključni fazi. Do konca leta 2013 je bilo izplačanih 1.660.141,93 EUR EU sredstev, ki so bila certificirana v višini 1.598.740,57 EUR.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 39: Fizični napredek na področju cest (3.1.)

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov	Učinek	Število	0	24	0	0	10 ¹	12 ¹	13	20	27
2	Dolžina novozgrajenih cest (km)	Učinek	km	5.823 (0)	5.831,5 (povečanje za 8,5)	0	0	0	0	0	5.825,704 (povečanje za 2,704)	5.825,704
	Dolžina posodobljenih cest (km)	Učinek	km	0	22,5	0	0	0	0,33	0,33	1,11	4,142
3	Število novozgrajenih izvennivajskih križanj	Učinek	Število	0	6	0	0	0	2	3	3	4
4	Dolžina novozgrajenih kolesarskih prog	Učinek	km	263	305 (povečanje za 42)	0	0	266,1 (povečanje za 3,1)	268,1 (povečanje za 5,1)	269,04 (povečanje za 6,04)	270,365 (povečanje za 7,365)	272,819 (povečanje za 9,819)
6	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. EUR)	Rezultat	mio €	0	11,5	0	0	0	0 ²	0,2	0,88	2,75

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

¹ V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

² Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo

Kvalitativna analiza

Časovni zaostanek pri izvedbi projektov na področju državnih cest, ki je bil identificiran v letu 2011, se je tekom 2012 in 2013 sicer zmanjšal, še vedno so bile težave z pridobivanjem GD na delu 1. faze Poljanske obvoznice Škofije Loke, GD je bilo konec leta 2013 pridobljeno pa zaključenem sodnem postopku.

V letu 2013 so bile še vedno prisotne težave z dolgotrajnimi postopki javnih naročil, zaradi vloženih revizijskih zahtevkov na številnih projektih.

Težave so bile tudi pri pridobivanju za gradnjo potrebnih zemljišč.

V letu 2013 je OU izdal sedem odločb o dodelitvi sredstev, in sicer za projekte: izvennivojsko križanje v naselju Zgornji Log pri Litiji, odsek kolesarske povezave Brezovica – Vrhnika – Logatec za pododsek Brezovica – Log ter obvoznice Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347, Črnomelj II. Faza, Murska Sobota (odsek od km 1.200 do km 3.920), Ilirska Bistrica in Krško (od km 2.180 do km 4.120).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Skupno je bilo do sedaj potrjenih za 162 milijonov EUR projektov, kar znaša 118% razpoložljivih EU sredstev.

V prihodnjem letu se za pospešitev črpanja EU sredstev predvideva pospešeno izvajanje vseh projektov, ki so v gradnji in izvedba javnega naročila za projekt Obvoznica Murska Sobota, za katerega je bilo v letu 2013 JN za gradnjo zaključeno brez oddaje del.

3.3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela*Tabela 40: Finančni napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.)*

3. RP - PU 3.2.		stanje 31.12.13	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	13.664.103	-
	SLO del	2.411.313	-
	EU in SLO del	16.075.416	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	13.538.391	99,1
	SLO del	2.389.128	-
	EU in SLO del	15.927.519	85,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	8.805.109	64,4
	SLO del	1.553.843	-
	EU in SLO del	10.358.952	55,3
	drugi viri	2.198.755	-
	skupaj	15.278.296	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	8.969.484	65,6
	SLO del	1.582.850	-
	EU in SLO del	10.552.334	56,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	8.969.484	65,6
	SLO del	1.582.850	-
	EU in SLO del	10.552.334	56,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		8.964.786	65,6
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		8.964.786	65,6

Na prednostni usmeritvi področje letalske in letališke infrastrukture znaša skupna vrednost potrjenih operacij – EU del 13.538.391 EUR, kar glede na razpoložljive pravice porabe na tej prednostni usmeritvi predstavlja 99,1%. Skupaj je bilo certificiranih 8.964.786 EUR EU dela. V letu 2013 je prišlo do odpovedi velikega projekta – Izgradnje potniškega Terminala T2 na Letališču Jožeta Pučnika. To je bil tudi povod za spremembo OP ROPI.

Vključeno ministrstvo

MZIP – Direktorat za infrastrukturo.

Opis izvajanja v letu 2013*Tabela 41a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 1. del*

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
1	Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor (skupna potrjena vrednost operacije: 18.080.117,92 EUR)	Zaradi odpovedi od pogodbe, ki je izgradnjo terminala premaknila za mesecev, zaradi dolgotrajne izdelave in tehnične zahtevnosti za pripravo razpisne dokumentacije za nabavo opreme za sprejem in odpravo letal, potnikov in blaga ter tveganj povezanih z izvedbo javnih naročil in 14.12.2009 je bila s strani OU izdana Odločba o dodelitvi sredstev, ki dodeljuje 11.117.865,16 EUR ESRR sredstev, v okviru katerih je predvideno sofinanciranje gradnje, nadzora in izdelave masterplana. 31.7.2013 je OU izdal Odločbo s katero se podaljšuje obdobje upravičenosti (do 30.6.2015) in dodeljuje dodatna EU sredstva (skupaj 13.538.391,24 EUR).

Tabela 41b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
1	Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor (nadaljevanje)	Masterplan je že izdelan, zaključena je gradnja novega terminala in obnova starega terminala (pridobljena uporabna dovoljenja). Upravičenec je v postopku pridobivanja izvajalca za zadnji dve aktivnosti. Do konca leta 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 8,96 mio EUR evropskih sredstev, ki so že certificirana na MF-PO.
2	Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana 2011SI161PR002 (odstop upravičenca od operacije)	Evropska Komisija je dne 18.12.2012 izdala Sklep Komisije o velikem projektu št. C(2012) 9627, s katerim je bilo dodeljeno 15.035.897 EUR EU sredstev. Investicija je bila odpovedana dne 16.9.2013 s sklepom Skupščine Aerodroma Ljubljana d.d., na kateri so mali delničarji zavrnil investicijo v nov potniški terminal.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 42: Fizični napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.)

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov	Učinek	Število	0	1	0	0	1 ¹	1 ¹	1	1	1
5	Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro)	Učinek	Potnik/h	800	1.500	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	0	1.000	1000

Vir: CIS: centralni informacijski sistem;

¹ V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

² S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

Lizbonski cilji

V okviru Lizbonskih ciljev na prednostni temi 29 – Letališča so bila v letu 2013 sredstva dodatno dodeljena obstoječi operaciji v višini 2,4 mio EUR sredstev Skupnosti, zaradi odstopa upravičenca od projekta pa so se sredstva prispevka Skupnosti v letu 2013 znižala za -12.615.370,92 EUR. V vseh letih je bilo tako tej prednosti temi skupno dodeljenih 13,5 mio EUR sredstev Skupnosti.

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
29	1	1	11	SI012	11.117.865,16
				Skupaj 2009	11.117.865,16
29	1	1	11	SI0	15.035.897,00
				Skupaj 2012	15.035.897,00
29	1	1	11	SI0	-15.035.897,00
29	1	1	11	SI012	2.420.526,08
				Skupaj 2013	-12.615.370,92
				SKUPAJ 2007 – 2013	13.538.391,24

Kvalitativna analiza

Zaostanek pri izvedbi operacije Posodobitve letališke infrastrukture letališča Maribor, ki je bila posledica stečaja glavnega izvajalca del se je poskušalo premostiti s sklenitvijo pogodbe z novim izvajalcem za preostala neopravljena dela. Od sredine leta 2012 dalje so se dela pospešeno izvajala in se uspešno zaključila na najzahtevnejšem delu projekta. Gradnja novega terminala in obnova starega terminala je namreč zaključena (pridobljena uporabna dovoljenja). Pripravljen je masterplan in v izvedbi sta zadnji dve javni naročili. Kljub temu časovnega zamika pri izvedbi operacije glede na predvideni časovni načrt ni bilo mogoče odpraviti, zato je bil pripravljen predlog za spremembo odločbe (podaljšanja obdobja upravičenosti). 31.7.2013 je OU izdal Odločbo s katero se podaljšuje obdobje upravičenosti (do 30.6.2015), kar omogoča izvedbo zadnjih dveh aktivnosti.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se bo predvidoma podpisalo pogodbe z izvajalci del na obnovi tehničnih objektov in za nabavo vozil na operaciji Posodobitve letališke infrastrukture letališča Maribor.

3.4. Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

V letu 2013 je bila na razvojni prioriteti Ravnanje s komunalnimi odpadki potrjena ena operacije Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica.

Tabela 43: Potrjene operacije na nivoju 4. Razvojne prioritete v letu 2013

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
4. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI	4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki	Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica	47.097.589,00	24.702.146,46	4.359.202,32 ²⁶
		Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza	2.835.130,80 (nova vrednost 14.849.535,60, stara vrednost 12.014.404,80)	1.296.505,31 (nova vrednost 6.790.692,62, stara vrednost 5.494.187,31)	228.795,05 ²⁷ (nova vrednost 1.198.357,53, stara vrednost 969.562,48)
		Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza	522.054,08 (nova vrednost 33.070.375,08, stara vrednost 32.548.321,00)	0 (nova vrednost enaka stari vrednosti, t.j. 18.969.704,06)	0 ²⁸ (nova vrednost enaka stari vrednosti, t.j. 3.347.594,84)
	VREDNOST SKUPAJ ZA 4.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		50.454.773,88	25.998.651,77	4.587.997,37
	POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 4. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013		50.454.773,88	25.998.651,77	4.587.997,37

ratnih sredstev, ne glede na dejstvo, da so nekateri od prejemnikov sredstev kasneje odstopili od pogodbe ali pogodbe sploh niso podpisali!

²⁶ Pri pripravi Letnega poročila 2010 o izvajanju OP ROPI je prišlo do napake, in

²⁶ Ur.l. RS št. 92/2013

²⁶ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 18.036.240,22 EUR.


²⁷ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 1.309.830,44EUR.

²⁸ Nacionalni viri se niso spremenili, se je pa povečala višina sofinanciranja iz občinskega proračuna, in sicer za 522.054,08 EUR.

Finančni napredek razvojne prioritete*Tabela 44: Finančni napredek 4. razvojne prioritete*

4. RP		stanje 31.12.13	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	155.568.426	-
	SLO del	27.453.252	-
	EU in SLO del	183.021.678	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	161.673.268	103,9
	SLO del	28.530.577	-
	EU in SLO del	190.203.845	103,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	115.115.769	74,0
	SLO del	20.314.547	-
	EU in SLO del	135.430.316	74,0
	drugi viri	0	-
	skupaj	0	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	37.633.449	24,2
	SLO del	6.641.197	-
	EU in SLO del	44.274.645	24,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	10.113.733	6,5
	SLO del	1.784.776	-
	EU in SLO del	11.898.509	6,5
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		37.625.098	24,2
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		36.964.979	23,8

Na razvojni prioritati Ravnanje s komunalnimi odpadki znaša vrednost potrjenih operacij 161.673.268 EUR, kar predstavlja glede razpoložljive pravice porabe v celotnem programskem obdobju 103,9%. Skupaj je bilo na tej razvojni prioritati v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 36.964.979 EUR EU dela, kar predstavlja 24,2% pravic porabe. OU je na tej razvojni prioritati zaradi tveganj pravočasne izvedbe pri več projektih dodelil več sredstev, kot je pravic porabe.

*Graf 6: Kumulativni pregled izvajanja 4. razvojne prioritete*

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tekom leta 2013 je bila izdana ena odločba za novo operacijo na področju komunalnih odpadkov ter dve za spremembo prvotne odločbe. V izvajanju je bilo tudi šest operacij, katere so bile potrjene v predhodnih letih. Izpostaviti velja podpis pogodbe o sofinanciranju za izgradnjo objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) v okviru največje operacije za nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 45: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki	Učinek	Število	0	6	0	2	4	5	6	6	7
2	Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto)	Rezultat	t/leto	845.000	550.000	0	0	0	0	0	0	31.400
3	Povečanje količin ločeno zbranih frakcij (v tonah/leto)	Rezultat	t/leto	205.000	500.000	0	0	0	0	0	0	15.615

Vir: MKO; ARSO: Agencija RS za okolje (Poročilo o stanju okolja)

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 pričakujemo, da bodo nekateri upravičenci odstopili od izvajanja projektov zaradi problemov pri pridobivanju dovoljenj. Pri že potrjenih projektih pa bodo vse aktivnosti usmerjene v ustrezne in pravočasne ukrepe pri reševanju problemov nastalih pri izvajanju operacij.

Po ocenah MKO novih velikih projektov v okviru 4. RP OP ROPI ne bo, končna odločitev glede faznosti velikega projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani pa bo sprejeta v letu 2014.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2013 je bila potrjena ena nova operacija ter so bili pa končani postopki oddaje JN na vseh potrjenih projektih. Operacije so bile na različnih stopnjah izvedbe od izvajanja postopka javnega naročila, preko projektiranja in pridobivanja gradbenih dovoljenj, izvajanja gradbenih del do poskusnega obratovanja mehansko bioloških objektov. Pri vseh pa je potrebno omeniti nenačrtovan zamik začetka izvedbe zaradi podaljšanja postopkov oddaje javnega naročila, ki se je zgodil v prejšnjih letih.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri pripravi in izvedbi operacij na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se je kot precejšnje tveganje za nepravočasno izvedbo operacij izkazalo izvajanje postopkov

javnega naročanja, ki je zaradi revizijskih zahtevkov, trajalo bistveno dlje od načrtovanega. Težav je tudi spremenjena zakonodaja na področju odlaganja odpadkov in s tem povezano daljše trajanje postopkov v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj.

Za odpravo zgoraj opredeljenih težav se bo dokončno v letu 2014 opredelil način izvedbe kritičnih projektov. V prvem koraku se bo pospešilo sodelovanje vseh relevantnih institucij, vključenih v pripravo projekta oziroma pridobivanje dovoljenj (z vidika gradnje, ocene vplivov na okolje in območja Natura 2000 itd.). Za projekte, kjer bo to potrebno, se bodo izvedli postopki za spremembo odločbe z upravičenci.

3.4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 46: Finančni napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.)

4. RP - PU 4.1.		stanje 31.12.13	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	155.568.426	-
	SLO del	27.453.252	-
	EU in SLO del	183.021.678	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	161.673.268	103,9
	SLO del	28.530.577	-
	EU in SLO del	190.203.845	103,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	115.115.769	74,0
	SLO del	20.314.547	-
	EU in SLO del	135.430.316	74,0
	drugi viri	0	-
	skupaj	0	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	37.633.449	24,2
	SLO del	6.641.197	-
	EU in SLO del	44.274.645	24,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	10.113.733	6,5
	SLO del	1.784.776	-
	EU in SLO del	11.898.509	6,5
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		37.625.098	24,2
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		36.964.979	23,8

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje.

Opis izvajanja v letu 2013

Tabela 47a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
1	Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD (skupna potrjena vrednost operacije: 24.980.383,00 EUR)	OU je dne 9.9.2008 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/ KOCEROD/0 o dodelitvi sredstev in dne 6.8.2012 odločbo o spremembi odločbe. V letu 2013 odločba ni bila spreminjana. Tekom leta 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. Potekalo je poskusno obratovanje in odpravljanje ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na lokaciji Mislinjska Dobrava. Na lokaciji ZMES (odlagališče odpadkov) se v 300 metrskega pasu okoli odlagališča nahaja kmetija, zaradi česar ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja za delovanja odlagališča. Upravičenke pa so bile pozvane, da nemudoma pristopijo k postopku za izselitev/preselitev prebivalcev iz 300 m pasu in na ta način izpolnijo pogoje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja s strani ARSO. Upravičenci so v novembru 2013 na MKO posredovali zadnjo verzijo vloge za spremembo odločbe - podaljšanje obdobja upravičenosti. Pogajanja o izselitvi prebivalcev še niso zaključena. Dne 07.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem v občini Slovenj Gradec. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do konca 2013 je bilo na operaciji izplačanih 12,1 mio EUR EU sredstev, od katerih je 11,5 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
2	<u>Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani (2007SI161PR001)</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 143.921.874,00 EUR)	Evropska Komisija je dne 8.4.2009 izdala Odločbo Komisije o velikem projektu št. C(2009)2884. V letu 2013 odločba ni bila spremenjena. MO LJ je v fazi pridobivanja OVS in OVD za glavne objekte gradnje. OVS je javno razgrnjen, OVD je v pregledu na ARSO. Izvajalec je vložil vlogo za pridobitev GD na Upravno enoto. Vloga je nepopolna, ker manjkata OVS in OVD. Gradbeno dovoljenje za glavne objekte gradnje bo pridobljeno v letu 2014. Dne 24.10.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. <u>Izgradnja objekta za predelavo odpadkov (MBO)</u> Dne 26.1.2012 so ponudniki za gradnjo objektov predelave odpadkov po postopku s pogajanjem predložili svoje ponudbe. Isti dan se je izvršil tudi postopek s pogajanjem. RIKO s partnerjem Cestno podjetje Ljubljana d.d. je dne 9.2.2012 vložil zahtevek za revizijo. Upravičenec (MO Ljubljana) je pripravil in predal ponudniku odgovor na revizijski zahtevek. Postopek se je nadaljeval na DKOM, ki pa se je končal z zavrnitvijo zahtevka za revizijo, ki ga je vložil RIKO s partnerji, na osnovi česar je MKO pripravilo soglasje k Poročilu o ocenjevanju ponudb za MBO, MOL pa je izdal odločitev o izbiri izvajalca za izgradnjo MBO. Sledila je pritožba na dodelitev javnega naročila neizbranih ponudnikov RIKO in GORENJE s partnerji. Pritožbo je obravnavala DKOM in odločila v prid ponudnikov. Naročnik-MOL Ljubljana je pripravil Poročilo o ponovnem pregledu ponudb, ki ga je potrdilo MKO. Izvajalska pogodba (112 mio EUR brez DDV) z izbranim izvajalcem (Konzorcij STRABAG) je bila podpisana dne 27.09.2012. Uvedba izvajalca v delo je bila dne 17.10.2012. <u>Izgradnja IV. in V. odlagalnega polja v treh fazah</u> Dela na podprojektu so zaključena in pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Podprojekt je zaključen.

Tabela 47b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	<u>Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani (2007SI161PR001) (nadaljevanje)</u>	• <u>Izgradnja čistilne naprave izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje</u> Dela na podprojektu so zaključena in pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Podprojekt je zaključen. • <u>Izgradnja objekta za predelavo odpadkov (MBO)</u> Septembra 2012 je bila podpisana pogodba za izvedbo del z izbranim izvajalcem, sledila je uvedba v delo dne 17.10.2012. Dela se izvajajo. Sofinancerska pogodba za gradnjo in nadzor nad gradnjo objektov za predelavo odpadkov sta bili podpisani 28.02.2013. Dne 09.05.2013 je bil podpisan Aneks št. 1 k izvajalski pogodbi za gradnjo MBO, ki se je sklenil zaradi vključitve podizvajalca, spremembe skrbnika osnovne pogodbe na strani naročnika, spremembe pooblaščenih oseb na strani izvajalca, izvedbe plačila preko Ljubljanske podružnice podjetja Strabag AG, določitve pogodbenega popusta brez zaokroževanja in roka predaje računa. Aneks št. 2 k izvajalski pogodbi za gradnjo MBO, ki je sklenjen zaradi direktnih plačil izvajalcem, je bil podpisan 30.05.2013. Mestna občina Ljubljana je bila v fazi pridobivanja OVS in OVD za glavne objekte gradnje. OVS je bil javno razgrnjen, OVD je bil v pregledu na ARSO. Izvajalec je vložil vlogo za pridobitev GD na Upravno enoto. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno v začetku leta 2014. Dne 24.10.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. • <u>Nadzor nad gradnjo objekta za predelavo odpadkov (MBO)</u> Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 20.9.2012, v oktobru so pričeli z izvedbo del. Izvajalska pogodba z izbranim izvajalcem za nadzor - konzorcijem Projekt d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, DRI upravljanje investicij d.o.o., Maribor in Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, ki ga zastopa vodilni ponudnik Projekt d.d. Nova Gorica, je bila podpisana dne 20.09.2012. Sofinancerska pogodba za nadzor (vrednost cca. 850.000,00 EUR) je bila podpisana 19.03.2013. Dne 04.06.2013 je bil sklenjen Aneks št. 1 k izvajalski pogodbi za nadzor zaradi spremembe skrbnika osnovne pogodbe na strani naročnika in spremembe naslova družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. Aneks št. 1 k sofinancerski pogodbi za nadzor (čistilna naprava), ki se je sklenil zaradi spremembe skrbnika pogodbe na strani investitorja, je bil podpisan 27.05.2013 Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 12,15 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 10,6 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.

Tabela 47c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 3. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
3	Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II reda Slovenska Bistrica (skupna potrjena vrednost operacije: 14.366.935,00 EUR)	SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 12.9.2008 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/RCERO-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Dne 6.8.2012 je OU izdal odločbo o spremembi odločbe. Tekom leta 2013 se odločba ni spremenila. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za objekte MBO. MKO je v aprilu 2013 vsebinsko pregledal in potrdil osnutek dokumentacije, ki jo je Občina Slovenska Bistrica posredovala za izvedbo postopka JN s pogajanjem za dela, ki jih ni bilo mogoče predvideti (povišan nivo podtalnice). Občina je izpeljala pogajanja z izvajalcem v postopku JN s pogajanjem za gradnjo objektov MBO. Zaradi težav pri pridobivanju okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja dela močno zaostajajo za terminskim planom. Upravičenci so bili seznanjeni tudi z možnimi posledicami izpada sofinanciranja, v kolikor zamude ne nadoknadijo. Izvajalec je predstavniku upravičencev - občini Slovenska Bistrica posredoval obvestilo o nujnosti sanacije nekaterih nepredvidenih dodatnih del. Pogodbeni Inženir je dela vsebinsko pregledal in jih večino potrdil. Občine upravičenke so pričele s postopkom JN (kot zahteva ZJN-2). Izdale so sklep o začetku postopka in sklep o izboru komisije, pripravile razpisno dokumentacijo in vse potrebne objave na portalu J.N. Predhodno so vse dokumente so posredovale v potrditev na MKO in MGRT, vključno s poročilom o pogajanjih. Po objavi obvestila o izboru ponudnika in pravnomočnosti le tega, so občine upravičenke podpisale še Aneks k osnovni pogodbi, za dodatna dela, ki jih ni bilo mogoče predvideti in vso dokumentacijo vključno s končnim poročilom posredovale na MKO v potrditev. Dne 28.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem v občini Slovenska Bistrica. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Upravičenci morajo čim hitreje zaključiti postopek JN za dodatna dela, ki jih ni bilo mogoče predvideti (povišan nivo podtalnice). V kolikor upravičenci ne pridobijo pozitivne rešitve v dokončnem okoljskem poročilu in vseh potrebnih soglasij za obratovanje, so bili pred podpisom sofinancerskih pogodb obveščeni, da njihovi stroški ne bodo priznani kot upravičeni za sofinanciranje. Dne 30.08.2013 je bil sklenjen Aneks št. 4 k izvajalski pogodbi za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje, ki sta ga sklenila Občina Slovenska Bistrica in RIKO. Predmet aneksa so dodatna nepredvidena dela in storitve v zvezi z izvedbo projekta na lokaciji Pragersko in zajemajo: spremenjeno izvedbo talne plošče sortirnice, spremenjeno izvedbo nasipa zemljišča na območju objektov in sanacijo dela površine temeljnih tal odlagalnega polja. Skladno s terminskim planom bodo vse gradnje dokončane do 30.10.2013, uporabno dovoljenje bo pridobljeno do 01.10.2014 in projekt se bo zaključil do 29.10.2015. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 1,4 mio EUR evropskih sredstev, katera so bila že v celoti certificirana na MF-PO.

Tabela 47d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 4. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
4	Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ II. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 14.849.535,60 EUR)	SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 15.5.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/CEROZ/0 o dodelitvi sredstev ter dne 26.3.2012 odločbo o spremembi odločbe. Zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer in spremenjenih okoliščin v času od oddaje ponudbe in podpisa izvajalske pogodbe za gradnjo centra in do izdelave projektov za PGD in PZI je bila dne 26.3.2013 izdana druga sprememba odločbe. In sicer so bili razlogi za spremembo izvedbe naslednji: plaz ob odlagalnem polju št. 3, spremenjene okoliščine glede čiščenja bora v izcednih vodah, povečanje hidravlične kapacitete ČN ter odvodnjavanje pobočja za platojem sortirnice in kompostarne. Z drugo spremembo odločbe je bil končni datum upravičenosti izdatkov podaljšan do 30.6.2015. Spremenila sta se tudi predvideni časovni in finančni načrt izvedbe projekta. Povečala se je skupna vrednost operacije, zvečala se je višina upravičenih stroškov, od katerih zvišani prispevek Skupnosti znaša 6.790.692,62 EUR. Z izbranimi izvajalci za storitve inženirja in nadzornika, storitve obveščanja javnosti ter za gradnjo so bile izvajalske pogodbe podpisane že do konca 2011 leta. Tekom 2012 se je ugotovilo, da je potrebno zaradi nestabilnih zemeljskih plasti izvesti še nekaj sanacijskih del, kar je predmet aneksa k izvajalski pogodbi. Dne 26.03.2013 je MGRT izdal drugo spremembo Odločbe. Končni datum upravičenosti izdatkov je 30.06.2015. Gradnja zaradi okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti (plazenje zemlje) zaostaja za terminskim planom. Pred nadaljevanjem gradnje je potrebno sanirati zemeljske zdrse. Za dodatna dela, ki jih ni bilo mogoče predvideti, poteka postopek JN, s pogajanjem brez predhodne objave. Pripravlja se vsa potrebna dokumentacija. Dne 14.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem v občini Hrastnik. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 1,1 mio EUR evropskih sredstev, ki so bila že v celoti certificirana na MF-PO.
5	Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 33.070.375,08 EUR)	Dne 25.8.2011 je SVLR v vlogi organa upravljanja izdala Odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska – 2. faza/0. V letu 2012 odločba ni bila spremenjena. Izkazala se je nujnost preprojektiranja objekta zaradi predimenzioniranosti, t.j. zaradi potrebe po uskladitvi količin odpadkov na vhodu v MBO v vlogi, odločbi in RD z dejanskimi količinami. Dne 28.11.2013 je OU izdal prvo odločbo o spremembi prvotne odločbe, s katero se je obdobje upravičenosti izdatkov in s tem časovni načrt projekta podaljšalo do 31.12.2015 zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja. Višina dodeljenih sredstev se v spremembi predvidenega finančnega načrta projekta ni spremenila, spremenile so se zgolj posamezne kategorije upravičenih stroškov, ki ne vplivajo na končno višino že dodeljenih sredstev. Na račun neupravičenih stroškov se je povečala skupna vrednost operacije. Prav tako se je spremenil programski kazalnik OP ROPI »Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov« zaradi zmanjšanja količine vhodnih podatkov na 41.000 ton letno. Na podlagi zmanjšanja teh količin bo izgrajenih le 12 kosov kompostnih tunelov. Spremembe ne vplivajo na izpolnitev končnih ciljev projekta, opredeljenih s prvotno odločbo.

Tabela 47e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 5. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza (nadaljevanje)	Za gradnjo MBO je potekal postopek JN s pogajanjem po predhodni objavi. Ponudnik je bil pravnomočno izbran. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 27.09.2013. Z dnem 06.05.2013 so bila zaključena dela na ČN za izcedne vode, s čimer so bili izpolnjeni pogoji za izdajo Potrdila o prevzemu. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0,7 mio EUR evropskih sredstev, ki so bila že v celoti certificirana na MF-PO.
6	Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 23.196.120,00 EUR)	SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 23.12. 2010 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/Puconci – 2. faza/0 o dodelitvi sredstev. Tekom 2013 odločba ni bila spremenjena. Tekom leta 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. Gradnja in izvedba del ter storitev je v letu 2013 tekla v skladu s terminskim planom. Dne 21.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 11,68 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 11,67 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
7	Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica (skupna potrjena vrednost operacije: 47.097.589,00 EUR)	OU je dne 13.8.2013 izdal odločbo št. KS OP ROPI/4/1/CERO Nova Gorica/0 o dodelitvi sredstev v višini 24.702.146,46 EUR EU sredstev. JN za Odlagalna polja, ČN, pripravljala dela in zunanjo ureditev se je začelo z objavo v Ur. l. EU dne 13.03.2013 in na Portalu JN RS in končal s potrditvijo »Poročila o ocenjevanju ponudb« dne 14.06.2013. JN za Tehnološke objekte z opremo in infrastrukturo se je začelo z objavo v Ur. l. EU dne 16.04.2013 in na Portalu JN RS in končal s potrditvijo »Poročila o ocenjevanju ponudb« dne 19.09.2013. JN za storitve Inženirja po FIDIC in nadzornika po ZGO in Obveščanje javnosti je bilo zaključeno v letu 2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013 Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana z izvajalcem, podjetjem FRONTAL d.o.o. iz Murske Sobote 27.09.2013. Izvajalska pogodba za nadzor (izvajalec: PROJEKT d.d. NOVA GORICA v s HIDROINŽENIRING d.o.o.) je bila podpisana 07.10.2013. MO Nova Gorica še ni pridobila OVS za obstoječe odlagališče in ima zato težave pri pridobivanju ostalih OVS ter s tem povezanega gradbenega dovoljenja. Ocena izvedljivosti projekta: Projekt bo zaradi težav pri pridobivanju OVD in GD težko izvedljiv. V letu 2013 ni bilo izplačil.
8	Regijski center za ravnanje z odpadki Gorenjske	Poslovni odbor konzorcija CERO je v maju 2011 potrdil izstop nekaterih občin iz konzorcija, nato od leta 2011 naprej ni bilo več aktivnosti, ki bi se nanašale na izvajanje projekta s sredstvi Kohezijskega sklada. Ocena izvedljivosti projekta: Zaradi neaktivnosti na projektu projekta ne bo možno izvesti v finančni perspektivi 2007-2013. Vse aktivnosti s strani posredniškega telesa so ustavljene.

Tabela 47f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 6. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
9	Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – CERO Podravje	V letih 2012 in 2013 ni bilo aktivnosti na projektu. Ocena izvedljivosti projekta: Dogovorjeno je bilo, da se zaradi ekonomske neupravičenosti projekt ne bo izvajal. Vse aktivnosti s strani posredniškega telesa so ustavljene.
(1) + (2)	Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska-Istra-Kras (»CERO NIK«) (skupna ocenjena vrednost operacije: 40.000.000,00 EUR)	V okviru spremembe OP ROPI v letu 2011 sta bili na indikativni seznam rezervnih projektov uvrščena projekta Regionalni center za ravnanje z odpadki – Istra, Kras in Regionalni center za ravnanje z odpadki Notranjska, ki sta bila kasneje zaradi optimalnejše rešitve glede na količino odpadkov združena v skupni projekt CERO NIK. V letu 2011 so potekale pripravljalne aktivnosti za pripravo vloge, konec decembra so bile pripravljene investicijska ter projektna dokumentacija in prva verzija vloge. Zaradi zmanjšanja količine odpadkov, je bilo v sodelovanju MKO in občin dogovorjeno, da bo za zahodni del Slovenije dovolj en center za odlaganje komunalnih odpadkov, ki bi bil v Novi Gorici. V letih 2012 in 2013 ni bilo aktivnosti na projektu. Glede na dogovor na MKO se projekt ne bo izvajal. Vse aktivnosti s strani posredniškega telesa so ustavljene.
(3)	<u>Termična obdelava odpadkov Maribor</u>	V novembru 2011 je bil pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V letih 2012 in 2013 ni bilo aktivnosti na projektu. Ocena izvedljivosti projekta: projekta v finančni perspektivi 2007-2013 ne bo mogoče izvesti.
(4)	<u>Termična obdelava odpadkov Ljubljana</u>	V novembru 2011 je bil pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V letih 2012 in 2013 ni bilo aktivnosti na projektu. Ocena izvedljivosti projekta: projekta v finančni perspektivi 2007-2013 ne bo mogoče izvesti.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 48a: Fizični napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki	Učinek	Število	0	6	0	2	4	5	6	6	7

Tabela 48b: Fizični napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 2. del

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
2	Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto)	Rezultat	t/leto	845.000	550.000	0	0	0	0	0	0	31.400
3	Povečanje količin ločeno zbranih frakcij (v tonah/leto)	Rezultat	T/leto	205.000	500.000	0	0	0	0	0	0	15.615

Vir: MKO(Informacijski sistem javnih služb varstva okolja); ARSO: Agencija RS za okolje (Poročilo o stanju okolja)

Kvalitativna analiza

V letu 2013 je bila izdana ena nova odločba za Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica. Poleg tega so se tekom celotnega leta nadaljevale aktivnosti v zvezi z dokončanjem gradnje RCERO Ljubljana. Javno naročilo za gradnjo objektov za mehansko – biološko obdelavo odpadkov (MBO) po postopku s pogajanjem se je zaključilo in konec leta 2012 je bila sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem. V letu 2013 je bila sklenjena še pogodba o sofinanciranju. Dela na operaciji Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza so potekala nemoteno in skladno s predvidenim terminskim planom. Pri vseh preostalih operacijah pa je prišlo do zamud pri gradnji zaradi naknadno ugotovljenih potreb po preprojektiranju investicije; za operacijo Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza se je izkazalo problematično območje nad mestom gradnje zaradi novonastalih plazov ter koncentracija Bora v izcednih vodah, pri operaciji Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Slovenska Bistrica je bilo potrebno projekt prilagoditi na zahteve vodovarstvenega območja ter zaradi potrebe po uskladitvi količin odpadkov na vhodu v MBO v vlogi in odločbi in RD z dejanskimi količinami pri operaciji Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza. Zaključeno je bilo tudi javno naročilo za gradnjo MBO. Izdana je bila odločba za Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica. Zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja, ki so zamaknili začetek izvajanja projektov na kasnejši termin, obstaja tveganje za nepravčasno izvedbo projektov. Identificirana so bila tudi tveganja zaradi neizpolnjevanja zakonodajnih zahtev na področju odlaganja odpadkov in trajanja postopkov v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Glede preostalih operacij, ki so že v fazi izvajanja, se bo opredelilo način izvedbe tistih projektov, ki se ne bi zaključili do konca 2015 ter izvedlo postopke za spremembo odločb z upravičenci.

3.5. Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

3.5.2. Oskrba s pitno vodo

3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda


Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 49: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

5. RP		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	392.923.166	-
	SLO del	69.339.383	-
	EU in SLO del	462.262.549	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	605.649.056	154,1
	SLO del	106.879.245	-
	EU in SLO del	712.528.301	154,1
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	374.630.215	95,3
	SLO del	66.111.214	-
	EU in SLO del	440.741.429	95,4
	drugi viri	0	-
	skupaj	67.015.254	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	129.185.421	32,9
	SLO del	22.797.427	-
	EU in SLO del	151.982.848	32,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	64.210.730	16,3
	SLO del	11.331.305	-
	EU in SLO del	75.542.035	16,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		111.256.499	28,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		110.561.618	28,1

Z vidika programskega obdobja 2007 – 2013 je bilo potrjenih operacij za 605.649.056 EUR EU dela, kar predstavlja več kot 154,1% vseh razpoložljivih sredstev. OU je v okviru naporov, da bi se uspešno počrpala vsa sredstva izredno pomembne projekte okoljske infrastrukture v letu 2013 potrdil 14 projektov v skupni višini za 182 mio EUR EU dela dodatnih pravic porabe. Konec leta 2013 je bilo podpisanih sofinancerskih pogodb za 374.630.215 EUR oziroma 95,3%. Skupaj je bila na tej razvojni prioriteti izplačanih za 129.185.421 EUR oziroma za 32,9% pravic porabe. Skupaj je bilo na tej razvojni prioriteti v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 110.561.618 EUR EU dela.



Graf 7: Kumulativni pregled izvajanja 5. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 50a: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2013 – 1. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – 2. sklop (Občina Cerknica)	10.836.171,00	6.247.902,76	1.102.571,08 ²⁹
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Občina Ravne na Koroškem)	10.768.993,00	6.247.206,58	1.102.448,23 ³⁰
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop) - Občina Središče ob Dravi	10.225.650,00	5.710.084,22	1.007.661,93 ³¹
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) – Občina Gornja Radgona	11.860.566,00	6.365.732,94	1.123.364,64 ³²

²⁹ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 3.485.697,16 EUR.

³⁰ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 3.419.338,19 EUR.

³¹ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 3.507.903,85 EUR.

³² Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 4.371.468,42 EUR.

Tabela 50b: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2013 – 2. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani – 4. sklop – Krajski park Ljubljansko Barje; Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v KS Podpeč – Preserje	19.267.032,00	11.695.671,08	2.063.941,95 ³³
		Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop	45.933.072,00	29.000.710,94	5.117.772,53 ³⁴
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja	13.096.413,00	7.548.846,85	1.332.149,46 ³⁵
		Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja * popravek	-1,00 (nova vrednost 13.096.412,00, stara vrednost 13.096.413,00)	0,00 (nova vrednost enaka stari vrednosti, t.j. 7.548.846,85)	0,00 (nova vrednost enaka stari vrednosti, t.j. 1.332.149,46 ³⁶)
		Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica (1. sklop)	-2.938.034,44 (nova vrednost 8.140.501,56, stara vrednost 11.078.536,00)	-1.711.488,29 (nova vrednost 4.709.180,06, stara vrednost 6.420.668,35)	-633.239,50 (nova vrednost 1.128.994,15 ³⁷ , stara vrednost 1.762.233,65)
	VREDNOST SKUPAJ ZA 5.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		119.049.861,56	71.104.667,08	12.216.670,32
	5.2. Oskrba s pitno vodo	Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A	43.461.539,00	26.147.682,35	4.614.296,89 ³⁸
		Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane)	7.074.378,00	4.023.790,32	710.080,65 ³⁹
		Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C	49.375.566,00	32.063.133,56	5.658.200,04 ⁴⁰
		Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B	49.549.480,00	28.529.128,56	5.034.552,10 ⁴¹

³³ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 5.507.418,97 EUR.³⁴ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 11.814.588,53 EUR.³⁵ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 4.215.416,69 EUR.³⁶ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 4.215.416,69 EUR.³⁷ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini - 593.306,65 EUR.³⁸ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun in vodni sklad) v višini 12.699.559,76 EUR.³⁹ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 2.229.265,03 EUR.⁴⁰ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 11.654.232,40 EUR.⁴¹ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 15.985.799,34 EUR.

Tabela 50c: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2013 – 3. del

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	Naziv operacije	Potrjena vrednost v letu 2013 (EUR)		
			Celotna potrjena vrednost	Sredstva KS/ESRR	Nacionalni viri
5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA	5.2. Oskrba s pitno vodo	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja	15.247.368,00	7.788.155,52	1.374.380,39 ⁴²
		Oskrba s pitno vodo v porečju Sore	16.400.945,00	8.926.387,82	1.575.244,91 ⁴³
		Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3. sklop	11.123.337,00	6.576.823,68	1.160.615,95 ⁴⁴
	VREDNOST SKUPAJ ZA 5.2. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		192.232.613,00	114.055.101,81	20.127.370,93
	5.3. Zmanjševanje škodljivega delovanja voda	Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza	38.371.234,00	21.834.184,60	16.537.049,40
	VREDNOST SKUPAJ ZA 5.3. PREDNOSTNO USMERITEV V 2013		38.371.234,00	21.834.184,60	16.537.049,40
POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013			349.653.708,56	206.993.953,49	48.881.090,65

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 51a: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 1. del

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Število projektov s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	Učinek	Število	0	13	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	12	17	24
2	Število projektov s področja oskrbe s pitno vodo	Učinek	Število	0	10	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	6	9	16
3	Število projektov s področja preprečevanja tveganj	Učinek	Število	0	3	0	0	1	1	1	2	3
4	Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem ²	Rezultat	Število	500.000 (0)	650.000 (150.000)	0	0	0	0	0	0	17.989

⁴² Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 6.084.832,09 EUR.⁴³ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 5.899.312,27 EUR.⁴⁴ Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 3.385.897,37 EUR.

Tabela 51b: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 2. del

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
5	Zmanjšanje emisij v vode (v PE)	Rezultat	PE	1.500.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	26.175
6	Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem	Rezultat	Število	0	40	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	0*	0	7
7	Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom	Rezultat	Število	1.840.000	1.855.000	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	0	0	584
8	Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo ³	Rezultat	Število	0	300.000	0	0	0	0	0	0	48.580
9	Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda ⁴	Rezultat	Število	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0 ⁵
10	Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha)	Rezultat	ha	300.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0 ⁵

Vir: MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; MZ: Ministrstvo za zdravje

¹ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih. Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

² V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem«, kateremu se je ciljna vrednost zmanjšala iz 700.000 na 650.000.

³ V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 150.000 na 300.000.

⁴ V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 30.000 na 660.000.

⁵ Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda« je bilo pred spremembo OP ROPI na razpolago 325 mio € iz Kohezijskega sklada. Višina sredstev se je s spremembo OP ROPI v letu 2011 za to razvojno prioriteto povečala za 64,4 milijonov EUR. Novelirani so bili indikativni sezname projektov, kjer so se nazivi projektov

uskladili z dejanskim stanjem in ocenjene vrednosti projektov za posamezne prednostne usmeritve.

Z namenom usmeritve porabe razpoložljivih sredstev v čim večji učinek se bodo izvedli postopki za spremembo odločb z upravičenci, in sicer tako, da se bo prenesel del že dodeljenih sredstev iz posameznih operacij z zmanjšano realizacijo (t.i. kritičnih projektov) v izvajanje projektov z višjo stopnjo pripravljenosti. OU bo v sodelovanju s PT-jema in drugimi vključenimi institucijami opredelil način fazne ali delne izvedbe kritičnih projektov ter seznam projektov, katerih izvedba se prenese v programsko obdobje 2014-2020.

V letu 2014 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pospeševanjem črpanja sredstev.

V okviru 5. RP OP ROPI se predvidevata dva nova velika projekta, in sicer Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - CČN Nova Gorica ter Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - CČN Kranj, za katera sta bili vlogi skladno s postopki, ki veljajo za velike projekte, že posredovani na EK v decembru 2013.

V osnutku Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20014-2020 je vključena ena operacija 5. RP OP ROPI, za katera je druga – zaključna faza izvedbe predvidena v sklopu faznosti za sofinanciranje v obdobju 2014-2020, in sicer je to projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2013 je bilo v okviru prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na novo potrjenih sedem operacij, v izvedbi je bilo 24 operacij. Nobena od operacij še ni zaključena. Pri preostalih petih operacijah pa so se izvajale aktivnosti za izvedbo javnih naročil, pri devetih projektih v pripravi pa je potekalo usklajevanje projektno investicijske dokumentacije ter priprava in usklajevanje vloge za potrditev projekta.

V okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo je bilo do konca leta 2013 potrjenih 16, od tega je bilo v letu 2013 potrjenih sedem novih operacij. Gradnja se je izvajala na 15 potrjenih operacijah, na dveh so se dela zaključila, na preostalih so se izvajale aktivnosti za izvedbo javnih naročil. Nobena od operacij še ni v celoti zaključena, dela so se že končala na projektih Varovanje vodnega vira Mrzlek in Oskrba s pitno vodo na območju Haloz. Zaradi stečajev glavnih izvajalcev gradnje ter posledično ponovitve postopka oddaje JN novemu izvajalcu, se je izvedba nepričakovano podaljšala pri projektih Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Slovenska Bistrica in Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije – SZ Slovenske gorice. Zaradi pritožbe prijaviteljev na razpise za oddajo JN na DKOM pa je do podaljšanja izvedbe projekta prišlo pri operaciji Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, vendar so v letu 2013 uspešno zaključena vsa JN.

V okviru prednostne usmeritve Zmanjševanje škodljivega delovanja voda se na projektu Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji dela izvajajo na vseh segmentih, pri čemer so določene aktivnosti že zaključene ali v fazi zaključevanja.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda še vedno obstajajo likvidnostne težave podjetij v gradbenem sektorju, ki so upočasnile dinamiko izvajanja operacij v primerjavi z veljavnimi terminskimi plani. V nekaterih primerih je prišlo do prekinitve izvajalske pogodbe, kot posledice uvedbe stečaja izvajalca del, in izvedbe novega postopka javnega naročanja za izbiro novega izvajalca za nadaljevanje že začelih gradbenih del. Tveganja za nepravočasno izvedbo projektov so v večji meri zaradi trajanja postopkov javnih naročil. Institucije vključene v navedene aktivnosti bodo vložile dodatne napore v izboljšanje priprave dokumentacije za izvedbo postopkov javnih naročil.

3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 52: Finančni napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.)

5. RP - PU 5.1.		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	183.282.780	-
	SLO del	32.344.020	-
	EU in SLO del	215.626.800	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	298.343.199	162,8
	SLO del	52.648.800	-
	EU in SLO del	350.991.999	162,8
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	183.097.450	99,9
	SLO del	32.311.315	-
	EU in SLO del	215.408.765	99,9
	drugi viri		-
	skupaj		-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	70.383.606	38,4
	SLO del	12.420.636	-
	EU in SLO del	82.804.242	38,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	34.948.637	19,1
	SLO del	6.167.407	-
	EU in SLO del	41.116.044	19,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		62.423.849	34,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		62.342.345	34,0

Do konca leta 2013 je bilo potrjenih operacij za 298.343.199 EUR EU dela, kar predstavlja 162,8% vseh razpoložljivih sredstev. Konec leta 2013 je bilo podpisanih sofinancerskih pogodb za 183.097.450 EUR oziroma 99,9% pravic porabe. Skupaj je bila na tej prednostni usmeritvi izplačanih za 34.948.637 EU oziroma za 38,4% pravic porabe. Skupaj je bilo na tej prednostni usmeritvi v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 62.342.345 EUR EU dela oziroma 34% pravic porabe.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje.

Opis izvajanja v letu 2013

Tabela 53a: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 1. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
1	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (skupna potrjena vrednost operacije: 29.607.536,00 EUR)	SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 5.11.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Sora/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov. V letu 2013 ni bilo sprememb odločbe. Postopki JN v letu 2013 <u>Projekt Škofja Loka:</u> V letu 2013 ni bilo novih postopkov JN. <u>Projekt Gorenja vas – Poljane:</u> V letu 2013 ni bilo novih postopkov JN. <u>Projekt Železniki:</u> Izvedeno je bilo JN za gradnjo in nadzor ČN. Izvajalska pogodba za gradnjo ČN je bila podpisana 26.08.2013. Izvajalec del je Hidroinženiring d.o.o. in REGENERACIJA GORUP projektiranje in inženiring d.o.o. Istega dne je bila podpisana izvajalska pogodba za nadzor. <u>Projekt Žiri:</u> V letu 2013 ni bilo novih postopkov JN. Gradnja je potekala na vseh projektih. <u>Projekt Škofja Loka:</u> Dne 17.10.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. <u>Projekt Gorenja vas – Poljane:</u> Sofinancerski pogodbi za gradnjo kanalizacije in nazor nad gradnjo sta bili podpisani 17.04.2013. <u>Projekt Železniki:</u> Sofinancerski pogodbi za gradnjo ČN in nazor nad gradnjo sta bili podpisani 02.12.2013. <u>Projekt Žiri</u> Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 7,59 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 7,52 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
2 ¹	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN v Novem mestu (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 18.065.469,00 EUR)	SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 18.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Krka-Novo mesto/0 o dodelitvi sredstev. Dne 12.07.2012 je OU izdal odločbo o spremembi odločbe, s katero se je do 31.12.2015 podaljšal končni datum upravičenosti izdatkov, spremenila sta se predvideni časovni načrt izvedbe operacije ter okvirna razčlenitev stroškov. V 2013 sprememb odločbe ni bilo. Postopki JN v letu 2013 V pripravi je bila razpisna dokumentacija za javno naročilo Dodatna obdelava blata na CČN, ki bo izvedeno v 2014. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013 Gradnja CČN Novo mesto je zaključena, v 2013 se je začelo poskusno obratovanje. Sofinancerska pogodba za gradnjo kanalizacije je bila podpisana 25.04.2013. V letu 2013 se je nadaljevala gradnja kanalizacijskega sistema. Dne 13.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 4,55 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 5,86 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.

Tabela 53b: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
3 ¹	Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 8.140.501,56 EUR)	SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 11.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/ Dravinja-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Zaradi spremembe višine zneska je SVLR dne 12.10.2009 izdala odločbo o spremembi odločbe. Pri izvedbi čistilne naprave so nastale spremenjene okoliščine zaradi nepredvidljivih naravnih procesov. In sicer je bilo potrebno poiskati drugo lokacijo za izgradnjo čistilne naprave zaradi višjega nivoja talne vode in s tem slabših geomehanskih razmer, ker ni bila mogoča zamenjava zemljine ter ni bilo sprejemljivo temeljenje na pilotih. Zato izgradnja ČN Pragersko ne bo izvedena v okviru te operacije, prav tako je bila izključena iz sofinanciranja gradnja petih črpališč in ene podtlačne postaje. Tako je OU dne 12.7.2013 izdal drugo spremembo odločbe, s katero se je s katero se je znižala višina upravičenih stroškov, od katerih EU del predstavlja največ 4.709.180,06 EUR. Zaradi nepredvidljivih del je bil končni datum upravičenosti izdatkov podaljšan do 31.12.2015, spremenila sta se predvideni časovni in finančni načrt izvedbe operacije ter skladno z objekti, ki so bili izločeni iz sofinanciranja, so se zmanjšali kazalniki. Postopki JN v letu 2013 Izvedel se je postopek s pogajanjem brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem za dodatna dela vezana na spremembo lokacije ČN. Dne 19.11.2013 je bil sklenjen Aneks št. 4 k izvajalski pogodbi za gradnjo, predmet katerega so dodatna nepredvidena dela. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013 V začetku leta 2013 so se izvedla in sofinancirala dela na zaključevanju posameznih kanalizacijskih sistemov. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 1,65 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 1,65 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
4	Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje (skupna potrjena vrednost operacije: 30.097.467,00 EUR)	Organ upravljanja je do konca 2012 izdal štiri odločbe o spremembi odločbe, ker pa so se zapletli zaradi izvajalcev, ki so odhajali v stečaj pojavljali tudi v letu 2013, je bila dne 13.12.2013 izdana peta sprememba odločbe o dodelitvi sredstev. Končni datum upravičenosti izdatkov je bil podaljšan do 30.6.2014, ustrezno se je spremenil tudi časovni načrt izvedbe operacije za projekt Žalec. Višina dodeljenih sredstev se z novo odločbo ni spremenila. Postopki JN v letu 2013 pri projektu Žalec : Izvedba del za odpravo napak pri izgradnji kanalizacijskega sistema. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013 <u>Projekt Žalec:</u> Poteka dokončanje izgradnje kanalizacije in dokončanje nadgradnje čistilne naprave Kasaze. Z zadnjim, osmim Aneksom k izvajalski pogodbi za izvedbo nujnih nepredvidenih strojnih in elektro ter gradbenih del za dokončanje izvedbe ČN, je bil podpisan dne 29.11.2013 – končni rok dokončanja del je 31.01.2014. Potekajo dela za odpravo napak pri izgradnji kanalizacijskega sistema. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 14,30 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 14,30 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.

Tabela 53c: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 3. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
5 ²	Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 27.277.460,00EUR)	SVLR je v vlogi OU dne 9.9.2008 izdala odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizacija/0, ki se je do leta 2011 spremenila trikrat z dvema spremembama odločbe in enim popravkom pomote, v letih 2012 in 2013 pa ni bila spremenjena. Upravičenke so predložile vlogo za podaljšanje veljavnosti Odločbe, ki je bila konec decembra s strani posredniškega telesa posredovana v pregled in potrditev OU. V letu 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov JN. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013 Nadaljevala in zaključila se je <u>gradnja kanalizacije in CČN Beltinci</u> (Projekt 1), v jeseni 2013 se je pričelo poskusno obratovanje CČN. Vsi ostali projekti v sklopu operacije so že zaključeni t.j.: • <u>Projekt 2: Kanalizacija Dobrovnik</u> • <u>Projekt 3: Kanalizacija Lendava</u> • <u>Projekt 4: Kanalizacija Moravske Toplice</u> • <u>Projekt 5: Kanalizacija in čistilna naprava Razkrižje</u> • <u>Projekt 6: Kanalizacija in čistilna naprava Velika Polana</u> Dne 25.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 12,75 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 12,62 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
6	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 2. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 27.373.015,00 EUR)	V letu 2010 je OU izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Srednja Sava – 2. faza/0 o dodelitvi sredstev. V 2013 sprememb odločbe ni bilo. Postopki JN v letu 2013 • <u>Izgradnja kanalizacije in CČN v občinah Litija in Šmartno pri Litiji:</u> V letu 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov JN. • <u>Izgradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi:</u> V letu 2013 je bilo izvedeno JN za gradnjo ČN Zagorje, JN za gradnjo kanalizacije in JN za nadzor. Izvajalski pogodbi za gradnjo kanalizacije (izvajalec Inženiring in druge storitve, Maks Godina s.p.) in nadzor nad gradnjo (SKLOP 2) sta bili podpisani 16.05.2013. Izvajalska pogodba za gradnjo ČN (izvajalec RUDIS d.o.o.) in nadzor nad gradnjo (SKLOP 1) sta bili podpisani 01.10.2013. • <u>Izgradnja CČN 3.000 PE v občini Radeče:</u> V letu 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov JN. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013 Gradnja je potekala na <u>vseh projektih</u>. • <u>Izgradnja kanalizacije in CČN v občinah Litija in Šmartno pri Litiji:</u> Dne 26.06.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem v občini Litija. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Dne 10.10.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem v občini Šmartno pri Litiji. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. • <u>Izgradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi:</u> Izvajalec del na Sklopu 2 (gradnja kanalizacije) je bil dne 31.05.2013 uveden v delo. Sofinancerski pogodbi za gradnjo kanalizacije (Sklop 2) in gradnjo ČN (Sklop 1) sta bili podpisani 04.12.2013. • <u>Izgradnja CČN 3.000 PE v občini Radeče</u> Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 1,97 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 1,97 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.

Tabela 53d: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 4. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
7 ¹	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - II. sklop (skupna potrjena vrednost operacije: 11.406.994,00 EUR)	OU je dne 26.10.2010 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Krka - 2. faza/0 o dodelitvi sredstev. V letu 2013 ni bilo spremembe odločbe. Vsi postopki JN so bili zaključeni pred letom 2012. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013 • <u>Projekt Kočevje:</u> Gradnja je zaključena, pridobljena so uporabna dovoljenja. Dne 14.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. • <u>Projekt Ribnica:</u> Gradnja je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje. Dne 08.05.2014 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. • <u>Projekt Šentjernej:</u> Gradnja poteka. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 3,66 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 3,64 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
8 ¹	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 37.094.153,00 EUR)	Organ upravljanja je 22.09.2010 izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Zgornja Drava/0 o dodelitvi sredstev, ki še ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013: Postopki JN so bili zaključeni pred letom 2013. V letu 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov JN. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013 • <u>Projekt MUTA – VUZENICA:</u> Gradnja poteka. • <u>Projekt SELNICA OB DRAVI:</u> Gradnja poteka. • <u>Projekt DRAVOGRAD:</u> Dne 03.01.2013 je potekala uvedba v delo. Gradnja poteka. • <u>Projekt RADLJE OB DRAVI:</u> Dne 03.01.2013 je potekala uvedba v delo. Gradnja poteka. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 3,61 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 2,66 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
9 ²	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane - 1. Sklop (skupna potrjena vrednost operacije: 56.005.068,00 EUR)	Organ upravljanja je 25.10.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Ljubljana/0. V letih 2012 in 2013 odločba ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013 • <u>Projekt Borovnica:</u> Izvajalska pogodba za gradnjo prvega dela kanalizacije (podaljšanje javne kanalizacije v delu naselij Dol in Laze v občini Borovnica ter odvajanje odpadnih voda iz naselja Dol in Laze s priključkom na ČČN Borovnica in izgradnja javne kanalizacije in rekonstrukcija ceste Stara postaja) je bila podpisana 19.04.2013. Izvajalec gradnje (Gorenjska gradbena družba, d.d.) je bil dne 11.06.2013 uveden v delo. V letu 2013 je potekalo še JN za gradnjo 1. sklopa: vakuumске sanitarne kanalizacije za naselje Breg in Paka v Borovnici in 2. sklop: ČN Borovnica (JN za ČN je bilo objavljeno dne 01.10.2013) – izvajalski pogodbi v letu 2013 še nista bili sklenjeni. Izvajalska pogodba za nadzor nad gradnjo kanalizacije in ČN v občini Borovnica je bila podpisana 03.06.2013. • <u>Projekt Brezovica:</u> Izvajalska pogodba za gradnjo SKLOPA A – izgradnjo kanalizacije je bila podpisana dne 24.07.2013 (izvajalec: CGP d.d. v skupnem nastopu s Hidrotehnik d.d. in Hidroinženiring d.o.o.).

Tabela 53e: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 5. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane - 1. Sklop <i>(nadaljevanje)</i>	Izvajalska pogodba za gradnjo SKLOPA B – izgradnjo čistilne naprave je bila podpisana 21.06.2013 (izvajalec: Hidroinženiring d.o.o. v skupnem nastopu s CGP d.d. in Hidrotehnik d.d.). Izvajalska pogodba za nadzor nad gradnjo kanalizacije in ČN v občini Brezovica je bila podpisana dne 18.06.2013. • <u>Projekt Cerknica:</u> V letu 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov JN. • <u>Projekt Logatec:</u> Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacijskega sistema je bila podpisana 09.08.2013. Izvajalec del je PONDUS d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o. Koper in SGP Mesner d.o.o. Izvajalska pogodba za gradnjo ČN Logatec je bila podpisana 09.08.2013. Izvajalec del je CID – ČISTILNE NAPRAVE d.o.o. v skupnem nastopu z TREVEN, gradnje in vzdrževanje d.o.o. Izvajalska pogodba za nadzor nad gradnjo ČN in kanalizacijskega sistema v občini Logatec je bila podpisana dne 09.08.2013. • <u>Projekt Pivka:</u> Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije in vodovoda aglomeracije Pivka je bila podpisana dne 13.03.2013. Izvajalec del je CGP Novo Mesto in GRAFIST d.o.o. Koper. Izvajalska pogodba za gradnjo ČN v občini Pivka je bila podpisana dne 04.09.2013. Izvajalec del je CID – ČISTILNE NAPRAVE d.o.o. v skupnem nastopu z GODINA d.o.o. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana dne 13.03.2013. • <u>Projekt Postojna:</u> Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije in ČN v občini Postojna je bila podpisana 22.03.2013. Izvajalec del je PURGATOR d.o.o. v skupnem nastopu z GP GRADITELJ NS d.o.o. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 22.03.2013. • <u>Projekt Škofljica:</u> V letu 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov JN. • <u>Projekt Vrhnika:</u> Izvajalska pogodba za gradnjo CČN v občini Vrhnika je bila podpisana 28.05.2013. Izvajalec del je GORENJE PROJEKT d.o.o. v skupnem nastopu s HIDROINŽENIRING d.o.o. Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije v občini Vrhnika je bila podpisana 23.09.2013. Izvajalec del je JP KPV d.o.o. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: • <u>Projekt Borovnica:</u> Sofinancerska pogodba za gradnjo prvega dela kanalizacije je bila podpisana 04.10.2013. Sofinancerska pogodba za nadzor nad gradnjo kanalizacije in ČN je bila podpisana 29.10.2013. V letu 2013 je potekala izvedba del. • <u>Projekt Brezovica:</u> Sofinancerske pogodbe za gradnjo ČN, kanalizacije in nadzor so bile podpisane 26.11.2013. V letu 2013 je potekala izvedba del. • <u>Projekt Cerknica:</u> V letu 2013 je potekala izvedba del. Dne 12.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. • <u>Projekt Logatec:</u> Sofinancerske pogodbe za gradnjo ČN, kanalizacije in nadzor so bile podpisane 14.10.2013. V letu 2013 je potekala izvedba del. • <u>Projekt Pivka:</u> Sofinancerska pogodba za gradnjo ČN je bila podpisana 25.09.2013, za gradnjo kanalizacije 16.05.2013 in za

Tabela 53f: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 6. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane - 1. Sklop (nadaljevanje)	nadzor 16.05.2013. V letu 2013 je potekala izvedba del. Dne 09.10.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. • <u>Projekt Postojna</u>: Sofinancerski pogodbi za gradnjo kanalizacije in ČN in nadzor so bile podpisane 21.06.2013. V letu 2013 je potekala izvedba del. • <u>Projekt Škofljica</u>: Sofinancerski pogodbi za gradnjo kanalizacije in nadzor sta bili podpisane 19.02.2013. V letu 2013 je potekala izvedba del. • <u>Projekt Vrhnika</u>: Sofinancerska pogodbe za gradnjo ČN je bila podpisana 20.09.2013. V letu 2013 je potekala izvedba del. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 3,45 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 3,15 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
10 ¹	Celovito urejanje porečja Dravinje - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče (2. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 16.969.041,00 EUR)	Organ upravljanja je 7.4.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Dravinja – Zreče, Slovenske Konjice/0. Odločba v letih 2012 in 2013 ni bila spremenjena. Vsi v preteklosti izvedeni postopki JN so uspešno zaključeni. Postopki JN v letu 2013 V letu 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov JN. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: • <u>Projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice</u>: Gradnja ČN je zaključena, poteka poskusno obratovanje, gradnja kanalizacije poteka po planu. Dne 19.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. • <u>Projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče</u>: Gradnja ČN je zaključena, poteka poskusno obratovanje, gradnja kanalizacije je zaključena. Dne 19.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 6,81 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 6,81 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
11 ¹	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor (Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – 2. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 24.149.712,00 EUR)	OU je 28.7.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev, dne 19.8.2011 je bil izdan sklep o popravku pomote. V letih 2012 in 2013 odločba ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013 V letu 2013 so 4 občine (MO Maribor, občine Duplek, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju) pripravile razpisno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in izvajanje storitev nadzora in obveščanja javnosti. Jeseni 2013 so bila objavljena tri JN za gradnjo in izvedbo storitev nadzora in eno JN za izvedbo storitev obveščanja javnosti. Odpiranje ponudb za JN gradnja kanalizacije Duplek je potekalo 05.12.2013. Odpiranje ponudb za JN gradnje kanalizacije Miklavž na Dravskem polju je potekalo 10.12.2013. Odpiranje ponudb za JN gradnja kanalizacije Hoče-Slivnica, nadzor in obveščanje javnosti je potekalo 05.12.2013. Javna naročila bodo zaključena v 2014. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: <u>Občina Hoče-Slivnica</u>: Nadaljevala in zaključila se je gradnja kolektorja Hotinja vas – Rogoza.

Tabela 53g: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 7. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor (nadaljevanje)	Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0,70 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0,70 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
12²	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 21.126.504,00 EUR)	OU je 12.07.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Gorki 1.sklop/0. Tekom 2012 in 2013 odločba ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013 Javna naročila so potekala v vseh 4 občinah, v vseh občinah so bile sklenjene pogodbe. • <u>Projekt RADOVLJICA</u>: Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije je bila podpisana 20.12.2013. Izvajalec del je GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. Istega dne je bila podpisana tudi izvajalska pogodba za nadzor. • <u>Projekt ŽIROVNICA</u>: Izvajalski pogodbi za gradnjo kanalizacije (izvajalec: VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d.) in nadzor nad gradnjo kanalizacije sta bili podpisani 09.04.2013. • <u>Projekt JESENICE</u>: Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije je bila podpisana 22.04.2013; izvajalec del je GARNOL d.o.o. Izvajalska pogodba za gradnjo CČN je bila podpisana 30.09.2013; izvajalec del je ESOTECH d.d. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 19.06.2013. • <u>Projekt BOHINJ</u>: Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije je bila podpisana 13.09.2013; izvajalec del je KOVINAR – gradnje ST d.o.o. Izvajalska pogodba za gradnjo CČN je bila podpisana 30.12.2013; izvajalec del je KOVINAR – gradnje ST d.o.o. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: • <u>Projekt RADOVLJICA</u>: Izvedba del se je začela konec leta 2013. • <u>Projekt ŽIROVNICA</u>: Uvedba izvajalca v delo je potekala 17.04.2013. V letu 2013 je potekala izvedba del. Sofinancerska pogodba za gradnjo kanalizacije je bila podpisana 01.08.2013. • <u>Projekt JESENICE</u>: Uvedba izvajalca v delo je potekala 01.07.2013. V letu 2013 je potekala izvedba del. Sofinancerski pogodbi za gradnjo kanalizacije in CČN sta bili podpisani 12.12.2013. • <u>Projekt BOHINJ</u>: Izvedba del se je začela konec leta 2013. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
13	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica) 2013SI161PR003	OU je 18.12.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP KS OP ROPI/5/1/Soča/0. Tekom 2012 in 2013 odločba ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013 • <u>Projekt Občina Nova Gorica</u>: Izvajalska pogodba za gradnjo komunalne infrastrukture je bila podpisana 27.12.2013.

Tabela 53h: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 8. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica) 2013SI161PR003 (skupna potrjena vrednost operacije: 48.486.647,00 EUR) (nadaljevanje)	Izvajalec del je KOLEKTOR KOLING d.o.o. Izvajalska pogodba za gradnjo CČN Nova Gorica je bila podpisana 27.12.2013. Izvajalec del je OTV iz Francije. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 27.12.2013. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 27.12.2013. • <u>Projekt Občina Miren – Kostanjevica</u>: Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacijskega omrežja je bila podpisana 27.12.2013. Izvajalec del je Jadran d.d. Sežana. • <u>Projekt Šempeter – Vrtojba</u>: Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije je bila podpisana 27.12.2013. Izvajalec del je CGP d.d. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: V letu 2013 se gradnja še ni začela. V letu 2013 izvajalcem na operaciji ni bilo izplačanih evropskih sredstev.
(1) ²	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop 2013SI161PR004 (skupna potrjena vrednost operacije: 45.993.072,00 EUR)	OU je 13.8.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Gorki – 2. sklop/0 o dodelitvi sredstev v višini 29.000.710,95 EUR EU sredstev. Tekom 2013 odločba ni bila dodatno spremenjena. Postopki JN v letu 2013 Zaključeni so bili postopki javnega naročanja in sklenjene pogodbe z izvajalci za naslednje investicije: • <u>Izgradnja kanalizacijskega sistema v Kranju, Bitnjah in Žabnici</u> • <u>Nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj</u> • <u>Izgradnja primarnega kanala v občini Naklo</u> • <u>Izgradnja primarnega kanala v občini Šenčur</u> Izvajalska pogodba za nadgradnjo in rekonstrukcijo CČN Kranj (izvajalec del: OHL ŽS, a.s. in GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.) in izvajalska pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj, Bitnje-Žabnica in Kokrica – 1. sklop (izvajalec del: Gorenjska gradbena družba, d.d.) sta bili podpisani 27.09.2013. Izvajalska pogodbi za nadzor za Sklop 1 je bila podpisana 27.09.2013. Izvajalska pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj, Bitnje-Žabnica in Kokrica – 2. sklop in izvajalska pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj, Bitnje-Žabnica in Kokrica – 3. sklop sta bili podpisani 02.10.2013 (izvajalec del: GARNOL, d.o.o.) Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti (je bila podpisana 01.10.2013. Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacijskega omrežja (izvajalec del: Gorenjska gradbena družba d.d.) in nadzor nad gradnjo v občini Šenčur je bila podpisana 02.09.2013. Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije v občini Naklo (izvajalec del: Gorenjska gradbena družba d.d.) je bila podpisana 27.09.2013, za nadzor pa 10.10.2013.

Tabela 53i: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 9. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop 2013SI161PR004 (nadaljevanje)	Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Pričela se je gradnja na investicijah: • <u>Izgradnja kanalizacijskega sistema v Kranju, Bitnjah in Žabnici</u> • <u>Izgradnja primarnega kanala v občini Naklo</u> • <u>Izgradnja primarnega kanala v občini Šenčur</u> Za investicijo nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj se gradnja še ni pričela, poteka postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki bo zaključen predvidoma v začetku 2014. V letu 2013 izvajalcem na operaciji ni bilo izplačanih evropskih sredstev.
(2)	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini (skupna potrjena vrednost operacije: 3.033.593,00 EUR)	Organ upravljanja je 28.10.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Šaleška/0. Dne 28.9.2012 je MGRT izdal prvo odločbo o spremembi odločbe o dodelitvi sredstev, s katero se je popravilo administrativno napako pri navedbi višine upravičenih stroškov v prvotni odločbi, pravilna vrednost znaša 2.461.044,00 EUR. Tekom 2013 odločba ni bila spremenjena. Pogodbe o sofinanciranju za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 19.11.2012. Investicija se je izvajala. • <u>Kanalizacija Šalek – Paka</u> • <u>Kanalizacija Gorica – Zg. Šalek</u> • <u>Kanalizacija Straža</u> • <u>Kanalizacija Podkraj</u> • <u>Kanalizacija Metleče</u> • <u>Kanalizacija Koroška</u> • <u>Kanalizacija Florjan Mlakar</u> • <u>Kanalizacija Skorno Florjan</u> • <u>Črpališče Florjan.</u> Dne 24.10.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Gradnja se izvaja skladno s predvideno dinamiko in je v zaključni fazi. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0,77 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0,54 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
(3)	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja (skupna potrjena vrednost operacije: 13.096.412,00 EUR)	OU je 14.8.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Ptujsko polje/0, s katerim je operaciji dodelil EU sredstva v višini 7.548.846,85 EUR. Dne 9.11.2013 je OU izdal prvo odločbo o spremembi odločbe, s katero je bil popravljen znesek skupnih stroškov predmetne skupine projektov, ker je bil napačno zapisan v prvotni odločbi, medtem ko je bil znesek upravičenih stroškov in prispevek Skupnosti naveden pravilno že v prvotni odločbi. Postopki JN v letu 2013 • <u>Projekt 1: čistilna naprava (ČN) Formin in izgradnja kanalizacijskega sistema: Izvajalska pogodba za gradnjo SKLOPa 1 je bila podpisana 29.08.2013. Izvajalec del je Cestno podjetje Ptuj, d.d.</u> • <u>Projekt 2: izgradnja kanalizacijskega sistema: Izvajalska pogodba za gradnjo SKLOPa 1 je bila podpisana 29.08.2013. Izvajalec del je Cestno podjetje Ptuj, d.d.</u>

Tabela 53j: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 10. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja (nadaljevanje)	Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 29.08.2013. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 29.08.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: - Projekt 1: čistilna naprava (ČN) Formin in izgradnja kanalizacijskega sistema - Projekt 2: izgradnja kanalizacijskega sistema Gradnja se je na obeh projektih že začela, vendar ni bilo mogoče skleniti pogodb o sofinanciranju, zato izplačil še ni bilo. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
(4)	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1 (skupna potrjena vrednost operacije: 6.382.986,00 EUR)	OU je 13.12.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP KS OP ROPI/5/1/Vipava/0. Tekom 2013 leta odločba ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013: - ČN Vipava: Izvajalska pogodba za gradnjo ČN je bila podpisana 25.10.2013. Izvajalec del je CID – ČISTILNE NAPRAVE d.o.o. z CID s.r.l. iz Italije in Hidroinženiring d.d. in CGP d.d. Nova Gorica). - Kanalizacijski sistem: Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije je bila podpisana 12.09.2013. Izvajalec del je GINEX International. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 27.08.2013. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 04.09.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Sofinancerske pogodbe za gradnjo kanalizacije, ČN, nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 09.12.2013. Poteka gradnja kanalizacijskega sistema. Do konca 2013 na operaciji izvajalcem ni bilo izplačanih nobenih sredstev, ker so bile pogodbe o sofinanciranju podpisane šele decembra.
(5)	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrije – Izgradnja kanalizacije in ČČN v občini Idrija (skupna potrjena vrednost operacije: 10.135.861,00 EUR)	OU je 2.4.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP KS OP ROPI/5/1/Idrija/0. V letu 2013 odločba ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013 - ČN Idrija: Dne 24.04.2013 je bila podpisana izvajalska pogodba za gradnjo SKLOPA 2 – ČČN. Izvajalec del je RIKO d.o.o. - kanalizacijski sistem: Dne 24.04.2013 je bila podpisana izvajalska pogodba za gradnjo SKLOPA 1 – kanalizacija. Izvajalec del je KOLEKTOR KOLING d.o.o.) Dne 30.01.2013 je bila podpisana izvajalska pogodba za obveščanje javnosti. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana dne 18.02.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Dela so se pričela v juliju 2013. Sofinancerske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 16.07.2013. - ČN Idrija: Izgrajeno je 28% vseh predvidenih del

Tabela 53k: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 11. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce – Izgradnja kanalizacije in CČN v občini Idrija (nadaljevanje)	• <u>kanalizacijski sistem</u>: Izgrajeno je 34% vseh del na kanalizacijskem omrežju. Dne 13.09.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0,54 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0,46 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
(6)	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. Sklop (Nadgradnja sistema odvajanja kom. odp. vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja pov. kanala C0 v MOL) (skupna ocenjena vrednost operacije: 37.935.962 EUR)	V letu 2013 se je nadaljevalo usklajevanje projektno investicijske dokumentacije ter priprava vloge. Vloga julija 2013 poslana v pregled na OU. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020.
(7) ¹	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 25.578.911,00 EUR)	OU je 12.12.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP KS OP ROPI/5/1/Krka III. sklop/0. Tekom leta 2013 odločba ni bila spremenjena. Postopki JN so bili končani v letu 2013. • <u>Projekt Grosuplje</u>: Izvajalska pogodba za projektiranje je bila podpisana 23.07.2012. - Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 13.03.2013. - Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 20.05.2013. - Izvajalska pogodba za gradnjo je bila podpisana 05.07.2013. • <u>Projekt Ivančna Gorica</u>: Gradnja poteka od septembra 2013. - Izvajalska pogodba za gradnjo je bila podpisana 05.07.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: • <u>Projekt Grosuplje</u>: Gradnja poteka od septembra 2013. - Sofinancerska pogodba za projektiranje in sofinancerska pogodba za gradnjo sta bili podpisani 28.10.2013. • <u>Projekt Ivančna Gorica</u>: Gradnja poteka od septembra 2013. - Sofinancerska pogodba za gradnjo je bila podpisana 28.10.2013. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0,45 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0,39 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
(8)	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (skupna ocenjena vrednost operacije: 39.054.955 EUR)	V letu 2013 se je nadaljevalo usklajevanje projektno investicijske dokumentacije ter priprava vloge. Vloga julija 2013 poslana v pregled na OU. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020.

Tabela 53l: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 12. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
(9) ¹	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – ostale občine (3. sklop) (skupna ocenjena vrednost operacije: 6.963.136,00EUR)	Dne 05.07.2013 je bila na MKO dostavljena 1. verzija vloge za projekt, s katerim se Občina Oplotnica samostojno prijavlja brez občin Poljčane in Rače Fram. Na podlagi sklepa Vlade RS je posredniško telo ustavilo aktivnosti.
(10)	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Občina Ravne na Koroškem) (skupna potrjena vrednost operacije: 10.768.993,00 EUR)	OU je 25.7.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Meža – 1. sklop/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 6.247.206,58 EUR EU sredstev. Tekom leta 2013 odločba ni bila spremenjena. JN so bila izvedena v letu 2013 (projektiranje v letu 2012). <u>Sklenjene pogodbe z izvajalci</u> Izvajalska pogodba za projektiranje je bila podpisana 22.08.2012. Izvajalec del je HIDROINŽENIRING d.o.o. Izvajalska pogodba za gradnjo je bila podpisana 05.09.2013. Izvajalec del je SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o. (s podizvajalci). Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 17.10.2013. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 23.09.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Sofinancerska pogodba za gradnjo je bila podpisana 28.10.2013. Sofinancerske pogodbe za projektiranje, nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 29.11.2013. Izgrajeno je 5% vseh del na kanalizacijskem omrežju. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
(11) ¹	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop) - Občina Središče ob Dravi (skupna potrjena vrednost operacije: 10.225.650,00 EUR)	OU je 25.7.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Središče ob Dravi/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 5.710.084,22 EUR EU sredstev. Tekom leta 2013 odločba ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013: Izvajalska pogodba za gradnjo je bila podpisana 26.08.2013. Izvajalec del je Komunalno podjetje Ormož d.o.o. (s podizvajalci). Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 26.08.2013. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 26.08.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Sofinancerske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 29.11.2013. Izgrajeno je 9% vseh del na kanalizacijskem omrežju in ČN. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.

Tabela 53m: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 13. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
(12) ²	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – 2. sklop (Občina Cerknica) (skupna potrjena vrednost operacije: 10.836.171,00 EUR)	Dne 5.7.2013 je OU izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Ljubljana – 2. sklop/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 6.247.902,76 EUR EU sredstev. Tekom leta 2013 novih sprememb odločb ni bilo. Postopki JN v letu 2013: • ČN Rakek • Kanalizacijski sistem Izvajalski pogodbi za gradnjo sta bili podpisani 15.07.2013. Izvajalec del je RIKO d.o.o. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 15.07.2013. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 12.07.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Sofinancerske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 26.11.2013. Poteka izvedba del na ČN Rakek in kanalizacijskem sistemu. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
(13) ²	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) – Občina Gornja Radgona (skupna potrjena vrednost operacije: 11.860.566,00 EUR)	OU je 2.8.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Gornja Radgona/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 6.365.732,94 EUR EU sredstev. Tekom leta 2013 odločba ni bila dodatno spremenjena. Postopki JN v letu 2013 Izvajalska pogodba za gradnjo platoja je bila podpisana dne 11.09.2013. Izvajalec del je Silva Bračko s.p., Zgornja Kungota. Izvajalska pogodba za gradnjo CČN je bila podpisana 11.09.2013. Izvajalec del je SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota. Istega dne sta bili podpisani tudi izvajalski pogodbi za nadzor in obveščanje javnosti. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Sofinancerske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 15.11.2013. Izvedba je potekala po planu. Kritičnost projekta Gradnja CČN, ker je po rumeni knjigi, ostalo poteka po planu. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
9	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop - II. faza - izgradnja III. faze CČN Ljubljana (skupna ocenjena vrednost operacije: 24.962.446,00 EUR)	Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 10.09.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobja 2014-2020.

Tabela 53n: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 14. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
6 ³	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – 4. sklop – Krajinski park Ljubljansko Barje; Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v KS Podpeč – Preserje (skupna potrjena vrednost operacije: 19.267.032,00 EUR)	Dne 13.8.2013 je OU izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Ljubljana – 4. sklop/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 11.695.671,08 EUR EU sredstev. Tekom leta 2013 odločba ni bila dodatno spremenjena. Postopki JN v letu 2013: • ČN v KS Podpeč • Kanalizacijski sistem Izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije in ČN je bila podpisana 27.08.2013. Izvajalec del je Hidroinženiring d.o.o. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 09.09.2013. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 16.09.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Pričela se je gradnja ČN in kanalizacije Do konca 2013 na operaciji izvajalcem ni bilo izplačanih nobenih sredstev.
(12) ²	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane - 3. sklop - Občina Log-Dravograd (skupna ocenjena vrednost operacije: 10.336.740,11 EUR)	Vloga (verzija 3) je v korekciji pri upravičencu od 28.11.2013. Na podlagi sklepa Vlade RS je posredniško telo ustavilo aktivnosti.

¹ Operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave so bile v prvotnem OP ROPI načrtovane kot vloga- skupina projektov, vendar je bil vsak od njih zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne dokumentacije za posamezen sklop s spremembo OP ROPI v aprilu 2011 razdeljen na tri samostojne dele vsaka od njih pa izvedbeno predstavlja samostojni del-sklop prej enovitega projekta. Prva dva sklopa sta bila uvrščena v seznam prednostnih projektov, tretji sklop pa med rezervne projekte, ker gre za sklop s slabšo pripravljenostjo projektne dokumentacije.

² Operacije Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja so zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne dokumentacije za posamezen sklop s spremembo OP ROPI v aprilu 2011 razdeljene na več samostojnih projektov- sklopov. Prvi sklop pri posameznem projektu je uvrščen v seznam prednostnih projektov, ostali sklopi pa med rezervne projekte, ker gre za sklope s slabšo pripravljenostjo projektne dokumentacije.

³ Operacija Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanske ga polja je zaradi različne stopnje pripravljenosti dokumentacije razdeljen na samostojne sklope.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve*Tabela 54: Fizični napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.)*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
4	Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem ¹	Rezultat	Število	500.000 (0)	650.000 (150.000)	0	0	0	0	0	0	17.989
5	Zmanjšanje emisij v vode (v PE)	Rezultat	PE	1.500.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	26.175
6	Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem	Rezultat	Število	0	40	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	0	0	7

Vir: MKO;

¹ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.² V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem«, kateremu se je ciljna vrednost zmanjšala iz 700.000 na 150.000.**Kvalitativna analiza**

V letu 2013 se je v okviru prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda gradnja izvajala na vseh operacijah z izdanimi odločbami.

Pri nekaterih potrjenih projektih so se izvajale aktivnosti za izvedbo javnih naročil. Pri projektih v pripravi so se pripravljale in usklajevale vloge za potrditev projekta ter usklajevale vsebine razpisnih dokumentacij za izvedbo JN.

Za pospešitev aktivnosti na projektih in izboljšanje črpanja sredstev na tej prednostni usmeritvi je bila medresorska skupina za spremljanje izvajanja projektov t.i. »skupina za kritične projekte«, ki jo sestavljajo predstavniki MGRT v vlogi organa upravljanja in MKO v vlogi posredniškega telesa. Po podrobnejšem pregledu terminskih in finančnih načrtov posameznih projektov so bili izvedeni skupinski in bilateralni sestanki z upravičenci ter sprejeti ukrepi, katerih namen je bil predvsem pospešiti administrativne postopke za pridobitev okoljevarstvenih soglasij in drugih upravnih dovoljenj, ki so potrebna za fizično izvedbo projektov

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pospeševanjem črpanja sredstev.

Za projekte z izdano odločbo organa upravljanja o dodelitvi sredstev, ki jih ne bo mogoče zaključiti v obdobju upravičenosti izdatkov, to je do 31.12.2015, bo proučena možnost delitve na dve fazi in izvedbe druge faze v programskem obdobju 2014-

2020 ter možnost zaključitve nekaterih projektov v tem programskem obdobju z uporabo nacionalnih sredstev. S tem bo tudi dana možnost prerazporeditve dela sredstev na rezervne projekte.

3.5.2.Oskrba s pitno vodo

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 55: Finančni napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.)

5. RP - PU 5.2.		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	135.407.344	-
	SLO del	23.895.414	-
	EU in SLO del	159.302.758	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	219.428.645	162,1
	SLO del	38.722.703	-
	EU in SLO del	258.151.348	162,1
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	134.569.799	99,4
	SLO del	23.747.612	-
	EU in SLO del	158.317.410	99,4
	drugi viri		-
	skupaj		-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	34.518.750	25,5
	SLO del	6.091.544	-
	EU in SLO del	40.610.294	25,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	13.722.077	10,1
	SLO del	2.421.543	-
	EU in SLO del	16.143.620	10,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		32.117.412	23,7
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		31.504.035	23,3

Do konca leta 2013 je bilo potrjenih operacij za 219.428.645 EUR EU dela, kar predstavlja 162,1% vseh razpoložljivih sredstev. Konec leta 2013 je bilo podpisanih sofinancerskih pogodb za 134.569.799 EUR oziroma 99,4% pravic porabe. Skupaj je bila na tej prednostni usmeritvi izplačanih za 34.518.750 EU oziroma za 25,5% pravic porabe. Skupaj je bilo na tej prednostni usmeritvi v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 31.504.035 EUR EU dela oziroma 23,3% pravic porabe.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje.

Opis izvajanja v letu 2013*Tabela 56a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 1. del*

Št. OP OPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
1	Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na področju Trnovsko–Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline (skupna potrjena vrednost operacije: 37.354.742,00 EUR)	SVLR je kot organ upravljanja dne 14.3.2008 izdala odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Mrzlek/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov. Dne 11.07.2012 je MGRT-OU izdal spremembo odločbe, tekom leta 2013 pa odločba ni bila spremenjena. Nova JN na operaciji niso potekala, stari postopki so vsi uspešno zaključeni. Gradnja je zaključena v skladu s terminskim planom, izdana so potrdila o prevzemu. V reklamacijskem roku so bile odpravljene vse napake, izplačani so bili zadržana sredstva in izdana potrdila o izvedbi. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 13,79 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 13,79 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
2	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine (skupna potrjena vrednost operacije: 35.050.735,00 EUR)	SVLR je kot organ upravljanja dne 11.9.2008 izdala odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Bela Krajina/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov. V letu 2013 odločba ni bila dodatno spremenjena. Upravičenci so v letu 2013 začeli z izvedbo postopkov JN za izbor izvajalca za izvedbo ukrepov za zagotovitev funkcionalnosti projektov, vendar v letu 2013 ti postopki še niso zaključeni. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: • <u>Projekt ČN in kanalizacija Semič</u> je v letu 2013 gradbeno zaključen. V novembru 2013 je bil izveden tehnični pregled. • <u>Projekt vodovodni sistem Bele Krajine in kanalizacija Metlika</u> je v izvajanju. Zaključenih je približno 80% vseh del po osnovnih pogodbah. Potrebno bo izvesti še nekatere investicije za zagotovitev funkcionalnosti projekta. • <u>Projekt ČN Črnomelj</u> je gradbeno in finančno zaključen. Na posameznih odsekih v okviru vseh projektov je v 2013 nastala zamuda zaradi težav pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Projekt je na kritični poti, vendar je izvedljiv. Dne 17.12.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem v občini Metlika. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 9,9 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 9,9 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
3	Oskrba s pitno vodo na območju Haloz (porečje Dravinje – 2. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 3.108.511,15 EUR)	Organ upravljanja je 22.9.2008 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Haloze/0, dne 5.10.2009 prvo odločbo o spremembi odločbe, dne 26.3.2012 pa drugo spremembo odločbe, s katero se je do 31.5.2012 podaljšal končni datum upravičenosti izdatkov ter predvideni finančni načrt izvedbe operacije. V letu 2013 se odločba ni spremenila. Predhodni postopki oddaje JN so vsi uspešno zaključeni, novih postopkov v letu 2013 ni bilo. Gradnja se je končala, izdana so potrdila o izvedbi. Projekt je gradbeno in finančno zaključen. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 1,4 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0,67 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.

Tabela 56b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 2. del

Št. OP OPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
4	Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 8.170.220,00 EUR)	Organ upravljanja je 19.09.2008 izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Dravinja-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Dne 10.07.2012 je MGRT-OU izdal drugo spremembo odločbe, s katero se je do 31.12.2015 podaljšal končni datum upravičenosti izdatkov ter predvideni časovni načrt izvedbe operacije. Tekom leta 2013 se odločba ni dodatno spremenila. Konec leta 2011 je izvajalec šel v stečaj. V letu 2012 je upravičenec pridobil projekte ter pričel z izvedbo JN za pridobitev izvajalca gradnje po treh sklopih. V letu 2013 je upravičenec pridobil izvajalca gradnje za sklop 3. Za sklop 1 in 2 so bile ponudbe nesprejemljive, zato je nadaljeval postopek s pogajani po predhodni objavi. Projekt je na kritični poti, vendar je izvedljiv. V prvem kvartalu 2014 je podpisana pogodba za sklop 1. Za sklop 2 se rešuje pritožba pred DRK. V letu 2013 na operaciji izvajalcem ni bilo izplačanih nobenih sredstev.
5	Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A (Lendavsko območje) (skupna potrjena vrednost operacije: 43.461.539,00 EUR)	OU je 13.6.2013 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem A/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 26.147.682,35 EUR EU sredstev. V letu 2013 se odločba ni dodatno spremenila. Predhodni postopki oddaje JN so vsi uspešno zaključeni, postopki JN v letu 2013 so bili uspešno zaključeni. Izvajalske pogodbe so bile podpisane 22.07.2013. Izvajalec gradnje SKLOPa1 in 2 je MPP "JEDINSTVO" A.D. SEVOJNO, izvajalec gradnje SKLOPa 3 je LEGARTIS d.o.o. Gradnja in izvedba del ter storitev Sofinancerske pogodbe so bile podpisane 26.07.2013. Tekom 2013 se je pričela avgusta 2013. Dela potekajo v skladu s terminskim načrtom. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0,12 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0,12 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
6	Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B (Goričko) (skupna potrjena vrednost operacije: 49.549.480,00 EUR)	Dne 25.7.2013 je OU izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem B/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 28.529.128,56 EUR EU sredstev. Tekom 2013 se odločba ni dodatno spremenila. Izvajalske pogodbe za gradnjo in nadzor so bile podpisane 05.08.2013. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 05.09.2013. Pogodbe o sofinanciranju (gradnja, nadzor) so bile sklenjene 11.09.2013. Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti še ni bila sklenjena. Uvedba izvajalca v delo in pričetek gradnje je bil izveden v septembru 2013. Gradnja se je pričela in je v teku. Dne 23.12.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem v občini Grad. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0,92 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0,92 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.

Tabela 56c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 3. del

Št. OP OPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
7	Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C (Prlekija) (skupna potrjena vrednost operacije: 49.375.566,00 EUR)	Odločba za projekt št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem C/0 je bila izdana dne 19.7.2013, s katero je bilo operaciji dodeljeno 32.063.133,56 EUR EU sredstev. Tekom 2013 odločba ni bila dodatno spremenjena. Postopki JN v letu 2013: Uspešno so bili zaključeni postopki za izbiro izvajalcev gradnje primarnih in sekundarnih vodovodov (izvajalec del: SGP Pomgrad d.d.), za obveščanje javnosti in nadzor. Postopek za izbiro izvajalca gradnje transportnih vodovodov je zaključen za 1. Sklop, za 2. Sklop je JN še v postopku revizije na DRK. Izvajalske pogodbe (gradnja primarnega in sekundarnega omrežja, nadzor in obveščanje javnosti) so bile podpisane 09.08.2013. Izvajalska pogodba za gradnjo transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode – Sklop 1: Transportni vodovodni in kanalizacija – varovanje vodnih virov (vodilni partner: J.V. MDM d.o.o., Ljubljana + Proadria d.o.o. Ljubljana + TELEG-M d.o.o. Ljubljana) je bila podpisana 20.12.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Primarni in sekundarni vodovodi: Na vseh sklopih (sklop 1, sklop 2 in sklop 3) se je gradnja začela v mesecu oktobru. Pogodbe o sofinanciranju (gradnja primarnega in sekundarnega omrežja, nadzor in obveščanje javnosti) so bile sklenjene 24.09.2013. Izvajajo se storitve nadzora in storitve obveščanja javnosti. Transportni vodovodi: 20.12.2013 se je podpisala gradbena pogodba. Dela se v letu 2013 niso začela. Do konca leta 2013 na operaciji izvajalcem ni bilo izplačanih EU sredstev.
8	Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini 2009 SI 161 PR 004 (skupna potrjena vrednost operacije: 41.487.453,00 EUR)	Evropska komisija je 9.02.2011 izdala sklep o velikem projektu št. C(2011) 364. V letu 2013 sklep EK ni bil spremenjen. V letu 2013 je bilo uspešno zaključeno še zadnje JN za izbiro izvajalca gradnje vodovodnega omrežja. Vsa ostala JN so bila zaključena v prejšnjih letih. Izvajalska pogodba za gradnjo cevovodov je bila podpisana 30.05.2013. Izvajalec del je KOLEKTOR KOLING d.d. Gradnja se izvaja po treh gradbenih pogodbah: • Gradnja čistilnih naprav se je pričela v II. kvartalu 2013, po zaključenem projektiranju in pridobitvi gradbenih dovoljenj. Sofinancerska pogodba za projektiranje in gradnje ČN za pitno vodo je bila podpisana 11.06.2013. • Gradnja vodovodnega omrežja se je pričela v III. kvartalu 2013. • Gradnja daljinskega nadzora se je nadaljevala v letu 2013. Dela se izvajajo v pogodbenih rokih. Dne 28.11.2013 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 5, 1 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 2,1 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.

Tabela 56d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 4. del

Št. OP OPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
9	Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske Gorice (Oskrba s pitno vodo porečje Drave - 1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 19.849.670,00EUR)	OU je 30.06.2010 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/SZ Slovenske gorice/0. V letu 2013 odločba ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013 • <u>SKLOP A: cevovod Pesnica-Kungota</u> • <u>SKLOP B: cevovod Pesnica – Šentilj</u> • <u>SKLOP C: cevovod Pesnica-Lenart</u> • <u>SKLOP D: cevovod Maribor – Duplek – Lenart I. Faza</u> • <u>SKLOP E: cevovod Maribor – Duplek – Lenart II. Faza</u> • <u>SKLOP F: cevovod Lenart – Benedikt odcep za Gornjo Radgono</u> • <u>SKLOP G: cevovod Lenart – Benedikt odcep za Sv. Ano</u> • <u>SKLOP H: sekundarni vodovod Lenart – Voličina 3. Faza</u> V letu 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov JN. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: po sklopih V letu 2013 so se izvajala zaključna dela na vseh sklopih. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 3,8 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 1,9 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
10	Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 12.183.869,00 EUR)	OU je 23.04.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0. Tekom 2013 se odločba ni spremenila. Postopki JN v letu 2013 Občina Ormož je dne 18.10.2012 objavila vsa tri JN za izvedbo (gradnja, nadzor in obveščanje javnosti). Dne 01.03.2013 so bile podpisane izvajalske pogodbe za gradnjo (izvajalec del: Komunalno podjetje Ormož d.o.o.), za nadzor in za obveščanje javnosti. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Sofinancerske pogodbe za nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 05.07.2013. Sofinancerske pogodbe za gradnjo so bile podpisane 22.07.2013. Gradnja je v teku. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 2,1 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 2,1 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
11	Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa (skupna ocenjena vrednost operacije: 48.573.331,00 EUR)	Priprava vloge in projektne dokumentacije v teku. Postopki JN v letu 2013 niso bili izvedeni. Izplačil še ni bilo.
(1)	Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop) (skupna ocenjena vrednost operacije: 19.121.815,00 EUR)	Priprava vloge in projektne dokumentacije. Pripombe na 4. verzijo vloge poslani upravičencem do 12.07.2013. Postopki JN v letu 2013 še niso bili izvedeni. Izplačil v letu 2013 še ni bilo.

Tabela 56e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 5. del

Št. OP OPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
(1)	Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. Sklop (skupna potrjena vrednost operacije: 11.123.337,00 EUR)	Za projekt je OU dne 1.8.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/Zgornja Sava – 3. sklop/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 6.576.823,68 EUR EU sredstev. V letu 2013 odločba ni bila dodatno spremenjena. Postopki JN v letu 2013 Izvedena so bila JN za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti. Izvajalska pogodba za gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj in gradnjo vodovoda Zadruga-Naklo je bila podpisana 27.09.2013. Istega dne je bila podpisana izvajalska pogodba za nadzor. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 01.10.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013 Gradnja se je pričela oktobra 2013. Dela sledijo terminskemu planu. Do konca 2013 na operaciji izvajalcem ni bilo izplačil EU sredstev.
(2)	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle (skupna potrjena vrednost operacije: 20.298.470,00 EUR)	OU je 29.11.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev KS OP ROPI/5/2/Sotla/0, ki se tekom 2013 ni spremenila. Postopki JN v letu 2013 <u>Projekt 1 Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah</u> Dne 12.11.2013 je bila sklenjena izvajalska pogodba za gradnjo za projekt št. 1 (izvajalec: Gorenjska gradbena družba d.d.), dne 13.11.2013 pa izvajalska pogodba za nadzor. <u>Projekt 2 Šentjur</u> Izvajalska pogodba za projekt št. 2 je bila podpisana 19.08.2013 (izvajalec del: AGM NEMEC, d.o.o.), istega dne je bila podpisana izvajalska pogodba za nadzor. Dne 11.09.2013 je bila podpisana izvajalska pogodba za obveščanje javnosti. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Sofinancerska pogodba za gradnjo projekta št. 1 je bila podpisana 13.11.2013. Začela se je gradnja na projektu št 1 in projektu št. 2. Izvaja se storitve nadzora in storitve obveščanja javnosti. Do vključno leta 2013 na operaciji izvajalcem še ni bilo izplačanih EU sredstev.
(3)	Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (skupna potrjena vrednost operacije: 16.400.945,00 EUR)	Dne 14.8.2013 je OU izdal odločbo o dodelitvi sredstev KS OP ROPI/5/2/Sora/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 8.926.387,82 EUR EU sredstev. Tekom leta 2013 se odločba ni dodatno spremenila. Postopki JN v letu 2013 Izvajalske pogodbe za gradnjo (izvajalec: IMP PROMONT, d.o.o.), za nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 28.08.2013. Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Sofinancerske pogodbe za gradnjo in nadzor za Občino Gorenja vas – Poljane in sofinancerske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti za Občino Škofja Loka so bile podpisane 02.12.2013. Gradnja je v teku. Do konca leta 2013 na operaciji izvajalcem ni bilo izplačanih EU sredstev

Tabela 56f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 6. del

Št. OP OPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
(4)	Oskrba s pitno vodo Domžale – Kamnik (skupna ocenjena vrednost operacije: 12.299.470,46 EUR)	Priprava vloge in projektne dokumentacije. Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 09.09.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. Postopki JN v letu 2013 Izvedeni so bili postopki JN za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti. Izplačil v letu 2013 še ni bilo.
(5)	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali (skupna potrjena vrednost operacije: 12.549.598,00 EUR)	OU je 10.05.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev, ki v letu 2013 ni bila spremenjena. Postopki JN v letu 2013 Izvedeni so bili postopki JN za gradnjo, nadzor in obveščanje. Podpisane so bile izvajalske pogodbe. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 15.03.2013. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 03.04.2013. Izvajalska pogodba za gradnjo je bila podpisana 26.06.2013. Izvajalec del je Grafist d.o.o. (skupaj z ADRIANG d.o.o., CPK d.d. in GODINA d.o.o.). Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2013: Dela so se pričela v oktobru 2013. Sofinancerske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 29.11.2013. Kritičnost in ocena pravočasnosti izvedbe Izvedba sledi terminskemu planu. Do vključno leta 2013 na operaciji izvajalcem še ni bilo izplačanih EU sredstev.
(6)	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske (skupna ocenjena vrednost operacije: 17.801.632,00 EUR)	Priprava vloge in projektne dokumentacije. Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 17.07.2013. Upravičenec je s strani MGRT dobil pozitivno mnenje k popravkom vloge dne 28.10.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. Postopki JN v letu 2013 so bili zaključeni. Izplačil v letu 2013 še ni bilo.
(7)	Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane – Pivka in Postojna (1. sklop)	Priprava vloge in projektne dokumentacije. Končna verzija je bila poslana na MGRT 09.08.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. Postopki JN v letu 2013 so bili zaključeni. Izplačil v letu 2013 še ni bilo.

Tabela 56g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 7. del

Št. OP OPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
(8)	Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3. sklop) (skupna ocenjena vrednost operacije: 49.897.530,00 EUR)	Priprava vloge in projektne dokumentacije. Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 25.07.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. Postopki JN v letu 2013 so bili zaključeni. Izplačil v letu 2013 še ni bilo.
(9)	Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine (skupna ocenjena vrednost operacije: 35.718.620,00 EUR)	Priprava vloge in projektne dokumentacije. Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 04.10.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. Postopki JN v letu 2013 so bili zaključeni. Izplačil v letu 2013 še ni bilo.
(10)	Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje (skupna ocenjena vrednost operacije: 27.689.977,00 EUR)	Priprava vloge in projektne dokumentacije. Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 10.07.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. Postopki JN v letu 2013 so bili zaključeni. Izplačil v letu 2013 še ni bilo.
(11)	Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljani (skupna ocenjena vrednost operacije: 46.149.480,00 EUR)	Priprava vloge in projektne dokumentacije. Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 06.09.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. Postopki JN v letu 2013 so bili zaključeni. Izplačil v letu 2013 še ni bilo.
(12)	Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. Sklop (Makole Poljčane) (skupna potrjena vrednost operacije: 7.074.378,00EUR)	OU je dne 19.7.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/Dravinja – Makole, Poljčane/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 4.023.790,32 EUR EU sredstev. V letu 2013 odločba ni bila dodatno spremenjena. Vsi postopki JN so v letu v letu 2013 zaključeni. Izvajalska pogodba za gradnjo je bila podpisana 25.07.2013. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 01.08.2013. Izvajalska pogodba za nadzor je bila podpisana 02.08.2013. Izvajalec del gradnje ESOTECH d.d. je bil avgusta 2013 uveden v delo. Gradnja se je pričela konec leta 2013 in poteka po pogodbenih rokih. Ocena je, da bo projekt zaključen pravočasno. Sofinancerska pogodba za gradnjo je bila podpisana 29.11.2013. Do konca leta 2013 na operaciji izvajalcem ni bilo izplačanih EU sredstev

Tabela 56h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 8. del

Št. OP OPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
(13)	Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije (porečje Drave – 4. sklop)	Priprava vloge z skupino projektov in projektne dokumentacije. Postopki JN v letu 2013 Ocena izvedljivosti projekta. Na podlagi sklepa Vlade RS je posredniško telo ustavilo aktivnosti.
(14)	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja (skupna potrjena vrednost operacije: 15.247.368,00 EUR)	Dne 25.7.2013 je OU za skupino projektov izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/Vodovod Posavje/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 7.788.155,52 EUR EU sredstev. V letu 2013 odločba ni bila dodatno spremenjena. Postopki JN v letu 2013 - Projekt 1 Brežice Izvajalska pogodba za gradnjo za projekt št. 1: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice (izvajalec del: KOP Brežice d.d.) je bila podpisana 07.08.2013, za nadzor pa 12.09.2013. - Projekt 2 Krško-Kostanjevica Izvajalska pogodba za gradnjo za projekt št. 2: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško-Kostanjevica je bila podpisana 05.08.2013 (izvajalec del: KOSTAK d.d.), za nadzor pa 07.08.2013. Izvajalska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 07.08.2013. Sofinancerske pogodbe za gradnjo in nadzor za Občino Brežice ter za gradnjo in obveščanje javnosti za Občino Krško so bile podpisane 05.12.2013. Sofinancerska pogodba za nadzor Krško še ni bila sklenjena. Gradnja je v teku. Do vključno leta 2013 na operaciji izvajalcem še ni bilo izplačanih EU sredstev.
(15)	Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop (Radovljica) (skupna ocenjena vrednost operacije: 1.330.390,00 EUR)	Priprava vloge z skupino projektov in projektne dokumentacije. Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 05.07.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. Postopki JN v letu 2013 JN za gradnjo in nadzor sta bila izvedena. Izplačil v letu 2013 še ni bilo.
(16)	Vodooskrba v porečju Savinje	Priprava vloge za skupino projektov in projektne dokumentacije.

Opomba: V OP ROPI je predviden skupni projekt 'Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja'. Do razdelitve tega projekta in projektov Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje, Oskrba s pitno vodo v porečju zgornje Save in Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane je prišlo zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne in investicijske dokumentacije. Tudi pri pridobivanju soglasij, predvsem služnostnih pogodb, na podlagi katerih investitor pridobi pravico graditi na zemljišču, so bili upravičenci različno uspešni. Iz tega sledi, da je bilo nemogoče pripraviti enotno vlogo za projekte Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje, Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja, Oskrba s pitno vodo v porečju zgornje Save in Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane, saj bi z vztrajanjem na enotni vlogi zahtevali od upravičencev, ki so hitro pripravili dokumentacijo, da čakajo ostale upravičence, ki so zaostajali s pripravo dokumentacije. Zato je bila sprejeta odločitev, da se projekti razdelijo na sklope, ki so tehnično in ekonomsko zaključene celote - celoviti projekti in se k izvajanju projektov pristopi glede na stopnjo pripravljenosti projektov. Po ocenah posredniškega telesa je tudi iz vidika črpanja sredstev omenjeni pristop boljši.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 57: Fizični napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.)

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
7	Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom	Rezultat	Število	1.840.000	1.855.000	/ ¹	/ ¹	/ ¹	/ ¹	0	0	584
8	Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo ²	Rezultat	Število	0	300.000	0	0	0	0	0	0	48.580

Vir: MKO: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; MZ: Ministrstvo za zdravje

¹ S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

² V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 150.000 na 300.000.

Kvalitativna analiza

V okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo je bilo v letu 2013 potrjenih sedem skupine projektov, skupaj je gradnja potekala na 15 operacijah, v celoti zaključena ni bila še nobena, gradnja je bila zaključena na dveh.

Za pospešitev aktivnosti na projektih in izboljšanje črpanja sredstev na tej prednostni usmeritvi je ustanovljena medresorska skupina za spremljanje izvajanja projektov t.i. »skupina za kritične projekte«, ki jo sestavljajo predstavniki MGRT v vlogi organa upravljanja in MKO v vlogi posredniškega telesa. Po podrobnejšem pregledu terminskih in finančnih načrtov posameznih projektov so bili izvedeni skupinski in bilateralni sestanki z upravičenci ter sprejeti ukrepi, katerih namen je bil predvsem pospešiti administrativne postopke za pridobitev okoljevarstvenih soglasij in drugih upravnih dovoljenj, ki so potrebna za fizično izvedbo projektov

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pospeševanjem črpanja na vseh projektih z izdanimi odločbami

Za projekte z izdano odločbo organa upravljanja o dodelitvi sredstev, ki jih ne bo mogoče zaključiti v obdobju upravičenosti izdatkov, to je do 31.12.2015, bo proučena možnost delitve na dve fazi in izvedbe druge faze v programskem obdobju 2014-2020 ter možnost zaključitve nekaterih projektov v tem programskem obdobju z

uporabo nacionalnih sredstev. S tem bo tudi dana možnost prerazporeditve dela sredstev na rezervne projekte.

3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 58: Finančni napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.)

5. RP - PU 5.3.		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	74.233.042	-
	SLO del	13.099.947	-
	EU in SLO del	87.332.989	-
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	87.877.211	118,4
	SLO del	15.507.743	-
	EU in SLO del	103.384.954	118,4
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	56.962.966	76,7
	SLO del	10.052.288	-
	EU in SLO del	67.015.254	76,7
	drugi viri	0	-
	skupaj	67.015.254	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	24.283.065	32,7
	SLO del	4.285.247	-
	EU in SLO del	28.568.312	32,7
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	15.540.016	20,9
	SLO del	2.742.356	-
	EU in SLO del	18.282.372	20,9
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		16.715.238	22,5
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		16.715.238	22,5

Do konca leta 2013 je bilo potrjenih operacij za 87.877.211 EUR EU dela, kar predstavlja 118,4% vseh razpoložljivih sredstev. Konec leta 2013 je bilo podpisanih pogodb za 56.962.966 EUR oziroma 76,7 pravic porabe. Skupaj je bila na tej prednostni usmeritvi izplačanih za 24.283.065 EU oziroma za 32,7% pravic porabe. Skupaj je bilo na tej prednostni usmeritvi v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 16.715.238 EUR EU dela oziroma 23,3% pravic porabe.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje.

Opis izvajanja v letu 2013

Tabela 59a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 1. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
1	<u>Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji</u> <u>2009SI161PR001</u> (skupna potrjena vrednost operacije: 32.962.821 EUR)	Sklep Evropske komisije o potrditvi projekta je bil izdan 25.5.2010. V letu 2013 ni bilo sprejetih sprememb sklepa. <u>Izgradnja novih ali nadgradnjo obstoječih merilnih naprav za spremljanje kakovosti in količine podzemnih in površinskih voda ter dinamike morja, padavinskih postaj in vremenskega radarja:</u> Na področju urejanja zemljišč je urejenih 97% zemljišč od 248 lokacij. Na 16 najzahtevnejših lokacijah s specifičnimi postopki aktivnosti potekajo pospešeno in so v fazi zaključevanja. Intenzivno se urejajo služnosti za komunalne vode/komunalno infrastrukturo za vsa merilna mesta, kjer je potrjena projektna dokumentacija. Pri projektiranju merilnih mest je bilo potrjenih vseh 248 projektnih nalog in 135 projektov za izvedbo (PZI). V izvajanju je okvirni sporazum za »Izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za merilna mesta«. Do konca leta 2013 je šlo v razpis 17 naročil za 67 merilnih mest (MM) na površinskih vodah in meteoroloških postaj. Za 13 naročil (48 MM) so pogodbe podpisane, od tega je 30 MM že prevzetih. V okviru MM na podzemnih vodah je podpisanih pogodb za 14 MM, 7 merilnih mest je že bilo prevzetih. V okviru javnega naročila »Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta« so bile podpisane pogodbe za štiri sklope. Delo teče v skladu s časovnim načrtom. Merilna oprema je že instalirana na 16 merilnih mestih. Gradbeno dovoljenje za radarsko postajo je bilo izdano januarja 2013. Sredi julija je bila podpisana pogodba za »Izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za radarski center«. Gradbena dela v zvezi z gradnjo RC Pasja ravan so se v letu 2013 tudi končala. V jeseni 2013 je potekala v okviru pogodbe »Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja« primopredaja opreme za posodobitev RC Lisca, opreme za posodobitev RNC Ljubljana, montaža opreme ter primopredaja delujočega sistema. V novembru in decembru 2013 je potekala dobava in instalacija radarske elektronske opreme za RC Pasja ravan. <u>Izgradnja nove laboratorijske stavbe za potrebe kemijskih in bioloških analiz vode in kalibracijo ter nakup prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo:</u> V februarju 2013 je gradbeno dovoljenje za izgradnjo laboratorijskega prizidka postalo pravnomočno. V PZI za laboratorijski prizidek so bili narejeni potrebni popravki. ARSO je posredovalo prijavo gradbišča na Inšpektorat za delo. Za objavljeno »JN za gradnjo laboratorijskega prizidka« je ARSO podpisala pogodbo dne 25. 10. 2013. Rok dokončanja gradbenih del je 18 mesecev. Izvršena so bila pripravljalna dela pred izkopom, odstranitev objekta, pričel se je izkop gradbene jame. Glede nakupa prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo so bili opravljeni ogledi možnih nepremičnin. ARSO je našla primerne prostore v Izoli. V oktobru je bila izvedena cenitev uradnega cenilca, konec novembra 2013 se je podpisala kupoprodajna pogodba.

Tabela 59b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	<u>Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji</u> <u>2009SI161PR001</u> (nadaljevanje)	Za javno naročilo »Nakup visoko-zmogljivega računalnika v okviru projekta BOBER« je bila po predhodno podpisani pogodbi s ponudnikom dobava izvršena v mesecu aprilu 2013. Predstavitev sistema za javnost je potekala 10. 7. 2013 v veliki sejni dvorani ARSO. V juniju 2013 se je pripravljala razpisna dokumentacija za javno naročilo »Nakup opreme za kemijsko analitski, biološki in umerjevalni laboratorij ter opreme za občasni hidrološki monitoring«. Razpis je bil objavljen v juliju 2013, za 5 sklopov so pogodbe podpisane. JN za 5 sklopov pa se je ponovilo v decembru 2013. • <u>Razvoj in implementacija programskih orodij za napovedovanje dinamike morja, za spremljanje suš, za spremljanje teles podzemnih voda na aluvialnih območjih in za poplavne prognostične sisteme na reki Savi in Soči s pritoki:</u> Pogodba »Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše« se je aprila 2013 zaključila z izdelavo in predajo sistema. Predstavitev za javnost je potekala 8. 5. 2013 v veliki sejni dvorani ARSO. V sklopu javnega naročila »Informacijski sistem za modeliranje morja« je bila pogodba z izvajalcem podpisana maja 2012. V letu 2013 so se aktivnosti nadaljevale v skladu s planom. V okviru pogodbe »Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda« se je konec meseca septembra 2013 zaključil sedmi mejnik. Vse aktivnosti potekajo po zastavljenem časovnem in finančnem planu. V začetku novembra 2012 je bila podpisana pogodba z izbranim ponudnikom za javno naročilo »Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek – Sava Soča 2«. Sistem naj bi bil dokončan spomladi 2015. V mesecu maju 2013 se je iztekel drugi pogodbeni mejnik. Aktivnosti potekajo v skladu s planom. • <u>Dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti:</u> V maju 2013 je bila na ARSO predstavitev opravljenega dela za dosežen cilj Implementacija informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše. V juliju 2013 je bila tiskovna konferenca s predstavitevijo nakupa in implementacije novega visoko-zmogljivega računalnika. V letu 2013 je izvajalec izdelal gradbiščno tablo za radarski center in razlagalne table za merilna mesta ter nalepke z logotipom »Naložba v vašo prihodnost« za naprave v zaprtih prostorih. Prav tako je bil izdelan poster - karta Slovenije z vrisano merilno mrežo, ki se gradi oz. posodablja v okviru projekta BOBER. Dne 18. 9. 2013 je v Kopru potekala prireditev, s katero je Slovenija obeležila prvo ratifikacijo Protokola o celovitem upravljanju z obalo in Sredozemski dan obale. Generalni direktor ARSO je predstavil dosežke projekta BOBER.

Tabela 59c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 3. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	<u>Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji</u> <u>2009SI161PR001</u> (nadaljevanje)	Na večdnevni delavnici v Črni gori, ki se je nanašala na hidrološko napovedovanje in vplive klimatskih sprememb na vodne vire, sta bila predstavljena tudi dva referata, ki sta se nanašala na predstavitev projekta BOBER in rezultate hidrološkega modela za napovedovanje poplav, ki se razvija v okviru projekta BOBER. V začetku novembra 2013 je bila slovesnost ob pričetku gradnje laboratorijskega prizidka s položitvijo temeljnega kamna. Jeseni 2013 sta bila izdana tudi letaka (zloženki) »Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše« ter »Posodobitev računalniške infrastrukture«. V okviru 24. Mišičevega vodarskega dne (4. 12. 2013) sta bila predstavljena prispevka »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji – projekt BOBER« in »Vpeljava operativnega kvazi 2D hidravličnega modela v hidrološki prognostični sistem«. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 5,65 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 4,63 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.
2	Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 38.371.234,00 EUR)	OU je dne 5.7.2013 izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/3/Poplavna varnost Drave/0, s katero je bilo dodeljeno 21.834.184,60 EUR EU sredstev za zagotovitev poplavne varnosti z izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju: zgornje in spodnje Drave, Meže in Mislinje, Dravinje s Polskavo in Pesnice. Razpisne dokumentacije so se pripravljale in pošiljale v potrditev na UO. <u>Ureditev poplavne varnosti na območju spodnje Drave</u> - Spodnja Drava - Drava na območju Malečnika in VV nasipi v Dogošah Za JN »Izvedba storitev projektiranja, nabave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Vodnogospodarska ureditev Spodnje Drave, Drava na območju Malečnika in visokovodni nasip Dogoš« je bila 17.07.2013 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. - Spodnja Drava - Drava na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka Za JN »Izvedba storitev projektiranja, nabave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Vodnogospodarska ureditev Spodnje Drave, Drava na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka« je bila 17.07.2013 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Za JN »Izvedba storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi vodnogospodarske ureditve Spodnje Drave« je bila 17.07.2013 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. <u>Ureditev poplavne varnosti na območju Meže in Mislinje</u> - Meža izboljšanje poplavne varnosti in stabilnost struge na Ravnah in Prevaljah Za JN »Izvedba storitev projektiranja, nabave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Meža-izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge na pododsekih Ravne I, Dobja vas ter Prevalje« je bila 23.09.2013 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem.

Tabela 59d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 4. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013
	Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza <i>(nadaljevanje)</i>	- Poglobitev in razširitev struge Suhadolnice Za JN »Izvedba storitev projektiranja, nabave opreme in gradnje za izvedbo projekta Ureditev poplavne varnosti na območju Meže in Mislinje – Poglobitev in razširitev struge Suhadolnice« je bila 07.10.2013 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Za JN »Izvedba storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projektov »Ureditev poplavne varnosti Meže na Ravnah na Koroškem in Prevaljah« ter »Poglobitev in razširitev struge Suhadolnice« je bila 25.09.2013 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. <u>Ureditev poplavne varnosti na območju Dravinje s Polskavo</u> - Ureditev protipoplavne varnosti Polskave v Zgornji Polskavi in Framskega potoka v Framu Oktobra je bilo v Uradnem listu RS objavljeno JN »Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev poplavne varnosti na območju Dravinje s Polskavo – Ureditev poplavne varnosti Polskave v Zgornji Polskavi in ureditev protipoplavne varnosti Framskega potoka v Framu«. Novembra je potekalo odpiranje ponudb. Po pregledu so bili vsi ponudniki izločeni in JN ni bilo oddano. - Ureditev protipoplavne varnosti Polskave - Akumulacija Medvedce in širitev Polskave Oktobra je bilo v Uradnem listu RS objavljeno JN »Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Akumulacija Medvedce in širitev Polskave«. Novembra je potekalo odpiranje ponudb. Po pregledu je bil edini ponudnik izločen in JN ni bilo oddano. Za JN »Izvedba storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri ureditvi poplavne varnosti na območju Dravinje s Polskavo« je v decembru potekalo pregledovanje ponudb. Podpis pogodbe je predviden v začetku 2014. <u>Dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti:</u> Za JN »Izvedba storitev ukrepov za obveščanje javnosti v okviru operacije »Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza: Ureditev poplavne varnosti na območjih Sp. Drave, Meže, Mislinje in Dravinje« je v oktobru potekalo pregledovanje ponudb. Podpis pogodbe je predviden januarja 2014. Do konca 2013 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 0 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO.

Tabela 59e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 5. del

Št. OP ROPI	Naziv projekta	Izvajanje v letu 2013																																									
3	Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi (skupna potrjena vrednost operacije: 45.534.086,00 EUR)	Dne 24.04.2012 je OU izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/3/Poplavna varnost Savinje/0, s katero je bilo dodeljeno 38.250.961,35 EUR EU sredstev za zagotovitev poplavne varnosti z izvedbo nujnih lokalnih protipoplavnih ukrepov na reki Savinji, in sicer na območju občin Luče, Celja in Laškega. Razpisne dokumentacije so se v začetku leta 2012 pripravljale in pošiljale v potrditev na OU. Dne 7.2.2012 je bil objavljen JR za projektiranje in izvedbo gradbenih del, izvajalec je bil izbran 23.3.2012, pogodba z izvajalcem je bila podpisana 12.4.2012. Dne 20.3.2012 je bil objavljen JR za storitve inženirja in nadzornika, pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 1.6.2012. Stanje javnih naročil: Javna naročila za izvedbo gradnje, nadzora in obveščanje javnosti so zaključena. V pregledu na MGRT sta še razpisni dokumentaciji za javni naročili za izdelavo: - celovite študije koncepta poplavne varnosti v porečju Savinje in - informacijskega podpornega sistema. Odkupi zemljišč: do 31.12.2013 je bilo sklenjenih 60% pogodb. Gradbena dovoljenja – pridobljenih je 13 od 42 potrebnih (3 so v postopku na UE) 34%. Sklenjene so izvajalske pogodbe za izvedbo: - gradnje, z izvajalcem Nivo eko, d.o.o. (42.777.319,25 EUR) - nadzora, z izvajalcem Projekt d.d. (468.000,00 EUR) - obveščanja javnosti z izvaj.: Dialog-si.net, d.o.o. (52.080,00 EUR) Skupaj: 43.297.399,25 EUR Izvedena so bila dela v deležu <table><tr><td>1. Lokalni ukrepi na območju občine Luče</td><td>88%</td></tr><tr><td>2. Ukrepi na območju Mestne občine Celje</td><td>43%</td></tr><tr><td>3. Ukrepi na področju občine Laško:</td><td>100%</td></tr><tr><td>Skupaj:</td><td>50%</td></tr></table> Realizirani so bili fizični kazalniki v sledečih količinah: <table><tr><td>Novi VV zemeljski nasipi (km)</td><td>33%</td><td>6,00</td></tr><tr><td>Novi AB parapetni zidovi (km)</td><td>38%</td><td>1,80</td></tr><tr><td>Nove mostne konstrukcije</td><td>0%</td><td>-</td></tr><tr><td>Novi suhi zadrževalniki</td><td>18%</td><td>0,90</td></tr><tr><td>Nove dostopne rampe</td><td>32%</td><td>6,00</td></tr><tr><td>Regulacije strug (km)</td><td>0%</td><td>-</td></tr><tr><td>Nova kanalizacija z razbremenilniki (km)</td><td>0%</td><td>-</td></tr><tr><td>Rekonstrukcija zemeljskih nasipov (km)</td><td>81%</td><td>3,50</td></tr><tr><td>Rekonstrukcija AB parapetnih zidov (km)</td><td>25%</td><td>0,20</td></tr><tr><td>Rekonstrukcija mostnih konstrukcij</td><td>32%</td><td>1,90</td></tr><tr><td>Nadvišanje cest (km)</td><td>23%</td><td>0,50</td></tr></table> Izvedena so bila plačila izvajalcem v skupni vrednosti 19.429.567,88 EUR, zahtevki za izplačilo so bili kreirani v skupni vrednosti 18.969.143,44 EUR, od tega Kohezijski sklad 16.123.771,92 EUR, certificiran je bil znesek 14,20 EUR, od tega iz Kohezijskega sklada 12,07 EUR.	1. Lokalni ukrepi na območju občine Luče	88%	2. Ukrepi na območju Mestne občine Celje	43%	3. Ukrepi na področju občine Laško:	100%	Skupaj:	50%	Novi VV zemeljski nasipi (km)	33%	6,00	Novi AB parapetni zidovi (km)	38%	1,80	Nove mostne konstrukcije	0%	-	Novi suhi zadrževalniki	18%	0,90	Nove dostopne rampe	32%	6,00	Regulacije strug (km)	0%	-	Nova kanalizacija z razbremenilniki (km)	0%	-	Rekonstrukcija zemeljskih nasipov (km)	81%	3,50	Rekonstrukcija AB parapetnih zidov (km)	25%	0,20	Rekonstrukcija mostnih konstrukcij	32%	1,90	Nadvišanje cest (km)	23%	0,50
1. Lokalni ukrepi na območju občine Luče	88%																																										
2. Ukrepi na območju Mestne občine Celje	43%																																										
3. Ukrepi na področju občine Laško:	100%																																										
Skupaj:	50%																																										
Novi VV zemeljski nasipi (km)	33%	6,00																																									
Novi AB parapetni zidovi (km)	38%	1,80																																									
Nove mostne konstrukcije	0%	-																																									
Novi suhi zadrževalniki	18%	0,90																																									
Nove dostopne rampe	32%	6,00																																									
Regulacije strug (km)	0%	-																																									
Nova kanalizacija z razbremenilniki (km)	0%	-																																									
Rekonstrukcija zemeljskih nasipov (km)	81%	3,50																																									
Rekonstrukcija AB parapetnih zidov (km)	25%	0,20																																									
Rekonstrukcija mostnih konstrukcij	32%	1,90																																									
Nadvišanje cest (km)	23%	0,50																																									

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve*Tabela 60: Fizični napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.)*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
3	Število projektov s področja preprečevanja tveganj	Učinek	Število	0	3	0	0	1	1	1	2	3
9	Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda*	Rezultat	Število	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0**
10	Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha)	Rezultat	ha	300.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0**

Vir: MKO.

* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 30.000 na 660.000.

**Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

Kvalitativna analiza

V okviru prednostne usmeritve »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda« je bil v juliju 2013 potrjen projekt »Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I.faza«. Z odločbo je projekt upravičen do sredstev iz Kohezijskega sklada v vrednosti 21.834.184,60 EUR. Prva dela so stekla takoj po podpisu pogodb, konec leta 2013.

V letu 2013 se je izvajalo veliko število pogodb v okviru operacije Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Na področju posodobitve merilne mreže je bilo urejenih 97% zemljišč za merilna mesta, izdelane so bile vse projektne naloge za 248 merilnih mest in 135 projektov za izvedbo (PZI). V letu 2013 je šlo v razpis 21 naročil za gradnjo na 81 merilnih mestih, 37 merilnih mest pa je bilo v tem letu že zgrajenih in prevzetih. Na teh merilnih se tudi že instalira merilna oprema. Delujočih merilnih mest je 16 od 281.

Zelo pomemben dosežek v letu 2013 je posodobitev radarskega centra na Lisci in izgradnja radarskega centra na Pasji ravni. V novembru 2013 se je pričela gradnja laboratorijskega prizidka, kupljeni so bili tudi prostori za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo. Izveden je bil nakup visoko-zmogljivega računalnika. Zaključila se je postavitve informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše, nadaljevala pa so se dela za izdelavo modelskih orodij za napovedovanje dinamike morja, za spremljanje stanja podzemnih voda in nadgradnjo prognostičnega sistema slovenskih rek Soča in Sava – 2. V okviru operacije so se v letu 2013 izvajale tudi aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se bodo nadaljevala dela na vseh treh potrjenih operacijah.

3.6. Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.6.1. Energetska sanacija javnih stavb

3.6.2. Učinkovita raba električne energije

3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo

3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 61: Finančni napredek 6. razvojne prioritete

6. RP		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	159.886.553	-
	SLO del	28.215.275	-
	EU in SLO del	188.101.828	-
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	203.744.525	127,4
	SLO del	35.954.916	-
	EU in SLO del	239.699.441	129,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	167.194.189	104,6
	SLO del	17.236.958	-
	EU in SLO del	184.431.147	99,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	167.194.189	104,6
	SLO del	17.236.958	-
	EU in SLO del	184.431.147	99,3
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0
	SLO del	0	-
	EU in SLO del	0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	166.974.417	104,4
	SLO del	28.276.947	-
	EU in SLO del	195.251.363	105,1
	drugi viri	0	-
	skupaj	0	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	95.379.606	59,7
	SLO del	10.348.844	-
	EU in SLO del	102.579.650	55,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	45.215.358	28,3
	SLO del	7.979.181	-
	EU in SLO del	53.194.538	28,6
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		87.903.946	55,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		85.085.280	53,2

V okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije je bilo potrjenih inštrumentov v skupni višini za 203.744.525 EUR EU dela, kar predstavlja 127,4% razpoložljivih pravic porabe EU dela v celotni finančni perspektivi. Vsi potrjeni inštrumenti so bili javni razpisi. OU je potrdil za 42,5 mio EUR javnih razpisov iz naslova dodatnih pravic porabe. Glede na oceno tveganja realizacije celotnega kohezijskega sklada je


bilo ocenjeno, da je potrebno potrditi dodatne projekte na področju trajnostne rabe energije. V znesek 203.744.525 pa so z namenom bolj realnega prikazovanja stanja že upoštevani nižji zneski pri že zaključenih javnih razpisih.

V okviru javnih razpisov pa je bilo potrjenih operacij v skupni vrednosti EU dela za 167.194.189 EUR. Vrednost podpisanih pogodb znaša 166.974.417 EUR EU dela. Pri tem je potrebno razumeti, da gre pri teh pogodbah za sofinancerske pogodbe med ministrstvom in upravičencem. Upravičenci, ki so zavezani javnemu naročanju, pa morajo potem po postopkih javnega naročanja poiskati izvajalce del in storitev. V okviru javnih upravičenih izdatkov je bilo do konca leta 2013 certificiranih za 85.085.280 EUR EU dela, kar predstavlja 53,2% razpoložljivih pravic porabe.

OU je v okviru svojih pristojnosti izvedel prerazporeditev pravic porabe med prednostnimi usmeritvami in sicer predvsem iz razlogov boljšega doseganja zastavljenih kazalnikov. Iz prednostne usmeritve 6.4 Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje so se sredstva v celoti prerazporedila na prednostno usmeritev 6.1 Energetska sanacija javnih stavb. Prav tako pa se je preostanek sredstev, ki niso bila porabljeni na prednostni usmeritvi 6.2. Učinkovita raba energije in 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo preusmerila na to prvo prednostno usmeritvijo.

Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije se nanaša na povečanje energetske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju, prometu, gospodinjstvih in kmetijstvu ter na znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije in iz sistemov soproizvodnje toplote in električne energije (kogeneracije). Izvedba programa bo prispevala pomemben delež k izpolnjevanju obveznosti Slovenije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom in doseganju ciljev, ki izhajajo iz direktiv EU.

Pri energetske sanaciji javnih stavb se poleg energetske sanacije lupin objektov izvajajo ukrepi na ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih, vgradnja varčnih svetil, optimizacija razsvetljave, sistemi samodejnega spremljanja porabe energije, ukrepi za povečano rabo obnovljivih virov energije ter v določenih primerih tudi postavitve sistemov za sočasno proizvodnjo električne energije in toplote ter hladu. Pri učinkoviti rabi električne energije se izvajajo ukrepi, s katerimi se doseže povečanje električne učinkovitosti sistemov in naprav oz. manjša porabe električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo. Pri inovativnih ukrepih za lokalno energetske oskrbo se spodbuja izgradnjo ali razširitev sistemov daljinskega ogrevanja, ki kot vir uporabljajo energijo lesne biomase, geotermalno energijo ali sončno energijo.



Graf 8: Kumulativni pregled izvajanja 6. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Zaostanki pri izvajanju razvojne prioritete so bili odpravljeni s pospešitvijo aktivnosti na prvih treh prednostnih usmeritvah, zaradi česar se pričakuje, da bodo sredstva, kot so bila predvidena v operativnem programu, učinkovito porabljena in cilji doseženi.

Na javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti«, objavljenem v drugi polovici leta 2012, se je zaznal izjemno velik interes s strani lokalnih skupnosti. Zato je bil v letu 2013 objavljen še en javni razpis za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki je omejen le na osnovne šole, vrtnice, zdravstvene domove in knjižnice. S tem razpisom bodo dodeljena vsa razpoložljiva sredstva te razvojne prioritete.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 62a: Fizični napredek 6. razvojne prioritete – 1. del

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
1	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO ₂ ekv. v tisoč ton)	Vpliv	1000 t	20.284* (0)	19.935** (zmanjšan je za 349)	0	0	0	25	27	31	56
2	Prihranek končne energije (v GWh)	Vpliv	GWh	46.000*	45.785 (zmanjšan je za 215)	0	0	0	34	40	45	69

Tabela 62b: Fizični napredek 6. razvojne prioritete – 2. del

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
3	Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh)	Vpliv	GWh	8.978* (0)	9.333 (povečanje za 355)	0	0	0	90	106	120	167

Vir: MIP.

Ker se po posameznih PU kazalniki ne prikazujejo, se vrednosti kazalnikov zbranih na nivoju posameznih operacij akumulirajo na nivoju RP.

* Sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje;

** Zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

RAZVOJNA PRIORITETA	PREDNOSTNA USMERITEV	PROJEKT / podprojekt
6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE	6.1 Energetska sanacija javnih stavb	Dokončanje še zadnje operacije energetske sanacije zgradb na področju zdravstva.
		Dokončanje še treh operacij za energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.
		Izvajanje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti.
		Izvajanje operacij za energetske sanacije stavb javnih zavodov s področja visokega šolstva in znanosti.
		Izvajanje operacij za energetske sanacije stavb osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic
	6.2. Učinkovita raba energije	Dokončanje še zadnje operacije za spodbujanje učinkovite rabe energije (objavljen v 2010).
	6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo	Izvajanje javnega razpisa in izvajanje operacij individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (objavljen v 2011).
		Izvajanje javnega razpisa in izvajanje operacij daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (objavljen v 2011).
	6.4 Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje	V 2012 izvedena prerazporeditev razpoložljivih pravic porabe iz prednostne usmeritve 6.4. na 6.1. Energetska sanacija javnih stavb.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete, večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2013 so se pospešeno odvijale aktivnosti na prvi in tretji prednostni usmeritvi razvojne prioritete Trajnostna raba energije, tako, da so operacije v pretežni meri že zaključene, druge so v izvajanju, hkrati pa so tudi razpisana vsa razpoložljiva sredstva.

Tako je bil kazalnik OP ROPI »Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO₂ ekv. v tisoč ton)« konec I. 2013 dosežen 16%, kazalnik »Prihranek končne energije (v GWh)« 32% in kazalnik »Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh)« 47%.

3.6.1. Energetska sanacija javnih stavb

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 63: Finančni napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)

6. RP - PU 6.1.		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	126.669.511	-
	SLO del	22.353.443	-
	EU in SLO del	149.022.954	-
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	170.527.483	134,6
	SLO del	30.093.085	-
	EU in SLO del	200.620.568	142,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	142.312.410	112,3
	SLO del	12.846.056	-
	EU in SLO del	155.158.466	110,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	142.312.410	112,3
	SLO del	12.846.056	-
	EU in SLO del	155.158.466	110,0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0
	SLO del	0	-
	EU in SLO del	0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	142.312.410	112,3
	SLO del	25.113.955	-
	EU in SLO del	167.426.364	118,7
	drugi viri		-
	skupaj		-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	76.381.982	60,3
	SLO del	6.996.322	-
	EU in SLO del	83.378.304	59,1
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	40.518.799	32,0
	SLO del	7.150.376	-
	EU in SLO del	47.669.175	33,8
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		69.934.128	55,2
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		67.301.358	53,1

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo kot posredniško telo ter vsebinsko pristojna ministrstva Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki izvajajo naloge na osnovi s posredniškim telesom sklenjenih sporazumov o medsebojnem sodelovanju.

Opis izvajanja v letu 2013

V letu 2013 se je izvajalo še 12 operacij energetske sanacije stavb oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v

pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni. Zaključenih je bilo 11 operacij, v letu 2013 je bilo izplačanih 6.667.538,81 EUR sredstev KS.

Tekom 2013 so se izvajale tudi operacije, ki so bile izbrane v okviru dveh javnih razpisov za energetske sanacije stavb: javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost. Skupaj se je izvajalo 37 operacij, od tega se jih je 34 tudi zaključilo, izplačanih pa je bilo 14.565.146,95 EUR sredstev KS.

V okviru dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2012 (Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti in za dodelitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije stavb javnih zavodov s področja visokega šolstva in znanosti) je bilo odobrenih 116 operacij (108 in osem) in izplačanih skupaj 18.632.166,43 EUR sredstev KS.

V letu 2013 je bil objavljen še en javni razpis, namenjen lokalnim skupnostim, Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Odobrenih je bilo 205 operacij.

Tabela 64a: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 1. del

Št. OP ROPI	Naziv inštrumenta	Izvajanje v letu 2013
1	Javni razpis za energetske sanacije stavb oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni	Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2010 z dne 5.2.2010. Do konca leta 2011 je bilo 20 upravičencem dodeljenih 43.853.271,40 EUR sredstev KS, do konca leta 2012 je pet upravičencev odstopilo od izvedbe operacije (v višini 11.575.784,04 EUR KS sredstev). Izplačanih je bilo 7.735.109,98 EUR EU dela. Zaključene so bile tri operacije. V letu 2013 se je zaključilo izvajanje še 11 operacij (nedokončana je še ena operacija), izplačanih je bilo 6.667.538,81 EUR sredstev KS.
2	Javni razpis za energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport	Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/11 z dne 29.4.2011. Do konca leta 2011 je bilo 18 upravičencem dodeljenih 12.460.379,63 EUR sredstev KS, en upravičenec je odstopil od izvedbe operacije (v vrednosti 837.121,84 EUR KS sredstev). V letu 2012 je bilo izplačanih 6.081.854,39 EUR EU dela, zaključena ni bila nobena operacija. V letu 2013 je bilo izplačanih 5.631.656,21 EUR sredstev KS, zaključilo se je izvajanje 14 operacij.

Tabela 64b: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv inštrumenta	Izvajanje v letu 2013
3	Javni razpis »Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost«	Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/11z dne 15.7.2011. Do konca leta 2011 je bilo 20 upravičencem dodeljenih 16.480.666,37 EUR sredstev KS, v letu 2012 noben upravičenec ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 5.982.793,47 EUR EU dela, zaključena ni bila nobena operacija. V letu 2013 je bilo izplačanih 8.933.490,74 EUR sredstev KS, vseh 20 operacij je bilo zaključenih.
4	Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti	Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/12 z dne 21.9.2012, spremembe in dopolnitve razpisa pa dne 2.11.2012 v Uradnem listu RS, št. 82/12. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 52.000.000,00 (od tega 44.200.000,00 EUR KS) EUR. Do konca leta 2012 še ni bilo potrjenih operacij. V letu 2013 je bilo potrjenih 108 operacij, nobeden izmed upravičencev ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 17.593.888,38 EUR sredstev KS, zaključenih je bilo 46 operacij.
5	Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za energetska sanacija stavb javnih zavodov s področja visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport	Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/12 z dne 30. 11. 2012. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 7.000.000,00 EUR (od tega 5.950.000,00 EUR KS) Do konca leta 2012 še ni bilo potrjenih operacij, rok za oddajo vlog je bil 7. 1. 2013. V letu 2013 je bilo potrjenih 8 operacij, nobeden izmed upravičencev ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 1.038.278,05 EUR sredstev KS, zaključenih operacij ni bilo.
6.	Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti	Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10 /13 z dne 1. 2. 2013 (sprememba: Ur.l. RS, št. 16/13 z dne 22. 2. 2013 in Ur.l. RS, št. 20/13 z dne 8. 3. 2013). Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 57.500.000,00 EUR (vse KS). V letu 2013 je bilo potrjenih 205 operacij, nobeden izmed upravičencev ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 2.697.018,00 EUR sredstev KS, zaključenih operacij ni bilo.

Izvajanje prednostne usmeritve*Tabela 65: Fizični napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2013 je bilo na področju energetske sanacije javnih stavb dodeljenih dodatnih 80,5 mio EUR sredstev prispevka Skupnosti, v tem letu ni prišlo do odpovedi od pogodb pri upravičencih, katerim so bila sredstva dodeljena že v predhodnih letih v skupni vrednosti. Tako je skupna višina dodeljenih sredstev Skupnosti tej prednosti temi v vseh letih izvajanja OP ROPI konec leta 2013 znašala 142 mio EUR.

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
SKUPAJ 2007 – 2012					61.519.732,18
43	1	1	8	SI012	3.776.943,56
43	1	1	8	SI013	288.790,77
43	1	1	8	SI014	3.104.985,15
43	1	1	8	SI015	1.386.588,08
43	1	1	8	SI016	3.278.260,80
43	1	1	8	SI017	3.021.412,61
43	1	1	8	SI018	1.057.381,30
43	1	1	8	SI021	9.179.079,22
43	1	1	8	SI022	3.702.335,55
43	1	1	8	SI023	457.954,58
43	1	1	8	SI024	3.676.470,37
43	1	5	8	SI011	7.071.705,00
43	1	5	8	SI012	5.182.384,03
43	1	5	8	SI013	3.315.447,53
43	1	5	8	SI014	9.140.437,24
43	1	5	8	SI015	742.744,82
43	1	5	8	SI017	5.114.741,11
43	1	5	8	SI018	5.641.812,63
43	1	5	8	SI021	417.9761,33
43	1	5	8	SI022	4.074.992,23
43	1	5	8	SI023	3.131.458,52
Skupaj 2013					80.525.686,44
SKUPAJ 2007 – 2013					142.045.418,62

Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2013 je bil izveden še zadnji javni razpis v okviru prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, s katerih so bile razpisane tudi dodatne pravice porabe v višini 42.500.000,00 EUR sredstev.

V letu 2014 se bodo predvidoma zaključile vse operacije energetska sanacije javnih stavb, razen nekaterih operacij sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki se bodo izvajale še v letu 2015.

3.6.2. Učinkovita raba električne energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 66: Finančni napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)

6. RP - PU 6.2.		stanje 31.12.13	
			2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	6.021.062	-
	SLO del	1.062.540	-
	EU in SLO del	7.083.602	-
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	6.021.062	100,0
	SLO del	1.062.540	-
	EU in SLO del	7.083.602	67,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	6.021.062	100,0
	SLO del	1.062.540	-
	EU in SLO del	7.083.603	67,4
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	6.021.062	100,0
	SLO del	1.062.540	-
	EU in SLO del	7.083.603	67,4
- Neposredno potrjene operacije	EU del		0,0
	SLO del	0	-
	EU in SLO del	0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	5.801.290	96,3
	SLO del	1.023.757	-
	EU in SLO del	6.825.047	65,0
	drugi viri		-
	skupaj		-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	4.562.597	67,0
	SLO del	805.155	-
	EU in SLO del	5.367.752	15,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	2.710.242	29,8
	SLO del	478.278	-
	EU in SLO del	3.188.520	20,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		3.780.706	62,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		3.594.810	59,7

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo.

Opis izvajanja prednostne usmeritve*Tabela 67: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)*

Št. OP ROPI	Naziv inštrumenta	Izvajanje v letu 2013
1	Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011-2013 – UREE1	Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/2010 z dne 17.12.2010. Do konca leta 2011 je bilo potrjenih 17 operacij, katerim je bilo dodeljenih 913.588,60 EUR sredstev KS, štirje upravičenci so odstopili od izvedbe (v višini 193.049,46 EUR KS sredstev ostalih 13 operacij je zaključenih. V letu 2012 je bilo potrjenih še 23 operacij, katerim je bilo dodeljenih 2.055.577,95 EUR sredstev KS. Od tega so trije odstopili od izvedbe, deset se jih je zaključilo. V letu 2012 je bilo skupaj izplačanih 1.433.480,29 EUR EU dela. V letu 2013 se je izvajalo še devet operacij, izplačanih je bilo 612.321,63 EUR sredstev KS. Do konca leta 2013 je bilo 32 operacij zaključenih (vse razen ene).
2	Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetska učinkovito prenovalo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 - UJR1	Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/11 z dne 8.7.2011 v skupni višini 14 mio EUR, od katerih je bilo razpisanih 11.900.000 EUR sredstev KS. Do konca leta 2011 še ni bilo potrjenih operacij, v letu 2012 pa je bilo 24 izbranim upravičencem dodeljeno skupno 3.030.075,91 EUR sredstev KS. Od izvajanja so odstopili trije upravičenci (skupna vrednost 133.598,33 EUR KS) Do konca 2012 je bilo izplačanih 257.388,81 EUR EU dela. V letu 2012 sta bili zaključeni dve operaciji. V letu 2013 so bile potrjene še štiri operacije, od izvajanja so odstopili še trije upravičenci. Do konca leta 2013 je bilo izplačanih 2.097.920,72 EUR sredstev KS, zaključenih je bilo skupaj 22 operacij.

Izvajanje prednostne usmeritve*Tabela 68: Fizični napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)*

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2013 je bilo na področju učinkovite rabe električne energije dodeljenih za 0,14 mio EUR prispevka Skupnosti prednostni temi 43 – Učinkovita raba in sproizvodnja energije, gospodarjenje z njo. Tako je skupna višina dodeljenih sredstev Skupnosti tej prednostni temi v vseh letih izvajanja OP ROPI ob koncu leta znašala 2,65 mio EUR.

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
SKUPAJ 2007 – 2012					2.516.930,33
43	1	5	8	SI017	97.854,40
43	1	5	8	SI023	39.534,69
Skupaj 2013					137.389,09
SKUPAJ 2007 – 2013					2.654.319,42

Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2013 ni bilo objavljenih novih javnih razpisov, so se pa dodeljevala sredstva novim operacijam v okviru obstoječih dveh javnih razpisov, in sicer v okviru Javnega razpisa UJR 1 za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 ter v okviru javnega razpisa UREE1 za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013. Le-ta je bil dne 14.9.2012 z objavo v Uradnem listu RS št. 69/12 zaprt, preostanek sredstev se je prerazporedil na prednostno usmeritev Energetska sanacija javnih stavb. V večini se je izvajanje operacij zaključilo (54 operacij), v letu 2014 se predvideva dokončanje še 1 operacije.

3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo

Finančna tabela

Tabela 69: Finančni napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetska oskrbo (6.3.)

6. RP - PU 6.3.		stanje 31.12.13	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	27.195.980	-
	SLO del	4.799.291	-
	EU in SLO del	31.995.271	-
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	27.195.980	100,0
	SLO del	4.799.292	-
	EU in SLO del	31.995.272	93,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	18.860.717	69,4
	SLO del	3.328.362	-
	EU in SLO del	22.189.079	64,9
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	18.860.717	69,4
	SLO del	3.328.362	-
	EU in SLO del	22.189.079	64,9
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0	0,0
	SLO del	0	-
	EU in SLO del	0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	18.860.717	69,4
	SLO del	2.139.235	-
	EU in SLO del	20.999.952	61,4
	drugi viri		-
	skupaj		-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	15.190.920	55,0
	SLO del	2.680.751	-
	EU in SLO del	17.871.671	51,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	3.124.941	10,7
	SLO del	551.460	-
	EU in SLO del	3.676.401	10,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		14.189.112	52,2
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		14.189.112	52,2

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo.

Opis izvajanja v letu 2013*Tabela 70a: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetske oskrbo (6.3.) – 1. del*

Št. OP ROPI	Naziv inštrumenta	Izvajanje v letu 2013
1	Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009, 2010 in 2011 – DOLB 1	Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2009 z dne 15.5.2009, do leta 2010 so bila osim upravičencem dodeljena vsa razpisana sredstva KS v skupni višini 3.352.507,82. Dve operaciji sta se zaključili v letu 2010, v letu 2011 pa se je zaključilo tri operacij. V letu 2012 so se zaključile še zadnje tri operacije. Do konca 2012 je bilo izplačanih 3.338.405,184 EUR EU dela.
2	Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009 in 2010 – KNLB 1	Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2009 z dne 15.5.2009. Do konca leta 2009 je bilo 23 upravičencem dodeljenih 1.963.895,44 EUR, v letu 2010 pa 3 upravičencem 218.129,55 EUR sredstev KS. V letu 2010 se je zaključilo 25 operacij, v letu 2011 pa tri. Do konca 2012 je bilo operacijam v okviru KNLB 1 izplačanih 2.132.782,923 EUR EU dela.
3	Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010,2011 in 2012 – DOLB 2	Javni razpis je bil dne 21.5.2010 objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2010. Do konca leta 2010 je bilo 4 upravičencem dodeljenih 1.150.090,61 EUR sredstev KS. V letu 2011 je bilo 4 upravičencem dodeljenih 1.426.014,74 EUR sredstev KS. En upravičenec je od izvedbe operacije odstopil (109.659,25 EUR sofinanciranja KS) Pet operacij se je v letu 2011 fizično zaključilo, dve pa v letu 2012. Do konca 2012 je bilo operacijam v okviru DOLB 2 izplačanih 2.437.339,113 EUR EU dela.
4	Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010 in 2011 – KNLB 2	Javni razpis je bil dne 21.5.2010 objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2010. Na javnem razpisu je bilo skupaj odobrenih 26 operacij v skupni vrednosti sofinanciranja 1.444.547,39 EUR sredstev KS, odstopilo je šest upravičencev (vrednost sofinanciranja 289.958,88 EUR sredstev KS). Do konca leta 2011 so se vse operacije fizično zaključila; štiri v letu 2010, v letu 2011 pa 16. Do konca 2011 je bilo operacijam v okviru KNLB 2 izplačanih 1.148.577,61 EUR EU dela.
5	Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 – KNLB 3	Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/11 z dne 13.5.2011. Do konca leta 2011 je bilo 9 upravičencem dodeljenih 488.756,23 EUR sredstev KS. Dva upravičenca sta odstopila od izvajanja operacije (v višini 151.558,58 EUR KS sredstev). V letu 2012 sta bili v okviru tega razpisa potrjenih še 30 operacij, ki jim je bilo dodeljenih 1.612.179,73 EUR sredstev KS. Od tega sta odstopila dva upravičenca (znesek 78.893,43 EU sredstev KS) V letu 2012 je bilo tako v izvajanju skupaj 29 operacij, do konca leta se je zaključilo 19 operacij. Skupaj je bilo operacijam v okviru KNLB 3 do konca leta 2012 izplačano 846.619,79 EUR sredstev KS. V letu 2013 je bilo potrjenih še 33 operacij. Do konca leta 2013 se je zaključilo skupaj 43 operacij. Skupaj je bilo za sofinanciranje operacij v okviru KNLB 3 do konca leta 2013 izplačano 1.959.784,80 EUR sredstev KS.

Tabela 70b: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetska oskrbo (6.3.) – 2. del

Št. OP ROPI	Naziv inštrumenta	Izvajanje v letu 2013
6	Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 – DOLB 3	Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/11 z dne 1.7.2011. Do konca leta 2011 je bilo 2 upravičencema dodeljenih 1.138.481,50 EUR sredstev KS, v letu 2012 pa še osim 1.661.567,58 EUR sredstev KS. Do konca leta 2012 se je zaključilo šest operacij. Skupaj je bilo operacijam v okviru DOLB 3 do konca leta 2012 izplačano 2.800.049,08 EUR sredstev KS. V letu 2013 je bilo potrjenih še 11 operacij. Do konca leta 2013 se je zaključilo skupaj 10 operacij. Skupaj je bilo za sofinanciranje operacij v okviru DOLB 3 do konca leta 2013 izplačano 3.953.176,72 EUR sredstev KS.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 71: Fizični napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetska oskrbo (6.3.)

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
Ni kaz.	/	Vpliv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2013 je bilo v okviru te prednostne usmeritve potrjenih za skoraj 7 mio EUR prispevka Skupnosti v okviru Lizbonskih ciljev prednostni temi 41 – Obnovljiva energija: biomasa, skupno 21,3 mio EUR sredstev Skupnosti.

Koda razsežnosti 1:	Koda razsežnosti 2:	Koda razsežnosti 3:	Koda razsežnosti 4:	Koda razsežnosti 5:	Znesek
Prednostna tema	Oblika Financiranja	Ozemlje	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
SKUPAJ 2007 – 2011					14.408.713,46
41	1	1	8	SI011	75.321,00
41	1	1	8	SI012	354.988,00
41	1	1	8	SI013	76.500,00
41	1	1	8	SI014	350.124,00
41	1	1	8	SI016	12.340,00
41	1	1	8	SI018	137.650,00
41	1	1	8	SI021	290.290,65
41	1	1	8	SI022	241.360,00
41	1	1	8	SI023	330.451,00
41	1	5	8	SI012	1.050.321,00
41	1	5	8	SI014	1.254.303,00
41	1	5	8	SI021	2.011.920,41
41	1	5	8	SI022	750.342,00
Skupaj 2013					6.935.911,06
SKUPAJ 2007 – 2013					21.344.624,52

Kvalitativna analiza

Na osnovi dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2009 (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009, 2010 in 2011 – DOLB 1 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009 in 2010 – KNLB 1), ki sta se izvajala skladno s pravili državnih pomoči, je bilo od skupaj razpisanih 10.000.000,00 EUR do konca leta 2010 dodeljenih 6.511.698,29 EUR, od tega je prispevek skupnosti znašal 5.534.867,04.

Zaključenih je 34 operacij v skupni vrednosti 18.255.539,20 EUR.

V okviru dveh, v letu 2010 objavljenih javnih razpisov (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010 in 2011 – KNLB 2) je bilo od skupaj razpisanih 10.400.000,00 EUR dodeljenih 4.730.179,69 EUR, od tega je prispevek Skupnosti predvidoma znašal 4.020.652,74 EUR. Operacije v skupni vrednosti 11.756.569,02 EUR je uspešno izvedlo 27 upravičencev.

V okviru dveh, v letu 2011 objavljenih javnih razpisov (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 – DOLB 3 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 – KNLB 3) je bilo od skupaj razpisanih 26.100.000,00 EUR do konca leta 2013 dodeljenih 11.938.959,51 EUR, pri čemer bo prispevek Skupnosti predvidoma znašal 4.438.169,71 EUR. Sredstva so bila dodeljena 93 upravičencem za izvedbo operacij v skupni vrednosti 33.061.618,63 EUR.

V letu 2013 novih javnih razpisov ni bilo objavljenih.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 na osnovi podaljšanja nadaljevalo izvajanje dveh javnih razpisov ter nadaljevalo izvajanje operacij individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso in operacij daljinskega ogrevanja, izbranih na osnovi javnih razpisov, objavljenih v letu 2011.

3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 72: Finančni napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.)

6. RP - PU 6.4.		stanje 31.12.13
Pravice porabe 2007-2013	EU del	0
	SLO del	0
	EU in SLO del	0
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.13	EU del	0
	SLO del	0
	EU in SLO del	0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	0
	SLO del	0
	EU in SLO del	0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0
	SLO del	0
	EU in SLO del	0
- Neposredno potrjene operacije	EU del	0
	SLO del	0
	EU in SLO del	0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	0
	SLO del	0
	EU in SLO del	0
	drugi viri	
	skupaj	0
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	0
	SLO del	0
	EU in SLO del	0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	0
	SLO del	0
	EU in SLO del	0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		0

Prednostna usmeritev se ne bo izvajala.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo.

Opis izvajanja v letu 2013

Aktivnosti se v letu 2013 niso izvajale.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 73: Fizični napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.)

Šifra	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
				2007	2013	2007	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	2007-2013
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

Ni potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 je bila izvedena prerazporeditev razpoložljivih pravic porabe s te prednostne usmeritve na prednostno usmeritev 6.1. energetska sanacija javnih stavb.

3.7. Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP ROPI je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa (OP), razvojne prioritete (RP), prednostnih usmeritev (PU) ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v okviru OP ROPI. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru TP so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost OP/RP/PU/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 74: Finančni napredek 7. razvojne prioritete

7. RP		stanje 31.12.13	% glede na pravice porabe		
			2008-2009	2007-2012	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	32.693.221	-	-	-
	SLO del	5.769.392	-	-	-
	EU in SLO del	38.462.613	-	-	-
Pravice porabe 2008-2009	EU del	7.656.720	-	-	23,4
	SLO del	1.351.184	-	-	23,4
	EU in SLO del	9.007.904	-	-	23,4
Pravice porabe 2007-2012	EU del	25.118.729	-	-	76,8
	SLO del	4.432.714	-	-	76,8
	EU in SLO del	29.551.443	-	-	76,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	32.693.221	427,0	130,2	100,0
	SLO del	5.769.391	-	-	-
	EU in SLO del	38.462.612	427,0	130,2	100,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	29.693.222	387,8	118,2	90,8
	SLO del	5.239.980	-	-	-
	EU in SLO del	34.933.202	387,8	118,2	90,8
	drugi viri	0	-	-	-
	skupaj	34.933.202	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)	EU del	19.449.935	254,0	77,4	59,5
	SLO del	3.432.341	-	-	-
	EU in SLO del	22.882.276	254,0	77,4	59,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13)	EU del	3.391.098	44,3	13,5	10,4
	SLO del	598.429	-	-	-
	EU in SLO del	3.989.527	44,3	13,5	10,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		18.800.015	245,5	74,8	57,5
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.07-31.12.13) - EU del		18.800.015	245,5	74,8	57,5

* Izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2013, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca)

** Izraz podpisane pogodbe pomeni s sklepi organa upravljanja potrjene projekte posameznih upravičencev (vključujejo zaposlitve, upravljanje in izvajanje programa, informacijski sistem) in potrjene aktivnosti (vključujejo obveščanje javnosti ter študije in vrednotenja, prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca) za obdobje 2007-2015, ki vključujejo natančnejšo vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti in finančno razdelitev po letih;

V sklopu OP ROPI je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 38,46 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 1,99% sredstev OP ROPI, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Tabela 75: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih

Aktivnost	Leto							Skupaj
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Obveščanje javnosti	25.140,23	143.789,66	171.968,80	107.865,95	196.176,66	7.309,58	29.109,90	681.360,78
Študije in vrednotenja	0,00	0,00	0,00	59.213,10	139.216,00	0,00	0,00	198.429,10
Zaposlitve/delo	64.092,20	1.434.159,16	2.316.857,04	2.347.346,36	2.682.171,15	2.731.892,13	4.712.945,72	16.289.463,76
Upravljanje in izvajanje	99.790,27	752.941,41	822.581,50	686.381,69	628.196,03	644.007,86	815.651,81	4.449.550,57
Informacijski/računalniški sistemi	0,00	0,00	450.086,61	288.744,42	381.763,08	196.548,04	48.245,65	1.365.387,80
Skupaj	189.022,70	2.330.890,23	3.761.493,95	3.489.551,52	4.027.522,92	3.579.757,61	5.605.953,08	22.984.192,01

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (organ upravljanja), ministrstva, vključena v izvajanje OP ROPI, Agencija Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za ceste in drugi, vključeni v izvajanje OP ROPI.

V letu 2013 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: MGRT prej SVLR, MF-PO, MF-UNP, MZIP prej MZP (vključuje aktivnosti MG), MKO prej MOP, ARSO in DRSC.

V sklopu programa tehnična pomoč OP ROPI organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

A. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Organ upravljanja (MGRT prej SVLR) v sklopu Obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti:

- **Dogodki** zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
 - OU je v letu **2008** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Konferenca o prihodnosti evropske kohezijske politike (Maribor, september)
 - ✓ Dvodnevna delavnica o CBA analizi (Bled)
 - ✓ Veliki informativni dogodek z naslovom *Izzivi in priložnosti razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru OP ROPI (Rogaška Slatina)*
 - OU je v letu **2009** izvedel naslednje dogodke
 - ✓ Veliki informativni dogodek z naslovom *Razvijamo se s sredstvi Evropske unije (Brdo pri Kranju, april)*
 - ✓ Informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije (Brdo pri Kranju, januar)
 - OU je v letu **2010** izvedel naslednje dogodke
 - ✓ Veliki informativni dogodek -*Evropa izobražuje- 1000 tečajev za 1000 voznikov (Vransko, od maja dalje)*
 - ✓ Informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije (DOLB) (Brdo pri Kranju, januar)
 - ✓ Informativna delavnica za potencialne prijavitelje v okviru razpisa *Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva (Brdo pri Kranju, februar)*
 - OU je v letu **2011** izvedel naslednje dogodke
 - ✓ Prihodnost Evropske Kohezijske politike (Bled, marec)
 - ✓ 3. informativna delavnica DOLB (Brdo pri Kranju, januar)
 - ✓ Dan odprtih vrat RCERO (vključenih več lokacij po Sloveniji, september)
 - OU je v letu **2012** izvedel naslednje dogodke
 - ✓ Veliki informativni dogodek »*Razvijamo se s sredstvi EU*« – kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino (vključenih več lokacij po Sloveniji, september).
 - OU je v letu **2013** izvedel naslednje dogodke
 - ✓ Javne razprave o novi finančni perspektivi:
 - 1. s področja znanja in trga dela (Ljubljana, 17.4.2013)
 - 2. s področja okolja, urbanega razvoja, kmetijstva in ribištva (Ljubljana, 25.4.2013)
 - 3. s področja vključujoče družbe (Ljubljana, 9.5.2013),
 - 4. s področja pravne države, učinkovitega javnega sektorja in nevladnih organizacij (Ljubljana, 15.5.2013)
 - ✓ Organizacija srečanja Višegrajske skupine (Bohinj, 22. – 24.5.2013),
 - ✓ Organizacija IQ konference (Laško, 12. – 14.6.2013),
 - ✓ Veliki informativni dogodek »Projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš ter posodobitve nivojskih prehodov in izvedbe podhodov na železniških postajah« (Ljutomer, 16.9.2013).
- **Splet** zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
- **Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.
- **Informiranje in oglaševanje** zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, pripravo ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in

televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.

- **Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja** zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klippingov ter vzpostavitev info točke.
- **Druga aktivnosti** zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 5. Informiranje in obveščanje javnosti. Sicer več na <http://www.eu-skladi.si/za-medije/publikacije>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

B. ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja (MGRT prej SVLR) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v letu **2007**:
 - a. **Študije:**
/
 - b. **Vrednotenje:**
/
- v letu **2008**:
 - a. **Študije:**
/
 - b. **Vrednotenje:**
/
- v letu **2009**:
 - a. **Študije:**
/
 - b. **Vrednotenje:**
/
- v letu **2010**:
 - a. **Študije:**
/
 - b. **Vrednotenje:**
 - ✓ Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI. Vmesno vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture vsebuje vrednotenje: Izvedljivosti; kjer je zunanji izvajalec obravnaval izvedljivost vsakega projekta oziroma operacije predlagane v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. Na tej ravni je ovrednotil izvedljivost ter zanje določil tveganja. Ustreznost kjer je za vsako od razvojnih prioritet določil želeno stanje, ga dopolnil z izvedenim stanjem ter na tej osnovi razumel v kakšni meri so strategije Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 vplivale na stanje in kako še bodo. Na ta

način je bil tako vrednoten vpliv operacij Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 na stanje oziroma želeno stanje ob koncu izvajanja programa in pozneje z opredelitvijo izvedljivih in neizvedljivih operacij. Z ozirom na oba zastavljena vidika je zunanji izvajalec podal mnenja ter priporočila, ki bodo pripomogla k boljšemu izvajanju projektov v okviru OP ROPI. Ocena izvajalca je, da je 66 projektov od 111ih izvedljivih oziroma izvedljivih s preoblikovanjem ali tveganji, medtem ko je 44 projektov neizvedljivih ali predlaganih za umik. Od tega 15 na področju cest ter 29 na področju okolja. Zunanji izvajalec je določil kritične točke, po presegu katerih postane projekt neizvedljiv. Te kritične točke so časovno določene in bodo organu upravljanja ter posredniškemu telesu koristile pri spremljanju izvajanja OP ROPI.

- v letu **2011:**

- a. **Študije:**

- ✓ Študija prednosti prometnih koridorjev, ki potekajo preko Slovenije glede na konkurenčne koridorje; Namen študije je bil proučiti prednosti prometnih koridorjev, ki potekajo preko Slovenije. Študija je ugotovila, da imata V. in X. prometni koridor, ki potekata preko Slovenije, določene prednosti pred konkurenčnimi koridori, ki Slovenijo obhajajo. Izpostavljeno je predvsem priporočilo za pospešeno pripravo železniških projektov ter idejne zasnove za te projekte.
 - ✓ Teritorialni pregled OECD. Namen teritorialnega pregleda je bil oceniti oziroma podati temeljit pregled trenutnega stanja pri izvajanju kohezijske politike Republike Slovenije v programskem obdobju 2007-2013. Gre za vrednotenje obstoječega stanja, katerega rezultati bodo uporabljeni že v tem programskem obdobju, hkrati pa bodo ključne ugotovitve uporabljene tudi pri programiranju za naslednje programsko obdobje. Študija je potrdila, da Slovenija pozitivno deluje v smeri usklajevanja svoje regijske politike z OECD usmeritvami.

- b. **Vrednotenje:**

- ✓ Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje za OP ROPI. Namen vrednotenja izvajanja ukrepov za informiranje in obveščanje je bilo oceniti napredek v smeri doseganja ciljev v okviru komunikacijskega načrta ter izboljšati kakovost, učinkovitost in uspešnost izvajanja le tega. Vrednotenje je potrdilo kakovostno, učinkovito in uspešno izvajanje – zastavljeni kazalniki za obdobje so bili doseženi in ponekod celo preseženi. Vrednotenje je pozitivno ocenilo organizacijo dogodkov, uporabo spletnih orodij, promocijo pravilne uporabe CGP, objav v medijih, tiskanem gradivu. Na osnovi vrednotenja je OU proti koncu leta 2011 pričel s pripravo spremembe komunikacijskega načrta, ki je osnovana na priporočilih podanih v vrednotenju.

- v letu **2012:**

- a. **Študije:**

- /

- b. **Vrednotenje:**

- /

- v letu **2013:**

- a. **Študije:**

- /

- b. **Vrednotenje:**

- /

Dodatne informacije so na voljo na: <http://www.eu-skladi.si/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

C. ZAPOSLOTITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

Organ upravljanja (MGRT prej SVLR) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31. 12. 2007 41 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 53 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 50 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 46 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 44 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31. 12. 2012 50 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31. 12. 2013 66 zaposlitev)
- Pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prevzelo naloge MG in SVLR), istočasno so združevali tudi projekti tehnične pomoči.

Ministrstvo za finance, Plačilni organ (MF-PO) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 5 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 6 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 14 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 15 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31. 12. 2012 17 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31. 12. 2013 23 zaposlitev)

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS (MF-UNP) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 2 zaposlitvi)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 10 zaposlitev)

- ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 10 zaposlitev)
- ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 10 zaposlitev)
- ✓ V letu **2012** (na dan 31. 12. 2012 11 zaposlitev)
- ✓ V letu **2013** (na dan 31. 12. 2013 15 zaposlitev)

Agencija RS za okolje (ARSO) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 2 zaposlitvi)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 3 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 3 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 3 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31. 12. 2012 3 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31. 12. 2013 18 zaposlitev)
- Študentsko delo.

Ministrstvo za infrastrukturo in promet (MZIP) prej Ministrstvo za promet (MZP) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 7 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 9 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 9 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 14 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31. 12. 2012 26 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31. 12. 2013 35 zaposlitev)

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za infrastrukturo in promet (prevzelo naloge MZP in MG), istočasno so združevali tudi projekti tehnične pomoči.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) prej Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 1 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 7 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 6 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 10 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31. 12. 2012 10 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31. 12. 2013 23 zaposlitev)
- Študentsko delo.

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (prevzelo naloge MOP), istočasno so združevali tudi projekti tehnične pomoči.

Ministrstvo za gospodarstvo (MG) (prenos aktivnosti v projekt MGRT) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 3 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 3 zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 7 zaposlitev)

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prevzelo naloge MG in SVLR), istočasno so združevali tudi projekti tehnične pomoči.

Direkcija Republike Slovenije za ceste (MZIP DRSC) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 2 zaposlitvi)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 2 zaposlitvi)
 - ✓ V letu **2012** (na dan 31. 12. 2012 2 zaposlitvi)
 - ✓ V letu **2013** (na dan 31. 12. 2013 5 zaposlitev)

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

D. UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva ipd. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti **organizacija srečanj nadzornega odbora** so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški;
 - V letu **2007**:
 - ✓ Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2008**:
 - ✓ Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2009**:
 - ✓ Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2010**:
 - ✓ Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2011**:

- ✓ Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
- V letu **2012**:
 - ✓ Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (junij 2012)
 - ✓ Letni sestanek za OP ROPI in OP RR (november 2012)
- V letu **2013**:
 - ✓ Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (junij 2013)
 - ✓ Letni sestanek za OP ROPI in OP RR (december 2013)
- aktivnost povračila stroškov članom NO iz nevladnih organizacij;
- aktivnost **najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme**;
- aktivnost **dobava pisarniškega materiala**;
- aktivnost **izobraževanje in usposabljanje** zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
 - V letu **2007**:
 - ✓ Novinarska konferenca ob potrditvi OP za OP ROPI in OP RR
 - V letu **2008**:
 - ✓ Evropska kohezijska politika od A do Ž
 - ✓ Seminar: "Največja tveganja za nepravilnosti v postopkih javnega naročanja (Ljubljana, 18.11.2008)
 - ✓ Seminar o novostih pri izvajanju kohezijske politike (v letu 2007)
 - V letu **2009**:
 - ✓ Prva delavnica s posredniškimi telesi
 - ✓ Druga delavnica s posredniškimi telesi
 - ✓ Tretja delavnica s posredniškimi telesi
 - ✓ Četrta delavnica s posredniškimi telesi
 - V letu **2010**:
 - ✓ Vodenje ločenega knjigovodstva
 - ✓ Javna naročila (2x)
 - ✓ Projektno vodenje (6x)
 - ✓ DDV (2x)
 - ✓ Revidiranje in kontrole (2x)
 - ✓ Predstavitev ključnih novosti navodil OU
 - ✓ ZUP
 - ✓ ZJN-2B
 - ✓ Kohezijska politika od A do Ž
 - ✓ Delavnice za izvajanje kontrol
 - ✓ Praktična delavnica »Zaključevanje projektov, sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada v programskem obdobju 200-2006«
 - V letu **2011**:
 - ✓ Seminar in izpit s področja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) za zaposlene SVLR (30.03.2011, 31.03.2011 in 1.4.2011 v Ljubljani);
 - ✓ Seminar s področja novosti ZJN-2C za zaposlene na SVLR (15. in 22.06.2011 v Ljubljani);
 - ✓ Izobraževanje o Uredbi o upravnem poslovanju za zaposlene na SVLR (13., 14. in 18.04.2011 v Ljubljani).
 - V letu **2012**:
 - ✓ Izvedba informativnega dneva za »Javni razpis za energetska sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« (Brdo 9.10.2012)
 - V letu **2013**:
 - ✓ Usposabljanje na temo JN (9 ponovitev)
 - ✓ Usposabljanje na temo Računovodenja (8 ponovitev)
 - ✓ Usposabljanje zaposlenih za pripravo strateških razvojnih dokumentov, 14.10.2013

- v okviru aktivnosti **kontrola na kraju samem** so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;
- aktivnost **dobava administrativne opreme**;
- nakup in montaža pisarniškega pohištva;
- aktivnost **strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU**;
- aktivnost **prevajanje dokumentov**;
- v okviru aktivnosti **delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja** so nastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški.
 - V letu **2007**:
/
 - V letu **2008**:
 - ✓ Delovno srečanje s predstavniki JV Slovenije ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada
 - ✓ Delovno srečanje s predstavniki gorenjskih občin ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada
 - ✓ Delovno srečanje OU s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije, sofinancirane iz KS (Otočec)
 - ✓ Delovno srečanje glede priprave CBA Analize za okoljske in prometne projekte (Ljubljana)
 - ✓ Delovno srečanje organa upravljanja s posredniškima telesoma MzP in MOP in njunimi organi v sestavi (Bled)
 - ✓ Delovno srečanje na temo evropska kohezijska politika (v letu 2007)
 - V letu **2009**:
 - ✓ Delovno srečanje s predstavniki vseh treh posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2013 ter o projektih iz programskega obdobja 2004-2006, ki jih je potrebno zaključiti do konca leta 2010
 - V letu **2010**:
 - ✓ Delovno srečanje OU s predstavniki vseh treh posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2013 ter ogled projekta Rzero Ljubljana (prostor Snage)
 - ✓ Organizacija srečanja s predstavniki OECD (maj in november)
 - V letu **2011**:
 - ✓ Javno predstavitev Teritorialnega pregleda Slovenije, ki ga je pripravila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (18.11.2011 v Ljubljani)
 - ✓ Kohezijska politika 2007-2013: Srečanje vseh udeležencev v procesu izvajanja kohezijske politike (november 2011 na Brdu pri Kranju)
 - V letu **2012**:
 - ✓ Predstavitev Prihodnost Kohezijske politike 2014 – 2020 (6.6.2012)
 - ✓ Delovno srečanje s predstavniki Jaspers (5.9.2012)
 - ✓ Predstavitev skupnih stališč služb Evropske komisije do razvojnih potencialov in potreb Slovenije za pripravo programskih dokumentov skladov skupnega strateškega okvirja za obdobje 2014 - 2020 »Position paper« (29.11.2012)
 - ✓ Delovno srečanje Ministrstva za regionalni razvoj s predstavniki hrvaške delegacije in EU (3.12.2012)
 - V letu **2013**:
 - ✓ Sestanek z EK, JASPERS, 12.3.2013 in 13.3.2013,
 - ✓ Neformalni sestanek z EK – Prihodnost EKP, 10. in 11.4.2013

- ✓ Delavnica JASPERS na temo MZIP 12.4.2013
- ✓ Obisk Islandske delegacije 18. in 19.4.2013
- ✓ Obisk EIB, 27. in 28.5.2013
- ✓ Delovno srečanje s predstavniki EK »Workshop Closure 2007-2013« (11.9.2013)
- ✓ Delovno srečanje na temo večletnega finančnega okvirja 2014-2020, Bohinj, 14. in 15.11.2013
- ✓ Predstavitev Partnerskega sporazuma, Dunajska 58, 11.12.2013

Ministrstvo za finance, Plačilni organ je v tem sklopu v letu 2013 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;
- Udeležba na delovnih srečanjih, izmenjave dobrih praks ipd.;
- Računalniška in pisarniška oprema;
- Izdelava, nadgradnja, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje.

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS je v tem sklopu v letu 2013 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške in druge opreme;
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov;
- Izobraževanje in usposabljanje;
- Plačila storitev revidiranja izbranim zunanjim revizorjem;
- Službene poti – teren.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje prej Ministrstvo za okolje in prostor je v tem sklopu v letu 2013 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške in pisarniške opreme ter pisarniškega materiala;
- Izobraževanje in usposabljanje;
- Stroški službenih poti zaposlenih;
- Pravno, finančno in drugo svetovanje (pomoč zunanjih uporabnikov).

Ministrstvo za infrastrukturo in promet prej Ministrstvo za promet je v tem sklopu v letu 2013 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Dobava računalniške in administrativne opreme;
- Izobraževanje in izvajanje;
- Službene poti.

Agencija RS za okolje je v tem sklopu v letu 2013 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;
- Potni stroški zaposlenih na projektu.

Direkcija Republike Slovenije za ceste v tem sklopu v letu 2013 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Dobava računalniške opreme;
- izobraževanje in usposabljanje.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

E. INFORMACIJSKI / RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov. Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
- izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
- zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti:

- v sklopu aktivnosti **nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR** je bilo izvedeno naslednje:
 - *operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov;*
 - *skupne funkcionalnosti;*
 - *funkcionalne nadgradnje MRS;*
 - *funkcionalne nadgradnje MSP;*
 - *funkcionalne nadgradnje MAP;*
 - *nadgradnje MPP in MVP ter MNR;*
 - *usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR;*
 - *organizacija skrbništva sistema;*
 - *organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU);*
 - *organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema.*

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7 Postopki spremljanja.

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2014-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP ROPI*Tabela 76: Fizični napredek 7. razvojne prioritete*

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	utež	Izhodiščna vrednost	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost						
			2007	2015	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ŠTEVILO IZVEDENIH DOGODKOV	REZULTAT	15	0	61	1	13	20	45	53	59	92
OBISKI SPLETNE STRANI	UČINEK	0	0	70.000	0	92.689	258.324	/	/	/	/
ŠTEVILO IZVEDENIH ŠTUDIJ	REZULTAT	15	0	34	0	0	0	0	2	2	2
ŠTEVILO IZVEDENIH VREDNOTENJ	REZULTAT	15	0	9	0	0	0	1	2	2	2
NOVE ZAPOSLOTIVE	REZULTAT	45	0	100	41	70	88	93	105	119	185
ŠTEVILO SEJ NADZORNEGA ODBORA	REZULTAT	5	0	17	1	2	3	4	5	7	9
ŠTEVILO POVEZANIH SISTEMOV Z ISARR-JEM	UČINEK	5	6	3	0	0	0	0	8	8	8

Vir: Program tehnične pomoči OP ROPI, šifra »OP1303.7.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2013)

* Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se je z letom 2010 na 7. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukinila. Spremljanje kazalnika se spremlja v komunikacijskem načrtu, v poglavju Informiranje in obveščanje javnosti.

** kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

Cilji/kazalniki v letu 2013 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč.

- Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2013 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 185 oseb, od predvidenih 100 v letu 2013. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji.
- Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2013 delno dosežen, izvedeni sta bili 2 študij od predvidenih 26 v letu 2013. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.
- Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2013 delno dosežen, izvedeni sta bili 2 vrednotenji od predvidenih 7 v letu 2013. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

- Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 15%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2013 presežen, izvedenih je bilo 92 dogodkov od predvidenih 48 v letu 2013. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.
- Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2013 delno dosežen, izvedenih je bilo 9 nadzornih odborov (redne seje) od predvidenih 13 v letu 2013. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.
- Kazalnik »število povezanih sistemov z ISARR-jem« (utež 5%) primerjalno z načrtovanim do leta 2013 dosežen izvedenih je bilo 8 povezav z sistemom ISARR. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za nadgradnjo, razvoj informacijskega sistema, ki se je financiral že iz tehnične pomoči EPD in kjer je kazalnik že dosegel vrednost 6 (ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom državne uprave MFERAC, vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, Zavoda RS za zaposlovanje APZ Net (financirano iz tehnične pomoči RČV), Centralnim registrom prebivalstva Republike Slovenije - eCRP, IS-PA in IS-PA2007), kar smo določili kot izhodiščno vrednost. Sistem ISARR se je v obdobju 2008-2011 povezal še z dvema sistemoma in sicer s Poslovni register Slovenije - ePRS in Informacijski sistem centrov za socialno delo – ISCSO.

Ocena uspeha pri izvajanju projekta 1536-07-0047 »Tehnična pomoč OP ROPI«

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2013 so se sicer izvajale praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba bo v polni meri sledila še tudi v letu 2014 in naslednjih letih.

Na področju kadrovske-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP ROPI (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP ROPI). Ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP ROPI in za ostale podporne aktivnosti. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega programa.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP ROPI ter horizontalnih aktivnosti na področju evropske kohezijske politike, del aktivnosti bo v letu 2014 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP ROPI, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU (SVLR) koncentrirano, smo na OU v letu 2013 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje

mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2014 in naslednjih letih. Ocenjuje, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU (SVLR) izvaja koncentrirano. OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti izvajale v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

Zaradi varčevalni ukrepov Vlade Republike Slovenije cilji na projektu št. 1536-07-0047 Tehnična pomoč v okviru OP ROPI – Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 niso bili v celoti doseženi, realizacija za leto 2013 je bila nižja od predvidene predvsem na področjih obveščanja javnosti, upravljanja in izvajanja (izobraževanja) ter zaposlitev/dela.

4. PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI

Napredek pri izvajanju velikih projektov

- Projekt »Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge«⁴⁵

Zaradi odločitve o direktnem zavarovanju postaje Koper tovarna in postaje Hrpelje-Kozina z elektronskimi signalno-varnostnimi in telekomunikacijskimi (SV TK) napravami in ne z vmesnim zavarovanjem z relejnimi SV TK napravami, je prišlo v l. 2012 do določenih zamud pri oddaji del in posledično pri izvedbi del na projektu v okviru Etape A. Tako je bil 18.01.2013 je bil sklenjen aneks št. 9 k izvajalski pogodbi za izvedbo zunanjih signalno-varnostnih naprav na postaji Koper in postaji Hrpelje-Kozina z rokom izvedbe 21 mesecev. Dne 11.02.2013 pa je bila podpisana pogodba za izvedbo notranjih signalno-varnostnih naprav, prav tako z rokom izvedbe 21 mesecev. Izvedbena dela so se v l. 2013 intenzivno izvajala.

Za izvedbo del Etape B je bila 6.9.2012 podpisana izvajalska pogodba in izvedbena dela so se v l. 2013 prav tako intenzivno izvajala. Višina celotnih izplačanih kohezijskih sredstev znaša 51.335.185 EUR in celotnih certificiranih sredstev 51.335.185 EUR.

- Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš za 160 km/h – 1. faza

Projekt je bil v letu 2013 odobren s sklepom EK. Potekali so številni postopki javnega naročanja za oddajo izvedbenih del na projektu. Veliko postopkov je bilo uspešno zaključenih, zato so v l. 2013 na projektu potekala predvsem naslednja izvedbena dela: nadgradnja železniške proge na odseku Pragersko-Ptuj in Mekotnjak-Murska Sobota - II. faza; izdelava temeljev vozne mreže na odprti progi in gradnja aktivnih protihrupnih ograj; rekonstrukcija postaj Ptuj, Ivanjovci, Ljutomer in pred Ormožem in v Ivanjovcih – 1. faza; gradnja elektronapajalnih postaj (Ptuj, Ljutomer, Pavlovci, Murska Sobota, Gornji Petrovci); rekonstrukcija v Pavlovcih in postaje Murska Sobota – 2. faza; izvedba nadgradnje obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV in nadgradnja signalno varnostnih naprav na progi Pragersko-Hodoš-Sklop I. Razen tega so bili konec 2013 v teku še 3 postopki javnega naročanja, in sicer: nadgradnja signalno-varnostnih naprav-sklop 2; namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja in rekonstrukcija 4 jeklenih mostov.

Višina celotnih izplačanih kohezijskih sredstev na projektu do 31.12.2013 znaša 60.866.778 EUR.

- Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah

Projekt je bil v letu 2013 odobren s Sklepom EK. Vodile so se aktivnosti glede postopkov javnega naročanja za pridobitev izvajalcev del po posameznih sklopih. Uspešno so bili zaključeni postopki JN za sklope A, B, D, E F ter signalno-varnostne naprave, medtem ko za sklop C ni bil izbran nobeden izmed ponudnikov, saj je ponudbena cena preseгла ocenjeno vrednost. Na podlagi

⁴⁵ Podrobnejši podatki o projektu so predstavljeni v Prilogi 1.

uspešno zaključenih postopkov javnih naročil so bile za sklope A, B, D, E, F ter SV v drugi polovici leta podpisane pogodbe. Po podpisu pogodb in pridobitvi gradbenih dovoljenj so bili izvajalci uvedeni v delo. V letu 2013 so se izvajala dela na cestni, komunalni ter energetski infrastrukturi. Konec leta se je začelo z izvedbo premostitvenih objektov. Višina celotnih izplačanih kohezijskih sredstev na projektu do 31.12.2013 znaša 775.874 EUR.

- Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza

V skladu z odločitvijo v l. 2012, se zaradi časovnega zamika pri pridobivanju okoljske dokumentacije projekt »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ne bo izvajal v tekoči finančni perspektivi.

- Projekt »Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju«

Projekt je bil v letu 2013 odobren s Sklepom EK. Projekta in investicijska dokumentacija je izdelana. Pridobljena so bila potrebna okoljska soglasja. Prvo javno naročilo je bilo objavljeno 2.8.2012 in zaključeno v februarju 2013 brez izbora. Na osnovi tega je bilo dne 27.2.2013 objavljeno novo javno naročilo, na osnovi katerega je bila dne 04.07.2013 sklenjena izvajalska pogodba. Na podlagi tega so se v l. 2013 izdelovali predvsem izvedbeni načrti na področju kabelskih tras in baznih postaj ter izvajale aktivnostmi v zvezi s potrditvijo že izdelane dokumentacije. Na terenu so se izvajali ogledi za posege na predvidenih lokacijah ter geološke raziskave, pričela pa so se izvajati tudi pripravljalna dela za izvedbo kabelskih tras. Višina celotnih izplačanih kohezijskih sredstev na projektu do 31.12.2013 znaša 2.505.086 EUR.

- Projekt »Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve«⁴⁵

Dne 17.6.2010 je bila izdana Odločba Komisije o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 53.193.881 EUR sredstev iz KS. Projekt je bil predan prometu 30.6.2010. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 34.707.269 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo 8.11.2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.

- Projekt »Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje«

Dne 18.11.2010 je bila izdana Odločba Komisije o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 34.003.658 EUR sredstev iz KS. Projekt je bil predan prometu 30.6.2010. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 14.950.079,05 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo 8.11.2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.

- Projekt »Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava«⁴⁵

EK je 23.07.2008 izdela Odločbo Komisije o dodelitvi sredstev. Gradnja AC odseka je bila zaključena do konca avgusta 2008 in tedaj je bil na novo zgrajeni avtocestni odsek tudi predan v promet. Za projekt so bila izplačana vsa dodeljena sredstva. Do konca leta 2009 so bila za projekt povrnjena vsa sredstva iz naslova Kohezijskega sklada v višini 41.625.250 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa. Uporabno dovoljenje je MZIP izdalo dne 21.8.2013.

- Projekt »Avtocesta A4 Slivnica-Gruškovje, odsek Slivnica-Draženci«⁴⁵

EK je 12.11.2009 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi sredstev. Odsek je bil predan v promet 16.7.2009. Višina izplačanih kohezijskih sredstev je konec leta

2013 znašala 66.854.878 EUR, od tega je bilo certificiranih 66.834.492 EUR kohezijskih sredstev. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa. Dne 14.1.2013 je MZIP izdalo uporabno dovoljenje za celotni avtocestni odsek.

- Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana

Sklep EK o potrditvi projekta je bil izdan 18.12.2012. Investicija je bila odpovedana dne 16.9.2013 s sklepom Skupščine Aerodroma Ljubljana d.d., s katerim so mali delničarji zavrnili investicijo v nov potniški terminal. Sredstva ESRR so bila s spremembo OP ROPI in OP RR prenesena na vsebine OP RR.

- Poljanska Obvoznica Škofje Loke

Odločba OU izdana 2.4.2009, s spremembo odločbe so bila razpoložljiva EU sredstva povečana na 27.035.808,90 EUR. Na projektu je bilo 31.12.2013 izplačanih 9.722.419 EUR EU sredstev. Gradbena dela na I. etapi so v zaključni fazi. GD je pravnomočno. 10.12.2012 sklenjena pogodba za inženirske storitve in 3.1.2013 sklenjena pogodba za ZKK za dela na II. in III. etapi. Pogodba za dokončanje del na II. in III. etapi podpisana 23. 12. 2013, rok za dokončanje del je 20 mesecev po podpisu pogodbe. Na EK 17.12.2013 sprejeta vloga za dodelitev sredstev ESRR - predlog podan zaradi možnosti da vrednost investicije preseže 50 mio EUR in postane veliki projekt. 7.2.2014 smo prejeli zaključno poročilo Jaspers. V teku je usklajevanje vloge z EK, glede na prejeti interruption letter.

- Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO))

Sofinancerska pogodba za gradnjo in nadzor nad gradnjo objektov za predelavo odpadkov sta bili podpisani 28.02.2013.

V letu 2013 je Mestna občina Ljubljana izvedla postopek pridobivanja OVS in OVD za glavne objekte gradnje. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno v letu 2014.

- Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

V letu 2013 je bilo uspešno zaključeno še zadnje JN za izbiro izvajalca gradnje vodovodnega omrežja. Vsa ostala JN so bila zaključena v prejšnjih letih.

Gradnja se izvaja po treh gradbenih pogodbah:

Gradnja čistilnih naprav se je pričela v II. kvartalu 2013, po zaključenem projektiranju in pridobitvi gradbenih dovoljenj.

Gradnja vodovodnega omrežja se je pričela v III. kvartalu 2013.

Gradnja daljinskega nadzora se je nadaljevala v letu 2013.

Dela se izvajajo v pogodbenih rokih.

- Nadgradnja sistema spremljanja vodnega okolja v Sloveniji⁴⁵

Sklep Evropske komisije o potrditvi projekta je bil izdan 25.5.2010. V letu 2013 je bilo v okviru projekta izvedenih 22 javnih naročil, od katerih je bilo podpisanih in finančno realiziranih ali pa so še v izvajanju 38 pogodb v skupni vrednosti 16.696.499 €. V omenjenem letu je bilo porabljen 4.647.007 € (od tega je/bo EU prispevala iz kohezijskih sredstev 85% ali skoraj 4 mio €).

Napredek pri financiranju velikih projektov

Skupaj je bilo do konca leta 2013 potrjenih 11 velikih projektov Iz tega razloga tudi ni več projekta na seznamu velikih projektov. Skupaj je bilo tem devetim velikim projektom dodeljeno 745.643.732 EUR, kar predstavlja 47,7% razpoložljivih sredstev Skupnosti OP ROPI v celotnem programskem obdobju.

V letu 2013 so bile na EK posredovane v potrditev še 3 vloge za velike projekte, kateri so bili v letu 2013 že v fazi izvajanja na podlagi odločb OU o dodelitvi sredstev, vendar so bili zaradi možnosti, da skupni stroški posamezne operacije presežejo 50 mio EUR, posredovani v postopek, ki velja za velike projekte. In sicer to projekti Poljanska obvoznica Škofja Loka, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - CCN Nova Gorica ter Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - CCN Kranj.

Tabela 77: Pregled finančne realizacije potrjenih velikih projektov

	Velik projekt	Celotna vrednost	Dodeljena Sredstva EU	Višina izplačanih EU sredstev na dan 31.12.2012	% izplačanih EU sredstev glede na dodeljena EU sredstva
1	Izgradnja avtocestnega odseka Beltinci-Lendava (Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE)	116.458.864	41.625.251	41.625.250	100%
2	Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Osrednjeslovenski regiji	143.921.874	77.571.941	8.335.841	10,75%
3	Izgradnja avtocestnega odseka Slivnica-Draženci (Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje)	278.243.345	88.325.161	66.854.878	75,69%
4	Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji	32.962.821	27.792.065	6.193.022	22,28%
5	Izgradnja avtocestnega odseka Pluskva-Ponikve (Avtocesta A2; Bič-Hrastje)	123.936.375	53.193.882	34.707.269	65,24%
6	»Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge«	129.884.191	68.136.151	51.335.185	75,34%
7	Izgradnja avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje (avtocesta A2; Bič-Hrastje)	95.035.955	34.003.658	14.950.079	43,96%
8	Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini	41.487.453	23.935.667	5.090.159,89	21,27%
9	Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 1. faza	329.836.549	166.220.642	60.866.778	36,62%
10	Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2 faza: modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah	135.682.382	64.865.272	775.874	1,20%
11	Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju	149.550.735	99.974.042	2.505.086	2,51%
SKUPAJ		1.577.000.544	745.643.732	293.239.421,9	39,33%

Kakršna koli sprememba okvirnega seznama velikih projektov v operativnem programu / Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Predlog sprememb RP in PU Železniška infrastruktura:

Konec leta 2013 je bilo ugotovljeno, da bodo razpoložljiva sredstva Kohezijskega sklada na 1. RP nekoliko višja od izkazanih potreb pripravljenih projektov, hkrati pa se pri posameznih železniških projektih pojavljajo finančni prihranki na osnovi izvedenih postopkov javnih naročil. Po drugi strani pa so potrebe in pripravljenost projektov na področju trajnostne rabe in obnovljivih virov energije bistveno večje od razpoložljivih sredstev. Podrobnejši podatki o finančnih ostankih na 1. RP bodo jasni proti koncu 1. polovice 2014, ko bo predlagana prerazporeditev sredstev Kohezijskega sklada na 6. Razvojno prioriteto OP ROPI – Področje trajnostne rabe energije.

Predlog sprememb RP Cestna in pomorska infrastruktura – KS

- Področje avtocest: Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.
- Področje pomorstva: Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.

Tudi na 2. Razvojni prioriteti se kažejo finančni prihranki na osnovi izvedenih postopkov javnih naročil in tudi tukaj pričakujemo, da bodo končni podatki znani proti koncu 1. polovice 2014, ko pričakujemo, da bodo oddana vsa izvedbena dela.

Predlog sprememb RP Prometna infrastruktura – ESRR

- Področje cest: V decembru 2013 je bila zaradi možnosti, da vrednost investicije Poljanske obvoznice Škofja Loka preseže 50 mio EUR in operacija postane veliki projekt, na EK posredovana vloga za spremembo odločbe po postopkih, ki veljajo za velike projekte.
- Področje letalske in letališke infrastrukture: V letu 2012 je bil s strani EK potrjen tudi velik projekt Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika, vendar je bila v letu 2013 s strani upravičenca izvedba projekta odpovedana, o čemer je OU obvestil EK v novembru 2013.

Predlog sprememb RP Ravnanje s komunalnimi odpadki

- Regijski center za ravnanje z odpadki – CERO Nova Gorica
Na osnovi izdelane projektne in investicijske dokumentacije je bilo ugotovljeno, da vrednost projekta ne presega vrednostnega pragu 50 mio EUR za velike projekte;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Gorenjske
Na osnovi ponovnega ocenjevanja števila in kapacitete regijskih centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji, je bilo ugotovljeno, da izvedba posebnega regijskega centra za Gorenjske občine ni ekonomsko upravičena, saj so omenjene občine izrazile namero, da bi se povezale bodisi s regijskim centrom osrednjeslovenske regije (RCERO Ljubljana) ali z centrom kraško-obalne regije (CERO Nova Gorica).

Predlog sprememb RP Varstvo okolje – Področje voda

- Področje odpadne vode: Na EK so bile v decembru 2013 posredovane vloge za projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - CČN Nova Gorica in Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - CČN Kranj. Obe operaciji se že izvajata na osnovi odločb OU o dodelitvi sredstev, vendar po izvedbi postopkov oddaje javnih naročil skupni stroški projektov presegajo 50 mio EUR.

▪ Področje oskrbe s pitno vodo:

- Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B (Goričko)

Na osnovi stopnje pripravljenosti projekta in finančne sposobnosti občin so v okviru projekta predvideni le ukrepi, ki so nujno potrebni za zagotovitev osnovne oskrbe prebivalstva območja Goriškega. Tako se v tem programskem obdobju projekt ne bo izveden kot veliki projekt;

- Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa

Glede na stopnjo pripravljenosti projekta se ta v tem programskem obdobju ne bo izveden kot veliki projekt.

5. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

5.1. Uvod

Leto 2013 so prav tako zaznamovali varčevalni ukrepi, kar se je odrazilo tudi pri izvajanju aktivnosti s področja informiranja in obveščanja javnosti.

Tako so bili lani izvedeni t.i. obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006 (t.i. velik informativni dogodek, izobešanje evropske zastave ob dnevu Evrope, 9. maju, ter objava seznama upravičencev) ter tekoče redne aktivnosti, kot so posodabljanje spletnih strani OU, izdajanja mesečne elektronske publikacije Kohezijski e-kotiček ter posredovanje sporočil za javnost novinarjem ob izdanih odločbah.

V skladu z določili uredbe ES 1828/2006 je bil v septembru v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor organiziran t.i. veliki informativni dogodek v Ljutomeru, kjer je bila tokrat predstavljena železniška infrastruktura v Sloveniji.

Poleg letnega informativnega dogodka pa je organ upravljanja tudi v letu 2013 izvedel osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006, in sicer:

- izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU;
- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev.

5.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006

OU je v minulem letu izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki jih predvideva uredba Komisije (ES) 1828/2006.

Obsežna informacijska dejavnost

Kot že omenjeno v uvodu je bil kot osrednja komunikacijska aktivnost izveden dogodek v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, kjer je bila predstavljena železniška infrastruktura v Sloveniji, natančneje projekt »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš za hitrosti do 160 km/h, modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah«. Gre za največji projekt, ki se trenutno v Sloveniji sofinancira z evropskimi sredstvi. Njegova skupna vrednost je ocenjena na 465,5 milijona EUR, od tega bo 231,1 milijona EUR prispeval Kohezijski sklad.

V okviru OP ROPI se je tako pri organizaciji omenjenega dogodka že četrto leto zapored pristopilo na način **»aktiviranja javnosti« iz pasivne v »aktivno« vlogo oz. k motiviranju zainteresirane javnosti k dejavnejši vlogi v dogodku** ter jim na ta način omogočiti seznanitev s projekti, ki so v njihovi okolici sofinancirani z evropskimi sredstvi, po drugi strani pa se od samih upravičencev in udeležencev neposredno seznaniti z njihovimi izkušnjami pri izvajanju projekta, učinku projekta na posameznikovo življenje kot tudi na pomen evropskih sredstev pri sami izvedbi projekta.

Pri organizaciji omenjenega dogodka je bil organ upravljanja deležen zelo dobrega odziva tako s strani upravičencev kot tudi predstavnikov lokalnih skupnosti in ne nazadnje tudi s strani novinarjev in širše javnosti.

Dogodek se je začel s predstavitvijo, ogledom in krajšim kulturnim programom na železniški postaji v Ljutomeru, nato smo se z vlakom odpeljali od Ljutomera do Ormoža (trasa je dolga približno 20 kilometrov), vmes pa smo si ogledali izvajanje projektov, ki so bili v tem času v polnem teku.

V okviru programa je sodelovala tudi Osnovna šola Ljutomer. Celoten dogodek je bil voden s strani moderatorke. Na dogodek je bila povabljena širša javnost, novinarji, upravičenci, izvajalci projekta, občine, večji uporabniki železniške infrastrukture, pomembni kupci prevoznih storitev, poslanci in predstavniki Evropske komisije (Generalnega direktorata za regionalno politiko).

Dogodek je bil s strani javnosti zelo dobro obiskan, saj je bilo prisotnih 160 otrok na promocijski vožnji z vlakom, medtem ko je bilo okrog 130 ostalih udeležencev. Vsega skupaj je bilo okvirno 300 udeležencev vključno z novinarji.

Za dogodek je bila s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor pripravljena brošura v 10.000 izvodih in bila distribuirana v celoti po gospodinjstvih v Pomurski regiji.

Strategija OU, da so sofinancirani projekti najboljši promotorji izvajanja kohezijske politike v Sloveniji in s tem tudi prava pot za dvig vsesplošnega prepričanja slovenske javnosti o koristnosti kohezijskih sredstev na razvoj države, se je izkazala za dobro odločitev.

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešena skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

OU je redno posodabljal seznam upravičencev. Omenjeni seznam se v okviru OP ROPI posodobi ob vsaki izdani odločbi – ko gre za neposredno potrjene operacije – oz. takoj po pravnomočnosti sklepov, v primeru izbora operacij v okviru javnih razpisov. Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani organa upravljanja⁴⁶.

5.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta

5.3.1. Spletne strani

Z ažuriranjem vsebine spletne strani <http://www.eu-skladi.si> je OU nadaljeval z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji, ki se lahko seznani tako z

⁴⁶ <http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=5>

osnovnimi informacijami o izvajanju kohezijske politike kot tudi z najpomembnejšimi dokumenti za tekoče programsko obdobje 2007-2013. Poleg tega pa so predstavljeni tudi projekti, objavljeni razpisi, sezname upravičencev, elektronski mesečnik Kohezijski e-kotiček ter aktualni dogodki in novice (vključno z arhivom letih). Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2013 zabeleženih **2.638.439** obiskov, od tega je bilo približno **127.716** obiskov v minulem letu.

5.3.2. Socialno omrežje Facebook

V letu 2012 je bil na socialnem omrežju Facebook vzpostavljen profil EU skladov v Sloveniji⁴⁷, s katerim želimo tudi spodbuditi oz. privabiti uporabnike omenjenega omrežja z informiranjem o EU vsebinah tudi na ta način. Uvedba Facebook-a se je izkazala kot uspešna poteza predvsem za mlajšo populacijo. Profil je imel na koncu leta 2013 930 všečkov.

5.3.3. Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, drugih dogodkov, črpanju EU sredstev, primerih dobrih praks, objavljenih javnih razpisih in izdanih odločbah ipd. Do konca leta 2013 je bilo na omenjene novice prijavljenih **2.315** naslovnikov.

5.3.4. Informiranje in oglaševanje

Organ upravljanja sofinancira na nacionalni televiziji TV oddajo Prava ideja, ki je namenjena temam kot so podjetništvo, konkurenčnost, inovativnost, trajnostni razvoj, zaposlovanje. V letu 2013 je bilo v obdobju september – december predvajanih 15 oddaj. Poleg tega je bil zagotovljen najem Slovenske tiskovne agencije v okviru Slovenskega foruma inovacij.

5.3.5. Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev EU sredstev v okviru OP ROPI, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je OU medije obveščal tudi s sporočili za javnost. Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni je bilo v okviru OP ROPI pripravljenih in medijem posredovanih 54 sporočil za javnost. Na podlagi izvedenih dogodkov kot tudi na podlagi posredovanih sporočil je bilo v medijih zabeleženih 75 objav.

5.3.6. Tiskano in elektronsko gradivo

Tiskano gradivo

V letu 2013 je Organ upravljanja naročil nalepke za označevanje različnih predmetov financiranih iz evropskih sredstev.

⁴⁷ <https://sl-si.facebook.com/EUSkladi>

V okviru t.i. velikega informativnega dogodka so bile natisnjene brošure, vendar v okviru projekta »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš za hitrosti do 160 km/h, modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah«.

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je nadaljeval z izdajanjem elektronskih novic. Izdanih je bilo **12 številčk elektronskih novic** z naslovom *Kohezijski e-kotiček*, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 2.300 naslovnikov.

5.3.7. Promocijski izdelki

V letu 2013 so bili naročeni in potisnjeni promocijski izdelki slovenskega porekla za protokolarne namene in kuliji.

5.3.8. Dogodki

OU je v okviru OP ROPI tudi v minulem letu nadaljeval z rednimi delovnimi srečanji s posredniškimi telesi. Omenjena srečanja so ločeno organizirana približno 1-2-krat mesečno, in sicer za vsako posredniško telo posebej. Poleg velikega informativnega dogodka in nadzornega odbora za OP ROPI je organ upravljanja izvedel tudi različne dogodke glede prihodnosti evropske kohezijske politike.

Tabela 78: Seznam izvedenih dogodkov

DATUM IN KRAJ	NAZIV DOGODKA	VRSTA DOGODKA	UDELEŽENCI
17.4.2013	Razprava na temo znanja, trga dela in drugih relevantnih področij	javna razprava	socialni partnerji
25.4.2013	Razprava na temo okolja, urbanega razvoja, kmetijstva in ribištva	javna razprava	socialni partnerji
9.5.2013	Razprava na temo vključujoče družbe	javna razprava	socialni partnerji
15.5.2013	Razprava na temo pravne države, učinkovitega javnega sektorja in nevladnih organizacij	javna razprava	socialni partnerji
22. - 24.5.2013	Višegrajska skupina, Hrvaška in Slovenija	konferenca	Organ upravljanja, delegacije višegrajske skupine, delegacija Hrvaške
12. – 14.6.2013	IQ konferenca	konferenca	članice IQ-net mreže

5.3.9. Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

Organ upravljanja je za vsak operativni program določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškemu telesu in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V okviru OP ROPI smo odgovorili na približno **80** vprašanj, ki so bila posredovana pisno ali ustno po telefonu.

5.3.10. Raziskave javnega mnenja

V letu 2013 je bila izvedena ena javnomnenjska raziskava o poznavanju in učinkih evropske kohezijske politike v Sloveniji z reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev. V tokratni anketi je delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije 41%. V letu 2009 je bil delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev na razvoj Slovenije 60%, v letu 2010 je padel na dobrih 27%, medtem ko je v letu 2011 ta odstotek narasel na 37% in zopet padel v letu 2012 na 27%.

Tabela 79a: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2012 – 1. del

Kazalniki			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Skupaj
1) število obiskov spletne strani	št. obiskov	Dosežek	662.541	1.043.555	206.696	0	370.759	227.172	127.716	2.638.439
		Cilj ⁴⁸	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
2) število izvedenih dogodkov po uredbi⁴⁹	št. dogodkov	Dosežek	1	1	1	0	1	1	1	6
		Cilj ⁵⁰	8	8	8	24/8	8	8	1	8
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
3) število drugih dogodkov⁵¹	št. dogodkov	Dosežek	3	4	4	0	7	4	6	28
		Cilj	50/16	16	16	16	16	16	16	16
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike	%	Dosežek	0%	20,9%	60%	27%	37%	27% ⁵²	41%	Pov. 35,5%
		Cilj	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0

⁴⁸ Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj).

⁴⁹ Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa.

⁵⁰ Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP ROPI na koncu programskega obdobja. Enako velja tudi za kazalnike 9 in 10.

⁵¹ Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

⁵² V letu 2012 javnomnenjska raziskava o poznavanju in učinkih evropske kohezijske politike v Sloveniji ni bila izvedena, temveč je bila izvedena v začetku leta 2013 za leto 2012.

Tabela 79b: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2012 – 2. del

Kazalniki			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Skupaj
5) število tiskovin – natisnjenih ⁵³	št. izvodov	Dosežek	0	4.000	2.000	10.000	5.100	300 ⁵⁴	0	21.400
		Cilj	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
6) število tiskovin-distribuiranih	št. izvodov	Dosežek	0	930	800	14.270	3.770	500	600	20.870
		Cilj	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000	150.000 / 20.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
7) število radijskih oddaj in spotov ⁵⁵	št. oddaj in spotov	Dosežek	10	10	10/536	8	12	0	15 ⁵⁶	65/536
		Cilj	70	70	70	70	70	70	70	70
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
8) število naslovnikov elektronskih sporočil	št. naslovnikov	Dosežek	0	1.444	1.650	1.832	2.072	2.100	2.315	2.315
		Cilj	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
9) število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino	št. sporočil	Dosežek	48	173	116	150	83	95	120	785
		Cilj ¹⁵	1000/333	333	333	333	333	333	333	333
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov	št. člankov / TV prispevkov	Dosežek	10	12	74	35	85	72	75	363
		Cilj ¹⁵	250/83	83	83	83	83	83	83	83
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0
11) število oseb povezanih s socialnim omrežjem OU	št. oseb	Dosežek	0	0	0	0	0	480	930	930
		Cilj	800	800	800	800	800	800	800	800
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵³ Na podlagi vrednotenja sta bila kazalnika število natisnjenih tiskovin in kazalnik število distribuiranih tiskovin za vse tri operativne programe spremenjena iz 10.000 izvodov na 150.000 izvodov. V okviru OP RR je bila v letu 2010 izvedena aktivnost, v okviru katere je bilo natisnjenih 116.000 izvodov, zato je razdelitev obeh kazalnikov glede na operativne programe naslednja: OP RČV (10.000 izvodov), OP ROPI (20.000 izvodov) in OP RR (120.000 izvodov).

⁵⁴ Zaradi varčevalnih ukrepov tiskanega gradiva ni bilo. Za potrebe velikega dogodka so bili za udeležence dogodka obojestransko sprintani listi A3 formata z informacijami o dogodku in zemljevidom trase ter ročno zgibane v priročen format.

⁵⁵ V letu 2009 je bilo poleg 10 radijskih oddaj v okviru medijske kampanje za ROPI izvedenih 536 objav TV in radijskih spotov, od tega 179 televizijskih in 357 radijskih.

⁵⁶ V letu 2013 je bilo predvajanih 15 Tv oddaj Prava ideja.

⁵⁷ Prikazana je kumulativna vrednost.

Tabela 80: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih

	splet	informiranje in oglaševanje	oblikovanje celostne grafične podobe	tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki	medijski in multimedijski izdelki	dogodki	raziskave javnega mnenja, študije in vrednotenja	druge aktivnosti	SKUPAJ
2007	0	0	2.280,00	22.860,23	0	0	0	0	25.140,23
2008	15.623,44	29.205,95	0	22.794,34	0	64.844,45	6.840,00	4.481,48	143.789,66
2009	7.283,28	107.267,39	0	45.825,80	0	7.591,53	3.180,00	820,80	171.968,80
2010	6.676,34	3.688,00	0	27.902,36	0	69.599,25	0,00	0	107.865,95
2011	10.114,15	7.392,14	0	75.041,56	0	97.894,75	2.600,00	2.794,15	195.836,75
2012	2.102,40	0	0	491,40	0	2.055,78	2.660,00	0	7.309,58
2013	4.123,48	10.128,07	0	4.816,84	0	7.606,68	2.434,83	0	29.109,90
SKUPAJ	45.923,09	157.681,55	2.280,00	199.732,53	0,00	249.592,44	17.714,83	8.096,43	681.020,87

Tabela 81: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje)

	splet	informiranje in oglaševanje	oblikovanje celostne grafične podobe	tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki	medijski in multimedijski izdelki	dogodki	raziskave javnega mnenja študije in vrednotenja	druge aktivnosti	SKUPAJ
SKUPAJ	78.300	250.000	2.780	366.550	20.000	692.370	80.000	60.000	1.550.000

Seznam kratic:

AC	avtocesta / avtocestni
ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
CČN	centralna čistilna naprava
CIS	centralni informacijski sistem
CPVO	Celovita presoja vplivov na okolje
DARS	Družba za avtoceste RS
DDV	davek na dodano vrednost
DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
DKOM	Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (skrajšano: Državna revizijska komisija)
DOLB	daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
DPN	Državni prostorski načrt
DRSC	Direkcija RS za ceste
DŽI	Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
EBRD	Evropska banka za obnovo in razvoj
EIB	Evropska investicijska banka
EK	Evropska komisija
EPD	Enotni programski dokument 2004-2006
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
ETCS	European train control system
EU	Evropska unija
GD	Gradbeno dovoljenje
GSM-R	Global system for mobile communication - railway
GWh	gigavatna ura
IJPP	Integrirani javni potniški promet
IP	Investicijski program
ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja
ISPA	Predpristopni program infrastrukturnih naložb v promet in okolje
IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)
Jaspers	»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«
JN	javno naročilo
JPP	Javni potniški promet
JŽI	javna železniška infrastruktura
KNLB	kotlovske naprave na lesno biomaso
KS	Kohezijski sklad
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MF	Ministrstvo za finance
MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
MF-PO	Ministrstvo za finance – plačilni organ oz. organ za potrjevanje
MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MKGT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIC	Medpodjetniški izobraževalni center
MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo
MVP	Modul za vnos podatkov
MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

MZ	Ministrstvo za zdravje
MzIP	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
MzP	Ministrstvo za promet
NAPA študija	Napa – severno jadranska pristanišča
NO	Nadzorni Odbor
NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)
NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
OP	Operativni program
OP RČV	Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013
OP ROPI	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
OP RR	Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
OSUN	Opis sistema upravljanja in nadzora
OU	Organ upravljanja
OVS	Okoljevarstveno soglasje
PGD	Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PE	populacijske enote
PIZ	Predinvesticijska zasnova
PT	Posredniško telo
PU	Prednostna usmeritev
PVO	Presoja vplivov na okolje
PZI	Projekt za izvedbo
RD	razpisna dokumentacija
RP	Razvojna prioriteta
RS	Republike Slovenije
SSN	Sektor za sistem in nadzor
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
SVRK	Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
SV TK	signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave
ŠI	Študija izvedljivosti
TEN-T	Trans european network – Vseevropsko prometno omrežje
TK	telekomunikacije, telekomunikacijski
TP	Tehnična pomoč
URE	učinkovitost rabe končne energije
Ur.l.	Uradni list
UREE	učinkovitost rabe električne energije
VDJK	vzdrževalna dela v javno korist
ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje
ZzI	Zahtevek za izplačilo
ZzP	Zahtevek za povračilo

Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV**LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA**

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:

CCI št.:

Številka odločbe:

Številka spremembe odločbe:

Upravičenec:

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)

Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge**2009 SI 161 PR 002****K(2010) 6218**

Datum odločbe:

13.9.2010

Datum spremembe odločbe:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*
Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača –Koper etapa A«	2423-09-000302	28.09.2009	23.06.2012	65.885.326,76€	46.482.884,81€	Joint Venture Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. in CM Celje d.d.
Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača-Koper etapa B«	2430-12-371340	06.09.2012	02.06.2014	47.600.716,25	39.552.975,19€	Konzorcij SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding d.d.
Dopolnitev notranjih signalnovarnostnih naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovorna, vključno z vso potrebno projektno dokumentacijo za notranje signalnovarnostne naprave	2430-13-371028	11.02.2013	18.10.2014	12.269.557,19	10.224.631,00	THALES GmbH
Skupno				125.755.600,20 €	96.260.491,00 €	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:	
Projekt na splošno:	Namen projekta je: - rekonstruirati tirne naprave, vozne mreže in signalno-varnostne ter telekomunikacijske naprave na postajah Divača, Hrpelje-Kozina in Koper-tovorna; - modernizirati ENP Divača; - zgraditi novo ENP Dekani (gradnja skupaj z izvedbo daljinskega vodenja in kratkostične zaščite); - urediti prevozno ENP Hrpelje Kozina; - zgraditi novo povezovalno cesto; - povečati propustno moč proge za 53% oziroma od 72 vlakov dnevno na 82 vlakov dnevno in povečati prevozno moč za 76% oziroma od 8 milijonov neto ton letno na 14 milijonov neto ton letno.
Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge	Izvedena vsa dela na projektu do sedaj: Etap A: gradnja nadvoza v km 0+819 železniške proge Divača-Koper je končana, porušen je stari nadvoz na Lokavski cesti v Divači in pridobljeno uporabno dovoljenje. Končan je objekt ENP Dekani, izvedena je optična povezava od ENP Dekani do razdelilne trafo postaje Dekani. Pridobljeno je uporabno dovoljenje za ENP Dekani in obratovalno dovoljenje za optični kabel železniške proge Divača-Koper. Prevozna ENP Hrpelje-Kozina je končana in obratuje. Izvajanje etape A se bo predvidoma končalo konec leta 2014. V okviru Etape B je zgrajen nadvoz v km 669+007,50 glavne železniške proge št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m. v občini Divača, za katerega se pridobiva uporabno dovoljenje. Izvajala so se dela na tirnih napravah, nadvozu v km 669+132,591 (na Kraški cesti) in podhodih, vozni mreži, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah ter ureditvi zunanje razsvetljave na železniški postaji Divača in dela na elektronapajalni postaji Divača. Izvajanje etape B se bo predvidoma končalo v prvi polovici leta 2015.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Obnovljena železniška proga TEN-T *	km	26,40	15,53	7,13	22,66	85,83%
Zmogljivost proge	Vlakov /dan	82	72	0	72	87,80%
Tovorna zmogljivost	neto ton/leto (milijonov)	14	9,2	0	9,2	65,71%
Dolžina obnove tirov	m	52.850	31.055	14.264	45.319	85,75%
Zamenjane kretnice	kos	105	65	43	108	102,86%
Zamenjani pragovi	kos	44.042	26.423	8.735	35.158	79,83%
Zamenjan gramoz	m3	60.200	43.437	6.934	50.371	83,67%
Tirni pribor	niz	88.084	63.445	11.099	74.544	84,63%
Podporni zidovi	m	324	324	0	324	100%
Objekti - Nadvoz	število	3	1	1,1	2,1	70%
Objekti - Elektro-napajalne postaje	število	3	2	0,78	2,78	92,67%
Objekti - Podhod	število	3	1	0,67	1,67	55,67%
Objekti - Peron	število	3	1	1,07	2,07	69%
Pasivna zaščita**	število	12	0	0	0	0%
Protihrupni zaščitni zidovi***	m	427	0	0	0	0%

Opomba: vrednost fizičnih kazalnikov na dan 31.12.2013

* V letnem poročilu za leto 2012 je prišlo do napake pri navajanju kazalnika »Obnovljene železniške proge TEN-T« pri

projektu Modernizacija železniške proge Divača-Koper, saj je po pomoti bila vnesena dolžina tirnic in ne dolžina posodobljenega tira. Na osnovi tega je v Letnem poročilu 2013 naveden kazalnik popravljen tudi za pretekla leta.

** Izvedba pasivne zaščite na posameznih objektih je predvidena v okviru Etape A in Etape B; dela bodo izvedena po terminskem planu proti koncu časa izvajanja izvedbene pogodbe t.j. do 11/2014 za Etapo A in do 5/2015 za Etapo B

*** Izvedba aktivne protihrupne zaščite je predvidena v okviru Etape B na postaji Divača in dela bodo po terminskem planu izvedena v začetku l. 2015.

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom [1]	Certificirano s strani OP v tem poročilu [2]	Skupaj certificirano s strani OP [3]=[1]+[2]	Preostanek [4]=[5]-[3]	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del [5]
Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača –Koper etapa A«	2423-09-000302	26.576.823,87€	24.758.360,80€	51.335.184,67€	24.328.759,41€	75.663.944,08€
Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača-Koper etapa B«	2430-12-371340					
Dopolnitev notranjih signalnovarnostnih naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovarna, vključno z vso potrebno projektno dokumentacijo za notranje signalno-varnostne naprave	2430-13-371028					
Skupno		26.576.823,87€	24.758.360,80€	51.335.184,67€	24.328.759,41€	75.663.944,08€

Časovna realizacija projekta*

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	avgust 2008	junij 2009
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) – Vloga za potrditev pomoči za velike projekte	2006	junij 2010
3. Presoja vplivov na okolje	11.09.2007	februar 2008
4. Načrtovane študije	junij 2009	junij 2010
5. Priprava razpisne dokumentacije – faza A	15.09.2006	20. 8. 2008
5.1 Priprava razpisne dokumentacije – faza B	09.09.2009	12.12.2010
5.2 Priprava razpisne dokumentacije – dopolnitev notranjih SV naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovarna	januar 2012	junij 2012
6. Predvideni začetek javnega razpisa za Etapo A	21.08.2008	28.09.2009
6.1. Predvideni začetek javnega razpisa za Etapo B**	13.12.2010	6. 09. 2012
(nadaljevanje)	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)

6.2 Predvideni začetek javnega razpisa za dopolnitev notranjih SV naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovarna	11.06.2012	11.02.2013
7. Pridobivanje zemljišč	2005	julij 2013
8. Konstrukcijska faza/naročilo faza A	september 2009	oktober 2014
8.1. Konstrukcijska faza/naročilo faza B	september 2012	maj 2015
8.2 Konstrukcija faza/naročilo za dopolnitev notranjih SV naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovarna	februar 2013	november 2014
9. Operativna faza – faza A	november 2014	december 2015***
9.1. Operativna faza – faza B	junij 2015	december 2015***
9.2 Operativna faza - dopolnitev notranjih SV naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovarna	december 2014	

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** natančno določite za vsak javni razpis

*** Pridobitev uporabnega dovoljenja

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finančna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj (a) = (b) + (c) + (d) + (e)	Pomoč Skupnosti (b)	Nacionalni javni (ali enakovredni) (c)	Nacionalni zasebni (d)	Drugi viri (navedite) (e)	Posojila EIB/EIS (f)
46.672.503, 38	20.826.525, 71	25.845.977, 67	0,00	0,00	0,00

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:	Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 1. faza		
CCI št.:	2011 SI 161 PR 003		
Številka odločbe:	C(2013) 2798	Datum odločbe:	15.5.2013
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)			

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Nadgradnja proge Pragersko –Ormož - Murska Sobota, Odsek Ptuj - Mekotnjak - 1. faza (Ptuj-Mekotnjak)	2423-09-000064	17.4.2009	15.11.2010	38.845.123,42 €	21.619.921,78 €	SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Nadgradnja proge Pragersko –Ormož - Murska Sobota – 2. etapa	2411-12-371094	16.5.2012	10.06.2014	54.385.266,43 €	31.023.209,37 €	SŽ – Železniško gradbeno podjetje
»Gradnja ENP s priključnimi kablovodi za elektrifikacijo proge Pragersko – Hodoš ter ureditev križanja proge z elektro in drugimi vodi« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko - Hodoš	2430-13-371190	15.5.2013	3.6.2015	24.739.152,54 €	14.234.392,97 €	Konzorcij HG Holdihg d.d. in C&G d.o.o.
Nadgradnja SV naprav na postaji Hodoš	2411-11-371047	29.8.2011	23.02.2012	1.507.329,69 €	817.747,78 €	JV Siemens AGO in Siemens, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Nadgradnja železniške postaje Hodoš	2423-11-000043	15.4.2011	15.12.2011	5.066.097,35 €	2.646.615,57 €	JV SŽ-ŽGP Ljubljana d.d.
Postavitev drogov voznega omrežja in postavitve protihrupnih ograj na progi Pragersko - Hodoš	2430-12-371470	27.12.2012	11.7.2015	34.986.721,96 €	20.130.630,92 €	JV SŽ železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. in Tegrad gradnja železnic d.o.o.

Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje)	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjovci in Ljutomer ter rekonstrukcija odsekov pred Ormožem in v Ivanjovcih	2430-13-371035	18.03.2013	02.04.2015	44.948.777,05 €	25.862.589,88 €	SŽ – Železniško gradbeno podjetje d.d.
»Rekonstrukcija železniške postaje Murska Sobota in odseka proge v Pavlovcih – Sklop II« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko - Hodoš	2430-13-371463	9.9.2013	30.9.2015	33.792.081,71 €	19.124.517,85 €	SŽ – Železniško gradbeno podjetje d.d.
Nadgradnja obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV in obstoječega TK sistema na progi Pragersko - Hodoš	2430-13-371689	19.11.2013		3.904.797,71 €	2.209.907,46 €	Konzorcij IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring in Iskra Sistemi Avtomatizacija procesov d.d.
Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko – Hodoš – SKLOP I	2430-13-371737	23.12.2013	23.12.2015	10.937.165,25 €	6.189.852,81 €	Konzorcij Siemens Aktiengesellschaft Österreich in Siemens d.o.o.
Skupno				253.112.513,11 €	143.859.386,39 €	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:	
Projekt na splošno:	Opis izvedenih del je opisan po posameznih podprojekti, kot sledijo iz vloge za pridobitev Kohezijskih sredstev za predmetni projekt. Nadgradnja odseka železniške proge Pragersko-Murska Sobota – 1. etapa Izvedena je bila nadgradnja proge na odseku Ptuj-Mekotnjak v dolžini 23,7 km. Zgrajeni so bili štirje peroni na postajališčih Zamušani, Osluševci, Velika Nedelja in Mekotnjak ter saniran nasip v Ivanjovcih od km 9+800 do km 10+135 glavne železniške proge št. 41 Ormož-Murska Sobota-Hodoš-d.m. Z izvedbo ukrepov v okviru projekta je zagotovljena deklarirana osna in dolžinska obremenitev proge za kategorijo D4 (225 kN/os oz. 80 kN/m) ter vzpostavljeni pogoji za dvig hitrosti vlakov na omenjenih odsekih. Končni tehnični pregled je bil izveden oktobra in novembra 2011, obratovalna dovoljenja so bila izdana januarja 2013. Nadgradnja železniške postaje Hodoš Izvedena je bila rekonstrukcija postaje Hodoš, in sicer je bil zgrajen nov tir ter nov peron z izvennivajskih dostopom za potnike. Izvedena je bila elektrifikacije celotne postaje Hodoš. mesto. Končni tehnični pregled odseka Pragersko-Cirkovce in Cirkovce-Kidričevo je

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):	
	<u>Nadgradnja odseka železniške proge Pragersko-Murska Sobota – 1. etapa</u> Nadgrajenih je bilo 26,4 km proge, in sicer na odsekih Pragersko-Cirkovce, Cirkovce-Kidričevo, Kidričevo-Ptuj, Mekotnjak-Ljutomer, Ljutomer-Lipovci in Lipovci-Murska Sobota. Izvedena je bila tudi nadgradnja postajališč Šikole, Strnišče in Ljutomer bil izveden oktobra 2013, končni tehnični pregled postajališč Šikole in Strnišče pa je bil izveden decembra 2013. <u>»Gradnja elektro-napajalnih (ENP) s priključnimi kablovodi za elektrifikacijo proge Pragersko – Hodoš ter ureditev križanj proge z elektro in drugimi vodi«</u> <u>Dela izvedena na lokaciji ENP Ptuj:</u> izdelani so bili projekti za izvedbo (PZI) projekti; izvedena je bila gradnja objekta ENP; podpiranje, opaženje, vezanje armature in betoniranje strešne plošče; izkop za kineto za zunanje 3KV stikališče; izdelava AB talne plošče in sten kinete na zunanjem 3kV stikališču; izvedena je bila kabelska kanalizacija od jaška 18 do 8 z jaški za napajanje objekta ENP Ptuj. <u>Dela izvedena na lokaciji ENP Gornji Petrovci:</u> izdelani so bili PZI projekti; izkop gradbene jame z odvozom materiala na deponijo; nasip materiala za tamponsko blazino pod temeljno ploščo; dobava armature za temeljno ploščo; izdelava drenažepod tamponsko blazino objekta; opaženje in izdelava podložnega betona talne plošče; opaženje, vezanje armature in betoniranje talne plošče objekta; opaženje vezane armature in betoniranje vseh sten v kletni etaži. <u>Dela izvedena na lokaciji ENP Ljutomer:</u> izdelani so bili PZI projekti; izkop gradbene jame z odvozom materiala na deponijo; izdelava črpalnih jaškov ob gradbeni jami in črpanje vode; nasip materiala za tamponsko blazino pod temeljno ploščo; opaženje in izdelava podložnega betona talne plošče. <u>Nadgradnja signalno varnostnih naprav na progi Pragersko – Hodoš – Sklop I</u> Konec leta je bila podpisana pogodba za izvedbo del. <u>Nadgradnja obstoječega sistema daljinskega upravljanja naprav vozne mreže in obstoječega telekomunikacijskega sistema na progi Pragersko – Hodoš</u> Konec leta je bila podpisana pogodba za izvedbo del. Izvajalec del je začel z izdelavo projekta PZI. <u>Postavitev temeljev in drogov vozne mreže ter gradnja protihrupnih ograj</u> Izdelani so projekti za izvedbo del, izvajala so se dela na večih protihrupnih ograjah, in sicer se je večina del izvajala na temeljenju in postavljanju jeklenih stebrov, tako da je bilo v letu 2013 postavljenih cca 61% temeljev, cca 40% jeklenih stebrov, 35% AB plohov in cca 20% panelov. Prav tako je bilo postavljenih cca 55% temeljev drogov vozne mreže. <u>Rekonstrukcija železniške proge Pragersko-Hodoš - Sklop 1</u> Izdelani so projekti za izvedbo del in izvajala so se dela na treh premostitvenih objektih. Na železniški postaji Ivanjkovci je bilo izvedenih cca 80% del, na rekonstrukciji za železniško postajo Ivanjkovci je bilo izvedenih cca 60% del, prav tako na Postaji Ljutomer, z deli pa se je začelo izvajati tudi na železniški postaji Ptuj. <u>Rekonstrukcija železniške proge Pragersko-Hodoš - Sklop 2</u> V obdobju poročanja so se izdelovali projekti za izvedbo del.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Izgradnja vozne mreže (vključno s tiri)*	km	163,2	0	12	12	7%
Izgradnja elektro-napajalnih postaj (ESS)**	število	5	0	0	0	0%
Dolžina nadgrajene proge	km	58,6	0	50,1	50,1	85%
Dolžina obnovljene proge***	km	6,1	0	0	0	0%
Rekonstrukcija postaj	število	5	0	1	1	20%
Rekonstrukcija postajališč	število	9	0	7	7	78%
Postavitev protihrupnih ograj	km	13,5	0	2,5	2,5	19%

* V I. 2013 je bilo postavljenih 55% temeljev drogov vozne mreže, medtem ko za namestitve vodnikov in stikal voznega omrežja dela še niso oddana in so v fazi javnega naročanja.

** Izvedbena pogodba za gradnjo elektronapajalnih postaj (ESS) je bila podpisana v 05/2013 s časom izvedbe 24 mesecev in v I. 2013 so bili v izdelavi projekti za izvedbo posameznih ESS. V I. 2013 so se izvajalska dela pričela na 3 ESS od 5-ih. Do konca I. 2013 še ni bila zaključena v celoti nobena ESS, zato je kazalnik 0.

*** Pogodba za izvedbo 1. sklopa rekonstrukcije je bila podpisana v 03/2013. V okviru tega so se v I. 2013 izvajala dela na železniških postajah Ivanjковci, Ljutomer in Ptuj ter za železniško postajo Ivanjковci. Dela do konca I. 2013 še niso bila zaključena, saj je čas izvedbe 24 mesecev. Pogodba za izvedbo 2. sklopa rekonstrukcije pa je bila podpisana v 09/2013 in v I. 2013 so bili v izdelavi projekti za izvedbo.

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Nadgradnja proge Pragersko –Ormož - Murska Sobota, Odsek Ptuj - Mekotnjak - 1. faza (Ptuj-Mekotnjak)	2423-09-000064	29.114.159,60€	31.752.618,41€	60.866.778,01 €	82.992.598,37 €	143.859.386,38 €
Nadgradnja proge Pragersko –Ormož - Murska Sobota – 2. etapa	2411-12-371094					
»Gradnja ENP s priključnimi kablovodi za elektrifikacijo proge Pragersko – Hodoš ter ureditev križanja proge z elektro in drugimi vodi« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko - Hodoš	2430-13-371190					
Nadgradnja SV naprav na postaji Hodoš	2411-11-371047					
Nadgradnja železniške postaje Hodoš	2423-11-000043					

Finančna izvedba (nadaljevanje):						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Postavitev drogov voznega omrežja in postavitve protihrupnih ograj na progi Pragersko - Hodoš	2430-12-371470					
Rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjковci in Ljutomer ter rekonstrukcija odsekov pred Ormožem in v Ivanjkovcih	2430-13-371035					
»Rekonstrukcija železniške postaje Murska Sobota in odseka proge v Pavlovcih – Sklop II« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko - Hodoš	2430-13-371463					
Nadgradnja obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV in obstoječega TK sistema na progi Pragersko - Hodoš	2430-13-371689					
Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko – Hodoš – SKLOP I	2430-13-371737					
Skupno		29.114.159,60 €	31.752.618,41€	60.866.778,01€	82.992.598,37 €	143.859.386,38 €

Časovna realizacija projekta*		
Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.		
	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	08/2009	06/2011
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	08/2009	10/2012
3. Presoja vplivov na okolje	02/2012	10/2012
4. Načrtovane študije	08/2007	04/2012
5. Priprava razpisne dokumentacije**	11/2007	02/2014
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**	02/2008	03/2014
7. Pridobivanje zemljišč**	05/2011	05/2014
8. Konstrukcijska faza/naročilo**	05/2009	12/2015
9. Operativna faza**	12/2015	

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** podani so skupni podatki za vse postopke javnega naročanja v okviru projekta

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finančna izvedba glede na vire financiranja					
Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:					
Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj	Pomoč Skupnosti	Nacionalni javni (ali enakovredni)	Nacionalni zasebni	Drugi viri (navedite)	Posojila EIB/EIS
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
61.044.123 €	29.469.080 €	31.575.043 €	0 €	0 €	0 €

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:	Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah		
CCI št.:	2013 SI 161 PR 001		
Številka odločbe:	C(2013) 9783	Datum odločbe:	19.12.2013
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)	31.07.2013-31.12.2015		

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Prestavitev prenosnih plinovodov – Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš/ izvedba del	2430-13-371406	26.07.2013	1 mesec od uvedbe v delo 31.08.2013	516.915,66 €	438.473,92 €	IMP PROMONT d.o.o., Ljubljana
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – izvedba sklopa »A«	2430-13-371528	04.10.2013	20 mesecev od prve uvedbe v delo/ 14.07.2015	21.449.009,56 €	21.449.009,56 €	Konzorcij SŽ d.d. + CGP Novo mesto d.d.
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »B«/izvedba del	2430-13-371648	25.10.2013	20 mesecev od prve uvedbe v delo/ 12.08.2015	16.939.697,40 €	16.939.697,40 €	J.V. STRABAG AG + SGP Pomgrad d.d.
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »D«/izvedba del	2430-13-371360	19.07.2013	14 mesecev od uvedbe v delo/ 09.10.2014	4.840.429,30 €	4.840.429,30 €	SGP Pomgrad d.d.
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »E«/izvedba del	2430-13-371348	19.07.2013	22 mesecev od prve uvedbe v delo/ 22.06.2015	15.462.733,57 €	15.462.733,57 €	J.V. SGP Pomgrad d.d. + STRABAG AG
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »F«/izvedba del	2430-13-371485	28.08.2013	24 mesecev od prve uvedbe v delo/ 17.10.2015	26.699.998,48 €	26.699.998,48 €	Konzorcij SGP Pomgrad d.d. + STRABAG AG
Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko Hodoš – Sklop I.	2430-13-371737	23.12.2013	24 mesecev od uvedbe v delo/	1.762.556,13 €	1.762.556,13 €	Konzorcij Siemens Aktiengesellschaft Österreich + Siemens d.o.o., Ljubljana
Skupno				87.671.340,10 €	87.592.898,36 €	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:	
	Prestavitev prenosnih plinovodov – Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš Uvedba v delo: 31.07.2013 V okviru pogodbe Prestavitev prenosnih plinovodov so bile od 31.07.2013 do 31.08.2013 izvedene prestavitve visoklatčnih prenosnih plinovodov na lokacijah izvedbe podvoza Stražgonjca, podvoza Strnišče ter nadvoza Hajdina. V okviru pogodbe so se izvedla vsa gradbena ter strojna dela. Prestavljeni odseki prenosnih plinovodov so bili predani upravljavcu Plinovodi d.o.o Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop D Uvedba v delo: 09.08.2013 Po uvedbi izvajalca v delo je ta skladno s pogodbo pripravil vso potrebno tehnično in ostalo dokumentacijo pred fizično izvedbo del. V obdobju od 09.08.2013 do 31.12.2013 so se izvajala dela na cestni infrastrukturi – podsklop D-2, D-4 in D-5, vključno z izvedbo premostitvenih objektov na cestah. V decembru 2013 se je pričelo z izvedbo podvoza Kamenščak. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop E Uvedba v delo: 23.08.2013 Po uvedbi izvajalca v delo je ta skladno s pogodbo pripravil vso potrebno tehnično in ostalo dokumentacijo pred fizično izvedbo del. V obdobju od 23.08.2013 do 31.12.2013 so se izvajala dela pri prestavitvi in izvedbi nove energetske ter komunalne infrastrukture na podsklopih E-2, E-4 in E-7. Na podsklopu E-4 in E-7 so se izvedla rušitvena dela potrebna za izvedbo izvennivojskih križanj. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop F Uvedba v delo: 17.10.2013 Po uvedbi izvajalca v delo je ta skladno s pogodbo pripravil vso potrebno tehnično in ostalo dokumentacijo pred fizično izvedbo del. V obdobju od 17.10.2013 do 31.12.2013 so se izvajala dela na cestni infrastrukturi – podsklop F-2 in F-3. V decembru 2013 se je začelo z izvedbo nadvoza na podsklopu F-3. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop A Uvedba v delo: 14.11.2013 Po uvedbi izvajalca v delo je ta skladno s pogodbo v letu 2013 pričel s pripravo vse potrebne tehnične in ostale dokumentacije pred fizično izvedbo del. V letu 2013 se ni pričelo s fizično izvedbo del. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop B Uvedba v delo: 12.12.2013 Po uvedbi izvajalca v delo je ta skladno s pogodbo v letu 2013 pričel s pripravo vse potrebne tehnične in ostale dokumentacije pred fizično izvedbo del. V letu 2013 se ni pričelo s fizično izvedbo del.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Ukinitiv nivojskega prehoda*	št.	32	0	0	0	0
Podvoz/podhod za pešce*	št.	14	0	0	0	0
Nadvoz*	št.	5	0	0	0	0
Ureditev nivojskega prehoda z avtomatsko napravo*	št.	27	0	0	0	0
Ureditev postaj*	št.	2	0	0	0	0
Gradnja in rekonstrukcija cest*	m	41.587	0	2.420	2.420	5,8%

* Oddaja del na sklopih A, B, D, E in F je bila izvedena v 2. polovici 2013 in do konca v l. 2013 še ni bilo zaključenih objektov, ki bi lahko bili predani v uporabo. Za oddajo del najmanjšega sklopa C, je bil proti koncu l. 2013 prvi postopek javnega naročanja zaključen z neizborom izvajalca in objavljen je bil nov postopek.

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Prestavitev prenosnih plinovodov – Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš/izvedba del ZAKLJUČENO	2430-13-371406	0	775.873,70 €	775.873,70 €	59.757.241,42 €	356.907,00 €
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – izvedba sklopa »A«	2430-13-371528					14.809.575,90 €
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »B«/izvedba del	2430-13-371648					11.696.098,77 €
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »D«/izvedba del	2430-13-371360					3.342.098,61 €
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »E«/izvedba del	2430-13-371348					10.676.321,71 €
Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »F«/izvedba del	2430-13-371485					18.435.147,45 €
Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko Hodoš – SKLOP I.	2430-13-371737					1.216.965,69 €
Skupno		0 €	775.873,70 €	775.873,70 €	59.757.241,42 €	60.533.115,12 €

Časovna realizacija projekta*		
Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.		
	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	18.11.2011	11.5.2012
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	18.11.2011	11.5.2012
3. Presoja vplivov na okolje	/	/
4. Načrtovane študije - Idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo ² (za vse sklope: A, B, C, D, E in F)	18.11.2011	1.10.2013
5. Priprava razpisne dokumentacije za vse sklope (A, B, C, D, E in F)	December 2012	Januar 2014
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** za vse sklope (A, B, C, D, E in F)	September 2012	Junij 2013
7. Pridobivanje zemljišč	Oktober 2010	Maj 2014
8. Konstrukcijska faza/naročilo za vse sklope (A, B, C, D, E in F)	Oktober 2013	December 2015
9. Operativna faza	December 2015	

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finančna izvedba glede na vire financiranja					
Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:					
Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj	Pomoč Skupnosti	Nacionalni javni (ali enakovredni)	Nacionalni zasebni	Drugi viri (navedite)	Posojila EIB/EIS
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
5.593.468,30 €	775.873,70 €	4.817.594,60 €	0 €	0 €	0 €

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:	Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju		
CCI št.:	2012 SI 161 PR001		
Številka odločbe:	C(2013) 1271	Datum odločbe:	14.3.2013
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)	8.2013 – 1.2016		

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju, izvedbena pogodba, izdelava izvedbenih načrtov, gradnja kabelskih tras, baznih postaj, vzpostavitev prenosnih sistemov, dispečerskega sistema, integracija vseh podsistemov, šolanje	2430-13-371374	4.7.2013	10.2.2016	142.962.955 €	117.113.053,85 €	Konzorcij: Iskratel, telekomunikacijski sistemi, d.o.o. in GH Holding d.d.
Skupno				142.962.955 €	117.113.053,85 €	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:	
Projekt na splošno:	Javno naročilo za oddajo izvedbenih del je bilo objavljeno 2.8.2012. Pred odpiranjem smo prejeli 2 revizijska zahtevka od katerih je en ponudnik svoj zahtevek umaknil, drug zahtevek pa je bil posredovan v presojo na DKOM. Le-ta je bil s strani DKOM zavrnjen. Odpiranje ponudb za izbor izvajalca je bilo dne 14.11.2012. Prejeli smo 3 ponudbe. Odločitev o izboru je bila posredovana ponudnikom 05.12.2012. V odločitvi so bile vse ponudbe označene kot nepopolne in posledično izločene iz postopka. Na odločitev smo v decembru 2012 prejeli revizijski zahtevek, ki je bil v nadaljevanju v reševanje posredovan na DKOM. Februarja 2013 je bil s strani DKOM revizijski zahtevek zavrnjen. Pričeli smo s pripravo novega postopka javnega naročila, ki je bilo objavljeno 25.2.2013. Prejeli smo dve ponudbi, 5. junija 2013 je bila izdana odločitev o oddaji javnega naročila. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 4.7.2013, 14. avgusta je bila izvedena uvedba izvajalca v delo. Izvajalec je pričel z izdelavo izvedbenih načrtov in aktivnostmi v zvezi s potrditvijo že izdelane dokumentacije. Do konca leta 2013 je bilo izdelane (brez opravljene revizije) približno 90% projektne dokumentacije na področju kabelskih tras, približno 80% projektne dokumentacije na področju gradnje baznih postaj in približno 20% ostale izvedbene dokumentacije. V teku je bil postopek revizije izvedbene dokumentacije. Na terenu so se izvajali ogledi za posege na predvidenih

Kratek opis izvedenih del (nadaljevanje)**:	
Projekt na splošno:	lokacijah ter geološke raziskave z izdelavo poročil, na glavni progi št. 50 Ljubljana – Sežana pa so se pričela pripravljala dela za izvedbo kabelskih tras. Problemi so se pojavili pri reviziji izvedbene dokumentacije, saj je izvajalec predvidel prekratke roke za izvedbo te aktivnosti. Izvedenih je bilo nekaj sestankov, usklajevanj in organizacijskih sprememb, s čimer je revidiranje postalo obvladljivo.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Kabelska trasa*						
Kabelska trasa s kablovjem opremo in vsemi pripadajočimi deli	km	960	0	0	0	0
Oprema GSM-R*						
Oprema podsistema preklopne mreže NSS	komplet	1	0	0	0	0
Nadzorni center	komplet	1	0	0	0	0
Podsistem bazne postaje (BSS)*						
- enota za prekodiranje in prilagajanje hitrosti (TRAU)	kos	3	0	0	0	0
- bazna oddajno-sprejemna postaja (BTS)	kos	252	0	0	0	0
Podsistem paketnega prenosa podatkov (GPRS)	komplet	1	0	0	0	0
Mobilni sistemi*						
Nov sistem prenosa (SDH)	komplet	1	0	0	0	0
Nadgradnja obstoječega prenosnega sistema (SDH)	komplet	1	0	0	0	0
Sinhronizacija	komplet	1	0	0	0	0
Dispečerski sistem*						
Dispečerski sistem – osrednji del	komplet	1	0	0	0	0
Dispečerski sistem – terminalska oprema	komplet	1	0	0	0	0
Centralna snemalna naprava	komplet	1	0	0	0	0
Telekomunikacijski objekti (TC)*						
Napajanje v telekom. objektih	komplet	1	0	0	0	0
Terminali GSM-R*						
Terminali GSM-R	kos	1.713	0	0	0	0

* Ker so bila vsa izvedbena dela, kakor tudi projektiranje baznih postaj oddana z eno izvajalsko pogodbo, sklenjeno dne 04.07.2013, so se je po uvedbi v delo pričela najprej dela projektiranja baznih postaj in šele konec leta 2013 sama fizična izvedba. To je razlog, da se fizični kazalniki projekta še ne dosegajo.

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju; izvedbena pogodba, izdelava izvedbenih načrtov, gradnja kabelskih tras, baznih postaj, vzpostavitev prenosnih sistemov, dispečerskega sistema, integracija vseh podsistemov, šolanje	2430-13-371374	0 €	2.505.086,34 €	2.505.086,34 €	97.100.251,16 €	99.605.337,50 €
Skupno		0 €	2.505.086,34 €	2.505.086,34 €	97.100.251,16 €	99.605.337,50 €

Časovna realizacija projekta*		
Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.		
	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	Maj 2011	Januar 2012
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	Maj 2011	Januar 2012
3. Presoja vplivov na okolje – novelacija že izdelane presoje	Maj 2011	Maj 2012
4. Načrtovane študije	Januar 2011	December 2011
5. Priprava razpisne dokumentacije	Januar 2011	Feb. 2012
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**	Avgust 2012	Junij 2013
7. Pridobivanje zemljišč	Februar 2012	2014
8. Konstrukcijska faza/naročilo	Julij 2013	December 2015
9. Operativna faza	Januar 2016	

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finančna izvedba glede na vire financiranja					
Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:					
Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj	Pomoč Skupnosti	Nacionalni javni (ali enakovredni)	Nacionalni zasebni	Drugi viri (navedite)	Posojila EIB/EIS
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
3.757.629,52€	2.505.086,34€	1.252.543,18€	0 €	0 €	0 €

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:	Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve		
CCI št.:	2009 SI 161 PR 003		
Številka odločbe:	C(2010) 3876	Datum odločbe:	17.6.2010
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	DARS d.d.		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)	11.2007-12.2015		

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*
Odsek AC Pluska – Ponikve, sklop 2 predor Leševje	650/2007	20.6.2007		12.061.127,84€		JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d.
Aneks 1: podaljšanje pog. roka	867/2009	15.5.2009				
Aneks št. 2: podaljšanje pog. roka	164/2010	4.2.2010				
Sklop 2 Premostitveni objekti	996/2007	11.9.2007	15.5.2010	4.960.267,19€		
Aneks št. 1: manj, več in dodatna dela ter sprememba pog. roka	1925/09	30.11.2009		84.980,16€		JV SCT d.d.+ PRIMORJE d.d. + VEGRAD d.d.
Aneks št. 2: dodatna dela	551/2010	19.4.2010		487.536,16€		
Aneks št. 3. Več in dodatna dela, sprememba načrta,	921/2010	22.6.2010				
Aneks št. 4: manj in več dela, sprememba podizvajalcev	973/2010	29.6.2010				
Glavna gradbena dela sklop 1 od km 2+640 do km 10+240	997/2007	11.9.2007	19.2.2014	62.699.624,09€		JV SCT d.d. Lj + PRIMORJE d.d. + Cestno podjetje Ljubljana d.d. +CGP d.d. Novo mesto +GRADIS SKUPINA G Lj.
Aneks št. 1: dodatna in več dela	697/10	11.5.2010		1.351.746,17€		
Aneks št. 2: dodatna, več in manj dela	793/10	3.6.2010		5.515.224,20€		
Izgradnja viadukta Ponikve	1216/2008	29.8.2008	30.6.2010	9.515.480,95€		JV SCT d.d. + CM Celje d.d.
Zaključna dela od km 2+640 do km 10+240	1023/2009	30.6.2009	26.6.2010	4.949.372,80€		JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d.+Cestno podjetje Ljubljana d.d.
Elektro - strojna oprema predora Leševje	77/2010	15.1.2010	25.6.2010	1.097.062,39€		ISKRA SISTEMI d.d.
Skupno				102.722.421,95 €	87.342.690 €	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del:**

Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve	Projekt obsega gradnjo 7,6 km štiripasovnice z odstavnima pasovoma in vmesnim ločilnim pasom, priključek Trebnje, dva spremljajoča objekta, deviacije cest in poti ter objekte: predor, 2 viadukta, 2 nadvoza, nadhod, 4 podvoze, podhod in podporni zid. Odsek je bil predan prometu 30.6.2010, ko so bila izvedena vsa dela, potrebna za odvijanje prometa po celotni trasi. Dela na priključku Trebnje zahod so bila končana 7.10.2010. V sklopu izgradnje avtoceste so bile zgrajene deviacije cest, prestavljeni komunalni vodi ter izvedba aktivne zaščite objektov ter območij s prekomernim hrupom.
---	---

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom*	%	50	100	0	100	200%
Zmanjšanje resnih poškodb*	%	40	75	0	75	188%
Zmanjšanje lažjih poškodb*	%	10	13,6	0	13,6	136%
Vrednost zmanjšanja stroškov časa*	mio EUR	9,54	9,54	0	9,54	100%
Dolžina odseka	km	7,6	7,6	0	7,6	100%
Objekti - Nadvoz	število	1	1	0	1	100%
Objekti - Podvozi za promet	število	4	4	0	4	100%
Objekti - Viadukt	število	1	1	0	1	100%
Objekti - Podhod za divjad	število	1	1	0	1	100%
Objekti - Nadhod za pešce	število	1	0,976	0,0239	1	100%
Objekti - Predor	število	1	1	0	1	100%
Priključek	število	1	1	0	1	100%
Deviacije	število	24	21	3	24	100%
Varovalna ograja	m	26.157	26.157	0	26.157	100%
Ograje za preprečevanje prehodov divjadi	m	14.500	14.005	200	14.205	97,9%
Protihrupna zaščita	m	2.979	2.979	0	2.979	100%

* pri izračunu fizičnih kazalnikov povečanja prometne varnosti in zmanjšanja stroškov časa so bile upoštevane posledice prometnih nesreč v letu 2009 (zadnje leto pred izgradnjo AC) in v letu 2011 (prvo leto po predaji AC v promet).

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom [1]	Certificirano s strani OP v tem poročilu [2]	Skupaj certificirano s strani OP [3]=[1]+[2]	Preostanek [4]=[5]-[3]	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del [5]
Odsek AC Pluska – Ponikve, sklop 2 predor Leščevje	650/2007	5.088.094,92 €	0,00 €	5.088.094,92 €		
Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje)	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem	Certificirano s strani OP v tem	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek

		poročilom	poročilu			pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Sklop 2 Premostitveni objekti	996/2007	2.146.849,42 €	0,00 €	2.146.849,42 €		
Glavna gradbena dela sklop 1 od km 2+640 do km 10+240	997/2007	20.058.172,69 €	0,00 €	20.058.172,69 €		
Izgradnja viadukta Ponikve	1216/2008	4.561.935,69 €	0,00 €	4.561.935,69 €		
Zaključna dela od km 2+640 do km 10+240	1023/2009	2.323.749,49 €	0,00 €	2.323.749,49 €		
Elektro - strojna oprema predora Leševje	77/2010	495.059,86 €	33.406,92 €	528.466,78 €		
Skupno		34.673.862,07 €	33.406,92 €	34.707.268,99 €	18.486.612,78 €	53.193.881,77 €

Časovna realizacija projekta*

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	Januar 2006	Oktober 2007
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	Januar 2006	December 2009
3. Presoja vplivov na okolje	April 2005	Oktober 2007
4. Načrtovane študije	Junij 2006	Maj 2007
5. Priprava razpisne dokumentacije	Januar 2007	Januar 2009
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**	Marec 2007	Januar 2010
7. Pridobivanje zemljišč	December 2006	Februar 2010
8. Konstrukcijska faza/naročilo	Februar 2008	Junij 2010
9. Operativna faza	Junij 2010	

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finančna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj (a) = (b) + (c) + (d) + (e)	Pomoč Skupnosti (b)	Nacionalni javni (ali enakovredni) (c)	Nacionalni zasebni (d)	Drugi viri (navedite) (e)	Posojila EIB/EIS (f)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	€	0,00 €	€

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-

2013
Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:	Avtocesta A2; Bič – Hrastje: Odsek Ponikve – Hrastje		
CCI št.:	2010 SI 161 PR 001		
Številka odločbe:	C(2010) 7978	Datum odločbe:	18.11.2010
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	DARS d.d.		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)	7.2007-12.2010		

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*
Glavna gradbena dela sklop 2 premostitveni objekti	647/2007	20.6.2007	30.6.2010	7.065.715,45 €		JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d. + VEGRAD d.d.
Aneks 1: sprememba pog. roka, manj. Več in dodatna dela	1926/09	30.11.2009		176.847,86€		
Aneks 2: sprememba pog. roka	803/10	4.6.2010				
Aneks 3: sprememba pog. roka, manj, več in dodatna dela	969/2010	30.6.2010		58.155, 20€		
Izgradnja viadukta Dole	649/2007	20.6.2007	30.6.2010	8.165.774,35€		JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d.
Aneks 1: sprememba pog. roka	1638/2008	24.12.2008				
Aneks 2: sprememba pog. roka, manj, več in dodatna dela	2159/09	31.12.2009		1.015.552,92€		
AC od km 14+060 do km 21+225	494/2008	22.5.2008	30.12.2013	48.147.690,19€		JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d. + CGP NM d.d.
Aneks 1: dodatna, več in manj dela	1697/09	29.10.2009		2.813.242,74€		
Aneks 2: dodatna in več dela, sprememba pog. roka	713/10	18.5.2010		852.742,44€		JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d. + CGP NM d.d.
Aneks 3: podaljšanje pog. roka	714/10	18.5.2010				
Sklop 2: zaključna dela na AC od km 14+060 do km 21+225	1020/2009	30.6.2009	30.8.2012	4.889.416,73€		JV SCT d.d.+CGP d.d. Novo mesto
Skupno				73.185.137, 88 €	59.406.450 €	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:	
Projekt na splošno:	

Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: Odsek Ponikve - Hrastje	AC odsek Ponikve – Hrastje obsega gradnjo 7,2 km štiripasovnice z odstavnima pasovima in vmesim ločilnim pasom, avtocestna priključka Trebnje in Mirna Peč, Viadukt Dole dolžine 307 m, 5 podvozov, nadvoz ter pokriti vkop. V sklopu gradnje AC odseka so bile zgrajene deviacije cest v skupni dolžini 17 km ter prestavljeni številni komunalni vodi. Izvedena je aktivna protihrupna zaščita s protihrupnimi ograjami. Odsek je bil predan prometu 30.6.2010.
--	---

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom	%	50	100 *	0	100	200%
Zmanjšanje resnih poškodb	%	40	75 *	0	75	188%
Zmanjšanje lažjih poškodb	%	10	13,6 *	0	13,6	136%
Vrednost zmanjšanja stroškov časa	mio EUR	8,91	8,91	0	8,91	100%
Dolžina odseka	km	7,165	7,165	0	7,165	100%
Objekti - Nadvoz	število	1	1	0	1	100%
Objekti - Podvozi za promet	število	4	4	0	4	100%
Objekti - Viadukt	število	1	1	0	1	100%
Priključek	število	2	2	0	2	100%
Deviacije	število	47	46	0	46	98%
Varovalna ograja	m	22.043	24.029	0	24.029	109%
Ograje za preprečevanje prehodov divjadi	m	15.350	15.400	0	15.400	100,3%
Protihrupna zaščita	m	809	809	0	809	100%

*pri izračunu fizičnih kazalnikov povečanja prometne varnosti so bile upoštevane posledice prometnih nesreč v letu 2009 (zadnje leto pred izgradnjo AC) in v letu 2011 (prvo leto po predaji AC v promet).

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom [1]	Certificirano s strani OP v tem poročilu [2]	Skupaj certificirano s strani OP [3]=[1]+[2]	Preostanek [4]=[5]-[3]	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del [5]
Glavna gradbena dela sklop 2 premostitveni objekti	647/2007	1.344.774,68 €	0,00 €	1.344.774,68 €	€	
AC od km 14+060 do km 21+225	494/2008	12.067.180,35 €	0,00 €	12.067.180,35 €	€	
Sklop 2: zaključna dela na AC od km 14+060 do km 21+225	1020/2009	1.538.124,02 €	0,00 €	1.538.124,02 €		
Skupno		14.950.079,05 €	0,00 €	14.950.079,05 €	19.053.578, 86 €	34.003.657, 91 €

Časovna realizacija projekta*

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)			
1. Študije izvedljivosti	Januar 2006	Oktober 2007			
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	Januar 2006	Junij 2009			
3. Presoja vplivov na okolje	April 2005	Oktober 2007			
4. Načrtovane študije	Junij 2006	Maj 2007			
5. Priprava razpisne dokumentacije	Januar 2007	Januar 2009			
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**	Marec 2007	Junij 2009			
7. Pridobivanje zemljišč	Januar 2007	Februar 2010			
8. Konstrukcijska faza/naročilo	Januar 2008	Junij 2010			
9. Operativna faza	Junij 2010				
* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N ** natančno določite za vsak javni razpis Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).					
Finančna izvedba glede na vire financiranja					
Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:					
Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj (a) = (b) + (c) + (d) + (e)	Pomoč Skupnosti (b)	Nacionalni javni (ali enakovredni) (c)	Nacionalni zasebni (d)	Drugi viri (navedite) (e)	Posojila EIB/EIS (f)
0,00€	0,00€	0,00€	€	€	€

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:	Avtocesta A5: Beltinci - Pince, Beltinci - Lendava		
CCI št.:	2008 SI 16 1 PR 001		
Številka odločbe:	C(2008)3931	Datum odločbe:	23.07.2008
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	DARS d.d.		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)	10.2006 - 10.2010		

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*
AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200	913/06	21.9.2006	30.6.2009	87.497.993,18 €		J.V. SCT d.d., Ljubljana + Primorje d.d., Ajdovščina + CP Ljubljana d.d. + SGP
Aneks 1		29.5.2008		4.491.601,48 €		Pomgrad d.d., Murska Sobota + CGP d.d., Novo mesto + Vegrad d.d., Velenje
Aneks 2		22.5.2009		1.806.425,27		
Skupno				93.796.019,93 €	48.970.883,22 €	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:	
Projekt na splošno:	
AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200	Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Beltinci - Lendava je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 17.800 m. Odsek je bil zgrajen in predan prometu avgusta 2008. V izgradnjo avtoceste so vključeni izgradnja dveh priključkov, avtocestnih mostov, nadvozoj, deviacije in kmetijske ceste, nadhodi za divjad in podhodi za dvoživke, dvostransko počivališče, protihrupne zaščitne ovire, zaščitne ograje, zadrževalni bazeni in lovilcev olj ter premestitve ali nove gradnje javnih komunalnih vodov.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost	Vrednost v prejšnjem poročilu	Vrednost v tem poročilu	Skupaj	%
		[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]

Dolžina odseka	%	100	100,0	0	100,0	100,0%
nadvozni mostovi	%	100	100,0	0	100,0	100,0%
avtocestni mostovi	%	100	100,0	0	100,0	100,0%
podhodi (dvoživke)	%	100	100,0	0	100,0	100,0%
nadhod za divjadi	%	100	100,0	0	100,0	100,0%
priključki	%	100	100,0	0	100,0	100,0%
cestna dela za počivališče (ploščad) - na obeh straneh	%	100	100,0	0	100,0	100,0%
protihrupne zaščitne ovire	m	1.000	1006	0	1006	100,6%
zaščitne ograje na avtocesti	m	39.823	39.823	0	39.823	100,0%
ograje za preprečevanje prehodov divjadi	m	35.802	35.802	0	35.802	100,0%
zadrževalni bazeni z lovilci olj	%	100	100,0	0	100,0	100,0%

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom [1]	Certificirano s strani OP v tem poročilu [2]	Skupaj certificirano s strani OP [3]=[1]+[2]	Preostanek [4]=[5]-[3]	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del [5]
AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200	913/06	41.625.250,74 €	0 €	41.625.250,74 €	0 €	
Skupno		41.625.250,74 €	0 €	41.625.250,74 €	0 €	41.625.250,74 €

Časovna realizacija projekta*		
Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.		
	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	December 2004	Junij 2005
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	December 2004	Marec 2008
3. Presoja vplivov na okolje	Maj 2002	April 2005
4. Načrtovane študije	December 1997	Maj 2006
5. Priprava razpisne dokumentacije	Marec 2006	Maj 2006
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**	Junij 2006	September 2006
7. Pridobivanje zemljišč	December 2005	Avgust 2008
8. Konstrukcijska faza/naročilo	Oktober 2006	Oktober 2008
9. Operativna faza	Oktober 2008	

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finančna izvedba glede na vire financiranja
Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj (a) = (b) + (c) + (d) + (e)	Pomoč Skupnosti (b)	Nacionalni javni (ali enakovredni) (c)	Nacionalni zasebni (d)	Drugi viri (navedite) (e)	Posojila EIB/EIS (f)
0,00€	0,00€	0,00€	€	€	€

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:	Avtocesta A4: Slivnica - Gruškovje, Slivnica - Draženci		
CCI št.:	2008 SI 16 1 PR 002		
Številka odločbe:	C(2009)8986	Datum odločbe:	12.11.2009
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	DARS d.d.		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)	06.2007 – 07.2011		

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*
Izgradnja AC Slivnica Draženci sklop A od km 0+000 do km 2+000	648 /2007	20.6.2007	30.9.2009	45.999.429 €		J.V.SCT d.d.LJ+Primorje d.d. Ajdovščina +CPM d.d. MB+Vegrad d.d. Velenje
Aneks št. 1 - Postavitev obvestilno turističnih tabel	1258 /2007	30.11.2007		68.498 €		J.V.SCT d.d.
Aneks št. 2 - več in dodatna dela, sprememba zastopnika	626 /2009	18.3.2009		251.897 €		J.V.SCT d.d.
Aneks št. 3 - sprememba roka; več in dodatna dela	1272 /2009	31.8.2009		612.668 €		J.V.SCT d.d.
AC Slivnica - Draženci, sklop C - Izgradnja AC Slivnica Draženci sklop C od km 14+850 do km 19+850	646 /2007	20.6.2007	15.7.2009	43.695.957 €		J.V.SCT d.d.LJ+Primorje d.d. Ajdovščina +CM Celjed.d. CE+CPM d.d. MB+Gradis Skupina G d.d. LJ
aneks št. 1 - več in dodatna dela, sprememba zastopnika	734 /2009	09.4.2009		666.034 €		J.V.SCT d.d.
Aneks št.2: dodatna dela	1696/09	29.10.2009		1.135.580,47 €		
Aneks št. 3: več, manj in dodatna dela	760/10	1.6.2010		2.398.731,29 €		

Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje)	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*
AC Slivnica-Draženci, sklop B -	708 /2007	10.7.2007	15.7.2009	80.131.559 €		J.V.SCT d.d. LJ+Primorje

Izgradnja AC Slivnica-Draženci sklop B od km 2+000 do km 14+850						d.d.+Gradis Skupina G d.d. LJ+ CPM d.d. MB+Vegrad d.d Velenje+ Strabag AG A
aneks št. 1 - skrajšanje roka dokončanja, sprememba zastopnika	737 /2009	09.4.2009		0 €		J.V.SCT d.d. LJ+Primorje d.d.+Gradis Skupina G d.d. LJ+ CPM d.d. MB+Vegrad d.d Velenje+ Strabag AG A
aneks št.2 - več in dodatna dela	1253 /2009	31.8.2009		2.393.217 €		J.V.SCTd.d. LJ+Primorjed.d. AJ+CPM d.d. MB
Izgradnja AC Slivnica-Draženci-izvedba aktivne protih. zaščite od km 0+000 do km 19+850	1212 /2008	02.9.2008	15.7.2009	6.392.082 €		
aneks št.1 - podaljšanje roka	932 /2009	27.5.2009		0 €		
aneks št.2 - dodatna dela	1176 /2009	31.7.2009		261.413 €		
Skupno				186.400.282,63 €	151.254.666,00 €	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del:**

Projekt na splošno:

Avtocesta A4:
Slivnica –
Gruškovje: Slivnica
– Draženci

Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 19,85 km. Odsek je bil zgrajen in predan prometu julija 2009. Avtocestni odsek in deviacije vključujejo 292-metrski viadukt, pet mostov, 23 nadvozov, pet podvozov in en prepust. . Na avtocesti je tudi obojestransko počivališče Dravsko polje in Avtocestna baza – izpostava Ptuj v priključku Hajdina.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:

Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Dolžina odseka	km	19,85	100,0	0	100,0	100,0%
Objekti - Nadvozi	število	23	100,0	0	100,0	100,0%
Objekti - Avtocestni mostovi	število	5	100,0	0	100,0	100,0%
Objekti - Viadukt	število	1	100,0	0	100,0	100,0%
Objekti - Podhodi/podvozi	število	5	100,0	0	100,0	100,0%
Objekti - Prepust	število	1	100,0	0	100,0	100,0%

Kazalnik (nadaljevanje)	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Razcepi	število	2	2	0	2	100%
Priključki	število	4	4	0	4	100%

Deviacije	število	56	56	0	56	100%
Bencinski servis Slivnica – na obeh straneh (ploščad)	število	1	1	0	1	100%
Počivališče Dravsko Polje – na obeh straneh (ploščad)	število	1	1	0	1	100%
Zaščitne ograje na avtocesti	m	83.000	83.000	0	83.000	100%
Ograje za preprečevanje prehodov divjadi	m	47.300	47.300	0	47.300	100%
Protihrupne zaščitne ograje	m	7.200	7.200	0	7.200	100%

Finančna izvedba:

Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom [1]	Certificirano s strani OP v tem poročilu [2]	Skupaj certificirano s strani OP [3]=[1]+[2]	Preostanek [4]=[5]-[3]	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del [5]
Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje: Slivnica – Draženci		66.834.692,14 €	20.186,06 €	66.854.878,22 €	21.470.282,78 €	
Skupno		66.834.692,14 €	20.186,06 €	66.854.878,22 €	21.470.282,78 €	88.325.161,00 €

Časovna realizacija projekta*

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	Marec 2006	Marec 2006
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	Marec 2006	April 2008
3. Presoja vplivov na okolje	Januar 2004	Julij 2007
4. Načrtovane študije	Junij 2005	Avgust 2007
5. Priprava razpisne dokumentacije	Februar 2006	Februar 2007
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**		
Del »A«	September 2006	Julij 2007
Del »B«	September 2006	Julij 2007
Del »C«	Marec 2007	Julij 2007
»PHO«	April 2008	Julij 2008
7. Pridobivanje zemljišč	Avgust 2005	Julij 2009
8. Konstrukcijska faza/naročilo	Julij 2007	Julij 2009
9. Operativna faza	Julij 2009	

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finančna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

Vir izplačil (EUR)	Od tega (informativno)
--------------------	------------------------

Izplačila skupaj (a) = (b) + (c) + (d) + (e)	Pomoč Skupnosti (b)	Nacionalni javni (ali enakovredni) (c)	Nacionalni zasebni (d)	Drugi viri (navedite) (e)	Posojila EIB/EIS (f)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	€	0,00 €	€

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:

Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski

CCI št.:	regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO))		
Številka odločbe:	2007 SI 16 1 PR 001		
Številka spremembe odločbe:	C(2009)2884	Datum odločbe:	8.4.2009
Upravičenec:	Mestna Občina Ljubljana		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)	09.2008 – 03.2015		

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*
Čistilna naprava - gradnja	430-340/08-4	25.9.2008	8.4.2011	9.240.000,00 €	7.700.000,00 €	RIKO d.o.o.
Čistilna naprava - Inženir	430-339/08-3	25.9.2008	14.9.2013	286.800,00 €	239.000,00 €	PROJEKT d.d.
Deponija – gradnja ANEKS k pogodbi	430-342/08-3 430-342/08-3/1	29.9.2008	27.8.2009 15.9.2009	6.243.672,34 €	5.203.060,28 €	SCT d.d.
Deponija - Inženir	430-341/08-3	25.9.2008	15.12.2010	111.960 €	93.330,00 €	Hidroinženiring d.o.o.
Obveščanje javnosti	1/2010	11.1.2010	12.2.2016	415.296,00 €	346.080,00 €	STUDIO 3S d.o.o.
Objekti za predelavo odpadkov – MBO gradnja Aneks št. 1 in 2	430-978/2009-91 Aneks št. 1 Aneks št. 2	27.9.2012 9.5.2013 30.5.2013	30.09.2017	134.664.000,00 €	112.220.000,00 €	STRABAG AG
Objekti za predelavo odpadkov – MBO Inženir Aneks št. 1	430-1436/2010-6 Aneks št. 1	20.9.2012 4.6.2013	1.978 dni po podpisu pogodbe	2.364.000,00 €	1.970.000,00 €	PROJEKT d.d., DRI upravljanje investicij d.o.o. in Hidroinženiring d.o.o.
Skupno				153.325.728,34€	127.771.470,28€	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:	
Projekt na splošno:	Predmet naložbe je izgradnja objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave (ČN) za izcedne vode na odlagališču in širitev odlagalnega polja (OP) OP se je razširilo za 4,92 hektarja, s čimer je pridobljenih dodatnih 885.000 m³ za odlaganje odpadkov. Potrdilo o izvedbi je bilo izdano z dnem 21.10.2010 in OP je začelo z rednim obratovanjem.

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):	
	V okviru projekta Objekti za obdelavo odpadkov je bilo z dnem 02.11.2013 izdano Potrdilo o izvedbi za Odsek 1. Za ostale objekte mora izvajalec pripraviti potrebno projektno in tehnično dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje, izgraditi objekte, izvesti poskusno obratovanje, in izvesti predajo objektov.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost	Vrednost v prejšnjem poročilu	Vrednost v tem poročilu	Skupaj	%
		[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
naprava za obdelavo mešanih gospodinjskih odpad., odpad. iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter kosovnih odpadkov	kos	1	0	0,01	0,01	10
naprava za pridobivanje trdnega alternativnega goriva	kos	1	0	0,01	0,01	10
naprava za obdelavo ločeno zbranih biorazgradljivih gospodinjskih odpadkov	kos	1	0	0,01	0,01	10
objekt za čiščenje izcedne vode	kos	1	1	0	1	100
tretja faza IV. in V. odlagalnega polja	kos	1	1	0	1	100

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Čistilna naprava - gradnja	430-340/08-4	3.979.934,28 €	0 €	3.979.934,28 €	1.093.095,22 €	5.073.029,50 €
Čistilna naprava - Inženir	430-339/08-3	149.555,60 €		149.555,60 €	7.906,02 €	157.461,57 €
Deponija - gradnja	430-342/08-3	2.805.354,37 €	0 €	2.805.354,37 €	622.603,85 €	3.427.958,22 €
Deponija - Inženir	430-341/08-3	58.395,85 €	0 €	58.395,85 €	3.073,46 €	61.469,31 €
Obveščanje javnosti	1/2010	99.945,92,02 €	€	99.945,92,02 €	128.063,69 €	228.009,61 €
Objekti za predelavo odpadkov – MBO gradnja	430-978/2009-91					112.220.000,00 €

Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Objekti za predelavo						1.970.000,00 €

odpadkov – MBO Inženir						
Skupno		7.093.185,12 €	0 €	7.093.185,12 €	1.854.742,24 €	8.947.928,21 €

Časovna realizacija projekta*

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	04.01.2005	22.07.2008
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	04.01.2005	22.07.2008
3. Presoja vplivov na okolje	01.01.1997	29.08.2006
4. Načrtovane študije	01.01.1999	17.10.2006
5. Priprava razpisne dokumentacije	18.10.2006	28.02.2009
6. Predvideni začetek javnih razpisov**	29.09.2007	23.08.2012
7. Pridobivanje zemljišč	-	1985
8. Konstrukcijska faza/naročilo	25.09.2008	23.08.2017
9. Operativna faza	23.08.2017	-

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finančna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj	Pomoč Skupnosti	Nacionalni javni (ali enakovredni)	Nacionalni zasebni	Drugi viri (občina)	Posojila EIB/EIS
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.515.524,37 €	1.288.195,68 €	227.328,69 €	0 €	0 €	0 €

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:	Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini		
CCI št.:	2009 SI 161 PR 004		
Številka odločbe:	C(2011) 364	Datum odločbe:	9.2.2011
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	Mestna Občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)			

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Izdelava razpisne dokumentacije	JNMV-0061/2010-POG	3.5.2010	31.12.2012	46.800,00 €	38.900,00 €	SI Consult d.o.o.
Izdelava projektne dokumentacije	4303-5/2009	11.1.2010	28.2.2011	46.680,00 €	38.900,00 €	Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Storitev informiranja in obveščanja javnosti	1137/2011	19.10.2011	31.10.2015	142.614,12 €	118.845,10 €	Enki d.o.o.
Storitev inženirja in nadzornika	1138/2011	19.10.2011	20.5.2018	442.800,00 €	369.000,00 €	Projekt d.d.
Hidravlična analiza in gradnja daljinskega upravljanja	0918/2012	17.08.2012	31.08.2015	2.423.010,65 €	2.019.175,54 €	Eltec Petrol d.o.o.
Projektiranje in gradnja ČN za pitno vodo	1231/2012	29.11.2012	31.08.2018	18.343.902,35 €	15.286.585,29 €	Esotech, d.d.
Gradnja vodovodnega omrežja	633/2013	30.05.2014	31.08.2016	13.863.873,72 €	11.553.228,10 €	Kolektor Koling d.o.o.
Skupno				35.216.200,84 €	29.346.834,03 €	

* vključno z vsemi člani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:	
Projekt na splošno:	V letu 2013 je zaključeno JN za gradnjo vodovodnega omrežja, tako da so na operaciji zaključena vsa javna naročila. Gradnja se izvaja po treh gradbenih pogodbah. Gradnja čistilnih naprav se je pričela v II. kvartalu 2013, po zaključenem projektiranju in pridobitvi gradbenih dovoljenj. Gradnja vodovodnega omrežja se je pričela v III. kvartalu 2013. Gradnja daljinskega nadzora se je nadaljevala v letu 2013. Storitev inženirja in obveščanja javnosti poteka skladno z napredovanjem operacije. Vsa gradbena dela na operaciji bodo skladno s pogodbami izvršena najkasneje do avgusta 2015.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost	Vrednost v prejšnjem poročilu	Vrednost v tem poročilu	Skupaj	%
		[1]	[2]	[3]	[4]=[2]+[3]	[5]=[4]/[1]
Obnova in posodobitev obstoječe čistilne naprave za vodo	število	1	0	0	0	0
Izgradnja nove čistilne naprave za vodo	število	2	0	0	0	0
Izgradnja primarnega vodovoda	km	43,5	0	17,26	17,26	39,7
Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju	število	1	0	0	0	0

Opomba: V letu 2013 se je pričela gradnja ČN. Vrednost fizičnega kazalnika bo 1, ko bo gradnja zaključena. Prav tako se je v letu 2013 izvajal daljinski nadzor, ki pa tudi še ni bil zaključen. Zato so vrednosti 0. Gradnja primarnega vodovoda se je pričela v letu 2013 in poteka po pogodbenem planu. Na gradnjah ni zamud.

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificiran o s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Skupno		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Časovna realizacija projekta*		
Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.		
	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	oktober 2007	maj 2010
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	oktober 2007	maj 2010
3. Presoja vplivov na okolje	november 2007	oktober 2008
4. Načrtovane študije	2003	2009
5. Priprava razpisne dokumentacije	september 2009	december 2011
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**		
- Izdelava RD	marec 2010	maj 2010
- Izdelava projektov	november 2009	januar 2010
- Storitve info. in obveščanja javnosti	marec 2011	julij 2011
- Storitve inženirja in nadzornika	marec 2011	julij 2011
- Gradnja – hidr.anal. in dalj. upravljanje	december 2011	julij 2012
- Gradnja – ČN	januar 2012	november 2012
- Gradnja – cevovodi	december 2011	maj 2013
7. Pridobivanje zemljišč	april 2004	junij 2009
8. Konstrukcijska faza/naročilo	september 2012	avgust 2015 ^N

9. Operativna faza	september 2015 ^N	/
--------------------	-----------------------------	---

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Opomba: V letu 2012 se je pričela gradnja daljinskega nadzora, v letu 2013 pa ČN za pitno vodo in vodovodnega omrežja. Dela potekajo po pogodbenih planih.

Finančna izvedba glede na vire financiranja					
Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:					
Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj	Pomoč Skupnosti	Nacionalni javni (ali enakovredni)	Nacionalni zasebni OBČINE	Drugi viri (občina)	Posojila EIB/EIS
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
6.734.320,68 €	4.662.338,45 €	822.765,75 €	1.249.216,48 €	0 €	0 €

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2013

Naslov projekta:	Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji		
CCI št.:	2009 SI 161 PR 001		
Številka odločbe:	K(2010) 3211	Datum odločbe:	25.5.2010
Številka spremembe odločbe:		Datum spremembe odločbe:	
Upravičenec:	Agencija Republike Slovenije za okolje		
Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)	05.2009 – 06.2015		

Podatki o pogodbah:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del*	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Nakup vozil za izvedbo projekta	2523-09-600077	7.12.2009	7.3.2010	196.662,20 €	167.162,87 €	TRGO ABC d.o.o.
Izvajanje inženiringa v pripravi in izvedbi projekta	2523-09-600100	14.12.2009 aneks št. 5 30.8.2013	30.6.2015	(775.406,40€) 782.426,11 €	(659.095,44€) 665.062,19€	Imos d.d.
Ionski kromatograf za določevanje kationov	2523-09-500223	11.12.2009	11.3.2010	35.398,90 €	30.089,06 €	Maritim d.o.o.
Ionski kromatograf za določevanje anionov	2523-09-500228	14.12.2009	14.3.2010	74.234,40 €	63.099,24 €	Sanolabor d.d.
Analizator organskega in elementarnega ogljika	2523-09-500224	14.12.2009	14.3.2010	65.633,28 €	55.788,28 €	Sanolabor d.d.
Stereomikroskop, mikroskop in vira hladne svetlobe	2523-09-500225	15.12.2009	25.3.2010	42.742,80 €	36.331,38 €	Mikro+polo d.o.o.
Akustični Dopplerjev merilnik pretokov (2) in ADMP čolniček	2523-09-500226	14.12.2009	14.3.2010	129.682,90 €	110.230,45 €	Avtotehna d.d.
Ultrazvočni točkovni merilnik hitrosti	2523-09-500227	18.12.2009	18.3.2010	8.640,00 €	7.344,00 €	CGS plus d.o.o.
Programska oprema za prenos in kontrolo podatkov	2523-09-300006	16.12.2009	28.2.2010	79.280,66 €	67.388,56 €	IBL Software Engineering s.r.o.
Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek- Sava in Soča - 1	2523-09-500231	21.12.2009	1.2.2012	320.256,00 €	272.217,60 €	DHI
Tehnično-administrativna pomoč in svetovanje pri vodenju projekta SSSV	2523-10-600059	10.8.2010	30.6.2015	162.006,00 €	137.705,10 €	PS - projektno svetovanje, Petra Sirc s.p.
Strokovno-svetovalne storitve pri izvedbi postopkov javnega naročanja predvidenih okviru projekta SSSV	2523-10-600056	7.7.2010	30.6.2015	159.120,00 €	135.252,00 €	Praetor d.o.o.
Klimatizacija systemskega prostora	2523-10-600065	31.8.2010	29.11.2010	202.420,76 €	172.057,65 €	Advant d.o.o.
Vir rezervnega napajanja z električno energijo	2523-10-600066	6.9.2010	5.11.2010	45.000,00 €	38.250,00 €	Mides International d.o.o.

Naslov pogodbe, vrsta & opis (<i>nadaljevanje</i>)	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del*	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov	2523-10-600053	10.6.2010 aneks 29.8.2013	30.6.2015	(71.269,20 €) 71.896,16 €	(60.578,82 €) 61.111,73 €	Tiskarna Formatisk d.o.o.
Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše (ISIMKS)	2523-11-500038	14.3.2011	14.4.2013	228.086,40 €	193.873,44 €	Bron d.o.o.
Informacijski sistem - ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije	2523-11-500039	18.3.2011 aneks 6.9.2013	28.4.2014	(369.600,00 €) 372.248,80 €	(314.160,00 €) 316.411,48 €	HGEM d.o.o. in partnerji
Nadomestni prostori za Umerjevalni laboratorij	2523-11-500047	15.7.2011	15.9.2011	(34.592,59 €) 33.019,69 €	(29.403,70 €) 28.066,73 €	NGD d.o.o.
Projektiranje in projektna dokumentacija za merilna mesta	2523-11-700082	26.9.2011 aneks 13.8.2013	31.5.2015	(790.800,00 €) 798.666,07 €	(672.180,00 €) 678.866,16 €	E projekt d.o.o.
Projektiranje in projektna dokumentacija za prizidek laboratorij	2523-11-600036	24.11.2011	31.5.2015	99.120,00 €	84.252,00 €	Plan B d.o.o.
Modernizacija računskega centra in infrastrukture za izračun numerično intenzivnih aplikacij	2334-12-600016	25.7.2012	25.7.2013	255.295,20 €	217.000,92 €	ADD d.o.o.
Izdelava projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo radarskega centra	2523-12-600007	19.1.2012 aneks 14.10.2013	31.5.2015	(20.304,00 €) 20.371,68 €	(17.258,40 €) 17.315,92 €	LUZ d.d.
Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek - Sava Soča 2	2334-12-500010	7.11.2012	7.1.2014	(459.860,00 €) 464.458,60 €	(390.881,00 €) 394.789,81 €	DHI WATER AND ENVIRONMENT
Informacijski sistem za modeliranje morja	2334-12-700001	24.5.2012 aneks 29.10.2013	24.11.2014	(381.600,00 €) 385.098,00 €	324.360,00 € 327.333,30 €	BRON d.o.o.
Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja -1. sklop: Radar RC Lisca - nadgradnja strojne opreme	2334-12-700062	7.11.2012	7.2.2014	141.120,00 €	119.952,00 €	Iskra sistemi d.d.
Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja - 2. sklop: Radar RC Pasja ravan - nabava strojne opreme, 3. sklop: Radarsko omrežje SIRAD - nabava procesne opreme	2334-12-700063	16.11.2012	6.2.2014	(1.372.545,90 €) 1.395.421,67 €	(1.166.664,02 €) 1.186.108,42 €	Vaisala Oyj
Izdelava revizije projektne dok. PGD za postavitve radarskega centra na Pasji ravni nad Škofjo Loko	2334-12-700003	04.06.2012	30.11.2012	1.980,00 €	1.683,00 €	NAVA d.o.o.

Naslov pogodbe, vrsta & opis (<i>nadaljevanje</i>)	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del*	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Izdelava geodetskih načrtov obstoječega stanja terena	2523-12-700060	11.5.2012 aneks	(30.11.2013) 30.6.2015	11.700,00 €	9.945,00 €	IMOS d.d.
Revizija PGD za laboratorijski prizidek	252396-12-0001	10.1.2012	21.9.2012	8.400,00 €	7.140,00 €	ADAR d.o.o.
Parcelacija zemljišča za radar	233496-12-0001	13.6.2012	9.8.2012	451,20 €	383,52 €	Geo-Biro d.o.o. Nova Gorica
Komunalni prispevek – radar	351-247/2012	26.11.2012	27.12.2012	1.033,78 €	878,71 €	Občina Škofja loka
Komunalni prispevek - laboratorijski prizidek	354-917/2012-07	26.11.2012	27.12.2012	128.577,79 €	109.291,12 €	Mestna občina Ljubljana
Posodobitev računskega centra za izvajanje numerično intenzivnih aplikacij	2334-13-100154	27.3.2013	10.6.2013	650.364,00 €	552.809,40 €	BRON d.o.o.
Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 1. sklop: Avtomatski merilni sistem xoberl z ožičenjem in oprema za zajem slike	2334-13-500052	4.6.2013	30.6.2015	2.179.249,91 €	1.852.362,42 €	Robotina d.o.o.
Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 2. sklop: Senzorji za spremljanje količine , tipa padavin in sedanjega vremena	2334-13-500053	3.6.2013	30.6.2015	1.085.791,46 €	922.922,74 €	CGS plus d.o.o.
Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 4. sklop: Hidrološki senzorji	2334-13-500054	3.6.2013	30.6.2015	555.588,00 €	472.249,80 €	Eltratec d.o.o.
Izvedba GOI del za merilna mesta - 2. naročilo	2334-13-600040	11.6.2013	26.7.2013	63.372,83 €	53.866,91 €	Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta - 3. naročilo	2334-13-600041	11.6.2013	26.7.2013	151.580,74 €	128.843,63 €	Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta - 4. naročilo	2334-13-600042	11.6.2013	26.7.2013	60.594,52 €	51.505,34 €	Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta - 5. naročilo	2334-13-600043	11.6.2013	26.7.2013	76.479,59 €	65.007,65 €	Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 1. naročilo	2334-13-500055	28.6.2013	5.11.2013	313.833,02 €	266.758,07 €	Irgo
Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 2. naročilo	2334-13-500056	28.6.2013	5.11.2013	466.172,11 €	396.246,29 €	Irgo
Izvedba GOI del za merilna mesta - 8. naročilo	2334-13-500059	1.7.2013	15.8.2013	52.925,03 €	44.986,28 €	Kostak d.d.
Izvedba GOI del za Radarski center Pasja ravan	2334-13-700028	12.7.2013	30.6.2015	515.926,52 €	438.537,54 €	Makro5 gradnje d.o.o.

Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje)	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del*	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Izvedba GOI del za merilna mesta - 6. naročilo	2334-13-500057	22.7.2013	20.9.2013	122.366,85 €	104.011,82 €	VGP Drava Ptuj d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta - 7. naročilo	2334-13-500058	22.7.2013	20.9.2013	133.768,99 €	113.703,64 €	VGP Drava Ptuj d.d.
Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 3. sklop: Meteorološki senzorji	2334-13-600057	28.8.2013	30.6.2015	1.217.560,00 €	1.034.926,00 €	Vaisala Oyj
Izvedba GOI del za merilna mesta - 9. naročilo	2334-13-500062	3.9.2013	3.12.2013	(289.578,47 €) 216.797,89 €	(246.161,69 €) 184.278,21 €	Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta - 10. naročilo	2334-13-500061	4.9.2013	4.11.2013	144.285,70 €	122.642,85 €	Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 3. naročilo	2334-13-600068	9.10.2013	9.3.2014	317.161,11 €	269.586,94 €	Irgo
Elektro priključek - radar	2334-13-700032	16.10.2013	22.11.2013	1.910,25 €	1.623,71 €	Elektro Ljubljana d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta - 11. naročilo	2334-13-500067	22.10.2013	22.1.2014	44.477,38 €	37.805,77 €	Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta - 12. naročilo	2334-13-500068	22.10.2013	22.1.2014	114.924,15 €	97.685,52 €	Kostak d.d.
Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 10 sklop: Oprema za laboratorij sončnega sevanja	2334-13-500073	23.10.2013	23.7.2014	128.661,20 €	109.362,02 €	Ames d.o.o.
Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 1 sklop: Oprema za meritve na morju	2334-13-500069	25.10.2013	29.11.2013	202.520,00 €	172.142,00 €	Fugro Oceanor AS
Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 3 sklop: Oprema za analize v sledovih	2334-13-500070	25.10.2013	1.5.2013	436.201,86 €	370.771,58 €	Chemass d.o.o.
Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 9 sklop: Oprema za laboratorij za umerjanje merilnikov padavin	2334-13-500072	25.10.2013	25.4.2014	11.829,12 €	10.054,75 €	Alba d.o.o.
Izgradnja laboratorijskega prizidka	2334-13-600071	25.10.2013	31.5.2015	6.654.912,39 €	5.656.675,53 €	Begrad d.d.
Elektro priključek - MM Davča	2334-13-700033	20.11.2013	23.12.2013	621,50 €	528,28 €	Elektro Gorenjska d.d.
Nakup prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo	2334-13-600078	27.11.2013	30.12.2013	388.000,00 €	329.800,00 €	Hypo Leasing

Naslov pogodbe, vrsta & opis (<i>nadaljevanje</i>)	Številka pogodbe	Datum podpisa	Datum izteka pogodbe	Celotna vrednost pogodbe	Celotni upravičeni strošek pogodbe – EU del*	Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno**
Nakup prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo	2334-13-600079	27.11.2013	30.12.2013	6.000,00 €	5.100,00 €	Fogra d.o.o.
Elektro priključek - MM Trebnje	2334-13-700041	28.11.2013	10.1.2014	618,50 €	525,73 €	Elektro Ljubljana d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 4. naročilo	2334-13-500204	3.12.2013	2.5.2014	173.329,02 €	147.329,67 €	RGP d.o.o.
Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 4 sklop: Splošna laboratorijska oprema	2334-13-500203	4.12.2013	4.2.2014	38.472,70 €	32.701,80 €	Sanolabor d.d.
Elektro priključek - MM Babno Polje	2334-13-700268	16.12.2013	22.1.2014	621,50 €	528,28 €	Elektro Ljubljana d.d.
Elektro priključek - MM Krn	2334-13-700269	16.12.2013	20.1.2014	621,50 €	528,28 €	Elektro Primorska d.d.
Elektro priključek - MM Bukovski vrh	2334-13-700270	16.12.2013	20.1.2014	621,50 €	528,28 €	Elektro Primorska d.d.
Izvedba GOI del za merilna mesta - 13. naročilo	2334-13-500207	17.12.2013	17.3.2014	164.716,99 €	140.009,44 €	Kostak d.d.
Elektro priključek - MM Velenje	2334-13-700271	19.12.2013	20.1.2014	621,50 €	528,28 €	Elektro Celje d.d.
Skupno				23.413.948,38 €	19.901.856,09 €	

* v tem stolpcu je napisan le EU del (85%); drugače je celotni upravičen strošek pogodbe enak celotni vrednosti pogodbe

** vključno z vsemi člani konzorcija

Opomba: Pri vrednostih pogodbe je vrednost zapisana v oklepaju, če se je naknadno spremenila vrednost z aneksom (ta je brez oklepaja). Večina vrednosti se je povečala zaradi dviga DDV z 20 na 22%.

Končna vrednost je lahko tudi nižja od vrednosti, zapisane v pogodbi (npr. gradbena dela). V tem primeru je pogodbeni vrednost zapisana v oklepaju, končna obračunana vrednost pa brez oklepaja.

Pri končni vsoti so upoštevana dejansko obračunana in izplačana sredstva.

Kratek opis izvedenih del**:	
Projekt na splošno:	V okviru projekta »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji« je delo v letu 2013 potekalo na več aktivnostih hkrati. Natančnejši opis posameznih sklopov projekta je naveden spodaj.
Merilna mreža	Do konca leta 2013 je zunanji izvajalec za inženiring dokončal izdelavo projektnih nalog za vseh 248 merilnih mest. Na področju urejanja zemljišč je urejenih cca 97% potrebnih zemljišč od 248 merilnih mest. Ostale so najzahtevnejše lokacije s specifičnimi postopki, kjer aktivnosti potekajo pospešeno. Intenzivno se urejajo služnosti za komunalne vode/komunalno infrastrukturo za vsa merilna mesta, kjer je potrjena projektna dokumentacija. Pri projektiranju merilnih mest je bilo potrjenih vseh 248 projektnih nalog in 135 projektov za izvedbo (PZI). Pričela se je tudi že gradnja merilnih mest na lokacijah, ki imajo pripravljeno dokumentacijo. Do konca leta 2013 je šlo v razpis 21 naročil za 81 merilnih mest (MM) na površinskih in podzemnih vodah ter meteoroloških postaj. Za 17 naročil (62 MM) so pogodbe podpisane, od tega je 37 MM že prevzetih. V okviru JN »Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta« so bile podpisane pogodbe za štiri sklope. Merilna oprema je že instalirana na 16 merilnih mestih.
Kratek opis izvedenih del** (<i>nadaljevanje</i>):	

Merilna mreža (nadaljevanje)	Gradbeno dovoljenje za radarsko postajo je bilo izdano januarja 2013. Sredi julija 2013 je bila podpisana pogodba za »Izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za radarski center«. Gradbena dela v zvezi z gradnjo RC Pasja ravan so se v letu 2013 tudi končala. V avgustu 2013 je potekala v okviru pogodbe »Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja« primopredaja opreme za posodobitev RC Lisca (antena, oddajnik, magnetroni), primopredaja opreme za posodobitev RNC Ljubljana (sprejemnik, programska oprema), montaža opreme ter primopredaja delujočega sistema. V novembru in decembru 2013 je potekala dobava in instalacija opreme ter instalacija in kalibracija radarske elektronske opreme za RC Pasja ravan.
Stavbe in poslovni prostori	Februarja 2013 je gradbeno dovoljenje za laboratorijski prizidek postalo pravnomočno. Za objavljeno »JN za gradnjo laboratorijskega prizidka« je ARSO podpisala pogodbo dne 25.10.2013, položitev temeljnega kamna in pričetek del je bila 5.11.2013. Rok dokončanja gradbenih del je 18 mesecev. Izvršena so bila pripravljala dela pred izkopom, odstranitev objekta, pričel se je izkop gradbene jame. Glede nakupa prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo so bili opravljeni ogledi možnih nepremičnin. ARSO je našla primerne prostore v Izoli. V oktobru je bila izvedena cenitev uradnega cenilca, konec novembra se je podpisala kupoprodajna pogodba. Kupiti bo potrebno še osnovno opremo za zaposlene.
Oprema	Za javno naročilo »Nakup visoko-zmogljivega računalnika v okviru projekta BOBER« je bila po predhodno podpisani pogodbi dobava izvršena v mesecu aprilu 2013. Predstavitev sistema je potekala 10. 7. 2013 v veliki sejni dvorani ARSO. Razpis za javno naročilo »Nakup opreme za kemijsko analitski, biološki in umerjevalni laboratorij ter opreme za občasni hidrološki monitoring« je bil objavljen v juliju 2013, za 5 sklopov so pogodbe podpisane. JN za 5 sklopov pa se je ponovilo v decembru 2013.
Programska oprema in strokovne rešitve	Pogodba »Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše« se je aprila 2013 zaključila z izdelavo in predajo sistema. Predstavitev je potekala 8. 5. 2013 na ARSO. V sklopu javnega naročila »Informacijski sistem za modeliranje morja« je bila pogodba z izvajalcem podpisana maja 2012. V letu 2013 so se aktivnosti nadaljevale v skladu s planom. V okviru pogodbe »Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda« se je konec meseca septembra 2013 zaključil sedmi mejnik. Vse aktivnosti potekajo po zastavljenem časovnem in finančnem planu. Pogodba se bo zaključila 28. 4. 2014. V začetku novembra 2012 je bila podpisana pogodba z izbranim ponudnikom za javno naročilo »Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek – Sava Soča 2«. Sistem naj bi bil dokončan spomladi 2015. V mesecu maju 2013 se je iztekel drugi pogodbeni mejnik.
Aktivnosti obveščanja javnosti	V maju 2013 je bila na ARSO predstavitev opravljenega dela za dosežen cilj Implementacija informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše. V juliju 2013 je bila tiskovna konferenca s predstavitevijo nakupa in implementacije novega visoko-zmogljivega računalnika. Izvajalec je izdelal gradbiščno tablo za radarski center in razlagalne table merilna mesta ter nalepke z logotipom »Naložba v vašo prihodnost« za naprave v zaprtih prostorih. Prav tako je bil izdelan poster - karta Slovenije z vrisano merilno mrežo, ki se gradi oz. posodablja v okviru projekta BOBER. Dne 18. 9. 2013 je v Kopru potekala prireditve, s katero je Slovenija obeležila prvo ratifikacijo Protokola o celovitem upravljanju z obalo in Sredozemski dan obale. Generalni direktor ARSO je predstavil dosežke projekta BOBER. Na večdnevni delavnici v Črni gori, ki se je nanašala na hidrološko napovedovanje in vplive klimatskih sprememb na vodne vire, sta bila predstavljena tudi dva referata, ki sta se nanašala na predstavitev projekta BOBER in rezultate hidrološkega modela za napovedovanje poplav, ki se razvija v okviru projekta BOBER. V začetku novembra 2013 je bila slovesnost ob pričetku gradnje laboratorijskega prizidka s položitvijo temeljnega kamna.
Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):	

Aktivnosti obveščanja javnosti (nadaljevanje)	Jeseni 2013 sta bila izdana tudi letaka (zloženki) »Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše« ter »Posodobitev računalniške infrastrukture«. V okviru 24. Mišičevega vodarskega dne (4. 12. 2013) sta bila predstavljena prispevka »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji – projekt BOBER« in »Vpeljava operativnega kvazi 2D hidravličnega modela v hidrološki prognostični sistem«.
--	---

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizični kazalniki:						
Kazalnik	Enota	Načrtovana vrednost [1]	Vrednost v prejšnjem poročilu [2]	Vrednost v tem poročilu [3]	Skupaj [4]=[2]+[3]	% [5]=[4]/[1]
Nova ali nadgrajena merilna mesta za spremljanje stanja podzemnih voda ****	število	46	0	12	12	26
Nova ali nadgrajena merilna mesta za spremljanje stanja površinskih voda ****	število	145	0	3	3	2
Nove ali nadgrajene padavinske postaje ****	število	90	0	5	5	6
Vremenski radar *	število	1	0	0	0	0
Oprema za občasne hidrološke meritve in meritve dinamike morja *	komplet	1	0	0	0	0
Laboratorijska oprema	komplet	1	0	0	0	0
Nova zgradba za laboratorije **	število	1	0	0	0	0
Nova zgradba za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo *	število	1	0	0	0	0
Vozila za izvedbo projekta	število	6	6	0	6	100
Računalniški center in IT infrastruktura	število	1	0	1	1	100
Implementirana programska orodja in strokovne rešitve ***	število	5	1	1	2	40

* Določeni kazalniki so imeli na datum 31.12.2013 vrednost 0, ker je aktivnost še potekala, ni pa bila zaključena. Kazalniki bodo 100% doseženi v letu 2014.

** Nova zgradba za laboratorije in laboratorijska oprema sta v delu oz. v nakupu, delo bo dokončano predvidoma v maju 2015 – po planu, takrat bosta tudi kazalnika dosežena.

*** Implementirana programska orodja in strokovne rešitve so tudi v izvajanju, v letošnjem letu je bilo zaključeno še eno orodje, naslednje bo do konca leta 2014 in zadnje v aprilu 2015. Vse aktivnosti tečejo v skladu s predvidenim planom.

**** Največ zaostanka je pri izgradnji merilnih mest, kjer pa aktivnosti tečejo pospešeno. Kazalniki naj bi bili doseženi do konca leta 2015. Zamuda je nastala zaradi izvedbe javnega naročila za projektanta, ki je trajalo 2 leti, da je bila podpisane pogodba. Izvedba merilnih postaj se bo zato v letu 2014 izrazito pospešila.

Finančna izvedba:						
Naslov pogodbe, vrsta & opis	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Nakup vozil za izvedbo projekta	2523-09-600077	167.162,87 €	0,00 €	167.162,87 €	0,00 €	167.162,87 €
Izvajanje inženiringa v pripravi in izvedbi projekta	2523-09-600100	214.490,70 €	124.598,64 €	339.089,34 €	325.972,85 €	665.062,19 €
Ionski kromatograf za določevanje kationov	2523-09-500223	30.089,06 €	0,00 €	30.089,06 €	0,00 €	30.089,06 €
Ionski kromatograf za določevanje anionov	2523-09-500228	63.099,24 €	0,00 €	63.099,24 €	0,00 €	63.099,24 €
Analizator organskega in elementarnega ogljika	2523-09-500224	55.788,28 €	0,00 €	55.788,28 €	0,00 €	55.788,28 €
Stereomikroskop, mikroskop in vira hladne svetlobe	2523-09-500225	36.331,38 €	0,00 €	36.331,38 €	0,00 €	36.331,38 €
Akustični Dopplerjev merilnik pretokov (2) in ADMP čolniček	2523-09-500226	110.230,45 €	0,00 €	110.230,45 €	0,00 €	110.230,45 €
Ultrazvočni točkovni merilnik hitrosti	2523-09-500227	7.344,00 €	0,00 €	7.344,00 €	0,00 €	7.344,00 €
Programska oprema za prenos in kontrolo podatkov	2523-09-300006	67.388,56 €	0,00 €	67.388,56 €	0,00 €	67.388,56 €
Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek- Sava in Soča - 1	2523-09-500231	272.217,60€	0,00 €	272.217,60 €	0,00 €	272.217,60 €
Tehnično-administrativna pomoč in svetovanje pri vodenju projekta SSSV	2523-10-600059	50.003,04 €	15.726,78 €	65.729,82 €	71.975,28 €	137.705,10 €
Strokovno-svetovalne storitve pri izvedbi postopkov javnega naročanja predvidenih okviru projekta SSSV	2523-10-600056	37.570,00 €	34.453,12 €	72.023,12 €	63.228,88 €	135.252,00 €
Klimatizacija sistemkega prostora	2523-10-600065	172.057,65 €	0,00 €	172.057,65 €	0,00 €	172.057,65 €
Vir rezervnega napajanja z električno energijo	2523-10-600066	38.250,00 €	0,00 €	38.250,00 €	0,00 €	38.250,00 €
Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov	2523-10-600053	28.603,86 €	18.032,04 €	46.635,90 €	14.475,83 €	61.111,73 €
Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše (ISIMKS)	2523-11-500038	116.324,06 €	77.549,38 €	193.873,44 €	0,00 €	193.873,44 €
Informacijski sistem - ekspertno numerični sist. za podporo odločanju na aluvialnih telesih	2523-11-500039	179.071,20€	92.624,84 €	271.696,04 €	44.715,44 €	316.411,48 €

Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje)	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Nadomestni prostori za Umerjevalni laboratorij	2523-11- 500047	28.066,74 €	0,00 €	28.066,74 €	0,00 €	28.066,74 €
Projektiranje in projektna dokumentacija za merilna mesta	2523-11- 700082	100.595,49 €	229.178,19 €	329.773,68 €	349.092,48 €	678.866,16 €
Projektiranje in projektna dokumentacija za prizidek laboratorij	2523-11- 600036	25.275,60 €	42.126,00 €	67.401,60 €	16.850,40 €	84.252,00 €
Modernizacija računskega centra in infrastrukture za izračun numerično intenzivnih aplikacij	2334-12- 600016	217.000,92€	0,00 €	217.000,92 €	0,00 €	217.000,92 €
Izdelava projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo radarskega centra	2523-12- 600007	5.177,52 €	8.629,20 €	13.806,72 €	3.509,20 €	17.315,92 €
Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek - Sava Soča 2	2334-12- 500010	0,00 €	215.961,74 €	215.961,74 €	178.828,07 €	394.789,81 €
Informacijski sistem za modeliranje morja	2334-12- 700001	16.218,00 €	129.744,00 €	145.962,00 €	181.371,30€	327.333,30 €
Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja: Radar RC Lisca - nadgradnja strojne opreme	2334-12- 700062	0,00 €	119.952,00 €	119.952,00 €	0,00 €	119.952,00 €
Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja: Radar RC Pasja ravan - nabava strojne opreme inRadarsko omrežje SIRAD - nabava procesne opreme	2334-12- 700063	0,00 €	153.027,60 €	153.027,60 €	1.033.080,82 €	1.186.108,42 €
Izdelava revizije projektne dokumentacije PGD za postavitve radarskega centra na Pasji ravni nad Škofjo Loko	2334-12- 700003	0,00 €	1.683,00 €	1.683,00 €	0,00 €	1.683,00 €
Izdelava geodetskih načrtov obstoječega stanja terena	2523-12- 700060	1.326,00 €	5.337,15 €	6.663,15 €	3.281,85 €	9.945,00 €
Revizija PGD za lab. prizidek	252396- 12-0001	7.140,00 €	0,00 €	7.140,00 €	0,00 €	7.140,00 €
Parcelacija zemljišča za radar	233496- 12-0001	383,52 €	0,00 €	383,52 €	0,00 €	383,52 €

Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje)	Številka pogodbe	Certificirano s strani OP pred tem poročilom	Certificirano s strani OP v tem poročilu	Skupaj certificirano s strani OP	Preostanek	Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del
		[1]	[2]	[3]=[1]+[2]	[4]=[5]-[3]	[5]
Komunalni prispevek – radar	351-247/2012	0,00 €	878,71 €	878,71 €	0,00 €	878,71 €
Komunalni prispevek - lab. prizidek	354-917/2012-07	0,00 €	109.291,12 €	109.291,12 €	0,00 €	109.291,12 €
Posodobitev računskega centra za izvajanje numerično intenzivnih aplikacij	2334-13-100154	0,00 €	552.809,40 €	552.809,40 €	0,00 €	552.809,40 €
Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 1. sklop: Avtomatski merilni sistem xoberl z ožičenjem in oprema za zajem slike	2334-13-500052	0,00 €	245.273,11 €	245.273,11 €	1.607.089,31 €	1.852.362,42 €
Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 2. sklop: Senzorji za spremljanje količine , tipa padavin in sedanjega vremena	2334-13-500053	0,00 €	73.899,73 €	73.899,73 €	849.023,01 €	922.922,74 €
Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 4. sklop: Hidrološki senzorji	2334-13-500054	0,00 €	23.871,74 €	23.871,74 €	448.378,06 €	472.249,80 €
Izvedba GOI del za merilna mesta - 2. naročilo	2334-13-600040	0,00 €	45.655,63 €	45.655,63 €	8.211,28 €	53.866,91 €
Izvedba GOI del za merilna mesta - 3. naročilo	2334-13-600041	0,00 €	115.777,83 €	115.777,83 €	13.065,80 €	128.843,63 €
Izvedba GOI del za merilna mesta - 4. naročilo	2334-13-600042	0,00 €	46.489,36 €	46.489,36 €	5.015,98 €	51.505,34 €
Izvedba GOI del za merilna mesta - 5. naročilo	2334-13-600043	0,00 €	63.586,86 €	63.586,86 €	1.420,79 €	65.007,65 €
Izvedba GOI del za merilna mesta - 8. naročilo	2334-13-500059	0,00 €	42.018,82 €	42.018,82 €	2.967,46 €	44.986,28 €
Elektro priključek - radar	2334-13-700032	0,00 €	1.623,71 €	1.623,71 €	0,00 €	1.623,71 €
Skupno		2.047.205,74 €	2.589.799,70 €	4.637.005,44 €	5.221.554,09 €	9.858.559,53 €

Opomba: V tabelo niso vnesene pogodbe, ki še niso bile v nobenem delu ali celoti nič realizirane.

Časovna realizacija projekta*		
Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.		
	Datum začetka (A)	Datum zaključitve (B)
1. Študije izvedljivosti	Avgust 2007	December 2009
2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)	Avgust 2007	December 2009

3. Presoja vplivov na okolje	-	-
4. Načrtovane študije	Junij 2006	Maj 2013
5. Priprava razpisne dokumentacije	Maj 2009	Julij 2013
6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**	Julij 2009	Avgust 2013
7. Pridobivanje zemljišč	September 2007	Oktober 2013
8. Konstrukcijska faza/naročilo	December 2009	April 2015 ^N
9. Operativna faza	Januar 2010	Junij 2015 ^N

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

** natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finančna izvedba glede na vire financiranja					
Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2013) izvedena izplačila iz naslednjih virov:					
Vir izplačil (EUR)					Od tega (informativno)
Izplačila skupaj (a) = (b) + (c) + (d) + (e)	Pomoč Skupnosti (b)	Nacionalni javni (ali enakovredni) (c)	Nacionalni zasebni (d)	Drugi viri (navedite) (e)	Posojila EIB/EIS (f)
4.647.006,82 €	3.949.955,62 €	697.051,20 €	0 €	0 €	0 €

Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni.

Država:	SI Slovenija		
Regija:	SI0 Slovenija		
Dejavnost:	Veliki t.i. informativni dogodek v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor na temo železniške infrastrukture		
Trajanje:	16. september 2013		
Cilj:	Konvergenca		
Financiranje:	Skupaj stroški	€	3.100,00
	Prispevek EU	€	2.635,00
	Prispevek nacionalnih organov	€	465,00
	Pokrajinski viri	€	0
	Zasebni viri	€	0
Kontakt:	Ime:	Nataša Rojšek	
	Organizacija:	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	
	Naslov:	Kotnikova ulica 5, Ljubljana	
	e-pošta:	natasa.rojsek@gov.si	
	Internet:	www.eu-skladi.si	
Opis kampanje:	Organ upravljanja je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor organiziral t.i. veliki informativni dogodek v Ljutomeru, kjer je bila tokrat predstavljena železniška infrastruktura v Sloveniji, natančneje projekt »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš za hitrosti do 160 km/h, modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah«. Gre za največji projekt, ki se trenutno v Sloveniji sofinancira z evropskimi sredstvi. Njegova skupna vrednost je ocenjena na 465,5 milijona EUR, od tega bo 231,1 milijona EUR prispeval Kohezijski sklad. V okviru OP ROPI se je tako pri organizaciji omenjenega dogodka že četrto leto zapored pristopilo na način »aktiviranja javnosti« iz pasivne v »aktivno« vlogo oz. k motiviranju zainteresirane javnosti k dejavnejši vlogi v dogodku ter jim na ta način omogočiti seznanitev s projekti, ki so v njihovi okolici sofinancirani z evropskimi sredstvi, po drugi strani pa se od samih upravičencev in udeležencev neposredno seznaniti z njihovimi izkušnjami pri izvajanju projekta, učinku projekta na posameznikovo življenje kot tudi na pomen evropskih sredstev pri sami izvedbi projekta. Pri organizaciji omenjenega dogodka je bil organ upravljanja deležen zelo dobrega odziva tako s strani upravičencev kot tudi predstavnikov lokalnih skupnosti in ne nazadnje tudi s strani novinarjev in širše javnosti.		

Izvedba kampanje:	Dogodek se je začel s predstavitvijo, ogledom in krajšim kulturnim programom na železniški postaji v Ljutomeru, nato smo se z vlakom odpeljali od Ljutomera do Ormoža (trasa je dolga približno 20 kilometrov), vmes pa smo si ogledali izvajanje projektov, ki so bili v tem času v polnem teku. V okviru programa je sodelovala tudi Osnovna šola Ljutomer. Celoten dogodek je bil voden s strani moderatorke. Na dogodek je bila povabljen širša javnost, novinarji, upravičenci, izvajalci projekta, občine, večji uporabniki železniške infrastrukture, pomembni kupci prevoznih storitev, poslanci in predstavniki Evropske komisije (Generalnega direktorata za regionalno politiko). Dogodek je bil s strani javnosti zelo dobro obiskan, saj je bilo prisotnih 160 otrok na promocijski vožnji z vlakom, medtem ko je bilo okrog 130 ostalih udeležencev. Vsega skupaj je bilo okvirno 300 udeležencev vključno z novinarji. Za dogodek je bila s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor pripravljena brošura v 10.000 izvodih in bila distribuirana v celoti po gospodinjstvih v Pomurski regiji. Strategija OU, da so sofinancirani projekti najboljši promotorji izvajanja kohezijske politike v Sloveniji in s tem tudi prava pot za dvig vsesplošnega prepričanja slovenske javnosti o koristnosti kohezijskih sredstev na razvoj države, se je zopet izkazala za dobro odločitev.
Obveščanje in informiranje javnosti:	Mediji so bili obveščeni prek službe za odnose z javnostmi, ki je poslala vabilo za medije. Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.mgrt.gov.si, www.eu-skladi.si in spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Informacije po dogodku s fotogalerijo so bile objavljene na www.mgrt.gov.si in www.eu-skladi.si ter www.facebook.com/EUSkladi. Mediji, ki so bili prisotni na dogodku oziroma so o dogodku poročali: - TV Slo (informativni program in oddaja Mostovi-Hidak), - RA Slo, - STA, - POP TV, - Planet TV, - Vecer, - Delo, - RA Murski val, - Vestnik, - TV Idea - še nekaj drugih lokalnih pomurskih medijev.

Priloga 3: DOPOLNILNI KAZALNIKI ZA PODROČJE OKOLJA

»Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – 2. faza«

	KAZALNIK	ENOTA	Dosežena vrednost 31.12.2013
1	Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov	ton/leto	31.400*
2	Povečanje količin ločeno zbranih frakcij	ton/leto	15.615*

*Projekt še ni zaključen, vendar po prvih rezultatih kaže na doseženo vrednost v poročanih številkah.

»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«

	KAZALNIK	ENOTA	Dosežena vrednost 31.12.2013
1	Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem	PE	17.989
2	Zmanjšanje emisij v vode	PE	26.175
3	Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem	število	7

»Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjske planote, Gorških Brd in Vipavske doline«

	KAZALNIK	ENOTA	Dosežena vrednost 31.12.2013
1	Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo	število	39.600
2	Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom	Število	0

»Oskrba s pitno vodo na območju Haloz«

	KAZALNIK	ENOTA	Dosežena vrednost 31.12.2013
1	Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo	število	8.980
2	Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom	Število	584