



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ  
IN TEHNOLOGIJO



*Naložba v vašo prihodnost*  
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA  
Evropski sklad za regionalni razvoj  
Kohezijski sklad

# **Letno poročilo 2011 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013**

**Ljubljana, 28. junij 2012**

## KAZALO

|                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013 .....</b> | <b>9</b>   |
| <b>2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA.....</b>                                                               | <b>10</b>  |
| 2.1. Dosežek in analiza napredka.....                                                                                | 10         |
| 2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa .....                                                   | 11         |
| 2.1.2. Finančne informacije za operativni program .....                                                              | 21         |
| 2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov .....                                                               | 25         |
| 2.1.4. Pomoč ciljnih skupin.....                                                                                     | 30         |
| 2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč.....                                                                  | 31         |
| 2.1.6. Kakovostna analiza .....                                                                                      | 31         |
| 2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami .....                                        | 36         |
| 2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja .....                                                               | 36         |
| 2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti .....                                                                  | 37         |
| 2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti.....                                                            | 38         |
| 2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo.....                                                                  | 39         |
| 2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa.....                                                         | 48         |
| 2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006 ..                                            | 50         |
| 2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov .....                                                                         | 51         |
| 2.7. Izvajanje spremljanja in vrednotenja .....                                                                      | 52         |
| 2.7.1. Postopki spremljanja .....                                                                                    | 52         |
| 2.7.2. Vrednotenje .....                                                                                             | 53         |
| <b>3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH .....</b>                                                                   | <b>54</b>  |
| 3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura.....                                                             | 54         |
| 3.1.1. Železniška infrastruktura .....                                                                               | 58         |
| 3.2. Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS.....                                                | 65         |
| 3.2.1. Področje avtocest.....                                                                                        | 69         |
| 3.2.2. Področje pomorstva .....                                                                                      | 73         |
| 3.2.3. Področje javnega potniškega prometa .....                                                                     | 76         |
| 3.3. Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR.....                                                        | 79         |
| 3.3.1. Področje cest.....                                                                                            | 84         |
| 3.3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture .....                                                           | 93         |
| 3.4. Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki.....                                                        | 97         |
| 3.4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki .....                                                                          | 100        |
| 3.5. Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda .....                                                       | 107        |
| 3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod .....                                                           | 113        |
| 3.5.2. Oskrba s pitno vodo .....                                                                                     | 124        |
| 3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda .....                                                                   | 134        |
| 3.6. Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije.....                                                              | 138        |
| 3.6.1. Energetska sanacija javnih stavb.....                                                                         | 143        |
| 3.6.2. Učinkovita raba električne energije.....                                                                      | 146        |
| 3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo .....                                                          | 149        |
| 3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje .....                                                    | 152        |
| 3.7. Tehnična pomoč.....                                                                                             | 155        |
| <b>4. PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI .....</b>                                                   | <b>169</b> |
| <b>5. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI .....</b>                                                                  | <b>173</b> |
| 5.1. Uvod .....                                                                                                      | 173        |
| 5.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006 .....      | 174        |
| 5.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta.....                                                                      | 175        |
| <b>Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV.....</b>                                                  | <b>184</b> |
| <b>Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE .....</b>                                                            | <b>209</b> |

## KAZALO TABEL

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1: Seznam potrjenih operacij t.i. »velikih projektov« v letu 2011 .....                                                                    | 11 |
| Tabela 2a: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2011 – 1. del .....                                                     | 12 |
| Tabela 2b: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2011 – 2. del .....                                                     | 13 |
| Tabela 3a: Seznam potrjenih instrumentov »javnih razpisov« v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2011 – 1. del ..... | 13 |
| Tabela 3b: Seznam potrjenih instrumentov »javnih razpisov« v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2011 – 2. del ..... | 14 |
| Tabela 3c: Seznam potrjenih instrumentov »javnih razpisov« v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2011 – 3. del ..... | 15 |
| Tabela 4a: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 1. del .....                                                                                 | 17 |
| Tabela 4b: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 2. del .....                                                                                 | 17 |
| Tabela 4c: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 3. del .....                                                                                 | 18 |
| Tabela 5: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete .....                                                                                          | 18 |
| Tabela 6: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete .....                                                                                          | 19 |
| Tabela 7: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete .....                                                                                          | 19 |
| Tabela 8: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete .....                                                                                          | 20 |
| Tabela 9: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete .....                                                                                          | 20 |
| Tabela 10: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete .....                                                                                         | 21 |
| Tabela 11a: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2011 – 1. del .....                                                                       | 21 |
| Tabela 11b: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2011 – 2. del .....                                                                       | 23 |
| Graf 1: Pregled dodeljevanja prispevka Skupnosti v okviru OP ROPI po letih v okviru potrjenih instrumentov .....                                  | 24 |
| Tabela 12: Pregled skupne višine stroškov operacij in delež prispevka Skupnosti (do 31.12.2011) .....                                             | 24 |
| Tabela 13: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2011 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR) .....                            | 25 |
| Tabela 14a: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 – 1. del .....                  | 25 |
| Tabela 14b: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 – 2. del .....                  | 26 |
| Tabela 14c: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 – 3. del .....                  | 27 |
| Tabela 14d: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011 – 4. del .....            | 28 |
| Tabela 15a: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 1. del .....                                                             | 28 |
| Tabela 15b: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 2. del .....                                                             | 29 |
| Tabela 15c: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 3. del .....                                                             | 30 |
| Tabela 16: Prikaz finančnih sprememb po RP .....                                                                                                  | 35 |
| Tabela 17: Finančni napredek 1. razvojne prioritete .....                                                                                         | 54 |
| Graf 3: Kumulativni prikaz napredka 1. razvojne prioritete .....                                                                                  | 55 |
| Tabela 18a: Fizični napredek 1. razvojne prioritete – 1. del .....                                                                                | 55 |
| Tabela 18b: Fizični napredek 1. razvojne prioritete – 2. del .....                                                                                | 56 |
| Tabela 19a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 1. del .....                                   | 58 |
| Tabela 19b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 2. del .....                                   | 59 |

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 19c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 3. del.....  | 60 |
| Tabela 19d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 4. del.....  | 61 |
| Tabela 19e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 5. del.....  | 62 |
| Tabela 20a: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.) – 1. del.....                                  | 63 |
| Tabela 20b: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.) – 2. del.....                                  | 63 |
| Tabela 21a: Finančni napredek 2. razvojne prioritete – 1. del .....                                             | 65 |
| Tabela 21b: Finančni napredek 2. razvojne prioritete – 2. del .....                                             | 65 |
| Graf 4: Kumulativni prikaz napredka 2. razvojne prioritete.....                                                 | 66 |
| Tabela 22: Potrjene operacije na nivoju 2. razvojne prioritete v letu 2011 .....                                | 67 |
| Tabela 23a: Fizični napredek 2. razvojne prioritete – 1. del.....                                               | 67 |
| Tabela 23b: Fizični napredek 2. razvojne prioritete – 2. del.....                                               | 68 |
| Tabela 24a: Finančni napredek na področju avtocest (2.1.) – 1. del.....                                         | 69 |
| Tabela 24b: Finančni napredek na področju avtocest (2.1.) – 2. del.....                                         | 70 |
| Tabela 25a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 1. del .....                  | 70 |
| Tabela 25b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 2. del .....                  | 71 |
| Tabela 25c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 3. del .....                  | 72 |
| Tabela 26a: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.) – 1. del.....                                          | 72 |
| Tabela 26b: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.) – 2. del.....                                          | 73 |
| Tabela 27: Finančni napredek na področju pomorstva (2.2.).....                                                  | 74 |
| Tabela 28a: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 1. del..                              | 74 |
| Tabela 28b: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 2. del..                              | 75 |
| Tabela 29: Fizični napredek na področju pomorstva (2.2.) .....                                                  | 75 |
| Tabela 30a: Finančni napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 1. del.....                       | 76 |
| Tabela 30b: Finančni napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 2. del .....                      | 77 |
| Tabela 31a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 1. del..... | 77 |
| Tabela 31b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 2. del..... | 78 |
| Tabela 32: Fizični napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.) .....                                 | 78 |
| Tabela 33: Finančni napredek 3. razvojne prioritete .....                                                       | 79 |
| Graf 5: Kumulativni pregled izvajanja 3. razvojne prioritete .....                                              | 80 |
| Tabela 34: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2011 .....                                | 80 |
| Tabela 35: Fizični napredek 3. razvojne prioritete .....                                                        | 82 |
| Tabela 36: Finančni napredek na področju cest (3.1.).....                                                       | 84 |
| Tabela 37a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 1. del .....                      | 85 |
| Tabela 37b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 2. del .....                      | 86 |
| Tabela 37c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 3. del.....                       | 87 |
| Tabela 37d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 4. del .....                      | 88 |
| Tabela 37e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 5. del .....                      | 89 |

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 37f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 6. del                                 | 90  |
| Tabela 37g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 7. del                                 | 91  |
| Tabela 37h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 8. del                                 | 92  |
| Tabela 38: Fizični napredek na področju cest (3.1.)                                                                  | 92  |
| Tabela 39a: Finančni napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 1. del                       | 93  |
| Tabela 39b: Finančni napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 2. del                       | 94  |
| Tabela 40a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 1. del | 94  |
| Tabela 40b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 2. del | 95  |
| Tabela 41a: Fizični napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 1. del                        | 95  |
| Tabela 41b: Fizični napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 2. del                        | 96  |
| Tabela 42: Finančni napredek 4. razvojne prioritete                                                                  | 97  |
| Graf 6: Kumulativni pregled izvajanja 4. razvojne prioritete                                                         | 98  |
| Tabela 43: Potrjeni projekti na nivoju 4. razvojne prioritete v letu 2011                                            | 98  |
| Tabela 44: Fizični napredek 4. razvojne prioritete                                                                   | 99  |
| Tabela 45a: Finančni napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del                             | 100 |
| Tabela 45a: Finančni napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del                             | 101 |
| Tabela 46a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del       | 101 |
| Tabela 46b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 2. del       | 102 |
| Tabela 46c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 3. del       | 103 |
| Tabela 46d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 4. del       | 104 |
| Tabela 46e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 5. del       | 105 |
| Tabela 47: Fizični napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.)                                        | 106 |
| Tabela 48: Finančni napredek 5. razvojne prioritete                                                                  | 107 |
| Graf 7: Kumulativni pregled izvajanja 5. razvojne prioritete                                                         | 108 |
| Tabela 49a: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2011 – 1. del                                  | 108 |
| Tabela 49b: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2011 – 2. del                                  | 109 |
| Tabela 50a: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 1. del                                                         | 109 |
| Tabela 50b: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 2. del                                                         | 110 |
| Tabela 51a: Finančni napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 1. del              | 113 |
| Tabela 51b: Finančni napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 2. del              | 114 |
| Tabela 52a: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 1. del  | 114 |
| Tabela 52b: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 2. del  | 115 |

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 52c: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 3. del.....     | 116 |
| Tabela 52d: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 4. del.....     | 117 |
| Tabela 52e: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 5. del.....     | 118 |
| Tabela 52f: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 6. del.....     | 119 |
| Tabela 52g: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 7. del.....     | 120 |
| Tabela 52h: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 8. del.....     | 121 |
| Tabela 52i: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 9. del.....     | 122 |
| Tabela 53: Fizični napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.).....                            | 123 |
| Tabela 54: Finančni napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.).....                                                     | 124 |
| Tabela 55a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 1. del.....                     | 125 |
| Tabela 55b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 2. del.....                     | 126 |
| Tabela 55c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 3. del.....                     | 127 |
| Tabela 55d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 4. del.....                     | 128 |
| Tabela 55e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 5. del.....                     | 129 |
| Tabela 55f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 6. del.....                     | 130 |
| Tabela 55g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 7. del.....                     | 131 |
| Tabela 55h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 8. del.....                     | 132 |
| Tabela 56: Fizični napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.).....                                                      | 133 |
| Tabela 57a: Finančni napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 1. del.....                       | 134 |
| Tabela 57b: Finančni napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 2. del.....                       | 135 |
| Tabela 58a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 1. del..... | 135 |
| Tabela 58b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 2. del..... | 136 |
| Tabela 59: Fizični napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) .....                                 | 137 |
| Tabela 60: Finančni napredek 6. razvojne prioritete .....                                                                    | 138 |
| Graf 8: Kumulativni pregled izvajanja 6. razvojne prioritete .....                                                           | 140 |
| Tabela 61: Fizični napredek 6. razvojne prioritete .....                                                                     | 141 |
| Tabela 62: Finančni napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.).....                                        | 143 |
| Tabela 63a: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 1. del.....              | 144 |

|                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 63b: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 2. del.....                                                              | 145 |
| Tabela 64: Fizični napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) ..                                                                                           | 145 |
| Tabela 65a: Finančni napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.) – 1. del .....                                                                          | 147 |
| Tabela 65b: Finančni napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.) – 2. del .....                                                                          | 147 |
| Tabela 66a: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.) – 1. del.....                                                           | 148 |
| Tabela 66b: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.) – 2. del.....                                                           | 148 |
| Tabela 67: Fizični napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)                                                                                           | 148 |
| Tabela 68: Finančni napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.).....                                                                        | 149 |
| Tabela 69: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.).....                                                      | 150 |
| Tabela 70: Fizični napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.).....                                                                         | 151 |
| Tabela 71a: Finančni napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.) – 1. del.....                                                        | 154 |
| Tabela 71b: Finančni napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.) – 2. del.....                                                        | 154 |
| Tabela 72: Fizični napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.) .....                                                                  | 155 |
| Tabela 73a: Finančni napredek 7. razvojne prioritete – 1. del .....                                                                                                          | 156 |
| Tabela 73b: Finančni napredek 7. razvojne prioritete – 2. del .....                                                                                                          | 156 |
| Tabela 74: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih .....                                                                       | 157 |
| Tabela 75: Fizični napredek 7. razvojne prioritete .....                                                                                                                     | 165 |
| Tabela 76: Pregled finančne realizacije potrjenih velikih projektov .....                                                                                                    | 172 |
| Tabela 77: Seznam izvedenih dogodkov .....                                                                                                                                   | 178 |
| Tabela 78a: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010 –1. del ..                                                                                             | 179 |
| Tabela 78b: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010 –2. del ..                                                                                             | 180 |
| Tabela 79: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih .....                                                                                    | 181 |
| Tabela 80: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – razpoložljiva sredstva za celotno programsko obdobje OP ROPI in delež porabe do vključno leta 2011 ..... | 181 |

## KAZALO GRAFOV

|         |                                                                                                          |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Graf 1: | Pregled dodeljevanja prispevka Skupnosti v okviru OP ROPI po letih v okviru potrjenih instrumentov ..... | 24  |
| Graf 2: | Pregled dinamike izvajanja OP ROPI v letu 2011 .....                                                     | 24  |
| Graf 3: | Kumulativni prikaz napredka 1. razvojne prioritete .....                                                 | 55  |
| Graf 4: | Kumulativni prikaz napredka 2. razvojne prioritete .....                                                 | 66  |
| Graf 5: | Kumulativni pregled izvajanja 3. razvojne prioritete .....                                               | 80  |
| Graf 6: | Kumulativni pregled izvajanja 4. razvojne prioritete .....                                               | 98  |
| Graf 7: | Kumulativni pregled izvajanja 5. razvojne prioritete .....                                               | 108 |
| Graf 8: | Kumulativni pregled izvajanja 6. razvojne prioritete .....                                               | 140 |



# 1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013

|                                                             |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadevni cilj                                                | <b>Cilj: 1 - Konvergenca</b>                                                                 |
| Zadevno upravičeno področje                                 | <b>Slovenija</b>                                                                             |
| Programsko obdobje                                          | <b>Programsko obdobje: 2007 – 2013</b>                                                       |
| Številka programa (št. CCI)                                 | <b>CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 002</b>                                                          |
| Naslov programa                                             | <b>Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013</b> |
| Leto poročanja                                              | <b>2011</b>                                                                                  |
| Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora | <b>8. junij 2012</b>                                                                         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum potrditve OP ROPI na EK in št. odločbe | 27.8.2007 potrditev OP ROPI, Odločba št. K(2007) 4081 o sprejetju OP ROPI<br>14.4.2011 sprememba OP ROPI, Sklep Komisije št. C(2011)2637 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ocena skladnosti OSUN OP ROPI                | 17.3.2008 je Komisija potrdila OSUN OP ROPI – Sprejetje Komisije št. 002227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nadzorni odbori                              | 4. dopisna seja NO OP RR in OP ROPI je potekala od 25. marca do 8. aprila 2011 in na njej so člani in članice NO sprejeli naslednje sklepe: potrditev osnutka zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013, 4. junij 2010; predlog za soglasje Nadzornega odbora k spremembam dinamike izvajanja 14 operacij v okviru OP RR za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; seznanitev s spremembami OP ROPI za obdobje 2007–2013, verzija 2 in s spremembami OP RR za obdobje 2007–2013, verzija 2; Seznanitev z dopolnitvami Letnega poročila 2009 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007–2013, oktober 2010, september 2010; Seznanitev z dopolnitvami Letnega poročila 2009 o izvajanju OP RR za obdobje 2007–2013, oktober 2010.<br>5. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 10. junija 2011, kjer so bili sprejeti sledeči sklepi: potrditev zapisnika 4. dopisne seje NO za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013; potrditev osnutka Letnega poročila 2010 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013; potrditev osnutka Letnega |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadzorni odbori<br>( <i>nadaljevanje</i> ) | poročila 2010 o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013; potrditev sprememb Meril za izbor operacij, financiranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR v obdobju 2007–2013, verzija 5.0, junij 2011; potrditev sprememb Meril za izbor operacij, financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in ESRR v okviru OP ROPI za programsko obdobje 2007–2013, verzija 3.0, junij 2011. |
| Merila                                     | Zadnja veljavna Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI, verzija 3.0, junij 2011, so bila predložena in potrjena na 5. seji NO za OP RR in OP ROPI dne 10. junija 2011.                                                                                                         |
| Komunikacijski načrt                       | V letu 2011 ni prišlo do nikakršnih sprememb Komunikacijskega načrta. NO za OP RR in OP ROPI se je dne 10. junija 2011 tekom 5. redne seje seznanil z aktivnostmi informiranja in obveščanja javnosti za OP RR in OP ROPI za programsko obdobje 2007-2013.                                                                                                               |
| Načrt vrednotenja                          | NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z izvajanjem Načrta vrednotenja na 5. redni seji NO OP RR in ROPI dne 10. junija 2011.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ostale aktivnosti OU v okviru OP ROPI      | Organ upravljanja je v tednu med 26. in 30. septembrom 2011 izvedel veliki informativni dogodek za OP ROPI, v okviru katerega so bili organizirani vodeni ogledi v petih regijskih centrih za ravnanje z odpadki.                                                                                                                                                        |

## 2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

### 2.1. Dosežek in analiza napredka

V letu 2011 je bilo na področju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP ROPI) nekaj zelo pomembnih dosežkov:

1. Evropska Komisija je v letu 2011 potrdila en veliki projekt, in sicer je dne 9.2.2011 izdala odločbo C(2011)364 za investicijo v oskrbo s pitno vodo v Šaleški dolini.
2. Organ upravljanja je tekom 2011 izdal odločbe o dodelitvi sredstev za osem t.i. projektov pod 50 mio EUR: tri s področja prometa ter pet okoljskih projektov. En prometni projekt je bil potrjen na področju javnega potniškega prometa, dva pa za rekonstrukcijo in dograditev regionalnih cest. Na področju okolja je bila potrjena investicija v drugo fazo izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske ter štiri operacije s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Organ upravljanja je v letu 2011 izdal tudi eno spremembo odločbe o dodelitvi sredstev za t.i. projekt pod 50 mio EUR na področju cest, s katero se zaradi nepredvidenih del povečujejo dodeljena EU sredstva za 1,09 mio EUR.
3. V okviru trajnostne rabe energije je bilo v letu 2011 objavljenih pet javnih razpisov, in sicer dva s področja energetske sanacije javnih stavb, en javni razpis s področja učinkovite rabe energije in dva na področju spodbujanja inovativnih

ukrepov za lokalno energetska oskrbo. V okviru navedenih javnih razpisov je bilo v letu 2011 potrjeno 48 operacij, v okviru javnih razpisov objavljenih v letih 2009 in 2010 pa dodatno potrjeno še 34 operacij.

4. V letu 2011 je bila končana izgradnja enega izvennivojskega križanja, zaključenih je bilo tudi 28 manjših operacij namenjenih investicijam na področju trajnostne rabe energije. V tem obdobju ni bil zaključen še nobeden od okoljskih projektov, zaključena pa je bila gradnja nekaterih pomembnejših faz pri posameznih operacijah. Tekom 2011 je realizacija skupno potekala na 150 projektih (vključno na tistih, za katere odločba še ni bila izdana), in sicer so se tekom leta 2011 izvajali; dva velika železniška projekta s področja prometa, dva velika projekta na področju okolja, 15 projektov pod 50 mio EUR s področja prometa, 25 projektov pod 50 mio EUR s področja okolja ter 109 manjših investicij v ogrevanje na lesno biomaso.
5. NO za OP RR in OP ROPI je tekom leta zasedal dvakrat: peta redna seja je potekala 10.6.2011, četrta dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI pa od 25. marca do 8. aprila 2011.
6. V skladu s členom 65(g) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je nadzorni odbor na sestanku 4.6.2010 obravnaval in odobril predlog za spremembo vsebine OP ROPI, zlasti glede besedila operativnega programa, finančnega načrta in okvirnega seznama velikih projektov. Na tej podlagi je Slovenija 9.6.2010 prek računalniškega sistema za izmenjavo podatkov s Komisijo predložila zahtevek za spremembo OP ROPI. Na zahtevo Komisije je Slovenija 19.11.2010 in nato še v marcu 2011 predložila dodatne informacije. Sklep Komisije številka C(2011)2637 o spremembi Odločbe K(2007)4081 o sprejetju OP ROPI je bil izdan 14.4.2011.
7. Organ upravljanja je tudi v letu 2011 izvedel veliki informativni dogodek za OP ROPI v obliki predstavitve projektov, ki se v Sloveniji izvajajo s pomočjo sredstev OP ROPI. V tednu med 26. in 30. septembrom je potekala osrednja komunikacijska aktivnost z naslovom *Evropska sredstva za čistejše okolje*, v okviru katere je bilo organiziranih 14 vodenih ogledov v petih regijskih centrih za ravnanje z odpadki, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi.

### 2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

Evropska Komisija je v letu 2011 v okviru OP ROPI potrdila en veliki projekt.

Tabela 1: Seznam potrjenih operacij t.i. »velikih projektov« v letu 2011

| RAZVOJNA PRIORITETA                                             | PREDNOSTNA USMERITVEV                               | Naziv operacije                                                               | Potrjena vrednost v letu 2011 (EUR) |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
|                                                                 |                                                     |                                                                               | Celotna potrjena vrednost           | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA                               | 5.2. Pitna voda                                     | <u>2009SI161PR004</u><br><u>Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini</u> | 41.487.453                          | 23.935.667  | 17.551.786      |
|                                                                 | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.2. PREDNOSTNO USMERITEV V 2011 |                                                                               | 41.487.453                          | 23.935.667  | 17.551.786      |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2011  |                                                     |                                                                               | 41.487.453                          | 23.935.667  | 17.551.786      |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA OP ROPI VELIKE PROJEKTE V LETU 2011 |                                                     |                                                                               | 41.487.453                          | 23.935.667  | 17.551.786      |

Podčrtani nazivi operacij pomenijo, da gre za veliki projekt; prispevek Skupnosti je pri slednjih prikazan v celih vrednostih, in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene. Primerno so povečani nacionalni viri.

Dne 9.2.2011 je Evropska Komisija potrdila edini veliki projekt v letu 2011 za OP ROPI, in sicer projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini (CCI 2009 SI 16 1PR 004) v okviru pete razvojne prioritete Varstvo okolja - področje voda. Sofinancirana operacija bo omogočila, da bo približno 45.000 prebivalcev treh šaleških občin – Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki – deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo. V okviru projekta bo tako dograjenih oz. novozgrajenih dobrih 43,5 kilometra cevovodov, na novo bosta zgrajeni dve čistilni napravi za pitno vodo (Čujež in Mazej), medtem ko bo že obstoječa čistilna naprava Grmov vrh obnovljena in nadgrajena. Poleg tega bo z uresničitvijo projekta več kot 1.700 prebivalcev omenjenih občin na novo priključenih na vodovod, zmanjšale se bodo vodne izgube, zagotovljena bo zanesljiva in kakovostna oskrba s pitno vodo, poleg tega pa bodo bolje zavarovani tudi vodni viri.

Poleg velikega projekta, ki ga je v skladu z Uredbo 1083/2006/ES potrdila Evropska Komisija, je organ upravljanja tekom leta 2011 potrdil osem projektov pod 50 mio EUR. Objavljeno je bilo tudi pet novih javnih razpisov, za tri javne razpise, ki so bili potrjeni v predhodnih letih, pa se rok za prejem in potrditev projektov v letu 2011 še ni zaključil. V okviru vseh omenjenih javnih razpisov je bilo tekom 2011 potrjeno 81 projektov.

*Tabela 2a: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2011 – 1. del*

| RAZVOJNA PRIORITETA                                            | PREDNOSTNA USMERITEV                                | Naziv operacije                                                                                                                                                                     | Potrjena vrednost v letu 2011 (EUR) |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                     | Celotna potrjena vrednost           | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 2. CESTNA IN POMORSKA INFRA-STRUKTURA - KS                     | 2.3 Področje javnega potniškega prometa             | Integrirani javni potniški promet                                                                                                                                                   | 7.391.974,00                        | 6.283.177,90     | 1.108.796,10    |
|                                                                | VREDNOST SKUPAJ ZA 2.3. PREDNOSTNO USMERITEV V 2011 |                                                                                                                                                                                     | 7.391.974                           | 6.283.178        | 1.108.796       |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 2. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2011 |                                                     |                                                                                                                                                                                     | 7.391.974                           | 6.283.178        | 1.108.796       |
| 3. PROMETNA INFRA-STRUKTURA - ESRR                             | 3.1 Področje cest                                   | Rekonstrukcija ceste G2-106/0261 Škofljica-Rašica, dograditev dodatnega prometnega pasu za počasna vozila od km 3+300 do km 5+450                                                   | 6.397.849,00                        | 4.752.516,60     | 1.645.332,40    |
|                                                                |                                                     | Rekonstrukcija ceste RT-912/7302 Zali Log – Davča                                                                                                                                   | 23.645.082,00                       | 16.281.526,45    | 7.363.555,55    |
|                                                                |                                                     | Ureditev križanja ceste R2-420 na odseku 1335 (od km 4,750 do km 5,750) in lokalne ceste LC 024260 z železniško progo Dobova–Ljubljana v območju naselja Dobova – sprememba odločbe | 1.444.340,00                        | 1.087.159,35     | 357.180,65      |

|                                                                           |                                                        |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                           | VREDNOST SKUPAJ ZA 3.1.<br>PREDNOSTNO USMERITEV V 2011 | 31.487.271        | 22.121.202        | 9.366.069        |
| <b>POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO<br/>PRIORITETO V LETU 2011</b> |                                                        | <b>31.487.271</b> | <b>22.121.202</b> | <b>9.366.069</b> |

Tabela 2b: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2011 – 2. del

| RAZVOJNA<br>PRIORITETA                                                          | PREDNOSTNA<br>USMERITEV                                           | Naziv operacije                                                                                                                           | Potrjena vrednost v letu 2011 (EUR) |               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
|                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                           | Celotna<br>potrjena<br>vrednost     | Sredstva KS   | Nacionalni<br>viri |
| 4. RAVNANJE<br>Z KOMUNAL-<br>NIMI<br>ODPADKI                                    | 4.1 Ravnanje z<br>komunalnimi<br>odpadki                          | Regijski center za<br>ravnanje z odpadki<br>Dolenjske - II. faza                                                                          | 32.548.321,00                       | 18.969.704,06 | 13.578.616,94      |
|                                                                                 | VREDNOST SKUPAJ ZA 4.1.<br>PREDNOSTNO USMERITEV V 2011            |                                                                                                                                           | 32.548.321                          | 18.969.704    | 13.578.617         |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 4. RAZVOJNO<br>PRIORITETO V LETU 2011               |                                                                   |                                                                                                                                           | 32.548.321                          | 18.969.704    | 13.578.617         |
| 5. VARSTVO<br>OKOLJA -<br>PODROČJE<br>VODA                                      | 5.1. Odvajanje<br>in čiščenje<br>komunalnih<br>odpadnih vod       | Celovito urejanje<br>porečja Dravinje (2.<br>sklop) - Odvajanje in<br>čiščenje odpadne<br>vode v občinah<br>Slovenske Konjice in<br>Zreče | 16.969.041,00                       | 9.023.650,20  | 7.945.390,80       |
|                                                                                 |                                                                   | Odvajanje in čiščenje<br>odpadne vode v<br>porečju Ljubljance -<br>1. sklop                                                               | 56.005.068,00                       | 34.603.732,08 | 21.401.335,92      |
|                                                                                 |                                                                   | Odvajanje in čiščenje<br>odpadne vode na<br>območju Maribora -<br>širše prispevno<br>območje CČN<br>Maribor                               | 24.149.712,00                       | 13.129.773,76 | 11.019.938,24      |
|                                                                                 |                                                                   | Odvajanje in čiščenje<br>odpadne vode v<br>Šaleški dolini                                                                                 | 3.033.593,00                        | 1.680.203,95  | 1.353.389,05       |
|                                                                                 |                                                                   | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.1.<br>PREDNOSTNO USMERITEV V 2011                                                                                    |                                     | 100.157.414   | 58.437.360         |
|                                                                                 | POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO<br>PRIORITETO V LETU 2011 |                                                                                                                                           |                                     | 100.157.414   | 58.437.360         |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA<br>PROJEKTE POD 50 MIO EUR V OP ROPI V<br>LETU 2011 |                                                                   |                                                                                                                                           | 171.584.980                         | 105.811.444   | 65.773.536         |

Tabela 3a: Seznam potrjenih instrumentov »javnih razpisov« v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2011 – 1. del

| RAZVOJNA<br>PRIORITETA | PREDNOSTNA<br>USMERITEV | Naziv javnega<br>razpisa | Potrjena vrednost v letu 2011 (EUR) |                     |                    |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                        |                         |                          | Celotna<br>potrjena<br>vrednost     | Sredstva<br>KS/ESRR | Nacionalni<br>viri |

|                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                     |               |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 6.<br>TRAJNOSTNA<br>RABA<br>ENERGIJE <sup>1</sup> | 6.1. Energetska<br>sanacija javnih<br>stavb | JR za energetska<br>sanacijo stavb javnih<br>zavodov na področju<br>vzgoje in<br>izobraževanja, katerih<br>ustanovitelj je RS in so<br>v pristojnosti MŠŠ<br>- v letu 2011 potrjenih<br>17 operacij | 19.656.710,37 | 12.460.379,63 | 7.196.330,76 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

*Tabela 3b: Seznam potrjenih instrumentov »javnih razpisov« v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2011 – 2. del*

| RAZVOJNA<br>PRIORITETA                            | PREDNOSTNA<br>USMERITEV                                         | Naziv javnega<br>razpisa                                                                                                                                                                                                                                                                 | Potrjena vrednost v letu 2011 (EUR) |                     |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Celotna<br>potrjena<br>vrednost     | Sredstva<br>KS/ESRR | Nacionalni<br>viri |
| 6.<br>TRAJNOSTNA<br>RABA<br>ENERGIJE <sup>1</sup> | 6.1. Energetska<br>sanacija javnih<br>stavb                     | JR »Energetska<br>sanacija domov za<br>starejše, katerih<br>ustanovitelj je<br>Republika Slovenija in<br>so v pristojnosti<br>MDDSZ ter opravljajo<br>socialno varstveno<br>dejavnost« - v letu<br>2011 potrjenih 20<br>operacij                                                         | 27.003.403,01                       | 16.480.666,37       | 10.522.736,64      |
|                                                   | <b>VREDNOST SKUPAJ ZA 6.1.<br/>PREDNOSTNO USMERITEV V 2011</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>46.660.113</b>                   | <b>28.941.046</b>   | <b>17.719.067</b>  |
|                                                   | 6.2. Učinkovita<br>raba električne<br>energije                  | JR za sofinanciranje<br>operacij za povečanje<br>učinkovitosti rabe<br>električne energije v<br>gospodarstvu za<br>obdobje 2011 do 2013<br>– UREE1- v letu 2011<br>potrjenih 17 operacij –<br>skupaj za<br>4.828.416,50 EUR<br>investicij, od tega<br>3.753.606,36 iz<br>zasebnih virov) | 4.828.416,50                        | 913.588,60          | 161.221,52         |
|                                                   | <b>VREDNOST SKUPAJ ZA 6.2.<br/>PREDNOSTNO USMERITEV V 2011</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4.828.417</b>                    | <b>913.589</b>      | <b>161.222</b>     |
|                                                   | 6.3. Inovativni<br>ukrepi za<br>lokalno<br>energetsko<br>oskrbo | JR za sofinanciranje<br>daljinskega ogrevanja<br>na lesno biomaso za<br>leta 2010, 2011 in<br>2012 (DOLB 2)<br>- v letu 2011 so bile<br>potrjene 4 operacije<br>(2.372.532,80 EUR iz<br>zasebnih virov)                                                                                  | 4.050.197,00                        | 1.426.014,57        | 251.649,63         |

<sup>1</sup> Celotna potrjena vrednost v letnem poročilu se nanaša na višino celotne potrjene vrednosti za vse upravičence, ki so v letu 2011 prejeli sklep, in sicer gre za seštevek EU+SLO+zasebni viri (oz. drugi javni viri) za posameznega upravičenca, kot to izhaja iz sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.

|  |  |                                                                                                                                                                                                  |              |              |            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|  |  | JR za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3)<br>- v letu 2011 sta bili potrjeni 2 operaciji (1.339.390,00 EUR iz zasebnih virov)                 | 2.678.780,00 | 1.138.481,50 | 200.908,50 |
|  |  | JR za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2)<br>- v letu 2011 je bilo dodatno potrjenih 13 operacij (1.961.324,21 EUR iz zasebnih virov) | 2.928.722,02 | 822.288,14   | 145.109,67 |

*Tabela 3c: Seznam potrjenih instrumentov »javnih razpisov« v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2011 – 3. del*

| RAZVOJNA<br>PRIORITETA                                                                              | PREDNOSTNA<br>USMERITEV                                         | Naziv javnega<br>razpisa                                                                                                                                                                                        | Potrjena vrednost v letu 2011 (EUR) |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | Celotna<br>potrjena<br>vrednost     | Sredstva<br>KS/ESRR | Nacionalni<br>viri |
| 6.<br>TRAJNOSTNA<br>RABA<br>ENERGIJE <sup>1</sup>                                                   | 6.3. Inovativni<br>ukrepi za<br>lokalno<br>energetsko<br>oskrbo | JR za sofinanciranje<br>individualnih sistemov<br>ogrevanja na lesno<br>biomaso za obdobje<br>2011 do 2014 (KNLB<br>3) - v letu 2011 je bilo<br>potrjenih 9 operacij<br>(1.204.318,91 EUR<br>iz zasebnih virov) | 1.779.326,24                        | 488.756,23          | 86.251,10          |
|                                                                                                     | VREDNOST SKUPAJ ZA 6.3.<br>PREDNOSTNO USMERITEV V 2011          |                                                                                                                                                                                                                 | 11.437.025                          | 3.875.540           | 683.919            |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 6. RAZVOJNO<br>PRIORITETO V LETU 2011                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 62.425.831                          | 33.712.764          | 18.561.135         |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA<br>OPERACIJE POTRJENE Z JAVNIMI<br>RAZPISI V OKVIRU OP ROPI V LETU 2011 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 62.425.831                          | 33.712.764          | 18.561.135         |
| 7. TEHNIČNA POMOČ                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 3.529.411,76                        | 3.000.000           | 529.411,76         |
| VREDNOST SKUPAJ ZA VSE<br>OPERACIJE OP ROPI POTRJENE V<br>LETU 2011                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 279.527.399,76                      | 166.477.286         | 102.418.941,76     |

Aktivno sodelovanje OU s pobudo Jaspers se je nadaljevalo tudi v letu 2011. Akcijski načrt za leto 2011 je bil podpisan marca 2011 in v okviru slednjega so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Izgradnja novega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (pregled vloge in študije izvedljivosti ter priprava končnega poročila)
- Nadgradnja, rekonstrukcija in elektrifikacija železniške proge Pragersko-Hodoš (pregled študije izvedljivosti ter vloge projekta in priprava končnega poročila)

- Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju (pregled študije izvedljivosti in tehničnega dela razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje sistema GSM-R)
- Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper – 2. tir (pregled študije izvedljivosti)
- Poplavna varnost Savinje (pregled študije izvedljivosti)
- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče (CČN Nova Gorica) - (pregled študije izvedljivosti)
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop) - (pregled študije izvedljivosti).

V letu 2011 je OU organiziral veliki informativni dogodek o uresničevanju OP ROPI z izvedbo 14 vodenih ogledov v petih regijskih centrih za ravnanje z odpadki, na nivoju akademske in raziskovalne sfere je bila izvedena Konferenca o prihodnosti kohezijske politike ter na strokovnem nivoju štiri delavnice za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije.

Organ upravljanja je do 31.12.2011 pregledal in potrdil 186 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil (od tega je bilo v letu 2007 pregledanih in potrjenih 11 razpisnih dokumentacij, 27 v letu 2008, 72 v letu 2009, 30 v letu 2010 in 46 v letu 2011)<sup>2</sup>.

Na področju prometa je bilo skupaj pregledanih in potrjenih 39 razpisnih dokumentacij, od tega ena v okviru razvojne prioritete »Železniška infrastruktura«, v okviru razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura« pa 12 razpisnih dokumentacij na prednostni usmeritvi »Področje cest«. V okviru razvojne prioritete »Prometna infrastruktura ESRR« je bilo na prednostni usmeritvi »Področje cest« potrjenih 18 razpisnih dokumentacij, na prednostni usmeritvi »Področje javnega potniškega prometa« 4 ter prav tako 4 razpisne dokumentacije na prednostni usmeritvi »Področje letalske in letališke infrastrukture«.

Na področju okolja je bilo skupaj pregledanih in potrjenih 147 razpisnih dokumentacij, od tega 23 v okviru razvojne prioritete »Ravnanje s komunalnimi odpadki«. V okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda« je bilo na prednostni usmeritvi »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod« pregledanih in potrjenih 75 razpisnih dokumentacij, na prednostni usmeritvi »Oskrba s pitno vodo« 30 ter 19 na prednostni usmeritvi »Zmanjševanje škodljivega vpliva voda«.

Aprila 2010 je bila v Uradnem listu RS objavljena sprememba Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 31/10), ki določa, da OU v okviru OP ROPI še vedno potrjuje razpisne dokumentacije, razen če se OU in PT v sporazumu ne dogovorita drugače. V letu 2010 so bili podpisani novi sporazumi o prenosu nalog OU na PT, v okviru katerih je bilo dogovorjeno, da OU še vedno pregleduje in potrjuje razpisne dokumentacije na področju okolja, medtem ko na področju prometa le v kolikor PT presodi, da je to potrebno. OU na podlagi tega v letu 2011 ni v pregled prejel nobene razpisne dokumentacije s področja prometa.

---

<sup>2</sup> Pri pripravi Letnega poročila 2010 o izvajanju OP ROPI je prišlo do napake, in sicer je bilo navedeno, da je OU leta 2010 pregledal in potrdil 40 razpisnih dokumentacij, skupno pa 150. Pravilni podatek za leto 2010 je 30 pregledanih in potrjenih razpisnih dokumentacij, skupno pa 140 do konca leta 2010.



*Tabela 4a: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 1. del*

| Šifra | Naziv kazalnika                                                            | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                            |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Km novozgrajenih in posodobljenih cest (i)                                 | Učinek          | km           | 0                 | 83                  | 0                 | 17,8      | 37,65     | 52,75     | 52,75     |
|       | od tega na vseevropskih omrežjih – TEN (i)                                 | Učinek          | km           | 0                 | 52                  | 0                 | 17,8      | 37,65     | 52,42     | 52,42     |
| 2     | Km novozgrajenih in posodobljenih žel. prog na vseevropskih omrežjih - TEN | Učinek          | km           | 0                 | 169                 | 0                 | 0         | 10,9*     | 23,7*     | 23,7*     |

*Tabela 4b: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 2. del*

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                                    | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                    |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 3     | Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m2)                                            | Učinek          | tisoč m2     | 0                 | 132                 | /**               | /**       | /**       | /**       | 0         |
| 4     | Poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprskega tovarnega pristanišča (v m)                        | Učinek          | m            | -11,4             | -15                 | /**               | /**       | /**       | /**       | 0         |
| 5     | Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro)                             | Učinek          | potnik /h    | 800               | 3.600               | /**               | /**       | /**       | /**       | 0         |
| 6     | Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton-km)                        | Rezultat        | mio t/km     | 3.750             | 4.350               | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0***      |
| 7     | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste, vključno z AC (v mio evrov) (i) | Rezultat        | mio €        | 0                 | 50,5                | 0                 | 7,76****  | 21,37**** | 39,82**** | 40,02     |
| 8     | Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton)                          | Rezultat        | t            | 3.480.000         | 3.987.500           | /**               | /**       | /**       | /**       | 0         |

|    |                                                                                                     |          |         |           |           |     |     |     |     |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 9  | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto)                                     | Rezultat | t/leto  | 845.000   | 550.000   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 10 | Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom      | Rezultat | Število | 1.840.000 | 1.855.000 | /** | /** | /** | /** | 0 |
| 11 | Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem | Rezultat | Število | 0         | 40        | /** | /** | /** | /** | 0 |

**Tabela 4c: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 3. del**

| Šifra | Naziv kazalnika                                                 | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost        | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                 |                 |              | 2007              |                            | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 12    | Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha)                      | Rezultat        | ha           | 300.000           | 260.000                    | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13    | Prihranek končne energije (v GWh)                               | Vpliv           | GWh          | 46.000*****       | 45.785 (zmanjšanje za 215) | 0                 | 0         | 0         | 34        | 40        |
| 14    | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh) (i) | Vpliv           | GWh          | 8.978***** (0)    | 9.333 (povečanje za 355)   | 0                 | 0         | 0         | 90        | 106       |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MzP: Ministrstvo za promet; MZ: Ministrstvo za zdravje

\* izvedena nadgradnja železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak

\*\*S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

\*\*\* do povečanja prometa bo prišlo po zaključenem celotnem investicijskem ciklu na odseku Pragersko-Hodoš, prav tako do povečanja kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu po zaključku operacij Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor in Izgradnja novega potniškega terminala na letališču JP Ljubljana.

\*\*\*\* izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

\*\*\*\*\*sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje

(i) ključni oz. »core« indikatorji

**Tabela 5: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete**

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                 |                 |              | 2007              |                     | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |

|          |                                                                                            |        |         |       |                         |   |   |        |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------------------------|---|---|--------|--------|--------|
| 13       | Število projektov                                                                          | Učinek | Število | 0     | 5                       | 0 | 0 | 0      | 1*     | 1      |
| 17 in 18 | Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km)        | Učinek | km      | 1.227 | 1.238 (povečanje za 11) | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 19       | Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) | Učinek | km      | 0     | 158                     | 0 | 0 | 10,9** | 23,7** | 23,7** |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP: Ministrstvo za promet; SURS: Statistični urad RS

\* V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

\*\* izvedena nadgradnja železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak

**Tabela 6: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete**

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika                                                              | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost   | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                                                              |                 |              | 2007              | 2013                  | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 13                        | Število projektov                                                            | Učinek          | Število      | 0                 | 7                     | 0                 | 1         | 2         | 4         | 5         |
| 15                        | Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km)         | Učinek          | km           | 398               | 450 (povečanje za 52) | 0                 | 17,8      | 37,65     | 52,42     | 52,42     |
| 20                        | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC (v mio evrov) | Rezultat        | mio €        | 0                 | 39                    | 0                 | 7,76*     | 21,37*    | 39,82*    | 39,82*    |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP: Ministrstvo za promet

\*izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

**Tabela 7: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete**

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                 |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 13                        | Število         | Učinek          | Število      | 0                 | 26                  | 0                 | 0         | 11*       | 13*       | 14        |

|    |                                                                                          |          |       |       |                            |   |   |   |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------------------------|---|---|---|------|------|
|    | projektov                                                                                |          |       |       |                            |   |   |   |      |      |
| 14 | Dolžina novozgrajenih cest (km)                                                          | Učinek   | km    | 5.823 | 5.831,5 (povečanje za 8,5) | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    |
| 16 | Dolžina posodobljenih cest (km)                                                          | Učinek   | km    | 0     | 22,5                       | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 |
| 20 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. evrov) | Rezultat | mio € | 0     | 11,5                       | 0 | 0 | 0 | 0**  | 0,2  |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP: Ministrstvo za promet

\* V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

\*\* Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.

**Tabela 8: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete**

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika                                                                      | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                                                                      |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 27                        | Število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki | Učinek          | Število      | 0                 | 6                   | 0                 | 2         | 4         | 5         | 6         |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor ( Informacijski sistem javnih služb varstva okolja)

**Tabela 9: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete**

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika                                                             | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                                                             |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 31                        | Število projektov s področja preprečevanja tveganj                          | Učinek          | Število      | 0                 | 3                   | 0                 | 0         | 1         | 1         | 1         |
| 26                        | Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem* | Rezultat        | Število      | 500.000 (0)       | 650.000 (150.000)   | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0*        |
| 25                        | Število prebivalcev, ki                                                     | Rezultat        | Število      | 0                 | 300.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |

|    |                                                                                             |          |         |   |         |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|
|    | bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo **                                        |          |         |   |         |   |   |   |   |   |
| 32 | Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda*** | Rezultat | Število | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MZ: Ministrstvo za zdravje

\* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem«, kateremu se je ciljna vrednost zmanjšala iz 700.000 na 650.000. Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

\*\* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 150.000 na 300.000.

\*\*\* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 30.000 na 660.000.

**Tabela 10: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete**

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika                                                          | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost             | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           |                                                                          |                 |              | 2007              | 2013                            | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 30                        | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO <sub>2</sub> ekv. v tisoč ton) | Vpliv           | 1000 t       | 20.284*           | 19.935**<br>(zmanjšanje za 349) | 0                 | 0         | 0         | 25        | 27        |
| 24                        | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh)              | Vpliv           | GWh          | 8.978*            | 9.333<br>(povečanje za 355)     | 0                 | 0         | 0         | 90        | 106       |

Vir: MG: Ministrstvo za gospodarstvo.

\* sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje;

\*\* zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP.

## 2.1.2. Finančne informacije za operativni program

**Tabela 11a: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2011 – 1. del**

| OP ROPI                           |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                   |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013          | EU del        | 1.577.099.744   | -                         | -         |
|                                   | SLO del       | 278.311.725     | -                         | -         |
|                                   | EU in SLO del | 1.855.411.469   | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008               | EU del        | 160.934.417     | -                         | 10,2      |
|                                   | SLO del       | 28.400.191      | -                         | 10,2      |
|                                   | EU in SLO del | 189.334.608     | -                         | 10,2      |
| Pravice porabe 2007-2011          | EU del        | 883.204.646     | -                         | 56,0      |
|                                   | SLO del       | 155.859.640     | -                         | 56,0      |
|                                   | EU in SLO del | 1.039.064.286   | -                         | 56,0      |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do |               | EU del          | 133.110.000               | 15,1      |
|                                   |               |                 |                           | 8,4       |

|                                                             |               |               |       |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------|
| 31.12.2011                                                  | SLO del       | 23.490.000    | -     | -    |
|                                                             | EU in SLO del | 156.600.000   | 15,1  | 8,4  |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011) | EU del        | 905.540.375   | 102,5 | 57,4 |
|                                                             | SLO del       | 159.801.236   | -     | -    |
|                                                             | EU in SLO del | 1.065.341.581 | 102,5 | 57,4 |
| <i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>          | EU del        | 84.890.663    | 9,6   | 5,4  |
|                                                             | SLO del       | 14.980.705    | -     | -    |
|                                                             | EU in SLO del | 99.871.369    | 9,6   | 5,4  |
| <i>- Neposredno potrjene operacije</i>                      | EU del        | 820.649.711   | 92,9  | 52,0 |
|                                                             | SLO del       | 144.820.536   | -     | -    |
|                                                             | EU in SLO del | 965.470.248   | 92,9  | 52,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)               | EU del        | 506.206.666   | 57,9  | 32,4 |
|                                                             | SLO del       | 89.330.937    | -     | -    |
|                                                             | EU in SLO del | 595.537.603   | 57,9  | 32,4 |
|                                                             | drugi viri    | 534.759.448   | -     | -    |
|                                                             | skupaj        | 1.130.297.051 | -     | -    |

Tabela 11b: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2011 – 2. del


| OP ROPI                                                                                                       |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 320.837.293     | 36,3                      | 20,3      |
|                                                                                                               | SLO del       | 56.618.346      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 377.455.639     | 36,3                      | 20,3      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 57.262.257      | 6,5                       | 3,6       |
|                                                                                                               | SLO del       | 10.105.104      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 67.367.361      | 6,5                       | 3,6       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 279.831.177     | 31,7                      | 17,7      |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 275.551.311     | 31,2                      | 17,5      |

\*Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom javnega razpisa.

\*\* Sredstva, ki so bila dodeljena z inštrumentom neposredne potrditve operacije.

\*\*\* Drugi viri vključujejo lastno udeležbo upravičencev (DARS, občine, zasebni viri podjetij, integralni proračun RS).

Do konca leta 2011 je bilo s potrditvijo instrumentov (neposredno potrjene operacija + razpisana sredstva) dodeljenih 953.759.711 evrov prispevka Skupnosti, kar predstavlja 60,48 % razpoložljivih pravic porabe. Pri tem je bilo na podlagi neposredno potrjenih operacij dodeljenih 820.649.711 evrov EU dela in 84.890.633 evrov EU dela potrjenih operacij na podlagi razpisov s področja trajnostne rabe energije. Posredniška telesa so posredovala na organ za potrjevanje 279.831.177 evrov zahtevkov za povračilo; 275.551.311 evrov je bilo v letu 2011 tudi certificiranih.




*Graf 1: Pregled dodeljevanja prispevka Skupnosti v okviru OP ROPI po letih v okviru potrjenih instrumentov*

V letu 2011 je bilo potrjenih za 197.432.111 evrov prispevka Skupnosti, kar predstavlja 12.52 % razpoložljivih pravic porabe.

*Tabela 12: Pregled skupne višine stroškov operacij in delež prispevka Skupnosti (do 31.12.2011)*

|                                         | OCENJENA<br>SKUPNA VIŠINA<br>STROŠKOV<br>ODOBRENH<br>OPERACIJ | PRISPEVEK<br>SKUPNOSTI | % PRISPEVKA<br>SKUPNOSTI OD<br>SKUPNE VIŠINE<br>STROŠKOV |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA            | 129.884.191                                                   | 68.136.150             | 52,46%                                                   |
| 2. CESTNA IN POMORSKA<br>INFRASTRUKTURA | 621.066.513                                                   | 223.431.127            | 35,98%                                                   |
| 3. PROMETNA INFRASTRUKTURA -<br>ESRR    | 140.425.576                                                   | 90.418.018             | 64,39%                                                   |
| 4. RAVNANJE S KOMUNALNIMI<br>ODPADKI    | 254.005.302                                                   | 136.971.121            | 53,92%                                                   |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE<br>VODA   | 411.804.543                                                   | 269.000.074            | 65,32%                                                   |
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE             | 158.377.877                                                   | 84.890.663             | 53,60%                                                   |
| 7. TEHNIČNA POMOČ                       | 38.462.613                                                    | 32.693.221             | 85,00%                                                   |
| <b>SKUPAJ</b>                           | <b>1.754.026.615</b>                                          | <b>905.540.375</b>     | <b>51,62%</b>                                            |

Do konca leta 2011 je bilo neposredno potrjenih operacij katerih ocenjena vrednost znaša 1.754.026.615 evrov. Od tega je ocenjen prispevek Kohezijskega sklada in ESRR skupaj 905.540.375 evrov. Delež prispevka skupnosti v skupnih stroških operacij znaša 51.62 %.



**Graf 2: Pregled dinamike izvajanja OP ROPI v letu 2011**

Iz pregleda dinamike izvajanja OP ROPI-ja v letu 2011 je razvidno počasno enakomerno naraščanje, po napredku nekoliko izstopata meseca junij in december. Zmanjšanje v podpisanih pogodbah je zaradi sklenitve aneksa k velikim operacijam na področju avtocest v oktobru zaradi nižje višine upravičenih stroškov, saj DARS ne



bo uveljavljala vseh sredstev, ki so mu bila dodeljena z odločbami. Dinamika rasti potrjenih operacij pa se je predvsem zaradi potrditev projektov pod 50 mio EUR nadaljevala tudi v decembru.

*Tabela 13: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2011 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)*

| Sklad                 | Financiranje operativnega programa skupaj (Unija in države članice) | Osnova za izračun prispevka Unije (javni strošek) | Skupni znesek potrjeno upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci | Ustrezni javni prispevek | Stopnja izvajanja v % |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                       | a                                                                   | b                                                 | c                                                                       | d                        | e=d/a                 |
| 1. RP                 | 528.903.037                                                         | 528.903.037                                       | 21.377.844,43                                                           | 21.377.844,43            | 4,04%                 |
| 2. RP                 | 259.918.719                                                         | 259.918.719                                       | 185.981.039,13                                                          | 185.981.039,13           | 71,55%                |
| 3. RP-ESRR            | 194.741.044                                                         | 194.741.044                                       | 31.473.007,53                                                           | 31.473.007,53            | 16,16%                |
| 4. RP                 | 183.021.678                                                         | 183.021.678                                       | 20.511.650,01                                                           | 20.511.650,01            | 11,21%                |
| 5. RP                 | 462.262.549                                                         | 462.262.549                                       | 41.087.914,57                                                           | 41.087.914,57            | 8,89%                 |
| 6. RP                 | 188.101.828                                                         | 188.101.828                                       | 29.961.574,85                                                           | 13.980.209,64            | 7,43%                 |
| 7. RP                 | 38.462.613                                                          | 38.462.613                                        | 9.766.349,77                                                            | 9.766.349,77             | 25,39%                |
| <b>Skupaj OP ROPI</b> | <b>1.855.411.468</b>                                                | <b>1.855.411.468</b>                              | <b>340.159.380</b>                                                      | <b>324.178.015</b>       | <b>17,47%</b>         |
| <b>ESRR – OP ROPI</b> | <b>194.741.044</b>                                                  | <b>194.741.044</b>                                | <b>31.473.008</b>                                                       | <b>31.473.008</b>        | <b>16,16%</b>         |
| <b>CF – OP ROPI</b>   | <b>1.660.670.424</b>                                                | <b>1.660.670.424</b>                              | <b>308.686.373</b>                                                      | <b>292.705.008</b>       | <b>17,63%</b>         |

Vir: Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. V predlagani tabeli so določene vrstice izpuščene, saj podatki o dopolnilnem financiranju in podporo regijam s prehodno pomočjo in brez te pomoči za OP ROPI niso relevantni.

### 2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Za doseganje ciljev konvergence so bila v letu 2011 dodeljena sredstva Skupnosti v višini 166.477.286 evrov.

*Tabela 14a: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 – 1. del*

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek*       |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Prednostna tema     | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |               |
| Leto 2011           |                     |                     |                       |                     |               |
| 22                  | 1                   | 5                   | 11                    | SI016               | 1.087.159,35  |
| 22                  | 1                   | 5                   | 11                    | SI021               | 4.752.516,60  |
| 22                  | 1                   | 5                   | 11                    | SI022               | 16.281.526,45 |
| 28                  | 1                   | 1                   | 11                    | SI0                 | 6.283.177,90  |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI011               | 434.826,95    |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 332.186,41    |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 26.021,29     |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 493.591,85    |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI015               | 15.450,07     |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 1.362.944,14  |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 610.688,45    |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 106.358,33    |

|    |   |   |   |       |            |
|----|---|---|---|-------|------------|
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 131.448,06 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 58.532,39  |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 44.553,60  |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 66.309,18  |

*Tabela 14b: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 – 2. del*

| Koda razsežnosti 1:      | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek*        |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Prednostna tema          | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |                |
| Leto 2011 - nadaljevanje |                     |                     |                       |                     |                |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI014               | 170.000,00     |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI017               | 22.629,72      |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI011               | 282.686,00     |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 5.281.019,01   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 1.095.727,32   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 3.007.288,52   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 4.363.306,14   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 1.102.699,45   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 5.993.548,24   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI022               | 3.353.783,57   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI023               | 837.121,84     |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI024               | 1.220.498,12   |
| 43                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI011               | 1.395.658,55   |
| 43                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI014               | 1.403.302,05   |
| 43                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI024               | 517.995,81     |
| 44                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI017               | 18.969.704,06  |
| 45                       | 1                   | 1                   | 9                     | SI014               | 23.935.667,06  |
| 46                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI012               | 13.129.773,76  |
| 46                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI014               | 1.680.203,95   |
| 46                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI0                 | 34.603.732,08  |
| 46                       | 1                   | 5                   | 21                    | SI014               | 9.023.650,20   |
| 85                       | 1                   | 1                   | 0                     | SI0                 | 3.000.000,00   |
| Skupaj 2011              |                     |                     |                       |                     | 166.477.286,47 |
| Leto 2010                |                     |                     |                       |                     |                |
| 17                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI024               | 68.136.150,00  |
| 21                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI017               | 87.197.538,00  |
| 23                       | 1                   | 1                   | 11                    | SI012               | 5.183.373,95   |
| 23                       | 1                   | 1                   | 11                    | SI013               | 5.932.858,90   |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 32.517,09      |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 17.791,86      |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 324.581,41     |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 36.790,72      |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI017               | 169.800,25     |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 15.303,40      |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 680.487,73     |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI022               | 104.475,20     |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI023               | 806.112,85     |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI011               | 70.061,25      |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI021               | 72.491,40      |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI011               | 4.106.218,59   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 5.853.834,40   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 2.311.348,05   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 12.386.106,89  |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 1.183.347,90   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI017               | 3.301.826,70   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 932.247,36     |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 7.681.487,87   |
| 43                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI022               | 2.817.835,85   |

|    |   |   |    |       |               |
|----|---|---|----|-------|---------------|
| 43 | 1 | 1 | 8  | SI023 | 3.279.017,80  |
| 44 | 1 | 5 | 21 | SI011 | 13.483.148,85 |
| 45 | 1 | 5 | 9  | SI01  | 11.129.754,94 |

*Tabela 14c: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 – 3. del*

| Koda razsežnosti 1:      | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek*        |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Prednostna tema          | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |                |
| Leto 2010 - nadaljevanje |                     |                     |                       |                     |                |
| 46                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI0                 | 16.998.946,43  |
| 46                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI01                | 18.190.325,59  |
| 46                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI017               | 6.554.510,19   |
| 46**                     | 1                   | 5                   | 21                    | SI011               | 245.164,08     |
| 53                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI0                 | 27.792.064,00  |
| Skupaj 2010              |                     |                     |                       |                     | 307.027.519,50 |
| Leto 2009                |                     |                     |                       |                     |                |
| 21                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI012               | 88.325.161,00  |
| 22                       | 1                   | 1                   | 11                    | SI011               | 4.592.538,00   |
| 22                       | 1                   | 1                   | 11                    | SI022               | 27.035.808,90  |
| 22                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI016               | 4.818.338,90   |
| 22                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI017               | 2.174.640,85   |
| 22                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI023               | 1.975.317,55   |
| 24                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI014               | 1.194.438,70   |
| 24                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI021               | 1.568.397,90   |
| 24                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI022               | 2.703.237,15   |
| 29                       | 1                   | 1                   | 11                    | SI012               | 11.117.865,16  |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 244.822,95     |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI017               | 146.043,05     |
| 41                       | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 232.573,54     |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI011               | 69.872,55      |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI012               | 280.266,93     |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI013               | 73.920,71      |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI014               | 1.070.052,25   |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI015               | 202.603,79     |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI017               | 260.122,10     |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI018               | 114.750,00     |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI021               | 1.362.247,91   |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI022               | 759.395,95     |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI023               | 115.784,45     |
| 41                       | 1                   | 5                   | 8                     | SI024               | 44.347,56      |
| 44                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI021               | 77.571.941,00  |
| 44                       | 1                   | 5                   | 21                    | SI015               | 6.790.692,00   |
| 45                       | 1                   | 5                   | 9                     | SI012               | 1.053.054,64   |
| 45                       | 1                   | 5                   | 9                     | SI017               | 2.742.127,00   |
| 45                       | 1                   | 5                   | 9                     | SI023               | 4.632.829,06   |
| 46                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI014               | 7.044.499,14   |
| 46                       | 1                   | 5                   | 9                     | SI012               | 845.821,35     |
| 46                       | 1                   | 5                   | 9                     | SI022               | 15.934.013,98  |
| 46                       | 1                   | 5                   | 21 (prej 9)***        | SI011               | 8.113.172,15   |
| Skupaj 2009              |                     |                     |                       |                     | 275.210.698,17 |
| Leto 2008                |                     |                     |                       |                     |                |
| 21                       | 1                   | 5                   | 11                    | SI011               | 41.625.250,00  |
| 44                       | 1                   | 5                   | 21                    | SI012               | 20.155.635,00  |
| 45                       | 1                   | 1                   | 9                     | SI017               | 25.170.672,65  |
| 45                       | 1                   | 5                   | 9                     | SI012               | 5.731.523,00   |
| 46                       | 1                   | 1                   | 9                     | SI023               | 1.500.534,75   |
| 46                       | 1                   | 1                   | 21                    | SI017               | 12.060.120,60  |
| 46                       | 1                   | 5                   | 21 (prej 9)***        | SI011               | 7.240.115,00   |

|                    |   |   |    |       |                       |
|--------------------|---|---|----|-------|-----------------------|
| 46                 | 1 | 5 | 21 | SI012 | 5.574.847,00          |
| <b>Skupaj 2008</b> |   |   |    |       | <b>119.058.698,00</b> |

**Tabela 14d: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011 – 4. del**

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek*        |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Prednostna tema     | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |                |
| Leto 2007           |                     |                     |                       |                     |                |
| 46                  | 1                   | 1                   | 9                     | SI014               | 8.072.951,70   |
| 85                  | 1                   | 1                   | 0                     | SI0                 | 26.631.850,54  |
| 86                  | 1                   | 1                   | 0                     | SI0                 | 3.061.371,16   |
| Skupaj 2007         |                     |                     |                       |                     | 37.766.173,40  |
| Skupaj 2008-2011    |                     |                     |                       |                     | 905.540.375,52 |

\* Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij; pri velikih projektih je prispevek Skupnosti prikazan v celih vrednostih, in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene.

\*\* V letu 2010 je prišlo pri eni od operaciji do spremembe odločbe in s tem do zvišanja višine prispevka skupnosti za 245.164,08 evrov.

\*\*\* Pri pregledu kodiranja razsežnosti gospodarske dejavnosti operacij smo naleteli na različna tolmačenja prijaviteljev glede označevanja teh kod, in sicer se težava pojavlja pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, kjer posamezni prijavitelji to označijo kot 09 'Zbiranje, čiščenje in distribucija vode' ali pa s kodo 21 'dejavnosti povezani z okoljem'. Na organu upravljanju so se po posvetovanju odločili, da je za operacije odvajanja in čiščenja najbolj ustrezna koda 21. Pri pregledu že potrjenih operacij smo ugotovili, da je pri 1 operaciji, in sicer operaciji »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija« prišlo do napačnega kodiranja, in sicer je projekt zaveden pod kodo 09. To smo v informacijskem sistemu ustrezno popravili, hkrati pa želi to transparentno predstaviti tudi v letnem poročilu.

Od razpoložljivih sredstev OP ROPI za obdobje 2007 – 2013 se jih preko 50% nanaša na »Lizbonske« programe, kot jih opredeljuje 9.3 člen Uredbe sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu.

Kot »Lizbonski« programi so v OP ROPI upoštevane naslednje razvojne prioritete:

- celotna razvojna prioriteta ena »Železniška infrastruktura« (kode: 16, 17);
- celotna razvojna prioriteta dva »Cestna in pomorska infrastruktura – KS«, vključno s pristanišči in multimodalnim prevozom (kode: 21, 26 in 30);
- iz naslova tretje razvojne prioritete pa le del, ki se nanaša na letalstvo (koda 29);
- celotna razvojna prioriteta šest »Trajnostna raba energije« v celoti (kode: 39-43).

**Tabela 15a: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 1. del**

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek               |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Prednostna tema     | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |                      |
| 21                  | 01                  | 05                  | 11                    | SI011               | 41.625.250,00        |
| <b>Skupaj 2008</b>  |                     |                     |                       |                     | <b>41.625.250,00</b> |
| 21                  | 01                  | 05                  | 11                    | SI012               | 88.325.161,00        |
| 29                  | 01                  | 01                  | 11                    | SI012               | 11.117.865,16        |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 244.822,95           |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI017               | 146.043,05           |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 232.573,54           |

|    |   |   |   |       |            |
|----|---|---|---|-------|------------|
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 69.872,55  |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 280.266,93 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 73.920,71  |

*Tabela 15b: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 2. del*

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek                |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Prednostna tema     | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |                       |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI014               | 1.070.052,25          |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI015               | 202.603,79            |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI017               | 260.122,10            |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI018               | 114.750,00            |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI021               | 1.362.247,91          |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI022               | 759.395,95            |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI023               | 115.784,45            |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI024               | 44.347,56             |
| <b>Skupaj 2009</b>  |                     |                     |                       |                     | <b>104.419.829,90</b> |
| 17                  | 1                   | 5                   | 11                    | SI024               | 68.136.150,00         |
| 21                  | 1                   | 5                   | 11                    | SI017               | 87.197.538,00         |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 32.517,09             |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 17.791,86             |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 324.581,41            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 36.790,72             |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI017               | 169.800,25            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 15.303,40             |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 680.487,73            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI022               | 104.475,20            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI023               | 806.112,85            |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI011               | 70.061,25             |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI021               | 72.491,40             |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI011               | 4.106.218,59          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 5.853.834,40          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 2.311.348,05          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 12.386.106,89         |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 1.183.347,90          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI017               | 3.301.826,70          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 932.247,36            |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 7.681.487,87          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI022               | 2.817.835,85          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI023               | 3.279.017,80          |
| <b>Skupaj 2010</b>  |                     |                     |                       |                     | <b>201.517.372,57</b> |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI011               | 434.826,95            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 332.186,41            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 26.021,29             |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 493.591,85            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI015               | 15.450,07             |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 1.362.944,14          |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 610.688,45            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 106.358,33            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI022               | 131.448,06            |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI023               | 58.532,39             |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI011               | 44.553,60             |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI013               | 66.309,18             |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI014               | 170.000,00            |
| 41                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI017               | 22.629,72             |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI011               | 282.686,00            |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 5.281.019,01          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 1.095.727,32          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 3.007.288,52          |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 4.363.306,14          |

|    |   |   |   |       |              |
|----|---|---|---|-------|--------------|
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 1.102.699,45 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 5.993.548,24 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 3.353.783,57 |

*Tabela 15c: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 3. del*

| Koda razsežnosti 1:       | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek                |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Prednostna tema           | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |                       |
| 43                        | 1                   | 1                   | 8                     | SI023               | 837.121,84            |
| 43                        | 1                   | 1                   | 8                     | SI024               | 1.220.498,12          |
| 43                        | 1                   | 5                   | 8                     | SI011               | 1.395.658,55          |
| 43                        | 1                   | 5                   | 8                     | SI014               | 1.403.302,05          |
| 43                        | 1                   | 5                   | 8                     | SI024               | 517.995,81            |
| 44                        | 1                   | 1                   | 21                    | SI017               | 18.969.704,06         |
| <b>Skupaj 2011</b>        |                     |                     |                       |                     | <b>33.730.175,06</b>  |
| <b>SKUPAJ 2007 – 2011</b> |                     |                     |                       |                     | <b>381.292.627,53</b> |

Z vsemi potrjenimi operacijami je Slovenija za Lizbonske cilje v petih letih izvajanja namenila 381.292.627,53 evrov sredstev prispevka Skupnosti. Od tega je bilo v letu 2011 tem ciljem namenjeno 33.730.175,06 evrov sredstev. V letu 2011 so bila sredstva dodeljena dvema prednostnima temama, obema s področja energetike, in sicer: prednostni temi 41 – Obnovljiva energija: biomasa 3.875.540,44 evrov in prednostni temi 43 – Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo 29.854.634,62 evrov.

Glede oblike financiranja so vsa sredstva za Lizbonske cilje v letih od 2007 do 2011 nepovratna pomoč.

Od skupno dodeljenih 905.540.375,52 evrov jih je bilo 381.292.627,53 evrov namenjeno ciljem Lizbonske strategije, kar predstavlja 42% vseh dodeljenih sredstev.

#### **2.1.4. Pomoč ciljnih skupin**

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H, Ur.l. RS št. 106/2010 z dne 27.12.2010) je v l. 2011 naloge Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, ki je bila upravičenec v okviru prve razvojne prioritete OP ROPI »Železniška infrastruktura – KS«, prevzelo Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, ki je postal novi upravičenec te razvojne prioritete.

S predstavitevijo projektov področja javnega potniškega prometa iz tretje razvojne prioritete OP ROPI na drugo razvojno prioriteto »Cestna in pomorska infrastruktura - KS«, so odgovorne institucije za pripravo in izvedbo projektov/operacij v okviru RP Cestna in pomorska infrastruktura – KS:

- DARS d.d.
- MZP - Direktorat za promet;
- MZP - Uprava RS za pomorstvo.

V OP ROPI je tretja razvojna prioriteta »Prometna infrastruktura ESRR«, sofinancirana s sredstvi ESRR.

Odgovorne institucije za pripravo in izvedbo projektov/operacij v okviru RP Prometna infrastruktura v ESRR so:

- Direkcija RS za ceste,

- MZP - Direktorat za civilno letalstvo,  
druga institucija, skladno z nacionalno zakonodajo ali spremembo organizacijske strukture pristojnih ministrstev

V letu 2011 so se nadaljevale aktivnosti na področju trajnostne rabe energije. Ministrstvo za šolstva in šport je v okviru OP ROPI, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb dne 29.4.2011 objavilo javni razpis za sanacijo javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport. V zvezi s tem je MŠŠ v sodelovanju z MG in SVLR 11.5.2011 pripravilo informativno delavnico za potencialne prijavitelje. Delavnice se je udeležilo 99 oseb iz javnih zavodov oziroma svetovalnih podjetij, zainteresiranih za pripravo dokumentacije. Vsi zavodi, ki so se udeležili delavnice, so se prijavili na razpis. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v okviru OP ROPI, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb dne 15.7.2011 objavilo Javni razpis za energetska sanacija stavb domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost. Za zainteresirane je MDDSZ v sodelovanju z MG in SVLR dne 22.07.2011 organiziralo informativno delavnico, ki se je skupno udeležilo 65 udeležencev, od tega v prvi skupini 39, v drugi skupini pa 26 udeležencev.

Na področju Učinkovite rabe električne energije, je MG dne 08.07.2011 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij za energetska učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 in z namenom dodatnega informiranja potencialnih prijaviteljev v sodelovanju s SVLR dne 15.07.2011 v Ljubljani pripravilo informativno delavnico. Delavnice se je udeležilo 38 potencialnih prijaviteljev.

### ***2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč***

V letu 2011 pomoč po preklicu pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 ni bila povrnjena ali ponovno uporabljena.

### ***2.1.6. Kakovostna analiza***

Izvajanje OP ROPI v letu 2011 se je v primerjavi s preteklimi leti nekoliko umirilo, saj je bil v tem letu na novo potrjen zgolj en veliki projekt, osem projektov pod 50 mio EUR ter 82 manjših investicij na področju trajnostne rabe energije. Slednje je posledica spremenjenih gospodarskih razmer, saj se zaradi poglobljene krize pojavlja vse več likvidnostnih težav tako upravičencev, ki pripravljajo projekte, in morajo zagotavljati ustrezna lastna sredstva za izvedbo operacije, kot tudi izvajalcev, ki imajo zaradi situacije v gradbeništvu prav tako po večini velike likvidnostne težave.

So pa v tem letu potekale aktivnosti na skupaj 150 projektih (upoštevajoč tudi nepotrjene, a v fazi izvajanja), od katerih so se pri velikem številu manjših operacij na področju okolja že zaključila gradbena dela, izvajajo se še zaključna dela in montaža opreme in je tako zaključek teh operacij načrtovan v letih 2012-2013. V letu 2011 pa

se je zaključil en projekt pod 50 mio EUR na področju prometa ter 28 investicij s področja trajnostne energije.

V tem letu je bilo skupaj na novo potrjenih 91 novih operacij; en veliki projekt, osem projektov pod 50 mio EUR ter 82 manjših investicij v okviru petih javnih razpisov za izbor operacij.

Za doseganje ciljev lizbonske strategije so bila v letu 2011 dodeljena sredstva v okviru prednostnih tem 41 in 43 v skupni višini 33.730.175,06 evrov sredstev Kohezijskega sklada oz. ESRR. Podrobna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letih od 2007 do 2011 je razvidna iz tabele 15.

### Doseženo

Na področju prometa je bil v letu 2011 zaključen en projekt, in sicer ureditev izvennivojskega križanja cest z železniško progo Dobova – Ljubljana v območju naselja Dobova. Projekt obsega izgradnjo podvoza pod železniško progo, prestavitev regionalne ceste, deviacijo lokalne ceste, ureditev križišč in priključkov, ureditev avtobusnih postajališč in parkirišč, ureditev enostranskega hodnika za pešce in kolesarske steze, izgradnjo javne razsvetljave, zavarovanje športnega igrišča, ureditev komunalnih vodov in krajinsko ureditev. Na ta način sta bila ukinjena dva nivojska železniška prehoda preko regionalne in lokalne ceste, s tem pa znižani časovni stroški ter povečana prometna varnost.

V letu 2011 ni bil zaključen nobeden od okoljskih projektov, zaključena pa je bila gradnja nekaterih pomembnejših faz pri posameznih operacijah. V nekaterih primerih je bila dinamika gradnje upočasnjena predvsem zaradi likvidnostnih težav izvajalcev gradbenih del, povezanih z gospodarsko krizo.

V okviru projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške so bila večina gradbena dela izvedena (odlagalno polje – cca 97 %, sortirnica in demontaža - cca. 90% in objekta za predelavo odpadkov (MBO) s kompostarno – cca 94%). Gradnja je bila upočasnjena zaradi likvidnostnih težav izvajalca del, Primorje d.d..

V okviru do sedaj največjega kohezijskega projekta Slovenije na področju okolja, v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, sta bila zaključena dva dela investicije, in sicer izgradnja IV. in V. odlagalnega polja, zgrajena pa je tudi čistilna naprava za izcedne vode odlagališča nenevarnih odpadkov Barje. V letu 2011 se je nadaljeval postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje objekta za predelavo odpadkov (MBO) po postopku s pogajanj.

V okviru operacije Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje imajo štirje celoviti projekti (to so Celje, Šentjur, Laško in Rečica ob Savinji) že zaključena gradbena dela. V sklopu projekta Žalec se nadaljujejo gradbena dela za izgradnjo kanalizacije in dograditev čistilne naprave Kasaze. V letu 2011 je bila dinamika izvedbe del upočasnjena zaradi stečaja izvajalcev del, Vegrad d.d. in CPM d.d..

V okviru operacije Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija so dela zaključena na petih od šestih projektov; dela se nadaljujejo na projektu izgradnje kanalizacije in ČN Beltinci.



Na področju trajnostne rabe energije je bilo v letu 2011 zaključenih 28 operacij, in sicer: 3 operacije za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu, 8 investicij v okviru dveh javnih razpisov za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in 17 investicij v okviru dveh javnih razpisov za individualne sisteme na lesno biomaso.

Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Ključni kazalniki operativnega programa so navedeni v tabeli 4.

### Potrjeno

Na področju prometa je organ upravljanja v letu 2011 izdal odločbe za tri projekte. Z operacijo integriranega javnega potniškega prometa bo vzpostavljen integrirani sistem ponudbe javnega potniškega prometa na ravni železniškega, avtobusnega regionalnega in avtobusnega mestnega prometa. V okviru operacije rekonstrukcije ceste Pijava gorica – Turjak bo urejena cesta ter dograjen dodatni prometni pas za počasna vozila, s čimer se bo povečala prometna varnost in znižali časovni stroški. Enaki cilji bodo doseženi tudi z operacijo rekonstrukcije ceste Zali Log – Davča.

Na področju okolja je bil v letu 2011 potrjen veliki projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, s katerim bo omogočeno trajna in kakovostna oskrba treh občin na območju Šaleške doline. Poleg tega je bilo potrjenih 5 projektov pod 50 mio EUR, in sicer: Celovito urejanje porečja Dravinje – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče, Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CCN Maribor, Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljublanice – 1. sklop. V tem letu se je nadaljevalo izvajanje investicij pri predhodno potrjenih operacijah, deloma z upočasnjeno dinamiko predvsem zaradi stečajev v gradbenem sektorju.

V letu 2011 je bilo na razvojni prioriteti Trajnostna raba energije objavljenih pet javnih razpisov za sofinanciranje: dva javna razpisa v okviru prednostne usmerite Energetska sanacija javnih stavb, eden v okviru Učinkovite rabe električne energije in dva v okviru Inovativnih ukrepov za lokalno energetske oskrbo. Na področju energetske sanacije javnih stavb je bilo potrjenih 37 projektov (od tega sanacije 17-ih javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter sanacije 20-ih domov za starejše). Za učinkovitejšo rabo električne energije v gospodarstvu je bilo v letu 2011 potrjenih 16 operacij. Na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetske oskrbo pa je bilo tekom 2011 potrjeno šest investicij v daljinsko ogrevanje na lesno biomaso in 22 projektov za individualne sisteme ogrevanja z lesno biomaso. V okviru navedenih operacij je bilo tekom leta potrjeno tudi 17 dodatnih operacij v okviru večletnih javnih razpisov, ki so bili objavljeni v letu 2009. Zapažene so torej pospešene aktivnosti na področju treh prednostnih usmeritev, medtem ko se pri izvajanju četrte prednostne usmeritve Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje še vedno ugotavlja zakasnitve.

### V pripravi

Na področju železniške infrastrukture so se nadaljevale priprave dokumentacij za vse štiri velike projekte: za dva projekta za Rekonstrukcijo, elektrifikacijo in nadgradnjo železniške proge Pragersko – Hodoš (1. in 2. faza), za projekt Gradnje nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza in za projekt Uvedbe sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju. Vloga za 1. fazo projekta Rekonstrukcija,

elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš je bila novembra 2011 posredovana na Evropsko komisijo, vendar jo je le-ta zavrnila zaradi neskladnosti okoljske zakonodaje, zato se nadaljuje priprava ustrezne dokumentacije.

Pripravljala se je tudi vloga za velik projekt na področju letalske in letališke infrastrukture, in sicer vloga za projekt izgradnje terminala T2 na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je bila posredovana na Evropsko komisijo v juliju 2011. S strani Evropske komisije so bile prejete uradne pripombe na okoljsko dokumentacijo ter na tehnični in finančni del. Odgovori na pripombe bodo posredovani januarja 2012.

Na področju okolja so v letu 2011 potekale aktivnosti za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za velika projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B in projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa.

V letu 2011 so potekale tudi aktivnosti za pripravo projektnih dokumentacij in vlog za več projektov pod 50 mio EUR s področja prometa. Izdelana je bila vloga za projekt Nadgradnja železniške proge Dolga Gora – Poljčane, ki je bila v septembru 2011 posredovana na Organ upravljanja v presojo. Razen tega so bile v pripravi vloge za naslednje projekte: Gradnja protihrupnih ograj na posameznih AC odsekih, Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču, Kolesarska povezava Pot prijateljstva in zdravja Porečanka (Parenzana), Kolesarska povezava Miren-Vrtojba-Nova Gorica-Kanal (odsek Solkan-Plave), Obvoznica Murska Sobota vzhod, Obvoznica Črnomelj, Obvoznica Šmartno pri Litiji, Posodobitev Bača – Dolenja Trebuša, Rekonstrukcija Dolenja Trebuša-Želin, Obvoznica Gorenja vas ter za izvennivojska križanja Pušenci, Zgornji Log in Grobelno. Za našete projekte bodo vloge na organ upravljanja v potrditev poslane v letu 2012.

Na področju okolja so se v letu 2011 tudi izvajale aktivnosti namenjene pripravi vlog za investicije na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer za projekta Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica in Regijski center za ravnanje z odpadki Notranjska-Istra-Kras.

Za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod so se tekom leta 2011 pripravljale vloge za naslednje projekte: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (GORKI-1. in 2. sklop), Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže (Ravne na Koroškem in Prevalje), Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce, Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja (Ig in okolica), Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop), Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop), Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop), ter Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (2. sklop).

Na področju oskrbe s pitno vodo so bile tekom leta 2011 v pripravi projektne in investicijske dokumentacije ter vloge za naslednje projekte: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (2. sklop), Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje (3. in 4. sklop), Oskrba s pitno vodo v porečju Drave-zgornja Drava, Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. in 3. sklop), Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1. in 3. sklop). Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema

na Obali, Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja, Oskrba s pitno vodo Pomurja (sistemi A,C), Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine, Oskrba s pitno vodo Sodražica-Ribnica-Kočevje.

### Sprememba OP ROPI

Glede na spremenjene družbene in gospodarske okoliščine se je Vlada RS v letu 2010 zavzela za spremembe operativnih programov, katerih osnovo vodilo je od zidov k inovativnosti, delovnim mestom in trajnosti. Takšen pristop je bil smiseln in nujen, saj je bila Slovenija glede na bistveno bolj zaostreno javnofinančno sliko prisiljena k še bolj rigoroznemu postavljanju prioritet.

Na podlagi teh izhodišč je SVRL kot organ upravljanja v maju 2010 pripravil predlog sprememb Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ( v nadaljevanju OP RR) ter OP ROPI, v okviru katerega je bilo del sredstev razvojna prioriteta 3 – Prometna infrastruktura – ESRR v višini 58,5 mio evrov prerazporejenih na OP RR. Po omenjeni prerazporeditvi celotna vrednost OP ROPI znaša 1,577 milijarde evrov. Po posredovanju dodatnih informacij in pojasnitev Republike Slovenije v novembru 2010 in marcu 2011 je Evropska Komisija dne 14.4.2011 izdala Sklep št. C(2011)2637 o spremembi Odločbe K(2007)4081 o sprejetju OP ROPI, s katero so bile omenjene spremembe tudi potrjene.

Glede na stopnjo pripravljenosti in posledično izvedljivosti projektov na posamezni razvojni prioriteti je bila v okviru spremembe OP ROPI potrjena tudi prerazporeditev sredstev Kohezijskega sklada med posameznimi razvojnimi prioritetami. Višina sredstev Kohezijskega sklada se je tako na razvojni prioriteti 5 - varstvo okolja - področje voda povečala za dobrih 67 milijonov evrov in na razvojni prioriteti 7 - tehnična pomoč za 3 milijone evrov, na račun 2. in 4. razvojne prioritete, kar je natančneje podano v tabeli 16.

*Tabela 16: Prikaz finančnih sprememb po RP*

| RAZVOJNE PRIORITETE                     | RAZPOLOŽLJIVA EU SREDSTVA (EUR)     |                                     |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                         | OP ROPI - 1.<br>verzija (27.8.2007) | OP ROPI - 2.<br>verzija (14.4.2011) | Razlika            |
| 1. ŽELEZNIŠKA<br>INFRASTRUKTURA         | 449.567.581                         | 449.567.581                         | 0                  |
| 2. CESTNA IN POMORSKA<br>INFRASTRUKTURA | 241.370.738                         | 220.930.911                         | -20.439.827        |
| 3. PROMETNA<br>INFRASTRUKTURA - ESRR    | 224.029.886                         | 165.529.886                         | -58.500.000        |
| 4. RAVNANJE S<br>KOMUNALNIMI ODPADKI    | 205.568.426                         | 155.568.426                         | -50.000.000        |
| 5. VARSTVO OKOLJA -<br>PODROČJE VODA    | 325.483.339                         | 392.923.166                         | 67.439.827         |
| 6. TRAJNOSTNA RABA<br>ENERGIJE          | 159.886.553                         | 159.886.553                         | 0                  |
| 7. Tehnična pomoč                       | 29.693.221                          | 32.693.221                          | 3.000.000          |
| <b>SKUPAJ</b>                           | <b>1.635.599.744</b>                | <b>1.577.099.744</b>                | <b>-58.500.000</b> |

### **2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami**

Za spremljanje izvajanja operativnega programa je bil ustanovljen nadzorni odbor za OP ROPI. Nadzorni odbor je sestavljen po načelu partnerstva. V njem so zastopani predstavniki ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V nadzornem odboru sodelujejo tudi predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za finance – Urad za nadzor proračuna in Računskega sodišča Republike Slovenije. Aktivnosti nadzornega odbora se izvajajo ob upoštevanju načela enakosti med moškimi in ženskami, nediskriminacije in trajnostnega razvoja.

Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

- predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
- predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
- predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
- predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO, in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakosti možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

### **2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja**

Za uresničevanje načela trajnostnega razvoja je nadzorni odbor sprejel merila za izbor operacij, ki vključujejo aktivnosti za izpolnjevanje okoljskih zahtev, vključno z obvezno presojo vplivov na okolje za projekte, ki znatno vplivajo na okolje.

Za projekte, ki še niso izvedeni, se bodo smiselno upoštevala okoljska, ekonomska in socialno-ekonomska merila, kot so zmanjševanje onesnaževanja okolja, ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine, zmanjšanje škode za strukturo ali kvaliteto tal, zmanjšanje vplivov zaradi klimatskih sprememb, merila usklajenosti z normativi in standardi stroškov na enoto učinka, podatki iz analize stroškov in koristi, vpliv na ceno storitve po izgradnji javne infrastrukture in podobno med socialnimi oz. socialno-ekonomskimi pa merila o povečanju zaposlitve, prispevka k skladnosti regionalnega razvoja, povečanju kvalitete delovanja javnih služb in načina oskrbe ter povečanju kvalitete življenja nasploh.

Izvedba OP ROPI v letu 2011 je z ureditvijo križanja ceste R2-420/1335 z železniško progo Dobova-Ljubljana v območju naselja Dobova doprinesla k izboljšani cestni povezavi tako za lokalno prebivalstvo, saj je omogočila kakovostnejši in hitrejši

dostop do regionalnega središča Brežice, hkrati pa predstavlja meddržavno povezavo, saj se preko mejnega prehoda Rigonce nadaljuje proti Hrvaški. Velik pomen pa ima tudi zaradi neposredne navezave na okoliške vinske turistične ceste, s čimer pripomore k izboljšanju dostopa do lokalne turistične ponudbe ter posledično k razvoju regije. Izgradnja izvennivojskega križanja in ukinitve dveh nivojskih prehodov je pripomogla k povečanju prometne varnosti, skrajšanju potovalnih časov, znižanju stroškov uporabnikov, povečanju nivoja uslug na železniški progi ter izboljšanju življenjskih in bivalnih pogojev, saj je zaradi zmanjšanja mirujočega prometa manjši vpliv hrupa, tresljajev in izpušnih plinov na neposredno okolico ter s tem pozitiven vpliv na stanje okolja. Pri sami gradnji so bili realizirani omilitveni ukrepi za varovanje objektov in območij kulturne dediščine, ukrepi za varstvo zraka, voda in tal ter ukrepi za zaščito podtalnice.

Tudi pri okoljskih projektih, ki so se izvajali v letu 2011, se prav tako uresničuje načelo trajnostnega razvoja, saj je predviden neposreden prispevek h doseganju okoljskih, ekonomskih in socialno-ekonomskih kazalnikov. Ker se investicije v letu 2011 še niso končale, bo dejanske učinke mogoče kvantificirati šele ob njihovem zaključku.

Načela trajnostnega razvoja so bila v popolnosti upoštevana tudi pri izvajanju operacij daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso. Za vgrajene kurilne naprave je zahtevan okoljski nadstandard. Tako so zahtevane nižje emisije CO, NO<sub>x</sub>, C<sub>x</sub>H<sub>y</sub> in prahu ter višji izkoristek, kot ga zahteva veljavna zakonodaja. V letu 2011 se je zaključilo 37 investicij, od tega tudi 13 operacij na področju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki imajo poleg pozitivnega učinka na zmanjšanje rabe fosilnih goriv tudi vpliv na trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve.

#### ***2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti***

Ker je OP ROPI usmerjen v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti okolja in izgradnjo ustrezne infrastrukture posredno omogoča uresničevanje načela enakega obravnavanja ne glede na osebne okoliščine. Prvenstveno izvedba investicij sicer ne daje poudarka na spodbujanju enakih možnosti z uresničevanjem načela enakosti spolov, vendar pa prav izgradnja prometne infrastrukture, predvsem cestnih povezav, omogoča krepitev družbene integracije prebivalcev iz perifernih območij države, socialno vključenost manjšin, povečuje zaposljivost ter izboljšuje dostopnost do zdravstvenih in drugih storitev različnim prikrajšanim skupinam, vključno starejšim in invalidom.

Skladno z veljavno zakonodajo investitorji v javno infrastrukturo pri gradnji upoštevajo usmeritve in zakonske določbe, ki opredeljujejo ukrepe za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja za invalide ter druge funkcionalno ovirane osebe. Še posebno se na področju izvedbe OP ROPI dosledno izvaja ustrezne prilagoditve za dostop, vstop in uporabo javnih objektov, kot je opremljenost križišč javnih cest s pločniki, ki imajo ustrezne klančine za prehod preko cestišč, ustrezna gradbena izvedba in opremljenost potniških terminalov na letališčih, železniških ter avtobusnih postajah in postajališčih ipd. Pri projektih na področju javnega potniškega prometa se pri izvedbi izobraževanj, oblikovanju standarda za enotno elektronsko vozovnico ter informacijskega portala za potnike upošteva priporočila za enakopravno dostopnost

do informacij z uporabo različnih podpornih tehnologij, kot so npr. aplikacije za branje zaslonov.

## 2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Dne 11.1.2011 je prišla v veljavo sprememba zakonodaje na področju železniškega prometa (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H, Ur.l. RS št. 106/2010 z dne 27.12.2010).

Zakon o železniškem prometu med drugim ureja organiziranost vodenja investicij v javno železniško infrastrukturo (JŽI) v Republiki Sloveniji. Na tem področju je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) uvedel nekatere spremembe, ki so pojasnjene v nadaljevanju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) z razliko od Zakona o železniškem prometu (ZZeIP) investicije v JŽI razmejuje na »investicije v javno železniško infrastrukturo« in »nadgradnje javne železniške infrastrukture«, pri čemer:

- »investicije v javno železniško infrastrukturo« pomenijo graditev **nove javne železniške infrastrukture**.
- »nadgradnje javne železniške infrastrukture« pomenijo **spremembo železniškega podsistema ali dela podsistema**, ki izboljša celotno delovanje podsistema.

Skladno z Zakonom o železniškem prometu (ZZeIP) je naloge vodenja investicij izvajala Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kot organ v sestavi Ministrstva za promet. Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) pa se Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kot organ v sestavi Ministrstva za promet, ukine.

### **Investicije v javno železniško infrastrukturo:**

Vodenje *»investicij v javno železniško infrastrukturo«* v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja gospodarska družba DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki je bila imenovana s sklepom Vlade RS št. 01406-3/2011/2 z dne 21.04.2011. Edini ustanovitelj in družbenik gospodarske družbe je Republika Slovenija.

### **Nadgradnje javne železniške infrastrukture:**

Naloge nadgradenj javne železniške infrastrukture je do 30. junija 2011 izvajala Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Na podlagi navedene novele Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Ur.l. RS št. 40/2011) je naloge Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo s 1. julijem 2011 prevzelo Ministrstvo za promet.

### **Vzdrževanje javne železniške infrastrukture:**

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) v okviru vzdrževanja javne železniške infrastrukture ne loči več med rednimi vzdrževalnimi deli, investicijskimi vzdrževalnimi deli ter vzdrževalnimi deli v javno korist, temveč vzdrževanje javne železniške infrastrukture enotneje definira

predvsem kot izvajanje oz. organiziranje vzdrževalnih del in obnov javne železniške infrastrukture. Vzdrževanje javne železniške infrastrukture izvaja družba Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o., ustanovljena kot odvisna družba družbe Slovenske železnice d.o.o.

#### **Zagotavljanje sredstev za vlaganja v JŽI:**

Sredstva za vlaganja v javno železniško infrastrukturo, t.j. za investicije v javno železniško infrastrukturo, nadgradnje javne železniške infrastrukture in vzdrževanje bo po ZZelP-H še naprej zagotavljala Republika Slovenija, in sicer v okviru finančnega načrta Ministrstva za promet.

Skladno z navedenim bo upravičenka do evropskih sredstev pri projektih, vključenih v 1. razvojno prioriteto: »Železniška infrastruktura – KS OP ROPI« še naprej Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, namesto Direkcije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

### **2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

V okviru izvajanja OP ROPI se je v letu 2011 identificiral poglobljeni vpliv spremenjenih gospodarskih razmer - krize tako na upravičence kot tudi izvajalce del, kar je v tem letu postopoma vedno bolj vplivalo na upočasnitev dinamike izvajanja projektov, zlasti na velike infrastrukturne projekte.

Razlogi za prepočasno izvajanje projektov zlasti v okviru OP ROPI so slabo oz. nepravočasno pripravljena investicijska dokumentacija in dolgi administrativni postopki, povezani z umeščanjem v prostor in s pridobivanjem zemljišč ter ustreznih dovoljenj, težave pri postopkih izvajanja javnega naročanja, težave podjetij v gradbenem sektorju, likvidnostne težave upravičencev za zagotavljanje lastne udeležbe.

Organ upravljanja je v sodelovanju s posredniškimi telesi pripravil podrobnejšo analizo izvajanja projektov v okviru OP ROPI, s poudarkom zlasti na težavah, povezanih z izvajanjem javnih naročil s strani upravičencev. Analizo je OU posredoval na Evropsko komisijo, DG Regio, jo s predstavniki EK tudi prediskutiral, EK pa je obljubila, da bodo Sloveniji posredovali svoj odziv ter svoje videnje težav in morebitnih rešitev.

#### **Promet**

Organ upravljanja je zaznal zaostanke pri pripravi vlog predvsem za operacije v okviru razvojne prioritete Železniška infrastruktura. Za investicije na področju železniške infrastrukture je iz naslova Kohezijskega sklada predvidenih 450 milijonov evrov, pri čemer je bil do sedaj na tem področju potrjen samo en projekt, na preostalih projektih pa se intenzivno pripravlja projektna in investicijska dokumentacija. Novembra 2011 je Jaspers posredoval končno poročilo za projekt Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš 1. faza, v katerem je opozoril na neskladnost okoljske zakonodaje, zato se nadaljuje priprava ustrezne dokumentacije. V letu 2011 je bil na Jaspers posredovan tudi osnutek skrajšane študije izvedljivosti za projekt Nove železniške povezave Divača – Koper, dopolnjena študija izvedljivosti pa bo na Jaspers posredovana v začetku leta 2012. Prav tako je bila v septembru 2011 na Jaspers posredovana študija

izvedljivosti projekta Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju, ki je bila usklajena s predstavniki Jaspers v decembru 2011. Razen tega je bila na Organ upravljanje v septembru 2011 posredovana vloga za projekt Nadgradnja železniške proge Dolga Gora – Poljčane. Ne glede na navedeno razvoj železniške infrastrukture predstavlja za Slovenijo prvovrstno strateško prioriteto. Na področju priprave projektov, ki ji Vlada RS namenja največjo možno pozornost, je bil tudi v zadnjem letu storjen opazen napredek na področju priprave projektov, na osnovi katerega preračunavanje vseh še razpoložljivih sredstev na druga področja ne bi bilo utemeljeno oz. smiselno.

Na področju cestne infrastrukture se predvidene aktivnosti za izgradnjo avtocest izvajajo skladno s predvidevanji in v prvem obdobju predstavljajo eno bolj uspešnih področij z vidika črpanja sredstev. Po drugi strani je bilo na osnovi podrobnega pregleda možnosti financiranja operativnih obal iz naslova Kohezijskega sklada ugotovljeno, da takšno sofinanciranje ne bi bilo utemeljeno tako zaradi statusnih (problem državnih pomoči) kot finančnih razlogov (velikost finančne vrzeli). Glede na navedeno je bil pri spremembi OP ROPI ta projekt izločen, vključen pa je bil projekt »Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovrnem pristanišču«. Za izvedbo projekta je odgovorna Republika Slovenija. Z izvedbo tega projekta bo omogočeno vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v koprsko pristanišče in tako bo povečana kapaciteta in izkoriščenost koprskega pristanišča ter zagotovljena večja varnost plovbe. Koprsko pristanišče bo tako lahko ohranilo konkurenčnost in sledilo trendom v pomorskem prometu. Vloga za ta projekt se intenzivno pripravlja, težave pa predstavlja postopek oddaje javnega naročila zaradi številnih zahtevkov za revizijo.

Na področju prometne infrastrukture, ki se financira iz ESRR, predvidena dinamika porabe sredstev kaže na opazno tveganje za pravočasno porabo sredstev, kar izhaja predvsem iz problemov z umeščanjem projektov v prostor. Na osnovi navedenih dejstev je bila v 2010 in 2011 indikativna lista projektov glede na izvedljivost projektov v časovnem okviru izvajanja OP ROPI in zmanjšanje razpoložljivih sredstev novelirana in potrjena s strani Vlade RS. S tem so bili na listo vključeni tudi novi projekti, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.

## **Okolje**

V letu 2008 je začel veljati Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009-2013 (OP BIOO), ki še posebej zasleduje cilju vzpostaviti učinkovit in ekonomičen regijski koncept ravnanja z odpadki, z izgradnjo regijskih centrov I. reda, vključno s termično obdelavo odpadkov v Republiki Sloveniji. Zato je nadaljnja priprava projektov v okviru razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki tesno povezana s problematiko umeščanja objektov v prostor in doseganja dogovora med posamezniki deležniki, z namenom vzpostavitve takšnih centrov. Izvedba razvojne prioritete se je iz tega razloga časovno zamaknila od predvidene dinamike. Posredniško telo se aktivno vključuje v usklajevanje in ponuja pomoč občinam pri oblikovanju takšnih tehničnih rešitev, v katerih se na posamezno regijsko odlagališče naveže čim večje število občin. V tem smislu so se tudi nadaljevale aktivnosti v letu 2011. Zaradi zahtevnosti v smislu pridobivanja soglasij za umeščenje v prostor in



zagotavljanja nacionalnih sredstev ni bilo izvedenih aktivnosti za izgradnjo centrov za termično obdelavo odpadkov.

Pri izvajanju razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda so bile vse bolj opazne težave pri izvedbi postopkov javnega naročanja zaradi revizijskih zahtevkov in likvidnostne težave podjetij v gradbenem sektorju, ki so upočasnile dinamiko izvajanja operacij v primerjavi z veljavnimi terminskimi plani. V nekaterih primerih je tudi prišlo do prekinitve izvajalske pogodbe, kot posledice uvedbe stečaja izvajalca del, in izvedbe novega postopka javnega naročanja za izbiro novega izvajalca za nadaljevanje že začelih gradbenih del.

Za omilitev težav v zvezi z javnimi naročili je organ upravljanja sprejel ukrepe, ki jih bo potrebno celovito uveljaviti pri nadaljnjem izvajanju operacij, in sicer:

- sistemska izvedba strokovne pomoči upravičencem pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi postopka javnega naročila;
- vključitev pobude Jaspers, kjer je potrebno, v postopek priprave in ocenjevanja razpisne dokumentacije ter izvedba natančnejšega pregleda dokumentacije na posredniškem telesu in organu upravljanja z vidika upoštevanja veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja.

Na področju okolja so se tudi pojavile določene težave, povezane s pripravljenostjo projektov. Gre na eni strani za umeščanje projektov v prostor in pridobivanje ustreznih soglasij, predvsem v zvezi s presojo vplivov na okolje, ter po drugi strani za kakovost priprave dokumentacije vloge za dodelitev pomoči. Za izboljšanje splošne kakovosti projektov je vključena pomoč pobude Jaspers. Glede izvedbe postopkov presoje vplivov na okolje potekajo redna posvetovanja med organom upravljanja in pristojnim organom za okolje z namenom pospešiti izvedbo teh postopkov.

## **Energija**

Organ upravljanja ugotavlja, da se je izvajanje razvojne prioritete v letu 2011 intenziviralo, ko so bile odpravljene organizacijske, pa tudi vsebinske težave.

Vsebinsko je organ upravljanja v sodelovanju s posredniškim telesom pri pripravi strategije in ocenjevanju predvidenih instrumentov naletel na nekatera določila v potrjenem Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, Opisu sistema upravljanja in nadzora ter Merilih za izbor operacij, potrjenih s strani Nadzornega odbora, ki omejujejo izvajanje posamezne dejavnosti znotraj posameznih prednostnih usmeritev. Gre predvsem za določilo, da bo kot instrument v primeru 6. razvojne prioritete uporabljen izključno javni razpis, kar onemogoča nekatere projekte, ki so ključnega pomena za doseganje ciljev 6. razvojne prioritete, predvsem:

- instrument za izrabo geotermalne energije v sklopu 3. prednostne usmeritve, ki je prostorsko in regionalno vezan na izrabo omenjenega vira v socialno in ekonomsko najbolj ogroženi regiji v Republiki Sloveniji, v Pomurju.
  - četrta prednostna usmeritev Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje.
- V tem smislu so bile izvedene ustrezne spremembe Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

## **Povzetek ugotovitev v skladu s členom 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006**

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema za OP ROPI. Do konca leta 2011 so se spremembe OSUN uvajale predvsem zaradi:

- sprememb OP ROPI in OP RR; Oba OP sta bila pripravljena v letih 2006/2007, ko je bila drugačna socio-ekonomska situacija. S spremembami se je, za izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalno odličnost, obseg razpoložljivih sredstev povečal za 85%, dodatno pa so se zagotovila tudi sredstva za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni;
- sporazum o prenosu nalog; na podlagi nacionalne Uredbe o izvajanju kohezijske politike je organ upravljanja del nalog prenesel v izvajanje na posredniška telesa;
- sprememb organizacije oziroma organizacijske sheme ter nalog notranjih organizacijskih enot (prenos Sektorja za spremljanje in vrednotenje v Urad za kohezijsko politiko, ustanovitev Sektorja za sistem in nadzor,...) spremembo glavnih dejavnosti in nalog (npr., kontrola prenesenih nalog);

Posamezni NPUji spreminjajo OSUN večinoma zaradi uskladitev naslednjih področij z dejanskim stanjem:

- sprememb notranje organizacije,
- vključitve novih delovnih mest v izvajanje evropske kohezijske politike,
- prilagoditve oziroma večje racionalizacije postopkov poslovanja glede na pridobljene izkušnje in glede na omejeno število zaposlenih,
- spremembo postopkov izbiranja, potrjevanja in preverjanja operacij ter postopkov za obdelavo zahtevkov za povračila.

Ministrstvo za promet je izvedlo organizacijske spremembe ter posledično spremembo OSUN zaradi:

- ukinitve Sektorja za evropske in druge sklade ter oblikovanje Oddelka za evropska sredstva ter Službe za sistem rabe javnih sredstev;
- ukinitve Direkcije RS za vodenje investicij v javno in železniško infrastrukturo.

Ministrstvo za okolje in prostor je posodobitve izvedlo zaradi:

- potrebe po dopolnitvi vsebin, ki se nanašajo na to ministrstvo kot upravičenca in kot posredniško telo;
- spremembe v organizacijski strukturi ministrstva in števila delovnih mest na področju izvajanja kohezijske politike.

## **Nadzorna aktivnost**

### **• Revizije:**

#### 1. Revizije Revizijskega organa skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES

V letu 2011 je organ upravljanja od revizijskega organa prejel končna poročila naslednjih revizij sistema:

Revizijski organ je marca 2011 zaključil sistemsko revizijo na Ministrstvu za gospodarstvo v okviru OP ROPI. V poročilu so štiri ugotovitve glede ločenosti funkcij v okviru ključne zahteve 1, kjer je revizijski organ priporočal ločitev nalog izbora operacije od nalog izvajanja kontrol pri isti operaciji ter tri ugotovitve glede izvajanja kontrol oziroma ključne zahteve 4, kjer je revizijski organ priporočal:

- ustrezno dopolnitev kontrolnih listov za preverjanje posebnih zahtev pri določenih instrumentih (operacijah),
- preverjanje ustreznosti zahtevanih računovodskih evidenc pri upravičencih in
- vzpostavitev ustrezne evidence preverjanj.

V okviru revizije je bila podana skupna ocena PT v kategoriji 2 – sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave.

Proti koncu leta 2010 je revizijski organ izvedel javni naročili za izbor izvajalcev za dve horizontalni reviziji, in sicer za revizijo javnega naročanja pri izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 in revizijo informacijskega sistema (ISARR) za spremljanje, poročanje in izvajanje OP kohezijske politike v RS.

Končno poročilo revizije javnega naročanja je OU prejel v januarju 2011. Revizija je zajemala 53 javnih naročil iz vseh treh operativnih programov (Cilj 1), ki so bila izvedena v okviru 23 operacij. V okviru OP ROPI je bilo pregledanih 20 javnih naročil v okviru 8 operacij. Pomembnih ugotovitev ni bilo ugotovljenih, bilo je izpostavljenih 10 manj pomembnih. RO načrtuje pregled še odprtih priporočil iz te revizije v prvi polovici leta 2012.

Marca 2011 je OU prejel končno poročilo horizontalne revizije informacijskega sistema za spremljanje, poročanje in izvajanje OP kohezijske politike v RS – ISARR. Revizija je bila izvedena v času od novembra 2010 do januarja 2011. V poročilu ni pomembnih ugotovitev, ki bi imele finančne učinke, je pa navedenih 29 manj pomembnih ugotovitev na osnovi katerih so bila podana priporočila. Na podlagi te revizije je OU pripravil akcijski načrt, ki za revizijski organ predstavlja osnovo za spremljanje izpolnjevanja danih priporočil. V njem so tudi določeni roki za izpolnitev priporočil; nekatera priporočila so že izpolnjena, zadnje priporočilo pa naj bi bilo izpolnjeno do januarja 2013. Revizijski organ načrtuje izvedbo naknadne revizije v prvi polovici leta 2012. OU je v začetku leta 2012 revizijskemu organu posredoval posproten akcijski načrt.

Revizije operacij:

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2010 certificirane izdatke. Skupaj je bilo izbranih 65 zahtevkov za izplačilo, ki so bili pripravljeni v okviru 62 operacij. Na OP ROPI je bilo od tega izvedenih 7 revizij operacij. Pri teh revizijah so bila preverjana naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje

javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. Pri revizijah operacij napak z neposrednim finančnim učinkom ni bilo ugotovljenih.

## 2. Revizije Računskega sodišča RS

24. oktobra 2011 je organ upravljanja prejel sklep o izvedbi revizije, katere cilj je izrek mnenja o učinkovitosti sistema delovanja EU skladov v Republiki Sloveniji in smotrnost poslovanja. Revizija se izvaja na vseh akterjih vključenih v izvajanje kohezijske politike. Obdobje poslovanja, ki je upoštevano v reviziji je od 01.01.2006 do 31.12.2010. Izvajanje revizije bo predvidoma trajalo do 30.3.2012.

Po prejemu sklepa o izvedbi revizije učinkovitosti delovanja informacijskega sistema in pravilnosti poslovanja Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2009, je Računsko sodišče 15. novembra 2011 izdalo predmetno končno revizijsko poročilo. V njem je navedlo, da SVLR ne zagotavlja učinkovitega delovanja informacijskega sistema ISARR ter podalo negativno mnenje o pravilnosti njenega poslovanja, pri tem pa navedlo, da SVLR ni poslovala skladno s predpisi v naslednjih primerih:

- v informacijski sistem vneseni podatki nimajo vedno podlage v listinah, ki bi bile v skladu s poslovnim dogodkom, ki ga izkazujejo, saj zaradi napačne izbire tipa zapisa podatka zapisi vrednosti v podatkovni zbirki niso vedno enaki zneskom, ki so zapisani na listinah, kar je v nasprotju z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006. Uporabniki, ki niso bili seznanjeni z uporabljenimi metodologijo izračuna zneskov v ISARR, so v informacijski sistem ISARR zato zapisovali neverodostojne dodatne zneske upravičenih stroškov v znesku en cent, ne da bi zato imeli podlago v listini, da bi dobili enak znesek, kot je bil zapisan na odredbi za izplačilo iz državnega proračuna;
- v informacijski sistem ISARR se niso zapisovali vsi zahtevani podatki iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, kar je v nasprotju z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006.

Računsko sodišče je SVLR priporočilo, da:

- upošteva priporočila UNP in pripravi metodologijo za razvoj informacijskega sistema ter pred pričetkom priprave dokumentacije javnega naročila zagotovi pripravo podrobne projektne dokumentacije;
- obravnava varnostna tveganja, zapisana v revizijskem poročilu, ter v skladu s sprejetim sistemom za ocenjevanje in obvladovanje tveganj, ustrezno ukrepa;
- ustrezno razvršča razvojne naloge in izvaja testiranja v skladu z opredeljenimi pravili;
- zagotavlja ustrezne aplikativne kontrole.

Računsko sodišče je zahtevalo odzivno poročilo, ki ga mora SVLR pripraviti do 14. februarja 2012. V odzivnem poročilu mora SVLR:

- predložiti načrt, ki bo vseboval navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov, s katerimi bo zagotovila, da bodo v informacijski sistem zapisani točni zneski z listin;
- predložiti načrt, ki bo vseboval navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov, s katerimi bo zagotovila, da bodo v informacijski sistem

zapisani vsi zahtevani podatki iz 14. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, tudi podatki za vse že doslej certificirane zahteve za povračilo;

- predložiti navodilo o pravilih zaokroževanja zneskov pri izvajanju kohezijske politike;
- predložiti načrt, ki bo vseboval navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov, s katerimi bo zagotovila, da bodo pravila zaokroževanja določena v navodilu o pravilih zaokroževanja zneskov pri izvajanju kohezijske politike, uporabljena konsistentno v ISARR.

SVLR bo oziroma je odzivno poročilo pripravila v predpisanem roku.

Po predrevizijski poizvedbi v marcu 2010, je organ upravljanja 4. junija 2010 prejel sklep o izvedbi revizije (dokument št.: 326-2/2010/6) smotrnosti porabe sredstev Kohezijskega sklada za energetske sanacije in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju. Revizija je vključevala obdobje poslovanja od 01.01.2007 do 30.6.2010. Revizija se je izvajala na več revidirancih, tako na SVLR, kakor tudi na MOP, MG ter MZ. Na podlagi izvedenega revizijskega pregleda je računsko sodišče izreklo mnenje, da je Republika Slovenija sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije za energetske sanacije in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju porabljala delno učinkovito. Republika Slovenija se je v letu 2007 v OP ROPI zavezala, da se del sredstev nameni za energetske sanacije in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju in tako doseže določene cilje in kazalnike. V začetku leta 2009 je bilo področje energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb v javnem sektorju določeno kot protikrizni ukrep vlade, do prve izbire projektov pa je prišlo šele v začetku leta 2010. Računsko sodišče je ugotovilo, da kljub dolgotrajnemu usklajevanju odločitev o načinu izvedbe energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb v javnem sektorju ni bila najustreznejša. V javnem sektorju ni celovitega pregleda stanja energetske učinkovitosti stavb, glede na omejena finančna sredstva pa je bilo mogoče energetske sanirati le majhen delež stavb. Kriterij za izbiro je bil polni čas obratovanja stavb, kar je po mnenju računskega sodišča le dobro izhodišče za oblikovanje kriterijev za izbiro, ne pa edini kriterij za izbiro ciljnih skupin za energetske sanacije in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju. V drugi polovici leta 2009 je pristojnost za izvajanje ukrepa prešla z MOP na MG, ki je nadaljevalo z izvajanjem na podlagi prej sprejetih odločitev. SVLR v vlogi OU in MG sta za izvajanje energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb v javnem sektorju sprejela odločitev, da projekte za energetske sanacije stavb izberejo sodelujoča ministrstva z javnimi razpisi, saj je bilo tako predvideno v operativnem programu. Sprejete odločitve o vlogah posameznih organov in načinu izbora projektov niso bile najustreznejše. MZ je v vlogi tako imenovanega sodelujočega ministrstva izvedlo prvi javni razpis za izbor projektov energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb v javnem sektorju. Ta javni razpis odstopa od običajne prakse izvajanja investicij na področju zdravstvene dejavnosti, kar je mogoče povezati z nejasno urejenimi razmerji z omenjenimi javnimi zavodi glede stavb, ki jih imajo v uporabi, in načina financiranja investicij vanje. Razpis je vseboval neustrezne pogoje in zahteve ob dejstvu, da je Republika Slovenija lastnica nepremičnin in MZ neposredno odgovorno za stavbe, ki jih uporabljajo javni zavodi na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti (bolnišnice, inštituti, klinični centri). MG v sodelovanju z drugimi ministrstvi izvaja izbiro projektov za energetske sanacije javnih stavb še na drugih področjih, pri katerih se prav tako lahko pojavi tveganje, da razmerja med lastniki in uporabniki teh javnih stavb ter način izvajanja in financiranja investicij javnih zavodov niso jasno

urejena. Celotna vrednost sofinanciranih projektov energetske sanacije in trajnostne gradnje stavb v javnem sektorju je zaradi višje stopnje sofinanciranja od prvotno načrtovane bistveno manjša. Računsko sodišče je ugotovilo, da je MG brez ustreznih vsebinskih podlag spremenilo tudi vrednosti kazalnikov.

Računsko sodišče je SVLR in MG priporočilo, naj:

- pri izbiri projektov, pri katerih je lastnica nepremičnin Republika Slovenija oziroma so v njeni neposredni odgovornosti, proučita, ali ne bi bil primernejši način izbora neposredna potrditev operacij;

Računsko sodišče je SVLR priporočilo, naj:

- preverja predvsem, ali so uporabljeni vsi potrebni postopki, izvedene vse potrebne aktivnosti in oblikovani ustrezni kriteriji z vidika pravil o izvajanju kohezijske politike, po vsebini pa presoja le, ko je to potrebno (npr., kadar ugotovi vsebinska odstopanja od načrta, neskladja z vsebinami, kot so določene v OP);

Računsko sodišče je MG priporočilo, naj:

- v podobnih primerih, ko je treba izmed velikega števila možnih projektov izbrati manjše število projektov in ko je lastnica Republika Slovenija, določi smiselno metodologijo izbora, ki bo temeljila na ugotovljenem stanju, potrebah, finančnih zmožnostih in na morebitnih drugih omejitvah, ter oblikuje smiselne kriterije, da bi bil izbor opravljen na najučinkovitejši in najgospodarnejši način;
- pri podobnih izborih projektov, kot je bil za doseganje ciljev učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, nameni večjo pozornost oblikovanju kazalnikov in spremljanju doseganja kazalnikov;

Računsko sodišče je MZ priporočilo, naj:

- uredi razmerja glede sredstev, ki jih uporabljajo javni zavodi na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ter poskrbi, da bo način izvajanja in financiranja investicij v stavbe, kjer se oziroma se bo izvajala zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, jasno določeni;
- od Odbora za investicije v javne zdravstvene zavode zahteva izdelavo predloga letnega programa investicij v javne zdravstvene zavode in ga predloži v obravnavo Vladi Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja investicije v javne zavode, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Revidiranci bodo priporočila Računskega sodišča upoštevali v največji možni meri.

### 3. Revizije EK

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2011 ni izvajala revizij na OP ROPI.

### 4. Revizija Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče v letu 2011 ni izvajalo revizij na OP ROPI.

- **Poročanje o nepravilnostih**

V okviru OP ROPI sta bili v 4. četrtletju 2011 ugotovljeni dve nepravilnosti o katerih je potrebno poročati na OLAF. Eno je v okviru Oskrbe s pitno vodo prijavilo Ministrstvo za okolje in prostor (SI/2011/00001/FC/01), drugo pa organ upravljanja na zadnji razvojni prioriteti-tehnična pomoč (SI/2011/00002/FC/01).

Ministrstvo za okolje in prostor kot posredniško telo (v nadaljevanju: PT) je pri upravičencu Občini Lenart, ki je hkrati koordinator projekta »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice«, sofinanciranega s strani Kohezijskega sklada, izvedlo kontrolo na kraju samem dne 20.04.2011. O opravljeni kontroli na kraju samem je PT pripravilo poročilo, iz katerega je razvidno, da gradbena knjiga ni prisotna na gradbišču. PT je zahtevalo naknadno dostavo gradbene knjige. Ko jo je prejelo, je ugotovilo, da se ne vodi ustrezno in zahtevalo izboljšanje kontrolnih postopkov ter poslovanje v skladu s sklenjenimi pogodbami. Da se izmere in izračuni ne vodijo ustrezno se je potrdilo ob izstavitvi 5. vmesne situacije, v kateri je obračunano za 35.651,65 EUR negativnih del. Odštete so bile količine, ki v situacijah 1-4 niso bile ali pa so bile le delno izvedene, a so bile kljub temu plačane. Upravičenec je bil o kršitvi obveščen z dopisom številka 5443/10-2006/176. Ugotovljeno je, da se kljub opozorilu stanje ne izboljšuje, tako da je enaka situacija nastopila tudi ob izstavitvi 6. vmesne situacije, v kateri je obračunano 18.864,15 EUR negativnih del. Torej so bile v danem momentu, izplačil zahtevkov (iz državnega proračuna) na podlagi situacij 1-5 kriti izdatki, ki v skladu s pogodbami še ne bi smeli nastati, pa kljub temu so. Vračilo bo izvršeno s pobotom pri naslednjem zahtevku za izplačilo. V naslednjem, drugem zahtevku za povračilo, bosta vključena zahtevka za izplačilo, v katerem je preveč plačan znesek zaradi neupravičenih izdatkov, že odštet od zneska v višini, skupaj 35.006,83 EUR za sredstva kohezijskega sklada, kar je 85% od zneska 41.184,51 EUR.

Revizijski organ (v nadaljevanju: RO) je v okviru revizije operacije »Tehnična pomoč OP RČV« ugotovil nepravilnosti pri postopku oddaje javnih naročil (ZJN-2). Zahteva naročnika (SVLR), da mora ponudnik razpolagati s strokovnjakom za evropske vire, po mnenju RO predstavlja kršitev 10. člena ZJN-2, po katerem se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom naročila, v tem primeru z razvojem in vzdrževanjem informacijskega sistema. Po mnenju RO je bilo javno naročilo izvedeno na način, ki je favoriziral zunanje izvajalce (kršitev 5. člena ZJN-2). Določena je bila 10% finančna korekcija na Pogodbo o vzdrževanju in razvoju informacijskega sistema ISARR v triletnem obdobju št. 1536-08-100022. Po pogodbi je bilo iz proračuna RS izplačano 1.020.318,48 EUR, od tega znašajo certificirani izdatki 715.807,03 EUR. Skupna vrednost nepravilnosti je 102.031,85 EUR (10% finančna korekcija). Za certificiran neupravičen znesek v višini 71.580,73 EUR je bil pripravljen in posredovan na MF negativni zahtevek za povračilo. Znesek v višini 30.451,12 EUR je ustrezno zmanjšan od upravičenih izdatkov na zahtevku za povračilo, torej še pred certificiranjem (102.031,85 EUR – 71.580,73 EUR = 30.451,12 EUR).

## 2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

- 1) Slovenija je v sredini leta 2010 predložila Evropski komisiji vlogo za spremembo operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture", za katero je Slovenija 19. novembra 2010 in 11. marca 2011 posredovala dodatne informacije. Predlagane spremembe operativnega programa so upravičile pomembne socialnoekonomske spremembe, težave pri izvajanju in vrednotenje iz člena 48(3) Uredbe (ES) št. 1083/2006. Evropska komisija je tako dne 14.4.2011 sprejela Sklep Komisije št. C(2011) 2637 o spremembi Odločbe K(2007)4081 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture". Največja sprememba je bilo zmanjšanje celotne pomoči EU za zadevni operativni program v višini 58 500 000 EUR. Pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bila v tej višini prerazporejena med operativnim programom "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" in operativnim programom "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" v korist spodbujanja inovativnosti ter razvojno-raziskovalnih projektov. Istočasno je prišlo do prerazporeditve pomoči iz Kohezijskega sklada med prednostnimi usmeritvami.
- 2) V okviru 1. RP »Železniška infrastruktura« se je projekt Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h pripravil v dveh fazah, in sicer:
  - »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 1. faza«, ki bo zajemala nadgradnjo, rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge;
  - »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 2. faza: modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah«, ki bo zajemala modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah na navedenem odseku železniške proge.

Pri projektu Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper je prišlo do spremembe ocenjene vrednosti in znižanja kazalnika novozgrajenih železniških prog na TEN omrežju na osnovi ugotovitve o izvedljivosti dokončanja 1. faze projekta do konca l. 2015. Sprememba je tudi na področju kazalnikov RP, in sicer se je zmanjšala dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih, zaradi uvedbe novega kazalnika za merjenje uspešnosti projekta Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju – Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R. Zaradi svetovne gospodarske krize je bil znižan tudi kazalnik Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici.

- 3) V okviru 2. RP »Cestna in pomorska infrastruktura«, PU »Področje pomorstva« je bil predviden projekt »Razvoj pristaniške infrastrukture - Gradnja operativnih obal«. Namesto tega projekta je v OP ROPI vključen projekt »Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču«. Z izvedbo navedenega projekta, bo omogočeno vplutje ladij z večjim vgrezom ter s tem večja realizacija pretovora v koprskem pristanišču. Prav tako se je v okviru OP ROPI iz 3. RP v 2. RP izvedla prerazporeditev sredstev na dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti. V okviru področja je predvideno izvajanje aktivnosti za vzpostavitev sistema enotne vozovnice in aktivnosti za izvedbo



projektov »parkiraj in pelji se« z namenom, izboljšanja čistega javnega potniškega prometa in spodbujanja njegove uporabe.

Poleg tega je bil vključen projekt »Gradnja protihrupnih ograj na posameznih AC odsekih« na listo prioriternih avtocestnih projektov, med rezervne projekte pa je bil vključen projekt »Avtocesta A2; PERAČICA-PODTABOR-Rekonstrukcija desne polovice AC«.

- 4) V okviru 3.RP, PU »Cestna infrastruktura (ESRR) predvidena dinamika porabe sredstev kaže na opazno tveganje za pravočasno porabo sredstev, kar izhaja iz problemov z umeščanjem v prostor predvsem na projektih 3. razvojne osi. Na osnovi navedenih dejstev je bila v 2010 in 2011 indikativna lista projektov glede na izvedljivost projektov v časovnem okviru izvajanja OP ROPI in zmanjšanje razpoložljivih sredstev novelirana in potrjena na Vladi. S tem so bili na listo vključeni tudi novi projekti, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.
- 5) V okviru 3. RP, PU »Letalska in letališka infrastruktura« je izračun analize stroškov in koristi pokazal, da je finančna vrzel za projekt Posodobitev sistemov kontrole zračnega prometa prenizka za sofinanciranje projekta. Namesto tega projekta se je v spremembo OP ROPI vključilo projekt izgradnja novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
- 6) V okviru 4. RP »Ravnanje z odpadki« ni bilo večjih sprememb glede načrtovanih aktivnosti. V letu 2011 so se nadaljevale aktivnosti v smeri vzpostavitve ekonomsko upravičenih regijskih centrov prvega reda. Glede na omejeno višino razpoložljivih sredstev, se aktivnosti za zmanjšanje potencialne ogroženosti okolja zaradi starih bremen ne bodo financirale s sredstvi iz Kohezijskega sklada, temveč zgolj iz nacionalnih virov.
- 7) V okviru 5. RP, PU »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« in »Oskrba s pitno vodo«, so bila v letu 2008 evidentirane težave pri zagotavljanju evropskih sredstev sofinanciranja zaradi povečane vrednosti indikativnih projektov, navedenih v OP ROPI. Da bi učinkoviteje zasledili cilje operativnega programa in zagotovili jasno razmejitev z ukrepi, ki se financirajo iz operativnega programa krepitve regionalnih potencialov, je bila predlagana sprememba meril za izbor projektov v okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo, ki jih Nadzorni odbor sprejel na svoji seji junija 2011. V letu 2011 so tudi bile določene prioritete liste projektov, glede na stopnjo pripravljenosti, ki so bile vključene v spremembo operativnega programa.
- 8) V okviru 5. RP, PU »Zmanjšanje škodljivih vplivov voda« so bili določeni prioritetni projekti, ki jih bo mogoče izvesti v okviru operativnega programa ob upoštevanju trenutne stopnje pripravljenosti projektov s tehničnega, prostorskega in okoljskega vidika ter v skladu z načrtom upravljanja voda in načrtom za obvladovanje poplavne ogroženosti v Republiki Sloveniji, ki predstavljata osnovna strateška dokumenta države na področju poplavne varnosti. Lista prioriternih projektov je bila vključena v spremembo operativnega programa.
- 9) V okviru 6. RP »Trajnostna raba energije« ni bilo večjih sprememb glede načrtovanih aktivnosti. Izrazit napredek je bil na področju prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, kjer sta bila objavljena še dva javna razpisa,

10)V okviru 6. RP, PU »Učinkovita raba električne energije«je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave.

11)V okviru 6. RP, PU »Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo« so se aktivnosti nadaljevale z izvajanjem operacij iz preteklih ter objavo dveh novih javnih razpisov.

## **2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006**

V letu 2011 ni bilo tovrstnih bistvenih sprememb.

Informacija o spremembah, ki jih prinaša nov Zakon o DARS, je že bila vključena v letno poročilo za leto 2010.

## 2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska infrastruktura v okviru OP RR so bila na NO za PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda OP ROPI sprejeta sledeča merila:

- celostne rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode v območjih poselitve (aglomeracijah) z obremenjenostjo 2.000 PE in več;
- celostne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha, če gre za naselje na občutljivem, zavarovanem ali vodovarstvenem območju.

Med zgoraj navedenima operativna programa in meril za izbor operacij velja načelna razmejitev, da se celovite in zaokrožene investicije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah z obremenjenostjo 2000 PE ali več financirajo iz sredstev Kohezijskega sklada v okviru OP ROPI, medtem ko se podobne investicije v aglomeracijah z obremenjenostjo pod 2000 PE financirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR.

Na področju vodooskrbe se v okviru PU Oskrba s pitno vodo – OP ROPI financirajo operacije, ki zagotavljajo celovito oskrbo s pitno vodo na območjih z najmanj 10.000 prebivalci ali rezervne vodne vire za najmanj 50.000 prebivalcev. V okviru OP RR pa se financirajo le operacije za celovito oskrbo s pitno vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter operacije za zagotavljanje rezervnih vodnih virov za manj kot 50.000 prebivalcev.

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest, ki se v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest delijo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ter regionalne ceste. Investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, pa se financirajo v okviru OP RR. Javne ceste, ki predstavljajo celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji so namreč razdeljene na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in občinske ceste, ki so v lasti občin. V okviru OP ROPI se bo sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. INTERREG). Podobna razmejitev velja tudi na področju javnega potniškega prometa, in sicer se bo v okviru OP ROPI financirala vzpostavitev celovitega in integriranega nacionalnega potniškega prometa, medtem ko se bo iz OP RR financiralo projekte, ki prispevajo k izboljšanju lokalnega potniškega prometa.

Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije v tretji prednostni usmeritvi (Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo) bi se lahko prekrivala s Programom razvoja podeželja v 3. osi (Razvoj mikropodjetništva na podeželju). Razmejitev s Programom razvoja podeželja zato temelji na vrsti in lokaciji prejemnika ter velikosti projekta. Tako iz razpisov po OP ROPI do finančnih spodbud niso upravičena mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti izvedbo operacije izven naselij s statusom mesta, katere investicijska vrednost je nižja od 480.000 EUR z DDV v

primeru naložb v proizvodnjo samo toplote iz obnovljivih virov in nižja od 1.200.000 EUR z DDV v primeru naložb v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Ministrstvu, vsebinsko odgovorni za izvedbo investicij sofinanciranih iz OP ROPI in PRP, to je MKGP in MOP, sta z namenom zagotavljanja postopkov razmejevanja med obema programoma v konkretnih primerih sofinanciranja izvedli neposredno usklajevanje na nivoju posamezne vloge za sofinanciranje investicije.

## **2.7. Izvajanje spremljanja in vrednotenja**

### **2.7.1. Postopki spremljanja**

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR* in podprt z s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2011 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP-jev omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih podatkov o vlogi preko svetovnega spleta;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);
- podporo izvajanju vračil;
- podporo upravičenemu DDV-ju in obratne davčne obveznosti;
- podporo pavšalom;
- podporo evidentiranju nepravilnosti;
- podporo zaključevanju operacij;
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
- elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;
- kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (Zzl) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www);
- vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca;
- informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja Zzl s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu;
- kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu;
- registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance;
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;
- elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007) in povratni prenos v sistem ISARR (podatki o statusu ZzP, komentarji, kdo kdaj itd.);

- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja Zzl s strani upravičenca;
- on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ;
- ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije;
- decentraliziran proces načrtovanja na ravni operacije in projekta.

V letu 2011 se je nadaljevalo intenzivno delo na projektu Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR, v okviru katerega je bilo v letu 2011:

- realiziranih preko 100 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu dobrih 1000 človek/dni razvojnega dela,
- V prvi polovici leta 2011 je stekla decentralizirana administracija uporabnikov sistema ISARR s čimer je koordinatorjem ISARR na PT omogočeno samostojno urejanje uporabniških pravic udeležencem izvajanj OP v okviru njihovega OP,
- V drugi polovici leta 2011 je bila opuščena MS Access tehnologija v procesu izplačevanja in črpanja in izveden prehod na enotno spletno tehnologijo.ASP.NET,
- Vzpostavljena je bil enotna vstopna točka za vse uporabnike informacijskega sistema v enoviti celostni podobi s poenotenimi iskalniki,
- V letu 2011 je bila izdelana in s strani vodstva upravljalca sistema ISARR potrjena Strategija dolgoročnega delovanja informacijskega sistema ISARR in projektna in investicijska dokumentacija za delovanje sistema ISARR v obdobju 2012-2014,
- V mesecu oktobru je bilo objavljeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca za podporo sistemu ISARR v obdobju 2012-2014,
- V sistem ISARR je vključenih preko 3500 uporabnikov sistema. Večina uporabnikov je upravičencev (ki se vključujejo v proces izvajanja), in dostopajo do sistema ISARR preko svetovnega spleta. Dostop do procesa izplačevanja in črpanja imajo skrbniki, kontrolorji in finančni delavci na vseh ministrstvih (razen MZZ, MNZ in MO), agentih oziroma agencijah ter pri upravičencih. V sistem ISARR so vključeni tudi uporabniki v okviru Cilja 3, tudi iz tujine. Na sistemu beležimo med 150 in 200 sočasnih uporabnikov dnevno.

V letu 2011 je bilo izvedenih 11 seminarjev za uporabo modulov MVP, MČS in MAP. Seminarjev se je udeležilo skupaj 109 udeležencev. Izvedenih je bilo več javnih predstavitev za upravičence za pripravo in posredovanje Zzl preko sistema ISARR. Nemoteno je potekalo delovanje Centra za pomoč uporabnikom sistema ISARR. Na spletnem portalu je bilo zabeleženih do konca leta 2011 preko 7000 dogodkov.

### **2.7.2. Vrednotenje**

V letu 2011 se niso izvajala nobena vrednotenja.

Področje izvajanja vrednotenij v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je z vidika tehnične izvedbe opisano v poglavju 3.7 Tehnična pomoč.

### 3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

#### 3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura

##### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

##### Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete


##### Finančni napredek

Tabela 17: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

| 1. RP                                                                                                         |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                                                                      | EU del        | 449.567.581     | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 79.335.456      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 528.903.037     | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                                                                           | EU del        | 44.745.703      | -                         | 10,0      |
|                                                                                                               | SLO del       | 7.896.300       | -                         | 10,0      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 52.642.003      | -                         | 10,0      |
| Pravice porabe 2007-2011                                                                                      | EU del        | 249.041.130     | -                         | 55,4      |
|                                                                                                               | SLO del       | 43.948.433      | -                         | 55,4      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 292.989.563     | -                         | 55,4      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 68.136.151      | 27,4                      | 15,2      |
|                                                                                                               | SLO del       | 12.024.027      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 80.160.178      | 27,4                      | 15,2      |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 64.346.137      | 25,8                      | 14,3      |
|                                                                                                               | SLO del       | 11.355.200      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 75.701.337      | 25,8                      | 14,3      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 41.677.007      | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 117.378.344     | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 42.733.367      | 17,2                      | 9,5       |
|                                                                                                               | SLO del       | 7.541.182       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 50.274.549      | 17,2                      | 9,5       |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 14.284.521      | 5,7                       | 3,2       |
|                                                                                                               | SLO del       | 2.520.798       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 16.805.319      | 5,7                       | 3,2       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 19.007.444      | 19.007.444                | 7,6       |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 18.171.168      | 18.171.168                | 7,3       |

Na nivoju razvojne prioritete je dodeljenih 15,2 % razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada, in sicer za projekt Posodobitev obstoječe železniške proge Divača-Koper, faza II. Vseeno pa so v finančnem napredku prikazani tudi informacije o podpisanih pogodbah in izplačilih pri velikem projektu Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 1. Faza.

Do konca leta 2011 je bilo certificiranih 18.171.168 evrov EU dela zahtevkov za povračilo, kar glede na skupne pravice porabe v programskem obdobju 2007 – 2013 predstavlja 4,0 %.



Graf 3: Kumulativni prikaz napredka 1. razvojne prioritete

### Doseganje ciljev in analiza napredka

V letu 2011 ni bilo potrjenih novih operacij, so pa potekale priprave na potrditev vlog za štiri t.i. velike in en projekt pod 50 mio EUR.

### Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Tabela 18a: Fizični napredek 1. razvojne prioritete – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                     | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost     | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                     |                 |              | 2007              | 2013                    | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov                                                                   | Učinek          | Število      | 0                 | 5                       | 0                 | 0         | 0         | 1*        | 1         |
| 2     | Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih – TEN (km) | Učinek          | km           | 1.227 (0)         | 1.238 (povečanje za 11) | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP: Ministrstvo za promet; SURS: Statistični urad RS

\* V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

Tabela 18b: Fizični napredek 1. razvojne prioritete – 2. del

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                            | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                            |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
|       | Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) | Učinek          | km           | 0                 | 158                 | 0                 | 0         | 10,9**    | 23,7**    | 23,7**    |
| 3     | Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R (v %)                          | Učinek          | Odstotek     | 0                 | 100                 | /***              | /***      | /***      | /***      | 0         |
| 4     | Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton/km)                | Rezultat        | Mio t/km     | 3.750             | 4.350               | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0****     |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP: Ministrstvo za promet; SURS: Statistični urad RS

\*\* izvedena nadgradnja železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak

\*\*\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

\*\*\*\* do povečanja prometa bo prišlo po zaključenem celotnem investicijskem ciklu na odseku Pragersko-Hodoš

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in vodenjem razpisnih postopkov za naslednje projekte:

| RAZVOJNA PRIORITETA          | PREDNOSTNA USMERITEV           | PROJEKT / podprojekt                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1.1. Železniška infrastruktura | Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge                                                              |
|                              |                                | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš – 1. faza                                                                   |
|                              |                                | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah |
|                              |                                | Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza                                                                                                       |
|                              |                                | Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju                                                                                                       |

### Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2011 so se pri projektu Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge izvajala dela po gradbeni pogodbi za izvedbo Etape A. Proti koncu leta 2011 je bilo ugotovljeno, da vsa dela na postaji Hrpelje – Kozina in postaji Koper tovorna ne bodo zaključena v pogodbenem roku, in



sicer zaradi nujnosti prilagoditve signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav (SV TK) za zavarovanje teh dveh postaj. Predviden rok za izvedbo prilagoditve SV TK naprav na končno stanje je 21 mesecev od oddaje del. Za etapo B pa zaradi zahtevkov za revizijo postopka oddaje javnega naročila, izvajalska pogodba še ni podpisana.

V okviru projekta Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš – 1. faza so bila v skladu s terminskim planom novembra 2010 zaključena izvajalska dela nadgradnje odseka Pragersko - Ormož - Murska Sobota - 1. etapa (odsek Ptuj – Mekotnjak). Prav tako so bila decembra 2011 zaključena dela nadgradnje železniške postaje Hodoš. Za izvajalska dela nadgradnje odseka Pragersko - Ormož - Murska Sobota - 2. etapa (odseka Pragersko-Ptuj in Mekotnjak–Murska Sobota) je bilo javno naročilo objavljeno konec decembra 2010, ki pa zaradi zahtevkov za revizijo ni bilo zaključeno do konca I. 2011. Konec leta 2011 se je pripravljala nova vloga za dopolnitev okoljevarstvenega soglasja – OVS, ki bo v začetku leta 2012 posredovana na MOP-ARSO. V letu 2011 je potekala tudi priprava dokumentacije za 2. fazo projekta Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje proge Pragersko-Hodoš, t.j. Modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah. Študija izvedljivosti in vloga bosta pripravljeni v prvi polovici I. 2012. Novembra 2011 je bila sklenjena pogodba za izdelavo idejnega projekta, PGD, PZI dokumentacije, ki mora biti izdelana v roku 7 mesecev.

Za projekt Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza je bila v avgustu 2011 izdelana skrajšana verzija študije izvedljivosti in posredovana v pregled na pobudo Jaspers. Do konca I. 2011 je bila v pripravi razširjena verzija študije izvedljivosti na osnovi pripomb pobude Jaspers, ki jim bo posredovana ponovno v pregled v začetku leta 2012 . V začetku leta 2012 je bilo pridobljenih 98 % vseh zemljišč na celotnem odseku Divača-Koper. Projektna dokumentacija je izdelana in revidirana. Prav tako je izdelana predinvesticijska zasnova. V pripravi je nova vloga za okoljevarstveno soglasje, ki bo na MOP-ARSO oddana predvidoma sredi februarja 2012, pred izdajo OVS pa naj bi predvidoma bila izvedena tudi javna razgrnitev v Italiji. Vloga za potrditev pomoči se izdeluje vzporedno s študijo izvedljivosti projekta.

Za projekt Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju je bila pripravljena študija izvedljivosti in do decembra 2011 tudi usklajena z Jaspers. Izdelana je bila celotna projektna dokumentacija za kabelske trase, optično omrežje in napajanje, kakor tudi za sistem GSM-R. V začetku leta 2012 bo izdelana tudi idejna zasnova za izvedbo baznih postaj, s čimer bo izdelana celotna projektna dokumentacija. Naravovarstveno in okoljevarstveno soglasje bosta pridobljena predvidoma v začetku 2012. Prav tako je v začetku 2012 predvidena objava javnega naročila za celotna izvedbena dela. Vloga za potrditev pomoči bo pripravljena v prvi polovici 2012.

V septembru 2011 je bila na Organ upravljanja posredovana vloga za sofinanciranje projekta pod 50 mio EUR Nadgradnja železniške proge Dolga Gora-Poljčane, za katerega je projektna in investicijska dokumentacija že izdelana. Projekt je v fazi usklajevanja z Organom upravljanja. Javno naročilo za izvedbena dela bo objavljeno v začetku leta 2012.

## Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Za vse projekte s področja železniške infrastrukture, razen za projekt Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš – 2. faza: Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah, je bila na Organ upravljanja posredovana vloga ali študija izvedljivosti v letu 2011 in so postale predmet pregleda in ocenjevanja s strani pobude Jaspers in Organa upravljanja. Večina projektov je v zaključni fazi projektiranja in priprave investicijske dokumentacije. Za pospešitev izvajanja projekta Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper je bila ustanovljena posebna delovna skupina, izvajajo pa se tudi redne tedenske koordinacije za projekt med Ministrstvom za promet in DRI upravljanje investicij.

### 3.1.1. Železniška infrastruktura

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Namen te prednostne usmeritve je povečati obseg in kakovost javnega potniškega železniškega prometa, usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema, zagotovitve zanesljivega, varnega cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega prevoza v tovornem in potniškem prometu. Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

#### Finančna tabela

Na razvojni prioritati železniška infrastruktura ni več prednostnih usmeritev, zato je nivo prednostne usmeritve enak stanju na razvojni prioritati. Dodeljenih je 15,2 % razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada. Do konca leta 2011 je bilo certificiranih 18.171.168 evrov posredovanih zahtevkov za povračilo, kar glede na skupne pravice na prednostni usmeritvi porabe v programskem obdobju 2007 – 2013 predstavlja 4,0 %.

#### Vključeno ministrstvo

MZP – Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, ki je bila sredi leta 2011 ukinjena in je delo prevzelo Ministrstvo za promet – Direktorat za železnice in žičnice.

#### Opis izvajanja v letu 2011

*Tabela 19a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 1. del*

| Št. OP ROPI | Naziv operacije                                                                                                              | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <b><u>Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge 2009SI161PR002</u></b> | V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotne operacije v skladu z vlogo za dodelitev sredstev in Sklepom Komisije spremenjena na 129,88 mio EUR. EK je 13.9.2010 izdala odločbo o potrditvi projekta. Tekom 2011 odločba ni bila spremenjena. V okviru etape B se javna naročila v letu 2011 še niso zaključila, saj so potekali revizijski zahtevki, o katerih še ni dokončno odločeno. |

Tabela 19b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 2. del

| Št.<br>OP<br>ROPI | Naziv operacije                                                                                                                             | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b><u>Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge 2009SI161PR002 (nadaljevanje)</u></b> | <p>V okviru etape A se je izvajala rekonstrukcija železniške postaje Koper tovarna in postaje Hrpelje-Kozina. Prav tako se je izvajala gradnja nadvoza v km 0+819 železniške proge Divača-Koper, ki je bila zaključena konec leta 2011. Do konca I. 2011 so bila zaključena tudi izvedbena dela rekonstrukcije prevozne elektronapajalne postaje Hrpelje-Kozina in gradnja elektronapajalne postaje Dekani. Na postaji Koper tovarna so bile v I. 2011 zaključene arheološke raziskave, katerih zaključek je omogočil nadaljevanje del na opornem zidu, na tirnih napravah, na pomožnih objektih, na zunanji razsvetljavi in na signalno varnostnih napravah.</p> <p>Dela v okviru etape B se zaradi nezaključenih postopkov oddaje javnega naročila še niso začela. Razen enega zemljišča, je problematika zemljišč rešena.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                 | <b><u>Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš – 1. faza</u></b>                                               | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV spremenjena na 241,20 mio EUR, medtem ko znaša vrednost celotne investicije z DDV v okviru vloge za dodelitev sredstev 329,8 mio EUR. Do te spremembe je prišlo na podlagi izdelane projektne dokumentacije, ki je natančneje določila višino investicije.</p> <p>Vloga je bila 17.11.2011 poslana na Evropsko komisijo, vendar je bila zaradi neskladnosti okoljske zakonodaje zavrnjena. Pripravlja se nova vloga za OVS za projekt, ki bo na MOP-ARSO posredovana v januarju 2012. V septembru 2011 je bilo za projekt pridobljeno soglasje Natura 2000. Prav tako je bila v I. 2011 izdelana in potrjena investicijska dokumentacija za celotno investicijo.</p> <p>V I. 2011 so potekala dela parcelacije za potrebe elektrifikacije in rekonstrukcije, ki so bila v večji meri do konca I. 2011 zaključena. Na osnovi tega so bile izvedene cenitve in odkupi objektov, predvidenih za rušenje. Do konca I. 2011 je bila odkupljena večina potrebnih objektov. Prav tako so se v I. 2011 izvajali odkupi potrebnih zemljišč.</p> <p>V I. 2011 so bila oddana izvedbena dela nadgradnje železniške postaje Hodoš, ki so bila zaključena v decembru 2011. Prav tako so bila oddana izvedbena dela nadgradnje signalno-varnostnih naprav na postaji Hodoš. Dela bodo po pogodbi zaključena konec februarja 2012. V I. 2010 so bila zaključena izvedbena dela 1. faze nadgradnje železniške proge, in sicer na odseku Ptuj-Mekotnjak, v I. 2011 pa so se odpravljale posamezne pomanjkljivosti ter bil izveden končni tehnični pregled. V začetku I. 2012 bo pridobljeno uporabno dovoljenje. Javno naročilo za izvedbena dela 2. faze nadgradnje železniške proge na odsekih Pragersko-Ptuj in odseku Ptuj-Mekotnjak, ki je bilo objavljeno konec decembra 2010, do konca I. 2011 še ni bilo zaključeno zaradi številnih zahtevkov za revizijo postopkov. Prav tako je v fazi javnega naročila izbor nadzornega inženirja za 2. fazo nadgradnje železniške proge. Proti koncu I. 2011 se je</p> |

Tabela 19c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 3. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije                                                                                                                                                     | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <u>Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš – 1. faza (nadaljevanje)</u>                                                               | izdelovala tudi razpisna dokumentacija za javno naročilo treh izvedbenih del, in sicer: (1) za rekonstrukcijo postaj Ptuj, Ivanjkovci, Ljutomer, progo pred Ormožem in v Ivanjkovcih (1. faza rekonstrukcije), (2) za izdelavo temeljev vozne mreže na odprti progi in izgradnjo aktivnih protihrupnih ograj ter (3) za gradnjo elektronapajalnih postaj (Ptuj, Ljutomer, Pavlovci, Murska Sobota, Gornji Petrovci).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3           | <u>Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah</u> | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV nižana na 80,93 mio EUR. Do spremembe je prišlo zaradi natančnega definiranja objektov, ki so v ta projekt vključeni in ocenjene vrednosti na osnovi DIIP-a. Natančnejša investicijska vrednost bo znana februarja 2012 na osnovi izdelanih idejnih načrtov.</p> <p>Za projekt je izdelana predinvesticijska zasnova, in sicer v okviru predinvesticijske zasnove celovitega projekta Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje proge Pragersko-Hodoš. V I. 2012 bo izdelan tudi investicijski program za 2. fazo investicije. Študija izvedljivosti in vloga bosta pripravljeni do konca maja 2012 in posredovani v presojo na pobudo Jaspers.</p> <p>Pogodba za izdelavo idejnega projekta, PGD, PZI dokumentacije, načrtov za razpis ter izdelavo ekonomskega vrednotenja za ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko-Hodoš je bila podpisana 9.11.2011. Rok za izdelavo dokumentacije je 7 mesecev. Idejni projekti bodo izdelani do konca februarja 2012. Na tej osnovi bo novelirana študija izvedljivosti projekta Rekonstrukcije, elektrifikacija in nadgradnje proge Pragersko-Hodoš - 1. faza. V I. 2011 so bili v večini zaključeni postopki parcelacije zemljišč (90 %), pridobljenih je bilo 93 % objektov za rušenje, prav tako je bilo pridobljenih 25 % potrebnih zemljišč. Odkupi zemljišč tečejo po terminskem planu in zemljišča bodo pridobljena do konca I. 2012. Zaključene so bile tudi predhodne arheološke raziskave. V začetku I. 2012 bosta objavljena dva javna naročila: za izvedbo arheoloških raziskav ter za izvedbo revizije PGD in izdelavo investicijskega programa.</p> <p>Javna naročila za izvedbena dela bodo objavljena v 2. polovici leta 2012.</p> |
| 4           | <u>Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju</u>                                                                                                       | V okviru spremembe OP ROPI je ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV ostala nespremenjena. Natančnejša investicijska vrednost je bila znana proti koncu I. 2011 na osnovi zaključenega večjega dela projektiranja in je bila vključena v študijo izvedljivosti projekta. Celotna investicijska vrednost projekta tako znaša 149,55 mio EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabela 19d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 4. del

| Št.<br>OP<br>ROPI | Naziv operacije                                                                     | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <u><b>Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju (nadaljevanje)</b></u> | <p>Študija izvedljivosti je bila v septembru 2011 posredovana v presojo na pobudo Jaspers in bila usklajena v decembru 2011. V začetku leta 2012 bo z Jaspers usklajen tudi obrazec vloge projekta. Prav tako bo v začetku I. 2012 pridobljeno naravovarstveno in okoljevarstveno soglasje za izvedbo investicije. Vloga za projekt bo na Evropsko komisijo posredovana v prvi polovici I. 2012.</p> <p>V I. 2011 so bili izdelani idejni projekti za kabelske trase, optično omrežje in napajanje ter PGD za zemljišča, ki so zunaj javne železniške infrastrukture. Prav tako je izdelan idejni projekt za sistem GSM-R. Javno naročilo za projektiranje baznih postaj, ki je bilo objavljeno v decembru 2010, je bilo zaradi številnih revizijskih zahtevkov zaključeno brez izbora v novembru 2011. Na osnovi tega je bila oddana izdelava idejnih zasnov za bazne postaje, ki bo zaključena v začetku 2012, medtem ko bo izdelava idejni projektov vključena v javno naročilo za oddajo izvedbenih del na projektu. V I. 2011 je bila izdelana investicijska dokumentacija. Pridobljenih je 97 % vseh potrebnih zemljišč za izvedbo projekta.</p> <p>Javno naročilo za izvedbena dela bo objavljeno predvidoma v juniju 2012.</p> |
| 5                 | <u><b>Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza – izgradnja</b></u>    | V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV spremenjena na 480 mio EUR. Do spremembe je prišlo na osnovi ugotovitve o izvedljivosti dokončanja le 1. faze projekta do konca leta 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>železniške proge<br/>Koper – Črni Kal</u></b> | PGD za spodnji del proge je izdelan in revidiran, za zgornji del proge pa je v reviziji. PVO je izdelan in dopolnjen ter posredovan na MOP-ARSO. Vloga za okoljevarstveno soglasje je bila s strani ARSO zavržena 26.10.2011. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila posredovana na MOP v decembru 2011. Na projektu se pojavljajo težave v zvezi s težavami z odlaganjem in v zvezi s podtalnico reke Rižane ter na tej osnovi s potrebno dopolnitvijo DPN za projekt. Izdelan je bil osnutek analize tveganj za podtalnico. Do konca I. 2011 je bilo pridobljenih 87 % vseh zemljišč na celotnem odseku Divača-Koper, s tem, da se pričakuje rešitev problematike odkupa zemljišč Agrarne skupnosti Osp v začetku 2012. Po pridobitvi teh zemljišč bo znašal delež vseh pridobljenih zemljišč na celotnem odseku Divača-Koper 98 %. Osnutek skrajšane Študije izvedljivosti je bil 30.08.2011 posredovan na Jaspers. Študija izvedljivosti se je konec I. 2011 dopolnjevala z NAPA študijo Luke Koper, z analizo finančnega tveganja projekta in s študijo makroekonomskih učinkov gradnje nove železniške povezave Divače-Koper na Luko Koper. Dopolnjena študija izvedljivosti bo v začetku leta 2012 posredovana v končni pregled na Jaspers. Nova vloga za OVS bo na MOP-ARSO posredovana predvidoma februarja 2012. Dne 12.12.2011 je bila s strani MOP prejeta informacija, da je treba pred izdajo OVS za projekt izvesti javno razgrnitev celotne PVO |
|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 19e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 5. del*

| Št.<br>OP<br>ROPI | Naziv operacije                                                                                                                                           | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b><u>Gradnja nove<br/>železniške povezave<br/>Divača–Koper: 1.<br/>faza – izgradnja<br/>železniške proge<br/>Koper – Črni Kal<br/>(nadaljevanje)</u></b> | projekta tudi v Italiji, in sicer istočasno z razgrnitvijo v Sloveniji. S strani MOP je bilo poudarjeno, da seznanitev Italije s povzetkom PVO projekta ne zadošča za izdajo OVS. V zvezi s tem bo v italijanski jezik preveden celoten PVO.<br><br>Dne 10.10.2011 je bil vpeljan v delo izvajalec predstavitev TK vodov, s čimer se je pričela izvedba pripravljanih izvedbenih del na projektu. Dela bodo zaključena v začetku 2012.                                                                              |
| (2)               | <b>Nadgradnja<br/>železniške proge<br/>Dolga Gora -<br/>Poljčane</b>                                                                                      | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija dodana na indikativni seznam rezervnih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo projekta v višini 31,50 mio EUR. Natančnejša investicijska vrednost je bila znana na osnovi zaključenega projektiranja in je bila vključena v vlogo projekta ter znaša 44,7 mio EUR.<br><br>Vloga in študija izvedljivosti sta bili posredovani v presojo na Organ upravljanja v septembru 2011 in sta v usklajevanju. Potrditev projekta se pričakuje v začetku I. 2012. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Projektna dokumentacija je bila v I. 2011 izdelana in revidirana, prav tako je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova. Konec I. 2011 je bil izdelan tudi investicijski program, ki bo obravnavan v začetku I. 2012. Izdelana je bila tudi strokovna presoja vplivov na okolje. Vsa dela bodo potekala znotraj javne železniške infrastrukture, zato dodatna zemljišča za izvedbo projekta niso potrebna.</p> <p>Izvedbena dela bodo oddana z enim javnim naročilom predvidoma v maju 2012. Razpisna dokumentacija za izvedbena dela je bila konec I. 2011 izdelana in je v usklajevanju</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

**Tabela 20a: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.) – 1. del**

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                     | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost     | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                     |                 |              | 2007              | 2013                    | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov                                                                   | Učinek          | Število      | 0                 | 5                       | 0                 | 0         | 0         | 1*        | 1         |
| 2     | Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) | Učinek          | km           | 1.227 (0)         | 1.238 (povečanje za 11) | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |

**Tabela 20b: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.) – 2. del**

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                            | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                            |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
|       | Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) | Učinek          | km           | 0                 | 158                 | 0                 | 0         | 10,9 **   | 23,7 **   | 23,7 **   |
| 3     | Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R (v %)                          | Učinek          | Odstotek     | 0                 | 100                 | /***              | /***      | /***      | /***      | 0         |

|   |                                                                             |          |          |       |       |   |   |   |   |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 4 | Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton/km) | Rezultat | Mio t/km | 3.750 | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0**** |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|---|---|---|---|-------|

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP: Ministrstvo za promet; SURS: Statistični urad RS

\* V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

\*\* izvedena nadgradnja železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak

\*\*\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

\*\*\*\* do povečanja prometa bo prišlo po zaključenem celotnem investicijskem ciklu na odseku Pragersko-Hodoš

## Lizbonski cilji

V 2011 ni bila potrjena nobena nova operacija.

## Kvalitativna analiza

V letu 2011 ni bila izdana nobena odločba v okviru prednostne usmeritve »Železniška infrastruktura«. Izvedba projektov na področju železniške infrastrukture časovno zaostaja, predvsem zaradi projektiranja in pridobivanja investicijske dokumentacije, ki pa je bilo do konca I. 2011 v večji meri zaključeno.

## Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Za pospešitev izvajanja projekta »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš za 160 km/h«, ki je celovit projekt, se je predlagalo izvajanje v dveh fazah, in sicer:

- »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 1. faza«, ki bo zajemala nadgradnjo, rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge;
- »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 2. faza«, ki bo zajemala modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah na navedenem odseku železniške proge.

Pri projektu Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper je prišlo do spremembe ocenjene vrednosti na osnovi ugotovitve o izvedljivosti dokončanja le 1. faze projekta do konca I. 2015. Iz indikativnega seznama rezervnih projektov železniške infrastrukture so bili hkrati izločeni vsi projekti, kjer stanje pripravljenosti investicijske dokumentacije ne bi omogočalo izvedbo projektov do konca leta 2015. Sprememba je tudi na področju kazalnikov RP, in sicer se je zmanjšala dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih, zaradi uvedbe novega kazalnika za merjenje uspešnosti projekta Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju – Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R. Zaradi svetovne gospodarske krize je bil znižan tudi kazalnik Povečanje blagovnega prometa.

Poleg tega so se pri spremembi OP ROPI iz rezervne liste projektov izključili projekti, kjer stanje pripravljenosti investicijske dokumentacije ne bi omogočalo izvedbo do konca leta 2015, vključeni pa so bili drugi projekti. Rezervni projekti bi nadomestili projekte na prioritetni listi v primeru večjih težav pri izvajanju le teh. Na rezervno listo so tako vključeni naslednji projekti: Nadgradnja SV naprav na železniški progi Zidani most-Šentilj, Nadgradnja železniške proge Dolga Gora-Poljčane, Nadgradnja



železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko, Uvedba daljinskega vodenja prometa na X. koridorju in Uvedba sistema ETCS na slovenskem železniškem omrežju.

### 3.2. Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko specifičnih aktivnosti, ki so predvidene v okviru načrtovanih projektov na ravni prednostnih usmeritev:

3.2.1. Področje avtocest

3.2.2. Področje pomorstva

3.2.3. Področje javnega potniškega prometa

#### Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

##### Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 21a: Finančni napredek 2. razvojne prioritete – 1. del


| 2. RP                    |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                          |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del        | 220.930.911     | -                         | -         |
|                          | SLO del       | 38.987.808      | -                         | -         |
|                          | EU in SLO del | 259.918.719     | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008      | EU del        | 20.617.123      | -                         | 9,3       |
|                          | SLO del       | 3.638.316       | -                         | 9,3       |
|                          | EU in SLO del | 24.255.439      | -                         | 9,3       |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del        | 120.082.469     | -                         | 54,4      |
|                          | SLO del       | 21.191.023      | -                         | 54,4      |
|                          | EU in SLO del | 141.273.492     | -                         | 54,4      |

Tabela 21b: Finančni napredek 2. razvojne prioritete – 2. del

| 2. RP                                                                                                         |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 223.431.127     | 186,1                     | 101,1     |
|                                                                                                               | SLO del       | 39.429.022      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 262.860.149     | 186,1                     | 101,1     |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 160.980.500     | 139,7                     | 75,9      |
|                                                                                                               | SLO del       | 28.408.324      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 189.388.824     | 139,7                     | 75,9      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 405.689.744     | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | skupaj        | 595.078.570     | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU del        | 158.892.015     | 132,3                     | 71,9      |
|                                                                                                               | SLO del       | 28.039.767      | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU in SLO del | 186.931.782     | 132,3                     | 71,9      |
|                                                                                                               | EU del        | 1.858.830       | 1,5                       | 0,8       |
|                                                                                                               | SLO del       | 328.029         | -                         | -         |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del | EU in SLO del | 2.186.859       | 1,5                       | 0,8       |
|                                                                                                               |               | 158.083.883     | 131,6                     | 71,6      |

|                                                                                                  |             |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011<br>(kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del | 158.083.883 | 131,6 | 71,6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|

V okviru razvojne prioritete cestne in pomorske infrastrukture je bilo potrjenih za 223.431.127 evrov kohezijskega sklada, kar predstavlja 101,1% vseh razpoložljivih pravic porabe. V oktobru 2011 smo s strani posredniškega telesa prejeli dopis, v katerem so organ upravljanja obvestili, da na področju avtocest upravičenec DARS zaradi nižje višine upravičenih stroškov ne bo uveljavljal vseh sredstev, ki so mu bila dodeljena z odločbami. Na podlagi dopisa je ta znesek nižji za 57.172.450,55 EUR. To je tudi prikazano pri podpisanih pogodbah, kjer je v letu 2011 za ta znesek zmanjšan znesek podpisanih pogodb. Na tej razvojni prioriteti je bilo certificiranih 158.083.883 evrov EU dela, kar predstavlja 71,60 % razpoložljivih pravic porabe.



*Graf 4: Kumulativni prikaz napredka 2. razvojne prioritete*

## Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 22: Potrjene operacije na nivoju 2. razvojne prioritete v letu 2011

| RAZVOJNA<br>PRIORITETA                                            | PREDNOSTNA<br>USMERITEV                                | Naziv operacije                      | Potrjena vrednost v letu 2011   |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                   |                                                        |                                      | Celotna<br>potrjena<br>vrednost | Sredstva<br>KS/ESRR | Nacionalni<br>viri |
| 2. CESTNA IN<br>POMORSKA<br>INFRA-<br>STRUKTURA<br>- KS           | 2.3 Področje<br>javnega<br>potniškega<br>prometa       | Integrirani javni<br>potniški promet | 7.391.974,00                    | 6.283.177,90        | 1.108.796,10       |
|                                                                   | VREDNOST SKUPAJ ZA 2.3.<br>PREDNOSTNO USMERITEV V 2011 |                                      | 7.391.974                       | 6.283.178           | 1.108.796          |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 2. RAZVOJNO<br>PRIORITETO V LETU 2011 |                                                        |                                      | 7.391.974                       | 6.283.178           | 1.108.796          |

V letu 2011 je bila v 2. razvojni prioriteti v okviru prednostne usmeritve Javni potniški promet potrjena ena operacija, in sicer Integriran javni potniški promet.

## Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 23a: Fizični napredek 2. razvojne prioritete – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika                                                              | Vrsta kazalnika | Merska enota         | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost   | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                              |                 |                      | 2007              |                       | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov                                                            | Učinek          | Število              | 0                 | 7                     | 0                 | 1         | 2         | 4         | 5         |
| 2     | Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km)         | Učinek          | km                   | 398 (0)           | 450 (povečanje za 52) | 0                 | 17,8      | 37,65     | 52,42     | 52,42     |
| 3     | Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m <sup>2</sup> )         | Učinek          | tisoč m <sup>2</sup> | 0                 | 132                   | /*                | /*        | /*        | /*        | 0         |
| 4     | Poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprškega tovornega pristanišča (v m)  | Učinek          | m                    | -11,4             | -15                   | /*                | /*        | /*        | /*        | 0         |
| 5     | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC (v mio evrov) | Rezultat        | mio €                | 0                 | 39                    | 0                 | 7,76 **   | 21,37 **  | 39,82 **  | 39,82 **  |

*Tabela 23b: Fizični napredek 2. razvojne prioritete – 2. del*

| Šifra | Naziv kazalnika                                                           | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                           |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 6     | Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton) | Rezultat        | t            | 3.480.000         | 3.987.500           | /*                | /*        | /*        | /*        | 0         |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP: Ministrstvo za promet

\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

\*\* Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.

### **Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

V okviru druge razvojne prioritete je bilo na razpolago 241,4 milijonov EU sredstev, od česar je 206,8 milijonov odpadlo na izgradnjo avtocestnega križa, 34,5 milijona pa za izgradnjo operativnih obal v Luki Koper. Vlada RS je dne 03.06.2010 potrdila Spremembe OP ROPI za obdobje 2007 – 2013, s katerimi je med drugim znižala višino sredstev na 2. razvojni prioriteti na 220,9 milijonov EU sredstev. V okviru tega so se prerazporedila sredstva, in sicer 14,09 milijonov evrov na izgradnjo avtocest v okviru iste razvojne prioritete, 6 milijonov na razvojno prioritetu 7 Tehnična pomoč ter 14,44 milijonov na peto razvojno prioritetu Varstvo okolja-področje voda.

Predvidene aktivnosti za izgradnjo avtocest se izvajajo skladno s predvidevanji in v prvem obdobju predstavljajo eno bolj uspešnih področji z vidika črpanja sredstev. Za vse štiri avtocestne odseke, ki so bili predvideni za sofinanciranje v okviru OP ROPI so bile izdane odločbe o dodelitvi sredstev. Ministrstvo za promet je v letu 2011 za vse štiri odseke izdalo dovoljenja za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišča izpolnjujejo pogoje za varno odvijanje prometa.

Po drugi strani je bilo na osnovi podrobnega pregleda možnosti financiranja operativnih obal iz naslova Kohezijskega sklada ugotovljeno, da takšno sofinanciranje ne bi bilo utemeljeno tako zaradi statusnih (problem državnih pomoči) kot finančnih razlogov (velikost finančne vrzeli).

Zaradi te problematike je bil ob spremembi OP ROPI vključen nov projekt iz področja pomorstva, in sicer projekt, ki bo obsegal poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča.

Da bi optimizirali koriščenje evropskih sredstev v času sedanje gospodarske krize, so se iz 3. razvojne prioritete v to razvojno prioritetu prenesle aktivnosti, ki se lahko sofinancirajo iz Kohezijskega sklada v skladu z Uredbo (ES) št 1083/2006 s spremembami, in sicer so v to RP vključeni projekti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti v širših mestnih območjih. Izvajajo se aktivnosti za vzpostavitev sistema enotne vozovnice in aktivnosti za izvedbo projektov »parkiraj in se pelji«.

Pri spremembi OP ROPI se je v to razvojno prioriteto vključilo projekt izgradnje protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih, ki prispeva k zmanjšanju hrupa zaradi prometne aktivnosti na avtocestah na TEN-T koridorjih, kjer so le-te nujne in še niso bile izvedene. Prav tako se je med rezervne projekte vključil projekt Rekonstrukcija desne polovice avtoceste A2: Peračica-Podtabor.

### Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2011 je bila v 2. razvojni prioriteti v okviru prednostne usmeritve Javni potniški promet potrjena ena operacija, in sicer Integriran javni potniški promet. Za vse štiri avtocestne odseke, ki so bili predvideni za sofinanciranje v okviru OP ROPI so bile izdane odločbe o dodelitvi sredstev. Ministrstvo za promet je v letu 2011 za vse štiri odseke izdalo dovoljenja za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišča izpolnjujejo pogoje za varno odvijanje prometa.

### Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Na projektu Razvoj pristaniške infrastrukture – gradnja operativnih obal je bilo na osnovi podrobnega pregleda možnosti financiranja operativnih obal iz naslova Kohezijskega sklada ugotovljeno, da takšno sofinanciranje ne bi bilo utemeljeno tako zaradi statusnih (problem državnih pomoči) kot finančnih razlogov (velikost finančne vrzeli). Namesto tega projekta se je v OP ROPI vključil projekt poglobitve vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovrnem pristanišču. S tem bo omogočeno vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v koprsko pristanišče in tako povečana kapaciteta in izkoriščenost koprskega pristanišča ter zagotovljena večja varnost plovbe.

## 3.2.1. Področje avtocest

### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

### Finančna tabela

Tabela 24a: Finančni napredek na področju avtocest (2.1.) – 1. del

| 2. RP - PU 2.1.          |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                          |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del        | 206.840.911     | -                         | -         |
|                          | SLO del       | 36.501.337      | -                         | -         |
|                          | EU in SLO del | 243.342.248     | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008      | EU del        | 18.268.789      | -                         | 8,8       |
|                          | SLO del       | 3.223.903       | -                         | 8,8       |
|                          | EU in SLO del | 21.492.692      | -                         | 8,8       |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del        | 110.689.135     | -                         | 53,5      |
|                          | SLO del       | 19.533.375      | -                         | 53,5      |
|                          | EU in SLO del | 130.222.510     | -                         | 53,5      |

**Tabela 24b: Finančni napredek na področju avtocest (2.1.) – 2. del**

| 2. RP - PU 2.1.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 217.147.949     | 196,2                     | 105,0     |
|                                                                                                               | SLO del       | 38.320.226      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 255.468.175     | 196,2                     | 105,0     |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 159.980.500     | 150,7                     | 80,6      |
|                                                                                                               | SLO del       | 28.231.853      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 188.212.353     | 150,7                     | 80,6      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 405.689.744     | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 593.526.588     | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 158.083.883     | 142,8                     | 76,4      |
|                                                                                                               | SLO del       | 27.897.156      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 185.981.039     | 142,8                     | 76,4      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 1.285.186       | 1,2                       | 0,6       |
|                                                                                                               | SLO del       | 226.798         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 1.511.984       | 1,2                       | 0,6       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 158.083.883     | 142,8                     | 76,4      |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 158.083.883     | 142,8                     | 76,4      |

V okviru področja avtocest je bilo potrjenih za 217.147.949 evrov kohezijskega sklada, kar predstavlja 105% vseh razpoložljivih pravic porabe. V oktobru 2011 smo s strani posredniškega telesa prejeli dopis, v katerem so organ upravljanja obvestili, da na področju avtocest upravičenec DARS zaradi nižje višine upravičenih stroškov ne bo uveljavljal vseh sredstev, ki so mu bila dodeljena z odločbami. Na podlagi dopisa je ta znesek nižji za 57.172.450,55 EUR. To je tudi prikazano pri podpisanih pogodbah, kjer je v letu 2011 za ta znesek zmanjšan znesek podpisanih pogodb.

### Vključeno ministrstvo

MZP – Direktorat za ceste

### Opis izvajanja v letu 2010

**Tabela 25a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 1. del**

| Št. OP ROPI | Naziv operacije                                                              | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <b><u>Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve 2009SI161PR003</u></b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV spremenjena na 123,94 mio EUR, saj se je uskladila z vrednostjo iz vloge, ki je bila potrjena z odločbo.</p> <p>Dne 17.6.2010 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev. Odločba tekom leta 2011 ni bila spremenjena.</p> <p>Izvedena so vsa dela na trasi avtoceste. Dokončano je bilo polaganje veznih nosilnih asfaltnih plasti, humuziranje brežin in zasaditev. Izvedene so bile predstavitve komunalnih vodov ter prometna oprema in signalizacija cest. Dokončana je bila gradnja viadukta Ponikve ter predora Leščevo vključno z montažo elektrostrojne opreme.</p> |

Tabela 25b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije                                                                                                     | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b><u>Pluska-Ponikve 2009SI161PR003 (nadaljevanje)</u></b>                                                          | Projekt je bil dan v promet 30.6.2010. Trenutno poteka poskusno obratovanje. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo novembra 2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2           | <b><u>Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje</u></b>                                                      | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV spremenjena na 95,04 mio EUR, saj se je uskladila z vrednostjo iz z odločbo potrjene vloge.</p> <p>Dne 18.11.2010 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev. Odločba v letu 2011 ni bila spremenjena.</p> <p>Dokončana so vsa dela na trasi avtoceste ter meteorna kanalizacija. Izvedeno je bilo humuziranje brežin in zasaditev, predstavljeni so bili komunalni vodi. Dokončana je bila prometna oprema in signalizacija cest. Dokončana je bila tudi gradnja viadukta Dole ter ostali objekti</p> <p>Projekt je bil dan v promet 30.6.2010. Trenutno poteka poskusno obratovanje. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo novembra 2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.</p>                                                                                                                         |
| 3           | <b><u>Izgradnja avtocestnega odseka Beltinci – Lendava (Avtocesta A5: Beltinci – Pince) 2008SI161PR001</u></b>      | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV spremenjena na 116,46 mio EUR, saj se je uskladila z vrednostjo iz z odločbo potrjene vloge.</p> <p>Evropska Komisija je dne 23.07.2008 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi pomoči št. C(2008)3931. Tekom 2011 odločba ni bila spremenjena.</p> <p>Avtocestni odsek je bil predan prometu avgusta 2008, v letih 2009 in 2010 je bil vse dni v uporabi. Po predaji odseka prometu se je izvajala odprava pomanjkljivosti in aktivnosti v zvezi s pridobivanjem in urejanjem vse dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter za predajo objektov vzdrževalcem oz. upravljavcem. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo novembra 2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.</p> <p>Sredstva Kohezijskega sklada so v celoti povrnjena. Zadnje povračilo iz EU sredstev je bilo narejeno 15.12.2009.</p> |
| 4           | <b><u>Izgradnja avtocestnega odseka Slivnica – Draženci (Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje) 2008SI161PR002</u></b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotne investicije z DDV spremenjena na 278,24 mio EUR, saj se je uskladila z vrednostjo iz z odločbo potrjene vloge</p> <p>Evropska Komisija je 12.11.2009 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi pomoči št. C(2009)8986. Tekom 2011 odločba ni bila spremenjena.</p> <p>Gradnja avtocestnega odseka v skupni dolžini 19,85 km je bila zaključena v juliju 2009, odsek je bil predan v promet 16.7.2009. Izvedene so tudi vse protihrupne, varovalne in varnostne ograje ter komunalna in energetska infrastruktura. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo novembra 2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.</p>                                                                                                                                                                                                                     |



Tabela 25c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 3. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije                                                                                                                                    | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b><u>Avtocesta A4:</u></b><br><b><u>Slivnica –</u></b><br><b><u>Gruškovje</u></b><br><b><u>2008SI161PR002</u></b><br><b><u>(nadaljevanje)</u></b> | Končana je gradnja ploščadi za bencinski servis, počivališče Dravsko polje in cestninska postaja Prepolje. Končana je izgradnja avtocestne baze Ptuj, za katero je pridobljeno uporabno dovoljenje dne 16.03.2010. Po predaji odseka prometu so se odpravljale pomanjkljivosti po tehničnem in kvalitetnem pregledu, monitoringi površinskih tal, podzemnih voda, zraka, živalstva in hrupa. Izvedene so bile tudi prve meritve hrupa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5           | <b><u>Gradnja</u></b><br><b><u>protihrupnih ograj</u></b><br><b><u>na posameznih AC</u></b><br><b><u>odsekih</u></b>                               | Zaradi nižjih vrednosti upravičenih izdatkov na posameznih avtocestnih projektih, je bila v okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 na indikativni seznam prioriternih projektov dodana operacija Gradnje protihrupnih ograj z ocenjeno celotno vrednostjo naložbe v višini 45,12 mio EUR.<br>Študija izvedljivosti za vseh 5 odsekov je bila izdelana do konca I. 2011; prav tako je v zaključku priprave tudi vloga za sofinanciranje projekta, ki bo posredovana na Organ upravljanja do konca februarja 2012.<br>Projektna dokumentacija – PGD-ji za 3 avtocestne odseke so izdelani do konca I. 2011, za 2 avtocestna odseka pa bodo izdelani do konca marca 2012. Zemljišč za izvedbo projekta ni treba dodatno pridobivati, saj bodo protihrupne ograje grajene znotraj cestnega pasu. Izdelana in potrjena je bila predinvesticijska zasnova za projekt. Investicijski programi za investicijo bodo izdelani v začetku 2012. Pridobljeno je soglasje Natura 2000. Konec leta 2011 je bila v izdelavi razpisna dokumentacija za gradnjo protihrupnih ograj na odseku Brezovica-Vrhnika. Javna naročila bodo objavljena v letu 2012.<br>Gradnja posameznih odsekov se bo začela v letu 2012. |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

Tabela 26a: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.) – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika                                                      | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost   | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                      |                 |              | 2007              | 2013                  | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov                                                    | Učinek          | Število      | 0                 | 5                     | 0                 | 1         | 2         | 4         | 4         |
| 2     | Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km) | Učinek          | km           | 398 (0)           | 450 (povečanje za 52) | 0                 | 17,8      | 37,65     | 52,42     | 52,42     |



Tabela 26b: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.) – 2. del

| Šifra | Naziv kazalnika                                                              | Vrsta kazalnika | Merska enota         | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |            |             |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                              |                 |                      | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008  | 2007-2009   | 2007-2010   | 2007-2011   |
| 3     | Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m <sup>2</sup> )         | Učinek          | tisoč m <sup>2</sup> | 0                 | 132                 | /*                | /*         | /*          | /*          | 0           |
| 5     | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC (v mio evrov) | Rezultat        | mio €                | 0                 | 39                  | 0                 | 7,76<br>** | 21,37<br>** | 39,82<br>** | 39,82<br>** |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP: Ministrstvo za promet

\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

\*\* Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.

### Lizbonski cilji

V letu 2011 na področju avtocest ni bilo potrjenih projektov, zato v tem letu ni bilo dodeljenega prispevka Skupnosti za namen Lizbonskih ciljev.

### Kvalitativna analiza

V letu 2011 je bilo na osnovi 53. člena Zakona o cestah izdano dovoljenje za začasno uporabo vseh štirih avtocestnih odsekov na osnovi ugotovitve, da vozišča izpolnjujejo pogoje za varno odvijanje prometa. Z izgradnjo so bile razbremenjene okoliške ceste, saj se je velika večina tranzitnega prometa preusmerila na avtocesto s tem, pa se je tudi povečala varnost v prometu. Izpolnjeni so bili tudi pogoji za manjše obremenjevanje okolja z emisijami plinov iz stoječih kolon.

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Ker je zaradi nižjih vrednosti upravičenih izdatkov na posameznih avtocestnih projektih v višini 57 mio EUR, se je dodatno v to prednostno usmeritev na indikativni seznam prioritarnih projektov vključil projekt Izgradnje protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih, ki prispeva k zmanjšanju hrupa zaradi prometne aktivnosti na avtocestah na TEN-T koridorjih, kjer so le-te nujne in še niso bile izvedene. Poleg tega se je na indikativni seznam rezervnih projektov dodatno vključil projekt »Avtocesta A2; PERAČICA-PODTABOR: Rekonstrukcija desne polovice AC«.

## 3.2.2. Področje pomorstva

### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

## Finančna tabela

Tabela 27: Finančni napredek na področju pomorstva (2.2.)

| 2. RP - PU 2.2.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                                                                      | EU del        | 7.090.000       | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.251.177       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 8.341.177       | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                                                                           | EU del        | 1.181.667       | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 208.530         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 1.390.197       | -                         | -         |
| Pravice porabe 2007-2011                                                                                      | EU del        | 4.726.667       | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 834.118         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 5.560.785       | -                         | -         |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | -                         | -         |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | drugi viri    | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 0               | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | -                         | -         |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 0               | -                         | -         |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 0               | -                         | -         |

Na področju pomorstva še ni bilo finančne realizacije.

### Vključeno ministrstvo

MZP – Direktorat za pomorstvo.

### Opis izvajanja v letu 2011

MZP je pripravil analizo pravnih možnosti in načinov prijave projekta, kakor tudi analizo stroškov in koristi za projekt Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovrnem pristanišču. Podroben pregled priprave projekta je opisan v tabeli 28.

Tabela 28a: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                              | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7           | <b>Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovrnem pristanišču</b> | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija dodana na indikativni seznam prioriteten projektov z ocenjeno celotno vrednostjo projekta v višini 15,60 mio EUR, in sicer namesto projekta operativnih obal, kjer sofinanciranje ne bi bilo utemeljeno zaradi statusnih in finančnih razlogov. |

Tabela 28b: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                              | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču (nadaljevanje)</b> | <p>Konec leta 2011 se je pripravljala noveliran IP. V skladu s tem bo pripravljena vloga projekta v začetku 2012 in posredovana na Organ upravljanja v presojo.</p> <p>Projektna dokumentacija za poglobljanje do – 14 m je izdelana, prav tako je izdelana projektna dokumentacija za izdelavo kasete na kamionskem terminalu. Izdelana je PVO za poglobljanje na – 15 m. Javno naročilo za izvedbena dela poglobljanja vplovnega kanala na – 14 m je bilo objavljeno v februarju 2011 in zaradi velikega števila revizijskih zahtevkov zaključeno brez izbora v septembru 2011. Novo javno naročilo je bilo objavljeno v oktobru 2011 in še ni zaključeno. Konec decembra 2011 je bilo objavljeno tudi javno naročilo za izgradnjo kasete na kamionskem terminalu, odpiranje ponudb pa bo v letu 2012. Projektna dokumentacija za poglobljanje na – 15 m bo izdelana v prvi polovici I. 2012.</p> <p>Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo kasete na kamionskem terminalu.</p> |

Tabela 29: Fizični napredek na področju pomorstva (2.2.)

| Šifra | Naziv kazalnika                                                             | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                             |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov                                                           | Učinek          | Število      | 0                 | 1                   | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4     | Poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča (v m) | Učinek          | m            | -11.4             | -15                 | /*                | /*        | /*        | /*        | 0         |
| 6     | Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton)   | Rezultat        | t            | 3.480.000         | 3.987.500           | /*                | /*        | /*        | /*        | 0         |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP: Ministrstvo za promet

\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

## Lizbonski cilji

V letu 2011 na področju pomorstva ni bilo potrjenih projektov, zato v tem letu ni bilo dodeljenega prispevka Skupnosti za namen Lizbonskih ciljev.

### Kvalitativna analiza

MZP je pripravil analizo pravnih možnosti in načinov prijave projekta, kakor tudi analizo stroškov in koristi za projekt Gradnja operativnih obal v Luki Koper. Na podlagi rezultatov teh analiz je MZP sklenilo, da projekt ne bo prijavljen za sofinanciranje iz KS. O tem je bila EK obveščena na 3. NO za OP ROPI in OP RR.

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Na osnovi podrobnega pregleda možnosti financiranja operativnih obal iz naslova Kohezijskega sklada je bilo ugotovljeno, da takšno sofinanciranje ne bi bilo utemeljeno tako zaradi statusnih (problem državnih pomoči) kot finančnih razlogov (velikost finančne vrzeli).

Namesto tega projekta se je v predloge sprememb OP ROPI vključilo projekt poglobitve vplovnega kanala v bazen I koprskega tovrnega pristanišča. Trenutna maksimalna globina morja na območju investicije, je -11,4 m, cilj projekta je poglobitev kanala na koto -15 m. S tem bo omogočeno vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v koprsko pristanišče in tako povečana kapaciteta in izkoriščenost koprskega pristanišča ter zagotovljena večja varnost plovbe. Koprsko pristanišče bo tako lahko ohranilo konkurenčnost in sledilo trendom v pomorskem prometu.

### 3.2.3. Področje javnega potniškega prometa

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanega projekta.

#### Finančna tabela

Tabela 30a: Finančni napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 1. del

| 2. RP - PU 2.3.                                             |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                             |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                    | EU del        | 7.000.000       | -                         | -         |
|                                                             | SLO del       | 1.235.294       | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 8.235.294       | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                         | EU del        | 1.166.667       | -                         | -         |
|                                                             | SLO del       | 205.883         | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 1.372.550       | -                         | -         |
| Pravice porabe 2007-2011                                    | EU del        | 4.666.667       | -                         | -         |
|                                                             | SLO del       | 823.530         | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 5.490.197       | -                         | -         |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011) | EU del        | 6.283.178       | -                         | 89,75     |
|                                                             | SLO del       | 1.108.796       | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 7.391.974       | -                         | -         |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)               | EU del        | 1.000.000       | -                         | 14,28     |
|                                                             | SLO del       | 176.471         | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 1.176.471       | -                         | -         |
|                                                             | drugi viri    | 0               | -                         | -         |
|                                                             | skupaj        | 1.176.471       | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od                    | EU del        | 808.132         | -                         | 11,54     |

|                         |               |         |   |   |
|-------------------------|---------------|---------|---|---|
| 1.1.2007 do 31.12.2011) | SLO del       | 142.612 | - | - |
|                         | EU in SLO del | 950.744 | - | - |

**Tabela 30b: Finančni napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 2. del**

| 2. RP - PU 2.3.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 573.644         | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 101.231         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 674.875         | -                         | -         |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 0               | -                         | -         |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 0               | -                         | -         |

V letu 2011 je bil na področju javnega potniškega prometa potrjen projekt Integrirani javni potniški promet, kjer je bil projektu dodeljeno 6.283.178 evrov EU dela, kar predstavlja 89,75 % vseh razpoložljivih sredstev. Zahtevki za povračila EU sredstev v letu 2011 niso bili pripravljeni.

#### Vključeno ministrstvo

MZP – Direktorat za promet.

#### Opis izvajanja v letu 2011

**Tabela 31a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 1. del**

| Št. OP ROPI    | Naziv projekta                           | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 <sup>1</sup> | <b>Integrirani javni potniški promet</b> | <p>Zaradi nižjih vrednosti upravičenih izdatkov na posameznih avtocestnih projektih v višini 57 mio EUR je bil ob spremembi OP ROPI v 2. razvojno prioriteto prenesen tudi projekt Javni potniški promet, saj prispeva k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti v okvirih širših mestnih območij.</p> <p>SVLR je v vlogi OU dne 10.10.2011 izdal odločba o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/2/3/IJPP/0, s katero so bila operaciji dodeljena sredstva KS v višini 6.283.177,90 evrov.</p> <p>Podpisane so bile pogodbe za naslednje aktivnosti: Izvedba izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu JPP, Oblikovanje standarda za enotno elektronsko vozovnico, Ekonometrični model za določanje cen vozovnic, Informacijski portal za potnike v sistemu JPP in Izdelava mestnih prometnih načrtov in Izdelava nacionalnega voznega reda, katerih naloge se bodo izvajale v letih 2011 – 2013.</p> <p>Izplačano je bilo 573.644,44 EUR kohezijskih sredstev. Potrjen je bil tudi zahtevki v višini 234.487,54 EUR za dela opravljena pred letom 2011.</p> |

|                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 <sup>1</sup> | <b>Izgradnja P+R:<br/>"parkiraj in pelji"</b> | Zaradi nižjih vrednosti upravičenih izdatkov na posameznih avtocestnih projektih v višini 57 mio EUR je bil ob spremembi OP ROPI v 2. razvojno prioriteto vključen tudi instrument javni razpis P+R, saj prispeva k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti v okvirih širših mestnih območij. |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 31b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.) – 2. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                   | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Izgradnja P+R:<br/>"parkiraj in pelji"<br/>(nadaljevanje)</b> | Instrument je s spremembo OP ROPI, ki jo je EK potrdila dne 14.4.2011, vključen v RP 2 in predviden za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada.<br>Izveden bo javni razpis, ki bo v pregled na OU posredovan v polovici leta 2012.<br>V izdelavi so tehnične podlage za javni razpis. |

<sup>1</sup> Integrirani javni potniški promet, ki je neposredno potrjena operacija, in Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji", ki je javni razpis za izbor operacij, skupaj predstavljata aktivnosti na področju javnega potniškega prometa, ki ima v veljavni verziji OP ROPI ocenjeno celotno izvedbeno vrednost v višini 11,00 mio EU.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

## Izvajanje prednostne usmeritve

*Tabela 32: Fizični napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.)*

| Šifra | Naziv kazalnika   | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                   |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov | Učinek          | Število      | 0                 | 1                   | 0                 | 0         | 0         | 0         | 1         |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem

## Lizbonski cilji

Do konca leta 2011 je bila potrjena ena operacija, katera pa je bila kvalificirana pod kodo 28 – Inteligentni prevozniki sistemi. Ker se slednja ne upošteva med področja, ki prispevajo k Lizbonskim ciljem, v letu 2011 na področju potniškega prometa ni bilo dodeljenega prispevka Skupnosti za namen Lizbonskih ciljev.

## Kvalitativna analiza

Za projekt Integrirani javni potniški promet je bila 10.10.2011 izdana odločba o dodelitvi sredstev. Na projektu so izvedene analize z vidika uporabe JPP, CBA analiza, izdelan je conski in tarifni sistem ter integrirana vozno redna baza podatkov. Podpisanih je šest izvajalskih pogodb za naslednje aktivnosti: izvedba Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu JPP, Oblikovanje standarda za enotno elektronsko vozovnico, Ekonometrični model za določanje cen vozovnic, Informacijski portal za potnike v sistemu IJPP, Izdelava mestnih prometnih načrtov in Izdelava nacionalnega voznega reda.

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 se bo za projekt Integriranega javnega potniškega prometa nadaljevalo izvajanje že oddanih del in pridobilo izvajalce za izvedbo še neodanih del in storitev. Da bi optimizirali koriščenje evropskih sredstev v času sedanje gospodarske krize, so se iz 3. razvojne prioritete v 2. razvojno prioriteto prenesle aktivnosti, ki se lahko sofinancirajo iz Kohezijskega sklada v skladu z Uredbo (ES) št 1083/2006 s spremembami, in sicer so v to RP vključeni projekti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti v širših mestnih območjih. Predvideno je izvajanje aktivnosti za vzpostavitev sistema enotne vozovnice in aktivnosti za izvedbo projektov »parkiraj in se pelji«.

### 3.3. Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.3.1. Področje cest

3.3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture

#### Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete


#### Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 33: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

| 3. RP                                                                                                         |               | stanje 31.12.11 |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                                                                      | EU del        | 165.529.886     | -         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 29.211.159      | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 194.741.045     | -         | -         |
| Pravice porabe 2008                                                                                           | EU del        | 20.440.109      | -         | 12,3      |
|                                                                                                               | SLO del       | 3.607.078       | -         | 12,3      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 24.047.187      | -         | 12,3      |
| Pravice porabe 2007-2011                                                                                      | EU del        | 101.255.577     | -         | 61,2      |
|                                                                                                               | SLO del       | 17.868.631      | -         | 61,2      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 119.124.208     | -         | 61,2      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 90.418.018      | 89,3      | 54,6      |
|                                                                                                               | SLO del       | 15.956.121      | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 106.374.139     | 89,3      | 54,6      |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 90.418.018      | 89,3      | 54,6      |
|                                                                                                               | SLO del       | 15.956.121      | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 106.374.139     | 89,3      | 54,6      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 24.374.773      | -         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 130.748.612     | -         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 29.083.995      | 28,7      | 17,6      |
|                                                                                                               | SLO del       | 5.132.470       | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 34.216.465      | 28,7      | 17,6      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 10.322.826      | 10,2      | 6,2       |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.821.675       | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 12.144.501      | 10,2      | 6,2       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 27.917.141      | 27,6      | 16,9      |

|                                                                                                  |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011<br>(kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del | 26.752.055 | 26,4 | 16,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|

Na razvojni prioriteti Prometna infrastruktura – ESRR je bilo potrjenih operacij za 90.418.018 evrov, kar predstavlja 54,6 % razpoložljivih pravic porabe. Certificiranih izdatkov je bilo do konca leta 2011 tej razvojni prioriteti za 26.752.055 evrov EU dela.



Graf 5: Kumulativni pregled izvajanja 3. razvojne prioritete

## Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 34: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2011

| RAZVOJNA PRIORITETA                | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije                                                                                                                   | Potrjena vrednost v letu 2011 |               |                 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
|                                    |                      |                                                                                                                                   | Celotna potrjena vrednost     | Sredstva KS   | Nacionalni viri |
| 3. PROMETNA INFRA-STRUKTURA - ESRR |                      | Rekonstrukcija ceste G2-106/0261 Škofljica-Rašica, dograditev dodatnega prometnega pasu za počasna vozila od km 3+300 do km 5+450 | 6.397.849,00                  | 4.752.516,60  | 1.645.332,40    |
|                                    |                      | Rekonstrukcija ceste RT-912/7302 Zali Log – Davča                                                                                 | 23.645.082,00                 | 16.281.526,45 | 7.363.555,55    |



|  |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | Ureditev križanja ceste R2-420 na odseku 1335 (od km 4,750 do km 5,750) in lokalne ceste LC 024260 z železniško progo Dobova–Ljubljana v območju naselja Dobova – sprememba odločbe | 1.444.340,00      | 1.087.159,35      | 357.180,65       |
|  | <i>VREDNOST SKUPAJ ZA 3.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2011</i>                                                                                                                          | <i>31.487.271</i> | <i>22.121.202</i> | <i>9.366.069</i> |
|  | <b>POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2011</b>                                                                                                               | <b>31.487.271</b> | <b>22.121.202</b> | <b>9.366.069</b> |

Do presečnega datuma je bilo v okviru razvojne prioritete izdanih 14 odločb o potrditvi sredstev v okviru OP ROPI.

Trinajst odločb je bilo izdanih v okviru prednostne usmeritve področje cest, ena pa iz prednostne usmeritve letalske in letališke infrastrukture.

V letu 2011 sta bili s strani OU izdani dve odločbi o potrditvi pomoči, in sicer za projekta Rekonstrukcija ceste Pijava gorica-Turjak (3. pas) in Rekonstrukcija ceste Zali Log-Davča.

### **Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete**

Tabela 35: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                          | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost        | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                          |                 |              | 2007              | 2013                       | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov                                                                        | Učinek          | Število      | 0                 | 26                         | 0                 | 0         | 11*       | 13*       | 14        |
| 2     | Dolžina novozgrajenih cest (km)                                                          | Učinek          | km           | 5.823 (0)         | 5.831,5 (povečanje za 8,5) | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
|       | Dolžina posodobljenih cest (km)                                                          | Učinek          | km           | 0                 | 22,5                       | 0                 | 0         | 0         | 0,33      | 0,33      |
| 3     | Število novozgrajenih izvennivojskih križanj                                             | Učinek          | Število      | 0                 | 6                          | 0                 | 0         | 0         | 2         | 3         |
| 4     | Dolžina novozgrajenih kolesarskih prog                                                   | Učinek          | km           | 263               | 305 (povečanje za 42)      | 0                 | 0         | 3,1       | 5,1       | 6,04      |
| 5     | Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro)                   | Učinek          | Potnik/h     | 800               | 3.600                      | /**               | /**       | /**       | /**       | 0         |
| 6     | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. evrov) | Rezultat        | mio €        | 0                 | 11,5                       | 0                 | 0         | 0         | 0***      | 0,2       |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP: Ministrstvo za promet

\* V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

\*\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

\*\*\* Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Izvedene so bile spremembe OP ROPI, v okviru katerega je bilo del sredstev razvojna prioriteta 3 – Prometna infrastruktura – ESRR v višini 58,5 mio evrov prerezporejenih na OP RR.

Ob pripravi spremembe OP ROPI so v revidirani indikativni listi prioritarnih projektov ostale investicije na 3a. in 4. razvojni osi, med tem ko je 3. razvojna os zaradi težav z umeščanjem v prostor umeščena na rezervni indikativni seznam, kar je v večji meri vplivalo na spremembo kazalnikov. Noveliran OP ROPI za razliko od obstoječega navaja posamezne odseke znotraj 3.a in 4. razvojne osi. Na listo se je vključilo tudi

nove projekte, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.

V letu 2012 se bo nadaljevalo izvajanje oz. gradnja na projektih za katere so že bile izdane odločbe o potrditvi sredstev iz ESRR.

Prav tako se je na področju letalstva investicija v posodobitev objektov, sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa izkazala kot neprimerna, saj ne izkazuje finančne vrzeli. Razlog za navedeno je politika oblikovanja cen v okviru katere prodajna cena pokriva celotne stroške (*angl. full cost recovery*). Upoštevajoč prioritete s področja navigacijskih služb zračnega prometa se bo navedena posodobitev objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa zato izvedla izven pravic porabe sredstev kohezijske politike.

Na osnovi navedenih dejstev se je 60 milijonov evrov pravic porabe EU sredstev iz te razvojne prioritete preneslo na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov in sicer na razvojno prioriteto 1 »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« in 2 »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«.

Na področju letalstva se je dodal projekt izgradnje novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Na področju letališke infrastrukture je bila zaradi napovedanega povečanja zračnega prometa v naslednjem desetletju, izkazana potreba po posodobitvi in nadgradnji ter razširitvi obstoječih letaliških infrastruktur, kakor tudi zadostne kapacitete objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa.

### **Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete**

V letu 2011 so se začeli projekti intenzivno izvajati, dodeljenih je bilo več kot polovico razpoložljivih EU sredstev za to RP.

### **Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

Težave pri izvajanju projektov, za katere so bile izdane odločbe o potrditvi sredstev, predstavljajo postopki oddaje javnih naročil, likvidnostne težave izbranih izvajalcev ter pridobivanje zemljišč.

Pri projektih, ki so v fazi priprave, se pojavljajo predvsem problemi pri umeščanju projektov v prostor in odkupu zemljišč, kar onemogoča pravočasno pripravo projektne in investicijske dokumentacije. V ta namen je Vlada RS sprejela nov Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur.l. RS, št. 80/2010 (106/2010 popr.)), ki bo pomembno prispeval k zmanjšanju teh težav, ne glede na to, pa so določena področja soočena z resnimi tveganji za pravočasno izvedbo. Takšen primer so investicije na področju razvojnih osi v okviru te razvojne prioritete, kjer bi bila Slovenija, v primeru nadaljevanja obstoječih trendov, najprej soočena s potencialno izgubo sredstev.

Prav zaradi tega se je pri spremembi OP ROPI spremenila indikativna lista projektov katera se je prilagodila glede na izvedljivost projektov v časovnem okviru izvajanja OP ROPI. Iz indikativne liste projektov se je izključilo projekte, ki ne zagotavljajo pravočasne izvedbe, vključilo pa se je nove projekte, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.

### 3.3.1. Področje cest

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

#### Finančna tabela

Tabela 36: Finančni napredek na področju cest (3.1.)

| 3. RP - PU 3.1.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                                                                      | EU del        | 136.829.886     | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 24.146.453      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 160.976.339     | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                                                                           | EU del        | 17.873.011      | -                         | 13,1      |
|                                                                                                               | SLO del       | 3.154.061       | -                         | 13,1      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 21.027.072      | -                         | 13,1      |
| Pravice porabe 2007-2011                                                                                      | EU del        | 85.037.183      | -                         | 62,1      |
|                                                                                                               | SLO del       | 15.006.562      | -                         | 62,1      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 100.043.745     | -                         | 62,1      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 79.300.153      | 93,3                      | 58,0      |
|                                                                                                               | SLO del       | 13.994.145      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 93.294.298      | 93,3                      | 58,0      |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 79.300.153      | 93,3                      | 58,0      |
|                                                                                                               | SLO del       | 13.994.145      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 93.294.298      | 93,3                      | 58,0      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 22.176.018      | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 115.470.316     | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 23.556.678      | 27,7                      | 17,2      |
|                                                                                                               | SLO del       | 4.157.061       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 27.713.739      | 27,7                      | 17,2      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 9.933.916       | 11,7                      | 7,3       |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.753.044       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 11.686.960      | 11,7                      | 7,3       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 22.400.167      | 26,3                      | 16,4      |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 21.235.081      | 25,0                      | 15,5      |

Na prednostni usmeritvi področje cest znaša skupna vrednost potrjenih operacij – EU del 79.300.153 evrov, kar glede na razpoložljive pravice porabe na tej prednostni usmeritvi predstavlja 58 %. Skupaj je bilo certificiranih 21.235.081 evrov EU dela.

**Vključeno ministrstvo**  
MZP – Direktorat za ceste

**Opis izvajanja v letu 2011**

*Tabela 37a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 1. del*

| Št. OP ROPI                                                  | Naziv projekta                                                                                              | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posodobitev cestne povezave Logatec-Želin-Robič (1-3)</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                            | Posodobitev Bača – Dolenja Trebuša                                                                          | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bil odsek poimensko naveden na indikativnem seznamu prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo projekta v višini 29,85 mio EUR.</p> <p>Vloga za dodelitev EU sredstev bo predvidoma predložena v potrditev v prvi polovici leta 2012.</p> <p>Oddaja javnega naročila za gradnjo in pričetek gradnje prve faze v dolžini 6,5 km je predviden v letu 2012.</p>                                                                                                                             |
| 2                                                            | Sanacija brežine »Pod Ključem« na cesti G2-102, odsek 1040, Peršeti – Most na Soči, od km 5,630 do km 5,960 | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija, zaradi bolj transparentnega prikaza, samostojno navedena na indikativnem seznamu prioriternih projektov.</p> <p>Odločba za operacijo št. ESRR OP ROPI/3/1/Pod Ključem/0 je bila izdana dne oktobra 2009 in tekom leta 2011 ni bila spremenjena.</p> <p>Pogodba za izvedbo gradbenih del je bila podpisana v avgustu 2009.</p> <p>Dela so se zaključila konec avgusta 2010. Novembra 2010 je bilo izdano uporabno dovoljenje, marca 2011 pa odsek uradno predan prometu.</p>        |
| 3                                                            | Rekonstrukcija Dolenja Trebuša-Želin                                                                        | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bil odsek poimensko naveden na indikativnem seznamu prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo projekta v višini 31,80 mio EUR.</p> <p>Vloga za dodelitev EU sredstev bo predvidoma predložena v potrditev leta 2012.</p> <p>V letu 2011 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, zaključek izdelave projektne dokumentacije predviden v letu 2012. Predviden je tudi začetek postopka odkupov zemljišč.</p> <p>Gradnja je predvidena v letih od 2013 do 2015.</p> |
| <b>Posodobitev cestne povezave Jeprca-Zminec-Želin (4-5)</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                            | Poljanska obvoznica Škofija Loka                                                                            | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija, zaradi bolj transparentnega prikaza, samostojno navedena na indikativnem seznamu prioriternih projektov.</p> <p>SVLR je dne 2.4.2009 izdal odločbo za operacijo št. ESRR OP ROPI/3/1/Poljanska obvoznica/0, ki je bila dne 9.11.2009 zaradi naknadno ugotovljene upravičenosti DDV spremenjena v finančnem delu, s katero se povečuje razpoložljiva EU sredstva za 4.505.968,90 EUR na skupno 27.035.808,90 EUR. V letu 2011 novih sprememb odločbe ni bilo.</p>                   |

Tabela 37b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 2. del

| Št. OP ROPI                                                        | Naziv projekta                                                                                                                                                           | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <b>Poljanska obvoznica Škofija Loka (nadaljevanje)</b>                                                                                                                   | <p>Izvajalske pogodbe so bile podpisane v letih 2009 in 2010.</p> <p>Dela potekajo na odsekih, za katere ima naročnik pridobljeno pravnomočno GD. Pritožbe na GD za 3. odsek I. etape je MOP zavrnil. Na podlagi dokončnega GD, je investitor, skladno z veljavno zakonodajo, pričel tudi z deli na 3. odseku I. etape, v teku pa je upravni spor. Na projektu so podpisane tri gradbene pogodbe (iz let 2009, 2010 in 2011), ki zajemajo celotno traso projekta in ukrepe za varovanje okolja-protihrupni ukrepi (dela po tej pogodbi so bila v letu 2011 zaključena in izveden je bil komisijski pregled). Na projektu je izplačanih 5.338.208,57 EUR EU sredstev, certificiranih 4.384.853,94 EUR. Na projektu obstaja problematika civilne iniciative, ki zahteva spremembo določenih projektnih rešitev.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                                                                  | <b>Obvoznica Gorenja vas</b>                                                                                                                                             | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija, zaradi bolj transparentnega prikaza, samostojno navedena na indikativnem seznamu prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo naložbe v višini 5,50 mio EUR.</p> <p>Vloga za dodelitev EU sredstev bo predvidoma predložena v potrditev v prvi polovici leta 2012.</p> <p>V letu 2010 je bila obvoznica z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu umeščena v prostor V letu 2011 je bila izdelana projektna dokumentacija in predinvesticijska zasnova ter potekali so odkupi za gradnjo potrebnih nepremičnin.</p> <p>V letu 2012 bo predvidoma objavljen javni razpis za gradnjo, začetek gradnje je predviden za leto 2013, gradnja bo predvidoma trajala v letih 2013 in 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje (6)</b> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                                                  | <b>Rekonstrukcija ceste G2-106/0261 Škofljica-Rašica, dograditev dodatnega prometnega pasu za počasna vozila od km 3+300 do km 5+450 (Pijava gorica – Turjak 3. pas)</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija, zaradi bolj transparentnega prikaza, samostojno navedena na indikativnem seznamu prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo operacije v višini 6,10 mio EUR.</p> <p>SVLR je dne 20.5.2011 izdal odločbo o potrditvi operacije št. ESRR OP ROPI/3/1/Pijava gorica – Turjak/0.</p> <p>S strani upravičenca je bil 28. 12. 2011 posredovan na MZP predlog za spremembo odločbe OU v delu, ki opredeljuje termin za pridobitev zemljišč, ki ga je MZP v januarju 2012 posredovalo na OU.</p> <p>V letu 2011 izvedeno javno naročilo gradnje in izvajalska pogodba je bila podpisana 24.5.2011.</p> <p>V juliju 2011 je bilo izvajanje del začasno ustavljeno, ker je bilo ugotovljeno, da je prišlo med samim projektiranjem do zamika katastra in da se s projektom v določenih delih posega na zemljišča, ki niso v lasti investitorja. Investitor je pristopil k ureditvi katastrskih mej, izvajalec nadaljuje z deli na delu trase, kjer so zemljišča pridobljena in hkrati poteka pridobivanje manjkajočih zemljišč. Zaključek gradnje predviden septembra 2012.</p> <p>Na projektu so bila izvedena plačila v višini 362.848,15 EUR EU sredstev, certificiranih pa je bilo 142.916,38 EUR.</p> |

Tabela 37c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 3. del

| Št.<br>OP<br>ROPI | Naziv projekta                                                                                                                                                         | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                 | <b>Izgradnja izvennivojskih križanj 6 glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.1               | <b>Ureditev izvennivojskega križanja regionalne ceste R2-441/1298 z železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti</b>                                                   | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioriternih projektov v sklopu šestih izvennivojskih križanj.</p> <p>SVLR je dne 3.7.2009 izdal odločbo o potrditvi operacije. Tekom 2011 odločba ni bila dodatno spremenjena.</p> <p>Sklenjena je bila ena gradbena pogodba v letu 2009.</p> <p>Gradbena dela na projektu so se zaključila v maju 2010. V avgustu 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvennivojsko križanje je bilo uradno predano prometu v septembru 2010.</p> <p>Na projektu je bilo izplačanih 4,298 mio EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.2               | <b>Rekonstrukcija ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog od km 1+188 do km 1+975 (ureditev izvennivojskega križanja Zijavnica) z železniško progo Sevnica – Trebnje</b>  | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioriternih projektov v sklopu šestih izvennivojskih križanj.</p> <p>Odločba za operacijo je bila izdana 16.09.2009 in v 2011 ni bila spremenjena.</p> <p>Pogodba za izvedbo gradbenih del je bila podpisana v juliju 2009, v 2010 pa so se zaključila vsa gradbena dela. V oktobru 2010 izdano uporabno dovoljenje. Odsek je bil predan prometu v januarju 2011.</p> <p>Na projektu je bilo izplačanih 1,27 mio EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.3               | <b>Ureditev križanja ceste R2-420 na odseku 1335 (od km 4,750 do km 5,750) in lokalne ceste LC 024260 z železniško progo Dobova–Ljubljana v območju naselja Dobova</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioriternih projektov v sklopu šestih izvennivojskih križanj.</p> <p>Dne 5.11.2009 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/Dobova/0, s katero so bila dodeljena EU sredstva v višini 4.818.338,90 EUR. Dne 29.6.2011 je bila izdana sprememba odločbe o dodelitvi sredstev s katero se podaljšuje doba upravičenosti stroškov (na 30.4.2012), zaradi zaradi nepredvidenih okoliščin se povečujejo EU sredstva (na 5.905.498,25 EUR).</p> <p>Gradbena pogodba za izvedbo del je bila sklenjena septembra 2009.</p> <p>V letu 2010 je v septembrskih poplavih podtalnica dosegla gradbišče in zalila podvoz. Izvajalec določen čas z deli na projektu ni mogel nadaljevati, izvedeno je preprojektiranje kesona na višjo koto podtalnice, kot je bila predvidena z osnovnim projektom. Z aneksom k pogodbi je bil opredeljen nov rok za izvedbo del, do konca oktobra 2011.</p> <p>Na projektu je bilo izplačanih 5.814.724,08 EU sredstev, od tega je 5.407.741,41 certificiranih. Ministrstvo za promet je v začetku novembra 2011 izdalo dovoljenje za začasno uporabo državne ceste, 29.11.2011 je potekala uradna predaja prometu.</p> |



Tabela 37d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 4. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                                                  | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4         | <b>Pušenci - izvennivojsko križanje</b>                                                                         | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioriternih projektov v sklopu šestih izvennivojskih križanj.</p> <p>V letu 2010 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija. Vloga za dodelitev EU sredstev bo na organ upravljanja posredovana v začetku leta 2012.</p> <p>Javno naročilo za oddajo gradbenih del bo objavljeno v aprilu 2012, začetek gradnje je predviden sredi leta 2012.</p> <p>Gradnja bo potekala v letih 2012 in 2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.5         | <b>Zgornji Log - izvennivojsko križanje</b>                                                                     | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioriternih projektov samostojno navedena.</p> <p>Vloga za dodelitev EU sredstev bo predvidoma predložena v potrditev v prvi polovici leta 2012.</p> <p>Državni prostorski načrt je bil sprejet 11/2010. V letu 2011 se je izdelovala projektna dokumentacija, izdelana je bila predinvesticijska zasnova.</p> <p>Javno naročilo za gradnjo in začetek gradnje predviden za leto 2013. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2013 in 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.6         | <b>Grobelno - izvennivojsko križanje</b>                                                                        | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioriternih projektov v sklopu šestih izvennivojskih križanj.</p> <p>Vloga za dodelitev EU sredstev bo na organ upravljanja posredovana predvidoma v prvi polovici leta 2012.</p> <p>Državni prostorski načrt je bil sprejet 9/2010. V letu 2011 je bila izdelana projektna dokumentacija in predinvesticijska zasnova. Potekalo je pridobivanje nepremičnin.</p> <p>Javno naročilo za gradnjo in začetek gradnje predviden za leto 2012. Gradnja bo potekala v letih od 2012 do 2014.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8</b>    | <b>Izgradnja kolesarskih povezav</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.1         | <b>Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, odsek Podčetrtek - Imeno</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioriternih projektov vključena v sklop kolesarskih povezav.</p> <p>Odločba za operacijo št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Podčetrtek - Imeno/0 je bila izdana 7.10.2009 in v 2011 ni bila spremenjena.</p> <p>Na projektu so bile podpisane tri izvajalske pogodbe. Gradbeni dela so bila zaključena. Odseki so predani v uporabo. Zaradi nižjih vrednosti gradbenih pogodb se na projektu pričakuje nižjo realizacijo EU sredstev od dodeljenih v odločbi.</p> <p>Skupno je bilo izplačanih 0,51 mio EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO. Neizkoriščena sredstva se lahko sprostijo za potrebe drugih projektov 3. RP OP ROPI z izdelavo končnega poročila. V letu 2011 se je projekt nadaljeval s pripravo projektne dokumentacije in odkupi zemljišč za preostali manjkajoči del povezave med Rogaško Slatino in Podčetrtkom. V letu 2012 bo izdelana investicijska dokumentacija in vloga za dodelitev EU sredstev za t.i. 2.</p> |



Tabela 37e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 5. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                         | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>odsek Podčetrtek – Imeno (nadaljevanje)</b>                                         | fazo. Oddaja javnega naročila za gradnjo na 2. fazi je predvidena za leto 2012 in zaključek gradnje v letu 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.2         | <b>Ureditev kolesarskega prometa na trasi daljinske poti Gozd Martuljek - Jesenice</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioritetnih projektov vključena v sklop kolesarskih povezav.</p> <p>Odločba OU št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Gozd Martuljek - Jesenice/0 izdana 5.11.2009 v višini 1.684.949,00 EU sredstev. V aprilu 2011 je DRSC posredoval predlog za spremembo Odločbe ESRR zaradi spremembe predvidenih časovnih načrtov izvedbe posameznih faz operacije. Dne 17.5.2011 je bila izdana odločba o spremembi odločbe, s katero je rok za pridobitev vseh zemljišč prestavljen na 31.3.2012.</p> <p>Gradbena pogodba iz leta 2008 je zaključena. V letu 2011 oddano javno naročilo za ureditev struge Save Dolinke in brvi, rok za dokončanje del je v aprilu 2012.</p> <p>Izvedena izplačila EU postavke znašajo 311.196,00 EUR, od tega je bilo certificiranih 60.151,84 EUR. V letu 2012 predvidena objava javnega naročila za nadaljevanje gradnje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.3         | <b>Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec (pododsek 3)</b>                      | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioritetnih projektov vključena v sklop kolesarskih povezav.</p> <p>Odločba OU št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec/0 je bila izdana 20.11.2009 v višini 1.568.397,90 EUR EU sredstev in v letu 2011 ni bila spremenjena. Upravičenec je 20.7.2011 SVLR-OU posredoval izjavo, da je pridobljena lastninska in druga stvarna oz. obligacijska pravica, ki omogoča gradnjo oz. izvajanje del na vseh nepremičninah, ki so predmet projekta.</p> <p>Dela po dveh gradbenih pogodbah so zaključena. V februarju 2011 je Ministrstvo za promet izdalo dovoljenje za izročitev prometu. V letu 2011 je bila podpisana tretja gradbena pogodba s katero se pododsek 3, ki je predmet odločbe zaključuje, rok za zaključek gradbenih del je v marcu 2012.</p> <p>Izvedena izplačila iz EU postavke znašajo 654.349,90 EUR, od katerih je bilo certificiranih na MF-PO 473.765,53 EUR. Projekt se nadaljuje s pripravo investicijske dokumentacije in odkupi zemljišč za preostali del kolesarske povezave med Brezovico in Vrhniko. V letu 2011 izdelana predinvesticijska zasnova za celoten potez kol povezave od Brezovice do Logatca in investicijski program za pododsek 1. Vloga za dodelitev EU sredstev za pododsek 1 bo na organ upravljanja posredovana predvidoma v prvi polovici leta 2012.</p> |
| 8.4         | <b>Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1, 3, 5 in 6)</b>            | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioritetnih projektov vključena v sklop kolesarskih povezav.</p> <p>Odločba OU izdana 23.12.2009 v višini 1.054.288,15 EUR EU sredstev. Konec decembra 2011 je bil s strani upravičenca na MZP posredovan predlog za spremembo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabela 37f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 6. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                             | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1, 3, 5 in 6) (nadaljevanje)</b> | <p>Odločbe za podaljšanje roka za pridobivanje nepremičnin, ki ga je MZP v januarju 2012 posredovalo na OU.</p> <p>Pogodba za dela na prvem odseku je bila podpisana 05.05.2011, dela so se v letu 2011 zaključila in izveden je bil tehnični pregled.</p> <p>Izvedena izplačila EU postavke znašajo 94.854,56 EUR, od tega je bilo certificiranih 91.164,22 EUR. V letu 2012 predvidena objava javnega naročila za gradnjo in nadaljevanje gradnje na pododseku 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.5         | <b>Kolesarska povezava Pot prijateljstva in zdravja Porečanka (Parenzana)</b>              | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioriternih projektov vključena v sklop kolesarskih povezav.</p> <p>Vloga oddana na OU in naknadno umaknjena zaradi problematike umestitve v prostor. Po razrešitvi problematike, upravičenec že pripravlja novelacijo Vloge in IP-ja. Pripravljena je tudi vsa projektna dokumentacija. Novelirana vloga bo posredovana v letu 2012.</p> <p>Oddaja javnega naročila za gradnjo in začetek gradnje predviden za leto 2012</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.6         | <b>Kolesarska povezava Miren-Vrtojba-Nova Gorica-Kanal (odsek Solkan-Plave)</b>            | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija na indikativnem seznamu prioriternih projektov vključena v sklop kolesarskih povezav.</p> <p>V letu 2011 izdelana projektna dokumentacija PGD in investicijski program, potekali so odkupi zemljišč. Vloga za dodelitev EU sredstev bo na OU posredovana v marcu 2012.</p> <p>Oddaja javnega naročila za gradnjo in začetek gradnje predviden za leto 2012.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9           | <b>Obvoznica Murska Sobota - vzhod</b>                                                     | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bil pripravljen projekt in dodan na indikativni seznam prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo naložbe v višini 12,05 mio EUR.</p> <p>Vloga za dodelitev EU sredstev bo na organ upravljanja posredovana predvidoma v prvi polovici leta 2012.</p> <p>Projektna dokumentacija je izdelana. V letu 2011 so potekali odkupi nepremičnin in izdelava predinvesticijske zasnove.</p> <p>Začetek gradnje se predvideva v letu 2012.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10          | <b>Obvoznica Radlje ob Dravi – 2. faza od km 1+170 do km 3+874</b>                         | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija dodana na indikativni seznam prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo naložbe v višini 12,60 mio EUR.</p> <p>Organ upravljanja je dne 14.12.2010 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/Radlje ob Dravi/0 v višini 5.932.858,90 EUR EU sredstev, v letu 2011 odločba ni bila spremenjena.</p> <p>Izvajalska pogodba je bila podpisana v letu 2010.</p> <p>Na podlagi izvedene administrativne kontrole je bilo izplačanih 1.081.852,88 EU sredstev, certificiranih je bilo 1.001.210,10 EUR EU sredstev. Gradbena pogodba z izvajalcem je bila podpisana v letu 2010. Zaradi likvidnostnih in finančnih težav ter neizvajanja del prvotno nominiranega podizvajalca SCT d.d., je bil dne 20.4.2011 sklenjen aneks k</p> |

Tabela 37g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 7. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                    | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Obvoznica Radlje ob Dravi – 2. faza od km 1+170 do km 3+874 (nadaljevanje)</b> | izvajalski pogodbi, s katerim je bil nominiran nov podizvajalec, podjetje Slemenšek d.o.o. Dela z novim podizvajalcem so tekla nemoteno do obvestila podjetja SCT Asfalti d.o.o.-v stečaju o odstopu od pogodbe. Dne 31. 8. 2011 so bila dela na gradbišču prekinjena. Na podlagi sklepa Vlade RS je za nadaljevanje del izveden nov postopek oddaje naročila s pogajanjem brez predhodne objave. Pogodba za nadaljevanje del je bila podpisana 7.11.2011, dela se pospešeno izvajajo.<br>Na Upravno sodišče v Ljubljani je bila septembra 2010 s strani civilne iniciative podana tožba za izpodbijanje GD.                                                  |
| 11          | <b>Modernizacija ceste R3-709/8614 (Maribor-Pernica) pod Malečnikom</b>           | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija dodana na indikativni seznam prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo operacije v višini 7,06 mio EUR.<br>Organ upravljanja je dne 29.11.2010 izdal odločbo št. KS OP ROPI/3/1/Pod Malečnikom/0 dodelitvi sredstev v višini 5.183.373,95 EUR EU sredstev. Tekom 2011 se odločba ni spremenila.<br>Izvajalska pogodba je bila podpisana v letu 2010, rok za izvedbo del je julij 2012.<br>Na projektu je bilo izplačanih 1.992.284,96 EUR EU sredstev, od tega so bila sredstva v višini 1.766.918,11 EUR EU sredstev že certificirana na MF-PO. Dela na projektu se izvajajo po planu. |
| 12          | <b>Obvoznica Šmartno pri Litiji</b>                                               | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bil projekt dodan na indikativni seznam prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo projekta v višini 6,69 mio EUR.<br>Projektna in investicijska dokumentacija sta izdelani. V letu 2011 so potekali odkupi za gradnjo potrebnih nepremičnin ter razlastitveni postopki. Vloga za dodelitev EU sredstev bo na OU posredovana v prvi polovici leta 2012.<br>Oddaja javnega naročila za gradnjo in začetek gradnje predviden za leto 2012.<br>Gradnja bo potekala v letih 2012 in 2013.                                                                                                                   |
| 13          | <b>Obvoznica Črnomelj – 2. etapa</b>                                              | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bil projekt dodan na indikativni seznam prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo projekta v višini 14,44 mio EUR.<br>Projektna dokumentacija je izdelana. V letu 2011 so potekali odkupi zemljišč in so v zaključni fazi. Delno gradbeno dovoljenje je izdano, celotno gradbeno dovoljenje je v pridobivanju. Vloga za dodelitev bo pripravljena predvidoma v prvi polovici leta 2012.<br>Oddaja javnega naročila za gradnjo in začetek gradnje predviden za leto 2012.<br>Izvedbena dela bodo trajala 2 leti.                                                                                        |
| 14          | <b>Rekonstrukcija ceste RT-912/7302 Zali Log – Davča</b>                          | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija dodana na indikativni seznam prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo operacije v višini 8,00 mio EUR.<br>V investicijski dokumentaciji, ki je bila izdelana v letu 2011 je bila ugotovljena vrednost investicije 23,6 mio EUR (pri oceni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Tabela 37h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 8. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                          | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Rekonstrukcija ceste RT-912/7302 Zali Log – Davča (nadaljevanje)</b> | <p>vrednosti investicije v OP ROPI niso bili upoštevani vsi odseki, ki so predmet rekonstrukcije). Organ upravljanja je dne 28.12.2011 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Zali Log - Davča/0 o dodelitvi sredstev. v višini EUR 16.281.526 EU sredstev.</p> <p>V letu 2011 je bilo izvedeno javno naročilo za gradnjo in potekali so odkupi zemljišč, ki so v zaključni fazi. Izvajalska pogodba bo podpisana v začetku leta 2012, rok za izvedbo bo 28 mesecev od podpisa pogodbe.</p> <p>V začetku leta 2012 je bil na OU podan predlog za spremembo odločbe, s katerim se stroške nadzora gradnje in zunanje kontrole uvrsti med upravičene stroške.</p> |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

## Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 38: Fizični napredek na področju cest (3.1.)

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                          | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost        | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                          |                 |              | 2007              |                            | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov                                                                        | Učinek          | Število      | 0                 | 24                         | 0                 | 0         | 10*       | 12*       | 13        |
| 2     | Dolžina novozgrajenih cest (km)                                                          | Učinek          | km           | 5.823 (0)         | 5.831,5 (povečanje za 8,5) | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
|       | Dolžina posodobljenih cest (km)                                                          | Učinek          | km           | 0                 | 22,5                       | 0                 | 0         | 0         | 0,33      | 0,33      |
| 3     | Število novozgrajenih izvennivojskih križanj                                             | Učinek          | Število      | 0                 | 6                          | 0                 | 0         | 0         | 2         | 3         |
| 4     | Dolžina novozgrajenih kolesarskih prog                                                   | Učinek          | km           | 263               | 305 (povečanje za 42)      | 0                 | 0         | 3,1       | 5,1       | 6,04      |
| 6     | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. evrov) | Rezultat        | mio €        | 0                 | 11,5                       | 0                 | 0         | 0         | 0**       | 0,2       |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZP: Ministrstvo za promet

\* V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

\*\* Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.

## Kvalitativna analiza

Projekti na področju državnih cest časovno zaostajajo pri izvedbi, zaradi različnih razlogov. Dve od glavnih težav sta umeščanje v prostor, predvsem za projekte 3. razvojne osi, ter pridobivanje zemljišč. Skladno s tem je bila pripravljena sprememba OP ROPI, ki za razliko od prejšnjega navaja posamezne odseke znotraj 3.a in 4. razvojne osi. Poleg tega se je na prioriteto listo vključilo tudi nove projekte, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev. V letu 2011 je OU izdal 2 odločbi o dodelitvi sredstev, in sicer za projekta Rekonstrukcija ceste Pijava gorica-Turjak (3.pas) ter Rekonstrukcija ceste Zali Log-Davča.

## Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Skupno je bilo do sedaj potrjenih za 79,3 milijonov evrov projektov, kar znaša 58% razpoložljivih sredstev.

Predvidena dinamika porabe sredstev kaže na tveganje za pravočasno porabo sredstev, kar izhaja predvsem iz težav pri odkupih zemljišč in prej omenjenih problemov z umeščanjem projektov v prostor. Dinamika priprave projektov je bila v letu 2011 zmanjšana tudi zaradi omejevanja izvrševanja proračuna.

Zaradi navedenih težav je bila v okviru spremembe OP ROPI predlagana novelacija indikativne liste projektov, katera se je prilagodila glede na izvedljivost projektov v časovnem okviru izvajanja OP ROPI in zmanjšanju razpoložljivih sredstev. Na listo so vključeni tudi novi projekti, ki zagotavljajo tako skladnost s cilji OP kot učinkovitejše črpanje EU sredstev.

V okviru kolesarskih povezav so se s spremembo OP ROPI povečala sredstva za 3,3 milijone. Cilj teh investicij je vplivanje na spremembo izbire potovalnega sredstva, zagotoviti ustrezno prometno varnost kolesarjev, zmanjšati negativne vplive na okolje, zagotoviti povezavo z mednarodnim kolesarskim omrežjem in tako prispevati tudi k razvoju turizma.

60 milijonov evrov pravic porabe EU sredstev se je iz te razvojne prioritete preneslo na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov in sicer na razvojno prioriteto 1 »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« in 2 »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«.

## 3.3.2.Področje letalske in letališke infrastrukture

### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

### Finančna tabela

*Tabela 39a: Finančni napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 1. del*

| 3. RP - PU 3.2.          |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                          |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del        | 28.700.000      | -                         | -         |
|                          | SLO del       | 5.064.706       | -                         | -         |
|                          | EU in SLO del | 33.764.706      | -                         | -         |

*Tabela 39b: Finančni napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 2. del*

| 3. RP - PU 3.2.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2008                                                                                           | EU del        | 2.567.098       | -                         | 8,9       |
|                                                                                                               | SLO del       | 453.017         | -                         | 8,9       |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 3.020.115       | -                         | 8,9       |
| Pravice porabe 2007-2011                                                                                      | EU del        | 16.218.394      | -                         | 56,5      |
|                                                                                                               | SLO del       | 2.862.069       | -                         | 56,5      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 19.080.463      | -                         | 56,5      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 11.117.865      | 68,6                      | 38,7      |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.961.976       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 13.079.841      | 68,6                      | 38,7      |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 11.117.865      | 68,6                      | 38,7      |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.961.976       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 13.079.841      | 68,6                      | 38,7      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 2.198.755       | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 15.278.296      | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 5.527.317       | 34,1                      | 19,3      |
|                                                                                                               | SLO del       | 975.409         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 6.502.726       | 34,1                      | 19,3      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 388.910         | 2,4                       | 1,4       |
|                                                                                                               | SLO del       | 68.631          | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 457.541         | 2,4                       | 1,4       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 5.516.974       | 34,0                      | 19,2      |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 5.516.974       | 34,0                      | 19,2      |

Na prednostni usmeritvi področje letalske in letališke infrastrukture znaša skupna vrednost potrjenih operacij – EU del 11.117.865 evrov, kar glede na razpoložljive pravice porabe na tej prednostni usmeritvi predstavlja 56,5%. Skupaj je bilo certificiranih 5.516.974 evrov EU dela.

#### **Vključeno ministrstvo**

- MZP – Direktorat za civilno letalstvo.

#### **Opis izvajanja v letu 2011**

*Tabela 40a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 1. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                   | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <b>Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor</b> | V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV spremenjena na 15,28 mio EUR , kar je vrednost operacije po že podpisanih izvajalskih pogodbah.<br>14.12.2009 je bila s strani OU izdana Odločba o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/3/Letališče Maribor/0, ki dodeljuje 11.117.865,16 EUR ESRR sredstev. Tekom leta 2011 se odločba ni spremenila. |



*Tabela 40b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 2. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                                  | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor (nadaljevanje)</b> | <p>Za izvedbo navedenih del so bile podpisane tri pogodbe, od katerih so se na pogodbi za izvedbo gradbenih del pojavile zamude zaradi likvidnostnih težav glavnega izvajalca SCT, d.d. Ker je bila nad SCT, d.d. dne 25.1.2011 uvedena prisilna poravnava, je MZP dne 11.2.2011 odstopil od pogodbe z SCT d.d., ter unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del in za poplačilo stroškov zaradi nastale situacije. Ocenjeno je, da je nedokončanih okvirno 30% pogodbenih del, za oddajo katerih je bil v letu 2011 objavljeno JN. Masterplan je že izdelan.</p> <p>Na podlagi uredbe o načinu opravljanju republiške gospodarske javne službe obratovanja letališča Edvarda Rusjana Maribor je do decembra 2011 za (začasnega) upravljavca izbran Aerodrom Maribor d.d. V decembru je bil zato izdan razpis za koncesionarja za dolgoročno izvajanje upravljanja dejavnosti upravljanja z letališčem Maribor. Z izbiro upravljavca je povezano tudi vprašanje upravičenosti DDV na projektu. Na operaciji je bilo izvajalcem izplačanih 5.527.316,68 EUR evropskih sredstev, od katerih je 5.516.974,36 EUR že bilo certificiranih na MF-PO.</p> |
| 2           | <b><u>Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana</u></b>              | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija dodana na indikativni seznam prioriternih projektov z ocenjeno celotno vrednostjo projekta v višini 91,72 mio EUR, in sicer zaradi napovedanega povečanja zračnega prometa v naslednjem desetletju.</p> <p>Vloga je bila 25.7.2011 posredovana na Evropsko komisijo, ki pa je podala uradne pripombe na okoljsko dokumentacijo ter tehnični in finančni del. Odgovori bodo posredovani na EK v začetku leta 2012.</p> <p>Pripravljena je RD in v potrjevanju na NS upravičenca.</p> <p>Projekt je umeščen v shemo državnih pomoči za regionalni razvoj. Izdelan in preveden je DIIP, PIZ, IP in študija izvedljivosti, ki so bili usklajeni z Jaspers. Na zahtevo EK je bila pripravljena izjava, da v investiciji izgradnje novega terminala država ne bo prispevala s poroštvi. Izjava je bila posredovana na EK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

## Izvajanje prednostne usmeritve

*Tabela 41a: Fizični napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 1. del*

| Šifra | Naziv kazalnika   | Vrsta kazalnika | Mer-ska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                   |                 |               | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov | Učinek          | Število       | 0                 | 2                   | 0                 | 0         | 1*        | 1*        | 1         |

*Tabela 41b: Fizični napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.) – 2. del*

| Šifra | Naziv kazalnika                                                        | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                        |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 5     | Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro) | Učinek          | Potnik/h     | 800               | 3.600               | /**               | /**       | /**       | /**       | 0         |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem;

\* V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

\*\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

### Lizbonski cilji

V letu 2011 na področju letalske in letališke infrastrukture ni bilo potrjenih projektov, zato v tem letu ni bilo dodeljenega prispevka Skupnosti za namen Lizbonskih ciljev.

### Kvalitativna analiza

Ugotovljeno je bilo, da se zaradi minimalne finančne vrzeli projekt posodobitve sistemov vodenja in kontrole zračnega prometa ne bo sofinanciral v okviru OP ROPI. Skladno s tem je bilo s spremembo OP ROPI predlagano, da se v sofinanciranje iz ESRR vključi projekt izgradnje potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Vloga za ta projekt je že bila posredovana na Evropsko komisijo, ki je na to podala pripombe. Odgovori bodo na Evropsko komisijo posredovani v začetku leta 2012.

Na projektu Posodobitve letališke infrastrukture letališča Maribor je bila 14.12.2009 s strani OU izdana Odločba o dodelitvi sredstev, ki dodeljuje 11,1 mio evrov EU sredstev. Na projektu so podpisane tri pogodbe: gradnja, nadzor in izdelava masterplana.

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bo nadaljevalo izvajanje del na projektu Posodobitve letališke infrastrukture letališča Maribor, ki naj bi bila končana do leta 2013. Za izvedbo navedenih del so bile podpisane tri pogodbe in sicer za gradnjo, nadzor in izdelavo masterplana. Osnutek masterplana je izdelan in posredovan naročniku v pregled in potrditev. Na pogodbi za izvedbo gradbenih del so se zaradi likvidnostnih težav (prisilna poravnava) glavnega izvajalca SCT, d.d. pojavile zamude. MZP je zato odstopil od pogodbe z SCT, d.d., ter unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del in za poplačilo stroškov zaradi nastale situacije, ter v začetku leta 2011 sprožil postopke pridobivanja novega izvajalca gradbenih del. V marcu 2011 je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca, ki bo dokončal izgradnjo približno 30 % nedokončanih del. Gradbena dela se bodo nadaljevala predvidoma v letu 2012.



Projekt Posodobitev kontrole zračnega prometa se ne bo sofinanciral iz sredstev ESRR v okviru OP ROPI. V okviru 3. RP, PU »Letalska in letališka infrastruktura« je izračun analize stroškov in koristi pokazal, da je finančna vrzel za projekt za ta projekt prenizka za sofinanciranje.

Pri spremembi OP ROPI se je predlagalo, da se v sofinanciranje iz ESRR vključi projekt izgradnje potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Z izgradnjo potniškega terminala bi se udeležile usmeritve OP-ROPI po zagotovitvi zadostnih kapacitet letališč, saj je bila zaradi napovedanega povečanja zračnega prometa, izkazana potreba po posodobitvi in nadgradnji ter razširitvi obstoječih letaliških infrastruktur, kakor tudi zadostne kapacitete objektov.

Projekt je že vključen v shemo državnih pomoči za regionalni razvoj. Upravičenec je v letu 2011 končal s pripravo projektne in investicijske dokumentacije. V juniju 2011 je bila posredovana usklajena vloga za potrditev pomoči na EK.

### 3.4. Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki


#### Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

##### Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 42: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

| 4. RP                                                                                                         |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                                                                      | EU del        | 155.568.426     | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 27.453.252      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 183.021.678     | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                                                                           | EU del        | 12.127.002      | -                         | 7,8       |
|                                                                                                               | SLO del       | 2.140.059       | -                         | 7,8       |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 14.267.061      | -                         | 7,8       |
| Pravice porabe 2007-2011                                                                                      | EU del        | 80.542.745      | -                         | 51,8      |
|                                                                                                               | SLO del       | 14.213.425      | -                         | 51,8      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 94.756.170      | -                         | 51,8      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 136.971.121     | 170,1                     | 88,0      |
|                                                                                                               | SLO del       | 24.171.374      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 161.142.495     | 170,1                     | 88,0      |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 26.061.818      | 32,4                      | 16,8      |
|                                                                                                               | SLO del       | 4.599.144       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 30.660.962      | 32,4                      | 16,8      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 1.948.747       | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 32.609.709      | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 19.064.995      | 23,7                      | 12,3      |
|                                                                                                               | SLO del       | 3.364.411       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 22.429.406      | 23,7                      | 12,3      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 3.689.422       | 4,6                       | 2,4       |
|                                                                                                               | SLO del       | 651.074         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 4.340.496       | 4,6                       | 2,4       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 17.741.112      | 22,0                      | 11,4      |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 17.434.903      | 21,6                      | 11,2      |

Na razvojni prioriteti Ravnanje s komunalnimi odpadki znaša vrednost potrjenih operacij 136.971.121 evrov, kar predstavlja glede razpoložljive pravice porabe v celotnem programskem obdobju 88,00 %. Skupaj je bilo na tej razvojni prioriteti v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 17.434.903 evrov EU dela.



Graf 6: Kumulativni pregled izvajanja 4. razvojne prioritete

## Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 43: Potrjeni projekti na nivoju 4. razvojne prioritete v letu 2011

| RAZVOJNA<br>PRIORITETA                                            | PREDNOSTNA<br>USMERITEV                                | Naziv operacije                                                  | Potrjena vrednost v letu 2011   |               |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
|                                                                   |                                                        |                                                                  | Celotna<br>potrjena<br>vrednost | Sredstva KS   | Nacionalni<br>viri |
| 4. RAVNANJE<br>Z KOMUNAL-<br>NIMI<br>ODPADKI                      | 4.1 Ravnanje z<br>komunalnimi<br>odpadki               | Regijski center za<br>ravnanje z odpadki<br>Dolenjske - II. faza | 32.548.321,00                   | 18.969.704,06 | 13.578.616,94      |
|                                                                   | VREDNOST SKUPAJ ZA 4.1.<br>PREDNOSTNO USMERITEV V 2011 |                                                                  | 32.548.321                      | 18.969.704    | 13.578.617         |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 4. RAZVOJNO<br>PRIORITETO V LETU 2011 |                                                        |                                                                  | 32.548.321                      | 18.969.704    | 13.578.617         |

## Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 44: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                      | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                      |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki | Učinek          | Število      | 0                 | 6                   | 0                 | 2         | 4         | 5         | 6         |
| 2     | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto)                      | Rezultat        | t/leto       | 845.000           | 550.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3     | Povečanje količin ločeno zbranih frakcij (v tonah/leto)                              | Rezultat        | t/leto       | 205.000           | 500.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor ( Informacijski sistem javnih služb varstva okolja); ARSO: Agencija RS za okolje (Poročilo o stanju okolja)

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V okviru razvojne prioritete »Ravnanje s komunalnimi odpadki« je bilo na razpolago 206 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada. Višina sredstev se je s spremembo OP ROPI (april 2011) spremenila, in sicer se zmanjšala za 50 milijonov evrov. Noveliran je bil indikativni seznam projektov, z uskladitvijo nazivov projektov in ocenjene vrednosti projektov, ki so bile določene na osnovi najnovejših podatkov.

Indikativni seznam projektov je bil razdeljena na listo prioriternih projektov, ki bodo sofinancirani s kohezijskimi sredstvi, in listo rezervnih projektov, v kolikor bi pri izvedbi prioriternih projektov prišlo do zapletov. Kot prioritetni so opredeljeni projekti z že izdanimi odločbami, projekti na višjih stopnjah pripravljenosti za izvedbo in prioritete, ki jih je treba izvesti zaradi največjih pozitivnih učinkov na okolje. Z realizacijo projektov iz prioritete liste bodo doseženi predlagani cilji razvojne prioritete.

V letu 2012 se bodo nadaljevale aktivnosti za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo regijskih centrov. Še posebej pa se bodo izvajale aktivnosti za pripravo vlog za potrditev pomoči in izdelave razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

| RAZVOJNA PRIORITETA               | PREDNOSTNA USMERITEV               | PROJEKT / podprojekt                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4. RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI | 4.1 Ravnanje z komunalnimi odpadki | Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica               |
|                                   |                                    | Regijski center za ravnanje z odpadki Notranjska, Istra in Kras |

### Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2011 so se za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza izvajali postopki javnega naročanja. V okviru projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD je gradnja v zaključni fazi. Prav tako se nadaljuje izgradnja RCERO Ljubljana, kjer sta že zaključena dva objekta, in sicer IV. In V. odlagalno polje ter čistilna naprava za izcedne vode. Za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROT – II. faza pa se je zaključil postopek izbire izvajalca del. Na projektu RCERO Slovenska Bistrica se je izdelovala izvedbena dokumentacija in pridobivala soglasja. Konec leta 2011 je bil s strani organa upravljanja potrjen projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II . faza, ki je nadaljevanje projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - I . faza, ki je bil sofinanciran s sredstvi predpristopne pomoči ISPA.

### Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri pripravi projektov se je kot pomembna težava izpostavila problematika zagotavljanja regijskih centrov I. reda ob vključitvi čim večjega števila občin in umeščanja teh objektov v prostor, česar se zaveda tudi posredniško telo. Z namenom čim prej omogočiti izvedbo projektov so bili določeni prioritetni projekti ob upoštevanju dejanske stopnje pripravljenosti in možnosti za njihovo izvedbo.

### 3.4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

#### Finančna tabela

Tabela 45a: Finančni napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del

| 4. RP - PU 4.1.                                             |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                             |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                    | EU del        | 155.568.426     | -                         | -         |
|                                                             | SLO del       | 27.453.252      | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 183.021.678     | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                         | EU del        | 12.127.002      | -                         | 7,8       |
|                                                             | SLO del       | 2.140.059       | -                         | 7,8       |
|                                                             | EU in SLO del | 14.267.061      | -                         | 7,8       |
| Pravice porabe 2007-2011                                    | EU del        | 80.542.745      | -                         | 51,8      |
|                                                             | SLO del       | 14.213.425      | -                         | 51,8      |
|                                                             | EU in SLO del | 94.756.170      | -                         | 51,8      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011) | EU del        | 136.971.121     | 170,1                     | 88,0      |
|                                                             | SLO del       | 24.171.374      | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 161.142.495     | 170,1                     | 88,0      |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)               | EU del        | 26.061.818      | 32,4                      | 16,8      |
|                                                             | SLO del       | 4.599.144       | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 30.660.962      | 32,4                      | 16,8      |
|                                                             | drugi viri    | 1.948.747       | -                         | -         |

|  |        |            |   |   |
|--|--------|------------|---|---|
|  | skupaj | 32.609.709 | - | - |
|--|--------|------------|---|---|

**Tabela 45a: Finančni napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del**

| 4. RP - PU 4.1.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 19.064.995      | 23,7                      | 12,3      |
|                                                                                                               | SLO del       | 3.364.411       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 22.429.406      | 23,7                      | 12,3      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 3.689.422       | 4,6                       | 2,4       |
|                                                                                                               | SLO del       | 651.074         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 4.340.496       | 4,6                       | 2,4       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 17.741.112      | 22,0                      | 11,4      |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 17.434.903      | 21,6                      | 11,2      |

## Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za javne službe in investicije.

## Opis izvajanja v letu 2011

**Tabela 46a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del**

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                 | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške - KOCEROD</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 operacija ni bila spremenjena.</p> <p>SVLR je kot organ upravljanja dne 9.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/KOCEROD/0 o dodelitvi sredstev in tekom leta 2011 ni bila spremenjena.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <p>Na lokaciji odlagališča Mislinjska Dobrava so dela izvedena: sortirnica 90%, demontaža 92%, kompostarna/MBO 94% in ureditev okolja 68%. Na lokaciji odlagališča ZMES so dela izvedena 97 %-odlagalno polje.</p> <p>Aneks št. 2 k izvajalski pogodbi za gradnjo (zaradi nepredvidljivih del) je bil podpisan 9.3.2011. Zaradi likvidnostnih težav izvajalca je prihajalo do zamud. V novembru 2011 so potekala pogajanja z novim vodstvom izvajalca (Primorje d.d.). Aneks št. 3 k izvajalski pogodbi za gradnjo je bil podpisan 9.12.2011, ponovno so bila opredeljena vsa potrebna dela za zaključitev projekta. Ker izvajalec ni mogel zagotoviti sredstev za nadaljevanje projekta, je bila unovčena bančna garancija.</p> |
| 2           | <b>Nadgradnja regijskega centra za</b>                         | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 operacija ni bila spremenjena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                               |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>ravnanje z odpadki v Ljubljani (2007SI161PR001)</u></b> | Evropska Komisija je dne 8.4.2009 izdala Odločbo Komisije o velikem projektu št. C(2009)2884. V letu 2011 odločba ni bila spremenjena. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 46b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 2. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                                                                    | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b><u>Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani (2007SI161PR001) (nadaljevanje)</u></b>                      | <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 8 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil, od tega 4 za gradnjo, 3 za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Izgradnja IV. in V. odlagalnega polja v treh fazah</u><br/>S plačilom zahtevka za izplačilo druge polovice zadržanega zneska je bil podprojekt zaključen. Aneks k sofinancerski pogodbi za nadzor in strokovno svetovanje, s katerem se je podaljšala dinamika izplačil iz leta 2010 v leto 2011, je bil podpisan 8.4.2011.</li> <li><u>Izgradnja čistilne naprave izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje</u><br/>Poskusno obratovanje se je pričelo 10.3.2010, svečana otvoritev 6.7.2010, potrdilo o prevzemu pa je bilo izdano 24.1.2011.</li> <li><u>Izgradnja objekta za predelavo odpadkov (MBO)</u><br/>23.6.2011 je potekalo odpiranje ponudb za storitev inženirja. 10.10.2011 je potekalo odpiranje končnih ponudb zadnje faze konkurenčnega dialoga za izgradnjo objekta. Ponudniki so 17.10.2011 predali svoje končne ponudbe, 21.11.2011 je bilo na MOP dostavljeno Poročilo o ocenjevanju končnih ponudb in osnutek Odločitve o izločitvi vseh ponudb.<br/>MOP je 29.11.2011 podal soglasje k RD za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji za objekte za predelavo odpadkov (prav tako istega dne SVLR) in soglasje k Poročilu o ocenjevanju ponudb in Odločitvi o izločitvi vseh ponudb v postopku konkurenčnega dialoga za objekte za predelavo odpadkov. Nove ponudbe bodo predložene v začetku leta 2012.</li> </ul> |
| 3           | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II reda Slovenska Bistrica</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 15 mio EUR, saj je za omenjeni projekt že bila izdana odločba. Vsi projekti z izdanimi odločbami so v spremenjenem indikativnem seznamu projektov prikazani samostojno.</p> <p>SVLR je kot organ upravljanja dne 12.9.2008 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/RCERO-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Dne 17.8.2011 je bil izdan sklep o popravni pomote, ker je v prvotni odločbi pri pisanju prišlo do očitne pisne pomote, in sicer se je v tekst zapisala beseda »javnih«.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <p>Z izbranimi izvajalci so bile podpisane izvajalske pogodbe.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 46c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 3. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                                                                                   | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II reda Slovenska Bistrica (nadaljevanje)</b> | <p>18.1.2011 je na MOP potekal sestanek na temo okoljevarstvene problematike na projektu. Sprejeti so bili sklepi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sektor za celovito presojo vplivov na okolje pridobi manjkajoče mnenje ARSO o sprejemljivosti širitve odlagališča CERO Slovenska Bistrica I. faza;</li> <li>- investitor zagotovi "Analizo tveganja", na podlagi katere se bo ARSO opredelil do sprejemljivosti izvedbe CERO Pragersko na vodovarstvenem območju;</li> <li>- po izdelani in proučeni "Analizi tveganja" in ob znanem stališču ARSO, bo PT sklical sestanek z županom.</li> </ul> <p>ARSO je z mnenjem o sprejemljivosti širitve odlagališča CERO Slovenska Bistrica I. faza omogočil nadaljevanje projekta. Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije, s strani občine je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za protipoplavni nasip, ki je v zaključni fazi gradnje. Za ostale objekte je dokumentacija v pripravi. Obveščanje javnosti poteka v skladu s terminskim planom</p>                                                                                                                                                                                     |
| 4           | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ II. faza</b>                                                                          | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV spremenjena na 15 mio EUR. Toliko sredstev je bilo za izvedbo projekta dodeljeno z odločbo.</p> <p>SVLR je kot organ upravljanja dne 15.5.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/CEROZ/0 o dodelitvi sredstev. V 2011 ni bilo sprememb odločbe.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <p>Z izbranim izvajalcem za storitve inženirja in nadzornika (Hidroinženiring) je bila 7.1.2011 podpisana pogodba. Izbrani izvajalec gradnje je RIKO, s katerim je bila izvajalska pogodba podpisana 21.7.2011. Uvedba izvajalca gradnje v delo je potekala 5.10.2011.</p> <p>Občina Hrastnik je bila pozvana, da na SVLR-OU naslovi prošnjo po podaljšanju roka veljavnosti Odločbe, ker je končni pogodbeni rok za 6 mesecev daljši od roka veljavnosti Odločbe.</p> <p>Občina Hrastnik je 14.11.2011 na MOP dostavila Vlogo za spremembo Odločbe (podaljšanje roka veljavnosti). Z izdajo Odločbe o spremembi odločbe dne 26.3.2012 je bil rok izvedbe projekta podaljšan.</p> |



|   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza</b> | V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV spremenjena na 24 mio EUR. Sprememba investicije je bila izvedena na podlagi zadnjih podatkov, vendar se je kasneje izkazalo, da je dejanska vrednost investicije po odločbi 32,5 mio EUR. |
|   |                                                                   | Dne 25.8.2011 je SVLR kot organ upravljanja izdala Odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska – 2. faza/0.                                                                                                                                               |

*Tabela 46d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 4. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                   | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza (nadaljevanje)</b> | <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <p>V letu 2011 so potekali postopki priprave RD in javnih naročil. 12.12.2011 je potekal podpis izvajalskih pogodb za projektiranje in izvedbo gradbenih del ČN in za storitve inženirja in nadzornika. Izvesti je potrebno še javne razpise za gradnjo MBO in storitve inženirja za nadzor te gradnje.</p>                                                                                                            |
| 6           | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza</b>                  | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV spremenjena na 24 mio EUR. Ocenjena vrednost investicije je skladna z višino sredstev dodeljenih z odločbo.</p> <p>SVLR je kot organ upravljanja dne 23.12.2010 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/Puconci – 2. faza/0 o dodelitvi sredstev. Tekom 2011 ni bilo sprememb odločbe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza (nadaljevanje)</b>   | <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <p>V letu 2011 so potekali postopki priprave in usklajevanje RD za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti ter postopki javnih naročil. Podpisane so bile izvajalske pogodbe za nadzor, gradnjo in obveščanje javnosti. Uvedba izvajalca gradnje v delo je potekala v oktobru 2011.</p>                                                                                                                                 |
| 7           | <b><u>Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica</u></b>             | <p>V okviru spremembe OP ROPI je bila operacija na novo dodana na seznam prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 50 mio EUR. Omenjeni CERO je predviden v sektorskem operativnem programu, ki ureja ravnanje z odpadki. Ker so upravičenci pripravljali potrebno projektno-investicijsko dokumentacijo za izvedbo operacije, je bila operacija uvrščen na indikativni seznam.</p> <p>Vloga za projekt je v pripravi in je bila konec leta 2011 predana v pregled na MOP. V pregled Študije izvedljivosti je bila vključena pobuda Jaspers.</p> <p>Razpisne dokumentacije so v pripravi.</p> |
| 8           | <b><u>Regijski center za ravnanje z odpadki Gorenjske</u></b>                    | V okviru spremembe OP ROPI je bila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV spremenjena na 50 mio EUR, ker so se ocenjene višine investicij za podobne objekte gibale v teh okvirih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                               | Poslovni odbor konzorcija CERO je v maju 2011 potrdil izstop nekaterih občin iz konzorcija, nato v letu 2011 ni bilo več aktivnosti, ki bi se nanašale na izvajanje projekta s sredstvi Kohezijskega sklada.                      |
| 9 | <b>Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – CERO Podravje</b> | V okviru spremembe OP ROPI je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 30 mio EUR, ker je za del prejšnje skupne operacije že izdana odločba in ker |

*Tabela 46e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 5. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                               | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>CERO Podravje (nadaljevanje)</b>                          | so se ocenjene višine investicij za podobne objekte gibale v teh okvirih.<br>V letu 2011 ni bilo aktivnosti na projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1)         | <b>Regionalni center za ravnanje z odpadki – Istra, Kras</b> | V okviru spremembe OP ROPI je bila operacija uvrščena na indikativni seznam rezervnih projektov,. Ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 23 mio EUR. Projekt je bil kasneje združen s projektom Regionalni center za ravnanje z odpadki Notranjska (skupni projekt CERO NIK), ker je to optimalnejša rešitev glede na količino odpadkov.<br>V letu 2011 so potekale pripravljalne aktivnosti za pripravo vloge, konec decembra so bile na MOP dostavljene investicijska ter projektna dokumentacija in prva verzija vloge.   |
| (2)         | <b>Regionalni center za ravnanje z odpadki Notranjska</b>    | V okviru spremembe OP ROPI je bila operacija uvrščena na indikativni seznam rezervnih projektov . Ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 23 mio EUR. Projekt je bil kasneje združen s projektom Regionalni center za ravnanje z odpadki Istra - Kras (skupni projekt CERO NIK), ker je to optimalnejša rešitev glede na količino odpadkov.<br>V letu 2011 so potekale pripravljalne aktivnosti za pripravo vloge, konec decembra so bile na MOP dostavljene investicijska ter projektna dokumentacija in prva verzija vloge. |
| (3)         | <b><u>Termična obdelava odpadkov Maribor</u></b>             | V okviru spremembe OP ROPI je bila operacija uvrščena na indikativni seznam rezervnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 100 mio EUR<br>V novembru 2011 je bil pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (4)         | <b><u>Termična obdelava odpadkov Ljubljana</u></b>           | V okviru spremembe OP ROPI je bila operacija uvrščena na indikativni seznam rezervnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 100 mio EUR<br>V novembru 2011 je bil pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

## Izvajanje prednostne usmeritve

*Tabela 47: Fizični napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.)*

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                      | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                      |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki | Učinek          | Število      | 0                 | 6                   | 0                 | 2         | 4         | 5         | 6         |
| 2     | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto)                      | Rezultat        | t/leto       | 845.000           | 550.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3     | Povečanje količin ločeno zbranih frakcij (v tonah/leto)                              | Rezultat        | T/leto       | 205.000           | 500.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor ( Informacijski sistem javnih služb varstva okolja); ARSO: Agencija RS za okolje (Poročilo o stanju okolja)

### Kvalitativna analiza

V letu 2011 je bila izdana odločba za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza. Prav tako se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z izgradnjo RCERO Ljubljana, kjer sta že zaključena dva objekta, in sicer IV. In V. odlagalno polje ter čistilna naprava za izcedne vode, trenutno pa še poteka javno naročilo za gradnjo objekta za predelavo odpadkov (MBO) po postopku s pogajanji. Za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza pa se je zaključil postopek izbire izvajalca gradnje ki je bil uveden v delo 5.10.2011. Za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza se je prav tako zaključil postopek izbire izvajalca gradnje, ki je bil uveden v delo 14.10.2011 V letu 2011 je se za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Center za ravnanje z odpadki Podravje izdelovala projektna dokumentacija in pridobivala soglasja.

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Po spremembi OP ROPI in vključitvi novih projektov na indikativni seznam projektov, bodo v letu 2012 aktivnosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki namenjene pripravi vlog za potrditev pomoči za naslednje projekte:

- Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica in
- Regijski center za ravnanje z odpadki Notranjska-Istra-Kras – CERO NIK.

### 3.5. Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

3.5.2. Oskrba s pitno vodo

3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda


#### Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

#### Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 48: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

| 5. RP                                                                                                         |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                                                                      | EU del        | 392.923.166     | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 69.339.383      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 462.262.549     | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                                                                           | EU del        | 43.635.503      | -                         | 11,1      |
|                                                                                                               | SLO del       | 7.700.384       | -                         | 11,1      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 51.335.887      | -                         | 11,1      |
| Pravice porabe 2007-2011                                                                                      | EU del        | 225.263.675     | -                         | 57,3      |
|                                                                                                               | SLO del       | 39.752.415      | -                         | 57,3      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 265.016.090     | -                         | 57,3      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 269.000.073     | 119,4                     | 68,5      |
|                                                                                                               | SLO del       | 47.470.601      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 316.470.674     | 119,4                     | 68,5      |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 81.923.847      | 36,4                      | 20,8      |
|                                                                                                               | SLO del       | 14.457.149      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 96.380.996      | 36,4                      | 20,8      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 27.180.996      | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 123.561.992     | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 43.104.675      | 19,1                      | 11,0      |
|                                                                                                               | SLO del       | 7.606.707       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 50.711.382      | 19,1                      | 11,0      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 13.632.704      | 6,1                       | 3,5       |
|                                                                                                               | SLO del       | 2.405.771       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 16.038.475      | 6,1                       | 3,5       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 36.397.276      | 16,2                      | 9,3       |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 34.924.727      | 15,5                      | 8,9       |

Z vidika programskega obdobja 2007 – 2013 je bilo potrjenih operacij za 269.000.073 evrov EU dela, kar predstavlja 68,50 % vseh razpoložljivih sredstev. Skupaj je bilo na tej razvojni prioriteti v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 34.924.727 evrov EU dela.



Graf 7: Kumulativni pregled izvajanja 5. razvojne prioritete

## Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 49a: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2011 – 1. del

| RAZVOJNA PRIORITETA               | PREDNOSTNA USMERITEV                                | Naziv operacije                                                                                                         | Potrjena vrednost v letu 2011 |               |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
|                                   |                                                     |                                                                                                                         | Celotna potrjena vrednost     | Sredstva KS   | Nacionalni viri |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA | 5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod  | Celovito urejanje porečja Dravinje (2. sklop) - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče | 16.969.041,00                 | 9.023.650,20  | 7.945.390,80    |
|                                   |                                                     | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane - 1. sklop                                                       | 56.005.068,00                 | 34.603.732,08 | 21.401.335,92   |
|                                   |                                                     | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje CČN Maribor                            | 24.149.712,00                 | 13.129.773,76 | 11.019.938,24   |
|                                   |                                                     | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini                                                                     | 3.033.593,00                  | 1.680.203,95  | 1.353.389,05    |
|                                   | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2011 |                                                                                                                         | 100.157.414                   | 58.437.360    | 41.720.054      |

Tabela 49b: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2011 – 2. del

| RAZVOJNA<br>PRIORITETA                                            | PREDNOSTNA<br>USMERITEV                                | Naziv operacije                                                                                   | Potrjena vrednost v letu 2011   |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
|                                                                   |                                                        |                                                                                                   | Celotna<br>potrjena<br>vrednost | Sredstva KS | Nacionalni<br>viri |
|                                                                   | 5.2. Pitna voda                                        | <u>2009SI161PR004</u><br><u>Celovita oskrba</u><br><u>s pitno vodo</u><br><u>v Šaleški dolini</u> | 41.487.453                      | 23.935.667  | 17.551.786         |
|                                                                   | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.2.<br>PREDNOSTNO USMERITEV V 2011 |                                                                                                   | 41.487.453                      | 23.935.667  | 17.551.786         |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO<br>PRIORITETO V LETU 2011 |                                                        |                                                                                                   | 141.644.867                     | 82.372.027  | 59.271.840         |

Podčrtani nazivi operacij pomenijo, da gre za veliki projekt; prispevek Skupnosti je pri slednjih prikazan v celih vrednostih, in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene. Primerno so povečani nacionalni viri.

### Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 50a: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika                                                              | Vrsta kazalnika | Mer-ska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                              |                 |               | 2007              |                     | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Število projektov s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode    | Učinek          | Število       | 0                 | 13                  | /*                | /*        | /*        | /*        | 12        |
| 2     | Število projektov s področja oskrbe s pitno vodo                             | Učinek          | Število       | 0                 | 10                  | /*                | /*        | /*        | /*        | 6         |
| 3     | Število projektov s področja preprečevanja tveganj                           | Učinek          | Število       | 0                 | 3                   | 0                 | 0         | 1         | 1         | 1         |
| 4     | Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem** | Rezultat        | Število       | 500.000 (0)       | 650.000 (150.000)   | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0**       |
| 5     | Zmanjšanje emisij v vode (v PE)                                              | Rezultat        | PE            | 1.500.000         | 1.250.000           | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |

*Tabela 50b: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – 2. del*

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                                     | Vrsta kazalnika | Mer-ska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                     |                 |               | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 6     | Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem | Rezultat        | Število       | 0                 | 40                  | /*                | /*        | /*        | /*        | 0*        |
| 7     | Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom      | Rezultat        | Število       | 1.840.000         | 1.855.000           | /*                | /*        | /*        | /*        | 0         |
| 8     | Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo***                        | Rezultat        | Število       | 0                 | 300.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9     | Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda****        | Rezultat        | Število       | 0                 | 660.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10    | Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha)                                                          | Rezultat        | ha            | 300.000           | 260.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MZ: Ministrstvo za zdravje

\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih. Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

\*\* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem«, kateremu se je ciljna vrednost zmanjšala iz 700.000 na 650.000. Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

\*\*\* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 150.000 na 300.000.

\*\*\*\* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 30.000 na 660.000.

## Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V okviru razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda« je bilo pred spremembo OP ROPI na razpolago 325 mio € iz Kohezijskega sklada. Višina sredstev se s spremembo OP ROPI za razvojno prioriteto povečuje za 64,4 milijonov evrov. Novelirani so bili indikativni sezname projektov, kjer so se nazivi projektov uskladili z dejanskim stanjem in ocenjene vrednosti projektov za posamezne prednostne usmeritve, ki so bile določene na osnovi najnovejših podatkov, katerih vsota se je povzpela na 1.333 milijonov evrov. V okviru sprememb OP ROPI je bilo ugotovljeno, da kohezijska sredstva, ki so na voljo, vključno z dodatnimi sredstvi, ne bodo zadostovala za izvedbo vseh projektov iz indikativnih seznamov, zato so se skladno z navedenim prilagodili tudi cilji in kazalniki razvojne prioritete.

Indikativni seznam posamezne prednostne usmeritve se je razdelil na listo prioriternih in listo rezervnih projektov, v kolikor bi pri izvedbi prioriternih projektov prišlo do zapletov. Na prioritetni listi so projekti z že izdanimi odločbami, projekti na višjih stopnjah pripravljenosti za izvedbo in prioritete, ki jih je treba izvesti zaradi največjih pozitivnih učinkov na okolje. Nazivi prioriternih projektov, ki imajo že izdane odločbe, so se uskladili z le-temi. Za ostale projekte so se nazivi prilagodili, tako da opisujejo smiselno zaokroženo geografsko enoto. Ker pa je glede na stopnjo pripravljenosti investicij znotraj projektov nemogoče pričakovati, da bodo vse investicije izvedene istočasno, so se projekti razdelili na vsebinske sklope. Vsak sklop predstavlja tehnično zaključeno oziroma nedeljivo celoto, ki ima merljiv prispevek v vrednostim kazalnikom. To pomeni, da je v okviru sklopa navadno več projektov, ki so samostojne, nedeljive celote in zato niso med seboj soodvisni v smislu izvedbe. Sklope najpogosteje obravnavamo kot skupino projektov. Na osnovi priprave in izvajanja projektov v obdobju 2007 – 2009, pridobljene izkušnje in novi podatki so omogočili realnejšo oceno stroškov projektov.

Vrednosti kazalnikov podanih v prvotnem se je ob spremembi OP ROPI v tabeli kazalnikov prilagodila skladno z Delovnim dokumentom Evropske komisije št. 2 o kazalnikih za spremljanje in vrednotenje. Med »učinki« sta bila dodana kazalnika »Število projektov s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode« in »Število projektov s področja oskrbe s pitno vodo«. Ostali kazalniki se nanašajo na »rezultate«. Nazivi nekaterih kazalnikov so bili prilagojeni. Kazalnika »Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaženju pitne vode« in »Zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustreznimi pitni vodi« sta izbrisana iz tabele, vendar sta smiselno vključena v kazalnik »Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«.

Na osnovi podatkov za prioritete projekte sledijo spremembe ciljnih vrednosti kazalnikov, ki bodo z izvedbo teh projektov tudi doseženi. Ciljna vrednost kazalnika »Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, se poveča na 300.000 prebivalcev. Ciljna vrednost kazalnika »Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem«, se zmanjša na 650.000 prebivalcev. Ciljna vrednost kazalnika »Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda«, se poveča iz 30.000 na 660.000 prebivalcev. Stanje in ciljna vrednost kazalnika »Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom«, se zaradi preglednosti zapišeta drugače, in sicer stanje: 1.840.000 in cilj: 1.855.000 prebivalcev. Ciljna vrednost kazalnika »Zmanjšanje poplavno ogroženih območij« se zmanjša na 260.000 hektarov. Ciljna vrednost kazalnika »Zmanjšanje emisij v vodo« se zmanjša na 1.250.000 PE. Ciljna vrednost kazalnika »Povečanje števila

aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem», ki se je tudi v nazivu preoblikoval, se zaradi preglednosti zapiše drugače, in sicer 40 aglomeracij.

V letu 2012 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči za naslednje projekte:

| RAZVOJNA<br>PRIORITETA                  | PREDNOSTNA<br>USMERITEV                                     | PROJEKT / podprojekt                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. VARSTVO<br>OKOLJA -<br>PODROČJE VODA | 5.1. Odvajanje in<br>čiščenje<br>komunalnih<br>odpadnih vod | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (1. in 2. sklop) |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CCN Nova Gorica);                                                  |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja                                                          |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave                                                                   |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce                                                                  |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja                                                 |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop)                                                          |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik                                                          |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje (3. sklop)                                                      |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže                                                                     |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop)                                                         |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljublanice (2. sklop)                                                    |
|                                         |                                                             | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop)                                                          |
|                                         | 5.2. Oskrba z pitno<br>vodo                                 | Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa;                                                                                   |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A (lendavsko območje);                                                           |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B (Goričko);                                                                     |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C (Prlekija);                                                                    |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop);                                                                       |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. in 3. sklop);                                                         |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle;                                                                                  |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo v porečju Sore;                                                                                   |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik;                                                                      |
|                                         |                                                             | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali;                                                                  |
|                                         |                                                             | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske                                              |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo v porečju Ljublanice (1. sklop);                                                                  |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3. sklop);                                                                       |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine;                                                                                     |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje;                                                             |
|                                         |                                                             | Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje (3. in 4. sklop);                                                              |
|                                         |                                                             | Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja                                                         |

#### Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2011 se je v okviru prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda gradnja izvajala na projektih Odvajanje in čiščenje odpadne vode v



porečju Savinje, Celostno urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda na spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija, Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema, Centralna čistilna naprava v Novem mestu in Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (2. sklop). Pri ostalih potrjenih projektih pa so se izvajale aktivnosti za izvedbo javnih naročil.

V okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo se dela izvajajo na projektih Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine, Varovanje vodnega vira Mrzlek, Oskrba s pitno vodo na območju Haloz, Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Slovenska Bistrica in Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije – SZ Slovenske gorice. Pri ostalih potrjenih projektih pa so se izvajale aktivnosti za izvedbo javnih naročil.

V okviru prednostne usmeritve Zmanjševanje škodljivega delovanja voda se na projektu Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji dela izvajajo na določenih segmentih, na drugih pa se izvajajo javna naročila za izbiro izvajalcev del ali storitev.

### **Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

Pri izvajanju razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda so bile vse bolj opazne težave pri izvedbi postopkov javnega naročanja zaradi revizijskih zahtevkov in likvidnostne težave podjetij v gradbenem sektorju, ki so upočasnile dinamiko izvajanja operacij v primerjavi z veljavnimi terminskimi plani. V nekaterih primerih je tudi prišlo do prekinitve izvajalske pogodbe, kot posledice uvedbe stečaja izvajalca del, in izvedbe novega postopka javnega naročanja za izbiro novega izvajalca za nadaljevanje že začelih gradbenih del.

Na področju okolja so se tudi pojavile določene težave, povezane s pripravljenostjo projektov. Gre na eni strani za umeščanje projektov v prostor in pridobivanje ustreznih soglasij, predvsem v zvezi s presojo vplivov na okolje, ter po drugi strani za kakovost priprave dokumentacije vloge za dodelitev pomoči. Za izboljšanje splošne kakovosti projektov je vključena pomoč pobude Jaspers. Glede izvedbe postopkov presoje vplivov na okolje potekajo redna posvetovanja med organom upravljanja in pristojnim organom za okolje z namenom pospešiti izvedbo teh postopkov.

## **3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod**

### **Uresničevanje splošnih ciljev**

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

### **Finančna tabela**

*Tabela 51a: Finančni napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 1. del*

| 5. RP - PU 5.1. | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
|-----------------|-----------------|---------------------------|

|                          |               |             | 2007-2011 | 2007-2013 |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del        | 170.224.039 | -         | -         |
|                          | SLO del       | 30.039.537  | -         | -         |
|                          | EU in SLO del | 200.263.576 | -         | -         |
| Pravice porabe 2008      | EU del        | 21.470.139  | -         | 12,6      |
|                          | SLO del       | 3.788.849   | -         | 12,6      |
|                          | EU in SLO del | 25.258.988  | -         | 12,6      |

*Tabela 51b: Finančni napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 2. del*

| 5. RP - PU 5.1.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2011                                                                                      | EU del        | 101.897.924     | -                         | 59,9      |
|                                                                                                               | SLO del       | 17.981.988      | -                         | 59,9      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 119.879.912     | -                         | 59,9      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 162.054.351     | 159,0                     | 95,2      |
|                                                                                                               | SLO del       | 28.597.827      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 190.652.178     | 159,0                     | 95,2      |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 46.952.346      | 46,1                      | 27,6      |
|                                                                                                               | SLO del       | 8.285.708       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 55.238.054      | 46,1                      | 27,6      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 14.335.684      | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 69.573.738      | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 23.529.869      | 23,1                      | 13,8      |
|                                                                                                               | SLO del       | 4.152.330       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 27.682.199      | 23,1                      | 13,8      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 6.401.649       | 6,3                       | 3,8       |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.129.703       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 7.531.352       | 6,3                       | 3,8       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 18.573.878      | 18,2                      | 10,9      |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 18.205.974      | 17,9                      | 10,7      |

## Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje – Direktorat za javne službe in investicije

## Opis izvajanja v letu 2011

*Tabela 52a: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 1. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                            | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <b>Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV na 30 mio EUR, ki se je uskladila z vrednostjo podani v izdani odločbi.</p> <p>SVLR je kot organ upravljanja dne 5.11.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Sora/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov. V letu 2011 ni bilo sprememb odločbe.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 11 RD, od tega 6 za gradnjo, 3 za nadzor in 2 za obveščanje javnosti. V štirih primerih izvajalci niso bili izbrani v prvih</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | postopkih oddaje JN, zato so bili izvedeni novi postopki.<br><u>Projekt Škofja Loka:</u> podpisane izvajalske pogodbe za: obveščanje javnosti, gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti (za vse občine). Gradnja se je pričela.<br><u>Projekt Gorenja vas – Poljane:</u> projekt je v fazi izbire izvajalcev.<br><u>Projekt Železniki:</u> projekt je v fazi priprave razpisne dokumentacije. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 52b: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 2. del*

| Št. OP ROPI    | Naziv projekta                                                                                                                                                            | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (nadaljevanje)</b>                                                                                                  | <u>Projekt Žiri:</u> podpisane izvajalske pogodbe za: obveščanje javnosti, gradnjo čistilne naprave, gradnjo kanalizacije in nadzor. Pričela se je gradnja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 <sup>1</sup> | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN v Novem mestu (1. sklop)</b>                           | <p>Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 19 mio EUR, ker se je uskladila z vrednostjo v izdani odločbi.</p> <p>SVLR je kot organ upravljanja dne 18.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Krka-Novo mesto/0 o dodelitvi sredstev. V letu 2011 ni bilo sprememb odločbe.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 4 razpisne dokumentacije, od tega dve za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti. Prvi postopek oddaje javnega naročila gradnje je bil leta 2009 prekinjen, zato je bil v letu 2010 začel nov postopek, ki ni bil uspešno zaključen. Konec leta 2010 je bil začel nov postopek JN, izvajalska pogodba pa je bila podpisana junija 2011.</p> <p>Podpisane so bile izvajalske pogodbe za obveščanje in informiranje javnosti ter za storitev nadzora. Izvajalec gradnje CČN in dela kanalizacije je bil konec junija 2011 uveden v delo in je pričel z intenzivno gradnjo.</p> <p>Gradnja je potekala v okviru predvidenega terminskega in finančnega plana. Upravičenec je konec 2011 pripravil še razpisno dokumentacijo za javno naročilo gradnje preostalega dela kanalizacije. Izplačilo ZZI je potekalo v skladu s planom po pogodbah o sofinanciranju.</p> |
| 3 <sup>1</sup> | <b>Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica (1. sklop)</b> | <p>Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 12 mio EUR. Zaradi pripravljenosti projekta občine Slovenska Bistrica, ki je za svoj projekt pripravila ločeno Vlogo, ne pa, kakor je bilo prvotno predvideno, v okviru skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje«.</p> <p>Omenjena operacija je prvi od sklopov, ki so možni v okviru geografske opredelitve operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje. Vrednost investicije je usklajena z odločbo.</p> <p>SVLR je kot organ upravljanja dne 11.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/ Dravinja-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Zaradi spremembe višine zneska je SVLR dne 12.10.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Dravinja-Slovenska Bistrica/1 o spremembi prvotne odločbe o dodelitvi sredstev. V letu 2011 ni bilo sprememb odločbe.                                                                         |
|  |  | Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti. |
|  |  | Podpisane so bile pogodbe za gradnjo, nadzor, obveščanje javnosti. Izvajalec gradenj je pričel s pripravo projektne                                                                           |

*Tabela 52c: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 3. del*

| Št. OP ROPI          | Naziv projekta                                                                                                                                                     | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>Celovito urejanje porečja Dravinje – Občina Slovenska Bistrica (1. sklop) (nadaljevanje)</b>                                                                    | dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvaja se gradnja kanalizacije, do težav je prišlo v zvezi z gradnjo čistilne naprave zaradi neustrezne lokacije. Zaradi navedenih težav se bo podaljšal rok zaključka projekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b>             | <b>Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje</b>                                               | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV na 30 mio EUR, ker se je uskladila z vrednostjo v izdani odločbi.</p> <p>SVLR dne 24.5.2010 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Savinja/3 o spremembi prvotne odločbe o dodelitvi sredstev, s katero se spremeni končni datum upravičenosti izdatkov, ki se podaljša do 31.05.2012, spremeni pa se tudi predvideni finančni načrt skupine projektov. V letu 2011 ni bilo spremembe odločbe.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 13 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil, od tega 7 za gradnjo, 5 za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <p><u>Projekt Zalec:</u> zaradi stečajev izvajalcev gradenj so bili izvedeni postopki javnega naročanja za dokončanje izgradnje. Za dokončanje izgradnje kanalizacije je bila podpisana izvajalska pogodba, potekala so dela za dokončanje.</p> <p><u>Pri projektih Šentjur, Celje, Laško in Rečica ob Savinji</u> so bila dela pri izgradnji kanalizacije zaključena. Infrastruktura je bila predana v obratovanje. Pri <u>projektih Šentjur in Celje</u> je bilo zaključeno poskusno obratovanje ČN.</p> |
| <b>5<sup>2</sup></b> | <b>Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija (1. sklop)</b> | <p>Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 28 mio EUR, ker je omenjena operacija prvi od sklopov, ki so možni v okviru geografske opredelitve operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure. Vrednosti investicije je usklajena z vrednostjo podani v odločbi.</p> <p>Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja dne 9.9.2008 izdala odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizacija/0, dne 14.1.2009 pa odločbo o spremembi odločbe št. KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizacija/2. V navedeni odločbi o dodelitvi sredstev je pri pisanju prišlo do očitne pomote, zato je dne 19.10.2011 SVLR izdala sklep o popravilu pomote, in sicer je v prilogi 1 k odločbi v poglavju</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | »III. Fizični kazalniki skupine projektov« napačno zapisana kapaciteta čistilne naprave pri projektu 1: Kanalizacija in ČN Beltinci, ki po odpravi pomote namesto 10.000 PE znaša 15.000 PE. Sprememba se odraža tudi pri spremembi kazalnika kapacitete čistilnih naprav v poglavju kazalnikov skupine projektov, ki po odpravi pomote namesto 14.000 PE znaša 19.000 PE. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 52d: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 4. del*

| Št. OP ROPI    | Naziv projekta                                                                                                                                                                    | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija (1. sklop) (nadaljevanje)</b> | <p>MOP in Organ upravljanja sta do konca leta 2011 pregledala in potrdila 13 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil, od tega 6 za gradnjo, 6 za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Projekt Razkrižje</u>: dela pri gradnji kanalizacije in ČN so bila zaključena v 2010, v letu 2011 je potekalo poskusno obratovanje ČN, ki se bo zaključilo v začetku 2012.</li> <li>• <u>Projekt Velika Polana</u>: v letu 2011 se je nadaljevala izgradnja kanalizacije. Dela pri izvedbi ČN so zaključena, poskusno obratovanje se je zaključilo v 2011. Dela pri izgradnji kanalizacije so bila zaključena v septembru 2011</li> <li>• <u>Projekt Moravske Toplice</u>: dela pri izgradnji kanalizacije so bila zaključena v 2010, infrastruktura je bila predana naročniku.</li> <li>• <u>Projekt Dobrovnik</u>: dela pri izgradnji kanalizacije so bila zaključena v 2010, infrastruktura je bila predana naročniku.</li> <li>• <u>Projekt Lendava</u>: nadaljevala se je izgradnja kanalizacije, ki je bila zaključena v oktobru 2011.</li> <li>• <u>Projekt Beltinci</u>: izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije in ČN Beltinci je bila podpisana novembra 2010, v letu 2011 se je nadaljevala intenzivna gradnja, ki poteka v skladu s terminskim in finančnim planom.</li> </ul> |
| 6              | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 2. faza</b>                                                                                                        | <p>Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 27 mio EUR, saj je bila za operacijo izdana odločba. Vrednost operacije je bila usklajena z vrednostjo podano v odločbi.</p> <p>V letu 2010 je OU izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Srednja Sava – 2. faza/0 o dodelitvi sredstev dne 14.12.2010. V letu 2011 ni bilo spremembe odločbe.</p> <p>OU je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 7 RD, od tega 3 za gradnjo, 3 za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Izgradnja kanalizacije in CČN v občinah Litija in Šmartno pri Litiji</u>: projekt je v fazi izbire izvajalcev.</li> <li>• <u>Izgradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi</u>: projekt je v fazi izbire izvajalcev.</li> <li>• <u>Izgradnja CČN 3.000 PE v občini Radeče</u>: podpisani sta izvajalski pogodbi za gradnjo čistilne naprave in nadzor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 <sup>1</sup> | <b>Odvajanje in</b>                                                                                                                                                               | Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>čiščenje odpadne vode v porečju Krke - II. sklop</b> | <p>samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 11 mio EUR. Vrednost operacije je usklajena z vrednostjo v izdani odločbi.</p> <p>Organ upravljanja je dne 26.10.2010 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Krka - 2. faza/0 o dodelitvi sredstev.</p> <p>V navedeni odločbi je pri pisanju prišlo do očitnega neskladja, in sicer je v tretjem stavku četrte točke izreka</p> |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 52e: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 5. del*

| <b>Št. OP ROPI</b> | <b>Naziv projekta</b>                                                                | <b>Izvajanje v letu 2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - II. sklop (nadaljevanje)</b>  | <p>napačno zapisan znesek upravičenih stroškov v višini 9.172.845,00 evrov. S tem je prišlo do neskladja z vrednostjo v prilogi 1 te odločbe, ki pravilno določa znesek upravičenih stroškov v višini 9.172.844,00 evrov. Zato je SVLR dne 17.10.2011 izdal sklep o popravni pomoti v navedeni odločbi.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2010 pregledal in potrdil 8 razpisnih dokumentacij, od tega 4 za gradnjo, 3 za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Projekt Kočevje</u>: avgusta 2011 je bila podpisana izvajalska pogodba za gradnjo in pogodbe za gradbeni nadzor; uvedba v delo je potekala 14.09.2011,</li> <li>• <u>Projekt Ribnica</u>: 28.03.2011 je bila podpisana pogodba za izvajanje obveščanja in informiranja javnosti, aprila 2011 sklenjena izvajalska pogodba za gradnjo in izvajalska pogodba za nadzor ter uvedba izvajalca v delo.</li> <li>• <u>Projekt Šentjernej</u>: poteka sofinanciranje dveh izvajalskih pogodb za gradnjo, in sicer kanalizacije v okviru pogodbe Rekonstrukcija Ceste oktobrskih žrtev v Šentjerneju ter izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Šentjernej; uvedba v delo je potekala junija 2011.</li> </ul> <p>Gradbena dela potekajo.</p> |
| 8 <sup>1</sup>     | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava (1. sklop)</b> | <p>Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 37 mio EUR, Vrednost operacije je usklajena z vrednostjo v izdani odločbi.</p> <p>Organ upravljanja je 22.09.2010 izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Zgornja Drava/0 o dodelitvi sredstev. Tekom 2011 odločba ni bila spremenjena.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil dve razpisni dokumentaciji, od tega eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <p>Konec leta 2011 sta bila postopka javnega naročanja za gradbeni nadzor in obveščanje javnosti v zaključni fazi. Pripravljala se je razpisna dokumentacija za javno naročilo za gradnjo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 <sup>2</sup>     | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane - 1. sklop</b>             | <p>Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 56 mio EU in je usklajena z vrednostjo v izdani odločbi.</p> <p>Organ upravljanja je 25.10.2011 izdal odločbo o dodelitvi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Ljubljana/0. Tekom 2011 odločba ni bila dodatno spremenjena.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 6 razpisnih dokumentacij, od tega dve za gradnjo, tri za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <p>Projekti (razen Cerknice) so bili v fazi priprave javnih naročil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Projekt Brezovica</u>: na MOP sta bili posredovani RD za gradnjo in nadzor; posredovane so bile pripombe</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 52f: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 6. del*

| Št. OP ROPI     | Naziv projekta                                                                                                                    | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane - 1. sklop (nadaljevanje)</b>                                           | <p>upravičencu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Projekt Cerknica</u>: 8.12.2011 sta bili podpisani izvajalski pogodbi za gradnjo in nadzor.</li> <li>• <u>Projekt Logatec</u>: na MOP so bile posredovane RD za gradnjo in nadzor. Za nadzor je MOP izdal soglasje k RD, za gradnjo so bile posredovane pripombe upravičencu.</li> <li>• <u>Projekt Postojna</u>: na MOP sta bili posredovani RD za gradnjo in nadzor. Za nadzor je MOP izdal soglasje k RD, za gradnjo so bile posredovane pripombe upravičencu.</li> <li>• <u>Projekt Vrhnika</u>: na MOP je bila posredovana RD za nadzor; posredovane so bile pripombe upravičencu.</li> </ul> <p>8.12.2011 je bila podpisana izvajalski pogodba za obveščanje javnosti o izvajanju skupine projektov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 <sup>1</sup> | <b>Celovito urejanje porečja Dravinje - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče (2. sklop)</b>    | <p>Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 17 mio EUR in je usklajena z vrednostjo v izdani odločbi..</p> <p>Organ upravljanja je 7.4.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Dravinja – Zreče, Slovenske Konjice/0. Tekom 2011 odločba ni bila dodatno spremenjena.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 5 razpisnih dokumentacij, od tega 2 za gradnjo, 2 za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice</u>: oktobra 2011 so bile podpisane pogodbe za gradbeni nadzor, novembra 2011 pa izvajalske pogodbe za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.</li> <li>• <u>Projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče</u>: decembra 2011 so bile podpisane izvajalske pogodbe za gradnjo ČN, gradnjo kanalizacije, za gradbeni nadzor in obveščanje javnosti.</li> </ul> |
| 11 <sup>1</sup> | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor (Odvajanje in čiščenje odpadne</b> | <p>Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 24 mio EUR in je usklajena z vrednostjo v izdani odločbi..</p> <p>Organ upravljanja je 28.7.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Maribor/0. Tekom 2011 je bil zaradi očitne pisne pomote v omenjeni odločbi dne 19.8.2011 izdan sklep o popravku pomote, in sicer so v drugi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>vode v porečju Drave – 2. sklop)</b> | <p>alinei pomotoma napačno zapisana imena upravičencev.</p> <p>Razpisne dokumentacije so v pripravi. Občina Hoče-Slivnica je pripravila RD za JN gradnje kolektorja Hotinja vas-Rogoza in jo po potrditvi s strani posredniškega telesa in organa upravljanja objavila v januarju 2012 na portalu javnih naročil. Občine so pripravljale tudi razpis za izvajanje storitev projektiranja izvedbene dokumentacije v za celoten preostali del investicije. Izvedba razpisa je predvidena v letu 2012. Izvajalci še niso izbrani, zato se dela še ne izvajajo.</p> |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 52g: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 7. del*

| <b>Št. OP ROPI</b>     | <b>Naziv projekta</b>                                                                                                  | <b>Izvajanje v letu 2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12<sup>2</sup></b>  | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (1. sklop)</b>     | <p>Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 22 mio EUR. Skupina projektov je prvi od sklopov, ki so možni v okviru geografske opredelitve operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja. Vrednost investicije je usklajena z vlogo.</p> <p>V letu 2011 se je še naprej usklajevala dokumentacija ter pripravljala vloga za skupino projektov.</p> <p>Razpisne dokumentacije so v pripravi.</p> |
| <b>13</b>              | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)</b>                                             | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 41 mio EUR.</p> <p>Tekom leta 2010 in 2011 se je vsebina vloge Usklajevala med upravičencem in MOP v vlogi posredniškega telesa. V letu 2011 je nadaljevala s pregledom študije izvedljivosti pobuda Jaspers, opravljeni so bili usklajevalni sestanki in ogledi terena. Po zaključnem poročilu Jaspers-predvidoma do konca aprila 2012, bo posredniško telo dobilo novelirano vlogo.</p> <p>Razpisne dokumentacije (RD) so v pripravi.</p>                    |
| <b>(1)<sup>2</sup></b> | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop)</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operacija razdelila na dva projekta (1. in 2. sklop), spremenila se je ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 47 mio EUR, Projekt je drugi sklop, ki je možen v okviru geografske opredelitve operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja. Vrednost investicije je usklajena z zadnjimi razpoložljivimi podatki.</p> <p>V letu 2011 je poteklo usklajevanje vloge, vloga je bila pregledana tudi s strani pobude Jaspers.</p>                           |
| <b>(2)</b>             | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini</b>                                                             | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je zaradi izločitve občine Šmartno ob Paki operaciji zmanjšala vrednost na 6 mio EUR. Naknadno pa se je zaradi zmanjšanja obsega investicije samo na nujne upravičene novogradnje o občinah Šoštanj in Velenje spremenila vrednost celotnega projekta z DDV na 3 mio EUR (tj. vrednost projekta po odločbi).</p> <p>Organ upravljanja je 28.10.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Šaleška/0. Do konca 2011</p>                                                                                               |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | odločba ni bila dodatno spremenjena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | V letu 2011 so upravičenci pripravljali razpisne dokumentacije za gradnjo, obveščanje javnosti in za storitve gradbenega nadzora.<br>Decembra je bilo podano soglasje k razpisni dokumentaciji za obveščanje javnosti ter za storitve gradbenega nadzora. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradenj pa je bilo objavljeno v marcu 2012. |

*Tabela 52h: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 8. del*

| Št. OP ROPI      | Naziv projekta                                                                | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3)              | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja                  | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 16 mio EUR, operacija pa je bila premaknjena na seznam rezervnih projektov, saj projektno investicijska dokumentacija ni bila pripravljena za izvajanje projekta.<br>V letu 2011 se je še naprej usklajevala projektno investicijska dokumentacija ter pripravljala vloga za skupino projektov.                                                                        |
| (4)              | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave                           | Na podlagi pridobljenih novih podatkov iz projektno investicijske dokumentacije se je vrednost celotnega projekta z DDV spremenila na 20 mio EUR, kar je bilo tudi upoštevano v okviru spremembe OP ROPI<br>Tekom leta 2011 se je usklajevala vsebina vloge za skupino projektov.                                                                                                                                                                                                        |
| (5)              | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrije                           | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 6 mio EUR, ker je bila pridobljena projektno investicijska dokumentacija<br>Tekom 2011 se je nadaljevalo s pripravo in usklajevanjem dokumentacije za izdelavo vloge za sofinanciranje. Projekt je bil s strani Organa upravljanja 10.4.2012 potrjen.<br>V letu 2011 so bile v pripravi razpisne dokumentacije.                                                        |
| (6)              | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 6 mio EUR. Vrednost operacije je bila ocenjena na podlagi razpoložljive dokumentacije.<br>MO Ljubljana, občina Medvode in občina Vodice so v decembru 2011 posredniškemu telesu posredovale v pregled osnutek vloge. V letu 2011 občina Ig še ni posredovala dopolnjene vloge v pregled posredniškemu telesu.                                                          |
| (7) <sup>1</sup> | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop)                  | Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 10 mio EUR. Skupina projektov je tretji sklop, ki so možni v okviru geografske opredelitve operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke. Vrednost operacije je bila ocenjena na podlagi razpoložljive dokumentacije.<br>Tekom leta 2011 se je nadaljevalo usklajevanje priprave vloge med upravičencem in MOP. |
| (8)              | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju                                 | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 16 mio EUR. Vrednost operacije je bila ocenjena na podlagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Domžale - Kamnik</b>                                                               | razpoložljive dokumentacije.<br>V mesecu avgustu 2011 je bila na MOP dostavljena prva verzija vloge, ki je v usklajevanju.                                                                                                                                                            |
| <b>(9)<sup>1</sup></b> | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje-ostale občine (3. sklop)</b> | Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 12 mio EUR. Vrednost operacije je bila ocenjena na podlagi razpoložljive dokumentacije.<br>V letu 2011 ni bilo aktivnosti. |

*Tabela 52i: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 9. del*

| <b>Št. OP ROPI</b>      | <b>Naziv projekta</b>                                                    | <b>Izvajanje v letu 2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(10)</b>             | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže</b>                 | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 20 mio EUR, Vrednost operacije je bila ocenjena na podlagi razpoložljive dokumentacije.<br>Operacija je bila kasneje razdeljena še na dva sklopa, in sicer 1. sklop - občina Ravne na Koroškem in 2. sklop - občina Prevalje. Tekom leta 2011 sta se ločeno po sklopih usklajevali vlogi za sofinanciranje. Razpisne dokumentacije so v pripravi. |
| <b>(11)<sup>1</sup></b> | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop)</b>     | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave razdelil na tri sklope; ocenjena vrednost 3. sklopa projekta z DDV znaša 6 mio EUR,. Vrednost operacije je bila ocenjena na podlagi razpoložljive dokumentacije.<br>Prva verzija vloge je bila dostavljena na MOP v oktobru 2011, MOP pa je konec leta 2011 upravičencem posredoval pripombe na vlogo.                                                    |
| <b>(12)<sup>2</sup></b> | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane (2. sklop)</b> | Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov z. ocenjeno vrednostjo celotnega projekta z DDV 6 mio EUR.<br>Tekom leta 2011 je potekalo usklajevanje vloge, upravičenca (občina Cerklja in občina Log-Dragomer) sta vlogi na MOP posredovali v mesecu decembru 2011.                                                                                                                                     |
| <b>(13)<sup>2</sup></b> | <b>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop)</b>      | Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov z ocenjeno vrednostjo celotnega projekta z DDV 6 mio EUR. Vrednost projekta je bila podana na podlagi razpoložljive dokumentacije.<br>Prva verzija vloge je bila dostavljena na MOP v oktobru 2011.<br>Razpisne dokumentacije so v pripravi.                                                                                                               |

Operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave so bile v prvotnem OP ROPI načrtovane kot posamezen projekt, vendar je bil vsak od njih zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne dokumentacije za posamezen sklop s spremembo OP ROPI v aprilu 2011 razdeljen na tri samostojne dele vsaka od njih pa izvedbeno predstavlja samostojni del-sklop prej enovitega projekta. Prva dva sklopa pri posameznem celovitem projektu sta bila uvrščena v seznam prednostnih projektov, tretji sklop pa med rezervne projekte, ker gre za sklop s slabšo pripravljenostjo projektne dokumentacije.

- <sup>2</sup> Operacije Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja so zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne dokumentacije za posamezen sklop s spremembo OP ROPI v aprilu 2011 razdeljene na dve samostojni operaciji, vsaka od njih pa izvedbeno predstavlja samostojni del prej enovitega projekta. Prvi sklop pri posameznem projektu je uvrščen v seznam prednostnih projektov, drugi sklop pa med rezervne projekte, ker gre za sklop s slabšo pripravljenostjo projektne dokumentacije.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

### Izvajanje prednostne usmeritve

**Tabela 53: Fizični napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.)**

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                                     | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                     |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 4     | Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem**                        | Rezultat        | Število      | 500.000 (0)       | 650.000 (150.000)   | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5     | Zmanjšanje emisij v vode (v PE)                                                                     | Rezultat        | PE           | 1.500.000         | 1.250.000           | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6     | Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem | Rezultat        | Število      | 0                 | 40                  | /*                | /*        | /*        | /*        | 0         |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor;

\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

\*\* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem«, kateremu se je ciljna vrednost zmanjšala iz 700.000 na 150.000.

### Kvalitativna analiza

V letu 2011 se je v okviru prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda gradnja izvajala na projektih Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje, Celostno urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda na spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija in Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode – Občina Slovenska Bistrica, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema, Centralna čistilna naprava v Novem mestu in Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (2. sklop).

Pri ostalih potrjenih projektih so se izvajale aktivnosti za izvedbo javnih naročil.

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter vlog za potrditev pomoči za naslednje projekte:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (1. in 2. sklop),
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrije,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na vodonosniku Ljubljanskega polja,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop),
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje (3. sklop),
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže,
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop),
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (2. sklop),
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop).

### 3.5.2. Oskrba s pitno vodo

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

#### Finančna tabela

Tabela 54: Finančni napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.)

| 5. RP - PU 5.2.                                                  |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                  |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                         | EU del        | 148.466.085     | -                         | -         |
|                                                                  | SLO del       | 26.199.899      | -                         | -         |
|                                                                  | EU in SLO del | 174.665.984     | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                              | EU del        | 14.776.910      | -                         | 10,0      |
|                                                                  | SLO del       | 2.607.690       | -                         | 10,0      |
|                                                                  | EU in SLO del | 17.384.600      | -                         | 10,0      |
| Pravice porabe 2007-2011                                         | EU del        | 82.243.835      | -                         | 55,4      |
|                                                                  | SLO del       | 14.513.618      | -                         | 55,4      |
|                                                                  | EU in SLO del | 96.757.453      | -                         | 55,4      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)      | EU del        | 79.153.658      | 96,2                      | 53,3      |
|                                                                  | SLO del       | 13.968.293      | -                         | -         |
|                                                                  | EU in SLO del | 93.121.951      | 96,2                      | 53,3      |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                    | EU del        | 33.502.755      | 40,7                      | 22,6      |
|                                                                  | SLO del       | 5.912.251       | -                         | -         |
|                                                                  | EU in SLO del | 39.415.006      | 40,7                      | 22,6      |
|                                                                  | drugi viri    | 12.845.312      | -                         | -         |
|                                                                  | skupaj        | 52.260.318      | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011) | EU del        | 18.288.872      | 22,2                      | 12,3      |
|                                                                  | SLO del       | 3.227.448       | -                         | -         |
|                                                                  | EU in SLO del | 21.516.320      | 22,2                      | 12,3      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od                        | EU del        | 6.976.921       | 8,5                       | 4,7       |

|                                                                                                               |               |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|
| 1.1.2011 do 31.12.2011)                                                                                       | SLO del       | 1.231.221  | -    | -    |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 8.208.142  | 8,5  | 4,7  |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 16.708.144 | 20,3 | 11,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 15.603.499 | 19,0 | 10,5 |

## Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za javne službe in investicije.

## Opis izvajanja v letu 2011

*Tabela 55a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 1. del*

| Št. OP OPI | Naziv projekta                                                                                                                                          | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | <b>Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na področju Trnovsko–Banjske planote, Goriških Brd in Vipavske doline</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji na osnovi podpisanih izvajalskih pogodb spremenila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV na 29 mio EUR.</p> <p>V letu 2011 ni bilo spremembe odločbe.</p> <p>Dela so v zaključni fazi. Izdana so potrdila o prevzemu del za gradnjo v občini Brda, sklop 1 in sklop 2 v občini Ajdovščina ter Potrdilo o izvedbi za sklop 2 (posodobitev vodarne Mrzlek) v Mestni občini Nova Gorica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2          | <b>Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine</b>                                                               | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji na osnovi podpisanih izvajalskih pogodb spremenila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV na 24 mio EUR.</p> <p>V letu 2011 ni bilo spremembe odločbe.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 5 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil, od tega 3 za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Projekt ČN in kanalizacija Semič</u>: po podpisu izvajalske pogodbe za gradnjo ter uvedbi izvajalca v delo konec 2010 je izvajalec pripravil terminski plan napredovanja del in pričel s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev GD. V letu 2011 je potekalo projektiranje po terminskem planu. V zadnjem kvartalu 2011 se je pričela gradnja.</li> <li>• <u>Projekt vodovodni sistem Bele Krajine in kanalizacija Metlika</u>: Na delih nastajajo manjše zamude glede na potrjene terminske plane. Zamude nastajajo predvsem pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Po pridobitvi posameznih gradbenih dovoljenj izvajalec postopoma odpravlja zamude.</li> <li>• <u>Projekt ČN Črnomelj</u>: 12.4.2011 je MOP izvedel kontrolo na kraju samem. Na projektu je prišlo do manjše zamude, vendar je izvajalec v rokih opravil pogodbene obveznosti, tako da končni rok ni ogrožen.</li> </ul> |

|   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>Oskrba s pitno vodo na območju Haloz (porečje Dravinje – 2. sklop)</b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV na 4 mio EUR. Vrednost projekta je usklajena z vrednostjo izdane odločbe.</p> <p>Organ upravljanja je 5.10.2009 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Haloze/1 o spremembi prvotne odločbe o dodelitvi sredstev. V začetku leta 2011 je MOP na SVLR posredovalo prošnjo za spremembo odločbe, vendar je zaradi odmika investicijskih stroškov za več kot 20% potrebno izdelati novelacijo analize stroškov in koristi, zaradi česar je organ upravljanja prekinil potrditev spremembe odločbe do prejema novelirane analize, ki je bila pripravljena v decembru 2011.</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 55b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 2. del*

| Št. OP OPI | Naziv projekta                                                                           | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Oskrba s pitno vodo na območju Haloz (porečje Dravinje – 2. sklop) (nadaljevanje)</b> | <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 3 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, eno za nadzor in eno za obveščanje javnosti.</p> <p>V zadnjem kvartalu 2011 je poteklo enoletno garancijsko obdobje in izdana so potrdila o izvedbi.</p> <p>Izdatki izpolnjujejo pogoje do 31.01.2011. Zaradi podaljšanja upravičenosti izdatkov je bilo potrebno pripraviti Vlogo za spremembo odločbe, katere dodatek je analiza stroškov in koristi (CBA). V decembru 2011 je upravičenec posredoval Vlogo za spremembo Odločbe s priloženo in usklajeno CBA analizo. MOP je vlogo pregledal, potrdil in posredoval na OU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4          | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica (1. sklop)</b>     | <p>Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV znaša 8 mio EUR ki je usklajena z vrednostjo izdane odločbe.</p> <p>V letu 2011 ni bilo spremembe odločbe.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 4 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, od tega eno za gradnjo, dve za nadzor in eno za obveščanje javnosti. Prvi postopek oddaje javnega naročila za nadzor je bil prekinjen in v letu 2010 začet nov postopek.</p> <p>Po podpisu izvajalske pogodbe za nadzor in strokovno svetovanje v letu 2010 ter uvedbi izvajalca v delo konec leta 2010, je izvajalec v letu 2011 pričel s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V drugi polovici leta 2011 pa je izvajalec gradnje šel v stečaj. Izvajalec gradnje je še pred stečajem pripravil PGD, PZI dokumentacijo. Upravičenec mora pridobiti projekte in izvesti JN za izbor izvajalca gradnje po FIDIC (Rdeča knjiga).</p> |

|   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A (lendavsko območje)</b> | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo Pomurja. Dne 23.03.2010 so Ministrstvo za okolje in prostor in občine podpisale Aneks št. 1 k pogodbi o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja. Z Aneksom št. 1 se je projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja razdelil na tri samostojne vodovodne sisteme. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 26 mio EUR. |
|   |                                                                   | Vloga je v pripravi. Izdelani so idejni projekti za transportne cevovode in vodne vire. V novembru 2011 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (PIZ). V izdelavi je PGD in PZI projektna dokumentacija za primarne sekundarne in transportne cevovode ter vodne vire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                   | Razpisne dokumentacije še niso v pripravi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Tabela 55c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 3. del*

| Št. OP OPI | Naziv projekta                                                 | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6          | <b><u>Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B (Goričko)</u></b> | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo Pomurja. Dne 23.03.2010 so Ministrstvo za okolje in prostor in občine podpisale Aneks št. 1 k pogodbi o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja. Z Aneksom št. 1 se je projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja razdelil na tri samostojne vodovodne sisteme. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 50 mio EUR. |
|            |                                                                | Vloga je v pripravi. Izdelani so idejni projekti za transportne cevovode in vodne vire. V novembru 2011 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (PIZ). V decembru 2011 je bila izdelana prva verzija študije izvedljivosti in vloge. V izdelavi so idejni projekti za primarne in sekundarne cevovode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                | Razpisne dokumentacije še niso v pripravi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7          | <b>Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C (Prlekija)</b>       | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo Pomurja. Dne 23.03.2010 so Ministrstvo za okolje in prostor in občine podpisale Aneks št. 1 k pogodbi o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja. Z Aneksom št. 1 se je projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja razdelil na tri samostojne vodovodne sisteme. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV znaša 47 mio EUR. |



|   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                 | <p>Vloga je v pripravi. Izdelani so idejni projekti za transportne cevovode in vodne vire. V oktobru 2011 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (PIZ). V decembru 2011 je bila izdelana prva verzija študije izvedljivosti. V teku so hidrogeološke raziskave vodnih virov. Izdelana je PGD in PZI projektna dokumentacija za primarne in sekundarne cevovode. V izdelavi je PGD in PZI projektna dokumentacija za transportne cevovode ter vodne vire.</p> <p>Razpisne dokumentacije še niso v pripravi.</p>                                                                                                                                                 |
| 8 | <b><u>Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini</u></b><br><b><u>2009 SI 161 PR 004</u></b> | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotne operacije z DDV na 44 mio EUR. Vrednost investicije je usklajena z vrednostjo v izdani odločbi.</p> <p>Evropska komisija je 9.02.2011 izdala sklep o velikem projektu št. C(2011) 364.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 6 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil storitev, od tega 5 za storitve in eno za gradnjo. Razpisni dokumentaciji za nadzor in obveščanje javnosti, ki jih je OU potrdil leta 2010, naročnik ni objavil, pač pa je spremenjeni leta 2011 poslal v ponovni pregled in potrditev.</p> |

*Tabela 55d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 4. del*

| Št. OP OPI | Naziv projekta                                                                                                                   | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b><u>Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini</u></b><br><b><u>2009 SI 161 PR 004</u></b><br><b><u>(nadaljevanje)</u></b>  | <p>V marcu 2011 je bila RD za inženirja potrjena. Upravičenec je na javnem razpisu izbral izvajalca.</p> <p>V marcu 2011 je bila RD za informiranje in obveščanje javnosti potrjena. Upravičenec je na javnem razpisu izbral izvajalca.</p> <p>V letu 2011 je potekala priprava in pregled razpisnih dokumentacij za gradnjo. Ena razpisna dokumentacija je bila za gradnjo čistilnih naprav po »rumeni knjigi-FIDIC«, druga razpisna dokumentacija pa za gradnjo cevovodov in daljinskega nadzora po »rdeči knjigi-FIDIC«. Obe razpisni dokumentaciji sta bili potrjeni. Upravičenci so pričeli s postopkom javnega naročila..</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9          | <b>Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske Gorice (Oskrba s pitno vodo porečje Drave - 1. sklop)</b> | <p>Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov kot sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV tega sklopa znaša 18 mio EUR. Do navedene spremembe je prišlo, ker mariborski del projekta ni izkazal zadostne stopnje pripravljenosti in ne bo deležen sredstev v tej finančni perspektivi.</p> <p>OU je 30.06.2010 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/SZ Slovenske gorice/0. V letu 2011 odločba ni bila spremenjena.</p> <p>Organ upravljanja je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 4 razpisne dokumentacije v postopkih oddaje javnih naročil, in sicer dve za gradnjo ter po eno nadzor in obveščanje</p> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>javnosti. Zaradi stečaja izbranega izvajalca gradnje pri nekaterih sklopih, je moral naročnik v letu 2011 izvesti nov postopek oddaje javnega naročila.</p> <p>Pogodbe za izvedbo gradbeno montažnih del na vodovodu, za nadzor in odnose z javnostmi so bile podpisane 23.6.2010. Izvajalci so bili uvedeni v delo.</p> <p>Gradnja je v teku, razen na sklopih, ki bi jih moral izvesti SCT. Le ta z deli ni pričel, zato je bil naročnik prisiljen prekiniti pogodbo in izvesti nov postopek oddaje javnega naročila za sklopa c in h.</p> <p>GRANIT ni pričel z deli, zato je bil naročnik prisiljen prekiniti pogodbo in izvesti nov postopek oddaje javnega naročila.</p> <p>Zaradi težav z izvajalci gradbenih del, je bilo potrebno izvesti novo javno naročilo za izbiro izvajalca del za gradnjo, sklopi c, f in h, ki se je zaključil s . podpisom izvajalskih pogodb za gradnjo sklopov c, f in h.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 55e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 5. del*

| Št. OP OPI | Naziv projekta                                                | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10         | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop)</b>         | <p>Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov kot sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV tega sklopa znaša 10 mio EUR. Zaradi visoke stopnje pripravljenosti projekta se projekt obravnava kot samostojni sklop.</p> <p>Izdelana je projektna dokumentacija PGD in pridobljena gradbena dovoljenja. V letu 2011 se je intenzivno usklajevala vsebina vloge med pripravljavci in posredniškim telesom. MOP je k vlogi podal soglasje in jo v pregled in potrditev posredoval na O. Dne 23.4.2012 je OU z izdajo določbe potrdil projekt.</p> <p>Razpisne dokumentacije so v pripravi.</p> |
| 11         | <b><u>Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa</u></b>              | <p>V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji spremenila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 66 mio EUR, ki ima podlago v zadnji razpoložljivi dokumentaciji.</p> <p>Tekom 2011 se je intenzivno pripravljala in usklajevala projektna dokumentacija kot podlaga za vlogo za sofinanciranje projekta.</p> <p>Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (1)        | <b>Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop)</b> | <p>Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del projekta Oskrba s pitno vodo v porečju zgornje Save. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | seznamu rezervnih projektov kot sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Zgornje Save Ocenjena vrednost projekta tega sklopa z DDV znaša 12 mio EUR.<br>Razlog za tak pristop je v različni stopnji pripravljenosti posameznih projektov in ni omogočala enovite priprave vloge.<br>Tekom leta 2011 so nadaljevale aktivnosti priprave vloge za sofinanciranje.<br>Pripombe na drugo verzijo vloge za prvi sklop so bile upravičencu poslane v mesecu novembru 2011. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. |
| (2) | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle</b> | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov spremenila ocenjena vrednost na 19 mio EUR, operacija pa je bila premaknjena na seznam rezervnih projektov.<br>Tekom 2011 se nadaljevalo z usklajevanjem vsebine vloge med pripravljavcem in posredniškim telesom.                                                                                                                                                                                          |
| (3) | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Sore</b>  | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov spremenila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 26 mio EUR, operacija pa je bila premaknjena na seznam rezervnih projektov.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*Tabela 55f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 6. del*

| <b>Št. OP OPI</b> | <b>Naziv projekta</b>                                                           | <b>Izvajanje v letu 2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (nadaljevanje)</b>                        | Tekom leta 2011 so se nadaljevale aktivnosti priprave in usklajevanja dokumentacije za izdelavo vloge za sofinanciranje.<br>Razpisne dokumentacije se pripravljajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (4)               | <b>Oskrba s pitno vodo Domžale - Kamnik</b>                                     | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija premaknjena na seznam rezervnih projektov.<br>Upravičenci nadaljujejo s pripravo projektne in investicijske dokumentacije.<br>Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (5)               | <b>Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali</b>                      | V okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011 se je operaciji na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov spremenila ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV na 12 mio EUR, operacija pa je bila premaknjena na seznam rezervnih projektov.<br>Tekom leta 2011 se je intenzivno nadaljevalo usklajevanje dokumentacije za izdelavo vloge med upravičencem in MOP. V sredini novembra 2011 je bila vloga s strani MOP posredovana v pregled in potrditev organu upravljanja. Projekt je bil z izdano odločbo v maju 2012 potrjen.<br>Razpisne dokumentacije so v pripravi. |
| (6)               | <b>Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske</b> | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV tega                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  | sklopa na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov znaša 18 mio EUR. Stopnja pripravljenosti posameznih sklopov oz. projektov zelo različna in ni omogočala enotne priprave vloge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                  | Tekom 2011 se je nadaljevala priprava dokumentacije za izdelavo vloge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                  | V letu 2011 so se pripravljale razpisne dokumentacije za projektiranje cevovodov in za gradnjo vodarn. Dokončne verzije razpisnih dokumentacij še niso bile izdelane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (7) | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - lg (1. sklop)</b> | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov kot sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV tega sklopa znaša 5 mio EUR. Ker je bila stopnja pripravljenosti posameznih projektov zelo različna, pravočasna priprava notne vloge ni smiselna. |
|     |                                                                  | V letu 2011 ni bilo aktivnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

*Tabela 55g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 7. del*

| Št. OP OPI | Naziv projekta                                                  | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (8)        | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3. sklop)</b>           | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov kot sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV tega sklopa znaša 25 mio EUR. Stopnja pripravljenosti posameznih sklopov oz. projektov je zelo različna in priprava enotne vloge ni smiselna. |
|            |                                                                 | Tekom 2011 se je nadaljevala priprava dokumentacije za izdelavo vloge. V novembru 2011 je bila na Posredniško telo predana vloga za dodelitev pomoči.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                 | Pripravila se je razpisna dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (9)        | <b>Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine</b>                         | Operacija je uvrščena med rezervne projekte OP ROPI 2007-2013 z ocenjeno vrednostjo 25 mio EUR. Vrednost investicije je bila ocenjena na podlagi zadnje razpoložljive dokumentacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                 | Tekom 2011 se je nadaljevala priprava in usklajevanje dokumentacije za izdelavo vloge. V juliju 2011 je bila vloga za dodelitev pomoči v pregled in soglasje posredovana na posredniško telo. Vloga za dodelitev pomoči je v usklajevanju med upravičencem in posredniškim telesom.                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                 | Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (10)       | <b>Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje</b> | OP ROPI iz aprila 2011 predvideva operacijo kot rezervni projekt, Ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV tega sklopa znaša 15 mio EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                 | Tekom 2011 se je nadaljevala priprava dokumentacije za izdelavo vloge. Vloga je bila pripravljena julija 2011 in s strani posredniškega telesa pregledana v septembru 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                           | Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (11) | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane (2. sklop)</b> | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta, in sicer Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov kot sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane. Stopnja pripravljenosti posameznih sklopov oz. projektov je zelo različna in priprava enotne vloge ni smiselna.. Ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV tega sklopa znaša 24 mio EUR, ki je bila ocenjena na podlagi razpoložljive dokumentacije.<br>Projekt je v pripravi, v oktobru 2011 je bila na MOP dostavljena predinvesticijska zasnova. |
| (12) | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje (3. sklop)</b>  | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov kot sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje. Stopnja pripravljenosti posameznih sklopov oz. projektov je zelo različna in priprava                                                                                                                                                                                                                                              |

*Tabela 55h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 8. del*

| Št. OP OPI | Naziv projekta                                                                | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje (3. sklop) (nadaljevanje)</b>       | enotne vloge ni smiselna.. Ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV tega sklopa znaša 26 mio EUR. Vrednost projekta je bila ocenjena na podlagi zadnje razpoložljive dokumentacije.<br>Tekom leta 2011 se je pripravljala projektno investicijska dokumentacija<br>Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (13)       | <b>Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije (porečje Drave – 4. sklop)</b> | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov kot sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave, ocenjena vrednost celotne operacije z DDV tega sklopa znaša 25 mio EUR, ki je bila ocenjena na podlagi zadnje razpoložljive dokumentacije. Stopnja pripravljenosti posameznih sklopov oz. projektov je bila zelo različna in ni omogočala enotne priprave vloge.<br>Projekt je v pripravi, vloga še ni bila posredovana na posredniško telo. |
| (14)       | <b>Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja</b>          | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV tega sklopa znaša 18 mio EUR. Stopnja pripravljenosti posameznih sklopov oz. projektov je zelo različna in priprava enotne vloge ni smiselna.. Vrednost projekta je bila ocenjena na podlagi zadnje razpoložljive dokumentacije.<br>Tekom 2011 se je nadaljevala priprava dokumentacije in                       |

|      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                    | aktivnosti priprave vloge za sofinanciranje..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                    | Razpisne dokumentacije se še ne pripravljajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (15) | <b>Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop (Radovljica, Bohinj)</b> | Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Oskrba s pitno vodo v porečju zgornje Save. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu rezervnih projektov kot sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju zgornje Save, ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV tega sklopa znaša 4 mio EUR. Zaradi različne stopnje pripravljenosti dokumentacije je bil projekt razdeljen na dva sklopa , |
|      |                                                                                    | Usklajevanje vloge med posredniškim telesom in upravičencem je potekalo že v letu 2010 , vendar je v letu 2011 zamrlo. Tako v letu 2011 ni bilo aktivnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Opomba: V OP ROPI je predviden skupni projekt 'Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja'. Do razdelitve tega projekta in projektov Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje, Oskrba s pitno vodo v porečju zgornje Save in Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane je prišlo zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne in investicijske dokumentacije. Tudi pri pridobivanju soglasij, predvsem služnostnih pogodb, na podlagi katerih investitor pridobi pravico graditi na zemljišču, so bili upravičenci različno uspešni. Iz tega sledi, da je bilo nemogoče pripraviti enotno vlogo za projekte Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje, Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja, Oskrba s pitno vodo v porečju zgornje Save in Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane, saj bi z vztrajanjem na enotni vlogi zahtevali od upravičencev, ki so hitro pripravili dokumentacijo, da čakajo ostale upravičence, ki so zaostajali s pripravo dokumentacije. Zato je bila sprejeta odločitev, da se projekti razdelijo na sklope, ki so tehnično in ekonomsko zaključene celote - celoviti projekti in se k izvajanju projektov pristopi glede na stopnjo pripravljenosti projektov. Po ocenah posredniškega telesa je tudi iz vidika črpanja sredstev omenjeni pristop boljši.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

## Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 56: Fizični napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.)

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                                | Vrsta kazalnika | Mer-ska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                |                 |               | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 7     | Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom | Rezultat        | Število       | 1.840.000         | 1.855.000           | /*                | /*        | /*        | /*        | 0         |
| 8     | Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo**                    | Rezultat        | Število       | 0                 | 300.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MZ: Ministrstvo za zdravje

\* S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

\*\* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 150.000 na 300.000.

## Kvalitativna analiza

V okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo se dela izvajajo na projektih Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov, Varovanje vodnega vira Mrzlek, Oskrba s pitno vodo na območju Haloz, Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Slovenska Bistrica in Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije – SZ Slovenske gorice.

Pri ostalih potrjenih projektih pa so se izvajala aktivnosti za izvedbo javnih naročil. Evropska Komisija je izdala Sklep Komisije za velik projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« dne 9.2.2011.

## Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo vlog za potrditev pomoči za naslednje projekte:

- Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa;
- Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A (lendavsko območje);
- Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B (Goričko);
- Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C (Prlekija);
- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop);
- Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. in 2 sklop);
- Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle;
- Oskrba s pitno vodo v porečju Sore;
- Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik;
- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali;
- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske;
- Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane (1. sklop);
- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3. sklop);
- Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine;
- Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje;
- Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje (2. in 3, sklop);
- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja.

## 3.5.3.Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

### Finančna tabela

*Tabela 57a: Finančni napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 1. del*

| 5. RP - PU 5.3.          |        | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|--------------------------|--------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                          |        |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 74.233.042      | -                         | -         |

|                                                                   |               |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|
|                                                                   | SLO del       | 13.099.947 | -    | -    |
|                                                                   | EU in SLO del | 87.332.989 | -    | -    |
| Pravice porabe 2008                                               | EU del        | 7.388.454  | -    | 10,0 |
|                                                                   | SLO del       | 1.303.845  | -    | 10,0 |
|                                                                   | EU in SLO del | 8.692.299  | -    | 10,0 |
| Pravice porabe 2007-2011                                          | EU del        | 41.121.916 | -    | 55,4 |
|                                                                   | SLO del       | 7.256.809  | -    | 55,4 |
|                                                                   | EU in SLO del | 48.378.725 | -    | 55,4 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)       | EU del        | 27.792.064 | 67,6 | 37,4 |
|                                                                   | SLO del       | 4.904.482  | -    | -    |
|                                                                   | EU in SLO del | 32.696.546 | 67,6 | 37,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                     | EU del        | 1.468.746  | 3,6  | 2,0  |
|                                                                   | SLO del       | 259.190    | -    | -    |
|                                                                   | EU in SLO del | 1.727.936  | 3,6  | 2,0  |
|                                                                   | drugi viri    | 0          | -    | -    |
|                                                                   | skupaj        | 1.727.936  | -    | -    |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)  | EU del        | 1.285.934  | 3,1  | 1,7  |
|                                                                   | SLO del       | 226.930    | -    | -    |
|                                                                   | EU in SLO del | 1.512.864  | 3,1  | 1,7  |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011) | EU del        | 254.134    | 0,6  | 0,3  |
|                                                                   | SLO del       | 44.847     | -    | -    |
|                                                                   | EU in SLO del | 298.981    | 0,6  | 0,3  |

*Tabela 57b: Finančni napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 2. del*

| 5. RP - PU 5.3.                                                                                               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del | 1.115.254       | 2,7                       | 1,5       |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 | 1.115.254       | 2,7                       | 1,5       |

## Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za javne službe in investicije

## Opis izvajanja v letu 2011

*Tabela 58a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 1. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                                                                                                    | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <b><u>Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji</u></b><br><b><u>2009SI161PR001</u></b> | <p>Ocenjena vrednost operacije z DDV v prvotnem OP ROPI je znašala 25 mio EUR. Izdelava študije izvedljivosti in določitev končnega obsega del, ki je bil vključen v zadnjo vlogo, s katero je bil v letu 2010 potrjen veliki projekt, je spremenila ocenjeno vrednost celotne operacije z DDV na 33 mio EUR. Slednje je bilo prikazano in potrjeno v okviru spremembe OP ROPI v aprilu 2011.</p> <p>Sklep Evropske komisije o potrditvi projekta je bil izdan 25.5.2010. V letu 2011 ni bilo sprejetih sprememb sklepa.</p> <p>OU je do konca leta 2011 pregledal in potrdil 20 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje JN storitev in blaga. V devetih primerih je šlo za nove postopke, in sicer zaradi</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>neuspešno zaključenih prvih postopkov oddaje javnih naročil.</p> <p>Na področju posodobitve merilne mreže so bile v letu 2011 izdelane projektne naloge za 177 od 248 merilnih mest. Na področju urejanja zemljišč za merilna mesta je urejenih okoli 80% potrebnih zemljišč. Ostale so najzahtevnejše lokacije s specifičnimi postopki, kjer aktivnosti potekajo pospešeno. S postopki JN sta bila izbrana projektanta za merilna mesta in radarsko postajo.</p> <p>Končana so bila dela za ureditev nadomestnih prostorov za delovanje v času gradnje in selitev umerjevalnega laboratorija. Projektant za laboratorijski prizidek je bil uveden v delo, začel pa je tudi s pripravo IDP za prizidek. Glede nakupa prostorov za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo so bili opravljeni ogledi možnih nepremičnin.</p> <p>V okviru izdelave programske opreme in ekspertnih sistemov so v skladu s predvidenim planom potekala dela na prognostičnem modelu rek Save in Soče, na informacijskem sistemu za monitoring kmetijske suše in na ekspertno numeričnem sistemu za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije.</p> <p>Izdelan je bil letak o projektu s poudarkom na sistemu za napovedovanje poplav ob večjih rekah v porečju Save in povodju Soče (naklada 2000 izvodov). Na Dnevih zaščite in</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 58b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 2. del*

| Št. OP ROPI | Naziv projekta                                               | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b><u>2009SI161PR001</u></b><br><b><u>(nadaljevanje)</u></b> | reševanja v Kopru (29.9.2011) so bila predstavljena prizadevanja ARSO za ustanovitev Službe za morsko meteorologijo in oceanografijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2</b>    | <b>Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave</b>        | <p>Operacija je bila v prvotnem OP ROPI del prvotno predvidenega projekta iz OP ROPI, in sicer Zagotovitev poplavne varnosti Drave in Dravinje. Ob spremembi OP ROPI v aprilu 2011 je bila operacija samostojno prikazana na seznamu prednostnih projektov kot samostojna operacija. Indikativno ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV je bila 27 mio EUR. Vrednost projekta je bila ocenjena na podlagi razpoložljivih podatkov v času priprave DIIP v obdobju pred spremembo OP ROPI. V vlogi, katere del je tudi PIZ, je investicijska vrednost 38,3 mio EUR, ki upošteva vse lokalne ukrepe kot del celovitega reševanja poplavne varnosti na območjih izvajanja ukrepov na porečju reke Drave z njenimi pritoki.</p> <p>Tekom 2011 je potekala intenzivna priprava projektne dokumentacije potrebne za pripravo vloge. Vsebina vloge se je usklajevala med upravičencem (MOP) in organom upravljanja, kateremu je bila vloga posredovana v potrditev 1.12.2011.</p> <p>Razpisne dokumentacije se pripravljajo.</p> <p>V letu 2011 še ni bilo izvedbe.</p> |
| <b>3</b>    | <b>Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje</b>      | V okviru spremembe OP ROPI je ocenjena vrednost celotnega projekta z DDV ostala nespremenjena, operacija je ohranjena na seznamu prednostnih projektov. Ker se je skladno s končno študijo izvedljivosti obseg predvidene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | operacije zmanjšal le na tiste ukrepe, ki so nujno potrebni zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, ter nekatere druge ukrepe, bo projekt izveden kot projekt pod 50 mio EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Tekom 2011 so se v pripravo projektne dokumentacije vključili strokovnjaki pobude Jaspers, ki so tekom leta 2011 sodelovali pri oblikovanju končne vsebine študije izvedljivosti. Na organ upravljanja je bila septembra poslana vloga za veliki projekt. V nadaljevanju leta je pripravljavec usklajeval vsebino vloge z MOP, organom upravljanja in s strokovno pomočjo Jaspers. MOP je decembra modificirano vlogo za projekt pod 50 mio EUR posredoval v pregled in potrditev na OU. Projektna vrednost se zmanjšala, saj so predvideni le ukrepi, ki so nujno potrebni zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in drugi ukrepi, ki je bilo mogoče utemeljiti na osnovi obstoječih hidravličnih študij. Ti ukrepi lokalnega značaja se vključujejo v celotno reševanje poplavne varnosti na celotnem porečju, zagotavljajo pa učinke na lokalnih območjih.. |
|  | Razpisne dokumentacije se pripravljajo. Dve razpisni dokumentaciji sta bili decembra 2011 posredovani v pregled na OU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | V letu 2011 še ni bilo izvedbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,
- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in
- podčrtani so veliki projekti.

## Izvajanje prednostne usmeritve

*Tabela 59: Fizični napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.)*

| Šifra | Naziv kazalnika                                                                           | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                                           |                 |              | 2007              |                     | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 3     | Število projektov s področja preprečevanja tveganj                                        | Učinek          | Število      | 0                 | 3                   | 0                 | 0         | 1         | 1         | 1         |
| 9     | Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda* | Rezultat        | Število      | 0                 | 660.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10    | Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha)                                                | Rezultat        | ha           | 300.000           | 260.000             | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor.

\* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 30.000 na 660.000.

## Kvalitativna analiza

V okviru prednostne usmeritve Zmanjševanje škodljivega delovanja voda se na projektu Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji dela izvajajo na določenih segmentih, kjer so pogodbe že podpisane, na drugih pa se izvajajo javna naročila za izbiro izvajalcev del ali storitev.

## Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 se bodo nadaljevala dela na projektu Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Na ostalih projektih iz prioritete liste dopolnjenega OP ROPI 2011 na porečjih Savinje in Drave, v okviru te prednostne usmeritve pa se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter vloge za potrditev pomoči, izpeljava javnih naročil za oddajo del te pričetek del.

Iz nabora izvedljivih projektov pa sta izpadli dve predvideni porečji, in sicer porečje Save s pritokom Ljubljanico in porečje Mure, za katere je upravičenec v sodelovanju z organom upravljanja ocenil, da jih v tej finančni perspektivi ni moč izvesti, saj ni ustreznih projektnih, prostorskih in drugih dokumentacijskih podlag, ki so še v zgodnji fazi priprave, zato so bile uvrščene tudi v rezervni nabor prioritete liste OP ROPI.

## 3.6. Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije

### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.6.1. Energetska sanacija javnih stavb

3.6.2. Učinkovita raba električne energije

3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo

3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

### Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete


#### Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 60: Finančni napredek 6. razvojne prioritete

| 6. RP                                                       |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                             |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                    | EU del        | 159.886.553     | -                         | -         |
|                                                             | SLO del       | 28.215.275      | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 188.101.828     | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                         | EU del        | 15.913.594      | -                         | 10,0      |
|                                                             | SLO del       | 2.808.281       | -                         | 10,0      |
|                                                             | EU in SLO del | 18.721.875      | -                         | 10,0      |
| Pravice porabe 2007-2011                                    | EU del        | 88.570.280      | -                         | 55,4      |
|                                                             | SLO del       | 15.630.050      | -                         | 55,4      |
|                                                             | EU in SLO del | 104.200.330     | -                         | 55,4      |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011                | EU del        | 133.110.000     | 150,3                     | 83,3      |
|                                                             | SLO del       | 23.490.000      | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 156.600.000     | 150,3                     | 83,3      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011) | EU del        | 84.890.633      | 95,8                      | 53,1      |
|                                                             | SLO del       | 14.980.700      | -                         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 99.871.333      | 95,8                      | 53,1      |

|                                                                                                               |               |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|
| <i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>                                                            | EU del        | 84.890.663 | 95,8 | 53,1 |
|                                                                                                               | SLO del       | 14.980.705 | -    | -    |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 99.871.369 | 95,8 | 53,1 |
| <i>- Neposredno potrjene operacije</i>                                                                        | EU del        | 0          | 0,0  | 0,0  |
|                                                                                                               | SLO del       | 0          | -    | -    |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0          | 0,0  | 0,0  |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 49.408.646 | 55,8 | 30,9 |
|                                                                                                               | SLO del       | 8.719.173  | -    | -    |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 58.127.819 | 55,8 | 30,9 |
|                                                                                                               | drugi viri    | 32.337.555 | -    | -    |
|                                                                                                               | skupaj        | 90.465.374 | -    | -    |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 16.230.036 | 18,3 | 10,2 |
|                                                                                                               | SLO del       | 2.864.124  | -    | -    |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 19.094.160 | 18,3 | 10,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 10.050.238 | 11,3 | 6,3  |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.773.571  | -    | -    |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 11.823.809 | 11,3 | 6,3  |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 12.382.923 | 14,0 | 7,7  |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 11.883.178 | 13,4 | 7,4  |

V okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije je bilo potrjenih pet inštrumentov za 133.110.000 EU dela, kar predstavlja 83,30 % razpoložljivih pravic porabe EU dela v celotni finančni perspektivi. Vsi potrjeni inštrumenti so bili javni razpisi. V okviru javnih razpisov pa je bilo potrjenih operacij v skupni vrednosti EU dela za 84.890.633 evrov. Vrednost podpisanih pogodb znaša 49.408.646 EUR. Vrednost podpisanih pogodb se je zaradi odpovedi posameznih upravičencev glede na leto 2010 znižala. Pri tem je potrebno razumeti, da gre pri teh pogodbah za sofinancerske pogodbe med ministrstvom in upravičencem. Upravičenci, ki so zavezani javnemu naročanju, pa morajo potem po postopkih javnega naročanja poiskati izvajalce del in storitev. V okviru javnih upravičenih izdatkov je bilo do konca leta 2011 certificiranih za 11.883.178 evrov EU dela, kar predstavlja 7,4 % razpoložljivih pravic porabe.



*Graf 8: Kumulativni pregled izvajanja 6. razvojne prioritete*

### **Doseganje ciljev in analiza napredka**

V okviru operativnega programa je za izvajanje vseh prednostnih usmeritev predviden instrument javni razpis za izbor operacij. Na tej razvojni prioriteti je bilo v letu 2011 objavljenih pet javnih razpisov:

v okviru prednostne usmeritve Energetske sanacije javnih stavb dva javna razpisa:

- Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za šolstvo in šport
- Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost

en javni razpis v okviru prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije:

- Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013

ter dva v okviru prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo:

- Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3) in
- Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3).

Poleg tega so se izvajale aktivnosti priprave javnega razpisa v okviru prve prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v sodelovanju med posredniškim telesom Ministrstvom za gospodarstvo in vsebinsko pristojnim ministrstvom Ministrstvom za visoko šolstvo in tehnologijo.

Organ upravljanja ugotavlja da so zaostanki pri izvajanju razvojne prioritete odpravljeni s pospešitvijo aktivnosti na prvih treh prednostnih usmeritvah, zaradi česar meni, da bodo sredstva, kot so bila predvidena v operativnem programu, učinkovito porabljena in cilji doseženi.

## Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 61: Fizični napredek 6. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika                                                          | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost             | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                                                          |                 |              | 2007              | 2013                            | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| 1     | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO <sub>2</sub> ekv. v tisoč ton) | Vpliv           | 1000 t       | 20.284*<br>(0)    | 19.935**<br>(zmanjšanje za 349) | 0                 | 0         | 0         | 25        | 27        |
| 2     | Prihranek končne energije (v GWh)                                        | Vpliv           | GWh          | 46.000*           | 45.785<br>(zmanjšanje za 215)   | 0                 | 0         | 0         | 34        | 40        |
| 3     | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh)              | Vpliv           | GWh          | 8.978*<br>(0)     | 9.333<br>(povečanje za 355)     | 0                 | 0         | 0         | 90        | 106       |

Vir: MG: Ministrstvo za gospodarstvo.

Ker se po posameznih PU kazalniki ne prikazujejo, se vrednosti kazalnikov zbranih na nivoju posameznih operacij akumulirajo na nivoju RP.

\* Sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje;

\*\* Zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP.

## Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V četrti prednostni usmeritvi, kjer so predvidene dejavnosti izvedbe demonstracijskih in vzorčnih projektov (nizkoenergijske in pasivne stavbe, inovativni sistemi za proizvodnjo toplote in električne energije) s poudarkom na javnem sektorju, se aktivnosti še niso začele. Z ozirom na podoben nabor ukrepov, ki jih je potrebno izvesti tako v četrti kot prvi prednostni usmeritvi, so tudi kazalniki obeh prednostnih usmeritev ne razlikujejo bistveno. Ker je potencial na področju energetske sanacije javnih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije, velik in omogoča doseganje predvidenih kazalnikov, kot jih predvideva OP ROPI v razvojni prioriteti Trajnostna raba energije, se bodo vsa razpoložljiva četrte prednostne usmeritve, preusmerila na prvo prednostno usmeritev. Preučena bo tudi možnost, da se sredstva druge in tretje prednostne usmeritve preusmeri na prvo prednostno usmeritev.

V letu 2012 se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

| RAZVOJNA PRIORITETA         | PREDNOSTNA USMERITEV                                  | PROJEKT / podprojekt                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | 6.1 Energetska sanacija javnih stavb                  | Izvajanje operacij energetske sanacije zgradb na področju zdravstva.                                                |
|                             |                                                       | Izvajanje operacij za energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.                 |
|                             |                                                       | Izvajanje operacij za energetske sanacije domov za starejše.                                                        |
|                             |                                                       | Nov javni razpis za energetske sanacije stavb na področju visokega šolstva in znanosti.                             |
|                             |                                                       | Nov javni razpis energetske sanacije zgradb na področju zdravstva.                                                  |
|                             |                                                       | Sprememba/nov javni razpis energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.            |
|                             |                                                       | Sprememba/nov javni razpis energetske sanacije stavb domov za starejše.                                             |
|                             | 6.2. Učinkovita raba energije                         | Izvajanje javnega razpisa za spodbujanje učinkovite rabe energije (objavljen v 2010).                               |
|                             |                                                       | Izvajanje javnega razpisa za sofinanciranje učinkovite javne razsvetljave.                                          |
|                             | 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo   | Izvajanje javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso.                      |
|                             |                                                       | Izvajanje javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.                                 |
|                             | 6.4 Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje | Prerazporeditev razpoložljivih pravic porabe iz prednostne usmeritve 6.4. na 6.1. Energetska sanacija javnih stavb. |

## Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete, večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2011 so se pospešeno odvijale aktivnosti na prvih treh prednostnih usmeritvah razvojne prioritete Trajnostna raba energije, tako, da nekatere operacije že zaključene, druge so v izvajanju, hkrati pa so tudi razpisana razpoložljiva sredstva do leta 2013.

### 3.6.1. Energetska sanacija javnih stavb

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

#### Finančna tabela

Tabela 62: Finančni napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)

| 6. RP - PU 6.1.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                                                                      | EU del        | 81.222.370      | -                         | -         |
|                                                                                                               | SLO del       | 14.333.360      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 95.555.730      | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                                                                                           | EU del        | 8.084.106       | -                         | 10,0      |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.426.607       | -                         | 10,0      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 9.510.713       | -                         | 10,0      |
| Pravice porabe 2007-2011                                                                                      | EU del        | 44.993.706      | -                         | 55,4      |
|                                                                                                               | SLO del       | 7.940.067       | -                         | 55,4      |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 52.933.773      | -                         | 55,4      |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011                                                                  | EU del        | 75.310.000      | 167,4                     | 92,7      |
|                                                                                                               | SLO del       | 13.290.000      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 88.600.000      | 167,4                     | 92,7      |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 72.794.317      | 161,8                     | 89,6      |
|                                                                                                               | SLO del       | 12.846.056      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 85.640.373      | 161,8                     | 89,6      |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov                                                                   | EU del        | 72.794.317      | 161,8                     | 89,6      |
|                                                                                                               | SLO del       | 12.846.056      | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 85.640.373      | 161,8                     | 89,6      |
| - Neposredno potrjene operacije                                                                               | EU del        | 0               | 0,0                       | 0,0       |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | 0,0                       | 0,0       |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 37.771.228      | 83,9                      | 46,5      |
|                                                                                                               | SLO del       | 6.665.511       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 44.436.739      | 83,9                      | 46,5      |
|                                                                                                               | drugi viri    | 6.875.585       | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 51.312.324      | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 7.735.110       | 17,2                      | 9,5       |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.365.019       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 9.100.129       | 17,2                      | 9,5       |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 7.150.898       | 15,9                      | 8,8       |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.261.923       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 8.412.821       | 15,9                      | 8,8       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 4.611.003       | 10,2                      | 5,7       |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 4.223.559       | 9,4                       | 5,2       |

#### Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo kot posredniško telo ter vsebinsko pristojna ministrstva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki izvajajo

naloge na osnovi s posredniškim telesom sklenjenih sporazumih o medsebojnem sodelovanju o prenosu nalog.

### Opis izvajanja v letu 2011

V letu 2011 so se izvajale operacije energetske sanacije stavb oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni. Zaključena ni bila še nobena od 17 operacij, izvedena so bila izplačila v višini 8.413 tisoč EUR.

Vsebinsko pristojni ministrstvi, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve sta na osnovi sporazumov o medsebojnem sodelovanju in prenosu nalog pri izvajanju javnega razpisa, sklenjenih s posredniškim telesom, Ministrstvom za gospodarstvo, v letu 2011 izvedli javni razpis za energetske sanacije stavb. Na osnovi javnega razpisa za energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport je bilo izbranih 17 operacij, katerih skupna investicijska vrednost znaša 19.656.710,37 EUR. Dodeljenih je bila 14.659.270,15 EUR sredstev kohezijske politike, od tega znaša prispevek Skupnosti 12.460.379,63 EUR. Izplačil v letu 2011 ni bilo. Na osnovi javnega razpisa za »Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost« je bilo izbranih 20 operacij, katerih skupna investicijska vrednost znaša 27.003.403,01 EUR. Dodeljenih je bilo 19.389.019,26 EUR sredstev sofinanciranja, od tega znaša prispevek Skupnosti 16.480.666,37 EUR. Izplačil v letu 2011 ni bilo.

Vsebinsko pristojno Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v 2011, na osnovi sporazuma o medsebojnem sodelovanju in prenosu nalog pri izvajanju javnega razpisa, sklenjenega s posredniškim telesom, Ministrstvom za gospodarstvo, pripravljalo javni razpis za sofinanciranje operacij energetske sanacije stavb javnih zavodov s področja visokega šolstva in znanosti, ki pa v letu 2011 ni bil objavljen.

*Tabela 63a: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 1. del*

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta                                                                                                                                                                                                                                    | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Javni razpis za energetske sanacije stavb oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2010 z dne 5.2.2010. Do konca leta 2011 je bilo 20 upravičencem dodeljenih 43.853.271,40 EUR sredstev KS, tekom 2011 so 3 upravičenci odstopili od izvedbe operacije (v višini 6.083.043,25 EUR KS sredstev). Izplačanih je bilo 7.735.109,98 EUR EU dela. Zaključena ni bila nobena operacija. |



|          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Javni razpis za energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport</b> | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/11 z dne 29.4.2011. Do konca leta 2011 je bilo 17 upravičencem dodeljenih 12.460.379,63 EUR sredstev KS, noben upravičenec ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 0,00 EUR EU dela, zaključena ni bila nobena operacija. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabela 63b: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 2. del*

| <b>Št. OP ROPI</b> | <b>Naziv inštrumenta</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Izvajanje v letu 2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>           | <b>Javni razpis »Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost«</b> | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/11z dne 15.7.2011. Do konca leta 2011 je bilo 20 upravičencem dodeljenih 16.480.666,37 EUR sredstev KS, noben upravičenec ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 0,00 EUR EU dela, zaključena ni bila nobena operacija. |

### **Izvajanje prednostne usmeritve**

*Tabela 64: Fizični napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)*

| <b>Šifra</b> | <b>Naziv kazalnika</b> | <b>Vrsta kazalnika</b> | <b>Mer-ska enota</b> | <b>Izhodiščno stanje</b> | <b>Načrtovana vrednost</b> | <b>Dosežena vrednost</b> |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                        |                        |                      | <b>2007</b>              | <b>2013</b>                | <b>2007</b>              | <b>2007-2008</b> | <b>2007-2009</b> | <b>2007-2010</b> | <b>2007-2011</b> |
| Ni kazalnika | /                      | Vpliv                  | /                    | /                        | /                          | /                        | /                | /                | /                | /                |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

### **Lizbonski cilji**

V letu 2011 je bilo na področju energetske sanacije javnih stavb potrjenih za 28.941.046,00 evrov prispevka skupnosti. V okviru Lizbonskih ciljev so bila v letu 2010 sredstva dodeljena na prednostni temi 43 – Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo v skupni višini 28.941.046,00. V vseh letih je bilo skupno dodeljenih 72.794.317,41 evrov.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek       |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Prednostna tema     | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |              |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI011               | 282.686,00   |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 5.206.490,26 |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 1.095.727,32 |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 2.718.392,11 |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 4.311.277,81 |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 992.783,52   |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 5.778.275,63 |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI022               | 3.296.108,18 |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI023               | 837.121,84   |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI024               | 1.220.498,12 |
| 43                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI011               | 1.395.658,55 |

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek        |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Prednostna tema     | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |               |
| 43                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI014               | 1.288.030,87  |
| 43                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI024               | 517.995,81    |
| Skupaj 2011         |                     |                     |                       |                     | 28.941.046,00 |
| SKUPAJ 2007 – 2011  |                     |                     |                       |                     | 72.794.317,41 |

### Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Kljub zakasnitvam v preteklih letih OU ugotavlja pospešitev aktivnosti za pripravo javnih razpisov za energetske sanacije stavb v javni lasti. Pri izvedenemu razpisu na področju zdravstva, kjer je bilo v letu 2010 že minimalna realizacija na račun izdelane dokumentacije, bo glavnina del izvedenih v letih 2011 in 2012. Ministrstvo za gospodarstvo je pristopilo k pripravi seznama potencialnih upravičencev, kateri so bili pozvani k pripravi razširjenih energetskih pregledov. V letu 2011 sta bila izvedena še dva javna razpisa (za energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter za energetske sanacije domov za starejše), izplačil v letu 2011 ni bilo, načrtovana so za leti 2012 in 2013. V letu 2012 se načrtuje objavo še zadnjega javnega razpisa za energetske sanacije stavb s področja visokega šolstva in znanosti.

V primeru prerazporeditve razpoložljivih pravic porabe iz prednostne usmeritve 6.4. Demonstracijski projekti, informiranje in energetske svetovanje, se načrtuje objavo sprememb/novih razpisov za energetske sanacije zgradb na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter domov za starejše.

### 3.6.2. Učinkovita raba električne energije

#### Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

## Finančna tabela

*Tabela 65a: Finančni napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.) – 1. del*

| 6. RP - PU 6.2.                              |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                              |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                     | EU del        | 25.421.963      | -                         | -         |
|                                              | SLO del       | 4.486.229       | -                         | -         |
|                                              | EU in SLO del | 29.908.192      | -                         | -         |
| Pravice porabe 2008                          | EU del        | 2.530.262       | -                         | 10,0      |
|                                              | SLO del       | 446.517         | -                         | 10,0      |
|                                              | EU in SLO del | 2.976.779       | -                         | 10,0      |
| Pravice porabe 2007-2011                     | EU del        | 14.082.674      | -                         | 55,4      |
|                                              | SLO del       | 2.485.178       | -                         | 55,4      |
|                                              | EU in SLO del | 16.567.852      | -                         | 55,4      |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011 | EU del        | 17.425.000      | 123,7                     | 68,5      |
|                                              | SLO del       | 3.075.000       | -                         | -         |
|                                              | EU in SLO del | 20.500.000      | 123,7                     | 68,5      |

*Tabela 65b: Finančni napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.) – 2. del*

| 6. RP - PU 6.2.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 913.559         | 6,5                       | 3,6       |
|                                                                                                               | SLO del       | 161.216         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 1.074.775       | 6,5                       | 3,6       |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov                                                                   | EU del        | 913.589         | 6,5                       | 3,6       |
|                                                                                                               | SLO del       | 161.222         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 1.074.810       | 6,5                       | 3,6       |
| - Neposredno potrjene operacije                                                                               | EU del        | 0               | 0,0                       | 0,0       |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | 0,0                       | 0,0       |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 896.178         | 6,4                       | 3,5       |
|                                                                                                               | SLO del       | 158.149         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 1.054.327       | 6,4                       | 3,5       |
|                                                                                                               | drugi viri    | 3.774.089       | -                         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 4.828.416       | -                         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 161.486         | 1,1                       | 0,6       |
|                                                                                                               | SLO del       | 28.498          | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 189.984         | 1,1                       | 0,6       |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 161.486         | 1,1                       | 0,6       |
|                                                                                                               | SLO del       | 28.498          | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 189.984         | 1,1                       | 0,6       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 54.186          | 0,4                       | 0,2       |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 0               | 0,0                       | 0,0       |

## Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo.

## Opis izvajanja prednostne usmeritve

*Tabela 66a: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.) – 1. del*

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta                                                                                                                              | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | <b>Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011-2013 – UREE1</b> | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/2010 z dne 17.12.2010. Do konca leta 2011 je bilo potrjenih 20 operacij, katerim je bilo dodeljenih 913.588,60 EUR sredstev KS, 1 upravičenec je odstopil od izvedbe (v višini 17.410,63 EUR KS sredstev). Izplačanih je bilo 161.486,20 EUR EU dela. V letu 2011 je bilo zaključenih 8 operacij. |

*Tabela 66b: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.) – 2. del*

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta                                                                                                                 | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2           | <b>Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 - UJR1</b> | Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/11 z dne 8.7.2011 v skupni višini 14 mio EUR, od katerih je bilo razpisanih 11.900.000 EUR sredstev KS. Do konca leta 2011 še ni bilo potrjenih operacij, potekalo je ocenjevanje prispelih vlog. |

## Izvajanje prednostne usmeritve

*Tabela 67: Fizični napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)*

| Šifra        | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                 |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| Ni kazalnika | /               | Vpliv           | /            | /                 | /                   | /                 | /         | /         | /         | /         |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

## Lizbonski cilji

V letu 2011 je bilo na področju učinkovite rabe energije potrjenih za 913.588,60 evrov prispevka skupnosti. V okviru Lizbonskih ciljev so bila v letu 2011 sredstva dodeljena na prednostni temi 43 – Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo v skupni višini 913.588,60 evrov. V vseh letih je bilo skupno dodeljenih 913.588,60 evrov.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek     |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Prednostna tema     | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |            |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 74.528,74  |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 288.896,41 |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 52.028,33  |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 109.915,93 |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 215.272,62 |
| 43                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI022               | 57.675,39  |
| 43                  | 1                   | 5                   | 8                     | SI014               | 115.271,18 |
| Skupaj 2011         |                     |                     |                       |                     | 913.588,60 |
| SKUPAJ 2007 – 2011  |                     |                     |                       |                     | 913.588,60 |

### Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2011 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013. Izbor operacij in njihovo izvajanje se bo nadaljevalo v letu 2012, kot tudi za 2010 objavljeni javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 - UREE1. Izplačila so bila v manjši meri v letu 2011, glavnina se pričakuje v letih 2012 in 2013. OU ne izključuje možnosti zmanjšanja sredstev za navedeno prednostno usmeritev.

### 3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetske oskrbo

#### Finančna tabela

Tabela 68: Finančni napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetske oskrbo (6.3.)

| 6. RP - PU 6.3.                                             |               | stanje 31.12.11 |           |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                                             |               |                 | 2007-2011 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                    | EU del        | 39.651.864      | -         | -         |
|                                                             | SLO del       | 6.997.388       | -         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 46.649.252      | -         | -         |
| Pravice porabe 2008                                         | EU del        | 3.946.570       | -         | 10,0      |
|                                                             | SLO del       | 696.453         | -         | 10,0      |
|                                                             | EU in SLO del | 4.643.023       | -         | 10,0      |
| Pravice porabe 2007-2011                                    | EU del        | 21.965.428      | -         | 55,4      |
|                                                             | SLO del       | 3.876.251       | -         | 55,4      |
|                                                             | EU in SLO del | 25.841.679      | -         | 55,4      |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011                | EU del        | 40.375.000      | 183,8     | 101,8     |
|                                                             | SLO del       | 7.125.000       | -         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 47.500.000      | 183,8     | 101,8     |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011) | EU del        | 11.182.757      | 50,9      | 28,2      |
|                                                             | SLO del       | 1.973.428       | -         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 13.156.185      | 50,9      | 28,2      |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov                 | EU del        | 11.182.757      | 50,9      | 28,2      |
|                                                             | SLO del       | 1.973.428       | -         | -         |
|                                                             | EU in SLO del | 13.156.185      | 50,9      | 28,2      |
| - Neposredno potrjene operacije                             | EU del        | 0               | 0,0       | 0,0       |
|                                                             | SLO del       | 0               | -         | -         |

|                                                                                                               |               |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0          | 0,0  | 0,0  |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 10.741.240 | 48,9 | 27,1 |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.895.513  | -    | -    |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 12.636.753 | 48,9 | 27,1 |
|                                                                                                               | drugi viri    | 21.687.881 | -    | -    |
|                                                                                                               | skupaj        | 34.324.634 | -    | -    |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 8.333.440  | 37,9 | 21,0 |
|                                                                                                               | SLO del       | 1.470.607  | -    | -    |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 9.804.047  | 37,9 | 21,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 2.737.854  | 12,5 | 6,9  |
|                                                                                                               | SLO del       | 483.151    | -    | -    |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 3.221.005  | 12,5 | 6,9  |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 7.717.734  | 35,1 | 19,5 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 7.659.619  | 34,9 | 19,3 |

## Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo

## Opis izvajanja v letu 2011

*Tabela 69: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetske oskrbo (6.3.)*

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta                                                                                              | Izvajanje v letu 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009, 2010 in 2011 – DOLB 1      | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2009 z dne 15.5.2009. Do konca leta 2009 je bilo 7 upravičencem dodeljenih 3.012.908,30 EUR, v 2010 pa enemu upravičencu 339.599,52 EUR sredstev KS. Dve operaciji sta se zaključili v letu 2010, v letu 2011 pa se je zaključilo 5 operacij.                      |
| 2           | Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009 in 2010 – KNLB 1 | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2009 z dne 15.5.2009. Do konca leta 2009 je bilo 23 upravičencem dodeljenih 1.963.895,44 EUR, v letu 2010 pa 3 upravičencem 218.129,55 EUR sredstev KS. V letu 2010 se je zaključilo vseh 16 operacij.                                                             |
| 3           | Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2      | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2010 z dne 21.5.2010. Do konca leta 2010 je bilo 4 upravičencem dodeljenih 1.150.090,61 EUR sredstev KS. V letu 2011 je bilo 4 upravičencem dodeljenih 1.426.014,74 EUR sredstev KS. Vse operacije so se v letu 2011 fizično zaključile.                           |
| 4           | Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010 in 2011          | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2010 z dne 21.5.2010. Do konca leta 2010 je bilo 13 upravičencem dodeljenih 622.259,25 EUR sredstev KS. Na javnem razpisu je bilo skupaj odobrenih 26 operacij v skupni vrednosti 1.444.547,39 EUR sredstev KS. Tri operacije so se v letu 2010 zaključile, v letu |

|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>– KNLB 2</b>                                                                                                          | 2011 pa 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5</b> | <b>Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 – KNLB 3</b> | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/11 z dne 13.5.2011. Do konca leta 2011 je bilo 9 upravičencem dodeljenih 488.756,23 EUR sredstev KS. Dva upravičenca sta odstopila od izvajanja operacije (v višini 151.558,58 EUR KS sredstev). Ena operacija je bila v letu 2011 fizično zaključena, ostale so bile v letu 2011 v izvajanju. |
| <b>6</b> | <b>Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 – DOLB 3</b>            | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/11 z dne 1.7.2011. Do konca leta 2011 je bilo 2 upravičencema dodeljenih 1.138.481,50 EUR sredstev KS. Vse operacije so bile v letu 2011 v izvajanju.                                                                                                                                          |

### Izvajanje prednostne usmeritve

*Tabela 70: Fizični napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetske oskrbo (6.3.)*

| Šifra        | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                 |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| Ni kazalnika | /               | Vpliv           | /            | /                 | /                   | /                 | /         | /         | /         | /         |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

### Lizbonski cilji

V letu 2011 je bilo v okviru te prednostne usmeritve potrjenih za 3.875.540,44 evrov prispevka skupnosti. V okviru Lizbonskih ciljev so bila v letu 2011 sredstva dodeljena na prednostni temi 41 – Obnovljiva energija: biomasa, in sicer v višini 3.875.540,44 evrov. V vseh letih je bilo skupno dodeljenih 11.182.757,33 evrov.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4:   | Koda razsežnosti 5: | Znesek       |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Prednostna tema     | Oblika Financiranja | Ozemlje             | Gospodarska dejavnost | Lokacija            |              |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI011               | 434.826,95   |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI012               | 332.186,41   |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI013               | 26.021,29    |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI014               | 493.591,85   |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI015               | 15.450,07    |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI016               | 1.362.944,14 |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI018               | 610.688,45   |
| 41                  | 1                   | 1                   | 8                     | SI021               | 106.358,33   |

|                    |   |   |   |       |                      |
|--------------------|---|---|---|-------|----------------------|
| 41                 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 131.448,06           |
| 41                 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 58.532,39            |
| 41                 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 44.553,60            |
| 41                 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 66.309,18            |
| 41                 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 170.000,00           |
| 41                 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 22.629,72            |
| <b>Skupaj 2011</b> |   |   |   |       | 3.875.540,44         |
| <b>SKUPAJ</b>      |   |   |   |       | <b>11.182.757,33</b> |

### Kvalitativna analiza

Na osnovi dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2009 (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009, 2010 in 2011 – DOLB 1 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009 in 2010 – KNLB 1), ki sta se izvajala skladno s pravili državnih pomoči, je bilo od skupaj razpisanih 10.000.000,00 EUR do konca leta 2010 dodeljenih 6.511.698,29 EUR, od tega je prispevek skupnosti znašal 5.534.867,04.

Sredstva so bila dodeljena 34 različnim upravičencem. Predvideni stroški odobrenih operacij znašajo 18.267.491,00 EUR.

V okviru dveh, v letu 2010 objavljenih javnih razpisov (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010 in 2011 – KNLB 2) je bilo od skupaj razpisanih 10.400.000,00 EUR do konca leta 2010 dodeljenih 2.085.117,48 EUR, pri čemer bo prispevek Skupnosti predvidoma znašal 1.772.349,86 EUR. Sredstva so bila dodeljena 17 upravičencem za izvedbo operacij v skupni vrednosti 6.259.787,35 EUR. V letu 2011 je bilo dodeljenih še 2.645.062,01 EUR, pri čemer bo prispevek Skupnosti predvidoma znašal 2.248.302,71 EUR. Sredstva so bila dodeljena še 17 upravičencem za izvedbo operacij v skupni vrednosti 6.978.919,02 EUR.

V okviru dveh, v letu 2011 objavljenih javnih razpisov (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 – DOLB 3 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 – KNLB 3) je bilo od skupaj razpisanih 26.100.000,00 EUR do konca leta 2011 dodeljenih 1.914.397,33 EUR, pri čemer bo prispevek Skupnosti predvidoma znašal 1.627.237,73 EUR. Sredstva so bila dodeljena 11 upravičencem za izvedbo operacij v skupni vrednosti 5.607.502,02 EUR.

### Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 se bo nadaljevalo izvajanje operacij individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso in operacij daljinskega ogrevanja, izbranih na osnovi javnih razpisov, objavljenih v letu 2011.

### 3.6.4. *Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje*

#### Uresničevanje splošnih ciljev



Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

## Finančna tabela

*Tabela 71a: Finančni napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.) – 1. del*

| 6. RP - PU 6.4.                              |               | stanje 31.12.11 |           |           |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                              |               |                 | 2007-2011 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                     | EU del        | 13.590.356      | -         | -         |
|                                              | SLO del       | 2.398.298       | -         | -         |
|                                              | EU in SLO del | 15.988.654      | -         | -         |
| Pravice porabe 2008                          | EU del        | 1.352.656       | -         | 10,0      |
|                                              | SLO del       | 238.704         | -         | 10,0      |
|                                              | EU in SLO del | 1.591.360       | -         | 10,0      |
| Pravice porabe 2007-2011                     | EU del        | 7.528.472       | -         | 55,4      |
|                                              | SLO del       | 1.328.554       | -         | 55,4      |
|                                              | EU in SLO del | 8.857.026       | -         | 55,4      |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011 | EU del        | 0               | 0,0       | 0,0       |
|                                              | SLO del       | 0               | -         | -         |
|                                              | EU in SLO del | 0               | 0,0       | 0,0       |

*Tabela 71b: Finančni napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.) – 2. del*

| 6. RP - PU 6.4.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011 | 2007-2013 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                   | EU del        | 0               | 0,0       | 0,0       |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | 0,0       | 0,0       |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov                                                                   | EU del        | 0               | 0,0       | 0,0       |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | 0,0       | 0,0       |
| - Neposredno potrjene operacije                                                                               | EU del        | 0               | 0,0       | 0,0       |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | 0,0       | 0,0       |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                                                 | EU del        | 0               | 0,0       | 0,0       |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | 0,0       | 0,0       |
|                                                                                                               | drugi viri    |                 | -         | -         |
|                                                                                                               | skupaj        | 0               | -         | -         |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 0               | 0,0       | 0,0       |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | 0,0       | 0,0       |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 0               | 0,0       | 0,0       |
|                                                                                                               | SLO del       | 0               | -         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 0               | 0,0       | 0,0       |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 0               | 0,0       | 0,0       |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 0               | 0,0       | 0,0       |

## Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za gospodarstvo Direktorat za energijo

## Opis izvajanja v letu 2011

Aktivnosti se v letu 2011 niso izvajale.

## Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 72: Fizični napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.)

| Šifra        | Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Merska enota | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |           |           |           |           |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                 |                 |              | 2007              | 2013                | 2007              | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 |
| Ni kazalnika | /               | Vpliv           | /            | /                 | /                   | /                 | /         | /         | /         | /         |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

## Lizbonski cilji

V letu 2011 še ni bilo potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

## Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

OU ugotavlja zakasnitve v preteklih letih, tudi v letu 2011 ni bilo zaznanih obsežnejših aktivnosti za pripravo instrumentov v okviru prednostne usmeritve, zato se v letu 2012 predvideva prerazporeditev razpoložljivih pravic porabe s te prednostne usmeritve na prednostno usmeritev 6.1. energetska sanacija javnih stavb.

## 3.7. Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP ROPI je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa (OP), razvojne prioritete (RP), prednostnih usmeritev (PU) ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v okviru OP ROPI. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru TP so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost OP/RP/PU/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

## Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

### Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 73a: Finančni napredek 7. razvojne prioritete – 1. del

| 7. RP - PU 7.1.                                                       |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                       |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013                                              | EU del        | 32.693.221      | -                         | -         |
|                                                                       | SLO del       | 5.769.392       | -                         | -         |
|                                                                       | EU in SLO del | 38.462.613      | -                         | -         |
| Pravice porabe 2007-2011                                              | EU del        | 18.448.770      | -                         | 56,4      |
|                                                                       | SLO del       | 3.255.663       | -                         | 56,4      |
|                                                                       | EU in SLO del | 21.704.433      | -                         | 56,4      |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)* | EU del        | 32.693.221      | 177,2                     | 100,0     |
|                                                                       | SLO del       | 5.769.392       | -                         | -         |
|                                                                       | EU in SLO del | 38.462.613      | 177,2                     | 100,0     |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**                       | EU del        | 33.067.700      | 179,2                     | 101,1     |
|                                                                       | SLO del       | 5.835.476       | -                         | -         |
|                                                                       | EU in SLO del | 38.903.176      | 179,2                     | 101,1     |
|                                                                       | drugi viri    | 0               | -                         | -         |
|                                                                       | skupaj        | 38.903.176      | -                         | -         |

Tabela 73b: Finančni napredek 7. razvojne prioritete – 2. del

| 7. RP - PU 7.1.                                                                                               |               | stanje 31.12.11 | % glede na pravice porabe |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                                               |               |                 | 2007-2011                 | 2007-2013 |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)                                              | EU del        | 11.727.768      | 63,6                      | 35,9      |
|                                                                                                               | SLO del       | 2.070.713       | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 13.798.481      | -                         | 35,9      |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)                                             | EU del        | 3.423.274       | 18,6                      | 10,5      |
|                                                                                                               | SLO del       | 604.249         | -                         | -         |
|                                                                                                               | EU in SLO del | 4.027.523       | 18,6                      | 10,5      |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del |               | 8.301.397       | 45,0                      | 25,4      |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.07-31.12.11) - EU del                 |               | 8.301.397       | 45,0                      | 25,4      |

\* Izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2013, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca)

\*\* Izraz podpisane pogodbe pomeni s sklepi organa upravljanja potrjene projekte posameznih upravičencev (vključujejo zaposlitve, upravljanje in izvajanje programa, informacijski sistem) in potrjene aktivnosti (vključujejo obveščanje javnosti ter študije in vrednotenja, prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca) za obdobje 2007-2015, ki vključujejo natančnejšo vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti in finančno razdelitev po letih.

V sklopu OP ROPI je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 38,46 mio evrov (EU del in slovenska udeležba) ali 1,99 % sredstev OP ROPI, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

*Tabela 74: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih*

| Aktivnost                            | Leto              |                     |                     |                     |                     | Skupaj               |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                      | 2007              | 2008                | 2009                | 2010                | 2011                |                      |
| Obveščanje javnosti                  | 25.140,23         | 143.789,66          | 171.968,80          | 107.865,95          | 196.176,66          | 644.941,30           |
| Študije in vrednotenja               | 0                 | 0                   | 0                   | 59.213,10           | 139.216,00          | 198.429,10           |
| Zaposlitve / delo                    | 64.092,20         | 1.434.159,16        | 2.316.857,04        | 2.347.346,36        | 2.682.171,15        | 8.844.625,91         |
| Upravljanje in izvajanje             | 99.790,27         | 752.941,41          | 822.581,50          | 686.381,69          | 628.196,03          | 2.989.890,90         |
| Informacijski / računalniški sistemi | 0                 | 0                   | 450.086,61          | 288.744,42          | 381.763,08          | 1.120.594,11         |
| <b>Skupaj</b>                        | <b>189.022,70</b> | <b>2.330.890,23</b> | <b>3.761.493,95</b> | <b>3.489.551,52</b> | <b>4.027.522,92</b> | <b>13.798.481,32</b> |

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja), ministrstva, vključena v izvajanje OP ROPI, Agencija Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za ceste in drugi, vključeni v izvajanje OP ROPI.

V letu 2011 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: SVLR, MF-PO, MF-UNP, MzP, MOP, MG, ARSO in DRSC.

V sklopu programa tehnična pomoč OP ROPI organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

## **A. OBVEŠČANJE JAVNOSTI**

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

**Organ upravljanja** v sklopu Obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti:

- **Dogodki** zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
  - OU je v letu **2008** izvedel naslednje dogodke:
    - ✓ *Konferenca o prihodnosti evropske kohezijske politike (Maribor, september)*
    - ✓ *Dvodnevna delavnica o CBA analizi (Bled)*
    - ✓ *Veliki informativni dogodek z naslovom Izzivi in priložnosti razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru OP ROPI (Rogaška Slatina)*
  - OU je v letu **2009** izvedel naslednje dogodke:
    - ✓ *Veliki informativni dogodek z naslovom Razvijamo se s sredstvi Evropske unije (Brdo pri Kranju, april)*

- ✓ *Informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije (Brdo pri Kranju, januar)*
- OU je v letu **2010** izvedel naslednje dogodke:
  - ✓ *Veliki informativni dogodek -Evropa izobražuje- 1000 tečajev za 1000 voznikov (Vransko, od maja dalje)*
  - ✓ *Informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije (DOLB) (Brdo pri Kranju, januar)*
  - ✓ *Informativna delavnica za potencialne prijavitelje v okviru razpisa Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva (Brdo pri Kranju, februar)*
- OU je v letu **2011** izvedel naslednje dogodke:
  - ✓ *Prihodnost Evropske Kohezijske politike (Bled, marec)*
  - ✓ *3. informativna delavnica DOLB (Brdo pri Kranju, januar)*
  - ✓ *Dan odprtih vrat RCERO (vključenih več lokacij po Sloveniji, september)*
- **Splet** zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
- **Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celotno grafično podobo.
- **Informiranje in oglaševanje** zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, pripravo ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.
- **Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja** zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.
- **Druge aktivnosti** zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 5. Informiranje in obveščanje javnosti. Sicer več na <http://www.eu-skladi.si/za-medije/publikacije>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

## B. ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

**Organ upravljanja** je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v letu **2007**:
  - a. **Študije:**  
/
  - b. **Vrednotenje:**  
/
- v letu **2008**:
  - a. **Študije:**

## /

## /

## /

## /

## 0.

## re

- ✓

0.

3

- ✓

**V**

- ✓

*obdobje so bili doseženi in ponekod celo preseženi. Vrednotenje je pozitivno ocenilo organizacijo dogodkov, uporabo spletnih orodij, promocijo pravilne uporabe CGP, objav v medijih, tiskanem gradivu. Na osnovi vrednotenja je OU proti koncu leta 2011 pričel s pripravo spremembe komunikacijskega načrta, ki je osnovana na priporočilih podanih v vrednotenju.*

Dodatne informacije so na voljo na: <http://www.eu-skladi.si/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

### **C. ZAPOSLOTITVE/DELO**

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

**Organ upravljanja** je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja:
  - ✓ V letu **2007** (na dan 31. 12. 2007 41 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 53 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 50 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 46 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 44 zaposlitev)
- Pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

**Ministrstvo za finance, Plačilni organ** je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
  - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 5 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 6 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 14 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 15 zaposlitev)

**Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS** je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
  - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 2 zaposlitvi)
  - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 10 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 10 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 10 zaposlitev)

**Agencija RS za okolje** je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:



- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
  - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 2 zaposlitvi)
  - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 3 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 3 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 3 zaposlitev)
- Študentsko delo.

**Ministrstvo za promet** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
  - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 7 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 9 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 9 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 14 zaposlitev)

**Ministrstvo za okolje in prostor** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
  - ✓ V letu **2008** (na dan 31. 12. 2008 1 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 7 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 6 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 10 zaposlitev)
- Študentsko delo.

**Ministrstvo za gospodarstvo** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
  - ✓ V letu **2009** (na dan 31. 12. 2009 3 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 3 zaposlitev)
  - ✓ V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 7 zaposlitev)

**Direkcija Republike Slovenije za ceste** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
  - V letu **2010** (na dan 31. 12. 2010 2 zaposlitvi)
  - V letu **2011** (na dan 31. 12. 2011 2 zaposlitvi)

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

#### **D. UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE**

Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in

montažo pisarniškega pohištva ipd. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

**Organ upravljanja** je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti **organizacija srečanj nadzornega odbora** so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški;
  - V letu **2007**:
    - ✓ *Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR*
  - V letu **2008**:
    - ✓ *Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR*
  - V letu **2009**:
    - ✓ *Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR*
  - V letu **2010**:
    - ✓ *Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR*
  - V letu **2011**:
    - ✓ *Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR*
- aktivnost povračila stroškov članom NO iz nevladnih organizacij;
- aktivnost **najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme**;
- aktivnost **dobava pisarniškega materiala**;
- aktivnost **izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja**, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
  - V letu **2007**:
    - ✓ *Novinarska konferenca ob potrditvi OP za OP ROPI in OP RR*
  - V letu **2008**:
    - ✓ *Evropska kohezijska politika od A do Ž*
    - ✓ *Seminar: "Največja tveganja za nepravilnosti v postopkih javnega naročanja (Ljubljana, 18.11.2008)*
    - ✓ *Seminar o novostih pri izvajanju kohezijske politike (v letu 2007)*
  - V letu **2009**:
    - ✓ *Prva delavnica s posredniškimi telesi*
    - ✓ *Druga delavnica s posredniškimi telesi*
    - ✓ *Tretja delavnica s posredniškimi telesi*
    - ✓ *Četrta delavnica s posredniškimi telesi*
  - V letu **2010**:
    - ✓ *Vodenje ločenega knjigovodstva*
    - ✓ *Javna naročila (2x)*
    - ✓ *Projektno vodenje (6x)*
    - ✓ *DDV (2x)*
    - ✓ *Revidiranje in kontrole (2x)*
    - ✓ *Predstavitev ključnih novosti navodil OU*
    - ✓ *ZUP*
    - ✓ *ZJN-2B*
    - ✓ *Kohezijska politika od A do Ž*
    - ✓ *Delavnice za izvajanje kontrol*
    - ✓ *Praktična delavnica »Zaključevanje projektov, sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada v programskem obdobju 200-2006«*
  - V letu **2011**:

- ✓ Seminar in izpit s področja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) za zaposlene SVLR (30.03.2011, 31.03.2011 in 1.4.2011 v Ljubljani);
- ✓ Seminar s področja novosti ZJN-2C za zaposlene na SVLR (15. in 22.06.2011 v Ljubljani);
- ✓ Izobraževanje o Uredbi o upravnem poslovanju za zaposlene na SVLR (13., 14. in 18.04.2011 v Ljubljani).
- v okviru aktivnosti **kontrola na kraju samem** so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;
- aktivnost **dobava administrativne opreme**;
- nakup in montaža pisarniškega pohištva;
- aktivnost **strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU**;
- aktivnost **prevajanje dokumentov**;
- v okviru aktivnosti **delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja** so nastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški.
  - V letu **2007**:  
/
  - V letu **2008**:
    - ✓ Delovno srečanje s predstavniki JV Slovenije ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada
    - ✓ Delovno srečanje s predstavniki gorenjskih občin ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada
    - ✓ Delovno srečanje OU s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije, sofinancirane iz KS (Otočec)
    - ✓ Delovno srečanje glede priprave CBA Analize za okoljske in prometne projekte (Ljubljana)
    - ✓ Delovno srečanje organa upravljanja s posredniškima telesoma MzP in MOP in njunimi organi v sestavi (Bled)
    - ✓ Delovno srečanje na temo evropska kohezijska politika (v letu 2007)
  - V letu **2009**:
    - ✓ Delovno srečanje s predstavniki vseh treh posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2013 ter o projektih iz programskega obdobja 2004-2006, ki jih je potrebno zaključiti do konca leta 2010
  - V letu **2010**:
    - ✓ Delovno srečanje OU s predstavniki vseh treh posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2013 ter ogled projekta Rzero Ljubljana (prostor Snage)
    - ✓ Organizacija srečanja s predstavniki OECD (maj in november)
  - V letu **2011**:
    - ✓ Javno predstavitev Teritorialnega pregleda Slovenije, ki ga je pripravila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (18.11.2011 v Ljubljani);
    - ✓ Kohezijska politika 2007-2013: Srečanje vseh udeležencev v procesu izvajanja kohezijske politike (november 2011 na Brdu pri Kranju).

**Ministrstvo za finance, Plačilni organ** je v tem sklopu v letu 2011 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;
- Udeležba na delovnih srečanjih, izmenjave dobrih praks ipd.;

- Računalniška in pisarniška oprema;
- Izdelava, nadgradnja, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje.

**Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS** je v tem sklopu v letu 2011 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Objave v različnih medijih;
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov;
- Izobraževanje in usposabljanje;
- Plačila storitev revidiranja izbranim zunanjim revizorjem;
- Službene poti – teren.

**Ministrstvo za okolje in prostor** je v tem sklopu v letu 2011 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške in pisarniške opreme ter pisarniškega materiala;
- Izobraževanje in usposabljanje;
- Stroški službenih poti zaposlenih.

**Ministrstvo za promet** je v tem sklopu v letu 2011 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;
- Službene poti.

**Agencija RS za okolje** je v tem sklopu v letu 2011 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;
- Potni stroški zaposlenih na projektu.

**Direkcija Republike Slovenije za ceste** je v tem sklopu v letu 2011 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

## **E. INFORMACIJSKI / RAČUNALNIŠKI SISTEMI**

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov. Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);

- izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
- zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti:

- v sklopu aktivnosti **nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR** je bilo izvedeno naslednje:
  - operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov;
  - skupne funkcionalnosti;
  - funkcionalne nadgradnje MRS;
  - funkcionalne nadgradnje MSP;
  - funkcionalne nadgradnje MAP;
  - nadgradnje MPP in MVP ter MNR;
  - usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR;
  - organizacija skrbništva sistema;
  - organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU);
  - organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema.

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7 Postopki spremljanja.

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

V letu 2011 so bile v teku tudi aktivnosti za zagotovitev informacijske podpore spremljanju in vrednotenju kohezijske politike v RS v obdobju 2012-2014.

### **Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP ROPI**

*Tabela 75: Fizični napredek 7. razvojne prioritete*

| Naziv kazalnika              | Vrsta kazalnika | utež | Izhodiščna vrednost | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |        |         |      |      |
|------------------------------|-----------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|---------|------|------|
|                              |                 |      | 2007                | 2015                | 2007              | 2008   | 2009    | 2010 | 2011 |
| ŠTEVILO IZVEDENIH DOGODKOV   | REZULTAT        | 15   | 0                   | 61                  | 1                 | 13     | 20      | 45   | 53   |
| OBISKI SPLETNE STRANI*       | UČINEK          | 0    | 0                   | 70.000              | 0                 | 92.689 | 258.324 | /    | /    |
| ŠTEVILO IZVEDENIH ŠTUDIJ     | REZULTAT        | 15   | 0                   | 34                  | 0                 | 0      | 0       | 0    | 2    |
| ŠTEVILO IZVEDENIH VREDNOTENJ | REZULTAT        | 15   | 0                   | 9                   | 0                 | 0      | 0       | 1    | 2    |
| NOVE ZAPOSLOTITVE**          | REZULTAT        | 45   | 0                   | 100                 | 41                | 70     | 88      | 93   | 105  |

|                                                 |          |   |   |    |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|----------|---|---|----|---|---|---|---|---|
| ŠTEVILO SEJ<br>NADZORNEGA<br>ODBORA             | REZULTAT | 5 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ŠTEVILO<br>POVEZANIH<br>SISTEMOV Z<br>ISARR-JEM | UČINEK   | 5 | 6 | 3  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

Vir: Program tehnične pomoči OP ROPI, šifra »OP1303.7.01« , preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2011)

\* Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se z letom 2010 na 7. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukine. Spremljanje kazalnika se bo spremljal v komunikacijskem načrtu, v poglavju Informiranje in obveščanje javnosti.

\*\* kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

### **Cilji/kazalniki v letu 2011 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč.**

- Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2011 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 105 oseb, od predvidenih 100 v letu 2011. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji.
- Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2011 delno dosežen, izvedeni sta bili 2 študij od predvidenih 18 v letu 2011. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.
- Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2011 delno dosežen, izvedeni sta bili 2 vrednotenji od predvidenih 5 v letu 2011. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.
- Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 15%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2011 presežen, izvedenih je bilo 53 dogodkov od predvidenih 32 v letu 2011. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.
- Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2011 delno dosežen, izvedenih je bilo 5 nadzornih odborov (redne seje) od predvidenih 9 v letu 2011. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.
- Kazalnik »število povezanih sistemov z ISARR-jem« (utež 5%) primerjalno z načrtovanim do leta 2011 delno dosežen izvedenih je bilo 8 povezav z sistemom ISARR. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za nadgradnjo, razvoj informacijskega sistema, ki se je financiral že iz tehnične pomoči EPD in kjer je kazalnik že dosegel vrednost 6 (ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom državne uprave MFERAC, vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, Zavoda RS za zaposlovanje APZ Net (financirano iz tehnične pomoči RČV), Centralnim registrom prebivalstva Republike Slovenije

- eCRP, IS-PA in IS-PA2007), kar smo določili kot izhodiščno vrednost. Sistem ISARR se je v obdobju 2008-2011 povezal še z dvema sistemoma, in sicer s Poslovni register Slovenije - ePRS in Informacijski sistem centrov za socialno delo – ISCSO.

### **Preprečevanje dvojnega financiranja**

Dvojno financiranje iz različnih skladov evropske kohezijske politike je onemogočeno na različnih ravneh, z vsebinskega vidika pa se iz posamezne tehnične pomoči posameznega operativnega programa financirajo tiste aktivnosti, ki se vsebinsko navezujejo na izvajanje posameznega operativnega programa.

Najpomembnejša je sistemska raven, torej sistemska urejenost izvajanja tehnične pomoči cilja Konvergenca. Za izvajanje tehnične pomoči je odgovoren organ upravljanja, ki je v Republiki Sloveniji organ upravljanja za vse 3 sklade in vse tri operativne programe cilja Konvergenca.

Nadalje je v okviru organa upravljanja organiziran enoten Sektor za tehnično pomoč za tehnično pomoč vseh treh OP-jev oziroma skladov kohezijske politike, in sicer v vlogi organa upravljanja, torej potrjevanja projektov tehnične pomoči posameznih upravičencev, ki so ministrstva, vladne službe, javni skladi, javni zavodi in javne agencije (na vsebini v vlogi predvsem posredniških teles in drugih izvajalskih institucij), vključene v izvajanje kohezijske politike v RS.

Prav tako je v okviru organa upravljanja organizirana kontrolna enota, ki centralno za vse upravičence (ministrstva, vladne službe, javne sklade, javne zavode, javne agencije, vključene v izvajanje kohezijske politike) izvaja kontrolo po 13. členu.

Zgoraj navedena centralna organiziranost tehnične pomoči tako na sistemski ravni omogoča nadzor nad porabo sredstev tehnične pomoči in torej tudi preprečevanje dvojnega financiranja, tako v fazi potrjevanja projektov (preventiva) kot tudi v fazi kontrole izvajanja (kurativa).

Pri tem je potrebno navesti še način izvajanja tehnične pomoči, ki je podrobno naveden v navodilih OU za izvajanje tehnične pomoči cilja Konvergenca. Na podlagi potrjenega programa tehnične pomoči (en program tehnične pomoči za posamezni OP, raven operacije, vsak program je v proračunih RS voden kot ločen projekt v NRP, Načrtu razvojnih programov) namreč vsak od upravičencev prijavi svoj projekt/svoje projekte tehnične pomoči (za aktivnosti zaposlovanja, upravljanja in izvajanja programa, informacijskih sistemov) za izvajanje posameznega operativnega programa, ki so vsebinsko natančnejša opredelitev programa. To pomeni, da v kolikor upravičenec izvaja npr. vsebinske operacije v sklopu dveh različnih OP-jev, potem prijavlja 2 ločena projekta tehnične pomoči, v katerih vsebinsko določi aktivnosti, ki jih bo izvajal in jih medsebojno med različnima OP-jema tudi razmeji (vsebinska navezanost na posamezni OP). Viri financiranja so prav tako ločeni, vsak upravičenec mora za izvajanje posameznega projekta odpreti ločeni proračunski postavki (za EU del in slovensko udeležbo), iz katerih potem posamezni projekt tudi financira. Torej v primeru izvajanja dveh projektov tehnične pomoči mora ministrstvo odpreti 4 ločene proračunske postavke.

Ob tem je še potrebno poudariti, da se aktivnosti obveščanja javnosti, študij in vrednotenj izvajajo koncentrirano, torej le na organu upravljanja, s čimer je možnost dvojnega financiranja praktično onemogočena.

Republika Slovenija pozna sistem zalaganja porabe evropskih sredstev iz proračuna RS ter naknadnega povračanja evropskih sredstev na ustrezne proračunske postavke. Ločevanje in s tem preprečevanje dvojnega financiranja je tako urejeno preventivno, predvsem v enotnem državnem računovodskem sistemu MFERAC, ki

onemogoča večkratno prijavo enake listine. Za sredstva tehnične pomoči se podatki izvozijo iz sistema MFERAC v sistem ISARR, kjer obstajajo dodatne sorodne kontrole za preprečevanje dvojnega vnosa enake listine.

Kontrola po 13. členu, ki je, kot napisano zgoraj, centralno organizirana na OU za vse upravičence iz sredstev tehnične pomoči, z administrativnim preverjanjem ter kontrolo na kraju samem dodatno skrbi za preprečevanje dvojnega financiranja s strani upravičencev do sredstev tehnične pomoči.

V primeru aktivnosti, ki so horizontalne narave (se nanašajo na 2 ali 3 operative programe) pa organ upravljanja, običajno s potrditvijo projekta tehnične pomoči, v določenih primerih pa tudi za konkretne primere, določi bodisi financiranje iz enega (t.i. možnost financiranja horizontalnih aktivnosti je navedena v okviru poglavja Tehnična pomoč OP ROPI), dveh ali celo vseh treh projektov/programov/operativnih programov (sorazmerna delitev stroškov oziroma vzpostavitev razdelilnika na ustrezni, utemeljeni podlagi), upoštevajoč določila 54. člena Uredbe št. 1083/2006/ES - torej zagotavljanje, da se projekt tehnične pomoči financira le iz enega sklada hkrati (zgoraj navedena ločena prijava projektov upravičencev po operativnih programih), medtem ko se lahko aktivnost financira iz več različnih projektov ter posledično tudi skladov hkrati, pri čemer morajo biti deleži financiranja ustrezno utemeljeni.

## **Zaključek**

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2011 so se sicer izvajale praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba bo v polni meri sledila še tudi v letu 2012 in naslednjih letih.

Na področju kadrovske-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP ROPI (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP ROPI) ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP ROPI in za ostale podporne aktivnosti. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega programa.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP ROPI ter horizontalnih aktivnosti na področju evropske kohezijske politike, del aktivnosti bo v letu 2012 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP ROPI, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU (SVLR) koncentrirano, smo na OU v letu 2011 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2012 in naslednjih letih. Ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU (SVLR) izvaja koncentrirano. OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti izvajale v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim



okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

Zaradi varčevalni ukrepov Vlade Republike Slovenije cilji na projektu št. 1536-07-0047 Tehnična pomoč v okviru OP ROPI – Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 niso bili v celoti doseženi, realizacija za leto 2011 je bila nižja od predvidene predvsem na področjih obveščanja javnosti, upravljanja in izvajanja (izobraževanja) ter zaposlitev/dela.

## **4. PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI**

### **Napredek pri izvajanju velikih projektov**

- Projekt »Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge«<sup>3</sup>  
V juniju 2010 je bila na EK posredovana dopolnjena vloga za pridobitev sredstev. EK je 13.9.2010 izdala odločbo o potrditvi projekta. Izvajalska pogodba za etapo A je bila podpisana septembra 2009. Višina celotnih izplačanih kohezijskih sredstev znaša 19.972.684,87 EUR in celotnih certificiranih sredstev 18.171.167,75 EUR. Javno naročilo za izvedbena dela Etape B je bilo objavljeno 13.12.2010. Postopek se zaradi številnih revizijskih zahtevkov do konca I. 2011 še ni zaključil.
- Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš za 160 km/h – 1. faza  
V novembru 2010 je bila izdelana študija izvedljivosti celovitega projekta rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge na odseku Pragersko-Hodoš, ki zajema tudi drugo fazo projekta t.j. modernizacijo nivojskih prehodov in izvedbo podhodov na postajah, v pregled katere je bil vključen tudi Jaspers. V novembru 2010 so bila zaključena izvajalska dela nadgradnje odseka Pragersko - Ormož - Murska Sobota 1. etapa (odsek Ptuj – Mekotnjak). Za izvajalska dela nadgradnje odseka Pragersko - Ormož - Murska Sobota - 2. etapa (odseka Pragersko-Ptuj in Mekotnjak–Murska Sobota) je bilo javno naročilo objavljeno konec decembra 2010. Postopek do konca leta 2011 zaradi revizijskih zahtevkov še ni bil zaključen. Dne 15.04.2011 je bila podpisana pogodba za Nadgradnjo železniške postaje Hodoš. Izvedbena dela so bila v decembru 2011 tudi zaključena. V začetku 2011 je bila posredovana na MOP vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja – PVO. Dne 21.06.2011 je bila vloga zavržena. Novembra 2011 je bilo prejeto končno poročilo Jaspers, v katerem je bilo poudarjeno, da za vlogo ni bil speljan postopek EIA po veljavni evropski uredbi. Novembra 2011 je bila vloga posredovana na Evropsko komisijo, ki jo je zavrnila zaradi neskladnosti okoljske zakonodaje. Nova vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja za projekt bo posredovana na MOP – ARSO v januarju 2012. Dne 29.8.2011 je bila podpisana pogodba za Nadgradnjo signalno-varnostnih naprav na postaji

---

<sup>3</sup> Podrobnejši podatki o projektu so predstavljeni v Prilogi 1.

Hodoš. Zaključek del je predviden v mesecu februarju 2012. Višina izplačanih kohezijskih sredstev na projektu v l. 2011 znaša 4.616.898,48 EUR.

- Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah

V novembru 2010 je bila izdelana študija izvedljivosti celovitega projekta rekonstrukcije, elektrifikacija in nadgradnje železniške proge na odseku Pragersko-Hodoš, ki zajema prvo in drugo fazo projekta. V začetku l. 2010 je bilo objavljeno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in PVO za ureditev nivojskih prehodov in izvedbo podhodov za odseku železniške proge Pragersko - Hodoš, pogodba pa je bila podpisana dne 18.11.2011. V letu 2011 so potekali postopki parcelacije ter odkupov objektov in zemljišč. Vloga projekta bo skupaj z novelirano študijo upravičenosti na osnovi izdelane projektne dokumentacije posredovana v presojo na Organ upravljanja in na Jaspers do konca maja 2012.

- Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. Faza

Za projekt Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza je bila leta 2011 v pripravi študija izvedljivosti, ki je tudi predmet pregleda pobude Jaspers. Odkupi zemljišč potekajo pospešeno. Projektna dokumentacija je izdelana in revidirana. Prav tako je izdelana predinvesticijska zasnova. Izdelovalo se je tudi okoljsko poročilo. DPN iz leta 2005 bo dopolnjen v l. 2012. Vloga za potrditev pomoči se izdeluje vzporedno s študijo izvedljivosti projekta. V okviru postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja za projekt, bo treba izvesti tudi javno razgrnitev projekta v Italiji.

- Projekt »Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju«

V l. 2010 je bila izdelana vsa predhodna dokumentacija, potrebna pred izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Prav tako so bila konec leta 2010 objavljena vsa javna naročila za izdelavo dokumentacije. V letu 2011 je bila izdelana večina potrebne tako projektne kot tudi investicijske dokumentacije. V začetku 2012 bo na MOP posredovana vloga za okoljevarstveno soglasje in vloga za naravovarstveno soglasje. Študija izvedljivosti projekta je bila s pobudo Jaspers usklajena decembra 2011. Obrazec vloge za pridobitev pomoči bo posredovan v presojo na pobudo Jaspers v začetku leta 2012.

- Projekt »Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve«<sup>15</sup>

Dne 17.6.2010 je bila izdana Odločba Komisije o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 53.193.881 EUR sredstev iz KS. Projekt je bil predan prometu 30.6.2010. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 34.673.862,08 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo 8.11.2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.

- Projekt »Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje«

Dne 18.11.2010 je bila izdana Odločba Komisije o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 34.003.658 EUR sredstev iz KS. Projekt je bil predan prometu 30.6.2010. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 14.950.079,05 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo 8.11.2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.

- Projekt »Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava«<sup>15</sup>

EK je 23.07.2008 izdela Odločbo Komisije o dodelitvi sredstev. Gradnja AC odseka je bila zaključena do konca avgusta 2008 in tedaj je bil na novo zgrajeni avtocestni odsek tudi predan v promet. Za projekt so bila izplačana vsa dodeljena sredstva. Do konca leta 2009 so bila za projekt povrnjena vsa sredstva iz naslova Kohezijskega sklada v višini 41.625.250 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo 8.11.2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.

- Projekt »Avtocesta A4 Slivnica-Gruškovje, odsek Slivnica-Draženci«<sup>15</sup>  
EK je 12.11.2009 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi sredstev. Odsek je bil predan v promet 16.7.2009. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 66.834.692 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo 8.11.2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.
- Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana  
Projekt je bil vključen v spremembo OP ROPI. Projekt je že vključen v shemo državnih pomoči za regionalni razvoj. V pripravo investicijske dokumentacije in vloge za potrditev pomoči je bila aktivno vključena pobuda Jaspers, ki je podal pozitivno mnenje (posredovano v prilogi Vloge). Upravičenec je v letu 2011 končal s pripravo vloge za pridobitev EU sredstev, jo uskladil s pobudo Jaspers in 25.7.2011 je bila vloga posredovana v potrditev Evropski komisiji. S strani Evropske komisije so bile prejete uradne pripombe na okoljsko dokumentacijo ter tehnični in finančni del. Odgovori bodo posredovani v začetku leta 2012. EK je potrdila ustreznost tehničnega dela in bo vlogo potrdila po prejemu manjkajočega OVS (predvidoma v prvi polovici 2012).
- Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO))<sup>15</sup>  
Sklep EK o potrditvi projekta je bil izdan dne 8.4.2009. Tekom leta so bili zaključeni postopki izbire izvajalcev za vse sklope razen za izgradnjo objekta za predelavo odpadkov (MBO). Gradnja IV. in V. odlagalnega polja v treh fazah se je zaključila in izvajalcu je bil izplačan zadnji del zadržanih sredstev. S tem se je zaključil ta del projekta. Dela na čistilni napravi izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje so se prav tako zaključila. Poskusno obratovanje se je pričelo 10.3.2010. Svečana otvoritev ČN je potekala 6.7.2010. V letu 2011 je potekalo javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje objekta za predelavo odpadkov po postopku s pogajanjem, ki se še ni zaključeno.
- Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B (Goričko)  
V letu 2011 so se nadaljevale aktivnosti za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter vloge za potrditev pomoči. Izvedba investicije še ni pričela.
- Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini  
Sklep EK o potrditvi projekta je bil izdan dne 9.2.2011. V letu 2011 je potekala priprava razpisnih dokumentacij za izvedbo javnih naročil. Izvedba del se še ni začela.
- Nadgradnja sistema spremljanja vodnega okolja v Sloveniji<sup>15</sup>  
Sklep Evropske komisije o potrditvi projekta je bil izdan 25.5.2010. V letu 2010 je bilo v okviru projekta "Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji" izvedenih 8 javnih naročil, od katerih je bilo podpisanih in finančno realiziranih (ali so še v izvajanju) 15 pogodb v skupni

vrednosti 2.367.753 €. V omenjenem letu je bilo porabljeno 1.213.882 € (od tega je/bo EU prispevala iz kohezijskih sredstev 85% ali skoraj 1.031.800 €). Izplačanih pa je bilo 626.097 EUR.

### Napredek pri financiranju velikih projektov

Skupaj je bilo do konca leta 2011 potrjenih 8 velikih projektov. Skupaj je bilo tem 8 velikim projektom dodeljeno 414.583.776 evrov, kar predstavlja 26,28 % razpoložljivih sredstev Skupnosti OP ROPI v celotnem programskem obdobju.

V letu 2011 je bil potrjen en sam velik projekt, in sicer projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini v ocenjeni višini 41.487.453 EUR.

*Tabela 76: Pregled finančne realizacije potrjenih velikih projektov*

|               | <b>Velik projekt</b>                                                                              | <b>Celotna vrednost</b> | <b>Dodeljena Sredstva EU</b> | <b>Višina izplačanih EU sredstev na dan 31.12.2011</b> | <b>% izplačanih EU sredstev glede na dodeljena EU sredstva</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | Izgradnja avtocestnega odseka Beltinci-Lendava (Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE)                     | 116.458.864             | 41.625.251                   | 41.625.250                                             | 100,00%                                                        |
| 2             | Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Osrednjeslovenski regiji           | 143.921.874             | 77.571.941                   | 8.306.393                                              | 10,71%                                                         |
| 3             | Izgradnja avtocestnega odseka Slivnica-Draženci (Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje)              | 278.243.345             | 88.325.161                   | 66.834.692                                             | 75,67%                                                         |
| 4             | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji                      | 32.962.821              | 27.792.065                   | 1.285.934                                              | 4,63%                                                          |
| 5             | Izgradnja avtocestnega odseka Pluskva-Ponikve (Avtocesta A2; Bič-Hrastje)                         | 123.936.375             | 53.193.882                   | 34.673.862                                             | 65,18%                                                         |
| 6             | »Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge« | 129.884.191             | 68.136.151                   | 19.972.685                                             | 29,31%                                                         |
| 7             | Izgradnja avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje (avtocesta A2; Bič-Hrastje)                         | 95.035.955              | 34.003.658                   | 14.950.079                                             | 43,97%                                                         |
| 8             | Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini                                                     | 41.487.453              | 23.935.667                   | 0                                                      | 0,00%                                                          |
| <b>SKUPAJ</b> |                                                                                                   | <b>961.930.878</b>      | <b>414.583.776</b>           | <b>187.648.895</b>                                     | <b>45,26%</b>                                                  |

**Kakršna koli sprememba okvirnega seznama velikih projektov v operativnem programu / Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

Predlog sprememb RP in PU Železniška infrastruktura:  
Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.

#### Predlog sprememb RP Cestna in pomorska infrastruktura – KS

- Področje cest: Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.
- Področje pomorstva: Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.

#### Predlog sprememb RP Prometna infrastruktura – ESRR

- Področje letalske in letališke infrastrukture: Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.

#### Predlog sprememb RP Ravnanje s komunalnimi odpadki

Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.

#### Predlog sprememb RP Varstvo okolje – Področje voda

- Področje odpadne vode: Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.
- Področje oskrbe s pitno vodo: Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.

V seznamu velikih projektov ni predvidenih sprememb, imajo pa vse morebitne spremembe potencialno neposredne vplive na kazalnike ter morebitne druge vsebine OP ROPI, zato bodo dogovorjene z Evropsko Komisijo in bodo, v kolikor bo to potrebno, upoštevane v spremembi OP ROPI.

## **5. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI**

### **5.1. Uvod**

V letu 2011 je bila izvedena večina načrtovanih komunikacijskih aktivnosti. Že drugo leto zapored je organ upravljanja pri organizaciji t.i. velikega informativnega dogodka o izvajanju OP ROPI pristopil na način »aktiviranja javnosti« iz pasivne v »aktivno« vlogo.

Običajno so bili t.i. veliki informativni dogodki konferenčne narave in so se jih večinoma udeleževali predstavniki institucij, ki so že vpeti v izvajanje operativnega programa (organ upravljanja, predstavniki posredniških teles, plačilnega organa, občine kot upravičenke...). Pretok informacij je bil tako še vedno bolj interne narave, medtem ko se širša javnost tovrstnih dogodkov običajno ni udeleževala.

Osrednja komunikacijska aktivnost v okviru OP ROPI v minulem letu je bila organizacija odprtih vrat regionalnih centrov za ravnanje z odpadki in ene toplotne z naslovom [Evropska sredstva za čistejše okolje](http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-isteje-okolje#c1=News%20Item&c1=novica)<sup>4</sup>. Na ta način smo želeli javnosti približati z evropskimi sredstvi sofinancirane okoljske projekte. Omenjena kampanja – ki jo je OU izvedel skupaj s posredniškim telesom in predstavniki centrov oz. upravičenci – tako nadaljuje z organizacijo dogodkov, s katerimi na eni strani k sodelovanju oz. aktivni vlogi pritegne tudi širšo javnost, po drugi strani pa predstavi projekte oz. dosežke izvajanja kohezijske politike v Sloveniji.

---

<sup>4</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-isteje-okolje#c1=News%20Item&c1=novica>

Strategija OU, da so sofinancirani projekti najboljši promotorji izvajanja kohezijske politike v Sloveniji in s tem tudi prava pot za dvig vsesplošnega prepričanja slovenske javnosti o koristnosti kohezijskih sredstev na razvoj države, se je izkazala za pravilno odločitev.

Na to med drugim kaže odziv udeležencev omenjenih dogodkov kot tudi rezultati telefonske javnomnenjske raziskave, ki je bila izvedena v drugi polovici novembra 2011 na reprezentativnem vzorcu. Le-ta je med drugim pokazala, da je izmed izvedenih komunikacijo-promocijskih aktivnosti bila v javnosti najbolj opazna ravno kampanja odprtih vrat regijskih centrov za ravnanje z odpadki, ki jo je zasledilo oz. navedlo kar 66,9 odstotka vseh vprašanih.

Bistven pozitiven premik pa je bil dosežen tudi pri deležu anketirancev, ki učinek evropskih sredstev ocenjujejo kot pozitiven ali zelo pozitiven za razvoj Slovenije. Takšnih anketirancev je 37 %, kar je za 10 odstotkov večji delež v primerjavi z anketo, ki je bila izvedena leto prej (2010). Poleg tega pa dve tretjini anketirancev zna navesti vsaj en projekt, ki je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi.

Poleg omenjene kampanje kot velikega letnega informativnega dogodka pa je organ upravljanja tudi v letu 2011 izvedel osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006, in sicer:

- izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU,
- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev.

Poleg tega pa je organ upravljanja izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki so razvidni iz priložene tabele v nadaljevanju.

V letu 2011 ni bilo nikakršnih dopolnitev ali sprememb Komunikacijskega načrta.

## **5.2. Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006**

OU je v minulem letu izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki jih predvideva uredba Komisije (ES) št. 1828/2006.

### ***Obsežna informacijska dejavnost***

Kot že omenjeno v uvodu, je bila lani kot osrednja komunikacijska aktivnost izvedena organizacija odprtih vrat petih regionalnih centrov za ravnanje z odpadki in ene toplotarne z naslovom Evropska sredstva za čistejše okolje.

Predstavniki centrov so v okviru vodenega ogleda poudarili sofinanciranje tovrstnih projektov s strani EU in tudi na ta način širili seznanjenost o porabi tovrstnih sredstev za projekte, ki vplivajo na vsakodnevno življenje posameznika. Upravičenci so obiskovalcem predstavili organiziranost in delovanje tovrstnih centrov - zbiranje in razvrščanje odpadkov, količina zbranih odpadkov, pomembnost ločevanja le-teh in njihove predelave, organiziranost odlagalnega polja. To je bila tudi neke vrste "učna pot", kaj se zgodi z odpadki, ko jih odnesemo iz našega doma do njihove predelave. Vse to s skupnim ciljem - ohranjanje čistega bivalnega okolja. Odziv javnosti je bil

dober, precejšnje zanimanje so pokazale tudi osnovne šole iz lokalnega okolja, ki so se - zlasti v Celju – v precejšnjem številu udeležile omenjenega dogodka.

V omenjene ogledе so bili vključeni centri, ki so oz. so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi in tudi imajo že postavljene oz. zgrajene objekte, ki si jih je bilo moč ogledati (ne glede na programsko obdobje, v katerem so bili sofinancirani), in sicer:

- RCERO Celje I. in II. faza (center za ravnanje z odpadki in Toplarna Celje),
- Puconci I. in II. faza (slednja se je začela izvajati v letu 2011),
- CERO Dolenjska I. in II. faza (odločba za sofinanciranje II. faze CeROD-a iz KS je bila izdana tik pred samim velikim dogodkom),
- RCERO Ljubljana (ki je s 144 milijoni evrov za zdaj tudi največji okoljski projekt sofinanciran iz KS) in
- RCERO Koroške.

### ***Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU***

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešena skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

### ***Objava seznama upravičencev***

Sektor za Kohezijski sklad je redno posodabljal seznam upravičencev. Omenjeni seznam se posodobi ob vsaki izdani odločbi – ko gre za neposredno potrjene operacije – oz. takoj po pravnomočnosti sklepov, v primeru izbora operacij v okviru javnih razpisov. Seznam upravičencev je objavljen na [spletni strani organa upravljanja](#)<sup>5</sup>.

## **5.3. Uresničevanje komunikacijskega načrta**

Organ upravljanja je uspešno uresničil v komunikacijskem načrtu predvidene aktivnosti, ki so v nadaljevanju podrobneje predstavljene.

### ***5.3.1. Spletne strani***

Z ažuriranjem vsebine spletne strani <http://www.eu-skladi.si> je OU nadaljeval z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji, ki se lahko seznani tako z osnovnimi informacijami o izvajanju kohezijske politike kot tudi z najpomembnejšimi dokumenti za tekoče programsko obdobje 2007-2013. Poleg tega pa so predstavljeni tudi projekti, objavljeni razpisi, sezname upravičencev, elektronski mesečnik Kohezijski e-kotiček ter aktualni dogodki in novice (vključno z arhivom le-teh). Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2011 zabeleženih **2.283.551** obiskov, od tega je bilo približno **207.000** obiskov v minulem letu.

---

<sup>5</sup> <http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=5>

### 5.3.2. Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov. Do konca leta 2011 je bilo na omenjene novice prijavljenih **2.072** naslovnikov, od tega se je na novo prijavilo **240**.

### 5.3.3. Informiranje in oglaševanje

V okviru tega sklopa je v okviru OP ROPI potekala že omenjena informativno-promocijsko kampanja »Evropska sredstva za čistejše okolje«, ki jo je organ upravljanja izvedel v sodelovanju s posredniškim telesom in upravičenci. Z omenjeno kampanjo, katere cilj je privabiti javnost k aktivni udeležbi in jih seznaniti s projekti, ki so v Sloveniji sofinancirani s pomočjo sredstev Evropske unije ter tudi na ta način prispevati k seznanjanju javnosti o porabi evropskih sredstev kot tudi s sofinanciranimi projekti in njihovimi vplivi na posameznikovo življenje.

V ta namen so bila uporabljena različna komunikacijska orodja, in sicer:

- brošura Evropska sredstva za čistejše okolje, v kateri so predstavljeni s strani EU sofinancirani centri kot tudi prispevek o pomembnosti ločevanja odpadkov in skrbi za okolje;
- pdf omenjene brošure je objavljen tudi na [spletni strani](#)<sup>6</sup>;
- objava informacije na spletni strani: [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si);
- sporočila za javnost ([pred izvedbo](#)<sup>7</sup> dogodka ter [po izvedenem](#)<sup>8</sup> dogodku);
- objavljena napoved dogodka v elektronskem mesečniku [Kohezijski e-kotiček](#)<sup>9</sup>, ki ga prejema približno 2.000 naslovnikov po e-pošti;
- objava napovedi dogodka v okviru radijskih oddaj na Valu 202 (prva objava 24. junija);
- na valu 202 so septembra sledili tudi 35 sekundni oglasi oz. obvestila za napoved dogodka, in sicer: **21., 22., 23. in 24.9.2011**;
- objava informacije na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji ter v njihovih info točkah Europe Direct;
- objava na spletni strani Urada za komuniciranje po **15. 9. 2011**;
- objave oglasov v Žurnal<sup>10</sup> **17. 9. in 24. 9.**;
- [skupna novinarska konferenca](#)<sup>10</sup> OU in PT skupaj z upravičenci vseh petih centrov in toplotne **21. 9.**;
- razpošiljanje posebej v ta namen oblikovanega letaka in e-novice po mailing listi in letak: **14. 9. in 20. 9. 2011**; e-novice: **23. 9. 2011**;

---

<sup>6</sup> [http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/SVLR\\_brosura\\_Evropska%20sredstva%20za%20cistejse%20okolje.pdf](http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/SVLR_brosura_Evropska%20sredstva%20za%20cistejse%20okolje.pdf)

<sup>7</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-isteje-okolje#c1=News%20Item&c1=novica>

<sup>8</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/utrinki-po-dnevih-odprtih-vrat-regijskih-centrov-za-ravnanje-z-odpadki#c1=News%20Item&c1=novica>

<sup>9</sup> [http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e\\_novice\\_09\\_2011.pdf](http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e_novice_09_2011.pdf)

<sup>10</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-isteje-okolje#c1=News%20Item&c1=novica>



- objava napovedi dogodka na prikazovalnikih/displejih v mestnih avtobusih v Ljubljani.

Poleg tega pa je bilo posnetih in predvajanih tudi [12 radijskih oddaj](#)<sup>11</sup>, ki so se predvajale na nacionalnem Radio Slovenija, in sicer na Valu 202. V okviru omenjenih oddaj so izkušnje pri koriščenju evropskih sredstev predstavili upravičenci. Med drugim so bili predstavljeni napovedi razpisov ter aktualni izobraževalno-informativni dogodki.

#### **5.3.4. Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji**

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz Kohezijskega sklada, potrjenimi operacijami, kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za Kohezijski sklad medije obveščal tudi s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku – tako ob organizaciji različnih dogodkov (kampanje, konference...) kot tudi ob objavi javnih razpisov in ob izdaji odločb za neposredne potrditve OP ROPI projektov. Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni je bilo s strani Sektorja za Kohezijski sklad pripravljenih in medijem posredovanih **19 sporočil za javnost**. Na podlagi izvedenih dogodkov kot tudi na podlagi posredovanih sporočil je bilo v medijih zabeleženih 85 objav.

Še vedno pa je OU premalo pozornosti namenil »izobraževanju« novinarjev s področja izvajanja kohezijske politike v okviru t.i. neformalnih briefingov.

#### **5.3.5. Tiskano in elektronsko gradivo**

##### *Tiskano gradivo*

V okviru kampanje *Evropska sredstva za čistejše okolje* je bila v 1.500 izvodih natisnjena istoimenska brošura, ki so jo prejeli vsi obiskovalci regijskih centrov za ravnanje za odpadki v okviru septembrskih dnevov odprtih vrat. Posredovana pa je bila tudi na Predstavništvo EK v Sloveniji in na točke Europe Direct v Sloveniji. Poleg tega je bila v okviru mednarodne konference z naslovom [Prihodnost kohezijske politike](#)<sup>12</sup>, ki je potekala marca na Bledu, natisnjena publikacija z naslovom Razvijamo se s sredstvi Evropske unije v nakladi 3.600 izvodov (3.000 v slovenski in 600 v angleški jezikovni inačici).

##### *Elektronsko gradivo*

Organ upravljanja je nadaljeval z izdajanjem elektronskih novic. Izdanih je bilo **11 številčk elektronskih novic** z naslovom Kohezijski e-kotiček, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 2.000 naslovnikov.

<sup>11</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/avdiovizualne-vsebine/radijske-oddaje/radijske-oddaje-val-202>

<sup>12</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/konferenca-o-prihodnosti-kohezijske-politike-bled-16.-18.-marec-2011#c1=News%20Item&c1=novica>

### 5.3.6. Promocijski izdelki

V letu 2011 so bili potisnjeni s celostno grafično podobo promocijski izdelki za veliki informativni dogodek oz. kampanjo. Glede na to, da je bila kampanja usmerjena na okoljske projekte so bili tudi promocijski izdelki odsevali to usmeritev. Tako je bilo poleg na recikliranem papirju natisnjene brošure (1.500 izvodov), naročenih 1.500 eko vrečk oz. vrečk za večkratno uporabo ter svinčniki iz recikliranega materiala.

### 5.3.7. Dogodki

Sektor za Kohezijski sklad je tudi v minulem letu nadaljeval z rednimi delovnimi srečanji s posredniškimi telesi. Omenjena srečanja so ločeno organizirana približno 1-2-krat mesečno, in sicer za vsako posredniško telo posebej. Poleg velikega informativnega dogodka in nadzornega odbora za OP ROPI je organ upravljanja skupaj s predstavniki posredniških teles organiziral tudi delavnice za potencialne upravičence s področja trajnostne rabe energije.

Tabela 77: Seznam izvedenih dogodkov

| DATUM IN KRAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAZIV DOGODKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VRSTA DOGODKA                                                               | UDELEŽENCI                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. januar<br>Brdu pri Kranju                                                                                                                                                                                                                                                                                 | informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije (energetska izraba lesne biomase)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | informativna delavnica                                                      | potencialni upravičenci, predstavniki posredniškega telesa in organa upravljanja                                                |
| 16.–18. marec<br>Bled                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Konferenca o prihodnosti kohezijske politike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | konferenca                                                                  | akademska in raziskovalna sfera                                                                                                 |
| 11. maj<br>Ljubljana                                                                                                                                                                                                                                                                                          | informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisa za energetske sanacije srednjih šol in dijaških domov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | informativna delavnica                                                      | potencialni upravičenci, predstavniki posredniškega telesa in organa upravljanja                                                |
| 10. junij<br>Ljubljana                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nadzorni odbor za OP ROPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nadzorni odbor                                                              | člani NO, predstavniki EK, organa upravljanja in posredniških teles                                                             |
| 15. julij<br>Ljubljana                                                                                                                                                                                                                                                                                        | informativna delavnica za potencialne prijavitelje na JR učinkovita prenova javne razsvetljave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | informativna delavnica                                                      | potencialni upravičenci, predstavniki posredniškega telesa in organa upravljanja                                                |
| 22. julij<br>Ljubljana                                                                                                                                                                                                                                                                                        | informativna delavnica za potencialne prijavitelje na JR za energetske sanacije domov za starejše občane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | informativna delavnica                                                      | potencialni upravičenci, predstavniki posredniškega telesa in organa upravljanja                                                |
| 26. – 30. september<br>Koroški regijski center za ravnanje z odpadki (KOCEROD),<br>Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD), Regijski center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje) in<br>Toplarna Celje, Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana),<br>Center za ravnanje z | veliki informativni dogodek Evropska sredstva za čistejše okolje<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 26. september – KOCEROD – 2 vodena ogleda (ob 11. in 12. uri);</li><li>• 27. september – CeROD – 2 vodena ogleda (ob 11. in 15. uri);</li><li>• 28. september – RCERO Celje in Toplarna Celje – 4 vodeni ogledi (ob 10. , 12., 14. in 16. uri);</li><li>• 29. september – RCERO Ljubljana – 4 vodeni ogledi (ob 10. , 12., 14. in 16. uri);</li></ul> | informativni dogodek o uresničevanju OP ROPI na področju ravnanja z odpadki | širša zainteresirana javnost, predstavniki EK in predstavniki občin, komunalnih podjetij, novinarji, predstavniki OU, PT, PO... |

|                                |                                                                                                                           |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| odpadki Puconci (CERO Puconci) | <ul style="list-style-type: none"> <li>30. september – CERO Puconci – 2 vodena ogleda (ob 9. uri in ob 13.30).</li> </ul> |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 5.3.8. Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

Organ upravljanja je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškim telesom in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V Sektorju za Kohezijski sklad smo v sodelovanju s sodelavci v enoti za tehnično pomoč odgovorili na približno **50** vprašanj, ki so bila posredovana pisno ali ustno po telefonu.

### 5.3.9. Raziskave javnega mnenja

Tudi v letu 2011 je bila izvedena javnomnenjska raziskava o poznavanju in učinkih evropske kohezijske politike v Sloveniji. Telefonska anketa z reprezentativnim vzorcem 1.500 anketirancev je bila izvedena v drugi polovici novembra. Za razliko od rezultatov v letu 2010 je v zadnji anketi za 10 % večji delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije. V letu 2010 je bilo takih le dobrih 27% anketirancev, medtem ko je v zadnji raziskavi 37 % takih, ki menijo, da omenjena sredstva pozitivno vplivajo na razvoj Slovenije.

Med operativnimi programi je z dobrimi 27 % še vedno najbolj prepoznan Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (sledita mu OP RR z 11 in OP RČV z 8,7 %), po drugi strani pa je izmed skladov, najmanj poznan Kohezijski sklad z dobrimi 19%, najbolj pa ESRR z dobrimi 37 odstotki.

V okviru preverjanja stopnje zanimanja za posamezne razpise se je izkazalo, da je med anketiranci največ zanimanja - in sicer kar po 76 % - za razpise s področja trajnostne rabe energije ter s področja sofinanciranja tehnološke opreme.

*Tabela 78a: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010 –1. del*

| Kazalniki                                                   |              |                    | 2007   | 2008    | 2009    | 2010      | 2011    | Skupaj           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|---------|---------|-----------|---------|------------------|
| <b>1) število obiskov spletne strani</b>                    | št. obiskov  | Dosežek            | 0      | 370.759 | 662.541 | 1.043.555 | 206.696 | <b>2.283.551</b> |
|                                                             |              | Cilj <sup>13</sup> | 70.000 | 70.000  | 70.000  | 70.000    | 70.000  | <b>70.000</b>    |
|                                                             |              | Izhodišče          | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | <b>0</b>         |
| <b>2) število izvedenih dogodkov po uredbi<sup>14</sup></b> | št. dogodkov | Dosežek            | 0      | 1       | 1       | 1         | 1       | <b>4</b>         |
|                                                             |              | Cilj <sup>15</sup> | 24/8   | 8       | 8       | 8         | 8       | <b>8</b>         |
|                                                             |              | Izhodišče          | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       | <b>0</b>         |

<sup>13</sup> Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj).

<sup>14</sup> Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa.

<sup>15</sup> Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP ROPI na koncu programskega obdobja. Enako velja tudi za kazalnike 9 in 10.

|                                                |              |           |    |    |    |    |    |           |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|-----------|
| <b>3) število drugih dogodkov<sup>16</sup></b> | št. dogodkov | Dosežek   | 0  | 7  | 3  | 4  | 4  | <b>18</b> |
|                                                |              | Cilj      | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | <b>20</b> |
|                                                |              | Izhodišče | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | <b>0</b>  |

*Tabela 78b: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010 – 2. del*

| Kazalniki                                                                                    |                            |                       | 2007    | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | Skupaj            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| <b>4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike</b> | %                          | Dosežek               | 0       | 20,9%  | 60%    | 27%    | 37%    | <b>Pov. 36,2%</b> |
|                                                                                              |                            | Cilj                  | >50%    | >50%   | >50%   | >50%   | >50%   | <b>&gt;50%</b>    |
|                                                                                              |                            | Izhodišče             | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | <b>0</b>          |
| <b>5) število tiskovin - natisnjenih</b>                                                     | št. izvodov                | Dosežek               | 0       | 4.000  | 2.000  | 10.000 | 5.100  | <b>21.100</b>     |
|                                                                                              |                            | Cilj                  | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | <b>10.000</b>     |
|                                                                                              |                            | Izhodišče             | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | <b>0</b>          |
| <b>6) število tiskovin-distribuiranih</b>                                                    | št. izvodov                | Dosežek               | 0       | 930    | 800    | 14.270 | 3.770  | <b>19.770</b>     |
|                                                                                              |                            | Cilj                  | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | <b>10.000</b>     |
|                                                                                              |                            | Izhodišče             | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | <b>0</b>          |
| <b>7) število radijskih oddaj in spotov<sup>17</sup></b>                                     | št. oddaj in spotov        | Dosežek               | 10      | 10     | 10/536 | 8      | 12     | <b>50/536</b>     |
|                                                                                              |                            | Cilj                  | 70      | 70     | 70     | 70     | 70     | <b>70</b>         |
|                                                                                              |                            | Izhodišče             | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | <b>0</b>          |
| <b>8) število naslovnikov elektronskih sporočil</b>                                          | št. naslovnikov            | Dosežek <sup>18</sup> | 0       | 1.444  | 1.650  | 1.832  | 2.072  | <b>2.072</b>      |
|                                                                                              |                            | Cilj                  | 1.000   | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 70     | <b>70</b>         |
|                                                                                              |                            | Izhodišče             | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | <b>0</b>          |
| <b>9) število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino</b>                  | št. sporočil               | Dosežek               | 48      | 173    | 116    | 150    | 83     | <b>570</b>        |
|                                                                                              |                            | Cilj <sup>15</sup>    | 800/267 | 267    | 267    | 267    | 267    | <b>267</b>        |
|                                                                                              |                            | Izhodišče             | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | <b>0</b>          |
| <b>10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov</b>     | št. člankov /TV prispevkov | Dosežek               | 10      | 12     | 74     | 35     | 85     | <b>216</b>        |
|                                                                                              |                            | Cilj <sup>15</sup>    | 60/20   | 20     | 20     | 20     | 20     | <b>20</b>         |
|                                                                                              |                            | Izhodišče             | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | <b>0</b>          |

<sup>16</sup> Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

<sup>17</sup> V letu 2009 je bilo poleg 10 radijskih oddaj v okviru medijske kampanje za ROPI izvedenih 536 objav TV in radijskih spotov, od tega 179 televizijskih in 357 radijskih.

<sup>18</sup> Prikazana je kumulativna vrednost.

Tabela 79: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih

|               | splet            | informiranje<br>in<br>oglaševanje | oblikovanje<br>celostne<br>grafične<br>podobe | tiskano in<br>elektronsko<br>gradivo in<br>promocijski<br>izdelki | medijski in<br>multimedijski<br>izdelki | dogodki           | raziskave<br>javnega<br>mnenja | študije in<br>vrednotenja | druge<br>aktivnosti | SKUPAJ            |
|---------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>2007</b>   | 0                | 0                                 | 2.280,00                                      | 22.860,23                                                         | 0                                       | 0                 | 0                              | 0                         | 0                   | <b>25.140,23</b>  |
| <b>2008</b>   | 15.623,44        | 29.205,95                         | 0                                             | 22.794,34                                                         | 0                                       | 64.844,45         | 6.840,00                       | 0                         | 4.481,48            | <b>143.789,66</b> |
| <b>2009</b>   | 7.283,28         | 107.267,39                        | 0                                             | 45.825,80                                                         | 0                                       | 7.591,53          | 3.180,00                       | 0                         | 820,80              | <b>171.968,80</b> |
| <b>2010</b>   | 6.676,34         | 3.688,00                          | 0                                             | 27.902,36                                                         | 0                                       | 69.599,25         | 0,00                           | 0                         | 0                   | <b>107.865,95</b> |
| <b>2011</b>   | 10.114,15        | 7.392,14                          | 0                                             | 75.041,56                                                         | 0                                       | 97.894,75         | 2.600,00                       | 0                         | 2.794,15            | <b>195.836,75</b> |
| <b>SKUPAJ</b> | <b>39.697,21</b> | <b>147.553,48</b>                 | <b>2.280,00</b>                               | <b>194.424,29</b>                                                 | <b>0</b>                                | <b>239.929,98</b> | <b>12.620,00</b>               | <b>0</b>                  | <b>8.096,43</b>     | <b>644.601,39</b> |

Tabela 80: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – razpoložljiva sredstva za celotno programsko obdobje OP ROPI in delež porabe do vključno leta 2011

|                                                                                                  | splet         | informiranje<br>in<br>oglaševanje | oblikovanje<br>celostne<br>grafične<br>podobe | tiskano in<br>elektronsko<br>gradivo in<br>promocijski<br>izdelki | medijski in<br>multimedijski<br>izdelki | dogodki        | raziskave<br>javnega<br>mnenja | študije in<br>vrednotenja | druge<br>aktivnosti | SKUPAJ           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                    | <b>68.300</b> | <b>404.000</b>                    | <b>2.780</b>                                  | <b>411.330</b>                                                    | <b>26.040</b>                           | <b>692.350</b> | <b>65.620</b>                  | <b>59.580</b>             | <b>70.000</b>       | <b>1.800.000</b> |
| <b>DELEŽ<br/>PORABE DO KONCA<br/>2011 GLEDE NA<br/>RAZPOLOŽLJIVA<br/>SREDSTVA<br/>2007- 2011</b> | <b>58%</b>    | <b>37%</b>                        | <b>82%</b>                                    | <b>47%</b>                                                        | <b>/</b>                                | <b>35%</b>     | <b>19%</b>                     | <b>/</b>                  | <b>12%</b>          | <b>36%</b>       |

## Seznam kratic:

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AC           | avtocesta / avtocestni                                                  |
| ARSO         | Agencija Republike Slovenije za okolje                                  |
| CČN          | centralna čistilna naprava                                              |
| CIS          | centralni informacijski sistem                                          |
| CPVO         | Celovita presoja vplivov na okolje                                      |
| DARS         | Družba za avtoceste RS                                                  |
| DDV          | davek na dodano vrednost                                                |
| DIIP         | Dokument identifikacije investicijskega projekta                        |
| DOLB         | daljinsko ogrevanje na lesno biomaso                                    |
| DPN          | Državni prostorski načrt                                                |
| DRSC         | Direkcija RS za ceste                                                   |
| DŽI          | Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo    |
| EBRD         | Evropska banka za obnovo in razvoj                                      |
| EIB          | Evropska investicijska banka                                            |
| EK           | Evropska komisija                                                       |
| EPD          | Enotni programski dokument 2004-2006                                    |
| ESRR         | Evropski sklad za regionalni razvoj                                     |
| ESS          | Evropski socialni sklad                                                 |
| ETCS         | European train control system                                           |
| EU           | Evropska unija                                                          |
| GD           | Gradbeno dovoljenje                                                     |
| GSM-R        | Global system for mobile communication - railway                        |
| GWh          | gigavatna ura                                                           |
| IJPP         | Integrirani javni potniški promet                                       |
| IP           | Investicijski program                                                   |
| ISARR        | Informacijski sistem organa upravljanja                                 |
| ISPA         | Predpristopni program infrastrukturnih naložb v promet in okolje        |
| IS-PA        | Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)          |
| Jaspers      | »Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«           |
| JN           | javno naročilo                                                          |
| JPP          | Javni potniški promet                                                   |
| JŽI          | javna železniška infrastruktura                                         |
| KNLB         | kotlovske naprave na lesno biomaso                                      |
| KS           | Kohezijski sklad                                                        |
| MDDSZ        | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve                         |
| MF           | Ministrstvo za finance                                                  |
| MFERAC       | Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna |
| MF-PO        | Ministrstvo za finance – plačilni organ oz. organ za potrjevanje        |
| MF-UNP       | Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna                    |
| MG           | Ministrstvo za gospodarstvo                                             |
| MIC          | Medpodjetniški izobraževalni center                                     |
| MJR          | Modul za podporo izvajanju javnih razpisov                              |
| MJU          | Ministrstvo za javno upravo                                             |
| MK           | Ministrstvo za kulturo                                                  |
| MOP          | Ministrstvo za okolje in prostor                                        |
| MŠŠ          | Ministrstvo za šolstvo                                                  |
| MVP          | Modul za vnos podatkov                                                  |
| MVTZ         | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo                   |
| MZ           | Ministrstvo za zdravje                                                  |
| MZP          | Ministrstvo za promet                                                   |
| NAPA študija | Napa – severno jadranska pristanišča                                    |
| NO           | Nadzorni Odbor                                                          |

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| NPU     | Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)                  |
| NSRO    | Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013                          |
| OP      | Operativni program                                                       |
| OP RČV  | Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013                     |
| OP ROPI | Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 |
| OP RR   | Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013  |
| OSUN    | Opis sistema upravljanja in nadzora                                      |
| OU      | Organ upravljanja                                                        |
| OVS     | Okoljevarstveno soglasje                                                 |
| PGD     | Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja                              |
| PE      | populacijske enote                                                       |
| PIZ     | Predinvesticijska zasnova                                                |
| PT      | Posredniško telo                                                         |
| PU      | Prednostna usmeritev                                                     |
| PVO     | Presoja vplivov na okolje                                                |
| PZI     | Projekt za izvedbo                                                       |
| RD      | razpisna dokumentacija                                                   |
| RP      | Razvojna prioriteta                                                      |
| RS      | Republike Slovenije                                                      |
| SSN     | Sektor za sistem in nadzor                                               |
| SURS    | Statistični urad Republike Slovenije                                     |
| SVLR    | Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko             |
| SV TK   | signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave                         |
| ŠI      | Študija izvedljivosti                                                    |
| TEN-T   | Trans european network – Vseevropsko prometno omrežje                    |
| TK      | telekomunikacije, telekomunikacijski                                     |
| TP      | Tehnična pomoč                                                           |
| URE     | učinkovitost rabe končne energije                                        |
| Ur.l.   | Uradni list                                                              |
| UREE    | učinkovitost rabe električne energije                                    |
| ZRSZ    | Zavod RS za zaposlovanje                                                 |
| Zzl     | Zahtevek za izplačilo                                                    |
| ZzP     | Zahtevek za povračilo                                                    |

## Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV

### LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2011

|                                               |                                                                                                        |                          |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Naslov projekta:                              | <b>Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge</b> |                          |                  |
| CCI št.:                                      | <b>2009 SI 161 PR 002</b>                                                                              |                          |                  |
| Številka odločbe:                             | <b>K(2010) 6218</b>                                                                                    | Datum odločbe:           | <b>13.9.2010</b> |
| Številka spremembe odločbe:                   |                                                                                                        | Datum spremembe odločbe: |                  |
| Upravičenec:                                  | <b>Ministrstvo za promet</b>                                                                           |                          |                  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |                                                                                                        |                          |                  |

| Podatki o pogodbah:                                               |                  |               |                      |                          |                                    |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis                                      | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*                 |
| Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača–Koper etapa A« | 2423-09-000302   | 28.09.2009    | 23.06.2012           | 65.885.326,76€           | 46.482.884,81€                     | Joint Venture Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. in CM Celje d.d |
| <b>Skupno</b>                                                     |                  |               |                      | <b>65.885.326,76€</b>    | <b>46.482.884,81€</b>              |                                                                 |

\* vključno z vsemi člani konzorcija

| Kratek opis izvedenih del**:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt na splošno:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge | <p>Namen projekta je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekonstruirati tirne naprave, vozne mreže in signalno-varnostne ter telekomunikacijske naprave na postajah Divača, Hrpelje-Kozina in Koper-tovarna;</li> <li>- modernizirati ENP Divača;</li> <li>- zgraditi novo ENP Dekani (gradnja skupaj z izvedbo daljinskega vodenja in kratkostične zaščite);</li> <li>- urediti prevozno ENP Hrpelje Kozina;</li> <li>- zgraditi novo povezovalno cesto;</li> <li>- povečati propustno moč proge za 53 % oziroma od 72 vlakov dnevno na 82 vlakov dnevno in povečati prevozno moč za 76 % oziroma od 8 milijonov neto ton letno na 14 milijonov neto ton letno.</li> </ul> |

\*\* Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

| Fizični kazalniki:                |       |                     |                               |                         |             |             |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Kazalnik                          | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj      | %           |
|                                   |       | [1]                 | [2]                           | [3]                     | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Obnovljena železniška proga TEN-T | km    | 26,40               | 0                             | 19,24                   | 19,24       | 72,88 %     |



| Kazalnik<br>(nadaljevanje)              | Enota                           | Načrtovana<br>vrednost<br>[1] | Vrednost v<br>prejšnjem<br>poročilu<br>[2] | Vrednost v<br>tem poročilu<br>[3] | Skupaj<br>[4]=[2]+[3] | %<br>[5]=[4]/[1] |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Zmogljivost proge                       | Vlakov<br>/dan                  | 82                            | 72                                         | 0                                 | 72                    | 87,80 %          |
| Tovorna zmogljivost                     | neto<br>ton/leto<br>(milijonov) | 14                            | 9,2                                        | 0                                 | 9,2                   | 65,71 %          |
| Dolžina obnove tirov                    | m                               | 52.850                        | 4.115                                      | 15.127                            | 19.242                | 36,41 %          |
| Zamenjane kretnice                      | kos                             | 105                           | 16                                         | 29                                | 45                    | 42,85 %          |
| Zamenjani pragovi                       | kos                             | 44.042                        | 6.858                                      | 24.217                            | 31.075                | 70,56 %          |
| Zamenjan gramoz                         | m3                              | 60.200                        | 12.345                                     | 29.355                            | 41.700                | 69,27 %          |
| Tirni pribor                            | niz                             | 88.084                        | 13.716                                     | 48.434                            | 62.150                | 70,56 %          |
| Podporni zidovi                         | m                               | 324                           | 0                                          | 214,8                             | 214,8                 | 66,29 %          |
| Objekti - Nadvoz                        | število                         | 3                             | 0                                          | 1                                 | 1                     | 33,3 %           |
| Objekti - Elektro-<br>napajalne postaje | število                         | 3                             | 0                                          | 1,95                              | 1,95                  | 65 %             |
| Objekti - Podhod                        | število                         | 3                             | 0                                          | 0,3                               | 0,3                   | 10 %             |
| Objekti - Peron                         | število                         | 3                             | 0                                          | 0,15                              | 0,15                  | 5 %              |
| Pasivna zaščita                         | število                         | 12                            | 0                                          | 0                                 | 0                     | 0 %              |
| Protihrupni zaščitni<br>zidovi          | m                               | 427                           | 0                                          | 0                                 | 0                     | 0 %              |

Opomba: vrednost fizičnih kazalnikov na dan 31.12.2011

| Finančna izvedba:                                                              |                     |                                                              |                                                          |                                                       |                            |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe,<br>vrsta & opis                                                | Številka<br>pogodbe | Certificirano<br>s strani OP<br>pred tem<br>poročilom<br>[1] | Certificirano<br>s strani OP<br>v tem<br>poročilu<br>[2] | Skupaj<br>certificirano<br>s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3]  | Celotni<br>upravičeni<br>strošek<br>pogodbe - EU<br>del<br>[5] |
| Izvedba<br>»Modernizacija<br>obstoječe žel. proge<br>Divača –Koper<br>etapa A« | 2423-09-<br>000302  | 2.555.885,21<br>€                                            | 5.615.282,54€                                            | 8.171.167,75€                                         | 21.339.284,34€             | 39.510.452,09€                                                 |
| <b>Skupno</b>                                                                  |                     | <b>2.555.885,21<br/>€</b>                                    | <b>15.615.282,54<br/>€</b>                               | <b>18.171.167,75<br/>€</b>                            | <b>21.339.284,34<br/>€</b> | <b>39.510.452,09<br/>€</b>                                     |

| Časovna realizacija projekta*                                                                                     |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.                                                           |                   |                       |
|                                                                                                                   | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti                                                                                          | Avgust 2008       | Junij 2009            |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s<br>finančno analizo) – Vloga za potrditev<br>pomoči za velike projekte | 2006              | Junij 2010            |
| 3. Presoja vplivov na okolje                                                                                      | 11.09.2007        | Februar 2008          |
| 4. Načrtovane študije                                                                                             | Junij 2009        | Junij 2010            |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije –<br>faza A                                                                    | 15.09.2006        | 20. 8. 2008           |
| 5.1 Priprava razpisne dokumentacije –<br>faza B                                                                   | 09.09.2009        | 12.12.2010            |
| 6. Predvideni začetek javnega razpisa<br>za Etapo A                                                               | 21.08.2008        | 28.09.2009            |
| 6.1. Predvideni začetek javnega razpisa<br>za Etapo B**                                                           | 13.12.2010        | Maj 2012              |

| (nadaljevanje)                           | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 7. Pridobivanje zemljišč                 | 2005              | Julij 2012            |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo faza A   | September 2009    | Junij 2012            |
| 8.1. Konstrukcijska faza/naročilo faza B | Maj 2012          | Februar 2014          |
| 9. Operativna faza – faza A              | Julij 2012        | Februar 2015          |
| 9.2. Operativna faza – faza B            | Julij 2013        | Februar 2014          |

\* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

\*\* natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

#### Finančna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

| Vir izplačil (EUR)                              |                           |                                                 |                              |                              | Od tega (informativno)  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Izplačila skupaj<br>(a) = (b) + (c) + (d) + (e) | Pomoč<br>Skupnosti<br>(b) | Nacionalni<br>javni (ali<br>enakovredni)<br>(c) | Nacionalni<br>zasebni<br>(d) | Drugi viri (navedite)<br>(e) | Posojila EIB/EIS<br>(f) |
| 23.115.140,44                                   | 12.518.292,52             | 10.596.847,92                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                    |

#### LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2011

Naslov projekta:

CCI št.:

Številka odločbe:

Številka spremembe  
odločbe:

Upravičenec:

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)

|                                                        |                          |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve</b> |                          |                  |
| <b>2009 SI 161 PR 003</b>                              |                          |                  |
| <b>C(2010) 3876</b>                                    | Datum odločbe:           | <b>17.6.2010</b> |
|                                                        | Datum spremembe odločbe: |                  |
| <b>DARS d.d.</b>                                       |                          |                  |
| <b>11.2007-12.2015</b>                                 |                          |                  |

#### Podatki o pogodbah:

| Naslov pogodbe, vrsta & opis                       | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Odsek AC Pluska – Ponikve, sklop 2 predor Leščevje | 650/2007         | 20.6.2007     |                      | 12.061.127,84€           |                                    | JV SCT d.d.<br>+ PRIMORJE d.d.                  |
| Aneks 1: podaljšanje pog. roka                     | 867/2009         | 15.5.2009     |                      |                          |                                    |                                                 |
| Aneks št. 2: podaljšanje pog. roka                 | 164/2010         | 4.2.2010      |                      |                          |                                    |                                                 |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje)                   | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sklop 2 Premostitveni objekti                                 | 996/2007         | 11.9.2007     | 15.5.2010            | 4.960.267,19€            |                                    | JV SCT d.d.+ PRIMORJE d.d. + VEGRAD d.d.                                                                  |
| Aneks št.1: manj, več in dodatna dela ter sprememba pog. roka | 1925/09          | 30.11.2009    |                      | 84.980,16€               |                                    |                                                                                                           |
| Aneks št. 2: dodatna dela                                     | 551/2010         | 19.4.2010     |                      | 487.536,16€              |                                    |                                                                                                           |
| Aneks št. 3. Več in dodatna dela, sprememba načrta,           | 921/2010         | 22.6.2010     |                      |                          |                                    |                                                                                                           |
| Aneks št. 4: manj in več dela, sprememba podizvajalcev        | 973/2010         | 29.6.2010     |                      |                          |                                    |                                                                                                           |
| Glavna gradbena dela sklop 1 od km 2+640 do km 10+240         | 997/2007         | 11.9.2007     | 30.6.2011            | 62.699.624,09€           |                                    | JV SCT d.d. Lj + PRIMORJE d.d. + Cestno podjetje Ljubljana d.d. +CGP d.d. Novo mesto +GRADIS SKUPINA G Lj |
| Aneks št. 1: dodatna in več dela                              | 697/10           | 11.5.2010     |                      | 1.351.746,17€            |                                    |                                                                                                           |
| Aneks št. 2: dodatna, več in manj dela                        | 793/10           | 3.6.2010      |                      | 5.515.224,20€            |                                    |                                                                                                           |
| Izgradnja viadukta Ponikve                                    | 1216/2008        | 29.8.2008     | 30.6.2010            | 9.515.480,95€            |                                    | JV SCT d.d. + CM Celje d.d.                                                                               |
| Zaključna dela od km 2+640 do km 10+240                       | 1023/2009        | 30.6.2009     | 26.6.2010            | 4.949.372,80€            |                                    | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d.+Cestno podjetje Ljubljana d.d.                                                |
| Elektro - strojna oprema predora Leševje                      | 77/2010          | 15.1.2010     | 25.6.2010            | 1.097.062,39€            |                                    | ISKRA SISTEMI d.d.                                                                                        |
| <b>Skupno</b>                                                 |                  |               |                      | <b>102.722.421,95 €</b>  | <b>87.342.690 €</b>                |                                                                                                           |

\* vključno z vsemi člani konzorcija

| Kratek opis izvedenih del**:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt na splošno:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve | Projekt obsega gradnjo 7,6 km štiripasovnice z odstavnima pasovoma in vmesnim ločilnim pasom, priključek Trebnje, dva spremljajoča objekta, deviacije cest in poti ter objekte: predor, 2 viadukta, 2 nadvoza, nadhod, 4 podvoze, podhod in podporni zid. Odsek je bil predan prometu 30.6.2010, ko so bila izvedena vsa dela, potrebna za odvijanje prometa po celotni trasi. Dela na priključku Trebnje zahod so bila končana 7.10.2010. V sklopu izgradnje avtoceste so bile zgrajene deviacije cest, prestavljeni komunalni vodi ter izvedba aktivne zaščite objektov ter območij s prekomernim hrupom. |

| Fizični kazalniki:                         |         |                            |                                      |                                |                       |                  |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Kazalnik                                   | Enota   | Načrtovana vrednost<br>[1] | Vrednost v prejšnjem poročilu<br>[2] | Vrednost v tem poročilu<br>[3] | Skupaj<br>[4]=[2]+[3] | %<br>[5]=[4]/[1] |
| Zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom | %       | 50                         | 0                                    | 100*                           | 100                   | 200 %            |
| Zmanjšanje resnih poškodb                  | %       | 40                         | 0                                    | 75*                            | 75                    | 188 %            |
| Zmanjšanje lažjih poškodb                  | %       | 10                         | 0                                    | 13,6*                          | 13,6                  | 136 %            |
| Vrednost zmanjšanja stroškov časa          | mio EUR | 9,54                       | 0                                    | 9,54                           | 9,54                  | 100 %            |
| Dolžina odseka                             | km      | 7,6                        | 7,6                                  | 0                              | 7,6                   | 100 %            |
| Objekti - Nadvoz                           | število | 1                          | 1                                    | 0                              | 1                     | 100 %            |
| Objekti - Podvozi za promet                | število | 4                          | 4                                    | 0                              | 4                     | 100 %            |
| Objekti - Viadukt                          | število | 1                          | 1                                    | 0                              | 1                     | 100 %            |
| Objekti - Podhod za divjad                 | število | 1                          | 1                                    | 0                              | 1                     | 100 %            |
| Objekti - Nadhod za pešce                  | število | 1                          | 0,976                                | 0                              | 0,976                 | 97,6%            |
| Objekti - Predor                           | število | 1                          | 1                                    | 0                              | 1                     | 100 %            |
| Priključek                                 | število | 1                          | 1                                    | 0                              | 1                     | 100 %            |
| Deviacije                                  | število | 24                         | 21                                   | 0                              | 21                    | 98 %             |
| Varovalna ograja                           | m       | 26.157                     | 26.157                               | 0                              | 26.157                | 100 %            |
| Ograje za preprečevanje prehodov divjadi   | m       | 14.500                     | 14.005                               | 0                              | 14.005                | 96,6 %           |
| Protihrupna zaščita                        | m       | 2.979                      | 2.979                                | 0                              | 2.979                 | 100 %            |

\* pri izračunu fizičnih kazalnikov povečanja prometne varnosti so bile upoštevane posledice prometnih nesreč v letu 2009 (zadnje leto pred izgradnjo AC) in v letu 2011 (prvo leto po predaji AC v promet).

| Finančna izvedba:                                     |                  |                                                     |                                                 |                                                 |                           |                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis                          | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom<br>[1] | Certificirano s strani OP v tem poročilu<br>[2] | Skupaj certificirano s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3] | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del<br>[5] |
| Odsek AC Pluska – Ponikve, sklop 2 predor Leščevje    | 650/2007         | 5.088.094,92 €                                      | 0,00 €                                          | 5.088.094,92 €                                  |                           |                                                    |
| Sklop 2 Premostitveni objekti                         | 996/2007         | 2.146.849,42 €                                      | 0,00 €                                          | 2.146.849,42 €                                  |                           |                                                    |
| Glavna gradbena dela sklop 1 od km 2+640 do km 10+240 | 997/2007         | 20.058.172,69 €                                     | 0,00 €                                          | 20.058.172,69 €                                 |                           |                                                    |
| Izgradnja viadukta Ponikve                            | 1216/2008        | 4.561.935,69 €                                      | 0,00 €                                          | 4.561.935,69 €                                  |                           |                                                    |
| Zaključna dela od km 2+640 do km 10+240               | 1023/2009        | 2.323.749,49 €                                      | 0,00 €                                          | 2.323.749,49 €                                  |                           |                                                    |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis<br>(nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom<br>[1] | Certificirano s strani OP v tem poročilu<br>[2] | Skupaj certificirano s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3] | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del<br>[5] |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Elektro - strojna oprema predora Leščevje      | 77/2010          | 495.059,86 €                                        | 0,00 €                                          | 495.059,86 €                                    |                           |                                                    |
| <b>Skupno</b>                                  |                  | <b>34.673.862,07 €</b>                              | <b>0,00 €</b>                                   | <b>34.673.862,07 €</b>                          | <b>18.520.019,70 €</b>    | <b>53.193.881,77 €</b>                             |

**Časovna realizacija projekta\***

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

|                                                              | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Študije izvedljivosti                                     | Januar 2006       | Oktober 2007          |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | Januar 2006       | December 2009         |
| 3. Presoja vplivov na okolje                                 | April 2005        | Oktober 2007          |
| 4. Načrtovane študije                                        | Junij 2006        | Maj 2007              |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije                           | Januar 2007       | Januar 2009           |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**          | Marec 2007        | Januar 2010           |
| 7. Pridobivanje zemljišč                                     | December 2006     | Februar 2010          |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo                              | Februar 2008      | Junij 2010            |
| 9. Operativna faza                                           | Junij 2010        |                       |

\* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

\*\* natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

**Finančna izvedba glede na vire financiranja**

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

| Vir izplačil (EUR)                              |                        |                                           |                           |                              | Od tega (informativno)  |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Izplačila skupaj<br>(a) = (b) + (c) + (d) + (e) | Pomoč Skupnosti<br>(b) | Nacionalni javni (ali enakovredni)<br>(c) | Nacionalni zasebni<br>(d) | Drugi viri (navedite)<br>(e) | Posojila EIB/EIS<br>(f) |
| 0,00€                                           | 0,00€                  | 0,00€                                     | €                         | €                            | €                       |

**LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA**

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2011

Naslov projekta:

CCI št.:

Številka odločbe:

Številka spremembe

**Avtocesta A2; Bič – Hrastje: Odsek Ponikve – Hrastje****2010 SI 161 PR 001****C(2010) 7978**

Datum odločbe:

**18.11.2010**

Datum spremembe odločbe:

|                                               |                       |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--|
| odločbe:                                      |                       |  |
| Upravičenec:                                  | <b>DARS d.d.</b>      |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) | <b>7.2007-12.2010</b> |  |

| <b>Podatki o pogodbah:</b>                              |                  |               |                      |                          |                                    |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis                            | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*                   |
| Glavna gradbena dela sklop 2 premostitveni objekti      | 647/2007         | 20.6.2007     | 30.6.2010            | 7.065.715,45 €           |                                    | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d. + VEGRAD d.d.     |
| Aneks 1: sprememba pog. roka, manj. Več in dodatna dela | 1926/09          | 30.11.2009    |                      | 176.847,86€              |                                    |                                                                   |
| Aneks 2: sprememba pog. roka                            | 803/10           | 4.6.2010      |                      |                          |                                    |                                                                   |
| Aneks 3: sprememba pog. roka, manj, več in dodatna dela | 969/2010         | 30.6.2010     |                      | 58.155, 20€              |                                    |                                                                   |
| Izgradnja viadukta Dole                                 | 649/2007         | 20.6.2007     | 30.6.2010            | 8.165.774,35€            |                                    | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d.                                       |
| Aneks 1: sprememba pog. roka                            | 1638/2008        | 24.12.2008    |                      |                          |                                    |                                                                   |
| Aneks 2: sprememba pog. roka, manj, več in dodatna dela | 2159/09          | 31.12.2009    |                      | 1.015.552,92€            |                                    |                                                                   |
| AC od km 14+060 do km 21+225                            | 494/2008         | 22.5.2008     | 30.6.2011            | 48.147.690,19€           |                                    | JV SCT d.d.+PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d.+CGP Novo mesto d.d. |
| Aneks 1: dodatna, več in manj dela                      | 1697/09          | 29.10.2009    |                      | 2.813.242,74€            |                                    |                                                                   |
| Aneks 2: dodatna in več dela, sprememba pog. roka       | 713/10           | 18.5.2010     |                      | 852.742,44€              |                                    |                                                                   |
| Aneks 3: podaljšanje pog. roka                          | 714/10           | 18.5.2010     |                      |                          |                                    |                                                                   |
| Sklop 2: zaključna dela na AC od km 14+060 do km 21+225 | 1020/2009        | 30.6.2009     | 15.7.2010            | 4.889.416,73€            |                                    | JV SCT d.d.+CGP d.d. Novo mesto                                   |
| <b>Skupno</b>                                           |                  |               |                      | <b>73.185.137, 88 €</b>  | <b>59.406.450 €</b>                |                                                                   |

\* vključno z vsemi člani konzorcija

| <b>Kratek opis izvedenih del**:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt na splošno:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: Odsek Ponikve - Hrastje | AC odsek Ponikve – Hrastje obsega gradnjo 7,2 km štiripasovnice z odstavnima pasovoma in vmesim ločilnim pasom, avtocestna priključka Trebnje in Mirna Peč, Viadukt Dole dolžine 307 m, 5 podvozov, nadvoz ter pokriti vkop. V sklopu gradnje AC odseka so bile zgrajene deviacije cest v skupni dolžini 17 km ter prestavljeni številni komunalni vodi. Izvedena je aktivna protihrupna zaščita s protihrupnimi ograjami. Odsek je bil predan prometu 30.6.2010. |

\*\* Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

| <b>Fizični kazalniki:</b>                                                                                                                                                                                  |                   |                                                     |                                                 |                                                 |                           |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Kazalnik                                                                                                                                                                                                   | Enota             | Načrtovana vrednost<br>[1]                          | Vrednost v prejšnjem poročilu<br>[2]            | Vrednost v tem poročilu<br>[3]                  | Skupaj<br>[4]=[2]+[3]     | %<br>[5]=[4]/[1]                                   |
| Zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom                                                                                                                                                                 | %                 | 50                                                  | 0                                               | 100 *                                           | 100                       | 200 %                                              |
| Zmanjšanje resnih poškodb                                                                                                                                                                                  | %                 | 40                                                  | 0                                               | 75 *                                            | 75                        | 188 %                                              |
| Zmanjšanje lažjih poškodb                                                                                                                                                                                  | %                 | 10                                                  | 0                                               | 13,6 *                                          | 13,6                      | 136 %                                              |
| Vrednost zmanjšanja stroškov časa                                                                                                                                                                          | mio EUR           | 8,91                                                | 0                                               | 8,91                                            | 8,91                      | 100 %                                              |
| Dolžina odseka                                                                                                                                                                                             | km                | 7,165                                               | 7,165                                           | 0                                               | 7,165                     | 100 %                                              |
| Objekti - Nadvoz                                                                                                                                                                                           | število           | 1                                                   | 1                                               | 0                                               | 1                         | 100 %                                              |
| Objekti - Podvozi za promet                                                                                                                                                                                | število           | 4                                                   | 4                                               | 0                                               | 4                         | 100 %                                              |
| Objekti - Viadukt                                                                                                                                                                                          | število           | 1                                                   | 1                                               | 0                                               | 1                         | 100 %                                              |
| Priključek                                                                                                                                                                                                 | število           | 2                                                   | 2                                               | 0                                               | 2                         | 100 %                                              |
| Deviacije                                                                                                                                                                                                  | število           | 47                                                  | 40                                              | 2                                               | 42                        | 90 %                                               |
| Varovalna ograja                                                                                                                                                                                           | m                 | 22.043                                              | 24.029                                          | 0                                               | 24.029                    | 109 %                                              |
| Ograje za preprečevanje prehodov divjadi                                                                                                                                                                   | m                 | 15.350                                              | 15.400                                          | 0                                               | 15.400                    | 100,3 %                                            |
| Protihrupna zaščita                                                                                                                                                                                        | m                 | 809                                                 | 809                                             | 0                                               | 809                       | 100 %                                              |
| *pri izračunu fizičnih kazalnikov povečanja prometne varnosti so bile upoštevane posledice prometnih nesreč v letu 2009 (zadnje leto pred izgradnjo AC) in v letu 2011 (prvo leto po predaji AC v promet). |                   |                                                     |                                                 |                                                 |                           |                                                    |
| <b>Finančna izvedba:</b>                                                                                                                                                                                   |                   |                                                     |                                                 |                                                 |                           |                                                    |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis                                                                                                                                                                               | Številka pogodbe  | Certificirano s strani OP pred tem poročilom<br>[1] | Certificirano s strani OP v tem poročilu<br>[2] | Skupaj certificirano s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3] | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del<br>[5] |
| Glavna gradbena dela sklop 2 premostitveni objekti                                                                                                                                                         | 647/2007          | 1.344.774,68 €                                      | 0,00 €                                          | 1.344.774,68 €                                  | €                         |                                                    |
| AC od km 14+060 do km 21+225                                                                                                                                                                               | 494/2008          | 12.067.180,35 €                                     | 0,00 €                                          | 12.067.180,35 €                                 | €                         |                                                    |
| Sklop 2: zaključna dela na AC od km 14+060 do km 21+225                                                                                                                                                    | 1020/2009         | 1.538.124,02 €                                      | 0,00 €                                          | 1.538.124,02 €                                  |                           |                                                    |
| <b>Skupno</b>                                                                                                                                                                                              |                   | <b>14.950.079,05 €</b>                              | <b>0,00 €</b>                                   | <b>14.950.079,05 €</b>                          | <b>19.053.578, 86 €</b>   | <b>34.003.657, 91 €</b>                            |
| <b>Časovna realizacija projekta*</b>                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |                                                 |                                                 |                           |                                                    |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.                                                                                                                                                    |                   |                                                     |                                                 |                                                 |                           |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                            | Datum začetka (A) |                                                     | Datum zaključitve (B)                           |                                                 |                           |                                                    |
| 1. Študije izvedljivosti                                                                                                                                                                                   | Januar 2006       |                                                     | Oktober 2007                                    |                                                 |                           |                                                    |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo)                                                                                                                                               | Januar 2006       |                                                     | Junij 2009                                      |                                                 |                           |                                                    |
| 3. Presoja vplivov na okolje                                                                                                                                                                               | April 2005        |                                                     | Oktober 2007                                    |                                                 |                           |                                                    |
| 4. Načrtovane študije                                                                                                                                                                                      | Junij 2006        |                                                     | Maj 2007                                        |                                                 |                           |                                                    |

| Časovna realizacija projekta* (nadaljevanje)                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                           |                           |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 5. Priprava razpisne dokumentacije                                                                                                                                                                                                                                          | Januar 2007            | Januar 2009                               |                           |                              |                         |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**                                                                                                                                                                                                                         | Marec 2007             | Junij 2009                                |                           |                              |                         |
| 7. Pridobivanje zemljišč                                                                                                                                                                                                                                                    | Januar 2007            | Februar 2010                              |                           |                              |                         |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo                                                                                                                                                                                                                                             | Januar 2008            | Junij 2010                                |                           |                              |                         |
| 9. Operativna faza                                                                                                                                                                                                                                                          | Junij 2010             |                                           |                           |                              |                         |
| <p>* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N</p> <p>** natančno določite za vsak javni razpis</p> <p>Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).</p> |                        |                                           |                           |                              |                         |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                           |                           |                              |                         |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:                                                                                                                                                                                              |                        |                                           |                           |                              |                         |
| Vir izplačil (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                           |                           |                              | Od tega (informativno)  |
| Izplačila skupaj<br>(a) = (b) + (c) + (d) + (e)                                                                                                                                                                                                                             | Pomoč Skupnosti<br>(b) | Nacionalni javni (ali enakovredni)<br>(c) | Nacionalni zasebni<br>(d) | Drugi viri (navedite)<br>(e) | Posojila EIB/EIS<br>(f) |
| 0.00€                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00€                  | 0.00€                                     | €                         | €                            | €                       |

## LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2011

|                                               |                                                    |                          |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Naslov projekta:                              | Avtocesta A5: Beltinci - Pince, Beltinci - Lendava |                          |            |
| CCI št.:                                      | 2008 SI 16 1 PR 001                                |                          |            |
| Številka odločbe:                             | C(2008)3931                                        | Datum odločbe:           | 23.07.2008 |
| Številka spremembe odločbe:                   |                                                    | Datum spremembe odločbe: |            |
| Upravičenec:                                  | DARS d.d.                                          |                          |            |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) | 10.2006 - 10.2010                                  |                          |            |

| Podatki o pogodbah:                            |                  |               |                      |                          |                                    |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis                   | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*                                                                                                          |
| AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200 | 913/06           | 21.9.2006     | 18.12.2008           | 87.497.993,18 €          |                                    | J.V. SCT d.d., Ljubljana + Primorje d.d., Ajdovščina + CP Ljubljana d.d. + SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota + CGP d.d., Novo mesto + Vegrad d.d., Velenje |



| Naslov pogodbe, vrsta & opis<br>(nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom<br>[1] | Certificirano s strani OP v tem poročilu<br>[2] | Skupaj certificirano s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3] | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del<br>[5] |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Aneks                                          | 642/08           | 29.5.2008                                           |                                                 | 4.491.601,48 €                                  |                           |                                                    |
| <b>Skupno</b>                                  |                  |                                                     |                                                 | <b>91.989.594,66 €</b>                          | <b>48.970.883,22 €</b>    |                                                    |

\* vključno z vsemi člani konzorcija

**Kratek opis izvedenih del\*\*:**

Projekt na splošno:

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200 | Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Beltinci - Lendava je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 17.800 m. Odsek je bil zgrajen in predan prometu avgusta 2008. V izgradnjo avtoceste so vključeni izgradnja dveh priključkov, avtocestnih mostov, nadvozov, deviacije in kmetijske ceste, nadhodi za divjad in podhodi za dvoživke, dvostransko počivališče, protihrupne zaščitne ovire, zaščitne ograje, zadrževalni bazeni in lovilcev olj ter premestitve ali nove gradnje javnih komunalnih vodov. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*\* Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

**Fizični kazalniki:**

| Kazalnik                                               | Enota | Načrtovana vrednost<br>[1] | Vrednost v prejšnjem poročilu<br>[2] | Vrednost v tem poročilu<br>[3] | Skupaj<br>[4]=[2]+[3] | %<br>[5]=[4]/[1] |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Dolžina odseka                                         | %     | 100                        | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| nadvozni mostovi                                       | %     | 100                        | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| avtocestni mostovi                                     | %     | 100                        | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| podhodi (dvoživke)                                     | %     | 100                        | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| nahod za divjadi                                       | %     | 100                        | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| priključki                                             | %     | 100                        | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| cestna dela za počivališče (ploščad) - na obeh straneh | %     | 100                        | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| protihrupne zaščitne ovire                             | m     | 1.000                      | 1006                                 | 0                              | 1006                  | 100,6%           |
| zaščitne ograje na avtocesti                           | m     | 39.823                     | 39.823                               | 0                              | 39.823                | 100,0%           |
| ograje za preprečevanje prehodov divjadi               | m     | 35.802                     | 35.802                               | 0                              | 35.802                | 100,0%           |
| zadrževalni bazeni z lovilci olj                       | %     | 100                        | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |

**Finančna izvedba:**

| Naslov pogodbe, vrsta & opis                   | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom<br>[1] | Certificirano s strani OP v tem poročilu<br>[2] | Skupaj certificirano s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3] | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del<br>[5] |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200 | 913/06           | 41.388.738,61 €                                     | 0 €                                             | 41.388.738,61 €                                 | 0 €                       |                                                    |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis<br>(nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom<br>[1] | Certificirano s strani OP v tem poročilu<br>[2] | Skupaj certificirano s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3] | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del<br>[5] |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Aneks                                          | 642/08           | 236.512,13 €                                        | 0 €                                             | 236.512,13 €                                    | 0 €                       |                                                    |
| <b>Skupno</b>                                  |                  | <b>41.625.250,74 €</b>                              | <b>0 €</b>                                      | <b>41.625.250,74 €</b>                          | <b>0 €</b>                | <b>41.625.250,74 €</b>                             |

**Časovna realizacija projekta\***

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

|                                                              | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Študije izvedljivosti                                     | December 2004     | Junij 2005            |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | December 2004     | Marec 2008            |
| 3. Presoja vplivov na okolje                                 | Maj 2002          | April 2005            |
| 4. Načrtovane študije                                        | December 1997     | Maj 2006              |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije                           | Marec 2006        | Maj 2006              |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**          | Junij 2006        | September 2006        |
| 7. Pridobivanje zemljišč                                     | December 2005     | December 2006         |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo                              | Oktober 2006      | Oktober 2008          |
| 9. Operativna faza                                           | Oktober 2008      |                       |

\* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

\*\* natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

**Finančna izvedba glede na vire financiranja**

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

| Vir izplačil (EUR)                              |                         |                                           |                           |                              | Od tega (informativno)  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Izplačila skupaj<br>(a) = (b) + (c) + (d) + (e) | Pomoč Skupnost i<br>(b) | Nacionalni javni (ali enakovredni)<br>(c) | Nacionalni zasebni<br>(d) | Drugi viri (navedite)<br>(e) | Posojila EIB/EIS<br>(f) |
| 0,00€                                           | 0,00€                   | 0,00€                                     | €                         | €                            | €                       |

**LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA**

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2011

Naslov projekta:

CCI št.:

Številka odločbe:

Številka spremembe odločbe:

Upravičenec:

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)

|                                                                 |                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Avtocesta A4: Slivnica - Gruškovlje, Slivnica - Draženci</b> |                          |                   |
| <b>2008 SI 16 1 PR 002</b>                                      |                          |                   |
| <b>C(2009)8986</b>                                              | Datum odločbe:           | <b>12.11.2009</b> |
|                                                                 | Datum spremembe odločbe: |                   |
| <b>DARS d.d.</b>                                                |                          |                   |
| <b>06.2007 – 07.2011</b>                                        |                          |                   |

| Podatki o pogodbah:                                                                                |                  |               |                      |                          |                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis                                                                       | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*                                                      |
| Izgradnja AC Slivnica Draženci sklop A od km 0+000 do km 2+000                                     | 648 /2007        | 20.6.2007     | 30.9.2009            | 45.999.429 €             |                                    | J.V.SCT d.d.LJ+Primorje d.d. Ajdovščina +CPM d.d. MB+Vegrad d.d. Velenje                             |
| Aneks št. 1 - Postavitev obvestilno turističnih tabel                                              | 1258 /2007       | 30.11.2007    |                      | 68.498 €                 |                                    | J.V.SCT d.d.                                                                                         |
| Aneks št. 2 - več in dodatna dela, sprememba zastopnika                                            | 626 /2009        | 18.3.2009     |                      | 251.897 €                |                                    | J.V.SCT d.d.                                                                                         |
| Aneks št. 3 - sprememba roka; več in dodatna dela                                                  | 1272 /2009       | 31.8.2009     |                      | 612.668 €                |                                    | J.V.SCT d.d.                                                                                         |
| AC Slivnica - Draženci, sklop C - Izgradnja AC Slivnica Draženci sklop C od km 14+850 do km 19+850 | 646 /2007        | 20.6.2007     | 15.7.2009            | 43.695.957 €             |                                    | J.V.SCT d.d.LJ+Primorje d.d. Ajdovščina +CM Celje d.d. CE+CPM d.d. MB+Gradis Skupina G d.d. LJ       |
| aneks št. 1 - več in dodatna dela, sprememba zastopnika                                            | 734 /2009        | 09.4.2009     |                      | 666.034 €                |                                    | J.V.SCT d.d.                                                                                         |
| Aneks št.2: dodatna dela                                                                           | 1696/09          | 29.10.2009    |                      | 1.135.580,47 €           |                                    |                                                                                                      |
| Aneks št. 3: več, manj in dodatna dela                                                             | 760/10           | 1.6.2010      |                      | 2.398.731,29 €           |                                    |                                                                                                      |
| AC Slivnica-Draženci, sklop B - Izgradnja AC Slivnica-Draženci sklop B od km 2+000 do km 14+850    | 708 /2007        | 10.7.2007     | 15.7.2009            | 80.131.559 €             |                                    | J.V.SCT d.d. LJ+Primorje d.d.+Gradis Skupina G d.d. LJ+ CPM d.d. MB+Vegrad d.d Velenje+ Strabag AG A |
| aneks št. 1 - skrajšanje roka dokončanja, sprememba zastopnika                                     | 737 /2009        | 09.4.2009     |                      | 0 €                      |                                    | J.V.SCT d.d. LJ+Primorje d.d.+Gradis Skupina G d.d. LJ+ CPM d.d. MB+Vegrad d.d Velenje+ Strabag AG A |
| aneks št.2 - več in dodatna dela                                                                   | 1253 /2009       | 31.8.2009     |                      | 2.393.217 €              |                                    |                                                                                                      |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje)                                                                                                          | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno*    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| AC Slivnica-Draženci, izvedba aktivne protihrupne zaščite - Izgradnja AC Slivnica-Draženci- izvedba aktivne protih. zaščite od km 0+000 do km 19+850 | 1212 /2008       | 02.9.2008     | 15.7.2009            | 6.392.082 €              |                                    | J.V.SCTd.d.<br>LJ+Primorjed.d<br>AJ+CPM d.d.<br>MB |
| aneks št.1 - podaljšanje roka                                                                                                                        | 932 /2009        | 27.5.2009     |                      | 0 €                      |                                    |                                                    |
| aneks št.2 - dodatna dela                                                                                                                            | 1176 /2009       | 31.7.2009     |                      | 261.413 €                |                                    |                                                    |
| <b>Skupno</b>                                                                                                                                        |                  |               |                      | <b>186.400.282,63 €</b>  | <b>151.254.666,00 €</b>            |                                                    |

\* vključno z vsemi člani konzorcija

| Kratek opis izvedenih del**:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt na splošno:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje: Slivnica – Draženci | Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 19,85 km. Odsek je bil zgrajen in predan prometu julija 2009. Avtocestni odsek in deviacije vključujejo 292-metrski viadukt, pet mostov, 23 nadvozoj, pet podvozoj in en prepust. . Na avtocesti je tudi obojestransko počivališče Dravsko polje in Avtocestna baza – izpostava Ptuj v priključku Hajdina. |

\*\* Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

| Fizični kazalniki:                                    |         |                            |                                      |                                |                       |                  |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Kazalnik                                              | Enota   | Načrtovana vrednost<br>[1] | Vrednost v prejšnjem poročilu<br>[2] | Vrednost v tem poročilu<br>[3] | Skupaj<br>[4]=[2]+[3] | %<br>[5]=[4]/[1] |
| Dolžina odseka                                        | km      | 19,85                      | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| Objekti - Nadvozi                                     | število | 23                         | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| Objekti - Avtocestni mostovi                          | število | 5                          | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| Objekti - Viadukt                                     | število | 1                          | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| Objekti - Podhodi/podvozi                             | število | 5                          | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| Objekti - Prepust                                     | število | 1                          | 100,0                                | 0                              | 100,0                 | 100,0%           |
| Razcepi                                               | število | 2                          | 2                                    | 0                              | 2                     | 100%             |
| Priključki                                            | število | 4                          | 4                                    | 0                              | 4                     | 100%             |
| Deviacije                                             | število | 56                         | 56                                   | 0                              | 56                    | 100%             |
| Bencinski servis Slivnica – na obeh straneh (ploščad) | število | 1                          | 1                                    | 0                              | 1                     | 100%             |
| Počivališče Dravsko Polje – na obeh straneh (ploščad) | število | 1                          | 1                                    | 0                              | 1                     | 100%             |
| Zaščitne ograje na avtocesti                          | m       | 83.000                     | 83.000                               | 0                              | 83.000                | 100%             |

| Kazalnik<br>(nadaljevanje)                     | Enota | Načrtovana<br>vrednost<br>[1] | Vrednost v<br>prejšnjem<br>poročilu<br>[2] | Vrednost v<br>tem poročilu<br>[3] | Skupaj<br>[4]=[2]+[3] | %<br>[5]=[4]/[1] |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Ograje za<br>preprečevanje<br>prehodov divjadi | m     | 47.300                        | 47.300                                     | 0                                 | 47.300                | 100%             |
| Protihrupne zaščitne<br>ograje                 | m     | 7.200                         | 7.200                                      | 0                                 | 7.200                 | 100%             |

**Finančna izvedba:**

| Naslov pogodbe,<br>vrsta & opis                                  | Številka<br>pogodbe | Certificirano<br>s strani OP<br>pred tem<br>poročilom<br>[1] | Certificirano<br>s strani OP<br>v tem<br>poročilu<br>[2] | Skupaj<br>certificirano<br>s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3]  | Celotni<br>upravičeni<br>strošek<br>pogodbe - EU<br>del<br>[5] |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Avtocesta A4:<br>Slivnica –<br>Gruškovje: Slivnica<br>– Draženci |                     | 65.549.506,01<br>€                                           | 1.285.186,13<br>€                                        | 66.834.692,14<br>€                                    | 21.490.468,86<br>€         |                                                                |
| <b>Skupno</b>                                                    |                     | <b>65.549.506,01<br/>€</b>                                   | <b>1.285.186,13<br/>€</b>                                | <b>66.834.692,14<br/>€</b>                            | <b>21.490.468,86<br/>€</b> | <b>88.325.161,00<br/>€</b>                                     |

**Časovna realizacija projekta\***

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

|                                                                 | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Študije izvedljivosti                                        | Marec 2006        | Marec 2006            |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s<br>finančno analizo) | Marec 2006        | April 2008            |
| 3. Presoja vplivov na okolje                                    | Januar 2004       | Julij 2007            |
| 4. Načrtovane študije                                           | Junij 2005        | Avgust 2007           |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije                              | Februar 2006      | Februar 2007          |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih)<br>razpisa(-sov)**          |                   |                       |
| Del »A«                                                         | September 2006    | Julij 2007            |
| Del »B«                                                         | September 2006    | Julij 2007            |
| Del »C«                                                         | Marec 2007        | Julij 2007            |
| »PHO«                                                           | April 2008        | Julij 2008            |
| 7. Pridobivanje zemljišč                                        | Avgust 2005       | Julij 2009            |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo                                 | Julij 2007        | Julij 2009            |
| 9. Operativna faza                                              | Julij 2009        |                       |

\* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

\*\* natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

**Finančna izvedba glede na vire financiranja**

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

| Vir izplačil (EUR)                              |                           |                                                 |                              |                              | Od tega (informativno)  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Izplačila skupaj<br>(a) = (b) + (c) + (d) + (e) | Pomoč<br>Skupnosti<br>(b) | Nacionalni<br>javni (ali<br>enakovredni)<br>(c) | Nacionalni<br>zasebni<br>(d) | Drugi viri (navedite)<br>(e) | Posojila EIB/EIS<br>(f) |
| 2.935.138,39<br>€                               | 1.285.186,<br>13 €        | 1.649.952,26<br>€                               | €                            | €                            | €                       |

**LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA**

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2011

Naslov projekta:

CCI št.:

Številka odločbe:

Številka spremembe  
odločbe:

Upravičenec:

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do)

**Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO))****2007 SI 16 1 PR 001****C(2009)2884**

Datum odločbe:

**14.4.2009**

Datum spremembe odločbe:

**Mestna Občina Ljubljana****09.2008 – 03.2015****Podatki o pogodbah:**

| Naslov pogodbe, vrsta & opis       | Številka pogodbe               | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe   | Celotna vrednost pogodbe   | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Čistilna naprava - gradnja         | 430-340/08-4                   | 25.9.2008     | 8.4.2011               | 9.240.000,00<br>€          | 7.700.000,00<br>€                  | RIKO d.o.o.                                     |
| Čistilna naprava - Inženir         | 430-339/08-3                   | 25.9.2008     | 14.9.2013              | 286.800,00<br>€            | 239.000,00<br>€                    | PROJEKT d.d.                                    |
| Deponija – gradnja ANEKS k pogodbi | 430-342/08-3<br>430-342/08-3/1 | 29.9.2008     | 27.8.2009<br>15.9.2009 | 6.243.672,34<br>€          | 5.203.060,28<br>€                  | SCT d.d.                                        |
| Deponija - Inženir                 | 430-341/08-3                   | 25.9.2008     | 15.12.2010             | 111.960<br>€               | 93.330,00<br>€                     | Hidroinženiring d.o.o.                          |
| Obveščanje javnosti                | 1/2010                         | 11.1.2010     | 12.2.2016              | 415.296,00<br>€            | 346.080,00<br>€                    | STUDIO 3S d.o.o.                                |
| <b>Skupno</b>                      |                                |               |                        | <b>16.297.728,34<br/>€</b> | <b>13.581.470,28<br/>€</b>         |                                                 |

\* vključno z vsemi člani konzorcija

**Kratek opis izvedenih del\*\*:**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt na splošno:                                     | Predmet naložbe je izgradnja objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje, predvidena pa je tudi širitev odlagalnega polja. Slednje se bo razširilo za 4,92 hektarja, s čimer bo pridobljenih dodatnih 885.000 m <sup>3</sup> za odlaganje odpadkov.                                                                                                                                                                                                |
| Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO) | Izvedba čistilne naprave obsega projektiranje in izgradnjo čistilne naprave odlagališča s kapaciteto 400m <sup>3</sup> /dan. Predviden je tehnološki postopek z biološkim čiščenjem s pomočjo membranskega bioreaktorja (MBR), z naknadno adsorpcijo na aktivnem oglju in selektivno ionsko izmenjavo bora. V okviru projekta je predvidena izgradnja objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO), ki obsega: (1) objekt za obdelavo mešanih gospodinjstskih odpadkov, odpadkov iz |

| Kratek opis izvedenih del**: (nadaljevanje) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti ter kosovnih odpadkov z vhodno kapaciteto 125.000 t/leto, ki vključuje naslednje tehnološke celote: sprejem odpadkov, mehanska separacija odpadkov in anaerobna fermentacija biorazgradljive frakcije separirane iz mešanih gospodinskih odpadkov, (2) objekt za pripravo nadomestnega goriva z vhodno kapaciteto cca 63.000 t/leto in (3) objekt za obdelavo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov z vhodno kapaciteto 17.000 t/leto (objekt za anaerobno fermentacijo, aerobno kompostiranje in zorenje komposta ter (4) pomožni objekti (npr. plinski motorji, objekti za ponovno izrabo toplote, objekti za obdelavo izpušnih plinov, plinohran, objekti za predhodno obdelavo odpadne vode in tehnološka in komunalna infrastruktura).</p> <p>Izvajalec bo moral v okviru projekta pripraviti potrebno projektno in tehnično dokumentacijo, za investitorja pridobiti gradbeno dovoljenje, izgraditi vse objekte, izvesti poskusno obratovanje, za investitorja pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti predajo objektov.</p> |

\*\* Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

| Fizični kazalniki:                                                                                                     |       |                     |                               |                         |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Kazalnik                                                                                                               | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj      | %           |
|                                                                                                                        |       | [1]                 | [2]                           | [3]                     | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| naprava za obdelavo mešanih gospodinskih odpad., odpad. iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter kosovnih odpadkov | kos   | 1                   | 0                             | 0                       | 0           | 0           |
| naprava za pridobivanje trdnega alternativnega goriva                                                                  | kos   | 1                   | 0                             | 0                       | 0           | 0           |
| naprava za obdelavo ločeno zbranih biorazgradljivih gospodinskih odpadkov                                              | kos   | 1                   | 0                             | 0                       | 0           | 0           |
| objekt za čiščenje izcedne vode                                                                                        | kos   | 1                   | 1                             | 0                       | 1           | 100         |
| tretja faza IV. in V. odlagalnega polja                                                                                | kos   | 1                   | 1                             | 0                       | 1           | 100         |

| Finančna izvedba:            |                  |                                              |                                          |                                  |                |                                             |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek     | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|                              |                  | [1]                                          | [2]                                      | [3]=[1]+[2]                      | [4]=[5]-[3]    | [5]                                         |
| Čistilna naprava - gradnja   | 430-340/08-4     | 3.979.934,28 €                               | 0 €                                      | 3.979.934,28 €                   | 1.093.095,22 € | 5.073.029,50 €                              |
| Čistilna naprava - Inženir   | 430-339/08-3     | 125.560,41 €                                 | 0 €                                      | 125.560,41 €                     | 31.901,16 €    | 157.461,57 €                                |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis<br>(nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom<br>[1] | Certificirano s strani OP v tem poročilu<br>[2] | Skupaj certificirano s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3] | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del<br>[5] |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Deponija - gradnja                             | 430-342/08-3     | 2.805.354,37 €                                      | 0 €                                             | 2.805.354,37 €                                  | 622.603,85 €              | 3.427.958,22 €                                     |
| Deponija - Inženir                             | 430-341/08-3     | 58.395,85 €                                         | 0 €                                             | 58.395,85 €                                     | 3.073,46 €                | 61.469,31 €                                        |
| Obveščanje javnosti                            | 1/2010           | 0 €                                                 | 78.402,02 €                                     | 78.402,02 €                                     | 149.607,59 €              | 228.009,61 €                                       |
| <b>Skupno</b>                                  |                  | <b>6.969.244,91 €</b>                               | <b>78.402,02 €</b>                              | <b>7.047.646,93 €</b>                           | <b>1.900.281,28 €</b>     | <b>8.947.928,21 €</b>                              |

**Časovna realizacija projekta\***

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

|                                                              | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B)   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Študije izvedljivosti                                     | 04/01/2005        | 22/07/2008              |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | 04.01.2005        | 22.07.2008              |
| 3. Presoja vplivov na okolje                                 | 01.01.1997        | 29.08.2006              |
| 4. Načrtovane študije                                        | 01.01.1999        | 17.10.2006              |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije                           | 18.10.2006        | 28.02.2009              |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**          | 29.09.2007        | 30.06.2010 <sup>N</sup> |
| 7. Pridobivanje zemljišč                                     | -                 | 1985                    |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo                              | 03.05.2008        | 31.12.2015 <sup>N</sup> |
| 9. Operativna faza                                           | 11.02.2010        | 31.1.2039 <sup>N</sup>  |

\* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

\*\* natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

**Finančna izvedba glede na vire financiranja**

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

| Vir izplačil (EUR)          |                 |                                    |                    |                     | Od tega (informativno) |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| Izplačila skupaj            | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (občina) | Posojila EIB/EIS       |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b)             | (c)                                | (d)                | (e)                 | (f)                    |
| 1.296.904,13 €              | 834.909,18 €    | 156.794,91 €                       | 0 €                | 305.200,04 €        | 0 €                    |

**LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA**

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2011

Naslov projekta:

**Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini**



|                                               |                                                                      |                          |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| CCI št.:                                      | <b>2009 SI 161 PR 004</b>                                            |                          |                 |
| Številka odločbe:                             | <b>C(2011) 364</b>                                                   | Datum odločbe:           | <b>9.2.2011</b> |
| Številka spremembe odločbe:                   |                                                                      | Datum spremembe odločbe: |                 |
| Upravičenec:                                  | <b>Mestna Občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki</b> |                          |                 |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |                                                                      |                          |                 |

| <b>Podatki o pogodbah:</b>                               |                    |               |                      |                          |                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis                             | Številka pogodbe   | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| Izdelava razpisne dokumentacije                          | JNMV-0061/2010-POG | 3.5.2010      | 31.12.2012           | 46.800,00 €              | 38.900,00 €                        | SI Consult d.o.o.                                |
| Izdelava projektne dokumentacije                         | 4303-4/2009        | 11.1.2010     | 28.2.2011            | 46.680,00 €              | 38.900,00 €                        | Komunalno podjetje Velenje d.o.o.                |
| Storitev informiranja in obveščanja javnosti             | 1137/2011          | 19.10.2011    | 31.10.2015           | 142.614,12 €             | 118.845,10 €                       | Enki d.o.o.                                      |
| Storitev inženirja in nadzornika                         | 1138/2011          | 19.10.2011    | 20.5.2018            | 442.800,00 €             | 369.000,00 €                       | Projekt d.d.                                     |
| Projektiranje in gradnja ČN - JN v teku                  |                    |               |                      |                          |                                    |                                                  |
| Gradnja cevovodov in daljinskega upravljanja - JN v teku |                    |               |                      |                          |                                    |                                                  |
| <b>Skupno</b>                                            |                    |               |                      | <b>678.894,12 €</b>      | <b>565.645,10 €</b>                |                                                  |

\* vključno z vsemi člani konzorcija

| <b>Kratek opis izvedenih del**:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt na splošno:                 | <p>Zaključena so JN za izdelavo razpisne dokumentacije, izdelava projektne dokumentacije, storitev informiranja in obveščanja javnosti, storitev inženirja in nadzornika.</p> <p>JN za projektiranje in gradnjo ČN je v teku. Upravičenec je objavil razpis.</p> <p>JN za gradnjo cevovodov in daljinskega upravljanja je v teku. Upravičenec je objavil razpis.</p> <p>Po pogodbi za projektiranje cevovodov so dela zaključena.</p> |

\*\* Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

| <b>Fizični kazalniki:</b>                                |         |                            |                                      |                                |                       |                  |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Kazalnik                                                 | Enota   | Načrtovana vrednost<br>[1] | Vrednost v prejšnjem poročilu<br>[2] | Vrednost v tem poročilu<br>[3] | Skupaj<br>[4]=[2]+[3] | %<br>[5]=[4]/[1] |
| Obnova in posodobitev obstoječe čistilne naprave za vodo | število | 1                          | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Izgradnja nove čistilne naprave za vodo                  | število | 2                          | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Izgradnja primarnega vodovoda                            | km      | 43,5                       | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju   | število | 1                          | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |

| Finančna izvedba:            |                  |                                                     |                                                 |                                                 |                           |                                                    |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom<br>[1] | Certificirano s strani OP v tem poročilu<br>[2] | Skupaj certificirano s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3] | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del<br>[5] |
|                              |                  | 0 €                                                 | 0 €                                             | 0 €                                             | 0 €                       | 0 €                                                |
| <b>Skupno</b>                |                  | <b>0 €</b>                                          | <b>0 €</b>                                      | <b>0 €</b>                                      | <b>0 €</b>                | <b>0 €</b>                                         |

| Časovna realizacija projekta*                                |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.      |                             |                          |
|                                                              | Datum začetka (A)           | Datum zaključitve (B)    |
| 1. Študije izvedljivosti                                     | oktober 2007                | maj 2010                 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | oktober 2007                | maj 2010                 |
| 3. Presoja vplivov na okolje                                 | november 2007               | oktober 2008             |
| 4. Načrtovane študije                                        | 2003                        | 2009                     |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije                           | september 2009              | december 2011            |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**          |                             |                          |
| - Izdelava RD                                                | marec 2010                  | maj 2010                 |
| - Izdelava projektov                                         | november 2009               | januar 2010              |
| - Storitve info. in obveščanja javnosti                      | marec 2011                  | julij 2011               |
| - Storitve inženirja in nadzornika                           | marec 2011                  | julij 2011               |
| - Gradnja – cevovodi in dalj. upravljanje                    | december 2011               | julij 2012 <sup>N</sup>  |
| - Gradnja – ČN                                               | januar 2012                 | julij 2012 <sup>N</sup>  |
| 7. Pridobivanje zemljišč                                     | april 2004                  | junij 2009               |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo                              | avgust 2012 <sup>N</sup>    | avgust 2015 <sup>N</sup> |
| 9. Operativna faza                                           | september 2015 <sup>N</sup> | /                        |

\* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

\*\* natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

| Finančna izvedba glede na vire financiranja                                    |                        |                                           |                           |                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov: |                        |                                           |                           |                              |                         |
| Vir izplačil (EUR)                                                             |                        |                                           |                           |                              | Od tega (informativno)  |
| Izplačila skupaj<br>(a) = (b) + (c) + (d) + (e)                                | Pomoč Skupnosti<br>(b) | Nacionalni javni (ali enakovredni)<br>(c) | Nacionalni zasebni<br>(d) | Drugi viri (navedite)<br>(e) | Posojila EIB/EIS<br>(f) |
| 0 €                                                                            | 0 €                    | 0 €                                       | 0 €                       | 0 €                          | 0 €                     |

### LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 31.12.2011

Naslov projekta:

CCI št.:

**Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji**  
**2009 SI 161 PR 001**

|                                               |                                               |                          |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Številka odločbe:                             | <b>K(2010) 3211</b>                           | Datum odločbe:           | <b>25.5.2010</b> |
| Številka spremembe odločbe:                   |                                               | Datum spremembe odločbe: |                  |
| Upravičenec:                                  | <b>Agencija Republike Slovenije za okolje</b> |                          |                  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) | <b>05.2009 – 06.2015</b>                      |                          |                  |

| <b>Podatki o pogodbah:</b>                                                                                                     |                  |                                  |                      |                               |                                             |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis                                                                                                   | Številka pogodbe | Datum podpisa                    | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe      | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| Nakup vozil za izvedbo projekta                                                                                                | 2523-09-600077   | 11.12.2009                       | 7.3.2010             | 196.662,20 €                  | 167.162,7 €                                 | TRGO ABC d.o.o.                                  |
| Izvajanje inženiringa v pripravi in izvedbi projekta                                                                           | 2523-09-600100   | 14.12.2009<br>aneks<br>19.5.2011 | 30.6.2015            | (775.406,40€)<br>745.184,00 € | (659.095,44€)<br>633.406,40 €               | Imos d.d.                                        |
| Ionski kromatograf za določevanje kationov                                                                                     | 2523-09-500223   | 11.12.2009                       | 11.3.2010            | 35.398,90 €                   | 30.089,06 €                                 | Maritim d.o.o.                                   |
| Ionski kromatograf za določevanje anionov                                                                                      | 2523-09-500228   | 14.12.2009                       | 14.3.2010            | 74.234,40 €                   | 63.099,24 €                                 | Sanolabor d.d                                    |
| Analizator organskega in elementarnega ogljika                                                                                 | 2523-09-500224   | 14.12.2009                       | 14.3.2010            | 65.633,28 €                   | 55.788,29 €                                 | Sanolabor d.d.                                   |
| Stereomikroskop, mikroskop in vira hladne svetlobe                                                                             | 2523-09-500225   | 15.12.2009                       | 25.3.2010            | 42.742,80 €                   | 36.331,38 €                                 | Mikro+polo d.o.o.                                |
| Akustični Dopplerjev merilnik pretokov (2) in ADMP čolniček                                                                    | 2523-09-500226   | 14.12.2009                       | 14.3.2010            | 129.682,90 €                  | 110.230,45 €                                | Avtotehna d.d.                                   |
| Ultrazvočni točkovni merilnik hitrosti                                                                                         | 2523-09-500227   | 18.12.2009                       | 18.3.2010            | 8.640,00 €                    | 7.344,00 €                                  | CGS plus d.o.o.                                  |
| Programska oprema za prenos in kontrolo podatkov                                                                               | 2523-09-300006   | 16.12.2009                       | 26.5.2010            | 79.280,66 €                   | 67.388,56 €                                 | IBL SoftwareEngineering s.r.o.                   |
| Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek- Sava in Soča - 1                                                             | 2523-09-500231   | 21.12.2009                       | 21.2.2012            | 320.256,00 €                  | 272.217,60 €                                | DHI                                              |
| Tehnično-administrativna pomoč in svetovanje pri vodenju projekta SSSV                                                         | 2523-10-600059   | 10.8.2010                        | 30.6.2015            | 162.006,00 €                  | 137.705,10 €                                | PS - projektno svetovanje, Petra Sirc s.p.       |
| Strokovno-svetovalne storitve pri izvedbi postopkov javnega naročanja predvidenih okviru projekta SSSV                         | 2523-10-600056   | 7.7.2010                         | 30.6.2015            | 159.120,00 €                  | 135.252,00 €                                | Praetor d.o.o.                                   |
| Klimatizacija sistemskega prostora                                                                                             | 2523-10-600065   | 31.8.2010                        | 29.11.2010           | 202.420,76 €                  | 172.057,65 €                                | Advant d.o.o.                                    |
| Vir rezervnega napajanja z električno energijo                                                                                 | 2523-10-600066   | 6.9.2010                         | 5.11.2010            | 45.000,00 €                   | 38.250,00 €                                 | Mides International d.o.o                        |
| Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov | 2523-10-600053   | 10.6.2010                        | 30.6.2015            | 71.269,20 €                   | 60.578,82 €                                 | Tiskarna Formatisk d.o.o.                        |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje)                                                                           | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše (ISiMKS)                                                            | 2523-11-500038   | 14.3.2011     | 14.4.2013            | 228.086,40 €             | 193.873,44 €                                | Bron d.o.o.                                      |
| Informacijski sistem - ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije | 2523-11-500039   | 18.3.2011     | 28.4.2014            | 369.600,00 €             | 314.160,00 €                                | HGEM d.o.o. in partnerji                         |
| Nadomestni prostori za Umerjevalni laboratorij                                                                        | 2523-11-500047   | 15.7.2011     | 15.9.2011            | 34.592,59 €              | 29.403,70 €                                 | NGD d.o.o.                                       |
| Projektiranje in projektna dokumentacija za merilna mesta                                                             | 2523-11-700082   | 26.9.2011     | 31.5.2015            | 790.800,00 €             | 672.180,00 €                                | E projekt d.o.o.                                 |
| Projektiranje in projektna dokumentacija za prizidek laboratorij                                                      | 2523-11-600036   | 24.11.2011    | 31.5.2015            | 99.120,00 €              | 84.252,00 €                                 | Plan B d.o.o.                                    |
| <b>Skupno</b>                                                                                                         |                  |               |                      | <b>3.859.730,09 €</b>    | <b>3.280.770,57 €</b>                       |                                                  |

\* v tem stolpcu je napisan le EU del (85%); drugače je celotni upravičen strošek pogodbe enak celotni vrednosti pogodbe

\*\* vključno z vsemi člani konzorcija

#### Kratek opis izvedenih del\*\*:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt na splošno:         | V okviru projekta »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji« je bilo v letu 2010 v izvajanju 7 javnih naročil (5 pogodb). Natančnejši opis posameznih sklopov projekta je naveden spodaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Merilna mreža               | Do konca leta 2011 je zunanji izvajalec za inženiring izdelal projektne naloge za 177 merilnih mest. Na področju urejanja zemljišč je urejenih cca 4/5 potrebnih zemljišč od 248 merilnih mest. Ostale so najzahtevnejše lokacije s specifičnimi postopki, kjer aktivnosti potekajo pospešeno.<br>Prek postopka javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije se je podpisala pogodba s projektantom za merilna mesta, ki je bil konec leta uveden v delo. Prav tako je konec leta postala pravnomočna odločitev o izbiri projektanta za radar.<br>Začelo se je pripravljati tehnične podlage oz. dokumentacijo za JN Nakup radarskega sistema.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stavbe in poslovni prostori | Izvedeno je bilo JN Ureditve nadomestnih prostorov za delovanje v času gradnje in selitev umerjevalnega laboratorija. Dela so bila končana v septembru 2011, skladno s pogodbo.<br>Prek postopka JN za izdelavo projektne dokumentacije se je podpisala pogodba s projektantom za laboratorijski prizidek, ki je bil oktobra 2011 uveden v delo, začel pa je tudi s pripravo IDP za prizidek. Generalni direktor ARSO in projektna skupina za prizidek sta sprejela odločitev o umestitvi prizidka v prostor. Potekalo je usklajevanje načrtov za pripravo projekta za gradbeno dovoljenje za laboratorijski objekt.<br>Glede nakupa prostorov za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo so bili opravljeni ogledi možnih nepremičnin. Mesečno se pojavi nekaj ponudb lokacij prostorov, zaenkrat nobena izmed njih ne ustreza zahtevanim pogojem (bližina morja in pogled na morje). |
| Oprema                      | Izvedeno je bilo javno naročilo za Nakup opreme za kemijsko analitski in biološki laboratorij ter opreme za občasni hidrološki monitoring. Vsa oprema je bila kupljena v skladu s pogodbo.<br>Za izvajanje projekta BOBER je bilo izvedeno javno naročilo za nakup 2 terenskih in 4 pick-up vozil. Vozila služijo za vsakodnevno opravljanje terenskih ogledov ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kratek opis izvedenih del**: (nadaljevanje) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprema<br>(nadaljevanje)                    | ostalih nalog in dejavnosti, ki so nujno potrebne za realizacijo projekta.<br>V predvidenem roku in skladno s pogodbo so bila izvedena vsa dela v zvezi s pogodbo za javno naročilo Rezervno napajanje in klimatizacija računskega centra.<br>Za javno naročilo Programsko opremo za prenos in kontrolo podatkov je bila pogodba podpisana decembra 2009, dela so bila skladno s pogodbo izvedena v letu 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Programska oprema in strokovne rešitve      | V okviru pogodbe »Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek – Sava in Soča« je delo potekalo v skladu s planom. Izdelana je bila spletna stran Hidrološke prognoze, ki bo vsebovala tudi rezultate modelov.<br>Za JN Izdelava modelskih orodij za napovedovanje dinamike morja, za spremljanje suš in za spremljanje stanja podzemnih voda na aluvialnih vodnih telesih (1. in 3. sklop, podzemne vode in suša) sta bili marca 2011 podpisani pogodbi. Delo je potekalo po planu. Za 2. sklop (morje) se ni javil noben ponudnik in v letu 2011 smo objavili še en neuspeh razpis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aktivnosti obveščanja javnosti              | Julija 2010 je bila izvedena tiskovna konferenca, na kateri je bil predstavljen projekt. Izbrani ponudnik javnega naročila Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov je izdelal logotip in logo za projekt, nalepke (različnih dimenzij, nekatere tudi vodoodporne) za naprave, kupljene iz sredstev projekta ter posebne nalepke za 6 vozil. Izdelanih, dostavljenih in razposlanih je bilo skupno 2.000 brošur s predstavitvijo projekta. Kupljeni so bili USB ključki 2GB za potrebe projekta in informiranje širše javnosti. Na spletni strani Agencije je bila objavljena spletna stran o projektu ( <a href="http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/EU%20sofinancira/">http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/EU%20sofinancira/</a> ). Izdelan je bil poster o projektu. Izdelan je bil letak o projektu, s poudarkom na sistemu za napovedovanje poplav ob večjih rekah v porečju Save in povodju Soče (naklada 2.000 izvodov).<br>Na Dnevih zaščite in reševanja v Kopru (29.9.2011) so bila predstavljena prizadevanja ARSO za ustanovitev Službe za morsko meteorologijo in oceanografijo. |

\*\* Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

| Fizični kazalniki:                                                       |         |                            |                                      |                                |                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Kazalnik                                                                 | Enota   | Načrtovana vrednost<br>[1] | Vrednost v prejšnjem poročilu<br>[2] | Vrednost v tem poročilu<br>[3] | Skupaj<br>[4]=[2]+[3] | %<br>[5]=[4]/[1] |
| Nova ali nadgrajena merilna mesta za spremljanje stanja podzemnih voda   | število | 46                         | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Nova ali nadgrajena merilna mesta za spremljanje stanja površinskih voda | število | 145                        | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Nove ali nadgrajene padavinske postaje                                   | število | 90                         | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Vremenski radar                                                          | število | 1                          | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Oprema za občasne hidrološke meritve in meritve dinamike morja           | komplet | 1                          | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Laboratorijska oprema                                                    | komplet | 1                          | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Nova zgradba za laboratorije                                             | število | 1                          | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |
| Nova zgradba za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo        | število | 1                          | 0                                    | 0                              | 0                     | 0                |

| Kazalnik<br>(nadaljevanje)                            | Enota   | Načrtovana<br>vrednost<br>[1] | Vrednost v<br>prejšnjem<br>poročilu<br>[2] | Vrednost v<br>tem poročilu<br>[3] | Skupaj<br>[4]=[2]+[3] | %<br>[5]=[4]/[1] |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Vozila za izvedbo projekta                            | število | 6                             | 6                                          | 0                                 | 6                     | 100              |
| Računalniški center in IT infrastruktura              | število | 1                             | 0                                          | 0                                 | 0                     | 0                |
| Implementirana programska orodja in strokovne rešitve | število | 5                             | 0                                          | 0                                 | 0                     | 0                |

| Finančna izvedba:                                                                                      |                  |                                                     |                                                 |                                                 |                           |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Naslov pogodbe, vrsta & opis                                                                           | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom<br>[1] | Certificirano s strani OP v tem poročilu<br>[2] | Skupaj certificirano s strani OP<br>[3]=[1]+[2] | Preostanek<br>[4]=[5]-[3] | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del<br>[5] |
| Nakup vozil za izvedbo projekta                                                                        | 2523-09-600077   | 167.162,70 €                                        | 0 €                                             | 167.162,70 €                                    | 0 €                       | 167.162,70 €                                       |
| Izvajanje inženiringa v pripravi in izvedbi projekta                                                   | 2523-09-600100   | 48.561,97 €                                         | 27.836,03 €                                     | 76.398,00 €                                     | 557.008,74 €              | 633.406,74€                                        |
| Ionski kromatograf za določevanje kationov                                                             | 2523-09-500223   | 30.089,06 €                                         | 0 €                                             | 30.089,06 €                                     | 0€                        | 30.089,06€                                         |
| Ionski kromatograf za določevanje anionov                                                              | 2523-09-500228   | 63.099,24 €                                         | 0 €                                             | 63.099,24 €                                     | 0 €                       | 63.099,24€                                         |
| Analizator organskega in elementarnega ogljika                                                         | 2523-09-500224   | 55.788,29 €                                         | 0 €                                             | 55.788,29 €                                     | 0 €                       | 55.788,29€                                         |
| Stereomikroskop, mikroskop in vira hladne svetlobe                                                     | 2523-09-500225   | 36.331,38 €                                         | 0 €                                             | 36.331,38 €                                     | 0 €                       | 36.331,38€                                         |
| Akustični Dopplerjev merilnik pretokov (2) in ADMP čolniček                                            | 2523-09-500226   | 0 €                                                 | 0 €                                             | 0 €                                             | 110.230,45 €              | 110.230,45€                                        |
| Ultrazvočni točkovni merilnik hitrosti                                                                 | 2523-09-500227   | 7.344,00 €                                          | 0 €                                             | 7.344,00 €                                      | 0 €                       | 7.344,00€                                          |
| Programska oprema za prenos in kontrolo podatkov                                                       | 2523-09-300006   | 67.388,56 €                                         | 0 €                                             | 67.388,56 €                                     | 0 €                       | 67.388,56€                                         |
| Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek- Sava in Soča - 1                                     | 2523-09-500231   | 108.887,04 €                                        | 122.497,92 €                                    | 231.384,96 €                                    | 40.832,64 €               | 272.217,60€                                        |
| Tehnično-administrativna pomoč in svetovanje pri vodenju projekta SSSV                                 | 2523-10-600059   | 4.660,79 €                                          | 21.418,44 €                                     | 26.079,23 €                                     | 111.625,87 €              | 137.705,10€                                        |
| Strokovno-svetovalne storitve pri izvedbi postopkov javnega naročanja predvidenih okviru projekta SSSV | 2523-10-600056   | 12.571,50 €                                         | 14.334,40 €                                     | 26.905,90 €                                     | 108.346,10 €              | 135.252,00€                                        |
| Klimatizacija sistemskega prostora                                                                     | 2523-10-600065   | 0 €                                                 | 172.057,65 €                                    | 172.057,65 €                                    | 0 €                       | 172.057,65€                                        |
| Vir rezervnega napajanja z električno energijo                                                         | 2523-10-600066   | 0 €                                                 | 38.250,00 €                                     | 38.250,00 €                                     | 0 €                       | 38.250,00€                                         |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis<br>(nadaljevanje)                                                                                 | Številka pogodbe | Datum podpisa       | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe – EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                  | [1]                 | [2]                  | [3]=[1]+[2]              | [4]=[5]-[3]                                  | [5]                                              |
| Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov | 2523-10-600053   | 24.212,35€          | 3.960,25€            | 28.172,60€               | 32.406,22€                                   | 60.578,82€                                       |
| Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše (ISiMKS)                                                                     | 2523-11-500038   | 0€                  | 19.387,34€           | 19.387,34€               | 174.486,10€                                  | 193.873,44€                                      |
| Informacijski sistem - ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije          | 2523-11-500039   | 0€                  | 40.840,80€           | 40.840,80€               | 273.319,20€                                  | 314.160,00€                                      |
| Nadomestni prostori za Umerjevalni laboratorij                                                                                 | 2523-11-500047   | 0€                  | 28.066,74€           | 28.066,74€               | 0€                                           | 28.066,74€                                       |
| Projektiranje in projektna dokumentacija za merilna mesta                                                                      | 2523-11-700082   | 0€                  | 0€                   | 0€                       | 672.180,00€                                  | 672.180,00€                                      |
| Projektiranje in projektna dokumentacija za prizidek laboratorij                                                               | 2523-11-600036   | 0€                  | 0€                   | 0€                       | 84.252,00€                                   | 84.252,00€                                       |
| <b>Skupno</b>                                                                                                                  |                  | <b>626.096,88 €</b> | <b>488.649,57€</b>   | <b>1.114.746,45€</b>     | <b>2.164.687,32 €</b>                        | <b>3.279.433,77 €</b>                            |

**Časovna realizacija projekta\***

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.

|                                                              | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B)     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Študije izvedljivosti                                     | Avgust 2007       | December 2009             |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | Avgust 2007       | December 2009             |
| 3. Presoja vplivov na okolje                                 | -                 | -                         |
| 4. Načrtovane študije                                        | Junij 2006        | Maj 2013 <sup>N</sup>     |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije                           | Maj 2009          | Julij 2013 <sup>N</sup>   |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)**          | Julij 2009        | Avgust 2013 <sup>N</sup>  |
| 7. Pridobivanje zemljišč                                     | September 2007    | Februar 2013 <sup>N</sup> |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo                              | December 2009     | April 2015 <sup>N</sup>   |
| 9. Operativna faza                                           | Januar 2010       | Junij 2015 <sup>N</sup>   |

\* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N

\*\* natančno določite za vsak javni razpis

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

**Finančna izvedba glede na vire financiranja**

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov:

| Vir izplačil (EUR) | Od tega |
|--------------------|---------|
|--------------------|---------|

|                                                 |                           |                                                 |                              |                              | (informativno)          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Izplačila skupaj<br>(a) = (b) + (c) + (d) + (e) | Pomoč<br>Skupnosti<br>(b) | Nacionalni<br>javni (ali<br>enakovredni)<br>(c) | Nacionalni<br>zasebni<br>(d) | Drugi viri (navedite)<br>(e) | Posojila EIB/EIS<br>(f) |
| <b>299.018,<br/>40 €</b>                        | <b>254.150,<br/>56€</b>   | <b>44.867,<br/>84 €</b>                         | <b>0 €</b>                   | <b>0 €</b>                   | <b>0 €</b>              |



## Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Država:        | SI Slovenija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Regija:        | SI0 Slovenija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Dejavnost:     | Informativno-promocijska kampanja »Evropska sredstva za čistejše okolje«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Trajanje:      | Kampanja je potekala od 26. do 30. septembra 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Cilj:          | Konvergenca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Financiranje:  | Skupaj stroški € 16.761,86<br>Prispevek EU € 14.247,58<br>Prispevek nacionalnih organov € 2.514,28<br>Pokrajinski viri € 0<br>Zasebni viri € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Kontakt:       | Ime: Branka Marković<br>Organizacija: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo<br>Naslov: Dunajska cesta 58, Ljubljana<br>e-pošta: <a href="mailto:branka.markovic@gov.si">branka.markovic@gov.si</a><br>Internet: <a href="http://www.eu-skladi.si">www.eu-skladi.si</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Opis kampanje: | <p>V organizaciji Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) kot organa upravljanja za OP ROPI v programskem obdobju 2007-2013 so bili v okviru t.i. velikega informativnega dogodka, ki je potekal pod naslovom <a href="#">Evropska sredstva za čistejše okolje</a><sup>19</sup>, organizirani ogledi okoljskih projektov, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev. Od 26. do 30. septembra je svoja vrata za širšo javnost odprlo petih regijskih centrov za ravnanje z odpadki in ena toplarna, in sicer centri v Novem mestu, Slovenj Gradcu, Ljubljani, Celju in Puconcih ter Toplarna Celje.</p> <p>Tako smo tudi tokrat organizirali aktivnosti usmerjene k seznanjanju slovenske javnosti s projekti, k uresničitvi katerih so bistveno prispevala tudi evropska sredstva. Organ upravljanja je že drugo leto zapored pri organizaciji informativnega dogodka o izvajanju OP ROPI pristopil na način »aktiviranja javnosti« iz pasivne v »aktivno« vlogo. Omenjena kampanja – ki jo je OU izvedel skupaj s posredniškim telesom in predstavniki centrov oz. upravičenci - tako nadaljuje z organizacijo dogodkov, s katerimi na eni strani k sodelovanju oz. aktivni vlogi pritegne tudi širšo javnost, po drugi strani pa predstavi projekte oz. dosežke izvajanja kohezijske politike v Sloveniji.</p> |  |

<sup>19</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-isteje-okolje#c1=News%20Item&c1=novica>

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>T.i. informativni dogodki so bili v minulih letih običajno izvedeni v obliki različnih tematskih konferenc (s področja izvajanja OP ROPI), ki pa so se jih praviloma udeleževali predstavniki institucij, ki so že vpeti v izvajanje operativnega programa..</p> <p>Kot kažejo rezultati novembrske javnomnenjske ankete kot tudi odziv obiskovalcev je strategija OU - da so sofinancirani projekti najboljši promotorji izvajanja kohezijske politike v Sloveniji in s tem tudi prava pot za dvig vesplošnega prepričanja slovenske javnosti o koristnosti kohezijskih sredstev za razvoj države - pravilna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Izvedba kampanje:                    | <p>Predstavniki centrov so v okviru vodenega ogleda poudarili sofinanciranje tovrstnih projektov s strani EU in tudi na ta način širili seznanjenost o porabi tovrstnih sredstev za projekte, ki vplivajo na vsakodnevno življenje posameznika. Upravičenci so obiskovalcem predstavili organiziranost in delovanje tovrstnih centrov - zbiranja in razvrščanja odpadkov, količina zbranih odpadkov, pomembnost ločevanja le-teh in njihove predelave, organiziranost odlagalnega polja. To je bila tudi neke vrste "učna pot", kaj se zgodi z odpadki, ko jih odnesemo iz našega doma do njihove predelave. Vse to s skupnim ciljem - ohranjanje čistega bivalnega okolja. Odziv javnosti je bil dober, precejšnje zanimanje so pokazale tudi osnovne šole iz lokalnega okolja, ki so se - zlasti v Celju – v precejšnjem številu udeležile omenjenega dogodka.</p> <p>V omenjene ogledе so bili vključeni centri, ki so oz. so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi in tudi imajo že postavljene oz. zgrajene objekte, ki si jih je bilo moč ogledati (ne glede na programsko obdobje, v katerem so bili sofinancirani).</p> <p>Z namenom pritegniti k obisku čim večje število obiskovalcev je bil v lokalnem okolju posameznega centra organiziran avtobusni prevoz z urnikom prevozov do mesta ogleda in nazaj.</p> |
| Obveščanje in informiranje javnosti: | <p>V ta namen so bila uporabljena različna komunikacijska orodja, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brošura Evropska sredstva za čistejše okolje, v kateri so predstavljeni s strani EU sofinancirani centri kot tudi prispevek o pomembnosti ločevanja odpadkov in skrbi za okolje;</li> <li>- pdf omenjene brošure je objavljen tudi na <a href="http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/SVLR_brosura_Evropska%20sredstva%20za%20cistejse%20okolje.pdf">spletni strani</a><sup>20</sup>;</li> <li>- objava informacije na spletni strani: <a href="http://www.eu-skladi.si">www.eu-skladi.si</a>;</li> <li>- sporočila za javnost (<a href="#">pred izvedbo</a><sup>21</sup> dogodka ter <a href="#">po izvedenem</a><sup>22</sup> dogodku);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>20</sup> [http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/SVLR\\_brosura\\_Evropska%20sredstva%20za%20cistejse%20okolje.pdf](http://www.eu-skladi.si/ostalo/brosure/SVLR_brosura_Evropska%20sredstva%20za%20cistejse%20okolje.pdf)

<sup>21</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-isteje-okolje#c1=News%20Item&c1=novica>

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- objavljena napoved dogodka v elektronskem mesečniku <a href="#">Kohezijski e-kotiček</a><sup>23</sup>, ki ga prejema približno 2.000 naslovnikov po e-pošti;</li> <li>- objava napovedi dogodka v okviru radijskih oddaj na Valu 202 (prva objava 24. junija);</li> <li>- na valu 202 so septembra sledili tudi 35 sekundni oglasi oz. obvestila za napoved dogodka, in sicer: <b>21., 22., 23. in 24.9.2011</b>;</li> <li>- objava informacije na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji ter v njihovih info točkah Europe Direct;</li> <li>- objava na spletni strani Urada za komuniciranje po <b>15. 9. 2011</b>;</li> <li>- objave oglasov v Žurnalu <b>17. 9. in 24. 9.</b>;</li> <li>- <a href="#">skupna novinarska konferenca</a><sup>24</sup> OU in PT skupaj z upravičenci vseh petih centrov in toplarne <b>21. 9.</b></li> <li>- razpošiljanje posebej v ta namen oblikovanega letaka in e-novice po mailing listi in letak: <b>14. 9. in 20. 9. 2011</b>; e-novice: <b>23. 9. 2011</b></li> <li>- objava napovedi dogodka na prikazovalnikih/displejih v mestnih avtobusih v Ljubljani.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>22</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/utrinki-po-dnevih-odprtih-vrat-regijskih-centrov-za-ravnanje-z-odpadki#c1=News%20Item&c1=novica>

<sup>23</sup> [http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e\\_novice\\_09\\_2011.pdf](http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e_novice_09_2011.pdf)

<sup>24</sup> <http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-isteje-okolje#c1=News%20Item&c1=novica>