



REPUBLIKA SLOVENIJA

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN
REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

**Letno poročilo 2008
o izvajanju
Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih
potencialov
za obdobje 2007 - 2013**

**Ljubljana, 30. junij 2009
(dopolnitev oktober 2009)**

KAZALO

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013	4
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	6
2.1 Dosežek in analiza napredka	6
2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa	7
2.1.2. Finančne informacije za operativni program	12
2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov	14
2.1.4. Pomoč ciljnih skupin	17
2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	19
2.1.6. Kakovostna analiza	19
2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami	20
2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	21
2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	21
2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa	21
2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006	21
2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov	22
2.6.1. Dopolnjevanje z OP RČV	22
2.6.2. Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)	22
2.6.3. Razmejitve med OP RR in OP ROPI	23
2.6.4. Dodatne razmejitve in koordinacija	24
2.7. Postopki spremljanja	25
3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	27
3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost	27
3.1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost	31
3.1.2. Spodbujanje podjetništva	42
3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura	48
3.2.1. Gospodarsko-razvojna logistična središča	53
3.2.2. Informacijska družba	59
3.2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura	69
3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov	73
3.3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva	76
Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem OP RR	86
3.3.2. Mreženje kulturnih potencialov	88
3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura	94
3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij	98
3.4.1. Regionalni razvojni programi	102
3.4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško	114
3.5. Tehnična pomoč	122
4. Informiranje in obveščanje javnosti	130
Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE	137

KAZALO TABEL

<i>Tabela 1: Seznam javnih razpisov in neposrednih potrditev operacij v letu 2008</i>	7
<i>Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR.....</i>	9
<i>Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP</i>	10
<i>Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP</i>	10
<i>Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP</i>	11
<i>Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP</i>	11
<i>Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2008</i>	12
<i>Tabela 8: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2008 do 31.12.2008</i>	13
<i>Tabela 9: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2008 – kumulativno</i>	13
<i>Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah</i>	14
<i>Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2008..</i>	16
<i>Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah.....</i>	17
<i>Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete</i>	28
<i>Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete.....</i>	29
<i>Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP</i>	30
<i>Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.</i>	32
<i>Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.</i>	37
<i>Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.</i>	42
<i>Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.</i>	44
<i>Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete</i>	49
<i>Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete.....</i>	50
<i>Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2.RP</i>	51
<i>Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.</i>	54
<i>Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.</i>	57
<i>Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.</i>	60
<i>Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2. – MG-DEK.....</i>	64
<i>Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2. – MVZT - DID</i>	65
<i>Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.</i>	71
<i>Tabela 29: Finančni napredek 3. razvojne prioritete</i>	74
<i>Tabela 30: Fizični napredek 3. razvojne prioritete.....</i>	75
<i>Tabela 31: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3.RP</i>	76
<i>Tabela 32: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.</i>	77
<i>Tabela 33: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.</i>	83
<i>Tabela 34: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.</i>	89
<i>Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.</i>	92
<i>Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.</i>	94
<i>Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.</i>	96
<i>Tabela 38: Finančni napredek 4. razvojne prioritete</i>	99
<i>Tabela 39: Fizični napredek 4. razvojne prioritete.....</i>	100
<i>Tabela 40: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4.RP</i>	101
<i>Tabela 41: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.</i>	103
<i>Tabela 42: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.</i>	106
<i>Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.</i>	115
<i>Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.</i>	118
<i>Tabela 45: Fizični napredek 5. razvojne prioritete - TP.....</i>	128
<i>Tabela 46: Koledar izvedbe aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti.....</i>	132
<i>Tabela 47: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2008</i>	136

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013

Zadevni cilj	Cilj: 1 - Konvergenca
Zadevno upravičeno področje	Slovenija
Programsko obdobje	Programsko obdobje: 2007-2013
Številka programa (št. CCI)	CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001
Naslov programa	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013
Leto poročanja	2008
Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora	3. junij 2009

Datum potrditve OP RR na EK in št. odločbe	27.8.2007 potrditev OP RR Odločba št. K(2007) 4080
Ocena skladnosti OSUN OP RR	13.03.2008 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK preko SFC 2007 11.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije št. 02900 30.04.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za dodatne informacije št. 3083-28/2006/79 07.05.2008 je bil OSUN OP RR drugič posredovan na EK preko SFC 2007 28.05.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RR sprejela: Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283
Nadzorni odbori	1. dopisna seja NO OP RR je potekala od 14. do 27. februarja 2008; 2. redna seja NO OP RR je bila 30. maja 2008: Potrditev osnutka Letnega poročila 2007 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
Merila	Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, verzija 2.0, februar 2008, predložena in potrjena na 1. dopisni seji NO OP RR, ki je potekala od 14. do 27. februarja 2008.

Komunikacijski načrt	Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC 28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije 27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št. 007665
Načrt vrednotenja	NO OP RR in ROPI se je seznanil in potrdil Načrt vrednotenja na 2. redni seji NO OP RR in ROPI 30.05.2008.
Ostale aktivnosti OU v okviru OP RR in ROPI	Organizacija velikega dogodka 12. septembra 2008 v Mariboru z naslovom »Z uresničevanjem ciljev Operativnega programa razvoja človeških virov in Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost«.

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

2.1 Dosežek in analiza napredka

V letu 2008 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu, ki se nanaša na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP RR) sledeče:

1. Evropska komisija je 28.5.2008 potrdila Opis sistema upravljanja in nadzora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR).
2. Dne 30.05.2008 je Nadzorni odbor za OP RR in za OP ROPI na svoji 2. redni seji potrdil Poslovnik nadzornega odbora za OP RR in OP ROPI ter Letni poročili za leto 2007 za oba operativna programa.
3. V letu 2008 je OU potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor za izbor operacij, in sicer: PU 1.1 tri javne razpise za izbor operacij, PU 1.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij, PU 2.2 en javni razpis za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1 tri javne razpise za izbor operacij (en javni razpis za izbor operacij je bil naknadno preklican), PU 3.2 en javni razpis za izbor operacij, PU 3.3 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 4.1 dva javna razpisa za izbo operacij in PU 4.2 en javni razpis za izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2008 je OU potrdil spremembo treh instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).
4. Organ upravljanja je 12. septembra 2008 v Mariboru izvedel veliki informativni dogodek z naslovom »Z uresničevanjem ciljev Operativnega programa razvoja človeških virov in Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost«.

2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

OU je v letu 2008 pregledal in potrdil v nadaljevanju navedene instrumente, kot načinov izbora operacij (razen v enem primeru neposredne potrditve operacije, je šlo za javne razpise za izbor operacij):

Tabela 1: Seznam javnih razpisov in neposrednih potrditev operacij v letu 2008

Datum objave / potrditve	PU	Naziv	Vir	Posredniško telo / agent	Razpisana / potrjena vrednost
31.12.2008	1.2	Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi	Ur.l.RS št. 126/2008	Slovenski podjetniški sklad	34.871.695
12.12.2008	1.1	Javni razpis "Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih"	Ur.l.RS št. 117/2008	TIA	26.356.458
20.11.2008	2.3	Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru*	/	MVZT	24.900.000
30.10.2008	3.1	Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij**	Ur.l.RS št. 103/2008	MG	4.200.000
19.9.2008	1.1	Javni razpis »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008«	Ur.l.RS št. 89/2008	Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije	8.000.000
12.9.2008	1.2	Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi	Ur.l.RS št. 88/2008	Slovenski podjetniški sklad	18.780.000
12.9.2008	3.2	Javni razpis za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" in prednostne usmeritve 3.2. "Mreženje kulturnih potencialov"	Ur.l.RS št. 88/2008	MK	5.462.500
5.9.2008	3.3	Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – II	Ur.l.RS št. 86/2008	MŠŠ	20.000.000
5.9.2008	3.1	Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri	Ur.l.RS št. 86/2008	MŠŠ	6.588.231
1.8.2008	2.1	Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč	Ur.l.RS št. 79/2008	Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije	50.000.000
1.8.2008	4.1	Četrty javni razpis za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega	Ur.l.RS št. 79/2008	SVLR	40.055.696

		programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«			
13.6.2008	1.2	Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi	Ur.l.RS št. 59/2008	Slovenski podjetniški sklad	16.576.137
6.6.2008	3.1	Dopolnitev javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – Turistična infrastruktura objavljenega v Uradnem listu RS, št. 51/07, 83/07 in 122/07	Ur.l.RS št. 56/2008	MG	8.000.000
18.4.2008	1.1	Javni razpis "Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - Projekti 2008"	Ur.l.RS št. 38/2008	TIA	42.000.000
4.4.2008	3.3	Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo - I	Ur.l.RS št. 33/2008	MŠŠ	18.000.000
7.3.2008	1.2	Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi	Ur.l.RS št. 23/2008	Slovenski podjetniški sklad	10.576.136
7.3.2008	4.1	Tretji javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij"	Ur.l.RS št. 23/2008	SVLR	155.181.775
29.2.2008	2.2	Popravki javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba; Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti	Ur.l.RS št. 21/2008	MG	47.427.975
22.2.2008	4.2	Drugi javni razpis za prednostno usmeritev "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij"	Ur.l.RS št. 18/2008	SVLR	11.344.389
15.2.2008	2.2	Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev	Ur.l.RS št. 16/2008	MVZT	4.639.673

* Neposredna potrditev operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«

**Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij je bil naknadno preklican

V letu 2008 je OU tako potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor za izbor operacij, in sicer: PU 1.1 tri javne razpise za izbor operacij, PU 1.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij, PU 2.2 en javni razpis za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1 tri javne razpise za izbor operacij

(en javni razpis za izbor operacij je bil nakadno preklican), PU 3.2 en javni razpis za izbor operacij, PU 3.3 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 4.1 dva javna razpisa za izbo operacij in PU 4.2 en javni razpis za izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2008 je OU potrdil spremembo treh instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).

V nadaljevanju poglavja 2.1.1 Informacije o fizičnem napredku operativnega programa je predstavljeno doseganje fizičnih kazalnikov na ravni OP RR in predstavitev podrobnejših ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritiet:

Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Vir	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek		2100	CIS	0	0
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	APEK	0	0
Povečanje nočitvenih kapacitet	Učinek		5.000	CIS/ SURS**	n.p.*	n.p.*
Število podprtih podjetij	Učinek		625	CIS	32	449
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat		150	CIS	0	0
Delež prebivalstva, ki redno uporablja internet (%)	Rezultat	54	80	SURS	54	58
Prenočitve turistov (v milijonih)	Rezultat	7,6	8,4	SURS	8,2	8,4
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest***	Rezultat		11.600	CIS	0	1****
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv		za 7,6%	CIS	0	0
Zaustavitev negativnega trenda povečevanja regionalnih razlik - izražen v koeficientu variacije Indeksa razvojne ogroženosti	Vpliv		34,2%	SURS/ SVLR	n.p.	n.p.

* ni razpoložljivih podatkov

** vir podatka ni CIS, ampak SURS, ki zagotavlja podatke z dvoletnim zamikom (v Statističnem letopisu).

*** Število novih ustvarjenih delovnih mest na ravni OP RR je seštevek ključnih kazalnikov »core indikatorjev« številka 1 - število novo ustvarjenih delovnih mest in sicer 3.100 na 1. RP, 3.800 na 2. RP in 3.700 na 4. RP ter »core indikatorja« številka 35 – število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu 1.000 na 3. RP

**** na 1. RP, 2. RP, 3. RP (ključni kazalnik št. 35) ni razpoložljivih podatkov o številu novo ustvarjenih bruto delovnih mest, zato dosežena vrednost prikazuje zgolj doseženo vrednost v letu 2008 na 4. RP.

Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
4	Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov	Učinek	8	200 (MG 140 MVZT 60)	0	MG: 52 MVZT: 0
7	Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij	Rezultat	145	800	0	MG: 27 MVZT: 0 (PU 1.1) MG 314 (PU 1.2) **
8	- od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala)	Rezultat	0	21	0	0
10	Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje	Rezultat	53	390	0	120,4
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	3.100	0	n.p.*

Vir: MG, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

** število že izvedenih in izplačanih projektov PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.)

Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
11	Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin	Učinek	0	30	0	12
12	Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti	Rezultat	600.000	+30.000	0	0
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	3.800	0	n.p.*

Viri: MG, MVZT, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
34	Število podprtih projektov s področja turizma	Učinek	12	125	32	44
35	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu	Rezultat	0	1.000	0	n.p.*

Viri: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo.

* še ni razpoložljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30

Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
29	Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek	359 (3,59 km ²)	550 (5,5 km ²)	0	0
26	Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE	Rezultat	0 (61.000)	+ 60.000 (121.000)	0	+ 536 (61.536)
25	Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem	Rezultat	0 (1.400.700)	+ 70.000 (1.470.700)	0	+ 20.697 (1.421.397)
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	3.700	0	1

Vir: SVLR, SURS

2.1.2. Finančne informacije za operativni program

Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2008

OP RR		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	1.709.749.522	-	-	-
	SLO del	301.720.511	-	-	-
	EU in SLO del	2.011.470.033	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	310.932.694	-	-	18,2
	SLO del	54.870.476	-	-	18,2
	EU in SLO del	365.803.170	-	-	18,2
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	601.983.459	-	-	35,2
	SLO del	106.232.376	-	-	35,2
	EU in SLO del	708.215.835	-	-	35,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	682.419.909	219,5	113,4	39,9
	SLO del	64.017.057	-	-	-
	EU in SLO del	746.436.965	204,1	105,4	37,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	627.342.929	201,8	104,2	36,7
	SLO del	57.283.380	-	-	-
	EU in SLO del	684.626.309	187,2	96,7	34,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	529.037.055	170,1	87,9	30,9
	SLO del	41.792.648	-	-	-
	EU in SLO del	570.829.704	156,0	80,6	28,4
	drugi viri****	692.582.262	-	-	-
	skupaj	1.263.411.965	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	164.890.809	53,0	27,4	9,6
	SLO del	12.035.938	-	-	-
	EU in SLO del	176.926.746	48,4	25,0	8,8
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	155.870.559	50,1	25,9	9,1
	SLO del	11.750.695	-	-	-
	EU in SLO del	167.621.254	45,8	23,7	8,3
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		13.143.960	4,2	2,2	0,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru OP RR je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 746.436.965 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 684.626.309 EUR,
- podpisanih pogodb za 570.829.704 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 692.582.262 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 176.926.746 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 13.143.960 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

Tabela 8: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2008 do 31.12.2008

Sklad	Izdatki prijavljeni Komisiji	Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje**	Ustrezni javni prispevek	Zasebni izdatki*	Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem	Skupna plačila, prejeta od Komisije	Valuta	Datum transakcije	Vrsta transakcije
ESRR-OP RR	0	167.621.255	167.621.255	0	13.143.960	51.292.485,66	EUR	20.3.2008	Predplačilo EK
1. RP	0	45.053.462	45.053.462	0	0				
2. RP	0	2.071.629	2.071.629	0	0				
3. RP	0	24.663.036	24.663.036	0	2.917.565				
4. RP	0	94.031.092	94.031.092	0	10.226.395				
5. RP	0	1.802.036	1.802.036	0	0				

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)

* velja le za operativne programe, izražene v skupnih stroških.

** podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je enak polju Ustrezni javni prispevek.

Tabela 9: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2008 – kumulativno

Sklad	Izdatki prijavljeni Komisiji	Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje**	Ustrezni javni prispevek	Zasebni izdatki*	Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem	Skupna plačila, prejeta od Komisije	Valuta	Datum transakcije	Vrsta transakcije
ESRR-OP RR	0	176.926.747	176.926.747	0	13.143.960	85.487.476,10	EUR		Predplačilo EK
1. RP	0	45.053.462	45.053.462	0	0				
2. RP	0	2.071.629	2.071.629	0	0				
3. RP	0	24.663.036	24.663.036	0	2.917.565				
4. RP	0	103.055.366	103.055.366	0	10.226.395				
5. RP	0	2.083.254	2.083.254	0	0				

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)

* velja le za operativne programe, izražene v skupnih stroških.

** podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je enak polju Ustrezni javni prispevek.

2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. Za doseganje ciljev konvergence so bile do konca leta 2008 dodeljena sredstva Skupnosti v višini 627.342.929 EUR. V spodnji tabeli je navedena okvirna kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah:

Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka Skupnosti*
Prednostna tema	Oblika financiranja	Ozemlje Urbano (01) Ruralno (05)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
02	01	01	22	SI0	4.688.288,50
02	01	05	22	SI0	3.217.762,95
02	01	01	11	SI0	5.656.139,09
02	01	05	11	SI0	4.214.958,80
02	01	01	12	SI0	2.317.695,98
02	01	05	12	SI0	1.727.148,66
02	01	01	00	SI0	4.894.874,28
02	01	05	00	SI0	3.647.663,73
03	01	01	12	SI0	9.422.648,00
03	01	01	18	SI0	24.900.000,00
04	01	01	6	SI0	31.669.121,68
04	01	05	6	SI0	4.774.056,32
08	01	01	6	SI0	35.278.082,16
08	01	05	6	SI0	5.318.099,84
08	01	01	8	SI0	24.548.509,61
08	01	05	8	SI0	3.700.638,39
08	01	01	14	SI0	23.883.182,08
08	01	05	14	SI0	5.349.598,92
09	01	01	6	SI0	3.126.352,75
09	01	05	6	SI0	2.329.760,25
09	01	01	22	SI0	7.151.878,38
09	01	05	22	SI0	5.329.584,76
09	01	01	21	SI0	3.749.647,25
09	01	05	21	SI0	2.794.239,75
10	01	01	10	SI0	21.247.529,08
10	01	05	10	SI0	5.958.013,92
11	01	01	16	SI0	1.416.538,08
11	01	05	16	SI0	584.221,92
23	01	01	9	SI0	3.634.986,51
23	01	05	9	SI0	2.708.794,49
23	01	01	11	SI0	7.269.324,89
23	01	05	11	SI0	5.417.105,99
23	01	01	20	SI0	4.571.265,65

23	01	05	20	SIO	3.406.510,35
23	01	01	21	SIO	9.706.451,45
23	01	05	21	SIO	15.971.991,55
45	01	01	11	SIO	13.977.765,37
45	01	05	11	SIO	10.416.240,51
45	01	01	21	SIO	13.977.765,37
45	01	05	21	SIO	10.416.240,51
46	01	01	22	SIO	30.607.952,86
46	01	05	22	SIO	22.809.067,84
52	01	01	11	SIO	19.521.734,61
52	01	05	11	SIO	14.547.610,26
55	01	01	9	SIO	6.061.635,45
55	01	05	9	SIO	4.517.134,97
55	01	01	6	SIO	2.469.407,67
55	01	05	6	SIO	1.694.854,84
55	01	01	14	SIO	17.946.900,11
55	01	05	14	SIO	4.019.929,89
56	01	01	11	SIO	7.072.557,87
56	01	05	11	SIO	5.270.475,06
57	01	01	14	SIO	25.548.502,59
57	01	05	14	SIO	5.722.614,41
57	01	01	22	SIO	2.616.907,37
57	01	05	22	SIO	586.161,63
58	01	01	22	SIO	5.125.312,07
58	01	05	22	SIO	3.819.386,13
58	01	01	12	SIO	2.770.120,32
58	01	05	12	SIO	2.064.295,60
58	01	01	9	SIO	1.125.325,49
58	01	05	9	SIO	838.593,34
59	01	01	21	SIO	4.970.686,69
59	01	05	21	SIO	3.704.159,19
59	01	01	9	SIO	654.388,21
59	01	05	9	SIO	487.650,55
61	01	01	11	SIO	5.702.848,49
61	01	05	11	SIO	4.249.766,67
61	01	01	21	SIO	5.936.878,74
61	01	05	21	SIO	4.424.166,18
75	01	01	21	SIO	599.372,33
75	01	05	21	SIO	446.652,68
79	01	01	22	SIO	22.087.975,72
79	01	05	22	SIO	4.947.490,28
85	01	01	00	SIO	24.604.081,57
86	01	01	00	SIO	3.399.653,43
				SKUPAJ:	627.342.929

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65% razpoložljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih bo Slovenija zasledovala s sredstvi kohezijske politike pa so naslednji:

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,
- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,

- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest,
- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,
- skladen razvoj regij.

V tem okviru je namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški, prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. V spodnji tabeli je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2008 (okvirno 45,74% vrednosti podpisanih pogodb).

Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2008

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka Skupnosti*
Prednostna tema	Oblika financiranja	Ozemlje Urbano (01) Ruralno (05)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
02	01	01	22	SI0	4.688.288,50
02	01	05	22	SI0	3.217.762,95
02	01	01	11	SI0	5.656.139,09
02	01	05	11	SI0	4.214.958,80
02	01	01	12	SI0	2.317.695,98
02	01	05	12	SI0	1.727.148,66
02	01	01	00	SI0	4.894.874,28
02	01	05	00	SI0	3.647.663,73
03	01	01	12	SI0	9.422.648,00
03	01	01	18	SI0	24.900.000,00
04	01	01	6	SI0	31.669.121,68
04	01	05	6	SI0	4.774.056,32
08	01	01	6	SI0	35.278.082,16
08	01	05	6	SI0	5.318.099,84
08	01	01	8	SI0	24.548.509,61
08	01	05	8	SI0	3.700.638,39
08	01	01	14	SI0	23.883.182,08
08	01	05	14	SI0	5.349.598,92
09	01	01	6	SI0	3.126.352,75
09	01	05	6	SI0	2.329.760,25
09	01	01	22	SI0	7.151.878,38
09	01	05	22	SI0	5.329.584,76
09	01	01	21	SI0	3.749.647,25
09	01	05	21	SI0	2.794.239,75
10	01	01	10	SI0	21.247.529,08
10	01	05	10	SI0	5.958.013,92
11	01	01	16	SI0	1.416.538,08
11	01	05	16	SI0	584.221,92
52	01	01	11	SI0	19.521.734,61
52	01	05	11	SI0	14.547.610,26
SKUPAJ:					286.965.579,99

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

2.1.4. Pomoč ciljnih skupin

V tabeli v nadaljevanju je prikazan nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah, na katere se smiselno navezujejo v okviru OP RR potrjeni instrumenti v letu 2008.

Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah

2.2.	Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev	Ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine so vsa podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstvenoraziskovalne institucije ter drugi, posebno pozornost pa je treba nameniti starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih. E-vsebine, ki bodo nastale v okviru programa, bodo dostopne strokovni in širši javnosti v skladu z obstoječo zakonodajo.
4.2.	Drugi javni razpis za prednostno usmeritev »razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«	Namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško
1.2.	Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi	Mikropodjetja, mala in srednje-velika podjetja, še posebej novonastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja.
4.1.	Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«	Samoupravne lokalne skupnosti, za določene operacije pa tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost, če Sveti regij v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo takšno odločitev.
3.3.	Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – I, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2007 do 2013	Javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanju možnosti, ki jih ponujajo oblike javnega-zasebnega partnerstva.
1.1.	Javni razpis Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008	Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioriteten raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju prednostne usmeritve lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev, kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije ipd.

2.1.	Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč	<ul style="list-style-type: none"> - Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč), koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene delovne sile, ki predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarsko razvojno logistično območje; - občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa infrastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva; - različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto; v primeru med-podjetniških izobraževalnih centrov (MIC) tudi združenja delodajalcev in zbornice.
4.1.	Četrty javni razpis za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«	Samoupravne lokalne skupnosti, za določene operacije pa tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost, če Sveti regij v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo takšno odločitev.
3.2.	Javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru ESRR, v okviru OP RR, v okviru razvojne prioritete "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" in prednostne usmeritve 3.2. "Mreženje kulturnih potencialov"	Republika Slovenija (ministrstva pristojna za državne spomenike v državni lasti), Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz gospodarskega sektorja, javni zavodi ipd.
3.1.	Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri	Predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.
3.3.	Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo - II	Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanju možnosti, ki jih ponujajo oblike javnega-zasebnega partnerstva.
1.2.	Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009	So mikropodjetja, mala in srednje-velika podjetja, še posebej novonastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja.
1.1.	Javni razpis za "Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih - Projekti 2008"	To so podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioritetenih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju prednostne usmeritve lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev, kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije ipd.
3.1.	Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti Regionalnih destinacijskih organizacij	To so Republika Slovenija (ministrstva pristojna za državne spomenike v državni lasti), Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz gospodarskega sektorja, javni zavodi ipd.

2.3.	NPO "Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru"	Upravičenci v projektih iz prednostne usmeritve bodo predvsem visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja, opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih, in katerih investicije bodo prispevale k doseganju ciljev operativnega programa.
1.1.	Javni razpis "Strateški raziskovalno-razvojni projekti podjetij"	To so podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioritarnih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju prednostne usmeritve lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev, kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije ipd.

2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2008 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 niso relevantne.

2.1.6. Kakovostna analiza

OP RR je bil potrjen 27.8.2007. V letu 2007 je bilo v okviru OP RR potrjenih in objavljenih v Ur.l. RS sedem instrumentov za izbor operacij. V letu 2008 je OU potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor za izbor operacij, in sicer: PU 1.1 tri javne razpise za izbor operacij, PU 1.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij, PU 2.2 en javni razpis za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1 tri javne razpise za izbor operacij (en javni razpis za izbor operacij je bil nakadno preklican), PU 3.2 en javni razpis za izbor operacij, PU 3.3 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 4.1 dva javna razpisa za izbo operacij in PU 4.2 en javni razpis za izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2008 je OU potrdil spremembo treh instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).

Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Kazalniki na ravni OP RR so navedeni v tabeli 2, ključni kazalniki na ravni RP pa v tabelah 3, 4, 5 in 6..

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

OP RR predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Pri sestavi in delovanju nadzornega odbora je dan poseben poudarek področjem enakih možnosti med moškimi in ženskami, nediskriminaciji ter področju trajnostnega razvoja in varovanju okolja. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

- predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
- predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
- predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
- predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štiri predstavniki NVO in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakih možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

Načelo enakih možnosti se uresničuje na različnih stopnjah izvajanja Evropskega sklada za regionalni razvoj in OP RR - programiranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje. Zagotavljanje načela enakih možnosti, ki izhaja iz 16. člena Uredbe 1083/2006, se izvaja v okviru OP RR kot horizontalni ukrep, kjer je to izvedljivo in utemeljeno. Posebna pozornost je namenjena dostopu (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi) do infrastrukturnega okolja, informacij in komunikacij.

Izvajanje OP RR tako učinkuje na spodbujanje enakih možnosti na ravni izvedbe instrumentov (javni razpis za izbor operacij, neposredna potrditev operacije).

Smiselno zagotavljanje enakih možnosti predstavlja pogoj v javnih razpisih, ki se upošteva tako s strani posredniških teles kot izvajalcev razpisov kot tudi posameznih upravičencev. V pogodbi o sofinanciranju med posredniškim telesom in upravičencem se lahko smiselno določijo obveznosti upravičencev, ki zadevajo spoštovanje načela enakih možnosti, v skladu s 16. členom Uredbe 1083/06 in relevantno nacionalno zakonodajo.

Spodbujanje enakih možnosti se uresničuje tudi v okviru meril za izbor operacij, ki jih je potrdil nadzorni odbor. Merila za izbor operacij predstavljajo najširša merila, ki omogočajo realizacijo ciljev horizontalne teme enakih možnosti. Tako je zagotovljeno, da se lahko pri pripravi posameznih instrumentov oblikujejo specifična merila (v okviru najširših meril), ki se nanašajo na načelo enakih možnosti in prispevajo k doseganju ciljev le-tega.

Načelo enakih možnosti se smiselno upošteva, saj gre v okviru OP RR predvsem za infrastrukturne, investicijske in razvojno-inovativne projekte, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno dostopnost do infrastrukture in informacijsko-komunikacijskih orodij. Posamezni ukrepi (npr. informacijska družba) še dodatno prispevajo k enakim možnostim, saj imajo namen zagotoviti čim širši dostop do IKT storitev za vse skupine uporabnikov.

Dodatno velja izpostaviti usklajenost in dopolnjevanje aktivnosti OP RR in OP RČV (ki vsebuje naložbe v človeške vire in izobraževalne sisteme), ki je izrednega pomena, saj omogoča doseganje ciljev obeh OP, vključno s spodbujanjem enakih možnosti.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Do sedaj nismo evidentirali težav pri izvajanju OP RR. OU je tako pri programiranju in načrtovanju aktivnosti, kot tudi pri opredelitvi osnovnega okvira za sistem upravljanja in nadzora za OP RR upošteval smernice in posamezne uredbe Skupnosti glede na specifično zakonodajo v zvezi z izvajanjem ESRR. Sprejeta je bila *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013*¹, ki natančneje opredeljuje izvajanje OP RR. OU je izdelal tudi podrobnejše opredelitve (navodila) izvajanja postopkov tako v zvezi s pripravo, prijavo in potrjevanjem operacij, poročanjem, kontrolo, vrednotenjem ter podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov, na ravni posamezne aktivnosti v OP. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so dostopna na spletni strani www.euskladi.si.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 ni bilo večjih težav, ki bi nastopile pri izvajanju OP RR.

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

V letu 2008 ni bilo sprememb v okviru izvajanja OP RR, ki bi imele neposreden učinek na izvajanje programa (kot so zakonodajne spremembe ali nepričakovan socialno-ekonomski razvoj).

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2008 v okviru OP RR ni bilo evidentiranih sprememb, kot so opredeljene s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.

¹ *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013 je bila sprejeta 11.5.2007 v Ur.l. RS št. 41/07, spremenjena 6.3.2009 v Ur.l.RS št. 17/09*

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

2.6.1. *Dopolnjevanje z OP RČV*

Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 2007-2013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami, zlasti v informacijsko infrastrukturo. Dopolnilno financiranje do konca leta 2008 v okviru izvajanja OP RR ni bilo uporabljeno, bilo pa je uporabljeno dopolnilno financiranje z OP RR v okviru delovanja OP RČV in sicer v primeru dveh instrumentov:

- Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč 2008
- Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč za leti 2009 in 2010

2.6.2. *Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)*

Potencialna področja prekrivanja so bila identificirana predvsem znotraj ukrepov 3. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP), kjer se politika razvoja podeželja najbolj približa evropski kohezijski politiki za obdobje 2007–2013. Pri ostalih oseh je možnost prekrivanja oz. podvojitve podpor iz različnih skladov Skupnosti bistveno manjša oziroma je ni.

Uresničevanje PRP Slovenija izvaja z ukrepi po 4 prednostnih oseh. V nadaljevanju so predstavljene razmejitve vsebin in aktivnosti koordiniranja po vseh 4 oseh PRP s kohezijsko politiko.

Usklajevanje s PRP 2007-2013 je potekalo predvsem med ukrepi prve, tretje ter četrte prioritete OP RR in ukrepi 3. osi PRP 2007-2013.

Konkretno je za vsebine 3. osi PRP in 1 prioritete OP RR (PU 1.2 Spodbujanje podjetništva) med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za gospodarstvo (Slovenski podjetniški sklad), potekalo tesno sodelovanje v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov (ukrepa 311 in 312) pred vsako objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi obeh institucij so bili usklajeni v smislu poenotenja finančnih določb, dejavnosti in upravičenosti ter razmejitve glede upravičencev. Tako so bili med upravičenci za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme izvzeta podjetja, ki lahko sodelujejo na vsebinsko sorodnem javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo v okviru ukrepa 312 oz. podjetja, ki sodijo v skupino mikropodjetij in imajo sedež in delujejo izven naselij s statusom mesta (skladno s sklepom DZ RS, Ur.l. RS št. 22/2000 in Ur.l. RS št. 121/2005).

Za vsebine 3. osi PRP in 3 ter 4 prioritete OP RR podrobne vsebinske razmejitve in aktivnosti opredeljujemo v nadaljevanju.

Prednostna usmeritev 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« se povezuje s Programom razvoja podeželja 2007-2013 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so

med ciljnim skupinami in v namenih financiranja. V okviru Programa razvoja podeželja so bili upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na podeželskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, v okviru katerih se poleg športnih in prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeželju oziroma naložbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeželja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti, kulturna dediščina podeželja v okviru tematskih poti).

Razmejitev med razpisi prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR in razpisi v okviru 3. osi PRP, predstavlja vrednost investicijske operacije. Vrednost operacij, ki so se prijavljale na razpise v okviru prednostne usmeritve 4.1 »Regionalni razvojni programi, je morala znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV), na razpisih 3. osi PRP pa je morala biti vrednost investicijskih operacij, ki so se lahko prijavljale na razpise nižja od 600.000 EUR (z DDV).

V razpisih Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 je bil kot razmejitveno določilo v oba izvedena razpisa prednostne usmeritve 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« vgrajen selektiven pogoj, da so do sofinanciranja upravičene samo operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Kot dodatna razmejitev s PRP pa je bil v razpisa vgrajen dodaten pogoj, da mora biti pri investicijah v javne poti iz investicijske dokumentacije jasno razvidno, da te javne poti ne potekajo skozi vaška jedra.

Glede na to, da investicijskih projektov, ki so bili upravičeni do kandidiranja, zaradi narave projektov PU 4.2 (manjši projekti) ni bilo mogoče razmejiti glede na višino projekta, je bil v razpise 3. osi PRP vgrajen razmejitveni pogoj, da do sofinanciranja ne bodo upravičeni projekti, ki se bodo izvajali v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško, razen za investicije v javne poti ali lokalne ceste, ki potekajo skozi vaška jedra, ki niso bile upravičene do kandidature na razpisih za prednostno usmeritev 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

2.6.3. Razmejitve med OP RR in OP ROPI

Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema prednostnima usmeritvama 4 razvojne prioritete OP RR (razvoj regij) in prednostnima usmeritvama Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Področje cest v OP ROPI.

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest, medtem ko investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. V okviru OP ROPI se bo sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3).

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju operacij, kot temeljna razmejitev upoštevano določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru 4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. Pri izgradnji javnih čistilnih naprav je bila v okviru 4. razvojne prioritete OP RR tako možna le izgradnja manjših ČN s kapaciteto nižjo od 2000 PE, pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v okviru iste prioritete OP RR financirane le operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme do 49.000 prebivalcev.

Glede izgradnje sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je bila skladno z merili, potrjenimi na NO OP RR znotraj prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« upravičena le izgradnja manjših omrežij za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, v okviru OP ROPI pa je bila upravičena le izgradnja večjih, omrežij.

Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU.

2.6.4. Dodatne razmejitve in koordinacija

Že v začetku te finančne perspektive je bila na PT_SVLR s sklepom o imenovanju s strani ministra imenovana projektna skupina za vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje vsebinskih področij prioritete z resornimi ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih politik (kot naprimer znotraj OP RR, OP ROPI in OP PRP). V okviru projektne skupine je bil na podlagi teh usklajevanj z resornimi ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma namenov, upravičenih za financiranje v okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske politike s poudarkom na preprečevanju dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi uspešno implementirani. V praksi je razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, da so vključena posredniška telesa pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša določila vsebinskih razmejitev in aktivnosti za preprečevanje možnosti dvojnega financiranja.

SVLR v vlogi posredniškega telesa je pri izvajanju vseh štirih razpisov v okviru prednostne usmeritve OP RR »Regionalni razvojni programi« sofinanciralo le t.i. nespecializirane regijske inkubatorje in manjše cone regionalnega pomena. Razmejevanje z Ministrstvom za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa, kot nosilcem prednostne usmeritve 2.1 »Gospodarsko razvojna logistična središča«, v okviru katere so bile sofinancirane investicije v tehnološke parke in inkubatorje v okviru gospodarsko-razvojnih logističnih središč nacionalnega pomena, je potekalo v obliki usklajevanja določil razpisnih dokumentacij in pregleda nabora projektov za sofinanciranje.

Ministrstvo za kulturo v vlogi posredniškega telesa je tako pri izvedbi javnega razpisa v okviru prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« upoštevalo razmejitvena razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da je sofinanciralo investicije v objekte javne kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij« pa je bila financirana javna kulturna infrastruktura v večnamenskih objektih, pri čemer je moralo najmanj 50% površine objekta biti namenjeno kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V praksi je sodelovanje med obema posredniškima telesoma potekalo v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov pred objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi obeh institucij so bili usklajeni v smislu vstopnih pogojev, finančnih določb in upravičenosti.

2.7. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil okvir spremljanja izvajanja OP RR na več ravneh, in sicer:

- vsebinsko spremljanje izvajanja, ki ga v OU izvajajo vsebinski sektorji,
- finančno spremljanje, ki ga izvajajo vsebinski sektorji in SSN za vse OP,
- sistemsko spremljanje, ki ga izvaja SSN,
- spremljanje izvajanja operacij s pomočjo centralnega informacijskega sistema ISARR.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja izvajanj, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP RR ki je bil posredovan EK v prvi polovici leta 2008. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotne vrednotenja operacij, vključenih v OP.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP ROPI. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotne vrednotenja operacij, vključenih v OP.

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR* in podprt z informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2008 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju OP RR omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);

- vnos doseženih ciljev in aktivnosti;
- podporo izvajanju vračil
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
- uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika v okviru 2. PN iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;
- vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo;
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU;
- izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA);
- v okviru modula za vnos podatkov (MVP) je vzpostavljena on-line povezava s centralnim registrom prebivalstva e-CRP;
- izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno poročanje;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP).

V januarju 2008 je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo triletnega projekta Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR. Z izbranim izvajalcem je bila pogodba podpisana konec meseca aprila 2008. V mesecu juniju je bila vzpostavljena organizacijska struktura za upravljanje s projektom ISARR in potrjen podrobni operativni načrt za delo na projektu. V okviru projekta je bilo do konca leta 2008:

- realiziranih 41 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu 531 človek/dni razvojnega dela.
- s 15. septembrom je stekla I. faza decentralizacije uporabe sistema ISARR za prijavo listin (modul za vnos podatkov -ISARR-MVP).
- V sistem ISARR je bilo do konca leta 2008 vključenih preko 300 novih uporabnikov sistema. Večina uporabnikov je upravičencev (podjetij), ki dostopa do sistema ISARR preko svetovnega spleta.
- Do meseca novembra 2008 je bil vzpostavljen proces priprave ZzP tudi v novi finančni perspektivi 2007-2013.

V okviru izobraževanja uporabnikov informacijskega sistema ISARR je bilo izvedenih 12 seminarjev za uporabo MVP in en seminar za uporabo modula za podporo izvajanju javnih razpisov (MJR). Seminarjev se je udeležilo skupaj 149 udeležencev in sicer iz SVLR, MJU, MDDSZ, ZRSZ, JSRK, MK, Slovenskega podjetniškega sklada, MG, ZRSS, RRA LUR, RRA Koroška, BSC Kranj, itd. Seminarji potekajo v sodobno opremljeni računalniški učilnici, v trajanju 6 do 8 šolskih ur, ob prisotnosti predavatelja in asistenta. Povprečna ocena izvedenih seminarjev s strani slušateljev je bila 4,56. Udeleženci so prejeli gradivo in potrdilo o udeležbi.

Z mesecem julijem 2008 je začel delovati center za pomoč uporabnikom (CPU) sistema ISARR. Vzpostavljen je bil spletni portal, ki omogoča prijavo napak na informacijskem sistemu, vzdrževalnih zahtevkov, postavljanje vprašanj itd. Na portalu je zabeleženih preko 450 dogodkov. Uporabnikom je na voljo najnovejša uporabniška dokumentacija za delo s sistemom ISARR. S pomočjo rubrike FAQ se gradi baza znanja. Dostop do portala ima trenutno preko 450 uporabnikov sistema ISARR. CPU je dosegljiv na tel. št. 01 3009-815, vsak delovni dan, med 8.00 in 16.00 uro. Na telefonski številki je bilo obravnavanih preko 1.170 klicev.

Vzdrževanje informacijskega sistema ISARR poteka tekoče od podpisa pogodbe.

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Doseganje ciljev in analiza napredka

V RP »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so celovito zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in zasebnega kapitala omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave, razvoj in tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo povezavo gospodarstva z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na ključnih področjih sposobna izvesti razvojni preboj.

Glavni cilj te RP je torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh **prednostnih usmeritev**:

- 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
- 1.2. Spodbujanje podjetništva

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Znotraj MVZT je Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade zadolžena za projekte centrov odličnosti, Direktorat za tehnologijo pa za Strateške raziskovalno-razvojne projekte. Pri izvajanju instrumenta RRP tehnoloških platform sodeluje Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) kot agent. Pri aktivnostih, ki so v pristojnosti MG bodo v vlogi agentov sodelovali: Slovenski podjetniški sklad (SPS), Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) ter Javna agencija za tehnološki razvoj Republika Slovenije (TIA).

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

1. RP

Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

1. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	402.133.645	-	-	-
	SLO del	70.964.762	-	-	-
	EU in SLO del	473.098.407	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	92.550.045	-	-	23,0
	SLO del	16.332.361	-	-	23,0
	EU in SLO del	108.882.406	-	-	23,0
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	174.598.283	-	-	43,4
	SLO del	30.811.462	-	-	43,4
	EU in SLO del	205.409.745	-	-	43,4
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	136.263.698	147,2	78,0	33,9
	SLO del	24.046.538	-	-	-
	EU in SLO del	160.310.236	147,2	78,0	33,9
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	105.288.508	113,8	60,3	26,2
	SLO del	18.580.325	-	-	-
	EU in SLO del	123.868.834	113,8	60,3	26,2
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	75.202.016	81,3	43,1	18,7
	SLO del	13.270.944	-	-	-
	EU in SLO del	88.472.960	81,3	43,1	18,7
	drugi viri****	120.466.229	-	-	-
	skupaj	208.939.189	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	38.295.442	41,4	21,9	9,5
	SLO del	6.758.020	-	-	-
	EU in SLO del	45.053.462	41,4	21,9	9,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	38.295.442	41,4	21,9	9,5
	SLO del	6.758.020	-	-	-
	EU in SLO del	45.053.462	41,4	21,9	9,5
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 160.310.236 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 123.868.834 EUR,
- podpisanih pogodb za 88.472.960 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 120.466.229 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 45.053.462 EUR,

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (v mio EUR) v celotnem obdobju.

Fizični napredek 1. RP

Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti - celotno Obdobje	Učinek	2005	5254	700	0	0
- od tega v poslovnem sektorju	Učinek	2005	1936	500	0	0
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽ⁱ⁾	Učinek	2004-2006 ¹	8	200 (MG 140 MVZT 60)	0	MG: 52 MVZT: 0
Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji	Učinek	2004-2006 ¹	11	60	0	0
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	145	800	0	MG: 27 MVZT: 0 (PU 1.1) MG 314 (PU 1.2) **
- od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	21	0	0
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat	2006	243 ²	150	0	0
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	53	390	0	120,4
Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov	Rezultat	2007	80	MVZT 200	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	3.100	0	n.p.*
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikov sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	0

Vir: MG, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

** število že izvedenih in izplačanih projektov PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.)

(i) predstavlja ključni kazalnik

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov (cilj 200 – od tega MG 140, ostalo MVZT) v okviru MG je bilo 52 podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov do konca leta 2008.

Ostali kazalniki učinka še niso merljivi.

Kazalniki rezultata

Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj 800 – od tega MG 770, ostalo MVZT 30) v okviru MG je bilo do konca leta 2008 314 podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij na PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.). JR za novonastala podjetja (skladi tveganega kapitala) se v letu 2008 še niso izvajali (cilj 21). Na PU 1.1. je bilo do konca leta 2008 podprtih 27 projektov majhnih in srednjih podjetij.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 390 mio EUR – od tega 373 MG, ostalo MVZT) so se do konca leta 2008 približala znesku 76.140.880 EUR na osnovi sklenjenih pogodb na PU 1.2 oz. 19,5%.

Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov (cilj 200 – od tega vse MVZT, MG=0) je bilo do konca leta 2008 v okviru MVZT 0 podjetij. Podatki o kazalniku bodo znani iz končnih poročil posameznih projektov, v katerih bodo prejemniki sredstev navedli morebitno koriščenje storitev tehnoloških centrov.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 3.100) do konca leta 2008 še ni razpoložljiv podatek.

Ostali kazalniki rezultata in vpliva še niso merljivi.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. razvojne prioritete.

Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP

Razsežnost 1 Prednostna tema	Razsežnost 2 Oblika financiranja	Razsežnost 3 Ozemlje Urbano (01) Ruralno (05)	Razsežnost 4 Gospodarska dejavnost	Razsežnost 5 Lokacija	Znesek prispevka Skupnosti*
04	01	01	6	SI0	31.669.121,68
04	01	05	6	SI0	4.774.056,32
08	01	01	6	SI0	35.278.082,16
08	01	05	6	SI0	5.318.099,84
08	01	01	8	SI0	24.548.509,61
08	01	05	8	SI0	3.700.638,39
Skupaj					105.288.508,00

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 v okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost ni bilo večjih težav.

3.1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

V okviru PU »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so predvidene naslednje aktivnosti:

- a. Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij
- b. Raziskovalni centri odličnosti – RR in infrastruktura
- c. Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih

Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s:

- spodbujanjem inventivnih in inovativnih razvojno-raziskovalnih projektov v gospodarstvu, ki so začeti na osnovi iniciative gospodarstva in ki manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe še celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo preko sodelovanja gospodarstva z razvojno-raziskovalnimi institucijami, vključno s tehnološkimi centri ter spodbujanjem razvojnih in tehnoloških investicij, ki bodo izhajale iz razvojnih potreb gospodarstva pri raziskavah, razvoju in uvedbi novih visoko tehnoloških produktov ter s tem povezanih celovitih storitev;
- spodbujanjem vključevanja slovenskih podjetij v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki bo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj vročih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega;
- razvojem raziskovalnih centrov odličnosti, vključenih v evropske raziskovalne in razvojne mreže odličnosti, v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji na prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, z obveznim sofinanciranjem s strani poslovnega sektorja.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agentov JAPTI in TIA)
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v vlogi agenta TIA)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioritetnih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju PU lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije in podobno.

Finančna tabela**PU 1.1**

Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.

1. RP - PU 1.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	235.231.380	-	-	-
	SLO del	41.511.422	-	-	-
	EU in SLO del	276.742.802	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	52.250.389	-	-	22,2
	SLO del	9.220.657	-	-	22,2
	EU in SLO del	61.471.046	-	-	22,2
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	98.923.915	-	-	42,1
	SLO del	17.457.162	-	-	42,1
	EU in SLO del	116.381.077	-	-	42,1
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	64.902.988	124,2	65,6	27,6
	SLO del	11.453.470	-	-	-
	EU in SLO del	76.356.458	124,2	65,6	27,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	36.443.178	69,7	36,8	15,5
	SLO del	6.431.149	-	-	-
	EU in SLO del	42.874.328	69,7	36,8	15,5
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	33.554.769	64,2	33,9	14,3
	SLO del	5.921.430	-	-	-
	EU in SLO del	39.476.199	64,2	33,9	14,3
	drugi viri****	56.951.250	-	-	-
skupaj	96.427.449	-	-	-	
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 76.356.458 EUR (MG in MVTZ),
- potrjenih operacij v znesku 42.874.328 EUR (samo MG),
- podpisanih pogodb za 39.476.199 EUR (samo MG), poleg tega tudi drugi viri v znesku 56.951.250 EUR,

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj 240 mio. EUR na PU 1.1) v celotnem obdobju.

Sredstev izplačanih iz proračuna RS na PU 1.1: »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« v letu 2008 še ni bilo.

MG

1. RP - PU 1.1. MG		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	141.138.827	-	-	-
	SLO del	24.906.854	-	-	-
	EU in SLO del	166.045.681	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	31.350.233	-	-	22,2
	SLO del	5.532.394	-	-	22,2
	EU in SLO del	36.882.627	-	-	22,2
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	59.354.349	-	-	42,1
	SLO del	10.474.297	-	-	42,1
	EU in SLO del	69.828.646	-	-	42,1
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	42.500.000	135,6	71,6	30,1
	SLO del	7.500.000	-	-	-
	EU in SLO del	50.000.000	135,6	71,6	30,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	36.443.178	116,2	61,4	25,8
	SLO del	6.431.149	-	-	-
	EU in SLO del	42.874.328	116,2	61,4	25,8
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	33.554.769	107,0	56,5	23,8
	SLO del	5.921.430	-	-	-
	EU in SLO del	39.476.199	107,0	56,5	23,8
	drugi viri****	56.951.250	-	-	-
	skupaj	96.427.449	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MG na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 42.874.328 EUR,
- podpisanih pogodb za 39.476.199 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v znesku 56.951.250 EUR v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.1 je 240 mio. EUR) v celotnem obdobju.

MVZT

1. RP - PU 1.1. MVZT		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	94.092.553	-	-	-
	SLO del	16.604.568	-	-	-
	EU in SLO del	110.697.121	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	20.900.156	-	-	22,2
	SLO del	3.688.263	-	-	22,2
	EU in SLO del	24.588.419	-	-	22,2
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	39.569.566	-	-	42,1
	SLO del	6.982.865	-	-	42,1
	EU in SLO del	46.552.431	-	-	42,1
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	22.402.988	107,2	56,6	23,8
	SLO del	3.953.470	-	-	-
	EU in SLO del	26.356.458	107,2	56,6	23,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MVZT na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 26.356.458 EUR,

V letu 2008 še ni bilo potrjenih operacij in podpisanih pogodb ter sredstev izplačanih iz proračuna RS.

Državne pomoči

MG:

1. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte-Projekti 2008) sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

2. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« je Odločba Evropske komisije o državni pomoči N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; datum priglasitve: 14.7.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1).

MVZT: Podlaga za izvedbo JR »Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih« je shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske družbe za obdobje 2007-2012« (1.1.2007 – 31.12.2012), številka N 472/2006 oziroma slovenska št. 0001-2045419-2006. Datum priglasitve je 14.7.2006

Opis izvajanja v letu 2008

Tako MG kot MVZT (oba v vlogi PT) sta v okviru PU 1.1 v letu 2008 pričela z aktivnostmi za pripravo instrumentov za izbor operacij. V mesecu januarju, marcu in aprilu 2008 je OU prejel v potrditev razpisno vsebino za instrumente, ki jih bosta izvajala agenta Javna agencija RS za tehnološki razvoj (TIA) in Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI):

1. Javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (MG) januar (TIA);
2. Javni razpis »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (MG) april (JAPTI);
3. Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (MVZT) marec (TIA).

Opis izvajanja v letu 2008

MG je v letu 2008 objavil 2 instrumenta in sicer:

1. JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« z agentom TIA, ki je bil s strani Organa upravljanja potrjen 16.4.2008, z vrednostjo razpisanih sredstev 42.000.000 EUR. MG je navedeni razpis objavil v Uradnem listu RS dne 18.4.2008. V okviru razpisa sta bili izvedeni 2 odpiranji. Na prvo odpiranje JR, ki je bilo 4.6.2008, je pravočasno prispelo 36 vlog celovitih projektov skupin podjetij. Po zaključku postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da so 4 vloge celovitih projektov primerne za odobritev sofinanciranja. Na drugo odpiranje, ki je potekalo 6.10.2008, je prispelo 44 vlog. Sofinanciranje je bilo odobreno 7 vlogam celovitih projektom. V okviru javnega razpisa je

bilo v letu 2008 odobrenih 11 operacij (sklep o sofinanciranju v letu 2008), višina odobrenih sredstev je bila 39.476.199 EUR. 3 vloge celovitih projektov 2. odpiranja so bile odobrene po vloženih pritožbah prijaviteljev, tako, da je skupno število odobrenih operacij v okviru javnega razpisa 14. Višina odobrenih sredstev za vseh 14 operacij je 44.510.066,98 EUR. Vse pogodbe z upravičenci so bile že podpisane, od tega 11 pogodb v skupni vrednosti sofinanciranja (EU in SLO del) 39.476.199 EUR v letu 2008 in 3 v letu 2009.

V letu 2008 iz razpisa MG upravičencem še ni izplačal nobenih sredstev. Prva izplačila po pogodbah so se izvedla v prvi polovici leta 2009.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega konkurenčnega položaja na evropskih in tujih trgih ter k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z raziskovalnimi skupinami. Predmet razpisa je v okviru skupnih razvojno-investicijskih projektov podpreti razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi povezane investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo, ki so nujni za uspešno izvedbo poskusne proizvodnje in sodelovanje podjetij z raziskovalnimi skupinami pri razvojno-raziskovalnih aktivnostih.

2. JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008«² z agentom JAPTI, ki je bil s strani Organa upravljanja potrjen 16.9.2008, z vrednostjo razpisanih sredstev 8.000.000 EUR. Instrument, ki se bo izvajal v obdobju 2009 - 2010 je bil 19.9.2008 objavljen v Ur.l. RS št. 89/2008. V okviru razpisa sta bili izvedeni 2 odpiranja. Na prvo odpiranje JR, ki je bilo 23. in 24.10.2008, je pravočasno prispelo 37 vlog. Po zaključku postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da je 17 vlog primernih za odobritev sofinanciranja. Prijavitelja dveh odobrenih vlog sta odstopila od sofinanciranja pred podpisom pogodb, 1 vloga pa je bila naknadno odobrena po pritožbi, tako, da je bilo skupno potrjenih 16 operacij 1. odpiranja JR. Na drugo odpiranje, ki je potekalo 23.12.2008, je pravočasno prispelo 42 vlog. Sofinanciranje je bilo odobreno 21 projektom. V okviru javnega razpisa je bilo v letu 2008 odobrenih 16 operacij (sklep o sofinanciranju v letu 2008), višina odobrenih sredstev je bila 3.351.978,89 EUR, za katera so bile pogodbe podpisane v začetku leta 2009. Skupno število odobrenih operacij v okviru javnega razpisa je bilo 39, vendar sta dva upravičenca kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju, kar pomeni, da je skupno število operacij, ki bodo prejele sofinanciranje 37. Višina odobrenih sredstev za vseh 37 operacij je 7.984.172 EUR. Prva izplačila po pogodbah so se izvedla v prvi polovici leta 2009.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega konkurenčnega položaja na slovenskem, evropskih in tujih trgih. Predmet razpisa je sofinanciranje razvojno raziskovalnih aktivnosti s področja razvoja izdelkov ali storitev, s katerimi bodo povečali prodajo na slovenskem, evropskih in tujih trgih, in ki se izvajajo v okviru projektov podjetij.

3. Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (MVZT-TIA) je OU potrdil s sklepom dne 25.11.2008. Vrednost razpisanih sredstev znaša 26.356.458,00 EUR, od tega 22.402.988,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR in 3.953.470,00 EUR slovenske udeležbe. Razpis je bil dne 12.12.2008 objavljen v Ur.l. RS št. 117/2008. Prvi rok za oddajo vlog je bil 23.1.2009. Noben od projektov še ni bil izbran v letu 2008, kajti prvi rok za oddajo vlog je bil januar 2009. Pogodbe bodo podpisane v letu 2009.

² <http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=6>

Izvajanje PU 1.1*Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.*

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti - celotno obdobje	Učinek	2005	5254	700	0	0
- od tega v poslovnem sektorju	Učinek	2005	1936	500	0	0
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽ⁱ⁾	Učinek	2004-2006 ¹	8	200 (MG 140 MVZT 60)	0	MG: 52 MVZT: 0
Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji	Učinek	2004-2006 ¹	11	60	0	0
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	145	800	0	27
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat	2006	243 ²	150	0	0
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	53	240	0	56,9
Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov	Rezultat	2007	80	MVZT: 200	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	800	0	n.p.*
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	0

Viri: MG, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

Kakovostna analiza na ravni PU 1.1.

Kazalnik učinka

Kazalniki učinka Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti in Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji še niso merljivi, saj se aktivnosti v okviru MVZT v letu 2008 še niso pričele izvajati.

Število do konca leta 2008 podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov (cilj 200 – od tega 140 MG, ostalo MVZT) v okviru MG je bilo 52, od tega 16 raziskovalno-razvojnih projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« in 36 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij v celovitih projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008«.

Kazalniki rezultata

Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj na PU 1.1.: 200 – od tega MG 170, ostalo MVZT) v letu 2008 je bilo v okviru obeh razpisov podprtih 27 projektov majhnih in srednjih podjetij.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 240 mio EUR – od tega MG 200 mio EUR, ostalo MVZT 40 mio EUR) so se do konca leta 2008 približala znesku 56.951.250 EUR na osnovi sklenjenih pogodb oz. 28,5 % predvidenih zasebnih vlaganj v okviru MG. MVZT še ni financiral nobene operacije v okviru javnega razpisa strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih, kajti prvi rok za oddajo vlog je januar 2009.

Kazalnik rezultata Število novih inovacij in patentov (cilj 150) in kazalnik Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov (cilj 200 – od tega vse MVZT, MG=0) ni na voljo, saj se aktivnosti v okviru MVZT v letu 2008 še niso pričele izvajati.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 800) do konca leta 2008 še ni razpoložljiv podatek.

Kvalitativna analiza

V okviru PU 1.1: »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so bile za večino operacij konec leta 2008 šele podpisane prve pogodbe in so se prvi sofinancirani projekti šele začeli izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna in z njo ne razpolagamo.

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Prednostna usmeritev 1.1. - podprtih:

- 52 zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov od tega 16 raziskovalno-razvojnih projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« in 36 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij v celovitih projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008«,
- 27 projektov majhnih in srednjih podjetij od tega 16 projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« in 11 projektov majhnih in srednjih podjetij v celovitih projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008«.

MG: V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« z agentom TIA smo želeli sofinancirati vsaj 8 razvojno-investicijskih projektov, oziroma vsaj 340.000 raziskovalnih ur (200 FTE) v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih (1 FTE=1700h). V okviru ocenjevanja je bilo izbranih 14 razvojno-investicijskih celovitih projektov s skupno 43 partnerskimi podjetji, od tega so bili 3-je projekti, ki so bili prvotno zavrženi, izbrani po odobritvah pritožb, zaradi česar je bilo potrebno povečati sredstva razpisa iz 42.000.000,00 EUR na 44.510.066,98 EUR. Obširneje je izvajanje opisano v poglavju »Opis izvajanja v letu 2008«.

MG: V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008«³ z agentom JAPTI pa je bil cilj razpisa je sofinancirati najmanj 27 projektov izvajanja raziskovalno razvojnih aktivnosti podjetij s področja razvoja izdelkov ali storitev v skladu s predmetom razpisa. Na osnovi ocenjevanja je bilo izbranih 37 projektov, od tega 16 v okviru 1. in 21 v okviru 2. odpiranja JR. Obširneje je izvajanje opisano v poglavju »Opis izvajanja v letu 2008«.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru instrumenta *Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte-Projekti 2008* je bilo v letu 2008 potrjenih 11 operacij, v skupni vrednosti sofinanciranja (EU in SLO del) 39.476.199 EUR.

V okviru instrumenta *Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008* je bilo v letu 2008 potrjenih 16 operacij, v skupni vrednosti sofinanciranja 3.351.978,89 EUR za katere so bile pogodbe podpisane v začetku leta 2009.

Dejansko sofinanciranje vseh navedenih projektov se bo izvajalo od leta 2009 naprej, ko bodo lahko izvedeni še ostali elementi kvalitativne analize.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: Predvidena je objava novih razpisov MG v marcu leta 2009.

MVZT: Rok za oddajo vlog na JR »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (SRRPP) je bil 23.1.2009, zato se bo o rezultatih razpisa poročalo v letu 2009. Predvideno število pogodb v letu 2009 je vsaj 21 v skupni vrednosti 13.071.878 EUR. Javni razpis je odprt do porabe sredstev, tako, da bo v letu 2009 še vsaj eno odpiranje.

MVZT - Direktorat za znanost bo v letu 2009 predvidoma objavil »Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v programskem obdobju 2007-2013«.

Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem

MG: Vsi izbrani projekti bodo upoštevali temeljna načela dolgoročnega trajnostnega razvoja. V okviru meril za izbor projektov so vsebovana tudi okoljska načela in merila, ki dajejo v okviru merila »ekološki prispevek« višje število točk projektom, ki bodo razvijali ali uporabljali okoljske tehnologije, to je tiste tehnologije, katerih uporaba je okolju manj škodljiva in ki varujejo okolje, ga manj onesnažujejo, zagotavljajo trajnostno rabo naravnih virov, omogočajo boljše recikliranje odpadkov in proizvodov ter ravnajo s preostalimi odpadki na okolju sprejemljivejši način kot tehnologije, ki jih zamenjujejo.

³ <http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=6>

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

Med socialnimi oz. socialno-ekonomskimi se upoštevajo merila za povečanje zaposlitve.

Glede enakih možnosti je zagotavljanje enakopravnosti med spoloma pri projektih, ki se sofinancirajo v okviru OP RR, izvajano kot horizontalni ukrep povsod tam, kjer je to izvedljivo oz. utemeljeno.

Izvajanje in zagotavljanje razmejevanja in usklajevanja

MG: Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR na razpisih ni potrebno razmejevanje in usklajevanje z drugimi skladi, ker gre pri njih za druge vrste upravičenih stroškov. OP RR in OP RČV se tukaj dopolnjujeta, saj se v okviru PU 1.1. OP RR podpirajo razvojno-investicijski projekti oziroma razvojno raziskovalni projekti, v okviru OP RČV pa zaposlovanja kadrov. Se pa je v okviru priprave razpisov izvajalo usklajevanje razpisnih besedil z drugimi posredniškimi telesi preko OU z namenom, da se zagotovi, da pri različnih posredniških telesih ne bi prihajalo do razpisov, pri katerih bi se sofinanciralo isto ciljno skupino za enak namen.

Predstavitev razlogov počasnejšega izvajanja

MG: Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR je do objave razpisov v letu 2008 prišlo kasneje kot smo načrtovali zaradi dolgega usklajevanja vsebin razpisov med Posredniškim telesom in Organom upravljanja ter zaradi dodatnega usklajevanja vsebin razpisov na ravni MG-MVZT-OU zaradi preprečevanja, da pri različnih posredniških telesih ne bi prihajalo do razpisov, pri katerih bi se sofinanciralo isto ciljno skupino za enak namen.

MVZT: Raziskovalni centri odličnosti, vzpostavljeni v okviru EPD 2004-2006 s sredstvi ESRR, so predstavljali nov instrument znanstveno-tehnološke politike Republike Slovenije, namenjen predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja. Prispevali so k realizaciji tako ciljev na področju inovacijskega sistema kot pomembnih ciljev znanstvene politike: učinkovitejši prenos znanja, izboljšanje sodelovanja med nosilci znanja ter podjetji, povečanje vlaganj v aplikativne raziskave in razvoj na prioritetnih področjih, večja odličnost objav, manjša razdrobljenost znotraj RR sfere, izboljšanje izobrazbene strukture raziskovalcev v gospodarstvu, posodabljanje raziskovalne infrastrukture, krepitev mednarodnega RR sodelovanja, zmanjšanje nevarnosti »bega možganov«. Zaradi novosti instrumenta s številnimi zahtevnimi cilji, zapletene strukture aktivnosti ter kompleksnih partnerskih odnosov (zlasti med institucijami znanja in podjetji) je bilo pred drugo fazo v razvoju slovenskih centrov odličnosti nujno izvesti širšo evalvacijo dosežkov posameznih CO v prvem obdobju delovanja, pa tudi okvirnih programov obstoječih CO za programsko

obdobje 2007-2013. V okviru tehnične pomoči EPD 2004-2006 sta bili zato izvedeni dve evalvacijski študiji, ki sta bili zaključeni konec leta 2008.

Za nadaljnji razvoj instrumenta je bila ključna evalvacija gospodarske relevance rezultatov in programov CO, ki je pokazala:

- Doslej je bil to edini učinkoviti instrument za sofinanciranje RR, ki zahteva partnerstvo med akademskimi institucijami in podjetji.
- Pravi ukrep za spodbujanje koncentracije in povezovanja v celotni verigi znanja.
- Imamo izkušnje, pozitiven pomen CO poudarjata tako gospodarstvo kot znanost.

V okviru študije se je predlagalo nadaljevanje ukrepa, cilji in koncept razvoja CO so pravi, vendar:

- na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero,
- s strateškimi RR programi, ki zagotavljajo podporo v celotnem procesu razvoja in aplikacije znanja, z večjim osredotočenjem na prioriteta področja,
- močnejše povezovanj znotraj in med centri,
- učinkovito upravljanje,
- racionalizacija postopkov za črpanje strukturnih sredstev.

Izvajanje in zagotavljanje doseganja t.i. »core« indikatorjev

Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR se bo planirano število raziskovalnih človek-let (FTE) zagotavljalo s primernim deležem sofinanciranja stroškov razvojno-raziskovalnega dela v razpisih v okviru PU 1.1. glede na celotno sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov. Zadostno število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov se bo zagotavljalo s primerno zgornjo mejo sofinanciranja v okviru razpisov. Zadostno število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij se bo zagotavljalo s primerno višino razpisanih sredstev za projekte omenjenih subjektov. Zadostno število novih inovacij in patentov ter število novo ustvarjenih bruto delovnih mest se bo zagotavljalo z vključevanjem omenjenih kazalnikov v razpisna merila in ustreznim točkovanjem teh meril. Glede slednjega kazalnika pa velja poudariti, da bo zaradi recesije težko doseči pričakovano število novo ustvarjenih bruto delovnih mest.

3.1.2. Spodbujanje podjetništva

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:

- Sklad tveganega kapitala
- Investicijski projekti MSP
- Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agenta SPS za investicijske projekte MSP)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- Prva, družba tveganega kapitala
- so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja
- Slovenski podjetniški sklad

Finančna tabela

PU 1.2

Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.

1. RP - PU 1.2.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	166.902.265	-	-	-
	SLO del	29.453.340	-	-	-
	EU in SLO del	196.355.605	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	40.299.656	-	-	24,1
	SLO del	7.111.704	-	-	24,1
	EU in SLO del	47.411.360	-	-	24,1
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	75.674.368	-	-	45,3
	SLO del	13.354.300	-	-	45,3
	EU in SLO del	89.028.668	-	-	45,3
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	71.360.710	177,1	94,3	42,8
	SLO del	12.593.068	-	-	-
	EU in SLO del	83.953.778	177,1	94,3	42,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	68.845.330	170,8	91,0	41,2
	SLO del	12.149.176	-	-	-
	EU in SLO del	80.994.506	170,8	91,0	41,2
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	41.647.247	103,3	55,0	25,0
	SLO del	7.349.514	-	-	-
	EU in SLO del	48.996.761	103,3	55,0	25,0
	drugi viri****	63.514.979	-	-	-
	skupaj	112.511.740	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	38.295.442	95,0	50,6	22,9
	SLO del	6.758.020	-	-	-
	EU in SLO del	45.053.462	95,0	50,6	22,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	38.295.442	95,0	50,6	22,9
	SLO del	6.758.020	-	-	-
	EU in SLO del	45.053.462	95,0	50,6	22,9
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del	0	0,0	0,0	0,0
--	---	-----	-----	-----

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.2 Spodbujanje podjetništva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 83.953.778 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 80.994.506 EUR,
- podpisanih pogodb za 48.996.761 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 63.514.979 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 45.053.462 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.2 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.2 150 mio EUR) v celotnem obdobju.

Državne pomoči

Podlago za izvedbo javnega razpisa predstavlja shema državne pomoči "Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč", številka sheme BE05-5715334-2007, priglašena dne 22.5.2007, z obdobjem trajanja od 22.5.2007-31.12.2013 oz. za čas veljavnosti uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24.10.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij«.

Opis izvajanja v letih 2007 -2008

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 1.2. Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2007 potrjen instrument: »Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2007 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 112/2007). Razpisanih je bilo za 32.505.948 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 496, z zaprosenim zneskom subvencij v višini 72.357.950,23 EUR, obravnavanih je bilo 422 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 62.556.977,87 EUR. Predračunska vrednost investicij je znašala 146.553.515,45 EUR. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 200 vlog v višini 32.502.755,28 EUR. Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 78.959.496,95 EUR od tega 77.648.812,50 EUR upravičenih stroškov.

Z njimi bo na novo predvidoma zaposlenih skoraj 1.300 delavcev v roku enega leta. Podjetje, kateremu je bila odobrena subvencija v povprečju zaposluje pred investicijo 53,1 delavcev, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji 59,5 delavcev.

V okviru PU 1.2. Spodbujanje podjetništva so bili v letu 2008 objavljeni JR

- 1.2.1: V Okviru Javnega razpisa za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008 je bilo v letu 2008 realiziranih 188 operacij in izplačanih 30.017.406,95 EUR subvencij, do realizacije ni prišlo v 12 primerih.
- 1.2.2: V okviru razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostna usmeritev 1.2. Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2008 potrjen instrument: Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008

za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2008 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 59/2008). Razpisanih je bilo za 16.576.135,72 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 369, z zaprosenim zneskom subvencij v višini 32.498.332,69 EUR, obravnavanih je bilo 313 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 28.839.131,83 EUR. Predračunska vrednost investicij je znašala 59.263.180,45 EUR. Za sofinanciranje je bilo podpisanih 135 pogodb v višini 16.494.005,59 EUR. Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 34.862.927,19 EUR od tega 34.253.396,04 EUR upravičenih stroškov. Z njimi bo na novo predvidoma zaposlenih skoraj 305 delavcev v roku enega leta. Realiziranih je bilo 126 operacij in izplačanih 15.036.054,27 EUR subvencij, do realizacije ni prišlo v 9 primerih.

- 1.2.3: V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 1.2 Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2008 potrjen instrument: Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009, objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2008 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 126/2008). Razpisanih je bilo za 34.871.694,57 EUR sredstev. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 203 vloge v višini 31.929.913,69 EUR, skupna vrednost investicij je 73.673.302,52 EUR. Pogodbe bodo podpisane v letu 2009.

Izvajanje PU 1.2

Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.

Naziv	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij	Učinek	2004-2006 ¹	434	600	0	314*
od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2007	0	21	0	0
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2006	53	150	0	63,5
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	2.300	0	n.p.**
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	n.p.**

Vir: MG-Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost

* število že izvedenih in izplačanih sredstev za projekte (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2).

**še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni PU 1.2

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj 600) v okviru MG je bilo do konca leta 2008 314 podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (52,3 %). JR za novonastala podjetja (skladi tveganega kapitala) se v letu 2008 še ni izvajalo (cilj 21).

Kazalnik rezultata

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 150 mio EUR) so se do konca leta 2008 približala znesku 63.514.979 EUR na osnovi sklenjenih pogodb oz. 42,3 %.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2.300) do konca leta 2008 še ni razpoložljiv podatek.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb. Fizični cilji operacij (število novo ustvarjenih bruto delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega) bodo merljivi v letu 2009, saj morajo prejemniki oddati poročilo o doseženih učinkih za zaključene operacije do konca aprila 2009. Agent (Slovenski podjetniški sklad) bo na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov.

Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb. Fizični cilji operacij (število novo ustvarjenih bruto delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega) bodo merljivi v letu 2009, saj morajo prejemniki oddati poročilo o doseženih učinkih za zaključene operacije do konca aprila 2009. Agent (Slovenski podjetniški sklad) bo na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov.

Z zaključenimi operacijami obeh instrumentov se že lahko določijo spodbujena zasebna vlaganja, ki dosega 42,3% zastavljenega cilja.

Za tretji javni razpis pogodbe v letu 2008 še niso bile podpisane.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb za skupaj 32.502.755 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 188 operacij v vrednosti 30.017.407 EUR. 12 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.902.271 EUR), ostala znižanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb za skupaj 16.494.006 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 126 operacij v vrednosti 15.036.054 EUR. 9 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.438.287 EUR), ostala znižanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Za tretji javni razpis pogodbe v letu 2008 še niso bile podpisane, izdani so bili le pozitivni sklepi o odobritvi subvencij v višini 34.833.163 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

V 12 primerih podpisanih pogodb iz prvega javnega razpisa ni prišlo do realizacije, od tega je bilo podanih 6 odstopov od pogodb s strani upravičencev, v 6 primerih pa niso bili izpolnjeni pogoji za izplačilo, zaradi česar je Agent zavrnil zahteve za sofinanciranje. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Razlika med vrednostjo podpisanih pogodb in vrednostjo izvedenih pogodb je 2.485.348 EUR subvencij in sicer 12 neizvedenih operacij v vrednosti 1.902.271 EUR (neizpolnjevanje pogojev), ostala znižanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

V 9 primerih iz drugega javnega razpisa ni prišlo do realizacije, od tega je bilo podanih 5 odstopov od pogodb s strani upravičencev, v 4 primerih pa niso bili izpolnjeni pogoji za izplačilo, zaradi česar je Agent zavrnil zahteve za sofinanciranje. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Razlika med vrednostjo podpisanih pogodb in vrednostjo izvedenih pogodb je 1.457.952 EUR subvencij in sicer 9 neizvedenih operacij v vrednosti 1.438.287 EUR (neizpolnjevanje pogojev), ostala znižanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Vseh 314 izvedenih operacij iz obeh instrumentov (ne glede na korekcije) je bilo izvedenih ob nespremenjenih ciljih in istočasno nezmanjšanih kazalnikih operacij.

Največje napake prijaviteljev, zakaj ne pridobijo pozitivnega sklepa o odobritvi subvencije: v prijavi predvidijo začetek investicije pred dovoljenim rokom, zaključek investicije po dovoljenem roku, podjetje razvrstijo v nepravilen velikostni razred, spadajo na razpis MKGP, opravljavljajo dejavnost, ki ni v skladu z državnimi pomočmi, ugotovijo se neupravičeni stroški in s tem upravičeni stroški padejo pod minimalno mejo.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja so neposredno povezani s trajnostno dostopnostjo projektov in z izboljševanjem ekološkega stanja. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte nove tehnološke opreme, ki bodo imeli pozitivne učinke na trajnostni razvoj. Poseben poudarek je dan projektom, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)

- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Z združevanjem izkušenj in znanja ter čim večjo fleksibilnostjo in sprejemanjem kompromisov se trudimo dosegati optimalno časovno usklajenost med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi, čeprav je to težko, zaradi različnih interesov vseh vpletenih PT, OU, agenta in upravičencev. Do večjih težav pri izvajanju ni prišlo.

Izvajanje operacij se v 19 primerih ni skladalo z dinamiko, ki je bila predvidena v vlogah, zato je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije oziroma podaljšanja roka za doseg ciljev.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

Ni bilo izvedenega vrednotenja v letih 2007 - 2008.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizij do sedaj ni bilo.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Zaključenih je 314 operacij. Operacije v okviru instrumenta 1.2.3 bodo zaključene v letu 2009.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 so predvideni naslednji instrumenti:

- Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009- 2011
- Javni razpis za garancije za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere. Garancijski sklad za odobravanje garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere se bo izvajal kot program, ki ga izvaja upravičenec, in sicer v dveh fazah: polnjenje garancijskega sklada za zavarovanje kreditov MSP in subvencioniranje obrestnih mer. Slovenski podjetniški sklad bo v tem primeru kot upravičenec programa izvajal javne razpise za ugodne kredite (z do 80% garancijo in subvencionirano obrestno mero), ki jih lahko pridobijo MSP s sedežem v RS.

- Instrument Tveganega kapitala se bo izvajal z namenom saniranja tržne nepopolnosti na področju tveganega kapitala v Sloveniji. S tem namenom je bila ustanovljena Prva, družba tveganega kapitala (prva javna družba tveganega kapitala) kot inicialna družba za spodbudo razvoja trga tveganega kapitala.

3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Ključna dejavnost RP je vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih središč, na področjih kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter zadostna koncentracija gospodarskih aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva. Investicije se bodo, povsod kjer je to mogoče, prioriteto usmerjale v izkoriščanje brownfield območij, kar bo posledično prispevalo k revitalizaciji degradiranih območij. V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna infrastruktura« so zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi mrežo razvojnih središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti.

Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča
- 2.2. Informacijska družba
- 2.3. Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture

Vključena ministrstva

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- Ministrstvo za šolstvo in šport

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

2. RP

Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete

2. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	396.934.393	-	-	-
	SLO del	70.047.246	-	-	-
	EU in SLO del	466.981.639	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	66.291.322	-	-	16,7
	SLO del	11.698.468	-	-	16,7
	EU in SLO del	77.989.790	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	129.735.252	-	-	32,7
	SLO del	22.894.455	-	-	32,7
	EU in SLO del	152.629.707	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	86.757.639	130,9	66,9	21,9
	SLO del	15.310.009	-	-	-
	EU in SLO del	102.067.648	130,9	66,9	21,9
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	63.528.951	95,8	49,0	16,0
	SLO del	11.210.991	-	-	-
	EU in SLO del	74.739.943	95,8	49,0	16,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	25.364.666	38,3	19,6	6,4
	SLO del	4.476.117	-	-	-
	EU in SLO del	29.840.783	38,3	19,6	6,4
	drugi viri****	22.569.506	-	-	-
	skupaj	52.410.289	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	1.760.884	2,7	1,4	0,4
	SLO del	310.744	-	-	-
	EU in SLO del	2.071.629	2,7	1,4	0,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	1.760.884	2,7	1,4	0,4
	SLO del	310.744	-	-	-
	EU in SLO del	2.071.629	2,7	1,4	0,4
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 102.067.648 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 74.739.943 EUR,
- podpisanih pogodb za 29.840.783 EUR , poleg tega tudi drugi viri v znesku 22.569.506 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 2.071.629 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

Doseganje ciljev in analiza napredka**Informacije o fizičnem in finančnem napredku 2. RP****Fizični napredek 2. RP***Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete*

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Število delujočih subjektov podpornega okolja	Učinek	12	36	0	2
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	0	0
Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin ⁽ⁱ⁾	Učinek	0	30	0	12
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	6 oz. 31 % vseh	0	0
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	1 oz. 10 % vseh	0	0
Površina opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek	359	900	0	0
Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾	Rezultat	600.000	+30.000	0	0
Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti	Rezultat	92%	100%	0	n.p.*
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	0	300	0	0
Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	6,8 %	9 %	0	n.p.*
Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	13,5 %	20 %	0	n.p.*
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	3.800	0	n.p.*

Viri: MG, MVZT, MVZT, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrletje 2008

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni 2. RP**Kazalniki učinka**

Število delujočih subjektov podpornega okolja (cilj je 36). V letu sta bila izbrana dva projekta (5,5 %), ki pa se bosta začela izvajati v letu 2009.

Število novih širokopasovnih priključkov (cilj +10.000) bo predvidoma na podlagi podpisanih 7 pogodb v letu 2008 4.734 širokopasovnih priključkov (47% ciljne vrednosti).

Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin (cilj 30) je bil v letu 2008 doseženo 12 (40%).

Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore (cilj 6 oz. 31% vseh). V okviru MVZT do konca leta 2008 ni bilo prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj se aktivnosti še niso pričele izvajati. Projekt »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je OU potrdil 20.11.2008 v okviru instrumenta neposredna potrditev operacije. Do podpisa pogodbe in pričetkom izvajanja pa v letu 2008 ni prišlo.

Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore je enako 0, saj se aktivnosti v letu 2008 še niso pričele izvajati.

Učinek dveh izbranih projektov se še ne izraža v površini opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (cilj 900 ha).

Kazalniki rezultata

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) je v letu 2008 ocenjeno na 16.569 prebivalca (v povprečju 3,5 prebivalca na gospodinjstvo) in dosega 55% zastavljenega cilja.

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano, saj se bosta v letu 2008 izbrana projekta začela izvajati v letu 2009.

Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni merljiv.

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano.

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo še ni znan: v okviru projekta »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je predviden vpis 80 novih študentov vsako leto.

Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo še ni znan podatek.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2. RP je 3.800) še ni znano.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. razvojne prioritete.

Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP

Razsežnost 1 Prednostna tema	Razsežnost 2 Oblika financiranja	Razsežnost 3 Območje Urbano (01) Ruralno (05)	Razsežnost 4 Gospodarska dejavnost	Razsežnost 5 Lokacija	Znesek prispevka Skupnosti*
03	01	01	12	SI0	9.422.648,00
03	01	01	18	SI0	24.900.000,00
10	01	01	10	SI0	21.247.529,08
10	01	05	10	SI0	5.958.013,92
11	01	01	16	SI0	1.416.538,08
11	01	05	16	SI0	584.221,92
Skupaj					63.528.951,00

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 v okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura ni bilo večjih težav

Na prednostni usmeritvi 2.3 kljub predvidenim investicijam v raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo še ni prišlo do začetka izvajanja operacij. Ukrepi: preveri se utemeljenost predvidenih investicij.

3.2.1. *Gospodarsko-razvojna logistična središča*

V okviru prednostne usmeritve »Gospodarsko-razvojna logistična središča« sta predvideni dve aktivnosti:

- a) Gospodarsko-razvojna logistična središča
- b) Sofinanciranje medpodjetniških izobraževalnih centrov

Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so namenjene vzpostavitvi gospodarsko-razvojnih-logističnih središč kot infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti:

- poslovno-industrijsko-logistična in razvojna območja nacionalnega pomena,
- tehnološke parke,
- podjetniške inkubatorje,
- univerzitetne (visokošolske) predinkubatorje ter pisarne za prenos tehnologij,
- medpodjetniške izobraževalne centre (MIC)
- visokošolska-izobraževalna središča

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za šolstvo in šport

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč), koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje.
- Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa infrastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva.
- Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto.
- V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) tudi združenja delodajalcev in zbornice.

Finančna tabela**PU 2.1***Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.*

2. RP - PU 2.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	194.906.001	-	-	-
	SLO del	34.395.177	-	-	-
	EU in SLO del	229.301.178	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	32.550.913	-	-	16,7
	SLO del	5.744.279	-	-	16,7
	EU in SLO del	38.295.192	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	63.703.675	-	-	32,7
	SLO del	11.241.825	-	-	32,7
	EU in SLO del	74.945.500	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	42.500.000	130,6	66,7	21,8
	SLO del	7.500.000	-	-	-
	EU in SLO del	50.000.000	130,6	66,7	21,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	9.422.648	28,9	14,8	4,8
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	28,9	14,8	4,8
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	9.422.648	28,9	14,8	4,8
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	28,9	14,8	4,8
	drugi viri****	17.702.907	-	-	-
skupaj	28.788.375	-	-	-	
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 :

- razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR (samo MG),
- potrjenih operacij v znesku 11.085.468 EUR (samo MG) in
- podpisanih pogodb za 11.085.468 EUR (samo MG), od tega tudi drugi viri v znesku 17.702.907 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

MG

2. RP - PU 2.1. MG		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	166.906.001	-	-	-
	SLO del	29.454.000	-	-	-
	EU in SLO del	196.360.001	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	27.874.681	-	-	16,7
	SLO del	4.919.062	-	-	16,7
	EU in SLO del	32.793.743	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	54.552.069	-	-	32,7
	SLO del	9.626.836	-	-	32,7
	EU in SLO del	64.178.905	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	42.500.000	152,5	77,9	25,5
	SLO del	7.500.000	-	-	-
	EU in SLO del	50.000.000	152,5	77,9	25,5
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	9.422.648	33,8	17,3	5,6
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	33,8	17,3	5,6
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	9.422.648	33,8	17,3	5,6
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	33,8	17,3	5,6
	drugi viri****	17.702.907	-	-	-
	skupaj	28.788.375	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MG na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 :

- razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 11.085.468 EUR in
- podpisanih pogodb za 11.085.468 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 17.702.907 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

MŠŠ

2. RP - PU 2.1. MŠŠ		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	28.000.000	-	-	-
	SLO del	4.941.177	-	-	-
	EU in SLO del	32.941.177	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	4.676.232	-	-	16,7
	SLO del	825.217	-	-	16,7
	EU in SLO del	5.501.449	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	9.151.606	-	-	32,7
	SLO del	1.614.989	-	-	32,7
	EU in SLO del	10.766.595	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

MŠŠ v letu 2008 ni razpisalo sredstev.

Državne pomoči

MG: Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč se izvaja po shemi:

dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007 datum priglasitve: 30.11.2006; datum potrditve sheme: 9.2.2007, trajanje pomoči: od potrditve sheme do 31.12.2013; ukrep 3.1.1 – Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logistične platforme iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

Opis izvajanja v letu 2008

MG DPK, v vlogi PT, je v okviru PU 2.1 v letu 2008 začelo aktivnosti za pripravo instrumentov za izbor operacij. Junija 2008 je MG-DPK predložil »Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojnih-logističnih središč«. OU je potrdil omenjeni instrument v višini 50.000.000,00 EUR dne 28.7.2008, ki je bil objavljen v Uradnem listu 1.8.2008 (UL RS, št 79/08). Izbrana sta bila dva projekta, izgradnja tehnološkega parka IN PRIME in izgradnja podjetniškega inkubatorja Podbreznik, v skupni višini sofinanciranja 11.085.468 EUR in se bosta začela izvajati v letu 2009.

MŠŠ v vlogi PT, je začelo aktivnosti za pripravo instrumentov javni razpis za izbor operacij v drugi polovici leta 2008. OU v okviru slednjega še ni potrdil nobenega instrumenta, medtem ko je v usklajevanju instrument »Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC«. MŠŠ je v okviru projekta Tehnična pomoč februarja 2008 zaposlilo tudi ustreznega sodelavca za pripravo razpisa. Predlog instrumenta je bil organu upravljanja prvič posredovan v pregled v septembru 2008.

Izvajanje PU 2.1

Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Število delujočih subjektov podpornega okolja	Učinek	12	36	0	2
Površina opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek	359	900	0	0
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	0	300	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	3.800	0	n.p.*

Viri: MG, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kvalitativna analiza

V letu 2008 so se aktivnosti v pristojnosti MG kot PT v okviru te prednostne usmeritve začele izvajati, vendar se bodo aktivnosti na projektih začele šele v letu 2009. Konkretni rezultati bodo vidni šele po letu 2009, zato kvalitativna analiza za leto 2008 ni smiselna..

Kazalniki učinka

Število delujočih subjektov podpornega okolja (cilj je 36). V letu sta bila izbrana dva projekta (5,5 %), ki pa se bosta začela izvajati v letu 2009.

Učinek dveh izbranih projektov se še ne izraža v površini opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (cilj 900 ha).

Kazalnika rezultata

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2. RP je 3.800) še ni znano.

Kazalniki rezultata

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano, saj se bosta projekta začela izvajati v letu 2009.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj PU 2.1 je 3.800) še ni znano, saj se bosta projekta začela izvajati v letu 2009.

Kvalitativna analiza

V letu 2008 so se aktivnosti v pristojnosti MG kot PT v okviru te PU začele izvajati, vendar se bodo aktivnosti na projektih začele šele v letu 2009. Konkretni rezultati bodo vidni šele po letu 2009, zato kvalitativna analiza za leto 2008 ni smiselna..

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: V letu 2009 se na MG pripravlja pregled stanja na projektih gospodarskih središč, vključenih v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023. Na podlagi pregleda bodo stekle intenzivne priprave ustreznih instrumentov za sofinanciranje projektov, ki se bodo lahko pričeli izvajati v letu 2009 oziroma 2010.

MŠŠ :

Predviden je začetek izvajanja javnega razpisa »Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC«, v višini 22,8 mio EUR.

3.2.2. *Informacijska družba*

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska družba« so predvidene tri aktivnosti:

- a) Gradnja infrastrukture
- b) E-vsebine
- c) E-storitve

Za zagotavljanje širokopasovnih povezav bomo izvedli alternativno rešitev gradnje odprtih omrežij, v skladu s *Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo elektronskim komunikacijam* (SEC (20003) 895). Ta omrežja se financirajo tudi kot javno zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej pa na ruralnih področjih.

Po drugi strani bodo izvajalci programov in projektov za realizacijo predvidenih ciljev na področju PU razvijali in vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in e-vsebine, ki bodo namenjena tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se bo spodbujalo sodelovanje med podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki, kar bo zagotavljalo uspešen razvoj, vzpostavitev in uporabo e-vsebin in inovativnih e-storitev v tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Podpore bodo deležni zlasti projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin (predvsem e-vsebin v slovenskem jeziku), projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev predvsem na naslednjih področjih: kultura, znanost in izobraževanje, podpora potrošnikom, zdravje in vključenost ter e-poslovanje za mala in srednja podjetja. Posebna pozornost bo namenjena tudi vzpostavitvi nacionalnega interoperabilnostnega okvirja.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - DID (Direktorat za informacijsko družbo)

Upravičenci oz. ciljne skupine

Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne ustanove.

Če naj bodo IKT načrtovane in oblikovane tako, da bodo dostopne čim širšemu krogu uporabnikov, potem so ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine vsa podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali, posebno pozornost pa je potrebno nameniti starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih. E-vsebine, ki bodo nastale v okviru programa, bodo dostopne strokovni in širši javnosti, v skladu z obstoječo zakonodajo.

Finančna tabela**PU 2.2**

Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.

2. RP - PU 2.2.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	90.013.449	-	-	-
	SLO del	15.884.727	-	-	-
	EU in SLO del	105.898.176	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	15.032.989	-	-	16,7
	SLO del	2.652.880	-	-	16,7
	EU in SLO del	17.685.869	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	29.420.271	-	-	32,7
	SLO del	5.191.812	-	-	32,7
	EU in SLO del	34.612.083	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	44.257.639	294,4	150,4	49,2
	SLO del	7.810.009	-	-	-
	EU in SLO del	52.067.648	294,4	150,4	49,2
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	29.206.303	194,3	99,3	32,4
	SLO del	5.154.053	-	-	-
	EU in SLO del	34.360.357	194,3	99,3	32,4
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	15.942.018	106,0	54,2	17,7
	SLO del	2.813.297	-	-	-
	EU in SLO del	18.755.315	106,0	54,2	17,7
	drugi viri****	4.866.599	-	-	-
	skupaj	23.621.914	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	1.760.884	11,7	6,0	2,0
	SLO del	310.744	-	-	-
	EU in SLO del	2.071.629	11,7	6,0	2,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	1.760.884	11,7	6,0	2,0
	SLO del	310.744	-	-	-
	EU in SLO del	2.071.629	11,7	6,0	2,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 52.067.648 EUR (MG in MVZT),
- potrjenih operacij v znesku 34.360.357 EUR (MG IN MVZT) in
- podpisanih pogodb za 18.755.315 EUR (MG in MVZT), poleg tega tudi drugi viri v znesku 4.866.599,
- izplačanih sredstev v znesku 2.071.629 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

MG

2. RP - PU 2.2. MG		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	70.000.000	-	-	-
	SLO del	12.352.941	-	-	-
	EU in SLO del	82.352.941	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	11.690.578	-	-	16,7
	SLO del	2.063.043	-	-	16,7
	EU in SLO del	13.753.621	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	22.879.014	-	-	32,7
	SLO del	4.037.473	-	-	32,7
	EU in SLO del	26.916.487	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	40.313.917	344,8	176,2	57,6
	SLO del	7.114.058	-	-	-
	EU in SLO del	47.427.975	344,8	176,2	57,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	27.205.543	232,7	118,9	38,9
	SLO del	4.800.978	-	-	-
	EU in SLO del	32.006.521	232,7	118,9	38,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	14.181.134	121,3	62,0	20,3
	SLO del	2.502.553	-	-	-
	EU in SLO del	16.683.687	121,3	62,0	20,3
	drugi viri****	2.714.300	-	-	-
	skupaj	19.397.986	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 na MG:

- razpisanih sredstev v znesku 47.427.975 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 32.006.521 EUR,
- podpisanih pogodb za 16.683.687 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 2.714.300 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

MVZT

2. RP - PU 2.2. MVZT		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	20.013.449	-	-	-
	SLO del	3.531.786	-	-	-
	EU in SLO del	23.545.235	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	3.342.411	-	-	16,7
	SLO del	589.837	-	-	16,7
	EU in SLO del	3.932.248	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	6.541.257	-	-	32,7
	SLO del	1.154.339	-	-	32,7
	EU in SLO del	7.695.596	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	3.943.722	118,0	60,3	19,7
	SLO del	695.951	-	-	-
	EU in SLO del	4.639.673	118,0	60,3	19,7
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	2.000.760	59,9	30,6	10,0
	SLO del	353.075	-	-	-
	EU in SLO del	2.353.836	59,9	30,6	10,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	1.760.884	52,7	26,9	8,8
	SLO del	310.744	-	-	-
	EU in SLO del	2.071.629	52,7	26,9	8,8
	drugi viri****	2.152.298	-	-	-
	skupaj	4.223.927	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	1.760.884	52,7	26,9	8,8
	SLO del	310.744	-	-	-
	EU in SLO del	2.071.629	52,7	26,9	8,8
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	1.760.884	52,7	26,9	8,8
	SLO del	310.744	-	-	-
	EU in SLO del	2.071.629	52,7	26,9	8,8
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 na MVZT:

- razpisanih sredstev v znesku 4.639.673 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 2.353.836 EUR,
- podpisanih pogodb za 2.152.298 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 2.152.298 EUR v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

Državne pomoči

MVZT - DID – Podlaga za izvedbo »Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev« je shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (z dne 17.11.2006 in dopolnitvami z dne 3.4.2008 ter 30.3.2009)«, ki se bo izvajal po shemi državnih pomoči

»Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (N 472/06 z dne 17.11.2006)«.

MG - DEK:

JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« se ne izvaja po shemi državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2008

MVZT - DID: 15. februarja 2008 je bil v Uradnem listu RS objavljen »Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev«. MVZT je tako razpisal 4.639.673 EUR pri katerem slovenska udeležba predstavlja 695.951 EUR, evropski del pa je enak 3.943.722 EUR. V oktobru 2008 je na podlagi 12 odobrenih operacij prispelo 12 zahtevkov za izplačila. Vse operacije so bile uspešno izvedene. Projekte so izvajali konzorciji podjetij in javnih razvojno raziskovalnih organizacij. Zahtevki za izplačila iz proračuna RS so bili izplačani v decembru 2008 v skupni višini 2.071.628,79 EUR. Delež izplačil glede na pogodbeno vrednost odobrenih operacij je bil 88%. Ostala predvidena sredstva so bila prenešana v leto 2010.

MG - DEK: V okviru PU 2.2. je MG - Direktorat za elektronske komunikacije v okviru OP RR objavilo dne 14.12.2007 v Ur.l. RS, št. 115/07 »JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« (dvoletni razpis). Razpisana so bila nepovratna sredstva v višini 19.637.297,00 EUR.

Februarja 2008 je OU potrdil dopolnitev javnega razpisa, s katero se je povečal obseg razpisnih sredstev na 47.427.975,00 EUR. Popravki JR so bili objavljeni 29.2.2008 v Ur.l. RS št. 21/2008.

V okviru razpisa so bila v letu 2008 izvedena tri odpiranja. Na I. odpiranje, ki je potekalo dne 8.4.2008, je prispelo 7 vlog. Strokovna komisija je vse vloge ocenila pozitivno.

Ker so projekti zelo zahtevni, predvidevajo različne tipe omrežij ter različne gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij, je potrebno temeljito pregledati vsak projekt posebej. Na Ministrstvu za finance so projekte temeljito in prioriteto pregledovali v Sektorju za spremljanje državnih pomoči in v Sektorju za javno-zasebno partnerstvo. Ministrstvo za finance je dne 04.08.2008 poslalo mnenje Ministrstvu za gospodarstvo, da projekti predstavljajo potencialno državno pomoč. Ker je Ministrstvo za gospodarstvo v skladu s predhodno navedeno določbo javnega razpisa čakalo na mnenje Ministrstva za finance, je skladno z mnenjem Ministrstva za finance, št. 440-24/2007, z dne 04.08.2008, izdalo sklepe o izbiri ponudnikov šele po pridobitvi tega mnenja, to je dne 07.08.2008. Ministrstvo za gospodarstvo je s sklepom odločilo o izbiri ponudnika oziroma prejemnika ter da mora vsak prejemnik sredstev posredovati prigrasitev projekta Ministrstvu za finance ter predati zgrajeno omrežje v upravljanje izbranemu upravljavcu in v uporabo šele po potrditvi projekta s strani Evropske komisije. Prejemnik sredstev je dolžan pričeti z gradnjo dela omrežja s sredstvi zasebnega partnerja šele po potrditvi projekta s strani Evropske komisije.

Na II. odpiranje, ki je potekalo dne 5.6.2008 je prispelo 11 ponudb. Ponudbe, ki niso izpolnjevale pogojev javnega razpisa in razpisne dokumentacije (7), je strokovna komisija zavrnila. En ponudnik je odstopil od svoje vloge zaradi ugoditve vloge ter odobritve financiranja upravičenih stroškov predloženega projekta že na prvem odpiranju razpisa. Po zaključku postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da so tri vloge primerne za odobritev sofinanciranja.

Na III. odpiranje, ki je potekalo 18.11.2008, je prispelo 22 ponudb. Ponudbo, ki ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa in razpisne dokumentacije (1), je strokovna komisija zavrnila. Strokovna komisija je vse pravočasne, pravilno označene in popolne ponudbe (21) ocenila v skladu z merili, objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Vse ponudbe so bile pravočasne ter pravilno opremljene. Vse ponudbe so bile nepopolne, zato je komisija ponudnike pozvala k dopolnitvi le-teh. Po zaključku postopka ocenjevanja sta bili izbrani dve vlogi. Preostale ponudbe, ki so izpolnjevale pogoje financiranja, so presegle vrednost razpisanih sredstev, zato so bile s sklepom zavrnjene.

V letu 2008 je bilo odobrenih 10 operacij višina odobrenih sredstev je 32.006.521,07 EUR, od tega je podpisanih 7 pogodb v višini 16.683.686,07 EUR.

Cilj prednostne usmeritve po zaključku programskega obdobja 2007-2013 je povečanje pokritosti prebivalstva z možnostjo priključitve na širokopasovno omrežje s sedanje ocene 92 odstotkov na 100 odstotkov.

Dopolnilno financiranje ni v okviru janskega razpisa ni bilo predvideno.

Posledice, če pa se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije: V primeru, če se ugotovi, da je upravičenec za stroške, ki so predmet financiranja, že dobil tudi druga sredstva iz državnega, lokalnega ali EU proračuna ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Upravičenec mora sredstva vrniti v roku 5 dni po prejemu poziva s strani ministrstva. V primeru, da se kadarkoli izkaže, da je upravičenec posredoval napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek operacije, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Izvajanje PU 2.2

MG – DEK

Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2. – MG-DEK

Naziv	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	0	0
Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾	Rezultat	600.000	+30.000	0	0

Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti	Rezultat	92,0%	100%	0	n.p.*
--	----------	-------	------	---	-------

Vir: MG-DEK

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

Število novih širokopasovnih priključkov (cilj +10.000) bo predvidoma na podlagi podpisanih 7 pogodb.

Kazalniki rezultata

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) je v letu 2008 ocenjeno na 16.569 prebivalca (v povprečju 3,5 prebivalca na gospodinjstvo) in dosega 55% zastavljenega cilja. Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni merljiv.

V okviru pristojnosti MG – DEK se lizbonski cilji prav tako že izvajajo, v smislu izboljšave telekomunikacijske infrastrukture. Aktivnosti se nanašajo na pospešeno gradnjo širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej na podeželskih območjih, in povezovanje teh omrežij z nacionalnimi hrbtničnimi omrežji.

MVZT – DID

Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2. – MVZT - DID

Naziv	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin ⁽ⁱ⁾	Učinek	0	30	0	12
Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet	Vpliv	56%	70%	n.p.*	58%

Vir: MVZT-DID, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrletje 2008

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin (cilj 30) je bil v letu 2008 doseženo 12 (40%)

Kazalnik vpliva

Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet (cilj 70%) je v letu 2008 narasel na 58% v primerjavi z 56% v letu 2008

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacije še niso bili doseženi, saj so vse operacije v okviru prednostne usmeritve še v izvajanju.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Finančni cilji operacij še niso bili doseženi, saj so vse operacije v okviru prednostne usmeritve še v izvajanju.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Zaenkrat teh razlik še ni ugotovljenih.

IV. Posebni pogoji povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve.

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Prednostna usmeritev »Informacijska družba« Gradnja infrastrukture je namenjena zagotovitvi dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem območju Slovenije z najprej funkcionalno zadovoljivo hitrostjo, nato pa tudi dostop do večjih hitrosti s končnim dolgoročnim ciljem povezave večine prebivalcev v visoko zmogljivem omrežju. Cilj je zgraditi širokopasovna omrežja na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakim možnostim

Prednostna usmeritev Informacijska družba še posebej izpostavlja enake možnosti, saj je cilj zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.

VII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na težave.

VIII. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2008 ni bilo izvedenega vrednotenja.

IX. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizij do sedaj ni bilo.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: na JR, razpisno dokumentacijo primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter navedemo razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo. JR in razpisna dokumentacija sta bila objavljena na spletnih straneh MG, kjer je bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organiziranja je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. V skladu s 16. členom pogodbe med Ministrstvom za gospodarstvo in posamezno lokalno skupnostjo je ministrstvo dolžno upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU, št. 371/06) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013. V skladu s 13. členom pogodbe pa je lokalna skupnost dolžna, da pri izvajanju operacije izvaja naloge glede informiranja in obveščanja javnosti o operaciji gradnje. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnosti z oglasnimi deskami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov začetek

Nobena operacije še ni zaključena, vse so na začetku izvajanja. Operacije bodo zaključene v letih 2009-2010.

XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena za aktivnosti te prednostne usmeritve.

XIII. Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prihodnje bomo nadaljevali z izborom operacij v okviru novega javnega razpisa za informacijsko družbo, ki bo predvidoma objavljen v mesecu avgustu 2009. Na podlagi vlog, ki niso bile izbrane na prvem razpisu in na podlagi razpoložljivih sredstev, predvidevamo, da bo z novim razpisom cca. 15 vlogam omogočeno sofinanciranje.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MVZT – informacijska družba:

V letu 2009 se bo izvajal JR za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov spodbujanja e-storitev in e-vsebin v letih 2009 in 2010, s katerim se želi spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-storitev na različnih področjih informacijske družbe in uveljaviti nove tehnološko-razvojne, organizacijske in poslovne koncepte, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja. Cilj razpisa bo sofinanciranje predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev, ki jih lahko prijavijo konzorciji partnerjev. Prijavljeni projekti bodo predstavljali del dolgoročnih razvojnih ciljev sodelujočih podjetij in raziskovalno razvojnih organizacij ter bodo hkrati skladni z raziskovalno razvojnimi prioritetami strateških razvojnih programov (SRP) slovenskih IKT tehnoloških platform.

V letu 2009 se bodo izvajali še JR za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij v letih 2009 in 2010. S tem razpisom se namerava finančno podpreti projekte implementacije e-storitev in e-vsebin za javne in zasebne neprofitne organizacije. Pričakuje se, da bodo sofinancirane aktivnosti pospešile razvoj inovativnih e-storitev in vključujoče informacijske družbe v Sloveniji, kar bo omogočilo doseganje ciljev regionalne razvojne politike EU. E-vsebine in e-storitve vzpodbujajo ne le gospodarske temveč tudi negospodarske dejavnosti, ki ustvarjajo nova

delovna mesta, ne le za informacijske strokovnjake, ampak tudi in predvsem za ljudi z družboslovno, humanistično in umetniško izobrazbo. Cilj tega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve delujočih javno dostopnih e-vsebin in e-storitev preko spleta.

3.2.3. *Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura*

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Predvidene dejavnosti

Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture sodi v širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu gre za naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru prednostne usmeritve se načrtujejo naložbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in posredniki. Kjer je to smotno, se bodo z gradnjo na prostorsko povezanih lokacijah oblikovali (skupaj z že obstoječimi objekti) zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih institucij.

Upravičenci oziroma ciljne skupine so visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije bodo prispevale k doseganju ciljev operativnega programa.

Finančna tabela

PU 2.3

Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.

2. RP - PU 2.3.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	112.014.943	-	-	-
	SLO del	19.767.342	-	-	-
	EU in SLO del	131.782.285	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	18.707.420	-	-	16,7
	SLO del	3.301.309	-	-	16,7
	EU in SLO del	22.008.729	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	36.611.306	-	-	32,7
	SLO del	6.460.818	-	-	32,7
	EU in SLO del	43.072.124	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	24.900.000	133,1	68,0	22,2
	SLO del	4.394.118	-	-	-
	EU in SLO del	29.294.118	133,1	68,0	22,2
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-

	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- neposredno potrjena operacija v znesku 24.900.000 EUR,
- podpisa pogodbe v letu 2008 ni bilo.

Opis izvajanja v letu 2008

MVZT, v vlogi PT, je v okviru PU 2.3 v letu 2008 je začelo aktivnosti za pripravo Instrumenta neposredne potrditve operacije. OU je 20.11.2008 izdal odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«. Vrednost projekta znaša 38.469.894 EUR, od tega 24.900.000 EUR EU udeležbe, 4.394.118 EUR slovenske udeležbe ter 9.175.776 EUR drugih virov (integralni proračun, univerza). Na podlagi izdane Odločbe št. ESRR OP RR/2/3/1-0 o dodelitvi sredstev se bo omenjeni projekt začel izvajati v letu 2009 (sklenitev pogodbe o sofinanciranju, objava javnega razpisa za izbor izvajalca in izgradnja objekta z dobavo in montažo opreme).

Za projekt Narodne in univerzitetne knjižnice Jožeta Plečnika – 1. faza v letu 2008 ni bila izdelana investicijska dokumentacija – investicijski program s študijo izvedljivosti in analiza stroškov in koristi ter dopolnjen terminski plan 1. faze projekta (zaradi revizijskega postopka JN pred DRK), kar je Računsko sodišče RS v porevizijskem poročilu ocenilo kot nezadovoljivo, prav tako ni bila dokončana projektna dokumentacija zaradi usklajevanja z zahtevami Uprave RS za zaščito in reševanje glede upoštevanja Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, pa tudi neizpoljenih zahtev ostalih soglasojedajalcev. Za omenjeno investicijo tudi niso bile dokončno urejene zemljiškoknjižne zadeve za parc. št. 304, 306 in 307 k.o. Gradišče I.

Za projekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo v okviru Politehnike je bila izvedena ponovitev urbanistično arhitekturnega natečaja, ki je v prvem postopku prinesel le eno neprimerno ponudbo, kar je pomenilo osem mesečni zamik vseh nadaljnjih aktivnosti. Univerza v Ljubljani je sicer v letu 2008 že pridobila vsa potrebna zemljišča za gradnjo teh dveh fakultet in pripravila projektno dokumentacijo, čaka le še na soglasje Agencije RS za okolje..

Izvajanje PU 2.3

Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	6 oz. 31 % vseh	0	0**
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	1 oz. 10 % vseh	0	0
Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	6,8 %	9 %	0	n.p.*
Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	13,5 %	20 %	0	n.p.*

Viri: MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

** še ni razpoložljiv podatek, aktivnosti se v letu 2008 še niso pričele izvajati (razen posredovanja vloge OU za projekt »Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«).

Kakovostna analiza na ravni PU 2.3

Kazalnik učinka

Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore (cilj 6 oz. 31% vseh). V okviru MVZT do konca leta 2008 ni bilo prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj se aktivnosti še niso pričele izvajati (razen potrditve vloge za projekt »Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« s strani OU),

Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore je enako 0, saj se aktivnosti v letu 2008 še niso pričele izvajati.

Kazalnika rezultata

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%) in delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20%) še nista znana podatka.

V letu 2008 ni bilo sprememb stanja glede zgoraj opisanih kazalnikov, saj se aktivnosti še niso pričele izvajati.

Kvalitativna analiza

Aktivnosti se v letu 2008 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Pri neposredni potrditvi operacije se je smiselno upoštevalo izpolnjevanje obveznih omilitvenih ukrepov.

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Pri neposredni potrditvi operacije se je smiselno upošteval prispevek k enakih možnostim.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MVZT bo sedanjo višino pravic porabe s predlaganim rebalansom proračuna 2009 v okviru PU 2.3 znižal, ker se eden večjih predvidenih projektov verjetno še ne bo izvajal.

Od skupnega števila operacij, ki se bodo predvidoma izvajale v okviru PU 2.3 in znaša 15-16 operacij, se bodo začele v letu 2009 izvajati 2 do 3 operacije.

Predvideni instrumenti:

- Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine (Urad za meroslovje),
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo (Politehnika),
- in Narodna in univerzitetna knjižnica Jožeta Plečnika – 1. faza, ki je trenutno v fazi presoje poteka in smiselnosti nadaljevanja po obstoječih načrtih.

3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Uresničevanje splošnih ciljev

Pričakovani sinergični učinek aktivnosti oz. PU v okviru RP "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" se bo na nadaljnjem razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trženja biotske raznovrstnosti. RP se pretežno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne objekte ter v športne-rekreacijske objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.

Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
- 3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev
- 3.3. Športna-rekreacijska infrastruktura

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za šolstvo in šport

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

3. RP

Tabela 29: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

3. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	263.235.116	-	-	-
	SLO del	46.453.259	-	-	-
	EU in SLO del	309.688.375	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	43.962.437	-	-	16,7
	SLO del	7.758.078	-	-	16,7
	EU in SLO del	51.720.515	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	86.036.571	-	-	32,7
	SLO del	15.182.926	-	-	32,7
	EU in SLO del	101.219.497	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	126.087.496	286,8	146,6	47,9
	SLO del	21.963.235	-	-	-
	EU in SLO del	148.050.731	286,3	146,3	47,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	112.709.263	256,4	131,0	42,8
	SLO del	19.889.870	-	-	-
	EU in SLO del	132.599.133	256,4	131,0	42,8
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	93.781.194	213,3	109,0	35,6
	SLO del	16.549.622	-	-	-
	EU in SLO del	110.330.817	213,3	109,0	35,6
	drugi viri****	260.521.206	-	-	-
	skupaj	370.852.023	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	20.963.580	47,7	24,4	8,0
	SLO del	3.699.456	-	-	-
	EU in SLO del	24.663.036	47,7	24,4	8,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	20.963.580	47,7	24,4	8,0
	SLO del	3.699.456	-	-	-
	EU in SLO del	24.663.036	47,7	24,4	8,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		2.917.565	6,6	3,4	1,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 3. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 148.050.731 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 132.599.133 EUR,
- podpisanih pogodb za 110.330.817 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 260.521.206,
- izplačanih sredstev v znesku 24.663.036 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO 2.917.565.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

Fizični napredek 3. RP

Tabela 30: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

Naziv	Vrsta	Izhodiščno stanje Leto=2006 ⁵	Načrtovano Leto=2013	Doseženo 2007	Doseženo 2008	Doseženo 2007-2008
Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾	Učinek	12	125	32	44	76
-od tega v malih in srednjih podjetjih ⁽ⁱ⁾	Učinek	8	80	21	40	61
Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Učinek	2	23	0	0	0
Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m2	Učinek	0	250.000	0	0	0
Prenočitve turistov (v milijonih)	Rezultat	7,6	8,4	8,2**	8,4**	8,4**
Spodbujena zasebna vlaganja (v mio. €)	Rezultat	0	373	79,3	181,2	260,5
Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Rezultat	0	110.000	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	1.000	n.p.**	n.p.**	n.p.**
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	0	5%	n.p.*	n.p.*	n.p.*

Viri: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo.

**Vir: Statistične informacije: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2133

* še ni razpoložljivih podatkov.

** še ni razpoložljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30.

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2008 dosežen 61%, od tega v malih in srednjih podjetjih 80%.

Kazalnik rezultata

Prenočitve turistov (v milijonih) je po podatkih SURS konec leta 2008 že doseglo zastavljeni cilj 8,4 mio nočitev.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so do konca leta 2008 presegle znesek 260,5 mio EUR po predvidevanjih na osnovi sklenjenih pogodb oz. 70%.

⁵ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 3. RP je 1000 novo ustvarjenih delovnih mest): planirano je na MG 676 in MŠŠ 30, skupaj 706 (70,6% ciljne vrednosti). Ostali kazalniki še niso merljivi.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. razvojne prioritete.

Tabela 31: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP

Razsežnost 1 Prednostna tema	Razsežnost 2 Oblika financiranja	Razsežnost 3 Urbano (01) Ruralno (05)	Razsežnost 4 Gospodarska dejavnost	Razsežnost 5 Lokacija	Znesek prispevka Skupnosti*
08	01	01	14	SI0	23.883.182,08
08	01	05	14	SI0	5.349.598,92
Skupaj					29.232.781,00

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2008 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.

3.3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je predvidenih pet aktivnosti:

- a) večje infrastrukturne investicije v turizmu
- b) investicije investicij MSP v turizmu
- c) razvoj organizacijskih struktur
- d) investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom
- e) sofinanciranje mladinskih centrov

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem (DT)
- Ministrstvo za šolstvo in šport - Urad RS za mladino

Predvidene dejavnosti

Dejavnosti prednostne usmeritve bodo namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji turistične infrastrukture za katero je možno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel bo namenjen tako investicijam javnega kot zasebnega sektorja, pri čemer bodo imeli posebno vlogo investicijski projekti majhnih in srednje velikih podjetij. Poseben poudarek bo dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. Prav tako bo potrebno zaradi še vedno prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljaljskih struktur v posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.

Finančna tabela**PU 3.1.**

Tabela 32: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

3. RP - PU 3.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	128.817.184	-	-	-
	SLO del	22.732.445	-	-	-
	EU in SLO del	151.549.629	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	21.513.533	-	-	16,7
	SLO del	3.796.506	-	-	16,7
	EU in SLO del	25.310.039	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	42.103.003	-	-	32,7
	SLO del	7.429.942	-	-	32,7
	EU in SLO del	49.532.945	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	88.899.996	413,2	211,1	69,0
	SLO del	15.688.235	-	-	-
	EU in SLO del	104.588.231	413,2	211,1	69,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	85.673.796	398,2	203,5	66,5
	SLO del	15.118.905	-	-	-
	EU in SLO del	100.792.702	398,2	203,5	66,5
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	82.470.728	383,3	195,9	64,0
	SLO del	14.553.658	-	-	-
	EU in SLO del	97.024.386	383,3	195,9	64,0
	drugi viri****	260.521.206	-	-	-
skupaj	357.545.592	-	-	-	
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	19.046.888	88,5	45,2	14,8
	SLO del	3.361.216	-	-	-
	EU in SLO del	22.408.104	88,5	45,2	14,8
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	19.046.888	88,5	45,2	14,8
	SLO del	3.361.216	-	-	-
	EU in SLO del	22.408.104	88,5	45,2	14,8
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		2.691.672	12,5	6,4	2,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 104.588.231 EUR (MG in MŠŠ),

- potrjenih operacij v znesku 100.826.702 EUR (MG in MŠŠ),
- podpisanih pogodb za 97.024.386 EUR (samo MG), poleg tega tudi drugi viri v znesku 260.521.206 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 22.408.104 EUR (samo MG),
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.691.672 EUR (samo MG).

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja

MG

3. RP - PU 3.1. MG		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	123.217.184	-	-	-
	SLO del	21.744.210	-	-	-
	EU in SLO del	144.961.394	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	20.578.287	-	-	16,7
	SLO del	3.631.463	-	-	16,7
	EU in SLO del	24.209.750	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	40.272.682	-	-	32,7
	SLO del	7.106.945	-	-	32,7
	EU in SLO del	47.379.627	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	83.300.000	404,8	206,8	67,6
	SLO del	14.700.000	-	-	-
	EU in SLO del	98.000.000	404,8	206,8	67,6
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	82.470.728	400,8	204,8	66,9
	SLO del	14.553.658	-	-	-
	EU in SLO del	97.024.386	400,8	204,8	66,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	82.470.728	400,8	204,8	66,9
	SLO del	14.553.658	-	-	-
	EU in SLO del	97.024.386	400,8	204,8	66,9
	drugi viri****	260.521.206	-	-	-
	skupaj	357.545.592	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	19.046.888	92,6	47,3	15,5
	SLO del	3.361.216	-	-	-
	EU in SLO del	22.408.104	92,6	47,3	15,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	19.046.888	92,6	47,3	15,5
	SLO del	3.361.216	-	-	-
	EU in SLO del	22.408.104	92,6	47,3	15,5
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		2.691.672	13,1	6,7	2,2
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008 na MG:

- razpisanih sredstev v znesku 98.000.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 97.024.386 EUR,
- podpisanih pogodb za 97.024.386 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 260.521.206 EUR,

- izplačanih sredstev v znesku 22.408.104 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.691.672 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja

MŠŠ

3. RP - PU 3.1. MŠŠ		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	5.600.000	-	-	-
	SLO del	988.235	-	-	-
	EU in SLO del	6.588.235	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	935.246	-	-	16,7
	SLO del	165.043	-	-	16,7
	EU in SLO del	1.100.289	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	1.830.321	-	-	32,7
	SLO del	322.997	-	-	32,7
	EU in SLO del	2.153.318	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	5.599.996	598,8	306,0	100,0
	SLO del	988.235	-	-	-
	EU in SLO del	6.588.231	598,8	306,0	100,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	3.203.069	342,5	175,0	57,2
	SLO del	565.247	-	-	-
	EU in SLO del	3.768.316	342,5	175,0	57,2
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008 na MŠŠ:

- razpisanih sredstev v znesku 6.588.231 EUR in
- potrjenih operacij v znesku 3.768.316 EUR.

Državne pomoči

MG: Podlago za izvedbo javnih razpisov predstavlja shema državnih pomoči št. BE07-5715334-2007, priglašena dne 24.11.2006, z obdobjem trajanja od 19.3.2007-31.12.2013.

MŠŠ:

Javni razpis se ne izvaja po shemi državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2008

MG: Za investicije v zasebno turistično infrastrukturo sta bila objavljena dva javna razpisa. Enega je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo (MG) in je bil namenjen predvsem večjim investicijam, katerih prijavitelji so lahko tako velika, kot majhna in srednja podjetja. Drugi razpis je objavil agent, Slovenski podjetniški sklad (SPS) in je namenjen manjšim investicijam, katerih prijavitelji pa so bili lahko mala in srednje velika podjetja.

1. Razpis MG – Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva-turistična infrastruktura

Javni razpis se je izvajal v okviru sheme državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti« (št. sheme: BE07-5715334-2007, trajanje: 19.3.2007-31.12.2013, datum priglasitve: 24.11.2006, datum potrditve s strani MF: 19.3.2007). Javni razpis je bil objavljen 8.6.2007 v Ur.l. RS (št. 51/2007). Višina razpisanih sredstev je bila 50 milijonov EUR, in je bila naknadno dvakrat povišana; prvič za 20 milijonov EUR, in drugič za 8 milijonov EUR, tako da je bila skupna vrednost razpisanih sredstev tega razpisa 78 milijonov EUR. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvedbe posameznih investicij na področju turistične infrastrukture, ki bodo vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:

- nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,
- bazene in bazenske komplekse, wellness centre kot del dodatne ponudbe v okviru že obstoječih hotelov ter hotelskih in apartmajskih naselij predlagatelja,
- izgradnjo in prenovo žičniških naprav in umetno zasneževanje,
- igrišča za golf, pretežno namenjena turistom,
- zabaviščne parke⁴.

V okviru razpisa je bilo izvedenih pet odpiranj. Na prvo odpiranje JR za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura, ki je bilo 18.7.2007, je prispelo 29 vlog. 20 prijaviteljev je bilo pozvanih, da podajo dopolnitve. Po zaključku postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da je 10 vlog primernih za odobritev sofinanciranja. Na drugo odpiranje, ki je potekalo 10.10.2007, je prispelo 18 vlog. 8 prijaviteljev je bilo pozvanih, da dopolnijo vlogo. Sofinanciranje je bilo odobreno 13-im projektom. Na tretje odpiranje, ki je bilo 14.11.2007, je prispelo 14 vlog. 8 prijaviteljev je bilo pozvanih k dopolnitvi vloge. Po zaključku ocenjevanja je bilo 6 vlog primernih za odobritev sofinanciranja. Na četrto odpiranje javnega razpisa za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura, ki je bilo 6.2.2008, je prispelo 16 vlog. Po zaključku postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da je 6 vlog primernih za odobritev sofinanciranja. Na peto odpiranje javnega razpisa za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura, ki je bilo 4.6.2008, je prispelo 8 vlog. Po zaključku postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da je 7 vlog primernih za odobritev sofinanciranja (glede na izpolnjevanje kriterijev in doseženo število točk) vendar upoštevajoč razpoložljiva sredstva je bilo odobreno sofinanciranje le 5 vlogam in sicer po vrstnem redu glede na doseženo število točko. V okviru javnega razpisa je bilo v letu 2008 odobrenih 17 operacij (sklep o sofinanciranju v letu 2008),

⁴ Pojasnilo MG št. 4301-5/2007/415 z dne 17.9.2009 glede zabaviščnih parkov: "tekom izvedbe javnega razpisa ni kandidirala nobene investicija, ki bi izpolnjevala pogoje za zabaviščne parke, kar pomeni, da za ta predmet javnega razpisa tudi ni bilo odobrenega nobenega sofinanciranja s strani javnih sredstev".

višina odobrenih sredstev je bila 36.577.838,85 EUR. Skupno število odobrenih operacij v okviru javnega razpisa je bilo 40, vendar sta dva upravičenca kasneje ostopila od pogodb o sofinanciranju, kar pomeni, da je skupno število operacij, ki bodo prejele sofinanciranje 38. Višina odobrenih sredstev za vseh 38 operacij je 77.315.706,08 EUR. Vse pogodbe z upravičenci so bile že podpisane.

V letu 2008 je bilo iz razpisa MG upravičencem izplačanih 19.103.789 EUR.

2. Razpis agenta SPS – Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva-turistična infrastruktura

SPS je 6.7.2007 v Ur.l. RS, št. 60/2007 objavil javni razpis za sofinanciranje turistične infrastrukture, na katerega so se lahko prijavila mala in srednje velika podjetja. Vrednost razpisa je bila 20 milijonov EUR. Sofinanciranje je bilo namenjeno investicijam v nastanitvene zmogljivosti. Javni razpis se je izvajal v okviru sheme sheme državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti« (št. sheme: BE07-5715334-2007, trajanje: 19.3.2007-31.12.2013, datum priglasitve: 24.11.2006, datum potrditve s strani MF: 19.3.2007).

V okviru javnega razpisa so bila izvedena tri odpiranja. V okviru prvega odpiranja, ki je potekalo 13.08.2007 je prispelo 25 vlog, sofinanciranje je bilo odobreno 9-im. V okviru drugega odpiranja, ki je potekalo 27.11.2007 je prispelo 28 vlog, 19-im je bilo tudi odobreno sofinanciranje. V okviru tretjega odpiranja, ki je potekalo 26.03.2008 je prispelo 32 vlog, 10 vlog je bilo primernih za odobritev sofinanciranja. V okviru 3. odpiranja, ki je potekalo v letu 2008 je bila višina odobrenih sredstev 5.487.231 EUR. Skupaj je bilo v letu 2008 sofinanciranje odobreno 29 operacijam, (sklep o sofinanciranju v letu 2008), višina odobrenih sredstev je bila 14.221.448,60 EUR. Višina odobrenih sredstev za vseh 38 odobrenih operacij je 19.708.679,60 EUR. Vse pogodbe z upravičenci so bile že podpisane.

V letu 2008 je bilo iz razpisa agenta SPS malim in srednje velikim upravičencem izplačanih 3.304.315 EUR. Skupaj z razpisom MG je bilo v letu 2008 izplačano 22.408.104 EUR.

Največje napake prijaviteljev so: k prijavi ne priložijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja; priložijo nerevidirano letno poročilo brez izjave, da po zakonu niso zavezani za revizijo; ne priložijo izjave predlagatelja, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije ali pa je ta nepopolna; ne priložijo izvlečka strategije razvoja turistične destinacije oz. regionalnega razvojnega programa; manjka fotografija lokacije.

MŠŠ: v vlogi PT je v okviru PU 3.1 v mesecu aprilu 2008 začelo z aktivnostmi za pripravo instrumentov za izbor operacij, ki so povezane z predvidenimi dejavnostmi OP RR v tem delu. Dne 28.8.2008 je OU izdal sklep o potrditvi instrumenta Javni razpis za izbor operacij sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – Mladinski centri. Razpis v vrednosti 6.588.231,00 EUR je bil 5.9.2008 objavljen v Ur.l.RS št. 86/08). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij na področju javne mladinske turistične infrastrukture – MLADINSKI CENTRI, ki bodo poleg kapacitet za izvajanje mladinskih programov zagotavljale tudi nastanitvene kapacitete, s čimer bodo mladim ponujene možnosti za izvajanje večdnevni oz. dolgoročni mladinski programi. Mladinski centri imajo izreden pomen za neformalno in priložnostno učenje ter socialno kohezijo mladih v lokalnem in regionalnem okolju, predvsem neorganizirane mladine, ob tem

da ni zadostno razvita infrastruktura za uveljavljanje primernejšega vrednotenja naravne, kulturne in družbene danosti v širšem, mednarodnem prostoru.

Cilji omenjenega razpisa so zlasti:

- Razvoj mladinske turistične infrastrukture in turizmu komplementarne dejavnosti, ki se bo odražala v pridobitvi novih prenočitvenih kapacitet;
- Zagotavljanje zmogljivosti za pospeševanje mobilnosti mladih;
- Zagotavljanje ustrezne velikosti in opremljenosti prostorov za več funkcionalne namene;
- Zagotavljanje prostorskih pogojev za večjo ponudbo neformalnih učenj;
- Povečanje infrastrukturnih možnosti za izvajanje programov medkulturnih praks;
- Zagotavljanje večje prepoznavnosti turistične destinacije;
- Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za povečanje števila zaposlenih različnih profilov s področja mladinskega dela, kulture, ustvarjalnosti, športa, sociale v mladinskih centrih.

Ob izteku programa je pričakovati mrežo vsaj desetih centrov z ustrezno opremljenimi prostori za izvajanje mladinskih programov ter s skupno več kot 300 novimi ležišči. Centri bodo po pričakovanjih skupno realizirali preko 20 tisoč nočitev letno, v njih pa naj bi dobilo zaposlitev vsaj 30 oseb.

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino⁵ je v objavi javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – mladinski centri (Uradni list Republike Slovenije, št. 86/08) pozvalo pravne osebe javne zavode, ki izvajajo dejavnost mladinskega centra na podlagi pridobljenega statusa s strani Urada RS za mladino k oddaji vlog za izvajanje operacij. Do predpisanega roka je na javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – mladinski centri prispelo 8 vlog. Komisija za ocenjevanje je vloge ocenila na podlagi meril, objavljenih v razpisu, in predlagala ministru za šolstvo in šport, da potrdi izbor 6 programov prijaviteljev v skupni vrednosti dodeljenih sredstev 3.768.316,00 EUR, 2 projekta nista izpolnila pogojev za sofinanciranje. Ostanek sredstev za naslednja odpiranja: 2.819.915,00 EUR, delež podeljenih sredstev v prvem roku je bil 57,19 %. Naslednji rok za prijavo je 9.2.2009.

⁵ http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/doc/Rezultati_prvi_razpisni_rok_01.doc

Izvajanje prednostne usmeritve 3.1

Tabela 33: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

Naziv	Vrsta	Izhodiščno stanje Leto=2006	Načrtovano Leto=2013	Doseženo 2007	Doseženo 2008	Doseženo 2007-2008
Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾	učinek	12	125	32	44	76
Od tega v malih in srednjih podjetjih	učinek	8	80	21	40	61
Prenočitve turistov (v milijonih)	rezultat	7,6	8,4	8,2**	8,4**	8,4**
Spodbujena zasebna vlaganja (v mio EUR) ⁽ⁱ⁾	rezultat	/	373	79,3	179,5	260,5
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	vpliv	/	5%	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	900	n.p.*	n.p.*	n.p.*

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem

**Vir: Statistične informacije: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2133

* še ni razpoložljivih podatkov.

** še ni razpoložljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv).

Razmejitev pomoči

Instrument Javni razpis za izbor operacij sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – Mladinski centri se izvaja samo v okviru ESRR

Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve

Operacije so v začetni fazi izvajanja zato fizični cilji še ne morejo biti doseženi. Vsi zastavljeni cilji se bodo lahko preverjali šele ob koncu izvedbe operacij in po predaji objektov v uporabo.

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2008 dosežen 60%, od tega v malih in srednjih podjetjih 76%.

Kazalnika rezultata

Prenočitve turistov (v milijonih) je po podatkih SURS konec leta 2008 že doseglo zastavljeni cilj 8,4 mio nočitev.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so se do konca leta 2008 približala znesku 260,5 mio EUR po predvidevanjih na osnovi sklenjenih pogodb oz. 69%.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 900). Čeprav še ni končnih razpoložljivih podatkov, se predvideva, da bo na MG 676 in MŠŠ 30 novo ustvarjenih bruto delovnih mest, skupaj 706 (78,4% ciljne vrednosti).

MŠŠ na 6 projektih mladinskih centrov predvideva 30 novih ustvarjenih bruto delovnih mest. Ostali kazalniki še niso merljivi.

Kakovostna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacij še niso bili doseženi, saj je večina operacij (65) še v izvajanju, fizični cilji zaključenih operacij pa v letu 2008 še niso bili vidni v tolikšni meri, da bi bili lahko predmet analize.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednost sofinanciranja zaključenih operacij je bila enaka v pogodbah o sofinanciranju opredeljenih vrednosti, celotna vrednost zaključenih sofinanciranih operacij ni bistveno odstopala od vrednosti, opredeljene v pogodbah o sofinanciranju. Finančni cilji posameznih operacij še niso bili doseženi, saj je večina operacij v okviru prednostne usmeritve še v izvajanju, finančni cilji enajstih zaključenih operacij pa še niso vidni v tolikšni meri, da bi lahko bili predmet analize..

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Pri zaključenih operacijah razlik ni bilo ugotovljenih.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Prednostna usmeritev »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je namenjena dvigu konkurenčnosti in kakovosti slovenskega turizma ter spodbujanju razvoja turističnih destinacij. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte turistične infrastrukture, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in bodo skladni z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali

sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju.

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnostih

Prednostna usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva posebej ne izpostavlja enakih možnosti, saj se turistični sektor neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih. Kjer je izvedljivo in utemeljeno, se zagotavlja dostop do grajenega okolja.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Na podlagi okoljskih poročil smo javni razpis pripravili tako, da so projekti, ki bodo dosegali visoko energetske učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju, pri ocenjevanju dobili višje število točk, s tem pa imajo večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.

IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na težave.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2008 ni bilo izvedenega vrednotenja.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Posebni ugotovitve in priporočila revizij do sedaj ni bilo.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo. JR in razpisna dokumentacija sta bila objavljena na spletnih straneh MG, kjer je bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organizirana je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnosti z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Večina, 65 operacij še ni zaključenih. Zaključene bodo v letih 2008-2010.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: V letu 2009 se predvideva objava novega JR Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura.

MŠŠ, Urad RS za mladino: Naslednji rok za prijavo na JR za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – mladinski centri (Uradni list Republike Slovenije, št. 86/08) je 9.2.2009.

Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem OP RR

Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnostim

Turistični sektor v Sloveniji se neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih, zato v okviru izvajanja instrumentov prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva posebej ne izpostavljamo te teme. Prejemniki sredstev so dolžni način gradnje sofinanciranih investicij prilagoditi funkcionalni uporabi za invalide.

Trajnostni razvoj

- Okoljska dimenzija – naravna dediščina

Javni razpisi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura spodbujajo izvajanje projektov, ki dosegajo visoko energetska učinkovitost, uporabljajo sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevajo k trajnostnemu razvoju. Takšni projekti so pri ocenjevanju ovrednoteni višje, s tem pa imajo večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.

Prejemniki sredstev morajo nadalje zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov, ki se lahko smiselno upoštevajo glede na vsebino investicije:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posega, kjer je to potrebno).

- Kulturna dediščina

Javni razpisi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura spodbujajo izvajanje projektov, ki predstavljajo investicije v objekte kulturne dediščine, saj je le-ta v okviru ocenjevanja vrednotena višje in si s tem zagotovi več možnosti za pridobitev sofinanciranja. Tako smo zgolj v okviru javnega razpisa Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura, ki ga je izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo od 38-ih sofinanciranih investicij sofinancirali kar 8 projektov kulturne dediščine, kar predstavlja dobrih 20% vseh sofinanciranih investicij.

- Človeški viri

S sofinanciranjem investicij v turistično infrastrukturo si prizadevamo za ustvarjanje novih, kakovostnih delovnih mest. Število novoustvarjenih delovnih mest, ki jih doprinese investicija, je točkovano v okviru meril javnih razpisov. Projekti, ki jim je bilo odobreno sofinanciranje v okviru dveh javnih razpisov za sofinanciranje turistične infrastrukture v letih 2007 in 2008 bo skupaj ustvarilo kar 1.035 novih delovnih mest.

Razmejevanje in usklajevanje pomoči iz ESRR z pomočmi iz drugih skladov

V okviru javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura je bil predmet javnega razpisa sofinanciranje turistične infrastrukture, pri tem pa so kot upravičeni stroški šteli zgolj stroški gradnje in opreme objektov. S tem, ko smo se omejili zgolj na sofinanciranje gradnje in opreme, ne pa npr. stroškov dela ipd., ne prihaja do prikrivanja področij s pomočmi iz drugih skladov.

Izvajanje in zagotavljanje doseganja Lizbonskih ciljev

Prednostna področja za uresničitev lizbonskih ciljev v okviru javnih razpisov za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva smo zasledovali na naslednje načine:

- Vzpostavitev privlačnejšega poslovnega okolja

K vzpostavljanju privlačnejšega poslovnega okolja prispevamo z spodbujanjem investicij zasebnega sektorja. Tako smo v okviru dveh javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura sofinanciranje odobrili 76-im projektom, višina odobrenega sofinanciranja pa je znašala 97 milijonov EUR. Celotna vrednost teh projektov znaša 197,5 milijonov EUR. Zgolj v letu 2008 je bilo sofinanciranje odobreno 46-im investicijam v skupni višini 51 milijonov EUR. Dobra turistična infrastruktura je predpogoj za uspešen razvoj turizma, kar pomeni, da bo realizacija sofinanciranih investicij prispevala k boljši turistični ponudbi Slovenije, s tem pa tudi k povečanemu turističnemu prometu, kar bo pozitivno vplivalo na tako na turistično gospodarstvo kot razvoj dopolnilnih dejavnosti.

- Ustvarjanje več in boljših delovnih mest ob ohranjanju socialne kohezije ter odzivanju na izzive demografskih sprememb;

V okviru meril obeh javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura je bil visoko vrednoten kriterij novoustvarjenih delovnih mest (kar 10% vseh možnih točk), kar je posledično tudi delno prispevalo tudi k izboru projektov, ki bodo prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest. 76 sofinanciranih projektov turistične infrastrukture bo tako skupaj ustvarilo kar 1.035 novih delovnih mest.

- Energetika in podnebne spremembe

Vplivu sofinanciranih investicij na okolje, dajemo v okviru meril javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura precejšen poudarek. Tako presojava vpliv investicije na okolje, upoštevajoč način gradnje, ravnanje z energijo, vodo, odpadki, uporabo surovin oz. sredstev in način splošnega upravljanja investicije. Prijavitelji, katerih investicija bo okolju prijazna (naravni materiali, energetska učinkovitost, učinkovita raba vode,...) in bodo kot dokaz tega pridobitli tudi katerega izmed znakov za okolje, imajo večjo možnost, da pridobijo sofinanciranje.

3.3.2. Mreženje kulturnih potencialov

V okviru prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« je predvidene štiri aktivnosti:

- a) Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS
- b) Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin in zasebnikov
- c) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS
- d) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za kulturo

Predvidene dejavnosti

Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti bodo prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma na kulturi kot osnovi za mestni in podeželski razvoj. Cilj aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve je zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj turizmu komplementarnih storitvenih dejavnosti in podpreti nova delovna mesta (tako na področju kulture kot storitvenih dejavnosti še zlasti na področju turizma). V okviru razvojne usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene dejavnosti so:

- prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije in občin ter kulturnih spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja, usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in razvoja- izgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.).
- podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno.

Upravičenci oz. ciljne skupine

RS, ministrstva za spomenike v državni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.

Finančna tabela**PU 3.2.**

Tabela 34: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.

3. RP - PU 3.2.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	67.208.966	-	-	-
	SLO del	11.860.407	-	-	-
	EU in SLO del	79.069.373	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	11.224.452	-	-	16,7
	SLO del	1.980.786	-	-	16,7
	EU in SLO del	13.205.238	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	21.966.784	-	-	32,7
	SLO del	3.876.492	-	-	32,7
	EU in SLO del	25.843.276	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	4.887.500	43,5	22,2	7,3
	SLO del	575.000	-	-	-
	EU in SLO del	5.462.500	41,4	21,1	6,9
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	0	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.2 Mreženje kulturnih potencialov je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008 razpisanih sredstev v znesku 5.462.500 EUR.

Državne pomoči

Javni razpis se ne izvaja po shemi državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2008

V letu 2008 je Ministrstvo za kulturo izvedlo prvi instrument javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture⁶. Razpis v vrednosti 5.462.500,00 EUR je bil 12.9.2008 objavljen v Uradnem listu. Cilj razpisa je bil večja in bolj kakovostna vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek kulture k večanju zaposlitvenega potenciala, zlasti v storitvenem in javnem sektorju. Ob enem je bil cilj instrumenta tudi uresničitev ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 na področju razvoja javne kulturne infrastrukture, povečati dostopnost do kulture in večanje zaposlitvenih možnosti neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih.

Na JR je prispelo 31 vlog, kar je indikator velikih potreb prijaviteljev (občin) po sofinanciranju razvojnih projektov na področju javne kulturne infrastrukture v podporo regionalnemu razvoju. Nepopolne vloge so bile dopolnjene in vse vloge so tudi bile ocenjene. Med razlogi za nepopolnost vlog so bili:

- analiza stroškov in koristi ni bila izdelana v skladu s predpisano metodologijo Evropske komisije
- vloge so vsebovale pomankljive evidence o vključenosti projektov v načrt razvojnih programov
- podatki v posameznih obrazcih in sestavnih dokumentih vloge so bili vsebinsko neuskklajeni.

Prijaviteljem je največ težav povzročalo razumevanje izbornih meril kot sta pripravljenosti projektov na takojšnjo izvedbo in multiplikacijski učinki investicij v kulturi.

Izbranih je bilo 9 projektov občin v skupni vrednosti 5.462.499,97 EUR, za katere je Ministrstvo za kulturo sklenilo pogodbe o izvajanju v letu 2009. Izvajanje operacij je v teku. Pričakuje se manjša odstopanja med dodeljenimi sredstvi za operacije in realizacijo zaradi manjših vrednosti izvedenih gradbenih del v ponudbah izvajalcev od ocenjenih investicijskih stroškov s strani občin investitoric. Pričakovano odstopanje je odraz ocen vrednosti investicij v času gospodarske konjunktore in nižjih ponudb za izvedbo del v okviru javnih naročil občin. Možen pa je tudi odstop od pogodbenih obveznosti zaradi kratkih rokov za izvedbo pogodbenih obveznosti (31.10.2009).

Ministrstvo za kulturo je pri izvedbi instrumenta javni razpis upoštevalo t.i. razmejitvena razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da v okviru instrumenta javni razpis, ki ga izvaja na prednostni usmeritvi 3.2. sofinancira investicije v objekte javne kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in so namenjene prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne prioritete- »Razvoj regij« se financira javna kulturna infrastruktura v večnamenskih objektih, pri čemer je najmanj 50% površine objekta namenjenih kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V okviru instrumentov za kulturne spomenike pa MK sofinancira kulturne spomenike, ki so bili razglašeni za spomenike državnega pomena, ki so v

⁶ OU je 12.8.2008 izdal sklep o potrditvi instrumenta Javni razpis za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«.

lasti občin. V okviru 4. razvojne prioritete OP RR se financirajo kulturni spomeniki občinskega pomena.

Prednostna usmeritev 3.2 »Mreženje kulturnih potencialo« se povezuje s Programom razvoja podeželja 2007-13 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so med ciljnimi skupinami in v namenih financiranja. V okviru Programa razvoja podeželja so upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na podeželskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, v okviru katerih se poleg športnih in prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeželju oziroma naložbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeželja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti, kulturna dediščina podeželja v okviru tematskih poti).

Horizontalne teme OP RR so se v okviru instrumenta izvajale tako, da je bil kot pogoj na instrumentu zahtevano, da je moral skozi projektno dokumentacijo in kasnejšo izvedbo projekt izkazovati horizontalne omilitvene ukrepe, kot so:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost)
- okoljska učinkovitost (nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje, kjer je to potrebno)
- trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)

Občine prejemnice sredstev so se v okviru pogodbenih obveznosti zavezale tudi k smiselnemu zagotavljanju enakih možnosti. Določila o enakih možnostih se smiselno pri izvedbi upoštevajo tudi pri nesporednih potrditvah operacij in sicer v okviru izvajanja del preko javnih naročil ter pri pripravi investicijske projektne dokumentacije v delih, ki zadevajo enakost zaposlitvenih možnosti in dostopov za različne ciljne skupine, ki jih zadeva določilo enakih možnosti.

Do izplačil v okviru edinega instrumenta v izvajanju na MK v letu 2008 ni prišlo, zaradi dolgotrajnih sistemskih implementacijskih postopkov priprave in potrjevanja prvega instrumenta v programskem obdobju 2007-13 v času izgradnje implementacijskega sistema programa, posledične pozne objave razpisa in zaradi velikega odziva prijaviteljev in dolgotrajnega postopka ocenjevanja.

Instrument neposredne potrditve operacij

Zaradi relativne neizkušenosti in nerazvitosti sistema izvajanja javno-zasebnega partnerstva na strani upravičenca in zadržanosti zasebnega sektorja pri vlaganjih v upravljanje in soinvestiranje v kulturne spomenike v lasti RS za doseganje ciljev razvoja turizma, je bila šele sredi leta 2008 sprejeta odločitev o spremembi pri načrtovanju izvedbe razvojnih projektov prenove gradov v lasti RS. S tem se želi zagotoviti doseganje ciljev še pred iztekom finančnega programa (zlasti cilja upravljanja s kulturnimi spomeniki v državni lasti s strani zasebnega sektorja za namene razvoja turizma).

Upravljanje infrastrukture pred potrditvijo razvojne investicije je zato postal predhodni pogoj za investiranje v razvoj na področju kulture. Že planirane investicije pa so se zaradi

neuresničevanja tega pogoja ustavile. Aktivnosti so se usmerile v pripravo investicijske projektne dokumentacije za povečanje izvedljivosti projektov, ki izpolnjujejo pogoj upravljanja bodisi s strani javnega in/ali zasebnega sektorja. V letu 2008 je bila pripravljena investicijska projektna dokumentacija za izvedbo šestih projektov v okviru »Programa predvidenih aktivnosti na kulturnih spomenikih v lasti Republike Slovenije in državni javni kulturni infrastrukturi za izvajanje OP RR 2007-2013«. V okviru izgradnje sistema za črpanje sredstev OP RR so se definirali tudi postopki za izbor projektov, kjer MK nastopa kot upravičenec in za izvedbo Programa predvidenih aktivnosti na kulturnih spomenikih v lasti RS in državni javni kulturni infrastrukturi 2007-2013. Ministrstvo za kulturo je v začetku leta 2009 na podlagi leta 2008 izdelanih sistemskih postopkov in navodil o izvajanju kohezijske politike na MK, upoštevajoč potrjena izborna merila, izbralo in predlagalo Organu upravljanja v sofinanciranje dva projekta in sicer:

- Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija- objekt 22 Metelkova, Ljubljana), vrednost projekta 8.880.231,27 EUR
- Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav (Cerklje na Gorenjskem), vrednost projekta 4.852.049,18 EUR.

Izvedba investicij v okviru instrumenta neposredne potrditve operacij je predvidena v letih 2009 in 2010.

Ker v letu 2008 iz opisanih razlogov ni bilo mogoče pristopiti k izvedbi investicijskih razvojnih projektov prenove gradov v lasti RS in investicij v javno občinsko kulturno infrastrukturo, se neporabljeni sredstva po pravilu N+3 prenašajo v naslednja proračunska leta.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.2

Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.

Naziv	Vrsta	Izhodiščno stanje Leto=2006	Načrtovano Leto=2013	Doseženo 2007	Doseženo 2008	Doseženo 2007-2008
Št. obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kult. infrastr.	Učinek	2*	23	0	0	0
Povečanje št. obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Rezultat	0	110.000	0	0	0
Št. novoustanovljenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	70	0	0	0

Vir: MK

* Povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza

Ocene o uspešnosti in učinkovitosti instrumenta bo mogoče podati v 2010 oziroma do konca obdobja spremljanja projektov t.j. po letu 2013.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 je predvideno izvajanje instrumentov neposredne potrditve operacij za investicije v kulturne spomenike državnega pomena v lasti Republike Slovenije in javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije. Predviden je pričetek investicij v prenovu gradu Strmol na Gorenjskem in v prenovu objekta javne kulturne infrastrukture v lasti RS- Muzej sodobne umetnosti- Metelkova 22 v Ljubljani. Skupna investicijska vrednost obeh projektov je 13,7 MEUR. V letu 2009 je predvidena tudi objava javnega razpisa za investicije v javno kulturno infrastrukturo v lasti občin v okvirni vrednosti 10 MEUR. V okviru instrumenta javni razpis se predvideva zagon cca 10-12 investicij občin, ki zasledujejo cilje *Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011*.

3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Predvidene dejavnosti

Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, ki neposredno prispeva h hitrejši regionalni rasti in razvoju ter ciljem OP RR.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo oblike javnega-zasebnega partnerstva.

Finančna tabela

PU 3.3.

Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.

3. RP - PU 3.3.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	67.208.966	-	-	-
	SLO del	11.860.407	-	-	-
	EU in SLO del	79.069.373	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	11.224.452	-	-	16,7
	SLO del	1.980.786	-	-	16,7
	EU in SLO del	13.205.238	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	21.966.784	-	-	32,7
	SLO del	3.876.492	-	-	32,7
	EU in SLO del	25.843.276	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	32.300.000	287,8	147,0	48,1
	SLO del	5.700.000	-	-	-
	EU in SLO del	38.000.000	287,8	147,0	48,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	27.035.466	240,9	123,1	40,2
	SLO del	4.770.965	-	-	-
	EU in SLO del	31.806.431	240,9	123,1	40,2
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	11.310.466	100,8	51,5	16,8
	SLO del	1.995.965	-	-	-
	EU in SLO del	13.306.431	100,8	51,5	16,8
	drugi viri****	0	-	-	-
	skupaj	13.306.431	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	1.916.692	17,1	8,7	2,9
	SLO del	338.240	-	-	-
	EU in SLO del	2.254.932	17,1	8,7	2,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	1.916.692	17,1	8,7	2,9
	SLO del	338.240	-	-	-
	EU in SLO del	2.254.932	17,1	8,7	2,9
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		225.893	2,0	1,0	0,3
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.3 Športno rekreacijska infrastruktura je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 38.000.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 31.806.431 EUR,
- podpisanih pogodb za 13.306.431 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 2.254.932 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO 225.893 EUR.

Opis izvajanja v letu 2008

V letu 2008 je MŠŠ na PU 3.3 Športno-rekreacijska infrastruktura izvedlo dva javna razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo in sicer:

<i>Inštrument</i>	<i>Objava</i>	<i>Razpisana sredstva v EUR</i>	<i>Število prijav</i>	<i>Število izbranih operacij</i>
OP13.1.3.4.01	Ur.l. RS, št. 33/08	18.000.000	39	3
OP13.1.3.4.02	Ur.l. RS, št. 86/08	20.000.000	29	Razpis se je zaključil v 2009

V okviru prvega JR je bilo prijavljenih 39 projektov, od tega je 16 projektov doseglo ustrezno število točk⁷ v skupni vrednosti 68.473.450 EUR. Ker pa so prijave presegle razpisana sredstva, so bili izbrani prvi 3 projekti v skupni vrednosti 13.306.431,00, saj bi že naslednji ustrezni že presegel razpisana sredstva. MŠŠ je zaradi izredno velikega interesa razpisalo v istem letu še en razpis, ki pa se v tem letu ni zaključil.

Namen obeh javnih razpisov je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe ter izgradnjo nove športno-rekreacijske turistične infrastrukture s poudarkom na doseganju čim večje razpršenosti sredstev za sofinanciranje investicij. Sofinancirala se bo izgradnja objektov državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma, športne rekreacije, vrhunskega športa in športno-turističnih prireditev. Objekti morajo biti primerni za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa ter športa invalidov, pa tudi za organizacijo različnih prireditev, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev. Z izgradnjo športno-rekreacijske turistične infrastrukture se pričakuje povečanje privlačnosti in prepoznavnosti turističnih destinacij, dodatno ponudbo novih turističnih programov in storitev, izboljšano strukturo gostov, povečano število dnevni in stacionarnih gostov, pospešen razvoj upravljanja športa in športne infrastrukture, hotelirstva, gostinstva, trgovine, pozitivne učinke pa lahko pričakujemo tudi na področju razvoja podeželja, npr. z olajšanim razvojem kmečkega turizma.

Investicija mora predstavljati pomembno infrastrukturo, ki bo:

- neposredno vplivala na povečanje nočitev, dnevni gostov in storitev v turistični destinaciji;

⁷

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/razpisi/Struktorni_skladi/JR_Sportna_infrastruktura_rezultati_6_8_08.doc

- neposredno vplivala na atraktivnost, poznavanje in celostni razvoj območja ter povečanje porabe v turistični destinaciji;
- s svojimi sinergijskimi učinki pospeševala zaposlovanje, samozaposlovanje in investicijski razvoj turistične destinacije;
- vplivala na razvoj programov za športno rekreacijo in druge pojavne oblike športa ter omogočala organizacijo športnih in drugih prireditev.

Na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi uradni pooblaščenici, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.3

Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.

Naziv	Vrsta	Izhodiščno stanje Leto=2006	Načrtovano Leto=2013	Doseženo 2007	Doseženo 2008	Doseženo 2007-2008
Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m ²	Učinek	0	250.000	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	30	0	0	0

MŠŠ: kazalniki se bodo začeli meriti ob zaključku izvajanja operacij.

(i) predstavlja ključni kazalnik

Horizontalne teme

V okviru instrumenta Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo I je vpliv na horizontalno temo trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji delno pozitiven, na horizontalno temo enakih možnosti pa nevtralen.

Razmejitev pomoči

Instrument Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo se izvaja samo v okviru ESRR

Kazalnik učinka

Operacije so v izvajanju, učinki bodo doseženi ob zaključku izvajanja operacij.

Kazalnik rezultata

Rezultati še niso doseženi, ker se bo zaposlovanje realiziralo po zaključku izvajanja operacij..

Kvalitativna analiza

Operacije so v začetni fazi izvajanja zato fizični cilji še ne morejo biti doseženi. Vsi zastavljeni cilji se bodo lahko preverjali šele ob koncu izvedbe operacij in po predaji objektov v uporabo.

V letu 2008 so se izvajale le operacije na inštrumentu OP13.1.3.4.01 in sicer: Športno rekreacijski center Pokljuka, Veslaški center Zaka, Smučarsko tekaški center Bled

Vse tri operacije so se izvajale skladno s terminskimi načrti tako po obsegu izvedenih del kot po finančni realizaciji.

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljene tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2009 MŠŠ na PU 3.2 Športno-rekreacijska infrastruktura predvidevamo neposredno potrditev operacije Nordijski center Planica.

3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij

Uresničevanje splošnih ciljev

Razvojna prioriteta »Razvoj regij« bo s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v prostoru, prispevala k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v regijah in posledično v državi kot celoti. To bo spodbuda k večji razvojni konkurenčnosti in možnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije.

Pomemben vidik te razvojne prioritete je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.

Glavni cilj te razvojne prioritete je skladen razvoj regij.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh **prednostnih usmeritev**:

1. Regionalni razvojni programi
2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Vključeno ministrstvo:

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Finančna tabela:**4. RP**

Tabela 38: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

4. RP		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	619.442.634	-	-	-
	SLO del	109.313.408	-	-	-
	EU in SLO del	728.756.042	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	103.452.035	-	-	16,7
	SLO del	18.256.241	-	-	16,7
	EU in SLO del	121.708.276	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	202.460.527	-	-	32,7
	SLO del	35.728.328	-	-	32,7
	EU in SLO del	238.188.855	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	333.311.075	322,2	164,6	53,8
	SLO del	2.697.275	-	-	-
	EU in SLO del	336.008.350	276,1	141,1	46,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	317.812.472	307,2	157,0	51,3
	SLO del	2.660.358	-	-	-
	EU in SLO del	320.472.830	263,3	134,5	44,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	306.685.445	296,5	151,5	49,5
	SLO del	2.554.129	-	-	-
	EU in SLO del	309.239.574	254,1	129,8	42,4
	drugi viri****	289.025.321	-	-	-
	skupaj	598.264.895	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	102.100.947	98,7	50,4	16,5
	SLO del	954.419	-	-	-
	EU in SLO del	103.055.366	84,7	43,3	14,1
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	93.318.933	90,2	46,1	15,1
	SLO del	712.159	-	-	-
	EU in SLO del	94.031.092	77,3	39,5	12,9
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		10.226.395	9,9	5,1	1,7
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 4. RP Razvoj regij je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 336.008.350 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 320.472.830 EUR,
- podpisanih pogodb za 309.239.574 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 289.025.321 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 103.055.366 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 10.226.395 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

Fizični napredek 4. RP

Tabela 39: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2008
Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2004-2006 ⁷	359 (3,59 km ²)	550 (5,5 km ²)	0	0	0
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek	2004-2006 ⁷	359 (3,59 km ²)	650 (6,5 km ²)	0	0	0
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	10	0	0	0
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	40	0	1	1
Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih	Učinek	2007	0	100	0	2	2
Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €)	Učinek	2007	0	20	0	1	1
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 60.000 (121.000)	0	+ 536 (61.536)	+ 536 (61.536)
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 70.000 (1.470.700)	0	+ 20.697 (1.421.397)	+ 20.697 (1.421.397)
Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸	Rezultat		220	+5% (231)	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	3.700	0	1	1

Vir: SVLR, SURS

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete**Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2008**

V letu 2008 je bilo zaključenih le nekaj operacij, večina se jih bo nadaljevala in zaključila v letu 2009 in v letu 2010, kakor je bilo tudi predvideno. V letu 2008 je bila zaključena ena operacija, katere namen je bil ureditev komunalno opremljene aglomeracije, vse ostale so še v izvajanju. Zaključeni sta dve operaciji v območju Natura 2000 (kolesarska steza, cesta, ki na turističnem območju parka Sabotin pri Novi Gorici). Zaključena je obnova mestnega jedra v Ljutomeru.

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006⁸ Kontekstni kazalnik, vir je SURS

Kazalniki rezultata

Z zaključenimi operacijami je 20.697 prebivalcev priključenih na kvalitetnejši vodni sistem, 536 prebivalcev je že priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah, manjših od 2000 PE; podatke imamo o ustvarjenem enem bruto delovnem mestu, ostale operacije se še izvajajo.

Na novo je bilo zgrajenih 6 km in obnovljenih 97,4 km lokalnih cest, ki omogočajo dostopnost do gospodarskih oziroma turističnih objektov, ki se javno tržijo in pomenijo pomemben prispevek k razvoju regije ter 11,03 km cest, s katerimi se je omogočil dostop prebivalcem do njihovih bivališč po slovenskem ozemlju.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Večina operacij, ki se izvajajo v okviru te razvojne prioritete so v izvajanju in cilji še niso realizirani, zato izdelava analize fizičnih in finančni ciljev ter kakovostne analize o doseženem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji v tem trenutku še smiselna.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. razvojne prioritete.

Tabela 40: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP

Razsežnost 1 Prednostna tema	Razsežnost 2 Oblika financiranja	Razsežnost 3 Ozemlje Urbano (01) Ruralno (05)	Razsežnost 4 Gospodarska dejavnost	Razsežnost 5 Lokacija	Znesek prispevka Skupnosti*
02	01	01	22	SI0	4.688.288,52
02	01	05	22	SI0	3.217.762,95
02	01	01	11	SI0	5.656.139,09
02	01	05	11	SI0	4.214.958,80
02	01	01	12	SI0	2.317.695,98
02	01	05	12	SI0	1.727.148,66
02	01	01	00	SI0	4.894.874,28
02	01	05	00	SI0	3.647.663,73
09	01	01	22	SI0	7.151.878,38
09	01	05	22	SI0	5.329.584,76
09	01	01	21	SI0	3.749.647,25
09	01	05	21	SI0	2.794.239,75
09	01	01	6	SI0	3.126.352,75
09	01	05	6	SI0	2.329.760,25
52	01	01	11	SI0	19.521.734,61
52	01	05	11	SI0	14.547.610,26
Skupaj					88.915.340,01

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letih 2007 in 2008 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.

3.4.1. Regionalni razvojni programi

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« je vključevala in povezovala ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja.

Vključeno ministrstvo:

SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot posredniško telo.

Predvidene dejavnosti

Dejavnosti temeljijo na ciljih OP na eni strani in na prioritetnih področjih, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih programov na drugi strani. Gre okvirno za naslednje dejavnosti:

- Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
- Prometna infrastruktura
- Okoljska infrastruktura
- Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- Razvoj urbanih območij
- Socialna infrastruktura

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

Finančna tabela**PU 4.1***Tabela 41: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.*

4. RP - PU 4.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	585.838.151	-	-	-
	SLO del	103.383.204	-	-	-
	EU in SLO del	689.221.355	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	97.839.809	-	-	16,7
	SLO del	17.265.848	-	-	16,7
	EU in SLO del	115.105.657	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	191.477.135	-	-	32,7
	SLO del	33.790.082	-	-	32,7
	EU in SLO del	225.267.217	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	318.026.515	325,0	166,1	54,3
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	318.026.515	276,3	141,2	46,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	302.737.111	309,4	158,1	51,7
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	302.737.111	263,0	134,4	43,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	292.212.051	298,7	152,6	49,9
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	292.212.051	253,9	129,7	42,4
	drugi viri****	283.632.708	-	-	-
	skupaj	575.844.759	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	96.692.571	98,8	50,5	16,5
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	96.692.571	84,0	42,9	14,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	89.283.368	91,3	46,6	15,2
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	89.283.368	77,6	39,6	13,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		10.226.395	10,5	5,3	1,7
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 4.1 Regionalni razvojni programi je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 318.026.515 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 302.737.111 EUR,
- podpisanih pogodb za 292.212.051 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 283.632.708 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 96.692.571 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 10.226.395 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

Državne pomoči

Operacije po javnih razpisih niso predmet državne pomoči.

Opis izvajanja v letih 2007 in 2008

Izvajanje prvega instrumenta

Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa RR za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 48/2007 1.6.2007. S tem javnim razpisom je SVLR razpisala nekaj več kot 187 milijonov EUR razpoložljivih sredstev ESRR, ki jih imajo regije možnost porabiti v letih 2007, 2008 in 2009.

Na SVLR je skupno prispelo 311 vlog. Po pregledu vlog in prejetih dopolnitev vlog je bilo odobrenih 129 vlog v skupni vrednosti 80.966.926 EUR.

Izvajanje drugega instrumenta

Drugi JR za PU »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 85/2007, dne 21.9.2007. Z njim so bila razpisana neporabljen sredstva prvega javnega razpisa, v višini 106.334.091 EUR.

Na SVLR je prispelo skupno 155 vlog, odobrenih je bilo 122 operacij v skupni vrednosti 83.186.757 EUR.

Izvajanje tretjega instrumenta

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju: SVLR) je 7.3.2008 v Uradnem listu RS, št. 23/2008, objavila Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« (v nadaljevanju: 3. JR RRP). Rok za oddajo vlog se je iztekel 15.5.2008. Razpisanih je bilo 155.181.774,72 EUR za izvajanje operacij v letih 2008, 2009 in 2010. Zadnji rok, do katerega morajo biti operacije zaključene oziramo oddan zadnji zahtevek za izplačilo je 30.9.2010, cilji oziroma kazalniki pa so lahko doseženi dve leti po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo.

Potencialnim upravičencem (občine in subjekti spodbujanja regionalnega razvoja) so bile razpisane vsebine že poznane iz prvega in drugega javnega razpisa, na informativnih dnevih v Ljubljani in v Mariboru, katerih se je udeležilo približno 150 slušateljev, pa so bili opozorjeni na nepravilnosti pri pripravi vlog in pri izvedbi operacij iz prvih dveh javnih razpisov., Prav tako so bila obdobju pred rokom za oddajo vlog na spletni strani SVLR objavljena vsa zastavljena vprašanja s strani upravičencev in odgovori

Na SVLR je do predpisanega roka, 15.5.2008, skupno prispelo 191 vlog, vse so prispele pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah.

Komisija je v predvidenem 8 dnevnom roku (do 23.5.2008) odprla vseh 191 vlog in pristopila k njihovem pregledu. Ugotovila je, da 3 vloge že v osnovni vlogi niso ustrezale pogojem javnega razpisa (prenizka vrednost, neustrezen namen, vloga ni bila navedena na Obrazcu 1

oz. ni bila potrjena na svetu regije) , 9 vlog je bilo takoj popolnih, 1 prijavitelj je od vloge odstopil, za 178 vlog pa so bili poslani pozivi za dopolnitev vloge.

:

Na poziv za dopolnitev se v določenem 8 dnevnom roku nista odzvala 2 prijavitelja. Komisija je pristopila k pregledu vseh prispelih 176 dopolnitev in po pregledu le-teh ugotovila:

- 18 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije),
- 7 vlog je dopolnjenih na način, da po dopolnitvi ne izkazujejo izpolnjevanja pogojev javnega razpisa oz. namenske ustreznosti operacije,
- 151 vlog je ustrezno dopolnjenih.

Glavni razlogi za nepopolnost vlog so bili:

- investicijski dokumenti niso izdelani v skladu z veljavno uredbo ali ne izkazujejo vseh pogojev razpisa, določenih na osnovi evropske regulative,
- analiza stroškov in koristi ni izdelana v skladu s predpisano metodologijo Evropske komisije,
- upravičeni stroški niso opredeljeni v skladu z določili razpisne dokumentacije,
- finančne konstrukcije projektov niso zaključene, občine nimajo zagotovljenih sredstev v proračunih,
- podatki v posameznih obrazcih in sestavnih dokumentih vloge so vsebinsko neuskklajeni.

SVLR je tako izdala:

- 161 sklepov o odobritvi sofinanciranja,
- 10 sklepov o zavrnitvi vlog,
- 21 sklepov o zavržbi vlog,

Glede na obseg razpoložljivih sredstev po prvem javnem razpisu (155.181.774,72 EUR) je bilo z vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, regijam odobrenih 115.124.076,32 EUR, 74,29 % razpoložljivih sredstev.

Izvajanje četrtega instrumenta

Četrti JR za PU »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, števil. 79/08, dne 1.8.2008. Z njim so bila razpisana neporabljena sredstva prvega javnega razpisa, v višini 40.055.696,40 EUR.

V času izvajanja JR, pred rokom za oddajo vlog, je SVLR redno odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani. Organiziran je bil tudi informativni dan v Ljubljani, 12.10.2007) na katerem so bila zainteresiranim udeležencem podana navodila glede priprave vlog na razpis, podani odgovori na zastavljena vprašanja in podana opozorila glede najbolj pogostih napak v prvih treh javnih razpisih.

Rok za oddajo vlog na 4. JR se je iztekel 15.9.2008. Na SVLR je prispelo skupno 36 vlog, vse so prispele pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.

Komisija, imenovana za odpiranje in pregled vlog (v nadaljevanju: komisija), je izvedla šest odpiranj vlog, vse vloge so bile odprte v roku 8 dni od prejema. Zadnje odpiranje vlog je bilo 18.9.2008..

Po prvem pregledu vlog je komisija ugotovila, da je 8 vlog popolnih brez zahteve za dopolnitev. Ena vloga ni ustrezala pogojem javnega razpisa (ni bila potrjena na svetu regije), ena vloga vsebinsko ni ustrezala pogojem javnega razpisa, ti dve vlogi sta bili zavrnjeni. Za preostalih 26 vlog je komisija ugotovila, da v celoti ne izpolnjujejo pogojev in določil javnega razpisa, zato so bili prijavitelji, v roku 8 dni od odpiranja, pozvani k dopolnitvi vloge.

Instrument je bil zaključen v letu 2009. Odobrenih je bilo 29 operacij in dodeljenih 23.459.351,67 EUR sredstev.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.1. Regionalni razvojni programi

Tabela 42: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2008
Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2004-2006 ⁷	359 (3,59 km ²)	550 (5,5 km ²)	0	0	0
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek	2004-2006	359 (3,59 km ²)	620 (6,2 km ²)	0	0	0
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	9	0	0	0
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	37	0	1	1
Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih	Učinek	2007	0	100	0	2	2
Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €)	Učinek	2007	0	20	0	1	1
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 58.500 (119.500)	0	+ 200 (61.200)	+ 200 (61.200)
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 68.000 (1.468.700)	0	+ 20.697 (1.421.397)	+ 20.697 (1.421.397)
Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸	Rezultat		220	+5% (231)	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	3.600	0	1	1

(i) predstavlja ključni kazalnik

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

⁸ Kontekstni kazalnik, vir je SURS

Kakovostna analiza na ravni PU 4.1

Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2008

V letu 2008 je bilo zaključenih le nekaj operacij, večina se jih bo nadaljevala in zaključila v letu 2009 in v letu 2010, kakor je bilo tudi predvideno. V letu 2008 je bila zaključena ena operacija, katere namen je bil ureditev komunalno opremljene aglomeracije, vse ostale so še v izvajanju. Zaključeni sta dve operaciji v območju Natura 2000 (kolesarska steza, cesta, ki na turističnem območju parka Sabotin pri Novi Gorici). Zaključena je obnova mestnega jedra v Ljutomeru.

Kazalniki rezultata

Z zaključenimi operacijami je 20.697 prebivalcev priključenih na kvalitetnejši vodni sistem, 200 prebivalcev je že priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah, manjših od 2000 PE, podatke imamo o ustvarjenem enem bruto delovnem mestu, ostale operacije se še izvajajo.

Na novo je bilo zgrajenih 6 km in obnovljenih 97,4 km lokalnih cest, ki omogočajo dostopnost do gospodarskih oziroma turističnih objektov, ki se javno tržijo in pomenijo pomemben prispevek k razvoju regije.

Kvalitativna analiza

Operacije so v izvajanju, cilji še niso realizirani. Skrajni rok za izvedbo operacij prvega in drugega instrumenta je 30.9.2009. Kvalitativne analize v tem trenutku še ni mogoče izdelati.

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Z izvedenimi prvimi štirimi javnimi razpisi je bilo odobrenih skupaj 302.737,111 EUR. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. 12 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost 5.201.230,00), ostala znižanja v vrednosti 320.595,96 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije (198.124,88 EUR) in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij (122.471,08 EUR).

Navedene spremembe so upoštevane v nadaljnjih analizah. Za vrednost 5.003.235 EUR pogodbe še niso bile podpisane.

Glede na dejstvo, da je bilo v okviru prvih štirih instrumenov odobrenih več kot polovica razpoložljivih sredstev programskega obdobja (52,7 %), so cilji skromneje načrtovani na področjih urejanja območij za gospodarski razvoj, na področju socialne infrastrukture in na območjih Natura 2000, medtem ko so ostali cilji ustrezni. Izjemo predstavlja zagotavljanje rezervnih vodnih virov in področje javnega potniškega prometa, kjer zaenkrat še ni načrtovanih ustreznih ciljev, medtem, ko so cilji na področju komunalnega opremljanja za programsko obdobje celo že preseženi.

Do konca leta 2008 je odstopilo od pogodbe in izvedbe operacij 12 upravičencev (napovedani odstopi, za katere ustrezni dodatki k pogodbi še niso podpisani, v poročilu niso zajeti).

Operacija	Znesek razlike	Razlog
Vodovod Koglo	275.534,00	Odstop od izvedbe operacije
Ureditev javne infrastrukture na turističnem območju Banovci-Občina Veržej	200.862,00	Odstop od izvedbe operacije

Inštitut za varstvo narave	753.315,00	Odstop od izvedbe operacije
Obrtna cona Videm	106.250,00	Odstop od izvedbe operacije
Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj	420.843,00	Odstop od izvedbe operacije
Prenova mestnega jedra v urbanem degradiranem rudarskem območju Trg s"	697.795,00	Odstop od izvedbe operacije
Komunalna ureditev obrtno - industrijske cone in sejemske - prireditve	781.603,00	Odstop od izvedbe operacije
Po poti harmonije Muranie	365.398,00	Odstop od izvedbe operacije
Prenova vile Mayer in vrta	207.470,00	Odstop od izvedbe operacije
Gospodarsko poslopje graščine Strmol - Pristava	413.048,00	Odstop od izvedbe operacije
Ureditev ceste v občini Podlehnik	674.712,00	Odstop od izvedbe operacije
Prestavitev lokalne ceste Poljane-Trebelno-preboj Radna vas	304.400,00	Odstop od izvedbe operacije
SKUPAJ	5.201.230,00	

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvih štirih instrumentov je mogoče ugotoviti iz naslednje tabele:

Dejavnost	Sofinanciranje sredstva v EUR	Proračunska postavka
Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1)	30.382.924,39	7616
Prometna infrastruktura (1)	93.139.518,57	7618
Okoljska infrastruktura (2)	96.149.709,10	7619
Razvoj urbanih naselij (3)	14.468.773,00	7620
Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2)	57.025.101,57	7621
Socialna infrastruktura (3)	1.046.024,00	7622
Skupaj	292.212.050,63	

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Pri dveh operacijah se ugotavlja manjša potreba po sofinancerskih sredstvih, ob nespremenjenih ciljnih operacij in istočasno nezmanjšanih kazalnikih operacij. Pogodbeni znesek sofinanciranja je bil z dodatkom k pogodbi ustrezno zmanjšan, pri šestnajstih operacijah pa se bo vrednost sofinanciranja znižala zaradi finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti (pričakovane znižane vrednosti sofinanciranja, ki še niso pogodbeno urejene, v poročilu niso zajete).

Operacija	Znesek razlike	Razlog
Kanalizacijsko omrežje občina Žirovnica - kanalizacija Rodine	198.106,00	Znižanje vrednosti operacije in upravičnih stroškov
Poslovna cona Gojače - izgradnja komunalne infrastrukture	18,88	Znižanje vrednosti operacije in upravičnih stroškov
Rekonstrukcija LC 213070 Jevnica - Kresniške poljane	2.000,00	Finančna korekcija
Kanalizacija Ograde - Sežana	14.156,22	Finančna korekcija

Ceste povodnja reke Soče - Občina Tolmin LC 420130 Most na Soči - Kana	9.472,23	Finančna korekcija
Izgradnja vodovoda Občice Stare Žage - II.faza	2.949,00	Finančna korekcija
Prenova objekta kulturne dediščine v mestnem jedru Črnomlja za kulturn	7.115,00	Finančna korekcija
Izgradnja večnamenskega Kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa	41.151,00	Finančna korekcija
Izvedba krožnega križišča na Kolodvorski ulici s cesto v podjetniško c	1.414,00	Finančna korekcija
Turistična infrastruktura Ptujске gore	6.448,00	Finančna korekcija
Rekonstrukcija lokalne ceste Gornji Dolič - Kozjak, za povezavo do tu	620,00	Finančna korekcija
Rekonstrukcija ceste Kopališče Vreskovo - Obrtna industrijska cona Než	19.040,00	Finančna korekcija
Rekonstrukcija lokalne ceste 480080 Izlake Čemšenik	4.297,23	Finančna korekcija
Infrastrukturno urejanje za potrebe turizma - II. faza	3.590,43	Finančna korekcija
VTC 10: Ločnec - Brezje pri Lekmarju; Dramlje - Pletovarje - Slatina;	2.692,51	Finančna korekcija
Rekonstrukcija LC 034010 Bukovžlak - Proseniško	1.641,55	Finančna korekcija
Rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsk	1.592,91	Finančna korekcija
Posodobitev vodovodnega sistema Vojnik -Tomaž, Male Dole	4.291,00	Finančna korekcija
SKUPAJ	320.595,96	

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Operacije morajo biti potrjene s strani sveta regije v okviru (delnih) Izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov posamezne razvojne regije. Upravičenci se na javni razpis prijavijo v okviru kvote, dodeljene regiji in opredeljene v instrumentu na osnovi OP RR, pri čemer sta se Občina Radeče in Občina Bistrica ob Sotli odločili v programskem obdobju 2007-2013 odločile sodelovati v Spodnjeposavski in ne Savinjski regiji (pred dodelitvijo sredstev prvega instrumenta je bila izvedena ustrezna prerazporeditev kvot).

Lastno udeležbo zagotavljajo samoupravne lokalne skupnosti.

Merila so določena v smislu obveznih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati operacije, prijavljene v okviru instrumentov.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so usmerjene v gospodarski razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnostim

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 je težave povzročala časovna stiska. JR je bil objavljen v sredi leta in operacije prvega instrumenta odobrene pretežno konec avgusta, kar je povzročilo tudi nižjo realizacijo sredstev od načrtovane. Vloge, ki so prispele na tretji in četrti JR, v letu 2008, so bile bistveno boljše. Pri izvajanju operacij so bile ugotovljene določene nepravilnosti, na katere so bili upravičenci sproti opozorjeni.

Izvajanje operacije se v mnogih primerih ne sklada z dinamiko, ki je bila predvidena v vlogah, zato je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije oziroma podaljšanja roka za doseg ciljev. Vzroki so bili zapleti pri postopku javnega naročanja (državna revizijska komisija, pritožbe), problemi pri nakupu zemljišč itd.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

Vrednotenje je v teku.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizijski organi so v mesecu avgustu 2008 izvedli revizijo izplačila za operacijo, ki je bila odobrena na prvem javnem razpisu (Celovita prenova glavnega trga v Ljutomeru), mnenja še nismo prejeli.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi tako prvega kot drugega instrumenta, tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je OU podal na osnovi določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Vse odobrene operacije, razen tistih, ki so navedene v spodnji tabeli, so v izvajanju. Skrajni rok za njihov zaključek je 30.9.2009 za opracije, odobrene na prvem in drugem instrumentu in 30.9.2010 za operacije, ki so bile odobrene na tretjem in četrtem instrumentu.

Zap. št.	Upravičenec	Naziv operacij	Inštrument
1	OBČINA BRDA	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 020140 Vrhovlje - Sabotinski vrh	1 JR RRP
2	OBČINA TOLMIN	Ceste povodnja reke Soče - Občina Tolmin LC 420130 Most na Soči - Kanal	1 JR RRP
3	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	LC do Centra za ravnanje z odpadki v Stari Gori	2 JR RRP
4	RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO D.O	Razvoj podjetništva na varovanih območjih JVS	2 JR RRP
5	OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE	Vodovod Koglo	3 JR RRP
6	OBČINA PREVALJE	Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot v občini Prevalje	1 JR RRP
7	OBČINA PREVALJE	Obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel v občini Prevalje	1 JR RRP
8	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM	Rekonstrukcija občinskih cest faza I.	1 JR RRP
9	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM	Rekonstrukcija občinskih cest faza II.	1 JR RRP
10	OBČINA POSTOJNA	Ureditev ceste Hruševje - Orehek - Prestranek z odsekom ceste Prestra	1 JR RRP
11	OBČINA CERKNICA	Rekonstrukcija ceste, vodovoda in mostu na lokalni cesti Žerovnica, Go	2 JR RRP
12	OBČINA LENART	Center Slovenskih goric - CSG	1 JR RRP
13	OBČINA POLJČANE	Ureditev kolesarskih poti s pripadajočo infrastrukturo v naseljih Studenice in Novake	1 JR RRP
14	OBČINA MAJŠPERK	Turistična infrastruktura Ptujске gore	1 JR RRP
15	OBČINA CIRKULANE	Cesta Cirkulane - Mali Okič - Veliki Okič	2 JR RRP
16	OBČINA LOVRENC NA POHORJU	Rekonstrukcija občinske LC Lovrenc na Pohorju - Lehen	2 JR RRP
17	OBČINA MAKOLE	Obnova lokalnih cest LC 440500 in LC 440510	2 JR RRP
18	OBČINA VIDEM	Modernizacija in rekonstrukcija ceste LC 456281 M	2 JR RRP
19	OBČINA VIDEM	Modernizacija in rekonstrukcija ceste LC 956901 L	2 JR RRP

20	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	Igradnja krožnega križišča na Kolodvorski ul. s cesto v podjetniško cono od Leskovarjeve do Kolodvorske ulice	1 JR RRP
21	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	Obnova vozišča LC 440050 Slovenska Bistrica - Osankarica	2 JR RRP
22	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA	Obnova vozišča LC 440130 Rep - Trije kralji	2 JR RRP
23	OBČINA SVETA ANA	Modernizacija lokalne ceste LC203-110 Zg. Porčič - Zg. Ročica	2 JR RRP
24	OBČINA GORIŠNICA	Rekonstrukcija lokalne ceste in gradnja pločnikov Moškanjci, Zagojiči,	1 JR RRP
25	OBČINA GORIŠNICA	Rekonstrukcija LC 102121 in LC 102161	3 JR RRP
26	OBČINA VIDEM	Sekundarni sistem za oskrbo z vodo v občini Videm	4 JR RRP
27	OBČINA LJUTOMER	Celovita prenova glavnega trga v Ljutomeru	1 JR RRP
28	OBČINA MORAVSKE TOPLICE	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 265031 Tešanovci - Mlajtinci	1 JR RRP
29	OBČINA GORNJI PETROVCI	Izgradnja LC Košarovci - Križevci	2 JR RRP
30	OBČINA MORAVSKE TOPLICE	Rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 265181 Prosenjakovci - Središče	3 JR RRP
31	OBČINA MORAVSKE TOPLICE	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 265051 M. Toplice - Fokovci, II. faza	3 JR RRP
32	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA	Rekonstrukcija Noršinske ceste s komunalno opremo	3 JR RRP
33	OBČINA ŠALOVCI	Vodooskrba v občini Šalovci - II. in 1etapa faze III	4 JR RRP
34	OBČINA KOZJE	Rekonstrukcija LC 181050 Kozje - Vetrnik - Gorjane	1 JR RRP
35	OBČINA ŠENTJUR	Rekonstrukcija LC 034010 Bukovžlak - Proseniško	1 JR RRP
36	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA	Povezovalna cesta F2	1 JR RRP
37	OBČINA ZAGORJE OB SAVI	Rekonstrukcija lokalne ceste 480080 Izlake Čemšenik	1 JR RRP

Štirje upravičenci so odstopili od izvedbe operacije iz opravičljivih razlogov (nerešljivi zapleti pri nakupu zemljišč, zamude pri izvajanju vzporednih projektov, možnost ugodnejšega zapiranja finančne konstrukcije). Ostanek sredstev, v višini 1.309.033 (kot izhaja iz tabele v poglavju Kvalitativna analiza, se bo ponovno razpisal v okviru tretjega instrumenta.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

XV. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)

Ni relevantno za OP RR.

XVI. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)

Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prvi polovici leta 2009 je predvidena izvedba instrumenta, s katerim bodo razpisana razpoložljiva sredstva za leto 2010, 2011 in 2012.

Ob pripravi inštrumenta bodo smiselno upoštevana opozorila in usmeritve, ki bodo izhajali iz Vrednotenja četrte razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

3.4.2. *Razvoj obmejnih območij s Hrvaško*

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena tudi kot prednostna območja regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika želi na tem ciljnem območju pritegniti začetne investicije podjetij in omogočiti ter izboljšati dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki živi v neposredni bližini mejnih prehodov z Republiko Hrvaško, saj ocenjujemo, da se bo po vključitvi Slovenije v schengenski mejni režim koncentracija razvojnih problemov na južni slovenski meji še intenzivirala. S tem v zvezi igrajo pomembno vlogo tudi prihodnji programi celostnega urejanja cestno-prometne infrastrukture na obmejnem področju s Hrvaško ter s tem v zvezi ustrezno zagotavljanje ustrezne dostopnosti vseh kotičkov omenjenega prostora za zagotovitev ostalih razvojnih naporov. Hkrati z dvigom kvalitete infratrakturne oskrbe obmejnega prebivalstva, pa želimo izboljšati tudi splošno opremljenost in izgled naselij ob meji, saj bodo v prihodnje ta poleg podobe Slovenije odražali tudi izgled »južne meje EU«.

Vključeno ministrstvo:

SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot PT

Predvidene dejavnosti

Financirana bo prometna, okoljska in ekonomska infrastruktura ob državni meji z Republiko Hrvaško. Prednostno se bodo sofinancirali projekti s katerimi se razrešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in proizvodnih objektov.

Razmejnitveni kriterij predstavljene prednostne usmeritve do prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« je usmerjenost prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« na ohranjanje poseljenosti. Navedeno se odraža v manj restriktivnih pogojih financiranja kot je npr. zagotavljanje javne udeležbe s strani državnega proračuna, dopuščena manjša vrednost projekta, sofinanciranje prometne infrastrukture, ki zagotavlja splošno dostopnost prebivalstva oz. z zagotavljanjem okoljske infrastrukture omogoča ohranjanje poseljenosti ter financiranje tudi manjših poslovnih in obrtnih con, ki zagotavljajo delovna mesta.

Razmejnitveni kriterij do »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« je vsebina projekta, ki bo v primeru financiranja iz sredstev »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« morala izkazovati čezmejni vpliv.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so samoupravne lokalne skupnosti.

Finančna tabela**PU 4.2.***Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.*

4. RP - PU 4.2.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	33.604.483	-	-	-
	SLO del	5.930.204	-	-	-
	EU in SLO del	39.534.687	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	5.612.226	-	-	16,7
	SLO del	990.393	-	-	16,7
	EU in SLO del	6.602.619	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	10.983.392	-	-	32,7
	SLO del	1.938.246	-	-	32,7
	EU in SLO del	12.921.638	-	-	32,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2008*	EU del	15.284.560	272,3	139,2	45,5
	SLO del	2.697.275	-	-	-
	EU in SLO del	17.981.835	272,3	139,2	45,5
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)**	EU del	15.075.361	268,6	137,3	44,9
	SLO del	2.660.358	-	-	-
	EU in SLO del	17.735.719	268,6	137,3	44,9
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)***	EU del	14.473.394	257,9	131,8	43,1
	SLO del	2.554.129	-	-	-
	EU in SLO del	17.027.523	257,9	131,8	43,1
	drugi viri****	5.392.613	-	-	-
	skupaj	22.420.136	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	5.408.376	96,4	49,2	16,1
	SLO del	954.419	-	-	-
	EU in SLO del	6.362.795	96,4	49,2	16,1
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	4.035.565	71,9	36,7	12,0
	SLO del	712.159	-	-	-
	EU in SLO del	4.747.724	71,9	36,7	12,0
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 4.2 Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:

- razpisanih sredstev v znesku 17.981.835 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 17.735.719 EUR,
- podpisanih pogodb za 17.027.523 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 5.392.613,
- izplačanih sredstev v znesku 6.362.795 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.

Opis izvajanja v letih 2007 in 2008

Prvi JR za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru OP RR za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 51/2007, dne 8.6.2007. Razpisanih je bilo 12.813.680,00 EUR razpoložljivih sredstev ESRR in RS v letih 2007, 2008 in 2009.

Rok za oddajo vlog na razpis se je iztekel 2.7.2007. Na SVLR je skupno prispelo 70 vlog, vse so prispеле pravočasno in so imele vse ustrezno opremljene ovojnice.

Glede na obseg razpoložljivih sredstev po prvem JR (12.813.680 EUR) je bilo z odobrenimi 12 vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, občinam odobrenih 6.637.446,49 EUR, t.j. 51,80 % razpoložljivih sredstev.

Drugi javni razpis za prednostno usmeritev "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij" je bil objavljen v Uradnem listu RS št 18., dne 22.2.2009. Razpisanih je bilo 11.344.389,26 EUR (od tega 6.176.233,51 EUR ostanka iz prvega javnega razpisa) za investicije v prometno in v okoljsko infrastrukturo. Do sofinanciranja so bile upravičene le namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.

Najvišji možni znesek sofinanciranja posamezne operacije je bil omejen na 500.000 EUR, spodnja meja ni bila določena. Nepovratna sredstva so bila v deležu 85 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 15 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Financirati je bilo torej mogoče do 100 % upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške.

V obdobju pred rokom za oddajo vlog je SVLR redno odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani. Organiziran je bil tudi informativni dan (dne 7.3.2008, v Ljubljani) na katerem so bila zainteresiranim udeležencem podana navodila glede priprave vlog na razpis, podani odgovori na zastavljena vprašanja in podana opozorila glede najbolj pogostih napak v prvem javnem razpisu.

Rok za oddajo vlog na 2. JR se je iztekel 21.3.2008. Na SVLR je prispelo skupno 86 vlog, vse so prispēle pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.

Komisija, imenovana za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog (v nadaljevanju: komisija), je izvedla troje odpiranj vlog in ugotovila, da 1 vloga namensko ne ustreza pogojem javnega razpisa. Vse preostale vloge (85) niso v celoti izpolnjevale pogojev in določil javnega razpisa, zato so bili prijavitelji pozvani k dopolnitvi.

Vsi prijavitelji so svoje vloge pravočasno dopolnili. Pri pregledu dopolnitev vlog je komisija ugotovila:

- 17 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili 2. JR in razpisne dokumentacije);
- 68 vlog je ustrezno dopolnjenih.

Komisija je po pregledu dopolnitev, pristopila k točkovanju posameznih popolnih vlog. Po opravljenem točkovanju so bile vloge razvrščene v skladu z merili javnega razpisa, ki določajo točkovanje, kot sledi:

- Merilo 1: število gospodinjstev, katerim se rešuje problematika edinega dostopa do stalnih bivališč članov teh gospodinjstev po slovenskem ozemlju (po tem merilu je bila vloga ocenjena na način: 5 točk za reševanje problematike enega gospodinjstva, 10 točk za

reševanje problematike dveh gospodinjstev, 20 točk za reševanje problematike treh do petih gospodinjstev in 30 točk za reševanje problematike šestih ali več gospodinjstev; ostale vloge so prejele 0 točk);

- Merilo 2: pridobljeno veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno (če je bilo to merilo izpolnjeno, je bila vloga ocenjena s 5 točkami, v nasprotnem primeru ji točke niso bile dodeljene);
- Merilo 3: sofinanciranje projektne dokumentacije za predloženi projekt s strani SVLR, Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja ali Agencije za regionalni razvoj, v obdobju 2002–2006, če to sofinanciranje ni izhajalo iz virov Evropske unije (če je bilo to merilo izpolnjeno, je bila vloga ocenjena s 5 točkami, v nasprotnem primeru ji točke niso bile dodeljene).

Javni razpis je določal tudi obravnavo vlog v primeru, da je več vlog ocenjenih z enakim številom točk in to tako, da se prednostno odobri sofinanciranje operacij

- predlagateljev, ki jim še niso bila odobrena sredstva iz naslova te prednostne usmeritve oziroma jim je bilo odobreno manj sredstev,
- predlagateljev, ki v okviru tega javnega razpisa še niso uvrščeni na seznam prejemnikov sredstev oziroma so uvrščeni na seznam prejemnikov sredstev z manjšo višino sredstev.

V javnem razpisu je bila določena tudi obravnava vlog v primeru, da kljub navedenim določilom ni mogoče določiti vrstnega reda prejemnikov sredstev (enako število točk posameznih vlog) na način, da se prednostno za sofinanciranje odobrijo operacije, ki so bile evidentirane kot prednostne s strani Delovne podskupine za zagotovitev cestnega omrežja lokalnemu prebivalstvu na območju meje z Republiko Hrvaško (seznam teh operacij je bil sestavina objavljenih razpisne dokumentacije).

Po točkovanju in določitvi vrstnega reda (rangov) vlog, je bilo 14 vlog odobrenih v skladu z dinamiko, ki so jo prijavitelji predvideli v vlogi, dodatno pa je bilo odobrenih 21 vlog – izdani so bili sklepi z odložnim pogojem, saj so bili predlagatelji pozvani, da uskladijo dinamiko sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva. Skupaj je bilo odobrenih 35 operacij v skupni vrednosti 11.098.273,00 EUR.

SVLR je tako izdala:

- 14 sklepov o sofinanciranju operacije
- 21 sklepov o sofinanciranju operacije z odložnim pogojem
- 1 sklep o zavrnitvi vloge, ki ni ustrezala pogojem javnega razpisa in dodatno
- 33 sklepov o zavrnitvi, ker ni bilo več na razpolago sredstev (vloge so bile popolne)
- 17 sklepov o završbi vloge.

Izvajanje prednostne usmeritve 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško*Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.*

Naziv kazalnik	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2008
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha)	Učinek	2004-2006 ⁷	359 (3,59 km ²)	+30 (+0,3 km ²)	0	0	0
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	1	0	0	0
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	3	0	0	0
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 1.500 (62.500)	0	+ 336 (61.336)	+ 336 (61.336)
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 2.000 (1.402.700)	0	0 (1.400.700)	0 (1.400.700)
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	2007	0	100	0	0	0

Kakovostna analiza na ravni PU 4.2**Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2008**

Večina operacij je še v izvajanju, kazalniki še niso doseženi.

Kazalniki rezultata

Do konca leta 2008 je bilo 336. prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE,. Obnovljenih je bilo 11,03 km lokalnih cest, s katerimi se rešuje problematika dostopa prebivalstva do bivališč in gospodarskih objektov po slovenskem ozemlju.

Kvalitativna analiza

Večina opracij je še v izvajanju, zaključile se bodo 30.9.2009 oziroma 30.10.2010 (odobrene na drugem razpisu) cilji še niso realizirani. Izdelava kvantitativne anallize v tem trenutku še ni smiselna.

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Glede na dejstvo, da je bilo s prvima dvema instrumentoma odobrenih 17.735.719,49 EUR oziroma 44,9 % razpoložljivih sredstev programskega obdobja, so cilji skromneje načrtovani le na področju urejanja območij za gospodarski razvoj, medtem ko so ostali cilji za programsko obdobje celo že preseženi. V okviru drugega javnega razpisa je bil dan poudarek na reševanju problematike dostopov po slovenskem ozemlju, zato ni bilo odobrenih novih operacij s področja ekonomsko-izobraževalne infrastrukture (poslovnih con).

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvih štirih instrumentov je mogoče ugotoviti iz naslednje tabele:

Dejavnost	Sofinanciranje sredstva v EUR	Proračunska postavka
Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1)	834.863,00	7616
Prometna infrastruktura (1)	12.236.212,80	7618
Okoljska infrastruktura (2)	3.956.446,75	7619
Skupaj	17.027.522,55	

Finančni cilji v letu 2007 niso bili v celoti realizirani pri petih in v letu 2008 pri eni operaciji. Sredstva so bila ustrezno dodatno zagotovljena v letu 2008 in 2009, tako da končni finančni cilji operacij niso ogroženi, razen pri dveh upravičencih, kjer so bile po izvedenih postopkih javnega naročanja ugotovljene nižje investicijske vrednosti od načrtovanih. Fizični cilji teh operacij ostajajo nespremenjeni. Dva upravičenca sta zaradi objektivnih razlogov odstopila od izvedbe operacij, kar pomeni znižanje finančnih obveznosti SVLR za 650.518,00 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Pri operaciji Izgradnja komunalne infrastrukture v delu naselja Hrib - jug je prišlo do znižanja vrednosti sofinanciranja zaradi nižjih upravičenih stroškov v višini 56.983,20 EUR, pri tej isti operaciji je bil znesek sofinanciranja zmanjšan tudi zaradi finančne korekcije v višini 695,74 EUR. Dva upravičenca sta odstopila od pogodbe, skupna vrednost sofinanciranja bi bila 650.518 EUR.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so delno usmerjene v gospodarski razvoj, predvsem pa v ohranjanje prebivalstva ob meji z Republiko Hrvaško. Pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnostih

Neposredne povezave ni mogoče identificirati. Je pa potrebno, tudi v skladu z določili veljavne zakonodaje, pri posameznih operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotoviti smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 je težave povzročala časovna stiska. Javni razpis je bil objavljen v sredi leta in operacije prvega instrumenta odobrene pretežno konec avgusta, kar je povzročilo tudi nižjo realizacijo sredstev od načrtovane.

Določene težave povzroča tudi relativno slaba usposobljenost tako upravičencev kot izvajalcev storitev izdelave investicijske dokumentacije na trgu in njihovo slabše poznavanje določil izvajanja evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju, za kar je mogoče delne razloge najti tudi v poznem sprejemu uredb s strani pristojnih organov Evropske Unije.

Vloge na drugi razpis, v letu 2008, so bile znatno bolj pripravljene, z izdajo sklepov z odložnim pogojem, na osnovi katerega so upravičenci prilagodili sofinanciranje operacij glede na razpoložljiva razpisana sredstva, je bilo mogoče skoraj v celoti razdeliti sredstva, razpisana na drugem javnem razpisu.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

Vrednotenje je v teku.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizijski organi zaenkrat še niso izvajali revizije naravni te prednostne usmeritve.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi prvega instrumenta, tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je OU podal na osnovi določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Devet operacij je zaključenih, ostale so v izvajanju. Skrajni rok za zaključek operacij, odobrenih na 1 JR ROŠH je 30.9.2009, za operacije, ki so odobrene na 2 JR ROŠH pa 30.9.2010. Nekatere operacije so sicer zaključene, vendar bodo oziroma so bila zaradi spremenjene dinamike sofinanciranja sredstva izplačana še v letu 2009 in 2010.

Zap. št.	Upravičenec	Operacija	Inštrument
1	OBČINA ČRNOMELJ	Čistilna naprava Giblje	1 JR ROŠH
2	OBČINA LOŠKI POTOK	Izgradnja komunalne infrastrukture v delu naselja Hrib - jug	1 JR ROŠH
3	OBČINA OSILNICA	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 305 020 odsek št. 1 Zg. Čačič - Sp. Čačič	1 JR ROŠH
4	OBČINA ROGAŠKA SLATINA	Rekonstrukcija LC 356070 Keros - Brezovec	1 JR ROŠH
5	OBČINA ŠENTJUR	Rekonstrukcija ceste Javorje - Hrastje - Dobrina - Loka pri Žusmu z odcepom	1 JR ROŠH

6	OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI	Modernizacija lokalne ceste Šalovci	2 JR ROSH
7	OBČINA HRPELJE-KOZINA	Preplastitev JP Tublje pri Hrpeljah - Brezovica	2 JR ROSH
8	OBČINA HRPELJE-KOZINA	Preplastitev lokalne ceste Brezovo Brdo - Rjavče	2 JR ROSH
9	OBČINA SEMIČ	Vodovod Rožni Dol - Brezje pri Rožnem Dolu	2 JR ROSH

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

XV. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)

Ni relevantno za OP RR.

XVI. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)

Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prvi polovici leta 2009 je predvidena izvedba instrumenta, s katerim bodo razpisana razpoložljiva sredstva za leto 2010, 2011 in 2012.

Ob pripravi inštrumenta bodo smiselno upoštevana opozorila in usmeritve, ki bodo izhajali iz Vrednotenja četrte razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

3.5. Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RR. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RR.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

5. RP

Tabela 44: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

5. RP - PU 5.1.		stanje 31.12.08	% glede na pravice porabe		
			2007	2007-2008	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	28.003.734	-	-	-
	SLO del	4.941.836	-	-	-
	EU in SLO del	32.945.570	-	-	-
Pravice porabe 2007	EU del	4.676.855	-	-	16,7
	SLO del	825.328	-	-	16,7
	EU in SLO del	5.502.183	-	-	16,7
Pravice porabe 2007 - 2008	EU del	9.152.826	-	-	32,7
	SLO del	1.615.205	-	-	32,7
	EU in SLO del	10.768.031	-	-	32,7
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	28.003.735	598,8	306,0	100,0
	SLO del	4.941.836	-	-	-
	EU in SLO del	32.945.570	598,8	306,0	100,0
Potrjeni projekti - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	26.264.913	561,6	287,0	93,8
	SLO del	4.634.985	-	-	-
	EU in SLO del	30.899.897	561,6	287,0	93,8
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	28.003.735	598,8	306,0	100,0
	SLO del	4.941.836	-	-	-
	EU in SLO del	32.945.570	598,8	306,0	100,0
	drugi viri	0	-	-	-
skupaj	32.945.570	-	-	-	
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2008)	EU del	1.769.955	37,8	19,3	6,3
	SLO del	313.299	-	-	-
	EU in SLO del	2.083.254	37,9	19,3	6,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2008 do 31.12.2008)	EU del	1.531.719	32,8	16,7	5,5
	SLO del	270.316	-	-	-
	EU in SLO del	1.802.036	32,8	16,7	5,5
Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del		0	0,0	0,0	0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del	0	0,0	0,0	0,0
--	---	-----	-----	-----

Opombe:

* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2015, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);

** izraz potrjeni projekti pomeni s sklepi organa upravljanja potrjene projekte posameznih upravičencev (vključujejo zaposlitve, upravljanje in izvajanje programa, informacijski sistem) in potrjene aktivnosti (vključujejo obveščanje javnosti ter študije in vrednotenja, prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca) za obdobje 2007-2015, ki vključujejo natančnejšo vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti in finančno razdelitev po letih;

*** izraz izplačana sredstva plačila iz proračuna RS pomeni dejansko izvedena izplačila iz proračuna RS, torej sredstva, ki so založena iz proračuna RS;

**** izraz posredovani zahtevki za povračilo pomeni znesek zahtevkov za povračilo, ki so bili posredovani na organ za potrjevanje (certifikacija in uveljavitev v zahtevkih za plačilo sledi po potrditvi teh sredstev s strani MF-PO).

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 1,64 % sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja in enote, ki izvajajo 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Agencija Republike Slovenije za tehnološki razvoj in drugi, vključeni v izvajanje OP RR.

V letu 2008 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: SVLR, MG, SPS, MŠŠ, MVZT, TIA, MK.

V letu 2008 so tako sledila prva izplačila na projektih tehnične pomoči upravičencev MK, MVZT, SPS in TIA (pri ostalih upravičencih prva izplačila segajo v leto 2007).

V sklopu programa tehnična pomoč OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Obveščanje javnosti zajema naslednje aktivnosti:

- **Dogodki** zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
- **Splet** zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
- **Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk,

potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.

- **Informiranje in oglaševanje** zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, priprava ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.
- **Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja** zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.
- **Druge aktivnosti** zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- V okviru aktivnosti **tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** je bilo izvedeno oblikovanje in tisk map, poslovnikov, koledarjev, lektoriranje operativnega programa ter mesečno oblikovanje e-novičk »Kohezijski e-kotiček«.
- V okviru aktivnosti **splet** je bila oblikovana in objavljena spletna pasica (banner) za promocijo dogodka.
- V sklopu **dogodkov** je bil izveden dogodek z naslovom Veliki informativni dogodek: **Z uresničevanjem ciljev operativnega programa razvoja človeških virov in operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost**. V letu 2007 sta bila izvedena delavnica na temo javno-zasebnega partnerstva ter seminar na temo zelenih javnih naročil.
- V okviru aktivnosti **Informiranje in oglaševanje** je bilo izvedeno izdelava radijskih in televizijskih oglasov, pripravo ter oblikovanje.
- **Druge aktivnosti** so zajemale izdelavo fotografskega arhiva najnovejših projektov za uporabo pri oblikovanju tiskovin, objavo na spletni strani in v e-novičkah.

V letu 2009 bo organ upravljanja predvidoma izvedel:

- v okviru aktivnosti dogodki: 1 veliki informativni dogodek (predvidoma jeseni) ter manjši dogodki,
- v okviru aktivnosti tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki je predviden nakup promocijskega materiala ter mesečno oblikovanje e-novičk,
- v okviru informiranja in oglaševanja bo izvedena medijska kampanja (prvi del od marca do junija, drugi del od septembra do novembra),
- v okviru študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja bosta izvedeni raziskavi javnega mnenja, predvidoma junija in novembra.

ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Študija izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre za razvojne projekte predvidene za financiranje v okviru nove finančne perspektive 2007-2013;
- Študija izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega centra za predelavo lesne biomase;

- Recenzija študije upravičenosti tretje razvojne osi – prometno-ekonomski in ekonomsko-finančni del (preveritev skladnosti rezultatov študije s projektno nalogo, preveritev ustreznosti uporabljene metodologije in vsebinske ustreznosti predlaganih rezultatov).

Poleg tega je organ upravljanja v letu 2008 pričel z naslednjimi aktivnostmi, ki bodo plačane v letu 2009:

- Vrednotenje 4. razvojne prioritete »RAZVOJ REGIJ«, Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
- Priprava študije dobrih praks partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne infrastrukture in možnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji;
- Priprava študije o vključenosti javnosti in spodbujanju vključevanja javnosti v pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih območjih in območjih Nature 2000 v Sloveniji.

V letu 2009 bo organ upravljanja nadaljeval z izvajanjem študij na področju evropske kohezijske politike ter z izvajanjem vrednotenij z namenom izboljšanja izvajanja kohezijske politike.

ZAPOSLOTITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 19 zaposlitev).

Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 22 zaposlitev);
- Študentsko delo.

Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 11 zaposlitev).

Ministrstvo za šolstvo in šport je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 8 zaposlitev).

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 12 zaposlitev).

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v tem sklopu v letu 2008 izvedela in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 3 zaposlitve).

Ministrstvo za kulturo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja (na dan 31.12.2008 6 zaposlitev).

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2009-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva ipd. Izobraževanje in usposabljanje zajema udeležbo in organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Najem, vzdrževanje in upravljanje prostorov ter najem telekomunikacijske opreme;
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice, informativni dnevi ipd.: npr. delovno srečanje na temo analize stroškov in koristi (Bled);
- Delovni sestanki organa upravljanja in srečanja z drugimi organi upravljanja;
- Dobava administrativne opreme;
- Kontrola na kraju samem.

Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške in programske ter druge administrativne opreme;
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini;
- Nakup pisarniškega materiala;
- Nakup računalniške opreme;
- Oglasi, objave;
- Prevajalske storitve.

Ministrstvo za šolstvo in šport v tem sklopu v letu 2008 ni izvajalo aktivnosti.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške in programske ter druge administrativne opreme;
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

Javna agencija RS za tehnološki razvoj je v tem sklopu v letu 2008 izvedela in plačala naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini,
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov;
- Dobava pisarniškega materiala.

Ministrstvo za kulturo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2009-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l.RS, št. 41/07) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- Podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
- Izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
- Zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v letu 2008 pospešeno izvajal aktivnosti razvoja in nadgradnje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje, aktivnosti so bile plačane iz tehnične pomoči EPD.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR

Tabela 45: Fizični napredek 5. razvojne prioritete - TP

Šifra	Naziv	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2008
1	število izvedenih dogodkov	Rezultat	Število	0	61	2	1	3
2	število izvedenih študij	Rezultat	Število	0	34	4	3	7
3	število izvedenih vrednotenj	Rezultat	Število	0	9	0	0	0
4	nove zaposlitve	Rezultat	Število	0	100	22	59	81
5	število sej nadzornega odbora	Rezultat	Število	0	17	1	1	2
6	obiski spletne strani	Učinek	Število	0	70.000	0	92.689	92.689

Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2008)

Cilji/kazalniki so bili v letu 2008 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč delno doseženi. Kazalnik »nove zaposlitve« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 nekoliko presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je bilo zaposlenih 81 oseb (predvidenih 73). Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji.

Kazalnik »število izvedenih študij« primerjalno z načrtovanim do leta 2008 ni bil v celoti dosežen, izvedenih je bilo 7 študij od predvidenih 9. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.

Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« primerjalno z načrtovanim do leta 2008 ni bil dosežen, izvedeno je bilo 0 vrednotenj od predvidenega 1. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

Kazalnik »število izvedenih dogodkov« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 delno dosežen, izvedeni so bili 3 dogodki od predvidenih 10. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

Kazalnik »obiski spletnih strani« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 močno presežen, zabeleženih je bilo 370.758,99 obiskov na spletnih straneh www.euskladi.si od predvidenih 8400. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za spletne strani, ki se nanašajo na vse tri sklade cilja 1 in na vse tri operativne programe, kar pomeni, da smo v tem sklopu morali upoštevati približno $\frac{1}{4}$ vrednosti obiskov ($\frac{1}{4}$ predstavlja še cilj 3), to je 92.689 obiskov.

OU izvaja obveščanje javnosti koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik presežen tudi v prihodnjih letih.

Kazalnik »število sej nadzornega odbora« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 delno dosežen, izvedena sta bila 2 nadzorna odbora (redne seje) od predvidenih 3. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.

Zaključek

OU ocenjuje, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči posameznih upravičencev. V letu 2008 so se sicer začele izvajati praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba pa bo v polni meri sledila v letu 2009 in naslednjih letih. Zaradi navedenega OU ne izključuje možnosti potrditve sredstev tehnične pomoči v projektih upravičencev nad razpoložljivimi sredstvi, predvidenimi v programu tehnične pomoči, s čimer bo zagotovil porabo vseh razpoložljivih sredstev do konca programskega obdobja.

Na področju kadrovske-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP RR (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RR). OU ocenjuje, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura (v projektih predvidenih 89 zaposlitev, od tega do 31.12.2008 izvedenih 81) z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP RR in za ostale podporne aktivnosti. V skladu s sklepom vlade v letu 2009 bodo zaposlene dodatne osebe na MVZT ter TIA. V letu 2009 bodo izvedene tudi preostale zaposlitve na ostalih organih. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega programa.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2009 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju.

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU koncentrirano, smo na OU v letu 2008 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2009 in naslednjih letih. V letu 2009 bo izvedena tudi medijska kampanja, katere namen je boljša obveščenost in informiranost javnosti. OU ocenjuje, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU izvaja koncentrirano, so bile v letu 2008 financirane predvsem študije kot podlage za pripravo projektov v sklopu OP RR. OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti v polni meri začele izvajati v letu 2009 in naslednjih letih v skladu z načrti vrednotenj in tudi v skladu z »ad hoc« potrebami, ki se bodo izkazale pri izvajanju evropske kohezijske politike.

4. Informiranje in obveščanje javnosti

UVOD

Organ upravljanja je v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES) dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je – kot organ upravljanja za vse tri operativne programe: OP ROPI, OP RR in OP RČV – pravočasno pripravila skupen oz. enoten komunikacijski načrt za vse tri omenjene operativne programe, ki ga je Evropska komisija potrdila avgusta 2008.

V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi in dejavnosti s področja informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Pri tem velja poudariti, da je organ upravljanja aktivnosti na področju informiranja in obveščanja javnosti izvajal vse leto in z njimi ni pričel šele s potrditvijo komunikacijskega načrta v avgustu, kar je skladno z določili uredbe 1828/2006. OU je izvedel t.i. minimalne oz. osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006 (2. odstavek 7. člena), in sicer:

- vsaj ena obsežna informacijska dejavnost na leto (<http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx>),
- izobešenje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU,
- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev (<http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx>).

Poleg tega pa je organ upravljanja izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo natančneje predstavljeni v nadaljevanju poročila, in sicer med drugim:

- postavitev, oblikovanje in vzdrževanje ter ažuriranje **spletnih strani** o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na naslovu www.euskladi.si
- dvakrat izvedena **raziskava javnega mnenja** o poznavanju in možnostih črpanja evropskih sredstev v Sloveniji,
- snemanje in predvajanje **10 radijskih oddaj** o evropski kohezijski politiki in možnostih črpanja sredstev, ki se predvajajo na mreži 14 regionalnih radijskih postaj,
- produkcija in snemanje **TV spota s predstavitvijo OP RR**, ki bo predvajan na različnih TV postajah v Sloveniji, ko bo izveden še postopek zakupa oglasnega prostora,
- oblikovanje štirih številčk elektronskega biltena z naslovom **Kohezijski e-kotiček**,
- organiziranje različnih informativno-izobraževalnih **delavnic** za upravičence in potencialne upravičence, posredniški telesi in njune organe v sestavi, pripravljavce vlog, ipd.

- sporočila za javnost ob pomembnejših dogodkih s področja delokroga Sektorja za evropski sklad za regionalni razvoj.

OBVEZNI OZ. OSNOVNI UKREPI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA PO UREDBI EVROPSKE KOMISIJE (ES) št. 1828/2006

OU je tudi v letu 2008 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006 (2. odstavek 7. člena) in bodo v nadaljevanju tudi natančneje predstavljeni.

Obsežna informacijska dejavnost

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja med drugim zadolžena tudi za organizacijo velikega informativnega dogodka za vsakega izmed treh operativnih programov. Osnovni namen omenjenih dogodkov je v prvi vrsti seznaniti širšo javnost z izvajanjem operativnih programov.

V okviru velikega informativnega dogodka, ki smo ga organizirali v Mariboru 12. septembra 2008 je bilo predstavljeno izvajanje Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) za obdobje 2007-2013, kot tudi projekti oz. operacije, ki se že izvajajo s sredstvi, pridobljenimi v okviru omenjenega operativnega programa.

Ob številni udeležbi informativnega dogodka so se udeleženci neposredno seznanili s koristnimi informacijami in nasveti o možnostih koriščenja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogodka so se poleg domačih strokovnjakov udeležili tudi predstavniki Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko. Tako je bilo ustvarjeno pravo okolje za izmenjavo strokovnih mnenj, izpostavitve ključnih problemov in predstavitev projektov, sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogodek je bil tudi medijsko odmeven.

Predstavljeni so bili tudi objavljeni javni razpisi v okviru OP RR. Poudarjeno je bilo, da vse potrjene aktivnosti obsegajo sofinanciranje različnih področij, pri čemer sledijo osnovnim ciljem OP RR: pospešiti družbeno ekonomski razvoj države in s tem blaginjo vseh prebivalcev.

Ugotovili smo, da črpanje evropskih sredstev poteka v skladu s pričakovanji ter v skladu z načrtovano dinamiko in možnostmi. V Sloveniji praktično ni več regije ali občine, kjer ne bi bilo projekta, sofinanciranega iz evropskih skladov. Za prihodnje pa smo nakazali možnosti izboljšav predvsem v stalnem investiranju v administrativno usposobljenost za črpanje, v učinkovitem delovanju sistema izvajanja, ustreznih prilagoditvah domače zakonodaje evropskim zahtevam in standardom ter predvsem dobremu obveščanju in informiranju prijaviteljev projektov o možnostih pridobitve evropskih sredstev. Poudarili smo, da je potrebno, da se tako prijavitelji projektov, še posebej pa okolje, v katerem ti projekti nastajajo, zavedajo njihove dodane vrednosti.

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešana skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

Sektor za evropski sklad za regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja za področje evropskega sklada za regionalni razvoj je v skladu z določili t.i. izvedbene uredbe 1828/2006 kot tudi priporočili in smernicami COCOF-a pripravil seznam upravičencev za projekte, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Seznam je junija objavil na spletni strani, ki je namenjena evropski kohezijski politiki v Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 ter o tem obvestil tudi predstavnike Evropske komisije. Tako je bila Slovenija uvrščena v t.i. zeleno območje oz. navedena kot država, ki je v predvidenem roku objavila seznam upravičencev

(http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm).

Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani <http://www.euskлади.si/razpisi/default.aspx>. Ob omenjenem seznamu je med drugim tudi navedeno, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo upravičenci vključeni v seznam upravičencev, ki bo poleg naziva upravičenca vseboval tudi naziv operacije in višino dodeljenih sredstev. V Sektorju za evropski sklad za regionalni razvoj redno ažuriramo seznam, kar pomeni, da je le-ta posodobljen vsakič, ko nam posredniško telo posreduje seznam upravičencev za potrjene projekte oz. ob izdaji odločbe za neposredno potrditev operacije. Ob koncu leta 2008 je bilo tako na seznamu upravičencev za OP RR skoraj 1200 operacij iz vseh razvojnih prioritet OP RR.

URESNIČEVANJE KOMUNIKACIJSKEGA NAČRTA

Organ upravljanja je uspešno uresničil tudi aktivnosti, ki jih je predvidel v komunikacijskem načrtu za leto 2008. Priložena tabela je neposredno povzeta iz komunikacijskega načrta.

Tabela 46: Koledar izvedbe aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti

leto komunikacijsko orodje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	splet		X	X	X	X	X	X	X
objava seznama upravičencev	X	X	X	X	X	X	X	X	X
oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
informiranje in oglaševanje		X	X	X	X	X	X	X	X
odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji	X	X	X	X	X	X	X	X	X

oblikovanje celostne grafične podobe	X								
tiskano in elektronsko gradivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
promocijski izdelki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
medijski in multimedijski izdelki		X	X	X	X	X	X	X	X
dogodki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
izobraževanje in usposabljanje	X	X	X	X	X	X	X	X	X
dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Raziskave javnega mnenja		X	X	X	X	X	X	X	X
Študije in vrednotenja				X					X

Spletne strani

Sredi marca je začela z delovanjem za programsko obdobje 2007-2013 novo oblikovana spletna strani z naslovom <http://www.euskkladi.si>. Na omenjeni strani lahko obiskovalci poleg osnovnih informacij o organu upravljanja, najdejo tudi vse najpomembnejše dokumente za novo programsko obdobje 2007-2013, predstavljeni so tudi projekti, objavljeni razpisi, seznam upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh).

Objava seznama upravičencev

V predvidenem roku – do konca junija – je bil na spletni strani v skladu z na COCOF-u dogovorjeno vsebino objavljen seznam upravičencev, in sicer za vsak operativni program posebej.

Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je oblikoval seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov.

Informiranje in oglaševanje

V okviru tega sklopa je v fazi zaključevanja snemanje in montaža 40-sekundnega **televizijskega spota**, v katerem bo simbolično predstavljeno bistvo oz. vsebina OP RR. Izbran je tudi že izvajalec za zakup medijskega prostora, ki bo v različnih medijih (televizija,

radio, jumbo plakati) sočasno izvedel oglaševalsko kampanjo za OP RR. Na podlagi oblikovne podobe TV spota se bo s podobnim osnovnim motivom začelo oblikovanje t.i. jumbo plakatov, tiskanih oglasov in drugih oglaševalskih izdelkov.

Posnetih in predvajanih je bilo tudi **9 radijskih oddaj**, ki so se predvajale v mreži 14 regionalnih radijskih postajah po vsej Sloveniji. V okviru omenjenih oddaj so predstavniki organa upravljanja podrobneje predstavili vsebino operativnih programov, potek izbora operacij za sofinanciranje, napovedi razpisov kot tudi konference, seminarjev, delavnic in drugih aktualnih dogodkov.

Z namenom boljše promocije operativnega programa v okviru različnih dogodkov sta v izdelavi tudi **dva panoja** za OP RR, ki poleg naziva operativnega programa vsebujeta tudi fotografije projektov in tako tudi na simboličen način prikazuje vsebino omenjenega programa.

Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za Evropski sklad za regionalni razvoj medije obveščal s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana predvsem ob potrditvi javnih razpisov in drugih pomembnih dogodkih. Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni s strani Sektorja za Evropski sklad regionalni razvoj je bilo posredovano približno 20 sporočil za javnost, ob organizaciji velikega informativnega dogodka (Maribor) pa je bila organizirana tudi novinarska konferenca.

Tiskano in elektronsko gradivo

Tiskano gradivo

V tekočem letu je bil natisnjen Nacionalni strateški referenčni okvir, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (500), Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (1000 izvodov) ter številno promocijsko gradivo (npr. bloki, koledarji itd.).

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je septembra izdal prvo številko elektronskih novic. Doslej so bile izdane 4 številke elektronskih novic z naslovom **Kohezijski e-kotiček**, ki vsebuje informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Še posebej je izpostavljeno poročanje o izbranih primerih dobrih praks Evropskega sklada za regionalni razvoj z različnih vsebinskih področij OP RR. Omenjene novice so naslovljene na več kot 1400 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine.

V LP je izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa (glej primer priloga 2).

Promocijski izdelki

V tekočem letu je bila izdelana vrsta promocijski izdelkov z grafično podobo skladov v novem programskem obdobju. Omenjeno gradivo je bilo razdeljeno udeležencem različnih dogodkov. Izdelani so bili koledarji, majice, torbe, vrečke, čajni lončki, USB ključi, mape, rokavniki, svinčniki, dežniki ipd.

Medijski in multimedijski izdelki

V okviru različnih dogodkov je bilo gradivo shranjeno tudi na DVD kot tudi na USB ključih, kjer so udeleženci našli tudi druge koristne informacije – npr. vsebino operativnih programov, navodila organa upravljanja za novo programsko obdobje, različni gradivo v pdf obliki.

Dogodki

Poleg rednih delovnih srečanj s posredniškimi telesi in dogodkov na horizontalni ravni je Sektor za Evropski sklad za regionalni razvoj v tekočem sodeloval pri izvedbi različnih dogodkov. Poleg velikega informativnega dogodka v Mariboru ter nadzornega odbora za OP RR so bili preostali dogodki (izvedba okroglih miz, seminarjev) namenjeni izmenjavi mnenj in izobraževanju predstavnikom posredniških teles, potencialnim upravičencem in pripravljavcem vlog.

Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

Organ upravljanja je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškim telesom in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V Sektorju za Evropski sklad za regionalni razvoj smo v sodelovanju s sodelavci v enoti za tehnično pomoč odgovorili na več kot 100 vprašanj, ki so bila posredovana ali pisno ali ustno po telefonu. Z namenom boljše informiranosti smo tudi na spletni strani objavili seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov nanje v zvezi z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

Raziskave javnega mnenja

V letu 2008 sta bili izvedeni dve telefonski raziskavi javnega mnenja (<http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/>).

Druge aktivnosti

V okviru t.i. drugih aktivnosti so bili fotografirani projekti, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev. Omenjene fotografije so bile uporabljene tako pri oblikovanju naslovnice za tisk OP RR, kot tudi za oblikovanje t.i. pingvina (izvlečni samostoječi pano) ter promocijskega panoja.

V Sektorju Evropski sklad za regionalni razvoj so bili pripravljene številni opomniki in vsebinska poročila za namene delovanja OU kot celote.

Tabela 47: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2008

Kazalniki			2007	2008	Skupaj
1) število obiskov spletne strani	št. obiskov	Dosežek	0	370.759	370.759
		Cilj ⁸	70.000	70.000	70.000
		Izhodišče	0	0	0
2) število izvedenih dogodkov po uredbi ⁹	št. dogodkov	Dosežek	0	1	1
		Cilj	8	8	8
		Izhodišče	0	0	0
3) število drugih dogodkov ¹⁰	št. dogodkov	Dosežek	1	3	4
		Cilj	20	20	20
		Izhodišče	0	1	1
4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike	%	Dosežek	0	20,9%	20,9%
		Cilj	>50%	>50%	>50%
		Izhodišče	0	0	0
5) število tiskovin -natisnjenih	št. izvodov	Dosežek	0	4.000	4.000
		Cilj	10.000	10.000	10.000
		Izhodišče	0	0	0
6) število tiskovin-distribuiranih	št. izvodov	Dosežek	0	930	930
		Cilj	10.000	10.000	10.000
		Izhodišče	0	0	0
7) število radijskih oddaj in spotov	št. oddaj	Dosežek	10	10	20
		Cilj	70	70	70
		Izhodišče	0	10	10
8) število naslovnikov elektronskih sporočil	št. naslovnikov	Dosežek	0	1.400	1.400
		Cilj	1.000	1.000	1.000
		Izhodišče	0	0	0
9) število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino	št. sporočil	Dosežek	25	60	85
		Cilj	800	800	800
		Izhodišče	0	25	25
10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov	št. člankov/TV prispevkov	Dosežek	5	7	12
		Cilj	60/20	20	20
		Izhodišče	0	5	5

⁸ Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj).

⁹ Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa. Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP ROPI na koncu programskega obdobja.

¹⁰ Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni.

Država:	SI Slovenija										
Regija:	SI005 Zasavska										
Operacija:	Mrežni inkubator v Zasavju										
Trajanje:	Začetek projekta julij 2007, projekt zaključen septembra 2008										
Cilj:	Podjetniški inkubatorji v vseh treh zasavskih občinah so namenjeni spodbujanju podjetništva ter odpiranju novih delovnih mest, gospodarski obnovi regije in njenemu razvoju. Vstopajočim v podjetništvo nudi sodobno opremljene poslovne prostore in spodbudno delovno okolje za uspešen začetek poslovne poti. Poleg najugodnejše rešitve prostorskega problema pa je podjetnikom na voljo široka paleta storitev, različne oblike svetovanja in izobraževanja, pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev.										
Financiranje*:	<table> <tr> <td>Skupaj stroški</td> <td>€ 1.407.111,59</td> </tr> <tr> <td>Prispevek EU</td> <td>€ 996.703,98</td> </tr> <tr> <td>Prispevek nacionalnih organov</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Lokalni viri</td> <td>€ 410.407,61</td> </tr> <tr> <td>Zasebni viri</td> <td>€ 0</td> </tr> </table> <p>* načrtovani zneski skladno z odločbo</p>	Skupaj stroški	€ 1.407.111,59	Prispevek EU	€ 996.703,98	Prispevek nacionalnih organov	€ 0	Lokalni viri	€ 410.407,61	Zasebni viri	€ 0
Skupaj stroški	€ 1.407.111,59										
Prispevek EU	€ 996.703,98										
Prispevek nacionalnih organov	€ 0										
Lokalni viri	€ 410.407,61										
Zasebni viri	€ 0										
Kontakt:	<p>Ime: g. Tomo Garantini Organizacija: Regionalni center za razvoj d.o.o. Naslov: Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi E-pošta: vem@rcr-zasavje.si Internet: http://www.rcr-zasavje.si</p>										
Opis operacije:	<p>Z izvedbo operacije Mrežni inkubator v Zasavju so se uresničili naslednji cilji projekta: ureditev 873,33 m² bruto površine objekta in 1.603 m² bruto površin okolice v Trbovljah, ureditev 794,5 m³ bruto površine objekta in 1.496 m² bruto površin okolice v Hrastniku, ter ureditev 2.765 m² bruto površin okolice s parkirišči pri že obstoječem inkubatorju v Zagorju. Z Investicijo v izgradnjo dveh novih inkubatorjev v Hrastniku in Trbovljah, ter ureditvijo okolice (parkirišč) inkubatorja v Zagorju so bili vzpostavljeni ustrezni pogoji za hitrejši razvoj podjetništva v regiji in enakomernejši razvoj znotraj regije. Investicija omogoča hitrejše odpiranje novih delovnih mest in hitrejši razvoj celotnega gospodarstva in celotne zasavske regije.</p> <p>Osnovni namen investicije je bil postavitve podjetniškega inkubatorja v občinah Hrastnik in Trbovlje ter nadgradnja obstoječega inkubatorja v občini Zagorje. Obravnavana investicija zajema novogradnjo podjetniškega inkubatorja Hrastnik, ki je zgrajen v obrtno-poslovni coni Boben v Hrastniku ter novogradnjo podjetniškega inkubatorja Trbovlje, ki je zgrajen v obrtno-industrijski coni Nasipi. Izvajala so se gradbena, obrtniška in instalacijska</p>										

	<p>dela ter nakup in vgradnja opreme.</p> <p>Strateški cilji inkubatorja so spodbujanje podjetništva v regiji, odpiranje novih delovnih mest, razvoj lokalne skupnosti, gospodarska obnova regije ter spodbujanje in motiviranje študentov iz Zasavja, da razvijajo lastne podjetniške kariere, pri čemer naj bi jim inkubator bistveno olajšal uresničevanje poslovnih zamisli.</p>
Izvedba operacije:	<p>Operacija je obsegala gradnjo oziroma dokončno ureditev podjetniških inkubatorjev v vseh treh zasavskih občinah. V operacijo so bila vključena gradbena in obrtniška dela, stroški zunanega urejanja objektov in okolice, nakup in montaža pohištva, strokovni nadzor in stroški informiranja.</p> <p>V Hrastniku je končana gradnja objekta v obrtno-poslovni coni Ob Bobnu. Podjetniki imajo na razpolago pet pisarniških prostorov s skupno površino 117,60 m², proizvodni prostor s skupno površino 327,50 m² in predavalnico, ki sprejme 50 ljudi. Tlorisne mere objekta so 40,90 x 20,85 m, od tega podjetniškemu inkubatorju pripada 793,40 m² bruto površine objekta in 1.494 m² bruto površin okolice. Prostori so namenjeni proizvodnim in storitvenim dejavnostim. V inkubator so vključena tri nova podjetja.</p> <p>V Zagorju je bila predmet investicije ureditev 2.765 m² bruto površin okolice s parkirišči pri že obstoječem inkubatorju. Objekt se nahaja v industrijsko-obrtni coni Toplice, v njem pa je potrebam inkubatorja namenjenih 640 m² površin za storitvene dejavnosti. Podjetnikom je na voljo amfiteatralna predavalnica za 100 ljudi, velika sejna soba, ki sprejme do 50 ljudi, ter mala sejna soba za 20 ljudi.</p> <p>Zasedenost inkubatorjev Hrastnik in Trbovlje je 83%. Doslej je bilo v podjetniški inkubator vključenih 34 podjetij, ki jim je RCR zagotavljal ustrezne prostorske pogoje ter opremo, različna svetovanja in usposabljanja, pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, administrativne storitve. Visoka zasedenost prostorov priča, da je mrežni inkubator v Zasavju pomemben instrument razvoja podjetništva, ki poleg tega, da omogoča delovanje in rast v inkubator vključenim novim mladim podjetjem, posredno vpliva tudi na število delovnih mest v regiji.</p>
Obveščanje in informiranje javnosti:	<p>Operacija Mrežni inkubator v Zasavju je bila predstavljena v okviru elektronskega mesečnika Kohezijski e-kotiček ter v nekaterih drugih elektronskih medijih, kot npr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.finance.si/221637 • http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/Clanek.aspx?ModulID=1&KategorijaID=1&ClanekID=554 • http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=790636 <p>O operaciji poročajo nekateri mediji in institucije na svojih spletnih straneh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.rcr-zasavje.si/si/podjetnistvo/mrezni-podjetniski-inkubator/ • http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/novice/aktualne teme/2009/evropska-kohezijska-sredstva-za-razvoj-slovenije/operativni-program-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-za-obdobje-2007-2013-op-rr/ • http://www.racunovodja.com/STA/Novica.aspx?id=104938 <p>Operacijo je upravičenec predstavil tudi na pomembnejših dogodkih, ki zadevajo sorodno vsebino (zlasti podjetništvo in finančni instrumenti in infrastruktura za podporo razvoja podjetništva), kot npr.:</p> <p>http://www.tovarnapodjemov.org/dokumenti/dokument.asp?id=615</p>

Pravne podlage, viri in dokumenti:

- *Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);*
- *Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;*
- *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07 11.5.2007, sprememba 6.3.2009 v Ur.l. RS št. 17/09);*
- *Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;*
- *Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni.*
- *Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako K(2007) 4080;*
- *Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;*
- *Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, december 2005;*
- *Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;*
- *Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Navodilo organa upravljanja za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013.*
- *Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;*
- *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR.*

Seznam kratic:

CIS	Centralni informacijski sistem
EK	Evropska Komisija
EPD	Enotni programski dokument 2004-2006
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
FTE	Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa
IKT	Informacijsko komunikacijska tehnologija
ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja
IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)
JAPTI	Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
JASPERS	»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«
JR	Javni razpis
JSRSP	Javni sklad RS za podjetništvo
KS	Kohezijski sklad
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MF	Ministrstvo za finance
MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MG-DEK	Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
MIC	Medpodjetniški izobraževalni center
MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MSP	Mala in srednja podjetja
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo
MVP	Modul za vnos podatkov
MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
MZ	Ministrstvo za zdravje
MzP	Ministrstvo za promet
NO	Nadzorni odbor
NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)
NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
OP RČV	Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013
OP ROPI	Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
OP RR	Operativni program Krepite regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
OP	Operativni program
OU	Organ upravljanja
PT	Posredniško telo
PU	Prednostna usmeritev
RP	Razvojna prioriteta
RR	Raziskovalni centri odličnosti
RRP	Rezvojno raziskovalni projekti
RS	Republike Slovenije
SPS	Slovenski podjetniški sklad
SRRPP	Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih
SSN	Sektor za sistem in nadzor
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
TP	Tehnična pomoč
Ur.l.	Uradni list
ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje