



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO**



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Letno poročilo 2011 o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, 1. oktober 2012

KAZALO

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013.....	4
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA.....	6
2.1 DOSEŽEK IN ANALIZA NAPREDKA.....	6
2.1.1. <i>Informacije o fizičnem napredku operativnega programa</i>	6
2.1.2. <i>Finančne informacije za operativni program</i>	13
2.1.3. <i>Informacije o razčlenitvi uporabe skladov</i>	14
2.1.4. <i>Pomoč ciljnih skupin</i>	24
2.1.5. <i>Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč</i>	25
2.1.6. <i>Kakovostna analiza</i>	25
2.2. INFORMACIJE O SKLADNOSTI Z ZAKONODAJO SKUPNOSTI.....	26
2.3. VEČJE TEŽAVE IN UKREPI ZA NJHOVO ODPRAVO.....	26
2.4. SPREMEMBE V OKVIRU IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA.....	31
2.5. BISTVENA SPREMEMBA V SKLADU S ČLENOM 57 UREDBE (ES) ŠT. 1083/2006.....	33
2.6. DOPOLNJEVANJE DRUGIH INSTRUMENTOV.....	33
2.6.1. <i>Dopolnjevanje z OP RČV</i>	33
2.6.2. <i>Razmejitve med OP RR in OP RČV</i>	34
2.6.3. <i>Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)</i>	35
2.6.4. <i>Razmejitve med OP RR in OP ROPI</i>	36
2.6.5. <i>Dodatne razmejitve in koordinacija</i>	37
2.7. POSTOPKI SPREMLJANJA.....	38
3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH.....	40
3.1. RAZVOJNA PRIORITETA: KONKURENČNOST PODJETIJ IN RAZISKOVALNA ODLIČNOST.....	40
3.1.1. <i>Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost</i>	47
3.1.2. <i>Spodbujanje podjetništva</i>	61
3.2. RAZVOJNA PRIORITETA: GOSPODARSKO - RAZVOJNA INFRASTRUKTURA.....	72
3.2.1. <i>Gospodarska in izobraževalna infrastruktura</i>	78
3.2.2. <i>Informacijska družba</i>	86
3.2.3. <i>Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura</i>	92
3.2.4. <i>Mreža urgentnih centrov</i>	100
3.3. RAZVOJNA PRIORITETA: POVEZOVANJE NARAVNIH IN KULTURNIH POTENCIALOV.....	104
3.3.1. <i>Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva</i>	109
3.3.2. <i>Mreženje kulturnih potencialov</i>	118
3.3.3. <i>Športno-rekreacijska infrastruktura</i>	128
3.4. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ REGIJ.....	134
3.4.1. <i>Regionalni razvojni programi</i>	138
3.4.2. <i>Razvoj obmejnih območij s Hrvaško</i>	147
3.5. TEHNIČNA POMOČ.....	156
4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI.....	169

KAZALO TABEL

Tabela 1: Seznam potrjenih instrumentov in sprememb instrumentov v letu 2011	7
Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR	10
Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP	11
Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP	11
Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP	12
Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP	12
Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2011	13
Tabela 8: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2011 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)	14
Tabela 9: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah	14
Tabela 10: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2011	21
Tabela 11: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah	24
Tabela 12: Dopolnilno financiranje	33
Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete	41
Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete	43
Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP	44
Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.	48
Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.	54
Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.	61
Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.	65
Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete	73
Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete	75
Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP	77
Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.	78
Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.	83
Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.	87
Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.	89
Tabela 27: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.	93
Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.	97
Tabela 29: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.4.	101
Tabela 30: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.4.	102
Tabela 31: Finančni napredek 3. razvojne prioritete	105
Tabela 32: Fizični napredek 3. razvojne prioritete	107
Tabela 33: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP	108
Tabela 34: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.	110
Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.	115
Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.	120
Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.	125
Tabela 38: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.	128
Tabela 39: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.	131
Tabela 40: Finančni napredek 4. razvojne prioritete	134
Tabela 41: Fizični napredek 4. razvojne prioritete	136
Tabela 42: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP	138
Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.	139
Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.	142
Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.	149
Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.	151
Tabela 47: Finančni napredek 5. razvojne prioritete	156
Tabela 48: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih	157
Tabela 49: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – TP	166
Tabela 50: Seznam izvedenih dogodkov	172
Tabela 51: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2011	173
Tabela 52: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih	174
Tabela 53: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje)	174

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013

Zadevni cilj	Cilj: 1 - Konvergenca
Zadevno upravičeno področje	Slovenija
Programsko obdobje	Programsko obdobje: 2007-2013
Številka programa (št. CCI)	CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001
Naslov programa	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013
Leto poročanja	2011
Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora	8. junij 2012
Datum potrditve OP RR na EK in št. odločbe	27.8.2007: potrditev OP RR, Odločba št. K(2007) 4080 19.4.2011: sprememba OP RR, Sklep Komisije št. C (2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080
Ocena skladnosti OSUN OP RR	13.03.2008 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK preko SFC 2007 11.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije št. 02900 30.04.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za dodatne informacije Št. 3083-28/2006/79 07.05.2008 je bil OSUN OP RR drugič posredovan na EK preko SFC 2007 28.05.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RR sprejela: Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283
Nadzorni odbori	4. dopisna seja NO OP RR in OP ROPI je potekala od 25. marca do 8. aprila 2011 in na njej so člani in članice NO sprejeli naslednje sklepe: Potrditev osnutka zapisnika 4. redne seje NO za OP RR in OP ROPI, 4. junij 2010; Predlog za soglasje NO k spremembam dinamike izvajanja 14 operacij v okviru OP RR, RP »Razvoj regij«; Seznanimatev s spremembami OP ROPI, verzija 2 in s spremembami OP RR, verzija 2; Seznanimatev z dopolnitvami Letnega poročila 2009 o izvajanju OP ROPI, oktober 2010, september 2010; Seznanimatev z dopolnitvami Letnega poročila 2009 o izvajanju OP RR, oktober 2010.

	5. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 10. junija 2011, kjer so bili sprejeti sledeči sklepi: Potrditev zapisnika 4. dopisne seje NO za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013; Potrditev osnutka Letnega poročila 2010 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013; Potrditev osnutka Letnega poročila 2010 o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013; Potrditev sprememb Meril za izbor operacij, financiranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR v obdobju 2007–2013, verzija 5.0, junij 2011; Potrditev sprememb Meril za izbor operacij, financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in ESRR v okviru OP ROPI za programsko obdobje 2007–2013, verzija 3.0, junij 2011.
Merila	Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR, junij 2011, verzija 3.0., predložena in potrjena na 5. redni seji NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala 10.6.2011.
Komunikacijski načrt	Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC 28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije 27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št. 007665 V letu 2011 ni prišlo do nikakršnih sprememb Komunikacijskega načrta.
Načrt vrednotenja	NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z izvajanjem Načrta vrednotenja na 5. redni seji NO OP RR in ROPI dne 10. junija 2011.
Ostale aktivnosti OU v okviru OP RR	Organizacija mednarodne konference (velikega dogodka OP RR) 17. in 18. novembra 2011 na Brdu pri Kranju z naslovom »Research Policy within the European Cohesion policy«.

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

2.1 Dosežek in analiza napredka

V letu 2011 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu, ki se nanaša na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP RR) sledeče:

1. V letu 2011 so bili potrjeni štirje instrumenti, kot način za izbor operacij, v skupni vrednosti 110.241.615 mio EUR (EU del+ SI del) in sicer dve neposredno potrjeni operaciji s področja infrastrukture meroslovnega sistema, ena neposredno potrjena operacija s področja športno rekreacijske infrastrukture in veliki projekt Novogradnja FKKT in FRI (več v nadaljevanju). V letu 2011 je OU potrdil spremembe enajstih instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).
2. OU je s strani Evropske komisije prejel Sklep o spremembi Odločbe K(2007)4080 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z dne 19.4.2011.
3. Organ upravljanja je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 17. in 18. novembra 2011 na Brdu pri Kranju izvedel mednarodno konferenco o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odličnosti z naslovom »Research Policy within the European Cohesion policy«.

2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

Posamezen izbor operacij je povezan z doseganjem ciljev ustrezne razvojne prioritete OP RR in je opredeljen v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (v nadaljevanju Uredba) ter podrobneje v Navodilih organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013. Skladno z navedeno Uredbo obstajata dve možnosti za izbor operacij: javni razpis za izbor operacij in neposredna potrditev operacij (projekt/skupina projektov/program). Na podlagi uredbe se v okviru prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« kot javni razpis za izbor operacij šteje javni poziv, ki ga posredniško telo izvede v skladu z uredbo, ki ureja dodeljevanje regionalnih spodbud. V obeh načinih izbora mora biti predložena vloga usklajena z nacionalno zakonodajo, resorno politiko in merili za izbor operacij, ki jih potrdi Nadzorni odbor OP RR in OP ROPI. V primeru, da se javni razpis za izbor operacij ali neposredna potrditev operacij (projekt/skupina projektov/program) lahko izvaja skladno s podlagami za dodeljevanje državne pomoči, OU vlogo pošlje v pregled Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.

Javni razpis za izbor operacij lahko pripravi in izvaja neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ali agent, ki mu neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa s pogodbo o prenosu nalog prenese v izvajanje določene naloge na ravni instrumenta. Organ upravljanja po pregledu vloge izda Sklep o potrditvi javnega razpisa za izbor operacij in ga posreduje posredniškemu telesu. Le ta javni razpis objavi v Uradnem listu RS.

V skladu z Uredbo razlikujemo dva načina izvajanja postopka za pripravo, prijavo in potrditev neposredne potrditve operacije in sicer postopek za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ter postopek za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna

potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca. Vlogo, pred posredovanjem na organ upravljanja, posredniško telo administrativno, vsebinsko, finančno in tehnično pregleda. Nato organ upravljanja vlogo preveri in po končni uskladitvi izda Odločbo o dodelitvi sredstev in jo posreduje upravičencu.

OU je v letu 2011 pregledal in potrdil v nadaljevanju navedene instrumente, kot načinov izbora operacij:

Tabela 1: Seznam potrjenih instrumentov in sprememb instrumentov v letu 2011

Datum potrditve	PU	Naziv	Vir	Posredniško telo / agent	Razpisana / potrjena vrednost
13.1.2011	2.3.	Neposredna potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Masa in prostornina	Odločba št. ES RR OP RR /2/3/3-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Masa in prostornina«	MVZT	287.947
3.1.2011	2.3.	Neposredna potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Preskušanje zakonskih meril	Odločba št. ES RR OP RR /2/3/4-0 IMS – PZM o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Preskušanje zakonskih meril«	MVZT	287.331
16.2.2011	3.3.	Neposredna potrditev operacije Nordijski center Planica – 1. faza – Center za smučarske skoke in polete	Odločba št. ESRR OP RR/3/3/4-SC Planica/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Nordijski center Planica – 1. faza – Center za smučarske skoke in polete«	MŠŠ	25.323.578
5.1.2011	2.2.	1. Sprememba 2. Javnega razpisa za pridobitev sredstev za projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti	Ur.l RS št. 1/2011	MVZT	37.130.613
3.2.2011	2.2.	2. Sprememba 2. Javnega razpisa za pridobitev sredstev za projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti	Ur.l.RS št. 7/2011	MVZT	37.130.613
24.2.2011	1.2.	Sprememba Programa za izvajanje garancijskega sklada s subvencijo	Odločba št. OP RR/1/2/05-2-MG o spremembi odločbe št. OPRR/1/2/05-0-MG o dodelitvi sredstev za program, ki ga izvaja upravičenec »Program za izvajanje garancijskega sklada s	Slovenski podjetniški sklad	49.243.316

		obrestne mere v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, Produkt P1 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za obdobje 2009-2013	subvencijo obrestne mere v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, Produkt P1 – garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za obdobje 2009-2013«		
25.3.2011	1.2.	Sprememba Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009-2013 (PIFI)	Odločba št. OP RR/1/2/06-3-MG o spremembi ODLOČBE št. OP RR/1/2/06-0-MG o dodelitvi sredstev za program, ki ga izvaja upravičenec »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009-2013«	Slovenski podjetniški sklad	48.847.334
22.4.2011	2.2.	3. Sprememba 2. Javnega razpisa za pridobitev sredstev za projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti	Ur. l RS št. 30/2011	MVZT	37.130.613
6.9.2011	3.2.	Sprememba Neposredne potrditve operacije Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav	Odločba št. OP RR/3/2/4-1 o spremembi odločbe št. OP RR/3/2/4-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav«	MK	4.852.049
26.9.2011	1.2.	Sprememba Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009-2013 (PIFI)	Odločba št. OP RR/1/2/06-4-MG o spremembi ODLOČBE št. OP RR/1/2/06-0-MG o dodelitvi sredstev za program, ki ga izvaja upravičenec »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009-2013«	SPS	56.547.334
19.10.2011	2.3.	Sprememba neposredne potrditve operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Preskušanje zakonskih meril	Odločba št. ES RR OP RR /2/3/4-1 IMS – PZM o spremembi odločbe št. ES RR OP RR /2/3/4-0 IMS – PZM o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Preskušanje zakonskih meril«	MVZT	287.331
20.10.2011	2.3.	Sprememba Neposredne potrditve operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Masa in prostornina	Odločba št. ES RR OP RR /2/3/3-1 o spremembi – Odločbe št. ES RR OP RR /2/3/3-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema – Masa in prostornina«	MVZT	287.947
5.12.2011	3.2.	Sprememba Neposredne potrditve operacije Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija - objekt 22	Odločba št. OP RR/3/2/2-2 o spremembi odločbe št. OP RR/3/2/2-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija – objekt 22 Metelkova) – EŠD 9667«	MK	7.461.575

		Metelkova) - EŠD 9667			
12.12.2011	2.3.	Sprememba Neposredne potrditve operacije Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru	Odločba št. OP RR/2/3/1-1-MF o spremembi odločbe št. OP RR/2/3/1-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«	MVZT	29.294.118
22.12.2011	2.3.	Neposredna potrditev operacije Novogradnja FKKT in FRI	Sklep EK št. CCI2011SI161PR001	MVZT	88.547.031
28.12.2011	3.2.	Sprememba Neposredne potrditve operacije Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav	Odločba št. OP RR/3/2/4-2 o spremembi odločbe št. OP RR/3/2/4-0 o dodelitvi sredstev za projekt »Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav«	MK	4.852.049

V nadaljevanju poglavja 2.1.1 Informacije o fizičnem napredku operativnega programa je predstavljeno doseganje fizičnih kazalnikov na ravni OP RR in predstavitev podrobnejših ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritiet:

Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Vir	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	APEK	0	0	0	0	6.534
Povečanje nočitvenih kapacitet	Učinek	110278***	5.000	CIS/ SURS* *	n.p.*	n.p.*	1.737	7.699	8.569
Število podprtih podjetij	Učinek		435	CIS	29	109	339	467	710
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat		180	CIS	0	0	0	205	549
Delež prebivalstva, ki redno uporablja internet (%)	Rezultat	54	80	SURS	54%	58%	64%	70%	69%
Prenočitve turistov (v milijonih)	Rezultat	7,6	8,4	SURS	8,2	8,4	8,3	8,9	9,38
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat		5.210	CIS	0	72	482	968	2.135,5
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv		za 7,6%	CIS	0	0	0	0	0
Zaustavitev negativnega trenda povečevanja regionalnih razlik - izražen v koeficientu variacije Indeksa razvojne ogroženosti	Vpliv		34,2%	SURS/ SVLR/ UMAR	n.p.	33,9%	34,2%	34,2%	34,8%

* ni razpoložljivih podatkov

** SURS zagotavlja podatke z dvoletnim zamikom

Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
4	Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov	Učinek	8	230	0	48	191	239	476
7	Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij	Rezultat	145	800	0	340	998	1.568	2.034
8	-od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala)	Rezultat	0	21	0	1	3	4	8
10	Spodbujena zasebna vlaganja v podprti projektih (mio. €) - celotno obdobje	Rezultat	53	615	0	115,95	244,13	441,93	991,38
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	4.100	0	0	197	557	1.504

Vir: MG, MVZT

* še ni razpoložljivih podatkov

**V okviru instrumenta PIFI je bilo izbranih 6 družb tveganega kapitala, učinka na novonastala podjetja še ni.

Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
11	Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin	Učinek	0	30	0	12	12	50	50
12	Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti	Rezultat	600.000	+30.000	0	0	0	0	39.573
1	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest	Rezultat	0	110	0	0	0	11	39
38	Število delujočih urgentnih centrov	Učinek	1	10	0	0	0	0	0

Viri: MG, MVZT, MZ

Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
34	Število podprtih projektov s področja turizma	Učinek	12	125	29	61	100	138	144
35	Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu	Rezultat	0	1.000	0	72	285	400	610,5

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo.

Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP

Šifre ključnih kazalnikov	Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
29	Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	359*	5,50 (550 ha)	0	0	0,03 (3 ha)	0,1426 (14,26 ha)	0,18028 (18,028 ha)
26	Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE	Rezultat	0 (61.000)	+ 60.000 (121.000)	0	536	4.842	13.201,39	30.219,39
25	Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem	Rezultat	0 (1.400.700)	+ 70.000 (1.470.700)	0	20.697	29.667	48.546	70.282

Vir: SVLR, SURS

*K izhodiščnemu stanju poleg kazalnika Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju prispeva tudi Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju.

2.1.2. Finančne informacije za operativni program

Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2011

OP RR		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	1.768.249.522	-	-	-
	SLO del	312.044.039	-	-	-
	EU in SLO del	2.080.293.561	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	342.872.879	-	-	19,4
	SLO del	60.506.980	-	-	19,4
	EU in SLO del	403.379.859	-	-	19,4
Pravice porabe 2007-2011	EU del	1.257.716.096	-	-	71,1
	SLO del	221.949.901	-	-	71,1
	EU in SLO del	1.479.665.997	-	-	71,1
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	1.595.359.252	465,3	126,8	90,2
	SLO del	159.111.176	-	-	-
	EU in SLO del	1.754.470.428	434,9	118,6	84,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	1.489.960.917	434,6	118,5	84,3
	SLO del	262.934.190	-	-	-
	EU in SLO del	1.752.895.107	434,6	118,5	84,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	1.239.283.816	361,4	98,5	70,1
	SLO del	218.697.143	-	-	-
	EU in SLO del	1.457.980.959	361,4	98,5	70,1
- Neposredno potrjene	EU del	250.677.101	73,1	19,9	14,2
	SLO del	44.237.046	-	-	-
	EU in SLO del	294.914.147	73,1	19,9	14,2
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	1.407.439.880	410,5	111,9	79,6
	SLO del	248.371.744	-	-	-
	EU in SLO del	1.655.811.624	410,5	111,9	79,6
	drugi viri***	1.507.945.375	-	-	-
	skupaj	3.163.756.999	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	970.677.313	283,1	77,2	54,9
	SLO del	171.295.996	-	-	-
	EU in SLO del	1.141.973.309	283,1	77,2	54,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	241.529.754	70,4	19,2	13,7
	SLO del	88.256.513	-	-	-
	EU in SLO del	329.786.267	81,8	22,3	15,9
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		809.751.891	236,2	64,4	45,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		761.988.191	222,2	60,6	43,1

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru OP RR je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 1.754.470.428 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 1.752.895.107 EUR, od tega preko JR za 1.457.981.049 EUR in preko NPO za 294.914.147 EUR
- podpisanih pogodb za 1.655.811.624 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 1.507.945.375 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 1.141.973.309 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 809.751.891 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 761.988.191 EUR

Tabela 8: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2011 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)

Sklad	Financiranje operativnega programa skupaj (Unija in države članice)	Osnova izračun prispevka Unije (javni strošek)	za	Skupni znesek potrjeno upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci	Ustrezni javni prispevek	Stopnja izvajanja v %
	a	b		c	d	e=d/a
1. RP	703.667.057	703.667.057		634.128.475,70	398.245.518,38	56,60%
- od tega izdatki v zvezi z ESS						
2. RP	317.001.224	317.001.224		64.366.177,88	59.717.784,18	18,84%
- od tega izdatki v zvezi z ESS						
3. RP	297.923.668	297.923.668		298.441.572,04	116.842.874,53	39,22%
- od tega izdatki v zvezi z ESS						
4. RP	728.756.042	728.756.042		313.285.772,96	313.285.772,96	42,99%
- od tega izdatki v zvezi z ESS						
5. RP	32.945.570	32.945.570		8.364.745,37	8.364.745,37	25,39%
- od tega izdatki v zvezi z ESS						
Skupaj ESRR-OP RR	2.080.293.561	2.080.293.561		1.318.586.743,95	896.456.695,42	43,09%

Vir: MF, SFC; Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Vrstica za dopolnilno financiranje se izpolni le v primeru končnega poročila o izvajanju.

2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. Za doseganje ciljev konvergence je bilo do konca leta 2011 potrjenih operacij (prispevek Skupnosti) v višini 1.414.695.941 EUR. V spodnji tabeli je navedena okvirna kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah:

Tabela 9: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
1	01	1	6	SI0	7.610.482,09
			Skupaj 6	SI0	7.610.482,09
1	01	1	7	SI0	4.416.511,26
			Skupaj 7	SI0	4.416.511,26
1	01	1	19	SI0	11.008.184,40
			Skupaj 19	SI0	11.008.184,40
1	01	1	22	SI0	3.333.177,57

			Skupaj 22	SI0	3.333.177,57
Skupaj 1				SI0	26.368.355,31
2	01	1	6	SI0	12.447.201,13
			Skupaj 6	SI0	12.447.201,13
2	01	1	7	SI0	6.624.766,89
			Skupaj 7	SI0	6.624.766,89
2	01	1	19	SI0	16.512.276,60
			Skupaj 19	SI0	16.512.276,60
2	01	1	22	SI0	6.042.329,27
			Skupaj 22	SI0	6.042.329,27
Skupaj 2				SI0	41.626.573,89
3	01	1	3	SI0	5.429.587,50
			Skupaj 3	SI0	5.429.587,50
3	01	1	4	SI0	458.886,62
			Skupaj 4	SI0	458.886,62
3	01	5	5	SI0	12.350.508,50
			Skupaj 5	SI0	12.350.508,50
3	01	1	6	SI0	117.687.780,11
3	01	5	6	SI0	37.941.035,70
			Skupaj 6	SI0	155.628.815,81
3	01	1	8	SI0	5.439.999,15
			Skupaj 8	SI0	5.439.999,15
3	01	1	12	SI0	14.862.477,80
			Skupaj 12	SI0	14.862.477,80
3	01	1	17	SI0	655.093,47
			Skupaj 17	SI0	655.093,47
3	01	1	18	SI0	120.506.334,67
			Skupaj 18	SI0	195.771.311,20
3	01	1	19	SI0	5.439.883,55
			Skupaj 19	SI0	5.439.883,55
3	01	1	21	SI0	5.106.908,80
			Skupaj 21	SI0	5.106.908,80
3	01	1	22	SI0	9.412.482,46
3	01	5	22	SI0	4.249.999,15
			Skupaj 22	SI0	13.662.481,61
Skupaj 3				SI0	339.540.977,48
4	01	1	3	SI0	1.514.844,45
			Skupaj 3	SI0	1.514.844,45
4	01	1	4	SI0	3.662.919,28
			Skupaj 4	SI0	3.662.919,28
4	01	1	5	SI0	18.511.292,22
			Skupaj 5	SI0	18.511.292,22
4	01	1	6	SI0	42.149.404,16
4	01	5	6	SI0	7.005.961,17
			Skupaj 6	SI0	49.155.365,33
4	01	1	7	SI0	5.376.615,67
			Skupaj 7	SI0	5.376.615,67
4	01	1	8	SI0	12.048.778,24
4	01	5	8	SI0	936.062,42
			Skupaj 8	SI0	12.984.840,66
4	01	1	10	SI0	17.268.798,53

			Skupaj 10	SI0	17.268.798,53
4	01	1	12	SI0	5.312.327,32
			Skupaj 12	SI0	5.312.327,32
4	01	1	16	SI0	176.209,89
			Skupaj 16	SI0	176.209,89
4	01	1	19	SI0	6.697.529,93
			Skupaj 19	SI0	6.697.529,93
4	01	1	21	SI0	6.186.183,70
4	01	5	21	SI0	2.517.345,59
			Skupaj 21	SI0	8.703.529,29
4	01	1	22	SI0	5.447.724,23
			Skupaj 22	SI0	5.447.724,23
Skupaj 4				SI0	134.811.996,80
5	01	1	20	SI0	739.421,80
			Skupaj 20	SI0	739.421,80
Skupaj 5				SI0	739.421,80
6	01	1	6	SI0	48.968.230,04
6	01	5	6	SI0	8.139.076,22
			Skupaj 6	SI0	57.107.306,26
6	01	1	21	SI0	1.530.000,00
			Skupaj 21	SI0	1.530.000,00
Skupaj 6				SI0	58.637.306,26
7	01	1	6	SI0	18.925.075,78
7	01	5	6	SI0	5.905.232,83
			Skupaj 6	SI0	24.830.308,61
7	01	1	8	SI0	684.499,56
			Skupaj 8	SI0	684.499,56
7	02	1	15	SI0	13.576.428,08
7	03	1	15	SI0	34.488.806,12
			Skupaj 15	SI0	48.065.234,20
7	01	1	22	SI0	1.479.000,00
			Skupaj 22	SI0	1.479.000,00
Skupaj 7				SI0	75.059.042,37
8	01	1	14	SI0	26.697.948,76
8	01	5	14	SI0	3.739.667,83
			Skupaj 14	SI0	30.437.616,58
8	02	1	15	SI0	41.856.794,34
			Skupaj 15	SI0	41.856.794,34
8	01	5	21	SI0	2.399.172,00
			Skupaj 21	SI0	2.399.172,00
8	01	1	22	SI0	1.702.595,22
8	01	5	22	SI0	162.666,44
			Skupaj 22	SI0	1.865.261,66
Skupaj 8				SI0	76.558.844,58
9	01	1	6	SI0	3.142.228,99
			Skupaj 6	SI0	3.142.228,99
9	01	1	21	SI0	2.955.429,59
9	01	5	21	SI0	1.548.711,57
			Skupaj 21	SI0	4.504.141,16
9	01	1	22	SI0	19.207.031,09
9	01	5	22	SI0	5.541.654,83

			Skupaj 22	SI0	24.748.685,92
Skupaj 9				SI0	32.395.056,07
10	01	1	10	SI0	43.216.261,46
10	01	5	10	SI0	26.314.955,33
			Skupaj 10	SI0	69.531.216,79
Skupaj 10				SI0	69.531.216,79
11	01	1	16	SI0	4.005.246,77
11	01	5	16	SI0	117.148,54
			Skupaj 16	SI0	4.122.395,30
11	01	1	17	SI0	203.600,07
			Skupaj 17	SI0	203.600,07
11	01	1	18	SI0	1.454.765,15
			Skupaj 18	SI0	1.454.765,15
11	01	1	19	SI0	591.199,68
			Skupaj 19	SI0	591.199,68
11	01	1	20	SI0	408.588,91
11	01	5	20	SI0	179.581,73
			Skupaj 20	SI0	588.170,64
Skupaj 11				SI0	6.960.130,84
14	01	1	16	SI0	2.928.101,35
14	01	5	16	SI0	175.722,80
			Skupaj 16	SI0	3.103.824,16
Skupaj 14				SI0	3.103.824,16
23	01	1	11	SI0	61.818.714,67
23	01	5	11	SI0	47.352.039,86
			Skupaj 11	SI0	109.170.754,53
23	01	1	21	SI0	744.940,00
			Skupaj 21	SI0	744.940,00
Skupaj 23				SI0	109.915.694,53
45	01	1	9	SI0	5.383.211,70
45	01	5	9	SI0	11.680.418,82
			Skupaj 9	SI0	17.063.630,52
45	01	1	11	SI0	172.377,45
45	01	5	11	SI0	104.103,33
			Skupaj 11	SI0	276.480,78
45	01	1	21	SI0	15.735.204,85
45	01	5	21	SI0	20.158.660,88
			Skupaj 21	SI0	35.893.865,73
Skupaj 45				SI0	53.233.977,03
46	01	1	9	SI0	5.357.001,09
46	01	5	9	SI0	8.439.090,15
			Skupaj 9	SI0	13.796.091,24
46	01	1	21	SI0	45.047.039,50
46	01	5	21	SI0	64.982.152,84
			Skupaj 21	SI0	110.029.192,34
Skupaj 46				SI0	123.825.283,58
51	01	1	21	SI0	424.348,51
51	01	5	21	SI0	437.207,02
			Skupaj 21	SI0	861.555,53
51	01	5	22	SI0	777.500,00
			Skupaj 22	SI0	777.500,00

Skupaj 51				SI0	1.639.055,53
52	01	1	11	SI0	1.182.899,00
52	01	5	11	SI0	1.097.126,85
			Skupaj 11	SI0	2.280.025,85
52	01	1	21	SI0	414.047,16
			Skupaj 21	SI0	414.047,16
Skupaj 52				SI0	2.694.073,01
53	01	1	17	SI0	649.688,49
			Skupaj 17	SI0	649.688,49
53	01	1	21	SI0	1.285.585,98
			Skupaj 21	SI0	1.285.585,98
Skupaj 53				SI0	1.935.274,47
55	01	5	11	SI0	456.759,00
			Skupaj 11	SI0	456.759,00
55	01	1	14	SI0	24.079.419,94
55	01	5	14	SI0	3.742.812,09
			Skupaj 14	SI0	27.822.232,04
55	01	1	21	SI0	3.212.482,35
55	01	5	21	SI0	564.914,34
			Skupaj 21	SI0	3.777.396,69
55	01	5	22	SI0	134.057,30
			Skupaj 22	SI0	134.057,30
Skupaj 55				SI0	32.190.445,03
56	01	5	20	SI0	306.000,00
			Skupaj 20	SI0	306.000,00
56	01	5	21	SI0	1.421.840,00
			Skupaj 21	SI0	1.421.840,00
56	01	5	22	SI0	930.000,00
			Skupaj 22	SI0	930.000,00
Skupaj 56				SI0	2.657.840,00
57	01	1	11	SI0	5.147.972,25
57	01	5	11	SI0	2.860.541,42
			Skupaj 11	SI0	8.008.513,67
57	01	1	14	SI0	35.637.564,22
57	01	5	14	SI0	891.272,92
			Skupaj 14	SI0	36.528.837,14
57	01	1	18	SI0	5.605.532,21
			Skupaj 18	SI0	5.605.532,21
57	01	5	19	SI0	1.116.892,00
			Skupaj 19	SI0	1.116.892,00
57	01	1	20	SI0	2.368.987,24
57	01	5	20	SI0	2.373.751,00
			Skupaj 20	SI0	4.742.738,24
57	01	1	21	SI0	8.408.566,99
57	01	5	21	SI0	4.053.985,65
			Skupaj 21	SI0	12.462.552,64
57	01	1	22	SI0	1.595.803,36
57	01	5	22	SI0	240.834,00
			Skupaj 22	SI0	1.836.637,36
Skupaj 57				SI0	70.301.703,26
58	01	1	11	SI0	960.000,00

			Skupaj 11	SI0	960.000,00
58	01	5	14	SI0	3.299.393,44
			Skupaj 14	SI0	3.299.393,44
58	01	1	17	SI0	470.600,29
			Skupaj 17	SI0	470.600,29
58	01	1	18	SI0	9.718.328,45
			Skupaj 18	SI0	9.718.328,45
58	01	1	20	SI0	17.528.375,89
58	01	5	20	SI0	359.614,27
			Skupaj 20	SI0	17.887.990,16
58	01	1	21	SI0	5.948.720,00
58	01	5	21	SI0	2.073.423,00
			Skupaj 21	SI0	8.022.143,00
58	01	1	22	SI0	3.910.633,03
58	01	5	22	SI0	2.758.004,50
			Skupaj 22	SI0	6.668.637,53
Skupaj 58				SI0	47.027.092,87
59	01	1	18	SI0	15.848.350,59
59	01	5	18	SI0	1.856.110,16
			Skupaj 18	SI0	17.704.460,75
59	01	1	20	SI0	4.633.497,36
59	01	5	20	SI0	3.359.031,93
			Skupaj 20	SI0	7.992.529,29
59	01	5	21	SI0	1.326.427,70
			Skupaj 21	SI0	1.326.427,70
59	01	1	22	SI0	6.478.495,27
59	01	5	22	SI0	3.868.377,00
			Skupaj 22	SI0	10.346.872,27
Skupaj 59				SI0	37.370.290,01
60	01	1	22	SI0	2.907.655,00
			Skupaj 22	SI0	2.907.655,00
Skupaj 60				SI0	2.907.655,00
61	01	1	11	SI0	1.711.911,79
			Skupaj 11	SI0	1.711.911,79
61	01	1	12	SI0	969.700,00
			Skupaj 12	SI0	969.700,00
61	01	1	20	SI0	949.916,00
			Skupaj 20	SI0	949.916,00
61	01	1	21	SI0	11.361.350,84
61	01	5	21	SI0	185.940,00
			Skupaj 21	SI0	11.547.290,84
61	01	1	22	SI0	11.636.639,40
61	01	5	22	SI0	500.000,00
			Skupaj 22	SI0	12.136.639,40
Skupaj 61				SI0	27.315.458,03
75	01	1	17	SI0	1.116.492,55
			Skupaj 17	SI0	1.116.492,55
75	01	1	18	SI0	807.491,00
			Skupaj 18	SI0	807.491,00
75	01	1	20	SI0	10.680.201,49
75	01	5	20	SI0	8.869.956,57

			Skupaj 20	SI0	19.550.158,06
Skupaj 75				SI0	21.474.141,61
76	01	1	20	SI0	3.921.684,30
			Skupaj 20	SI0	3.921.684,30
76	01	1	22	SI0	841.951,35
76	01	5	22	SI0	225.250,00
			Skupaj 22	SI0	1.067.201,35
Skupaj 76				SI0	4.988.885,65
77	01	1	18	SI0	1.224.781,00
77	01	5	18	SI0	5.247.677,11
			Skupaj 18	SI0	6.472.458,11
77	01	1	20	SI0	2.793.367,03
77	01	5	20	SI0	2.146.469,30
			Skupaj 20	SI0	4.939.836,33
Skupaj 77				SI0	11.412.294,44
79	01	5	20	SI0	1.838.243,12
			Skupaj 20	SI0	1.838.243,12
79	01	1	22	SI0	21.615.227,50
79	01	5	22	SI0	21.436.356,46
			Skupaj 22	SI0	43.051.583,96
Skupaj 79				SI0	44.889.827,08
85	01	1	0	SI0	25.103.899,19
			Skupaj 0	SI0	25.103.899,19
85	01	1	17	SI0	133.389,08
			Skupaj 17	SI0	133.389,08
Skupaj 85				SI0	25.237.288,27
86	01	1	0	SI0	3.468.715,41
			Skupaj 0	SI0	3.468.715,41
86	01	1	17	SI0	143.176,00
			Skupaj 17	SI0	143.176,00
Skupaj 86				SI0	3.611.891,41
Skupaj OP RR				SI0	1.489.960.917,14

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pri določanju kod za gospodarsko dejavnost je pri posameznih operacijah (predvsem na področju turizma, razvoja, raziskav, športne infrastrukture, poslovnih con) težko določiti katerokoli kodo med temi, ki so na voljo. Posledično je koda '22 – druge nedoločene storitve' najustreznejša. Koda 00 se uporablja za tehnično pomoč – do leta 2011 smo kodo 00 uporabljali tudi za druge operacije, kar pa ni bilo ustrezno. Na področju podjetništva prevladuje koda '06 – Nedoločene proizvodne industrije', saj med drugimi proizvodnimi ali industrijskimi dejavnostmi ni nobene ustrežnejše.

Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65% razpoložljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih bo Slovenija zasledovala s sredstvi kohezijske politike pa so naslednji:

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,
- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,
- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest,
- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,

- skladen razvoj regij.

V tem okviru je namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški, prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. V spodnji tabeli je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2011 (okvirno 55,6% vrednosti potrjenih operacij).

Tabela 10: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2011

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
1	01	1	6	SI0	7.610.482
			Skupaj 6	SI0	7.610.482
1	01	1	7	SI0	4.416.511
			Skupaj 7	SI0	4.416.511
1	01	1	19	SI0	11.008.184
			Skupaj 19	SI0	11.008.184
1	01	1	22	SI0	3.333.178
			Skupaj 22	SI0	3.333.178
Skupaj 1				SI0	26.368.355
2	01	1	6	SI0	12.447.201
			Skupaj 6	SI0	12.447.201
2	01	1	7	SI0	6.624.767
			Skupaj 7	SI0	6.624.767
2	01	1	19	SI0	16.512.277
			Skupaj 19	SI0	16.512.277
2	01	1	22	SI0	6.042.329
			Skupaj 22	SI0	6.042.329
Skupaj 2				SI0	41.626.574
3	01	1	3	SI0	5.429.588
			Skupaj 3	SI0	5.429.588
3	01	1	4	SI0	458.887
			Skupaj 4	SI0	458.887
3	01	5	5	SI0	12.350.509
			Skupaj 5	SI0	12.350.509
3	01	1	6	SI0	117.687.780
3	01	5	0	SI0	37.941.036
			Skupaj 6	SI0	155.628.816
3	01	1	8	SI0	5.439.999
			Skupaj 8	SI0	5.439.999
3	01	1	12	SI0	14.862.478
			Skupaj 12	SI0	14.862.478
3	01	1	17	SI0	655.093
			Skupaj 17	SI0	655.093
3	01	1	18	SI0	120.506.335
			Skupaj 18	SI0	120.506.335
3	01	1	19	SI0	5.439.884
			Skupaj 19	SI0	5.439.884

3	01	1	21	SI0	5.106.909
			Skupaj 21	SI0	5.106.909
3	01	1	22	SI0	9.412.482
3	01	5	22	SI0	4.249.999
			Skupaj 22	SI0	13.662.482
Skupaj 3				SI0	339.540.977
4	01	1	3	SI0	1.514.844
			Skupaj 3	SI0	1.514.844
4	01	1	4	SI0	3.662.919
			Skupaj 4	SI0	3.662.919
4	01	1	5	SI0	18.511.292
			Skupaj 5	SI0	18.511.292
4	01	1	6	SI0	42.149.404
4	01	5	6	SI0	7.005.961
			Skupaj 6	SI0	49.155.365
4	01	1	7	SI0	5.376.616
			Skupaj 7	SI0	5.376.616
4	01	1	8	SI0	12.048.778
4	01	5	8	SI0	936.062
			Skupaj 8	SI0	12.984.841
4	01	1	10	SI0	17.268.799
			Skupaj 10	SI0	17.268.799
4	01	1	12	SI0	5.312.327
			Skupaj 12	SI0	5.312.327
4	01	1	16	SI0	176.210
			Skupaj 16	SI0	176.210
4	01	1	19	SI0	5.170.505
			Skupaj 19	SI0	5.170.505
4	01	1	21	SI0	6.186.184
4	01	5	21	SI0	2.517.346
			Skupaj 21	SI0	8.703.529
4	01	1	22	SI0	5.447.724
			Skupaj 22	SI0	5.447.724
Skupaj 4				SI0	133.284.972
6	01	1	6	SI0	48.968.230
6	01	5	6	SI0	8.139.076
			Skupaj 6	SI0	57.107.306
Skupaj 6				SI0	57.107.306
7	01	1	6	SI0	18.925.076
7	01	5	6	SI0	5.905.233
			Skupaj 6	SI0	24.830.309
7	01	1	8	SI0	684.500
			Skupaj 8	SI0	684.500
7	02	1	15	SI0	13.576.428
7	03	1	15	SI0	34.488.806
			Skupaj 15	SI0	48.065.234
Skupaj 7				SI0	73.580.042
8	01	1	14	SI0	26.697.949
8	01	5	14	SI0	3.739.668
			Skupaj 14	SI0	30.437.617
8	02	1	15	SI0	41.856.794

			Skupaj 15	SI0	41.856.794
8	01	5	21	SI0	2.017.365
			Skupaj 21	SI0	2.017.365
8	01	1	22	SI0	1.359.122
8	01	5	22	SI0	162.666
			Skupaj 22	SI0	1.521.789
Skupaj 8				SI0	75.833.565
9	01	1	6	SI0	3.142.229
			Skupaj 6	SI0	3.142.229
9	01	1	21	SI0	2.955.430
9	01	5	21	SI0	1.548.712
			Skupaj 21	SI0	4.504.141
9	01	1	22	SI0	19.207.031
9	01	5	22	SI0	5.541.655
			Skupaj 22	SI0	24.748.686
Skupaj 9				SI0	32.395.056
10	01	1	10	SI0	43.216.261
10	01	5	10	SI0	26.314.955
			Skupaj 10	SI0	69.531.217
Skupaj 10				SI0	69.531.217
11	01	1	16	SI0	4.005.247
11	01	5	16	SI0	117.149
			Skupaj 16	SI0	4.122.395
11	01	1	17	SI0	203.600
			Skupaj 17	SI0	203.600
11	01	1	18	SI0	1.454.765
			Skupaj 18	SI0	1.454.765
11	01	1	19	SI0	591.200
			Skupaj 19	SI0	591.200
11	01	1	20	SI0	408.589
11	01	5	20	SI0	179.582
			Skupaj 20	SI0	588.171
Skupaj 11				SI0	6.960.131
14	01	1	16	SI0	2.928.101
14	01	5	16	SI0	175.723
			Skupaj 16	SI0	3.103.824
Skupaj 14				SI0	3.103.824
52	01	1	11	SI0	1.182.899
52	01	5	11	SI0	1.097.127
			Skupaj 11	SI0	2.280.026
52	01	1	21	SI0	414.047
			Skupaj 21	SI0	414.047
Skupaj 52				SI0	2.694.073
Skupaj lizbonske				SI0	862.026.093

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

2.1.4. Pomoč ciljnih skupin

V tabeli v nadaljevanju je prikazan nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah, na katere se smiselno navezujejo v okviru OP RR potrjeni in spremenjeni instrumenti v letu 2011.

Tabela 11: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah

PU	Naziv instrumenta	Ciljne skupine
2.3.	Neposredna potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Masa in prostornina	MVZT, Urad RS za meroslovje
2.3.	Neposredna potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Preskušanje zakonskih meril	MVZT, Urad RS za meroslovje
3.3.	Neposredna potrditev operacije Nordijski center Planica – 1. faza – Center za smučarske skoke in polete	Zavod za šport Republike Slovenije Planica
2.2.	1. in 2. Sprememba 2. Javnega razpisa za pridobitev sredstev za projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti	Lokalne skupnosti
1.2.	Sprememba Programa za izvajanje garancijskega sklada s subvencijo obrestne mere v okviru Slovenskega podjetniškega sklada, Produkt P1 - garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za obdobje 2009-2013	SPS
1.2.	1 in 2. sprememba Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009-2013 (PIFI)	SPS
3.2.	1 in 2. sprememba Neposredne potrditve operacije Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav	Ministrstvo za kulturo
2.3.	Sprememba neposredne potrditve operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Preskušanje zakonskih meril	MVZT, Urad RS za meroslovje
2.3.	Sprememba Neposredne potrditve operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Masa in prostornina	MVZT, Urad RS za meroslovje
3.2.	Sprememba Neposredne potrditve operacije Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija - objekt 22 Metelkova) - EŠD 9667	Ministrstvo za kulturo
2.3.	Sprememba Neposredne potrditve operacije Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru	Univerza v Mariboru
2.3.	Neposredna potrditev operacije Novogradnja FKKT in FRI	Univerza v Ljubljani

2.1.5. *Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč*

V okviru OPRR pomoč po preklicu pomoči iz členov 57 in 98(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 še ni bila ponovno uporabljena. V nadaljevanju podajamo primer postopka ponovne uporabe pomoči v okviru sistemske finančne korekcije.

Zaradi ugotovitev sistemske revizije na PT SVLR v letu 2009 je bila predlagana 5% finančna korekcija za operacije v okviru OP RR 4. razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve 4.1. "Regionalni razvojni programi". Za operacije, ki jih zadevna finančna korekcija zajema, se od upravičenih izdatkov obračunava finančna korekcija, kar se sproti odšteva od vmesnih zahtevkov za plačilo, posredovanih na EK (proces še ni povsem končan, saj se vse operacije, ki je finančna korekcija zajela, še niso zaključile). Do sedaj odšteta sredstva finančne korekcije še niso bila ponovno uporabljena. Predvidoma bo v letu 2012 prispevek, ki je bil na predstavljeni način preklican, ponovno porabljen v okviru izvajanja OP RR 4. razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško", kjer do ugotovljene sistemske napake ni prišlo.

2.1.6. *Kakovostna analiza*

Podrobnejše doseganje načrtovanih fizičnih in finančnih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Kazalniki na ravni OP RR so navedeni v tabeli 2, ključni kazalniki na ravni RP pa v tabelah 3, 4, 5 in 6.

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

OP RR predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Pri sestavi in delovanju nadzornega odbora je dan poseben poudarek področjem enakih možnosti med moškimi in ženskami, nediskriminaciji ter področju trajnostnega razvoja in varovanju okolja. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

- predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
- predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
- predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
- predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakih možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

Načelo enakih možnosti se uresničuje na različnih stopnjah izvajanja Evropskega sklada za regionalni razvoj in OP RR - programiranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje.

Zagotavljanje načela enakih možnosti, ki izhaja iz 16. člena Uredbe 1083/2006, se izvaja v okviru OP RR kot horizontalni ukrep, kjer je to izvedljivo in utemeljeno. Posebna pozornost je namenjena dostopu (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi) do infrastrukturnega okolja, informacij in komunikacij.

Izvajanje OP RR tako učinkuje na spodbujanje enakih možnosti na ravni izvedbe instrumentov (javni razpis za izbor operacij, neposredna potrditev operacije).

Smiselno zagotavljanje enakih možnosti predstavlja pogoj v javnih razpisih, ki se upošteva tako s strani posredniških teles kot izvajalcev razpisov kot tudi posameznih upravičencev. V pogodbi o sofinanciranju med posredniškim telesom in upravičencem se lahko smiselno določijo obveznosti upravičencev, ki zadevajo spoštovanje načela enakih možnosti, v skladu s 16. členom Uredbe 1083/06 in relevantno nacionalno zakonodajo.

Spodbujanje enakih možnosti se uresničuje tudi v okviru meril za izbor operacij, ki jih je potrdil nadzorni odbor. Merila za izbor operacij predstavljajo najširša merila, ki omogočajo realizacijo ciljev horizontalne teme enakih možnosti. Tako je zagotovljeno, da se lahko pri pripravi posameznih instrumentov oblikujejo specifična merila (v okviru najširših meril), ki se nanašajo na načelo enakih možnosti in prispevajo k doseganju ciljev le-tega.

Načelo enakih možnosti se smiselno upošteva, saj gre v okviru OP RR predvsem za infrastrukturne, investicijske in razvojno-inovacijske projekte, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno dostopnost do infrastrukture in informacijsko-komunikacijskih orodij.

Dodatno velja izpostaviti usklajenost in dopolnjevanje aktivnosti OP RR in OP RČV (ki vsebuje naložbe v človeške vire in izobraževalne sisteme), ki je izrednega pomena, saj omogoča doseganje ciljev obeh OP, vključno s spodbujanjem enakih možnosti.

Skladno z načrtom vrednotenja bo v letu 2012 predvideno vrednotenje horizontalne teme Enakost možnosti in diskriminacija, ki bo ovrednotilo učinke spodbujanja enakih možnosti pri izvajanju OP RR.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

V letu 2011 nismo evidentirali težav s skladnostjo z zakonodajo Skupnosti. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so dostopna na spletni strani www.eu-skladi.si.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema za OP RR. Do konca leta 2011 so se spremembe OSUN uvajale predvsem zaradi:

- sprememb OP ROPI in OP RR; Oba OP sta bila pripravljena v letih 2006/2007, ko je bila drugačna socio-ekonomska situacija. S spremembami se je, za izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalno odličnost, obseg razpoložljivih sredstev povečal za 85%, dodatno pa so se zagotovila tudi sredstva za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni;
- sporazum o prenosu nalog; na podlagi nacionalne Uredbe o izvajanju kohezijske politike je organ upravljanja del nalog prenesel v izvajanje na posredniška telesa;

- sprememb organizacije oziroma organizacijske sheme ter nalog notranjih organizacijskih enot (prenos Sektorja za spremljanje in vrednotenje v Urad za kohezijsko politiko, ustanovitev Sektorja za sistem in nadzor,...)
- spremembo glavnih dejavnosti in nalog (npr., kontrola prenesenih nalog);

Posamezni NPUji spreminjajo OSUN večinoma zaradi uskladitev naslednjih področij z dejanskim stanjem:

- sprememb notranje organizacije,
- vključitve novih delovnih mest v izvajanje evropske kohezijske politike,
- prilagoditve oziroma večje racionalizacije postopkov poslovanja glede na pridobljene izkušnje in glede na omejeno število zaposlenih,
- spremembo postopkov izbiranja, potrjevanja in preverjanja operacij ter postopkov za obdelavo zahtevkov za povračila.

Ministrstvo za zdravje je posodobitve izvedlo zaradi:

- nove prednostne usmeritve Ministrstva za zdravje (MZ) – v novembru 2011 je OU potrdil spremembo na predlog MZ, ki mu je bila pri prednostni usmeritvi 2.4 v okviru OP RR dodeljena vloga upravičenca;

Nadzorna aktivnost

- Revizije:

1. Revizije Revizijskega organa skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES

V letu 2011 je organ upravljanja od revizijskega organa prejel končna poročila naslednjih revizij sistema:

- Revizijski organ je marca 2011 zaključil sistemsko revizijo na Ministrstvu za gospodarstvo v okviru OP RR. V poročilu sta dve ugotovitvi glede ločenosti funkcij v okviru ključne zahteve 1, kjer je revizijski organ priporočal ločitev nalog izbora operacije od nalog izvajanja kontrol pri isti operaciji ter ena ugotovitev glede ustreznosti revizijske sledi v okviru ključne zahteve 6 glede hrambe dokumentacije, povezane z izborom operacije na osnovi izvedenega javnega razpisa.

V okviru revizije je bila podana skupna ocena PT v kategoriji 1 – sistem deluje dobro, potrebne so manj pomembne izboljšave.

Proti koncu leta 2010 je revizijski organ izvedel javni naročili za izbor izvajalcev za dve horizontalni reviziji, in sicer za revizijo javnega naročanja pri izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 in revizijo informacijskega sistema (ISARR) za spremljanje, poročanje in izvajanje OP kohezijske politike v RS.

Končno poročilo revizije javnega naročanja je OU prejel v januarju 2011. Revizija je zajemala 53 javnih naročil iz vseh treh operativnih programov (Cilj 1), ki so bila izvedena v okviru 23 operacij. V okviru OP RR je bilo pregledanih 15 javnih naročil v okviru 7 operacij. Izpostavljene so bile 3 pomembne ugotovitve ter 15 manj pomembnih. Dve pomembni ugotovitvi sta bili v zvezi z dodatnimi deli, kjer postopki dodelitve teh del niso bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2), zaradi česar so bili izdatki v višini 281.111,93 EUR opredeljeni kot neupravičeni (navedeni izdatki še niso bili prijavljeni Komisiji). Ena pomembna ugotovitev je bila povezana s prejeto garancijo za dobro izvedbo del, ki je zapadla, preden so bile vse obveznosti iz pogodbe izpolnjene. Morebitni

neupravičeni izdatki zaradi te napake bodo ugotovljeni ob končanju operacije. RO načrtuje pregled še odprtih priporočil iz te revizije v prvi polovici leta 2012.

Marca 2011 je OU prejel končno poročilo horizontalne revizije informacijskega sistema za spremljanje, poročanje in izvajanje OP kohezijske politike v RS – ISARR. Revizija je bila izvedena v času od novembra 2010 do januarja 2011. V poročilu ni pomembnih ugotovitev, ki bi imele finančne učinke, je pa navedenih 29 manj pomembnih ugotovitev na osnovi katerih so bila podana priporočila. Na podlagi te revizije je OU pripravil akcijski načrt, ki za revizijski organ predstavlja osnovo za spremljanje izpolnjevanja danih priporočil. V njem so tudi določeni roki za izpolnitev priporočil; nekatera priporočila so že izpolnjena, zadnje priporočilo pa naj bi bilo izpolnjeno do januarja 2013. Revizijski organ načrtuje izvedbo naknadne revizije v prvi polovici leta 2012. OU je v začetku leta 2012 revizijskemu organu posredoval posproten akcijski načrt.

Revizije operacij:

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2010 certificirane izdatke. Skupaj je bilo izbranih 65 zahtevkov za izplačilo, ki so bili pripravljeni v okviru 62 operacij. Na OP RR je bilo od tega izvedenih 49 revizij operacij. Pri teh revizijah so bila preverjana naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. Pri revizijah operacij je prišlo na OP RR do določenih neupravičenih izdatkov v revidiranem vzorcu (absolutne napake v vrednosti 78.737,91 EUR ter izjemne in sistematične napake v vrednosti 7.004.192,42 EUR) ter za 3.562.332,57 EUR neupravičenih izdatkov izven vzorca (znana napaka).

2. Revizije Računskega sodišča RS

18. junija 2009 je OU prejel sklep o začetku revizije smotrnosti kontrol, vzpostavljenih za evropska sredstva. Revizija vključuje obdobje poslovanja od 1.1.2006 do 31.12.2009. Revizija se izvaja na vseh enajstih revidirancih (neposrednih proračunskih uporabnikih), ki so v revidiranem obdobju vključeni v izvajanje OP RR in OP RČV. OU in ostali revidiranci smo 28. aprila 2011 prejeli končno verzijo predmetnega revizijskega poročila. Po prvi metodi je ocenilo, da so stroški kontrolnih aktivnosti do konca leta 2009 za OP RR znašali 8.549.000 evrov, po drugi metodi pa 6.983.692 evrov. Računsko sodišče je znesek ocenjenih že nastalih stroškov primerjalo z različnimi finančnimi kategorijami. Tako na primer primerjava pri OP RR kaže, da znašajo stroški kontrol tri cente za vsak prejeti evro iz evropskega proračuna oziroma skoraj dva centa za vsak izplačani evro upravičencu. Stroške, ocenjene po metodi stroškovnih nosilcev, je računsko sodišče uporabilo tudi pri oceni stroškov za celotno programsko obdobje. Ocenilo je, da če se bodo aktivnosti tudi v prihodnjih letih odvijale kot doslej in bo Republika Slovenija porabila vse pravice porabe v evropskem proračunu, bodo stroški kontrol v celotnem programskem obdobju za OP RR znašali najmanj en odstotek vseh izdatkov za ta OP. Poleg tega je računsko sodišče preverjalo, ali bi bili lahko stroški ob učinkoviteje vzpostavljenem sistemu manjši. Ugotovilo je, da so zaradi nepotrebnih podvajanj izvajanja po vsebini podobnih aktivnosti stroški v nekaterih primerih večji, kot bi lahko bili. Nekatera podvajanja izhajajo že iz evropskih predpisov, večina pa izvira iz načina implementacije teh predpisov v način izvajanja v Republiki Sloveniji. Tako se na primer nekatere kontrolne aktivnosti, ki jih predvidevajo evropski predpisi, v Republiki Sloveniji že

izvajajo. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 pa ne omogoča, da bi se te aktivnosti priznale kot kontrolne aktivnosti, izvedene v skladu z evropskimi predpisi, zato so bile vzpostavljene dodatne kontrolne aktivnosti, čeprav v skladu z evropskimi predpisi to ne bi bilo potrebno. Evropski predpisi omogočajo, da države članice Evropske unije največ štiri odstotke dodeljenih sredstev kohezijske politike porabijo za ukrepe tehnične pomoči, ki vsebujejo tudi kontrolne aktivnosti. Republika Slovenija se je v okviru OP dogovorila, da za ukrepe tehnične pomoči nameni manj sredstev, kot bi jih lahko.

Računsko sodišče je vsem vključenim institucijam priporočilo, naj spremljajo porabo časa in s tem povezane stroške ter pri oblikovanju nalog upoštevajo tudi stroškovni vidik. Poleg tega je podalo tudi nekaj priporočil za učinkovitejše delovanje, pri katerem ne bi prihajalo do podvajanj izvajanja po vsebini podobnih kontrolnih aktivnosti. RSRS OU priporoča, naj:

- se pri pripravi analize tveganja za izvajanje kontrol na kraju samem uskladi s PT, da ne bo prihajalo do nepotrebnih podvajanj s preverjanji na terenu, ki jih opravijo skrbniki pogodb pri PT, ter določi način dokumentiranja preverjanj na terenu, da jih bo mogoče priznati kot kontrole na kraju samem;
- poskrbi, da se v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 opredeli možnost prenosa naloge ocenjevanja in izbora operacij z OU na PT, kar je bilo v uredbi pred aprilom 2010 že izrecno navedeno.

RSRS PT priporoča, naj:

- priznajo preverjanje zahtevkov za izplačilo pri agentih kot izvajanje administrativnih kontrol;
- preverijo, ali prihaja pri pregledovanju zahtevkov za izplačilo do podvajanja po vsebini enakih kontrolnih aktivnosti, in jih, kadar se ugotovijo podvajanja, odpravijo;
- zagotovijo, da bodo preverjanja na terenu ustrezno dokumentirana, da bi jih bilo mogoče priznati kot kontrole na kraju samem.

RSRS MF-PO priporoča, naj:

- poenostavi postopke priprave zahtevkov za povračilo tako, da se bo zmanjšalo administrativno breme predlagateljev.

RSRS RO priporoča, naj:

- sodelujejo med seboj, da pri izvajanju revizij ne bi prihajalo do prekrivanja.

24. oktobra 2011 je organ upravljanja prejel sklep o izvedbi revizije, katere cilj je izrek mnenja o učinkovitosti sistema delovanja EU skladov v Republiki Sloveniji in smotrnost poslovanja. Revizija se izvaja na vseh akterjih vključenih v izvajanje kohezijske politike. Obdobje poslovanja, ki je upoštevano v reviziji je od 01.01.2006 do 31.12.2010. Izvajanje revizije bo predvidoma trajalo do 30.3.2012.

Po prejemu sklepa o izvedbi revizije učinkovitosti delovanja informacijskega sistema in pravilnosti poslovanja Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2009, je Računsko sodišče 15. novembra 2011 izdalo predmetno končno revizijsko poročilo. V njem je navedlo, da SVLR ne zagotavlja učinkovitega delovanja informacijskega sistema ISARR ter podalo negativno mnenje o pravilnosti njenega poslovanja, pri tem pa navedlo, da SVLR ni poslovala skladno s predpisi v naslednjih primerih:

- v informacijski sistem vneseni podatki nimajo vedno podlage v listinah, ki bi bile v skladu s poslovnim dogodkom, ki ga izkazujejo, saj zaradi napačne izbire tipa zapisa podatka zapisi vrednosti v podatkovni zbirki niso vedno enaki zneskom, ki so zapisani na listinah, kar je v nasprotju z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006. Uporabniki, ki niso bili seznanjeni z uporabljenimi metodologijo izračuna zneskov v ISARR, so v informacijski sistem ISARR zato

zapisovali neverodostojne dodatne zneske upravičenih stroškov v znesku en cent, ne da bi zato imeli podlago v listini, da bi dobili enak znesek, kot je bil zapisan na odredbi za izplačilo iz državnega proračuna;

- v informacijski sistem ISARR se niso zapisovali vsi zahtevani podatki iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, kar je v nasprotju z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006.

Računsko sodišče je SVLR priporočilo, da:

- upošteva priporočila UNP in pripravi metodologijo za razvoj informacijskega sistema ter pred pričetkom priprave dokumentacije javnega naročila zagotovi pripravo podrobne projektne dokumentacije;
- obravnava varnostna tveganja, zapisana v revizijskem poročilu, ter v skladu s sprejetim sistemom za ocenjevanje in obvladovanjem tveganj, ustrezno ukrepa;
- ustrezno razvršča razvojne naloge in izvaja testiranja v skladu z opredeljenimi pravili;
- zagotavlja ustrezne aplikativne kontrole.

Računsko sodišče je zahtevalo odzivno poročilo, ki ga mora SVLR pripraviti do 14. februarja 2012. V odzivnem poročilu mora SVLR:

- predložiti načrt, ki bo vseboval navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov, s katerimi bo zagotovila, da bodo v informacijski sistem zapisani točni zneski z listin;
 - predložiti načrt, ki bo vseboval navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov, s katerimi bo zagotovila, da bodo v informacijski sistem zapisani vsi zahtevani podatki iz 14. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, tudi podatki za vse že doslej certificirane zahteve za povračilo;
 - predložiti navodilo o pravilih zaokroževanja zneskov pri izvajanju kohezijske politike;
 - predložiti načrt, ki bo vseboval navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov, s katerimi bo zagotovila, da bodo pravila zaokroževanja določena v navodilu o pravilih zaokroževanja zneskov pri izvajanju kohezijske politike, uporabljena konsistentno v ISARR.
- SVLR bo oziroma je odzivno poročilo pripravila v predpisanem roku.

3. Revizije EK

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2011 ni izvajala revizij na OP RR.

4. Revizija Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče v letu 2011 ni izvajalo revizij na OP RR.

• Poročanje o nepravilnostih

V okviru OP RR so bile v letu 2011 na OLAF poročane naslednje nepravilnosti po četrtletjih, in sicer:

- Poročilo o nepravilnostih za prvo četrtletje leta 2011

V okviru razvojne prioritete Gospodarsko-razvojna infrastruktura, je bila ugotovljena ena nepravilnost nad 10.000 eur s strani Ministrstva za šolstvo in šport (SI/2011/00001/FD/01).

- Poročilo o nepravilnostih za drugo četrtletje leta 2011

V okviru razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, ter prednostne usmeritve Spodbujanje podjetništva, so bile ugotovljene tri nepravilnosti nad 10.000 eur s strani Ministrstva za gospodarstvo (SI/2011/00003/FD/01, SI/2011/00002/FD/01, SI/2011/00004/FD/01). V okviru razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov ter prednostne usmeritve Športno rekreacijska infrastruktura, je bila ugotovljena ena nepravilnost nad 10.000 eur s strani Ministrstva za šolstvo in šport (SI/2011/00005/FD/01).

- Poročilo o nepravilnostih za tretje četrtletje leta 2011

Nepravilnosti o katerih bi bilo potrebno poročati, niso bile ugotovljene.

- Poročilo o nepravilnostih za tretje četrletje leta 2011-dopolnitev

Na razvojni prioriteti Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in na prednostni usmeritvi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva sta bili poročani dve posodobitvi stanja že ugotovljenih in poročenih nepravilnosti s strani Ministrstva za gospodarstvo (SI/2010/00007/FD/02, SI/2009/00021/FD/02).

- Poročilo o nepravilnostih za četrto četrletje leta 2011

Ugotovljenih je bilo sedem novonastalih nepravilnosti ter dve posodobitvi stanja. Od tega je Ministrstvo za gospodarstvo na razvojni prioriteti Konkurenčnost podjetji in raziskovalna odličnost poročalo o petih primerih nepravilnosti (SI/2011/00007/FD/01, SI/2011/00008/FD/01, SI/2011/00009/FD/01, SI/2011/00010/FD/01, SI/2011/00011/FD/01) ter o eni posodobitvi stanja v okviru Spodbujanja podjetništva (SI/2011/00004/FD/02), eno nepravilnost pa je prijavilo posredniško telo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru tretjega javnega razpisa na razvojni prioritati Razvoj regij (SI/2011/00012/FD/01), organ upravljanja pa je poročal o nepravilnosti ugotovljeni na zadnji razvojni prioritati-tehnična pomoč (SI/2011/00013/FD/01). Ministrstvo za kulturo je posodobilo že v 2. četrletju 2010 poročano nepravilnosti na razvojni prioritati Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov (SI/2010/00003/FD/02). V okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007-2013 (Cilj 3) je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko poročala o eni nepravilnosti (SI/2011/00006/FD/01).

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

Spremembe OP RR

OU je s strani Evropske komisije prejel Sklep o spremembi Odločbe K(2007)4080 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z dne 19.4.2011.

Glede na spremenjene družbene in gospodarske okoliščine je prišlo do spremembe operativnega programa. V nadaljevanju so predstavljene ključne spremembe. Obstoječa prednostna usmeritev 2.1. »Gospodarsko-razvojno-logistična središča« se je v celoti prenesla (ostanek nerealiziranih sredstev) v okvir prednostne usmeritve 1.1. »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost«. Glede na to, da so razpoložljive pravice porabe na tem segmentu praktično izčrpane, se je poleg navedenega prenosa pravic porabe za namen spodbujanja konkurenčnosti podjetij ter raziskave in razvoj namenilo dodatnih 38,5 milijona evrov, ki se jih je preneslo iz naslova OP ROPI (30 milijonov evrov) ter iz naslova prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« (8,5 milijona evrov). Skupni obseg razpoložljivih sredstev za namen izboljšanja konkurenčnosti podjetij in raziskovalno odličnost se bi torej od 23,5 odstotka povečal na 35,9 odstotka operativnega programa, to je od 473 milijonov evrov na 748 milijonov evrov oz. za 58 odstotkov. Povečanje pravic porabe se je nanašalo na prednostno usmeritev 1.1. »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« kateri se obseg razpoložljivih sredstev podvoji, to je od sedanjih 276,7 na novih 551 milijona evrov. Če od tega zneska odštejemo že prevzete obveznosti ter predvidena sredstva za investicije v medpodjetniške izobraževalne centre (ki se ne spreminjajo, se pa prenesejo v okvir 1.1.), potem govorimo o neto povečanju sredstev namenjenih konkurenčnosti podjetij ter raziskavam in razvoju v višini 203 milijone evrov pravic porabe oz. za 238,9 milijona evrov upoštevajoč tudi nacionalno sofinanciranje. Na zahtevo Evropske komisije je bila v tem delu nadgrajena letna dinamika prenosa pravic porabe med obema operativnima programoma.

Bistveno zaostrene javnofinančne razmere botrujejo tudi predlogu dodelitve sredstev namenjeni socialni infrastrukturi. Za namen izgradnje mreže urgentnih centrov se je namenilo 30 milijonov evrov pravic porabe (skupaj z nacionalnim sofinanciranjem 35,5 milijona) in sicer v okviru nove prednostne usmeritve 2.4. »Mreža urgentnih centrov« (razvojna prioriteta 2 »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«). Glede na navedeno se je nadgradil cilj razvojne prioritete, ki se v spremenjenem OP RR nanaša na izgradnjo informacijske, izobraževalno-raziskovalne ter zdravstvene infrastrukture, kot sledi: »Koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva in blaginjo prebivalstva.«

Ocena ustvarjenih bruto delovnih mest je bila pripravljena v času gospodarske konjunktore in optimističnih pričakovanj o nadaljnjih trendih v gospodarstvu. Z razmahom svetovne krize so se pričakovane vrednosti izkazale kot pre-optimistične. Vpliv na ustvarjena bruto delovna mesta je bilo tako potrebno posledično v okviru razvojnih prioritet ena in dva zmanjšati, v okviru četrte razvojne prioritete razvoj regij pa izločiti.

V spremenjenem OP RR sta bili vključeni tudi razširjeni predstavitvi in utemeljitvi projekta Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko in projekta Narodne in univerzitetne knjižnice. Na eni strani je bil skladno z razpoložljivimi sredstvi in v projektni dokumentaciji opredeljenimi investicijskimi vrednostmi ustrezno popravljen kazalnik »Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore«. Projekt Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko je namreč vključeval več možnih investicij s področja naravoslovja in tehnike, tako visokošolskih kot raziskovalnih organizacij. Glede na spremenjene razmere in razpoložljivo projektno dokumentacijo, so se sredstva prioriteto namenila za izvedbo projekta "Novogradna FKKT in FRI" ter "Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru".

V okviru opisa prednostne usmeritve »Mreža urgentnih centrov« je bila z Evropsko komisijo usklajena dikcija glede upravičencev kot sledi »Izvedba projektov bo potekala celovito za vso državo in bo vodena s strani Ministrstva za zdravje«.

V okviru razmejevanja ukrepov med razvojno prioriteto 4 »Razvoj regij« in OP ROPI je tekst natančneje strukturiran. Prav tako je bila v okviru opisa nove prednostne usmeritve »Gospodarska in izobraževalna infrastruktura« popravljen dikcija glede razmejevanja s razvojno prioriteto 4 »Razvoj regij«. Tekst glede dopolnjevanja z Operativnim programom razvoja človeških virov 2007-2013 v OP RR je bil dopolnjen, prav tako pa tudi dopolnjevanje z Programom razvoja podeželja 2007-2013.

Spremembe Zakona o izvrševanju proračuna RS

Poleg težav v gospodarstvu, se je kriza močno odrazila tudi v likvidnostnih težavah lokalnih skupnosti. V tem kontekstu je potrebno še posebej izpostaviti spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.l. RS, št. 26/09), ki je v spremembi 22. člena (5. odstavek) omogočil možnost plačila investicijskih transferov, ki se plačujejo po posameznih situacijah občinam in posrednim proračunskim uporabnikom, en dan pred dnevom plačila občine ali posrednega proračunskega uporabnika izvajalcu, če občina ali posredni proračunski uporabnik predloži popolno dokumentacijo za izplačilo iz proračuna 30 dni pred dnevom plačila izvajalcu.

Predlog uvedbe pavšalov za posredne stroške

V letu 2010 je Organ upravljanja pristopil k uvedbi pavšalov za posredne stroške v okviru ESRR, kar predstavlja pomembno poenostavitev pri izvajanju operacij OP RR. OU je analiziral izvajanje instrumentov glede nastajanja posrednih stroškov na operacijah in pripravil metodologijo za uporabo pavšalov. V januarju 2011 je Evropska komisija ugodila prošnji OU za uporabo pavšalov v višini 20%. Omenjena poenostavitev bistveno olajša dokazovanje upravičenih stroškov in posledično pospešuje črpanje, kar je v spremenjenih socio-ekonomskih razmerah izjemnega pomena.

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2011 ni bilo evidentiranih bistvenih sprememb v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006. Določila v instrumentih, kot načini izbora operacij, upravičence zavezuje k spoštovanju 57. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006.

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov**2.6.1. Dopolnjevanje z OP RČV**

Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 2007-2013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami, zlasti v informacijsko infrastrukturo. V letu 2011 ni bilo dopolnilnega financiranja v okviru izvajanja OP RR.

Bilo je uporabljeno dopolnilno financiranje z OP RR v okviru delovanja OP RČV in sicer v primeru potrditve sledečih instrumentov v letu 2011.

Tabela 12: Dopolnilno financiranje

PU	Naziv instrument/operacija
4.3.	Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada
5.1.	Enotni spletni portal stvarnega premoženja
5.1.	Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov
5.1.	E-uprava
5.1.	E-vem
5.1.	E-pravosodje
5.4.	E-zdravje
5.3.	Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč 2008-2009
5.3.	Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč za leti 2009 in 2010
5.3.	Javni razpis za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO za leti 2009 in 2010
5.3.	JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011
5.3.	Dodatni JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011
5.3.	Javni razpis za podbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012
5.3.	Javni razpis za podbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2013 za Gorenjsko regijo
4.3.	Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2009-2010

5.2.	Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve
5.2.	Informacijski portal sklada
5.1.	Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS
4.1.	Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva "Pripravniki"
4.1.	Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
1.2.	Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo
3.1.	JR Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj
5.2.	Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo (NKT VKO)
4.3.	Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2010-2011
4.1.	JR za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela
4.3.	JR za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin v kulturi 2011-2012
1.2.	Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
5.2.	Zaposlitev strokovnih delavcev - informatorjev na CSD Slovenije
3.1.	E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli
3.3.	Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu

OP RR in OP RČV se v marsikaterem vsebinskem delu dopolnjujeta, saj je le tako možno doseganje zastavljenih ciljev v obeh operativnih programih. Morebitno dvojno financiranje iz OP RR in OP RČV pa je onemogočeno na različnih ravneh. Z vsebinskega vidika se OP RR in OP RČV na eni strani v marsikaterem delu dopolnjujeta (investicije enega in drugega OP samostojno ne morejo uspešno in učinkovito delovati), kot na drugi strani jasno razmejujeta. Na ta način je tako na eni strani možno doseganje zastavljenih ciljev oz. preprečevanje dvojnega financiranja na drugi strani. Na eni strani OP RČV zagotavlja investicije v človeške vire in izobraževalne sisteme, na drugi strani pa OP RR financira pretežno materialne investicije.

2.6.2. Razmejitve med OP RR in OP RČV

Pomembna je sistemska horizontalna raven preprečevanja dvojnega financiranja, torej sistemska urejenost izvajanja ESRR in ESS (npr. proces potrjevanja instrumentov za izbor operacij, kontrolnih mehanizmov v ISARR, aktivnosti kontrol na kraju samem in administrativnih kontrol). Za izvajanje OP RR in OP RČV je odgovoren organ upravljanja, ki je bil v Republiki Sloveniji v letu 2011 še opredeljen v okviru SVLR tako za OP RR, kot tudi OP RČV. Razmejitve in koordinacija s skladom ESS z namenom preprečevanja dvojnega financiranja v praksi poteka na treh ravneh:

- v fazi načrtovanja in potrjevanja instrumentov preko medsebojnega obveščanja na ravni organa upravljanja (vodi se seznam operacij, kjer prihaja do dopolnilnega financiranja);
- v fazi finančnega izvajanja operacij preko sistema ISARR, kjer je vgrajena kontrola podvajanja enakih listin;
- v fazi kontrole na kraju samem, kjer se preveri dobavljeno blago tudi preko inventarnih števil.

2.6.3. Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)

Potencialna področja prekrivanja so bila identificirana predvsem znotraj ukrepov 3. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP), kjer se politika razvoja podeželja najbolj približa evropski kohezijski politiki za obdobje 2007–2013. Pri ostalih oseh je možnost prekrivanja oz. podvojitve podpor iz različnih skladov Skupnosti bistveno manjša oziroma je ni.

Uresničevanje PRP Slovenija izvaja z ukrepi po 4 prednostnih oseh. V nadaljevanju so predstavljene razmejitve vsebin in aktivnosti koordiniranja po vseh 4 oseh PRP s kohezijsko politiko.

Usklajevanje s PRP 2007-2013 je potekalo predvsem med ukrepi prve, tretje ter četrte razvojne prioritete OP RR in ukrepi 3. osi PRP 2007-2013.

Konkretno je za vsebine 3. osi PRP in 1. razvojne prioritete OP RR (PU 1.2 Spodbujanje podjetništva) med MKGP in MG (Slovenski podjetniški sklad), potekalo tesno sodelovanje v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov (ukrepa 311 in 312) pred vsako objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi so bili usklajeni v smislu poenotenja finančnih določb, dejavnosti in upravičenosti ter razmejitve glede upravičencev. Tako so bili med upravičenci za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme izvzeta podjetja, ki lahko sodelujejo na vsebinsko sorodnem javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo v okviru ukrepa 312 oz. podjetja, ki sodijo v skupino mikropodjetij in imajo sedež in delujejo izven naselij s statusom mesta (skladno s sklepom DZ RS, Ur.l. RS št. 22/2000 in Ur.l. RS št. 121/2005).

Na enak način je potekalo tudi usklajevanje javnih razpisov za vsebine 3. osi PRP in 2. razvojne prioritete OP RR (PU 2.2 Informacijska družba) med MKGP in MVZT. Tako do kandidature na javne razpise za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v okviru PU 2.2 Informacijska družba niso bili upravičeni projekti gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij za katere je bilo predvideno izključno javno financiranje iz regij, ki so bile upravičene do sofinanciranja na podlagi razpisov v okviru 3. osi PRP.

Za vsebine 3. osi PRP in 3 ter 4. razvojne prioritete OP RR podrobne vsebinske razmejitve in aktivnosti opredeljujemo v nadaljevanju.

Prednostna usmeritev 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« se povezuje s Programom razvoja podeželja 2007-2013 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so med ciljnim skupinami, v namenih financiranja ter mejnih vrednostih projektov. V okviru Programa razvoja podeželja so bili upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na podeželskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, v okviru katerih se poleg športnih in prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeželju oziroma naložbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeželja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti, kulturna dediščina podeželja v okviru tematskih poti). Prav tako je,

kjer relevantno, kot razmejitveni kriterij med prednostno usmeritvijo 3.2 in 3. osjo PRP upoštevana mejna vrednost investicije.

Razmejitev med razpisi prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR in razpisi v okviru 3. osi PRP, predstavlja vrednost investicijske operacije. Vrednost operacij, ki so se prijavljale na razpise v okviru prednostne usmeritve 4.1 »Regionalni razvojni programi in 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, je morala znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV), na razpisih 3. osi PRP pa je morala biti vrednost investicijskih operacij, ki so se lahko prijavljale na razpise nižja od 600.000 EUR (z DDV).

2.6.4. Razmejitve med OP RR in OP ROPI

Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema prednostnima usmeritvama 4. razvojne prioritete OP RR (Razvoj regij) in tremi prednostnimi usmeritvami Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, Oskrba s pitno vodo ter Področje cest v OP ROPI.

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi (aktivnosti cestna infrastruktura) v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest, medtem ko se investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. V letu 2010, okviru petega instrumenta za izbor operacij (Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP RR) cestna infrastruktura ni bila več upravičena do sofinanciranja.

V okviru OP ROPI se sofinancira izgradnja tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3).

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju operacij, kot temeljna razmejitev upoštevano določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru 4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v OP ROPI.

Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. V okviru 4. razvojne prioritete OP RR je bila tako možna le izgradnja celovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo manjšo od 2000 PE, oziroma izjemoma dopolnilnih kanalizacijskih omrežij v aglomeracijah z višjo obremenitvijo, če so upravičenci v prijavi za dodelitev sredstev dokazali, da je v aglomeraciji:

- osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju;
- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada (v nadaljevanju: KS), ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009;

- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to financira iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz KS).

Pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v okviru iste prioritete OP RR financirane le operacije varnejše oskrbe z vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za oskrbo manj kot 50.000 prebivalcev.

Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU.

2.6.5. Dodatne razmejitve in koordinacija

Že v začetku te finančne perspektive 2007-2013 je bila na PT-SVLR v Sektorju za regionalni razvoj s sklepom o imenovanju s strani ministra imenovana projektna skupina za vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje vsebinskih področij prioritete z resornimi ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih politik (kot na primer znotraj OP RR, OP ROPI in OP PRP). V okviru projektne skupine je bil na podlagi teh usklajevanj z resornimi ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma namenov, upravičenih za financiranje v okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske politike s poudarkom na preprečevanju dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi uspešno implementirali. V praksi je razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, da so vključena posredniška telesa pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša določila vsebinskih razmejitev in aktivnosti za preprečevanje možnosti dvojnega financiranja.

SVLR-Sektor za regionalni razvoj je bil v letu 2011 v vlogi posredniškega telesa pri izvajanju vseh petih instrumentov za izbor operacij v okviru prednostne usmeritve OP RR »Regionalni razvojni programi« sofinanciralo le t.i. nespecializirane regijske inkubatorje in manjše cone regionalnega pomena. Razmejevanje z MG – Direktoratom za podjetništvo in konkurenčnost v vlogi posredniškega telesa, kot nosilcem prednostne usmeritve 2.1 »Gospodarsko razvojna logistična središča«, v okviru katere so bile sofinancirane investicije v tehnološke parke in inkubatorje v okviru gospodarsko-razvojnih logističnih središč nacionalnega pomena, je potekalo v obliki usklajevanja določil razpisnih dokumentacij in pregleda nabora projektov za sofinanciranje.

MK v vlogi posredniškega telesa je v letu 2011 tako pri izvedbi javnih razpisov v okviru prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« upoštevalo razmejitvena razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da je sofinanciralo investicije v objekte javne kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij« pa je bila financirana javna kulturna infrastruktura v večnamenskih objektih, pri čemer je moralo najmanj 50% površine objekta biti namenjeno kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V praksi je sodelovanje med obema posredniškima telesoma potekalo v obliki usklajevanja vsebine instrumentov za izbor operacij pred objavo v Uradnem listu RS. Instrumenti za izbor operacij obeh institucij so bili usklajeni v smislu vstopnih pogojev, finančnih določb in upravičenosti.

Ob smiselnem upoštevanju izvajanja ureditev, uvedenih za razmejevanje in usklajevanje pomoči iz ESRR in intervencij EIB in drugih finančnih instrumentov navajamo edini primer v okviru OP RR. Tako v prednostni usmeritvi OP RR PU 1.2 »Spodbujanje podjetništva«

izvajanje instrumentov finančnega inženiringa ne poteka preko iniciative JEREMIE, kjer bi bila v implementacijo vključena Evropska investicijska banka (EIB), ampak gre za t.i. »nacionalno strukturo JEREMIE« (PIFI / Program instrumentov finančnega inženiringa), so pa garancije delno pozavarovane v okviru Programa za konkurenčnost in inovativnost, kar pomeni, da ne bodo vse izdane garancije pozavarovane, ampak bodo vključene v portfelj Evropskega investicijskega sklada dokler ne bo dosežena najvišja pogodbeni kvota.

2.7. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanja od ravni programov, RP do ravni operacij.

V letu 2011 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP-jev omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih podatkov o vlogi preko svetovnega spleta,
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov,
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC,
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC),
- podporo izvajanju vračil,
- podporo upravičenemu DDV-ju in obratne davčne obveznosti,
- podporo pavšalom,
- podporo evidentiranju nepravilnosti,
- podporo zaključevanju operacij,
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo,
- elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ,
- kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz. knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www),
- vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih oseb s strani upravičenca,
- informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu,
- kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu,
- registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance,
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje,
- elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007) in povratni prenos v sistem ISARR (podatki o statusu ZzP, komentarji, kdo kdaj itd.),
- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s strani upravičenca,
- on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ,

- ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov,
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije,
- decentraliziran proces načrtovanja na ravni operacije in projekta.

V letu 2011 se je nadaljevalo intenzivno delo na projektu Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR, v okviru katerega je bilo v letu 2011:

- realiziranih preko 100 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu dobrih 1000 človek/dni razvojnega dela,
- v prvi polovici leta 2011 je stekla decentralizirana administracija uporabnikov sistema ISARR s čimer je koordinatorjem ISARR na PT omogočeno samostojno urejanje uporabniških pravic udeležencem izvajanj OP v okviru njihovega OP,
- v drugi polovici leta 2011 je bila opuščena MS Access tehnologija v procesu izplačevanja in črpanja in izveden prehod na enotno spletno tehnologijo.ASP.NET,
- vzpostavljena je bila enotna vstopna točka za vse uporabnike informacijskega sistema v enoviti celostni podobi s poenotenimi iskalniki,
- v letu 2011 je bila izdelana in s strani vodstva upravljalca sistema ISARR potrjena Strategija dolgoročnega delovanja informacijskega sistema ISARR in projektna ter investicijska dokumentacija za delovanje sistema ISARR v obdobju 2012-2014,
- v mesecu oktobru je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za podporo sistemu ISARR v obdobju 2012-2014,
- v sistem ISARR je vključenih preko 3500 uporabnikov sistema. Večina uporabnikov je upravičencev (ki se vključujejo v proces izvajanja) in dostopajo do sistema ISARR preko svetovnega spleta. Dostop do procesa izplačevanja in črpanja imajo skrbniki, kontrolorji in finančni delavci na vseh ministrstvih (razen MZZ, MNZ in MO), agentih oziroma agencijah ter pri upravičencih. V sistem ISARR so vključeni tudi uporabniki v okviru Cilja 3, tudi iz tujine. Na sistemu beležimo med 150 in 200 sočasnih uporabnikov dnevno.

V letu 2011 je bilo izvedenih 11 seminarjev za uporabo modulov MVP, MČS in MAP. Seminarjev se je udeležilo skupaj 109 udeležencev. Izvedenih je bilo več javnih predstavitev za upravičence za pripravo in posredovanje ZzI preko sistema ISARR. Nemoteno je potekalo delovanje Centra za pomoč uporabnikom sistema ISARR. Na spletnem portalu je bilo zabeleženih do konca leta 2011 preko 7000 dogodkov.

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Doseganje ciljev in analiza napredka

V RP »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so celovito zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in zasebnega kapitala omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave, razvoj in tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo povezavo gospodarstva z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na ključnih področjih sposobna izvesti razvojni preboj.

Glavni cilj te RP je torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh **prednostnih usmeritev**:

- 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
- 1.2. Spodbujanje podjetništva

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Znotraj MVZT je Direktorat za znanost in tehnologijo zadolžen za izvajanje projektov centrov odličnosti, projektov kompetenčnih centrov in strateških raziskovalno-razvojnih projektov (SRRP). Pri izvajanju instrumenta SRRP sodeluje Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) kot agent. Pri aktivnostih, ki so v pristojnosti MG v vlogi agentov sodelujejo: Slovenski podjetniški sklad (SPS), Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) ter Javna agencija za tehnološki razvoj Republika Slovenije (TIA).

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

1. RP

Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

1. RP		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	598.116.998	-	-	-
	SLO del	105.550.059	-	-	-
	EU in SLO del	703.667.057	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	128.904.764	-	-	21,6
	SLO del	22.747.900	-	-	21,6
	EU in SLO del	151.652.664	-	-	21,6
Pravice porabe 2007-2011	EU del	443.526.807	-	-	74,2
	SLO del	78.269.437	-	-	74,2
	EU in SLO del	521.796.244	-	-	74,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	526.554.849	408,5	118,7	88,0
	SLO del	92.921.459	-	-	-
	EU in SLO del	619.476.308	408,5	118,7	88,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	580.706.905	450,5	130,9	97,1
	SLO del	102.477.689	-	-	-
	EU in SLO del	683.184.594	450,5	130,9	97,1
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	496.550.105	385,2	112,0	83,0
	SLO del	87.626.489	-	-	-
	EU in SLO del	584.176.594	385,2	112,0	83,0
- Neposredno potrjene	EU del	84.156.799	65,3	19,0	14,1
	SLO del	14.851.200	-	-	-
	EU in SLO del	99.007.999	65,3	19,0	14,1
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	580.706.905	450,5	130,9	97,1
	SLO del	102.477.689	-	-	-
	EU in SLO del	683.184.594	450,5	130,9	97,1
	drugi viri***	474.068.402	-	-	-
	skupaj	1.157.252.995	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	402.681.093	312,4	90,8	67,3
	SLO del	71.061.369	-	-	-
	EU in SLO del	473.742.463	312,4	90,8	67,3
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	119.579.293	92,8	27,0	20,0
	SLO del	21.102.224	-	-	-
	EU in SLO del	140.681.517	92,8	27,0	20,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		346.036.422	268,4	78,0	57,9
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		338.508.691	262,6	76,3	56,6

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 619.476.308 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 683.184.594 EUR, od tega preko JR za 584.176.594 EUR in preko NPO za 99.007.999 EUR,

- podpisanih pogodb za 683.184.594 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 474.068.402 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 473.742.463 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 346.036.422 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 338.508.691 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (v mio EUR) v celotnem obdobju.

Fizični napredek 1. RP

Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodišče no stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti – celotno obdobje	Učinek	2005	5.254	950	0	0	550	3.106	3.590,54
- od tega v poslovnem sektorju	Učinek	2005	1.936	700	0	0	0	3.006	3.270
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽¹⁾	Učinek	2004- 2006 ¹	8	230	0	48	191	239	476
Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji	Učinek	2004- 2006 ¹	11	60	0	0	0	83	91
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ⁽¹⁾	Učinek	2004- 2006 ¹	145	800	0	340	998	1.568	2.034
- od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽¹⁾	Učinek	2007	0	21	0	1	3	4	8
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat	2006	243 ²	180	0	0	0	205	549
Spodbujena zasebna vlaganja v podprti projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽¹⁾	Rezultat	2004- 2006 ¹	53	615	0	115,95	244,13	441,93	991,38
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	2007	0	80	0	0	0	90	90
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽¹⁾	Rezultat	2007	0	4.100	0	n.p.*	197	557	1.504
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	0	0	n.p.*	n.p.*

Vir: MG, MV/ZT

* še ni razpoložljivih podatkov

**V okviru instrumenta PIFI je bilo izbranih 6 družb tveganega kapitala, učinka na novonastala podjetja še ni.

(1) predstavlja ključni kazalnik

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti je bilo do konca leta 2011 3590,54, kar presega cilj za celotno obdobje.

Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov (cilj 230) je bilo do konca leta 2011 476.

V Centrih odličnosti so v letu 2011 podprli dodatnih 8 raziskovalnih projektov s sofinanciranjem podjetij, skupaj torej 91 od načrtovanih 60 (presežen cilj za 51%).

V letu 2011 je bilo podprtih 466 projektov malih in srednjih podjetij, v celotnem obdobju pa 2034.

Kazalniki rezultata

Število inovacij in patentov je bilo konec leta 2011 549, kar za več kot trikrat presega načrtovano vrednost.

Spodbujena zasebna vlaganja na osnovi sklenjenih pogodb so leta 2011 znašala 991,38 mio EUR kar presega načrtovano vrednost.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 4.100) v letu 2011 je znašalo 947. V celotnem obdobju jih je bilo ustvarjenih 1504, kar predstavlja več kot 36% načrtovane vrednosti. Na prvi prednostni usmeritvi je število v letu 2011 število precej naraslo in se približalo načrtovani vrednosti, na drugi prednostni usmeritvi pa vrednost narašča nekoliko počasneje, saj za Javna razpisa Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere kazalnik število novih bruto delovnih mest (poleg dodane vrednosti na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) še ni merljiv. Na obeh prednostnih usmeritvah pri teh kazalnikih pričakujemo določen vpliv spremenjenih gospodarskih okoliščin. Na te so opozorili tudi predhodni rezultati vrednotenja, ki so v teku.

Kazalnik Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) še ni merljiv.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. razvojne prioritete.

Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
1	01	1	6	SI0	7.610.482
			Skupaj 6	SI0	7.610.482
1	01	1	7	SI0	4.416.511
			Skupaj 7	SI0	4.416.511
1	01	1	19	SI0	11.008.184
			Skupaj 19	SI0	11.008.184
1	01	1	22	SI0	3.333.178

			Skupaj 22	SI0	3.333.178
Skupaj 1				SI0	26.368.355
2	01	1	6	SI0	11.415.723
			Skupaj 6	SI0	11.415.723
2	01	1	7	SI0	6.624.767
			Skupaj 7	SI0	6.624.767
2	01	1	19	SI0	16.512.277
			Skupaj 19	SI0	16.512.277
2	01	1	22	SI0	4.999.766
			Skupaj 22	SI0	4.999.766
Skupaj 2				SI0	39.552.533
3	01	1	3	SI0	5.429.588
			Skupaj 3	SI0	5.429.588
3	01	1	4	SI0	458.887
			Skupaj 4	SI0	458.887
3	01	5	5	SI0	12.350.509
			Skupaj 5	SI0	12.350.509
3	01	1	6	SI0	117.687.780
3	01	5	6	SI0	37.941.036
			Skupaj 6	SI0	155.628.816
3	01	1	8	SI0	5.439.999
			Skupaj 8	SI0	5.439.999
3	01	1	12	SI0	5.439.830
			Skupaj 12	SI0	5.439.830
3	01	1	19	SI0	5.439.884
			Skupaj 19	SI0	5.439.884
3	01	1	21	SI0	5.106.909
			Skupaj 21	SI0	5.106.909
3	01	1	22	SI0	9.412.482
3	01	5	22	SI0	4.249.999
			Skupaj 22	SI0	13.662.482
Skupaj 3				SI0	208.956.902
4	01	1	3	SI0	1.514.844
			Skupaj 3	SI0	1.514.844
4	01	1	4	SI0	3.662.919
			Skupaj 4	SI0	3.662.919
4	01	1	5	SI0	18.511.292
			Skupaj 5	SI0	18.511.292
4	01	1	6	SI0	42.149.404
4	01	5	0	SI0	7.005.961
			Skupaj 6	SI0	49.155.365
4	01	1	7	SI0	5.376.616
			Skupaj 7	SI0	5.376.616
4	01	1	8	SI0	12.048.778
4	01	5	8	SI0	936.062
			Skupaj 8	SI0	12.984.841
4	01	1	10	SI0	17.268.799
			Skupaj 10	SI0	17.268.799
4	01	1	12	SI0	5.312.327
			Skupaj 12	SI0	5.312.327
4	01	1	16	SI0	176.210

			Skupaj 16	SI0	176.210
4	01	1	19	SI0	5.170.505
			Skupaj 19	SI0	5.170.505
4	01	1	21	SI0	6.186.184
4	01	5	21	SI0	2.517.346
			Skupaj 21	SI0	8.703.529
4	01	1	22	SI0	5.447.724
			Skupaj 22	SI0	5.447.724
Skupaj 4				SI0	133.284.972
6	01	1	6	SI0	48.968.230
6	01	5	6	SI0	8.139.076
			Skupaj 6	SI0	57.107.306
Skupaj 6				SI0	57.107.306
7	01	1	6	SI0	18.925.076
7	01	5	6	SI0	5.905.233
			Skupaj 6	SI0	24.830.309
7	01	1	8	SI0	684.500
			Skupaj 8	SI0	684.500
7	02	1	15	SI0	13.576.428
7	03	1	15	SI0	34.488.806
			Skupaj 15	SI0	48.065.234
Skupaj 7				SI0	73.580.042
8	02	1	15	SI0	41.856.794
			Skupaj 15	SI0	41.856.794
Skupaj 8				SI0	41.856.794
Skupaj RP 1				SI0	580.706.905

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2011 v okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je prihajalo do časovne neusklajenosti med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi, kar je podrobneje opisano v okviru PU 1.2.

3.1.1. *Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost*

V okviru PU »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so predvidene naslednje aktivnosti:

- a. Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij
- b. Raziskovalni centri odličnosti – RR in infrastruktura
- c. Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih
- d. Kompetenčni centri.

Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s:

- spodbujanjem inventivnih in inovativnih razvojno-raziskovalnih projektov v gospodarstvu, ki so začeti na osnovi iniciative gospodarstva in ki manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe še celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo preko sodelovanja gospodarstva z razvojno-raziskovalnimi institucijami, vključno s tehnološkimi centri ter spodbujanjem razvojnih in tehnoloških investicij, ki bodo izhajale iz razvojnih potreb gospodarstva pri raziskavah, razvoju in uvedbi novih visoko tehnoloških produktov ter s tem povezanih celovitih storitev;
- spodbujanjem vključevanja slovenskih podjetij v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki bo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj vročih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega;
- razvojem raziskovalnih centrov odličnosti, vključenih v evropske raziskovalne in razvojne mreže odličnosti, v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji na prioritarnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, z obveznim sofinanciranjem s strani poslovnega sektorja,
- razvojem kompetenčnih centrov spodbuditi povezovanje znanja in kompetenc podjetij in raziskovalnih organizacij na določenih tehnoloških področjih, ki izkazujejo kritično maso znanja in sposobnosti za razvoj in uporabo novih tehnologij. Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja ter so usmerjeni v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo (JAPTI in TIA)
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (TIA)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioritarnih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju PU lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije in podobno.

Finančna tabela**PU 1.1***Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.*

1. RP - PU 1.1.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	424.754.733	-	-	-
	SLO del	74.956.719	-	-	-
	EU in SLO del	499.711.452	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	86.813.443	-	-	20,4
	SLO del	15.320.020	-	-	20,4
	EU in SLO del	102.133.463	-	-	20,4
Pravice porabe 2007-2011	EU del	312.341.340	-	-	73,5
	SLO del	55.119.061	-	-	73,5
	EU in SLO del	367.460.401	-	-	73,5
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	425.444.138	490,1	136,2	100,2
	SLO del	75.078.392	-	-	-
	EU in SLO del	500.522.530	490,1	136,2	100,2
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	408.162.762	470,2	130,7	96,1
	SLO del	72.028.723	-	-	-
	EU in SLO del	480.191.484	470,2	130,7	96,1
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	408.162.762	470,2	130,7	96,1
	SLO del	72.028.723	-	-	-
	EU in SLO del	480.191.484	470,2	130,7	96,1
- Neposredno potrjene	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	408.162.762	470,2	130,7	96,1
	SLO del	72.028.723	-	-	-
	EU in SLO del	480.191.484	470,2	130,7	96,1
	drugi viri***	310.260.810	-	-	-
	skupaj	790.452.294	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	233.096.092	268,5	74,6	54,9
	SLO del	41.134.604	-	-	-
	EU in SLO del	274.230.696	268,5	74,6	54,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	103.049.217	118,7	33,0	24,3
	SLO del	18.185.151	-	-	-
	EU in SLO del	121.234.368	118,7	33,0	24,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		176.621.421	203,4	56,5	41,6
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		169.402.558	195,1	54,2	39,9

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 500.522.530 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 480.191.484 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 480.191.484 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 310.260.810 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 274.230.696 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 176.621.421 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 169.402.558 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj 240 mio. EUR na PU 1.1) v celotnem obdobju.

1. RP - PU 1.1. MG		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	292.162.180	-	-	-
	SLO del	51.558.033	-	-	-
	EU in SLO del	343.720.213	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	62.783.979	-	-	21,5
	SLO del	11.079.526	-	-	21,5
	EU in SLO del	73.863.505	-	-	21,5
Pravice porabe 2007-2011	EU del	219.878.953	-	-	75,3
	SLO del	38.802.169	-	-	75,3
	EU in SLO del	258.681.122	-	-	75,3
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	293.031.151	466,7	133,3	100,3
	SLO del	51.711.379	-	-	-
	EU in SLO del	344.742.530	466,7	133,3	100,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	285.929.117	455,4	130,0	97,9
	SLO del	50.458.079	-	-	-
	EU in SLO del	336.387.196	455,4	130,0	97,9
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	285.929.117	455,4	130,0	97,9
	SLO del	50.458.079	-	-	-
	EU in SLO del	336.387.196	455,4	130,0	97,9
- Neposredno potrjene	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	285.929.117	455,4	130,0	97,9
	SLO del	50.458.079	-	-	-
	EU in SLO del	336.387.196	455,4	130,0	97,9
	drugi viri***	274.106.389	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	skupaj	610.493.585	-	-	-
	EU del	166.148.565	264,6	75,6	56,9
	SLO del	29.320.335	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU in SLO del	195.468.900	264,6	75,6	56,9
	EU del	80.824.777	128,7	36,8	27,7
	SLO del	14.263.193	-	-	-
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del	EU in SLO del	95.087.970	128,7	36,8	27,7
		134.007.165	213,4	60,9	45,9
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		131.272.174	209,1	59,7	44,9

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MG na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 344.742.530 EUR
- potrjenih operacij v znesku 336.387.196 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 336.387.196 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 274.106.389 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 195.468.900 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 134.007.165 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 131.272.174 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v znesku 274.106.389 EUR v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.1 je 240 mio. EUR) v celotnem obdobju.

1. RP - PU 1.1. MVZT		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	132.592.553	-	-	-
	SLO del	23.398.686	-	-	-
	EU in SLO del	155.991.239	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	24.029.464	-	-	18,1
	SLO del	4.240.494	-	-	18,1
	EU in SLO del	28.269.958	-	-	18,1
Pravice porabe 2007-2011	EU del	92.462.387	-	-	69,7
	SLO del	16.316.892	-	-	69,7
	EU in SLO del	108.779.279	-	-	69,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	132.412.987	551,0	143,2	99,9
	SLO del	23.367.013	-	-	-
	EU in SLO del	155.780.000	551,0	143,2	99,9
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	122.233.645	508,7	132,2	92,2
	SLO del	21.570.643	-	-	-
	EU in SLO del	143.804.288	508,7	132,2	92,2
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	122.233.645	508,7	132,2	92,2
	SLO del	21.570.643	-	-	-
	EU in SLO del	143.804.288	508,7	132,2	92,2
- Neposredno potrjene	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	122.233.645	508,7	132,2	92,2
	SLO del	21.570.643	-	-	-
	EU in SLO del	143.804.288	508,7	132,2	92,2
	drugi viri***	36.154.421	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	skupaj	179.958.709	-	-	-
	EU del	66.947.527	278,6	72,4	50,5
	SLO del	11.814.269	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU in SLO del	78.761.796	278,6	72,4	50,5
	EU del	22.224.440	92,5	24,0	16,8
	SLO del	3.921.958	-	-	-
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del	EU in SLO del	26.146.398	92,5	24,0	16,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		42.614.256	177,3	46,1	32,1
		38.130.383	158,7	41,2	28,8

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MVZT na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 155.780.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku EUR 148.419.027 (preko JR)

- podpisanih pogodb za 148.419.027 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 53.540.186 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 78.761.799 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 42.614.256 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 38.130.383 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Državne pomoči

1. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte-Projekti 2008) sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

2. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« je Odločba Evropske komisije o državni pomoči N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; datum priglasitve: 14.7.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1).

3. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

4. Podlaga za izvajanje javnega razpisa »Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja (št. priglasitve: 0001-2045419-2006), datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012;

- Državna pomoč XR 96/2007 - Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št. priglasitve: BE05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013.

Podlaga za izvedbo JR »Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih« in Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 je bila:

- shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007-2012« (1.1.2007 – 31.12.2012), številka N 472/2006 oziroma slovenska št. 0001-2045419-2006. Datum priglasitve je 14.7.2006.

Opis izvajanja v letu 2011

MG je v letu 2011 izvajal 4 v letih 2008 - 2010 objavljene instrumente in sicer:

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« z agentom TIA, ki je v letu 2011 izvajal 14 odobrenih projektov, v okviru katerih se je sofinanciralo skupno 42 podjetij. Z izplačili v obliki predplačil se je podjetjem omogočilo hitrejše črpanje sredstev oz. so zaradi predplačil podjetja že dosegla nekatere cilje projektov.

V razvojno-investicijske projekte so upravičenci v letu 2011 vložili 43 mio EUR zasebnih sredstev in do konca leta 2011 realizirali 381 novih bruto zaposlitev, opravili za 1372 FTE RR ur dela ter prijavili 115 inovacij in 40 patentov, - JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008«¹ z agentom JAPTI. V okviru javnega razpisa se jih je, od skupno 37 projektov, realiziralo 33, saj so 4 podjetja kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju (3 v letu 2009 in 1 v letu 2010). V raziskave in razvoj so upravičenci do konca leta 2010 vložili 6,2 mio EUR zasebnih sredstev ter realizirali 33 inovacij. Na instrumentu se je zaključilo sofinanciranje v letu 2010, od takrat naprej se le še spremlja doseganje fizičnih ciljev operacij,

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« z agentom TIA, v okviru katerih so bile v letu 2011 sofinancirane razvojno investicijske aktivnosti 122-ih podjetij. Skupna vrednost sredstev razpisa pa znaša 101.968.464,39 EUR. Do konca leta 2011 so podjetja realizirala izplačila v vrednosti 97.893.516,97 EUR oziroma 96% vrednosti veljavnih pogodb. V letu 2009 uvedena predplačila so podjetjem omogočila hitrejše črpanje sredstev oz. so zaradi predplačil podjetja že dosegla nekatere cilje projektov. V razvoj in raziskave so upravičenci v letu 2011 vložili 41 mio EUR zasebnih sredstev, opravili za 1898 FTE RR ur dela ter do konca leta 2011 prijavili 254 inovacij, 65 patentov ter 5 modelov. Do konca leta 2011 se je zaradi potreb pri izvajanju projektov v podjetjih upravičencih na novo zaposlilo 639 oseb.

- Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR - Razvojni centri slovenskega gospodarstva, v višini 185.274.533 EUR. Na razpis je prispelo 42 vlog. Skupna vrednost projektov je bila 967.055.664 EUR, pričakovana višina sofinanciranja pa 386.966.291 EUR. Izbranih je bilo 17 projektov, v skupni višini sofinanciranja 179.581.338,00 EUR. V skladu z javnim razpisom so morali izbrani konzorciji v roku 6 mesecev od datuma izdaje pozitivnega sklepa o sofinanciranju projekta (do vključno 1.8.2011), ustanoviti novo podjetje, ki je upravičenec in podpisnik pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarstvo. Do 1.8.2011 so ustanovili novo podjetje vsi upravičenci. Po sklenitvi pogodbe so morali upravičenci v roku enega meseca na ministrstvo dostaviti bančno garancijo v višini 50% dodeljenih sredstev. Na podlagi izstavljenе bančne garancije in izstavljenega zahtevka za predplačilo so bila upravičencem nakazana preplačila v višini 30% dodeljenih sredstev. Skupaj je bilo v letu 2011 izplačanih 53.874.391,00 EUR.

- v okviru javnega razpisa »**Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih**« (agent TIA), je bilo leta 2009 potrjenih 43 operacij. Eno podjetje je zaradi gospodarske krize konec leta 2010 odstopilo od nadaljevanja projekta. V podprtih projektih sodeluje 86 podjetij, od tega 30 malih in srednje velikih podjetij. Vse operacije so se v letu 2011 zaključile, Končnim prejemnikom je bilo v celoti izplačanih 21,5 milijonov EUR oz. 13,8 % vseh MVZT dodeljenih pravic porabe na PU 1.1.

¹ <http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=6>

- v letu 2009 je bil objavljen javni razpis za **razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013**. Skupaj je bilo na razpisu razdeljenih 77,5 milijonov EUR strukturnih sredstev. V letu 2009 so se sklenile pogodbe o sofinanciranju s štirimi zavodi-centri odličnosti, v letu 2010 pa je MVZT sklenil pogodbe o sofinanciranju še s preostalimi štirimi zavodi-centri odličnosti. Vsi centri odličnosti uspešno izvajajo programe, kar so potrdil tudi rezultati vmesnega vrednotenja, ki so ga izvedli mednarodni strokovnjaki. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 45,6 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 29,2 % delež glede na MVZT dodeljene pravice porabe na PU 1.1.

- v letu 2010 je MVZT objavil javni razpis za **razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013** v vrednosti 45.284.676,55 EUR. V postopku izbora upravičenih konzorcijev je bilo na razpisu dodeljenih 44,7 milijona EUR in sicer za vzpostavitev 7 programov kompetenčnih centrov. Instrument javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov je komplementaren z instrumentom javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 in se vsebinsko dopolnjuje s instrumentom MG »Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR - Razvojni centri slovenskega gospodarstva«. Kompetenčnim centrom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 11,7 milijona EUR oz. 7,5 % vseh MVZT dodeljenih pravic porabe na PU 1.1.

Izvajanje PU 1.1

Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve I.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti - celotno obdobje	Učinek	2005	5.254	950	0	0	550	3.106	3.590,54
- od tega v poslovnem sektorju	Učinek	2005	1.936	700	0	0	0	3.006	3.270
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov ⁽¹⁾	Učinek	2004-2006 ¹	8	230	0	48	192	239	476
Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji	Učinek	2004-2006 ¹	11	60	0	0	0	83	91
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij ⁽¹⁾	Učinek	2004-2006 ¹	145	200	0	26	132	162	204
Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje	Rezultat	2006	243 ²	180	0	0	0	205	549
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽¹⁾	Rezultat	2004-2006 ¹	53	240	0	56,9	79,8	177,3	661,84
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	2007	0	80	0	0	0	90	90
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽¹⁾	Rezultat	2007	0	1800	0	0	197	325	1.020
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	0	0	n.p.*	n.p.*

* še ni razpoložljivih podatkov

¹ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

² Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

Kazalnik učinka

Število raziskovalnih človek – let (FTE) kot posledica sofinanciranja aktivnosti je bila v letu 2011 484,54, skupno v celotnem obdobju je dosežena vrednost 3590,54.

Število do konca leta 2011 podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov je bilo 237, v vseh letih je bilo dosežena vrednost 476.

V letu 2011 je bilo število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetij 8, število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij 42.

Kazalniki rezultata

Število novih inovacij in patentov v letu 2011 je bilo 344.

Spodbujenih zasebnih vlaganj na v podprtih projektih je bilo v letu 2011 za 484,54 milijonov evrov. V celotnem obdobju znesek skupnih spodbujenih zasebnih vlaganj znaša 661,84 milijonov evrov.

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja je bilo v celotnem obdobju 90.

V letu 2011 je bilo 695 novo ustvarjenih bruto delovnih mest, v celotnem obdobju pa 1020.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Na instrumentu mali RR se je zaključilo sofinanciranje v letu 2010, od takrat naprej se le še spremlja doseganje fizičnih ciljev operacij.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): 42 upravičencev v okviru 14-ih razvojno-investicijskih projektov RIP-08 je do konca leta 2011 doseglo 115 inovacij in 40 patentov, realiziralo 381 novih zaposlitev in 1372 FTE raziskovalnih ur.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Do konca leta 2011 je 122 upravičencev v okviru 46-ih razvojno-investicijskih projektov RIP-09 v razvoj in raziskave v letu 2011 vložilo 41 mio EUR zasebnih sredstev, opravilo za 1898 FTE RR ur dela ter do konca leta 2011 prijavilo 254 inovacij, 65 patentov ter 5 modelov. Do konca leta 2011 se je zaradi potreb pri izvajanju projektov v podjetjih upravičencih na novo zaposlilo 639 oseb.

V letu 2011 se je v okviru instrumenta Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih uspešno zaključilo 42 operacij. Operacije v okviru instrumenta Centri odličnosti se uspešno izvajajo, kar so dokazali tudi rezultati vmesne evalvacije, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Uspešno se izvajajo operacije v okviru instrumenta Kompetenčni centri, kar se kaže v doseganju zastavljenih ciljev za leto 2011, tako pri doseganju števila patentov in inovacij, številu podprtih zasebnih razvojno-raziskovalnih projektih, kot pri doseganju vrednosti vlaganj v razvojno-raziskovalne dejavnosti in realizaciji ur FTE RR v podprtih projektih.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Sofinanciranje operacij se na instrumentu mali RR v letu 2011 ni več izvajalo.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): Sofinanciranje operacij RIP-08 je bilo nižje od predvidenega, deloma zato, ker so se zaradi posledic gospodarske krize investicijski deli operacij izvajali v nižjem obsegu od predvidenega, deloma zato, ker se je zaključek dveh operacij zaradi utemeljenih spremenjenih okoliščin prestavil iz predvidenega leta 2011 v leti 2012 in 2013, deloma pa zato, ker zaradi odstopanj pri izvajanju operacij zadnji zahtevki za izplačilo za 7 operacij še niso bili izplačani v 2011 in bodo, v kolikor bodo upravičenci dokazali, da je šlo pri odstopanjih za t.i. spremenjene okoliščine, izplačani predvidoma v 2012. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Sofinanciranje operacij RIP-09 je bilo nižje od predvidenega, deloma zato, ker so se zaradi posledic gospodarske krize investicijski deli operacij izvajali v nižjem obsegu od predvidenega, deloma zato, ker se je zaključek treh operacij prestavil iz predvidenega leta 2011 v leto 2012, poleg tega pa so se dodatno zadnja izplačila zahtevkov za izplačilo dveh operacij prestavila v 2012.

V okviru instrumentov Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih, Centri odličnosti in Kompetenčni centri je bilo na treh javnih razpisih razpisanih 155.779.999,55 EUR, vrednost podpisanih pogodb je 148.419.027,95, poleg tega tudi drugih viri v višini 53.540.186 EUR. Do konca leta 2011 pa je bilo izplačanih 78.761.799 EUR, kar predstavlja 50,5 odstotka vseh MVZT dodeljenih pravic porabe na PU 1.1.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR):

V letu 2011 na instrumentu mali RR izvajanje in sofinanciranje operacij ni potekalo.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08):

Na instrumentu RIP-08 razlik med fizično in finančno izvedbo ni bilo, saj so se operacije zaradi zgoraj navedenih razlogov izvedle v nižjem obsegu od predvidenega, prav tako pa je bila vrednost sofinanciranja temu ustrezna in nižja od planirane. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«:

Na instrumentu RIP-09 razlik med fizično in finančno izvedbo ni bilo, saj so se operacije zaradi zgoraj navedenih razlogov izvedle v nižjem obsegu od predvidenega, prav tako pa je bila vrednost sofinanciranja temu ustrezna in nižja od planirane.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Na instrumentu mali RR je bilo s strani Posredniškega telesa odkrito, da bi agent v okviru zahtevkov za izplačilo upravičencem lahko priznal nekatere stroške storitev, ki so bili izločeni kot neupravičeni, zato se v letu 2012 planira izvedba dodatnih izplačil upravičencem instrumenta mali RR v skupni vrednosti 119.430,39 EUR.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): Zaradi odstopanj pri izvajanju operacij zadnji zahtevki za izplačilo za 7 operacij še niso bili izplačani v 2011 in bodo, v kolikor bodo upravičenci dokazali, da je šlo pri odstopanjih za t.i. spremenjene okoliščine, izplačani predvidoma v 2012.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Pri upravičencih je prišlo med izvajanjem operacij do 5-ih stečajev, od teh se je eden zgodil pri

nosilcu ene od operacij, zato je bilo potrebno pomagati upravičencem, da so kljub temu ohranili celovitost operacij in omogočiti njihov uspešen zaključek.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08) in v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Prispevek instrumentov mali RR, RIP-08 in RIP-09 k ciljem trajnostnega razvoja je posreden, saj so med cilji obeh instrumentov tudi kazalniki, katerih doseganje posredno vpliva na trajnostni razvoj (npr. Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev), katerih končne vrednosti pa bodo znane šele v letih 2013 in 2014.

Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08) in v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Glede na enake možnosti so instrumenti mali RR, RIP-08 in RIP-09 nevtralni.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08) in v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Glede vpliva na okolje so instrumenti mali RR, RIP-08 in RIP-09 delno pozitivni oz. nevtralni.

V okviru izvajanja operacij na MVZT priporočila glede varovanja okolja niso bila izdana.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08) in v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Med izvajanjem se pojavljajo težave pri delu z ISARR, ki pa so se sproti odpravljale.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V novembru 2011 je OU, preko izbranega zunanjega izvajalca, pričel izvajati vmesno vrednotenje ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja. Namen vrednotenja je ocena uspešnosti in učinkovitosti instrumentov prednostne usmeritve Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za

obdobje 2007-2013 (PU 1.1. Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost), ki jih izvaja MVZT ter komplementarnost instrumentov MVZT, ki se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov: (PU 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij in 1.3. Študentske sheme in 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva).

Cilj vrednotenja je pridobiti oceno uspešnosti izvajanja prednostne usmeritve z vidika doseganja zastavljenih ciljev operativnega programa in dolgoročno uresničevanje strateških razvojnih načrtov ter prioritet države na tem področju. Vrednotenje bo obsegalo operacije potrjene v okviru javnih razpisov do 31.9.2011. Predvidoma bo vrednotenje zaključeno julija 2012.

Poleg vrednotenja OU je MVZT preko izbranih mednarodnih strokovnjakov, ki delujejo na področjih dela centrov odličnosti, v drugi polovici leta 2011 opravil vmesno vrednotenje operacij v okviru instrumenta Centri odličnosti. Predmet vrednotenja je bil pregled doseganja ciljev, ki so bili zastavljeni ob prijavi na javni razpis. Rezultati evalvacij so pokazali, da so centri odličnosti vzpostavili kvalitetna partnerstva in raziskovalno razvojne skupine. Na področju napredka razvojno raziskovalnih projektov in doseganja mednarodne znanstvene odličnosti, centri dosegajo zastavljene cilje, v posameznih primerih pa doseženi rezultati celo presegajo načrtovane vrednosti. Mednarodni ocenjevalci so za vseh osem Centrov odličnosti ocenili, da centri odličnosti dosegajo zastavljene cilje.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Ni bilo izvedenih revizij revizijskih organov.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08):

UNP je opravil revizijo in izdal Poročilo o opravljeni reviziji operacije. V poročilu je UNP navedel priporočila za vračilo neupravičeno izplačanih sredstev revidirane operacije (gre za neupravičeno porabo sredstev pri nakupu stroja ter neupravičeno izplačanih stroškov dela) zato je, z namenom izpolnitve priporočil v poročilu, agent TIA upravičencu poslal poziv k vračilu neupravičeno izplačanih sredstev. Prav tako je bila vzpostavljena terjatev na strani ministrstva v skupni vrednosti 216.889,84 EUR na osnovi prejetega dobropisa, ki ga je na ministrstvo posredoval agent TIA.

Po vračilu sredstev s strani upravičenca na račun TIA in z računa TIA v proračun bo sledilo zaprtje terjatve, priprava in posredovanje negativnega ZZP ter izvedba aktivnosti za preknjiženje vrnjenih sredstev iz integralnega proračuna na podračun MF-PO.

V primeru, da upravičenec ne bo vrnil sredstev v zahtevanem roku, bo agent TIA izvedel ustrezne postopke izterjave.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« je UNP opravil revizijo in izdal Poročilo o opravljeni reviziji. UNP je v poročilu navedel priporočila za tri revidirane operacije:

- V poročilu je UNP navedel priporočila za odštetje neupravičenih izdatkov v vrednosti 275,31 EUR (ne)upravičenih izdatkov od naslednjega zahtevka za izplačilo (upravičenec uveljavljaj kot upravičen izdatek tudi obračunan popust, pa je pri enem zaposlenem obračunal previsoko urno postavko), zato je, z namenom izpolnitve priporočil v poročilu, agent TIA upravičencu poslal poziv k vračilu neupravičeno izplačanih sredstev. Prav tako je bila

vzpostavljena terjatev na strani ministrstva na osnovi prejetih dobropisov, ki jih je na ministrstvo posredoval agent TIA. Po vračilu sredstev s strani upravičenca na račun TIA in z računa TIA v proračun je sledilo zaprtje terjatve, priprava in posredovanje negativnega ZZP ter izvedba aktivnosti za preknjiženje vrnjenih sredstev iz integralnega proračuna na podračun MF-PO.

- V poročilu je UNP navedel priporočila za vračilo neupravičeno izplačanih sredstev pri revidirani operaciji (za certificirane izdatke operacije za investicije (stroji/oprema) v vrednosti 4.233.118,00 EUR (ne)upravičenih izdatkov, ker sta upravičenca z zahtevkom za izplačilo uveljavljala izdatke za nedobavljene investicije), zato so bile iz ustreznega zahtevka za izplačilo in s tem povezanega zahtevka za povračilo izločene listine za izdatke, ki so bili neupravičeni. Pripravljen in na MF posredovan je bil ZZP, v katerega sta združena negativni ZZI, ki se nanaša na izločene listine za investicije, ki so predstavljale neupravičene izdatke, ter pozitivni ZZI, ki vključuje investicije, ki so dobavljene in predstavljajo upravičene izdatke.

- V poročilu je UNP navedel priporočila za vračilo neupravičeno izplačanih sredstev navedene operacije (za certificirane izdatke operacije v delu, ki se nanaša na dobavo strojev/opreme v višini 2.964.000,00 EUR (ne)upravičenih izdatkov), zato je, bila izvedena naznanitev suma kaznivega dejanja na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, posredovana zahteva upravičencu za vrnitev neupravičenih izdatkov, vzpostavljena terjatev s strani ministrstva na osnovi dveh prejetih dobropisov, ki ju je na ministrstvo posredoval agent TIA, pripravljen je bil nov ZZI. Ministrstvo bo v nadaljevanju pripravilo negativni ZZP in v primeru, da upravičenec ne bo vrnil sredstev v zahtevanem roku, bo agent TIA izvedel ustrezne postopke izterjave.

V okviru revizije javnega naročanja pri izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 je KPMG SLOVENIJA d.o.o, podjetje za revidiranje, izvedlo tudi revizijo Centra odličnosti nizkooglične tehnologije (CO NOT). Cilji revizije so bili podati mnenje o skladnosti postopkov javnega naročanja z domačo in evropsko zakonodajo in oceniti delovanje kontrol v postopku javnega naročanja. KPMG za CO NOT ni podal ugotovitev in priporočil.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08) in v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Upravičenci imajo obvezo spoštovati določila pravnih podlag glede informiranja in obveščanja, njihovo spoštovanje pa se preverja tudi v okviru kontrol na kraju samem.

MVZT in agent TIA dosledno upoštevata ukrepe informiranja in obveščanja na naslednje načine:

- uporaba logotipa ESRR na vseh javnih razpisih in razpisni dokumentaciji
- navedba da »operacijo delno financira EU« v vseh javnih razpisih, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju
- navedba razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo v vseh javnih razpisih, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju
- objava javnih razpisov in razpisne dokumentacije na spletnih straneh MVZT in TIA (v primeru SRRP), kjer je uporabljen logotip ESRR in navedba, da operacije delno financira EU

- opozarjanje upravičencev na dosledno upoštevanje Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

Za namen informiranja in obveščanje je bil 17 in 18 .11. 2011, na Brdu pri Kranju, organiziran tudi veliki dogodek z naslovom: *Mednarodna konferenca o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odličnosti z naslovom »Raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske politike«*

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Operacije izbrane z javnim razpisom za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013 in javnim razpisom za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 se bodo zaključile leta 2013. Ostale nezaključene operacije v okviru PU 1.1. so še v fazi izvajanja.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08) in v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: sredstva tehnične pomoči so bila uporabljena v primeru 3 zaposlenih na instrumentu mali RR, 3 zaposlenih na instrumentu RIP-08 in 2 zaposlenih na instrumentu RIP-09.

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2011 uporabila v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Instrument mali RR je sicer v fazi zaključevanja, zaradi odkritih preveč izločenih stroškov nekaterih zunanjih storitev, pa bo potrebno v letu 2012 izvesti še dodatna izplačila.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): Na instrumentu RIP-08 bo v letu 2012 potekalo izvajanje dveh operacij, katerih zaključek se je zaradi utemeljenih spremenjenih okoliščin prestavil iz predvidenega leta 2011 v leti 2012 in 2013. Poleg tega zaradi preseganja nekaterih finančnih vstopnih pogojev javnega razpisa zadnji zahtevki za izplačilo za 7 operacij še niso bili izplačani v 2011 in bodo, v kolikor bodo upravičenci dokazali, da je šlo pri odstopanjih za t.i. spremenjene okoliščine, izplačani v 2012.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Na instrumentu RIP-09 bo v letu 2012 predvidoma potekalo izvajanje treh operacij, katerih zaključek se je prestavil iz predvidenega leta 2011 v leto 2012, poleg tega pa bosta predvidoma v prvi polovici leta 2012 izvedeni še 2 izplačili za 2 operaciji, katerih izvajanje se je sicer končalo že v 2011, a za kateri se zadnji izplačili še nista izvedli v 2011.

V okviru Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR - Razvojni centri slovenskega gospodarstva se ne predvideva sprememb v izvajanju.

V letu 2012 je predvidena priprava instrumenta Raziskovalni vaucher s čimer bi bile v celoti angažirane vse MVZT dodeljene pravice porabe na PU 1.1.

3.1.2. Spodbujanje podjetništva

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:

- Holdinški sklad
- Investicijski projekti MSP
- Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agenta SPS za investicijske projekte MSP)

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja
- Slovenski podjetniški sklad (holdinški sklad in garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)

Finančna tabela

PU 1.2

Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.

1. RP - PU 1.2.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	173.362.265	-	-	-
	SLO del	30.593.340	-	-	-
	EU in SLO del	203.955.605	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	42.091.321	-	-	24,3
	SLO del	7.427.880	-	-	24,3
	EU in SLO del	49.519.201	-	-	24,3
Pravice porabe 2007-2011	EU del	131.185.467	-	-	75,7
	SLO del	23.150.376	-	-	75,7
	EU in SLO del	154.335.843	-	-	75,7
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	101.110.712	240,2	77,1	58,3
	SLO del	17.843.067	-	-	-
	EU in SLO del	118.953.778	240,2	77,1	58,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	172.544.143	409,9	131,5	99,5
	SLO del	30.448.966	-	-	-
	EU in SLO del	202.993.109	409,9	131,5	99,5
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	88.387.344	210,0	67,4	51,0
	SLO del	15.597.767	-	-	-
	EU in SLO del	103.985.110	210,0	67,4	51,0
- Neposredno potrjene	EU del	84.156.799	199,9	64,2	48,5
	SLO del	14.851.200	-	-	-
	EU in SLO del	99.007.999	199,9	64,2	48,5
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	172.544.143	409,9	131,5	99,5
	SLO del	30.448.966	-	-	-
	EU in SLO del	202.993.109	409,9	131,5	99,5
	drugi viri***	163.807.592	-	-	-
skupaj		366.800.701	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	169.585.001	402,9	129,3	97,8
	SLO del	29.926.765	-	-	-
	EU in SLO del	199.511.766	402,9	129,3	97,8
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	16.530.077	39,3	12,6	9,5
	SLO del	2.917.072	-	-	-

	EU in SLO del	19.447.149	39,3	12,6	9,5
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		169.415.001	402,5	129,1	97,7
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		169.106.133	401,8	128,9	97,5

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij (upoštevana realizacija po posameznih instrumentih 1.2.1-1.2.4) in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 1.2 Spodbujanje podjetništva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 118.953.779 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 202.993.109 EUR, od tega preko JR za 103.985.110 EUR in preko NPO za 99.007.999 EUR,
- podpisanih pogodb za 202.993.109 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 163.807.592 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 199.511.766 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 169.415.001 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 169.106.133 EUR.

Drugi viri so predvsem lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.2 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.2 150 mio EUR) v celotnem obdobju.

Državne pomoči

Podlago za izvedbo instrumentov predstavlja shema državne pomoči "Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013" in sicer:

- investicijski projekti MSP (javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme): regionalna pomoč", številka sheme BE05-5715334-2007
- Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere): – de minimis (št. priglasitve M002-5715334-2007/I).

Podlaga za izvedbo holdinškega sklada je poleg zgoraj navedenega Programa ukrepov tudi Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013, in sicer:

- Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009, ki jo je Ministrstvo za finance potrdilo dne 23.10.2009.

Opis izvajanja v letu 2011

Do leta 2011 so bili objavljeni naslednji javni razpisi:

- 1. v letu 2007 Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008,**
- 2. v letu 2008 Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi in Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009,**
- 3. v letu 2009 Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 -2011,** v okviru katerega je bilo realiziranih 189 operacij in izplačanih 27.282.994,93 EUR subvencij (od tega v letu 2011 72 operacij in izplačanih 10.084.458,84 EUR subvencij).

Poleg navedenega sta bila v letu 2009 potrjena dva programa, ki ju izvaja upravičenec Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) (neposredna potrditev operacije):

4. Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Gre za dvofazni instrument, v skupni vrednosti 66.860.767,37 EUR (od tega 49.243.315,65 iz strukturnih skladov), od tega za:

- 1. Fazo: polnjenje garancijskega sklada (GS): 42.660.664,80 EUR (sredstva strukturnih skladov),
- 2. Faza: subvencija obrestne mere: 24.200.102,57 EUR.

Namen in cilj programa je, da se ciljnim upravičencem, to so mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki imajo večje težave z dostopom do virov financiranja, omogoči lažje pridobivanje finančnih sredstev, za namen razvojnih vlaganj, tako v fazah nastajanja, kot tudi v fazi razvoja in rasti podjetja. S tem se omogoči konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti. Hkrati pa za financiranje obratnih sredstev, s čim bi prispevala k reševanju likvidnostnih problemov in financiranju obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.

Na podlagi tega programa je upravičenec (SPS) v obdobju 2009-2011 izvedel naslednje razpise:

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1B (UL RS št. 32/2009 z dne 24.4.2009), v vrednosti:

- Garancijski potencial: 43.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 10.000.000 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 7.600.000 EUR (do leta 2015: sredstva strukturnih skladov)

2. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1C (UL RS št. 74/2009 z dne 25.9.2009), v vrednosti:

- Garancijski potencial: 20.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 5.650.000 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 2.750.000 EUR (nacionalna sredstva)

3. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 (Ur. l. RS, št. 113/2009 z dne 31.12.2009) v vrednosti:

- Garancijski potencial: 62.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 17.360.000 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 8.510.000 EUR (nacionalna sredstva)

4. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 B (Ur. l. RS, št. 75/2010 z dne 24.9.2010) v vrednosti:

- Garancijski potencial: 34.470.000 EUR (VIR: rezerviranih 9.651.000 EUR GS)*
- Subvencija obrestne mere: 4.730.000 EUR (nacionalna sredstva)*

*V okviru JR P1 2010 B je ostalo neporabljenih 1.606.462,72 EUR GS in 544.983,06 EUR subvencije obrestne mere, zato smo jih razpisali v spremembi sledečega razpisa.

5. Spremembe in dopolnitve JR Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2011 (Ur. l. RS, št. 53/2011 z dne 1.7.2011) : JR P1 2011 je bil objavljen na podlagi Programa instrumentov finančnega inženiringa, ki je naveden v naslednji točki, naknadno pa so bile v okviru tega JR objavljena dodatna sredstva iz neporabljenih sredstev Programa garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere:

- Garancijski potencial: 4.868.068,85 EUR (VIR: rezerviranih 1.606.462,72 EUR GS)
- Subvencija obrestne mere: 544.983,06 EUR (nacionalna sredstva)

5. Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

SPS je kot upravljavec holdinškega sklada prejel v letu 2009 sredstva iz programa PIFI v višini 35.049.995 EUR s strani evropske kohezijske politike na podlagi finančnega sporazuma. Na podlagi tega je bil izveden javni razpis v letu 2010 za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju DTK). Izvedenih je bilo več odpiranj, javni razpis se je zaključil v letu 2011. Izbranih je bilo 7 DTK, katerim je strokovna komisija odobrila sredstva, Vlada RS pa je potrdila družbene pogodbe, ki jih je podpisala ministrica pristojna za gospodarstvo oz. AUKN. Namen in cilj programa je oblikovanje enotnega revolving sklada za izvajanje različnih instrumentov za finančno podporo inovativnim start-up podjetjem in obstoječim podjetjem s potencialom rasti. Osnovni kvalitativni cilj programa PIFI je spodbujanje razvoja MSP z lastniškimi in dolžniškimi finančnimi instrumenti.

V letu 2010 je bil holdinški sklad polnjen z dodatnimi 13,8 mio EUR za dolžniško financiranje. Sredstva so bila razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2011 (Ur. l. RS, št. 22/2011 z dne 25.3.2011):

- Garancijski potencial: 30.400.000 EUR,
- Subvencija obrestne mere: 3.400.000 EUR.

V letu 2011 je bil holdinški sklad dodatno polnjen z 7,7 mio EUR za dolžniško financiranje. Sredstva so bila razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2011 B (Ur. l. RS, št. 79/2011 z dne 7.10.2011):

- Garancijski potencial: 17.000.000 EUR,
- Subvencija obrestne mere: 1.917.905,35. EUR.

Podatki o višini dodeljenih sredstev podjetjem in število podjetij, ki so jim bila sredstva dodeljena v okviru Programa instrumentov finančnega inženiringa so navedeni v preglednicah FEI (Financial Engineering Instruments), ki sta prilogi letnega poročila.

Izvajanje PU 1.2

Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij	Učinek	2004-2006	434	600	0	314 ²	866 ³	1406	1.830
od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) ⁽¹⁾	Učinek ⁴	2007	0	21	0	1	3	4	8
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje ⁽¹⁾	Rezultat	2006	53	150	0	59,05	164,33	264,63	329,54
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽¹⁾	Rezultat	2007	0	2.300	0	0	0	232	484
Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	2007	0	8-10%	0	21% ⁵	-4% ⁶	1% ⁷	-

Vir: SPS, Služba za splošne zadeve in razvoj

² Število izplačanih subvencij v letu 2008 na razpisih P4 07 in P4A 08.

³ Število izplačanih subvencij v letu 2009 na razpisih P4 08 in P4 09, ter odobrene vloge na razpisih P1B 09 in PIC 09.

⁴ V obdobju 2008-2011 je bilo strani družb tveganega kapitala podprtih skupaj 8 MSP, od tega gre le za 1 novonastalo podjetje v 2011, pri ostalih vlaganjih v MSP gre za že obstoječa podjetja.

⁵ 21% povečanje v 3 letih (začetna vrednost: 30.441 EUR/zaposlenega; končna vrednost: 36.980 EUR/zaposlenega na dan 31.12.2010)

⁶ -4% zmanjšanje dodane vrednosti na zaposlenega v 2 letih spremljanja je delni rezultat na dan 31.12.2010 (podatki za 31.12.2011 še niso dosegljivi), saj bomo končni učinek lahko podali v letu 2013 s podatkom na dan 31.12.2012.

⁷ 1% povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v 1 letu spremljanja je delni rezultat na dan 31.12.2010 (podatki za 31.12.2011 še niso dosegljivi), saj bomo končni učinek lahko podali v letu 2014 s podatkom na dan 31.12.2012.

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj 600) je bilo do konca leta 2011 1830 (305%).

Kazalnik rezultata

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 150 mio EUR) so se do konca leta 2011 približala znesku 329,54 mio EUR (219%)

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2.300) do konca leta 2011 je 484, ki kaže na posledice gospodarske krize, ki je prizadela podjetja. Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je delni oz. vmesni učinek na dan 31.12.2011, saj spremljanje razpisov še ni končano. Končni rezultati bodo dosegljivi v letu 2014 s podatki na dan 31.12.2013. Dodana vrednost na zaposlenega bo izračunana ob zaključku spremljanja in bo razvidna iz uradnih bilanc podjetij za leto 2011.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb, z drugim je bilo podpisanih 135 pogodb, s tretjim 203 pogodbe in četrtem 231 pogodb. V primeru prvega javnega razpisa je bilo realiziranih 188 pogodb, z drugim 126 pogodb, s tretjim 158 pogodb in s četrtem 189 pogodb. Ugotavlja se, da se zaradi nastale finančne in gospodarske krize ter upada naročil ne dosegajo fizični cilji (število novo ustvarjenih bruto delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega). Spremljanje za prvi javni razpis se je zaključilo 31.12.2010 za druga dva se zaključi 31.12.2011, za četrtega pa 31.12.2013. Takrat bo Slovenski podjetniški sklad na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov. Nedoseganje napovedanih ciljev kaže na posledice gospodarske krize, ki je prizadela podjetja. So pa v okviru tega instrumenta podjetja posodobila svojo opremo, s čimer bodo vplivala tako na povečanje konkurenčnosti, kot tudi na povečanje dodane vrednosti, v daljšem časovnem obdobju.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

V letu 2009 in 2010 je upravičenec (Slovenski podjetniški sklad) izvedel štiri javne razpise. V letu 2011 je SPS izvedel še zadnje odpiranje javnega razpisa P1 2010 B in je na podlagi preostalih sredstev tega programa objavil Spremembe in dopolnitve JR Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2011 (Ur. l. RS, št. 53/2011 z dne 1.7.2011), ki je bil predhodno financiran iz sredstev PIFI:

1. Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1B) – drugo odpiranje

Na drugem odpiranju (1. odpiranje je bilo izvedeno v letu 2010) je bilo odobrenih 79 vlog za garancije Sklada s subvencijo obrestne mere v višini 14,20 mio EUR garancij in 1,94 mio EUR subvencionirane obrestne mere za 31,15 mio EUR vrednosti projektov in 22,09 mio EUR odobrenih zneskov kreditov.

Z odobrenimi vlogami je načrtovanih 354 novih zaposlitev v roku 3 let (pred investicijami 1.796 zaposlenih, po investicijah 2.150 zaposlenih). Povprečna višina investicije na podjetje znaša 394.358,02 EUR. Podjetje, kateremu je bila odobrena garancija s subvencijo obrestne mere v povprečju zaposluje pred investicijo 22,73 delavca, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji 27,21.

2. Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2011)

Iz preostanka sredstev garancijskega sklada so bile izvedene aktivnosti sprememb in dopolnitev JR Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2011 (Ur. l. RS, št. 53/2011 z dne 1.7.2011), ki je bil predhodno financiran iz sredstev PIFI. Za ta del razpisa je bilo odobrenih 20 vlog za garancije Sklada s subvencijo obrestne mere v višini 4,86 mio EUR garancij in 0,54 mio EUR subvencionirane obrestne mere za 11,22 mio EUR vrednosti projektov in 7,6 mio EUR odobrenih zneskov kreditov. Z odobrenimi vlogami je načrtovanih 110 novih zaposlitev v roku 3 let (pred investicijami 501 zaposlenih, po investicijah 611 zaposlenih).

Razen števila podprtih projektov v MSP (910), ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje, medtem ko bodo ostali doseženi učinki (povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v letu 2016.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013 (PIFI), je v osnovni verziji sprejela Vlada RS 22.10.2009. Organ upravljanja je potrdil PIFI kot program, ki ga izvaja upravičenec. Ministrstvo za finance je skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah št. 800/2008 potrdilo shemo državnih pomoči Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009. Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenski podjetniški sklad sta 23.11.2009 podpisala finančni sporazum. V letu 2010 se je preko Slovenskega podjetniškega sklada izvedel javni razpis za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala.. Napolnil se je holdinški sklad z dodatnimi 13,8 mio EUR za dolžniško financiranje.

V letu 2011 je bila potrjena sprememba programa v skladu z razlago Uredb 1083/2006 in 1828/2006, saj je Evropska komisija opredelila, da se lahko med instrumente finančnega inženiringa prištevajo tudi subvencije obrestne mere, če so kombinirane z garancijo za zavarovanje kredita ali kreditom. Na tej podlagi in na podlagi novega polnjenja holdinškega sklada s 7,7 mio EUR sta bila v letu 2011 izvedena dva javna razpisa garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere:

- Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2011); (Objava v Ur. l. RS št. 22 / datum objave: 25.03.2011): Odobrenih je bilo 178 vlog za garancije Sklada s subvencijo obrestne mere v višini 30,4 mio EUR garancij in 3,4 mio EUR subvencionirane obrestne mere za 67,96 mio EUR vrednosti projektov in 47,76 mio EUR odobrenih zneskov kreditov. Z odobrenimi vlogami je načrtovanih 614 novih zaposlitev v roku 3 let (pred investicijami 3.706 zaposlenih, po investicijah 4.320 zaposlenih).
- Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1B 2011); (Objava v Ur. l. RS št. 79 / datum objave: 07.10.2011): Na dveh odpiranjih je bilo odobreno 74 vlog za garancije Sklada s subvencijo obrestne mere v višini 13,07 mio EUR garancij in 1,44 mio EUR subvencionirane obrestne mere za 30,28 mio EUR vrednosti projektov in 21,19 mio EUR odobrenih zneskov kreditov. Z odobrenimi vlogami je načrtovanih 165 novih zaposlitev v roku 3 let (pred investicijami 1.453 zaposlenih, po investicijah 1.618 zaposlenih). Povprečna višina investicije na podjetje znaša 409.154 EUR. Podjetje, kateremu je bila odobrena garancija s subvencijo obrestne mere v povprečju zaposluje pred investicijo 19,64 delavca, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji 21,86.

Razen števila podprtih projektov v MSP (232), ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje, medtem ko bodo ostali doseženi učinki (povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v letu 2016.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb za skupaj 32.502.755 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 188 operacij v vrednosti 30.017.407 EUR. 12 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.902.271 EUR), ostala znižanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb za skupaj 16.494.006 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 126 operacij v vrednosti 15.036.054 EUR. 9 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.438.287 EUR), ostala znižanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim tretjim javnim razpisom so bile podpisane 203 pogodbe za skupaj 31.092.170,98 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 158 operacij v vrednosti 24.866.017,11 EUR. V 45 primerih je prišlo do dodatnih odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica zaostrenih gospodarskih razmer, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

Z izvedenim četrtim javnim razpisom je bilo podpisanih 231 pogodb za skupaj 34.353.123,14 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 189 operacij v vrednosti 27.282.994,93 EUR. V 42 primerih je prišlo do odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica nezmožnosti izvedbe investicije, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Po zaključku 1. faze programa, to je polnjenje garancijskega sklada, v višini 42.660.664,80 EUR, ki je bila izvedena že v letu 2009, se je v letih 2010 in 2011 iz vidika financiranja nadaljevalo izvajanje 2. faze programa: subvencioniranje obrestne mere za vse odobrene projekte. Ta faza se bo izvajala do konca trajanja kreditov. Strukturna sredstva za subvencijo obrestne mere so bila zagotovljena za podjetja, ki so jim bili odobreni projekti na 1. javnem razpisu (P1 B), za projekte na ostalih javnih razpisih se subvencija obrestne mere zagotavlja izključno iz nacionalnih sredstev. V skladu s polletnimi zahtevki upravičenca, ki so bili pripravljeni na podlagi zahtevkov bank, ki predstavljajo razliko med tržno in subvencionirano obrestno mero, je v letu 2011 znašala subvencija obrestne mere iz strukturnih skladov 1.662.690,28 EUR, kar kaže na to, da se je program izvajal v predvideni dinamiki.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

V letu 2011 sta bili potrjeni dve spremembi Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS (PIFI). Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenski podjetniški sklad sta podpisala

dva aneksa k finančnemu sporazumu. Iz sredstev (35.049.995 EUR) je bil izveden javni razpis za kapitalske naložbe v zasebne DTK, ki je bil odprt do konca leta 2011 oz. do porabe sredstev. Na podlagi tega javnega razpisa je RS vstopila v 7 družb tveganega kapitala. Dve od njih sta že investirali v MSP, in sicer je bilo izvedenih 8 naložb tveganega kapitala v MSP. Holdinški sklad smo v letu 2010 napolnili s 13,8 mio EUR in v letu 2011 s 7,7 mio EUR za dolžniške vire. Na podlagi tega vira sta bila v letu 2011 izvedena dva javna razpisa Garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, na katerih je bilo podprtih 252 projektov 43,47 mio EUR garancijskega potenciala in 4,84 mio EUR subvencije obrestne mere. Na podlagi dodatnega polnjenja holdinškega sklada je sedaj skupna vrednost programa 56.547.334,35 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Na četrtem javnem razpisu beležimo 42 odstopov od pogodb s strani upravičenca ali agenta. Večina odstopov je posledica nezmožnosti izvedbe investicije zaradi posledic gospodarske krize, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih se je zavrnil zahtevek za sofinanciranje.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Ni odstopanj.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Ni odstopanj.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja so neposredno povezani s trajnostno dostopnostjo projektov in z izboljševanjem ekološkega stanja. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte, ki bodo imeli pozitivne učinke na trajnostni razvoj. Poseben poudarek je dan projektom, ki bodo dosegali visoko energetska učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Instrumenti so pripravljeni tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Z združevanjem izkušenj in znanja ter čim večjo fleksibilnostjo in sprejemanjem kompromisov se trudimo dosegati optimalno časovno usklajenost med načrtovanimi in

realiziranimi aktivnostmi, čeprav je to težko, zaradi različnih interesov vseh vpletenih PT, OU, agenta in upravičencev. Do večjih težav pri izvajanju ni prišlo.

Pri izvajanju operacij Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letih 2009 - 2011 se v nekaj primerih operacije niso skladale z dinamiko, ki je bila predvidena v vlogah, zato je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije. Na podlagi pregleda prejete dokumentacije in dodatnih obrazložitvev in pozitivnega mnenja PT je OU dal soglasje za podaljšanje roka izvajanja operacije oziroma podaljšanja roka za izvedbo investicije 4 upravičencem. Zahtevke za sofinanciranje sta predložila le 2. V letu 2011 so bile v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme ugotovljene tudi nepravilnosti. Po izplačilu iz proračuna in certifikaciji zahtevkov za povračilo je bilo ugotovljeno, da gre v primeru 5 podjetij za nepravilnosti pri izvajanju operacij in v primeru 6 podjetij za stečaj.

O ugotovljenih nepravilnostih poročamo OU četrtletno in o izvajanju aktivnosti pri ugotovljenih nepravilnostih mesečno. Zoper vsa podjetja je terjatve vzpostavil agent Javni sklad RS za podjetništvo.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

/

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

S strani Urada RS za nadzor proračuna so bile izvedene Revizija certificiranih izdatkov v letu 2010, Revizija sistema upravljanja in nadzora pri posredniškem telesu in Horizontalna revizija ravnanja z nepravilnostmi. S strani Računskega sodišča RS je bila izvedena Revizija učinkovitosti sistema delovanja EU skladov in Revizija Računskega sodišča RS v zvezi s Holdinškim skladom.

V letu 2011 smo prejeli revizijsko poročilo Urada za nadzor proračuna RS v zvezi z revizijo certificiranih izdatkov v letu 2010 in revizijsko poročilo Računskega sodišča v zvezi s Holdinškim skladom.

V okviru revizijskega poročila Urada za nadzor proračuna RS je bilo ugotovljeno, da sta se dva upravičenca dogovorila za goljufijo pri pridobitvi nepovratnih sredstev in v te namene uporabila isti livarski stroj. Zaradi ugotovitev je Javni sklad RS za podjetništvo v vlogi agenta odstopil od pogodbe z upravičencema in terja neupravičeno izplačana sredstva vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Na podlagi pripombe Računskega sodišča RS v revizijskem poročilu v zvezi holdinškim skladom, ki meni, da je lahko v primeru holdinškega sklada upravičenec le oseba javnega ali zasebnega prava in ne holdinški sklad smo posredovali odziv z obrazložitvijo, da je upravičenec naveden na osnovi navodil Evropske komisije in skladno s 43. členom Uredbe 1828/2006.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V programu, JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo.

Obveščanje javnosti o finančnih spodbudah za razvojne investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji se izvaja v okviru različnih dogodkov: »Podjetno inovativna Slovenija«, Podim, Dnevi slovenske obrti,... Hkrati se informiranje izvaja preko e-novic, spletne strani Slovenskega podjetniškega sklada in tudi preko ostalih medijev.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme

Javni razpisi za nakup nove tehnološke opreme so zaključeni. Skupno je bilo sofinanciranih 663 operacij.

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi tega je Slovenski podjetniški sklad v prvi fazi razpisal sredstva za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala, v drugi fazi pa se bodo v primeru, da sredstva ne bodo porabljena pričeli izvajati instrumenti dolžniškega financiranja. V letih 2010 in 2011 je bil holdinški sklad napolnjen z dodatnimi sredstvi za dolžniško financiranje. Zaključek operacije je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 je predvideno naslednje izvajanje instrumentov:

Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere: Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere. Sredstva vrnjena v garancijski sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

Predvideva se sprememba programa, ki bo spremenila vir financiranja subvencije obrestne mere in bosta znesek ter dinamika izplačil prilagojena že obstoječim kreditnim pogodbam.

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Iz sredstev se MSP zagotavljajo lastniški in dolžniški viri financiranja. Na osnovi preostanka sredstev holdinškega sklada bo v kombinaciji s sredstvi iz drugih virov izveden nov javni razpis Garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Zaključek lastniškega financiranja je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma v dolžniškem financiranju ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko - razvojna infrastruktura

Doseganje ciljev in analiza napredka

Ključna dejavnost RP je vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih središč, na področjih kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter zadostna koncentracija gospodarskih aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva. Investicije se bodo, povsod kjer je to mogoče, prioriteto usmerjale v izkoriščanje brownfield območij, kar bo posledično prispevalo k revitalizaciji degradiranih območij. V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna infrastruktura« so zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi mrežo razvojnih središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti. Poleg navedenega se v okviru te razvojne prioritete sofinancira tudi vzpostavitev mreže urgentnih centrov, ki bodo omogočili optimalno dostopnost do zdravstvenih storitev in tako na enem mestu omogočili urgentnim bolnikom v vsakem trenutku hitro in učinkovito medicinsko pomoč.

Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva in povečanje privlačnosti Slovenije za delo in bivanje.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 2.1. Gospodarsko-razvojna-logistična središča
- 2.2. Informacijska družba
- 2.3. Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture
- 2.4. Mreža urgentnih centrov

Vključena ministrstva

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
- Ministrstvo za zdravje

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

2. RP

Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete

2. RP		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	269.451.040	-	-	-
	SLO del	47.550.184	-	-	-
	EU in SLO del	317.001.224	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	44.937.659	-	-	16,7
	SLO del	7.930.175	-	-	16,7
	EU in SLO del	52.867.834	-	-	16,7
Pravice porabe 2007-2011	EU del	181.477.547	-	-	67,4
	SLO del	32.025.449	-	-	67,4
	EU in SLO del	213.502.996	-	-	67,4
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	153.876.113	342,4	84,8	57,1
	SLO del	27.154.446	-	-	-
	EU in SLO del	181.030.559	342,4	84,8	57,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	214.940.529	478,3	118,4	79,8
	SLO del	37.930.592	-	-	-
	EU in SLO del	252.871.120	478,3	118,4	79,8
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	114.120.459	254,0	62,9	42,4
	SLO del	20.138.904	-	-	-
	EU in SLO del	134.259.363	254,0	62,9	42,4
- Neposredno potrjene	EU del	100.820.070	224,4	55,6	37,4
	SLO del	17.791.687	-	-	-
	EU in SLO del	118.611.757	224,4	55,6	37,4
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	139.675.552	310,8	77,0	51,8
	SLO del	24.648.627	-	-	-
	EU in SLO del	164.324.179	310,8	77,0	51,8
	drugi viri***	77.395.372	-	-	-
	skupaj	241.719.551	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	72.198.758	160,7	39,8	26,8
	SLO del	12.740.957	-	-	-
	EU in SLO del	84.939.715	160,7	39,8	26,8
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	15.288.007	34,0	8,4	5,7
	SLO del	2.697.883	-	-	-
	EU in SLO del	17.985.891	34,0	8,4	5,7
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		61.668.222	137,2	34,0	22,9
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		50.760.117	113,0	28,0	18,8

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 181.030.559 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 252.871.120 EUR, od tega preko JR za 134.259.453 EUR in preko NPO za 118.611.757 EUR,

- podpisanih pogodb za 164.324.179 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 77.395.372 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 84.939.715 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 61.668.222 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 50.760.117 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Fizični napredek 2. RP

Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Število delujočih subjektov podpornega okolja	Učinek	0	17	0	2	2	16	16
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	0	0	0	0	6.534
Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin ⁽ⁱ⁾	Učinek	0	30	0	12	12	50	50
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	3	0	0	0	0	0
Število delujočih urgentnih centrov	Učinek	1	10	0	0	0	0	0
Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾	Rezultat	600.000	+30.000	0	0	0	0	39.573
Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti	Rezultat	92%	100%	0	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	0	50	0	0	0	6	24
Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	6,8 %	9 %	0	0	0	0	0
Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	13,5 %	20 %	0	0	0	0	0
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	110	0	0	0	11	39

Viri: MG, MVZT, MVZT, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtrleje 2008

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalniki učinka

Število delujočih subjektov podpornega okolja (cilj je 36) je 16. Do konca leta 2011 je načrtovana vrednost dosežena 94 %.

V okviru MVZT do konca leta 2011 ni bilo prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj so se izvajale šele aktivnosti pred izvedbo operacij⁸.

Število novih širokopasovnih priključkov do leta 2011 je 6.534, kar predstavlja 65% od načrtovane vrednosti za celotno obdobje.

V letu 2011 ni bilo dodatno financiranih projektov e-storitev in e-vsebin. Načrtovana vrednost je že dosežena.

Kazalniki rezultata

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) znaša 39.573 in presega zastavljeni cilj za 32%.

Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni merljiv.

Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 50) je v letu 2011 18, skupaj 24. Aktivnosti predvidene v okviru prve prednostne usmeritve za leto 2012 in 2013 (2 nova javna razpisa in zaključek treh operacij) bodo prispevale k doseganju načrtovane vrednosti za ta kazalnik.

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%) v okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je peto leto po zaključku investicije predvideno povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja glede na celotno populacijo s 6,8 % na 9 %. Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo še ni znan podatek.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v letu 2011 je 28, skupaj torej 39 ali 35% cilja.

V okviru Mreže urgentnih centrov v letu 2011 še ni bila zaključena nobena operacija in tako ni bilo vpliva na kazalnike 2. razvojne prioritete.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. razvojne prioritete.

⁸ Zaradi narave projektov, z izvedbo katerih bo ta cilj dosežen (gre namreč za investicijske projekte), je doseganje kazalnikov smiselno pričakovati šele v letih 2013 in 2014, tj. 1 leto po zaključku gradbenih del oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
3	01	1	12	SI0	9.422.648
			Skupaj 12	SI0	9.422.648
3	01	1	17	SI0	655.093
			Skupaj 17	SI0	655.093
3	01	1	18	SI0	119.992.169
			Skupaj 18	SI0	119.992.169
Skupaj 3				SI0	130.069.910
10	01	1	10	SI0	43.216.261
10	01	5	10	SI0	26.314.955
			Skupaj 10	SI0	69.531.217
Skupaj 10				SI0	69.531.217
11	01	1	16	SI0	4.005.247
11	01	5	16	SI0	117.149
			Skupaj 16	SI0	4.122.395
11	01	1	17	SI0	203.600
			Skupaj 17	SI0	203.600
11	01	1	18	SI0	1.454.765
			Skupaj 18	SI0	1.454.765
11	01	1	19	SI0	591.200
			Skupaj 19	SI0	591.200
11	01	1	20	SI0	408.589
11	01	5	20	SI0	179.582
			Skupaj 20	SI0	588.171
Skupaj 11				SI0	6.960.131
14	01	1	16	SI0	2.928.101
14	01	5	16	SI0	175.723
			Skupaj 16	SI0	3.103.824
Skupaj 14				SI0	3.103.824
Skupaj RP 2				SI0	209.665.082

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2011 v okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura ni bilo večjih težav, z izjemo priprav na izvedbo večjih investicijskih operacij, kjer je prišlo do časovnih zaostankov glede na planirano.

Na prednostni usmeritvi 2.3 kljub predvidenim investicijam v raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo še ni prišlo do začetka izvajanja GOI del na obeh večjih operacijah, vendar so aktivnosti zaenkrat še v obvladljivih časovnih okvirih, medtem ko je izvajanje operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine potekalo tekoče in so bila v letu 2010 zaključena vsa javna naročila ter pridobljena vsa meroslovna oprema, ki je predmet tega projekta. Potekala je tudi intenzivna priprava dveh novih operacij, ki sta bili konec leta posredovani na OU v potrditev.

3.2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura

Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so namenjene vzpostavitvi gospodarske in izobraževalne infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti:

- tehnološke parke,
- podjetniške inkubatorje,
- medpodjetniške izobraževalne centre.

Vključeni ministrstvi:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za šolstvo in šport

Upravičenci oz. ciljne skupine:

- Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč), koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje.
- Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa infrastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva.
- Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto.
- V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center,

Finančna tabela

PU 2.1

Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.

2. RP - PU 2.1.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	37.422.648	-	-	-
	SLO del	6.603.998	-	-	-
	EU in SLO del	44.026.646	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	7.023.090	-	-	18,8
	SLO del	1.239.369	-	-	18,8
	EU in SLO del	8.262.459	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	26.288.703	-	-	70,2
	SLO del	4.639.184	-	-	70,2
	EU in SLO del	30.927.887	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	68.808.509	979,7	261,7	183,9
	SLO del	12.142.678	-	-	-
	EU in SLO del	80.951.187	979,7	261,7	183,9
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	34.525.287	491,6	131,3	92,3
	SLO del	6.092.698	-	-	-
	EU in SLO del	40.617.984	491,6	131,3	92,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	34.525.287	491,6	131,3	92,3
	SLO del	6.092.698	-	-	-
	EU in SLO del	40.617.984	491,6	131,3	92,3

<i>- Neposredno potrjene</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	34.525.287	491,6	131,3	92,3
	SLO del	6.092.698	-	-	-
	EU in SLO del	40.617.984	491,6	131,3	92,3
	drugi viri***	33.378.704	-	-	-
	skupaj	73.996.689	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	16.047.862	228,5	61,0	42,9
	SLO del	2.831.976	-	-	-
	EU in SLO del	18.879.837	228,5	61,0	42,9
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	5.009.932	71,3	19,1	13,4
	SLO del	884.106	-	-	-
	EU in SLO del	5.894.039	71,3	19,1	13,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		11.142.978	158,7	42,4	29,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		10.664.940	151,9	40,6	28,5

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek nižji od potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.1 Gospodarska in izobraževalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 80.951.187 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 40.617.984 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 40.617.984 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 33.378.704 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 18.879.837 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 11.142.978 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 10.664.940 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

2. RP - PU 2.1. MG		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	9.422.648	-	-	-
	SLO del	1.662.821	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.469	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	1.768.344	-	-	18,8
	SLO del	312.061	-	-	18,8
	EU in SLO del	2.080.405	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	6.619.232	-	-	70,2
	SLO del	1.168.101	-	-	70,2
	EU in SLO del	7.787.333	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	42.500.000	2403,4	642,1	451,0
	SLO del	7.500.000	-	-	-
	EU in SLO del	50.000.000	2403,4	642,1	451,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	9.422.648	532,9	142,4	100,0
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	532,9	142,4	100,0
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	9.422.648	532,9	142,4	100,0
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	532,9	142,4	100,0

<i>- Neposredno potrjene</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	9.422.648	532,9	142,4	100,0
	SLO del	1.662.820	-	-	-
	EU in SLO del	11.085.468	532,9	142,4	100,0
	drugi viri***	26.108.881	-	-	-
	skupaj	37.194.349	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	5.701.199	322,4	86,1	60,5
	SLO del	1.006.094	-	-	-
	EU in SLO del	6.707.293	322,4	86,1	60,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	1.138.809	64,4	17,2	12,1
	SLO del	200.967	-	-	-
	EU in SLO del	1.339.776	64,4	17,2	12,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		2.902.275	164,1	43,8	30,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		2.902.275	164,1	43,8	30,8

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MG na PU 2.1 Gospodarska in izobraževalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 11.085.468 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 11.085.468 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 26.108.881 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 6.707.293 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.902.275 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 2.902.275 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

2. RP - PU 2.1. MŠŠ		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	28.000.000	-	-	-
	SLO del	4.941.177	-	-	-
	EU in SLO del	32.941.177	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	5.254.746	-	-	18,8
	SLO del	927.308	-	-	18,8
	EU in SLO del	6.182.054	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	19.669.471	-	-	70,2
	SLO del	3.471.083	-	-	70,2
	EU in SLO del	23.140.554	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	26.308.509	500,7	133,8	94,0
	SLO del	4.642.678	-	-	-
	EU in SLO del	30.951.187	500,7	133,8	94,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	25.102.639	477,7	127,6	89,7
	SLO del	4.429.877	-	-	-
	EU in SLO del	29.532.516	477,7	127,6	89,7
<i>- Operacije, potrjene preko javnih razpisov</i>	EU del	25.102.639	477,7	127,6	89,7
	SLO del	4.429.877	-	-	-
	EU in SLO del	29.532.516	477,7	127,6	89,7
<i>- Neposredno potrjene</i>	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-

	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	25.102.639	477,7	127,6	89,7
	SLO del	4.429.877	-	-	-
	EU in SLO del	29.532.516	477,7	127,6	89,7
	drugi viri***	7.269.824	-	-	-
	skupaj	36.802.340	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	10.346.662	196,9	52,6	37,0
	SLO del	1.825.882	-	-	-
	EU in SLO del	12.172.544	196,9	52,6	37,0
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	3.871.123	73,7	19,7	13,8
	SLO del	683.139	-	-	-
	EU in SLO del	4.554.263	73,7	19,7	13,8
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		8.240.703	156,8	41,9	29,4
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		7.762.666	147,7	39,5	27,7

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru MŠŠ na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 30.951.187 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 29.532.516 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 29.532.516 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 7.269.824 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 12.172.544 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.240.703 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 7.762.666 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Državne pomoči

MG: Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč se izvaja po shemi:

Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007 datum priglasitve: 30.11.2006; datum potrditve sheme: 9.2.2007, trajanje pomoči: od potrditve sheme do 31.12.2013; ukrep 3.1.1 – Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logistične platforme iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

Opis izvajanja v letu 2011

MG DPK je v letu 2008 objavil »Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojnih-logističnih središč«. Izbrani sta bili dve operaciji, izgradnja tehnološkega parka IN PRIME in izgradnja podjetniškega inkubatorja Podbreznik, v skupni višini sofinanciranja 11.085.468 EUR. Obe operaciji sta začeli z izvedbo del 1.1.2009. Izgradnja Podjetniškega inkubatorja Podbreznik se je zaključila v letu 2010. V letu 2011 se je nadaljevala izgradnja Tehnološkega parka IN PRIME, na lokacijah v Spodnji Idriji, Šempetru pri Gorici in Anhovem. Na vseh enotah je prihajalo do zamikov pri gradnji, vendar naj bi bil celoten projekt zaključen v pogodbenem roku, to je do konca junija 2012.

Na MŠŠ je v okviru te PU izvajanje operacij teklo v skladu z načrtovanimi terminski in finančnimi načrti. V mesecu aprilu 2011 se je zaključil drugi javni razpis za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre- MIC II, na katerem so bile izbrane 4 nove operacije. Skupna vrednost sofinanciranja 4 novih operacij znaša 6.206.408,00 EUR.

Poleg tega sta bili v letu 2011 zaključeni dve operaciji iz prvega razpisa za JR MIC in sicer: Razvojno didaktični poligon MIC Velenje in Dograditev in tehnološka posodobitev MIC Novo mesto za izzive današnjega časa.

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje pokriva več različnih strokovnih področij, ki tvorijo kompleksno in hkrati zaključeno vsebino za funkcionalne, didaktične in razvojno-raziskovalne dejavnosti. Energetski poligon omogoča:

- uporabo obnovljivih virov energije v realnem in laboratorijskem okolju (termosolarna, fotovoltaična, geotermalna s toplotnimi črpalkami in veterna),
- uporabo in prikaz delovanja pasivnega energetskega objekta s samozadostno energijsko preskrbo in uporabo sodobnih gradbenih, energetskih in informacijsko-komunikacijskih tehnologij,
- izvedbo in uporabo energetskega monitoringa s pomočjo sodobno zasnovanih nadzornih in komunikacijskih tehnologij, spremljanje in vrednotenje pridobljene in racionalno porabljene energije v enotah tehnološko vodenih procesov na MIC-u,
- izvajanje različnih modularnih oblik funkcionalnega usposabljanja in drugih izobraževalnih programov v sodelovanju z gospodarstvom, zlasti na področju učinkovite rabe energije in sodobnih procesno vodenih enot na področju mehatronike, CNC obdelave, avtoserviserstva, inteligentnih instalacij, elektro storitev, računalniško podprtih tehnoloških procesov, strojne obdelave in okoljevarstva.

Za omenjeno operacijo so bila izvedena vsa izplačila, pripravljen je bil tudi zadnji ZZP. Novi objekt ima uporabno dovoljenje in vse od otvoritve dalje opravlja aktivnosti kot je bilo načrtovano v projektu.

V okviru operacije » Dograditev in tehnološka posodobitev MIC Novo mesto za izzive današnjega časa« je bil izgrajen objekt v velikosti nekaj več 2000 m² in kupljena sodobna tehnološka oprema za CAD/CAM izobraževanje, CNC obdelavo lesa, avtomatizacijo proizvodnih sistemov – cim, varjenje in robotsko varjenje, oblikovanje plastike ter avtoremontno dejavnost. MIC Novo mesto je s temi pridobitvami tako postal regijski center za pridobivanje kompetenc oblikovanja in načrtovanja izdelkov, CNC obdelave lesa in kovin, avtomatizacije obdelovalnih sistemov in avtoremontne dejavnosti. Za omenjeno operacijo so bila izvedena vsa izplačila, pripravljen je bil tudi zadnji ZZP. Novi objekt ima uporabno dovoljenje in vse od otvoritve dalje opravlja aktivnosti kot je bilo načrtovano v projektu.

Pri ostalih 4 operacijah prvega razpisa so se aktivnosti odvijale v skladu z načrtovanim terminskim in finančnim načrtom, medtem ko se je pri treh operacijah izvajanje gradnje zavleklo, zaradi stečaja oz insolventnosti izbranega izvajalca gradbeno obrtniških del. Ne glede na navedeno se pričakuje, da bodo operacije zaključene kot je predvideno v pogodbah o sofinanciranju.

Iz naslova pravic porabe za obdobje 2007-2013 je ostalo še 2.000.000,00 EUR sredstev za neposredno potrditev operacije MIC Pomurje. Pravna podlaga izhaja iz zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (Ur.l. RS št. 87/09). Črpanje sredstev je predvideno za leto 2012 in 2013. Neposredna potrditev operacije MIC Pomurje je v postopku potrjevanja na OU.

Poleg tega se v letu 2012 načrtuje še tretji javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre- MIC III v vrednosti. 1.403.740,00 EUR.

Izvajanje PU 2.1

Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Število delujočih subjektov podpornega okolja	Učinek	0	17	0	2	0	16	16
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja	Rezultat	0	300	0	0	0	6	24
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽¹⁾	Rezultat	0	110	0	0	0	11	39

Viri: MG, MŠŠ

(1) predstavlja ključni kazalnik

Kazalniki učinka

Število delujočih subjektov podpornega okolja v letu 2011 se ni spremenilo. Podjetniški inkubator Podbreznik nudi ustrezno okolje za nastajanje novih podjetij in njihovo začetno delovanje.

Kazalniki rezultata

V okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) je bilo leta 2011 18 novih podjetij, skupja torej 24..

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bilo leta 2011 28. In v celotnem obdobju 39.MIC je v letu 2011 ustvaril 2 novi delovni mesti.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Konkretni rezultati so vidni že po 3 zaključenih operacijah MIC. Namreč pri teh operacijah so že realizirali nove zaposlitve strokovnjakov, izvajajo se novi programi usposabljanj in izobraževanj ter skupni projekti s podjetji in drugimi institucijami. V novih in obnovljenih prostorih ter ob sodobni tehnološki opreми je infrastruktura za izvajanje načrtovanih aktivnosti MIC zagotovljena. S temi pridobitvami postaja MIC vedno bolj prepoznaven in kakovosten partner v procesu izobraževanja in usposabljanja ne le na lokalnem, temveč širšem regionalnem področju. V času gospodarske krize Slovenija stremi k povečevanju privlačnosti programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter povezanosti s trgom dela. V MIC-u se izvajajo programi, ki pokrivajo celotno vertikalno poklicnega in strokovnega izobraževanja; od nižjega do srednjega poklicnega, preko srednjega strokovnega do višjega strokovnega izobraževanja. Iz zaključenih operacij je razvidno da so MIC- i organizirani tako, da ustvarjajo pogoje za izvajanje obstoječih in razvijanje novih programov vseživljenjskega učenja, ob istovrstnem izvajanju različnih aktivnosti za spodbujanje mladih k šolanju za poklice, ki jih regija za svoj razvoj potrebuje, razvoj kompetenc zaposlenih ter prekvalifikacije in dokvalifikacije odraslih oseb..

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednosti sofinanciranja so v letu 2011 samo pri nekaterih operacijah nekoliko odstopale glede na načrtovano sofinanciranje opredeljeno v sklenjenih pogodbah. Namreč povprečni odstotek dejanske porabe sredstev glede na načrtovano porabo v letu 2011 je znašal 89,25 %,

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Do odstopanj ni prišlo glede na to da pri operacijah kjer ni bilo fizične izvedbe tudi ni bilo finančne izvedbe.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni bilo posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin,
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Ni relevantno

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Odpravljanje zamud pri izvajanju gradnje zaradi stečaja. Izvedeni so bili naslednji ukrepi: sporazumna odpoved pogodb, novi javni razpisi za gradbena dela in nov izbor izvajalca.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

-

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

V letu 2011 sta bili opravljeni kontroli na kraju samem s strani OU pri dveh operacijah in sicer: Investicija v MIC za odličnost živilskih izdelkov, pri upravičencu Biotehniški izobraževalni center Naklo ter Medpodjetniški izobraževalni center Škofja Loka upravičenec Šolski center Škofja Loka. Izdani sta bili končni poročili iz katerih izhaja, da so bili odpravljeni vsi ukrepi iz začasnega poročila. V decembru 2011 je Računsko sodišče pričelo z vzorčnim preverjanjem operacije GRM Novo mesto. Preverjanje še ni zaključeno.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Upravičenci na spletnih straneh in preko sredstev javnega obveščanja obveščajo javnost o aktivnostih MIC- a. Prav tako pa tudi PT preko novinarskih vprašanj posreduje informacije v medije.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Ni relevantno.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

-

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 se bo izvedel še en javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre - MIC III.

Poleg tega se v letu 2012 pričakuje sklep OU o neposredni potrditvi operacije MIC Pomurje in pričetek aktivnosti na tej operaciji, saj je črpanje sredstev predvideno v letu 2012 in 2013. V letu 2012 se pričakuje zaključek ene ali dveh operacij MIC. Vse ostale operacije se bodo nadaljevale v skladu z načrtovanimi aktivnostmi.

V letu 2012 se bo zaključila tudi druga operacija na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč.

3.2.2. Informacijska družba

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska družba« so predvidene tri aktivnosti:

- a) Gradnja infrastrukture
- b) E-vsebine
- c) E-storitve

Za zagotavljanje širokopasovnih povezav je bila izvedena alternativna rešitev gradnje odprtih omrežij, v skladu s *Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo elektronskim komunikacijam* (SEC (20003) 895). Ta omrežja se financirajo tudi kot javno zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej pa na ruralnih področjih.

Po drugi strani bodo izvajalci programov in projektov za realizacijo predvidenih ciljev na področju PU razvijali in vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in e-vsebine, ki bodo namenjene tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se bo spodbujalo sodelovanje med podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki, kar bo zagotavljalo uspešen razvoj, vzpostavitev in uporabo e-vsebin in inovativnih e-storitev v tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Podpore bodo deležni zlasti projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin (predvsem e-vsebin v slovenskem jeziku), projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev predvsem na naslednjih področjih: kultura, znanost in izobraževanje, podpora potrošnikom, zdravje, energetske učinkovitosti in varovanja okolja ter vključenost ter e-poslovanje za mala in srednja podjetja. Posebna pozornost bo namenjena tudi vzpostavitvi nacionalnega interoperabilnostnega okvirja.

Vključeno ministrstvo:

- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - DID (Direktorat za informacijsko družbo)

Upravičenci oz. ciljne skupine

Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne ustanove.

Ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine so podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali. Posebna pozornost je namenjena starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih.

Finančna tabela

PU 2.2

Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.

2. RP - PU 2.2.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	90.013.449	-	-	-
	SLO del	15.884.727	-	-	-
	EU in SLO del	105.898.176	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	16.892.780	-	-	18,8
	SLO del	2.981.079	-	-	18,8
	EU in SLO del	19.873.859	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	63.232.748	-	-	70,2
	SLO del	11.158.720	-	-	70,2
	EU in SLO del	74.391.468	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	85.067.604	503,6	134,5	94,5
	SLO del	15.011.768	-	-	-
	EU in SLO del	100.079.372	503,6	134,5	94,5
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	79.595.172	471,2	125,9	88,4
	SLO del	14.046.207	-	-	-
	EU in SLO del	93.641.379	471,2	125,9	88,4
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	79.595.172	471,2	125,9	88,4
	SLO del	14.046.207	-	-	-
	EU in SLO del	93.641.379	471,2	125,9	88,4
- Neposredno potrjene	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	79.595.172	471,2	125,9	88,4
	SLO del	14.046.207	-	-	-
	EU in SLO del	93.641.379	471,2	125,9	88,4
	drugi viri***	26.771.821	-	-	-
	skupaj	120.413.200	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	54.194.520	320,8	85,7	60,2
	SLO del	9.563.739	-	-	-
	EU in SLO del	63.758.259	320,8	85,7	60,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	1.527.129	9,0	2,4	1,7
	SLO del	269.492	-	-	-
	EU in SLO del	1.796.622	9,0	2,4	1,7
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		50.392.140	298,3	79,7	56,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		39.962.072	236,6	63,2	44,4

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 100.079.372 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 93.641.379 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 93.641.379 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 26.771.821 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 63.758.259 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 50.392.140 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 39.962.072 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Državne pomoči

Podlaga za izvedbo »Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev« v letih 2009 in 2010 je bila shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (N 472/06 z dne 17.11.2006 in dopolnitvami z dne 3.4.2008 ter 30.3.2009

JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« se načeloma ne izvaja po shemi državnih pomoči. Vendar pa smo po zaključku razpisa na predlog Evropske Komisije pripravili skupno prigrasitev projektov, saj je komisija po prvih poslanih projektih ocenila, da so projekti podobni in predlagala, da jih prigrasimo skupaj. MG in MF sta se s predlogom strinjala in pripravila vse potrebno za prigrasitev sheme državne pomoči. Po preučevanju je Evropska komisija dne 19.10.2009 sprejela odločitev, da je Državna pomoč N 172/2009- Slovenija: Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji, združljiva s Pogodbo ES

Opis izvajanja v letu 2011

Gradnja infrastrukture

Vseh 12 operacij, ki so bile izbrane in so se izvajale v okviru prvega javnega razpisa Informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, je bilo leta 2010 uspešno zaključenih. Na belih lisah je na podlagi izvedenih operacij omogočen dostop do širokopasovnega omrežja 15.957 gospodinjstvom. Na dan 31.12.2011 je bilo realiziranih 6.534 priključkov. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 45,01 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 42,5_% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2.

9.7.2010 je bil v Uradnem listu RS objavljen drugi javni razpis Informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, kjer je MVZT za leta 2011, 2012 in 2013 razpisal 37.130.612 EUR, V letu 2011 je bilo izbranih 5 operacij, katerih skupna pogodbeni vrednost znaša 36.786.272,46 EUR. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 6.9 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 6,5_% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2. Trenutno so vse operacije v fazi izvajanja in se bodo zaključile do 31.12.2013.

E-vsebine in e-storitve

V letu 2009 je bilo na drugem javnem razpisu, namenjenem spodbujanju raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010 odobrenih 21 operacij, ki so se septembra 2010 uspešno zaključile. Projekte so izvajali konzorciji podjetij in javnih razvojno raziskovalnih organizacij. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 6,4 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 6_% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2.

V letu 2009 je bil izveden tretji javni razpis, namenjen spodbujanju projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih organizacij v letih 2009 in 2010, na katerem je bilo izbranih 17 operacij. Vse operacije so se septembra 2010 uspešno zaključile. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 3,3 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 3,1_% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2.

Izvajanje PU 2.2

Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2011	Dosežena vrednost 2007-2011
Število novih širokopasovnih priključkov	Učinek	253.000	+10.000	0	0	0	0	6.534	6.534
Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti ⁽ⁱ⁾	Rezultat	600.000	+30.000	0	0	0	0	39.573	39.573
Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti	Rezultat	92,0%	100%	0	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*	n.p.*
Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin(i)	Učinek	0	30	0	12	0	50	0	50
Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet	Vpliv	56%	70%	54%	58%	64%	70%	69%	69%

Vir: MVZT – DID, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtnje 2008

* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

Število novih širokopasovnih priključkov (cilj +10.000) je bilo konec leta 2011 6.534. Na področju razvoja e-storitev in e-vsebin je bilo do konca leta 2011 podprtih 50 projektov, kar presega načrtovani cilj, to je 30 podprtih projektov.

Kazalnik vpliva

Odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet (cilj 70%) je v letu 2011 po podatkih SURSa padel na 69% (v letu 2010 je znašal 70%), na kar je verjetno vplivala finančna in gospodarska kriza v Sloveniji. Čeprav se dostopnost do interneta izboljšuje, pa zaradi precejšnjega deleža starejših v celotni populaciji v prihodnosti ni pričakovati hitrega in velikega povečanja tega kazalnika.

Kazalniki rezultata

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) je v letu 2011 ocenjeno na 39.573 prebivalcev (v povprečju 2,48 prebivalca na gospodinjstvo) in presega zastavljeni cilj za 32%.

Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni merljiv.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru prvega instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja je bilo v letu 2010 izvedenih 12 operacij, ki so se uspešno zaključile. V okviru 2. instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja je bilo izbranih 5 operacij, ki so v fazi izgradnje in se bodo zaključile konec leta 2012.

V okviru instrumentov spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010 ter spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 je bilo skupno sofinanciranih 38 operacij, ki so se uspešno zaključile septembra 2010. Zadnji zahtevki za izplačila so bili v nekaterih primerih dokončno izplačani še v prvem četrtletju 2011. Operacije so zajemale e-storitve in e-vsebine s področja kulture, izobraževanja in znanosti, varstva potrošnikov, zdravja, e-poslovanja malih in srednjih podjetij ter lokalne uprave ter energetske učinkovitosti in varovanja okolja. Projekt Dolenjska.net je bil v letu 2011 izpostavljen kot primer dobre prakse.⁹

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Za gradnjo širokopasovnega omrežja je bilo na ravni prednostne usmeritve na voljo 82.352.941,00 EUR. Na podlagi obeh razpisov gradnje širokopasovnega omrežja je bilo podpisanih 17 pogodb, katerih skupna vrednost znaša 82.008.600,53 EUR.

Za projekte e-storitev in e-vsebin je bilo na ravni prednostne usmeritve na voljo 23.545.235 EUR. V dosedanjih treh javnih razpisih je bilo sofinanciranih 50 projektov v skupni vrednosti

⁹ Projekt Dolenjska.net je bil s strani SVLR izbran za najboljši regionalni projekt leta 2010.

11.842.280 EUR. Za načrtovane tri instrumente v letu 2012 je tako na voljo še 11.702.955 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlike niso ugotovljene.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Prednostna usmeritev 2.2 Informacijska družba, gradnja infrastrukture je namenjena zagotoviti dostopa do širokopasovnih povezav za uporabnike na celotnem območju Slovenije. Cilj je zgraditi širokopasovna omrežja na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.

S spodbujanjem podjetij in neprofitnih organizacij za pospešeno vlaganje v razvoj in večjo ponudbo e-storitev in e-vsebin na različnih področjih informacijske družbe se želi pomagati pri uveljavitvi novih tehnološko-razvojnih, organizacijskih in poslovnih konceptov, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja.

V prihajajočih instrumentih bo zato še večji poudarek na trajnostnem razvoju: učinkoviti rabi energije, varstvu okolja, zelenih informacijsko komunikacijskih tehnologijah, upravljanju prometa, pametnih mestih, pametnih stavbah in pametnih omrežjih.

IV. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev Informacijska družba še posebej izpostavlja enake možnosti, saj je cilj zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri gradnji širokopasovnega omrežja so upravičenci dolžni upoštevati okoljska priporočila. Na področju e storitev in e vsebin bodo v prihodnje prednostno sofinancirani projekti, ki bodo pripomogli k učinkoviti rabi energije, varstvu okolja, zelenih informacijsko komunikacijskih tehnologijah, upravljanju prometa, pametnih mestih, pametnih stavbah in pametnih omrežjih.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na večje težave

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2011 ni bilo izvedenega vrednotenja

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna RS) je v letu 2011 izvedel štiri revizije operacij. Pri treh operacijah (GOŠO v občini Krško, GOŠO v občini Semič in GOŠO v občini Slovenj Gradec) nepravilnosti niso bile ugotovljene. Pri reviziji operacije SaaS (Agenda d.o.o.) iz leta 2008 je bilo ugotovljeno neupravičeno uveljavljanje obračuna kilometrine za službeni avto v višini 160,72 EUR. Upravičenec je neupravičeno izplačana sredstva skupaj z obrestmi vrnil v proračun RS.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

MVZT dosledno upošteva ukrepe informiranja in obveščanja na način da so javni razpis, razpisna dokumentacija primerno označni z logotipom ESRR. V javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in pogodbah o sofinanciranju je vedno navedeno dejstvo, da operacijo delno financira EU ESRR. Poleg tega je navedeno tudi razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo. Javni razpis in razpisna dokumentacija in seznam upravičencev so objavljeni na spletnih straneh MVZT. Organizirana je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno.

Lokalna skupnost, ki je v skladu s 13. členom te pogodbe med MVZT in lokalno skupnostjo dolžna, da pri izvajanju operacije izvaja naloge glede informiranja in obveščanja javnosti o operaciji gradnje je . javnosti informirala, na spletnih straneh, z oglasnimi deskami, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji ter z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Na podlagi drugega instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja se izvaja pet operacij, ki se bodo zaključile do 31.12.2013.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2011 uporabila v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V prvi polovici 2012 bodo pripravljeni instrumenti za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in e vsebin in sicer na področju mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije ter za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev.

3.2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture sodi v širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu gre za naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru prednostne usmeritve se načrtujejo naložbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in posredniki. Kjer je to smotrno, se bodo z gradnjo na prostorsko povezanih lokacijah oblikovali (skupaj z že obstoječimi objekti) zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih institucij.

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Upravičenci oziroma ciljne skupine so visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije bodo prispevale k doseganju ciljev operativnega programa.

Finančna tabela

PU 2.3

Tabela 27: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.

2. RP - PU 2.3.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	112.014.943	-	-	-
	SLO del	19.767.342	-	-	-
	EU in SLO del	131.782.285	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	21.021.789	-	-	18,8
	SLO del	3.709.727	-	-	18,8
	EU in SLO del	24.731.516	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	78.688.382	-	-	70,2
	SLO del	13.886.184	-	-	70,2
	EU in SLO del	92.574.566	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	100.820.070	479,6	128,1	90,0
	SLO del	17.791.687	-	-	-
	EU in SLO del	118.611.757	479,6	128,1	90,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
- Neposredno potrjene	EU del	100.820.070	479,6	128,1	90,0
	SLO del	17.791.687	-	-	-
	EU in SLO del	118.611.757	479,6	128,1	90,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	25.555.094	121,6	32,5	22,8
	SLO del	4.509.722	-	-	-
	EU in SLO del	30.064.816	121,6	32,5	22,8
	drugi viri***	17.244.847	-	-	-
	skupaj	47.309.663	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	1.956.376	9,3	2,5	1,7
	SLO del	345.243	-	-	-
	EU in SLO del	2.301.619	9,3	2,5	1,7
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	158.691	0,8	0,2	0,1
	SLO del	28.004	-	-	-
	EU in SLO del	186.696	0,8	0,2	0,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		133.104	0,6	0,2	0,1
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		133.104	0,6	0,2	0,1

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- potrjenih operacij v znesku 118.611.757 EUR (preko NPO),
- podpisanih pogodb za 30.064.816 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 17.244.847 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 2.301.619 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 133.104 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 133.104 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Opis izvajanja v letu 2011

Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Upravičenec: Univerza v Mariboru

Vrednost operacije: 38,5 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 24,9 mio EUR.

Cilji:

Z izvedbo projekta bo prenovljena in preseljena v nove prostore ena fakulteta s področja naravoslovja in tehnike. Novogradnja fakultete bo obsegala 14.236 bruto površin, kar je ključno za izvajanje študijskega procesa 600 redno vpisanih študentov oz. omogoča vsakoletni vpis 80 študentom prvega letnika. Hkrati bodo vzpostavljeni vsi potrebni materialni pogoji za zaposlitev kadra, ki je ključnega pomena za izvajanje študijskega procesa.

Realizacija

Pri operaciji »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je upravičenec v letu 2011 zaključil postopek javnega naročanja in oddal izvedbo GOI del izbranemu izvajalcu, ki je v drugi polovici leta 2011 začel izvajati dela. V letu 2011 je bilo izplačanih 1,7 milijona EUR sredstev.

Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko

Upravičenec: Univerza v Ljubljani

Vrednost projekta: 116,5 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 75,3 mio EUR.

Cilji:

Z izvedbo projekta bosta prenovljeni in preseljeni v nove prostore dve fakulteti s področja naravoslovja in tehnike. Povečal se bo delež vpisanih študentov naravoslovja in tehnike glede na celotno populacijo. V okviru operacije bo ustvarjenih 6 strokovno-tehničnih delovnih mest (projektna pisarna). Pet let po zaključku operacije je predvidenih dodatnih 45 delovnih mest za visokošolske učitelje, asistente, raziskovalce in tehnično-administrativno osebje.

Skupna vrednost projekta Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko (Novogradnja FKKT in FRI) je na podlagi obstoječih investicijskih dokumentov ocenjena na 116 milijonov evrov (vključno z DDV), zato je potrditev skladno z 39. členom Uredbe 1083/2006 v pristojnosti Evropske komisije. Namen investicijskega projekta je z novogradnjo FKKT in FRI zagotoviti ustrezne prostorske pogoje (v velikosti 45.200 m²) za izvajanje obstoječih in perspektivnih študijskih programov na področju kemije, kemijske tehnologije, računalništva in informatike, okrepiti raziskovalno dejavnost na vseh omenjenih področjih, vzpostaviti izobraževalno-raziskovalno središče nacionalnega pomena, ki bo poleg izobražene in strokovno usposobljene delovne sile ustvarjalo dvosmerni pretok znanja ter ustvarilo pogoje za intenzivnejše mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.

Realizacija

V letu 2011 je potekala intenzivna priprava vloge za neposredno potrditev operacije »Novogradnja FKKT in FRI«, usklajevanja s predstavniki JASPERS in Evropske komisije. Evropska komisija je 22.12.2011 operacijo odobrila s sklepom št. CCI2011SI161PR001.

V letu 2011 je potekalo tudi usklajevanje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za GOI dela in nadzore. Postopek je bil zaradi kompleksnosti objekta in posledično obsežnosti razpisne dokumentacije nekoliko daljši, kot je bilo predvideno. Objava razpisa je bila izvedena junija 2011, rok za oddajo je bil večkrat podaljšan. V letu 2011 postopek še ni bil zaključen.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – plemenite kovine

Upravičenec: MVZT-Urad za meroslovje (MIRS)

Cilji:

Meroslovna oprema je nujno potrebna za zagotovitev ustrezne kakovosti meritev in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih ter za sledenje sodobnim trendom, ki bodo Slovenijo postavili ob bok državam v naši ožji regiji ter zagotavljanju nadzora nad temi izdelki. Izvedba projekta bo vplivala na posodobitev razvojno raziskovalne infrastrukture Republike Slovenije ter izboljšavo storitev, ki jih MIRS nudi svojim odjemalcem. Glavni namen nakupa nove opreme je nadomestiti dotrajano merilno opremo in zagotoviti, da bi v Republiki Sloveniji ohranili, na področju nedestruktivnih preskusov izdelkov z XRF pa dosegli nivo potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin primerljiv z drugimi državami EU.

Realizacija

Infrastruktura meroslovnega sistema - plemenite kovine, je bila potrjena v letu 2009, v letu 2010 je MIRS izvedel in zaključil vsa javna naročila za nabavo meroslovne opreme, ki so predmet tega projekta ter s tem pridobil vso predvideno opremo. Do 31.12.2011, ko se je projekt v celoti zaključil je bilo izplačanih 145.672,84 EUR.

MIRS je v okviru PU 2.3 v letu 2011 dobil potrditev dveh instrumentov neposredne potrditve operacije, in sicer operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – masa in prostornina ter Infrastruktura meroslovnega sistema – zakonsko preskušanje meril,.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Masa in prostornina

Upravičenec: MVZT-MIRS

Vrednost operacije: 287.947,20 EUR, od tega 244.755,12 EUR prispevek Skupnosti

Cilji:

- vpeljava novih kalibracijskih zmogljivosti urada na področju kalibracije velikih uteži ter tako vpeljati sledljiva merjenja mase v skladu z nacionalnimi potrebami, na področju, ki v Sloveniji sedaj ni ustrezno pokrito,
- zagotoviti primerljiv nivo merilne negotovosti merjenj velikih mas z drugimi članicami EU. Zmogljivosti je možno primerjati preko vpisanih kalibracijskih in merilnih zmogljivosti CMC v bazi BIPM,
- zagotoviti primerljive merilne zmogljivosti MIRSa na področju kalibracij prostornin v območju od 50 L do 5000 L v primerjavi z večino držav EU. Zmogljivosti je možno primerjati preko vpisanih kalibracijskih in merilnih zmogljivosti CMC v bazi BIPM.

Realizacija

MIRS je potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Masa in prostornina, s strani OU pridobil 13.1.2011. V letu 2011 je izvedel in zaključil javno naročilo za nabavo meroslovne opreme, ki je predmet tega projekta ter s tem pridobil del predvidene opreme. Do 31.12.2011 je bilo izplačanih 172.837,86 EUR.

Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Preskušanje zakonskih meril

Upravičenec: MVZT-MIRS

Cilji:

Z nabavo omenjene opremo bo MIRS lahko zagotovil izvajanje preizkušanja zakonskih meril. Oprema bo omogočila tudi razvoj učinkovitejšega merjenja hitrosti v cestnem prometu, kar bo posredno pripeljalo do večje prometne varnosti. Na področju merjenja električne energije, bo omogočen razvoj pametnega obračunavanja porabljene električne energije (Smart Metering).

MIRS je potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema - Preskušanje zakonskih meril, s strani OU pridobil 13.1.2011. V letu 2011 je izvedel in zaključil javno naročilo za nabavo meroslovne opreme, ki je predmet tega projekta, ter s tem pridobil vso predvideno opremo. Do 31.12.2011 je bilo izplačanih 212.903,64 EUR.

Izvajanje PU 2.3

Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	6 oz. 31 % vseh	0	0*	0*	0*	0
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore	Učinek	0	1 oz. 10 % vseh	0	0*	0*	0*	0
Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	6,8 %	9 %	0	0*	0*	0*	0
Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo	Rezultat	13,5 %	20 %	0	0*	0*	0*	0

Viri: MVZT

* aktivnosti so se v letu 2010 že začele izvajati, vendar bodo kazalniki doseženi po zaključku del na operacijah »Novogradnja FKKT in FRI« in »Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«

Kazalnik učinka

V okviru MVZT do konca leta 2011 ni bilo prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj so se aktivnosti delno pričele izvajati šele v letu 2011.

Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore (cilj 3)¹⁰: v okviru MVZT do konca leta 2011 ni bilo prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj so se izvajale šele aktivnosti pred izvedbo operacij¹¹. Operacija »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«, ki jo je OU potrdil 20.11.2008 se je v letu 2011 z izbiro izvajalca GOI del pričela izvajati. Glede na celoten obseg predvidenih del je bilo do konca leta 2011 izvedeno približno 7% vseh del. Vloga za neposredno potrditev operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je bila novembra 2011 potrjena s strani EK. Operaciji bosta 1 leto po zaključku vplivali na kazalnik: število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore pozitivno, kjer bo dosežena načrtovana vrednost 3. Omeniti je potrebno tudi posreden vpliv operacije Novogradnja FKKT in FRI, saj se bodo posledično v izpraznjene in obnovljene prostore obeh fakultet preselile 4 preostale fakultete s področja tehnike in naravoslovja.

V letu 2010 so se začele pripravljalne aktivnosti za izvedbo več manjših operacij, (Kemijski inštitut, IZUM, Inštitut za hidravlične raziskave, Nacionalni inštitut za biologijo, Inštitut Jožef Štefan – 1. faza)¹². Izdelano je bilo vrednotenje vseh potencialnih projektov, na podlagi katerega je bil, za nadaljnjo obravnavo, izbran projekt Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta.

Na področju meroslovnega sistema RS je bilo z nabavo opreme v okviru potrjene operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine« posodobljeno eno novo področje meroslovja, v okviru potrjene operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – Masa in prostornina« sta bili posodobljeni 2 področji meroslovja, v okviru potrjene operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – Preskušanje zakonskih meril« so bila posodobljena 3 področja meroslovja.

Kazalnika rezultata

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%): v okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je peto leto po zaključku investicije predvideno povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja glede na celotno populacijo iz 6,8% na 9%.

V okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je po zaključku projekta, predviden vpis 80 novih študentov vsako leto, tako da se bo po izgradnji število redno vpisanih študentov do leta 2015 iz sedanjih 428 povečalo na 600.

Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20 %): izgradnja FKKT bo imela posreden vpliv tudi na število vpisanih študentov tehnike, saj se

¹⁰ S predvideno spremembo OP RR bo kazalnik korigiran na 3 fakultete.

¹¹ Zaradi narave projektov, z izvedbo katerih bo ta cilj dosežen (gre namreč za investicijske projekte), je doseganje kazalnikov smiselno pričakovati šele v letih 2013 in 2014, tj. 1 leto po zaključku gradbenih del oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

¹² V kolikor bi se v letu 2011 izkazalo, da bi lahko bila izvedba katere od dveh velikih operacij (Novogradnja FKKT in FRI in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru) zaradi kakršnihkoli dejavnikov ogrožena ali celo onemogočena je PT z namenom zmanjšanja dejavnikov tveganja za doseganje kazalnikov na nivoju razvojne prioritete/prednostne usmeritve pričelo z izvedbo aktivnosti na več manjših projektih, ki so po svoji naravi skladni z usmeritvami RP in PU OP RR.

bodo na FKKT, po selitvi v nove prostore, izvajali tudi tehnični programi (kemijska tehnologija, kemijski inženiring, varovanje okolja).

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest še ni znano. V okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je 1. leto po zaključku investicije predvideno 41 novih bruto delovnih mest, v okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je predvideno 35 novih bruto delovnih mest. V letu 2011 ni bilo sprememb stanja glede zgoraj opisanih kazalnikov, saj se operacije še niso zaključile.

Na področju meroslovnega sistema RS sta bili z nabavo opreme v okviru potrjene operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine« vzpostavljeni 2 novi referenčni vrednosti, v okviru potrjene operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – Masa in prostornina« je bila vzpostavljena 1 nova referenčna vrednost, v okviru potrjene operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – Preskušanje zakonskih meril« so bile vzpostavljene 3 nove referenčne vrednosti.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V letu 2011 so se začela dela na investiciji Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, operacija Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko je bila potrjena s strani EK.

V primeru nabave merilnih naprav je bila v letu 2011 ena operacija zaključena, dve operaciji sta bili potrjeni s strani OU in sta pričeli z izvajanjem.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru prednostne usmeritve je bilo preko neposredne potrditve operacij potrjenih 118.611.847 EUR, vrednost podpisanih pogodb je bila 30.064,81, poleg tega tudi drugi viri v znesku 374.076 EUR. Drugi vir so lastna sredstva upravičencev. Do konca leta 2011 je bilo izplačanih 2.301.619 EUR.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlike niso ugotovljene.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Pri izvajanju aktivnosti v letu 2011 je bilo smiselno upoštevano izpolnjevanje obveznih omilitvenih ukrepov. Pri izvedbi infrastrukturnih operacij je bila leta 2010 izdelana Analiza vplivov na okolje, ki je pokazala, da izvedba operacije ne bo imela negativnih vplivov na okolje.

Pri tem so bila upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja:

- učinkovitost izrabe naravnih virov,
- okoljska učinkovitost,
- trajnostna dostopnost,
- zmanjševanje vplivov na okolje.

V okviru trajnostnega razvoja s poudarkom na okoljski dimenziji je pri projektih upoštevano racionalno ravnanje z odpadki ter uporaba sodobnih materialov, ki zagotavljajo energetske varčnejšo gradnjo in uporabo objektov.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Pri izvajanju aktivnosti v letu 2011 se je smiselno upošteval prispevek k enakim možnostim. Upoštevanje načela enakih možnosti se kaže v enaki dostopnosti, skozi upoštevanje potrebnih arhitekturnih prilagoditev za gibalno ovirane osebe ter v družbeni in socialni vključenosti za vse skupine.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Vsa dana priporočila na podlagi okoljskih poročil se dosledno izvajajo.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Z ustrezno novelacijo zakonskih postopkov bi bilo možno zmanjšati časovne zaostanke v postopkih javnega naročanja in njihov vpliv na spremembo dinamike izvajanja operacij.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2011 se vrednotenje za to prednostno usmeritev ni izvajalo.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

V letu 2011 se na tej prednostni usmeritvi revizija ni izvajala.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Vsi ukrepi informiranja in obveščanja v zvezi s potekom operacij so se v letu 2011 dosledno izvajali.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Zaključek operacij Novogradnja FKKT in FRI in Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je predviden v letu 2013.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2011 uporabljala v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 se predvideva oddaja vloge za NPO Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta, katerega namen je Kemijskemu inštitutu zagotoviti delovne prostore, ki zagotavljajo ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočajo opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti.

3.2.4. Mreža urgentnih centrov

Strategija razvoja Slovenije za področje Zdravja kot del kakovosti življenja predvideva oblikovanje usmeritev za varovanje in krepitev zdravja ter zmanjševanje razlik v zdravju med regijami in skupinami prebivalcev; pripravo in uresničevanje programov varovanja zdravja s področja življenjskega sloga (prehranska politika, telesna dejavnost, alkohol, kajenja itd); povečanje učinkovitosti sistema v smislu izboljšanja dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev ter okrepitev preventivnih zdravstvenih programov; posodobitev zdravstvenih

zmogljivosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, še zlasti organizacijsko posodobitev sistema nujne medicinske pomoči. Ugotovljeni je bilo, da obseg in kakovost (urejenost) zdravstvene infrastrukture v mreži sistema nujne medicinske pomoči – na predbolnišničnem nivoju v Sloveniji ne omogočata več optimalne hitrosti in učinkovitosti obravnave urgentnih akutnih stanj. Zaradi neizenačenosti pogojev obstajajo pomembne razlike v dostopnosti na različnih območjih in posledično so pacienti izpostavljeni večjemu tveganju za uspešno zdravljenje. Med regijami v Sloveniji so zelo velike razlike, zato je projekt mreže urgentnih centrov priložnost za odpravo razlik.

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za zdravje

Upravičenci oziroma ciljne skupine

Izvedba projektov bo potekala celovito za vso državo in bo vodena s strani Ministrstva za zdravje.

Finančna tabela

PU 2.4

Tabela 29: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.4.

2. RP - PU 2.4.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	30.000.000	-	-	-
	SLO del	5.294.117	-	-	-
	EU in SLO del	35.294.117	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	-	-	-	-
	SLO del	-	-	-	-
	EU in SLO del	-	-	-	-
Pravice porabe 2007-2011	EU del	13.267.714	-	-	44,2
	SLO del	2.341.361	-	-	44,2
	EU in SLO del	15.609.075	-	-	44,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0
- Neposredno potrjene	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0
	drugi viri***	0	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	skupaj	0	-	-	-
	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0
	EU del	0	-	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	-	0,0	0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del	0	-	0,0	0,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del	0	-	0,0	0,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 2.4 Mreža urgentnih centrov v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011 še ni bilo potrjenih instrumentov.

Opis izvajanja v letu 2011

Izvajanje PU 2.4

Tabela 30: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.4.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2007	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2011	Dosežena vrednost 2007-2011
Število delujočih urgentnih centrov	Učinek	0	10	0	0

Mreža urgentnih centrov je bila v letu 2011 naknadno dodana v OP RR kot pomoč socialni infrastrukturi zaradi zaostrenih javno-finančnih razmer. Izvajanje PU 2.4 se je pričelo z vzpostavitvijo tehnične pomoči na MZ. Izdelana je bila Enotna metodologija oblikovanja urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. Pripravljati se je pričela investicijska in projektna dokumentacija za prve operacije. V usklajevanje je bila poslana prva vloga za neposredno potrditev operacije. Do potrditve prve vloge v letu 2011 še ni prišlo.

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je do konca programskega obdobja načrtovanih 10 delujočih urgentnih centrov. Do konca leta 2011 ni bila potrjena še nobena operacija. V pripravi sta bili dve vlogi za neposredno potrditev operacije, od katerih je bila na SVLR poslana v usklajevanje vloga za Urgentni center Brežice.

Kazalnik učinka

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je načrtovana vrednost kazalnika učinka: 1 delujoč urgentni center do konca leta 2013, 7 delujočih urgentnih centrov do koncu leta 2014 ter 2 delujoča urgentna centra v letu 2015.

2013 - 1 UC: Brežice,

2014 - 7 UC: Nova Gorica, Maribor, Murska Sobota, Trbovlje, Izola, Celje, Jesenice,

2015 - 2 UC: Slovenj Gradec, Novo mesto.

Kazalnika rezultata

Kazalniki še niso merljivi, ker operacije v letu 2011 še niso bile izvedene.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacij še niso bili doseženi, saj se projekti še niso pričeli izvajati. Fizični cilji zaključenih operacij v letu 2012 bodo znani predvidoma leta 2013, tako da bo prva analiza možna šele takrat.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednost sofinanciranja predvidenih operacij je določena s pogoji za prijavo operacij. Ker se projekti še niso pričeli izvajati, ni možno ugotavljati dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlik ni bilo možno ugotavljati, ker še ni zaključenih operacij.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Ključni cilj urgentnih centrov so na globalni ravni bolj zdravi prebivalci Slovenije, zadovoljni uporabniki in izvajalci storitev, s čimer se bo izboljšala tudi privlačnost Slovenije za delo in bivanje.

Na osnovi izvedenih investicij se pričakuje povečano možnost preživetja, boljšo kakovost življenja življenjsko ogroženih pacientov in razbremenitev neurgentne zdravstvene infrastrukture, odpravo razlik med kakovostjo infrastrukture in storitev v sistemu nujne medicinske pomoči in posledičnih razlik v uspešnosti zdravljenja urgentnih akutnih stanj med regijami v Sloveniji. Izvedene investicije bodo prav tako povečale privlačnost Slovenije kot lokacije za delo in bivanje.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv), saj mora biti javna infrastruktura dostopna za vse kategorije uporabnikov. Gradnja mora upoštevati veljavno zakonodajo, ki predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo pri tistih urgentnih centrih, ki so bili vključeni v širši del investicije, financirane s strani državnega proračuna, ki je zaradi varčevalnih ukrepov ne bo. Projektiranje je tako treba prilagoditi novim zahtevam, kar pomeni zamike in težave pri iskanju primernih rešitev. Prav tako je ponekod problem zagotavljanje lastnega sofinanciranja, ker bo imela bolnišnica pri gradnji urgentnega centra tudi določene neupravičene stroške, ki pa so nujno potrebni. MZ izvaja redne sestanke z odgovornimi pri bolnišnicah in projektanti ter z natančnim revizijskim pregledom opozori na najmanjše neskladnosti med projektno dokumentacijo in zahtevami MZ. Ko je narejen revizijski pregled

in temu prilagojeno projektiranje urgentnega centra, prične MZ pripravljati vlogo. Zamike pri usklajevanju odpravlja MZ z rednimi in hitrimi posvetovanji z vsemi vključenimi stranmi.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2011 ni bilo izvedenega vrednotenja.

XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

V letu 2011 ni bilo izvedenih revizij s strani organa upravljanja (Služba Vlade RS za lokalno politiko samoupravo in regionalno politiko) niti iz strani revizijskega organa (Urad za nadzor proračuna RS). Drugih ugotovitev oz. nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Na MZ se dosledno upoštevajo ukrepi informiranja in obveščanja, tako da se vsa dokumentacija primerno označujemo z logotipom ESRR: vloga za neposredno potrditev operacije, korespondenca, izvajanje tehnične pomoči (časovnice, poročila) in drugo. Gradivo za notranjo in zunanjo uporabo je ustrezno označeno.

MZ spoštuje Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 iz katerih je razvidna uporaba predpisanih logotipov ter navedba podatkov, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo. Ob izvajanju gradbenih del bo o prispevku EU javnost informirana z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji ter z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je načrtovanih 10 operacij, od katerih se ni nobena zaključila v letu 2011.

XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči

V leti 2011 so bila uporabljena sredstva tehnične pomoči le za stroške dela zaposlenih na TP (realizirani sta bili obe zaposlitvi) in za stroške usposabljanja v okviru Mreže urgentnih centrov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 je predvidena neposredna potrditev in pričetek izvajanja prve operacije in nadalje še vsaj treh.

3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Doseganje ciljev in analiza napredka

Pričakovani sinergijski učinek aktivnosti oz. PU v okviru RP "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" se bo na nadaljnjem razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trženja biotske raznovrstnosti. RP se pretežno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne objekte ter v športne-rekreacijske objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju

drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.

Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

- 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
- 3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev
- 3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za šolstvo in šport

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

3. RP

Tabela 31: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

3. RP		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	253.235.116	-	-	-
	SLO del	44.688.552	-	-	-
	EU in SLO del	297.923.668	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	47.524.511	-	-	18,8
	SLO del	8.386.679	-	-	18,8
	EU in SLO del	55.911.190	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	177.892.891	-	-	70,2
	SLO del	31.392.864	-	-	70,2
	EU in SLO del	209.285.755	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	183.594.670	386,3	103,2	72,5
	SLO del	32.111.561	-	-	-
	EU in SLO del	215.706.231	385,8	103,1	72,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	178.538.585	375,7	100,4	70,5
	SLO del	31.506.809	-	-	-
	EU in SLO del	210.045.394	375,7	100,4	70,5
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	141.410.968	297,6	79,5	55,8
	SLO del	24.954.876	-	-	-
	EU in SLO del	166.365.844	297,6	79,5	55,8
- Neposredno potrjene	EU del	37.127.617	78,1	20,9	14,7
	SLO del	6.551.933	-	-	-
	EU in SLO del	43.679.550	78,1	20,9	14,7
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	178.113.585	374,8	100,1	70,3
	SLO del	31.431.809	-	-	-
	EU in SLO del	209.545.394	374,8	100,1	70,3
	drugi viri***	494.945.020	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	skupaj	704.490.415	-	-	-
	EU del	137.344.802	289,0	77,2	54,2
	SLO del	24.237.318	-	-	-

	EU in SLO del	161.582.121	289,0	77,2	54,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	28.527.646	60,0	16,0	11,3
	SLO del	5.237.133	-	-	-
	EU in SLO del	33.764.778	60,4	16,1	11,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		113.186.414	238,2	63,6	44,7
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		99.316.443	209,0	55,8	39,2

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 3. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 215.706.231 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 210.045.394, od tega preko JR za 166.365.844 EUR in preko NPO za 43.679.550 EUR,
- podpisanih pogodb za 209.545.394 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 494.945.020 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 161.582.121 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 113.186.414 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 99.316.443 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

Fizični napredek 3. RP

Tabela 32: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2006 ⁵	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾	Učinek	12	125	29	61	100	138	144
-od tega v malih in srednjih podjetjih ⁽ⁱ⁾	Učinek	8	80	18	40	59	97	103
Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Učinek	2	23	0	0	8	9	15
Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m ²	Učinek	0	250.000	0	0	21.437	84.540	91.328
Prenočitve turistov (v milijonih)	Rezultat	7,6	8,4	8,2	8,4	8,3	8,9	9,38
Spodbujena zasebna vlaganja (v mio. €)	Rezultat	0	373	0	59,1	135,1	200,2	227,8
Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Rezultat	0	110.000	0	0	0	59.351	220.060
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	1.000	0	72	285	400	610,5
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)	Vpliv	0	5%	0	0	0	0	0

Viri: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo, SURS, SI-STAT podatkovni portal

(i) predstavlja ključni kazalnik

⁵ Povprečje na podlagi EPD 2004-2006

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je do konca leta 2011 presegel načrtovano vrednost za 19%, v malih in srednjih podjetjih pa za 23%.

Do konca leta 2011 je bilo 15 obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture (cilj 23); cilj je dosežen v 65%. V okviru potrjenih instrumentov se predvideva, da bo vrednost narastla na 22 objektov od konca leta 2013.

Kazalnik posodobljenih oz. novozgrajenih športnih površin je bil v letu 2011 6.778 m², torej 91.328 m² v celotnem obdobju, kar predstavlja 36% od načrtovane vrednosti. Operacije v izvajanju in načrtovane operacije bodo znatno pripevale k doseganju kazalnika v letu 2012 in 2013.

Kazalnik rezultata

Prenočitve turistov (v milijonih) je po podatkih SURS že doseglo zastavljeni cilj 8,4 mio nočitev.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so do konca leta 2011 dosegla vrednost 227,8 mio EUR ali 61% načrtovane vrednosti.

Obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture je bilo v letu 2011 160.709, cilj za celotno obdobje je presežen.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v letu 2011 je bilo 210,5, torej skupaj 610,5 v obdobju 2007-2011, kar predstavlja 61% cilja za 3. RP. Zaradi narave operacij, kjer gre za gradbena dela, se prve zaposlitve pričakujejo po zaključku del, cilj pa bo predvidoma dosežen do konca leta 2015.

Ostali kazalniki še niso merljivi.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. razvojne prioritete.

Tabela 33: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
8	01	1	14	SI0	26.697.949
8	01	5	14	SI0	3.739.668
			Skupaj 14	SI0	30.437.617
8	01	5	21	SI0	2.017.365
			Skupaj 21	SI0	2.017.365
8	01	1	22	SI0	1.359.122
8	01	5	22	SI0	162.666
			Skupaj 22	SI0	1.521.789
Skupaj 8				SI0	33.976.770
Skupaj RP 3				SI0	33.976.770

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Prva težava, ki se pojavlja, je predvsem povezana s problemi s katerimi se srečujejo izvajalci del na operacijah. Gre predvsem za gradbena dela, tako v primerih, ko je upravičenec zavezan k uporabi ZJN in je izvajalec izbran preko postopkov javnega naročanja, kot tudi v primerih, kjer je upravičenec pravna oseba zasebnega prava in ni zavezan k uporabi ZJN. V obeh primerih se pojavljajo tudi stečaji izvajalcev del, ki še posebej otežujejo izvajanje operacij. Tako zaradi stečajev, kot tudi zaradi likvidnostnih težav izvajalcev del prihaja do sprememb v terminskem planu izvedbe posameznih operacij. Podrobnejše informacije za odpravo teh težav so obrazložene v okviru prednostnih usmeritev.

3.3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

Dejavnosti prednostne usmeritve so namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji turistične infrastrukture za katero je možno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel je namenjen tako investicijam javnega kot zasebnega sektorja, pri čemer imajo posebno vlogo investicijski projekti majhnih in srednje velikih podjetij. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki dosegajo visoko energetske učinkovitost, uporabljajo sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevajo k trajnostnemu razvoju. Prav tako je potrebno zaradi še vedno prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljavskih struktur v posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.

V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« se izvaja pet aktivnosti:

- a) večje infrastrukturne investicije v turizmu
- b) investicije investicij MSP v turizmu
- c) razvoj organizacijskih struktur
- d) promocija turistične ponudbe
- e) investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom
- f) sofinanciranje mladinskih centrov

Vključena ministrstva:

- Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za turizem in internacionalizacijo (DTI)
- Ministrstvo za šolstvo in šport - Urad RS za mladino

Upravičenci oz. ciljne skupine

Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.

Finančna tabela**PU 3.1.***Tabela 34: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.*

3. RP - PU 3.1.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	128.969.874	-	-	-
	SLO del	22.759.390	-	-	-
	EU in SLO del	151.729.264	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	24.203.713	-	-	18,8
	SLO del	4.271.243	-	-	18,8
	EU in SLO del	28.474.956	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	90.598.902	-	-	70,2
	SLO del	15.988.041	-	-	70,2
	EU in SLO del	106.586.943	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	120.567.170	498,1	133,1	93,5
	SLO del	21.276.561	-	-	-
	EU in SLO del	141.843.731	498,1	133,1	93,5
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	104.796.129	433,0	115,7	81,3
	SLO del	18.493.435	-	-	-
	EU in SLO del	123.289.564	433,0	115,7	81,3
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	99.660.133	411,8	110,0	77,3
	SLO del	17.587.083	-	-	-
	EU in SLO del	117.247.216	411,8	110,0	77,3
- Neposredno potrjene	EU del	5.135.996	21,2	5,7	4,0
	SLO del	906.352	-	-	-
	EU in SLO del	6.042.348	21,2	5,7	4,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	104.371.129	431,2	115,2	80,9
	SLO del	18.418.435	-	-	-
	EU in SLO del	122.789.564	431,2	115,2	80,9
	drugi viri***	377.458.213	-	-	-
	skupaj	500.247.777	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	90.551.795	374,1	99,9	70,2
	SLO del	15.979.729	-	-	-
	EU in SLO del	106.531.524	374,1	99,9	70,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	1.426.506	5,9	1,6	1,1
	SLO del	251.736	-	-	-
	EU in SLO del	1.678.242	5,9	1,6	1,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		78.457.880	324,2	86,6	60,8
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		73.533.423	303,8	81,2	57,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 141.843.731 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 123.289.564 EUR, od tega preko JR za 117.247.216 EUR in preko NPO za 6.042.348 EUR
- podpisanih pogodb za 122.789.564 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 377.458.213 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 106.531.524 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 78.457.880 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 73.533.423 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

3. RP - PU 3.1. MG		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	123.217.184	-	-	-
	SLO del	21.744.210	-	-	-
	EU in SLO del	144.961.394	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	23.124.109	-	-	18,8
	SLO del	4.080.726	-	-	18,8
	EU in SLO del	27.204.835	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	86.557.746	-	-	70,2
	SLO del	15.274.897	-	-	70,2
	EU in SLO del	101.832.643	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	114.967.174	497,2	132,8	93,3
	SLO del	20.288.326	-	-	-
	EU in SLO del	135.255.500	497,2	132,8	93,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	99.190.597	428,9	114,6	80,5
	SLO del	17.504.223	-	-	-
	EU in SLO del	116.694.820	428,9	114,6	80,5
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	94.054.601	406,7	108,7	76,3
	SLO del	16.597.871	-	-	-
	EU in SLO del	110.652.472	406,7	108,7	76,3
- Neposredno potrjene	EU del	5.135.996	22,2	5,9	4,2
	SLO del	906.352	-	-	-
	EU in SLO del	6.042.348	22,2	5,9	4,2
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	98.765.597	427,1	114,1	80,2
	SLO del	17.429.223	-	-	-
	EU in SLO del	116.194.820	427,1	114,1	80,2
	drugi viri***	371.911.473	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	skupaj	488.106.294	-	-	-
	EU del	84.946.263	367,3	98,1	68,9
	SLO del	14.990.517	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU in SLO del	99.936.780	367,3	98,1	68,9
	EU del	1.426.506	6,2	1,6	1,2
	SLO del	251.736	-	-	-
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del	EU in SLO del	1.678.242	6,2	1,6	1,2
	EU del	77.019.438	333,1	89,0	62,5
	SLO del	72.094.981	311,8	83,3	58,5

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011 na MG:

- razpisanih sredstev v znesku 135.255.500 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 116.694.820 EUR, od tega preko JR za 110.652.472 EUR in preko NPO za 6.042.348 EUR,
- podpisanih pogodb za 116.194.820 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 371.911.473 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 99.936.780 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 77.019.438 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 72.094.981 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

3. RP - PU 3.1. MŠŠ		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	5.752.690	-	-	-
	SLO del	1.015.180	-	-	-
	EU in SLO del	6.767.870	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	1.079.604	-	-	18,8
	SLO del	190.517	-	-	18,8
	EU in SLO del	1.270.121	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	4.041.156	-	-	70,2
	SLO del	713.144	-	-	70,2
	EU in SLO del	4.754.300	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	5.599.996	518,7	138,6	97,3
	SLO del	988.235	-	-	-
	EU in SLO del	6.588.231	518,7	138,6	97,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	5.605.532	519,2	138,7	97,4
	SLO del	989.212	-	-	-
	EU in SLO del	6.594.744	519,2	138,7	97,4
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	5.605.532	519,2	138,7	97,4
	SLO del	989.212	-	-	-
	EU in SLO del	6.594.744	519,2	138,7	97,4
- Neposredno potrjene	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	5.605.532	519,2	138,7	97,4
	SLO del	989.212	-	-	-
	EU in SLO del	6.594.744	519,2	138,7	97,4
	drugi viri***	5.546.740	-	-	-
skupaj		12.141.484	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	5.605.532	519,2	138,7	97,4
	SLO del	989.212	-	-	-
	EU in SLO del	6.594.744	519,2	138,7	97,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		1.438.441	133,2	35,6	25,0
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		1.438.441	133,2	35,6	25,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2010 na MŠŠ:

- razpisanih sredstev v znesku 6.588.231 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 6.594.744 EUR, vse preko JR,
- podpisanih pogodb za 6.594.744 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 5.546.740 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 6.594.744 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.438.441 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.438.441 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

Državne pomoči

Podlago za izvedbo javnih razpisov s področja spodbujanja investicij predstavlja shema državnih pomoči št. BE07-5715334-2007, priglášena dne 24.11.2006, z obdobjem trajanja od 19.3.2007-31.12.2013. Določeni instrumenti (promocija in planinske postojanke) so se izvajali po pravilu »de minimis« (št. sheme: M001-5715334-2007), ki preneha veljati 31.12.2013, medtem ko preostali instrumenti ne zapadejo pod državne pomoči.

Opis izvajanja v letu 2011

Na področju javnih razpisov Ministrstva za gospodarstvo so se v letu 2011 izvajali razpisi prejšnjih let. V letu 2011 je bilo še 3. odpiranje razpisa za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki je bilo 28.2.2011 in smo odobrili še 6 novih projektov.

V letu 2011 se je od vseh 144 potrjenih operacij spremljalo še 59 operacij, ostalih 85 se je zaključilo že v prejšnjih letih. V letu 2011 se je zaključilo 30 projektov. To pomeni, da se je vključno do konca leta 2011 zaključilo 115 projektov.

V letu 2011 s tega področja ni bil objavljen noben novi razpis. V februarju je bilo le 3. odpiranje razpisa za regionalne destinacijske organizacije, ki je bil s tem tudi zaključen. Večina aktivnosti na prednostni usmeritvi se je tako nanašala na spremljanje že v predhodnih letih potrjenih projektov. Tako smo v letu 2011 spremljali še 59 projektov, od katerih jih je bilo zaključenih 30. Do konca leta 2011 so bili tako zaključeni vsi projekti iz razpisa za turistično infrastrukturo, ki je bil objavljen v letu 2007, vsi projekti iz razpisa za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov, ki je bil dvoletni in je bil objavljen v letu 2010, prav tako so bili zaključeni vsi projekti iz javnega razpisa za obnovo in posodobitev planinskih postojank, ki je bil prav tako dvoletni in je bil objavljen v letu 2010.

V letu 2011 je bil uspešno zaključen projekt ***Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka Škocjanske jame***, ki je bil potrjen na način neposredne potrditve operacije.

Upravičenec: Javni zavod Park Škocjanske jame

Vrednost operacije: 2,5 mio EUR, od tega 2,1 mio EUR Prispevek Skupnosti.

Cilji: z naložbo v parkovno infrastrukturo je podprt projekt s področja turizma, ki vključuje tudi objekt kulturne dediščine. Operacija preko ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine prispeva k večji pestrosti in dvigu kvalitete turistične ponudbe ter k večji prepoznavnosti in promociji sprememb, kar vpliva na povečanje turistične potrošnje in na povečanje obsega turističnega prometa v destinaciji.

Projekt je v celoti realiziran in sredstva izplačana.

Spremljal so je tudi drugi projekt, ki je bil potrjen na način neposredne potrditve in sicer ***Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič (hotel Arija)***.

Upravičenec: Rdeči križ Slovenije

Vrednost operacije: 10,1 mio EUR, od tega 3 mio prispevek Skupnosti

Cilji: Operacija omogoča letovanja za socialno šibkejše in druge ranljive posameznike oziroma skupine, saj bo zgrajen bazen in športno-zdravstveni center (hotel Arija) v skupni

velikosti 4.911 m², pri čemer bo pridobljenih skupno 105 ležišč oziroma 118 ob upoštevanju pomožnih. Predvidenih je 27 bruto delovnih mest.

Realizacija: Objekt je zgrajen in v uporabi. Do konca leta 2011 je bilo izplačanih 2,5 mio EUR (EU in slovenska udeležba). Projekt bo v celoti zaključen v letu 2012.

V letu 2011 so tekale tudi aktivnosti priprave novih vlog, ki bi se naj potrjevale na način neposrednih potrditev operacij.

V instrumentu javni razpis za mladinsko turistično infrastrukturo, s katerim se je poleg mladinske izboljšal tudi del turistične infrastrukture je bilo v letu 2011 zaključenih še preostalih 7 operacij, s tremi zaključenimi v letu 2010 pa skupaj 10.

V Krškem je prenova zaključena, objekt pa v obratovanje predan julija 2011. Skupaj je obnovljenih 1498 m², objekt je namenjen mladim, mladinskemu delu in deloma turizmu, sestavni del objekta je mladinski hotel s 24 posteljami in servisnimi prostori.

Mladinski kulturni center Slovenj Gradec - novogradnja zaključena v septembru 2011. Objekt je namenjena mladinskemu delu, večdnevni mladinskim programom in s 44 posteljami mladinskemu turizmu.

Mladinski center in hotel Ravne, otvoritev 14.10.2011. Novogradnja je namenjena mladinskemu delu, mladinskim programom in z 48 posteljami mladinskemu turizmu.

Mladinski center in hotel Trbovlje je bil odprt 17.6.2011. Gre za novogradnjo, ki je v celoti namenjena mladim, mladinskemu delu in deloma turizmu, saj je sestavni del objekta mladinski hotel z 22 posteljami in servisnimi prostori.

Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo Maribor je bila zaključena 21.9.2011. Površina novih in obnovljenih površin, namenjenih mladim, mladinskemu delu in deloma turizmu je 1815 m², število novih postelj 60.

Mladinski center in hotel Ajdovščina, otvoritev 6.5.2011. Površina novih in obnovljenih površin je 1385 m², število novih postelj 50.

MKC s hotelom Radlje, gradnja zaključena v septembru 2011.

V primeru mladinske infrastrukture smo pri upravičencih tudi v letu 2011 zabeležili uveljavljanje izvajanja neposrednih plačil podizvajalcem ter težave izvajalca gradbenih del pri zagotovitvi bančne garancije za dobro opravljen posel, ki pa so bile rešene.

V letu 2010 so bile zaključene operacije v Brežicah, Velenju in Celju.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.1

Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2006	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Število podprtih projektov s področja turizma ⁽ⁱ⁾	Učinek	12	125	29	61	100	138	144
Od tega v malih in srednjih podjetjih	Učinek	8	80	18	40	59	97	103
Prenočitve turistov (v milijonih)**	Rezultat	7,6	8,4	8,2	8,4	8,3	8,903	9,38
Spodbujena zasebna vlaganja (v mio EUR) ⁽ⁱ⁾	Rezultat	/	373	0	59,1	135,1	200,2	227,8
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)*	Vpliv	/	5%	0	0	0	0	
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	700	0	72	275	378	582

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo

* še ni razpoložljivih podatkov

**Vir: SURS

*** ocena

(i) predstavlja ključni kazalnik (vrednosti v posameznih letih se zmanjšujejo glede na predstavljene vrednosti v preteklih poročilih, saj je pri določenih operacijah prišlo do odstopa od pogodb in smo te operacije izključili iz poročila – v prejšnjih poročilih so bili prikazani tudi odstopljene operacije)

Glede na število potrjenih investicijskih operacij, je do konca leta 2011 zaključenih 84% vseh operacij, od tega v letu 2011 21%. Ostale operacije so še v izvajanju in bodo zaključene v letih 2012 in 2013. Glede na skupno število vseh potrjenih operacij jih je zaključenih 79,86 %. Za operacije s področja investicij, ki so že zaključene, je spremljanje ciljev smotrno šele za prvo polno leto delovanja, preverjanje doseganja rezultatov določenih v pogodbah je predvideno v 3 letu po zaključku, ko bodo objekti v polnem delovanju tako da bo doseganje rezultatov za operacije zaključene v letu 2008 znano šele po 15.4.2012 (podatki za leto 2011), za ostale zaključene operacije pa skladno z zgoraj navedenim v naslednjih letih.

Kazalnik učinka

Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2011 že presežen, in sicer za 15,2 %, saj je bilo do konca leta 2011 skupno potrjenih 144 projektov, od tega je bila v okviru malih in srednjih podjetjih načrtovana vrednost presežena za 28,7%.

Kazalnika rezultata

Prenočitve turistov (v milijonih) so po podatkih SURS konec leta 2008 že dosegle zastavljeni cilj 8,4 mio nočitev. V letu 2009 smo beležili manjši padec (1%), kar je bila posledica globalne gospodarske krize, rezultat je bil glede na pričakovanja ob začetku leta 2009 bistveno boljši. V letu 2010 se je število prenočitev povišalo na 8,9 mio, V letu 2011 je bilo glede na podatke SURS realiziranih 9,38 mio nočitev, kar presega zastavljene cilje za celotno perspektivo za 12 %.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so znašala do konca leta 2011 227,8 mio EUR. Realizirano bo še nekaj operacij, ki bodo aktivirale zasebna sredstva, vendar v okviru tega kazalnika zastavljeni cilji verjetno ne bodo v celoti doseženi, saj do konca finančne perspektive ne načrtujemo novih razpisov za sofinanciranje operacij zasebnega sektorja.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 700): ocenjujemo, da bomo po zaključku vseh investicijskih projektov cilj dosegli. Do konca leta 2011 je bilo realiziranih 582 (204 v 2011) novih delovnih mest, kar predstavlja 83,14% glede na načrtovano vrednost. Ostali kazalniki še niso merljivi.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Fizični cilji operacij še niso bili v celoti doseženi, saj je še precejšnje število projektov v izvajanju. Doseganje fizičnih ciljev prvih zaključenih operacij bodo znani šele po 15.4.2012.

Ocenjujemo, da pri projektih, ki so bili potrjeni pred začetkom globalne finančne krize, fizični cilji ne bodo v celoti doseženi, saj so bili planirani v obdobju konjunktne, dejstvo pa je, da je glavni kazalnik na celotni prednostni usmeritvi že v letu 2011 presežen za 12 %.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vrednost sofinanciranja zaključenih operacij je bila enaka v pogodbah o sofinanciranju opredeljenim vrednostim z nekaterimi odstopanji, ki pa niso imeli neposrednega učinka na izvedbo operacij. Celotna vrednost zaključenih sofinanciranih operacij ni bistveno odstopala od vrednosti, opredeljenih v pogodbah o sofinanciranju.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Pri zaključenih operacijah razlik ni bilo ugotovljenih. Razen v primeru mladinske infrastrukture kjer so fizični cilji doseženi, finančna realizacija pa je nižja, kar je razlog v doseženih nižjih cenah pri upravičencih do gradbenih izvajalcev.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

V okviru prednostne usmeritve se spodbuja investicijske projekte turistične infrastrukture, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in bodo skladni z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetske učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. Prav tako se spodbuja projekte s področja promocije, ki pozitivno vplivajo na prepoznavnost tako Slovenije, kot posameznih turističnih destinacij ter projekte razvoja regionalnih destinacijskih organizacij, ki bodo imeli pozitiven vpliv na celoten razvoj turistične dejavnosti v destinaciji.

V primeru mladinske infrastrukture izvedene rešitve praviloma dosegajo visoko stopnjo energetske varčnih objektov, medtem, ko je evidentiran tudi primer, kjer je investitor moral ponoviti javno naročilo, saj gradbeni izvajalci zahtevanih referenc s področja gradnje energetske varčnejših pasivnih hiš, v ponudbi niso uspeli zagotoviti. Upravičenec (Ravne na Koroškem) je zaradi tega moral projekt zastaviti manj ambiciozno. Upravičenec v Slovenj Gradcu je ob izkopu gradbene jame naletel na izvir vode, zaradi česar je bilo izvajanje gradnje dlje časa onemogočeno, rešitev je bila sprememba projekta in izraba vode za namen energetske oskrbe objekta.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Posebej se ne izpostavlja enakih možnosti, saj se turistični sektor neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih. Kjer je izvedljivo in utemeljeno, se zagotavlja dostop do grajenega okolja. V primeru mladinske infrastrukture se nevtralni vidik kaže v projektnih timih, kjer so moški in ženske zastopani enakomerno ter v zagotavljanju dostopnosti pozitivni diskriminaciji gibalno oviranih oseb, saj je v večini primerov infrastruktura ustrezno prilagojena.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Na podlagi okoljskih poročil smo javne razpise pripravili tako, da so projekti, ki bodo dosegali visoko energetske učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju, pri ocenjevanju dobili višje število točk, s tem pa so imeli večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo na strani upravičencev. Zaradi finančne krize se pojavljajo težave zagotavljanja likvidnostnih sredstev, težave izvajalcev gradbenih del pri zagotovitvi bančne garancije za dobro opravljen posel ter stečaji nekaterih izvajalcev. Posledično prihaja pri nekaterih projektih do zamikov pri izvedbi operacij. Pri nekaterih projektih je predvsem iz prvega razloga (zagotavljanje likvidnosti) prišlo tudi do odpovedi pogodb.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V letu 2011 ni bilo izvedenega vrednotenja.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

S strani revizijskega organa (Urad za nadzor proračuna RS) je bilo v letu 2011 izvedenih in dokončanih 12 revizij operacij (izdana tudi končna poročila). Pri revizijah niso bile ugotovljene pomembnejše ugotovitve. Za dve operaciji (neposredni potrditvi) je bila izvedena horizontalna revizija javnega naročanja. Pri javnem naročilu ene operacije so bile podane ugotovitve, ki nakazujejo na možnost neupravičenih izdatkov, vendar bo to možno ugotoviti šele po zaključku operacije, ko bodo znane dejanske posledice domnevne nepravilnosti.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo. JR in razpisne dokumentacije se bile objavljene na spletnih straneh MG, kjer je bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organizirane so bile tudi novinarske konference, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnost z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

Prejemniki sredstev se z določili pogodbe o sofinanciranju operacije zavezujejo, da bodo pri izvajanju operacije izpolnjevali zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o operaciji v skladu z Uredbo Komisije 1828/2006/ES, ki opredeljuje ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o pomoči EU skladov, ki jih izvajajo države članice, katere pojasnila so podana v Priročniku za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o Strukturnih in Kohezijskem skladu EU, objavljenem na spletni strani www.gov.si/euskladi.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

V okviru projektov turistične infrastrukture in promocije turizma se izvaja še 25 operacij, predvsem s področja izgradnje turistične infrastrukture in regionalnih razvojnih destinacij.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

S sredstvi tehnične pomoči so financirane 3 zaposlitve.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Na področju javnih razpisov v letu 2012 se ne predvideva objave nobenega novega razpisa. V pripravi je dokumentacija za 7 projektov s področja javne turistične infrastrukture za neposredne potrditve operacij, ki bodo potrjeni v letu 2012 in naj bi se v letu 2012 tudi začeli izvajati. Prav tako bo v letu 2012 pripravljena dokumentacija za potrditev 3 projektov na način neposredne potrditve operacije, ki se bodo predvidoma izvajali v letih 2013 in 2014. S potrditvijo in izvedbo teh projektov, bodo v celoti izčrpana vsa razpoložljiva sredstva na prednostni usmeritvi.

3.3.2. Mreženje kulturnih potencialov

Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti bodo prispevali k nastanku novih

delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma na kulturi kot osnovi za mestni in podeželski razvoj. Cilj aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve je zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj turizmu komplementarnih storitvenih dejavnosti in podpreti nova delovna mesta (tako na področju kulture kot storitvenih dejavnosti še zlasti na področju turizma). V okviru razvojne usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene dejavnosti so:

- prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije in občin ter kulturnih spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja, usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in razvoja- izgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.).
- podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno.

V okviru prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« se izvajajo štiri aktivnosti:

- a) Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS
- b) Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin in zasebnikov
- c) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS
- d) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za kulturo:

- v vlogi posredniškega telesa, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti občin
- v vlogi upravičenca, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti RS.

Upravičenci oz. ciljne skupine

RS, ministrstva za spomenike v državni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.

Finančna tabela

PU 3.2.

Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.

3. RP - PU 3.2.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	57.208.966	-	-	-
	SLO del	10.095.700	-	-	-
	EU in SLO del	67.304.666	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	10.736.379	-	-	18,8
	SLO del	1.894.655	-	-	18,8
	EU in SLO del	12.631.034	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	40.188.220	-	-	70,2
	SLO del	7.092.039	-	-	70,2
	EU in SLO del	47.280.259	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	22.737.500	211,8	56,6	39,7
	SLO del	3.725.000	-	-	-
	EU in SLO del	26.462.500	209,5	56,0	39,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	31.152.197	290,2	77,5	54,5
	SLO del	5.497.447	-	-	-
	EU in SLO del	36.649.644	290,2	77,5	54,5
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	20.685.617	192,7	51,5	36,2
	SLO del	3.650.403	-	-	-
	EU in SLO del	24.336.020	192,7	51,5	36,2
- Neposredno potrjene	EU del	10.466.580	97,5	26,0	18,3
	SLO del	1.847.044	-	-	-
	EU in SLO del	12.313.624	97,5	26,0	18,3
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	31.152.197	290,2	77,5	54,5
	SLO del	5.497.447	-	-	-
	EU in SLO del	36.649.644	290,2	77,5	54,5
	drugi viri***	12.205.744	-	-	-
	skupaj	48.855.387	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	18.566.826	172,9	46,2	32,5
	SLO del	3.276.499	-	-	-
	EU in SLO del	21.843.325	172,9	46,2	32,5
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	1.040.159	9,7	2,6	1,8
	SLO del	386.401	-	-	-
	EU in SLO del	1.426.560	11,3	3,0	2,1
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		15.779.983	147,0	39,3	27,6
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		13.750.385	128,1	34,2	24,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.2 Mreženje kulturnih potencialov je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 26.462.500 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 36.649.644 EUR, od tega preko JR za 24.336.020 EUR in preko NPO za 12.313.624 EUR,
- podpisanih pogodb za 36.649.644 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 12.205.744 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 21.843.325 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 15.779.983 EUR,

➤ certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 13.750.385 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Državne pomoči

Javni razpisi se ne izvajajo po shemah državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2011

V letu 2011 je Ministrstvo za kulturo v **vlogi posredniškega telesa**:

- nadaljevalo z izvedbo (drugega) javnega razpisa za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture (v nadaljevanju JR JKI 2) v vrednosti 10 mio EUR. V okviru 6 sofinanciranih projektov se je v okviru pogodbenih obveznosti do konca leta 2011 zaključilo 5 projektov. Pri enem projektu je bil rok za zaključek projekta zaradi uveljavljanja spremenjenih okoliščin podaljšan do 30.6.2012. Do konca leta 2011 je bilo izplačano 8.105.653 EUR, kar predstavlja 81 % celotne vrednosti pogodbeno vezanih sredstev. Do konca leta 2011 so bili na Ministrstvo za finance posredovani zahtevki za povračilo v skupni vrednosti 5.732.919 EUR (EU del), kar predstavlja 83 % vseh izplačanih sredstev (EU del),
- nadaljevalo z izvedbo (prvega) javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin (v nadaljevanju JR KS) v vrednosti 11 mio EUR. Zaradi težav pri pripravi popisov GOI del in revizijskih postopkov je bila pri treh občinah spremenjena dinamika financiranja – zamik začetka financiranja v leto 2011 oz. 2012. Izmed štirih sofinanciranih projektov v okviru pogodbenih obveznosti v skupni vrednosti 10.968.780 EUR je bilo do konca leta 2011 izplačano 1.677.732 EUR, kar predstavlja 16 % celotne vrednosti pogodbeno vezanih sredstev. Do konca leta 2011 so bili na Ministrstvo za finance posredovani zahtevki za povračilo v skupni vrednosti 1.104.723 EUR (EU del), kar predstavlja 78 % vseh izplačanih sredstev (EU del). Zaključek projektov je predviden konec leta 2012.

Ministrstvo za kulturo v vlogi upravičenca:

V letu 2011 je Ministrstvo za kulturo v vlogi upravičenca nadaljevalo z izvedbo dveh instrumentov neposredne potrditve operacije, ki ju je organ upravljanja potrdil v letu 2009 in sicer:

- ***Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija – objekt 22 Metelkova) – EŠD 9667 (Ljubljana), dne 13.7.2009.***

Operacija Muzej sodobne umetnosti je rekonstrukcija obstoječega degradiranega objekta na prostoru nekdanje vojašnice in izgradnja novega objekta – prizidka za namen ustanovitve novega Muzeja sodobne umetnosti. Z vzpostavitvijo novega razstavnega prostora za sodobno likovno umetnost želi Ministrstvo za kulturo kot investitor popularizirati sodobno likovno umetnost in zagotoviti pogoje za razvoj in promoviranje sodobne likovne umetnosti v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Namen izvedbe je prenova obstoječega objekta in izvedba prizidka na dvorišni strani. Projektna rešitev predstavlja urbanistično in arhitekturno zasnovo objekta v katerega je umeščen pretežno razstavni program s spremljajočimi servisnimi in tehničnimi prostori. Objekt je zasnovan kot samostojna enota z eno kletno etažo, pritličjem, dvema nadstropjema, podstrešjem in streho. Zasnova kleti in zunanje ureditve je prilagojena na fazno, oziroma kasnejšo izgradnjo ostalega dela kleti in zunanje ureditve. Skupna vrednost projekta je 8.880.231 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 6.342.339 EUR.

Projekt prispeva k naslednjim ciljem razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov:

- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih javne kulturne infrastrukture: 100.000,
- število novih zaposlitev: 6.

Po prenovi objekta bo Ministrstvo za kulturo predalo objekt v trajno upravljanje Moderni galeriji, ki opravlja dejavnosti na področju javnega interesa v kulturi, skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK-UPB1, Ur. l. RS št.77/2007). Sočasno z revitalizacijo kareja Metelkove se bodo izboljšali pogoji bivanja kar pa bo posledično prispevalo tudi k izboljšanem ugledu samega območja.

Potek operacije:

V novembru 2009 je bila sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih del v vrednosti 4.755.065 EUR. Tik pred zaključkom gradbenih del je glavni izvajalec objavil stečaj podjetja, zato je Ministrstvo za kulturo za dokončanje gradbenih del na podlagi postopkov javnega naročanja pridobilo nove izvajalce. Poleti 2011 so bile sklenjene tudi pogodbe za izdelavo, dobavo ter montažo depojske opreme, pohištva ter notranje opreme v skupni vrednosti 537.282,65 EUR. Zaradi tehničnih razlogov objektivne narave oz. izjemnih okoliščin se je s spremembo odločbe OU o dodelitvi sredstev spremenil finančni načrt in podaljšal rok upravičenosti izdatkov do 30.6.2012. Do konca leta 2011 je bilo izplačano 4.873.757 EUR, kar predstavlja 95 % celotne vrednosti pogodbeno vezanih sredstev. Do konca leta 2011 so bili na Ministrstvo za finance posredovani zahtevki za povračilo v skupni vrednosti 3.440.901 EUR (EU del), kar predstavlja 83 % vseh izplačanih sredstev (EU del).

V začetku leta 2012 je predviden še podpis pogodbe za nakup, dobavo in montažo AV – razstavne in delovne opreme ter računalniške opreme ter izplačila v vrednosti 636.319,32 EUR.

- Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav (Cerklje na Gorenjskem), dne 7.12.2009.

Operacija Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav je prenova kulturnega spomenika državnega pomena za potrebe razvoja turizma visokega razreda, razvoja novih turističnih proizvodov in storitev (kongresni, kulturni turizem) in dvig kakovosti obstoječih protokolarnih storitev za večjo in boljšo prezentiranost in dostopnost kulturnega spomenika in njegovo izrabo kot razvojnega potenciala regije. Obnova objekta bo prispevala k trajnostnemu ohranjanju slovenske in evropske kulturne dediščine skozi rabo kulturnega spomenika s ciljem povečanja dostopnosti in dviga zaposlitvenega potenciala ter večji prepoznavnosti regije, povečanju prihodkov iz naslova organizacije dogodkov, izboljšanju turistične na kulturno ponudbo, nadgradnji protokolarnih storitev, povečanju števila prihodov in nočitev turistov ter povečanju prepoznavnosti Slovenije v Evropi in svetu. Skupna vrednost projekta je 4.852.049, od tega je prispevek Skupnosti 4.124.242 EUR.

Prenovljen in revitaliziran bo objekt kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsega obnovitvena in restavratorsko-konservatorska dela:

- 1) adaptacija gradu tlorisne dimenzije 56,48 x 42,69, prenova in prereditve pristav (brunarica (15,29 x 9,11), hlev (29,65 x 7,26), stanovanjski objekt (J-trakt 20,36 x 5,80 (»L« tlorisna oblika), V-trakt 9,91 x 6,96),
- 2) obnova infrastrukturnih vodov: vodovod 676,5m, elektrika 102,0m, telefon 238,0m, fekalna kanalizacija 238,0 m in meteorna kanalizacija 136,0m.
- 3) konservatorsko restavratorski posegi na predmetih iz gradu kamnite skulpture (kiparsko okrasje 6 manjših elementov, 5 srednje velikih kipov, 6 kipov v naravni velikosti, 1 večji in 1 manjši vodnjak), kamnite plastike 16 kosov, 180 slik, 13 lesenih skulptur, 327 kosov notranje

opreme in kamniti arhitekturni elementi notranjščine in fasade grajskega kompleksa po projektu konservatorsko-restavratorskih posegov št.13/08.

4) zunanja ureditev površine v izmeri 1.930,0m²,

5) varstvo okolja.

Operacija prispeva k naslednjim ciljem razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«:


- število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1,
- povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 20.000,
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 6.

Potek operacije:

V mesecu aprilu 2010 je bilo objavljeno javno naročilo za obnovitvena dela ter javno naročilo za konservatorsko – restavratorske posege. Pogodba za obnovitvena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela v vrednosti 2.785.845,78 EUR je bila podpisana septembra 2010, zaključek del je bil predviden konec meseca septembra 2011. Zaradi pojava izjemnih okoliščin pri izvedbi obnovitvenih del na pristavah gradu Strmol - izbruh hudournika, ki posredno poplavno ogroža kongresni objekt pristav, je Ministrstvo za kulturo izvedlo postopek oddaje javnega naročila s pogajanjem brez predhodne objave, za izvedbo sanacije hudournika. Z odločbo OP RR/3/2/4-2 o spremembi odločbe o dodelitvi sredstev OP RR/3/2/4-0 decembra 2011 je bil spremenjen časovni in finančni načrt izvedbe, hkrati pa se je podaljšalo obdobje upravičenosti izdatkov do 30.6.2012.

Javno naročilo za konservatorsko – restavratorske posege je bilo s Sklepom prekinjeno maja 2010. Zahtevna konservatorsko restavratorska dela, v vrednosti 622.419,78 EUR so se oktobra 2010, na podlagi neposredne odločbe, oddala v izvedbo državni javni službi - ZVKDS Restavratorskemu centru. ZVKDS, ki ima, v skladu s 5. točko, 85. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l., št. 16/08 in 123/08), tako imenovano izključno pravico načrtovanja, vodenja in izvajanja zahtevnih konservatorsko restavratorskih posegov na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi. Zaključek konservatorsko-restavratorskih del je bil izveden meseca septembra 2011. Dne 27.9.2011 je bil opravljen količinski in kvalitetni pregled izvedenih konservatorsko restavratorskih del.

Do konca leta 2011 je bilo za Obnovo gradu Strmol in pripadajočih pristav izplačano 3.129.313 EUR, kar predstavlja 92 % celotne vrednosti do sedaj pogodbeno vezanih sredstev. Do konca leta 2011 so bili na Ministrstvo za finance posredovani zahtevki za povračilo v skupni vrednosti 2.505.032 EUR (EU del), kar predstavlja 94 % vseh izplačanih sredstev (EU del).

Spremljanje realizacije po instrumentih na dan 31.12.2011:

Izvajanje prednostne usmeritve 3.2

Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2006	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Št. obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kult. infrastr.	Učinek	2*	23	0	0	8	9	15
Povečanje št. obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture	Rezultat	0	110.000	0	0	0	59.351	220.060
Št. novoustanovljenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	70	0	0	0	10	12

Vir: MK

* Povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je odstotek dosežene vrednosti kazalnika učinka obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture v letu 2011 narasel na 65 % v primerjavi z 39 % v letu 2010. V okviru že potrjenih instrumentov se predvideva obnovo 21 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ob koncu leta 2012 ter 22 ob koncu leta 2013.

Ob koncu leta 2011 je obnovljenih in revitaliziranih skupno 15 objektov javne kulturne infrastrukture. V letu 2011 5 objektov v okviru JR JKI 2 ter 1 objekt v okviru izvajanja instrumenta NPO Muzej sodobne umetnosti.

Kazalnika rezultata

Kazalnik rezultata povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture je v letu 2011 narasel na 200 % v primerjavi z 54% v letu 2010. Do konca obdobja je predviden cilj povečanje števila na 110.000 obiskovalcev.

V letu 2011 so upravičenci poročali o skupno 160.709 obiskovalcih, kar v celotnem obdobju znaša 220.060 obiskovalcev

Kazalnik rezultata število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je ob koncu leta 2011 narasel na 17,4 % v primerjavi z 14 % v letu 2010. Ob koncu leta 2011 je bilo skupno ustvarjenih 12 novih bruto delovnih mest, od tega v letu 2011 2 delovni mesti.

Zaradi narave projektov (investicijski projekti) se doseganje tega kazalnika pričakuje kakšno leto po zaključku gradbenih del, torej v letu 2013 oz. 2014. Tako se v okviru že potrjenih instrumentov predvideva 43 novo ustvarjenih delovnih mest do konca leta 2013, 64 do konca leta 2014 ter skupno 76 do konca leta 2015.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve 3.2.

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je do konca programskega obdobja načrtovanih 23 obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture v katerih naj bi se ustvarilo 70 novih delovnih mest, število obiskovalcev naj bi se povečalo za 110.000.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Finančni napredek prednostne usmeritve je analiziran že zgoraj.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2011.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

/

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja, enakih možnosti ter izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

V okviru izvajanja prednostne usmeritve vsi izvedeni instrumenti z obnovo in revitalizacijo objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture upoštevajo temeljno načelo dolgoročnega trajnostnega razvoja. Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti prispevajo

k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma kulturi kot osnovi za mestni in podeželski razvoj.

V okviru izbora operacij je bil pogoj za prijavo na javni razpis oz. za izbor operacije v okviru neposredne potrditve operacije pripravljena investicijska projektna dokumentacija iz katere je moralo biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi, kot so učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost oz. ne v nasprotju s ciljem, ki je ohranjanje kulturne dediščine), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno), trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). Prijavitelji so ob prijavi na javni razpis priložili tudi podpisano izjavo o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti.

Skladno z Navodili za upravičence pri izvajanju projektov v okviru JR upravičenci letno poročajo o prispevku operacije k ciljem trajnostnega razvoja in k enakosti možnosti ter o upoštevanju priporočil na podlagi okoljskih poročil.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2011.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

/

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

/

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Pri izvajanju vseh instrumentov se upoštevajo Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2011.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Izvedene aktivnosti v okviru projekta Tehnične pomoči so tudi za MK že navedene v točki 3.5.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Prihodnje izvajanje že potrjenih instrumentov je navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2011. V letu 2011 je Ministrstvo za kulturo v vlogi upravičenca na OU posredovalo vlogo za potrditev neposredne potrditve operacije Obnova Vile Vipolže ter dopolnitve vloge. Odločba o dodelitvi sredstev bo predvidoma izdana v začetku leta 2012. V letu 2012 je predvidena še priprava vloge za neposredno potrditev operacije Rekonstrukcija Narodne galerije ter Umetnostne galerije Maribor.

3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, ki neposredno prispeva h hitrejši regionalni rasti in razvoju ter ciljem OP RR.

Vključeno ministrstvo:

Ministrstvo za šolstvo in šport.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo oblike javno-zasebnega partnerstva.

Finančna tabela

PU 3.3.

Tabela 38: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.

3. RP - PU 3.3.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	67.056.276	-	-	-
	SLO del	11.833.462	-	-	-
	EU in SLO del	78.889.738	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	12.584.419	-	-	18,8
	SLO del	2.220.781	-	-	18,8
	EU in SLO del	14.805.200	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	47.105.769	-	-	70,2
	SLO del	8.312.784	-	-	70,2
	EU in SLO del	55.418.553	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	40.290.000	320,2	85,5	60,1
	SLO del	7.110.000	-	-	-
	EU in SLO del	47.400.000	320,2	85,5	60,1
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	42.590.259	338,4	90,4	63,5
	SLO del	7.515.928	-	-	-
	EU in SLO del	50.106.187	338,4	90,4	63,5
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	21.065.218	167,4	44,7	31,4
	SLO del	3.717.391	-	-	-
	EU in SLO del	24.782.609	167,4	44,7	31,4
- Neposredno potrjene	EU del	21.525.041	171,0	45,7	32,1
	SLO del	3.798.537	-	-	-
	EU in SLO del	25.323.578	171,0	45,7	32,1
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	42.590.259	338,4	90,4	63,5
	SLO del	7.515.928	-	-	-
	EU in SLO del	50.106.187	338,4	90,4	63,5
	drugi viri***	105.281.063	-	-	-
	skupaj	155.387.250	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	28.226.181	224,3	59,9	42,1
	SLO del	4.981.091	-	-	-
	EU in SLO del	33.207.272	224,3	59,9	42,1
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	1.964.869	15,6	4,2	2,9
	SLO del	346.741	-	-	-
	EU in SLO del	2.311.610	15,6	4,2	2,9
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		18.948.551	150,6	40,2	28,3

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del	12.032.635	95,6	25,5	17,9
---	------------	------	------	------

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 3.3 Športno rekreacijske infrastrukture je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 47.400.000 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 50.106.187 EUR, od tega preko JR za 24.782.609 EUR in preko NPO za 25.323.578 EUR,
- podpisanih pogodb za 50.106.187 EUR, poleg tega drugi viri v višini 105.281.063 EUR
- izplačanih sredstev v znesku 33.207.272 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 18.948.551 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 12.032.635 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Opis izvajanja v letu 2011

V letu 2011 je MŠŠ na PU 3.3 Športno-rekreacijska infrastruktura prijavilo OU operacijo in prejelo odločbo št. ESRR OP RR/3/3/4 SC Planica/0 o dodelitvi sredstev za projekt Nordijski center Planica – 1. faza – Center za smučarske skoke in polete (SC Planica). Z odločbo je bila predvidena višina sofinanciranja 25.323.578 EUR, od tega je delež EU sredstev 21.525.041 EUR, slovenska udeležba pa je 3.798.537 EUR.

Projekt SC Planica predvideva obnovo obstoječih in izgradnjo novih objektov športne infrastrukture v Planici in je prva faza izgradnje Nordijskega centra Planica. Projekt je razdeljen na 4 zaključene sklope, ki so funkcionalno in vsebinsko zaokroženi in terminsko v sosledju. Sklopi temeljijo na principu javnih naročil za izvedbo del in časovne razmejenosti in sicer:

1. Skakalnice, ki se delijo na:

– Bloudkova velikanka HS 100 in 135 m (Olimpijski skakalnici)

skakalnici HS 100 in 135 m

ogrevalni objekt na vrhu zaletišča

stolpi (Bloudkov sodniški stolp, televizijski stolp, trenerska tribuna, Nemški stolp)

servisni objekt Čaplja

– Mladinski skakalnici HS 65 in 85 m

skakalnici HS 65 in 85 m

stolpi (sodniški stolp, trenerska tribuna)

– Otroške skakalnice HS 15, 30 in 45 m

skakalnice HS 15, 30 in 45 m

2. Zasneževanje skakalnic in letalnice

3. Osvetlitev skakalnic in letalnice

4. Letalnica

Takoj po potrditvi operacije v letu 2011 je bila dokončana projektna dokumentacija za izvedbo Bloudkove velikanke, izvedba del pa se je pričela v avgustu 2011 in bo predvidoma zaključena v maju 2012. Dela so se zavlekla zaradi zimskih vremenskih razmer in težav izvajalcev na gradbišču, vendar zamuda ne bo vplivala na končni termin zaključka projekta, je bilo pa zardi tega manjše črpanje sredstev v letu 2011.

V letu 2011 je bila nabavljena tudi vsa potrebna oprema za skakalnice (plastika za skakalnice, snežni topovi, ratrak, druga tehnološka oprema skakalnic).

Hkrati se je izdelovala tudi projektna dokumentacija za ostale faze izvedbe, ki se bodo pričele v letu 2012.

Pregled izvajanja operacij potrjenih na javnih razpisih za izbor operacij:

STC Rogla – Na operaciji je prišlo do zakasnitev izvedbe del. Z aneksom k pogodbi o sofinanciranju je bilo opredeljeno, da se bo projekt zaključil v letu 2012, vendar stroški, ki bodo nastali v tem letu, ne bodo upravičeni za sofinanciranje. Za vsa izplačila so bili posredovani tudi zahtevki za povračilo.

ŠRTC Ravne – pri realizaciji projekta prihaja do spremembe dinamike izvedbe del zaradi delne spremembe projekta, ki pa ne vpliva na napovedane kazalnike, le na časovno obdobje izvedbe del. Z aneksom k pogodbi o sofinanciranju je bilo opredeljeno, da se bo projekt zaključil v letu 2012, vendar stroški, ki bodo nastali v tem letu, ne bodo upravičeni za sofinanciranje,

ŠP Ljutomer –Investitor zaradi pomanjkanja lastnih sredstev ni izvajal predvidenih del, projekt se bo ukinil, sredstva bo morala Občina Ljutomer vrniti.

ŠD Kidričevo - operacija je v celoti zaključena, objekt predan v uporabo. Pridobljenih je 3.450 m² športnih površin, novih je 1,5 zaposlitev. Za vsa izplačila so bili posredovani tudi zahtevki za povračilo.

ŠTC Ljudski vrt – operacija je v celoti zaključena, objekt predan v uporabo. Pridobljenih je 3.338 m² športnih površin, nove so 3 zaposlitve. Za vsa izplačila so bili posredovani tudi zahtevki za povračilo.

Izvajanje prednostne usmeritve 3.3

Tabela 39: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Izhodiščno stanje 2006	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m ²	Učinek	0	250.000	0	0	21.437	84.540	91.328
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest ⁽ⁱ⁾	Rezultat	0	30	0	0	10	12	16,5

MŠŠ: kazalniki se bodo začeli meriti ob zaključku izvajanja operacij.

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka

V letu 2011 sta bili zaključeni operaciji ŠD Kidričevo, pridobljenih 3.450 m² športnih površin ter ŠTC Ljudski vrt, pridobljenih 3.338 m² športnih površin. V obdobju 2007 do 2011 je bilo tako pridobljenih 91.318 m² športnih površin, kar predstavlja 36,53 % od načrtovane vrednosti 250.000 m².

Kazalnik rezultata

V letu 2011 je bilo ustvarjenih 4,5 novo ustvarjenih bruto delovnih mest. Do konca leta 2011 je bilo skupaj ustvarjenih 16,5 delovnih mest, kar predstavlja več kot polovica načrtovane vrednosti.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Dosežki fizičnih ciljev so obrazloženi v zgornji točki.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Operacije STC Rogla, ŠP Ravne, ŠD Kidričevo in STC Ljudski vrt so bile finančno realizirane skladno s planom, manjši obseg plačil je bil zaradi zakasnitve začetka izvedbe del na operaciji SC Planica. Za vsa izplačila so bili posredovani tudi zahtevki za povračilo.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Finančna izvedba sledi fizični.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Javni razpisi so pripravljani tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv), saj mora biti javna infrastruktura dostopna za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunškega športa na spol. Gradnja mora upoštevati veljavno zakonodajo, ki predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

V okviru operacije SC Planica se dosledno upoštevajo vsa priporočila iz okoljskih poročil.

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Največja težava pri izvajanju so postopki javnega naročanja oz. revizije teh postopkov, kar je razlog za zakasnitev začetka izvedbe del, posledično pa tudi zakasnitev črpanja sredstev. Z novim določilom ZJN-2 o poplačilu podizvajalcev se pojavlja bistveno več listin, ki jih je potrebno vnesti v sistem (namesto ene situacije tudi do 76 listin), kar pomeni na vseh nivojih več kontrol, upravičencu pa tudi dodaten strošek plačila.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

Vse zaključene operacije so se izvedle skladno z načrtovanjem. Dokončna analiza na ravni razvojne prioritete bo opravljena ob zaključku programskega obdobja.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

/

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Izgradnja SC Planica se tekoče spremlja preko video sistema na <http://194.165.97.82/cgi-bin/guestimage.html>. Izdana je bila tudi zloženka o projektu.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Zaključek SC Planica se predvideva konec leta 2013.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Pri izvajanju operacij se ne uporablja tehnična pomoč.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 MŠŠ se predvideva neposredne potrditvi operacij Tekaški center Planica (2. faza Nordijskega centra Planica) ter projektov izgradnje oz. posodobitve športnih dvoran za organizacijo EP v košarki v letu 2013 – Ptuj, Novo mesto, Jesenice, Koper.

3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij

Doseganje ciljev in analiza napredka

Razvojna prioriteta »Razvoj regij« s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v prostoru, prispeva k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v regijah in posledično v državi kot celoti. To pomeni spodbudo k večji razvojni konkurenčnosti in možnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije. Razvojna prioriteta zagotavlja možnosti za razvoj infrastrukture, ki so komplementarne drugim razvojnim prioritetam OP, temeljijo na pobudi od spodaj navzgor ter zagotavljajo delovanje in razvoj regij kot funkcionalnih enot. Na drugi strani je razvojna prioriteta usmerjena na projekte regionalnega pomena. Vsebinska usmeritev so investicije v ekonomsko izobraževalno infrastrukturo, prometno in okoljsko infrastrukturo, razvoj urbanih območij ter socialno infrastrukturo.

Pomemben vidik te razvojne prioritete je skladen razvoj z uravnoveženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.

Glavni cilj te razvojne prioritete je skladen in uravnovežen razvoj regij.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:

1. Regionalni razvojni programi (v nadaljevanju: RRP)
2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško (v nadaljevanju: ROOSH)

Vključeno ministrstvo/slужba:

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi posredniškega telesa

Finančna tabela

4. RP

Tabela 40: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

4. RP		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	619.442.634	-	-	-
	SLO del	109.313.408	-	-	-
	EU in SLO del	728.756.042	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	116.250.498	-	-	18,8
	SLO del	20.514.794	-	-	18,8
	EU in SLO del	136.765.292	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	435.146.757	-	-	70,2
	SLO del	76.790.606	-	-	70,2
	EU in SLO del	511.937.363	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	731.333.620	629,1	168,1	118,1
	SLO del	6.923.710	-	-	-
	EU in SLO del	738.257.330	539,8	144,2	101,3
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	487.202.284	419,1	112,0	78,7
	SLO del	85.976.874	-	-	-
	EU in SLO del	573.179.158	419,1	112,0	78,7
- Operacije, potrjene preko		EU del	487.202.284	419,1	112,0
					78,7

javnih razpisov	SLO del	85.976.874	-	-	-
	EU in SLO del	573.179.158	419,1	112,0	78,7
- Neposredno potrjene	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
	EU del	480.371.224	413,2	110,4	77,5
	SLO del	84.771.392	-	-	-
	EU in SLO del	565.142.616	413,2	110,4	77,5
	drugi viri***	461.536.581	-	-	-
	skupaj	1.026.679.197	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	347.876.957	299,2	79,9	56,2
	SLO del	61.390.051	-	-	-
	EU in SLO del	409.267.008	299,2	79,9	56,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	75.004.258	64,5	17,2	12,1
	SLO del	58.667.802	-	-	-
	EU in SLO del	133.672.059	97,7	26,1	18,3
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		281.750.800	242,4	64,7	45,5
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		266.292.907	229,1	61,2	43,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru 4. RP Razvoj regij je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 738.257.330 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 573.179.158 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 565.142.616 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 461.536.581 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 409.267.008 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 281.750.800 EUR
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 266.292.907 EUR

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Fizični napredek 4. RP

Tabela 41: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2007	359	5,50 (550 ha)	0	0	0,03 (3 ha)	0,1426 (14,26 ha)	0,18028 (18,028 ha)
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	2004-2006 ⁷		6,50 (650 ha)	0	0	0,74 (74 ha)	1,328 (132,8 ha)	1,42477 (142,477 ha)
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	10	0	0	0	2	3
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	40	0	1	19	38	67
Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih	Učinek	2007	0	100	0	2	9	15	19
Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €)	Učinek	2007	0	20	0	1	2	12	13
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	60.000 (121.000)	0	536	4842	13.201,39	30.219,39
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	70.000 (1.470.700)	0	20.697	29.667	48.546	70.282
Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸	Rezultat		220	+5% (231)	0	0	0	99,37	95,29

Vir: SVLR, SURS

(i) predstavlja ključni kazalnik

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

⁸ Kontekstni kazalnik, vir je SURS

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2011

Kazalnik učinka površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju je ob koncu leta 2011 dosegel 18,0822 ha.

Kazalnik površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju je ob koncu leta 2011 dosegel 142,477 ha.

Glede na to, da imata zgornja kazalnik skupno izhodiščno vrednost, skupaj dosegata ciljno vrednost v 19%.

Vrednosti kazalnika se bodo, glede na izvajanje in naravo operacij in prispevkom načrtovanih instrumentov, približale načrtovani vrednosti ob koncu obdobja.

Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme se je v letu 2011 povečalo za enega, tako da je v skupnem obsegu doseženih skoraj tretjina od načrtovanih 10 novih rezervnih vodnih virov do konca programskega obdobja.

Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE se je spričo večjega poudarka na izvajanju vsebin izgradnje okoljske infrastrukture v obdobju poročanja povečalo za 29 ter že do konca leta 2011 preseglo načrtovano ciljno vrednost kazalnika do konca programskega obdobja za 67%.

Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih se je v letu 2011 povečalo za 4 ter v kumulativni vrednosti ob koncu obdobja poročanja doseglo 19, kar je 19% od celotne načrtovane vrednosti kazalnika.

Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) je že v letu 2011 doseglo ciljno vrednost ob koncu programskega obdobja za 65%.

Kazalniki rezultata

Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE se je z zaključkom dela operacij v leto 2011 povečalo za 17.018. Tako je bilo do konca leta 2011 to število 30.219,39, kar je nad 50% načrtovane ciljne vrednosti kazalnika ob koncu programskega obdobja. Posledično se je povečalo tudi število prebivalcev, s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom, ki v letu 2011 v celoti dosega načrtovane ciljne vrednosti kazalnika ob koncu programskega obdobja.

V letu 2011 je v primerjavi z letom 2010 število potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi upadlo za 4,08 milijonov z 99,37 milijona potovanj v povprečju na leto na 95,29 milijona v povprečju na leto.

Lizbonski cilji

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. razvojne prioritete.

Tabela 42: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP

Razsežnost 1	Razsežnost 2	Razsežnost 3	Razsežnost 4	Razsežnost 5	Znesek prispevka skupnosti
Prednostna tema	Oblika financiranja	Urbano (1) Ruralno (5)	Gospodarska dejavnost	Lokacija	
2	01	1	6	SI0	1.031.478
			Skupaj 6	SI0	1.031.478
2	01	1	22	SI0	1.042.563
			Skupaj 22	SI0	1.042.563
Skupaj 2				SI0	2.074.041
3	01	1	18	SI0	514.166
			Skupaj 18	SI0	514.166
Skupaj 3				SI0	514.166
9	01	1	6	SI0	3.142.229
			Skupaj 6	SI0	3.142.229
9	01	1	21	SI0	2.955.430
9	01	5	21	SI0	1.548.712
			Skupaj 21	SI0	4.504.141
9	01	1	22	SI0	19.207.031
9	01	5	22	SI0	5.541.655
			Skupaj 22	SI0	24.748.686
Skupaj 9				SI0	32.395.056
52	01	1	11	SI0	1.182.899
52	01	5	11	SI0	1.097.127
			Skupaj 11	SI0	2.280.026
52	01	1	21	SI0	414.047
			Skupaj 21	SI0	414.047
Skupaj 52				SI0	2.694.073
Skupaj RP 4				SI0	37.677.336

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2010 so se ob izvajanju na tej razvojni prioriteti pojavile nekatere manjše težave, ki so bile sproti odpravljene. Podrobneje so opisane v nadaljevanju pri obeh prednostnih usmeritvah.

3.4.1. Regionalni razvojni programi

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« vključuje in povezuje ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti. Dejavnosti temeljijo na ciljih OP na eni strani in na prioritetnih področjih, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih programov na drugi strani. Gre okvirno za naslednje dejavnosti:

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
- prometna infrastruktura,
- okoljska infrastruktura,
- razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
- razvoj urbanih območij,
- socialna infrastruktura.

Vključeno ministrstvo:

SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot posredniško telo.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

Finančna tabela

PU 4.1

Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.

4. RP - PU 4.1.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	585.838.151	-	-	-
	SLO del	103.383.204	-	-	-
	EU in SLO del	689.221.355	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	109.943.961	-	-	18,8
	SLO del	19.401.875	-	-	18,8
	EU in SLO del	129.345.836	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	411.540.243	-	-	70,2
	SLO del	72.624.750	-	-	70,2
	EU in SLO del	484.164.993	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	692.099.261	629,5	168,2	118,1
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	692.099.261	535,1	142,9	100,4
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	454.309.216	413,2	110,4	77,5
	SLO del	80.172.215	-	-	-
	EU in SLO del	534.481.430	413,2	110,4	77,5
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	454.309.216	413,2	110,4	77,5
	SLO del	80.172.215	-	-	-
	EU in SLO del	534.481.430	413,2	110,4	77,5
- Neposredno potrjene	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	448.319.655	407,8	108,9	76,5
	SLO del	79.115.233	-	-	-
	EU in SLO del	527.434.889	407,8	108,9	76,5
	drugi viri***	447.541.059	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	skupaj	974.975.948	-	-	-
	EU del	327.249.040	297,7	79,5	55,9
	SLO del	57.749.831	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU in SLO del	384.998.870	297,7	79,5	55,9
	EU del	4.586.245	4,2	1,1	0,8
	SLO del	57.749.831	-	-	-
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del	EU in SLO del	62.336.076	48,2	12,9	9,0
	EU del	265.782.472	241,7	64,6	45,4
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		251.933.465	229,1	61,2	43,0

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 4.1 Regionalni razvojni programi je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 692.099.261 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 534.481.430 EUR (preko JR),
- podpisanih pogodb za 527.434.889 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 447.541.059 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 384.998.870 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 265.782.472 EUR,
- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 251.933.465 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Državne pomoči

Operacije sofinancirane v okviru PU 4.1 niso predmet dodeljevanja državnih pomoči.

Opis izvajanja v letu 2011

SVLR-PT je v letu 2011 še vedno izvajala javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova OP RR, razvojne prioritete »Razvoj regij« (v nadaljevanju: RR), prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« (v nadaljevanju: RRP) za obdobje 2010-2012 (v nadaljevanju: javni poziv). Javni poziv je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7, dne 29. 1. 2010 in je opredeljeval več rokov za predložitev vlog. Javni poziv je tako v letu 2011 opredelil tudi zadnji rok za predložitev vlog (28.1.2011), za tiste projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012.

Višina nepovratnih sredstev, ki je bila na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu za obdobje 2010 – 2012, je znašala okvirno 203.226.681,00 EUR, pri čemer so bile posamezne regije upravičene do različne višine sredstev (upoštevaje indikativno razdelitev sredstev med razvojne regije).

Na zadnji rok javnega poziva (28. 1. 2011) je prispelo 75 vlog (upoštevajoč 1 vlogo predhodnega roka, ki se je zaradi nepravočasnosti obravnavala v okviru zadnjega roka).

Komisija je po pregledu formalne popolnosti vlog ugotovila, da so bile:

- 14 vlog formalno popolnih,
- 56 vlog formalno nepopolnih (2 vlagatelja pisno sporočila odstop od vloge),
- 5 vlog nepravočasnih.

Formalno popolne vloge so bile predmet vsebinskega pregleda.

Nepopolne vloge so bile pozvane k dopolnitvi. Vse vloge so bile pravočasno dopolnjene. Vlagatelj Občina Muta je pisno sporočil, da odstopa od obravnave vloge. 5 vlog je bilo neustrezno dopolnjenih, zato je komisija predlagala, da se s sklepom zavržejo. Zoper sklep o zavržbi so bile podane tri pritožbe. Komisija je pritožbe obravnavala in predlagala, da se pritožbe zavržejo.

Nepravočasne vloge je komisija vrnila vlagateljem.

V vsebinski pregled (izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev javnega poziva) je bilo uvrščenih 62 vlog. Na podlagi vsebinskega pregleda vlog je bilo izdanih 57 sklepov o sofinanciranju ter 5 sklepov o zavrnitvi vlog (vsi zaradi neustreznosti). Zoper sklep o zavrnitvi so bile podane štiri pritožbe. Tri pritožbe so bile zavrnjene, pritožba Občine Izole je bila ugodena. Na tej podlagi je bil za to vlogo izdan sklep o sofinanciranju.

Končni in skupni izid izvedbe javnega poziva je bil kot prikazuje naslednja preglednica (upoštevaje vse roke za predložitev vlog):

Regija	Razpoložljiva 2010-2012	kvota	Izdani sklepi o sofinanciranju	Sklepi/kvota (v %)
	(1)		(2)	(3) = ((2/1)*100)
Gorenjska	18.271.087,00		16.738.906,23	91,61
Goriška	13.256.423,00		12.826.662,81	96,76
JV Slovenija	19.184.395,00		17.865.565,69	93,13
Koroška	8.477.293,00		6.890.500,00	81,28
Notranjsko-kraška	9.450.031,00		9.155.382,28	96,88
Obalno-kraška	10.542.974,00		10.542.934,85	99,99
Osrednjeslovenska	7.144.615,00		3.623.797,00	50,72
Podravje	49.237.567,00		44.670.540,56	90,72
Pomurje	24.128.536,00		20.483.205,36	84,89
Savinjska	26.238.894,00		25.593.398,94	97,54
Spodnjeposavska	9.641.297,00		8.276.483,60	85,84
Zasavska	7.653.569,00		7.094.785,20	92,70
SKUPAJ	203.226.681,00		183.762.162,52	90,42

Največji delež sredstev glede na skupno vrednost dodeljenih sredstev po izdanih sklepih o sofinanciranju namenjen operacijam s področja okoljske infrastrukture (42,36 %), sledijo operacije s področja socialne infrastrukture (20,03 %), s področja turistične infrastrukture (19,96 %), s področja razvoja urbanih območij (13,41 %) ter s področja infrastrukture regijskih poslovnih con (4,23 %).

Delež okoljske infrastrukture je najbolj izrazit pri Obalno-kraški regiji, pri Gorenjski in Koroški regiji je opaziti velik delež s področja razvoja urbanih naselij, pri Osrednjeslovenski pa pri razvojnih projektih v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih. Dokaj uravnoteženo razmerje med posameznimi upravičenimi nameni je opaziti pri Pomurski in Savinjski regiji (vsi upravičeni nameni).

Izvajanje prednostne usmeritve 4.1.

Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vred. 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha) ⁽ⁱ⁾	Učinek	2007	359	5,50 (550 ha)	0	0	0,03 (3 ha)	0,1426 (14,26 ha)	0,18028 (18,028 ha)
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	2004-2006 ⁷		6,50 (650 ha)	0	0	0,74 (74 ha)	1,328 (132,8 ha)	1,42477 (142,477 ha)
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	9	0	0	0	1	2
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	37	0	1	18	32	60
Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih	Učinek	2007	0	100	0	2	7	15	19
Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €)	Učinek	2007	0	20	0	1	1	12	13
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 58.500 (119.500)	0	200	4406	12.598,39	29.110
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 68.000 (1.468.700)	0	20.697	29.602	46.734	67.776
Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih) ⁸	Rezultat		220	+5% (231)	/	/	/	99,37	

(i) predstavlja ključni kazalnik

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

⁸ Kontekstni kazalnik, vir je SURS (SURS: št. Prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu)

Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2011

V okviru doseganja kazalnikov učinka lahko strnemo dosežke v naslednji okvir:

- v letu 2011 se je površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju povečala za 0,768 ha in znaša skupna dosežena vrednost kazalnika 18,028 ha (povečanje vrednosti kazalnika se bo predvidoma še približevala načrtovani vrednosti ob koncu obdobja, kar je povezano z izvajanjem zadnjega in naslednjega instrumenta za izbor operacij);
- površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju se je v primerjavi s predhodnim obdobjem povečala 142,477 ha, tudi v tem delu pa se pričakuje povečanje vrednosti kazalnika in približevanje načrtovani vrednosti ob koncu obdobja, kar je povezano z izvajanjem zadnjega in naslednjega instrumenta za izbor operacij),
- število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme se je povečalo za enega in znaša skupaj 2,
- število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE je naraslo za 28 enot na skupaj 60 enot. V tem delu je kazalnik, ki je bil načrtovan do konca obdobja, že presežen.
- število razvojnih projektov v NATURA območjih se je v zadnjem letu povečalo za 4 in znaša skupaj za celotno obdobje 19, v kolikor pa bi bilo mogoče v razvojne projekte v NATURA 2000 uvrstiti tudi tiste operacije, v okviru katerih se izvajajo dejavnosti izgradnje infrastrukture (prometne, okoljske, socialne), ter lahko govorimo o njihovem razvojnem pomenu kot o izvedeni kategoriji, bi bila dosežena vrednost kazalnika temu primerno večja.
- število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio EUR) ob povečanju za 1 v letu 2011 znaša skupaj 13, ob tem pa lahko dodamo, da trend rasti napoveduje možno doseglo cilja ob upoštevanju izvedbe naslednjega instrumenta za izbor operacij oz. javnega poziva.

Kazalniki rezultata

V okviru doseganja kazalnikov rezultata lahko strnemo dosežke v naslednji okvir:

- število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE je naraslo na skupaj 29.110 oz. doseglo dobrih 49% načrtovane vrednosti do konca obdobja (ob upoštevanju ustreznega kazalnika učinka ter izvedbe zadnjega in prihodnjega instrumenta za izbor operacij, lahko v kratkem pričakujemo precejšnjo rast navedenega kazalnika rezultata),
- število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem je naraslo za 21.042 in znaša skupaj že 67.776 oz. je načrtovana vrednost ob koncu obdobja praktično dosežena (skupna načrtovana vrednost povečanja ob koncu obdobja namreč znaša 68.000),
- Pri cestnem mestnem prevozu je z dejanskim evidentiranjem in štetjem potnikov z uvedbo vozovnice Urbane pri LPP prišlo do bistvenih sprememb glede na prejšnje ocene LPP mestnega prevoza za leto 2010. V cestnem mestnem prevozu je bilo tako leta 2010 dejansko prepeljanih 47,211 mio potnikov in ne 82,79 mio, kot je bila ocena. Po merjenju z Urbano in upoštevajoč to spremembo za leto 2010 je bilo torej tako: v 2010 so slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj skoraj 99,37 milijonov mio potnikov. V 2011 so slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj skoraj 95,29 milijonov potnikov, to je za nekoliko več kot 4% manj kot v letu 2010.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Zajeto v okviru prejšnje točke (Kakovostna analiza)

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

V okviru izvedenega javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova OP RR, razvojne prioritete »Razvoj regij« (v nadaljevanju: RR), prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« (v nadaljevanju: RRP) za obdobje 2010-2012 (v nadaljevanju: javni poziv).

Razdelitev sredstev po posameznih namenih glede na dodeljena sredstva EU izdanih sklepov o sofinanciranju po javnem pozivu, v EUR je navedena v naslednji preglednici:

Regija	Predvidene dejavnosti				
	Ekonomska infrastruktura	Okoljska infrastruktura	Razvoj urbanih območij	Projekti posebnih varstvenih režimov in turističnih območij	Socialna infrastruktura
Gorenjska	1.005.474,00	5.518.039,53	10.215.392,70		
Goriška		7.797.583,73	805.859,50	3.192.550,28	1.030.669,30
JV Slovenija		12.138.317,69		2.544.990,00	3.182.258,00
Koroška	1.800.000,00	590.000,00	3.450.500,00	1.050.000,00	
Notranjsko-kraška		5.518.602,66	1.425.806,64	1.160.040,00	1.050.932,98
Obalno-kraška		9.446.465,55			1.096.469,30
Osrednjeslovenska		680.000,00	1.252.963,00	1.690.834,00	
Podravska	254.541,00	13.079.912,62	919.362,29	13.634.279,09	16.782.445,56
Pomurska	1.445.408,00	4.572.111,50	1.539.401,00	7.839.038,70	5.087.246,16
Savinjska	2.377.829,77	9.671.415,50	3.119.586,00	4.863.066,67	5.561.501,00
Spodnjeposavska		4.540.943,60		710.910,00	3.024.630,00
Zasavska	896.844,15	4.288.476,59	1.909.464,46		
SKUPAJ	7.780.096,92	77.841.868,97	24.638.335,59	36.685.708,74	36.816.152,30

Če pred tem navedeno velja za zgolj izvedbo zadnjega instrumenta za izbor operacij, pa je v zaključku podpoglavja in v splošnem izvajanju OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP (za vse regije skupaj), možno identificirati naslednje deleže dodeljenih sredstev po podpisanih pogodbah (za vse izvedene instrumente za izbor operacij), po predvidenih dejavnostih in za vse regije skupaj:

Ukrep (vse regije skupaj, dodeljena sredstva na podpisane pogodbe)	%/ukrep
Ekonomska in višješolska infrastruktura	7,136119
Prometna infrastruktura	18,52963
Okoljska infrastruktura	36,05604
Razvoj urbanih območij	9,221633
Projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in turističnih območjih	20,82248
Socialna infrastruktura	8,2341
Skupaj	100

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Razlike med načrtovano fizično in načrtovano finančno izvedbo izhajajo v splošnem iz dveh razlogov:

- da so se pojavljale težave oz. izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav,...; nekateri upravičenci so se soočali tudi z več navedenimi težavam skupaj, v večini primerih so bila gradbena dela upočasnjena kar je privedlo do tega, da upravičenci projektov niso mogli izvesti v roku (glej tudi: VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo),
- da je bilo v okviru ugotovljenih napak in finančnih popravkov ugotovljen učinek na nižjo višino upravičenih stroškov (npr. zaradi izvedbe 5% finančnega popravka na operacijah za prve

štiri javne razpise na prednostn zaradi nepravilnosti v izvajanju postopkov javnega naročanja, oziroma zaradi drugih ugotovljenih nepravilnosti, ki so vplivale na višino upravičenih stroškov).

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

SVLR-PT je v letu 2011 še vedno izvajala javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova OP RR, razvojne prioritete »Razvoj regij« (v nadaljevanju: RR), prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« (v nadaljevanju: RRP) za obdobje 2010-2012 (v nadaljevanju: javni poziv). Javni poziv je bil objavljen v Uradnem listu RS, štev. 7, dne 29. 1. 2010 in je opredeljeval več rokov za predložitev vlog.. Javni poziv je tako v letu 2011 opredelil tudi zadnji rok za predložitev vlog (28.1.2011), za tiste projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012,.

Nepovratna sredstva so se dodelila za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih:

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
- okoljska infrastruktura,
- razvoj urbanih naselij,
- javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
- socialna infrastruktura.

Javni poziv je natančno določal vsebino vloge, v razpisni dokumentaciji je bilo opredeljeno, katere pogoje morajo operacije izpolnjevati, da lahko kandidirajo na pozivu in kako mora biti pripravljena vloga, da bo ustrezna.

Natančneje je bil sam postopek izbora operacij natančno predstavljen v prejšnjem letnem poročilu (potem se postopek ni spreminjal).

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Celotna prednostna usmeritev temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so usmerjene v gospodarski razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh instrumentih so bila načela horizontalnih politik upoštevana že v samih določilih in pogojih javnih razpisov. Pri izboru operacij morajo namreč biti upoštevani tudi horizontalni omilitveni ukrepi, navedeni v OP RR in smiselno zadostiti naslednjim pogojem:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Na področju izvajanja operacij v letu 2011, iz naslova OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP, se je izkazalo, da prihaja do odstopanj oz. zaostankov pri izvajanju/zaključevanju. Zato so s strani upravičencev bile podane prošnje za spremembo izvajanja operacij (npr. za podaljšanje izvedbe projektov, za podaljšanje obdobja upravičenosti do izplačil, ipd.).

Razlogi na katerih temeljijo težave so izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav,... Nekateri upravičenci so se soočali tudi z več navedenimi težavam skupaj, v večini primerih so bila gradbena dela upočasnjena kar je privedlo do tega, da upravičenci projektov niso mogli izvesti v roku.

Skladno s tem so upravičenci na SVLR-PT pošiljali informacije o stanju na njihovih operacijah ter prošnje za podaljšanje pogodbenih rokov. Vse prošnje so bile na SVLR-PT zbrane, proučene s strani utemeljenosti in kjer smiselno/potrebno posredovane tudi v obravnavo na OU in nadzornem odboru OP RR in OP ROPI. Tako je v okviru 5. seje nadzornega odbora za OP RR in OP ROPI (10.6.2011), kjer smiselno/potrebno, sprejel sklep o soglasju s predstavljenimi spremembami dinamike izvajanja 13 operacij.

SVLR-PT bo v prihodnje z ustreznimi informacijami in navodili upravičencem poskušala predstavljena tveganja minimizirati študi v okviru priprav na nov instrument za izbor operacij).

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V okviru OP RR 4.1, po letu 2009, ko je bilo izdelano poročilo o Vrednotenju četrte razvojne prioritete »Razvoj regij«, ni bilo izvajanih aktivnosti vrednotenja.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2010 certificirane izdatke. Skupaj je bilo v okviru OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP izbranih 13 zahtevkov za izplačilo, ki so bili pripravljani v okviru 13 operacij, kolikor je bilo od tega izvedenih tudi revizij operacij. Pri teh revizijah so bila preverjana naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. UNP je ugotovil eno napako izven vzorca (področje javnega naročanja) in eno naključno napako (neupravičen račun za gradbeni nadzor).

UNP je ugotovil tudi, da SVLR-PT za pretekla leta nima odprtih priporočil sistemskih revizij.

UNP je v okviru OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP za prvo polovico leta 2012 napovedal izvedbo podrobne pregleda predvidoma 13 operacij.

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2011 ni izvajala revizij na OP RR, prav tako tudi Evropsko računsko sodišče v letu 2011 ni izvajalo revizij na OP RR.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Pri izvajanju operacij iz naslova OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP, so bila upoštevana Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, z dne 21.12.2009 (verzija 3). Navodila so bila objavljena na spletnem naslovu www.eu-skladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri smiselnem izvajanju Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih neskladnosti.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Skupaj je bilo v izvajanju 235 operacij od katerih največ operacij v okviru zadnjega instrumenta za izbor operacij.

Kar se tiče izvajanja še ne zaključenih operacij v letu 2011 - prvih štirih instrumentov za izbor operacij - se je izkazalo, da ponekod prihaja do odstopanj oz. zaostankov pri izvajanju/zaključevanju. (za podrobnosti glej tudi VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo). Razlogi na katerih temeljijo težave so izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav,... Skladno s tem so upravičenci na SVLR-PT pošiljali informacije o stanju na njihovih operacijah ter prošnje za podaljšanje pogodbenih rokov. Vse prošnje so bile na SVLR-PT zbrane, proučene s strani utemeljenosti in kadar smiselno/potrebno posredovane tudi v obravnavo na OU in nadzornem odboru OP RR in OP ROPI. Ob utemeljenih prošnjah, so bili pogodbeni roki spremenjeni (s tem povezan tudi zaključek operacij).

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči so se v tem delu uporabljala za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

XIV Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Potem ko je SVLR objavila povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov RRP, je na SVLR-PT v pripravi drugi Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslovaprednostne usmeritve RRP razvojne prioritete RR OP RR za obdobje 2012-2014. Čas objave je predviden za prvo polovico leta 2012.

V okviru javnega poziva bodo upravičeni nameni podobni, kot so bili že razpisani v predhodnih instrumentih, in zagotavljajo ustrezen prispevek k ciljem prednostne usmeritve in OP RR. SVLR-PT se tudi zaveda slabega gospodarskega in finančnega stanja v Sloveniji, zato bi si želeli v novem javnem pozivu dati večji poudarek na sodelovanju med občinami in regijami, na celovitosti projektov, na projektih, ki vplivajo na ustvarjanje delovnih mest, ipd.

3.4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena kot prednostna območja regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke samoupravne lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika želi na tem ciljnem območju pritegniti z investicijami v ekonomsko infrastrukturo začetne investicije podjetij in z investicijami v prometno in okoljsko infrastrukturo omogočiti ter izboljšati dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki živi v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško. Posebna pozornost obmejnemu območju z Republiko Hrvaško je potrebna, ker se je po vključitvi Slovenije v schengenski mejni režim koncentracija razvojnih problemov na južni slovenski meji še intenzivirala. S tem v zvezi imajo pomembno vlogo investicije v prometno in okoljsko infrastrukturo na obmejnem območju s Hrvaško, zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti. Hkrati z dvigom kvalitete infrastrukturne oskrbe obmejnega prebivalstva, pa želimo izboljšati tudi splošno opremljenost in videz naselij ob meji, saj poleg podobe Slovenije odražajo tudi vtis o »južni meji EU«.

Dejavnosti temeljijo na ciljih OP RR. Sofinancirane so investicije v prometno, okoljsko in ekonomsko infrastrukturo ob državni meji z Republiko Hrvaško.

Razmejitveni kriterij prednostne usmeritve do prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« je usmerjenost prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« na ohranjanje poseljenosti. Navedeno se odraža v manj restriktivnih pogojih financiranja kot je npr. zagotavljanje javne udeležbe s strani državnega proračuna, sofinanciranjem investicij v prometno infrastrukturo, ki zagotavlja splošno dostopnost prebivalstva, z zagotavljanjem okoljske infrastrukture, kar vpliva na ohranjanje poseljenosti ter sofinanciranjem manjših poslovnih in obrtnih con, ki zagotavljajo delovna mesta.

Razmejitveni kriterij do »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« je vsebina projekta, ki bo v primeru financiranja iz sredstev »Operativnega programa za čezmejno sodelovanje s Hrvaško« morala izkazovati čezmejni vpliv.

Razmejitveni kriterij do »Programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013, Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi« je, da so iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« upravičene do sofinanciranja le operacije, katerih vrednost je 600.000 EUR (bruto) in več.

Vključeno ministrstvo:

SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v vlogi PT.

Upravičenci oz. ciljne skupine

Upravičenci oz. ciljne skupine so samoupravne lokalne skupnosti.

Finančna tabela

PU 4.2.

Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.

4. RP - PU 4.2.		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	33.604.483	-	-	-
	SLO del	5.930.204	-	-	-
	EU in SLO del	39.534.687	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	6.306.537	-	-	18,8
	SLO del	1.112.919	-	-	18,8
	EU in SLO del	7.419.456	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	23.606.514	-	-	70,2
	SLO del	4.165.856	-	-	70,2
	EU in SLO del	27.772.370	-	-	70,2
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.2011	EU del	39.234.359	622,1	166,2	116,8
	SLO del	6.923.710	-	-	-
	EU in SLO del	46.158.069	622,1	166,2	116,8
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	32.893.068	521,6	139,3	97,9
	SLO del	5.804.659	-	-	-
	EU in SLO del	38.697.727	521,6	139,3	97,9
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	32.893.068	521,6	139,3	97,9
	SLO del	5.804.659	-	-	-
	EU in SLO del	38.697.727	521,6	139,3	97,9
- Neposredno potrjene	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	32.051.568	508,2	135,8	95,4
	SLO del	5.656.159	-	-	-
	EU in SLO del	37.707.727	508,2	135,8	95,4
	drugi viri***	13.995.521	-	-	-
	skupaj	51.703.249	-	-	-
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	EU del	20.627.917	327,1	87,4	61,4
	SLO del	3.640.221	-	-	-
	EU in SLO del	24.268.138	327,1	87,4	61,4
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	EU del	121.799	1,9	0,5	0,4
	SLO del	21.494	-	-	-
	EU in SLO del	143.293	1,9	0,5	0,4
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		15.968.328	253,2	67,6	47,5
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		14.359.442	227,7	60,8	42,7

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

*** drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,...)

V okviru PU 4.2 Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011:

- razpisanih sredstev v znesku 46.158.069 EUR,
- potrjenih operacij v znesku 38.697.727 EUR (preko javnega razpisa),
- podpisanih pogodb za 37.707.727 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 13.995.521 EUR,
- izplačanih sredstev v znesku 24.268.138 EUR,
- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 15.968.328 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 14.359.442 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2011.

Opis izvajanja v letu 2011

Četrty javni razpis

S četrtyim javnim razpisom je bilo razpisanih 12.000.000,00 EUR razpoložljivih sredstev ESRR in RS v letih 2011 in 2012 ter dejansko dodeljenih 11.999.999,82 EUR sredstev namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Na podlagi pritožbenega postopka je bilo ugodeno še eni dodatni operaciji, tako, da je skupna vrednost dodeljenih sredstev 12.989.999,82 EUR. Na četrty javni razpis je prispelo skupno 52 vlog, odobrenih je bilo 17 vlog.

Dejavnost	Število operacij	Vrednost sofinanciranja (EU in SLO udeležba)	Realizirano (EU in SLO udeležba)
Ekonomska infrastruktura	1	586.342,84 EUR	81.054,68 EUR
Okoljska infrastruktura	12	10.446.480,62 EUR	2.300.183,50 EUR
Prometna infrastruktura	4	1.957.176,36 EUR	341.541,43 EUR

Izvajanje prednostne usmeritve 4.2.

Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.

Naziv kazalnik	Vrsta kazalnika	Leto	Izhodiščno stanje	Načrtovana vrednost 2013	Dosežena vrednost 2007	Dosežena vrednost 2007-2008	Dosežena vrednost 2007-2009	Dosežena vrednost 2007-2010	Dosežena vrednost 2007-2011
Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km ² (ha)	Učinek	2004-2006 ⁷	359*	0,3 (30 ha)	0	0	0,03 (3 ha)	0	0,06 (6 ha)
Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme	Učinek	2007	0	1	0	0	0	1	1
Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE	Učinek	2007	10	3	0	0	0	6	7
Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (61.000)	+ 1.500 (62.500)	0	336	436	603	1109
Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem ⁽ⁱ⁾	Rezultat		0 (1.400.700)	+ 2.000 (1.402.700)	0	0	65	1812	2506

*K izhodiščnemu stanju poleg kazalnika Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju prispeva tudi kazalnik Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju.

⁷ Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006

Vse potrjene operacije iz prvega javnega razpisa so se zaključile že pred letom 2011.

Iz drugega javnega razpisa se je pred letom 2011 zaključilo 25 operacij od 32 potrjenih. Upravičenci so odstopili od šestih pogodb o sofinanciranju, ena operacija s področja prometne infrastrukture pa je še v izvajanju in se bo zaključila 2012.

Iz tretjega javnega razpisa se je v letu 2011 zaključilo 20 operacij od skupno potrjenih 34, od tega 19 s področja prometne infrastrukture in ena operacija s področja ekonomske infrastrukture. Ena operacija s področja prometne infrastrukture se bo zaključila v letu 2012.

V okviru četrtega javnega razpisa je bilo odobrenih 17 operacij, od katerih se je ena s področja okoljske infrastrukture zaključila v letu 2011, ostalih 16 operacij pa se bo zaključilo v letu 2012.

Med kazalniki učinka beležimo 3 ha na novo opremljenih komunalno zemljišč, namenjenih gospodarskemu razvoju. V letu 2011 je bila komunalno opremljena ena aglomeracija manjša od 2000 PE v mestni občini Koper.

Kazalniki rezultata

V letu 2011 je bilo 506 prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE (skupaj 1109), 694 prebivalcev pa je dobilo dostop do kakovostne pitne vode, kar za celotno obdobje znaša 2506 prebivalcev..

Do konca leta 2011 je bilo novozgrajenih in posodobljenih 133,49 km lokalnih cest, s katerimi se rešuje problematika dostopa prebivalstva do bivališč in gospodarskih objektov po slovenskem ozemlju.

Kvalitativna analiza

I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Z izvedbo četrtega javnega razpisa je bilo odobrenih več operacij s področja okoljske infrastrukture, s čimer bodo predvideni kazalniki učinkov in rezultatov, ki jih spremljamo na ravni prednostne usmeritve, doseženi. Izjema so le operacije s področja ekonomske infrastrukture, saj upravičenci zelo redko kandidirajo na javnih razpisih z operacijami s področja ekonomske infrastrukture. Do sedaj so kandidirali le s temi operacijami in vse tri so bile odobrene, saj so bile dobro načrtovane.

Z izvedbo vseh do sedaj odobrenih operacij na ravni prednostne usmeritve se pričakuje, da bomo dosegli sledeče učinke in rezultate:

- najmanj 6,69 ha na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju,
- najmanj 14 komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE,
- najmanj 1 nov rezervni vodni vir za manjše vodovodne sisteme,
- najmanj 3336 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE,
- najmanj 6651 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem in
- najmanj 159,16 km cest v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško bo novozgrajenih in posodobljenih.

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve

Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev na podlagi do sedaj izvedenih instrumentov je mogoče ugotoviti iz naslednje preglednice:

Dejavnost	Delež glede na vsa dodeljena sredstva sofinanciranja	Proračunska postavka – EU del
Ekonomska infrastruktura	5,2 %	7616
Prometna infrastruktura	53,6 %	7618
Okoljska infrastruktura	41,2 %	7619
Skupaj	100%	

Največ sredstev se je namenilo operacijam s področja prometne infrastrukture, kar je odraz tega, da upravičenci investirajo največ v prometno infrastrukturo, saj je ohranjanje dostopnosti ključnega pomena za prebivalstvo, ki večinoma dnevno delovno emigrira iz občin, kjer imajo stalna bivališča, saj v teh občinah v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško ni večjih zaposlitvenih središč, zato primanjkuje delovnih mest.

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo

Bistvenih razlik med fizično in finančno izvedbo ni zaznati, so pa zaradi nižjih upravičenih stroškov operacij in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij vrednosti dodeljenih sredstev ustrezno manjše. Ob upoštevanju dejstva, da so na ocenah vrednosti operacij temeljile tudi načrtovane ciljne vrednosti kazalnikov, je mogoče obrazložiti tudi odmike od doseganja fizičnih ciljev, kar je v največji meri razvidno iz kazalnikov učinka, ki neposredno izražajo tudi finančno realizacijo ciljev na operacijah.

IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve

Ni posebnih pogojev.

V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja

Vsebine so usmerjene v ohranjanje poseljenosti v obmejnem območju s Hrvaško s spodbujanjem investicij za oskrbo prebivalstva z osnovno družbeno infrastrukturo, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo

Izvajanje operacij je bilo v nekaterih primerih oteženo in posledično je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije. Vzroki so bili zapleti pri postopku javnega naročanja (državna revizijska komisija, pritožbe), težave upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostne težave upravičencev, kot tudi izvajalcev.

Skladno s tem so upravičenci na SVLR-PT pošiljali informacije o stanju na njihovih operacijah ter prošnje za podaljšanje pogodbenih rokov. Vse prošnje so na SVLR-PT zbrali, proučili njihovo utemeljenost in jih posredovali v obravnavo na organ upravljanja. OU je na podlagi utemeljenih predlogov, ki jih je posredoval SVLR-PT, obravnaval posamezne primere in podal soglasja k predlaganim spremembam dinamike izvajanja operacij. V nekaterih primerih so bili predlogi posredovani v soglasje tudi nadzornem odboru OP RR in OP ROPI.

IX. Poročilo o tekočem vrednotenju

V aprilu 2009 je bilo izdelano poročilo o Vrednotenju četrte razvojne prioritete »Razvoj regij« OP RR. Vrednotenje je bilo usmerjeno na naslednje sklope: analiza vsebine projektov, ki so se financirali v okviru četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti doseganja ciljev četrte razvojne prioritete; vrednotenje uspešnosti četrte razvojne prioritete pri doseganju lizbonskih ciljev in pri doseganju ciljev horizontalnih tem; vrednotenje učinkovitosti izvajanja ter zaključki in priporočila.

V okviru priporočil so bila podana vsebinska priporočila, ki se nanašajo na pripravo prihodnjih instrumentov ter izvedbena priporočila. Izvedbena priporočila so bila podana glede spremljanja in kontrole operacij ter izplačil, priporočila, ki se nanašajo na aktualne operacije ter priporočila za delovanje posameznih teles v okviru sistema upravljanja.

X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve

Izvedene so bile kontrole na kraju samem s strani OU in sistemska revizija Urada RS za nadzor proračuna. Na podlagi revizijskih poročil ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.

XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Instrumenti in operacije se izvajajo skladno z veljavnimi Navodili OU za informiranje in obveščanje. K upoštevanju navodil so upravičenci zavezani s pogodbo o sofinanciranju operacij.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.eu-skladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek

Do 31.12.2011 so se zaključile vse operacije, katerim so bila dodeljena sredstva na podlagi prvega javnega razpisa, na podlagi drugega javnega razpisa pa se izvaja še ena operacija. Iz tretjega javnega razpisa se je zaključilo 33 operacij od 34 potrjenih, medtem, ko se je iz četrtega javnega razpisa zaključila 1 operacija od 17 potrjenih. Ostale operacij, ki jih je 18, se bodo zaključile v letu 2012.

XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči

Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Predviden preostanek pravic porabe v okviru prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, ki je odvisen od realizacije pogodbeno dodeljenih sredstev v letu 2012, je 5.053.333 EUR. Glede na veliko število prejetih vlog na zadnja dva javna razpisa, je potreba občin po sredstvih za sofinanciranje investicij, predvsem v prometno in okoljsko infrastrukturo, zelo velika, hkrati pa občine opozarjajo, da same teh investicij ne bi bile zmožne financirati. V obziru imamo tudi možnost alokacije sredstev PU 4.1 na PU 4.2 v vrednosti finančne korekcije, ki je bila izvedena v okviru PU 4.1. v višini 5% za 1.-4. javni razpis (predvidoma cca. 13 milijonov evrov). Ob tem bi morali iz državnega proračuna zagotoviti cca. 2,3 milijona evrov dodatnih pravic porabe za slovensko udeležbo. S tem bi občinam ob južni meji omogočili ureditev osnove infrastrukture (prometna, okoljska, ekonomska) za nadaljnji razvoj teh deprivilegiranih območij Slovenije ter s tem posredno prispevali k ohranjanju poseljenosti na obmejnih območjih z Republiko Hrvaško.

3.5. Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RR. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenij, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RR.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

5. RP

Tabela 47: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

5. RP		stanje 31.12.11	% glede na pravice porabe		
			2008	2007-2011	2007-2013
Pravice porabe 2007-2013	EU del	28.003.734	-	-	-
	SLO del	4.941.836	-	-	-
	EU in SLO del	32.945.570	-	-	-
Pravice porabe 2008	EU del	5.255.447	-	-	18,8
	SLO del	927.432	-	-	18,8
	EU in SLO del	6.182.879	-	-	18,8
Pravice porabe 2007-2011	EU del	19.672.094	-	-	70,2
	SLO del	3.471.545	-	-	70,2
	EU in SLO del	23.143.639	-	-	70,2
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)*	EU del	28.572.615	543,7	145,2	102,0
	SLO del	5.042.226	-	-	-
	EU in SLO del	33.614.841	543,7	145,2	102,0
- Operacije, potrjene preko javnih razpisov	EU del	0	0,0	0,0	0,0
	SLO del	0	-	-	-
	EU in SLO del	0	0,0	0,0	0,0
- Neposredno potrjene	EU del	28.572.615	543,7	145,2	102,0
	SLO del	5.042.226	-	-	-
	EU in SLO del	33.614.841	543,7	145,2	102,0
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2011)**	EU del	28.572.615	543,7	145,2	102,0
	SLO del	5.042.226	-	-	-
	EU in SLO del	33.614.841	543,7	145,2	102,0
	drugi viri***	0	-	-	-
	skupaj	33.614.841	-	-	-
	EU del	10.575.702	201,2	53,8	37,8
Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2011)	SLO del	1.866.300	-	-	-
	EU in SLO del	12.442.002	201,2	53,8	37,8
	EU del	3.130.550	59,6	15,9	11,2
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2011 do 31.12.2011)	SLO del	551.472	-	-	-

	EU in SLO del	3.682.022	59,6	15,9	11,2
Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		7.110.034	135,3	36,1	25,4
Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2011 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.2011) - EU del		7.110.034	135,3	36,1	25,4

* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2015, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);

** izraz plačila iz proračuna RS pomeni dejansko izvedena izplačila iz proračuna RS, torej sredstva, ki so založena iz proračuna RS;

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 1,64 % sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja in enote, ki izvajajo 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Agencija Republike Slovenije za tehnološki razvoj in drugi, vključeni v izvajanje OP RR.

V letu 2011 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: SVLR, MG, SPS, MŠŠ, MVZT, TIA, MK.

Tabela 48: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih

Aktivnost	Leto					Skupaj
	2007	2008	2009	2010	2011	
Obveščanje javnosti	0,00	33.488,98	130.519,19	50.065,62	118.605,41	332.679,20
Študije in vrednotenja	183774	78240,8	733114,07	88.596,48	55.000,00	1.138.725,35
Zaposlitve/delo	37.657,16	1.348.818,72	2.148.284,11	2.555.896,07	2.781.698,93	8.872.354,99
Upravljanje in izvajanje	59.787,56	341.487,21	255.221,31	188.701,06	390.177,81	1.235.374,95
Informacijski/računalniški sistemi	0	0	245.743,70	280.584,40	337.497,51	863.825,61
Skupaj	281.218,72	1.802.035,71	3.512.882,38	3.163.843,63	3.682.979,66	12.442.960,10

V sklopu programa tehnična pomoč OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

A. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Organ upravljanja v sklopu obveščanja javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti

- **Dogodki** zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
 - OU je v letu **2008** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Veliki informativni dogodek »Z uresničevanjem ciljev OP RČV in OP RR soustvarjamo našo prihodnost«;
 - OU je v letu **2009** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ veliki informativni dogodek;
 - ✓ EREF 2009: *Razvoj človeških virov in upravljanje mednarodnih migracij za konkurenčnejšo Evropo*;
 - ✓ Projektni seminar "Inovativni razvoj območij Nature 2000 in drugih zavarovanih območij v okviru instrumentov razvojen prioritete "Razvoj regij" iz OP RR;
 - OU je v letu **2010** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Organizacija izobraževalnega seminarja o poenostavitvah v postopkih prijav na razpise in pri poročanju;
 - ✓ veliki informativni dogodek;
 - ✓ EREF 2010: *Kompetence in vrednote na znanju zasnovano konkurenčnost - nova agenda za evropske regije*;
 - OU je v letu **2011** izvedel naslednje dogodke:
 - ✓ Konferenca o prihodnost Evropske Kohezijske politike (Bled, marec 2011);
 - ✓ Mednarodna konferenca o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odličnosti z naslovom »raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske politike« (17. in 18.11.2011 na Brdu pri Kranju),
 - ✓ Delavnice za občine - ZJN = 8x (2xLJ, 2xMB, CE, KR, NM, MS; Oktober in November 2011),
 - ✓ Dogodek »Srečanje Županov« (09.02.2011 na Brdo pri Kranju)
 - **Splet** zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
 - **Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki** z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celotno grafično podobo.
 - **Informiranje in oglaševanje** zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, priprava ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.
 - **Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja** zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klippingov ter vzpostavitev info točke.
 - **Druge aktivnosti** zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 4. Informiranje in obveščanje javnosti. Sicer več na <http://www.eu-skladi.si/za-medije/publikacije>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

B. ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v letu **2007**:

a. Študije:

✓ *Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev prostorov za Fakulteto za turizem*, kot članice Univerze v Mariboru. Izdelana projektna dokumentacija predstavlja osnovo za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem možnost posega v objekt, v katerem bodo urejeni prostori za izvajanje programa Fakultete za turizem. Urejeni prostorski pogoji so eden od osnovnih pogojev za pridobitev soglasja k ustanovitvi nove fakultete. Izvedena aktivnost pomeni krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013 v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR, natančneje prednostne usmeritve »Razvoj visokošolsko-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena«;

✓ *Izdelava modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni*. Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela finančnih spodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni, kot osnova za postavitve in realizacijo finančnega modela na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost pomeni način za aktiviranje lokalnih razvojnih potencialov v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru OP RR;

✓ *Izdelava modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju*. Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju, kot osnova za postavitve in realizacijo modela podpornega okolja na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost je priprava na realizacijo prve RP »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR;

✓ *Etno dizajn center Koroška*. Namen aktivnosti je bil izdelava poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze etno dizajn centra za razvoj regijsko razvojne infrastrukture, ki bi s povezovanjem znanj, raziskovalnih in znanstvenih inštitutov ter visokih šol s potrebami razvoja gospodarskih dejavnosti omogočala inovacije novih produktov in izdelkov domače obrti. Izvedena aktivnost bo pripomogla k uresničevanju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in RP OP RR.

b. Vrednotenje:

/

- v letu **2008**:

a. Študije:

✓ *Študija izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre za razvojne projekte predvidene za financiranje v okviru nove finančne perspektive 2007-2013*;

✓ *Študija izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega centra za predelavo lesne biomase*;

✓ *Recenzija študije upravičenosti tretje razvojne osi – prometno-ekonomski in ekonomsko-finančni del* (preveritev skladnosti rezultatov študije s projektno nalogo, preveritev ustreznosti uporabljene metodologije in vsebinske ustreznosti predlaganih rezultatov).

b. Vrednotenje:

/

- v letu **2009**:

a. Študije:

- ✓ Priprava študije dobrih praks partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne infrastrukture in možnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji;
- ✓ Izdelava študije o vključenosti javnosti in spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000 v Sloveniji;
- ✓ Analiza uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006;
- ✓ Sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov.

b. Vrednotenje:

- ✓ Vrednotenje 4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;

- v letu **2010:**

a. Študije

/

b. Vrednotenje:

/

- v letu **2011:**

a. Študije:

- ✓ Teritorialni pregled OECD. Namen teritorialnega pregleda je bil oceniti oziroma podati temeljit pregled trenutnega stanja pri izvajanju kohezijske politike Republike Slovenije v programskem obdobju 2007-2013. Gre za vrednotenje obstoječega stanja, katerega rezultati bodo uporabljeni že v tem programskem obdobju, hkrati pa bodo ključne ugotovitve uporabljene tudi pri programiranju za naslednje programsko obdobje. Študija je potrdila, da Slovenija pozitivno deluje v smeri usklajevanja svoje regijske politike z OECD usmeritvami.

b. Vrednotenje:

- ✓ Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje za OP RR. Namen vrednotenja izvajanja ukrepov za informiranje in obveščanje je bilo oceniti napredek v smeri doseganja ciljev v okviru komunikacijskega načrta ter izboljšati kakovost, učinkovitost in uspešnost izvajanja le tega. Vrednotenje je potrdilo kakovostno, učinkovito in uspešno izvajanje – zastavljeni kazalniki za obdobje so bili doseženi in ponekod celo preseženi. Vrednotenje je pozitivno ocenilo organizacijo dogodkov, uporabo spletnih orodij, promocijo pravilne uporabe CGP, objav v medijih, tiskanem gradivu. Na osnovi vrednotenja je OU proti koncu leta 2011 pričel s pripravo spremembe komunikacijskega načrta, ki je osnovana na priporočilih podanih v vrednotenju.

Dodatne informacije so na voljo na: <http://www.eu-skladi.si/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013>.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

C. ZAPOSLOTITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

Organ upravljanja (OU) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **12** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **19** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **19** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **25** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **24** zaposlitev)
- pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

Ministrstvo za gospodarstvo (MG) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **5** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **22** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **13** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **14** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **16** zaposlitev)

Javni sklad RS za podjetništvo (SPS) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **1** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **11** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **10** zaposlitev)

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠ) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **8** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **10** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **10** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **9** zaposlitev)
- Študentsko delo.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **12** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **20** zaposlitev)

- ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **26** zaposlitev)
- ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **26** zaposlitev)

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA- MG) je v tem sklopu izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog:
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **4** zaposlitev)

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA - MVZT) je v tem sklopu izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **3** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **4** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **2** zaposlitev)
- Študentsko delo.

Ministrstvo za kulturo (MK) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **6** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **6** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **6** zaposlitev)
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **5** zaposlitev)
- Študentsko delo.

Ministrstvo za zdravje (MZ) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
 - ✓ V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **1** zaposlitev)

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

D. UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva ipd. Izobraževanje in usposabljanje zajema udeležbo in organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti **organizacija srečanj nadzornega odbora** so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški;
 - V letu **2007**:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
- V letu **2008:**
- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
- V letu **2009:**
- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
- V letu **2010:**
- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
- Tehnični sestanek OP ROPI in OP RR
- V letu **2011:**
- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
- aktivnost ***najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme;***
- aktivnost ***dobava pisarniškega materiala;***
- aktivnost ***izobraževanje in usposabljanje*** zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
- V letu **2007:**
- organizacija delavnice na temo SS EU: Zelena javna naročila,
- organizacija delavnice na temo SS EU: Javno zasebno partnerstvo.
- V letu **2009:**
- Prva delavnica s posredniškimi telesi
- Druga delavnica s posredniškimi telesi
- Tretja delavnica s posredniškimi telesi
- Četrta delavnica s posredniškimi telesi
- V letu **2010:**
- Predstavitvena delavnica 5. javni poziv (Ljubljana in Maribor)
- Vodenje ločenega knjigovodstva
- Javna naročila (2x)
- Projektno vodenje (6x)
- DDV (2x)
- Revidiranje in kontrole (2x)
- Predstavitev ključnih novosti navodil OU
- ZUP
- ZJN-2B
- Kohezijska politika od A do Ž
- Delavnice za izvajanje kontrol
- Delavnica ISARR
- Informativni dan o izvedbi 4. javnega razpisa »Razvoj obmejnega območja s Hrvaško«
- V letu **2011:**
- Seminar in izpit s področja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) za zaposlene SVLR (30.03.2011, 31.03.2011 in 1.4.2011 v Ljubljani);
- Seminar s področja novosti ZJN-2C za zaposlene na SVLR (15. in 22.06.2011 v Ljubljani);
- Izobraževanje o Uredbi o upravnem poslovanju za zaposlene na SVLR (13., 14. in 18.04.2011 v Ljubljani).
- V okviru aktivnosti ***kontrola na kraju samem*** so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;
- aktivnost ***dobava administrativne opreme;***
- nakup in montaža pisarniškega pohištva;
- aktivnost ***strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU;***
- aktivnost ***prevajanje dokumentov;***
- v okviru aktivnosti ***delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja*** so nastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški.
- V letu **2010:**
- Organizacija srečanja s predstavniki OECD (maj in november)
- V letu **2011:**

- Javno predstavitev Teritorialnega pregleda Slovenije, ki ga je pripravila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (18.11.2011 v Ljubljani);
- Kohezijska politika 2007-2013: Srečanje vseh udeležencev v procesu izvajanja kohezijske politike (november 2011 na Brdu pri Kranju);

Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu v letu 2011 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje.

Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2011 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Prevajalske storitve;
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov in opreme;
- Nakup pisarniškega materiala;
- Izobraževanje in usposabljanje;
- Udeležba na delovnih srečanjih, delovnih sestankih, preverjanje izvajanja investicije na kraju samem ipd..

Ministrstvo za šolstvo in šport v tem sklopu v letu 2011 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Stroški usposabljanj.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v tem sklopu v letu 2011 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;
- Izdatki za blago in storitve;
- Nakup, servisiranje in vzdrževanje računalniške (administrativne opreme);
- Pravna in druga svetovanja ter druge intelektualne storitve;
- Službene poti povezane z izvajanjem nalog ESRR.

Javna agencija RS za tehnološki razvoj (MG) v tem sklopu v letu 2011 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje zaposlenih.

Javna agencija RS za tehnološki razvoj (MVZT) je v tem sklopu v letu 2011 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Dobava administrativne opreme;
- Udeležba na delovnih srečanjih, delovnih sestankih, preverjanje izvajanja projekta na kraju samem ipd.;
- Dobava pisarniškega materiala;
- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov.

Ministrstvo za kulturo je v tem sklopu v letu 2011 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Računalniška in pisarniška oprema;
- Izobraževanje in usposabljanje;
- Udeležba na delovnih srečanjih, izmenjava dobrih praks, delovnih sestankih, preverjanje na terenu ipd.;
- Pravno, finančno in drugo svetovanje;
- Prevajalske storitve.

Ministrstvo za zdravstvo je v tem sklopu v letu 2011 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
- izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
- zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti:

- v sklopu aktivnosti **nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR** je bilo izvedeno naslednje:
 - *operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov;*
 - *skupne funkcionalnosti;*
 - *funkcionalne nadgradnje MRS;*
 - *funkcionalne nadgradnje MSP;*
 - *funkcionalne nadgradnje MAP;*
 - *nadgradnje MPP in MVP ter MNR;*
 - *usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR;*
 - *organizacija skrbništva sistema;*
 - *organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU);*
 - *organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema.*

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7. Postopki spremljanja.

V letu 2011 so bile v teku tudi aktivnosti za zagotovitev informacijske podpore spremljanju in vrednotenju kohezijske politike v RS v obdobju 2012-2014.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2012-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR*Tabela 49: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – TP*

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	utež	Izhodiščna vrednost	Načrtovana vrednost	Dosežena vrednost				
			2007	2015	2007	2008	2009	2010	2011
ŠTEVILO IZVEDENIH DOGODKOV	REZULTAT	20	0	61	2	3	10	37	53
OBISKI SPLETNE STRANI**	UČINEK	0	0	70.000	0	92.689	258.324	/	/
ŠTEVILO IZVEDENIH ŠTUDIJ	REZULTAT	15	0	34	4	7	11	11	12
ŠTEVILO IZVEDENIH VREDNOTENJ	REZULTAT	15	0	9	0	0	1	1	2
NOVE ZAPOSLOTITVE*	REZULTAT	45	0	101	22	81	87	100	97
ŠTEVILO SEJ NADZORNEGA ODBORA	REZULTAT	5	0	17	1	2	3	5	6

* kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

** Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se z letom 2010 na 5. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukine. Spremljanje kazalnika se bo spremljal v komunikacijskem načrtu, v poglavju Informiranje in obveščanje javnosti.

Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2011)

Cilji/kazalniki so bili v letu 2011 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč delno doseženi.

– Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2011 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 97 oseb od predvidenih 101. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo pod predvidevanji.

– Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2011 delno dosežen, izvedenih je bilo 12 študij od predvidenih 21. OU izvaja študije koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.

– Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2011 delno dosežen, izvedeni sta bili 2 vrednotenji od predvidenih 5. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

– Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 20 %) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2011 presežen, izvedenih je bilo 53 dogodkov od predvidenih 37. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

– Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2011 delno dosežen, izvedenih je bilo 6 nadzornih odborov (redne seje) od predvidenih 9. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.

Ocena uspeha pri izvajanju projekta 1536-07-0046 »Tehnična pomoč OP RR«

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2011 so se izvajale praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči kohezijske politike, katerih poraba pa bo v polni meri sledila tudi še v letu 2012 in naslednjih letih.

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP RR (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RR) ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP RR in za ostale podporne aktivnosti.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2012 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU (SVLR) koncentrirano, smo na OU v letu 2011 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2012 in naslednjih letih. Ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU (SVLR) izvaja koncentrirano. OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti izvajale v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

Zaradi varčevalni ukrepov Vlade Republike Slovenije cilji na projektu št. 1536-07-0046 Tehnična pomoč v okviru OP RR – Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 niso bili v celoti doseženi, realizacija za leto 2011 je bila nižja od predvidene predvsem na področjih obveščanja javnosti, upravljanja in izvajanja (izobraževanja) ter zaposlitev/dela.

PREPREČEVANJE DVOJNEGA FINANCIRANJA

Dvojno financiranje iz različnih skladov evropske kohezijske politike je onemogočeno na različnih ravneh, z vsebinskega vidika pa se iz posamezne tehnične pomoči posameznega operativnega programa financirajo tiste aktivnosti, ki se vsebinsko navezujejo na izvajanje posameznega operativnega programa.

Najpomembnejša je sistemska raven, torej sistemska urejenost izvajanja tehnične pomoči cilja Konvergenca. Za izvajanje tehnične pomoči je odgovoren organ upravljanja, ki je v Republiki Sloveniji organ upravljanja za vse 3 sklade in vse tri operativne programe cilja Konvergenca. Nadalje je v okviru organa upravljanja organiziran enoten Sektor za tehnično pomoč za tehnično pomoč vseh treh OP-jev oziroma skladov kohezijske politike in sicer v vlogi organa

upravljanja, torej potrjevanja projektov tehnične pomoči posameznih upravičencev, ki so ministrstva, vladne službe, javni skladi, javni zavodi in javne agencije (na vsebini v vlogi predvsem posredniških teles in drugih izvajalskih institucij), vključene v izvajanje kohezijske politike v RS.

Prav tako je v okviru organa upravljanja organizirana kontrolna enota, ki centralno za vse upravičence (ministrstva, vladne službe, javne sklade, javne zavode, javne agencije, vključene v izvajanje kohezijske politike) izvaja kontrolo po 13. členu.

Zgoraj navedena centralna organiziranost tehnične pomoči tako na sistemski ravni omogoča nadzor nad porabo sredstev tehnične pomoči in torej tudi preprečevanje dvojnega financiranja, tako v fazi potrjevanja projektov (preventiva) kot tudi v fazi kontrole izvajanja (kurativa).

Pri tem je potrebno navesti še način izvajanja tehnične pomoči, ki je podrobno naveden v navodilih OU za izvajanje tehnične pomoči cilja Konvergenca. Na podlagi potrjenega programa tehnične pomoči (en program tehnične pomoči za posamezni OP, raven operacije, vsak program je v proračunih RS voden kot ločen projekt v NRP, Načrtu razvojnih programov) namreč vsak od upravičencev prijavi svoj projekt/svoje projekte tehnične pomoči (za aktivnosti zaposlovanja, upravljanja in izvajanja programa, informacijskih sistemov) za izvajanje posameznega operativnega programa, ki so vsebinsko natančnejša opredelitev programa. To pomeni, da v kolikor upravičenec izvaja npr. vsebinske operacije v sklopu dveh različnih OP-jev, potem prijavlja 2 ločena projekta tehnične pomoči, v katerih vsebinsko določi aktivnosti, ki jih bo izvajal in jih medsebojno med različnima OP-jema tudi razmeji (vsebinska navezanost na posamezni OP). Viri financiranja so prav tako ločeni, vsak upravičenec mora za izvajanje posameznega projekta odpreti ločeni proračunski postavki (za EU del in slovensko udeležbo), iz katerih potem posamezni projekt tudi financira. Torej v primeru izvajanja dveh projektov tehnične pomoči mora ministrstvo odpreti 4 ločene proračunske postavke.

Ob tem je še potrebno poudariti, da se aktivnosti obveščanja javnosti, študij in vrednotenj izvajajo koncentrirano, torej le na organu upravljanja, s čimer je možnost dvojnega financiranja praktično onemogočena.

Republika Slovenija pozna sistem zalaganja porabe evropskih sredstev iz proračuna RS ter naknadnega povračanja evropskih sredstev na ustrezne proračunske postavke. Ločevanje in s tem preprečevanje dvojnega financiranja je tako urejeno preventivno, predvsem v enotnem državnem računovodskem sistemu MFERAC, ki onemogoča večkratno prijavo enake listine. Za sredstva tehnične pomoči se podatki izvozijo iz sistema MFERAC v sistem ISARR, kjer obstajajo dodatne sorodne kontrole za preprečevanje dvojnega vnosa enake listine.

Kontrola po 13. členu, ki je, kot napisano zgoraj, centralno organizirana na OU za vse upravičence iz sredstev tehnične pomoči, z administrativnim preverjanjem ter kontrolo na kraju samem dodatno skrbi za preprečevanje dvojnega financiranja s strani upravičencev do sredstev tehnične pomoči.

V primeru aktivnosti, ki so horizontalne narave (se nanašajo na 2 ali 3 operativne programe) pa organ upravljanja, običajno s potrditvijo projekta tehnične pomoči, v določenih primerih pa tudi za konkretne primere, določi bodisi financiranje iz enega (t.i. možnost financiranja horizontalnih aktivnosti je navedena v okviru poglavja Tehnična pomoč OP ROPI), dveh ali celo vseh treh projektov/programov/operativnih programov (sorazmerna delitev stroškov oziroma vzpostavitev razdelilnika na ustrezni, utemeljeni podlagi), upoštevajoč določila 54. člena Uredbe št. 1083/2006/ES - torej zagotavljanje, da se projekt tehnične pomoči financira le iz enega sklada hkrati (zgoraj navedena ločena prijava projektov upravičencev po operativnih programih), medtem ko se lahko aktivnost financira iz več različnih projektov ter posledično tudi skladov hkrati, pri čemer morajo biti deleži financiranja ustrezno utemeljeni.

4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Osrednja komunikacijska aktivnost v okviru OP RR v letu 2011 je bila izvedba velikega dogodka v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

OU je v letu 2011 izvedel osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006, in sicer:

- vsaj ena obsežna informacijska dejavnost na leto,
- izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem v OU,
- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev.

Poleg tega je OU izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo natančneje predstavljeni v nadaljevanju poročila.

V letu 2011 ni bilo nikakršnih dopolnitev ali sprememb Komunikacijskega načrta.

OU je v letu 2011 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki jih predvideva uredba Komisije (ES) št. 1828/2006. Omenjeni ukrepi bodo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljeni.

Obsežna informacijska dejavnost

OU je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 17. in 18. novembra 2011 na Brdu pri Kranju organiziral mednarodno konferenco z naslovom »RAZISKOVALNA POLITIKA V OKVIRU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE«. V prvem delu je bilo predstavljeno izvajanje operativnega programa, v drugem delu konference pa so bili glavna tema centri odličnosti ter razprave o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odličnosti. Centri odličnosti delujejo na različnih področjih raziskovalne dejavnosti, od nanotehnologije, polimerov, nekovinskih materialov do kompleksnih sistemov, inovativne tehnologije in drugih. Pri tem je eden pglavitnih ciljev pospeševanje prehoda v energijsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov oz. intenzivnega spodbujanja prehoda v nizkoogljično družbo. O pomenu centrov odličnosti v evropskem prostoru in njihovih rezultatih so na konferenci spregovorili številni domači in tuji strokovnjaki, ki so med drugim izmenjali izkušnje o znanstvenih dosežkih z omenjenih področij, poslovnih modelih in primerih dobrih praks.

Otvoritve konference so se udeležili dr. Igor Lukšič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, mag. Bojan Suvorov, državni sekretar Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Prav tako se je otvoritve udeležil tudi direktor Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko, g. Georgios Yannoussis. V zvezi z omenjenim dogodkom je bilo medijem posredovano sporočilo za javnost.

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešana skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

Sektor za Evropski sklad za regionalni razvoj je v letu 2011 redno posodabljal seznam upravičencev. Omenjeni seznam se posodobi ob vsaki izdani odločbi – ko gre za neposredno

potrjene operacije – oz. po pravnomočnosti sklepov, v primeru izbora operacij v okviru javnih razpisov. Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani organa upravljanja.

Uresničevanje komunikacijskega načrta

Organ upravljanja je uspešno uresničil aktivnosti, ki jih je v komunikacijskem načrtu predvidel za leto 2011. Priložena tabela je neposredno povzeta iz komunikacijskega načrta.

leto komunikacijsko orodje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
splet		X	X	X	X	X	X	X	X
objava seznama upravičencev	X	X	X	X	X	X	X	X	X
oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
informiranje in oglaševanje		X	X	X	X	X	X	X	X
odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji	X	X	X	X	X	X	X	X	X
oblikovanje celostne grafične podobe	X								
tiskano in elektronsko gradivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
promocijski izdelki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
medijski in multimedijski izdelki		X	X	X	X	X	X	X	X
dogodki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
izobraževanje in usposabljanje	X	X	X	X	X	X	X	X	X
dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Raziskave javnega mnenja		X	X	X	X	X	X	X	X
Študije in vrednotenja				X					X

Spletne strani

V letu 2011 smo s pomočjo spletne strani <http://www.eu-skladi.si> nadaljevali z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji. Na omenjenem naslovu so se lahko obiskovalci seznanili z osnovnimi informacijami o organu upravljanja, najpomembnejšimi dokumenti za novo programsko obdobje 2007-2013, poleg tega so predstavljeni tudi projekti, objavljeni razpisi, sezname upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh).. Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2011 zabeleženih **2.283.551** obiskov, od tega je bilo 206.696 obiskov v letu 2011.

Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov. Do konca leta 2011 je bilo na omenjene novice prijavljenih **2072** prejemnikov.

Informiranje in oglaševanje

V letu 2011 je bilo posnetih in predvajanih **12 radijskih oddaj**, ki so se predvajale na Valu 202 (Radio Slovenija), ki je ena izmed najbolj poslušanih radijskih postaj v Sloveniji (podatkih nacionalne raziskave Radiometrija, ki jo je opravilo podjetje Media Pool).

V okviru omenjenih oddaj je bil predstavljen OP RR, dosežki programa, razpisi, dogodki ter izkušnje in mnenja upravičencev pri koriščenju evropskih sredstev. Tako so bile predstavljene prve štiri razvojne prioritete OP RR. V okviru nekaterih oddaj so bili podrobneje predstavljeni nekateri projekti operativnega programa (npr. planinske postojanke, razvoj informacijske družbe, raziskovalna odličnost).

Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz ESRR, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za ESRR medije obveščal tudi s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku – tako ob organizaciji različnih dogodkov (delavnic, seminarjev, konferenc kot tudi ob izdaji sklepov o potrditvi javnih razpisov za izbor operacije in odločb o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kohezijskih projektov). Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni je bilo s strani Sektorja za ESRR pripravljenih in medijem posredovanih **8 sporočil za javnost**.

Tiskano in elektronsko gradivo

Tiskano gradivo

V letu 2011 je bilo natisnjenih 4850 izvodov tiskovin, od tega je bil prvi sklop tiskovin namenjen centrom odličnosti v okviru izvedene mednarodne konference, drugi sklop tiskovin pa se tiče vseh treh operativnih programov z naslovom »Razvijamo se s sredstvi EU«.

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je v letu 2011 nadaljeval z izdajanjem elektronskih novic. V letu 2011 je bilo izdanih **11 števk elektronskih novic** z naslovom *Kohezijski e-kotiček*, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 2000 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine.

Promocijski izdelki

V letu 2011 ni bilo proizvedenih novih promocijskih izdelkov.

Dogodki

Sektor za ESRR se je v letu 2010 redno srečeval s posredniškimi telesi (bilateralni sestanki in širši kolegiji OP RR). Na bilateralni ravni tudi enkrat tedensko. Poleg velikega informativnega dogodka na Brdu pri Kranju je organ upravljanja kot soorganizator sodeloval pri izvedbi Vseslovenskega srečanja županov, na katerem je bila med drugim napovedana objava 6. javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«. Poleg tega je potekala tudi Konferenca o prihodnosti kohezijske politike na Bledu.

Tabela 50: Seznam izvedenih dogodkov

DATUM IN KRAJ	NAZIV DOGODKA	VRSTA DOGODKA	UDELEŽENCI
9. februar Brdo pri Kranju	Vseslovenskega srečanja županov	srečanje	občine
16.-18. marec Bled	Konferenca o prihodnosti kohezijske politike	konferenca	širša zainteresirana javnost, predstavniki občin, potencialni upravičenci,
17.-18. november Brdo pri Kranju	Veliki informativni dogodek	informativni dogodek o uresničevanju OP RR	širša zainteresirana javnost, predstavniki EK, predstavniki občin, novinarji, predstavniki OU, PT, PO...

Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

OU je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškim telesom in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V Sektorju za ESRR smo v sodelovanju s sodelavci v enoti za tehnično pomoč odgovorili na več kot **70** vprašanj, ki so bila posredovana pisno ali ustno po telefonu.

Raziskave javnega mnenja

Tudi v letu 2010 je bila izvedena raziskava javnega mnenja glede evropske kohezijske politike v Sloveniji. Telefonska anketa z reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev je bila izvedena novembra. Za razliko od leta poprej je v tokratni anketi višjibistveno manjši delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije. V letu 2010 je tako le dobrih 27% menilo, da je učinek evropskih sredstev za razvoj Slovenije velik ali zelo veliko, medtem ko je v letu 2011 ta odstotek narasel na 37 %. Bil v letu 2009 omenjeni delež 60 %. Pri tem se med drugim postavlja tudi vprašanje koliko so pravzaprav tovrstne raziskave tudi merodajne, upoštevajoč dejstvo, da je podobna raziskava Evropske komisije (o zavedanju ter prepoznavnosti EU regionalne politike) Eurobarometer 2010, ki je bila izvedena junija 2010 postregla s povsem drugačnimi oz. nasprotnimi rezultati. Glede na leto 2010 se je povečal tudi delež tistih, ki poznajo Evropski sklad za regionalni razvoj. V letu 2010 je 32,6 % anketiranih poznalo ESRR, v letu 2011 se je povečal na 37,5 %.

Tabela 51: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2011

Kazalniki			2007	2008	2009	2010	2011	Skupaj
1) število obiskov spletne strani	št. obiskov	Dosežek	0	370.759	662.541	1.043.555	206.696	2.283.551
		Cilj ¹³	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0
2) število izvedenih dogodkov po uredbi¹⁴	št. dogodkov	Dosežek	0	1	1	1	1	4
		Cilj	8	8	8	8	8	8
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0
3) število drugih dogodkov¹⁵	št. dogodkov	Dosežek	1	3	1	2	3	10
		Cilj	20	20	20	20	20	20
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0
4) odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike	%	Dosežek	0	20,9%	60%	27%	37%	pov. 36%
		Cilj	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0
5) število tiskovin - natisnjenih	št. izvodov	Dosežek	0	4.000	2.300	116.000	4.850	127.150
		Cilj	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0
6) število tiskovin-distribuiranih	št. izvodov	Dosežek	0	930	750	118.620	2.800	123.100
		Cilj	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0
7) število radijskih oddaj in spotov¹⁶	št. oddaj	Dosežek	10	10	10/536	8	12	50/536
		Cilj	70	70	70	70	70	70
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0
8) število naslovnikov elektronskih sporočil	št. naslovnikov	Dosežek	0	1.400	1.650	1.832	2.072	2.072
		Cilj	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0
9) število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino	št. sporočil	Dosežek	25	60	64	104	72	253
		Cilj	800	800	800	800	800	800
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0
10) število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov	št. člankov/TV prispevkov	Dosežek	5	7	8	30	13	50
		Cilj	60/20	20	20	20	20	20
		Izhodišče	0	0	0	0	0	0

¹³ Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj).

¹⁴ Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa. Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP RR na koncu programskega obdobja. Enako velja tudi za kazalnika 9 in 10.

¹⁵ Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

¹⁶ V letu 2009 je bilo poleg 10 radijskih oddaj v okviru medijske kampanje za OP RR izvedenih 536 objav TV in radijskih spotov, od tega 179 televizijskih in 357 radijskih.

Tabela 52: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih

	splet	informiranje in oglaševanje	oblikovanje celostne grafične podobe	tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki	medijski in multimedijski izdelki	dogodki	raziskave javnega mnenja	študije in vrednotenja	druge aktivnosti	SKUPAJ
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	162,00	22.023,94	0,00	4.026,00	0,00	3.110,38	0,00	0,00	4.166,66	33.488,98
2009	0,00	99.604,44	0,00	752,00	0,00	26.161,95	3.180,00	0,00	820,80	130.519,19
2010	0,00	13.684,40	0,00	13.947,56	0,00	14.469,33	0,00	0,00	7.964,33	50.065,62
2011	9.507,20	11.417,60	0,00	72.979,36	0,00	19.479,11	2.600,00	0,00	2.622,14	118.605,41
SKUPAJ	9.669,20	146.730,38	0,00	91.704,92	0,00	63.220,77	5.780,00	0,00	15.573,93	332.679,20

Tabela 53: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje)

	splet	informiranje in oglaševanje	oblikovanje celostne grafične podobe	tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki	medijski in multimedijski izdelki	dogodki	raziskave javnega mnenja	študije in vrednotenja	druge aktivnosti	SKUPAJ
SKUPAJ	40.000,00	574.490,00	0,00	582.160,00	46.080,00	846.070,00	11.200,00	15.000,00	85.000,00	2.200.000,00

Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni.

Država:	SI Slovenija
Regija:	Vse slovenske regije
Operacija:	Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov CIPKEBIP
Trajanje:	2009-2013
Cilj:	Konvergenca
Financiranje:	Celotna vrednost operacije: € 8.407.000.000,00 Prispevek EU: € 7.145.949,95 Slovenska udeležba: € 1.261.050,05
Kontakt:	Ime: dr. Livija Tušar Organizacija: CO CIPKeBiP Naslov: Jamova 39, Ljubljana E-pošta: Livija.Tusar@cipkebip.org Internet: http://www.cipkebip.org/si_index.html
Opis operacije:	Centri odličnosti so ukrep, ki je namenjen spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in horizontalnega povezovanja v celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero. Med osmimi na javnem razpisu izbranimi centri odličnosti je tudi Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CIPKeBiP). CO CIPKeBiP združuje in povezuje najboljše slovenske akademske in raziskovalne skupine v raziskavah in pri koriščenju najsodobnejše raziskovalne opreme na področju biomedicine, biotehnologije in razumevanja življenja v ekstremnih pogojih. Glavne tarče raziskovanja so proteini, ki skupaj z DNA in RNA tvorijo osnovo za vse molekularne procese v živih organizmih in celicah. Prenos znanja v industrijska okolja je integriran v raziskave centra odličnosti. Skupni učinek centra se bo med drugim pokazal tudi v izobraževanju mladih znanstvenikov na začetku njihove kariere tako za potrebe znanstvenih kot tudi industrijskih ustanov. Izvajanje aktivnosti v CIPKEBIP je usmerjeno na dve glavni dejavnosti: - nakupu najsodobnejše raziskovalne opreme na področju kemije in biologije proteinov, - raziskovalnemu delu na štirih sklopih raziskav, kjer sodelujejo javne institucije in podjetja (ustanovitelji CIPKEBIP): - Mehanizmi in molekulske povezave v imunskem odzivu, - Inter in intra celična komunikacija, - Prilagoditveni mehanizmi ekstremofilov na okolje, - Proteinska banka: Shranjevanje in proizvodnja proteinov.
Strateški kontekst:	Glavno prizadevanje CIPKeBiP-a je združiti znanje in ga močno podpreti z naložbo v vrhunsko opremo in s tem doseči, da bi slovenska znanost postala konkurenčna in bi vplivala na več posebej opredeljenih sektorjev znanosti o življenju: vizualizacija živih celic, visokozmogljivo opredeljevanje molekulskih interakcij, struktura proteinov, kemija proteinov in inženirstvo, sistemsko biologijo. Tako z naložbo v infrastrukturo center odličnosti razpolaga z opremo na ravni evropskih konkurentov.
Izvedba operacije:	Izvajanje operacije je v polnem teku in poteka skladno z zastavljenimi cilji. Do konca leta 2011 je bil izveden nakup večine načrtovane opreme, ki je potrebna za izvajanje programa, hkrati pa center odličnosti dosega tudi ostale zastavljene cilje. Tako se na primer izvaja bilateralni projekt z Rusko federacijo, v postopku podelitve je evropski patent za področje celične biologije, raziskovalci CIPKEBIP

	so od leta 2010, ko se je operacija začela, sodelovali pri objavi čez 240 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah. Hkrati CIPKeBiP vsako leto organizira konferenco o svojem delu in novinarske konference ob najodmevnejših raziskovalnih uspehih. V drugi polovici leta 2011 je bila izvedena mednarodna vmesna evalvacija centra odličnosti, ki je pokazala, da so temelji konzorcija dobro postavljeni ter da številni ključni raziskovalci uživajo velik mednarodni ugled. Produktivnost članov se kaže v vrhuncih, kot so pozornost mednarodnih medijev in objavljane v priznanih strokovnih publikacijah z visokim faktorjem vpliva. Ključne tehnologije centra temeljijo na vrhunskih in naprednih metodah, to je naložba v vrhunsko opremo, obširno mednarodno sodelovanje in članstvo v mednarodnih organih ter tesen partnerski odnos z industrijo, predvsem na področju poliketidov kot vodilnih spojin pri odkrivanju novih zdravilnih učinkovin.
Obveščanje in informiranje javnosti:	Javna podelitev Zoisovih nagrad in priznanj za leto 2011: 24. november, 2011, Ljubljana Prof. dr. Boris Turk je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju prenosa signalov s proteazami. Javna predstavitev novega učinkovitega zdravljenja raka: 9. september, 2011, Ljubljana Dogodek, je organiziral Institut Jožef Stefan v sodelovanju s tremi slovenskimi centri odličnosti CO CIPKEBIP, CO NANOCENTER in CO EN-FIST ter Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani Namen dogodka je predstavitev raziskovalnega dela, ki je bilo objavljeno v prestižni znanstveni reviji Nature nanotechnology. Letna cipkebiP konferenca: »Biosintezni in presnovni inženiring pri razvoju zdravil in procesov v industriji« 15.-16. septembra 2011, Ljubljana Glavna tema konference je načrtovanje in optimizacija industrijskih (bio)procesov za proizvodnjo majhnih bioaktivnih molekul in intermediatov naravnega ali sintetičnega izvora. Na konferenci so sodelovali industrijski in akademski raziskovalci iz različnih znanstvenih področij, kot so klasična industrijska mikrobiologija, sintezna kemija in bioinformatika ter novejša tehnologije kot so biosintezni inženiring, biotransformacije, kemobiosinteza in sintezna biologija. Odkritje nevarnih mikroorganizmov v gospodinjskih strojih- 23.6.2011, Ljubljana Objava znanstvenega članka z naslovom »Dishwashers – A man-made ecological niche accommodating human opportunistic fungal pathogens«, ki je s svojimi odkritji razburkal svetovno javnost. Pralni stroji so idealno gojišče za nevarne mikroorganizme črno kvasovko, ki lahko povzročajo hude bolezni. Predstavitev nove raziskovalne opreme centra, CIPKeBiP 2. marec, 2011, Ljubljana Predstavitev nove vrhunske raziskovalne opreme – masni spektrometer MALDI TOF/TOF in možnosti, ki se z njeno uporabo odpirajo slovenski znanosti in gospodarstvu. Ob tej priložnosti so spregovorili tudi o načrtih Centra odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CO CIPKeBiP). Predstavitev v DZ, 1. marec 2011, Ljubljana V okviru projekta Znanje žanje, je prof. dr. Dušan Turk, strokovni direktor, predstavil CIPKEBIP. Naslov predavanja je bilo »PROTEINI – NOSILCI ŽIVLJENJA«.

Pravne podlage, viri in dokumenti:

- *Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);*
- *Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;*
- *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07 11.5.2007, spremembe v Ur.l. RS št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10);*
- *Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;*
- *Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni.*
- *Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako K(2007) 4080;*
- *Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;*
- *Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, december 2005;*
- *Navodila OU za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;*
- *Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013.*
- *Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;*
- *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR.*

Seznam kratic:

CIS	Centralni informacijski sistem
EK	Evropska Komisija
EPD	Enotni programski dokument 2004-2006
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
FTE	Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa
IKT	Informacijsko komunikacijska tehnologija
ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja
IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)
JAPTI	Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
JASPERS	»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«
JR	Javni razpis
JSRSP	Javni sklad RS za podjetništvo
KS	Kohezijski sklad
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MF	Ministrstvo za finance
MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MG-DEK	Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
MIC	Medpodjetniški izobraževalni center
MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MSP	Mala in srednja podjetja
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo
MVP	Modul za vnos podatkov
MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
MZ	Ministrstvo za zdravje
MzP	Ministrstvo za promet
NO	Nadzorni odbor
NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)
NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
OP RČV	Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013
OP ROPI	Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
OP RR	Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
OP	Operativni program
OU	Organ upravljanja
PT	Posredniško telo
PU	Prednostna usmeritev
RP	Razvojna prioriteta
RR	Raziskovalni centri odličnosti
RRP	Razvojno raziskovalni projekti
RS	Republike Slovenije
SPS	Slovenski podjetniški sklad
SRRPP	Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih
SSN	Sektor za sistem in nadzor
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
TP	Tehnična pomoč
Ur.l.	Uradni list
ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje