



REPUBLIKA SLOVENIJA

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN
REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19



Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Letno poročilo 2007 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, 30. maj 2008

KAZALO

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013	3
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	4
2.1 Dosežek in analiza napredka	4
2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa	4
2.1.2. Finančne informacije za operativni program	6
2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov	6
2.1.4. Pomoč ciljnih skupin	7
2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	7
2.1.6. Kakovostna analiza	7
2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	7
2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	7
2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa	8
2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006	9
2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov	9
2.7. Postopki spremljanja	10
3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	12
3.1 Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura	12
3.1.1. Železniška infrastruktura	13
3.2. Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS	15
3.2.1. Področje cest	16
3.2.2. Področje pomorstva	19
3.3. Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR	20
3.3.1. Področje cest	22
3.3.2. Področje javnega potniškega prometa	24
3.3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture	25
3.4. Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki	27
3.4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki	28
3.5. Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda	29
3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	31
3.5.2. Oskrba s pitno vodo	33
3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda	35
3.6. Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije	37
3.6.1. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb	38
3.6.2. Učinkovita raba električne energije	39
3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo	40
3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje	41
3.7. Tehnična pomoč	42
4. Programi ESRR/Kohezijskega sklada: veliki projekti	46
5. Informiranje in obveščanje javnosti	46

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013

Zadevni cilj	Cilj: 1 - Konvergenca
Zadevno upravičeno področje	Slovenija
Programsko obdobje	Programsko obdobje: 2007-2013
Številka programa (št. CCI)	CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 002
Naslov programa	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013
Leto poročanja	2007
Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora	30. maj 2008

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

2.1 Dosežek in analiza napredka

V letu 2007 je bilo na področju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP ROPI) kar nekaj pomembnih dosežkov:

1. EK je dne 27.08.2007 potrdila OP ROPI z izdajo Odločbe št. K(2007) 4081.
2. Z namenom določitve udeležencev in pravil za izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike, je 11.05.2007 Vlada RS v Ur.l. RS št. 41/2007 objavila *Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013*.
3. Pripravljen je bil opis sistema upravljanja in nadzora za OP ROPI, ki je bil pozitivno ocenjen s strani neodvisne revizijske organizacije in 13.12.2007 posredovan v oceno skladnosti EK.
4. Dne 6.12.2007 je bil organiziran in izpeljan prvi NO za OP ROPI in OP RR. Na nadzornem odboru so bila potrjena merila za izbor operacij za vsako prednostno usmeritev oz. razvojno prioriteto posebej.
5. Organ upravljanja je izdal prvo odločbo o dodelitvi sredstev kohezijskega sklada za skupino projektov.
6. V začetku leta 2008 je OU v potrditev posredoval prvo vlogo za veliki projekt na EK.

2.1.1. *Informacije o fizičnem napredku operativnega programa*

Konec februarja 2007 je OU v odobritev na EK posredoval vlogo za velik projekt pod naslovom »Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana« v skupni vrednosti 143.921.875 €. V svojem dopisu iz avgusta 2006 je EK predhodno obvestila OU, da bo potrditev projektov možna le po uradni potrditvi zadevnega operativnega programa. Glede na velikost in zahtevnost projekta je EK v oktobru 2007 poslala dopis s predlogom, da vlogo pregleda tudi pobuda JASPERS. OU se je na pobudo EK takoj odzval in posredoval vlogo z vso pripadajočo dokumentacijo v pregled pobudi JASPERS.

MOP in MzP, sta v vlogi PT, v drugi polovici leta 2007 na OU v pregled posredovala naslednje vloge:

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje;
- Investicija v posodobitev letališke infrastrukture na Letališču Maribor;
- Obvoznica Škofja Loka in
- Avtocestni odsek Beltinci – Lendava.

Po pregledu vloge za skupino projektov »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« je OU, ob sodelovanju s pobudo JASPERS, v drugi polovici decembra 2007 izdal odločbo o dodelitvi sredstev za navedeno skupino projektov.

OU s pobudo JASPERS aktivno sodeluje, tako je bil junija 2007 podpisan Akcijski načrt 2007, v okviru katerega so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Modernizacija letalske infrastrukture na letališču Maribor (pregled vloge),
- Avtocestni odsek Beltinci – Lendava (pregled vloge),
- Posodobitev sistemov kontrole zračnega letenja (pregledu javnega naročila za izbiro pripravljavca investicijske dokumentacije),
- Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (pregled vloge),
- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje (pregled vloge) ter
- Seminar Analize stroškov in koristi (predavatelji).

V letu 2007 je OU organiziral naslednje seminarje: seminar s področja Analize stroškov in koristi, Zelenih javnih naročil, Javno zasebnega partnerstva ter seminar s področja strukturnih skladov in regionalnega razvoja, s poudarkom na finančno perspektivo 2007 – 2013.

S strani MOP in MzP, v vlogi posredniških teles je OU v pregled in potrditev prejel dokumentacijo za naslednja javna naročila:

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje- projekt Celje;
- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje- projekt Laško;
- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje - projekt Žalec;
- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje - projekt Šentjur;
- Avtocestni odsek Ponikve - Hrastje, AC od km 14,060 do km 21,225;
- Avtocestni odsek Pluska - Ponikve, izgradnja premostitvenega objekta: Viadukt Ponikve;
- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje - projekt Mozirje;
- Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - Čistilna naprava;
- AC Slivnica - Draženci, sklop A od km 0+000 do km 2+000 in sklop C od km 14+850 do km 19+850;
- AC Slivnica - Draženci, sklop B AC od km 2+000 do km 14+850;
- AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200;
- AC Pluska - Ponikve, predor Leščevje;
- AC Pluska - Ponikve, sklop 1: glavna gradbena dela na AC od km 2+640 do km 10+240 in sklop 2: premostitveni objekti;
- AC Ponikve - Hrastje, izgradnja viadukta Dole;
- AC Ponikve - Hrastje, glavna gradbena dela, sklop 2: premostitveni objekti;
- Opravljanje storitev nadzora in strokovnega svetovanja - Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje - Projekt Laško;
- Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje - Projekt Celje;
- Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje - Projekt Žalec;
- Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje - Projekt Šentjur;

- Izdelava strategije in orodij za potrebe projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje ter
- Izdelava predinvesticijske zasnove projekta "Celovito varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva z pitno vodo v Posavju".

2.1.2. Finančne informacije za operativni program

OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2007

OP ROPI		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	1.635.599.745	-
	SLO del	288.635.253	-
	EU in SLO del	1.924.234.998	-
Pravice porabe 2007	EU del	103.527.527	6,3 *
	SLO del	18.269.563	6,3 *
	EU in SLO del	121.797.090	6,3 *
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2007)	EU del	37.766.173	36,5
	SLO del	6.664.619	-
	EU in SLO del	44.430.792	36,5
Plačila skupaj iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2007)	EU del	160.699	0,2
	SLO del	28.324	-
	EU in SLO del	189.023	0,2

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Skupna plačila, prejeta od Komisije do 31.12.2007

Sklad	Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje	Ustrezni javni prispevek	Zasebni izdatki	Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem	Skupna plačila, prejeta od Komisije	Valuta	Datum transakcije	Vrsta transakcije
ESRR-OP ROPI	0	0	0	0	4.480.597,72	EUR	19.09.2007	Predplačilo EK
CF-OP ROPI	0	0	0	0	35.289.246,45	EUR	19.09.2007	Predplačilo EK

Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)

2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Koda razsežnosti 1 Prednostna tema	Koda razsežnosti 2 Oblika Financiranja	Koda razsežnosti 3 Ozemlje	Koda razsežnosti 4 Gospodarska dejavnost	Koda razsežnosti 5 Lokacija	Znesek
46	01	01	21	SI014	8.072.951,70

2.1.4. Pomoč ciljnih skupin

V OP ROPI ni predvidena pomoč ciljnim skupinam glede na to, da gre za investicije v infrastrukturo.

V OP ROPI je tretja razvojna prioriteta »Prometna infrastruktura ESRR«, sofinancirana s sredstvi ESRR.

Odgovorne institucije za pripravo in izvedbo projektov/operacij v okviru RP Prometna infrastruktura v ESRR so:

- Družba RS za ceste,
- MzP - Direktorat za promet,
- MzP - Direktorat za civilno letalstvo,
- druga institucija, skladno z nacionalno zakonodajo ali spremembo organizacijske strukture pristojnih ministrstev.

2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2007 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 še niso relevantne.

2.1.6. Kakovostna analiza

OP ROPI je bil potrjen 28.08.2007, operacije so se šele začele izvajati, zato o vsebinskem napredku pri izvajanju še ne moremo poročati.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Do sedaj ni bilo nobenih težav pri izvajanju OP ROPI, saj nam opis sistema zagotavlja skladnost z zakonodajo Skupnosti.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri pregledu vlog za projekte s področja okolja (četrti in peti RP) je bilo ugotovljeno, da so vrednosti navedene v OP močno podcenjene. OU je resorno ministrstvo (MOP) zadolžil, da posreduje novelirane vrednosti indikativnih projektov. Pri potrjeni operaciji je bil problem, preizkorno ocenjen indikativni projekt, s strani OU in MOP rešen tako, da se je upošteval večji delež sofinanciranja s strani države.

Na temo podcenjenih vrednosti indikativnih projektov je bil izveden tehnični sestanek z EK.

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

- 1) V okviru 1 RP »Železniška infrastruktura« se je izkazalo, da je zmanjšana ocenjena skupna vrednost projekta Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah iz prvotne vrednosti 240,69 mio EUR na 120 mio EUR (vrednosti so z DDV). Ključni razlog, zaradi katerega se zmanjšuje prvotno ocenjena vrednost je v tem, da je bilo pri prvotni oceni upoštevano celotno slovensko železniško omrežje, torej tudi regionalne proge in celotno obdobje, ki ga pokriva. Korekcija vrednosti projekta ne bo vplivala na doseganje ciljev in kazalnikov, ki so navedeni v OP ROPI.
- 2) V okviru 2 RP »Cestna in pomorska infrastruktura«, PU »Področje pomorstva« je predviden projekt »Razvoj pristaniške infrastrukture - gradnja operativnih obal«. Glede na dejstvo, da med MzP in Luko Koper d.d. pravna razmerja še niso urejena ter da državni prostorski načrt za to področje še ni sprejet, je izvedba projekta v danem časovnem obdobju vprašljiva. Zato OU in MzP razmišljata o prerazporeditvi sredstev drugam.
- 3) V okviru 3 RP, PU »Cestna infrastruktura (ESRR)« bo MzP namesto navedenih prioritarnih projektov na vsaki od cestnih povezav prijavilo tri samostojne projekte, ki medsebojno niso direktno povezani. Za vsakega od predlaganih projektov bo izdelana ekonomska analiza.

Cestna povezava Jeprca-Zminec-Želin (okvirne vrednosti)

cene v 1000 EUR

Jeprca-Zminec-Želin	Netto vrednost	Bruto vrednost (z DDV)	EU delež
• Cerkno-Hotavlje (novogradnja dela ceste s tunelom) - velik projekt	60.516	71.419	30.433
• Obvoznica Gorenja vas - mali projekt	1.470	1.736	1.029
• Obvoznica Škofja Loka - mali projekt	30.695	36.834	21.760
Skupaj	92.681	109.989	53.222

Cestna povezava Želin-Peršeti-Kobarid-Robič (okvirne vrednosti)

cene v 1000 EUR

Želin-Peršeti-Kobarid-Robič (mali projekti)	Netto vrednost	Bruto vrednost (z DDV)	EU delež
• Obvoznica Tolmin	4.669	5.509	3.035
• Tolmin-Most na Soči (galerija v dolžini 250 metrov)	1.441	1.700	936
• Bača-Dolenja Trebuša (rekonstrukcija ceste)	14.365	16.952	9.337
Skupaj	20.474	24.162	13.308
Skupaj	113.156	134.151	66.530

Razlika v vrednosti ocene projektov je nastala zaradi nenatančnosti ocen v fazi nastajanja OP.

Zaradi bolj jasnega in transparentnega dejanskega stanja naj bi se obstoječi tekst poglavja 3.1.6.1 »Predvidena je gradnja novih cestnih odsekov in kolesarskih poti, izgradnja izven-nivojskih križanj, rekonstrukcije cest, gradnja obvoznic in križišč, preplastitve cest in druge ureditve obstoječih cest in kolesarskih poti. Posamezni projekti in skupine projektov so na različni stopnji pripravljenosti, zato se bodo v okviru projektov izvajale vse potrebne in manjkajoče aktivnosti - umestitve v prostor, izdelava tehnične dokumentacije, izvedba razpisov za oddajo del, gradnja z vsemi potrebnimi ukrepi za varovanje okolja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine.« spremenil tako, da se bo glasilo:

»Predvidena je gradnja novih odsekov cest in obvoznic, izgradnja izven-nivojskih križanj, rekonstrukcije odsekov cest ter gradnja in ureditve kolesarskih poti.«

Temu ustrezno bo potrebno spremeniti tudi kazalnik, saj bo v okviru zgoraj navedenih projektov zgrajenih oziroma posodobljenih 30 kilometrov cest.

V okviru 3 RP, PU »Letalska in letališka infrastruktura« je izračun analize stroškov in koristi pokazal, da je finančna vrzel za projekt Posodobitev sistemov kontrole zračnega prometa zelo majhna, zato OU in MzP razmišljata o prerazporeditvi sredstev.

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2007 ni bilo sprememb v okviru OP ROPI v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda« v OP ROPI in v okviru PU regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska infrastruktura v OP RR so bila na NO za PU »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda OP ROPI« sprejeta sledeča merila :

- celostne rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih poselitev z obremenjenostjo več kot 100.000 PE, z obremenjenostjo več kot 15.000 PE z obremenjenostjo med 2.000 PE in 15.000 PE;
- celostne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha, če gre za naselje na občutljivem, zavarovanem ali vodovarstvenem območju.

2.7. Postopki spremljanja

Za namen spremljanja je OU uvedel sledeče ukrepe:

- redni tedenski ministrski sestanki z vsemi ministrstvi, ki so udeleženi pri izvajanju projektov kohezijske politike;
- redni operativni sestanki s predstavniki MzP in MOP za projekte OP ROPI;
- poročanje skladno z navodili za spremljanje in poročanje.

OU je vzpostavil okvir spremljanja izvajanja OP na vseh ravneh, in sicer:

- vsebinsko spremljanje izvajanja, ki ga na ravni organa upravljanja izvajajo vsebinski sektorji,
- finančno spremljanje, ki ga izvajajo vsebinski sektorji in SSN za vse OP,
- sistemsko spremljanje, ki ga izvaja sektor za SSN,
- spremljanje izvajanja operacij s pomočjo centralnega informacijskega sistema ISARR.

Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP ROPI. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR* in podprt z informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja operativnih programov s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije. Delovanje sistema ISARR trenutno temelji na principu centralnega vnosa podatkov in izpisov poročil na SVLR.

V letu 2007 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta oz operacije iz sistema MFERAC;
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF - MFERAC);
- vnos doseženih ciljev in aktivnosti;
- podporo izvajanju vračil;
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva (e-CRP);
- izpis obrazcev za prijavo prednostnih usmeritev, instrumentov in operacij;
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP), itd.

V letu 2007 je bila uspešno izvedena je I. faza modula za vnos podatkov (MVP) v spletni tehnologiji. Z izgradnjo in izvedbo MVP bo omogočen neposreden vnos podatkov ostalim institucijam, ki so vključene v izvajanje OP in ne zagotavljajo potrebnih podatkov v elektronski obliki iz svojih informacijskih sistemov. Vzpostavljena je bila potrebna infrastrukturna oprema in nakup licenc za dostop do sistema ISARR preko svetovnega spleta

in izvedena nadgradnja podatkovnega modela za podporo specifikam finančne perspektive 2007-2013.

S ciljem uspešne podpore izvajanju OP je bila v letu 2007 izdelana projektna in investicijska dokumentacija za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR v triletnem obdobju. Izdelana je bila razpisna dokumentacija, izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba z izvajalcem za triletni projekt, s čimer je vzpostavljeno ustrezno okolje za zaokrožitev razvoja sistema ISARR, delovanje Centra za pomoč uporabnikov, redno izobraževanje uporabnikov in s tem decentralizacijo uporabe sistema ISARR v finančni perspektivi 2007-2013.

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

3.1 Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

1. RP

1. RP		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	449.567.581	-
	SLO del	79.335.456	-
	EU in SLO del	528.903.037	-
Pravice porabe 2007	EU del	29.142.605	6,5 *
	SLO del	5.142.812	6,5 *
	EU in SLO del	34.285.417	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	Število	2007	0	2013	5	2007	0
2	Dolžina novozgrajenih žel, prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN	Učinek	km	2007	1.227	2013	1.255	2007	0
	Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN	Učinek	km	2007	0	2013	400	2007	0
3	Povečanje blagovnega prometa pripeljanega po železnici	Rezultat	Mio t/km	2007	3.750	2013	4.804	2007	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP; SURS

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.1.1. Železniška infrastruktura**Uresničevanje splošnih ciljev**

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela**PU 1.1.**

1. RP - PU 1.1.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	449.567.581	-
	SLO del	79.335.456	-
	EU in SLO del	528.903.037	-
Pravice porabe 2007	EU del	29.142.605	6,5 *
	SLO del	5.142.812	6,5 *
	EU in SLO del	34.285.417	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

Opis izvajanja v letu 2007

Prijava projekta Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper je bila predvidena v začetku leta 2007. Prav tako je bilo predvideno, da bo v letu 2007 podpisana pogodba z izvajalcem del in bo le-ta pričel z deli. Do realizacije v letu 2007 ni prišlo iz razloga, ker je prišlo do velikih težav pri odkupih zemljišč. Ker projekt nima Državnega prostorskega načrta s katerim bi bil izražen javni interes, ni bilo pravne podlage za razlastitev lastnikov zemljišč na območjih, kjer le-ti niso bili pripravljene prodati zemljišč pod ponujenimi pogoji. Tekom leta so potekala pogajanja z lastniki zemljišč, v reševanje težav sta bili vključeni Občina Divača in Hrpelje-Kozina. Projektna dokumentacija PGD je bila predana naročniku februarja 2006, revidirana pa julija 2007. Izdelana je študija izvedljivosti »Feasibility study«, vloženi so bili zahtevki za izdajo gradbenih dovoljenj. Poročilo o vplivih na okolje je izdelano. Postavljen je nov terminski plan izvedbe, po katerem je bil določen novi rok za prijavo projekta za sofinanciranje iz KS, in sicer marec-april 2008. V letu 2007 je bila sprejeta odločitev, da se izvedba razdeli v dve etapi. Prva etapa se bo izvajala od 2008 do 2011, druga etapa pa od 2010 do 2012.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	Število	2007	0	2013	5	2007	0
2	Dolžina novozgrajenih žel, prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN	Učinek	km	2007	1.227	2013	1.255	2007	0
	Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN	Učinek	km	2007	0	2013	400	2007	0
3	Povečanje blagovnega prometa pripeljanega po železnici	Rezultat	Mio t/km	2007	3.750	2013	4.804	2007	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP; SURS

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Aktivnosti se niso izvajale v letu 2007.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Prijava projekta Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper bo izvedena v marcu oziroma aprilu 2008. Priprava razpisa za izbiro izvajalca je predvidena v aprilu 2008. Pričetek del je, v kolikor bo postopek javnega naročila izveden brez pritožb na Državno revizijsko komisijo, predviden v drugi polovici leta 2008. V letu 2008 je prav tako predvidena priprava vloge za projekt Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.

3.2. Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko specifičnih aktivnosti, ki so predvidene v okviru načrtovanih projektov na ravni prednostnih usmeritev:

3.2.1. Področje cest

3.2.2. Področje pomorstva

Finančna tabela

2. RP

2. RP		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	241.370.738	-
	SLO del	42.594.837	-
	EU in SLO del	283.965.575	-
Pravice porabe 2007	EU del	15.646.529	6,5 *
	SLO del	2.761.153	6,5 *
	EU in SLO del	18.407.682	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	Število	2007	0	2013	5	2007	0
2	Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih - TEN	Učinek	km	2007	398	2013	463	2007	0
3	Dolžina novozgrajene operativne obale	Učinek	m	2007	3.358	2013	5.158	2007	0
4	Količina pretovora v Luki Koper	Rezultat	mio t	2007	13	2013	20,5	2007	0
5	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC	Rezultat	mio €	2007	0	2013	36	2007	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.2.1. Področje cest**Uresničevanje splošnih ciljev**

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela**PU 2.1.**

2. RP - PU 2.1.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	206.840.911	-
	SLO del	36.501.338	-
	EU in SLO del	243.342.249	-
Pravice porabe 2007	EU del	13.408.180	6,5 *
	SLO del	2.366.150	6,5 *
	EU in SLO del	15.774.330	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za ceste

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 so potekale aktivnosti povezane z naslednjimi projekti:

- Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve;
- Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje;
- Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava;
- Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Slivnica-Draženci.

Za navedene projekte nove finančne perspektive 2007-2013 so bili v letu 2007 izdelani: študija izvedljivosti, ocena vplivov na okolje, projektna dokumentacija, lokacijsko dovoljenje, izdano je bilo dovoljenje za gradnjo. Vsak projekt ima več razpisov in več izvajalskih pogodb.

Za navedene projekte nove finančne perspektive 2007-2013 so bile v letu 2007 podpisane pogodbe, dela po teh pogodbah se izvajajo:

	Št. pogodbe	Predmet pogodbe	Datum podpisa	Pogodbena vrednost v EUR
Pluska Ponikve				
	650/2007	Predor Leščevje	20.6.2007	12.061.127,84
	997/2007	Trasa	11.9.2007	62.699.624,09
	996/2007	Objekti	11.9.2007	4.960.267,19
Ponikve Hrastje				
	649/07	Viadukt Dole	20.6.2007	8.165.774,35
	647/07	Premostitveni objekti	20.6.2007	7.065.715,45
Slivnica Draženci				
	648/07	Sklop a trasa	20.6.2007	45.999.429,20
	646/07	Sklop c trasa	20.6.2007	43.695.956,58
	708/07	Sklop b trasa	10.7.2007	80.131.559,45
Beltinci Lendava				
	913/06	trasa	21.9.2006	87.497.993,18

- AC Pluska - Ponikve, viadukt Ponikve: razpisna dokumentacija je bila potrjena s strani SVLR, razpis je v teku.
- AC Pluska - Ponikve: viadukt Trebnje: razpis bo leta 2008.
- AC Ponikve - Hrastje, trasa: razpisna dokumentacija je bila potrjena s strani SVLR, razpis je v teku.
- AC Slivnica - Draženci, protihrupna zaščita: pripravljena je bila razpisna dokumentacija.
- AC Beltinci - Lendava: razpisna dokumentacija je bila potrjena s strani SVLR, vloga za dodelitev kohezijskih sredstev je bila v zaključni fazi priprave.

Za ostale sklope AC odsekov Pluska-Ponikve (Predor Leščevje, glavna gradbena dela – trasa in premostitveni objekti), Ponikve-Hrastje (premostitveni objekti - viadukt Dole, premostitveni objekti) in Slivnica-Draženci (sklop a, b in c – trasa) se dela že izvajajo, razpisna dokumentacija pa je v ex-post pregledu na SVLR-ju.

Za AC odseke Pluska-Ponikve, Ponikve-Hrastje in Slivnica-Draženci so vloge za dodelitev kohezijskih sredstev v pripravi na DARS d.d., za AC odsek Beltinci – Lendava pa je vloga v zaključni fazi priprave na DARS d.d.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	Št.	2007	0	2013	4	2007	0
2	Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN	Učinek	Km	2007	398	2013	463	2007	0
5	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC	Rezultat	Mio EUR	2007	0	2013	36	2007	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Seznam nedokončanih operacij in časovni raspored za njihov zaključek

	začetek gradnje	predaja prometu
AC Beltinci - Lendava	2006	2008
AC Slivnica – Draženci	2007	2009
AC Pluska – Ponikve	2007	2009
AC Ponikve – Hrastje	2007	2009

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 bodo pripravljene vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada za zgoraj navedene projekte.

3.2.2. Področje pomorstva

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

PU 2.2.

2. RP - PU 2.2.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	34.529.827	-
	SLO del	6.093.499	-
	EU in SLO del	40.623.326	-
Pravice porabe 2007	EU del	2.238.349	6,5 *
	SLO del	395.003	6,5 *
	EU in SLO del	2.633.352	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za pomorstvo.

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 je bila izdelana idejna zasnova za izdelavo državnega lokacijskega načrta. Prav tako so bile izvedene različne aktivnosti za implementacijo projekta razvoja pristaniške infrastrukture in gradnje operativnih obal v okviru javno-zasebnega partnerstva.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	število	2007	0	2013	1	2007	0
3	Dolžina novozgrajene operativne	Učinek	m	2007	3.358	2013	5.158	2007	0
4	Količina pretovora v Luki Koper	Rezultat	v mio ton	2007	13	2013	20.5	2007	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Aktivnosti se niso izvajale v letu 2007.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo predvidoma nadaljevale aktivnosti na projektu Razvoja pristaniške infrastrukture. Glede na to, da med Ministrstvom za promet in Luko Koper d.d. pravna razmerja še niso urejena ter da državni prostorski načrt za to področje še ni sprejet je izvedba projekta v predvidenem časovnem obdobju negotova. Zato je možna prerazporeditev sredstev.

3.3. Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.3.1. Področje cest

3.3.2. Področje javnega potniškega prometa

3.3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture

Finančna tabela

3. RP

3. RP		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	224.029.886	-
	SLO del	39.534.686	-
	EU in SLO del	263.564.572	-
Pravice porabe 2007	EU del	12.024.435	5,4 *
	SLO del	2.121.959	5,4 *
	EU in SLO del	14.146.394	5,4 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	število	2007	0	2013	30*	2007	0
2	Dolžina novozgrajenih cest	Učinek	km	2007	5.823	2013	5.843	2007	0
	Dolžina posodobljenih cest	Učinek	km	2007	0	2013	35**	2007	0
3	Število novozgrajenih izvenribovskih križanj	Učinek	število	2007	0	2013	10	2007	0
4	Dolžina	Učinek		2007	263	2013	331	2007	0

	novozgrajenih kolesarskih stez		km						
	Dolžina posodobljenih kolesarskih stez	Učinek	km	2007	0	2013	37	2007	0
5	Nižji transportni (časovni) stroški/leto	Rezultat	mio €	2007	0	2013	47	2007	0
6	Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa	Rezultat	premiki/uro	2007	80	2013	102	2007	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MzP

*Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 25-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), ter po tri projekte na cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

**Dolžina posodobljenih cest je usklajena glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezav Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

- Področje cest: Obvoznica Škofja Loka;
- Področje cest: Izgradnja kolesarskih povezav Parenzana, Brezovica-Vrhnika-Logatec, Miren-Vrtojba-Kanal in Kranjska Gora – Jesenice;
- Področje javnega potniškega prometa: Enotna vozovnica;
- Področje letalske in letališke infrastrukture: Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor in Posodobitev sistemov kontrole zračnega prometa.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.3.1. Področje cest**Uresničevanje splošnih ciljev**

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela**PU 3.1.**

3. RP - PU 3.1.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	189.762.790	-
	SLO del	33.487.551	-
	EU in SLO del	223.250.341	-
Pravice porabe 2007	EU del	10.185.205	5,4 *
	SLO del	1.797.389	5,4 *
	EU in SLO del	11.982.594	5,4 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za ceste

Opis izvajanja v letu 2007

Projekt	Aktivnost	opombe
Obvoznica Škofja Loka (cestna povezava Jeprca- Zminec-Želin)	Vloga za potrditev pomoči in javni razpis v pripravi	
Kolesarska povezava Kranjska Gora-Jesenice	Razpis izveden pred 12.5.2007	Pogodba v vrednosti 23.491,00 € podpisana 13.3.2007; dela izvedena
Kolesarska povezava Jesenice-Lesce-Bled	Postopek oddaje del izveden pred 12.5.2007	Pogodba v vrednosti 12.911,00 € podpisana 23.2.2007; dela izvedena
Kolesarska povezava Parenzana	Postopek oddaje del izveden pred 12.5.2007	Dela izvedena v letu 2007 po naročilnici v vrednosti 2.708,23 €

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	število	2007	0	2013	25*	2007	0
2	Dolžina novozgrajenih cest	Učinek	kilometer	2007	5.823	2013	5.843	2007	0
	Dolžina posodobljenih cest			2007	0	2013	35**	2007	0
3	Število novozgrajenih izvennivojskih križanj	Učinek	število	2007	0	2013	10	2007	0
4	Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez	Učinek	kilometer	2007	263	2013	331	2007	0
	Dolžina posodobljenih kolesarskih stez			2007	0	2013	37	2007	0
5	Nižji transportni (časovni) stroški/leto	Rezultat	mio €	2007	0	2013	47	2007	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

*Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 25-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), ter po tri projekte na cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

**Dolžina posodobljenih cest je usklajena glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezav Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič.

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Aktivnosti se niso izvajale v letu 2007.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pripravo razpisnih dokumentacij in vloge za projekt Obvoznica Škofja Loka.

3.3.2. Področje javnega potniškega prometa

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanega projekta.

Finančna tabela

PU 3.2.

3. RP - PU 3.2.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	3.688.468	-
	SLO del	650.906	-
	EU in SLO del	4.339.374	-
Pravice porabe 2007	EU del	197.972	5,4 *
	SLO del	34.936	5,4 *
	EU in SLO del	232.908	5,4 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za promet.

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 so se izvajale aktivnosti v zvezi s pripravo vloge za potrditev pomoči.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	število	2007	0	2013	1	2007	0

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Aktivnosti se v letu 2007 niso izvajale.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelavo razpisnih za projekt Enotna vozovnica.

3.3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

PU 3.3.

3. RP - PU 3.3.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	30.578.628	-
	SLO del	5.396.229	-
	EU in SLO del	35.974.857	-
Pravice porabe 2007	EU del	1.641.258	5,4 *
	SLO del	289.634	5,4 *
	EU in SLO del	1.930.892	5,4 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

- MzP – Direktorat za letalstvo
- MzP – Direktorat za civilno letalstvo.

Opis izvajanja v letu 2007

Projekt »Posodobitev sistemov vodenja in kontrole zračnega prometa«, se je zaradi bolj optimalne realizacije razdelil na tri posamezne ločene projekte, in sicer:

- »Izgradnja centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa z vso potrebno infrastrukturo«, v katerega spada Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, Cesta in komunalna infrastruktura za potrebe centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in naprave in sistemi za vodenje in kontrolo zračnega prometa vgrajeni v novi stavbi.
- »Posodobitev naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa«, v katerega spadajo Naprave in sistemi za komunikacijo in Naprave in sistemi za navigacijo.
- »Izgradnja in posodobitev nadzornih sistemov«, v katerega spadajo naprave in sistemi za nadzor zračnega prometa.

V okviru projekta »Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor« so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- izdelava investicijske dokumentacije za projekt;
- priprava vloge, za prijavo projekta;
- priprava razpisne dokumentacije za Dograditev in prenovo potniškega terminala na letališču Maribor.

V postopku priprave dokumentacije vloge za potrditev pomoči iz KS je tudi bila vključena pobuda JASPERS.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	število	2007	0	2013	4*	2007	0
6	Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa	Rezultat	Premiki na uro	2007	80	2013	102	2007	0

* sprememba št. projektov pri Kontroli zračnega prometa iz 1 na 3 zaradi optimalne realizacije

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Aktivnosti se v letu 2007 niso izvajale.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo projektne dokumentacije in vloge za potrditev pomoči ter razpisnih dokumentacija za projekte Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor in Posodobitev kontrole zračnega prometa.

3.4. Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki

Finančni podatki

4. RP

4. RP - PU 4.1.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	205.568.426	-
	SLO del	36.276.782	-
	EU in SLO del	241.845.208	-
Pravice porabe 2007	EU del	13.325.693	6,5 *
	SLO del	2.351.594	6,5 *
	EU in SLO del	15.677.287	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	število	2007	0	2013	6	2007	0
2	Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov	Rezultat	t/leto	2007	845.000	2013	550.000	2007	0
3	Povečanje količin ločeno zbranih frakcij	Rezultat	t/leto	2007	205.000	2013	500.000	2007	0

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih za naslednje projekte:

- Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II faza;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

PU 4.1.

4. RP - PU 4.1.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	205.568.426	-
	SLO del	36.276.782	-
	EU in SLO del	241.845.208	-
Pravice porabe 2007	EU del	13.325.693	6,5 *
	SLO del	2.351.594	6,5 *
	EU in SLO del	15.677.287	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2007

Vloga za potrditev pomoči za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana je bila posredovana EK februarja 2007. Na pobudo EK je bila vloga posredovana pobudi JASPERS v pregled.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Število projektov	Učinek	število	2007	0	2013	6	2007	0
2	Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov	Rezultat	t/leto	2007	845.000	2013	550.000	2007	0
3	Povečanje količin odloženih nenevarnih odpadkov	Rezultat	t/leto	2007	205.000	2013	500.000	2007	0

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih za naslednje projekte:

- Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II faza;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza;
- Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje.

3.5. Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda**Uresničevanje splošnih ciljev**

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

3.5.2. Oskrba s pitno vodo

3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Finančna tabela**5. RP**

5. RP		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	325.483.339	-
	SLO del	57.438.237	-
	EU in SLO del	382.921.576	-
Pravice porabe 2007	EU del	21.099.014	6,5 *
	SLO del	3.723.355	6,5 *
	EU in SLO del	24.822.369	6,5 *
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2007)	EU del	8.072.951	38,3
	SLO del	1.424.639	-
	EU in SLO del	9.497.590	38,3

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka**Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete**

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo	Učinek	število	2007	1.840.000	2013	1.990.000	2007	0
2	Dodatno	Učinek	število	2007	500.000	2013	1.200.000	2007	0

	prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem								
3	Število projektov s področja preprečevanja tveganj	Učinek	število	2007	0	2013	7	2007	0
4	Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda	Učinek	Število	2007	0	2013	30.000	2007	0
5	Število komunalno opremljenih aglomeracij	Rezultat	%	2007	50	2013	95	2007	0
6	Zmanjšanje emisij vode	Rezultat	mio PE	2007	1,5	2013	0,3	2007	0
7	Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov	Rezultat	%	2007	91,4	2013	96	2007	0
8	Zmanjšanje poplavno ogroženih površin	Rezultat	ha	2007	300.000	2013	220.000	2007	0
9	Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaževanju pitne vode	Rezultat	%	2007	21,8	2013	10	2007	0
10	Zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidom)	Rezultat	%	2007	7	2013	2	2007	0

Vir: MOP; MZ

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2007 so bile izvedene aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 ni bilo posebnih težav pri izvajanju projektov.

3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

PU 5.1.

5. RP - PU 5.1.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	102.784.212	-
	SLO del	18.138.391	-
	EU in SLO del	120.922.603	-
Pravice porabe 2007	EU del	6.662.846	6,5 *
	SLO del	1.175.796	6,5 *
	EU in SLO del	7.838.642	6,5 *
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2007)	EU del	8.072.951	121,2
	SLO del	1.424.639	-
	EU in SLO del	9.497.590	121,2

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje – Direktorat za evropske zadeve in investicije

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 so se izvajale aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Novem mestu;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Pomurja;
- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave;
- Varovanje vodnih virov na območju Maribora;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik.

V letu 2007 je OU izdal eno odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje«. Pri pregledovanju in ocenjevanju vloge za dodelitev pomoči za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje« je tudi bila vključena pobuda JASPERS, ki je podala pozitivno mnenje k pripravljeni dokumentaciji.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
2	Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem	Učinek	Število	2007	500.000	2013	1.200.000	2007	0
5	Število komunalno opremljenih aglomeracij	Rezultat	%	2007	50	2013	95	2007	0
6	Zmanjšanje emisij vode	Rezultat	mio PE	2007	1,5	2013	0,3	2007	0

Vir: MOP

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Novem mestu;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Pomurja;
- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave;
- Varovanje vodnih virov na območju Maribora;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Srednje Save;
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore.

V letu 2008 se bodo izvajala dela povezane s projektom »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje«.

3.5.2. Oskrba s pitno vodo

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

PU 5.2.

5. RP - PU 5.2.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	148.466.085	-
	SLO del	26.199.899	-
	EU in SLO del	174.665.984	-
Pravice porabe 2007	EU del	9.624.112	6,5 *
	SLO del	1.698.373	6,5 *
	EU in SLO del	11.322.485	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 so se izvajale aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

- Varovanje vodnega vira Mrzlek;
- Oskrba s pitno vodo Bele Krajine;
- Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini;
- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo	Učinek	Število	2007	1.840.000	2013	1.990.000	2007	0
7	Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov	Rezultat	%	2007	91,4	2013	96	2007	0
9	Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaževanju pitne vode	Rezultat	%	2007	21,8	2013	10	2007	0
10	Zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustreznim pitni vodi (pesticidom)	Rezultat	%	2007	7	2013	2	2007	0

Vir: MOP; MZ.

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

- Varovanje vodnega vira Mrzlek;
- Oskrba s pitno vodo Bele Krajine;
- Oskrba s pitno vodo Pomurja;
- Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini;
- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave.

3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

PU 5.3.

5. RP - PU 5.3.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	74.233.042	-
	SLO del	13.099.947	-
	EU in SLO del	87.332.989	-
Pravice porabe 2007	EU del	4.812.056	6,5 *
	SLO del	849.186	6,5 *
	EU in SLO del	5.661.242	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 so potekale aktivnosti povezane zlasti s pripravo projektne in prostorske dokumentacije pri projektih za zagotovitev poplavne varnosti v porečjih Savinje, Ljubljanice, Save in Dravinje ter priprava vloge za projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
3	Število projektov s področja preprečevanja tveganj	Učinek	število	2007	0	2013	7	2007	0
4	Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda	Učinek	Število	2007	0	2013	30.000	2007	0
8	Zmanjšanje poplavno ogroženih površin	Rezultat	ha	2007	300.000	2013	220.000	2007	0

Vir: MOP, MZ

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in prostorske dokumentacije. Poleg tega se bodo izvajale aktivnosti za pripravo vloge za potrditev pomoči za projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji.

3.6. Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

- 3.6.1. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb
- 3.6.2. Učinkovita raba električne energije
- 3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo
- 3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

6. RP

6. RP		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	159.886.553	-
	SLO del	28.215.275	-
	EU in SLO del	188.101.828	-
Pravice porabe 2007	EU del	10.364.428	6,5 *
	SLO del	1.829.017	6,5 *
	EU in SLO del	12.193.445	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO ₂ ekvivalent)	Vpliv	1000 t	2007	20.284**	2013	19.624*	2007	0
2	Prihranek končne energije	Vpliv	GWh	2007	46.000**	2013	45.379	2007	0
3	Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov	Vpliv	GWh	2007	8.978**	2013	9.488	2007	0

Vir: MOP

*zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP;

** zmanjšanje glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane s pripravo javnega razpisa za Daljinsko ogrevanje z lesno biomaso.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.6.1. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

PU 6.1.

6. RP - PU 6.1.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	81.222.370	-
	SLO del	14.333.360	-
	EU in SLO del	95.555.730	-
Pravice porabe 2007	EU del	5.265.130	6,5 *
	SLO del	929.141	6,5 *
	EU in SLO del	6.194.271	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2007

Aktivnosti se v letu 2007 niso izvajale.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	2007	/	2013	/	2007	/

Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU.

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se niso izvajali v letu 2007.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo začele aktivnosti povezane s pripravo javnih razpisov.

3.6.2. Učinkovita raba električne energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

PU 6.2.

6. RP - PU 6.2.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	25.421.963	-
	SLO del	4.486.229	-
	EU in SLO del	29.908.192	-
Pravice porabe 2007	EU del	1.647.944	6,5 *
	SLO del	290.814	6,5 *
	EU in SLO del	1.938.758	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	2007	/	2013	/	2007	/

Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU .

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pripravo razpisnih dokumentacij.

3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetska oskrbo

Finančna tabela PU 6.3

6. RP - PU 6.3.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	39.651.864	-
	SLO del	6.997.388	-
	EU in SLO del	46.649.252	-
Pravice porabe 2007	EU del	2.570.378	6,5 *
	SLO del	453.596	6,5 *
	EU in SLO del	3.023.974	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 so se izvajale aktivnosti povezane s pripravo javnega razpisa za Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	2007	/	2013	/	2007	/

Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo in izvajanjem razpisa za Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.

3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

PU 6.4.

6. RP - PU 6.4.		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	13.590.356	-
	SLO del	2.398.298	-
	EU in SLO del	15.988.654	-
Pravice porabe 2007	EU del	880.976	6,5 *
	SLO del	155.466	6,5 *
	EU in SLO del	1.036.442	6,5 *

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2007

Aktivnosti se v letu 2007 niso izvajale.

Izvajanje prednostne usmeritve

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
Ni kazalnika	/	Vpliv	/	2007	/	2013	/	2007	/

Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU.

Lizbonski cilji

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza

Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2008 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pripravo javnega razpisa za projekt Demonstracijski projekti, svetovanje in informiranje.

3.7. Tehnična pomoč

Namen TP OP ROPI je zagotoviti učinkovito izvajanje OP, RP, PU ter operacij. Aktivnosti TP podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v okviru OP ROPI. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru TP so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenij, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost OP/RP/PU/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti TP podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v OP ROPI.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

PU 7.1.

7. RP		stanje 31.12.07	% glede na pravice porabe 2007
Pravice porabe 2007-2013	EU del	29.693.222	-
	SLO del	5.239.980	-
	EU in SLO del	34.933.202	-
Pravice porabe 2007	EU del	1.924.823	6,5 *
	SLO del	339.673	6,5 *
	EU in SLO del	2.264.496	6,5 *
Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2007)	EU del	29.693.222	-
	SLO del	5.239.980	-
	EU in SLO del	34.933.202	-
Plačila skupaj iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2007)	EU del	160.699	8,3
	SLO del	28.324	-
	EU in SLO del	189.023	8,3

* osnova: Pravice porabe 2007-2013

V sklopu OP ROPI je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 29,7 mio EUR ali 1,8% sredstev OP ROPI, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote SVLR, ministrstva, vključena v izvajanje OP ROPI, Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO); DARS d.d., Javna agencija Republike Slovenije za železniški promet, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. in drugi, vključeni v izvajanje OP ROPI.

V letu 2007 je OU potrdil projekte TP naslednjim upravičencem: SVLR, MF-UNP.

V usklajevanju z organom upravljanja so bili projekti TP naslednjih upravičencev: MF-PO, ARSO in MzP.

Najavljena pa je bila prijava projekta TP MOP.

V letu 2007 so tako sledila prva izplačila na projektih TP upravičencev SVLR, MF-UNP.

V sklopu programa tehnična pomoč OP ROPI OU v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o KS in SS v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Obveščanje javnosti zajema naslednje aktivnosti:

- dogodki, ki zajemajo organizacijo in izvedbo delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.;
- spletne strani, ki zajemajo vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletnih strani, katerih tematika se nanaša na izvajanje OP in NSRO;
- promocijo, ki zajema oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje;
- mediji, ki zajemajo oglase, objave, naznanila, pripravo, oblikovanje, produkcijo in predvajanje oddaj oz. zakup medijskega prostora ipd., hkrati pa tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih z izdelavo analize klipingov;
- druge aktivnosti, ki vključujejo svetovanje na področju obveščanja javnosti (stroški storitev zunanjega izvajalca), izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih, delovanje informacijskih točk, najem oglaševalske agencije in zunanjih izvajalcev za izvajanje aktivnosti/ukrepov obveščanja javnosti ter ostale aktivnosti, ki se nanašajo na obveščanje in informiranje javnosti o evropski kohezijski politiki v programskem obdobju 2007-2013 in zaključevanje aktivnosti v programskem obdobju 2004-2006.

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- priprava NSRO (oblikovanje, priprava na tisk, lektoriranje ipd.);
- oblikovanje, tisk in potisk materialov s celotno podobo strukturnih skladov EU: tisk tiskovin in promocijskega materiala;
- izdelava celotne grafične podobe za novo programsko obdobje 2007-2013.

ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

V tem sklopu v letu 2007 ni bila izvedena nobena aktivnosti.

ZAPOSLITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, za opravljanje različnih del in nalog OU (v projektu predvidenih 51 zaposlitev, izvedenih 41 zaposlitev).

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev (v projektu predvidenih 11 zaposlitev, izvedenih 0 zaposlitev, 4 postopki zaposlitve so v teku, pri 7 zaposlitvah se bo postopek pričel v 2008).

Ministrstvo za finance, Plačilni organ

- projekt TP je v usklajevanju.

Agencija RS za okolje

- projekt TP je v usklajevanju, predvidene 3 zaposlitve.

MzP

- projekt TP je v usklajevanju, predvidenih 9 zaposlitev.

UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Upravljanje in izvajanje vsebuje različne podaktivnosti, kot so najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva in podobno. Sem spada tudi izobraževanje in usposabljanje, ki zajema tako udeležbo kot organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Pomembna podaktivnost v tem sklopu so tudi delovna srečanja, ki zajemajo razna delovna srečanja, sestanke, izmenjave dobrih praks in podobno. Poleg tega so v tem sklopu financirane tudi druge podaktivnosti, povezane z upravljanjem in izvajanjem OP, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje ter delovanje NO.

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- prevajanje dokumentov;
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
- nakup računalniške in programske ter druge administrativne opreme.

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna

- stroški zunanjega izvajalca za akreditacijo sistema upravljanja in nadzora na področju evropske kohezijske politike (revizija izdatkov iz naslova izvajanja ukrepov Programa razvoja podeželja za RS 2004-2006),

- objave prostih delovnih mest v tiskanih medijih.

INFORMACIJSKI / RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

OU je v letu 2007 pričel z naslednjimi aktivnostmi, ki bodo plačane v letu 2008:

- izvedba nadgradnje in vzdrževanja sistema ISARR. Namen aktivnosti je uspešno zaključiti programsko obdobje EPD 2004-2006 ter izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP ROPI

Kazalnik		Vrsta kazalca	Utež	Izhodiščno stanje		Načrtovana vrednost		Dosežena vrednost	
Šifra	Naziv			Leto	Vrednost	Leto	Vrednost	Leto	Vrednost
1	število izvedenih dogodkov	Rezultat	Število	2007	0	2013	61	2007	1
2	število izvedenih študij	Rezultat	Število	2007	0	2013	34	2007	0
3	število izvedenih vrednotenij	Rezultat	Število	2007	0	2013	9	2007	0
4	nove zaposlitve	Rezultat	Število	2007	0	2013	100	2007	41
5	število sej nadzornega odbora	Rezultat	Število	2007	0	2013	17	2007	1
6	obiski spletne strani*	Učinek	Število	2007	0	2013	70.000	2007	0
7	število povezanih sistemov z ISARR-jem	Učinek	Število	2007	0	2013	3	2007	0

* spletna stran www.euskladi.si v letu 2007 ni delovala, delovala pa je www.svlr.gov.si

Vir: Program TP OP ROPI, šifra »OP1303.7.01«

Cilji/kazalniki so bili v letu 2007 v okviru RP tehnična pomoč večinoma doseženi, z izjemo ene realizirane zaposlitve manj od zastavljenega cilja.

4. Programi ESRR/Kohezijskega sklada: veliki projekti

Napredek pri izvajanju velikih projektov

- Projekt »Regionalni center ravnanja s komunalnimi odpadki Ljubljana«
Vloga je bila posredovana EK v februarju 2007. Komisija je OU priporočila, da vlogo pregleda oceni skupina ekspertov iz pobude JASPERS ter ji dodelila status mirovanja. Vloga je v usklajevanju med upravičenci in predstavniki pobude JASPERS in bo ponovno posredovana EK v prvi polovici leta 2008.
- Projekt »Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava«
Vloga je bila posredovana EK v aprilu 2008.

Napredek pri financiranju velikih projektov

V letu 2007 ni bilo finančne realizacije na področju izvajanja velikih projektov.

Kakršna koli sprememba okvirnega seznama velikih projektov v operativnem programu

Na 1. NO za OP ROPI, ki je potekal decembra 2007, je bil sprejet predlog, da se v okviru 3. RP »Prometna infrastruktura«, PU »Področje cest« projekt cestne povezave Cerčno – Hotavlje prijavi kot velik projekt. V letu 2007 ni bilo drugih sprememb okvirnega seznama velikih projektov.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Izvajanje in morebitne spremembe velikih projektov v letu 2008 bodo predložene NO v maju 2008.

5. Informiranje in obveščanje javnosti

Obsežna informacijska dejavnost, s katero je objavljen začetek OP – izvedeni ukrepi informiranja in obveščanja javnosti ob potrditvi OP ROPI za obdobje 2007-2013

OP ROPI za obdobje 2007-2013 je bil podpisan v Bruslju dne 27. avgusta 2007. OU je isti dan po podpisu v Bruslju organiziral novinarsko konferenco, v okviru katere sta pomemben dosežek navzočim slovenskim novinarjem skupaj predstavila minister dr. Ivan Žagar in evropska komisarka Danuta Hübner. Vabilo na novinarsko konferenco je bilo v sodelovanju s predstavniki Stalnega predstavništva RS pri EU posredovano slovenskim novinarjem, ki so akreditirani v Bruslju. Ob tej priložnosti je OU pripravil tudi sporočilo za javnost, ki je bilo poslano na naslove osrednjih slovenskih medijev na nacionalni in regionalni ravni. OU je pripravil tudi gradivo za novinarje, ki na pregleden način posreduje osnovne informacije glede podpisanega OP.

Poleg tega je OU na svoji spletni strani še isti dan objavil informacijo o podpisu OP, kot tudi obširnejše poročilo s same novinarske konference. Na omenjeni spletni strani sta bili isti dan – poleg fotografij tako s podpisa OP kot s same novinarske konference – objavljeno tudi besedilo OP.

Po prihodu iz Bruslja je OU takoj naslednji dan po podpisu operativnih programov organiziral novinarsko konferenco tudi v Sloveniji, in sicer v Mariboru. Minister dr. Ivan Žagar je navzočim novinarjem podrobneje predstavil OP, ki je bil s strani novinarjev deležen precejšnje pozornosti. Sogovornik na novinarski konferenci, koordinator JASPERS-a za južno Evropo Norbert Hahn, pa je podrobneje predstavil vlogo omenjene TP EK, EIB in EBRD, ter njeno delovanje v Sloveniji. Za novinarje je bilo pripravljeno gradivo z bistvenimi poudarki OP kot tudi s krajšo predstavitevijo JASPERS-a.

Informacija o novinarski konferenci s krajšo predstavitevijo vsebine kot tudi gradivo, ki je bilo pripravljeno za novinarje, je bilo prav tako objavljeno na spletni strani.

Z omenjenimi izvedenimi aktivnostmi ob potrditvi OP je OU seznanil tudi NO v začetku decembra 2007. Predstavniki EK je menil, da je glede na predstavljene ukrepe informiranja bilo zadoščeno točki 7(a) iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki določa, da je OU pristojen za organizacijo obsežne informacijske dejavnosti, s katero je objavljen začetek OP, tudi če ni pripravljena končna različica komunikacijskega načrta.

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem organa upravljanja.

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa - in tako tudi pred OU - skozi vse leto izobešana zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo. Tako je bilo tudi v letu 2007.

Seznanjanje nadzornih odborov o izvedenih ukrepih informiranja in obveščanja javnosti

O izvedenih ukrepih informiranja in obveščanja javnosti za novo programsko obdobje 2007-2013 ob potrditvi OP ROPI za obdobje 2007-2013 je OU v začetku decembra 2007 seznanil tudi NO. Poleg tega pa je OU NO seznanil tudi s Komunikacijskim načrtom informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013, na katerega je NO podal pripombe, ki so bile upoštevane.

O zasedanju NO je bilo novinarjem posredovano sporočilo za javnost o zasedanju in sprejetih sklepih NO za OP ROPI.

Oblikovanje Celostne grafične podobe za programsko obdobje 2007-2013

OU je za programsko obdobje 2007-2013 v sodelovanju z zunanjim izvajalcem oblikoval celostno grafično podobo, v kateri so zajete vse obvezne sestavine v skladu z določili 9. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki določa, da vsi ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti, namenjeni upravičencem, potencialnim upravičencem in javnosti vključujejo:

- simbol Evropske unije v skladu z grafičnimi smernicami iz Priloge I (omenjene uredbe) in sklicevanje na Evropsko unijo;
- sklicevanje na zadevni sklad:
 - za ESRR: »Evropski sklad za regionalni razvoj«
 - za Kohezijski sklad: »Kohezijski sklad«
 - za ESS: »Evropski socialni sklad«
- izjavo, ki jo izbere OU in ki izpostavlja dodano vrednost posega Skupnosti ter je po možnosti: »Naložba v vašo prihodnost«.

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

Z namenom zagotavljanja večje transparentnosti na eni ter jasnosti in razumljivosti pri izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti na drugi strani je OU izdal *Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013*. Omenjena navodila so namenjena tako OU, kot tudi organu za potrjevanje, revizijskemu organu, NPP v vlogi PT ali upravičenca, agentom in drugim upravičencem pri izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o KS in SS v obdobju 2007-2013 in izvajanju svojih odgovornosti, pristojnosti ter nalog na področju evropske kohezijske politike. V navodilih je natančneje določeno kdo, kdaj, kje in kako je dolžan informirati in obveščati javnost. Navodila vsebujejo tudi podatke o kontaktnih osebah v primeru posredovanja dodatnih informacij. Poleg tega pa navodila vsebujejo tudi podatke o pravilni uporabi logotipa oz. zastave EU in slovenske nacionalne zastave, kot tudi obliko in vsebino seznama upravičencev, ki bo v skladu z določili 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 vključeval navedbo oz. naziv upravičenca, naziv operacije ter višino dodeljenih javnih sredstev.

Dodatek k navodilom pa predstavlja *Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji*, v katerem je natančneje predstavljen logotip skladov v Sloveniji v omenjenem programskem obdobju ter oblikovne oz. grafične zahteve označevanja.

Kontaktne osebe OU so od začetka veljavnosti omenjenih navodil - 13. oktobra 2007 - pa vse do konca leta 2007 odgovorile na približno 50 vprašanj.

Dodatni ukrepi informiranja in obveščanja javnosti

V okviru OP ROPI je sredi decembra 2007 SVLR kot OU izdala odločbo o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje«. To je bila prva odločba za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007-2013.

Ob tej priložnosti je OU pripravil sporočilo za javnost, v katerem je v strnjeni in za širšo javnost razumljivi obliki predstavil omenjeno skupino projektov, kot tudi osnovne informacije o OP ROPI.

PRILOGE:

Pravne podlage, viri in dokumenti:

- *Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);*
- *Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;*
- *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07);*
- *Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;*
- *Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007)*
- *Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;*
- *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;*
- *Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;*
- *Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Navodilo organa upravljanja za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013*
- *Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;*
- *Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES.*
- *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR.*

Seznam kratic:

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
CIS	centralni informacijski sistem
DARS	Družba za avtoceste RS
EIB	Evropska investicijska banka
EBRD	Evropska banka za obnovo in razvoj
EK	Evropska Komisija
EPD	Enotni programski dokument 2004-2006
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja
IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)
JASPERS	»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«
KS	Kohezijski sklad
MF	Ministrstvo za finance
MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MZ	Ministrstvo za zdravje
MzP	Ministrstvo za promet
NO	Nadzorni Odbor
NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)
NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
OP RČV	Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013
OP ROPI	Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
OP RR	Operativni program Krepite regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
OP	Operativni program
OU	Organ upravljanja
PT	Posredniško telo
PU	Prednostna usmeritev
RP	Razvojna prioriteta
RS	Republike Slovenije
SSN	Sektor za sistem in nadzor
SURS	Statistični urad Republike Slovenije
SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
TP	Tehnična pomoč
Ur.l.	Uradni list