



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

T: 01 400 36 80

E: gp.svrk@gov.si

**POROČILO O IZVAJANJU
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
2014–2020
za obdobje januar 2014–marec 2017
cilja Naložbe za rast in delovna mesta**

Ljubljana, maj 2017

OPREDELITEV IZRAZOV

Izraz	Pomen
EK	Evropska komisija
EKP	evropska kohezijska politika
OP EKP	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
prednostna os	= tematski cilj
PN	prednostna naložba
operacija	potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja eden ali več upravičencev, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi
OU	organ upravljanja
MFERAC	enoten računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna
e-MA	informacijski sistem organa upravljanja
SFC	informacijski sistem EK
Uredba EKP	Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta
pravice porabe	razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 iz naslova cilja Naložbe za rast in delovna mesta
INOP	Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
NIO	način izbora operacije: javni razpis/javni poziv/neposredna potrditev operacije, programa
dodeljena sredstva	Izdane odločitve o podpori / vrednost potrjenih NIO
certificirani izdatki	zahtevki za povračilo iz EU
predfinanciranje	t.i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem vršijo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) ter se povračila v državni proračun izvršujejo naknadno in neposredno na plačila ne vplivajo
ESIF	Evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS)
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
ESPR	Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
YEI	Pobuda za zaposlovanje mladih
TP	Tehnična podpora
CLLD	Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
SLR	Strategija lokalnega razvoja
LAS	Lokalne akcijske skupine
CTN	Celostne teritorialne naložbe
TUS	Trajnostne urbane strategije
ZMOS	Združenje mestnih občin Slovenije
SVRK	Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad
MF	Ministrstvo za finance
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MK	Ministrstvo za kulturo
MZ	Ministrstvo za zdravje
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MP	Ministrstvo za pravosodje
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
AKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

KAZALO VSEBINE

1. Uvod.....	4
2. Ključni poudarki.....	4
3. Pregled izvajanja.....	6
3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju januar 2014–marec 2017.....	6
3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh, januar 2017– marec 2017.....	9
3.3 Napoved zahtevkov za izplačilo.....	27
4 Zaključek.....	28
4.1 Izvedene aktivnosti v okviru izvajanja evropske kohezijske politike.....	28
4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanje evropske kohezijske politike.....	30
4.3 Drugo.....	33

KAZALO TABEL

Tabela 1 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017.....	6
Tabela 2 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017.....	7
Tabela 3 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017.....	8
Tabela 4: Veliki projekti (kot izhaja iz tabele 104 v Operativnem programu 2014-2020), 31.3.2017.....	26
Tabela 5: Napovedi zahtevkov za izplačilo po skladih in YEI (EU del).....	27

1. Uvod

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–marec 2017 navaja presek stanja na dan 31. marec 2017 na področju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020. Poleg kumulativnega stanja, v obdobju januar 2014–marec 2017 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (OP EKP) za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, vsebuje tudi podrobnejši opis aktivnosti v zadnjem tromesečju: v obdobju januar / marec 2017.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in ministrstev vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za finance.

Informacije o programskem obdobju in pregled projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike 2014–2020, so na voljo na: www.eu-skladi.si.

2. Ključni poudarki

Evropska komisija in Slovenija sta oktobra 2014 sklenili [Partnerski sporazum za obdobje 2014-2020](#). Gre za sporazum med Evropsko komisijo in državo članico glede izvajanja evropskih skladov v obdobju do leta 2020. Dokument zajema pet skladov EU – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir. Sloveniji je tako omogočen dostop do 4,118 milijard evrov sredstev.

Vlada Republike Slovenije je novembra 2014 sprejela enoten [Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020](#), ki ga je v decembru 2014 potrdila tudi Evropska komisija. Operativni program je izvedbeni dokument, ki je podlaga za izvedbo okvirno 3,012 milijard evrov EU sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada cilja Naložbe za rast in delovna mesta.

Glede na programsko obdobje 2007–2013 je Slovenija do leta 2023 upravičena do 1 milijarde in 89 milijonov evrov manj sredstev. Sredstva so se največ zmanjšala iz naslova ESRR (za 543 milijonov evrov) in KS (za 516 milijonov evrov). Sredstva iz naslova ESS pa so manjša za nekaj manj kot 30 milijonov evrov.

Na podlagi enotne EU metodologije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada razdeljena med **dve kohezijski regiji – vzhodno in zahodno** (regiji Vzhodna Slovenija pripada 60 % razpoložljivih sredstev in regiji Zahodna Slovenija 40 % sredstev). Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane razlike: v njuni razvitosti, potreb in stanj na trgu dela ter napovedi povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2014–2020 v vrednosti 3.011.899.768 evrov (EU del)¹ znašajo sredstva:

¹ Znesek še ne upošteva t.i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju od 2017 do 2020 višja za 56.025.157 evrov (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek bo vključen po izvedeni spremembi OP.

- ESRR 1.390.392.899 EUR;
- ESS 707.713.434 EUR;
- KS 895.370.363 EUR;
- YEI 18.423.072 EUR;

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je tako iz ESRR in ESS namenjenih skupno 847 mio evrov;
 - kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa iz ESRR in ESS skupno 1,269 milijarde evrov (zajeta so tudi sredstva YEI);
 - obema regijama je skupaj na voljo še 895 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli med regijama.

Potrebno je opozoriti tudi na novost v izvajanju evropske kohezijske politike, to je na **obveznost izpolnjevanja t.i. predhodnih pogojenosti**. Predhodna pogojenost oziroma predhodni pogoj pomeni konkreten in natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje ciljev prednostnih osi oziroma naložb OP. Gre torej za pripravo dokumentov po različnih področjih OP (večinoma pripravo in sprejem potrebnih resolucij, strategij, programskih področnih dokumentov, načrtov, analiz, aplikacij in podobno, kot podlago za nadaljnje izvajanje), ki jih je bilo potrebno predhodno izpolniti za izvedbo povračil evropskih kohezijskih sredstev.

Za OP je relevantnih 7 splošnih predhodnih pogojenosti in 21 tematskih predhodnih pogojenosti, ki vplivajo na dejansko izvajanje na terenu, pri čemer pa je bilo potrebno za predhodne pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskega dokumenta niso bile izpolnjene ali so bile delno izpolnjene, pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev predhodne pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev kriterijev po akcijskem načrtu je bil 31. december 2016, v primeru neizpolnitve bi lahko sledila začasna ustavitev povračil s strani Evropske komisije.

Slovenija je v predvidenem roku izpolnila vse splošne in tematske predhodne pogojenosti. Za vse predhodne pogojenosti, razen za tematsko predhodno pogojenost Vodni sektor, je Slovenija tudi že prejela uradne potrditve Evropske komisije, s katerimi potrjujejo izpolnjenost posameznih pogojenosti. Pričakujemo, da bomo potrditev Evropske komisije za predhodno pogojenost Vodni sektor prejeli do sredine leta 2017, saj gre za dolgotrajne postopke ocenjevanja.

V sistem izvajanja je bil z Uredbo EKP vpeljan **institut priprave izvedbenega načrta OP (INOP)** z namenom, da se že v fazi načrtovanja zagotovi usklajevanje in dopolnjevanje ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) in posledično osredotočanje na rezultate. INOP določa način doseganja specifičnih ciljev OP in je podlaga za pripravo državnega proračuna. INOP se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna. INOP je vsebinska in finančna razčlenitev operativnega programa. Prikaz INOP je razčlenjen po prednostnih oseh in neposrednih proračunskih uporabnikih. INOP je objavljen na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Izhajajoč iz navedenih dejstev je moč ugotoviti, da so vzpostavljeni ključni sistemski pogoji za pripravo kot tudi samo izvajanje posameznih javnih razpisov, javnih pozivov oziroma operacij, ki imajo ustrezno podlago za neposredno potrditev, akreditacija sistema pa omogoča povračila sredstev iz proračuna EU.

3. Pregled izvajanja

3.1 Finančni podatki na področju izvajanja v celotnem programskem obdobju januar 2014–marec 2017

Slovenija je v obdobju 2014–2020 upravičena do sredstev evropske kohezijske politike iz naslova cilja Naložbe za rast in delovna mesta in ima do konca leta 2023 na voljo 3.011.899.768 evrov (EU del) vseh razpoložljivih sredstev.

Do konca marca 2017 znašajo:

- dodeljena sredstva 939.656.032 evrov (EU del), kar predstavlja 31 % razpoložljivih sredstev;
- pogodbeno vezana sredstva 861.971.320 evrov (EU del), kar znaša 29 % razpoložljivih sredstev;
- izplačila iz državnega proračuna 143.312.641 evrov (EU del), kar predstavlja 5 % razpoložljivih sredstev;
- certificirani izdatki pa 68.948.916 evrov (EU del), kar predstavlja 2 % razpoložljivih sredstev.

Tabela 1 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017

Operativni program/ Sklad	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A					B				C		D		
		EUR	%	Dodeljena sredstva**				Pogodbeno vezana sredstva***				Izplačila****		Certificirani izdatki (EU del)			
				Število izdanih odločitev o podpori	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del	Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR	EU del (EUR)	EUR	%
3/2*100	6/2*100	8/3*100	11/2*100	13/3*100	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ESRR	1.797.492.009	1.390.392.899	77%	69	242.573.985	13%	190.323.083	14%	63	197.733.201	11%	154.450.456	11%	8.523.726	6.957.014	0	0%
ESS	884.641.796	707.713.434	80%	90	491.267.855	56%	391.259.686	55%	88	455.771.618	52%	362.862.696	51%	45.547.759	36.437.482	6.783.721	1%
KS	1.053.376.900	895.370.363	85%	30	400.250.224	38%	339.650.190	38%	27	384.467.760	36%	326.235.096	36%	93.874.067	84.703.575	54.525.469	4%
YEI	20.725.956	18.423.072	89%	1	20.725.956	100%	18.423.072	100%	1	20.725.956	100%	18.423.072	100%	17.114.252	15.214.570	7.639.725	41%
Skupaj	3.756.236.661	3.011.899.768	80%	190	1.154.818.020	31%	939.656.032	31%	179	1.058.698.535	28%	861.971.320	29%	165.059.804	143.312.641	68.948.916	2%

Vir: SVRK

*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba)

**odločitev o podpori

***na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev;

****izplačila iz državnega proračuna, vir: MFERAC

Tabela 2 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po skladih in regijah, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017

Sklad	Regija	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A				B				C		D		
					Dodeljena sredstva**				Pogodbeno vezana sredstva***				Izplačila****		Certificirani izdatki (EU del)		
			EUR	EUR	%	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR	EU del (EUR)	EUR	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	
ESRR	Vzhodna	1.132.679.166	882.015.244	78%	136.669.164	12%	107.430.117	12%	113.369.827	10%	88.790.647	10%	5.196.642	4.276.462	0	0%	
	Zahodna	664.812.843	508.377.655	76%	105.904.821	16%	82.892.967	16%	84.363.375	13%	65.659.810	13%	3.327.084	2.680.552	0	0%	
Skupaj ESRR		1.797.492.009	1.390.392.899	77%	242.573.985	13%	190.323.083	14%	197.733.201	11%	154.450.456	11%	8.523.726	6.957.014	0	0%	
ESS	Vzhodna	460.993.747	368.794.996	80%	244.538.669	53%	195.630.936	53%	223.240.927	48%	178.592.742	48%	23.644.901	18.915.256	2.550.806	0%	
	Zahodna	423.648.049	338.918.438	80%	246.729.186	58%	195.628.750	58%	232.530.691	55%	184.269.954	54%	21.902.858	17.522.226	4.232.915	2%	
Skupaj ESS		884.641.796	707.713.434	80%	491.267.855	56%	391.259.686	55%	455.771.618	52%	362.862.696	51%	45.547.759	36.437.482	6.783.721	1%	
KS	Celotna SLO	1.053.376.900	895.370.363	85%	400.250.224	38%	339.650.190	38%	384.467.760	36%	326.235.096	36%	93.874.067	84.703.575	54.525.469	6%	
Skupaj KS		1.053.376.900	895.370.363	85%	400.250.224	38%	339.650.190	38%	384.467.760	36%	326.235.096	36%	93.874.067	84.703.575	54.525.469	6%	
YEI	Vzhodna	20.725.956	18.423.072	89%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	17.114.252	15.214.570	7.639.725	41%	
Skupaj YEI		20.725.956	18.423.072	89%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	17.114.252	15.214.570	7.639.725	41%	
OP	Vzhodna	1.614.398.869	1.269.233.312	79%	401.933.789	25%	321.484.124	25%	357.336.709	22%	285.806.460	23%	45.955.794	38.406.287	7.639.725	1%	
	Zahodna	1.088.460.892	847.296.093	78%	352.634.007	32%	278.521.717	33%	316.894.066	29%	249.929.764	29%	25.229.942	20.202.778	6.783.721	1%	
	Celotna SLO	1.053.376.900	895.370.363	85%	400.250.224	38%	339.650.190	38%	384.467.760	36%	326.235.096	36%	93.874.067	84.703.575	54.525.469	6%	
Skupaj OP		3.756.236.661	3.011.899.768	80%	1.154.818.020	31%	939.656.032	31%	1.058.698.535	28%	861.971.320	29%	165.059.804	143.312.641	68.948.916	2%	

Vir: SVRK

*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba)

**odločitev o podpori

***na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev;

****izplačila iz državnega proračuna, vir: MFERAC

Tabela 3 Podatki o izvajanju evropskih sredstev po prednostnih oseh, skupaj: obdobje 1. 1. 2014 do 31. 3. 2017

OS	Vsa razpoložljiva sredstva*	EU del		A					B					C		D		
				Dodeljena sredstva**					Pogodbeno vezana sredstva***					Izplačila****		Certificirani izdatki (EU del)		
		EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del	Število odločitev o podpori z izplačili iz proračuna	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR	EU del (EUR)	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	577.173.949	461.739.158	80%	8	109.840.784	19%	87.872.627	19%	2	65.000.000	11%	52.000.000	11%	1.915.886	1.532.709	0	0%	
2	85.647.847	68.518.277	80%	2	24.355.000	28%	19.484.000	28%	2	24.355.000	28%	19.484.000	28%	258.726	206.980	0	0%	
3	717.071.907	526.078.424	73%	18	58.131.096	8%	42.768.772	8%	18	58.131.096	8%	42.768.772	8%	3.599.478	3.017.648	0	0%	
4	332.904.669	281.632.005	85%	9	48.860.255	15%	40.968.717	15%	7	34.742.608	10%	28.968.717	10%	1.195.420	1.016.115	0	0%	
5	99.878.744	83.021.932	83%	1	1.664.817	2%	1.415.094	2%	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	
6	480.508.245	400.236.672	83%	10	172.836.717	36%	146.911.209	37%	10	172.836.717	36%	146.911.209	37%	42.621.106	35.928.540	23.495.009	6%	
7	312.046.531	262.760.300	84%	1	74.739.961	24%	63.528.967	24%	1	74.739.961	24%	63.528.967	24%	34.727.121	34.727.121	31.030.460	12%	
8	368.882.289	296.948.138	80%	26	216.619.005	59%	175.137.511	59%	24	181.122.767	49%	146.740.521	49%	44.752.326	37.323.313	13.792.495	5%	
9	275.379.056	220.303.242	80%	52	95.211.921	35%	74.414.939	34%	52	95.211.921	35%	74.414.939	34%	6.334.487	5.067.587	630.951	0%	
10	286.275.063	229.020.050	80%	37	143.215.900	50%	114.572.720	50%	37	143.215.900	50%	114.572.720	50%	6.641.009	5.314.007	0	0%	
11	77.592.476	62.073.980	80%	8	70.336.732	91%	56.269.385	91%	8	70.336.732	91%	56.269.385	91%	2.917.263	2.333.694	0	0%	
12	105.337.690	89.537.036	85%	9	102.148.474	97%	86.826.203	97%	9	102.148.474	97%	86.826.203	97%	15.330.420	13.031.799	0	0%	
13	21.453.139	17.162.510	80%	4	19.897.613	93%	15.918.091	93%	4	19.897.613	93%	15.918.091	93%	2.440.466	1.952.342	0	0%	
14	16.085.056	12.868.044	80%	5	16.959.746	105%	13.567.797	105%	5	16.959.746	105%	13.567.797	105%	2.326.095	1.860.786	0	0%	
Skupaj OP	3.756.236.661	3.011.899.768	80%	190	1.154.818.020	31%	939.656.032	31%	179	1.058.698.535	28%	861.971.320	29%	165.059.804	143.312.641	68.948.916	2%	

Vir: SVRK

*razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014-2020 (EU del in SI udeležba)

**odločitev o podpori; vrednost zajema znesek EU dela in pripadajoče SI udeležbe, ki jo zagotavlja bodisi proračun RS bodisi upravičenec

***na prednostnih naložbah, kjer so bila izplačila, se prikažejo vrednosti vseh izdanih odločitev;

****izplačila iz državnega proračuna, vir: MFERAC

3.2 Spremljanje izvajanja po prednostnih oseh, januar 2017–marec 2017

SVRK kot organ upravljanja je v avgustu 2015 začela s potrjevanjem ukrepov v okviru OP EKP 2014–2020. Do 31. 3. 2017 je tako z odločitvijo o podpori podprtih **190 načinov izbora operacij v skupni vrednosti 939,7 mio evrov** EU dela, od tega **61 javnih razpisov v vrednosti 283,4 mio evrov** EU dela, **23 NPO-programov v vrednosti 181 mio evrov** EU dela in **69 NPO-operacij v vrednosti 451 mio evrov** EU dela. Poleg tega je bilo izdanih **37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine v skupni višini 24,3 mio evrov** EU dela.

V nadaljevanju so podani opisi stanja ter izvedenih aktivnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi v prvem tromesečju leta 2017 (obdobje 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017):

Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	ESRR	Vzhod	117.790.000	94.232.000	80%	2	25.250.000	21%	20.200.000	21%
1.1	ESRR	Zahod	113.893.166	91.114.532	80%	2	39.750.000	35%	31.800.000	35%
1.2	ESRR	Vzhod FI	92.694.006	74.155.205	80%	0	0	0%	0	0%
1.2	ESRR	Zahod FI	67.305.991	53.844.793	80%	0	0	0%	0	0%
1.2	ESRR	Vzhod	107.461.777	85.969.421	80%	6	23.299.338	22%	18.639.470	22%
1.2	ESRR	Zahod	78.029.009	62.423.207	80%	6	21.541.446	28%	17.233.157	28%
Skupaj OS 1			577.173.949	461.739.158	80%		109.840.784	19%	87.872.627	19%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

V okviru **prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije** v zadnjem tromesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako sta bila v okviru prednostne naložbe do 31. 3. 2017 skupaj potrjena 2 javna razpisa v skupni vrednosti 52 mio EUR EU sredstev.

V prvem tromesečju se je med MIZŠ in OU usklajevala neposredna potrditev operacije, ki je namenjena instrumentom širjenja sodelovanja v Obzorju 2020 – teaming, pri čemer bodo sofinancirane iniciative s prednostnih področij SPS. Aktivnosti za pripravo vloge za odločitev o podpori so v teku.

Poleg tega so se v prvem tromesečju med MK in OU izvajale aktivnosti za usklajevanje javnega razpisa Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, predvsem glede koncepta izvedbe operacije.

V okviru **prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije** v zadnjem tromesečju ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Tako je bilo v okviru prednostne naložbe do 31. 3. 2017 skupaj potrjenih 6 javnih razpisov v skupni vrednosti 35,9 mio EUR EU sredstev.

V prvem tromesečju se je med MIZŠ in OU usklajeval javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij. Aktivnosti za pripravo vloge za odločitev o podpori so v teku, objava razpisa je predvidena v prvi polovici leta 2017.

V pripravi so naslednji javni razpisi: Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2017, Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (RRI 2) in Javni razpis Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 2 in bodo predvidoma objavljeni v juniju 2017.

Pri izvedbi javnih razpisov / operacij se pojavljajo določene težave saj je večina raziskovalne infrastrukture skoncentrirana v zahodni kohezijski regiji in je zato za določene vrste ukrepov absorpcijska sposobnost v vzhodni kohezijski regiji nekoliko nižja.

Posebna pozornost pa je potrebna pri postavitvi sistema za izvajanje finančnih instrumentov. Za izvajanje finančnih instrumentov se vzpostavlja sistem in pripravljajo potrebne pravne podlage za izbor sklada skladov. Potekala so usklajevanja z OU in MF ter MZI in MOP. Rezultat je pripravljen predlog dokumenta Ključni elementi za izvajanje finančnih instrumentov 2014–2020, ki bo uvrščen na sejo Vlade RS.

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba pospešiti in v ta namen pripraviti ustrezen akcijski načrt.

Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	ESRR	Vzhod	37.500.000	30.000.000	80%	0	0	0%	0	0%
2.1	ESRR	Zahod	25.022.847	20.018.277	80%	0	0	0%	0	0%
2.2	ESRR	Vzhod	12.210.000	9.768.000	80%	2	12.870.349	105%	10.296.279	105%
2.2	ESRR	Zahod	10.915.000	8.732.000	80%	2	11.484.651	105%	9.187.721	105%
Skupaj OS 2			85.647.847	68.518.277	80%		24.355.000	28%	19.484.000	28%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

Pri izvedbi prednostne osi 2 je bilo do konca marca 2017 dodeljeno 19,5 mio EUR ali 28 % razpoložljivih EU sredstev. Izvedba v okviru PN 2.1 zamuja zaradi spremenjenih razmer na področju širokopasovnih omrežij, medtem ko so sredstva namenjena PN 2.2 že v celoti dodeljena in poteka izvedba projektov.

V okviru **prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij** do 31. 3. 2017 še ni bilo izdane nobene odločitve o podpori, OU ni prejel nobene vloge za podporo. MJU je v mesecu decembru zaključilo testiranje tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Izkazani velik tržni interes zasebnih investitorjev, posledično oblikovanje območij belih lis ter terminski načrt izvajanja nadaljnjih aktivnosti pri gradnji širokopasovnih omrežij naslednje generacije bistveno spreminjajo

osnovne predpostavke, ki so bile podlaga pri pripravi OP EKP. Zato bo resorno ministrstvo v prihodnje spremembe OP 14-20 vključilo predlog za znižanje kazalnikov, kakor tudi za znižanje dodeljenih sredstev tej PN. Pred dokončno predložitvijo javnih razpisov na OU v potrditev je potrebno poleg navedenega še zaključiti postopek sprejemanja spremembe Zakona o elektronskih komunikacijah, ki je pravna podlaga za prigrasitev sheme državne pomoči za gradnjo širokopasovnih omrežij na Ministrstvo za finance. Po tem se bo lahko dokončno uskladila vsebina javnih razpisov, vključno s predvidenim modelom izgradnje širokopasovne infrastrukture. Predvidoma bo sprememba Zakona o elektronskih komunikacijah sprejeta v juniju 2017, takoj za tem bodo na OU v pregled posredovani predlogi javnih razpisov.

V okviru **prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje** so že dodeljena vsa razpoložljiva sredstva dvema projektoma.

V prvem tromesečju 2017 bila izdana odločitev o podpori za projekt *Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine*. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta je 2 mio EUR, od tega bo 80 odstotkov ali 1,6 mio EUR prispeval ESRR. V okviru projekta bo Ministrstvo za kulturo skupaj z ostalimi deležniki na področju kulturne dediščine izdelalo, dopolnilo in posodobilo vsebino ter procese na področju varstvenih režimov kulturne dediščine v prostoru.

NPO *Program projektov eProstor*, s prispevkom ESRR v višini 17,9 mio EUR, ki je bil potrjen v avgustu 2016, je v fazi izvajanja, objavljeni so bili razpisi za oddajo javnih naročil.

Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	ESRR	Vzhod	175.278.261	131.458.696	75%	14	34.403.100	20%	25.802.325	20%
3.1	ESRR	Zahod	75.190.648	52.633.454	70%	13	17.142.543	23%	11.999.780	23%
3.1	ESRR	Vzhod FI	233.950.151	175.462.614	75%	0	0	0%	0	0%
3.1	ESRR	Zahod FI	112.132.371	78.492.660	70%	0	0	0%	0	0%
3.2	ESRR	Vzhod	73.333.333	55.000.000	75%	4	4.489.478	6%	3.406.523	6%
3.2	ESRR	Zahod	47.187.143	33.031.000	70%	4	2.095.975	4%	1.560.144	5%
Skupaj OS 3			717.071.907	526.078.424	73%		58.131.096	8%	42.768.772	8%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

V okviru **prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji** je bilo do 31. 3. 2017 potrjenih 12 javnih razpisov in dve neposredni potrditvi operacije v skupni vrednosti 37,8 mio evrov EU sredstev.

V prvem tromesečju leta 2017 je bila izdana odločitev o podpori za Javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017, za katerega EU prispevek znaša 1.566.000 evrov. Med MGRT in OU se je usklajeval javni razpis za spodbude za mlada podjetja na področju lesno predelovalne industrije za leto 2017, ki bo predvidoma objavljen v mesecu aprilu.

Med OU in PO so se izvajale tudi aktivnosti v zvezi z neposredno potrditvijo operacije *Center za kreativnost*, predvsem glede koncepta izvedbe operacije.

MGRT in OU sta se v okviru vladnega strateškega razvojnega projekta 6.3 VEM za poslovne subjekte usklajevala glede najbolj optimalnega načina izvedbe projekta. Hkrati se je pripravljala dokumentacija za potrditev javnega razpisa za nivo VEM 3, s katerim bo izboljšano podporno okolje za obstoječe in potencialne podjetnike.

Za izvajanje finančnih instrumentov se je vzpostavljala sistem in pripravljale potrebne pravne podlage. Potekala so usklajevanja z OU in MF ter MZI in MOP. Rezultat je pripravljen predlog dokumenta Ključni elementi za izvajanje finančnih instrumentov 2014–2020, ki bo uvrščen na sejo Vlade RS.

V okviru **prednostne naložbe 3.2** *Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo* sta bili v prvem tromesečju izdani odločitvi o podpori za dva javna razpisa:

- *Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017* katerega EU prispevek znaša 500.000 evrov in
- *Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov kakovosti* katerega EU prispevek znaša 300.000 evrov;

Tako so bili v okviru prednostne naložbe do 31. 3. 2017 skupaj potrjeni štiri javni razpisi v skupni vrednosti 4,97 mio EUR EU sredstev.

Poleg izvajanja postopkov za izvedbo potrjenih javnih razpisov so se v prvem tromesečju v okviru prednostne naložbe izvajale aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentacije za pripravo vloge za projekt One stop shop, ki je prav tako del vladnega strateškega razvojnega projekta 6.3 VEM za poslovne subjekte. V pripravi so tudi Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 ter novi razpisi s področja internacionalizacije in turizma.

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba pospešiti in v ta namen pripraviti ustrezen akcijski načrt.

Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AS 4.1	KS	Celotna SLO	160.823.529	136.700.000	85%	6	30.330.843	22%	25.781.217	22%
AS 4.1	KS	Celotna SLO FI	58.823.529	50.000.000	85%	0	0	0%	0	0%
AS 4.2	KS	Celotna SLO	30.588.235	26.000.000	85%	2	14.117.647	46%	12.000.000	46%
AS 4.3	KS	Celotna SLO	23.409.177	19.897.800	85%	0	0	0%	0	0%
AS 4.4	KS	Celotna SLO	32.952.941	28.010.000	85%	1	4.411.765	13%	3.187.500	11%
AS 4.4	ESRR	Vzhod	12.517.690	10.014.152	80%	0	0	0%	0	0%
AS 4.4	ESRR	Zahod	13.789.567	11.010.053	80%	0	0	0%	0	0%
Skupaj OS 4			332.904.669	281.632.005	85%		48.860.255	15%	40.968.717	15%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

V prvem tromesečju 2017 so na področju **prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti** v skladu s terminskimi načrti potekale aktivnosti za tri pilotne projekte, za katere so bile v letu 2016 izdane odločitve o podpori:

- *Celostna energetska prenova paketa stavb pravosodnih organov po principu javno zasebnega partnerstva*: sodišča: v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu z 0,56 mio evrov prispevka KS,
- *Energetska sanacija Doma Bohinj* s prispevkom 0,28 mio evrov KS ter
- Pilotni / demonstracijski projekt *Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu javno zasebnega partnerstva*, kateremu je bilo dodeljeno 0,28 mio evrov sredstev KS.

V okviru *javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin*, s katerim je bilo v preteklem tromesečju razpisanih 9 mio evrov sredstev KS, poteka postopek izbora operacij, ki bo v začetku prihodnjega tromesečja zaključen.

V prvem tromesečju sta bili izdani dve odločitvi o podpori, in sicer:

- za projekt *Energetska sanacija vladnih stavb na Gregorčičevi ulici* katerega EU prispevek znaša 662.738,20 evrov;
- za *Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018* katerega EU prispevek znaša 15.000.000 evrov.

Trenutno poteka usklajevanje in pregledovanje vloge za odločitev o podpori NPO Celostna energetska prenova dveh objektov sodišč: Kranj in Novo mesto.

Nosilni posredniški organ je objavil povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja in povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja.

V okviru te prednostne naložbe se bodo operacije izvajale tudi v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Posredniški organ, zadolžen za izbor operacij, Združenje mestnih občin Slovenije, je 17. 3. 2017 objavil Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti s prispevkom KS v višini 10 mio EUR.

V okviru **prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov** je bila izdana odločitev o podpori za Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn katerega EU prispevek znaša 4.000.000 evrov, v pripravi pa je že nov javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije s prispevkom KS v višini 8 mio EUR, ki bo objavljen v prihodnjem tromesečju.

V okviru **prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih** še ni bilo izdanih odločitev OU o podpori, vendar je v pripravi javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih števecov.

V okviru **prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi** so se s sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada v letu 2016 skladno s terminskimi načrti pripravljale celostne prometne strategije pri 62 upravičencih, kateri so bili izbrani v okviru javnega razpisa objavljenega konec leta 2015. Hkrati posredniški organ intenzivno pripravlja dokumentacijo za predložitev vloge za sofinanciranje mehkih ukrepov trajnostne mobilnosti, kot tudi javnega razpisa, ki bo namenjen investicijam v infrastrukturo za kolesarje, peš površine, sistem P+R ter avtobusna postajališča. Pogoj za kandidiranje občin na razpisu je sprejeta CPS. Pripravlja se tudi javni razpis za pametne polnilne postaje.

Oblikovane so bile smernice za umeščanje in gradnjo peščeve in kolesarske infrastrukture in sistemov P+R, ki so predpogoj za objavo povabila v okviru CTN na tej prednostni naložbi ter strokovno izhodišče javnega razpisa.

Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014–2020 izdanih 9 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 15 % vseh razpoložljivih sredstev. Aktivnosti so potekale na vseh PN, tudi na PN 4.3, kjer je v pripravi javni razpis, ki bo predvidoma objavljen v prihodnjem tromesečju.

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba pospešiti in v ta namen pripraviti ustrezen akcijski načrt.

Prednostna os 5: Prilagajanje podnebnim spremembam

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	KS	Celotna SLO	62.378.744	53.021.932	85%	1	1.664.817	3%	1.415.094	3%
5.1	ESRR	Vzhod	37.500.000	30.000.000	80%	0	0	0%	0	0%
Skupaj OS 5			99.878.744	83.021.932	83%		1.664.817	2%	1.415.094	2%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

V okviru **prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu** do 31. 12. 2016 ni bilo izdanih odločitev o podpori. Dne 2. 2. 2017 je bila izdana edina odločitev o podpori za projekt *Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav* katerega EU prispevek znaša 1.415.094,45 evrov.

V prvem tromesečju se je nadaljevala intenzivna priprava vlog za projekte JZ dela Ljubljane (Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice) in Železnikov (Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore) iz sredstev KS ter usklajevanje vlog s posredniškim organom. V pripravi je tudi vloga za projekt Drava II (nadaljevanje izvajanja ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečju Drave) iz sredstev ESSR. Vzporedno s pripravo vlog ministrstvo oz. DRSV izvaja aktivnosti, povezane s pripravo projekta (izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in pravice graditi ter priprava javnih naročil za izvedbo), s ciljem, da se gradbena dela na navedenih projektih pričnejo v prvi polovici leta 2018.

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni osi treba nujno izrazito pospešiti in je v ta namen že zahteval nadgradnjo akcijskega načrta s strani vseh vključenih organov. Akcijski načrt je bil s strani MOP posredovan, vendar ga je v skladu z dopisom SVRK št. 3032-1/2017-25 z dne 5. 5. 2017 potrebno nadgraditi.

Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	KS	Celotna SLO	310.719.195	264.111.315	85%	9	166.954.364	54%	141.911.209	54%
6.2	ESRR	Vzhod	33.750.000	27.000.000	80%	0	0	0%	0	0%
6.2	ESRR	Zahod	22.523.989	18.019.191	80%	0	0	0%	0	0%
6.3	KS	Celotna SLO	5.882.353	5.000.000	85%	1	5.882.353	100%	5.000.000	100%
6.3	ESRR	Vzhod FI	13.364.221	10.691.377	80%	0	0	0%	0	0%
6.3	ESRR	Zahod FI	7.510.779	6.008.623	80%	0	0	0%	0	0%
6.3	ESRR	Vzhod	55.542.479	44.433.983	80%	0	0	0%	0	0%
6.3	ESRR	Zahod	31.215.229	24.972.183	80%	0	0	0%	0	0%
Skupaj OS 6			480.508.245	400.236.672	83%		172.836.717	36%	146.911.209	37%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

V okviru **prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja** v zadnjem tromesečju 2016 ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori.

Na vseh operacijah, za katere so bile potrjene vloge, so že podpisane izvajalske pogodbe. Dela potekajo skladno s terminskimi plani.

Konec decembra 2016 je bilo za velik projekt z nazivom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja prejeta končno poročilo s stani evropske pobude JASPERS. Veliki projekt je bil posredovan na EK v potrditev januarja 2017.

V okviru **prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev** je v letu 2016 potekala priprava investicijske dokumentacije za projekte, pri čemer pa zaradi večjega števila udeleženih akterjev ter vsebinske zahtevnosti priprave projektov do zaključka obdobja poročanja še ni bilo izdanih odločitev o podpori. V prvem tromesečju 2017 se je nadaljevala priprava projektov.

Ocena OU je, da je izvajanje na tej prednostni naložbi treba nujno izrazito pospešiti in je v ta namen že zahteval dopolnitev akcijskega načrta s strani vseh vključenih organov. Akcijski načrt je bil s strani MOP posredovan, vendar ga je v skladu z dopisom SVRK št. 3032-1/2017-25 z dne 5. 5. 2017 potrebno dopolniti.

V okviru **prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitvev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč** se je v oktobru 2016 pričel izvajati projekt NPO Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje, za katerega je bila odločitev izdana v septembru 2016.

Ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

V okviru prednostne naložbe 6.3 so bila v prvem tromesečju 2017 pripravljena tudi vsebinska navodila za izvajanje ukrepov urbanega razvoja. PO ZMOS v sodelovanju s PO Ministrstvom za okolje in prostor ter SVRK pripravlja javno povabilo za predložitev vlog za operacije PN 6.3, ki bo objavljeno v drugem tromesečju 2017.

Ocena OU je, da je treba za izvajanje na tej prednostni naložbi pripraviti ustrezen akcijski načrt, tudi zaradi povezanosti kazalnikov s prednostno naložbo 6.2.

Prednostna os 7: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	KS	Celotna SLO	180.117.647	153.100.000	85%	0	0	0%	0	0%
7.2	ESRR	Vzhod	49.585.025	39.668.020	80%	0	0	0%	0	0%
7.3	KS	Celotna SLO	82.343.858	69.992.280	85%	1	74.739.961	91%	63.528.967	91%
Skupaj OS 7			312.046.531	262.760.300	84%		74.739.961	24%	63.528.967	24%

Vir: SVRK

*Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

Na **prednostni naložbi 7.1** *Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa* sta predvidena 2 projekta, in sicer: Nadgradnja vozlišča Pragersko ter Nadgradnja železniške proge Maribor - Šentilj - državna meja z novimi objekti na odseku Maribor – Pesnica.

Za projekt Pragersko je potrjen državni prostorski načrt. V decembru 2016 je bil izdelan projekt za gradbeno dovoljenje in usklajen s pobudo JASPERS. Izvajajo se odkupi zemljišč ter okoljska in investicijska dokumentacija.

Za projekt Nadgradnja proge Maribor - Šentilj je izdelana idejna zasnova za novogradnjo predora Pekel ter viadukta Pesnica ter vseh šestih izvedbenih načrtov (nivo projekta za izvedbo) za nadgradnjo obstoječe proge. V zadnjem obdobju je bila pripravljena študija upravičenosti. Posredovanje vloge na EK je predvideno v začetku 2018, ko bo sprejet tudi državni prostorski načrt za 2. fazo projekta (tunnel in viadukt) ter izdano okoljevarstveno soglasje za celoten projekt.

Projekt Nadgradnja vozlišča Pragersko in projekt Nadgradnja železniške proge Maribor - Šentilj – državna meja se bosta začela izvajati predvidoma konec leta 2017.

Na železniški infrastrukturi so bili vsi kazalniki iz okvira uspešnosti nastavljeni na projekt Zidani most – Celje, za izvedbo katerega so bila v letu 2016 odobrena sredstva IPE (CEF - Connecting Europe Facility). Pripravljajo se rezervni projekti, ki pa ne bodo pokrili mejnika za leto 2018. Eden teh projektov je Nadgradnja železniške proge Maribor - Šentilj, ki je bil v OP EKP predviden za sofinanciranje iz sredstev IPE, drugi pa izvedba sklopa celovitega projekta gradnje 2. tira železniške proge Divača-Koper, ki je v OP EKP prav tako predviden za sofinanciranje iz IPE sredstev. Potreben je dogovor z EK, kaj v primerih tovrstnih projektov.

Na tej prednostni naložbi ni bilo izdanih odločitev o podpori.

V okviru **prednostne naložbe 7.2** *Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno preko multimodalnih vozlišč* je predviden en projekt: gradnja 3. razvojne osi (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta. Za projekt je sprejet državni prostorski načrt. V letih 2016, 2017 in 2018 se je / bo izvajala izdelava projektne, investicijske in okoljske dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja (predvidoma do konca leta 2018). Dela bodo potekala v letih od 2020 do 2023.

Ker se projekt 3. razvojna os (južni del), 1. in 2. etapa hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta pripravlja počasneje od predvidenega, se v okviru spremembe OP v letu 2017

predvideva tudi vključitev dodatnega projekta na cestni infrastrukturi, in sicer Gradnja obvoznice Murska Sobota v dolžini 2,7 km, ki ima izdelano vso potrebno dokumentacijo in pridobljena vsa soglasja, s čimer bo v celoti odpravljeno tveganje doseganja okvira uspešnosti na tej prednostni naložbi.

Na tej prednostni naložbi ni bilo izdanih odločitev o podpori.

V okviru **prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T** sta predvidena dva projekta:

- Avtocesta A4: Draženci – Gruškovje, kjer je že izdana odločba o dodelitvi sredstev. Vse pogodbe so podpisane. Gradnja se izvaja v skladu s časovnico.
- poglobljanje vplovnega kanala v bazen II koprškega tovornega pristanišča, ki je v usklajevanju z vključenimi deležniki.

Ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	ESS	Vzhod	110.081.413	88.065.130	80%	6	37.130.277	34%	29.704.221	34%
8.1	ESS	Zahod	103.724.140	82.979.312	80%	10	55.207.584	53%	44.166.067	53%
8.2	ESS	Vzhod	37.512.034	30.009.627	80%	11	27.845.625	74%	22.276.500	74%
8.2	ESS	Zahod	53.737.966	42.990.373	80%	12	40.213.326	75%	32.170.660	75%
8.2	YEI	Vzhod	20.725.956	18.423.072	89%	1	20.725.956	100%	18.423.072	100%
8.3	ESS	Vzhod	24.355.291	19.484.233	80%	2	21.297.742	87%	17.038.194	87%
8.3	ESS	Zahod	18.745.489	14.996.391	80%	2	14.198.495	76%	11.358.796	76%
Skupaj OS 8			368.882.289	296.948.138	80%		216.619.005	59%	175.137.511	59%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

V okviru **prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe** sta bili v prvem tromesečju 2017 s strani OU izdani odločitvi o podpori za dva NPO projekta:

- Projektu *Odpravimo konflikte na delovnem mestu - ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem* je bilo dodeljenih 1.540.468 evrov sredstev ESS. Namenjen je krepitevi svetovalne in posredovalne vloge Inšpektorata Republike Slovenije za delo preko promocije izvajanja in vzpodbujanja uporabe instituta posredovanja v sporih med delavci in delodajalci s strani inšpektorjev za delo kot načinom mirnega reševanja konfliktov na delovnem mestu.
- EU prispevek za projekt *Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje - Štartaj kariero s potencialom* znaša 0,8 mio evrov. V okviru projekta se bo zaposlenim iz Podravja, katerih zaposlitev je zaradi kadrovske in organizacijske spremembe delodajalca ogrožena, zagotovilo sistematično načrtovanje nadaljnjega razvoja kariere s celovito podporo v informiranju, motiviranju in usposabljanju ter izobraževanju za lažje in učinkovitejše prehode na nova delovna mesta oz. za iskanje novih zaposlitvenih možnosti na trgu dela.

Poleg tega so bile v obdobju poročanja sprejete tri odločitve o spremembi že izdane odločitve o podpori:

- Pri javnem razpisu *Podpora deležnikom na trgu dela*, ki je bil potrjen konec leta 2016, sprememba ni vplivala na višino dodeljenih sredstev v prvotni odločitvi o podpori, s katero je bilo dodeljenih 818.400 evrov prispevka EU. Spremenilo se je obdobje upravičenosti izdatkov.
- Sprememba odločitve o podpori za NPO program *Neformalno izobraževanje in usposabljanje* se je nanašala na podaljšanje obdobja izvajanja operacije (od 31. 12. 2017 na 31. 12. 2022) in posledično povečanje finančne vrednosti operacije in načrtovanih kazalnikov. EU prispevek za to operacijo tako znaša 13.088.813 evrov (namesto prvotnih 4.320.000 evrov).
- Tudi pri NPO projektu *Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES*, katerega prispevek EU znaša 6.242.400 evrov, sprememba odločitve na dodeljeni znesek ni vplivala, spremenilo pa se je obdobje upravičenosti izdatkov.

V okviru prednostne naložbe 8.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014-2020 izdanih 11 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 73.870.288 evrov sredstev ESS oziroma 43,19 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta in ni večjih težav. Operacije, ki so bile že potrjene, se intenzivno izvajajo.

V okviru **prednostne naložbe 8.2** *Trajnostno vključevanje mladih na trg dela* sta bili v tem obdobju izdani dve odločitvi o podpori:

- V začetku leta je bil potrjen javni razpis *Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II* v višini 1.192.320 evrov iz sredstev ESS. Višina sredstev je bila določena ob upoštevanju realizacije predhodno že potrjenih treh javnih razpisov v okviru istega NIO.
- Poleg tega je bil v mesecu marcu potrjen NPO program *Spodbude za trajno zaposlovanje mladih*, ki mu je bilo z odločitvijo o podpori dodeljenih 23,2 mio evrov prispevka EU. Program, ki ga bo izvajal Zavod RS za zaposlovanje, je usmerjen v zaposlovanje oseb, starih do vključno 29 let, in s tem v krepitev vključevanja mladih na trg dela v čim krajšem času po vstopu v evidenco brezposelnih oseb. Ponujena jim bo pomoč pri iskanju primernih delodajalcev, ki se bodo zaradi subvencije lažje odločili za njihovo zaposlitev.

Obenem je bila izdana sprememba odločitve o podpori za program *Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade* s katero je bila povečana finančna vrednost operacije in načrtovanih kazalnikov zaradi podaljšanja trajanja operacije. EU prispevek za to operacijo tako znaša 3.483.758 evrov, namesto prvotnih 1,12 milijonov evrov. V prvem tromesečju leta 2017 je poleg tega OU s strani MIZŠ v pregled prejel vlogo za NPO program *Mladi za mlade* v višini 2.378.888 evrov sredstev ESS, ki je še v usklajevanju.

V celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014–2020 je sicer OU v okviru prednostne naložbe 8.2 z odločitvijo o podpori dodelil 72.870.233 evrov sredstev ESS za 13 operacij oziroma 79,71 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta in ni večjih težav.

V v okviru **prednostne naložbe 8.3** *Aktivno in zdravo staranje* je bila v prvem tromesečju 2017 s strani OU izdana nova odločitev o podpori za javni razpis *Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjšanje odsotnosti z dela*, katerega EU prispevek znaša 4.448.000 evrov in je usmerjen v podporo različnim aktivnostim, ki bodo v izbranih podjetjih vplivale na znižanje trajanja odsotnosti z dela in na povečanje deleža oseb, ki so pripravljene delati dlje.

V okviru te prednostne naložbe sta bili v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014–2020 izdani dve odločitvi o podpori in s tem dodeljenih 28.396.989,76 evrov sredstev ESS oziroma 82 % vseh razpoložljivih sredstev te prednostne naložbe. Skladno z načrtovano dinamiko se pričakuje, da bo vključen resor (MDDSZ) glavnino preostalih vlog te prednostne naložbe posredoval v tem letu. Do marca 2017 sta bili namreč potrjeni dve vlogi, v odlok za Izvedbeni načrt OP 2014–2020 pa je uvrščenih še večje število vlog, katerih skupna vrednost predstavlja preostalih 18 % sredstev na tej prednostni naložbi.

Na ravni prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014–2020 tako izdanih 26 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 58,98 % vseh razpoložljivih sredstev.

Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	ESS	Vzhod	61.453.063	49.162.450	80%	14	39.671.178	65%	31.736.943	65%
9.1	ESS	Zahod	51.237.669	40.990.135	80%	14	25.121.251	49%	18.342.402	45%
9.2	ESS	Vzhod	18.812.161	15.049.729	80%	0	0	0%	0	0%
9.2	ESS	Zahod	12.496.993	9.997.594	80%	1	70.000	1%	56.000	1%
9.3	ESRR	Vzhod	31.294.227	25.035.380	80%	0	0	0%	0	0%
9.3	ESRR	Zahod	25.022.847	20.018.277	80%	0	0	0%	0	0%
9.4	ESS	Vzhod	20.066.306	16.053.045	80%	0	0	0%	0	0%
9.4	ESS	Zahod	17.495.790	13.996.632	80%	0	0	0%	0	0%
9.5	ESRR	Vzhod	18.750.000	15.000.000	80%	25	19.995.092	107%	15.996.074	107%
9.5	ESRR	Zahod	18.750.000	15.000.000	80%	12	10.354.400	55%	8.283.520	55%
Skupaj OS 9			275.379.056	220.303.242	80%		95.211.921	35%	74.414.939	34%

Vir: SVRK

*Število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

V okviru **prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti** je OU v prvem tromesečju 2017 izdal štiri odločitve o podpori za skupni znesek 10,2 mio EUR prispevka EU, in sicer tri odločitve za javne razpise ter eno za projekt:

- za javni razpis *Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter delavcev*, katerega EU prispevek znaša 1.536.800 evrov;
- za javni razpis *Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi – Dolgi programi*, katerega EU prispevek znaša 6.080.000 evrov;
- za javni razpis *Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje*, katerega EU prispevek znaša 2.222.400 evrov;
- za NPO - Projekt *Vzpostavitev projektne pisarne in izvajanje izobraževanj ter usposabljanj za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog - projektna pisarna droge*, katerega EU prispevek znaša 365.201 evrov.

V postopku potrjevanja sta še 2 javna razpisa (Vzpostavitev večnamenskih romskih centrov in Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije) in dve neposredni potrditvi (Podpora delovanja večgeneracijskih centrov in Projektna pisarna za vzpostavitev interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci). V celotnem obdobju je bilo na tej prednostni naložbi tako izdanih skupaj 14 odločitev o podpori in s tem angažiranih več kot 55 % pravic porabe. Izvajanje prednostne naložbe poteka skladno z načrtom in ni večjih odstopanj oziroma težav.

V okviru **prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena** OU v prvem tromesečju 2017 ni izdal novih odločitev o podpori. V izvajanje naložbe so vključeni 3

resorji (MDDSZ, MZ in MIZŠ). S strani MIZŠ je bil na OU v potrjevanje posredovan javni razpis za Celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, katerega aktivnosti bodo usmerjene v deinstitutionalizacijo vzgojnih zavodov, in sicer za skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. MZ, kjer je novoustanovljeni Direktorat za dolgotrajno oskrbo prevzel izvajanje ukrepov na tem področju, načrtuje začetek izvajanja svojih ukrepov konec leta 2017 oz. v začetku 2018. S strani MDDSZ prav tako pričakujemo vloge za izdajo še dveh odločitev o podpori v tretjem tromesečju.

V okviru **prednostne naložbe 9.3** *Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo* posredniška organa izvajata sledeče aktivnosti:

- v okviru MDDSZ so načrtovani ukrepi deinstitutionalizacije (i) gradnja oz. pridobitev mrež skupinskih in individualnih bivalnih enot, (ii) modernizacija domov za starejše - preoblikovanje v dnevne centre ter (iii) modernizacija mobilnih enot za podporo programom. Delovna skupina za izvajanje aktivnosti, vezane na proces deinstitutionalizacije na MDDSZ pripravlja dva koncepta: 1. prehod oseb iz institucij in 2. preoblikovanje obstoječih institucij v podporno okolje za daljše ostajanje starejših na lastnem domu. V ta namen je bil v letu 2016 pripravljen osnutek študije potreb različnih ciljnih skupin v različnih okoljih. Končna verzija študije bo pripravljena do konca maja 2017. Vzporedno s tem delovna skupina na MDDSZ preverja tudi različne dobre prakse tako v tujini kot v Sloveniji. Na podlagi vseh dokumentov bodo pripravljene protokoli dela in opredelitev ciljnih skupin ter kriterijev izbora posameznikov, lokacij bivalnih enot, standardi bivanja itd. Kazalniki, ki so predvideni v OP EKP, t.j. objava javnih naročil do leta 2018, tako niso ogroženi. Prav tako je v zaključni fazi priprave vloga za odločitev o podpori za nakup mobilnih enot (posebej prilagojenih prevoznih sredstev) kot podpora izvajanju programov za osebe, ki potrebujejo socialno-varstvene in zdravstvene storitve.
- Posredniški organ MZ je na OU posredoval vlogo za odločitev o podpori za operacijo Modernizacija mobilnih enot za podporo programom, namenjenih osebam iz druge prednostne naložbe te osi in drugimi različnimi oblikami zasvojenosti. Vloga za odločitev o podpori je v pregledu na OU, odločitev o podpori bo predvidoma sprejeta v 2. tromesečju 2017. Operacija Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del poteka skladno s planom. V pregled na OU bo posredovana predvidoma v maju 2017. Črpanje je predvideno z letom 2018, v letu 2017 pa MZ pripravlja javni razpis, ki ga bo tudi objavil in izbral upravičence. Predvidoma maja 2017 bo MZ na OU posredoval vlogo za odločitev o podpori za operacijo Rehabilitacijski center Stara Gora.

V okviru **prednostne naložbe 9.4** *Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja* še ni bilo izdanih odločitev o podpori, začetek izvajanja je načrtovan v letu 2017.

V okviru **prednostne naložbe 9.5** *Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost* so bile izdane odločitve o podpori za vseh 37 Strategij lokalnega razvoja (SLR). Lokalne akcijske skupine so na podlagi potrjenih SLR pričele s pripravo in izvedbo javnih pozivov za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih SLR pokrivajo.

Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	ESS	Vzhod	125.936.796	100.749.437	80%	30	74.475.275	59%	59.580.220	59%
10.1	ESS	Zahod	97.354.278	77.883.422	80%	32	61.025.625	63%	48.820.500	63%
10.2	ESS	Vzhod	20.082.883	16.066.306	80%	4	4.404.342	22%	3.523.474	22%
10.2	ESS	Zahod	17.871.992	14.297.594	80%	4	3.310.658	19%	2.648.526	19%
10.3	ESRR	Vzhod	12.517.690	10.014.152	80%	0	0	0%	0	0%
10.3	ESRR	Zahod	12.511.424	10.009.139	80%	0	0	0%	0	0%
Skupaj OS 10			286.275.063	229.020.050	80%		143.215.900	50%	114.572.720	50%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

V okviru **prednostne naložbe 10.1** *Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine* je bilo v prvem tromesečju 2017 izdanih devet odločitev o podpori za skupni znesek 11,4 mio EUR prispevka EU, in sicer pet odločitev za javne razpise, tri za program ter ena za projekt:

- za javni razpis *Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah*, katerega EU prispevek znaša 2.640.000 evrov. Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem;
- za javni razpis *Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu*, katerega EU prispevek znaša 1.600.000 evrov. Cilj javnega razpisa je razvoj inovativnih učnih okolij in uvajanje metod in pedagoških praks z vključevanjem novih tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških modelov, novih oblik učenja), ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc študentov;
- za javni razpis *Popestrino šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih*, katerega EU prispevek znaša 1.036.800 evrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih);
- za javni razpis *Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij*, katerega EU prispevek znaša 1.600.000 evrov. Cilj javnega razpisa je izdelava učnih jezikovnih e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik učenja (oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateškega dokumenta s področja prožnih oblik učenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, izvedba izobraževanj učiteljev za delo z učnimi jezikovnimi e-orodji in pripadajočimi metodami dela ter vključitev učnih jezikovnih e-orodij in inovativnih učnih pristopov v pouk slovenskega jezika s književnostjo) na vzgojno-izobraževalnih zavodih;
- za javni razpis *Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih*, katerega EU prispevek znaša 1.040.000 evrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju izvajanja pedagoških študijskih programov, s katerimi se bo usposobilo študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v učnem procesu;

- za NPO - Program *Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, Univerza v Ljubljani*, katerega EU prispevek znaša 456.624 evrov. S programom se bo izboljšala udeležba slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter posledično povečuje učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti preko programa Erasmus+;
- za NPO - Program *Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, Univerza v Mariboru*, katerega EU prispevek znaša 133.704 evrov. S programom se bo izboljšala udeležba slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter posledično povečuje učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti preko programa Erasmus+;
- za NPO - Program *Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2018 - (ŠIPK)*, katerega EU prispevek znaša 1.800.000 evrov. Cilj operacije je okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z okoljem, negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju, izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela, s katerimi se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih in praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj znanj potrebnih za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposlovanja. S programom, v katerega bodo vključeni študenti, se bo spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega / regionalnega okolja tudi preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti. Z navedenimi dejavnostmi se bodo posamezniki opremili s kompetencami, potrebnimi za opolnomočenje študentov za lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev;
- za NPO - Projekt, *Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj*, katerega EU prispevek znaša 1.050.000 evrov. Namen projekta je strokovno evalvirati različna orodja in različne deležnike (delodajalci, sindikati, zbornice in interesna združenja, ministrstva, izobraževalne institucije ter člani komisij, izvajalci, svetovalci, kandidati v sistemu NPK) ter oceniti postopke, ki se uporabljajo in delujejo v sistemu vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja ter jih implementirati v prakso.

Obenem so bile izdane štiri odločitve o spremembi predhodno izdanih odločitev, tri za javni razpis in ena za program, kjer je bil glavni razlog za spremembo podaljševanje roka za oddajo vlog v okviru javnega razpisa, in sicer:

- Javni razpis - *Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah*, katerega prispevek EU znaša 2.640.000;
- Javni razpis - *Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovske štípendij 2016 – 2022*, katerega prispevek EU znaša 14.720.000 evrov;
- za javni razpis *Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij*, katerega EU prispevek znaša 1.600.000 evrov;
- NPO – Program - *Kompetenčni centri za razvoj kadrov KOC*, katerega prispevek EU znaša 3.776.000 evrov.

Trenutno so v usklajevanju in pregledovanju NPO - Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, NPO Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc.

V okviru prednostne naložbe 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014-2020 izdanih 33 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 108.400.720 evrov sredstev ESS (EU del), kar predstavlja 60,68 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Pri izvajanju prednostne

naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta in ni večjih težav. Operacije, ki so bile že potrjene, se intenzivno izvajajo.

V okviru **prednostne naložbe 10.2** *Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela* je bila v prvem tromesečju 2017 izdana ena odločitev OU o podpori za projekt *Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021*, katerega EU prispevek znaša 2.146.277 evrov.

Prednostna naložba 10.2 se izvaja v skladu z načrtom. V okviru prednostne naložbe 10.2 so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP 2014-2020 izdane 4 odločitve o podpori in s tem dodeljenih 6.172.000 evrov sredstev ESS (EU del), to je 20,33 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe. Zadnja predvidena operacija na tej prednostni naložbi *Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela* je v pripravi in se bo predvidoma začela izvajati v drugem tromesečju 2017.

V okviru **prednostne naložbe 10.3** *Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje* je posredniški organ v pregled in potrditev poslal vlogo za odločitev o podpori za IKT program konec leta 2016 v višini 20.023.290 evrov. Vloga je v usklajevanju, odločitev o podpori bo predvidoma izdana v 2. tromesečju 2017.

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	ESS	Vzhod	25.082.883	20.066.306	80%	5	24.719.931	99%	19.775.945	99%
11.1	ESS	Zahod	39.990.376	31.992.301	80%	7	39.357.193	98%	31.485.754	98%
11.2	ESS	Vzhod	6.270.720	5.016.576	80%	1	3.035.910	48%	2.428.728	48%
11.2	ESS	Zahod	6.248.497	4.998.797	80%	1	3.223.698	52%	2.578.959	52%
Skupaj OS 11			77.592.476	62.073.980	80%		70.336.732	91%	56.269.385	91%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

V okviru **prednostne naložbe 11.1** *Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja* je OU v prvem tromesečju 2017 izdal eno odločitev o podpori NPO - projekt v skupni višini 2.856.843 evrov (EU del) za projekt *Prenova MFERAC (mferac05)*. Projekt bo z vsebinsko in tehnološko prenovo sistema MFERAC omogočal kontinuirano delovanje le-tega v državnem računalniškem oblaku, s pomočjo novih tehnologij se bo izboljšala uporabniška izkušnja, povečal se bo krog uporabnikov in zmanjšalo papirno poslovanje v državni upravi. Prenova sistema MFERAC bo temeljila na sodobni tehnološki osnovi, poudarek bo na uporabi centralnih registrov in šifrantov ter preprečevanju podvajanja šifrantov za potrebe posameznih aplikacij.

Trenutno poteka usklajevanje in pregledovanje vloge za odločitvi o podpori NPO eNotranja revizija.

V okviru prednostne naložbe 11.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 do sedaj izdanih 7 odločitev o podpori NPO projektov v vrednosti 51.261.699 evrov kar predstavlja 98,47 % razpoložljivih sredstev.

V okviru **prednostne naložbe 11.2** *Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev* je bil v celotnem obdobju 2014–2020 potrjen uspešen JR za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev v vrednosti 5.007.686 evrov (EU del), kar predstavlja 50 % razpoložljivih sredstev. Trenutno poteka usklajevanje javnega razpisa med OU in posredniškimi organom za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev. Prednostna naložba se izvaja v skladu s predvidenim načrtom.

Prednostna os 12: Tehnična pomoč – KS

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori*	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	KS	Celotna SLO	105.337.690	89.537.036	85%	9	102.148.474	97%	86.826.203	97%
Skupaj OS 12			105.337.690	89.537.036	85%		102.148.474	97%	86.826.203	97%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

Prednostna os 13: Tehnična pomoč – ESRR

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	ESRR	Vzhod	17.640.306	14.112.244	80%	4	16.361.808	93%	13.089.446	93%
13.1	ESRR	Zahod	3.812.833	3.050.266	80%	4	3.535.806	93%	2.828.645	93%
Skupaj OS 13			21.453.139	17.162.510	80%		19.897.613	93%	15.918.091	93%

Vir: SVRK

Prednostna os 14: Tehnična pomoč – ESS

PN	SKLAD	REGIJA	Vsa razpoložljiva sredstva	EU del		Dodeljena sredstva				
			EUR	EUR	%	Število izdanih odločitev o podpori	EUR	%	EU del (EUR)	% EU del
					5/4*100			8/4*100		10/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	ESS	Vzhod	11.340.197	9.072.157	80%	5	11.958.388	105%	9.566.711	105%
14.1	ESS	Zahod	4.744.859	3.795.887	80%	5	5.001.357	105%	4.001.086	105%
Skupaj OS 14			16.085.056	12.868.044	80%		16.959.746	105%	13.567.797	105%

Vir: SVRK

*število predstavlja število izdanih odločitev o podpori za kohezijsko regijo; zaradi odločitev, ki pokrivajo obe kohezijski regiji, lahko prihaja do dvojnega štetja.

Za izvajanje tehnične podpore je organ upravljanja tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP, potrdil vse operacije. V okviru operacij so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Bistvene spremembe, ki so bile vključene v spremembe operacij v prvem tromesečju se nanašajo predvsem na upoštevanje realizacije za leto 2016. V naslednjem tromesečju se predvidevajo spremembe predvsem istega tipa za resorje, ki realizacije za nazaj še niso upoštevali.

POVZETEK AKTIVNOSTI v obdobju januar 2014-marec 2017

V prvem tromesečju 2017 je bilo v okviru ESS, ESRR in KS na OU izdanih **25** novih odločitev o podpori v vrednosti **55,7 mio evrov (EU del)** za javne razpise / programe / projekte, ki do konca 2016 še niso prejeli odločitve o podpori organa upravljanja:

- odobrenih je bilo 14 novih javnih razpisov v višini 43,7 mio evrov EU dela; med največjimi po vrednosti omenjamo:
 - Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 v vrednosti 15 mio evrov KS,
 - JR Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi – Dolgi programi v vrednosti 6,08 mio evrov ESS,
 - Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjšanje odsotnosti z dela v vrednosti 4,45 mio evrov ESS,
 - JR za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn v vrednosti 4 mio evrov KS,
 - Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij v vrednosti 1,6 mio evrov ESS.
- 3 programi v vrednosti 2,4 mio evrov EU dela; med njimi:
 - Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 - (ŠIPK) v vrednosti 1,8 mio evrov ESS in
- 8 projektov v vrednosti 9,6 mio evrov EU dela; med njimi navajamo naslednje največje po vrednosti sofinanciranja:
 - Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021 v vrednosti 2,2 mio evrov ESS,
 - Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine v vrednosti 1,6 mio evrov ESRR,
 - Odpravimo konflikte na delovnem mestu - ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem v vrednosti 1,5 mio evrov ESS,
 - Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav v vrednosti 1,4 mio evrov KS.

Poleg navedenih odločitev je OU v tem obdobju izdal še 20 sprememb odločitev o podpori.

Tabela 4: Veliki projekti (kot izhaja iz tabele 104 v Operativnem programu 2014–2020), 31. 3. 2017

Projekt	Prednostne osi/prednostne naložbe	Načrtovan začetek izvajanja (leto, četrletje)	Načrtovan datum zaključka del (leto, četrletje)	Prednostna naložba	STANJE
AC odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci – MMP Gruškovje	Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2015-1. četrletje	2018-1. četrletje	Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T	Projekt je v izvedbi. Odločitev o podpori s strani EK je bila prejeta 7.4.2016. Vse izvajalske pogodbe so podpisane. V septembru 2016 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba. Gradnja je v polnem teku. V letu 2016 je že preko 31 mio evrov EU dela izplačil iz proračuna RS. Predvidena predaja celotnega odseka v promet je konec leta 2018.
Nadgradnja železniške proge Zidani most - Celje					Projekt je bil potrjen na razpisu IPE (Instrument za povezovanje Evrope) 8. julija 2016. Projekt ni več del OP.
Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča	Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti	2017-3. četrletje	2020-4. četrletje	Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T	Projekt je v pripravi. Potekajo usklajevanja z JASPERS. JN za gradnjo bo predvidoma objavljeno v aprilu 2017. Pričetek gradnje se pričakuje konec leta 2017.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja	Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti	2017-1. četrletje	2019-4. četrletje	Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.	Konec decembra 2016 je bilo za velik projekt z nazivom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja prejeto končno poročilo s strani evropske pobude JASPERS. Veliki projekt je bil posredovan na EK v potrditev v januarju 2017. S tem je začel teči 3 mesečni rok za izdajo odločitve s strani EK.

Vir: SVRK

3.3 Napoved zahtevkov za izplačilo

Tabela 5: Napovedi zahtevkov za izplačilo po skladih in YEI (EU del)

	OP/sklad	2017				2018
		Jan - Okt	Realizacija 1.1.2017 do 31.3.2017	Nov - Dec	Skupaj	
		1	2	3	4 (1+2+3)	
Napoved izplačil iz proračuna	OP 14-20 - ESRR	57.734.248	546.718	32.655.913	90.936.879	154.778.363
	OP 14-20 – KS	63.672.502	19.001.485	46.323.778	128.997.765	168.135.200
	OP 14-20 – ESS	80.901.100	2.907.816	46.959.701	130.768.617	143.593.104
	OP 14-20 - YEI	129.659	4.155.151	0	4.284.810	0
	Skupaj	202.437.509	26.611.170	125.939.392	354.988.071	466.506.668

VIR: SVRK, ministrstva vključena v izvajanje EKP

4 Zaključek

4.1 Izvedene aktivnosti v okviru izvajanja evropske kohezijske politike

Zaključevanje programskega obdobja 2007–2013

Nadzorni odbor za Operativna programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) in krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (OP RR) ter Nadzorni odbor za Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV) sta 27. marca 2017 potrdila Končna poročila o izvajanju operativnih programov za obdobje 2007–2013, ki jih je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 30. marca 2017 posredovala Evropski komisiji.

Slovenija je imela za obdobje 2007–2013 v okviru vseh treh operativnih programov na voljo 4.101.048.636 EUR evropskih sredstev (EU del). Do 31. 12. 2015 smo izstavili Evropski komisiji zahtevkov za povračilo za 3.982.934.777 EUR (EU del), oziroma 97,12 % razpoložljivih sredstev. Evropska komisija pa je lahko povrnila le do 95 % pravic porabe, preostalih 5 % (*nekaj več kot 200 mio EUR*) pa bomo prejeli, ko bomo iz Bruslja prejeli potrjena Končna poročila o izvajanju vseh treh operativnih programov za obdobje 2007–2013. Pričakujemo, da bo to v letu 2018.

Evropska sredstva iz vseh treh Operativnih programov so imela ključno vlogo pri premagovanju krize v letih 2009–2013 in so tudi bistveno pripomogla k ponovni rasti BDP v letih 2014 in 2015. Kljub temu, da govorimo o Operativnih programih obdobja 2007–2013, so bila sredstva na voljo tudi v letih 2014 in 2015 v skladu s pravili EU in ravno v omenjenih letih se je izvajanje projektov tako pospešilo, da lahko danes poročamo o treh uspešno zaključenih programih.

V okviru OP RR, ki predstavlja podlago za črpanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bilo na razpolago dobre 1,783 milijarde evrov, s katerimi se je zasledoval cilj »inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvom«. Sredstva so bila namenjena projektom, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Podprtih je bilo več kot 2.500 projektov, s katerimi se je omogočilo nove širokopasovne priključke, povečalo število nočitvenih kapacitet, prijavilo številne patente in inovacije in ustvarilo številna delovna mesta. Z različnimi ukrepi se je podprlo preko 4.200 podjetij, sofinanciralo pa se je tudi projekte javne infrastrukture, vključno s projekti regionalnih razvojnih programov, kjer so bile do sredstev upravičene lokalne samoupravne skupnosti.

V okviru OP RČV je bilo potrjenih skoraj 760 milijonov evrov. Njegov osrednji cilj je bil vlaganje v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. Prav slednje namreč pozitivno prispeva k večji zaposlenosti, socialni vključenosti, zmanjševanju regionalnih razlik in visokemu življenjskemu standardu. V celotnem obdobju se je podprlo preko 2.500 projektov, vključilo 850.000 oseb od tega skoraj 60 odstotkov žensk, skupaj pa je bilo ustvarjenih več kot 42.000 bruto delovnih mest. Podprti so bili številni projekti krepitve institucionalne in administrativne usposobljenosti (eZdravje, ePravosodje, eUprava, eVem,...), spodbujalo se je raziskave in podjetništvo (več kot 500 podprtih mladih raziskovalcev, razvoj kompetenčnih centrov v gospodarstvu, spodbujanja mentorstva mladim v projektu Podjetno v svet podjetništva), vlagalo se je v izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja (razvoj kadrov v izobraževanju, razvoj sistemov ipd.) in spodbujalo enakost možnosti in socialno vključenost različnih ranljivih skupin skozi projekte socialnega podjetništva, program PUM, Info točko za tujce,...

V okviru OP ROPI je bilo za projekte s področja razvoja okoljske in prometne infrastrukture na razpolago dobre 1,6 milijarde evrov, od tega 1,41 milijarde iz Kohezijskega sklada in 150,4 milijonov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izpeljani projekti so pomembno prispevali k pogojem za rast in sicer z zagotavljanjem interoperabilnosti slovenskega železniškega omrežja, izboljšanjem stanja na področju trajnostne mobilnosti, izboljšanjem dostopnosti med kraji, izboljšanjem kakovosti okolja, izboljšanje stanja poplavne varnosti in z zagotavljanjem ustreznih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Pošiljanje zahtevkov za vmesna plačila Evropski komisiji

Organ za potrjevanje, v skladu s prvim odstavkom 131. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, redno vlaga zahtevke za vmesna plačila. Skladno s sporazumom med organom upravljanja, organom za potrjevanje in revizijskim organom bo organ za potrjevanje v letih 2017 do 2024 zadnji zahtevek za vmesno plačilo za posamezno obračunsko leto Evropski komisiji predložil do 31. marca obračunskega leta, končni zahtevek za vmesno plačilo za obračunsko leto, ki se konča 30. junija, pa do 31. julija, v vsakem primeru pa pred prvim zahtevkom za vmesno plačilo za tekoče obračunsko leto. To bo omogočilo ustrezno revidiranje letnih izkazov. Upošteva se navedeno lahko nova povračila iz proračuna EU pričakujemo v drugi polovici leta.

Normativni okvir sistema izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

V marcu 2017 je bila izvedena tretja dopolnitev Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Uredba EKP se spreminja v delu, ki se nanaša na poglavje Izvedbeni načrt in načrtovanje evropske kohezijske politike. Predlog ohranja strukturo izvedbenega načrta, spreminja pa način njegovega sprejemanja in spreminjanja oziroma dopolnjevanja. Sprejete so bile rešitve, ki povečujejo fleksibilnost in učinkovitost izvajanja evropske kohezijske politike ter posledično zmanjšujejo administrativno breme. Skupaj z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) omogočajo organu upravljanja in posredniškemu organom lažje in bolj učinkovito izvajanje evropske kohezijske politike.

Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)

CTN predstavljajo nov mehanizem v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru CTN sodelujejo trije posredniški organi - MOP, MZI in ZMOS. Zadnji sodeluje predvsem pri pripravi navodila OU glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin, pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog, oceni vsebino operacij in opravi izbor ter o tem obvesti mestne občine in posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb.

Vlada RS je dne 26. 1. 2017 imenovala Medresorsko delovno skupino za pripravo poročila o uskladitvi TUS s smernicami EK za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju s pomočjo izvedbenih načrtov TUS v enajstih mestnih občinah. Do 31. 3. 2017 je izvedbene načrte sprejelo osem mestnih občin.

V prvem tromesečju sta MOP in MZI sprejela in objavila vsebinska izhodišča za pripravo operacij, ki se izvajajo z mehanizmom CTN, za vse tri prednostne naložbe. Dne 17. 3. 2017 je bilo objavljeno javno povabilo ZMOS za operacije PN 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti.

V prihodnjem tromesečju se načrtuje objava povabila še za prednostno naložbo 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč. Ob pripravi povabila so zaznane težave, ki zamikajo pričetek izvajanja operacij v leto 2019, kar bi pomenilo nedoseganje okvira uspešnosti za leto 2018 ter negativni vpliv na doseganje pravila N+3. Težave se kažejo predvsem zaradi neizvedene presoje vplivov na okolje pri projektih, ki že imajo pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pri izpeljavi postopkov javnega naročanja in umeščanja v proračunske dokumente, ki ne omogočajo sočasne izvedbe nekaterih postopkov.

Z objavljenimi povabili se tako razmeroma pozno pričinja postopek izbora operacij, zato bo potrebno s strani posredniških organov in OU zagotoviti tesno sodelovanje in izvajanje aktivnosti v najkrajših možnih rokih.

Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta in posledično sprememba Partnerskega sporazuma za obdobje 2014–2020

Sprememba OP je po oceni Vlade RS potrebna iz več razlogov. Med drugim predvsem zaradi izvedbe tehnične prilagoditve Evropske komisije, v okviru katere je Republika Slovenija za cilj Naložbe za rast

in delovna mesta prejela dodatna evropska sredstva v višini 56.025.157 evrov. Poleg navedenega so se spremenile določene okoliščine, ki so bile podlaga pri pripravi operativnega programa v letu 2014 in je posledično potrebno OP prilagoditi z namenom optimalnejšega koriščenja evropskih kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020.

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja je v februarju 2017 že pripravila izhodišča za spremembo OP, ki ustrezajo v normativnih podlagah za izvajanje kohezijske politike postavljenim omejitvam (npr. glede tematske osredotočenosti, podnebnih sprememb ipd.) ter hkrati poskušajo uravnoteženo odgovarjati na spremenjene okoliščine (s poudarkom na zmanjšanju povratnih oblik financiranja, usmerjanju sredstev za izvajanje regijskih projektov ter zagotavljanju dodatnih sredstev za vlaganje v železniško infrastrukturo (2. tir Divača-Koper). Izhodišča za spremembo OP so v procesu usklajevanja s posameznimi deležniki. Konec marca 2017 je bilo gradivo posredovano Razvojnima svetoma obeh kohezijskih regij. Sama izhodišča za spremembo OP so tako v tem trenutku v fazi usklajevanj med partnerji.

V skladu s spremembo operativnega programa 2014–2020 in določili evropske zakonodaje pa je treba vzporedno spremeniti / uskladiti tudi Partnerski sporazum za obdobje 2014–2020.

Dogovor za razvoj regij

Poleg že omenjenega mehanizma CTN je bila v izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 vpeljana tudi možnost vključitve instrumentov regionalne politike na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, med drugim tudi t.i. Dogovori za razvoj regij, ki predstavljajo uresničevanje načela »od spodaj navzgor«. Posebna razvojna sredstva iz evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 regionalni politiki na ravni NUTS III (statistične regije) niso več na voljo neposredno v okviru ločene prednostne osi, ampak regionalni akterji za sredstva konkurirajo z drugimi upravičenci v okviru vsebinsko enotnih prednostnih osi. Predvidoma bo v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in regijami dorečen okvir sredstev za sofinanciranje projektov iz dogovorov za razvoj regij, na ta način bodo usklajeni regijsko specifični cilji znotraj ciljev posameznih vsebinskih prednostnih osi in tudi resornih politik.

MGRT je novembra 2015 objavilo povabilo razvojnim svetom regij (tripartitni organ: občine, gospodarstvo, nevladne organizacije) za pripravo dogovorov. Vlada RS je marca 2016 obravnavala informacijo o pripravi Dogovorov za razvoj regij. Obravnava je bila prekinjena in izveden je bil prvi krog teritorialnega dialoga. SVRK je v vmesnem času skupaj z MGRT pozvala ministrstva k vključevanju regionalnih meril v ustrezne instrumente (javni razpisi, javni pozivi, javna povabila) z namenom zagotavljanja spodbud v smeri zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja. MGRT je pripravilo dopolnitve prvotnega vladnega gradiva, ki je še v usklajevanju. Po dokončni uskladitvi naj bi se teritorialni dialog končal s podpisimi dogovorov za razvoj regij za projekte iz povabila razvojnim svetom regij, hkrati pa izoblikoval nastavek za objavo novega povabila razvojnim svetom regij, v okviru katerega bo del sredstev na voljo tudi iz OP 2014–2020, za projekte z izkazano višjo stopnjo pripravljenosti, ki bodo sledili rezultatom in ciljem evropske kohezijske politike.

Kot že navedeno pa vzporedno poteka priprava izhodišč za spremembo OP EKP 2014–2020 in usklajevanje s predstavniki kohezijskih regij Vzhodna in Zahodna Slovenija. Gradivo glede izhodišč za spremembo OP EKP naj bi bilo skupaj z gradivom: Informacija o pripravi dogovorov za razvoj regij in potrditvi projektov za uvrstitev v prve dogovore za razvoj regij s strani pristojnih ministrstev, na Vladi RS obravnavano v mesecu maju 2017.

4.2 Ukrepi za pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike

Konec leta 2017 je prvič v veljavi pravilo n+3, ko v skladu z Uredbo EU 1303/2013: »Komisija za operativni program razveljavi odobritev katerega koli dela zneska, ki ni bil uporabljen za izvedbo začetnih in letnih predplačil in vmesnih plačil do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu

proračunske obveznosti v okviru operativnega programa«, zato je treba pozorno spremljati dinamiko porabe po petih skladih: ESS – vzhod / zahod, ESRR – vzhod / zahod in KS.

V tem okviru organ upravljanja izvaja vrsto aktivnosti s ciljem pospešiti izvajanje Operativnega programa in odpravljanja ovir za hitrejšo implementacijo.

Dejstvo je, da dinamika koriščenja sredstev na vseh vsebinah ni enaka. Ob tem je treba dodati, da potrjevanje posameznih instrumentov, ki so podlaga za dodeljevanje sredstev, zahteva racionalno dinamiko. Ta ne sme biti prepočasna, prav tako pa ne sme prehitovati, saj se lahko le tako z ustreznimi instrumenti Slovenija odzove na aktualne okoliščine (primer zaposlovanja določene ciljne skupine, kjer je potrebno določene ukrepe načrtovati ali za krajše obdobje (čemur sledi ovrednotenje) ali na način možnega prilagajanja, predvsem zaradi hitro se spreminjajočih razmer na trgu dela). Zaradi slednjega hitra razdelitev vseh razpoložljivih sredstev na različnih vsebinah ne pomeni nujno uspešnega upravljanja s sredstvi.

Tako organ upravljanja skupaj z ministrstvi dela na vzpostavljanju predpogojev za pospeševanje faz v koriščenju evropskih sredstev, med katere sodijo celostna vzpostavitev sistema za izvajanje finančnih instrumentov; optimizacija informacijskih sistemov; možnosti glede vzporednega, sočasnega izvajanja postopkov; spremembe / prilagajanje navodil ipd.

Akcijski načrt za vzpostavitev mehanizma izvajanja finančnih instrumentov

Sprememba Uredbe EKP v mesecu maju 2016 je določila način izvajanja in razmerja med OU in ministrstvi vključenimi v izvajanje FI. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je kot posredniški organ za finančne instrumente že pričelo z izvajanjem aktivnosti. Vzpostavljen je usmerjevalni odbor za finančne instrumente, ki daje priporočila posredniškemu organu. Pripravljen je predlog dokumenta Ključni elementi za izvajanje finančnih instrumentov, ki bo podlaga za izbiro upravljavca sklada skladov in za podpis sporazuma o financiranju. Dokument bo potrdila Vlada RS.

S ciljem, da se izvede izbor upravljavca sklada skladov in prvo vplačilo v sklad skladov do konca leta 2017, dodeljevanje povratnih sredstev končnim prejemnikom pa prične v prvi polovici 2018, je pripravljen naslednji akcijski načrt:

	Naloga	Nosilec	Rok
1	Seznanitev usmerjevalnega odbora s predlogom Ključnih elementov FI	MGRT	4/2017
2	Potrditev Ključnih elementov na VRS	MGRT	5/2017
3	Izbor upravljavca sklada skladov	MGRT in sodelujoči ministrstvi	6/2017
4	Priprava končne vloge za odločitev o podpori in posredovanje na OU	MGRT	8/2017
5	Odločitev o podpori	OU	9/2017
6	Sklenitev finančnega sporazuma	MGRT	10/2017
7	Zahtevka za izplačilo	MGRT	10/2017
8	Izbira finančnih posrednikov	Upravljavca sklada skladov	12/2017
9	Pričetek dodeljevanja sredstev končnim prejemnikom	Finančni posrednik	2018

Priprava akcijskih načrtov na 5. prednostni osi in prednostni naložbi 6.2

S strani Direkcije za vode RS so bili predloženi osnutki akcijskih načrtov za projekta: *Protipoplavna ureditev porečja Gradašnice (protipoplavna ureditev JZ dela Ljubljane)* in *Protipoplavna ureditev*

porečja Selške Sore (Železniki). Akcijski načrt je potrebno pripraviti za celo prednostno naložbo 5.1: Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu. Do zaključka obdobja poročanja sta vlogi za oba projekta že v fazi pregledovanja in ocenjevanja na MOP. V teku so tudi aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj in začetek odkupov zemljišč ter presoje vplivov na okolje.

Po omenjenih akcijskih načrtih dejanska gradnja na projektih (in s tem povezan večji del finančne realizacije) naj bi se začela aprila 2018 oz. maja 2018. V vmesnem času naj bi se pripravljala projektna in investicijska dokumentacija ter odkupi zemljišč.

Predvidena dinamika naj bi bila izvedljiva ob predpostavkah, da bo OU izdal odločitev o podpori v drugem tromesečju 2017 ter da ne bo zamikov pri izvedbi JN ter odkupih zemljišč. Hkrati bi bilo potrebno maksimalno pospešiti aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemom investicijskega programa kot predpogoj za izdajo odločitve o podpori.

Vlada RS zato nalaga MOP, da nadgradi akcijski načrt tako, da bo pokrila načrtovane aktivnosti na celotni 5. prednostni osi in realno zagotavljal, da se bodo tveganja pri izvajanju te prednostne osi zmanjšala ter ne bo ogrožena izguba sredstev zaradi nedoseganja kazalnikov okvirja uspešnosti za leto 2018 ter nedoseganja pravila N+3.

V okviru aktivnosti izvajanja na prednostni naložbi 6.2 je ocena OU, da aktivnosti ne tečejo v skladu s predvidenimi načrti izvedbe operacij in obstaja nevarnost nedoseganja pravila n+3 in okvirja uspešnosti velika (predvsem za vzhod). Iz akcijskega načrta MOP za prednostno naložbo 6.2 namreč izhaja, da bodo za tri projekte vloge za odločitev o podpori pripravljene v aprilu / maju, za tri v juniju / juliju, za eno v septembru, za ostalih pet pa šele novembra 2017. Pri tem gre za vloge, ki jih bo najprej pregledal in potrdil MOP ter šele potem posredoval SVRK. Realno je torej pričakovati realizacijo v letu 2017 le za tri vloge pripravljene v maju 2017. Aktivnosti v zvezi s pripravo vlog in izdajo odločitev o podpori bi bilo potrebno nujno pospešiti in temu ustrezno dopolniti akcijski načrt z namenom zagotovitve pričetka izvajanja čim več projektov v letu 2017 in zmanjšanja tveganj, povezanih z doseganjem pravila n+3 in okvirja uspešnosti.

Izhodišča za pripravo akcijskih načrtov bo pripravil organ upravljanja.

Priprava akcijskih načrtov na prednostnih oseh 1, 3 in 4

Upošteva relativno počasno izvajanje na posameznih prednostnih naložbah v okviru navedenih prednostnih osi, je / bo organ upravljanja sprožil pripravo akcijskih načrtov na teh oseh.

Akcijski načrti bodo pripravljene s strani posredniških organov v sodelovanju z organom upravljanja, ukrepi pa bodo načrtovani ob upoštevanju pravila n+3 in s ciljem ustreznega doseganja mejnikov okvirja uspešnosti v letu 2018.

Izhodišča za pripravo akcijskih načrtov bo pripravil organ upravljanja.

Sočasnost izbora operacij in izvajanja postopkov javnega naročanja

S ciljem zniževanja tveganj glede porabe evropskih kohezijskih sredstev po pravilu n+3 (oziroma potencialne izgube sredstev) je potrebno upravičencem omogočiti učinkovitejšo izvedbo projektov v krajšem času.

Potrebno je omogočiti sočasno izvedbo postopkov izbora operacij in postopkov javnega naročanja (in drugih postopkov) za izvedbo operacij. Pri tem pa je treba vsekakor upoštevati, da predlagane rešitve ne smejo voditi v nekontrolirano prevzemanje obveznosti, ki bi kakorkoli ogrozile stabilnost javnih financ.

Cilj je torej z optimalnejšimi postopki zagotoviti projekte, ki so pripravljene za izvedbo (pomeni, da so s strani upravičenca postopki za dejansko izvedbo, predvsem javnega naročanja, v zaključni fazi), s čimer se zagotovi načrtovanje pravic porabe v proračunu, ki ne bodo več tako zelo odstopale od dejanske realizacije ob zaključku projekta, hkrati pa upravičencem omogočiti sorazmerno hitro

doseganje rezultatov, ciljev in finančne realizacije, kar v končni fazi pomeni zmanjšanje tveganja glede doseganja potrebnih povračil po pravilu n+3 oziroma doseganja finančnih in drugih kazalnikov okvirja uspešnosti v letu 2018 (nedoseganje izpolnjevanja obeh pravil pomeni izgubo sredstev).

4.3 Drugo

Vzpostavitev informacijskega sistema e-MA

Izvajanje evropske kohezijske politike bo v drugem tromesečju prešlo na nov informacijski sistem e-MA. Funkcionalnosti se v novem informacijskem sistemu že testirajo. V mesecu maju se bo pričelo izobraževanje uporabnikov, načrt je bil že posredovan posredniškemu organom. Pripravljen in posredovan je bil tudi že načrt za migracijo podatkov, ki predvideva, da se bodo podatki iz obstoječega sistema ISARR2 v celoti prenesli v nov sistem e-MA v drugi polovici maja. V tem času bo izvajanje delno prekinjeno, z junijem pa se bo ISARR2 kot začasni informacijski sistem prenehal uporabljati, saj bo izvajanje v celoti potekalo preko e-MA.

Podatki se sicer že prenašajo v nov informacijski sistem, saj e-MA trenutno deluje kot vmesnik za prenos podatkov iz informacijskega sistema ISARR2 v informacijski sistem organa za potrjevanje e-CA za namene certificiranja izdatkov Evropski komisiji. Vsi podatki se po prenosu tudi preverijo, da v celoti ustrezajo izvornim podatkom v ISARR2.

Razvoj novega informacijskega sistema e-MA se bo nadaljeval tekom leta 2017, saj bo postopoma pridobil še dodatne funkcionalnosti.

V okviru vzpostavitve informacijskega sistema e-MA se, skupaj s PO, izvaja tudi sprotne optimizacije procesov na način za zmanjšanje administrativnih bremen v okviru vseh navodil OU, predvsem pa navodil, ki urejajo področje načrtovanja in odločanja o podpori, upravljalnih preverjanj ter finančnega upravljanja.

EU projekt, moj projekt

Konec januarja 2017 je SVRK v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad ponovno pričela z lani zelo odmevno kampanjo izbiranja uspešnih projektov: EU projekt, moj projekt. Predloge projektov, ki so jih lahko poslale fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem v EU, so se na SVRK zbirali med 31. januarjem in 15. marcem 2017. Gre za odlične zgodbe ljudi, organizacij, podjetij in drugih, ki so podprte s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Uspešni projekti, ki Sloveniji prinašajo dodano vrednost, državljanom pa zaupanje v njihovo upravljanje, so ključni cilj vseh deležnikov tudi pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predloge prejetih projektov smo razvrstili po slovenskih statičnih regijah, zanje pa se lahko glasuje do 8. maja 2017. Na dan Evrope 9. maja bodo razglašeni regijski zmagovalci. Vsi projekti pa bodo predstavljeni na dnevih odprtih vrat EU projekt, moj projekt 9. in 10. junija 2017, ki je namenjen predstavljanju rezultatov in koristi, ki jih Slovenija ima zaradi evropske kohezijske politike ter informiranju o trenutnih možnostih sofinanciranja: več na www.eu-skladi.si.

Na spletni strani www.eu-skladi.si so voljo tudi še informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, pregled projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP, shematski prikaz vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen je sistem objav, tolmačenj in ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske kohezijske politike.

Objavljena je tudi brošura o dosežkih evropske kohezijske politike, ki je dosegljiva na

<http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/publikacije/brochure-for-electronic-use-smaller-file-15-03-2017.pdf>
(v angleščini).

Spletna stran je bila deležna tudi najboljših ocen v evropskem merilu v študiji s strani Open Knowledge Foundation Detuschland

<http://openbudgets.eu/assets/resources/Report-OpenBudgets-ESIF%20Data-Quality-Index.pdf>.

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, EU sredstva, podpora) katere glavni namen je na enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način posredovati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati tako potencialni prijavitelji kot sami izvajalci projektov.